

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA
2019	4	MEX180301320783	49,471.50	49,471.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN CALLE CERRADA DE BARRANCA DEL MUERTO SIN NUMERO - 231587	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231587	274	10-05-2018	30-11-2018	49,471.50	49,471.50	49,471.50	49,417.32	49,417.32	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180301320891	280,278.61	280,278.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS GANDHI COL CARLOS HANK GONZALEZ - 232053	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	232053	1050	10-05-2018	30-11-2018	280,278.61	280,278.61	280,278.61	279,517.07	279,517.07	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401420568	61,435.04	61,435.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE O GARDENIA TRAMO DE C FRANCISCO VILLA A C FELIPE ANGELES - 228380	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228380	0	10-05-2018	30-11-2018	61,435.04	61,435.04	61,435.04	61,381.40	61,381.40	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401420648	190,502.29	190,502.29	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO CALLE VEINTIUNO EN ESCUELA TÉCNICA DIECISEIS GUILLERMO CHÁVEZ PÉREZ UBICADA EN AV LERMA SIN NUMERO - 229645	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	229645	0	10-05-2018	30-11-2018	190,502.29	190,502.29	190,502.29	190,182.59	190,182.59	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401420739	104,996.82	104,996.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE PISOS EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAFÓN DE MÓDULOS SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS PESTALOZZI - 231648	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231648	0	10-05-2018	30-11-2018	104,996.82	104,996.82	104,996.82	101,060.07	101,060.07	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401420786	228,793.54	228,793.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO DE AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA A CALLE FRANCISCO I MADERO - 232498	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232498	0	10-05-2018	30-11-2018	228,793.54	228,793.54	228,793.54	224,998.49	224,998.49	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180301319438	2,151,000.00	2,151,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ETAPA DOS DE POZO LOMAS DE SAN SEBASTIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 227059	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227059	500	10-05-2018	30-11-2018	2,151,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180301319823	93,359.12	93,359.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEL ARCO TRAMO DE CALLE ARTURO SAUCEDO A CALLE BARRANCA DE GUADALUPE - 228219	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228219	150	10-05-2018	30-11-2018	93,359.12	93,359.12	93,359.12	93,358.71	93,358.71	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401420505	137,581.87	137,581.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ESCORPIÓN TRAMO DE C ARIES A C GÉMINIS - 227452	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227452	0	10-05-2018	30-11-2018	137,581.87	137,581.87	137,581.87	137,581.86	137,581.86	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	
2019	4	MEX180301306932	670,000.00	670,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO ASA - 172154	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	172154	3297	20-07-2018	20-09-2018	670,000.00	664,045.76	652,596.70	602,297.91	602,297.91	Metros lineales	265	265	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401001342	498,698.19	498,698.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	308646	4671	15-12-2017	31-12-2017	498,698.19	497,231.84	488,747.33	488,747.33	488,747.33	Otros	22	22	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401001344	197,420.18	197,420.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	308638	1866	15-12-2017	31-12-2017	197,420.18	196,810.34	148,971.31	148,971.31	148,971.31	Otros	8	8	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401001345	231,848.97	231,848.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	308568	2287	14-12-2017	31-12-2017	231,848.97	231,130.14	199,105.20	199,105.20	199,105.20	Otros	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401001346	558,529.91	558,529.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	308657	5303	15-12-2017	31-12-2017	558,529.91	556,674.97	528,257.83	528,257.83	528,257.83	Otros	24	24	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101428	860,000.00	860,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Tepozanes - 99042	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99042	350	11-06-2018	10-08-2018	860,000.00	854,873.96	840,134.75	840,134.75	840,134.75	Metros Cuadrados	136	136	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101432	1,100,000.00	1,100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Norte Uno - 99149	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99149	1015	08-06-2018	03-08-2018	1,100,000.00	1,094,482.38	1,075,611.99	1,075,611.99	1,075,611.99	Metros Cuadrados	89	89	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101439	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Uno - 100956	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	100956	504	08-06-2018	03-08-2018	800,000.00	782,096.28	768,611.85	768,611.85	768,611.85	Metros Cuadrados	425	425	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101443	6,000,000.00	6,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Vergel De Guadalupe - 100848	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	100848	15200	11-06-2018	10-08-2018	6,000,000.00	5,974,295.83	5,871,290.73	5,871,290.73	5,871,290.73	Metros Cuadrados	1123	1123	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101457	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Dos - 94357	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	94357	450	11-06-2018	28-09-2018	2,000,000.00	1,999,978.24	1,965,495.83	1,965,495.83	1,965,495.83	Metros Cuadrados	2464	2464	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101458	1,900,000.00	1,900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Antenas - 101117	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	101117	10178	08-06-2018	03-08-2018	1,900,000.00	1,881,020.35	1,848,588.96	1,848,588.96	1,848,588.96	Otros	261	261	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101462	2,250,000.00	2,250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación En Calle Jose María Morelos - 69952	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69952	264	01-06-2018	28-09-2018	2,250,000.00	2,225,634.28	2,187,261.27	2,187,261.27	2,187,261.27	Metros Cuadrados	1864	1864	100	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	
2019	4	MEX18180201101427	3,600,000.00	3,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Red De Agua Potable Sobre La Avenida Texcoco - 106530	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	106530	205605	11-06-2018	10-08-2018	3,600,000.00	3,582,016.76	3,520,257.85	3,520,257.85	3,520,257.85	Otros	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101433	3,850,000.00	3,850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Cielito Lindo - 99127	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99127	6839	11-06-2018	10-08-2018	3,850,000.00	3,827,464.56	3,761,473.77	3,761,473.77	3,761,473.77	Metros Cuadrados	414	414	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101440	2,300,000.00	2,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Avenida Canal - 98372	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANA	98372	952	08-06-2018	03-08-2018	2,300,000.00	2,265,573.77	2,124,560.86	2,124,560.86	2,124,560.86	Metros Cuadrados	168	168	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101442	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Quince - 99195	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99195	210	08-06-2018	03-08-2018	2,000,000.00	1,999,001.09	1,964,535.54	1,964,535.54	1,964,535.54	Metros Cuadrados	259	259	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101459	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Ciudad Lago - 101087	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	101087	260557	08-06-2018	03-08-2018	1,000,000.00	994,836.64	977,684.28	977,684.28	977,684.28	Otros	3202	3202	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101441	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Diez - 100889	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	100889	322	08-06-2018	03-08-2018	700,000.00	696,336.28	684,330.48	684,330.48	684,330.48	Metros Cuadrados	209	209	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101444	1,400,000.00	1,400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Bosques De Aragón - 100486	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	100486	210	11-06-2018	10-08-2018	1,400,000.00	1,384,900.64	1,361,023.02	1,361,023.02	1,361,023.02	Metros Cuadrados	510	510	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101455	4,080,000.00	4,080,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Pasteje - 98916	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98916	6076	18-06-2018	17-08-2018	4,080,000.00	4,079,397.58	4,009,063.12	4,009,063.12	4,009,063.12	Metros Cuadrados	480	480	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101461	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Uno - 94257	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	94257	480	11-06-2018	28-09-2018	2,000,000.00	1,974,688.22	1,940,641.87	1,940,641.87	1,940,641.87	Metros Cuadrados	2520	2520	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301306950	3,726,170.92	3,726,170.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CARMELO PÉREZ II ETAPA - 172210	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	172210	141141	20-07-2018	20-09-2018	3,726,170.92	3,707,540.07	3,643,616.97	3,643,616.97	3,643,616.97	Otros	1718	1718	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101438	1,750,000.00	1,750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Villa De Allende - 99064	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99064	385	11-06-2018	10-08-2018	1,750,000.00	1,720,252.16	1,690,592.64	1,690,592.64	1,690,592.64	Metros Cuadrados	248	248	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101448	7,500,000.00	7,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Pozo Trescientos Treinta - 101018	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	101018	40712	11-06-2018	09-11-2018	7,500,000.00	7,462,541.02	7,333,876.52	7,333,876.52	7,333,876.52	Otros	7.5	7.5	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201101451	2,150,000.00	2,150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Dos - 99193	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99193	504	08-06-2018	03-08-2018	2,150,000.00	2,040,719.77	2,005,534.92	2,005,534.92	2,005,534.92	Metros Cuadrados	357	357	100	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	
2019	4	MEX180301306922	2,502,938.48	2,502,938.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA PANTITLAN II ETAPA - 172107	Nezahualcōyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	172107	2947	20-07-2018	20-09-2018	2,502,938.48	2,490,420.46	2,343,254.19	2,343,254.19	2,343,254.19	Metros lineales	512	512	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301346038	3,320,422.34	3,320,422.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO - 302804	Nezahualcōyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PÚBLICAS Y URBANO	302804	31784	09-01-2018	30-03-2018	3,320,422.34	3,300,858.70	2,966,655.20	2,966,655.20	2,966,655.20	Otros	92	92	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301310865	692,536.88	798,254.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL MOISES SAENZ - 190056	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	190056	1172	03-09-2018	01-12-2018	798,254.00	798,254.00	798,254.00	798,254.00	798,254.00	Metros Cuadrados	88	88	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180101059074	1,256,444.44	1,256,444.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 11621	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	11621	344	02-04-2018	30-06-2018	1,256,444.44	1,256,444.44	1,256,444.44	1,256,444.44	1,256,444.44	Piezas	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180101059079	734,359.43	734,359.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introducción De Drenaje Sanitario En Camio Real A Juchitepec Segunda Etapa - 11498	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	11498	350	26-03-2018	30-04-2018	734,359.43	734,359.43	734,359.43	734,359.43	734,359.43	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180101059078	861,825.00	861,825.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Colector De Captación De Agua Pluvial En La Delegación De San Esteban Cuecueautitla - 11518	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	11518	1200	31-03-2018	31-05-2018	861,825.00	861,825.00	861,825.00	861,825.00	861,825.00	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX00180201100268	600,000.00	599,850.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Para La Conclusión De Red De Drenaje Pluvial En Plaza Morelos De San Juan Atzacualoya - 32579	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32579	800	19-03-2018	30-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX00180201100269	385,170.78	385,170.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Drenaje Sanitario De Treinta Cm De Concreto Simple Y Ocho De Pvc En Calle Prolongación Anselmo Granados - 32528	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32528	200	01-05-2018	29-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301310361	253,000.00	252,151.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES - 188434	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	188434	66	01-05-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX00180201100270	338,089.56	337,872.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De Treinta Cm De Concreto Simple En Calle Prolongación Mirador San Juan Atzacualoya - 32599	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32599	150	19-03-2018	30-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18170401000069	113,058.85	108,821.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Privada José María Pino Suarez - 324431	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	324431	0	01-09-2017	29-12-2017	106,945.23	106,945.23	106,945.23	106,945.23	106,945.23	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2019	4	MEX18160300810527	1,021,916.22	960,083.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Comedor Escolar Primaria Jaime Nunú Sauces I - 300826	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	300826	0	25-10-2016	31-12-2016	960,083.11	960,083.11	960,083.11	960,083.11	960,083.11	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX18160300810529	680,001.00	680,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Centro De Salud Dif Ii San Lorentopezaltitan - 316772	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	316772	0	15-09-2016	30-12-2016	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX18170401000119	478,555.00	466,373.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Del Canal Diecisiete De Febrero Jicaltepec Autopan - 324688	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	324688	0	01-09-2017	29-12-2017	466,373.00	466,373.00	466,373.00	466,373.00	466,373.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX18170401000071	749,325.93	4,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Centro De Salud La Laguna Ubicado En Calle Sebastian Lerdo De Tejada Barrio De Jesús Primera Sección Segunda Etapa - 324501	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	324501	0	30-05-2017	13-07-2017	525,954.58	525,954.58	525,954.58	525,954.58	525,954.58	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX18180201100365	3,888,960.00	3,448,872.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Jalisco De La Calle Revolución A Calle Melchor Ocampo San Cristobal - 19895	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19895	176	02-04-2018	01-06-2018	3,448,872.30	3,448,872.30	3,448,872.30	3,448,872.30	3,448,872.30	Metros Cuadrados	3177	3177	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180301304242	655,000.00	570,598.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANAMÁ DE GUADALUPE VICTORIA A MELCHOR OCAMPO - 159315	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159315	1400	16-07-2018	14-12-2018	570,598.14	570,598.14	570,598.14	570,598.14	570,598.14	Metros lineales	532	532	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180301316792	49,914,000.00	49,656,645.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHTLÁN - 218420	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	218420	11395	31-08-2018	31-12-2018	49,656,645.35	49,656,645.35	49,656,645.35	49,656,645.35	49,656,645.35	Otros	1520	1520	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX18180201100355	1,750,000.00	401,164.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento Del Centro De Salud En La Crespa San Mateo Oztzacatipan - 24349	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	24349	550	02-04-2018	01-06-2018	401,164.99	401,164.99	401,164.99	401,164.99	401,164.99	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180301308937	2,621,340.90	2,421,500.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MIGUEL HIDALGO - 180991	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	180991	232	01-08-2018	01-10-2018	2,421,500.88	2,421,500.88	2,421,500.88	2,421,500.88	2,421,500.88	Metros Cuadrados	3414	3414	100	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX18170401000019	1,163,449.00	1,140,102.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Del Canal Venustiano Carranza - 226075	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226075	0	03-07-2017	29-12-2017	1,140,102.30	1,140,102.30	1,140,102.30	1,140,102.30	1,140,102.30	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	
2019	4	MEX18180201100494	4,121,520.00	1,448,177.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Vicente Suarez De Manuel Ávila Camacho A Ignacio Zaragoza En San Miguel - 86254	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86254	232	04-07-2018	04-09-2018	1,448,177.78	1,448,177.78	1,448,177.78	1,448,177.78	1,448,177.78	Metros Cuadrados	3948	3948	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201100496	1,750,000.00	1,749,204.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento Del Centro De Salud En San Pedro Totoltepec - 24409	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	24409	350	02-04-2018	01-06-2018	1,015,903.26	1,015,903.26	1,015,903.26	1,015,903.26	1,015,903.26	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304097	1,276,000.00	1,274,114.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NICOLÁS BRAVO DESCARGANDO A AVENIDA DE LAS PARTIDAS - 158737	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	158737	1500	16-07-2018	14-12-2018	1,274,114.68	1,274,114.68	1,274,114.68	1,274,114.68	1,274,114.68	Metros lineales	441.5	441.5	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304179	112,000.00	56,347.86	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA INDEPENDENCIA - 159000	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159000	450	16-07-2018	14-12-2018	56,347.86	56,347.86	56,347.86	56,347.86	56,347.86	Metros lineales	118	118	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304207	128,000.00	119,747.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE LEONA VICARIO Y LEANDRO VALLE - 159151	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159151	350	16-07-2018	14-12-2018	119,747.82	119,747.82	119,747.82	119,747.82	119,747.82	Metros lineales	104	104	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304225	185,000.00	178,213.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO ENTRE CANAL SAN ANTONIO Y LÁZARO CÁRDENAS - 159265	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159265	420	16-07-2018	14-12-2018	178,213.42	178,213.42	178,213.42	178,213.42	178,213.42	Metros lineales	149	149	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304143	3,500,000.00	3,482,247.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN - 158863	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	158863	1425	16-07-2018	14-12-2018	3,482,246.53	3,482,246.53	3,482,246.53	3,482,246.53	3,482,246.53	Metros lineales	1247	1247	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304172	628,000.00	568,720.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAUCALPAN ENTRE LERMA Y ZUMPANGO - 158981	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	158981	3540	16-07-2018	14-12-2018	568,720.05	568,720.05	568,720.05	568,720.05	568,720.05	Metros lineales	470	470	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304236	7,500,000.00	7,497,526.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DE POZO EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC - 159298	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159298	7173	16-07-2018	14-12-2018	7,497,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304239	432,000.00	408,567.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN COLONIA LA VEGA - 159309	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159309	246	16-07-2018	14-12-2018	408,567.49	408,567.49	408,567.49	408,567.49	408,567.49	Metros lineales	291	291	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304241	316,000.00	278,340.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANAMÁ DE GUADALUPE VICTORIA A MELCHOR OCAMPO - 159313	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159313	1400	16-07-2018	14-12-2018	278,340.02	278,340.02	278,340.02	278,340.02	278,340.02	Metros lineales	530	530	100	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	
2019	4	MEX180301304247	5,700,000.00	5,698,918.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 159327	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159327	1300	16-07-2018	14-12-2018	5,698,918.45	5,698,918.45	5,698,918.45	5,698,918.45	5,698,918.45	Metros lineales	791	791	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301340316	842,000.00	823,650.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CANAL VICENTE SUAREZ ENTRE REFORMA Y JOSÉ MARÍA MORELOS - 292442	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	292442	6743	28-09-2018	28-12-2018	823,650.12	823,650.12	823,650.12	823,650.12	823,650.12	Metros lineales	179	179	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401416432	1,750,000.00	897,417.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO BUENAVISTA - 24396	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	24396	0	02-04-2018	01-06-2018	897,417.38	897,417.38	897,417.38	897,417.38	897,417.38	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201100367	3,258,060.00	3,256,570.03	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Brasil De La Calle Revolución A Calle Melchor Ocampo San Cristóbal - 19884	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19884	128	02-04-2018	01-06-2018	3,256,570.03	3,256,570.03	3,256,570.03	3,256,570.03	3,256,570.03	Metros Cuadrados	3489	3489	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX18180201100372	2,380,725.00	2,167,342.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Belice Entre La Calle Revolución Y La Calle Melchor Ocampo - 19865	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19865	104	02-04-2018	01-06-2018	2,167,342.92	2,167,342.92	2,167,342.92	2,167,342.92	2,167,342.92	Metros Cuadrados	2520	2520	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301302408	2,117,000.00	1,956,685.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ISIDRO FABELA FRANCISCO JAVIER MINA Y RAYÓN - 147834	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	147834	5435	16-07-2018	14-12-2018	1,956,685.34	1,956,685.34	1,956,685.34	1,956,685.34	1,956,685.34	Metros lineales	2471	2471	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301304213	165,000.00	161,295.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE LEANDRO VALLE Y CARMEN SERDÁN - 159169	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159169	350	16-07-2018	14-12-2018	161,295.83	161,295.83	161,295.83	161,295.83	161,295.83	Metros lineales	125	125	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301317844	5,500,000.00	873,697.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN - 222399	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	222399	3732	31-08-2018	31-12-2018	873,697.41	873,697.41	873,697.41	873,697.41	873,697.41	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301302806	552,273.74	552,273.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE COLONIA PEMEX TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 149497	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TONANITLA	149497	160	01-08-2018	30-11-2018	547,439.11	547,439.11	547,439.11	547,439.11	547,439.11	Metros lineales	420	420	100	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401429218	47,192.51	39,435.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA TOLUCA BO TLALMIMINOLPAN - 315721	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	315721	0	25-06-2018	07-07-2018	39,435.16	39,435.16	39,435.16	39,435.16	39,435.16	Metros lineales	45	20	44.4444444	Validado avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401451788	31,759.09	31,859.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MARQUEZA COL MÉXICO - 384593	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384593	0	10-12-2018	30-12-2018	31,759.09	31,759.09	31,759.09	31,759.09	31,759.09	Metros lineales	250	40	16	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2019	4	MEX180401448265	102,286.49	65,160.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COLONIA OXTOC - 379867	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379867	0	03-12-2018	22-12-2018	65,160.60	65,160.60	65,160.60	65,160.60	65,160.60	Metros lineales	81	2	2.4691358	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401451945	170,926.42	97,740.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ BO LA PIEDAD - 384775	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384775	0	10-12-2018	30-12-2018	97,740.62	97,740.62	97,740.62	97,740.62	97,740.62	Metros lineales	300	33	11	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401448062	605,458.75	489,895.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE LA CALLE FRESNO COLONIA DIEZ DE JUNIO - 379462	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379462	0	19-11-2018	22-12-2018	489,895.97	489,895.97	489,895.97	489,895.97	489,895.97	Metros lineales	233	60	25.751073	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401450732	426,678.76	590,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CASTILLO SEGUNDA ETAPA BO SAN ANTONIO XAHUENTO - 383268	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	383268	0	10-12-2018	30-12-2018	426,678.76	426,678.76	426,678.76	426,678.76	426,678.76	Metros Cuadrados	921	10	1.08577633	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401451970	69,556.67	151,821.86	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CERRADA HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CERRADAS PÚBLICAS COL SAN PABLITO - 384807	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384807	0	10-12-2018	30-12-2018	151,821.86	151,821.86	151,821.86	151,821.86	151,821.86	Metros lineales	400	25	6.25	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401448307	78,199.01	75,174.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA TOTOLTEPEC COLONIA OXTOC - 379907	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379907	0	03-12-2018	22-12-2018	75,174.45	75,174.45	75,174.45	75,174.45	75,174.45	Metros lineales	65	8	12.3076923	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401451420	76,017.29	76,017.29	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUAT POTABLE EN BOULEVARD TOTOLTEPEC Y CERRADAS TOTOLTEPEC COL OXTOC - 384132	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384132	0	10-12-2018	30-12-2018	76,017.29	76,017.29	76,017.29	76,017.29	76,017.29	Metros lineales	400	25	6.25	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401451845	41,026.22	59,751.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS COL AMADO NERVO - 384665	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384665	0	10-12-2018	30-12-2018	59,751.48	59,751.48	59,751.48	59,751.48	59,751.48	Metros lineales	380	26	6.84210526	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401448132	162,929.87	84,051.17	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN TLAXCALA COLONIA OXTOC - 379559	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379559	0	03-12-2018	22-12-2018	84,051.17	84,051.17	84,051.17	84,051.17	84,051.17	Metros lineales	90	30	33.3333333	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401448156	95,097.72	82,881.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TORREÓN COLONIA OXTOC - 379594	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379594	0	10-12-2018	22-12-2018	82,881.32	82,881.32	82,881.32	82,881.32	82,881.32	Metros lineales	170	50	29.4117647	Validado avances	Sin observaciones
2019	4	MEX180401429224	193,632.80	172,005.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ Y NEZHUALCÓYOTL TRAMO DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE A NICOLÁS BRAVO BO SANTA ISABEL - 315728	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	315728	0	01-10-2018	10-11-2018	172,005.20	172,005.20	172,005.20	172,005.20	172,005.20	Metros lineales	188	50	26.5957447	Validado avances	Sin observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

OBSERVACIONES

REVISION

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones