

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX180401420656	Proyecto de inversión	136,647.71	136,647.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE FIRME EN AULAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO - 229840	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	229840	0	10-05-2018	30-11-2018	136,647.71	136,647.71	136,647.71	135,985.09	135,985.09	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180301319823	Proyecto de inversión	93,359.12	93,359.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEL ARCO TRAMO DE CALLE ARTURO SAUCEDO A CALLE BARRANCA DE GUADALUPE - 228219	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228219	150	10-05-2018	30-11-2018	93,359.12	93,359.12	93,359.12	93,358.71	93,358.71	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180401420573	Proyecto de inversión	59,080.54	59,080.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE O GARDENIA TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FELIPE ÁNGELES - 228429	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228429	0	10-05-2018	30-11-2018	59,080.54	59,080.54	59,080.54	59,079.50	59,079.50	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180401420589	Proyecto de inversión	63,182.59	63,182.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CERRADA RIO USUMACINTA TRAMO DE CALLE RIO USUMACINTA A CONTRAPARED COLONIA EL SALADO - 228741	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228741	0	10-05-2018	30-11-2018	63,182.59	63,182.59	63,182.59	63,178.44	63,178.44	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180401420726	Proyecto de inversión	351,390.38	351,390.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OF NO VEINTE NIÑOS HÉROES UBICADA EN CALLE UNIVERSIDAD - 231387	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231387	0	10-05-2018	30-11-2018	351,390.38	351,390.38	351,390.38	350,248.43	350,248.43	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180301319503	Proyecto de inversión	106,625.95	106,625.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LOMAS DE SAN LORENZO TRAMO DE AV SAN JUAN A CONTRAPARED - 227243	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227243	564	10-05-2018	30-11-2018	106,625.95	106,625.95	106,625.95	106,625.85	106,625.85	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180301320891	Proyecto de inversión	280,278.61	280,278.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS GANDHI COL CARLOS HANK GONZALEZ - 232053	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	232053	1050	10-05-2018	30-11-2018	280,278.61	280,278.61	280,278.61	279,517.07	279,517.07	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180401420648	Proyecto de inversión	190,502.29	190,502.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADO CALLE VEINTIUNO EN ESCUELA TÉCNICA DIECISEIS GUILLERMO CHÁVEZ PÉREZ UBICADA EN AV LERMA SIN NUMERO - 229645	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	229645	0	10-05-2018	30-11-2018	190,502.29	190,502.29	190,502.29	190,182.59	190,182.59	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180401420703	Proyecto de inversión	1,230,049.80	1,230,049.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PARA TALLERES EN CAM UBICADO EN CALLE MORELOS SIN NUMERO - 230653	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230653	0	10-05-2018	30-11-2018	1,230,049.80	1,230,049.80	1,230,049.80	1,229,185.24	1,229,185.24	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX180401420739	Proyecto de inversión	104,996.82	104,996.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE PISOS EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAFÓN DE MÓDULOS SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS PESTALOZZI - 231648	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231648	0	10-05-2018	30-11-2018	104,996.82	104,996.82	104,996.82	101,060.07	101,060.07	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	1	MEX00180201100872	Proyecto de inversión	2,451,321.43	2,451,010.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Narciso Candarabe - 76893	México	Mexicalzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO	76893	1800	25-06-2018	13-08-2018	2,451,010.72	2,451,010.72	2,451,010.72	2,451,010.72	2,451,010.72	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX00180201104722	Proyecto de inversión	740,520.39	739,820.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Comunitario En Barrio Cerro De La Luna Del Fresno Nichi - 104706	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	104706	71	02-05-2018	18-07-2018	739,820.84	739,820.84	739,820.84	739,820.84	739,820.84	Metros Cuadrados	116.09	116.09	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180201104714	Proyecto de inversión	810,000.00	808,038.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De La Red De Electrificación En Ejido La Virgen - 19114	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	19114	100	20-03-2018	21-05-2018	808,038.72	808,038.72	808,038.72	808,038.72	808,038.72	Otros	13	13	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180101060280	Proyecto de inversión	757,401.82	754,943.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En Rancheria La Virgen - 1421	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	1421	250	15-02-2018	05-03-2018	754,943.20	754,943.20	754,943.20	754,943.20	754,943.20	Metros Cuadrados	1200	1200	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180101060278	Proyecto de inversión	558,377.83	552,009.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Ejido De Tlalchichilpa - 1512	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	1512	160	21-02-2018	12-03-2018	552,009.91	552,009.91	552,009.91	552,009.91	552,009.91	Metros Cuadrados	900	900	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180201131012	Proyecto de inversión	713,000.00	711,622.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De La Red De Electrificación En Barrio Santa Cruz San Pedro El Alto - 21020	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	21020	90	16-03-2018	18-05-2018	711,622.43	711,622.43	711,622.43	711,622.43	711,622.43	Otros	9	9	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX00180201104691	Proyecto de inversión	1,038,999.30	1,037,361.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De La Red De Electrificación En Barrio Buenavista Ríoyos Buenavista - 33253	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	33253	83	19-02-2018	13-04-2018	1,037,361.85	1,037,361.85	1,037,361.85	1,037,361.85	1,037,361.85	Otros	14	14	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180201104709	Proyecto de inversión	799,999.60	778,971.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Santa Ana Nichi - 33094	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33094	180	26-03-2018	30-04-2018	778,971.83	778,971.83	778,971.83	778,971.83	778,971.83	Metros Cuadrados	930	930	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180201104717	Proyecto de inversión	434,500.00	434,204.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos En Barrio San Francisco Ejido De San Pablo Tlalchichilpa - 18959	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	18959	175	12-02-2018	11-05-2018	434,204.45	434,204.45	434,204.45	434,204.45	434,204.45	Metros Cuadrados	48	48	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180101060074	Proyecto de inversión	571,670.76	567,073.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle En Barrio El Rincon Santa Ana Nichi Ejido - 1967	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	1967	133	14-02-2018	30-03-2018	567,073.12	567,073.12	567,073.12	567,073.12	567,073.12	Metros Cuadrados	900	900	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180101065843	Proyecto de inversión	566,066.54	565,030.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Colonia La Constituccion San Antonio Mexztepec - 2001	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	2001	120	23-02-2018	19-03-2018	565,030.20	565,030.20	565,030.20	565,030.20	565,030.20	Metros Cuadrados	900	900	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX00180201104696	Proyecto de inversión	1,407,600.00	1,404,216.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En San Juan Jalpa - 104769	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	104769	2667	07-06-2018	31-07-2018	1,404,216.03	1,404,216.03	1,404,216.03	1,404,216.03	1,404,216.03	Otros	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180101060270	Proyecto de inversión	879,000.00	876,418.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Oficial Lic Isidro Fabela En San Nicolas Guadalupe - 6542	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	6542	40	13-03-2018	18-07-2018	876,418.29	876,418.29	876,418.29	876,418.29	876,418.29	Otros	137	137	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX18180201104677	Proyecto de inversión	750,000.00	749,213.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Barrio Mesa Del Picacho Calvario Del Carmen - 32753	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	32753	60	12-03-2018	10-04-2018	749,213.12	749,213.12	749,213.12	749,213.12	749,213.12	Otros	1200	1200	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX180301339766	Proyecto de inversión	50,000.00	50,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE SANTO TOMAS DE LAS FLORES - 291397	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	291397	183	19-03-2018	15-04-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Otros	32	16	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX00180201102810	Proyecto de inversión	730,800.00	730,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De AULA EN ESCUELA La Localidad De San Nicolas Del Cobre - 73366	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	73366	201	06-07-2018	10-08-2018	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301306491	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO - 170347	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	170347	869	01-10-2018	28-10-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	750	750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301310445	Proyecto de inversión	313,200.00	313,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE BARRIO XOCHITLA DE LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO - 188695	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	188695	221	06-07-2018	10-08-2018	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301310447	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHITLA - 188700	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	188700	154	06-08-2018	19-08-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales	70	70	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301310467	Proyecto de inversión	256,600.00	256,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE PUERTO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO - 188752	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	188752	177	06-07-2018	10-08-2018	256,600.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301307496	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE GUADALUPE - 174582	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	174582	233	01-03-2018	30-04-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	650	650	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301307500	Proyecto de inversión	120,000.00	120,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE DIEGO SANCHEZ - 174602	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	174602	540	01-08-2018	15-09-2018	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301309972	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUILOMA METLALATEPEC - 186903	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	186903	498	06-07-2018	20-10-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales	1500	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301309990	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN LOS AGUILARES - 186958	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	186958	241	06-07-2018	03-08-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301308431	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAPULA - 178726	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	178726	1032	01-08-2018	22-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180301310027	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TAMARINDO LOCALIDAD DE JALPAN - 187141	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	187141	786	06-07-2018	20-10-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros lineales	3000	3000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX180301306498	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO - 170386	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	170386	161	06-08-2018	19-08-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros lineales	130	130	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301310243	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL HUILOMA METLALTEPEC - 187953	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	187953	498	06-07-2018	03-08-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	180	180	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301308206	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA CBT EN LA LOCALIDAD DE POTZONTEPEC - 177831	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	177831	561	01-08-2018	31-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	210	210	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301308216	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE JARDIN DE NIÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 177852	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	177852	3595	01-08-2018	31-12-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Metros Cuadrados	650	650	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301328977	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CALOTENANGO	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	269742	223	16-07-2018	19-08-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	60	60	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301315596	Proyecto de inversión	1,200,600.00	1,200,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 214387	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	214387	618	06-07-2018	10-08-2018	1,200,600.00	1,200,600.00	1,200,600.00	1,200,600.00	1,200,600.00	Otros	11	11	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301339716	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL SULTEPEQUITO - 291279	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	291279	1569	06-08-2018	16-09-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	380	380	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301339866	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SULTEPEQUITO - 291646	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	291646	162	19-03-2018	29-04-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301339481	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA SANTA CRUZ TEXCALAPA - 290755	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	290755	2448	06-07-2018	20-10-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Otros	10	10	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301339535	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO - 290877	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	290877	203	06-07-2018	20-10-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales	800	800	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301339570	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO - 290961	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	290961	266	06-07-2018	03-08-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX180301339636	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MANIAL DE GUADALUPE DE ARRIBA - 291122	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	291122	1275	01-03-2018	30-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX180401461401	Proyecto de inversión	58,454.09	58,454.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO VIEJO - 406325	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	406325	0	11-09-2018	19-10-2018	58,454.09	58,454.09	58,454.09	58,454.09	58,454.09	Piezas	8	8	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180401452517	Proyecto de inversión	97,560.00	97,560.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO - 385379	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	385379	0	11-09-2018	28-09-2018	97,560.00	97,560.00	97,560.00	97,560.00	97,560.00	Otros	8	8	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301328962	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL OCOTITLAN - 269666	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	269666	128	09-07-2018	29-08-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros	80	80	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180401452585	Proyecto de inversión	44,117.55	44,117.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DEL CRISTO - 385449	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	385449	0	11-09-2018	28-09-2018	44,117.55	44,117.55	44,117.55	44,117.55	44,117.55	Metros Cuadrados	180	180	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301308244	Proyecto de inversión	481,751.20	481,751.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CAPULA - 177975	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	177975	1032	01-08-2018	30-10-2018	481,751.20	481,751.20	481,751.20	481,751.20	481,751.20	Otros	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180401452478	Proyecto de inversión	207,315.00	207,315.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC - 385335	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	385335	0	11-09-2018	28-09-2018	207,315.00	207,315.00	207,315.00	207,315.00	207,315.00	Otros	17	17	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180401452471	Proyecto de inversión	158,535.00	158,535.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CEDRO - 385331	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	385331	0	11-09-2018	28-09-2018	158,535.00	158,535.00	158,535.00	158,535.00	158,535.00	Otros	13	13	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301310458	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAPULATENGO - 188733	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	188733	164	06-07-2018	03-08-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301306514	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL CRIRIMOYO SAN MIGUELTO - 170461	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	170461	221	06-07-2018	03-08-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	180	180	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301309545	Proyecto de inversión	308,800.00	308,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO - 184924	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	184924	1569	06-07-2018	10-08-2018	308,800.00	308,800.00	308,800.00	308,800.00	308,800.00	Otros	3	3	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301306522	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS - 170490	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	170490	275	06-07-2018	20-10-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	9000	9000	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX180301307402	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA - 173906	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	173906	646	06-07-2018	03-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	300	300	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX180401448132	Proyecto de inversión	162,929.87	84,051.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN TLAXCALA COLONIA OXTOC - 379559	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379559	0	03-12-2018	22-12-2018	84,051.17	84,051.17	84,051.17	84,051.17	84,051.17	Metros lineales	90	40	44.44444444	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401452003	Proyecto de inversión	56,781.19	61,395.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TLAXCALA COL OXTOC - 384847	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384847	0	10-12-2018	30-12-2018	61,395.22	61,395.22	61,395.22	61,395.22	61,395.22	Metros lineales	250	60	24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401429224	Proyecto de inversión	193,632.80	172,005.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ Y NEZAHUALCÓYOTL TRAMO DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE A NICOLÁS BRAVO BO SANTA ISABEL - 315728	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	315728	0	01-10-2018	10-11-2018	172,005.20	172,005.20	172,005.20	172,005.20	172,005.00	Metros lineales	188	60	31.91489362	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401448265	Proyecto de inversión	102,286.49	65,160.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COLONIA OXTOC - 379867	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379867	0	03-12-2018	22-12-2018	65,160.60	65,160.60	65,160.60	65,160.60	65,160.60	Metros lineales	81	20	24.69135802	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401448156	Proyecto de inversión	95,097.72	82,881.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TORREÓN COLONIA OXTOC - 379594	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379594	0	10-12-2018	22-12-2018	82,881.32	82,881.32	82,881.32	82,881.32	82,881.32	Metros lineales	170	60	35.29411765	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401448307	Proyecto de inversión	78,199.01	75,174.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA TOTOLTEPEC COLONIA OXTOC - 379907	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379907	0	03-12-2018	22-12-2018	75,174.45	75,174.45	75,174.45	75,174.45	75,174.45	Metros lineales	65	20	30.76923077	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401448339	Proyecto de inversión	169,671.98	139,163.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ BARRIO LA PIEDAD - 379938	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379938	0	10-12-2018	22-12-2018	139,163.01	139,163.01	139,163.01	139,163.01	139,163.01	Metros lineales	170	70	41.17647059	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401451788	Proyecto de inversión	31,759.09	31,859.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MARQUEZA COL MÉXCO - 384593	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384593	0	10-12-2018	30-12-2018	31,859.28	31,859.28	31,859.28	31,859.28	31,859.28	Metros lineales	250	60	24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401451845	Proyecto de inversión	41,026.22	59,751.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS COL AMADO NERVO - 384665	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384665	0	10-12-2018	30-12-2018	34,413.76	34,413.76	34,413.76	34,413.76	34,413.76	Metros lineales	380	74	19.47368421	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401451970	Proyecto de inversión	69,556.67	151,821.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CERRADA HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CERRADAS PÚBLICAS COL SAN PABLITO - 384807	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384807	0	10-12-2018	30-12-2018	151,821.86	151,821.86	151,821.86	151,821.86	151,821.86	Metros lineales	400	75	18.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401450732	Proyecto de inversión	426,678.76	426,678.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CASTILLO SEGUNDA ETAPA BO SAN ANTONIO XAHUENTO - 383268	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	383268	0	10-12-2018	30-12-2018	426,678.76	426,678.76	426,678.76	426,678.76	426,678.76	Metros Cuadrados	921	30	3.25732899	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401452918	Proyecto de inversión	47,192.51	47,192.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA TOLLUCA BO TLALMIMINOLPAN - 315721	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	315721	0	25-06-2018	07-07-2018	47,192.51	47,192.51	47,192.51	47,192.51	47,192.51	Metros lineales	45	30	66.66666667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

