

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160200687539	Proyecto de inversión	3,603,599.70	3,603,599.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Biblioteca En Casa De Cultura Calmecac - 149029	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	149029	20000	15-10-2016	15-11-2016	3,603,599.66	3,603,599.66	3,601,895.20	3,601,895.20	3,601,895.20	Otros	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200703976	Proyecto de inversión	11,551,942.10	8,408,399.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Centro De Salud Cabecera Ubicada En Calle Cinco De Febrero Esquina Calle Dos De Abril En Cabecera Municipal - 138085	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	138085	20000	04-07-2016	30-11-2016	8,408,399.22	8,408,399.22	8,402,007.72	8,402,007.72	8,402,007.72	Otros	1817	1817	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300779343	Proyecto de inversión	998,927.59	998,927.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Electrificacion Rural - 370042	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE EL ORO	370042	0	29-04-2016	26-06-2016	998,927.24	998,927.24	998,927.24	998,927.24	998,927.24	Otros	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300779360	Proyecto de inversión	587,708.19	587,708.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Descargas Domiciliarias - 357424	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE EL ORO	357424	0	11-07-2016	09-08-2016	587,708.19	587,708.19	587,708.19	587,708.19	587,708.19	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300779355	Proyecto de inversión	1,517,981.56	1,517,981.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De La Red De Alcantarrillado Sanitario En La Localidad De La Concepcion Segunda - 354735	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EL ORO	354735	0	21-03-2016	17-08-2016	1,517,981.56	1,517,981.56	1,517,981.56	1,517,981.56	1,517,981.56	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300779339	Acción	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Curso Certificacion En La Norma Institucional De Competencia Laboral Administracion De La Hacienda Publica - 209068	México	El Oro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE EL ORO	209068	0	26-07-2016	24-10-2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777120	Proyecto de inversión	1,298,655.48	1,298,655.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Electrificacion Rural - 354974	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE EL ORO	354974	0	23-08-2016	21-10-2016	1,298,655.48	1,298,655.48	1,298,655.48	1,298,655.48	1,298,655.48	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777087	Proyecto de inversión	435,793.38	435,793.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Electrificacion Rural - 353740	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EL ORO	353740	0	06-06-2016	05-07-2016	435,793.38	435,793.38	435,793.38	435,793.38	435,793.38	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777103	Proyecto de inversión	494,862.15	494,862.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque De Agua Potable - 357756	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EL ORO	357756	0	27-04-2016	25-07-2016	494,862.15	494,862.15	494,862.15	494,862.15	494,862.15	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300779332	Proyecto de inversión	254,452.22	254,452.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 357931	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EL ORO	357931	0	07-10-2016	31-10-2016	254,452.22	254,452.22	254,452.22	254,452.22	254,452.22	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777127	Proyecto de inversión	249,757.79	249,757.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Empedrados - 357343	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	357343	0	21-07-2016	19-08-2016	249,757.79	249,757.79	249,757.79	249,757.79	249,757.79	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA							
2020	2	MEX00160300779357	Proyecto de inversión	499,260.07	499,260.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Empedrado - 359828	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	359828	0	31-03-2016	29-04-2016	499,260.07	499,260.07	499,260.07	499,260.07	499,260.07	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300777106	Proyecto de inversión	799,520.51	799,520.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliaion De Red De Agua Potable - 357510	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EL ORO	357510	0	15-08-2016	29-09-2016	799,520.51	799,520.51	799,520.51	799,520.51	799,520.51	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300779341	Proyecto de inversión	249,112.81	249,112.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Empedrado - 356300	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	356300	0	01-06-2016	01-07-2016	249,112.81	249,112.81	249,112.81	249,112.81	249,112.81	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300777091	Proyecto de inversión	349,789.78	349,789.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Y Equipamiento De Comedor Escolar - 355919	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE EL ORO	355919	0	13-05-2016	11-08-2016	349,789.78	349,789.78	349,789.78	349,789.78	349,789.78	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300777095	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Electrificacion Rural - 360411	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE EL ORO	360411	0	02-12-2016	31-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300777111	Proyecto de inversión	249,444.78	249,444.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Empedrado - 356958	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	356958	0	13-07-2016	12-08-2016	249,444.78	249,444.78	249,444.78	249,444.78	249,444.78	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300779352	Proyecto de inversión	249,228.97	249,228.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Empedrado - 357289	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	357289	0	21-07-2016	19-08-2016	249,228.97	249,228.97	249,228.97	249,228.97	249,228.97	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300777114	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 364139	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE EL ORO	364139	0	05-12-2016	31-12-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300777105	Proyecto de inversión	249,757.78	249,757.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Empedrado - 356877	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	356877	0	11-07-2016	10-08-2016	249,757.78	249,757.78	249,757.78	249,757.78	249,757.78	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300779334	Acción	29,699.99	29,699.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 262970	México	El Oro	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE EL ORO	262970	0	01-07-2016	30-11-2016	29,699.99	29,699.99	29,699.99	29,699.99	29,699.99	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX00160300779340	Proyecto de inversión	249,826.04	249,826.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 359338	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EL ORO	359338	0	02-05-2016	30-06-2016	249,826.04	249,826.04	249,826.04	249,826.04	249,826.04	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX00160200693024	Proyecto de inversión	35,001.68	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyo A La Vivienda Mejoramiento De Vivienda - 92150	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	92150	0	15-07-2016	15-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200698425	Proyecto de inversión	8,750.42	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyo A La Vivienda Mejoramiento De Vivienda - 92209	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	92209	0	15-07-2016	15-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200698427	Proyecto de inversión	198,786.70	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyo A Vivienda Ampliación A La Vivienda - 92088	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	92088	0	15-07-2016	15-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200703934	Proyecto de inversión	17,500.84	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyo A La Vivienda Mejoramiento De Vivienda - 92311	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	92311	0	15-07-2016	15-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300775157	Proyecto de inversión	690,862.21	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techado En Areas De Impartición De Educacion Fisica En Escuela Primaria Narciso G Flores - 216524	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	216524	1250	25-10-2016	23-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200654009	Proyecto de inversión	316,336.16	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Of No 204 Ct15ebh03851 - 45498	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	45498	227	01-07-2016	03-10-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200698426	Proyecto de inversión	116,010.17	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento Hidráulico Cerrada Moras - 92533	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	92533	56	01-08-2016	21-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200709413	Proyecto de inversión	17,500.84	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyo A La Vivienda Mejoramiento De Vivienda - 92303	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	92303	0	15-07-2016	15-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300775162	Proyecto de inversión	135,710.18	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Venustiano Carranza - 225795	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	225795	30	31-10-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200656382	Proyecto de inversión	46,680.40	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Agua Potable Cerrada San Juan - 53210	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	53210	25	04-07-2016	08-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200693019	Proyecto de inversión	136,679.73	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Leona Vicario - 92483	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	92483	63	01-08-2016	21-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160200703936	Proyecto de inversión	347,936.75	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Encino - 128997	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	128997	24	01-08-2016	04-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775151	Acción	1,188.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 232631	México	Hueypoxtlá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	232631	0	15-07-2016	15-10-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200649288	Proyecto de inversión	316,336.16	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En Escuela Secundaria 105 Año De Juarez Ct Tm 15ees0099r Tv 15ees0790t - 45518	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	45518	573	01-07-2016	03-10-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200649290	Proyecto de inversión	125,952.61	125,952.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Chalma - 54438	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	54438	61	01-07-2016	02-09-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200658908	Proyecto de inversión	354,915.96	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Jorge Negrete Y Francisco Villa - 55004	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	55004	51	01-07-2016	01-09-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200693022	Proyecto de inversión	139,150.67	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyo A Vivienda Ampliación A La Vivienda - 92330	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	92330	0	15-07-2016	15-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775152	Acción	9,459.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Software Y Hardware - 228018	México	Hueypoxtlá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	228018	0	15-07-2016	15-10-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775153	Acción	55,118.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Software Y Hardware - 227993	México	Hueypoxtlá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	227993	0	15-07-2016	15-10-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200654008	Proyecto de inversión	287,591.75	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Pino Suarez - 53845	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	53845	99	04-07-2016	01-09-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200661341	Proyecto de inversión	318,706.71	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Calle 10 De Mayo - 53826	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	53826	101	04-07-2016	01-09-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200661345	Proyecto de inversión	316,336.16	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Cosntrucción De Aula En Colegio De Bachilleres Del Estado De México Cobaem Ct15ecb0059s - 45465	México	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	45465	304	01-07-2016	03-10-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX00160200715060	Proyecto de inversión	2,400,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion En Primaria Aulas Tres En Escuela 20 De Noviembre - 107342	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	107342	0	15-06-2016	31-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200720407	Proyecto de inversión	2,200,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Calle Cuauhtémoc - 111383	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LERMA	111383	0	15-07-2016	15-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300780975	Proyecto de inversión	1,000,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Encortinado Para Drenaje Sanitario En Av Tecnológico Y Cale Francisco Villa - 244007	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	244007	0	01-09-2016	30-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200715061	Proyecto de inversión	3,000,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Embovedado Para Drenaje Sanitario En Rio Seco Segunda Etapa - 107412	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	107412	0	01-03-2016	31-05-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300780983	Proyecto de inversión	423,961.68	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento En Preescolar Sanitarios J N Adrian Ortega Monroy - 120723	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	120723	0	23-05-2016	29-07-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300780991	Proyecto de inversión	900,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion En Telesecundaria Aula Juan Rulfo - 107371	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	107371	0	15-06-2016	31-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200693340	Proyecto de inversión	800,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra - 82151	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LERMA	82151	0	13-06-2016	15-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200709722	Proyecto de inversión	1,574,685.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Febrero Segunda Etapa - 120098	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LERMA	120098	0	16-05-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300780994	Proyecto de inversión	1,200,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica Calle Lázaro Cardenas - 120394	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	120394	0	13-06-2016	29-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX00160200725961	Proyecto de inversión	3,438,932.94	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Deposito O Tanque De Agua Potable Paraje Iglesia Vieja - 123093	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	123093	0	15-06-2016	18-08-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX1616030077580	Proyecto de inversión	5,690,058.36	5,681,642.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Del Hospital De Especialidades Primera Etapa - 188320	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	188320	380000	26-09-2016	30-12-2016	5,681,642.69	5,681,642.69	5,681,642.69	5,681,642.69	5,681,642.69	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160300777258	Proyecto de inversión	103,337.28	103,337.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Cocina La Mazatepec - 283619	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	283619	0	25-10-2016	13-12-2016	103,337.28	103,337.28	103,337.28	103,337.28	103,337.28	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777278	Proyecto de inversión	5,791.51	5,791.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplen Capire De Pantoja - 321881	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	321881	0	18-07-2016	13-09-2016	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777640	Proyecto de inversión	17,374.52	17,374.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes El Campanario De Ixtapan - 323667	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	323667	0	18-07-2016	13-09-2016	17,374.52	17,374.52	17,374.52	17,374.52	17,374.52	Metros Cuadrados	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777238	Proyecto de inversión	5,791.51	5,791.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes Agua Negra - 316917	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	316917	0	18-07-2016	13-09-2016	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777242	Proyecto de inversión	11,583.01	11,583.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplenes Rancho Las Moras - 323704	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	323704	0	18-07-2016	13-09-2016	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777667	Proyecto de inversión	11,583.01	11,583.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes La Florida - 323692	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	323692	0	18-07-2016	13-09-2016	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777730	Proyecto de inversión	218,955.39	218,955.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorios Salitre De San Lucas - 259254	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	259254	0	14-09-2016	10-12-2016	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777292	Proyecto de inversión	218,955.39	218,955.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro Del Mango Sauz Ocoatepec - 261035	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	261035	0	14-09-2016	19-11-2016	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777726	Proyecto de inversión	40,540.54	40,540.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplen Llano Grande De San Lucas - 318487	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	318487	0	18-07-2016	13-09-2016	40,540.54	40,540.54	40,540.54	40,540.54	40,540.54	Metros Cuadrados	175	175	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777585	Proyecto de inversión	208,494.21	208,494.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplen Tejupilco Rincon De Lopez - 319611	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	319611	0	18-07-2016	13-09-2016	208,494.21	208,494.21	208,494.21	208,494.21	208,494.21	Metros Cuadrados	900	900	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777229	Proyecto de inversión	44,312.10	44,312.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Baño La Guitarra - 283665	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	283665	0	04-11-2016	14-12-2016	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160300777233	Proyecto de inversión	145,970.26	145,970.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios Santa Maria De Las Flores - 273505	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	273505	0	14-09-2016	19-11-2016	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777615	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Aguacate Monte De Dios - 271911	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	271911	0	14-09-2016	19-11-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777252	Proyecto de inversión	44,312.10	44,312.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Baño Limón De San Lucas - 283679	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	283679	0	04-11-2016	14-12-2016	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200693178	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Creación Y Actualización De Leyes Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal - 162841	México	Tejupilco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	162841	0	01-07-2016	30-07-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777627	Proyecto de inversión	104,247.10	104,247.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplenes Bejucos - 316788	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	316788	0	18-07-2016	13-09-2016	104,247.10	104,247.10	104,247.10	104,247.10	104,247.10	Metros Cuadrados	450	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777721	Proyecto de inversión	145,970.26	145,970.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios San Jose De La Laguna - 259269	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	259269	0	14-09-2016	10-12-2016	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777732	Proyecto de inversión	11,583.01	11,583.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplenes El Sauz Ocotepc - 323361	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	323361	0	18-07-2016	13-09-2016	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777235	Proyecto de inversión	72,984.91	72,984.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Zapote Del Ancon - 348340	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	348340	0	14-09-2016	19-11-2016	72,984.91	72,984.91	72,984.91	72,984.91	72,984.91	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300779920	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Agua Bendita - 259657	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	259657	0	14-09-2016	10-12-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777655	Proyecto de inversión	5,791.51	5,791.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplen Los Melchores - 318690	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	318690	0	18-07-2016	13-09-2016	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777604	Proyecto de inversión	145,970.26	145,970.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Tejupilco Colonia Juarez - 258604	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	258604	0	14-09-2016	10-12-2016	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160300777226	Proyecto de inversión	17,632.00	17,632.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes La Guitarra - 347408	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	347408	0	19-09-2016	24-12-2016	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	Otros	448	448	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777638	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerro De Cacalotepec - 258595	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258595	0	14-09-2016	10-12-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777584	Proyecto de inversión	498,069.43	498,069.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes En Tejupilco - 347088	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	347088	0	18-07-2016	13-09-2016	498,069.42	498,069.42	498,069.42	498,069.42	498,069.42	Metros Cuadrados	2150	2150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777253	Proyecto de inversión	96,320.23	96,320.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios El Limon De San Lucas - 278563	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	278563	0	09-09-2016	09-12-2016	96,320.23	96,320.23	96,320.23	96,320.23	96,320.23	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777592	Proyecto de inversión	413,349.12	413,349.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Cosina Tejupilco - 282589	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	282589	0	25-10-2016	13-12-2016	413,349.12	413,349.12	413,349.12	413,349.12	413,349.12	Vivienda	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777614	Proyecto de inversión	5,791.51	5,791.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplen Aguacate Monte De Dios - 323419	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	323419	0	18-07-2016	13-09-2016	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300779930	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259144	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	259144	0	14-09-2016	10-12-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200714881	Proyecto de inversión	3,824.99	3,824.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 169517	México	Tejupilco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	169517	0	01-07-2016	30-07-2016	3,824.99	3,824.99	3,824.99	3,824.99	3,824.99	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777631	Proyecto de inversión	44,312.10	44,312.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Baño Bejucos - 283658	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	283658	0	04-11-2016	14-12-2016	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200709538	Proyecto de inversión	48,804.49	48,804.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 169701	México	Tejupilco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	169701	0	01-07-2016	30-07-2016	48,804.49	48,804.49	48,804.49	48,804.49	48,804.49	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777266	Proyecto de inversión	17,632.00	17,632.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes El Pedregal - 347511	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	347511	0	18-07-2016	24-12-2016	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	Otros	448	448	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160300777227	Proyecto de inversión	103,337.28	103,426.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Cocina Cerro De La Guitarra - 282586	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	282586	0	25-10-2016	13-12-2016	103,426.22	103,426.22	103,426.22	103,426.22	103,426.22	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777600	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Las Americas - 272854	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	272854	0	14-09-2016	19-11-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777269	Proyecto de inversión	96,320.23	96,320.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios El Predregal - 278543	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	278543	0	09-09-2016	09-12-2016	96,320.23	96,320.23	96,320.23	96,320.23	96,320.23	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777625	Proyecto de inversión	17,632.00	17,632.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes Bejucos - 347276	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	347276	0	19-09-2016	24-10-2016	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	Otros	448	448	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777649	Proyecto de inversión	192,640.46	192,640.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Lopez - 278529	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	278529	0	09-09-2016	09-12-2016	192,640.46	192,640.46	192,640.46	192,640.46	192,640.46	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777295	Proyecto de inversión	5,791.51	5,791.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplén La Fraguita - 316698	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	316698	0	18-07-2016	13-09-2016	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777254	Proyecto de inversión	23,166.02	23,166.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplen Encinos Verdes - 321946	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	321946	0	18-07-2016	13-09-2016	23,166.02	23,166.02	23,166.02	23,166.02	23,166.02	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777652	Proyecto de inversión	17,374.52	17,374.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplen Cuadrilla De Los Martinez - 317026	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	317026	0	18-07-2016	13-09-2016	17,374.52	17,374.52	17,374.52	17,374.52	17,374.52	Metros Cuadrados	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777286	Proyecto de inversión	5,791.51	5,791.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes San Andres Ocotepc - 323323	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	323323	0	18-07-2016	13-09-2016	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	5,791.51	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300779925	Proyecto de inversión	206,674.56	206,674.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Cocina Ocoyapan - 283639	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	283639	0	25-10-2016	13-12-2016	206,674.56	206,674.56	206,674.56	206,674.56	206,674.56	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777257	Proyecto de inversión	17,632.00	17,632.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Terraplenes La Laguna De Mazatepec - 347584	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	347584	0	18-07-2016	09-09-2016	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	Otros	448	448	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX16160300777639	Proyecto de inversión	218,955.39	218,955.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios Campanario De Ixtapan - 272233	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	272233	0	14-09-2016	19-11-2016	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777656	Proyecto de inversión	72,985.14	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259216	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	259216	0	14-09-2016	10-12-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777677	Proyecto de inversión	44,312.10	44,312.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Baños La Labor De Zaragoza - 283676	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	283676	0	04-11-2016	14-12-2016	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	44,312.10	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777679	Proyecto de inversión	145,970.26	145,970.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 261331	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	261331	0	23-09-2016	19-11-2016	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777720	Proyecto de inversión	11,583.01	11,583.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplenes San Jose De La Laguna - 318900	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	318900	0	18-07-2016	13-09-2016	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	11,583.01	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200693179	Proyecto de inversión	53,120.00	53,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 169490	México	Tejupilco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	169490	0	01-07-2016	30-07-2016	53,120.00	53,120.00	53,120.00	53,120.00	53,120.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777673	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Jalpan - 267361	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	267361	0	14-09-2016	19-11-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777678	Proyecto de inversión	96,320.23	96,320.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 278548	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	278548	0	09-09-2016	09-12-2016	96,320.23	96,320.23	96,320.23	96,320.23	96,320.23	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777267	Proyecto de inversión	103,337.28	103,337.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Cocina El Pedregal - 283598	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	283598	0	25-10-2016	13-12-2016	103,337.28	103,337.28	103,337.28	103,337.28	103,337.28	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777277	Proyecto de inversión	1,532,687.73	1,532,687.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincón De Lopez - 259938	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	259938	0	14-09-2016	10-12-2016	1,532,687.73	1,532,687.73	1,532,687.73	1,532,687.73	1,532,687.73	Vivienda	21	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777696	Proyecto de inversión	17,374.52	17,374.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplenes Pantoja - 322586	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	322586	0	18-07-2016	13-09-2016	17,374.52	17,374.52	17,374.52	17,374.52	17,374.52	Metros Cuadrados	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX1616030077239	Proyecto de inversión	72,985.13	72,985.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Agua Negra - 258592	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	258592	0	14-09-2016	10-12-2016	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	72,985.13	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777618	Proyecto de inversión	28,957.53	28,957.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Terraplenes Las Anonas - 316715	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	316715	0	18-07-2016	13-09-2016	28,957.53	28,957.53	28,957.53	28,957.53	28,957.53	Metros Cuadrados	125	125	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777626	Proyecto de inversión	103,426.22	103,337.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Cocina Bejucos - 348899	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	348899	0	25-10-2016	13-12-2016	103,337.28	103,337.28	103,337.28	103,337.28	103,337.28	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777688	Proyecto de inversión	145,970.26	145,970.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio Mesas De Ixtapan - 272942	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	272942	0	14-09-2016	19-11-2016	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	145,970.26	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160300777699	Proyecto de inversión	218,955.39	218,955.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232832	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	232832	0	14-09-2016	19-11-2016	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	218,955.39	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777722	Proyecto de inversión	198,701.98	198,701.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales Tirados - 292696	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO	292696	0	05-12-2016	30-12-2016	198,701.89	198,701.89	198,701.89	198,701.89	198,701.89	Otros	5.8	5.8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775426	Proyecto de inversión	200,000.00	199,921.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Temascaltepec De Gonzalez Bo San Francisco - 327576	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	327576	0	10-11-2016	10-12-2016	199,921.75	199,921.75	199,921.75	199,921.75	199,921.75	Otros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775484	Proyecto de inversión	78,136.05	78,124.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Mateo Almomoloa Bo La Mesa - 241119	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO	241119	0	09-09-2016	07-11-2016	78,124.69	78,124.69	78,124.69	78,124.69	78,124.69	Otros	287.09	287.09	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775457	Proyecto de inversión	479,207.29	479,058.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Localidad De Mesón Viejo - 266715	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	266715	0	30-09-2016	14-12-2016	479,058.81	479,058.81	479,058.81	479,058.81	479,058.81	Otros	310	310	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300776625	Proyecto de inversión	300,000.00	299,721.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica El Tule - 287474	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	287474	0	30-10-2016	30-12-2016	299,721.52	299,721.52	299,721.52	299,721.52	299,721.52	Otros	185.01	185.01	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300775481	Proyecto de inversión	166,666.63	166,666.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Adicional En Vivienda En La Localidad De San Lucas Del Pulque - 287616	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO	287616	0	28-11-2016	12-12-2016	166,666.60	166,666.60	166,666.60	166,666.60	166,666.60	Otros	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX00160300776617	Proyecto de inversión	321,904.36	321,904.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Caminos Rurales Con Conformación De Cunetas De San Pedro A San Pedrito - 369943	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	369943	0	30-11-2016	16-12-2016	321,904.36	321,904.36	321,904.36	321,904.36	321,904.36	Otros	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300776623	Proyecto de inversión	666,295.00	665,003.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Las Antenas Y Barrio La Pila Los Timbres - 287414	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	287414	0	25-11-2016	29-12-2016	665,003.91	665,003.91	665,003.91	665,003.91	665,003.91	Otros	416	416	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300776616	Proyecto de inversión	43,107.19	43,099.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco Oxtotilpan Col Buenos Aires - 241153	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO	241153	0	09-09-2016	09-09-2016	43,099.29	43,099.29	43,099.29	43,099.29	43,099.29	Otros	280.05	280.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300773617	Proyecto de inversión	400,000.00	397,608.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica Granjas De Cieneguillas - 193786	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	193786	0	14-03-2016	14-05-2016	397,608.40	397,608.40	397,608.40	397,608.40	397,608.40	Otros	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX16160200725792	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Electrificación En Calle Francisco Villa - 111485	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	111485	1500	01-12-2016	31-12-2016	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Otros	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777993	Proyecto de inversión	85,408.98	85,408.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Presa - 359341	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	359341	0	19-12-2016	23-12-2016	85,408.98	85,408.98	85,408.98	85,408.98	85,408.98	Otros	115	115	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777994	Proyecto de inversión	57,040.91	57,040.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje En Calle Capulin - 360011	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	360011	0	19-12-2016	23-12-2016	57,040.91	57,040.91	57,040.91	57,040.91	57,040.91	Otros	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00160300777997	Proyecto de inversión	450,000.00	449,864.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Luminarias Incandescentes Por Tecnología De Led - 266193	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	266193	0	01-12-2016	15-12-2016	449,864.68	449,864.68	449,864.68	449,864.68	449,864.68	Otros	51	51	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones