

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|--|---------------------|-------------------------|---|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX17170400997508 | Proyecto de inversión | 1,369,135.37 | 1,369,134.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje Calles Regadera Y Francisco Sarabia - 208343 | México | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | 208343 | 0 | 17-04-2017 | 01-06-2017 | 1,369,134.22 | 1,369,134.22 | 1,369,134.22 | 1,369,134.22 | 1,369,134.22 | Metros Cuadrados | 421 | 421 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300926134 | Proyecto de inversión | 175,000.00 | 173,234.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Capulin Y Palma Entre Cuauhtemoc Y Capulin - 136475 | México | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE APAXCO | 136475 | 55 | 29-06-2017 | 17-07-2017 | 173,234.98 | 173,234.98 | 173,234.98 | 173,234.98 | 173,234.98 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170400999383 | Proyecto de inversión | 649,527.23 | 216,509.08 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Drenaje Sanitario Para La Localidad De Chosto De Los Jarros Etapa Dos De Cuatro - 104794 | México | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 104794 | 0 | 13-03-2017 | 20-06-2017 | 649,239.47 | 649,239.47 | 649,239.47 | 649,239.47 | 649,239.47 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170400999379 | Proyecto de inversión | 588,972.80 | 392,344.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pablo Atotonilco Etapa Uno De Tres - 118304 | México | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO DEL MUNICIPIO | 118304 | 0 | 13-03-2017 | 20-06-2017 | 588,668.41 | 588,668.41 | 588,668.41 | 588,668.41 | 588,668.41 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300928023 | Proyecto de inversión | 191,914.56 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cisternas - 146709 | México | Axapusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | 146709 | 131 | 01-08-2017 | 29-12-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Piezas | 0 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170401001938 | Proyecto de inversión | 63,971.52 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cisternas - 144755 | México | Axapusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | 144755 | 0 | 01-08-2017 | 29-12-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 0 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300928009 | Proyecto de inversión | 159,928.80 | 153,560.80 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cisternas - 145357 | México | Axapusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | 145357 | 111 | 01-08-2017 | 29-12-2017 | 153,560.80 | 153,560.80 | 153,560.80 | 153,560.80 | 153,560.80 | Piezas | 20 | 20 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927675 | Proyecto de inversión | 1,350,240.00 | 1,350,240.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Comedor Comunitario Granjas Cor - 127049 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 127049 | 0 | 04-07-2017 | 02-11-2017 | 135,240.00 | 1,350,240.00 | 1,341,743.16 | 1,341,743.16 | 1,341,743.16 | Otros | 290 | 290 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927679 | Proyecto de inversión | 1,055,280.00 | 1,055,280.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Comedor Comunitario Deportivo Municipal San Rafael - 122718 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 122718 | 0 | 04-09-2017 | 02-11-2017 | 1,055,280.00 | 1,055,280.00 | 1,049,181.95 | 1,049,181.95 | 1,049,181.95 | Otros | 152 | 152 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927682 | Proyecto de inversión | 992,320.00 | 992,320.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Profra Rosario Castellanos - 121845 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 121845 | 0 | 04-09-2017 | 02-11-2017 | 992,320.00 | 992,320.00 | 986,487.29 | 986,487.29 | 986,487.29 | Otros | 352 | 352 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401001250 | Proyecto de inversión | 1,705,651.78 | 1,705,651.78 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federalizada De Tiempo Completo Simon Bolivar - 242078 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 242078 | 0 | 18-11-2017 | 27-12-2017 | 1,699,648.55 | 1,699,648.55 | 1,699,182.84 | 1,699,182.84 | 1,699,182.84 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|--|---------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927673 | Proyecto de inversión | 1,568,950.77 | 1,568,950.90 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Muro De Contención En Barranca - 128323 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 128323 | 0 | 04-09-2017 | 02-11-2017 | 1,568,950.90 | 1,568,950.90 | 1,566,527.94 | 1,566,527.94 | 1,566,527.94 | Otros | 141 | 141 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927678 | Proyecto de inversión | 1,064,282.30 | 1,064,282.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Comedor Comunitario Las Manzanas - 122785 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 122785 | 0 | 04-09-2017 | 02-11-2017 | 1,064,282.30 | 1,064,282.30 | 1,061,708.60 | 1,061,708.60 | 1,061,708.60 | Otros | 110.5 | 110.5 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927681 | Proyecto de inversión | 1,148,080.00 | 1,148,080.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Comedor Comunitario Los Sabinos - 122765 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 122765 | 0 | 04-09-2017 | 02-11-2017 | 1,148,080.00 | 1,148,080.00 | 1,142,206.98 | 1,142,206.98 | 1,142,206.98 | Otros | 380 | 380 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300930841 | Proyecto de inversión | 1,150,000.00 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cuarto Dormitorio - 133311 | México | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE DONATO GUERRA | 133311 | 115 | 03-05-2017 | 01-08-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 0 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927101 | Proyecto de inversión | 81,008.65 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada La Boveda - 105081 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | 105081 | 0 | 21-08-2017 | 01-10-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927085 | Proyecto de inversión | 88,263.96 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Pavimentación Hidráulica De Cerrada Los Pelicanos - 93358 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | 93358 | 0 | 24-07-2017 | 01-09-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927086 | Proyecto de inversión | 88,184.92 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Miguel Hidalgo - 93097 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | 93097 | 0 | 03-07-2017 | 01-08-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927093 | Proyecto de inversión | 565,132.08 | 282,566.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Explanada Cívica Escuela Preparatoria Oficial Doscientos Cuatro - 94616 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | 94616 | 227 | 07-08-2017 | 01-10-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927099 | Proyecto de inversión | 1,888,712.04 | 944,356.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Juan Aldama - 122731 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | 122731 | 344 | 24-07-2017 | 01-09-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000656 | Proyecto de inversión | 80,140.92 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Terminación De Aula En Escuela Telesecundaria Nezahualcoyotl - 336693 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | 336693 | 0 | 23-10-2017 | 24-11-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000657 | Proyecto de inversión | 825,948.60 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Deposito De Agua San Francisco Zacacalco - 215637 | México | Hueyoptla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | 215637 | 0 | 16-10-2017 | 01-12-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927125 | Proyecto de inversión | 395,720.73 | 395,354.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Linea De Electrificación Calle Gabino Alcantara - 127927 | México | Mexicaltzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | 127927 | 0 | 11-09-2017 | 11-11-2017 | 395,354.17 | 395,354.17 | 395,354.17 | 395,354.17 | 395,354.17 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927811 | Proyecto de inversión | 786,173.52 | 596,586.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130308 | 1368 | 28-08-2017 | 21-11-2017 | 596,586.05 | 596,586.05 | 596,586.05 | 596,586.05 | 596,586.05 | Metros Cuadrados | 219 | 114.93 | 52.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927807 | Proyecto de inversión | 7,430,898.09 | 5,638,920.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133600 | 5554 | 28-08-2017 | 21-11-2017 | 5,638,920.73 | 5,638,920.73 | 5,638,920.73 | 5,638,920.73 | 5,638,920.73 | Metros Cuadrados | 2794.5 | 1466.6 | 52.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927815 | Proyecto de inversión | 702,453.03 | 533,054.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130204 | 696 | 28-08-2017 | 21-11-2017 | 533,054.94 | 533,054.94 | 533,054.94 | 533,054.94 | 533,054.94 | Metros Cuadrados | 213 | 111.78 | 52.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927809 | Proyecto de inversión | 2,437,507.12 | 1,849,696.94 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133422 | 1081 | 28-08-2017 | 21-11-2017 | 1,849,696.94 | 1,849,696.94 | 1,849,696.94 | 1,849,696.94 | 1,849,696.94 | Metros Cuadrados | 873.5 | 458.41 | 52.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927810 | Proyecto de inversión | 848,272.20 | 643,709.51 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133316 | 1368 | 28-08-2017 | 21-11-2017 | 643,709.51 | 643,709.51 | 643,709.51 | 643,709.51 | 643,709.51 | Metros Cuadrados | 215.5 | 113.09 | 52.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300927813 | Proyecto de inversión | 794,696.04 | 603,053.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249 | México | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130249 | 1469 | 28-08-2017 | 21-11-2017 | 603,053.34 | 603,053.34 | 603,053.34 | 603,053.34 | 603,053.34 | Metros Cuadrados | 221 | 115.98 | 52.48 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401004189 | Proyecto de inversión | 649,241.05 | 649,241.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje En La Calle Cuitlahuac - 253294 | México | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 253294 | 0 | 05-09-2017 | 24-09-2017 | 649,241.05 | 649,241.05 | 649,241.05 | 649,241.05 | 649,241.05 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401004190 | Proyecto de inversión | 380,816.64 | 380,816.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Veinte De Noviembre A Cuitlahuac - 253103 | México | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 253103 | 0 | 05-09-2017 | 24-09-2017 | 380,816.64 | 380,816.64 | 380,816.64 | 380,816.64 | 380,816.64 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401004183 | Proyecto de inversión | 373,399.82 | 373,399.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Pavimentación En La Calle Leona Vicario - 254002 | México | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 254002 | 0 | 06-11-2017 | 11-12-2017 | 373,399.82 | 373,399.82 | 373,399.82 | 373,399.82 | 373,399.82 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401004192 | Proyecto de inversión | 130,611.40 | 130,611.40 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Pavimento En Privada Colon En San Lucas Tepemajalco - 253545 | México | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | 253545 | 0 | 06-11-2017 | 11-12-2017 | 130,611.40 | 130,611.40 | 130,611.40 | 130,611.40 | 130,611.40 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864089 | Proyecto de inversión | 234,436.00 | 234,436.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Cisternas Monte De Dios - 41308 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 41308 | 86 | 01-03-2017 | 31-03-2017 | 234,436.00 | 234,436.00 | 234,436.00 | 234,436.00 | 234,436.00 | Piezas | 86 | 86 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002641 | Proyecto de inversión | 545,484.46 | 545,484.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Av Independencia Zona Norte - 201814 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 201814 | 25631 | 11-09-2017 | 14-10-2017 | 545,484.45 | 545,484.45 | 545,484.45 | 545,484.45 | 545,484.45 | Metros Cuadrados | 296 | 296 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17160200704065 | Proyecto de inversión | 44,820.02 | 44,820.02 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Adquisición De Software Y Hardware - 161840 | México | Tejupilco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 161840 | 0 | 01-07-2016 | 31-07-2016 | 44,820.02 | 44,820.02 | 44,820.02 | 44,820.02 | 44,820.02 | Piezas | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300928817 | Proyecto de inversión | 340,000.00 | 340,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Pinzan Morado - 128308 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 128308 | 129 | 05-06-2017 | 29-07-2017 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200863996 | Proyecto de inversión | 327,051.13 | 327,051.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Concreto Hidráulico En Camino Capire De Pantoja - 80498 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 80498 | 61 | 15-05-2017 | 31-05-2017 | 327,051.12 | 327,051.12 | 327,051.12 | 327,051.12 | 327,051.12 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002648 | Proyecto de inversión | 598,682.64 | 598,682.60 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Morelos Zona Norte - 201314 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 201314 | 12374 | 13-09-2017 | 07-10-2017 | 598,682.60 | 598,682.60 | 598,682.60 | 598,682.60 | 598,682.60 | Metros Cuadrados | 263 | 263 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17160200704066 | Proyecto de inversión | 573,696.00 | 573,696.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Adquisición De Software Y Hardware - 161668 | México | Tejupilco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 161668 | 0 | 01-07-2016 | 31-07-2016 | 573,696.00 | 573,696.00 | 573,696.00 | 573,696.00 | 573,696.00 | Computadoras | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17160200720210 | Proyecto de inversión | 3,286.80 | 3,286.80 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Adquisición De Software Y Hardware - 161872 | México | Tejupilco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 161872 | 0 | 01-07-2016 | 31-07-2016 | 3,286.80 | 3,286.80 | 3,286.80 | 3,286.80 | 3,286.80 | Piezas | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200863978 | Proyecto de inversión | 250,560.00 | 250,560.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Cisternas San Francisco Cerro De Los Nopales - 41831 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 41831 | 45 | 01-03-2017 | 31-03-2017 | 250,560.00 | 250,560.00 | 250,560.00 | 250,560.00 | 250,560.00 | Piezas | 45 | 45 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002650 | Proyecto de inversión | 507,884.62 | 507,884.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle La Cadena - 201207 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 201207 | 25631 | 11-09-2017 | 14-10-2017 | 507,884.61 | 507,884.61 | 507,884.61 | 507,884.61 | 507,884.61 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864082 | Proyecto de inversión | 102,474.80 | 102,474.80 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Pisos Firmes Cuevillas - 41179 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 41179 | 11 | 01-03-2017 | 29-04-2017 | 102,474.80 | 102,474.80 | 102,474.80 | 102,474.80 | 102,474.80 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX00170401002355 | Proyecto de inversión | 785,575.14 | 785,575.20 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rastreo Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento Cerro Del Chirimoyo - 242270 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 242270 | 81 | 11-09-2017 | 14-10-2017 | 785,575.20 | 785,575.20 | 785,575.20 | 785,575.20 | 785,575.20 | Otros | 2 | 2 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002359 | Proyecto de inversión | 2,216,253.17 | 2,216,253.16 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Electrificación El Rodeo - 99032 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 99032 | 0 | 14-06-2017 | 14-10-2017 | 2,216,253.16 | 2,216,253.16 | 2,216,253.16 | 2,216,253.16 | 2,216,253.16 | Otros | 24 | 24 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17160200725770 | Proyecto de inversión | 139,091.19 | 139,091.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Adquisición De Software Y Hardware - 161888 | México | Tejupilco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 161888 | 0 | 01-07-2016 | 31-07-2016 | 139,091.19 | 139,091.19 | 139,091.19 | 139,091.19 | 139,091.19 | Piezas | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300929009 | Proyecto de inversión | 193,882.70 | 193,882.70 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Muro De Contención Sauz De San Lucas - 198465 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 198465 | 696 | 21-08-2017 | 30-09-2017 | 193,882.70 | 193,882.70 | 193,882.70 | 193,882.70 | 193,882.70 | Otros | 40 | 40 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX1716030077632 | Proyecto de inversión | 96,320.23 | 96,320.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cuartos Dormitorios Bejucos - 278205 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 278205 | 0 | 09-09-2016 | 09-12-2016 | 96,320.23 | 96,320.23 | 96,320.23 | 96,320.23 | 96,320.23 | Vivienda | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170400999632 | Proyecto de inversión | 68,000.00 | 68,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cuartos Dormitorio Cerro Gordo - 242238 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 242238 | 1 | 01-10-2017 | 31-12-2017 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | Vivienda | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864110 | Proyecto de inversión | 174,464.00 | 174,464.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Cisternas Suquitilla - 41040 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 41040 | 66 | 06-03-2017 | 29-04-2017 | 174,464.00 | 174,464.00 | 174,464.00 | 174,464.00 | 174,464.00 | Piezas | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300929013 | Proyecto de inversión | 83,883.00 | 83,883.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Muro De Contención Llano Grande De San Lucas - 193152 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 193152 | 490 | 11-09-2017 | 30-09-2017 | 83,883.00 | 83,883.00 | 83,883.00 | 83,883.00 | 83,883.00 | Otros | 17.2 | 17.2 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002655 | Proyecto de inversión | 738,965.27 | 738,965.27 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Cuahutemoc Aquiles Serdan Y Corregidora - 201392 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 201392 | 25631 | 13-09-2017 | 12-10-2017 | 738,965.27 | 738,965.27 | 738,965.27 | 738,965.27 | 738,965.27 | Metros Cuadrados | 243.47 | 243.47 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170300930726 | Proyecto de inversión | 155,124.74 | 155,124.74 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Muro De Contención En Camino Las Animas - 202319 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 202319 | 68 | 11-09-2017 | 21-10-2017 | 155,124.74 | 155,124.74 | 155,124.74 | 155,124.74 | 155,124.74 | Otros | 21 | 21 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864053 | Proyecto de inversión | 505,442.66 | 505,442.66 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Constitución Manzana I - 80517 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 80517 | 0 | 01-05-2017 | 17-06-2017 | 505,442.66 | 505,442.66 | 505,442.66 | 505,442.66 | 505,442.66 | Metros Cuadrados | 842 | 842 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX17170300928995 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 699,999.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 128299 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 128299 | 286 | 05-06-2017 | 29-07-2017 | 699,999.91 | 699,999.91 | 699,999.91 | 699,999.91 | 699,999.91 | Metros Cuadrados | 146.6 | 146.6 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002735 | Proyecto de inversión | 646,000.00 | 646,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Cristobal Hidalgo - 128288 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 128288 | 60 | 26-06-2017 | 29-07-2017 | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 | 646,000.00 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002376 | Proyecto de inversión | 1,258,980.14 | 1,251,455.47 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Fragueta - 198607 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 198607 | 139 | 26-07-2017 | 08-09-2017 | 1,251,455.47 | 1,251,455.47 | 1,251,455.47 | 1,251,455.47 | 1,251,455.47 | Metros Cuadrados | 372.6 | 372.6 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002637 | Proyecto de inversión | 728,431.67 | 728,363.99 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Erasmo Rodríguez Y Corregidora - 201770 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 201770 | 25631 | 20-09-2017 | 19-10-2017 | 728,363.99 | 728,363.99 | 728,363.99 | 728,363.99 | 728,363.99 | Metros Cuadrados | 335 | 335 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002666 | Proyecto de inversión | 340,000.00 | 340,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Un Aula En Jardín De Niños Guadalupe Gonzalez Marquez - 128338 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 128338 | 24 | 05-06-2017 | 15-07-2017 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | Metros Cuadrados | 73.5 | 73.5 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401002652 | Proyecto de inversión | 102,878.00 | 102,878.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Electrificacion Dif Colonia Hidalgo - 200526 | México | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TEJUIPILCO | 200526 | 0 | 21-08-2017 | 26-08-2017 | 102,878.00 | 102,878.00 | 102,878.00 | 102,878.00 | 102,878.00 | Otros | 146 | 146 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170401000812 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 399,977.26 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Electrificación En Jesús Del Monte Segunda Etapa - 300036 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 300036 | 0 | 30-10-2017 | 04-12-2017 | 399,977.26 | 399,977.26 | 399,977.26 | 399,977.26 | 399,977.26 | Otros | 150 | 150 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200863476 | Proyecto de inversión | 96,846.07 | 96,773.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla Segunda Etapa En Cajones - 77789 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 77789 | 0 | 17-03-2017 | 21-04-2017 | 96,773.32 | 96,773.32 | 96,773.32 | 96,773.32 | 96,773.32 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000821 | Proyecto de inversión | 450,000.00 | 449,964.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Constitución En Pedregales De Tequesquipan - 206785 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 206785 | 0 | 24-07-2017 | 30-09-2017 | 449,964.75 | 449,964.75 | 449,964.75 | 449,964.75 | 449,964.75 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170400999520 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 299,269.84 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido De Real De Arriba - 262815 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 262815 | 0 | 02-10-2017 | 31-10-2017 | 299,269.84 | 299,269.84 | 299,269.84 | 299,269.84 | 299,269.84 | Otros | 5 | 5 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170401000826 | Proyecto de inversión | 450,000.00 | 449,999.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Camino Con Losas De Concreto Hidráulico En Potrero De San Jose - 299645 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO | 299645 | 0 | 06-11-2017 | 16-12-2017 | 449,999.00 | 449,999.00 | 449,999.00 | 449,999.00 | 449,999.00 | Otros | 1150 | 1150 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------------|-------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | | |
| 2020 | 2 | MEX00170401000792 | Proyecto de inversión | 170,000.00 | 169,498.90 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Tanque De Regularización De Agua Potable En Temascaltepec De González Cabecera Municipal - 225487 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 225487 | 0 | 28-09-2017 | 26-10-2017 | 169,498.90 | 169,498.90 | 169,498.90 | 169,498.90 | 169,498.90 | Otros | 160 | 160 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX17170200863074 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 399,960.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Un Aula En Preescolar General Ignacio Zaragoza De San Lucas Del Pulque - 77721 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 77721 | 120 | 31-03-2017 | 14-05-2017 | 399,960.01 | 399,960.01 | 399,960.01 | 399,960.01 | 399,960.01 | Metros Cuadrados | 44.69 | 44.69 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000794 | Proyecto de inversión | 180,000.00 | 179,880.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Estic No Lic Alfredo Zarate Albarrán En Temascaltepec De Gonzalez Barrio De Sanluisa - 206839 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 206839 | 0 | 05-05-2017 | 18-06-2017 | 179,880.73 | 179,880.73 | 179,880.73 | 179,880.73 | 179,880.73 | Otros | 110 | 110 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000840 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 349,706.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Rincón De Tequesquipan - 207127 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | MUNICIPIO | 207127 | 0 | 17-07-2017 | 14-10-2017 | 349,706.04 | 349,706.04 | 349,706.04 | 349,706.04 | 349,706.04 | Otros | 102 | 102 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX00170400999519 | Proyecto de inversión | 605,139.70 | 605,139.49 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salitre Viejo - 328727 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 328727 | 0 | 20-10-2017 | 08-12-2017 | 605,139.49 | 605,139.49 | 605,139.49 | 605,139.49 | 605,139.49 | Otros | 300 | 300 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000813 | Proyecto de inversión | 700,000.00 | 698,805.13 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Línea De Conducción De Tanque A Tanque En Labor Las Cabras - 225420 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 225420 | 0 | 08-09-2017 | 11-11-2017 | 698,805.13 | 698,805.13 | 698,805.13 | 698,805.13 | 698,805.13 | Otros | 2200 | 2200 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX00170401000793 | Proyecto de inversión | 524,413.73 | 523,396.23 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio De Catarranas - 225025 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 225025 | 0 | 16-07-2017 | 29-08-2017 | 523,396.23 | 523,396.23 | 523,396.23 | 523,396.23 | 523,396.23 | Otros | 1200 | 1200 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX17170200863073 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 199,889.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria OF T V Constitución De De San Lucas Del Pulque - 77595 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 77595 | 500 | 31-03-2017 | 14-05-2017 | 199,889.30 | 199,889.30 | 199,889.30 | 199,889.30 | 199,889.30 | Piezas | 2 | 2 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000801 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 349,594.95 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Módulo De Sanitarios En La Primaria Guadalupe Victoria En El Cerro Pelón - 225255 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 225255 | 0 | 16-07-2017 | 29-08-2017 | 349,594.95 | 349,594.95 | 349,594.95 | 349,594.95 | 349,594.95 | Otros | 49.54 | 49.54 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX00170401000791 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 199,952.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio De San Francisco - 262924 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 262924 | 0 | 13-10-2017 | 11-11-2017 | 199,952.30 | 199,952.30 | 199,952.30 | 199,952.30 | 199,952.30 | Otros | 52 | 52 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 2 | MEX00170200862146 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 199,306.72 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Juan Escutia Segunda Etapa En La Laguna - 78957 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO | 78957 | 0 | 27-03-2017 | 27-05-2017 | 199,306.72 | 199,306.72 | 199,306.72 | 199,306.72 | 199,306.72 | Otros | 218 | 218 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX17170401000806 | Proyecto de inversión | 226,707.28 | 226,705.15 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Linea De Conducción En La Comunidad Primera Etapa - 262655 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 262655 | 0 | 02-10-2017 | 31-10-2017 | 226,705.15 | 226,705.15 | 226,705.15 | 226,705.15 | 226,705.15 | Otros | 1104 | 1104 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170200862148 | Proyecto de inversión | 586,000.00 | 584,125.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Red Eléctrica Granjas De Cieneguillas - 77406 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 77406 | 0 | 06-03-2017 | 06-05-2017 | 584,125.04 | 584,125.04 | 584,125.04 | 584,125.04 | 584,125.04 | Otros | 531 | 531 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170401000830 | Proyecto de inversión | 500,000.00 | 499,635.22 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Electrificación En Real De Arriba - 328395 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 328395 | 0 | 30-10-2017 | 04-12-2017 | 499,635.22 | 499,635.22 | 499,635.22 | 499,635.22 | 499,635.22 | Otros | 190 | 190 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200863072 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 999,094.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable En Los Barrios El Centro El Llano La Mesa Y Barrio Seco Segunda Etapa En San Antonio Albarranes - 77247 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 77247 | 105 | 20-03-2017 | 30-06-2017 | 999,094.03 | 999,094.03 | 999,094.03 | 999,094.03 | 999,094.03 | Metros Cuadrados | 2137.5 | 2137.5 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864172 | Proyecto de inversión | 1,080,000.00 | 1,107,391.42 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje En Calle Séptima Cerrada De Emiliano Zapata - 37271 | México | Tequixquiác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 37271 | 200 | 01-05-2017 | 26-05-2017 | 1,107,391.42 | 1,107,391.42 | 1,107,391.42 | 1,107,391.42 | 1,107,391.42 | Metros Cuadrados | 1010.8 | 1010.8 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864183 | Proyecto de inversión | 260,000.00 | 234,669.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje En Calle Juarez - 36714 | México | Tequixquiác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 36714 | 120 | 24-04-2017 | 22-05-2017 | 234,669.97 | 234,669.97 | 234,669.97 | 234,669.97 | 234,669.97 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864184 | Proyecto de inversión | 1,150,000.00 | 1,149,313.82 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez - 40149 | México | Tequixquiác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 40149 | 1200 | 09-08-2017 | 20-09-2017 | 1,149,313.82 | 1,149,313.82 | 1,149,313.82 | 1,149,313.82 | 1,149,313.82 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170200864170 | Acción | 239,663.43 | 239,663.43 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 69690 | México | Tequixquiác | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 69690 | 0 | 03-07-2017 | 22-12-2017 | 239,663.43 | 239,663.43 | 239,663.43 | 239,663.43 | 239,663.43 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864181 | Proyecto de inversión | 115,000.00 | 113,045.76 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Agua Potable E Calle Carlos Iv - 36971 | México | Tequixquiác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 36971 | 200 | 04-09-2017 | 22-09-2017 | 113,045.76 | 113,045.76 | 113,045.76 | 113,045.76 | 113,045.76 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864171 | Proyecto de inversión | 210,000.00 | 209,780.98 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nogal - 36928 | México | Tequixquiác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 36928 | 500 | 30-10-2017 | 20-11-2017 | 209,780.98 | 209,780.98 | 209,780.98 | 209,780.98 | 209,780.98 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864179 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 299,334.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje En Av Oriente - 36240 | México | Tequixquiác | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 36240 | 80 | 11-09-2017 | 30-09-2017 | 299,334.29 | 299,334.29 | 299,334.29 | 299,334.29 | 299,334.29 | Metros Cuadrados | 220.7 | 220.7 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | DETALLE PROYECTO | AVANCES | METAS | AVANCES | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864174 | Proyecto de inversión | 450,000.00 | 445,631.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Diecinueve De Julio - 37187 | México | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 37187 | 500 | 02-10-2017 | 27-10-2017 | 445,631.88 | 445,631.88 | 445,631.88 | 445,631.88 | 445,631.88 | Otros | 1000 | 1000 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX17170200864178 | Proyecto de inversión | 185,000.00 | 182,274.79 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje En Avenida Iturbide - 36392 | México | Tequixquiac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 36392 | 200 | 02-10-2017 | 27-10-2017 | 182,274.79 | 182,274.79 | 182,274.79 | 182,274.79 | 182,274.79 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300929220 | Proyecto de inversión | 142,449.81 | 142,449.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Adquisición De Software Y Hardware - 183799 | México | Tequixquiac | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 183799 | 0 | 17-07-2017 | 16-09-2017 | 142,449.81 | 142,449.81 | 142,449.81 | 142,449.81 | 142,449.81 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927579 | Proyecto de inversión | 542,642.76 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 144978 | México | Villa Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | 144978 | 0 | 02-01-2017 | 31-12-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 0 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927580 | Proyecto de inversión | 61,135.24 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 145007 | México | Villa Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | 145007 | 0 | 02-01-2017 | 31-01-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 0 | 0 | 0.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2020 | 2 | MEX00170300927592 | Proyecto de inversión | 60,000.00 | 0.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Linea De Drenaje En Camino Segunda El Carmen - 100614 | México | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | 100614 | 0 | 27-03-2017 | 24-06-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1 | 1 | 100.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |