

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180401426947	Proyecto de inversión	212,641.48	212,641.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO - 311037	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	311037	0	03-09-2018	13-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	212641	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401426671	Proyecto de inversión	77,632.04	77,632.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SEGUNDA DE VILLA - 310696	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	310696	0	24-09-2018	30-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	77632	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401426921	Proyecto de inversión	318,962.22	318,962.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE CUANALAN - 310987	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	310987	0	03-09-2018	13-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	318962	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401426954	Proyecto de inversión	106,320.74	106,320.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEPANGO - 311054	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	311054	0	03-09-2018	13-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	106320	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401426710	Proyecto de inversión	290,701.22	268,448.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VILLA XOMETLA - 310728	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	310728	0	24-09-2018	30-10-2018	268,448.07	268,448.07	268,448.07	268,448.07	268,448.07	Metros lineales	0	0	0.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401426471	Proyecto de inversión	194,880.00	194,880.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE CERRADA GUADALUPE SAN MARCOS NEPANTLA - 310133	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	310133	0	01-07-2018	30-09-2018	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	Metros lineales	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170100843010	Proyecto de inversión	486,334.00	483,381.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Libertad Tramo De Calle Arista A Calle Relox - 12778	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	12778	230	08-05-2017	10-08-2017	483,381.78	483,381.78	483,381.78	483,381.78	483,381.78	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170100843020	Proyecto de inversión	96,906.28	96,906.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc. Prim Niños Héroes - 12726	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	12726	400	08-05-2017	10-08-2017	96,906.28	96,906.28	96,906.28	96,906.28	96,906.28	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX17170100843018	Proyecto de inversión	886,915.00	886,915.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje De Calle Madero Tramo De Calle Independencia A Calle Hidalgo - 12732	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	12732	500	08-05-2017	10-08-2017	886,915.00	886,915.00	886,915.00	886,915.00	886,915.00	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX18180201099915	Proyecto de inversión	338,603.85	337,324.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Hidráulica En Calle Cerrada Moleros - 93039	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE APAXCO	93039	50	30-05-2018	13-06-2018	337,324.35	337,324.35	337,324.35	337,324.35	337,324.35	Metros Cuadrados	488	56	11.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX18180201099916	Proyecto de inversión	773,603.85	772,025.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Hidráulica En Calle Ignacio Lopez Rayón - 93005	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE APAXCO	93005	100	30-05-2018	18-06-2018	22,297.10	22,297.10	22,297.10	22,297.10	22,297.10	Metros Cuadrados	1109	1109	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX18180201099917	Proyecto de inversión	385,000.00	383,561.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje En Calle San Jose Teña - 92611	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE APAXCO	92611	100	30-05-2018	13-06-2018	383,561.60	383,561.60	383,561.60	383,561.60	383,561.60	Metros Cuadrados	340	340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSA BLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIAR IOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICA DA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180401473010	Proyecto de inversión	473,262.26	560,280.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BO SANTA MARIA Y BO PIXCUAY - 419302	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	419302	0	19-11-2018	07-12-2018	560,280.00	560,280.00	560,280.00	560,280.00	560,280.00	Celdas solares	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401430372	Proyecto de inversión	950,000.00	948,145.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DOSCIENTOS CINCO - 318331	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE APAXCO	318331	0	28-09-2018	31-10-2018	948,145.00	948,145.00	948,145.00	948,145.00	948,145.00	Metros Cuadrados	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401480821	Proyecto de inversión	1,007,303.56	1,005,782.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV ZARAGOZA BO PIXCUAY - 426668	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE APAXCO	426668	0	05-12-2018	19-12-2018	1,005,782.32	1,005,782.32	1,005,782.32	1,005,782.32	1,005,782.32	Metros lineales	1220.54	1220.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301312469	Proyecto de inversión	400,000.00	397,954.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EN PROLONGACIÓN FRESNO - 196887	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE APAXCO	196887	250	02-07-2018	16-07-2018	397,954.45	397,954.45	397,954.45	397,954.45	397,954.45	Metros lineales	334.05	334.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401484027	Proyecto de inversión	112,278.10	112,278.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LEONA AVICARIO Y CUITLAHUAC BO PIXCUAY - 431434	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE APAXCO	431434	0	07-12-2018	21-12-2018	112,278.10	112,278.10	112,278.10	112,278.10	112,278.10	Metros lineales	140	140	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401474237	Proyecto de inversión	72,192.51	72,036.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COL LA ESTACION - 420507	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	420507	0	19-11-2018	07-12-2018	72,036.00	72,036.00	72,036.00	72,036.00	72,036.00	Celdas solares	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401476184	Proyecto de inversión	48,128.37	48,024.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COL CENTRO APAXCO - 422334	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	422334	0	19-11-2018	07-12-2018	48,024.00	48,024.00	48,024.00	48,024.00	48,024.00	Celdas solares	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401466406	Proyecto de inversión	292,531.74	292,531.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN JALISCO - 411886	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	411886	0	04-07-2018	03-08-2018	292,531.74	292,531.74	292,531.74	292,531.74	292,531.74	Metros lineales	121	121	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301332873	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO ÚNICO ADICIONAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CALVARIO - 277750	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	277750	205	23-07-2018	06-08-2018	240,000.00	240,000.00	240,000.00	24,000.00	24,000.00	Metros lineales	103.8	103.8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301327190	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO ÚNICO ADICIONAL DE LA OBRA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 261577	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	261577	60	03-08-2018	24-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	1168.7	1168.7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00180201102661	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Empedrado - 39113	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EL ORO	39113	414	06-04-2018	04-06-2018	499,929.64	499,929.64	499,929.64	499,929.64	499,929.64	Metros Cuadrados	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX00180201102662	Proyecto de inversión	600,000.00	599,235.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Para Cocina - 27840	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE EL ORO	27840	40	16-04-2018	14-06-2018	599,235.28	599,235.28	599,235.28	599,235.28	599,235.28	Otros	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADAS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES
2020	2	MEX00180101059335	Proyecto de inversión	140,733.82	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Villa Victoria - 10827	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	10827	58	28-05-2018	26-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180101059347	Proyecto de inversión	104,601.74	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Cerrada La Cruz - 11762	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	11762	27	23-07-2018	21-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100824	Proyecto de inversión	481,921.58	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Colonia Juarez - 67659	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	67659	101	04-06-2018	02-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100829	Proyecto de inversión	444,219.55	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Recamara Adicional En Casa Blanca - 51136	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	51136	27	07-05-2018	24-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100840	Proyecto de inversión	53,377.19	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Cerrada Duraznos - 20785	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	20785	61	05-04-2018	05-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100841	Proyecto de inversión	17,642.96	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Agua Potable Cerrada Duraznos - 20778	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	20778	61	02-04-2018	21-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100845	Proyecto de inversión	240,729.80	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles San Francisco Zacacalco - 66519	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	66519	187	18-06-2018	31-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201100847	Proyecto de inversión	333,299.59	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Cerrito Zarate - 21328	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	21328	463	02-07-2018	14-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100851	Proyecto de inversión	173,934.70	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme En Tezontlalpan - 65641	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	65641	26	21-05-2018	10-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180201100856	Proyecto de inversión	444,219.55	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Recamara Adicionalen Tianguistongo - 52372	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	52372	33	07-05-2018	03-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180101059340	Proyecto de inversión	55,752.86	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Agua Potable Calle Cuahutemoc - 12046	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	12046	104	10-09-2018	09-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX00180101059348	Proyecto de inversión	127,921.60	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Cerrada De La Pera - 11910	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	11910	30	28-05-2018	11-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX00180201100846	Proyecto de inversión	12,187.32	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Ruiz Cortinez - 27662	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	27662	46	23-07-2018	21-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180101059337	Proyecto de inversión	149,482.68	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Colonia Centenario - 10987	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	10987	61	01-10-2018	29-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180201100833	Proyecto de inversión	173,934.70	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme En San Pedro La Gloria - 52313	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	52313	37	07-05-2018	13-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180201100835	Proyecto de inversión	1,710,368.02	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Asfáltica Calle Adolfo Lopez Mateos - 110356	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	110356	3240	23-07-2018	29-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180201100837	Proyecto de inversión	814,227.50	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Deposito De Agua Potable En Jilotingo - 45380	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	45380	1443	30-04-2018	27-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX18180201100852	Proyecto de inversión	404,490.55	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De La Terminacion De Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 30553	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	30553	203	30-04-2018	13-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180101059336	Proyecto de inversión	95,694.14	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Sin Nombre Colonia Huicalco - 11037	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	11037	37	30-07-2018	28-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180101059345	Proyecto de inversión	93,598.20	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Mogote - 10888	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	10888	57	20-08-2018	18-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180101059346	Proyecto de inversión	183,146.43	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Hidalgo - 10945	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	10945	38	03-09-2018	01-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180201100825	Proyecto de inversión	197,362.85	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario La Regadera - 19766	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	19766	98	07-05-2018	20-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180201100839	Proyecto de inversión	93,077.30	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Mayorga - 20790	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	20790	73	03-09-2018	02-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
2020	2	MEX00180201100854	Proyecto de inversión	482,170.62	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimentacion Asfaltica Avenida Las Palmas - 52357	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	52357	547	28-05-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX180401433558	Proyecto de inversión	101,217.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CÁRCAMO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN - 333866	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	333866	0	09-10-2018	03-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Observación: Solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones, trimestre 2.0, usuario: danielrodriguez m, fecha: 2020-07-23), obs2:					
2020	2	MEX18180201105010	Proyecto de inversión	2,198,564.60	2,198,564.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rastro de Caminos Rurales - 47181	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	47181	800	26-02-2018	20-04-2018	2,198,564.60	2,198,564.60	2,198,564.60	2,198,564.60	2,198,564.60	Metros Cuadrados	23050	23050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301309302	Proyecto de inversión	947,865.68	947,865.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN SECUNDARIA - 183965	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	183965	155	05-03-2018	04-05-2018	947,865.68	947,865.68	947,865.68	947,865.68	947,865.68	Metros Cuadrados	384	384	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301301149	Proyecto de inversión	1,386,809.17	1,386,809.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 144047	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	144047	155	07-05-2018	24-08-2018	1,386,809.17	1,386,809.17	1,386,809.17	1,386,809.17	1,386,809.17	Vivienda	22	22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301301363	Proyecto de inversión	2,838,452.34	2,838,452.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA - 144770	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	144770	160	26-02-2018	31-05-2018	2,838,452.34	2,838,452.34	2,838,452.34	2,838,452.34	2,838,452.34	Vivienda	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301301245	Proyecto de inversión	1,393,878.55	1,393,878.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS FIRMES - 144346	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	144346	155	30-04-2018	27-07-2018	1,393,878.55	1,393,878.55	1,393,878.55	1,393,878.55	1,393,878.55	Metros Cuadrados	1400	1400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301339931	Proyecto de inversión	998,654.46	998,654.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 291807	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	291807	142	05-03-2018	22-06-2018	998,654.46	998,654.46	998,654.46	998,654.46	998,654.46	Celdas solares	82	82	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401465631	Proyecto de inversión	79,456.07	79,456.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANQUETAS EN CALLE LATERAL A LA IGLECIA - 410983	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	410983	0	01-10-2018	26-10-2018	79,456.07	79,456.07	79,456.07	79,456.07	79,456.07	Metros Cuadrados	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401465700	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE AGUSTIN RAMOS MILLAN - 411059	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	411059	0	27-08-2018	28-09-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	35	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401465814	Proyecto de inversión	1,476,583.49	1,476,583.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 411214	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	411214	0	11-06-2018	31-08-2018	1,476,583.49	1,476,583.49	1,476,583.49	1,476,583.49	1,476,583.49	Metros lineales	2000	2000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401447313	Proyecto de inversión	369,103.57	369,103.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 377116	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	377116	0	17-09-2018	31-10-2018	369,103.57	369,103.57	369,103.57	369,103.57	369,103.57	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OTROS METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION		
2020	2	MEX180301342256	Proyecto de inversión	395,000.00	395,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE - 296309	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	296309	550	17-07-2018	08-09-2018	395,000.00	395,000.00	394,959.55	394,959.55	394,959.55	Otros	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX180401434700	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS - 342164	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	342164	0	29-10-2018	07-11-2018	150,000.00	150,000.00	149,819.80	149,819.80	149,819.80	Otros	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX00180201104322	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros - 104398	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	104398	300	08-06-2018	25-06-2018	400,000.00	400,000.00	399,962.66	399,962.66	339,962.66	Metros Cuadrados	510	510	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX00180201104324	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De Las Calles Luis Donaldo Colosio Y Benito Juarez - 106448	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	106448	1000	20-06-2018	12-07-2018	600,000.00	599,286.19	599,286.19	599,286.19	599,286.19	Metros Cuadrados	221	221	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX00180201104327	Proyecto de inversión	235,858.18	235,858.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Electrificacion Del Cruceo San Pedro Techuchulco Joquicingo - 106666	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	106666	300	17-07-2018	08-09-2018	235,858.18	235,858.18	235,708.21	235,708.21	235,708.21	Otros	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX180301342474	Proyecto de inversión	399,538.32	399,538.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE - 296651	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	296651	300	13-08-2018	05-10-2018	399,538.32	399,538.32	399,332.56	399,332.56	399,332.56	Otros	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX180301319852	Proyecto de inversión	5,975,850.54	5,975,850.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLECTOR ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIÁN - 228290	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228290	12000	10-05-2018	30-11-2018	5,975,850.54	5,975,850.54	5,975,850.54	5,971,915.64	5,971,915.64	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX180301320078	Proyecto de inversión	37,488.30	37,488.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CERRADA VIOLETA COLONIA PUEBLO DE SAN SEBASTIÁN CHIMALPA LA PAZ ESTADO DE MEXICO - 228793	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228793	1500	10-05-2018	30-11-2018	37,488.30	37,488.30	37,488.30	37,487.78	37,487.78	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX180301320783	Proyecto de inversión	49,471.50	49,471.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN CALLE CERRADA DE BARRANCA DEL MUERTO SIN NUMERO - 231587	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231587	274	10-05-2018	30-11-2018	49,471.50	49,471.50	49,471.50	49,417.32	49,417.32	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX180401420568	Proyecto de inversión	61,435.04	61,435.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE O GARDENIA TRAMO DE C FRANCISCO VILLA A C FELIPE ANGELES - 228380	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228380	0	10-05-2018	30-11-2018	61,435.04	61,435.04	61,435.04	61,381.40	61,381.40	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OTROS METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX180401420589	Proyecto de inversión	63,182.59	63,182.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CERRADA RIO USUMACINTA TRAMO DE CALLE RIO USUMACINTA A CONTRAPARED COLONIA EL SALADO - 228741	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228741	0	10-05-2018	30-11-2018	63,182.59	63,182.59	63,182.59	63,178.44	63,178.44	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180401420605	Proyecto de inversión	2,713,973.25	2,713,973.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DOS TRAMO DE CALLE ACAMBAY A AVENIDA DE LOS REYES - 228991	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228991	0	10-05-2018	30-11-2018	2,713,973.25	2,713,973.25	2,713,973.25	2,710,776.84	2,710,776.84	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180401420642	Proyecto de inversión	165,783.89	165,783.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL UBICADA EN PRESA SAN JAVIER SIN NUMERO - 229618	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	229618	0	10-05-2018	30-11-2018	165,783.89	165,783.89	165,783.89	165,345.73	165,345.73	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180401420690	Proyecto de inversión	84,658.63	84,658.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL UBICADA EN AVENIDA PUEBLA SIN NUMERO - 230525	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230525	0	10-05-2018	30-11-2018	84,658.63	84,658.63	84,658.63	84,346.09	84,346.09	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180301319823	Proyecto de inversión	93,359.12	93,359.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEL ARCO TRAMO DE CALLE ARTURO SAUCEDO A CALLE BARRANCA DE GUADALUPE - 228219	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228219	150	10-05-2018	30-11-2018	93,359.12	93,359.12	93,359.12	93,358.71	93,358.71	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180301319880	Proyecto de inversión	498,593.76	498,593.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CASUARINAS TRAMO DE AVENIDA FLORESTA A AVENIDA PASEO TEPOZAN - 228372	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228372	412	10-05-2018	30-11-2018	498,593.76	498,593.76	498,593.76	497,884.63	497,884.63	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180301319900	Proyecto de inversión	70,929.65	70,929.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MADERO TRAMO DE CALLE MARIA LUISA A CALLE PRIMERO DE ENERO - 228421	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228421	162	10-05-2018	30-11-2018	70,929.65	70,929.65	70,929.65	70,929.01	70,929.01	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180401420726	Proyecto de inversión	351,390.38	351,390.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OF NO VEINTE NIÑOS HÉROES UBICADA EN CALLE UNIVERSIDAD - 231387	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231387	0	10-05-2018	30-11-2018	351,390.38	351,390.38	351,390.38	350,248.43	350,248.43	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX180301319477	Proyecto de inversión	55,131.02	55,131.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CERRADA SAN JAVIER TRAMO DE CONTRAPARED A AV SAN JUAN SOLO MAQUINARIA - 227157	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227157	150	10-05-2018	30-11-2018	55,131.02	55,131.02	55,131.02	55,128.78	55,128.78	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORÍA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180301319742	Proyecto de inversión	109,082.77	109,082.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TACUBA TRAMO DE CALLE MARÍA LUISA A CALLE ARTURO SAUCEDO - 228058	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228058	264	10-05-2018	30-11-2018	109,082.77	109,082.77	109,082.77	109,078.81	109,078.81	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301319831	Proyecto de inversión	147,409.15	147,409.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PALMA TRAMO DE CALLE ANGELINA A CALLE MARÍA LUISA - 228254	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228254	204	10-05-2018	30-11-2018	147,409.15	147,409.15	147,409.15	147,408.45	147,408.45	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301320474	Proyecto de inversión	489,216.00	489,216.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES UBICADO EN CALLE DIECISIÉIS DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO - 230610	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230610	336	10-05-2018	30-11-2018	489,216.00	489,216.00	489,216.00	487,147.48	487,147.48	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301321022	Proyecto de inversión	191,577.60	191,577.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA ROBLE TRAMO DE CERRADA PINO A CONTRAPARED - 232570	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232570	300	10-05-2018	30-11-2018	116,246.15	116,246.15	116,246.15	116,246.15	116,246.15	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401420656	Proyecto de inversión	136,647.71	136,647.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE FIRME EN AULAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TIPO REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO - 229840	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	229840	0	10-05-2018	30-11-2018	136,647.71	136,647.71	136,647.71	135,985.09	135,985.09	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401420703	Proyecto de inversión	1,230,049.80	1,230,049.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PARA TALLERES EN CAM UBICADO EN CALLE MORELOS SIN NUMERO - 230653	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230653	0	10-05-2018	30-11-2018	1,230,049.80	1,230,049.80	1,230,049.80	1,229,185.24	1,229,185.24	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401420739	Proyecto de inversión	104,996.82	104,996.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE PISOS EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAFÓN DE MÓDULOS SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS PESTALOZZI - 231648	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231648	0	10-05-2018	30-11-2018	104,996.82	104,996.82	104,996.82	101,060.07	101,060.07	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301319414	Proyecto de inversión	944,791.00	944,791.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO TRAMO DE CAD DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO A CAD TRES - 226960	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226960	300	10-05-2018	30-11-2018	944,791.00	944,791.00	944,791.00	944,791.00	944,791.00	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301319503	Proyecto de inversión	106,625.95	106,625.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LOMAS DE SAN LENZO TRAMO DE AV SAN JUAN A CONTRAPARED - 227243	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227243	564	10-05-2018	30-11-2018	106,625.95	106,625.95	106,625.95	106,625.85	106,625.85	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OTROS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2020	2	MEX180401420648	Proyecto de inversión	190,502.29	190,502.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO CALLE VEINTIUNO EN ESCUELA TÉCNICA DIECISEIS GUILLERMO CHÁVEZ PÉREZ UBICADA EN AV LERMA SIN NUMERO - 229645	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	229645	0	10-05-2018	30-11-2018	190,502.29	190,502.29	190,502.29	190,182.59	190,182.59	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401420758	Proyecto de inversión	112,920.11	112,920.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ISIDRO FABELA UBICADA EN C OYAMEL SIN NUMERO - 231878	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231878	0	10-05-2018	30-11-2018	112,920.11	112,920.11	112,920.11	112,537.08	112,537.08	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301319489	Proyecto de inversión	145,443.70	145,443.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE CTO EMILIANO ZAPATA SUR A CALLE SAN JUDAS T - 227185	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227185	350	10-05-2018	30-11-2018	145,443.70	145,443.70	145,443.70	145,438.99	145,438.99	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301320476	Proyecto de inversión	121,457.85	121,457.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR UBICADA EN CDA PASTOR CASI ESQ LUIS PASTEUR - 230619	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230619	372	10-05-2018	30-11-2018	121,457.85	121,457.85	121,457.85	120,925.14	120,925.14	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301320891	Proyecto de inversión	280,278.61	280,278.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS GANDHI COL CARLOS HANK GONZALEZ - 232053	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	232053	1050	10-05-2018	30-11-2018	280,278.61	280,278.61	280,278.61	279,517.07	279,517.07	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401420573	Proyecto de inversión	59,080.54	59,080.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE O GARDENIA TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FELIPE ANGELES - 228429	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228429	0	10-05-2018	30-11-2018	59,080.54	59,080.54	59,080.54	59,079.50	59,079.50	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401420786	Proyecto de inversión	228,793.54	228,793.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN TRAMO DE AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA A CALLE FRANCISCO I MADERO - 232498	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232498	0	10-05-2018	30-11-2018	228,793.54	228,793.54	228,793.54	224,998.49	224,998.49	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301319554	Proyecto de inversión	68,790.94	68,790.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AMAPOLA TRAMO DE AV DE LAS FLORES A CALLE NARDO - 227403	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227403	156	10-05-2018	30-11-2018	68,790.94	68,790.94	68,790.94	68,790.94	68,790.94	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301320755	Proyecto de inversión	84,111.99	84,111.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS UBICACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA SIN NUMERO - 231531	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231531	300	10-05-2018	30-11-2018	84,111.99	84,111.99	84,111.99	83,823.72	83,823.72	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401420570	Proyecto de inversión	59,080.54	59,080.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SINALOA TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FELIPE ANGELES - 228422	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228422	0	10-05-2018	30-11-2018	59,080.54	59,080.54	59,080.54	59,079.50	59,079.50	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180301319402	Proyecto de inversión	1,764,289.00	1,764,289.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO TRAMO DE CALLE FLOR DE MAYO A CAD DOSCIENTOS CUAREN - 226937	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226937	3000	10-05-2018	30-11-2018	1,764,289.00	1,764,289.00	1,764,289.00	1,764,289.00	1,764,289.00	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301321078	Proyecto de inversión	361,679.88	361,679.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO UXPANAPAN TRAMO DE AV RIO BRAVO A C RIO BALSAS - 232732	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232732	420	10-05-2018	30-11-2018	361,679.88	361,679.88	361,679.88	327,355.37	327,355.37	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301319438	Proyecto de inversión	2,151,000.00	2,151,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ETAPA DOS DE POZO LOMAS DE SAN SEBASTIÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 227059	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227059	500	10-05-2018	30-11-2018	2,151,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301319891	Proyecto de inversión	111,792.10	111,792.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PIÑON TRAMO DE LIMON REAL A CADENAMIENTO - 228405	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228405	210	10-05-2018	30-11-2018	111,792.10	111,792.10	111,792.10	111,714.96	111,714.96	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301320094	Proyecto de inversión	48,176.25	48,176.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HELECHOS TRAMO DE AV TEXCOCO A CALLE JACARANDAS COLONIA FRACCIONAMIENTO FLORESTA - 228943	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228943	300	10-05-2018	30-11-2018	48,176.25	48,176.25	48,176.25	48,176.13	48,176.13	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301320735	Proyecto de inversión	283,917.33	283,917.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS UBICACIÓN CALLE MAR COL SAN JOSÉ LAS PALMAS - 231462	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231462	336	10-05-2018	30-11-2018	283,917.33	283,917.33	283,917.33	281,862.56	281,862.56	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301320773	Proyecto de inversión	332,659.30	332,659.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AXAYACATL C LAS TORRES ESQ AV PANTITLAN - 231561	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231561	274	10-05-2018	30-11-2018	332,659.30	332,659.30	332,659.30	331,923.65	331,923.65	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301321046	Proyecto de inversión	308,386.00	308,386.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOZTLA PARTE ALTA TRAMO DE C NEZAHUALCÓYOTL A BARRANCA - 232620	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232620	1050	10-05-2018	30-11-2018	308,386.00	308,386.00	308,386.00	298,499.43	298,499.43	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301321061	Proyecto de inversión	242,973.60	242,973.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE TRAMO DE AV ARENAL A LAS VÍAS - 232663	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232663	1050	10-05-2018	30-11-2018	242,973.60	242,973.60	242,973.60	170,944.80	170,944.80	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADAS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180401420505	Proyecto de inversión	137,581.87	137,581.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ESCORPIÓN TRAMO DE C ARIES A C GÉMINIS - 227452	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227452	0	10-05-2018	30-11-2018	137,581.87	137,581.87	137,581.87	137,581.86	137,581.86	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180401420683	Proyecto de inversión	168,403.86	168,403.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEÓN GUZMÁN UBICACIÓN RIO MIXTECO ESQUINA RIO BALSAS - 230408	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230408	0	10-05-2018	30-11-2018	168,403.86	168,403.86	168,403.86	168,168.67	168,168.67	Otros	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX18180201105130	Proyecto de inversión	540,000.00	269,998.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Embovedado De Piedra Braza En Calle Del Departamento Lado Poniente - 47605	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	47605	90	23-04-2018	01-06-2018	269,998.38	269,998.38	269,998.38	269,998.38	269,998.38	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX180301298943	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,492,537.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 75472	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	75472	572	02-05-2018	29-07-2018	1,492,537.32	1,492,537.32	1,492,537.32	1,492,537.32	1,492,537.32	Metros lineales	1038	1038	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX18180201105131	Proyecto de inversión	1,100,000.00	547,263.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Electrificación De Calle Fresnos - 47198	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	47198	180	05-03-2018	01-04-2018	547,263.68	547,263.68	547,263.68	547,263.68	547,263.68	Otros	350	350	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX18180201105128	Proyecto de inversión	2,000,000.00	999,896.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario A Base De Encortinado En Rio Seco Segunda Etapa - 53941	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	53941	5153	16-04-2018	01-06-2018	999,896.02	999,896.02	999,896.02	999,896.02	999,896.02	Metros Cuadrados	96	96	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX180301300086	Proyecto de inversión	600,000.00	599,531.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE CAMINO AL MONTE - 140652	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	140652	1506	18-04-2018	11-05-2018	599,531.37	599,531.37	599,531.37	599,531.37	599,531.37	Otros	9	9	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX18180101060419	Proyecto de inversión	1,600,000.00	798,403.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Embovedado Para Drenaje Sanitario En Rio Seco Cuarta Etapa - 5796	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	5796	5900	31-03-2018	01-05-2018	798,403.19	798,403.19	798,403.19	798,403.19	798,403.19	Otros	180	180	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX180301298535	Proyecto de inversión	1,000,000.00	995,024.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA - 54391	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	54391	700	18-05-2018	14-07-2018	995,024.88	995,024.88	995,024.88	995,024.88	995,024.88	Otros	100	100	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	2	MEX18180101059369	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Principal - 5088	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5088	950	13-03-2018	31-05-2018	250,000.00	250,000.00	242,802.20	242,802.20	242,802.20	Metros Cuadrados	546	546	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX18180101059377	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Modulo De Sanitarios En Jardín De Niños Cesar Colt - 5176	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5176	4500	13-03-2018	30-06-2018	350,000.00	350,000.00	206,042.64	206,042.64	206,042.64	Otros	51.8	51.8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX18180101059442	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Revestimiento De Caminos - 7937	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	7937	3950	15-03-2018	31-05-2018	700,000.00	700,000.00	697,786.40	697,786.40	697,786.40	Metros Cuadrados	18000	18000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADAS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX18180201101402	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminación De Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Agustín Melgar - 26127	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	26127	880	02-04-2018	31-05-2018	100,000.00	100,000.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	Metros Cuadrados	15.78	15.78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180101059372	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Revestimiento De Caminos - 8209	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	8209	6500	15-03-2018	31-05-2018	500,000.00	500,000.00	498,622.52	498,622.52	498,622.52	Metros Cuadrados	15000	1500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201100881	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Colorín Bo Enchisda - 20612	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20612	5300	22-03-2018	31-05-2018	150,000.00	150,000.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	Metros Cuadrados	330	330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180101059371	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7100	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	7100	360	15-03-2018	31-05-2018	600,000.00	600,000.00	599,906.06	599,906.06	599,906.06	Otros	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201100880	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Del Pantéon A Tierras Blancas - 20571	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20571	5300	22-03-2018	31-05-2018	150,000.00	150,000.00	149,949.20	149,949.20	149,949.20	Metros Cuadrados	330	330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX180401428220	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD COL MIGUEL HIDALGO - 313950	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	313950	0	28-09-2018	31-10-2018	242,922.54	242,922.54	242,922.54	242,922.54	242,922.54	Metros Cuadrados	49	49	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201100875	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Av Principal - 26004	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	26004	180	02-04-2018	31-05-2018	400,000.00	400,000.00	397,088.20	397,088.20	397,088.20	Metros Cuadrados	882	882	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180101059441	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Era - 5155	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5155	1100	13-03-2018	31-05-2018	250,000.00	250,000.00	249,881.60	249,881.60	249,881.60	Metros Cuadrados	492	492	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX180301313840	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 206174	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206174	400	16-08-2018	31-10-2018	200,000.00	200,000.00	65,268.00	65,268.00	65,268.00	Metros lineales	100.2	100.2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX180401434206	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORA DE CENTRO DE SALUD PARA EL CENTRO - 338847	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	338847	0	07-11-2018	30-11-2018	78,959.48	78,959.48	78,959.48	78,959.48	78,959.48	Metros Cuadrados	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201101448	Proyecto de inversión	7,500,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Pozo Trescientos Treinta - 101018	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	101018	40712	11-06-2018	09-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	7.5	7.5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX000180201102706	Proyecto de inversión	155,000.00	155,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muros De Contencion De Mamposteria En La Calle De Acceso Al Piru - 46284	México	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE OTZOALOAPAN	46284	180	05-02-2018	04-05-2018	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	Otros	102	52	50.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICA DA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX180301310451	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA SAN MIGUEL TOTOLMALOYA - 188716	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	188716	406	06-07-2018	03-08-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	190	190	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX180301306484	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CAPIRE JALPAN - 170301	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	170301	786	27-08-2018	09-09-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros lineales	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX180301339766	Proyecto de inversión	50,000.00	50,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE SANTO TOMAS DE LAS FLORES - 291397	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	291397	183	19-03-2018	15-04-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Otros	32	32	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059845	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Alumbrado Publico En C Allende Entre C Hidalgo Y C De La Cruz - 608	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	608	160	01-03-2018	28-12-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059854	Proyecto de inversión	4,900,000.00	4,815,517.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 553	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	553	2000	01-03-2018	28-12-2018	4,815,517.25	4,815,517.25	4,815,517.25	4,815,517.25	4,815,517.25	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059847	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,621,551.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccin De Dos Aulas De Telebachillerato - 678	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	678	400	01-03-2018	28-12-2018	1,621,551.73	1,621,551.73	1,621,551.73	1,621,551.73	1,621,551.73	Metros Cuadrados	96	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059846	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje De C De La Cruz Y Privada De La Cruz Poniente - 585	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	585	120	01-03-2018	28-12-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros Cuadrados	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059858	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,994,560.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento De Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud - 539	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	539	1250	01-03-2018	28-12-2018	3,994,560.75	3,994,560.75	3,994,560.75	3,994,560.75	3,994,560.75	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059857	Proyecto de inversión	3,995,773.40	3,995,773.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 720	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	720	2000	01-03-2018	28-12-2018	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	Otros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059851	Proyecto de inversión	3,995,773.40	3,995,773.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 727	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	727	1000	01-03-2018	28-12-2018	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	Otros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059855	Proyecto de inversión	2,444,565.80	2,402,418.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Felipe Villanueva - 597	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	597	800	01-03-2018	28-12-2018	2,402,418.10	2,402,418.10	2,402,418.10	2,402,418.10	2,402,418.10	Metros Cuadrados	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX18180101059852	Proyecto de inversión	3,995,773.40	3,995,773.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 711	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	711	2000	01-03-2018	28-12-2018	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	Otros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORÍA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSA- BLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIAR IOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICA DA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTA JE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180301304722	Proyecto de inversión	250,000.00	249,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 161990	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO	161990	1215	25-06-2018	27-07-2018	249,999.99	249,999.99	249,999.99	249,999.99	249,999.99	Metros Cuadrados	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301303677	Proyecto de inversión	500,000.00	499,603.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO TENAYAC - 156561	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	156561	150	02-05-2018	01-06-2018	499,603.21	499,603.21	499,603.21	499,603.21	499,603.21	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301343273	Proyecto de inversión	300,000.00	299,833.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE BAJA DE POTRERO DE TENAYAC - 298046	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	298046	150	20-09-2018	20-10-2018	299,833.81	299,833.81	299,833.81	299,833.81	299,833.81	Metros lineales	280	280	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301339702	Proyecto de inversión	200,000.00	199,984.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL TEMEROSO - 291236	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	291236	90	06-08-2018	06-09-2018	199,984.00	199,984.00	199,984.00	199,984.00	199,984.00	Metros lineales	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301342058	Proyecto de inversión	35,000.00	34,999.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA EN EL TULE - 295951	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	295951	48	20-08-2018	20-09-2018	34,999.98	34,999.98	34,999.98	34,999.98	34,999.98	Otros	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301340726	Proyecto de inversión	35,000.00	34,999.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA EN LOS TIMBRES - 293317	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	293317	42	20-08-2018	20-09-2018	34,999.96	34,999.96	34,999.96	34,999.96	34,999.96	Otros	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301340320	Proyecto de inversión	25,000.00	24,999.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA EN LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 292445	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	292445	30	20-08-2018	20-09-2018	24,999.97	24,999.97	24,999.97	24,999.97	24,999.97	Otros	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301341717	Proyecto de inversión	122,000.00	121,999.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA EN MESÓN VIEJO - 295385	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	295385	421	20-08-2018	15-09-2018	121,999.71	121,999.71	121,999.71	121,999.71	121,999.71	Otros	32	32	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301339319	Proyecto de inversión	1,995,585.24	1,995,585.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA FINCA - 290495	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	290495	666	15-08-2018	28-09-2018	1,995,585.23	1,995,585.23	1,995,585.23	1,995,585.23	1,995,585.23	Otros	332	332	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301340937	Proyecto de inversión	80,000.00	79,999.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON ACOMETIDA DOMICILIARIA EN JESÚS DEL MONTE - 293801	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	293801	96	20-08-2018	20-09-2018	79,999.91	79,999.91	79,999.91	79,999.91	79,999.91	Otros	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301339436	Proyecto de inversión	634,268.17	631,237.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANDRES DE LOS GAMA - 290690	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	290690	1215	08-06-2018	22-07-2018	631,237.15	631,237.15	631,237.15	631,237.15	631,237.15	Otros	622	622	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301339599	Proyecto de inversión	500,000.00	499,999.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTRE VIEJO TERCERA ETAPA - 291045	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	291045	150	06-07-2018	19-08-2018	499,999.08	499,999.08	499,999.08	499,999.08	499,999.08	Metros lineales	1400	1400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OTROS METAS MODIFICADAS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX18180201103034	Proyecto de inversión	293,547.35	293,326.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Bacheo En Av Cuauhtemoc Calle Rio Panuco Y Calle Rio Nilo - 28619	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	28619	2500	02-09-2018	31-10-2018	293,326.75	293,326.75	293,326.75	293,326.75	293,326.75	Otros	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301323735	Proyecto de inversión	4,155,000.00	4,155,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA CUARTO DE BAÑO DORMITORIO Y COCINA - 245255	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	245255	600	10-09-2018	24-12-2018	4,155,000.00	4,155,000.00	4,155,000.00	4,155,000.00	4,155,000.00	Otros	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18180201103033	Proyecto de inversión	250,000.00	249,824.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Bacheo En Todo El Municipio - 28662	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	28662	3500	01-04-2018	30-04-2018	249,824.60	249,824.60	249,824.60	249,824.60	249,824.60	Otros	950	950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301323704	Proyecto de inversión	600,000.00	599,462.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHO FIRME - 245162	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	245162	500	10-09-2018	30-11-2018	599,462.16	599,462.16	599,462.16	599,462.16	599,462.16	Otros	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18180201103038	Proyecto de inversión	750,000.00	749,548.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Centro De Salud De Tlapanaloya - 28335	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	28335	2500	02-05-2018	31-07-2018	749,548.24	749,548.24	749,548.24	749,548.24	749,548.24	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX000180201100269	Proyecto de inversión	385,170.78	378,553.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Drenaje Sanitario De Treinta Cm De Concreto Simple Y Ocho De Pvc En Calle Prolongación Anselmo Granados - 32528	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32528	200	01-05-2018	29-06-2018	378,553.16	378,553.16	378,553.16	378,553.16	378,553.16	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX000180201100268	Proyecto de inversión	600,000.00	599,850.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Para La Conclusión De Red De Drenaje Pluvial En Plaza Morelos De San Juan Atzacualoya - 32579	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32579	800	19-03-2018	30-04-2018	599,850.23	599,850.23	599,850.23	599,850.23	599,850.23	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301310361	Proyecto de inversión	253,000.00	252,151.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES - 188434	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	188434	66	01-05-2018	30-06-2018	252,151.56	252,151.56	252,151.56	252,151.56	252,151.56	Celdas solares	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX000180201100270	Proyecto de inversión	338,089.56	337,872.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario De Treinta Cm De Concreto Simple En Calle Prolongación Mirador San Juan Atzacualoya - 32599	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32599	150	19-03-2018	30-04-2018	337,872.93	337,872.93	337,872.93	337,872.93	337,872.93	Metros Cuadrados	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301329985	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,099,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARÍA MORELOS EN COATEPEC - 272195	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLATLAYA	272195	426	03-09-2018	20-10-2018	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	Metros lineales	680	680	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18180201100496	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,015,903.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Centro De Salud En San Pedro Totoltepec - 24409	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	24409	350	02-04-2018	01-06-2018	1,015,903.26	1,015,903.26	1,015,903.26	1,015,903.26	1,015,903.26	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180301304236	Proyecto de inversión	7,500,000.00	2,249,257.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC - 159298	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159298	7173	16-07-2018	14-12-2018	2,249,257.90	2,249,257.90	2,249,257.90	2,249,257.90	2,249,257.90	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX180301315411	Proyecto de inversión	814,234.01	811,093.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA PRIMERA ETAPA - 213725	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	213725	398	01-08-2018	31-10-2018	811,093.69	811,093.69	811,093.69	811,093.69	811,093.69	Metros lineales	105.03	105.03	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401448132	Proyecto de inversión	162,929.87	84,051.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN TLAXCALA COLONIA OXTOC - 379559	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379559	0	03-12-2018	22-12-2018	84,051.17	84,051.17	84,051.17	84,051.17	84,051.17	Metros lineales	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401448156	Proyecto de inversión	95,097.72	82,881.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TORREÓN COLONIA OXTOC - 379594	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379594	0	10-12-2018	22-12-2018	82,881.32	82,881.32	82,881.32	82,881.32	82,881.32	Metros lineales	170	170	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401451369	Proyecto de inversión	1,442,356.41	713,001.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EL NOPALITO COLEL QUEMADO MITRA - 384089	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384089	0	10-12-2018	30-12-2018	713,001.78	713,001.78	713,001.78	713,001.78	713,001.78	Metros lineales	1200	1200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401452003	Proyecto de inversión	56,781.19	61,395.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TLAXCALA COL OXTOC - 384847	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384847	0	10-12-2018	30-12-2018	61,395.22	61,395.22	61,395.22	61,395.22	61,395.22	Metros lineales	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401450732	Proyecto de inversión	426,678.76	426,688.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CASTILLO SEGUNDA ETAPA BO SAN ANTONIO XAHUENTO - 383268	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	383268	0	10-12-2018	30-12-2018	426,688.76	426,688.76	426,688.76	426,688.76	426,688.76	Metros Cuadrados	921	921	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401451788	Proyecto de inversión	31,759.09	31,859.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN MARQUEZA COL MÉXICO - 384593	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384593	0	10-12-2018	30-12-2018	31,859.28	31,859.28	31,859.28	31,859.28	31,859.28	Metros lineales	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401451945	Proyecto de inversión	170,926.42	97,740.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ BO LA PIEDAD - 384775	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384775	0	10-12-2018	30-12-2018	97,740.62	97,740.62	97,740.62	97,740.62	97,740.62	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401448265	Proyecto de inversión	102,286.49	65,160.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COLONIA OXTOC - 379867	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379867	0	03-12-2018	22-12-2018	65,160.60	65,160.60	65,160.60	65,160.60	65,160.60	Metros lineales	81	81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401448339	Proyecto de inversión	169,671.98	139,163.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ BARRIO LA PIEDAD - 379938	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379938	0	10-12-2018	22-12-2018	139,163.01	139,163.01	139,163.01	139,163.01	139,163.01	Metros lineales	170	170	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401451970	Proyecto de inversión	69,556.67	151,821.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CERRADA HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CERRADAS PÚBLICAS COL SAN PABLITO - 384807	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	384807	0	10-12-2018	30-12-2018	151,821.86	151,821.86	151,821.86	151,821.86	151,821.86	Metros lineales	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX180401429218	Proyecto de inversión	47,192.51	47,192.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA TOLUCA BO TLALMININOLPAN - 315721	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	315721	0	25-06-2018	07-07-2018	47,192.51	47,192.51	47,192.51	47,192.51	47,192.51	Metros lineales	45	45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADAS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION			
2020	2	MEX180401448062	Proyecto de inversión	605,458.75	489,895.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE LA CALLE FRESNO COLONIA DIEZ DE JUNIO - 379462	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379462	0	19-11-2018	22-12-2018	489,895.97	489,895.97	489,895.97	489,895.97	489,895.97	Metros lineales	233	233	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX180401448307	Proyecto de inversión	78,199.01	75,174.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA TOTOLTEPEC COLONIA OXTOC - 379907	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	379907	0	03-12-2018	22-12-2018	75,174.75	75,174.75	75,174.75	75,174.75	75,174.75	Metros lineales	65	65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX180401429224	Proyecto de inversión	193,632.80	172,005.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ Y NEZAHUALCÓYOTL TRAMO DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE A NICOLÁS BRAVO BO SANTA ISABEL - 315728	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	315728	0	01-10-2018	10-11-2018	172,005.20	172,005.20	172,005.20	172,005.20	172,005.20	Metros lineales	188	188	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX18180201101274	Proyecto de inversión	400,000.00	399,937.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Cabecera Municipal - 76161	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	76161	9509	02-04-2018	02-07-2018	399,937.76	399,937.76	399,937.76	399,937.76	399,937.76	Metros Cuadrados	276	276	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX18180201101282	Proyecto de inversión	270,000.00	269,892.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Puente De Conexión Vehicular Entre Las Comunidades De Matlazínca Y Tequimilpa - 33590	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	33590	591	02-04-2018	30-05-2018	269,892.99	269,892.99	269,892.99	269,892.99	269,892.99	Otros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			