





































































































DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401593705	Proyecto de inversión	76,000.00	75,995.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MINA DEL RINCÓN - 199769	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO	199769	0	01-08-2019	29-09-2019	75,995.49	75,995.49	75,995.49	75,995.49	75,995.49	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201543338	Proyecto de inversión	650,000.00	649,357.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO EN POTRERO DE SAN JOSÉ - 62955	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO	62955	0	05-03-2019	18-04-2019	649,357.85	649,357.85	649,357.85	649,357.85	649,357.85	Metros Cuadrados	99.14	99.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401612598	Proyecto de inversión	425,000.00	424,988.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENAYAC - 159181	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	159181	0	05-08-2019	03-10-2019	424,988.20	424,988.20	424,988.20	424,988.20	424,988.20	Vivienda	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401612868	Proyecto de inversión	152,000.00	151,990.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO DE SANTIAGO - 159862	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	159862	0	02-08-2019	22-09-2019	151,990.96	151,990.96	151,990.96	151,990.96	151,990.96	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401586879	Proyecto de inversión	170,000.00	169,995.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ALMOMOLOA - 159094	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	159094	0	05-09-2019	03-10-2019	169,995.28	169,995.28	169,995.28	169,995.28	169,995.28	Vivienda	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401586964	Proyecto de inversión	304,000.00	303,981.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN FRANCISCO OXTOTILPAN CENTRO - 159692	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	159692	0	02-08-2019	22-09-2019	303,981.95	303,981.95	303,981.95	303,981.95	303,981.95	Vivienda	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401599494	Proyecto de inversión	700,000.00	698,754.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE SAN LUCAS SAN JOSÉ LAS LOMAS TEMOAYA MÉXICO - 240555	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	240555	0	15-09-2019	15-12-2019	698,754.19	698,754.19	698,754.19	698,754.19	698,754.19	Metros lineales	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX19040161538	Proyecto de inversión	200,000.00	183,765.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA SECCION EN SAN DIEGO ALCALA - 233405	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	233405	0	02-09-2019	31-10-2019	183,765.76	183,765.76	183,765.76	183,765.76	183,765.76	Otros	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401597510	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,299,504.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN LAUREL 1A SECCIÓN TEMOAYA MÉXICO - 225784	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	225784	0	15-09-2019	15-12-2019	1,299,504.84	1,299,504.84	1,299,504.84	1,299,504.84	1,299,504.84	Metros Cuadrados	96	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401637104	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,599,759.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN MOLINO ARRIBA - 243022	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	243022	0	15-10-2019	15-12-2019	1,599,759.99	1,599,759.99	1,599,759.99	1,599,759.99	1,599,759.99	Otros	72	72	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201547780	Proyecto de inversión	762,013.14	762,013.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPULIN - 69351	México	Tequiquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	69351	0	09-10-2019	22-11-2019	762,013.14	762,013.14	762,013.14	762,013.14	762,013.14	Metros Cuadrados	1475.6	1475.6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190201551581	Proyecto de inversión	924,444.44	923,564.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON - 103956	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	103956	0	01-05-2019	29-07-2019	923,564.05	923,564.05	923,564.05	923,564.05	923,564.05	Otros	208	208	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201539186	Proyecto de inversión	646,518.45	646,093.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS AMATES - 56086	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	56086	0	01-07-2019	30-08-2019	646,093.60	646,093.60	646,093.60	646,093.60	646,093.60	Otros	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201554773	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN FELIX MARÍA SAMANIEGO COL AMADO NERVO - 111380	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	111380	0	17-06-2019	27-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	485	485	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201554703	Proyecto de inversión	685,000.00	685,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEMAZCALAPA COL LOMAS DE TULTEPEC - 111179	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	111179	0	17-06-2019	27-07-2019	685,000.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	Metros Cuadrados	617.5	617.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201554733	Proyecto de inversión	400,000.00	383,606.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN NORTE COL AMADO NERVO - 111272	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	111272	0	17-06-2019	27-07-2019	383,606.53	383,606.53	383,606.53	383,606.53	383,606.53	Metros Cuadrados	350	350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190201557069	Proyecto de inversión	4,200,000.00	4,175,699.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DIF MIRADOR PRIMERA ETAPA COL SANTA RITA - 116620	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	116620	0	01-07-2019	02-11-2019	4,175,699.92	4,175,699.92	4,175,699.92	4,175,699.92	4,175,699.92	Metros Cuadrados	1240	1240	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401582490	Proyecto de inversión	230,000.00	230,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA YOLOTZIN BARRIO EL CARMEN - 110210	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	110210	0	17-06-2019	27-07-2019	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	Metros Cuadrados	212	212	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190101505729	Proyecto de inversión	2,000,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE AHUEHUETES TRAMO CALLE CIRUELOS A DURAZNOS - 6920	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	6920	0	22-04-2019	22-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX190101505726	Proyecto de inversión	1,513,752.85	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA COBAEM - 6916	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	6916	0	22-04-2019	22-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX190101505733	Proyecto de inversión	4,178,752.85	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CIRUELOS TRAMO CALLE PALLMA A CIPRES - 6927	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	6927	0	22-04-2019	22-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	2	MEX190101505717	Proyecto de inversión	1,710,000.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA LIC ISIDRO FABELA - 6880	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	6880	0	22-04-2019	22-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	























































DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190201530130	Proyecto de inversión	3,399,511.63	3,399,510.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A CORONAS - 39671	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADOP DE MEXICO	39671	0	09-05-2019	31-07-2019	3,399,510.18	3,399,510.18	3,399,510.18	3,399,510.18	3,399,510.18	Metros lineales	1100	1100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones