

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170200862107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,672,926.00	3,672,926.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Carcamo De Bombeo Ira Etapa - 37266	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	37266	30-05-2017	03-11-2017	3,672,926.20	3,672,926.20	3,672,926.20	3,672,926.20	3,672,926.20	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170400999346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,991.93	422,991.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Nicolas Bravo - 285120	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	285120	10-11-2017	30-11-2017	422,991.93	422,991.93	422,991.93	422,991.93	422,991.93	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170400999368	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	603,200.00	580,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 Servicios Integrales - 243731	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA COORDINACIÓN DE PLANEACION	243731	10-01-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170400999364	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,000.00	392,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 301860	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	301860	02-10-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170400999365	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,800.00	367,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 301943	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	301943	25-09-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300926154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Humberto Vidal Mendoza Ubicado En Calle Francisco I Madero Esquina Mariano Abasolo Sn - 144252	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	144252	01-08-2017	29-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170400999362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,054,125.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 331172	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	331172	30-10-2017	30-12-2017	1,054,125.87	1,054,125.87	1,054,125.87	1,054,125.87	1,054,125.87	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200862108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,999.50	713,261.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Áreas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Narciso Mendoza - 56436	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	56436	24-07-2017	30-11-2017	713,261.44	713,261.44	713,261.44	713,261.44	713,261.44	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300926151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,705,600.00	5,694,431.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Mariano Abasolo Tramo De Calle Miguel Domínguez A Calle Violeta - 199575	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	199575	01-09-2017	29-12-2017	5,694,431.61	5,694,431.61	5,694,431.61	5,694,431.61	5,694,431.61	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300926156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,593,331.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De La Calle Saturno Tramo De Boulevard Ignacio Zaragoza A Avenida Bicenten - 133344	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	133344	01-08-2017	29-12-2017	1,593,331.31	1,593,331.31	1,593,331.31	1,593,331.31	1,593,331.31	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170400999366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	960,125.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas En Segundo Nivel De La Escuela Primaria Profr Agustín Tapia Miranda Ubicada En Calle Bulgaria Sn - 243387	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	243387	30-10-2017	29-12-2017	960,125.45	960,125.45	960,125.45	960,125.45	960,125.45	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170300926152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,562,235.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Sor Juana Inés De La Cruz Tramo De Calle Benito Juárez A Vicente - 144111	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	144111	01-08-2017	29-12-2017	2,562,235.17	2,562,235.17	2,562,235.17	2,562,235.17	2,562,235.17	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999367	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	909,167.08	870,968.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Las Oficinas De La Dirección De Infraestructura Y Obras Públicas - 243755	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	243755	31-08-2017	29-12-2017	870,968.93	870,968.93	870,968.93	870,968.93	870,968.93	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,399,999.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Rio Lerma Tramo De Río Blanco A Rio Soto La Marina Colonia Prados - 133466	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	133466	01-08-2017	29-12-2017	2,399,999.98	2,399,999.98	2,399,999.98	2,399,999.98	2,399,999.98	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,232,245.20	1,045,135.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Núcleo Sanitario De La Escuela Primaria Eva Sámano De López Mateos - 330868	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	330868	01-08-2017	30-12-2017	1,045,135.62	1,045,135.62	1,045,135.62	1,045,135.62	1,045,135.62	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,172,067.00	3,153,203.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Drenaje Y Obras Complementarias De Calle Seneca Tramo De Calle Tomas Alva Edison A Calle Locke Primera Etapa - 243349	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	243349	30-10-2017	29-12-2017	3,153,203.41	3,153,203.41	3,153,203.41	3,153,203.41	3,153,203.41	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999370	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	557,000.60	551,655.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En Segundo Nivel De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 243373	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	243373	30-10-2017	29-12-2017	551,655.05	551,655.05	551,655.05	551,655.05	551,655.05	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200862109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,400,000.00	6,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Avenida Las Águilas Tramo De La Avenida Océano Pacífico A Calle Golondri - 55337	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	55337	20-06-2017	30-11-2017	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,570,000.00	9,534,768.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Magnolia Tramo De Villa España A Crisantemo Colonia Miraflores - 198532	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	198532	01-09-2017	29-12-2017	9,534,768.72	9,534,768.72	9,534,768.72	9,534,768.72	9,534,768.72	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,625,624.00	5,113,430.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias Calle Miguel Dominguez Tramo De Mariano Abasolo A Avenida Emiliano Zapata - 198694	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	198694	01-09-2017	30-12-2017	5,113,430.42	5,113,430.42	5,113,430.42	5,113,430.42	5,113,430.42	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,221,534.42	1,221,534.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Pacheco - 319677	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	319677	31-08-2017	11-12-2017	1,221,534.42	1,221,534.42	1,221,534.42	1,221,534.42	1,221,534.42	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170401004258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,760.35	1,170,760.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Tierra Y Libertad - 318520	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	318520	31-08-2017	11-12-2017	1,170,760.35	1,170,760.35	1,170,760.35	1,170,760.35	1,170,760.35	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170200865061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Banquetas En El Boulevard Xochimilco - 35756	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	35756	04-04-2017	31-08-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,298,052.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Tanque Elevado De Las Joyas - 35742	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	35742	04-04-2017	31-08-2017	1,298,052.91	1,298,052.91	1,298,052.91	1,298,052.91	1,298,052.91	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,185,921.20	1,185,921.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario San Lorenzo C Yetica Esq Av Benito Juarez Bo San Lorenzo Chimalco - 325035	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325035	16-10-2017	01-12-2017	1,185,921.20	1,185,921.20	1,185,921.20	1,185,921.20	0.00	Metros Cuadrados	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,940.10	608,940.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Almendros Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlat - 322409	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	322409	16-10-2017	16-11-2017	608,940.10	608,940.10	608,940.10	608,940.10	608,940.10	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004483	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,907.49	237,907.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico De C Olivo Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresía Col Tepenepantla Chimalhuacan - 323797	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	323797	16-10-2017	28-10-2017	237,907.49	237,907.49	237,907.49	237,907.49	237,907.49	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,462,782.51	10,462,782.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Perforacion Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Marco Antonio Sosa C Diana Esq C Altos Hornos Col Luis Donald Colosio - 324248	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324248	17-07-2017	31-12-2017	10,462,782.51	10,462,782.51	10,462,782.51	10,462,782.51	10,462,782.51	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004532	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,565,000.00	2,565,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techo De Losa Urbana Tlc Urbana En Todo El Municipio - 304985	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	304985	16-10-2017	30-12-2017	2,565,000.00	2,565,000.00	2,565,000.00	2,565,000.00	2,565,000.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,221.37	943,221.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas Del Río - 258346	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	258346	03-04-2017	01-07-2017	943,221.37	943,221.37	943,221.37	943,221.37	943,221.37	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	682,517.08	682,517.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Modulo Sanitario Tipo Regional En La Escuela Primaria Mohandas Karamchand Gandhi - 256972	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	256972	03-04-2017	01-06-2017	682,517.08	682,517.08	682,517.08	682,517.08	682,517.08	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004546	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,004.55	776,004.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Elsa Córdova - 250864	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	250864	03-04-2017	01-06-2017	776,004.55	776,004.55	776,004.55	776,004.55	776,004.55	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX17170401004557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,567.84	96,567.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Red De Agua Potable En La Cda Miramar Y Cda Nuevo México Tramo De C Techachal A Cadenamiento Bo Xochitenco Parte Alta - 229137	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	229137	03-04-2017	01-04-2017	96,567.84	96,567.84	96,567.84	96,567.84	96,567.84	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,352.77	262,352.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C Pino Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuacan E - 324397	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324397	16-10-2017	02-11-2017	262,352.77	262,352.77	262,352.77	262,352.77	262,352.77	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,531,592.26	6,531,592.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Deposito De Agua Potable Tanque De Quinientos Metros Cubicos De Capacidad - 324579	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324579	16-10-2017	31-12-2017	6,531,592.26	6,531,592.26	6,531,592.26	6,531,592.26	6,531,592.26	6,531,592.26	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,527.13	246,527.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C La Nueva Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuac - 323674	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	323674	16-10-2017	01-11-2017	246,527.13	246,527.13	246,527.13	246,527.13	246,527.13	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004485	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,622.03	327,622.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Ebanistas Materiales Maquinaria Tramo De C Cazadores A Av Ejido Colectivo Bo T - 324170	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	324170	16-10-2017	01-11-2017	327,622.03	327,622.03	327,622.03	327,622.03	327,622.03	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,325,494.00	2,285,099.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Colector De Aguas Negras En Av Las Torres Tramo De Av Coheteros A Av Tlaloc Corte La Palma Segunda Sección Ejido De Santa Ma - 324926	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324926	16-10-2017	01-12-2017	2,285,099.38	2,285,099.38	2,285,099.38	2,285,099.38	2,285,099.38	2,285,099.38	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,649.43	175,649.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Acacia Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlatel Xo - 320287	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	320287	16-10-2017	03-11-2017	175,649.43	175,649.43	175,649.43	175,649.43	175,649.43	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,770.69	360,770.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Una Aula Tipo Regional En La Esc Primaria Diana Laura Riojas De Colosio - 255929	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	255929	03-04-2017	01-06-2017	360,770.69	360,770.69	360,770.69	360,770.69	360,770.69	360,770.69	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,147.84	100,147.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Sistema De Drenaje En La Cda Melchor Ocampo Tramo De C Melchor Ocampo A Cadenamientocol Ampl San Lorenzo Parte Alta - 229605	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	229605	03-04-2017	01-04-2017	100,147.84	100,147.84	100,147.84	100,147.84	100,147.84	100,147.84	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170401004573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,101.72	262,101.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Red De Agua Potable En La C Xochitla Cda Union C Prol Zaragoza Y Priv Elizalde Villa Xochitenco Tercera Secc - 228683	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	228683	03-04-2017	01-06-2017	262,101.72	262,101.72	262,101.72	262,101.72	262,101.72	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,153.05	113,153.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Sistema De Drenaje En La Cerrada Venustiano Carranza	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	296768	02-04-2017	01-04-2017	113,153.05	113,153.05	113,153.05	113,153.05	113,153.05	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,787.55	300,787.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Acequia Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlatel - 321724	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	321724	16-10-2017	10-11-2017	300,787.55	300,787.55	300,787.55	300,787.55	300,787.55	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,289.68	610,289.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Pino Materiales Maquinaria Tramo De C Pino A Av Felipe Berriozabal Bo Tlatel - 322844	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	322844	16-10-2017	17-11-2017	610,289.68	610,289.68	610,289.68	610,289.68	610,289.68	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,351.45	267,351.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Sistema De Drenaje En La Prolongación Pedregal - 319653	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	319653	03-04-2017	01-05-2017	267,351.45	267,351.45	267,351.45	267,351.45	267,351.45	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,936,600.00	3,936,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recamara Rural Todo El Municipio - 318765	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	318765	16-10-2017	31-12-2017	3,936,600.00	3,936,600.00	3,936,600.00	3,936,600.00	3,936,600.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	247,328.88	247,328.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Cedro Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhua - 324239	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324239	16-10-2017	01-11-2017	247,328.88	247,328.88	247,328.88	247,328.88	247,328.88	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,376,000.00	12,376,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recamara Urbana Todo El Municipio - 318591	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	318591	16-10-2017	31-12-2017	12,376,000.00	12,376,000.00	12,376,000.00	12,376,000.00	12,376,000.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,194,230.00	1,194,230.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Calle Guerrero - 318017	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	318017	05-04-2017	30-09-2017	1,194,230.00	1,194,230.00	1,194,230.00	1,194,230.00	1,194,230.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,207,998.25	1,207,998.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Publico Todo El Municipio - 318364	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	318364	05-04-2017	01-09-2017	1,207,998.25	1,207,998.25	1,207,998.25	1,207,998.25	1,207,998.25	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004547	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,237.80	311,237.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral En La Es Preescolar Tlacaclal - 250805	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	250805	04-04-2017	01-06-2017	311,237.80	311,237.80	311,237.80	311,237.80	311,237.80	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170401004550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,319.82	462,319.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Av Sindicalismo Tramo De Av Bordo De Xochi - 238493	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	238493	05-04-2017	30-09-2017	462,319.82	462,319.82	462,319.82	462,319.82	462,319.82	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,901.35	19,901.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Agua Potable En La C Girasol Fracc Sutura Oriente - 228619	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	228619	03-04-2017	01-05-2017	19,901.35	19,901.35	19,901.35	19,901.35	19,901.35	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,327.16	470,327.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Fundidores Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Las Torres Bo Tlate - 323968	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	323968	16-10-2017	16-10-2017	470,327.16	470,327.16	470,327.16	470,327.16	470,327.16	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Electificación De Septima Cerrada De Gacela Azteca - 318278	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	318278	05-04-2017	30-09-2017	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,776.51	344,776.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Mineros Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A C Cazadores Bo - 324269	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	324269	16-10-2017	07-11-2017	344,776.51	344,776.51	344,776.51	344,776.51	344,776.51	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,250.00	144,250.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techo De Losa Rural Tlr Todo El Municipio - 309446	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	309446	16-10-2017	31-12-2017	144,250.00	144,250.00	144,250.00	144,250.00	144,250.00	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,041.45	93,041.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Red De Agua Potable En Primer Callejón Hidalgo - 273953	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	273953	03-04-2017	01-12-2017	93,041.45	93,041.45	93,041.45	93,041.45	93,041.45	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,824.08	885,824.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Módulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Preparatoria Margarita Moran - 258402	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	258402	02-04-2017	01-07-2017	885,824.08	885,824.08	885,824.08	885,824.08	885,824.08	Piezas	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,163.46	902,163.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Módulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Jardín De Niños Real Acuitlapilco - 258308	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	258308	03-04-2017	01-07-2017	902,163.46	902,163.46	902,163.46	902,163.46	902,163.46	Piezas	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,525.54	529,525.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En Pa En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas Del Rio - 258123	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	258123	03-04-2017	01-07-2017	529,525.54	529,525.54	529,525.54	529,525.54	529,525.54	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004544	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	729,841.07	717,209.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En Pb En La Escuela Telesecundaria Elsa Córdova - 256977	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	256977	03-04-2017	01-06-2017	717,209.97	717,209.97	717,209.97	717,209.97	717,209.97	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX17170401004530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,725.83	111,725.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Sistema De Drenaje En La Escuela Secundaria Niños Heroes - 313914	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	313914	03-04-2017	01-04-2017	111,725.83	111,725.83	111,725.83	111,725.83	111,725.83	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,243.57	297,243.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Sistema De Drenaje En La Cda Miramar Y Cda Nuevo México Tramo De C Techachal A Cadenamiento Villa Xochitenco Segunda Secc - 230368	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	230368	03-04-2017	01-04-2017	297,243.57	297,243.57	297,243.57	297,243.57	297,243.57	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004575	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,518.20	55,518.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Red De Agua Potable En La Cda Yetica Tramo De C Pirules A Cadenamiento Bo San Lorenzo Parte Alta - 228277	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	228277	03-04-2017	01-04-2017	55,518.20	55,518.20	55,518.20	55,518.20	55,518.20	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,383.08	36,383.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Red De Agua Potable En La C Arqueólogos Tramo De C Prol Palmas A Cadenamiento Bo San Isidro - 228446	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	228446	03-04-2017	01-04-2017	36,383.08	36,383.08	36,383.08	36,383.08	36,383.08	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,816.05	448,816.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Xochiaca Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Xochitenco Bo Tlatel - 324398	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324398	16-10-2017	10-11-2017	448,816.05	448,816.05	448,816.05	448,816.05	448,816.05	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,126,933.07	1,126,933.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Felipe Carrillo Puerto Av Prol Chimalhuacan Esq C Manzanillo Villa San Agustín Atlapul - 326119	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326119	16-10-2017	01-12-2017	1,126,933.07	1,126,933.07	1,126,933.07	1,126,933.07	1,126,933.07	1,126,933.07	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,859.19	30,859.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Red De Agua Potable En La Cerrada Venustiano Carranza - 313786	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	313786	03-04-2017	01-04-2017	30,859.19	30,859.19	30,859.19	30,859.19	30,859.19	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004533	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	963,992.06	963,992.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Drenaje En La Calle Camelia De Calle Rosales A Estrellas Calle Estrellas De Calle Camelia A Cadenamiento - 280273	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	280273	05-04-2017	01-06-2017	963,992.06	963,992.06	963,992.06	963,992.06	963,992.06	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004543	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,519.68	636,571.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Una Aula Tipo U Dosc En Pb En La Esc Preparatoria Elsa Córdova Moran - 256077	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	256077	03-04-2017	01-06-2017	636,571.29	636,571.29	636,571.29	636,571.29	636,571.29	636,571.29	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,782.19	448,782.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Sistema De Drenaje En Priv Olivos Tramo De C Olivos A Segunda Cda De Encinos Segunda Cda De Encino Tramo De Priv Olivos A - 234172	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	234172	03-04-2017	01-12-2017	448,782.19	448,782.19	448,782.19	448,782.19	448,782.19	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170401004569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,941.29	50,941.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Red De Agua Potable En La Primera Cda Cristo Rey Tramo De C Cristo Rey A Cad Villa Xochitenco Municipio De Chimalhuacan Edo - 229132	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	229132	03-04-2017	01-04-2017	50,941.29	50,941.29	50,941.29	50,941.29	50,941.29	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,611,371.00	136,113.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Agua En La C Juan De La Barrera Tramo De C Lirio A Av Corregidora E Introducción De De Red De Agua Potable En La - 228193	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	228193	03-04-2017	01-07-2017	136,113.71	136,113.71	136,113.71	136,113.71	136,113.71	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,591.47	280,591.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Red De Agua Potable En Las C Azarez Tramo De C Jacarandas A C Asfaltadora C Pirules Tramo De C Cami - 228279	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	228279	03-04-2017	01-06-2017	280,591.47	280,591.47	280,591.47	280,591.47	280,591.47	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	424,456.32	424,456.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C Pirules Materiales Maquinaria Tramo De C Cipres A C Sauce Col Tepenepanla Chimalhua - 323970	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	323970	16-10-2017	08-11-2017	424,456.32	424,456.32	424,456.32	424,456.32	424,456.32	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,020.21	300,020.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Camarones Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A C Cazadores Bo - 324057	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324057	16-10-2017	01-11-2017	300,020.21	300,020.21	300,020.21	300,020.21	300,020.21	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004540	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	673,379.98	673,379.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Una Aula Tipo U Dos C En Pb En La Esc Secundaria Elsa Córdova - 256005	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	256005	03-04-2017	01-06-2017	673,379.98	673,379.98	673,379.98	673,379.98	673,379.98	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004561	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,620.69	135,620.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Red De Agua Potable C Prol Miramar Tramo De C Jazmin A Cda Pirul Cda Pirul Tramo De C Prol Miramar A Cadenamie - 231146	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	231146	03-04-2017	01-12-2017	135,620.69	135,620.69	135,620.69	135,620.69	135,620.69	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,826.61	162,826.01	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Sistema De Drenaje En La Cda Yetica Tramo De C Pirules A Cadenamiento Bo San Lorenzo Parte Alta - 229198	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	229198	03-04-2017	25-05-2017	162,826.01	162,826.01	162,826.01	162,826.01	162,826.01	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,889.11	1,170,889.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral Y Aula Tipo U Dos C En La Esc Secundaria Numero Mil Setenta Y Tres Ignacio Zaragoza C Achiotte Sn Bo Hojala - 325956	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325956	03-07-2017	01-08-2017	1,170,889.11	1,170,889.11	1,170,889.11	1,170,889.11	1,170,889.11	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	3	MEX17170401001271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	737,401.33	735,900.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mexico Sesenta Y Ocho Olimpica Y Cuauhtemoc En La Colonia Veinte De Noviembre En La Cabecera - 241584	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLÁN	241584	21-11-2017	30-12-2017	735,900.00	735,900.00	735,900.00	735,900.00	735,900.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX00170200865127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,839.08	240,512.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Muro Firme En Calle Segunda De Diciembre De Septiembre - 36523	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ECATZINGO	36523	17-04-2017	15-06-2017	240,465.14	240,465.14	240,465.14	240,465.14	240,465.14	Otros	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX00170200865109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,712.29	157,614.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Muro Firme En Acceso A La Estic No Cuarenta Y Ocho José Mociño - 36497	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ECATZINGO	36497	01-03-2017	29-05-2017	157,614.63	157,614.63	157,614.63	157,614.63	157,614.63	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX00170200865123	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,398.16	405,747.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sustitución De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal Y Delegaciones - 36450	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ECATZINGO	36450	20-03-2017	18-05-2017	405,747.53	405,747.53	405,747.53	405,747.53	405,747.53	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX00170200865117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	730,420.74	730,156.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En La Estic No Cuarenta Y Ocho José Mociño - 36483	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ECATZINGO	36483	01-03-2017	29-05-2017	730,156.70	730,156.70	730,156.70	730,156.70	730,156.70	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX17170300931079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,476.28	1,225,476.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Línea De Conduccion Del Pozo Tlapacoya E Interconexion A Red Existente - 146397	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	146397	02-08-2017	02-09-2017	1,225,476.28	1,224,219.65	1,224,219.65	1,224,219.65	1,224,219.65	1,224,219.65	1,224,219.65	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931081	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,104,663.47	3,104,663.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque Metálico De Cincuenta Metros Cúbicos Y Cisterna Colonia Santa Cruz Tlapacoya - 143961	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	143961	02-08-2017	02-10-2017	3,104,663.47	3,073,283.26	3,072,321.76	3,072,321.76	3,072,321.76	3,072,321.76	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,590,643.46	1,590,643.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Línea De Conducción En La Unidad Habitacional Rancho El Carmen - 247315	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	247315	01-07-2017	01-08-2017	1,590,643.46	1,584,355.52	1,584,321.86	1,584,321.86	1,584,321.86	1,584,321.86	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,937.41	126,937.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Doce - 175332	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	175332	01-07-2017	01-11-2017	126,937.41	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,937.41	126,937.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Cinco - 173644	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	173644	01-07-2017	01-11-2017	126,937.41	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401004782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,937.41	126,937.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Diez - 180909	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	180909	01-07-2017	01-11-2017	126,937.41	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300931074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,240.00	850,240.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable E Interconexión A Red Existente En La Colonia Rey Izcoat Tercera Sección - 197934	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	197934	02-08-2017	02-09-2017	850,240.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelació n validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170401004774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,200.00	259,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Siete - 234129	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	234129	28-07-2017	30-12-2017	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,200.00	259,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Ocho - 234227	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	234227	28-07-2017	30-12-2017	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,227,735.81	2,227,735.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Línea De Distribucion Y Redes Secundarias De Agua Potable Para La Colonia Marco Antonio Sosa Balderas E Interconexion A Las - 136886	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	136886	01-07-2017	01-11-2017	2,227,735.81	2,221,061.78	2,221,061.78	2,221,061.78	2,221,061.78	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,200.00	259,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Tres - 232328	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	232328	28-07-2017	30-12-2017	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,464,646.64	9,464,646.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Perforacion Equipamiento Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua Potable Izcalli - 152306	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	152306	15-08-2017	16-12-2017	9,464,646.64	9,459,107.74	9,459,107.74	9,459,107.74	9,459,107.74	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931088	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,204.42	475,204.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Plan De Ayala Y Tepepan En La Colonia Ampliación Emiliano Zapata - 134010	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	134010	02-08-2017	26-08-2017	475,204.42	473,627.97	473,627.97	473,627.97	473,627.97	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004778	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,937.41	126,937.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Uno - 175099	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	175099	01-07-2017	01-11-2017	126,937.41	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,937.39	126,937.39	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Once - 175560	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	175560	01-07-2017	01-11-2017	126,937.39	125,235.68	125,235.68	125,235.68	125,235.68	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,604,994.61	4,604,994.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalación De Red De Agua Potable En Varias Calles En El Poblado De Coatepec - 244013	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	244013	04-08-2017	04-11-2017	4,604,994.61	4,602,181.23	4,602,181.22	4,602,181.22	4,602,181.22	Metros Cuadrados	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,812.23	380,812.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Cuatro Ocho Y Nueve - 180637	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	180637	01-07-2017	01-11-2017	380,812.23	375,707.02	375,707.02	375,707.02	375,707.02	Otros	1.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX00170300929931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,296.92	643,296.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado De Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Isidro Gonzalez San Andres Jaltenco Estado De Mexico - 167414	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	167414	18-09-2017	30-11-2017	643,296.92	643,296.92	643,296.92	643,296.92	643,296.92	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX00170300929933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,087.16	158,087.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Drenaje Privada Rita Perez Entre Calle Rita Perez Y Limite Físico De Calle San Andres Jaltenco Estado De Mexico - 167368	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	167368	18-09-2017	06-10-2017	158,087.16	158,087.16	158,087.16	158,087.16	158,087.16	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX00170300929930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,344.67	1,231,344.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable La Bola San Andres Jaltenco - 168646	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	168646	16-10-2017	30-11-2017	1,231,344.67	1,231,344.67	1,231,344.67	1,231,344.67	1,231,344.67	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX00170300929932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	218,810.47	218,810.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Tercer Carrada De Lázaro Cárdenas Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Limite Físico De Calle San Andres Jaltenco - 167396	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	167396	18-09-2017	06-10-2017	218,810.47	218,810.47	218,810.47	218,810.47	218,810.47	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX00170300929934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,949.78	45,949.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Equipo De Computo E Impresión Para La Dirección De De Obras Publicas Y Desarrollo Urbano - 168485	México	Jaltenco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	168485	18-09-2017	29-12-2017	45,949.78	45,949.78	45,949.78	45,949.78	45,949.78	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200865039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,151.00	198,151.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Piso Firme - 85420	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	85420	01-08-2017	15-09-2017	198,151.00	196,775.06	196,775.06	196,775.06	196,775.06	196,775.06	Metros Cuadrados	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,882,434.50	1,882,434.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 85320	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	85320	03-07-2017	08-09-2017	1,882,434.50	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	Vivienda	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,882,434.50	1,882,434.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 83975	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	83975	03-07-2017	08-09-2017	1,882,434.50	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	Vivienda	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401005145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	923,538.98	523,539.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Amado Nervo - 312643	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	312643	09-11-2017	11-12-2017	523,538.98	523,538.98	523,538.98	523,538.98	523,538.98	523,538.98	Metros Cuadrados	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,195,652.75	1,195,652.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo - 70339	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	70339	03-04-2017	05-05-2017	1,195,652.60	1,195,652.60	1,195,652.60	1,195,652.60	1,195,652.60	1,195,652.60	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,850.33	105,240.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Héroes De Chapultepec - 170885	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	170885	09-08-2017	10-09-2017	105,240.32	105,240.32	105,240.32	105,240.32	105,240.32	105,240.32	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170300931442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,529,241.40	1,517,951.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Héroes De Chapultepec Entre Calle José Méndez Y Calle Jaime Torres Bodet Y Calles Intermedias - 171623	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	171623	07-09-2017	06-11-2017	1,517,951.25	1,517,951.25	1,517,951.25	1,517,951.25	1,517,951.25	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,597.33	173,776.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Y Cerrada Buenavista - 170498	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	170498	09-08-2017	17-09-2017	173,776.02	173,776.02	173,776.02	173,776.02	173,776.02	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	537,436.15	533,942.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Oficial Laura Mendez De La Cuenca - 175983	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	175983	11-09-2017	30-10-2017	533,942.22	533,942.22	533,942.22	533,942.22	533,942.22	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300927815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,453.03	533,054.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130204	28-08-2017	21-11-2017	533,054.94	533,054.94	533,054.94	533,054.94	533,054.94	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300927807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,430,898.09	5,638,920.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133600	28-08-2017	21-11-2017	5,638,920.73	5,638,920.73	5,638,920.73	5,638,920.73	5,638,920.73	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300927809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,437,507.12	1,849,696.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133422	28-08-2017	21-11-2017	1,849,696.94	1,849,696.94	1,849,696.94	1,849,696.94	1,849,696.94	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300927810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,272.20	643,709.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133316	28-08-2017	21-11-2017	643,709.51	643,709.51	643,709.51	643,709.51	643,709.51	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300927811	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,173.52	596,586.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130308	28-08-2017	21-11-2017	596,586.05	596,586.05	596,586.05	596,586.05	596,586.05	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,525.51	271,213.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De LAMPARAS PARA Alumbrado Publico - 254172	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	254172	18-10-2017	25-10-2017	271,213.80	271,213.80	271,213.80	271,213.80	271,213.80	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200864211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,909.27	206,909.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Centenario Entre Las Calles Iturbide Y Josefa Ortiz De Domínguez - 52322	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	52322	01-06-2017	01-06-2017	206,909.27	206,909.27	206,909.27	206,909.27	206,909.27	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200864216	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,348,000.00	1,345,581.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caja De Agua Potable En Calle Juana De Asbaje Casi Esquina Con Calle Dieciséis De Septiembre - 51771	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	51771	01-06-2017	15-07-2017	1,345,581.11	1,345,581.11	1,345,581.11	1,345,581.11	1,345,581.11	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,305.70	213,305.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Tlatlapanton Entre Capilla San José Y Calle Tlamemelolpan - 50776	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	50776	01-06-2017	01-06-2017	213,305.70	213,305.70	213,305.70	213,305.70	213,305.70	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170200864208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	446,000.00	445,445.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entre Las Calles Benito Juarez Y Xicotencatl - 48817	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	48817	31-05-2017	29-06-2017	445,445.16	445,445.16	445,445.16	445,445.16	445,445.16	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200864217	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,000.00	687,012.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Cerrada Tres De Mayo - 56869	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	56869	20-06-2017	20-07-2017	687,012.33	687,012.33	687,012.33	687,012.33	687,012.33	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200864222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,358.26	498,358.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Muro De Contención En Calle Morelos - 52917	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	52917	01-06-2017	01-06-2017	498,358.26	498,358.26	498,358.26	498,358.26	498,358.26	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,000.00	151,363.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Manantiales Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Av Principal - 51615	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	51615	01-06-2017	20-06-2017	151,363.09	151,363.09	151,363.09	151,363.09	151,363.09	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300929246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,394.50	158,394.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Campo Deportivo - 117180	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	117180	31-07-2017	01-08-2017	158,394.50	158,394.50	158,394.50	158,394.50	158,394.50	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,993.78	122,993.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Materiales Para La Cda Margarita - 163358	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	163358	20-09-2017	01-10-2017	122,993.78	122,993.78	122,993.78	122,993.78	122,993.78	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,000.00	186,121.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada De Allende - 242152	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	242152	15-11-2017	30-11-2017	186,121.99	186,121.99	186,121.99	186,121.99	186,121.99	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200865171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,500.00	354,663.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Zacasalco Entre Las Calles Benito Juárez Y Miguel Hidalgo - 55643	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	55643	01-06-2017	20-06-2017	354,663.04	354,663.04	354,663.04	354,663.04	354,663.04	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300929252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,000.00	569,706.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Iztaccihuatl - 125072	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	125072	01-08-2017	30-08-2017	569,706.00	569,706.00	569,706.00	569,706.00	569,706.00	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300929256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,000.00	305,601.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De General Anaya - 164148	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	164148	18-09-2017	17-10-2017	305,601.92	305,601.92	305,601.92	305,601.92	305,601.92	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,456.40	211,456.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Materiales Para La Construcción De Guarñiciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada Morelos - 274632	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	274632	01-06-2017	20-06-2017	211,456.40	211,456.40	211,456.40	211,456.40	211,456.40	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,052,000.00	1,051,077.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Pluvial En El Periférico De Calle Allende Hacia San Diego - 255752	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	255752	21-11-2017	30-12-2017	1,051,077.90	1,051,077.90	1,051,077.90	1,051,077.90	1,051,077.90	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX17170200864213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,000.00	140,531.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De La Calle Ampliación Xochiquetzal - 52525	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	52525	30-05-2017	28-06-2017	140,531.51	140,531.51	140,531.51	140,531.51	140,531.51	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200864224	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,535,000.00	1,530,670.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle General Anaya Entre Las Calles Veinte De Noviembre Y De La Alberca - 49406	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	49406	01-06-2017	15-07-2017	1,530,670.49	1,530,670.49	1,530,670.49	1,530,670.49	1,530,670.49	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200931115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,518.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En Santa Cruz De Arriba - 154037	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	154037	01-09-2017	20-09-2017	497,518.41	497,518.41	497,518.41	497,518.41	497,518.41	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401002961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,000.00	424,635.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Que Va Al Campo Deportivo - 259304	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	259304	22-11-2017	21-12-2017	424,635.09	424,635.09	424,635.09	424,635.09	424,635.09	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401002966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,999.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Dispensario Medico De Santa Ines - 272791	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEXCOCO	272791	30-11-2017	29-12-2017	299,999.15	299,999.15	299,999.15	299,999.15	299,999.15	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200864199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,092.45	98,092.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Emiliano Zapata - 79417	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	79417	15-06-2017	01-07-2017	98,092.45	98,092.45	98,092.45	98,092.45	98,092.45	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200864201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,000.00	475,442.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Consuelo R Fernández De Albarrán - 58418	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	58418	01-06-2017	31-07-2017	475,442.68	475,442.68	475,442.68	475,442.68	475,442.68	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200864221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,764.41	148,764.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento En Losa Y Muros Del Centro De Salud De San Miguel Tlaixpan - 63746	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEXCOCO	63746	15-06-2017	01-07-2017	148,764.41	148,764.41	148,764.41	148,764.41	148,764.41	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200865175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,500.00	115,818.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Pozos De Visita En La Calle Coyoco - 50789	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	50789	31-05-2017	29-06-2017	115,818.54	115,818.54	115,818.54	115,818.54	115,818.54	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200865178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,500.00	216,656.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tiacopilco Entre Las Calles Tepopohco Y Netzahualcoyotl - 51047	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	51047	31-05-2017	29-06-2017	216,656.49	216,656.49	216,656.49	216,656.49	216,656.49	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200865180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	222,000.00	221,514.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Las Calles Manantiales Y Tecuani - 51438	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	51438	01-06-2017	30-06-2017	221,514.89	221,514.89	221,514.89	221,514.89	221,514.89	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300929251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436,760.18	436,760.18	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Red De Agua Potable En Santa María Nativitas - 99486	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	99486	30-06-2017	01-07-2017	436,760.18	436,760.18	436,760.18	436,760.18	436,760.18	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401002958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,471.78	240,471.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación De Francisco Villa - 293714	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	293714	11-12-2017	01-12-2017	240,471.78	240,471.78	240,471.78	240,471.78	240,471.78	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170401002962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	420,000.00	418,911.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza - 273145	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	273145	30-11-2017	29-12-2017	418,911.95	418,911.95	418,911.95	418,911.95	418,911.95	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401002965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,982.80	499,966.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 253641	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	253641	15-11-2017	30-12-2017	499,966.60	499,966.60	499,966.60	499,966.60	499,966.60	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200864203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,825.58	139,825.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Xicotencatl - 52162	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	52162	01-06-2017	01-06-2017	139,825.58	139,825.58	139,825.58	139,825.58	139,825.58	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200864212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,500.00	224,307.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Av Del Trabajo - 52754	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	52754	01-06-2017	30-06-2017	224,307.77	224,307.77	224,307.77	224,307.77	224,307.77	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300929244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,000.00	231,751.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Cerrada De Texas - 117207	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	117207	01-08-2017	30-08-2017	231,751.33	231,751.33	231,751.33	231,751.33	231,751.33	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300929247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	105,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117199	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	117199	10-08-2017	25-08-2017	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300929249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	59,902.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Cda Iturbide - 119752	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	119752	01-08-2017	30-08-2017	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300929253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	613,000.00	612,653.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Primero De Mayo - 119644	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	119644	01-08-2017	30-08-2017	612,653.45	612,653.45	612,653.45	612,653.45	612,653.45	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401002967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	4,995,610.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Segunda Etapa De La Construcción De Centro De Atención Primaria A La Salud Y Con Maternidad Ceaps - 242571	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEXCOCO	242571	07-11-2017	28-12-2017	4,995,610.59	4,995,610.59	4,995,610.59	4,995,610.59	4,995,610.59	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200865179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,500.00	144,918.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Xaxacaltonco Entre Las Calles Ixpantepetl Y Coyoco - 51036	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	51036	01-06-2017	30-06-2017	144,918.44	144,918.44	144,918.44	144,918.44	144,918.44	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300929245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,000.00	161,639.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Pisos En Aulas De La Escuela Primaria Benito Juarez - 103610	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	103610	30-06-2017	28-07-2017	161,639.56	161,639.56	161,639.56	161,639.56	161,639.56	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401002964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,226.40	579,531.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Latino Segunda Etapa Suministro De Materiales - 253953	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	253953	21-11-2017	21-12-2017	579,531.08	579,531.08	579,531.08	579,531.08	579,531.08	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170200864223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,000.00	218,424.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De Rio Chiquito - 55041	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	55041	01-06-2017	30-06-2017	218,424.40	218,424.40	218,424.40	218,424.40	218,424.40	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300929254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,963,000.00	1,961,920.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Integral De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Ignacio Allende - 155450	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	155450	01-09-2017	30-10-2017	1,961,920.46	1,961,920.46	1,961,920.46	1,961,920.46	1,961,920.46	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,727.00	330,727.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Aurora - 162843	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	162843	11-09-2017	01-10-2017	330,727.16	330,727.16	330,727.16	330,727.16	330,727.16	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,000.00	272,627.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Xicotencatl - 256063	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	256063	21-11-2017	05-12-2017	272,627.36	272,627.36	272,627.36	272,627.36	272,627.36	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,559,002.77	3,559,002.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Huizachal - 298084	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	298084	12-12-2017	01-12-2017	3,559,002.77	3,559,002.77	3,559,002.77	3,559,002.77	3,559,002.77	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,664.24	223,664.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Primero De Mayo De Calle Campo Deportivo Al Río San Bernardino Suministro De Materiales - 294602	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	294602	11-12-2017	01-12-2017	223,664.24	223,664.24	223,664.24	223,664.24	223,664.24	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401002963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	352,355.73	352,355.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xaxacaltitla - 263614	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	263614	01-12-2017	01-12-2017	352,355.73	352,355.73	352,355.73	352,355.73	352,355.73	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,653.08	162,653.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa María Tecuanulco - 272576	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEXCOCO	272576	01-12-2017	01-12-2017	162,653.08	162,653.08	162,653.08	162,653.08	162,653.08	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Drenaje Pluvial En La Tercera Manzana De La Comunidad De Zaragoza - 252203	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	252203	06-11-2017	25-12-2017	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999795	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,397.44	14,397.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Públicos Para Atención A La Ciudadanía - 269412	México	Tlalnepantla de Baz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	269412	15-11-2017	31-12-2017	14,397.44	14,397.44	14,397.44	14,397.44	14,397.44	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170400999793	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,560.00	18,560.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Públicos Para Atención A La Ciudadanía - 269422	México	Tlalnepantla de Baz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	269422	15-11-2017	31-12-2017	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,539.81	100,539.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación Red De Agua Potable De Calle Prol Alfredo Del Mazo Entre Calles A Obregon E I Fabela - 55710	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	55710	01-07-2017	30-10-2017	99,754.39	99,754.39	99,754.39	99,754.39	99,754.39	Metros Cuadrados	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170200862737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	723,727.89	723,727.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Calle Sin Nombre En La Comunidad De San Bartolo - 59479	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	59479	01-06-2017	30-09-2017	723,727.89	723,727.89	723,727.89	723,727.89	723,727.89	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170401000132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	404,651.65	401,485.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio López Rayón De La Comunidad De San Miguel - 149926	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	149926	01-08-2017	31-10-2017	401,485.63	401,485.63	401,485.63	401,485.63	401,485.63	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300926860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Javier Mina Entre Venustiano Carranza Y Profra Amalia Illana - 55563	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	55563	01-06-2017	30-10-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200862735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,025.50	218,871.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle A Un Costado Del Campo De Futbol - 55528	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	55528	01-06-2017	30-09-2017	218,871.28	218,871.28	218,871.28	218,871.28	218,871.28	218,871.28	Metros Cuadrados	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300927480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27,957.46	27,957.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Bo San Lorenzo Zitaltepec - 158497	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	158497	28-06-2017	06-08-2017	27,957.46	27,957.46	27,957.46	27,957.46	27,957.46	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170300927478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,428.99	94,428.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Bo Santa María San Juan Zitaltepec - 152340	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	152340	28-06-2017	06-08-2017	94,428.99	94,428.99	94,428.99	94,428.99	94,428.99	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	