

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180301315325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,628.45	422,589.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE EL RINCÓN PARAJE LOS MANGOS - 213369	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	213369	10-07-2018	28-09-2018	422,589.40	422,589.40	422,589.40	422,589.40	422,589.40	Metros lineales	800.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301315395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,759.27	200,653.24	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO CIRCUITO EL BAMBÚ - 213648	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	213648	01-08-2018	28-09-2018	200,653.24	200,653.24	200,653.24	200,653.24	200,653.24	Metros Cuadrados	2,039.60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX18180201100647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,975.31	609,699.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Varios Tramos De La Zap Docientos Treinta Y Nueve - 30903	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	30903	02-04-2018	31-05-2018	609,699.62	609,699.62	609,699.62	609,699.62	609,699.62	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301324581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,111.02	1,187,111.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SAN PEDRO DE LA LAGUNA - 248917	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	248917	09-04-2018	08-05-2018	1,187,111.02	1,187,111.02	1,187,111.02	1,187,111.02	1,187,111.02	Otros	41.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	