

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401632907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,643.06	1,097,643.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 215177	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	215177	15-07-2019	15-09-2019	1,097,643.06	1,097,643.06	1,097,643.06	1,097,643.06	1,097,643.06	Vivienda	29.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401588449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,602.14	159,602.14	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 173778	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	173778	15-07-2019	31-08-2019	159,602.14	159,602.14	159,602.14	159,602.14	159,602.14	Metros Cuadrados	371.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201549129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,849.40	144,848.23	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 97322	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	97322	01-07-2019	31-07-2019	144,848.23	144,848.23	144,848.23	144,848.23	144,848.23	Metros Cuadrados	336.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401583630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,823.34	20,823.25	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 124911	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	124911	01-08-2019	30-09-2019	20,823.25	20,823.25	20,823.25	20,823.25	20,823.25	Metros Cuadrados	112.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201549198	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,908.55	73,908.52	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUIROS FIRMES - 97521	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	97521	01-07-2019	30-07-2019	73,908.52	73,908.52	73,908.52	73,908.52	73,908.52	Otros	490.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201540419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,000.00	12,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 58557	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RÍO	58557	01-08-2019	30-08-2019	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	Metros Cuadrados	30.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201540406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	553,800.00	553,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 58537	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RÍO	58537	01-08-2019	30-09-2019	553,800.00	553,800.00	553,800.00	553,800.00	553,800.00	Metros Cuadrados	426.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401630284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,262.89	139,262.89	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA - 201491	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	201491	02-09-2019	31-12-2019	136,361.94	136,361.94	136,361.94	136,361.94	136,361.94	Metros Cuadrados	79.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401615577	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	191,949.66	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 170139	México	Atizapán de Zaragoza	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	170139	02-09-2019	30-12-2019	191,949.66	191,949.66	191,949.66	191,949.66	191,949.66	Vehículos	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401615536	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,314.28	254,127.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS - 169863	México	Atizapán de Zaragoza	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	169863	17-09-2019	30-12-2019	254,127.00	254,127.00	254,127.00	254,127.00	254,127.00	Estudio de preinversión	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401615582	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,994.10	224,561.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 170167	México	Atizapán de Zaragoza	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	170167	17-09-2019	29-11-2019	224,561.62	224,561.62	224,561.62	224,561.62	224,561.62	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190201532736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,118,213.11	2,118,213.11	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO GUARNICIONES BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO - 72140	México	Huehuetoca	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	72140	24-06-2019	26-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2,282.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201532803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,803,040.79	1,803,040.79	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO GUARNICIONES BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 72228	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	72228	08-07-2019	30-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,891.30	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201532241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,415,608.00	5,415,608.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA - 71421	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	71421	05-08-2019	25-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401648901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,083,253.38	1,083,253.38	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALAMOS CDA. DE ALAMOS 2DA CDA DE ALAMOS Y 3A CDA DE ALAMOS, SANTA CRUZ TLAPACOYA - 257783	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO IXTAPALUCA OPDAPAS	257783	22-10-2019	25-12-2019	1,083,253.38	1,083,253.38	1,083,230.16	1,083,230.16	1,083,230.16	Metros lineales	728.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401648993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,082,097.25	3,082,097.25	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PASEO DE LOS PINOS, CIRCUITO 18 DE AGOSTO, CALLE MANUEL HERNANDEZ Y CALLE BERENICE BONILLA D - 251323	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO IXTAPALUCA OPDAPAS	251323	21-10-2019	19-12-2019	3,082,097.25	3,082,097.25	3,082,096.53	3,082,096.53	3,082,096.53	Metros lineales	1,511.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401648988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,284.26	549,284.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE INDEPENDENCIA, LAS MORAS, DE LAS MORAS, CAPULIN, LA CURVA, DEL CAPULIN, DEL OCOTE, OLIVAR, DEL OLI - 265815	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO IXTAPALUCA OPDAPAS	265815	24-10-2019	22-12-2019	549,284.26	549,284.26	549,264.35	549,264.35	549,264.35	Metros lineales	2,953.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401648372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,959.67	153,959.67	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN MORELOS Y MARCO ANTONIO SOSA Y CALLE JUSTICIA SOC - 257080	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO IXTAPALUCA OPDAPAS	257080	14-10-2019	12-11-2019	153,959.67	153,959.67	153,657.46	153,657.46	153,657.46	Metros lineales	173.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401680660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,003.26	2,003.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA U - 289458	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	289458	01-12-2019	15-12-2019	2,003.26	2,003.26	2,003.26	2,003.26	2,003.26	Otros	112.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401680332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,594.77	3,594.77	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA T - 288757	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	288757	01-12-2019	15-12-2019	3,594.77	3,594.77	3,594.77	3,594.77	3,594.77	Otros	80.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201541649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SAN ISIDRO COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 86039	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	86039	09-09-2019	13-12-2019	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Otros	750.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401653177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,593.12	98,593.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 263262	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	263262	23-09-2019	13-12-2019	98,593.12	98,593.12	98,593.12	98,593.12	98,593.12	Metros Cuadrados	112.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401633055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,286.96	1,049,286.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZAPNOVENTA Y DOS COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 216040	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	216040	09-09-2019	13-12-2019	1,049,286.96	1,049,286.96	1,049,286.96	1,049,286.96	1,049,286.96	Vivienda	14.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401653262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,508.39	84,508.39	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 263364	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	263364	09-09-2019	13-12-2019	84,508.39	84,508.39	84,508.39	84,508.39	84,508.39	Metros Cuadrados	96.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201541683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	822,221.80	822,221.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE JALTENCO - 86093	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	86093	09-09-2019	13-12-2019	822,221.80	822,221.80	822,221.80	822,221.80	822,221.80	Metros Cuadrados	370.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401653484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,745.48	374,745.48	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZAPCIENTO CINCO COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 263644	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	263644	09-09-2019	13-12-2019	374,745.48	374,745.48	374,745.48	374,745.48	374,745.48	Vivienda	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401661030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,184.96	1,199,184.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZAPCIENTO CINCO COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 142917	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	142917	23-09-2019	13-12-2019	1,199,184.96	1,199,184.96	1,199,184.96	1,199,184.96	1,199,184.96	Vivienda	16.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201541615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,440.44	56,338.93	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 85986	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	85986	09-09-2019	13-12-2019	56,338.93	56,338.93	56,338.93	56,338.93	56,338.93	Metros Cuadrados	272.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX190201541735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714,564.06	714,564.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO - 86150	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	86150	09-09-2019	13-12-2019	714,564.06	714,564.06	714,564.06	714,564.06	714,564.06	Metros Cuadrados	320.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201552103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	832,035.25	832,035.25	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN ISIDRO SAN ANDRES JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 105283	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105283	05-08-2019	30-09-2019	832,035.25	832,035.25	832,035.25	832,035.25	832,035.25	Metros lineales	803.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201533686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,511,493.49	1,511,493.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 73639	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	73639	01-06-2019	15-07-2019	1,511,493.19	1,510,191.17	1,510,191.17	1,510,191.17	1,510,191.17	Vivienda	14.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201533824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,511,493.49	1,511,493.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN - 73841	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	73841	01-06-2019	15-07-2019	1,511,493.49	1,510,678.99	1,510,678.99	1,510,678.99	1,510,678.99	Vivienda	14.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201533843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,511,493.49	1,511,493.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA - 73876	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	73876	01-06-2019	15-07-2019	1,511,493.49	1,510,215.32	1,510,215.32	1,510,215.32	1,510,215.32	Vivienda	14.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201533930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,558,456.40	1,558,456.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA - 73990	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	73990	01-07-2019	30-08-2019	1,558,456.40	1,549,275.83	1,549,275.83	1,549,275.83	1,549,275.83	Otros	40.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201533853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,519,494.99	1,519,494.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 73889	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	73889	01-07-2019	30-08-2019	1,511,494.99	1,515,116.62	1,515,116.62	1,515,116.62	1,515,116.62	Otros	39.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401619628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132,754.50	132,750.27	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LA SOLEDAD - 192122	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192122	01-10-2019	29-11-2019	132,750.27	132,750.27	132,750.27	132,750.27	132,750.27	Metros Cuadrados	450.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401661290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,175.60	220,174.11	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN MIGUEL TENOCHTITLAN - 143714	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	143714	19-09-2019	15-11-2019	220,174.11	220,174.11	220,174.11	220,174.11	220,174.11	Metros Cuadrados	231.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201522947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,929.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALDAMA - 28995	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	28995	10-06-2019	26-08-2019	849,928.68	849,928.68	849,928.68	849,928.68	849,928.68	Otros	14.00	100	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190201522969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 29023	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	29023	10-09-2019	25-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	23.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401666996	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,999,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 155371	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	155371	13-07-2019	18-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401606841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,985.46	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 93115	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	93115	02-09-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,175.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201546329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,826.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 92980	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	92980	15-08-2019	15-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	527.96	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401638349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,984.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV CARLOS HANK GONZALEZ - 244576	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LUVIANOS	244576	21-10-2019	23-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	193.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201528899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,073.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO - 37502	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37502	01-03-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3,500.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201529005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,999,590.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 37631	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37631	28-03-2019	28-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	120.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201528959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,999,921.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO - 37577	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37577	28-03-2019	28-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	80.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201546258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,895.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RANCHO VIEJO - 92886	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	92886	22-07-2019	23-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,500.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201546458	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,955.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DEL SALITREPINZANES - 93172	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	93172	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201549551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA - 98494	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	98494	20-03-2019	20-05-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401640833	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,319.10	587,319.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 247619	México	Luvianos	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE LUVIANOS	247619	13-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201528987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,999,894.04	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 37615	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37615	28-03-2019	28-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	80.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201540929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,999,684.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 59303	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	59303	28-03-2019	28-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	120.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190201541704	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS EN EL MANANTIAL OJO DE AGUA - 60669	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	60669	09-05-2019	12-07-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,766,028.20	1,766,028.20	Metros lineales	2,421.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201545714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE BUENAVISTA - 92260	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	92260	01-07-2019	14-08-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,183.82	594,183.82	Otros	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401595644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,458.00	17,458.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES DE RIEGO EN XHINTE DE LAGOS - 211871	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE MORELOS	211871	01-10-2019	31-10-2019	17,458.00	17,458.00	17,458.00	17,456.38	17,456.38	Metros lineales	155.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401614028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,289.00	536,289.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CUARTO LA LOMA CABECERA MUNICIPAL - 163636	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE MORELOS	163636	13-09-2019	01-12-2019	536,289.00	536,289.00	536,289.00	535,503.77	535,503.77	Metros Cuadrados	573.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201540293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SHIDOÑU - 83659	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	83659	01-07-2019	14-08-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,991.57	599,991.57	Otros	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201540345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO - 83751	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	83751	08-07-2019	17-08-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,452.68	598,452.68	Otros	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201545583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN EL BARRIO XIMATA - 92041	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	92041	08-07-2019	17-08-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,380.51	493,380.51	Otros	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401595726	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,458.00	17,458.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES DE RIEGO EN SAN JOSE LA EPIFANIA - 212691	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE MORELOS	212691	01-10-2019	31-10-2019	17,458.00	17,458.00	17,458.00	17,456.38	17,456.38	Metros lineales	155.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401595730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,458.00	17,458.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES DE RIEGO EN TLALPUJAHUILLA - 212705	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE MORELOS	212705	01-10-2019	31-10-2019	17,458.00	17,458.00	17,458.00	17,456.38	17,456.38	Metros lineales	155.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401632367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,458.00	17,458.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES DE RIEGO EN EJIDO SAN ANTONIO - 212655	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE MORELOS	212655	01-10-2019	31-10-2019	17,458.00	17,458.00	17,458.00	17,456.38	17,456.38	Metros lineales	155.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201538977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CHIDOÑU A NSANTE - 81612	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	81612	01-08-2019	07-09-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	456,746.89	456,746.89	Metros lineales	915.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201545684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE XIMATA - 92220	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	92220	08-07-2019	17-08-2019	200,000.00	200,000.00	200,000.00	197,945.47	197,945.47	Metros lineales	228.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190201519167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE B CIENTO ONCE - 21259	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	21259	15-04-2019	12-06-2019	1,250,000.00	1,245,630.54	1,245,630.54	1,245,630.54	1,245,630.54	Piezas	20.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201518863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,700.00	69,700.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CERRADA IGNACIO ALLENDE TRAMO DE CALLE AHUEHUETE A CAD CERO MAS OCHENTA Y DOS - 20402	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	20402	02-04-2019	30-04-2019	69,700.00	69,620.66	69,620.66	69,620.66	69,620.66	Metros lineales	70.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201518947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,681.66	154,681.66	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE CALLE JOSE ANTONIO ALZATE DE CAD CERO A CIEN - 20627	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	20627	01-04-2019	30-04-2019	154,681.66	154,338.94	154,338.94	154,338.94	154,338.94	Metros lineales	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201519110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,000.00	2,460,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE B CIENTO ONCE - 21099	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	21099	01-05-2019	29-06-2019	2,460,000.00	2,458,788.42	2,458,788.42	2,458,788.42	2,458,788.42	Vivienda	30.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201519122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,000.00	2,460,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE B CIENTO CUARENTA Y CINCO - 21160	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	21160	01-05-2019	29-06-2019	2,460,000.00	2,459,762.98	2,459,762.98	2,459,762.98	2,459,762.98	Vivienda	30.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201518793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,316.85	294,316.85	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A PUENTE - 20240	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	20240	15-04-2019	14-06-2019	294,316.20	291,890.20	291,890.20	291,890.20	291,890.20	Metros lineales	294.30	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201536241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	202,726.38	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 51209	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	51209	01-07-2019	31-07-2019	202,726.38	202,726.38	202,726.38	202,121.20	202,121.20	Metros lineales	102.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401581893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL CELAYITA Y BARRIO LAZARO CARDENAS - 92331	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92331	02-09-2019	13-09-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,999.91	299,999.91	Metros lineales	150.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401581022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,575.36	145,575.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE B LAZARO CARDENAS - 50761	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	50761	10-06-2019	14-06-2019	145,575.36	145,575.36	145,575.36	145,575.36	145,575.36	Metros lineales	500.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401581020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,862.76	163,862.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL POZO BICENTENARIO AL TANQUE DE DISTRIBUCION - 50690	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	50690	06-05-2019	17-05-2019	163,862.76	163,862.76	163,862.76	163,862.76	163,862.76	Metros lineales	500.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190201546817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65,446.19	0.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO SALADO - 93625	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	93625	05-08-2019	18-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	165.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,099.98	54,099.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGUA DEL TREBOL - 24667	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	24667	01-04-2019	29-06-2019	54,099.98	54,099.98	54,099.98	54,099.98	54,099.98	Vivienda	1.00	5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,199.96	108,199.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ARROYO SECO - 25119	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25119	01-04-2019	28-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,299.94	162,299.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO NUEVA SANTA MARIA - 25642	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25642	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	3.00	1.666667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,299.94	162,299.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PALO AMARILLO - 25622	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25622	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	3.00	1.666667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,199.96	108,199.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE - 25645	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25645	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	2.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,499.90	270,499.90	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO HUEYATENCO - 25318	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25318	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,499.90	270,499.90	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN FRANCISCO - 25509	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25509	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,299.94	162,299.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO VENTA MORALES LA LAGUNA - 25613	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25613	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	3.00	1.666667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,199.96	108,199.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LAS TABLAS - 25624	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25624	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	2.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,199.96	108,199.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RASTROJO LARGO - 25628	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25628	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	2.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,199.96	108,199.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOS LIRIOS - 25652	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25652	01-04-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,199.96	108,199.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CARBAJAL - 25149	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25149	01-04-2019	28-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,599.88	324,599.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL CHAPANEAL - 25220	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25220	01-04-2019	28-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX190201520937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	595,099.78	595,099.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TEXCAPILLA - 25595	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25595	01-04-2019	31-07-2019	595,099.78	595,099.78	595,099.78	595,099.78	595,099.78	Vivienda	11.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,799.84	432,799.84	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SANTA MARIA - 25530	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25530	01-04-2019	31-07-2019	432,799.84	432,799.84	432,799.84	432,799.84	432,799.84	Vivienda	8.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201521179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	1,342,120.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 26008	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	26008	01-04-2019	31-07-2019	1,342,120.00	1,342,120.00	1,342,120.00	1,342,120.00	1,342,120.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	595,099.78	595,099.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN - 25489	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25489	01-04-2019	31-07-2019	595,099.78	595,099.78	595,099.78	595,099.78	595,099.78	Vivienda	11.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,551.00	17,551.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADOSA FOSA DE DRENAJE OJO DE AGUA - 24687	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	24687	01-04-2019	31-05-2019	17,551.00	17,551.00	17,551.00	17,551.00	17,551.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201520889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,699.86	378,699.86	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN MIGUEL - 25525	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	25525	01-04-2019	31-07-2019	378,699.86	378,699.86	378,699.86	378,699.86	378,699.86	Vivienda	7.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201521948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,653.06	52,653.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADOS A FOSA DE DRENAJE TLACOTEPEC - 27378	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	27378	01-04-2019	31-07-2019	52,653.06	52,653.06	52,653.06	52,653.06	52,653.06	Otros	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401595435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	256,000.00	254,046.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DE AHUIZOTL - 210578	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	210578	25-11-2019	10-12-2019	254,046.76	254,046.76	254,046.76	254,046.76	254,046.76	Metros lineales	172.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401596066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,060,892.34	1,059,627.52	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO SUMINISTRO DE MATERIALES - 214593	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	214593	29-11-2019	08-12-2019	1,059,627.52	1,059,627.52	1,059,627.52	1,059,627.52	1,059,627.52	Metros Cuadrados	3,370.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401656465	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,212,000.00	2,209,339.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 125433	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	125433	30-08-2019	29-11-2019	2,209,339.82	2,209,339.82	2,209,339.82	2,209,339.82	2,209,339.82	Metros Cuadrados	338.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401657577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,000.00	294,927.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DE XALTOCAN - 134093	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	134093	16-09-2019	14-10-2019	294,927.80	294,927.80	294,927.80	294,927.80	294,927.80	Metros lineales	193.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401657658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	209,998.28	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CERRADAS DE LA COMUNIDAD DE COATLINCHAN SUMINISTRO DE MATERIALES - 134283	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	134283	15-08-2019	14-09-2019	209,998.28	209,998.28	209,998.28	209,998.28	209,998.28	Metros lineales	361.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401582239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,402,000.00	2,399,909.85	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LA LOMA - 102472	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	102472	05-08-2019	04-10-2019	2,399,909.85	2,399,909.85	2,399,909.85	2,399,909.85	2,399,909.85	Metros lineales	960.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401596150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,806.68	226,572.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO SUMINISTRO DE MATERIALES - 215023	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	215023	29-11-2019	08-12-2019	226,572.36	226,572.36	226,572.36	226,572.36	226,572.36	Otros	1,150.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201583173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,505,000.00	1,449,010.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA AVENIDA NACIONAL DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE A LA CALLE BENITO JUAREZ - 54578	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	54578	03-06-2019	16-07-2019	1,449,010.00	1,449,010.00	1,449,010.00	1,449,010.00	1,449,010.00	Metros lineales	388.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201553688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	622,000.00	620,950.67	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE PRESA A PROLONGACION EMILIANO ZAPATA - 109042	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	109042	30-07-2019	28-08-2019	620,950.67	620,950.67	620,950.67	620,950.67	620,950.67	Metros lineales	249.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401584167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,000.00	1,568,413.38	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE MINA SEGUNDA ETAPA - 134379	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	134379	01-10-2019	30-11-2019	1,568,413.38	1,568,413.38	1,568,413.38	1,568,413.38	1,568,413.38	Metros lineales	636.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401596573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	427,502.15	427,225.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE CAMINO VECINAL A CALLE VENUSTIANO CARRANZA SUMINISTRO DE MATERIALES - 217998	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	217998	29-11-2019	10-12-2019	427,225.10	427,225.10	427,225.10	427,225.10	427,225.10	Metros Cuadrados	1,100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401657835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	4,998,085.81	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL HUIZACHAL - 134634	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	134634	15-08-2019	30-11-2019	4,998,085.81	4,998,085.81	4,998,085.81	4,998,085.81	4,998,085.81	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401583783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,055,000.00	1,054,948.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL LICENCIADO JOSE VASCONCELOS - 126168	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	126168	30-08-2019	26-10-2019	1,054,948.20	1,054,948.20	1,054,948.20	1,054,948.20	1,054,948.20	Metros Cuadrados	134.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401596994	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	697,937.22	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORQUIDEAS - 221238	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	221238	15-11-2019	12-12-2019	697,937.22	697,937.22	697,937.22	697,937.22	697,937.22	Metros lineales	267.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190201546965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	926,000.00	924,957.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 93801	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	93801	15-07-2019	14-09-2019	924,957.68	924,957.68	924,957.68	924,957.68	924,957.68	Metros Cuadrados	85.45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190201550883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	340,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PRIMERA MANZANA - 102284	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	102284	03-06-2019	31-07-2019	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Otros	32.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401696270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,000.00	270,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE PRIMERA MANZANA DE CABECERA MUNICIPAL - 69033	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	69033	20-05-2019	15-06-2019	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Metros lineales	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401607796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,131,415.85	4,131,415.85	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR TRECE TRAMO DE LA AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES A LA AVENIDA PASCUAL ORTIZ RUBIO - 119079	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119079	18-06-2019	31-08-2019	4,131,145.85	4,128,952.49	4,128,952.49	4,128,952.49	4,128,952.49	Metros Cuadrados	2,064.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401607969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER COLONIA AMERICAS II SECCIÓN - 119482	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119482	30-09-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,222,879.58	1,222,879.58	1,222,879.58	1,222,879.58	Metros Cuadrados	240.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401655488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET COLONIA AMÉRICAS I MUNICIPIO VALLE DE CHALCO - 120980	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120980	30-09-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,222,333.54	1,222,333.54	1,222,333.54	1,222,333.54	Metros Cuadrados	124.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401656875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,397,620.76	1,397,620.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR A LA CALLE DOS CANAL DE LA COMPAÑIA - 127208	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127208	15-07-2019	15-10-2019	1,397,620.76	1,388,891.44	1,388,891.44	1,388,891.44	1,388,891.44	Metros lineales	416.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401665969	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,954,768.44	2,954,768.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153658	México	Valle de Chalco Solidaridad	Otros Proyectos		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	153658	30-09-2019	15-11-2019	2,954,768.44	2,953,184.97	2,953,184.97	2,953,184.97	2,953,184.97	Otros	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401683569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO - 295667	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	295667	07-11-2019	31-12-2019	4,500,000.00	4,499,144.33	4,499,144.33	4,499,144.33	4,499,144.33	Metros lineales	492.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401655473	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE CONRADO REBSAMEN COLONIA SAN MARTÍN XICO LA LAGUNA - 120919	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120919	30-09-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,209,926.91	1,209,926.91	1,209,926.91	1,209,926.91	Metros Cuadrados	124.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401656883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	853,092.08	853,092.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NORTE CUATRO TRAMO DE LA AVENIDA ALFREDO DEL MAZO A LA CALLE ORIENTE TRES - 127279	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127279	15-07-2019	15-10-2019	853,092.08	847,838.13	847,838.13	847,838.13	847,838.13	Metros lineales	230.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401659925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE - 138840	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	138840	01-10-2019	06-12-2019	1,200,000.00	1,195,795.01	1,195,795.01	1,195,795.01	1,195,795.01	Metros Cuadrados	480.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401660008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO - 139264	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	139264	01-10-2019	06-12-2019	1,200,000.00	1,195,795.01	1,195,795.01	1,195,795.01	1,195,795.01	Metros Cuadrados	464.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401660376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,752.66	1,038,752.66	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO - 140909	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	140909	01-10-2019	06-12-2019	1,038,752.66	1,035,963.12	1,035,963.12	1,035,963.12	1,035,963.12	Metros Cuadrados	328.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401660411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO - 141024	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	141024	01-10-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,220,000.00	1,219,999.96	1,219,999.96	1,219,999.96	Metros Cuadrados	124.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401661316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA - 143786	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	143786	30-09-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,210,532.45	1,210,532.45	1,210,532.45	1,210,532.45	Metros Cuadrados	240.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401607739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,490,153.08	4,490,153.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE DIEZ TRAMO DE LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA A LA AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 118955	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118955	17-06-2019	31-08-2019	4,490,153.08	4,485,051.57	4,485,051.57	4,485,051.57	4,485,051.57	Metros Cuadrados	2,184.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401659898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,132,598.85	1,132,598.85	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 138796	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	138796	30-09-2019	06-12-2019	1,132,598.85	1,129,500.32	1,129,500.32	1,129,500.32	1,129,500.32	Metros Cuadrados	442.52	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401659921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA 15 DE ABRIL - 138833	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	138833	01-10-2019	06-12-2019	1,200,000.00	1,195,795.01	1,195,795.01	1,195,795.01	1,195,795.01	Metros Cuadrados	480.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401659962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 220 RUBEN JARAMILLO - 139123	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	139123	01-10-2019	06-12-2019	1,200,000.00	1,197,185.32	1,197,185.32	1,197,185.32	1,197,185.32	Metros Cuadrados	480.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401660278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,153,426.28	1,153,426.28	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA GUSTAVO BAZ PRADA - 140537	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	140537	01-10-2019	06-12-2019	1,153,426.28	1,148,359.47	1,148,359.46	1,148,359.46	1,148,359.46	Metros Cuadrados	423.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401660946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA NUMERO 422 - 142651	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	142651	01-10-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,210,532.45	1,210,532.45	1,210,532.45	1,210,532.45	Metros Cuadrados	124.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401661325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA - 143827	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	143827	01-10-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,222,806.19	1,222,806.19	1,222,806.19	1,222,806.19	Metros Cuadrados	124.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401655499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO COLONIA SAN MIGUEL XICO IV MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 121032	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121032	30-09-2019	06-12-2019	1,225,000.00	1,222,806.19	1,222,806.19	1,222,806.19	1,222,806.19	Metros Cuadrados	124.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401656885	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,164,788.92	1,164,788.92	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE CINCO TRAMO DE LA AVENIDA TLALOC A LA AVENIDA ANAHUAC COLONIA NIÑOS HEROES - 127317	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127317	15-07-2019	15-10-2019	1,164,788.92	1,159,655.44	1,159,655.44	1,159,655.44	1,159,655.44	Metros lineales	270.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401658829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,222,959.94	1,222,959.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA BENITA GALEANA - 268980	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	268980	07-11-2019	31-12-2019	1,222,959.94	1,220,358.95	1,220,358.95	1,220,358.95	1,220,358.95	Metros Cuadrados	576.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



