

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301771618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,707.18	510,707.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y HUIZTONGO COL AMPLIACION XOMETLA - 123682	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	123682	15-09-2020	15-10-2020	510,707.18	510,707.18	510,707.18	153,212.15	0.00	Metros Cuadrados	423.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301779750	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP CUARENTA Y TRES A - 138567	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138567	01-10-2020	18-11-2020	257,800.20	257,800.20	257,800.20	77,340.06	0.00	Metros lineales	551.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,293.90	83,291.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN - 140940	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140940	01-10-2020	10-11-2020	83,291.97	83,291.97	83,291.97	41,645.99	0.00	Metros Cuadrados	59.07	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,650.31	228,650.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA PALMA TENANGO - 38940	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38940	01-07-2020	01-08-2020	228,650.31	228,650.31	228,650.31	68,595.09	0.00	Metros lineales	99.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,419.85	325,419.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CHIHUAHUA COL ANAHUAC PRIMERA SECCION TEPEXPAN - 75607	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75607	15-08-2020	15-09-2020	325,419.85	325,419.85	325,419.85	97,625.95	0.00	Metros lineales	178.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,424.93	763,075.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS DOSCIENTOS SETENTA COL AMPLIACION XOMETLA - 124087	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124087	15-09-2020	15-10-2020	763,075.41	763,075.41	763,075.41	228,922.62	0.00	Metros Cuadrados	852.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301774090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,532.69	364,532.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GLADIOLAS A CALLE JACARANDAS SAN PEDRO TEPETITLÁN - 130467	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130467	15-09-2020	30-09-2020	364,532.69	364,532.69	364,532.69	182,266.35	0.00	Metros lineales	316.90	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301780993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP SEISCIENTOS TRES - 139936	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139936	01-10-2020	18-11-2020	257,800.20	257,800.20	257,800.20	77,340.06	0.00	Metros lineales	550.91	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,149.50	87,147.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP TREINTA Y SEIS A - 140850	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140850	01-10-2020	10-11-2020	87,147.58	87,147.58	87,147.58	43,573.79	0.00	Metros Cuadrados	72.33	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301782898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,448,702.75	1,448,702.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE NACIONAL ENTRE DIVISION DEL NORTE Y PIRULES CHIPILTEPEC - 141570	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141570	01-10-2020	22-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	421.67	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,411.07	434,411.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL ANAHUAC SEGUNDA SECCION TEPEXPAN - 38235	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38235	01-07-2020	31-07-2020	434,411.07	434,411.07	434,411.07	130,323.32	0.00	Metros lineales	157.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301774162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,461.54	153,461.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE SAN PEDRO TEPETITLÁN - 130753	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130753	18-09-2020	30-09-2020	153,461.54	153,461.54	153,461.54	76,730.77	0.00	Metros lineales	118.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,405,997.00	1,405,997.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE CHIPILTEPEC - 141533	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141533	01-10-2020	22-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	469.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301766140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,294,215.44	3,292,083.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ACOLMEX SEGUNDA ETAPA COL AMPLIACION LOS ANGELES - 108616	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108616	01-09-2020	18-10-2020	3,292,083.16	3,292,083.16	3,292,083.16	1,646,041.58	0.00	Metros Cuadrados	3,140.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301774104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,694.03	205,694.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PALMAS A CALLE JACARANDAS SAN PEDRO TEPETITLÁN - 130500	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130500	15-09-2020	30-09-2020	205,694.03	205,694.03	205,694.03	102,847.02	0.00	Metros lineales	184.60	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301781786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,341.69	60,339.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS DIECIOCHO - 140658	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140658	01-10-2020	10-11-2020	60,339.78	60,339.78	60,339.78	30,169.89	0.00	Metros Cuadrados	45.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,948.68	37,946.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - 141115	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141115	01-10-2020	10-11-2020	37,946.76	37,946.76	37,946.76	18,973.38	0.00	Metros Cuadrados	28.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,799,022.01	2,799,022.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE SANTA MARIA - 141346	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141346	23-09-2020	29-12-2020	2,799,022.01	2,799,022.01	2,799,022.01	1,399,204.69	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301754622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,699.56	194,699.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA CERRADA PIRULES TENANGO - 71489	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71489	01-08-2020	31-08-2020	194,699.56	194,699.56	194,699.56	58,409.87	0.00	Metros lineales	71.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301754633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,942.54	79,942.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA CERRADA PIRULES TENANGO - 71507	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71507	01-08-2020	31-08-2020	79,942.54	79,942.54	79,942.54	23,982.76	0.00	Metros lineales	38.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301763864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,273.76	831,087.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN CERRADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL - 102317	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102317	19-09-2020	19-10-2020	831,087.80	831,087.80	831,087.80	415,543.90	0.00	Otros	186.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301770382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,288.16	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE SIMON BOLIVAR Y CALZADA DE GUADALUPE SAN MARCOS NEPANTLA - 120456	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120456	15-09-2020	15-10-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	225,000.00	0.00	Metros Cuadrados	558.14	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301778450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,399,672.14	2,399,672.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN CONJUNTO URBANO REAL DEL VALLE - 137063	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137063	01-10-2020	15-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	576.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301781019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP SEISCIENTOS DIECIOCHO - 139960	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139960	01-10-2020	18-11-2020	257,800.20	257,800.20	257,800.20	77,340.06	0.00	Metros lineales	550.91	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782297	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,874.31	44,872.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS TRES - 141066	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141066	01-10-2020	10-11-2020	44,872.40	44,872.40	44,872.40	22,436.20	0.00	Metros Cuadrados	34.24	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,705.29	2,460,705.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ALVARO OBREGON ZAP QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 141176	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141176	08-10-2020	14-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,702.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,691.45	2,460,691.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZAP QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 141322	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141322	08-10-2020	14-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,702.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,659.00	739,359.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE DRENAJE PLUVIAL CALLE HIDALGO SANTA CATARINA - 141399	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141399	22-09-2020	23-11-2020	739,359.07	739,359.07	739,359.07	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301783150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,200.00	507,123.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP TREINTA Y SEIS A - 141826	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141826	24-09-2020	29-12-2020	507,123.79	507,123.79	507,123.79	253,561.90	0.00	Vivienda	4.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301762749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,786.00	480,604.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR REVOLUCION CABECERA MUNICIPAL - 99276	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99276	25-08-2020	10-10-2020	480,604.47	480,604.47	480,604.47	144,181.34	0.00	Metros lineales	213.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301763396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	977,417.35	977,344.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LOMA LINDA CHIPILTEPEC - 101030	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101030	25-08-2020	18-09-2020	977,344.10	977,344.10	977,344.10	293,203.23	0.00	Metros Cuadrados	600.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,364.99	1,310,952.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE OSCAR GURRION CABECERA MUNICIPAL - 124780	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124780	18-09-2020	30-10-2020	1,310,952.68	1,310,952.68	1,310,952.68	655,476.34	0.00	Otros	368.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301780964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - 139913	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139913	01-10-2020	18-11-2020	257,800.20	257,800.20	257,800.20	77,340.06	0.00	Metros lineales	550.91	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,700.82	340,700.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CDA CHIHUAHUA COL ANAHUAC PRIMERA SECCION TEPEXPAN - 76268	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76268	15-08-2020	15-09-2020	340,700.82	340,700.82	340,700.82	102,210.25	0.00	Metros lineales	152.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	281,985.54	281,985.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA CERRADA DE NATIVITAS TEPEXPAN CHIMALPA - 77387	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77387	20-08-2020	30-09-2020	281,985.54	281,985.54	281,985.54	140,992.77	0.00	Metros lineales	96.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301777558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,776.16	295,776.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA CUAUHTEMOC CUANALAN - 135920	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135920	25-09-2020	25-10-2020	295,776.16	295,776.16	295,776.16	88,732.85	0.00	Metros lineales	129.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301781497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,872.96	257,800.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP SEISCIENTOS VEINTIDOS - 140389	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140389	01-10-2020	18-11-2020	257,800.20	257,800.20	257,800.20	77,340.06	0.00	Metros lineales	550.91	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301781618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,138.98	137,137.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS VEINTIDOS - 140507	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140507	01-10-2020	10-11-2020	137,137.07	137,137.07	137,137.07	68,568.53	0.00	Metros Cuadrados	78.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301782220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,663.45	72,661.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO CUARENTA Y TRES - 141006	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141006	01-10-2020	10-11-2020	72,661.54	72,661.54	72,661.54	36,330.77	0.00	Metros Cuadrados	42.50	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,404.81	57,402.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO SETENTA Y SIETE - 141156	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141156	01-10-2020	10-11-2020	57,402.90	57,402.90	57,402.90	28,701.45	0.00	Metros Cuadrados	45.53	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301782786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	758,543.44	758,543.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL CADENAMIENTO CERO MAS CERO TREINTA Y UNO AL CERO MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS INICIA CANAL DEL NORTE CABECERA MUNICIPAL - 141473	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141473	01-10-2020	08-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	255.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301783070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS TREINTA Y DOS - 141753	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141753	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	126,780.95	0.00	Vivienda	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 44872	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	44872	04-05-2020	30-06-2020	249,214.56	249,214.56	249,214.56	249,214.56	249,214.56	Otros	219.00	49.31507 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301766244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 108906	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	108906	26-08-2020	30-11-2020	341,330.00	341,330.00	341,330.00	341,330.00	341,330.00	Otros	6,500.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 86325	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	86325	21-08-2020	30-09-2020	0.00	1,199,998.90	1,199,998.90	1,199,998.90	1,199,998.90	Metros Cuadrados	6,048.00	92.59259 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD HIGUERILLAS B ASENTAMIENTO HIGUERILLAS - 19794	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19794	15-05-2020	30-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301728828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,999.90	449,999.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA 21525	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	21525	04-05-2020	30-06-2020	449,999.90	449,999.90	449,999.90	449,999.90	449,999.90	Otros	99.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301740912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ACULCO LOCALIDAD EL ZETHE EL LLANO - 33824	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	33824	15-06-2020	15-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301746703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,747.30	149,747.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 48402	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48402	01-07-2020	31-07-2020	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	Celdas solares	24.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301754211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN ACULCO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN EJIDO - 70094	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	70094	16-07-2020	31-08-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Otros	288.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,999.80	199,999.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN ACULCO LOCALIDAD ARROYO ZARCO EJIDO ASENTAMIENTO ARROYO ZARCO - 87187	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87187	01-08-2020	30-08-2020	199,999.80	199,999.80	199,999.80	199,999.80	199,999.80	Otros	120.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,362.00	173,362.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD LOS GAVILANES ASENTAMIENTO LOS GAVILANES - 88837	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	88837	03-08-2020	30-08-2020	173,362.00	173,362.00	173,362.00	173,362.00	173,362.00	Otros	1,500.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301759335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,999.83	49,999.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA SECCIÓN - 90348	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	90348	05-08-2020	30-08-2020	49,999.83	49,999.83	49,999.83	49,999.83	49,999.83	Metros lineales	1,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301730329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD BIMBO - 25674	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25674	18-05-2020	30-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	655.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301741101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA OXTOC TOXHÍE - 34118	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO	34118	18-05-2020	30-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL - 39102	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	39102	15-06-2020	15-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	199.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ACULCO LOCALIDAD EL TIXHIÑU ASENTAMIENTO EL TIXHIÑU - 39362	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	39362	15-06-2020	15-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301745154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD LA COFRADÍA GRANDE ASENTAMIENTO COFRADIA GRANDE - 44441	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO	44441	01-06-2020	12-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 44792	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44792	18-05-2020	30-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,000.00	173,995.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ARROYO ZARCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 48547	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	48547	01-06-2020	15-07-2020	173,995.36	173,995.36	173,995.36	173,995.36	173,995.36	Otros	1,500.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO EL ZETHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EL ZETHE - 58915	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58915	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,986.50	349,986.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOC TOXHÍE ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOC TOXHÍE - 59171	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	59171	01-07-2020	30-07-2020	349,986.50	349,986.50	349,986.50	349,986.50	349,986.50	Otros	520.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,998.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI CENTRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DENXHI CENTRO - 59205	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	59205	01-07-2020	31-07-2020	49,998.55	49,998.55	49,998.55	49,998.55	49,998.55	Otros	11.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD PRESA DEL TEPOZÁN ASENTAMIENTO PRESA DEL TEPOZÁN 59564	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59564	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	74,983.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN ACULCO LOCALIDAD BAÑE ASENTAMIENTO BAÑE - 66567	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	66567	15-07-2020	15-08-2020	74,983.21	74,983.21	74,983.21	74,983.21	74,983.21	Otros	350.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301730351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,887.03	259,887.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD LOS AILES - 25739	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25739	04-05-2020	30-06-2020	259,887.03	259,887.03	259,887.03	259,887.03	259,887.03	Metros Cuadrados	570.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI CENTRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DENXHI ZDO CUARTEL - 34513	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO	34513	15-06-2020	15-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	199.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO CENTRO - 44723	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO	44723	01-06-2020	12-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	655.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,230.53	159,230.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 48775	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	48775	04-05-2020	30-06-2020	159,230.53	159,230.53	159,230.53	159,230.53	159,230.53	Metros Cuadrados	350.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD EL AZAFRÁN SEGUNDA MANZANA - 51604	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	51604	04-05-2020	30-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	630.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACULCO LOCALIDAD ARROYO ZARCO PUEBLO - 68192	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	68192	15-07-2020	15-08-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros	24.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301754090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,549.13	349,549.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD FONDO ASENTAMIENTO FONDO - 69693	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	69693	17-07-2020	15-08-2020	349,549.13	349,549.13	349,549.13	349,549.13	349,549.13	Metros Cuadrados	700.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,362.00	173,362.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO - 89075	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89075	03-08-2020	31-08-2020	173,362.00	173,362.00	173,362.00	173,362.00	173,362.00	Otros	1,500.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN ACULCO LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS - 89784	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	89784	04-08-2020	30-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	48.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	179,324.21	179,324.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD JURICA - 21553	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21553	04-05-2020	30-06-2020	179,324.21	179,324.21	179,324.21	179,324.21	179,324.21	Metros Cuadrados	380.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,282.20	99,282.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD BARRANCAS - 21839	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21839	04-05-2020	30-06-2020	99,282.20	99,282.20	99,282.20	99,282.20	99,282.20	Metros Cuadrados	210.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301730423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD ÑADO BUENAVISTA - 25930	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	25930	18-05-2020	30-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301741147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,995.42	49,995.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA OXTOC TOXHÍE - 34184	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	34184	01-06-2020	30-06-2020	49,995.42	49,995.42	49,995.42	49,995.42	49,995.42	Otros	400.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301743901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ACULCO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN PUEBLO - 38826	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO	38826	15-06-2020	15-07-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	9.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301747603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,997.12	499,997.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL - 51519	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	51519	01-06-2020	30-06-2020	499,997.12	499,997.12	499,997.12	499,997.12	499,997.12	Otros	4,500.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301751891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,999.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO CENTRO - 63786	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	63786	01-07-2020	31-07-2020	49,999.19	49,999.19	49,999.19	49,999.19	49,999.19	Metros Cuadrados	105.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301751973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,747.30	149,747.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO PONIENTE ASENTAMIENTO GUNYO PONIENTE SAN JOSÉ GUNYO - 64048	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	64048	01-07-2020	31-07-2020	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	Celdas solares	25.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,999.66	99,999.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD BAÑE ASENTAMIENTO BAÑE - 90325	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	90325	05-08-2020	31-08-2020	99,999.66	99,999.66	99,999.66	99,999.66	99,999.66	99,999.66	Metros lineales	2,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	232,004.64	232,004.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ACULCO LOCALIDAD ARROYO ZARCO EJIDO - 47848	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	47848	01-06-2020	30-06-2020	232,004.64	232,004.64	232,004.64	232,004.64	232,004.64	Otros	2,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301746674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,995.36	173,995.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD LAS LAJAS ASENTAMIENTO LAS LAJAS - 48328	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	48328	01-06-2020	30-06-2020	173,995.36	173,995.36	173,995.36	173,995.36	173,995.36	173,995.36	Otros	1,500.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301747525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACULCO LOCALIDAD EJIDO DECANDEJE CHAPALA EJIDO DECANDEJE ASENTAMIENTO DECANDEJE CHAPALA EJIDO DECANDEJE - 51209	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	51209	01-07-2020	31-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	48.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD ÑADO BUENAVISTA ASENTAMIENTO ÑADO BUENAVISTA - 58934	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	58934	01-07-2020	31-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	7.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751324	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN COSCOMATEPEC ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN COSCOMATEPEC - 61953	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61953	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	95,816.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO ORIENTE ASENTAMIENTO GUNYO ORIENTE - 65337	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	65337	01-07-2020	31-07-2020	95,816.00	95,816.00	95,816.00	95,816.00	95,816.00	Piezas	10.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301764696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 104522	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	104522	21-08-2020	30-09-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Piezas	48.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728554	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,998.58	499,998.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD LOMA ALTA CABRESTEROS - 20664	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	20664	15-05-2020	30-06-2020	499,998.58	499,998.58	499,998.58	499,998.58	499,998.58	Metros Cuadrados	1,075.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 20822	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	20822	04-05-2020	30-06-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	110.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,938.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD ARROYO ZARCO PUEBLO - 21695	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21695	04-05-2020	30-06-2020	199,938.69	199,938.69	199,938.69	199,938.69	199,938.69	Metros Cuadrados	400.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,938.69	199,938.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD EL ZETHE JAZMIN - 26022	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26022	04-05-2020	30-06-2020	199,938.69	199,938.69	199,938.69	199,938.69	199,938.69	Metros Cuadrados	432.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301741633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ACULCO LOCALIDAD PRESA DEL TEPOZÁN ASENTAMIENTO PRESA DEL TEPOZÁN - 34751	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	34751	01-06-2020	30-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros	1.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,999.91	449,999.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACULCO LOCALIDAD SAN LUCAS TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SAN LUCAS TOTOMALOYA - 44511	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO	44511	08-06-2020	30-06-2020	449,999.91	449,999.91	449,999.91	449,999.91	449,999.91	Metros Cuadrados	425.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD EL ZETHE JAZMÍN ASENTAMIENTO EL ZETHE JAZMÍN - 59157	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59157	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD EL ZETHE EL LLANO - 59169	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59169	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD EL MOGOTE ASENTAMIENTO EL MOGOTE - 65392	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	65392	01-07-2020	31-08-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Otros	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753427	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,594.27	99,594.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD HIGUERILLAS C - 67959	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	67959	15-07-2020	15-08-2020	99,594.27	99,594.27	99,594.27	99,594.27	99,594.27	Metros Cuadrados	500.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN ACULCO LOCALIDAD BARRANCAS - 88531	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	88531	03-08-2020	30-08-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros	220.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,979.74	99,979.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN ACULCO LOCALIDAD EL AZAFRÁN TERCERA MANZANA ASENTAMIENTO EL AZAFRÁN 3RA MANZANA - 90496	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	90496	05-08-2020	31-08-2020	99,979.74	99,979.74	99,979.74	99,979.74	99,979.74	Metros lineales	70.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,999.92	249,999.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD EL MOGOTE ASENTAMIENTO EL MOGOTE - 125681	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	125681	09-09-2020	15-10-2020	249,999.92	249,999.92	249,999.92	249,999.92	249,999.92	Metros lineales	380.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301728835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,282.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA SECCIÓN - 21545	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21545	04-05-2020	30-06-2020	99,282.20	99,282.20	99,282.20	99,282.20	99,282.20	Metros Cuadrados	210.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,938.69	199,938.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SAN FRANCISQUITO - 21702	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21702	04-05-2020	30-06-2020	199,938.69	199,938.69	199,938.69	199,938.69	199,938.69	Metros Cuadrados	400.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.97	499,999.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACULCO LOCALIDAD EL AZAFRÁN CENTRO - 22627	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	22627	04-05-2020	30-06-2020	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros lineales	330.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730387	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO EL ZETHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EL ZETHE - 25831	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25831	18-05-2020	30-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	655.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD BARRIO DE TOTOLOPAN EJIDO DE TOTOLOAPAN ASENTAMIENTO TOTOLOPAN EJIDO DE TOTOLOPAN - 33997	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	33997	18-05-2020	30-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	655.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI CENTRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DENXHI CENTRO - 34394	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	34394	01-06-2020	30-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	655.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD EL TIXHIŃU ASENTAMIENTO EL TIXHIŃU - 40336	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	40336	01-06-2020	30-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,220.89	299,220.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 44632	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44632	01-06-2020	12-06-2020	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	299,220.89	Metros Cuadrados	655.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD ÑADO BUENAVISTA ASENTAMIENTO ÑADO BUENAVISTA - 59149	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	59149	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,545.14	269,545.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO PUEBLO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 62145	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62145	01-07-2020	31-07-2020	269,545.14	269,545.14	269,545.14	269,545.14	269,545.14	Celdas solares	45.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301752007	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,988.50	199,988.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO ORIENTE ASENTAMIENTO GUNYO ORIENTE - 64178	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	64178	15-07-2020	15-08-2020	199,988.50	199,988.50	199,988.50	199,988.50	199,988.50	Otros	118.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO - 89035	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	89035	03-08-2020	31-08-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	Metros lineales	1,600.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301728896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,549.13	349,549.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD ENCINILLAS EJIDO - 21684	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21684	04-05-2020	30-06-2020	349,549.13	349,549.13	349,549.13	349,549.13	349,549.13	Metros Cuadrados	750.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301730233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248,892.64	248,892.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD DECANDEJE - 25395	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25395	04-05-2020	30-06-2020	248,892.64	248,892.64	248,892.64	248,892.64	248,892.64	Metros Cuadrados	540.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,998.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI CENTRO - 59466	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	59466	01-07-2020	31-07-2020	49,998.55	49,998.55	49,998.55	49,998.55	49,998.55	Otros	11.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,842.89	99,842.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN PUEBLO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 59640	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59640	01-07-2020	31-07-2020	99,842.89	99,842.89	99,842.89	99,842.89	99,842.89	Metros Cuadrados	208.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301751539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 62628	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62628	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301752398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,838.27	95,838.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO ORIENTE ASENTAMIENTO GUNYO ORIENTE - 65305	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	65305	01-07-2020	31-07-2020	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	Celdas solares	16.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,999.89	99,999.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA 86182	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	86182	01-08-2020	30-08-2020	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	Metros lineales	1,436.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301758301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,999.59	149,999.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN ACULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ARROYO ZARCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 87684	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87684	01-08-2020	30-08-2020	149,999.59	149,999.59	149,999.59	149,999.59	149,999.59	Otros	120.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN ACULCO LOCALIDAD EL BONXHI ASENTAMIENTO EL BONXHI - 87760	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87760	01-08-2020	30-08-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros	120.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,000.00	168,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD EL BONXHI ASENTAMIENTO EL BONXHI - 89443	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	89443	04-08-2020	30-08-2020	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	Metros lineales	600.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,923.19	79,923.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACULCO LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO - 89672	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	89672	04-08-2020	30-08-2020	79,923.19	79,923.19	79,923.19	79,923.19	79,923.19	Metros lineales	130.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 46408	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	46408	06-07-2020	31-07-2020	153,457.05	153,457.05	153,457.05	153,457.05	153,457.05	Vivienda	3.00	66.66667 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,140.35	56,140.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC - 47855	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	47855	03-08-2020	22-08-2020	51,152.35	51,152.35	51,152.35	51,152.35	51,152.35	Vivienda	1.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 48128	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48128	17-08-2020	19-09-2020	153,457.00	153,457.00	153,457.00	153,457.00	153,457.00	Vivienda	3.00	66.66667 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 48627	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48627	07-09-2020	10-10-2020	153,457.05	153,457.05	153,457.05	153,457.05	153,457.05	Vivienda	3.00	66.66667 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE QUINTA MANZANA - 49883	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49883	20-07-2020	29-08-2020	153,457.05	153,457.05	153,457.05	153,457.05	153,457.05	Vivienda	3.00	66.66667 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LAS CASAS - 44831	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44831	03-08-2020	29-08-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	3,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301749530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 56816	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56816	20-07-2020	31-07-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES - 58078	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58078	07-09-2020	26-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Piezas	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 59895	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59895	09-11-2020	21-11-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LAS CASAS - 56937	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56937	10-08-2020	22-08-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA - 59825	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59825	12-10-2020	31-10-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Piezas	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749540	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 56837	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56837	03-08-2020	15-08-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Piezas	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 59655	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59655	03-08-2020	29-08-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Piezas	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 59672	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59672	07-09-2020	26-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Piezas	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 59787	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59787	05-10-2020	24-10-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Piezas	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 59907	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59907	16-11-2020	28-11-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 8073	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	8073	06-07-2020	29-08-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	7.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301749931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES - 58059	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58059	07-09-2020	19-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 59866	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59866	20-07-2020	29-08-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Piezas	10.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS - 9150	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALQUISIRAS	9150	05-10-2020	30-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	5.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ - 45118	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45118	07-09-2020	26-09-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	3,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS - 56739	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56739	13-07-2020	25-07-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Piezas	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 56806	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56806	13-07-2020	25-07-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Piezas	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ - 56978	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56978	17-08-2020	29-08-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 59682	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59682	07-09-2020	19-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE ARRIBA - 59757	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59757	13-07-2020	25-07-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 59922	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59922	07-12-2020	19-12-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	2.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301772929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,744.00	975,744.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD, EL CAPULIN SEGUNDA SECCIÓN - 127209	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127209	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	443.52	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,530.92	31,530.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 127315	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127315	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301773010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,309.24	315,309.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 127362	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127362	03-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	50.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO A SAN JUAN SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO - 116672	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	116672	05-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	364.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO (EL POTRERO) - 118957	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	118957	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 119310	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119310	05-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	273.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301770111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL EL CHORRITO EL POTRERO CUARTA SECCIÓN - 119749	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119749	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	610.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301770131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DEL PEDREGAL A LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCÓN DE GUADALUPE - 119813	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119813	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	610.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,000.00	308,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y AGUSTÍN MELGAR DE LA LOCALIDAD LA LOMA DE SAN SEBASTIÁN GRANDE - 127166	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127166	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	140.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301772937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	427,482.00	427,482.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE ZUMÁRRAGA DE LA LOCALIDAD PALO MANCORNADO EL CAPULÍN TERCERA SECCIÓN - 127228	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127228	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	194.31	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301773014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,061.85	63,061.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL CHICO - 127371	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127371	02-11-2020	02-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	10.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301773019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,592.77	94,592.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 127380	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127380	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	15.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL PARAJE EL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 117491	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	117491	05-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LOS SAUCES-SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN CHICO - 119302	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119302	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEMPORAL - 123445	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	123445	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS TERCERA SECCIÓN - 123608	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	123608	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GRANDE SEGUNDA SECCIÓN - 124007	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	124007	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	105.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 124182	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	124182	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	21.60	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301773025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,185.54	189,185.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD RINCÓN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCÓN DE GUADALUPE - 127389	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127389	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	30.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN PRIMERA SECCIÓN - 119145	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119145	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301770097	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA SUBDELEGACIÓN DE LOMAS DE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO QUINTA SECCIÓN LA PROVIDENCIA - 119695	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119695	05-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	330.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN LA TELESECUNDARIA OFTV NO 0647 LIC. BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL PRIMERA SECCÓN - 123427	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	123427	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	57.28	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS PRIMERA SECCIÓN - 123594	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	123594	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HACIA LA OCOTALERA, SAN BARTOLO SEGUNDA SECCIÓN - 124993	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	124993	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	330.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772985	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL CHICO PRIMERA SECCIÓN - 127301	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	127301	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301773009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,960.80	163,960.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN - 127361	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127361	03-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	26.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO PRIMER SECCION - 119252	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119252	05-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	458.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301772950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	712,888.00	712,888.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 648 OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO CUATE SAN JERÓNIMO SEXTA SECCIÓN - 127249	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127249	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	324.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301772995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,185.54	189,185.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 127326	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127326	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	30.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301773000	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DIECISIÉS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA - 127340	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	127340	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	730.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301773003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN - 127348	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127348	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	174.61	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301773039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,595.24	94,595.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE - 127412	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127412	02-11-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	15.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,478.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA UC-1 EN ESCUELA PREPARATORIA NUM 253 - 81383	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81383	14-09-2020	27-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	104.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,701,724.14	1,700,093.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EN CARRETERA AMECAMECA AYAPANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LIBRAMIENTO AMECAMECA - 18477	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	18477	10-08-2020	08-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,336.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301729469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	818,862.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EJIDO DE SANTIAGO CUAUHTENCO - 23185	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	23185	17-08-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	36.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301750704	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PARQUE PÚBLICOS Y/O PLAZAS CONSTRUCCIÓN DE DOMO CONMEMORATIVO AL 200 ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PLAZA PRINCIPAL SAN SALVADOR ATENCO. - 60148	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	60148	03-08-2020	30-11-2020	4,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,876.35	93,876.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES ACUEXCOMAC UBICADA EN SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC - 48589	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	48589	03-08-2020	31-08-2020	84,488.71	93,876.35	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	33.00	1.515152	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486,724.64	486,724.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA, SAN SALVADOR ATENCO - 63337	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63337	03-08-2020	30-08-2020	438,052.17	486,724.64	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	215.00	0.465116	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,878,213.79	1,878,213.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA REHABILITACIÓN DE ARCO TECHO AUDITORIO DE SANTA ISABEL IXTAPAN - 48131	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	48131	15-07-2020	14-09-2020	1,690,392.41	1,878,213.79	0.00	0.00	0.00	Otros	1,250.00	0.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301753552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,779,592.23	1,779,592.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE SAN FRANCISCO TRAMO DE AVENIDA NACIONAL A HOMBRES ILUSTRES - 68339	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	68339	01-10-2020	30-10-2020	1,601,633.01	1,779,592.23	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,399.90	0.071434	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,050,672.33	2,050,672.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE CHOPO TRAMO DE FRESNO A FLORIDA DEL CAD KM 0+00 AL 0+238.44 ÁREA 1369.15 M2 SAN SALVADOR ATENCO CABECERA MUNICIPAL - 38961	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	38961	15-07-2020	14-09-2020	1,845,564.59	2,050,627.33	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,369.00	0.73046	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,306,436.26	2,306,436.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE FRESNO A FLORIDA 0+201.80 AL 0+123.02 ÁREA 1.194.16 M2 SAN SALVADOR ATENCO CAB. MPAL - 39828	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	39828	15-07-2020	14-09-2020	2,075,792.63	2,306,436.26	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,194.00	0.083752	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301745982	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,070.23	929,070.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE DE CALLEJÓN DE LAS HUERTAS A PARQUE NACIONAL DEL CADENA MIENTO 0+000 AL 0+123.02 ÁREA 595.53 SAN SALVADOR ATENCO CAB. MPAL. - 46589	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46589	15-07-2020	14-09-2020	836,163.20	929,070.23	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	596.00	0.167785	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,001,326.70	2,001,326.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ARCO SEÑALÉTICO DE ACCESO AL POBLADO DE SAN SALVADOR ATENCO - 62754	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	62754	01-10-2020	30-11-2020	1,801,194.03	2,001,326.70	0.00	0.00	0.00	Otros	96.00	0.520833	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,946,029.49	2,946,029.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA ACUEXCOMAC - 60662	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	60662	02-09-2020	26-11-2020	2,651,426.54	2,946,029.49	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	850.00	0.117647	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,160.00	2,582,160.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 50262	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	50262	27-04-2020	26-06-2020	2,582,160.00	2,582,160.00	2,582,061.19	2,582,061.19	2,582,061.19	Metros Cuadrados	606.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,840.00	1,037,840.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CARLOS SILVA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 50516	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MÉXICO	50516	27-04-2020	27-05-2020	1,037,840.00	1,037,840.00	1,037,607.94	1,037,607.94	1,037,607.94	Metros Cuadrados	873.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746997	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	682,529.12	682,529.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 49757	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	49757	29-04-2020	28-05-2020	682,410.00	682,410.00	682,410.00	682,410.00	682,410.00	Metros Cuadrados	608.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301759388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,488,352.74	2,488,352.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 90484	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MÉXICO	90484	09-07-2020	30-11-2020	2,488,352.74	2,488,352.74	2,488,352.74	2,488,352.74	2,488,352.74	Metros Cuadrados	379.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301736210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,094.97	850,094.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 28172	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	28172	06-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	287.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301736292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,768.48	370,768.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 28282	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	28282	09-09-2020	05-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	102.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301741073	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	881,846.16	881,846.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 34079	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	34079	08-09-2020	16-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747328	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,284.67	60,284.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 50670	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	50670	06-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,138.72	241,138.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. ASENTAMIENTO LA CAPILLA - 50712	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	50712	06-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	858,168.43	858,168.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. ASENTAMIENTO TETEPETLA - 62833	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	62833	06-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,221,349.82	1,221,349.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 33840	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	33840	01-10-2020	10-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,284.68	60,284.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M ASENTAMIENTO LA CAPILLA - 35738	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	35738	06-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,423.40	301,423.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. ASENTAMIENTO LA CAPILLA - 50757	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	50757	06-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,844.91	228,844.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. ASENTAMIENTO LA CAPILLA - 62906	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	62906	06-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	160.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301725743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DRENAJE EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD XHOTE ASENTAMIENTO XHOTE - 12502	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	12502	24-09-2020	23-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	99.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO), EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 89871	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89871	03-08-2020	03-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	359.41	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD MACAVACA SANTA ANA MACAVACA ASENTAMIENTO MACAVACA SANTA ANA MACAVACA - 11936	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	11936	22-06-2020	22-07-2020	124,629.92	124,629.92	124,629.92	124,629.92	124,629.92	Metros lineales	1,610.00	62.29814	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS HACIENDA VIEJA - 12020	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12020	22-06-2020	22-07-2020	207,692.42	207,692.42	207,692.42	207,692.42	207,692.42	Metros lineales	2,250.00	74.17778	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LÍNEA TENJAY - 81388	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	81388	10-08-2020	14-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,206.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (BARDA PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 83763	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	83763	21-09-2020	23-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	110.90	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (BARDA PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 84431	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	84431	21-09-2020	21-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	120.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,343.45	629,343.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PASEO DE LA LOMA, PEDREGAL DEL RIO Y CAMINO AL CIELO - 84983	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	84983	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,155.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760300	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (URIS) - 92886	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	92886	24-08-2020	24-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	732.62	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA (AUDITORIO) - 86108	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	86108	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	205.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301725589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD EJIDO DE BARAJAS HACIENDA VIEJA ASENTAMIENTO BARAJAS HACIENDA VIEJA - 12061	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12061	22-06-2020	22-07-2020	307,853.26	307,853.26	307,853.26	307,853.26	307,853.26	Metros lineales	2,900.00	85.51724	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE BARDA), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 84131	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	84131	21-09-2020	28-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	384.88	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 84377	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	84377	20-08-2020	05-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	954.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301763675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - 101821	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	101821	21-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	910,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 11579	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11579	21-09-2020	18-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	19.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD SAN JUAN TUXTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN TUXTEPEC - 12189	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12189	22-06-2020	21-08-2020	620,517.59	620,517.59	620,517.59	620,517.59	620,517.59	Metros lineales	7,730.00	64.55369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA AL PREESCOLAR - 83661	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	83661	10-08-2020	10-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,074.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (BARDA PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 84783	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	84783	21-09-2020	07-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301763715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 101909	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	101909	21-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,110.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301779674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DAMATE - 138449	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	138449	21-09-2020	23-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	32.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301722972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PUNTES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DAMATE ASENTAMIENTO DAMATE - 3755	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	3755	01-10-2020	30-10-2020	59,971.42	59,971.42	59,971.42	59,971.42	59,971.42	Otros	32.00	93.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD XHOTE ASENTAMIENTO XHOTE - 11433	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	11433	05-10-2020	19-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	355.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, SAN FELIPE COAMANGO - 85244	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85244	03-08-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,200.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 85347	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85347	27-07-2020	27-08-2020	30,554.56	30,554.56	30,554.56	30,554.56	30,554.56	Metros lineales	990.00	20.40404	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 10485	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	10485	21-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	466.86	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725540	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,376.09	485,376.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS - 11888	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	11888	05-10-2020	05-12-2020	1,371.68	1,371.68	1,371.68	1,371.68	1,371.68	Otros	75.00	1.333333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725616	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD SAN FELIPE COAMANGO ASENTAMIENTO SAN FELIPE COAMANGO - 12138	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	12138	22-06-2020	22-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	414.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,000.00	525,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD XHOÑE ASENTAMIENTO XHOÑE - 12249	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12249	22-06-2020	22-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	11.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD EL QUINTE ASENTAMIENTO EL QUINTE - 12584	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	12584	22-06-2020	19-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	99.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	105,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LÍNEA LA ESPERANZA - 81526	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	81526	10-08-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301756822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVE DEL PARAÍSO - 83589	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	83589	20-08-2020	10-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,080.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LAS ÁNIMAS - 85466	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85466	27-07-2020	27-08-2020	76,615.30	76,615.30	76,615.30	76,615.30	76,615.30	Metros lineales	900.00	69.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301759067	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,073,804.49	1,073,804.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BARRIO XHIDO A LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 89673	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89673	20-08-2020	20-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	650.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301763566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,000.00	572,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 101512	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	101512	07-09-2020	07-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	9.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301764657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,185.62	1,299,185.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPIJCO - 104407	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	104407	24-08-2020	22-09-2020	1,299,185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	974.54	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301763999	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,634,354.51	1,634,354.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA - 102682	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	102682	21-08-2020	04-10-2020	1,634,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	939.89	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301769331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,034.00	293,034.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPIJCO - 117212	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	117212	03-09-2020	17-10-2020	293,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301775226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,034.00	293,034.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA ASENTAMIENTO SANTIAGO CHIMALPA - 132982	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132982	17-09-2020	31-10-2020	293,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301764494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	932,158.07	932,158.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPIJCO - 104057	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	104057	24-08-2020	10-10-2020	932,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301764202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,833.04	750,833.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA ASENTAMIENTO SANTIAGO CHIMALPA - 103266	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	103266	24-08-2020	10-10-2020	750,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301764878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,704.76	648,704.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA ASENTAMIENTO SANTIAGO CHIMALPA - 105047	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	105047	21-09-2020	20-10-2020	648,704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	596.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,898.88	1,444,898.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS MARAVILLAS (DE CALLE LIRIO A CALLE PROLONGACION MOCTEZUMA) - 82350	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	82350	03-08-2020	01-09-2020	432,471.95	432,471.95	432,471.95	432,471.95	432,471.95	Metros lineales	269.00	37.17472	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301722358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	907,998.89	907,998.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO (DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE GALEANA) - 527	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	527	13-04-2020	12-05-2020	907,998.88	907,998.88	907,998.88	907,998.88	907,998.88	Metros Cuadrados	833.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301722345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,890,668.59	2,890,668.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL FERROCARRIL (DE CALLE FRESNO A CALLE PROLONGACION JUÁREZ) (COLONIA SAN JOSE) - 433	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	433	13-04-2020	11-06-2020	1,610,637.83	1,610,637.83	1,610,637.83	1,610,637.83	1,610,637.83	Metros lineales	390.95	63.9468	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,112,039.40	3,112,039.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE JIMENEZ CANTÚ (DE CAMINO REAL TEXCOCO A AV. DEL FERROCARRIL) - 4497	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	4497	13-04-2020	12-05-2020	3,112,039.40	3,112,039.40	3,112,039.40	3,112,039.40	3,112,039.40	Metros Cuadrados	4,693.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,722,000.00	1,666,963.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MOCTEZUMA (DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE MATAMOROS) (CABECERA MUNICIPAL) - 442	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	442	13-04-2020	27-05-2020	1,666,963.14	1,666,963.14	1,666,963.14	1,666,963.14	1,666,963.14	Metros Cuadrados	1,493.15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,965.48	1,982,437.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE ELBA ARRIETA (DE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC A CALLE MOCTEZUMA) - 4423	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	4423	13-04-2020	12-05-2020	1,982,437.60	1,982,437.60	1,982,437.60	1,982,437.60	1,982,437.60	Metros Cuadrados	2,952.50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301748706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,866.57	131,866.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRESCOLAR FRANCISCO BUINES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 54303	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	54303	21-07-2020	19-10-2020	131,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,974.12	99,974.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO - 57270	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57270	23-07-2020	23-10-2020	99,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,318.81	203,318.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA DANIEL DELGADILLO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EL LAUREL - 61074	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	61074	23-07-2020	23-10-2020	203,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,900.95	477,900.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COOR GRANIAS - 62050	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62050	23-07-2020	23-10-2020	477,900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	60.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,968.68	107,968.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 62415	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62415	23-07-2020	23-10-2020	107,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	40.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,390,335.85	1,390,335.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TECNICA NUM.15 LIC. JESUS REYES HEROLES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCIONA EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 64168	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64168	23-07-2020	23-10-2020	1,390,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	420.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301752041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,767.42	1,007,767.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 64256	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64256	23-07-2020	23-10-2020	1,007,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	336.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,035.06	47,035.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 65047	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	65047	03-08-2020	30-10-2020	47,035.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,016.28	320,016.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO HIDALGO - 66173	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66173	03-08-2020	30-10-2020	320,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	180.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,345.50	344,345.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO 2A. SECCIÓN BOSQUES - 60831	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60831	23-07-2020	23-10-2020	344,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,312,139.32	1,312,139.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 63745	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63745	23-07-2020	23-10-2020	1,312,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	392.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,138.65	234,138.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 66987	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66987	03-08-2020	30-10-2020	234,138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	146.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301751850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,570.13	1,500,570.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO POTRERO LA LAGUNA 1A SECCIÓN - 63685	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63685	23-07-2020	23-10-2020	1,500,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301753038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,946.24	101,946.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 66933	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66933	03-08-2020	30-10-2020	101,946.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	64.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,698.26	419,698.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 59483	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	59483	23-07-2020	23-10-2020	419,698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,332.69	478,332.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS AMIGOS DE LA TIERRA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO 2A. SECCIÓN BOSQUES - 61979	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	61979	23-07-2020	23-10-2020	478,332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	163.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	966,019.06	966,019.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS HÉROES COACALCO - 63559	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63559	23-07-2020	23-10-2020	966,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	270.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301752228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,215.75	318,215.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 64749	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64749	03-08-2020	30-10-2020	318,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	145.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,864.15	1,223,864.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO JARDINES DE SAN JOSÉ SEGUNDA SECCION - 37251	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	37251	08-07-2020	06-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	2,713.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301749228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,908.68	275,908.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTADO DE MEXICO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 55758	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55758	21-07-2020	19-10-2020	275,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00 Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,110.63	278,110.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 58757	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	58757	23-07-2020	23-10-2020	278,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00 Otros	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301751377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,708.41	242,708.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO 1A. SECCIÓN - 62132	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62132	23-07-2020	23-10-2020	242,708.41	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	61.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301751429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,443.88	216,443.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO POTRERO POPULAR - 62298	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62298	23-07-2020	23-10-2020	104,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	114.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301751972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	931,855.39	931,855.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 64042	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64042	23-07-2020	23-10-2020	931,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	252.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301752876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,854.45	43,854.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC. 66420	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66420	03-08-2020	30-10-2020	43,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301752899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,790.83	140,790.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 66477	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66477	03-08-2020	30-10-2020	140,790.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	75.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301753219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,853.18	71,853.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 67401	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	67401	03-08-2020	30-10-2020	71,853.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	56.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,977.97	587,977.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 44824	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	44824	10-07-2020	08-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	776.80	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301749114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,767.40	82,767.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRESCOLAR DOROTEO ARANGO ARAMBULA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN - 55359	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55359	21-07-2020	19-10-2020	82,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301749609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,523.56	141,523.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL COACALCO DE BERRIOZABAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RANCHO LA PALMA - 57018	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57018	23-07-2020	12-10-2020	141,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	143,705.76	143,705.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO COACALCO DE BERRIOZABAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTOBAL - 59421	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	59421	23-07-2020	23-10-2020	143,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,203.93	240,203.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME SABINES COACALCO DE BERRIOZABAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS HÉROES COACALCO - 60703	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60703	23-07-2020	23-10-2020	240,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	762,541.82	762,541.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COACALCO DE BERRIOZABAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 62198	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62198	23-07-2020	23-10-2020	762,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	195.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,970.04	58,970.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN SECUNDARIA TECNICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COACALCO DE BERRIOZABAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 63063	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63063	23-07-2020	23-10-2020	58,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	9.50	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,010,307.04	1,010,307.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZABAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 65168	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	65168	03-08-2020	30-10-2020	1,010,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	566.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,428.57	71,428.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN FERNANDO - 55424	México	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMEINTO DE COATEPEC HARINAS	55424	09-06-2020	09-08-2020	71,428.57	71,428.57	61,224.49	61,224.49	61,224.49	Vivienda	1.00	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301755053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,514,617.65	1,514,548.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LUIS DONALDO COLOSIO, ASENTAMIENTO TLAPIPINCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 73437	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COCOTITLÁN	73437	17-08-2020	17-10-2020	1,514,548.41	1,514,548.41	757,274.21	757,274.21	757,274.21	Metros Cuadrados	951.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LAGUNA CHICA MANZANADOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 11044	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11044	07-07-2020	04-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	11.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,000.00	656,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DR ATL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 17787	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	17787	06-07-2020	28-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	195.30	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,176,000.00	1,176,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EJIDO DE SAN LUCAS TEXCALITLÁN SABANILLAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALITLÁN SABANILLAS - 19211	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19211	14-07-2020	22-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	168.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301737920	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CASA DEL SR JOSE TRINIDAD HACIA EL JARAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN - 30274	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	30274	17-07-2020	14-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,097.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301737942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS INVERNADEROS DEL SR SERGIO SAENZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 30302	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30302	20-07-2020	10-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,816.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301749868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON EMPEDRADO DEL PERICON HACIA VICUARIOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VÍCUAROS ASENTAMIENTO VICUARIOS - 57847	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	57847	10-08-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	936.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726383	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,027,000.00	2,027,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO HACIA EL AVENTURERO PRIMERA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO EL AVENTURERO - 14232	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	14232	09-07-2020	16-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,510.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	920,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JUAN ALDAMA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO - 18394	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18394	10-07-2020	22-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	350.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727982	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL DEPOSITO DE AGUA HACIA LA SUBESTACIÓN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 18976	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	18976	13-07-2020	22-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,644.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,000.00	786,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSE JUAN TABLADA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 19658	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19658	14-07-2020	04-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	216.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301728342	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CASA DEL SR LEÓN LOPEZ HACIA CASA DEL SR JUAN ROMUALDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EJIDO DE SAN LUCAS TEXCALTILÁN SABANILLAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTILÁN SABANILLAS - 19942	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19942	14-07-2020	17-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,311.60	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,000.00	1,045,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTACIÓN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 20738	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	20738	08-07-2020	09-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	159.74	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301729661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DEL FRONTÓN HACIA LAS MESAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 23739	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23739	03-08-2020	21-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	484.80	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301740600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,000.00	625,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA NIÑOS HEROES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 33448	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	33448	21-07-2020	10-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	169.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE EL DEPOSITO DE AGUA DE CASA DEL SR CLAUDIO CALIXTO HACIA CASA DEL SR RODOLFO CALIXTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 10578	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	10578	06-07-2020	28-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301727243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,000.00	848,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 0545 XOCOYOTZIN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO EL CARNAVAL - 16953	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	16953	13-07-2020	11-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	350.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CASA DEL SR VICTOR VICTORIA HACIA CASA DEL SR ADOLFO DUERÑAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALITLÁN ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALITLÁN - 19891	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19891	10-07-2020	09-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1,182.50	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301728370	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,582,000.00	3,582,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE AULAS EN ESCUELA ALVARO OBREGON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 20080	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	20080	20-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	477.91	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301747417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,839.34	444,839.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE PARA JE LA CAMPANA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 50900	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	50900	13-07-2020	25-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301724811	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,186,835.61	1,186,835.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROFR JUAN REYES CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 9714	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	9714	01-07-2020	25-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	441.92	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301726121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	828,000.00	828,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS COYOTES HACIA EL PEDREGAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 13649	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	13649	08-07-2020	25-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	581.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301726361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,287,000.00	1,287,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EXISTENTE HACIA MESA DE MARTINEZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESA DE MARTINEZ - 14175	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	14175	03-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,072.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,663,000.00	1,663,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL PLAN PRIMERA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 20616	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	20616	15-07-2020	10-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	214.95	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301737813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PUENTE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LA FUNDICIÓN ASENTAMIENTO LA FUNDICIÓN - 30154	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30154	16-07-2020	11-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,286.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301742277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,327,698.42	1,327,698.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CANOA DE BATAN GRANDE HACIA BATAN CHICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATÁN GRANDE ASENTAMIENTO BATÁN GRANDE - 35555	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	35555	21-07-2020	08-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	964.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS PÓSITOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 44864	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	44864	21-07-2020	28-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,000.00	656,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE UN AULA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD NUEVA COLONIA TRES PUENTES - 12322	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	12322	02-07-2020	18-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	74.88	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301727284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,112,000.00	1,112,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 17068	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	17068	02-07-2020	04-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	446.50	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,164,000.00	1,164,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS ASENTAMIENTO GALERAS - 18504	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18504	10-07-2020	17-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	493.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,064,000.00	3,064,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BARRIO EL LINDERO HACIA LA MESA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 19726	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19726	03-07-2020	24-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,514.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,000.00	806,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR MANUEL AVILA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 23621	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	23621	16-07-2020	14-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	252.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,748,000.00	1,748,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CARRETERA PRINCIPAL PARAJE LOS CRUCES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 33411	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	33411	20-07-2020	18-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,220.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301726372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA AMPLIACIÓN DE SANTIAGO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 14198	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	14198	06-07-2020	18-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,019.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	940,000.00	940,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR AGUSTÍN BANCALARI EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO EL CALVARIO - 16658	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	16658	09-07-2020	08-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	350.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,390,000.00	1,390,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 17423	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	17423	07-07-2020	15-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	596.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	851,000.00	851,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARTI EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 19970	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19970	15-07-2020	22-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	112.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301730026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 24833	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24833	20-07-2020	22-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	23.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301737872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL LIBRAMIENTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTÍN OBISPO SAN MARTÍN SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO - 30227	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30227	17-07-2020	10-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,555.80	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301740454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,000.00	930,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CASA DEL SR EUSTOLIO HACIA MESAS ALTAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 33252	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33252	20-07-2020	08-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	852.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,000.00	1,820,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE LIBERTAD CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 9353	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	9353	01-07-2020	28-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	710.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	520,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PREESCOLAR HACIA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 11152	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11152	01-07-2020	26-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,000.00	656,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 89 CLAVE 15ETK0089K EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MACHEROS - 12478	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	12478	03-07-2020	18-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	74.88	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727481	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,114,000.00	2,114,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0030 PLAN DE SAN LUIS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 17550	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	17550	08-07-2020	18-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	714.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301728317	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	580,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FERNANDO VILCHIS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 19841	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19841	07-07-2020	28-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	147.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301739307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CHORRITO HACIA EL CENTRO DE LLANO REDONDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LLANO REDONDO DE ZARAGOZA LLANO REDONDO ASENTAMIENTO LLANO REDONDO DE ZARAGOZA LLANO REDONDO - 31885	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	31885	17-07-2020	22-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,382.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MESA DE CHIHUAHUA EN LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 11595	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11595	02-07-2020	08-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DONATO GUERRA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PUERTO DE LA CRUZ - 18234	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18234	09-07-2020	15-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301764126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,526,010.05	1,526,010.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN TLACOTOMPA - 103069	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103069	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	351.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744483	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	644,430.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLEJON LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 40057	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ECATZINGO DE HIDALGO	40057	01-09-2020	30-09-2020	644,430.65	644,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	7.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301763938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	577,458.95	575,132.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 102526	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102526	15-11-2020	15-12-2020	575,132.72	575,132.72	172,539.81	0.00	0.00	Otros	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,335,000.00	1,318,471.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 36293	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ECATZINGO	36293	15-07-2020	15-08-2020	1,318,471.08	1,318,471.08	0.00	0.00	Otros	150.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301763717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,000.00	1,110,852.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE XICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101915	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101915	15-10-2020	15-11-2020	1,110,852.04	1,110,852.04	0.00	0.00	Otros	9.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301763521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,347,274.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ECATZINGO LOCALIDAD ECATZINGO DE HIDALGO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 101369	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101369	01-10-2020	31-10-2020	1,347,274.98	1,347,274.98	0.00	0.00	Otros	11.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301764201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,000.00	1,093,252.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA LAMINADA DEL CALLEJÓN DEL FRESNO DE CALLE DE LAS ANIMAS AL DIF DE LA CABECERA MUNICIPAL - 103265	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103265	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	872.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301764247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,000.00	443,112.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE DE LAS MORAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 103362	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103362	01-11-2020	30-11-2020	443,112.01	443,112.01	132,933.60	0.00	0.00	Metros lineales	110.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301763917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,000.00	724,202.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE IZTACCHIHUATL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 102471	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102471	01-11-2020	30-11-2020	724,202.21	724,202.21	0.00	0.00	Otros	7.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301764676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,000.25	811,985.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDN DE NIÑOS PRIMO DE VERDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL - 104458	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104458	15-11-2020	15-12-2020	811,985.31	811,985.31	243,595.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	180.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301764087	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,856.00	473,807.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 102955	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102955	01-12-2020	30-12-2020	473,807.76	473,807.76	142,142.32	0.00	0.00	Otros	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN EL MORTERO - 24566	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24566	01-07-2020	14-08-2020	550,102.91	550,102.91	550,102.91	550,102.91	550,102.91	Metros Cuadrados	1,042.00	81.5739	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301741028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 34022	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	34022	01-07-2020	14-08-2020	636,536.45	636,536.45	636,536.45	636,536.45	636,536.45	Metros Cuadrados	1,042.00	84.83685	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES - 33715	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33715	01-07-2020	14-08-2020	629,093.97	629,093.97	629,093.97	629,093.97	629,093.97	Metros Cuadrados	1,042.00	81.5739	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,315,598.77	1,315,598.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HACIENDA OLIVAR DEL CONDE (TRAMO 1) - 40237	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40237	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,599.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,852,694.88	3,852,694.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABASOLO - 40322	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40322	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,206.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,068.78	722,068.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA SANTA MARIA (1RA ETAPA) - 40491	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40491	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	676.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,159.29	397,159.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 50839	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50839	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	425.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301739019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,977,578.79	1,977,578.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE TANQUE JROBAS A TANQUE SANTA TERESA VI BIS - 31544	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	31544	01-07-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,390.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,584.79	786,584.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO COLORADO - 47145	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47145	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	88.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,130.89	1,419,130.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 48371	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48371	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,496.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,318,983.40	1,318,983.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE POZO SANTA TERESA 4-II A TANQUE ELEVADO SANTA TERESA IV - 94485	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	94485	10-08-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	850.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301726434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,858,015.68	2,858,015.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA - 14379	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	14379	01-06-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,644.18	288,644.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO NAZAS - 47564	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47564	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	176.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,049,227.44	2,049,227.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE JOROBAS (CHARCO-CEROLEÑA) - 38827	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	38827	01-08-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3,112.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,937.54	186,937.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y 1RA. CERRADA DE MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 39204	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39204	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	35.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,003.98	846,003.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO - 40384	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40384	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	799.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,361.15	556,361.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN - 47086	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47086	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	117.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341,106.10	341,106.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO COLORADO - 47199	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47199	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	88.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	167,776.91	167,776.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 48455	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48455	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,825.23	448,825.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA SAN JOSE - 50867	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50867	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	591.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301760940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534,665.75	534,665.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HACIENDA OLIVAR DEL CONDE (TRAMO 2) - 94426	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	94426	10-08-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	#####	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746088	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,765,536.01	1,765,536.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABEDULES - 46826	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46826	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	589.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,431.06	1,215,431.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TAMESI - 46986	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46986	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	213.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301746218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,268.99	92,268.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE HEROES DE LA REVOLUCION - 47120	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47120	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	117.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836,741.12	836,741.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 47590	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47590	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,098.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,359.66	92,359.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 48203	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48203	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	97.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,853.50	148,853.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 48324	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48324	01-08-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	28.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,308,114.69	1,308,114.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASEO DEL PINO - 50827	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50827	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,663.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749100	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,663.07	462,663.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SALTRILLO - 55308	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55308	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	180.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,372.68	363,372.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJO (HERRERIA) - 39458	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39458	01-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	310.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,893.12	200,893.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ PALACIO - 39554	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39554	01-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	337,592.11	337,592.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO TAMESÍ - 47049	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47049	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	213.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746640	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,258.50	528,258.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 48246	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48246	01-08-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	556.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,260,000.00	1,260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SALTRILLO - 55363	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55363	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	90.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.78	999,999.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 56126	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	56126	01-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	174.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	666,535.72	666,535.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRULES, CERRADA PIRULES Y FRANCISCO I. MADERO - 39741	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39741	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301744493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,146,788.08	2,146,788.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSARIO (LOMA BONITA 1RA SECCION) - 40078	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40078	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	65.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,863.53	1,175,863.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA LA ENCANTADA - 40435	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40435	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	979.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,427.00	1,000,427.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO NAZAS - 47528	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47528	30-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	176.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,049.73	43,049.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CERRADA SAN JOSE - 50892	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50892	01-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,382,247.84	5,382,247.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA - 10108	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	10108	01-06-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,011.12	226,011.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA ARBOLEDAS - 39106	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39106	01-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	72.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,510.95	51,510.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA ARBOLEDAS - 39679	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39679	01-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	70.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,978.29	532,978.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABEDULES - 46913	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46913	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	589.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,306.85	798,306.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRILES - 46948	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46948	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	662.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO SALITRILLO - 55415	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55415	01-07-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	90.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,837.73	680,837.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TOMAS CUELLAR, PUEBLO DE SANTA MARIA AJOLOAPAN - 52693	México	Hueyoptla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYOPTLA ESTADO DE MÉXICO	52693	14-08-2020	14-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301753178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	873,060.65	873,060.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN C.B.T. DR. EFRAIN HERNANEEZ XOLOCOTZI, VILLA DE HUEYPOXTLA - 67311	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	67311	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	512.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301755398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,107,994.00	1,107,994.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO (ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA), VILLA DE HUEYPOXTLA - 79584	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	79584	01-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,999.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301769180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,746.12	205,746.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JILOTZINGO, HUEYPOXTLA - 116790	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA	116790	15-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	352.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301769766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,860.68	22,860.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN, HUEYPOXTLA - 118646	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	118646	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	39.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,891.05	795,891.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LADERO (ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ), PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 53673	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	53673	14-08-2020	14-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,442.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301752678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,708,613.50	1,708,613.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NIÑOS HÉROES (ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CRISTOBAL COLON), PUEBLO DE GUADALUPE NOPALA - 65873	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	65873	15-09-2020	16-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,760.70	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301764968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,362.48	393,362.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AZTECA (ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AMAZONAS), VILLA DE HUEYPOXTLA - 105343	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	105343	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	350.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301769159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,024.76	160,024.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JILOTZINGO, HUEYPOXTLA - 116687	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA	116687	15-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	274.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301770647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,860.68	22,860.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN, HUEYPOXTLA - 121142	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	121142	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	39.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301770840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,860.68	22,860.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE NOPALA, HUEYPOXTLA - 121582	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	121582	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	39.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,800.56	749,800.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE), COLONIA SAN MIGUEL TEPETATES - 53726	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	53726	14-08-2020	14-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,349.90	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750065	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,661.11	378,661.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TAMAULIPAS, PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 58484	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	58484	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301758077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,872.55	383,872.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICTORIANO HUERTA (ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE VICTORIANO HUERTA), PUEBLO DE SAN MARCOS JILOTZINGO - 87177	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	87177	01-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	697.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301764964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,594.30	529,594.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUAUHTÉMOC, VILLA DE HUEYPOXTLA - 105292	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	105292	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	460.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301778493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,829.01	32,829.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA - 137111	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	137111	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	56.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301768978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,746.12	205,746.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA - 116242	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	116242	01-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	352.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301770777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,860.68	22,860.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE NOPALA, HUEYPOXTLA - 121451	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	121451	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	39.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301770850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,860.68	22,860.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE NOPALA, HUEYPOXTLA - 121606	México	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	121606	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	39.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301764955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,230,289.90	1,230,289.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA-CAMINO AL POZO, PUEBLO DE SAN MARCOS JILOTZINGO - 105258	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	105258	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,200.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301770713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,860.68	22,860.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN, HUEYPOXTLA - 121317	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	121317	15-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	39.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747415	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,967.21	188,967.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 50896	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	50896	01-08-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	290.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301758684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,949.22	252,949.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA), PUEBLO DE SAN MARCOS JILOTZINGO - 88619	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	88619	01-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	542.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301765037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,206,561.72	1,206,561.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIERRITA (ENTRE CALLE OLIVO Y LIMITE FÍSICO) PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 105556	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	105556	01-10-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,073.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301749684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,167,347.10	1,167,347.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO SARABIA, (ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ), PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 57287	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	57287	17-08-2020	16-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,956.90	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,742.56	402,742.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD SANTIAGO YANCUITLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO YANCUITLALPAN - 53787	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53787	20-07-2020	20-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	329.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301752646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,030.74	439,030.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARRAJE MONTE ALTO HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 65818	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	65818	20-07-2020	17-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	21.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,690,453.31	3,690,453.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 47628	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	47628	20-07-2020	17-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,840.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,870.08	358,870.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD ZACAMULPA ASENTAMIENTO ZACAMULPA - 54547	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	54547	20-07-2020	20-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	274.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,498.37	219,498.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL HIELO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD EL HIELO ASENTAMIENTO EL HIELO - 55996	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	55996	20-07-2020	02-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	176.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO COMEDORES ESCOLARES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MONTÓN CUARTELES - 53346	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53346	20-07-2020	17-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	62.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	3,900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRUENO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD MAGDALENA CHICHICASPA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CHICHICASPA - 40942	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	40942	01-07-2020	14-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,157.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,514,343.45	3,514,343.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SAN JACINTO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 65767	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	65767	20-07-2020	16-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	150.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301758395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,304,627.53	1,304,627.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD ZACAMULPA ASENTAMIENTO ZACAMULPA - 87930	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	87930	01-09-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	560.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,700,000.00	9,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. ACUEDUCTO LERMA, CALLE JACARANDAS, CALLE RETORNO DE NARANJOS HASTA AV. COATEPEC EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ COATEPEC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC - 40467	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	40467	01-07-2020	28-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,869.60	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,785.19	1,215,785.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE HACIENDA LOS OCOTES HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 49067	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	49067	20-07-2020	02-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	623.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,307.43	480,307.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA LA JACARANDA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 52908	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	52908	20-07-2020	17-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	56.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,428.43	317,428.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO FEDERAL BUROCRÁTICA - 54809	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	54809	20-07-2020	02-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	276.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,807.19	309,807.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR VIIJ EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 85336	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	85336	15-08-2020	29-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	14.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301757638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,735.59	566,735.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL POLVORIN EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 86051	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86051	01-09-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757704	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,579.59	544,579.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS FLORES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 86264	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86264	01-09-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	30.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	292,728.62	292,728.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LOMAS DE SAN JUAN EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 53765	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53765	20-07-2020	20-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	378.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,876,304.73	5,876,304.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SANTIAGO YANCUITLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO YANCUITLALPAN - 64882	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	64882	20-07-2020	16-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	286.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757668	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,179.19	503,179.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS PEÑAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 86165	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86165	01-09-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	27.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUC. FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA DE LLANO DE LA UNIÓN - 26464	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	26464	06-07-2020	04-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	420.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUC FÍSICA EN LA ESC PRIM MARÍA ENRIQUETA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO - 27460	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27460	01-09-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	420.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301758215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,044,000.00	1,044,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA AGEB 093, IXTAPAN DELA SAL - 87506	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	87506	02-09-2020	10-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,084.47	318,084.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC TELESECUNDARIA PATRIA LIBRE EN MALINALTENANGO - 26050	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	26050	06-07-2020	19-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	464.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES RÍGIDO EN LA CALLE A DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARENAL (PRIMERA ETAPA) - 58359	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58359	27-07-2020	09-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	810.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301750043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE AL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN - 58428	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58428	03-08-2020	01-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO - 64214	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64214	03-08-2020	17-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	35.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS A LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS (PRIMERA ETAPA) - 64267	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64267	27-07-2020	24-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,592.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,800.00	208,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA EN YAUTEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 64488	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64488	10-08-2020	23-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	417,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN SAN PEDRO TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 68269	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	68269	10-08-2020	08-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,391.66	1,157,391.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 91412	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	91412	01-09-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	16.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE AL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA EN EL ARENAL DE LAS OLLAS - 27093	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27093	03-08-2020	01-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	854.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301747523	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,391.66	1,157,391.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LA AGEB CINCUENTA Y CINCO DE IXTAPAN DE LA SAL - 51204	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51204	07-09-2020	05-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	16.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE TLAOCOCHACA - 49150	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	49150	03-08-2020	01-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	55.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,770.74	529,770.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ALDAMA Y REFUGIO DE LAS FLORES, EN TECOMATEPEC - 64796	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64796	14-09-2020	12-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	277.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLAOCOCHACA, ZONA NORTE - 83817	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	83817	02-10-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,999.53	449,999.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS - 91580	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	91580	24-08-2020	23-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	690.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,391.68	1,157,391.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LA AGEB NOVENTA Y TRES DE IXTAPAN DE LA SAL - 51126	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51126	07-09-2020	05-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	16.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MESÓN NUEVO (SEGUNDA ETAPA) - 55362	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55362	10-08-2020	23-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	242.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM NUMERO CUARENTA Y CINCO - 55508	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55508	17-07-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	101.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS DEL A COLONIA JUÁREZ IXTAPAN DE LA SAL - 25377	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	25377	06-07-2020	04-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	396.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,000.00	630,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CALLE AL LLANO DEL ABROJO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS PRIMERA ETAPA - 27012	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27012	03-08-2020	01-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	702.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301735636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN - 27322	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27322	06-07-2020	03-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	420.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301736847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET COLONIA DIEZ DE AGOSTO - 28953	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	28953	13-07-2020	26-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	116.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,585,229.26	2,585,229.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ALDAMA Y REFUGIO DE LAS FLORES, EN TECOMATEPEC - 64476	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64476	14-09-2020	12-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,475.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,044,000.00	1,044,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA AGEB 089, IXTAPAN DE LA SAL - 86833	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	86833	02-09-2020	10-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELOS - 87599	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	87599	05-10-2020	18-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	820.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YAUTEPEC A PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL - 27177	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27177	01-06-2020	31-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,203.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE TRES DE MAYO - 51456	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51456	03-08-2020	01-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	466.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301754136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	417,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, IXTAPAN DE LA SAL - 69808	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	69808	10-08-2020	08-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,450,000.00	2,450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE PORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL IXTAPAN DE LA SAL - 58236	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58236	17-08-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,128.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	920,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, ZONA ORIENTE (SEGUNDA ETAPA) - 84005	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	84005	01-09-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	9.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301737285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO- 29481	México	Jaltenco	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	29481	03-08-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Vivienda	4.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,099.97	114,099.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CUARTOS ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31195	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31195	01-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Otros	27.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301738755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,655.02	180,655.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CUARTOS ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31186	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31186	01-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Otros	39.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301738864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,596.56	160,596.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31335	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31335	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Celdas solares	16.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301738895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,074.57	20,074.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31363	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31363	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Celdas solares	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301738859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,335.56	90,335.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31331	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31331	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Celdas solares	9.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301738876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,298.28	80,298.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31343	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31343	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	8.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,080,000.00	1,080,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA SAN ANDRÉS MUNICIPIO JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31021	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31021	03-08-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	12.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31043	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31043	03-08-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	334,948.85	334,948.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31160	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31160	01-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	75.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,372.85	100,372.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31349	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31349	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	10.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,989.77	66,989.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31077	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31077	01-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	15.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301738678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,989.77	66,989.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31092	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31092	01-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	15.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,186.41	50,186.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31355	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31355	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	5.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	980,000.00	980,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCION FISICA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO BAHIAS DE JALTENCO COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31055	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31055	01-07-2020	20-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	311.50	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,074.57	20,074.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31359	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31359	17-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,989.77	66,989.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31098	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31098	01-07-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	15.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301749557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,359.07	772,359.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 56874	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56874	01-03-2020	15-12-2020	772,359.07	231,634.46	231,634.46	231,634.46	231,634.46	Otros	11.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,651,884.95	1,651,884.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO, DE LA IGLESIA AL JARDÍN DE NIÑOS - 60123	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	60123	01-03-2020	15-12-2020	1,651,884.95	495,285.66	495,285.66	495,285.66	495,285.66	Metros lineales	818.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301735817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,385.67	799,385.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA COLONIA - 27576	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	27576	01-03-2020	15-12-2020	799,385.67	239,432.89	239,432.89	239,432.89	239,432.89	Metros Cuadrados	965.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301727564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,988,793.90	1,988,793.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO PRINCIPAL DE SAN PABLO - LAS PEÑAS - 17761	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	17761	01-03-2020	15-12-2020	1,988,793.90	596,211.43	596,211.43	596,211.43	596,211.43	Otros	1.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301728448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,036.27	1,762,036.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO DE LA GASOLINERA AL MONTE - 20366	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20366	01-03-2020	15-12-2020	1,762,036.27	528,319.42	528,319.42	528,319.42	528,319.42	Otros	1.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,133.78	1,197,133.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 59038	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59038	01-03-2020	15-12-2020	1,197,133.78	359,025.42	359,025.42	359,025.42	359,025.42	Otros	19.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301725153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,439.26	2,000,439.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL EL XHITI - COL. EMILIANO ZAPATA, 1ª ETAPA - 10714	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10714	01-03-2020	15-12-2020	2,000,439.26	599,027.45	599,027.45	599,027.45	599,027.45	Otros	1.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301727613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,970,144.00	1,970,144.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO JILOTEPEC - DEXCANI BAJIO - 17920	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	17920	01-03-2020	15-12-2020	1,970,144.00	590,837.04	590,837.04	590,837.04	590,837.04	Otros	1.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301728692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,279,937.04	1,279,937.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DE LA 1ª MANZANA A LA 2ª MANZANA - 21091	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	21091	01-03-2020	15-12-2020	1,279,937.04	383,708.37	383,708.37	383,708.37	383,708.37	Otros	0.25	32 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301735689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	677,620.26	677,620.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27406	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27406	01-03-2020	15-12-2020	677,620.26	203,137.47	203,137.47	203,137.47	203,137.47	Metros lineales	400.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,721.72	619,721.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 59860	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59860	01-03-2020	15-12-2020	619,721.72	185,857.54	185,857.54	185,857.54	185,857.54	Otros	10.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301725998	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,284,431.60	1,284,431.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD COSCOMATE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO COSCOMATE DEL PROGRESO - 13241	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13241	01-03-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	200.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301729066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,219.09	1,031,219.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 256 PEDRO MORENO - 22112	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	22112	01-03-2020	15-12-2020	1,031,219.09	309,344.05	309,344.05	309,344.05	309,344.05	Metros Cuadrados	200.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,630,891.27	1,629,936.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, SAN FELIPE SANTIAGO - 11809	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	11809	04-05-2020	29-05-2020	1,466,943.19	1,629,936.88	1,292,666.60	1,292,666.60	1,292,666.60	Metros Cuadrados	1,860.00	79.38226	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,609,202.89	3,606,868.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA NOPALERA EN RANCHERIA DE SILA - 12553	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	12553	04-05-2020	15-06-2020	3,246,181.64	3,606,868.49	1,812,991.87	1,812,991.87	1,812,991.87	Metros Cuadrados	4,340.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,849,822.74	2,848,195.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL BARRO EN LA LOCALIDAD DE MANZANA CUARTA, CABECERA MUNICIPAL - 14282	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	14282	01-05-2020	05-06-2020	2,563,376.15	2,848,195.72	2,529,060.58	2,529,060.58	2,529,060.58	Metros Cuadrados	2,905.00	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	713,396.98	713,141.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE MANZANA SEGUNDA, PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO - 19782	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	19782	25-05-2020	31-07-2020	641,827.57	713,141.75	213,942.54	213,942.54	213,942.54	Metros lineales	350.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	956,214.76	956,050.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 21863	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	21863	24-06-2020	23-08-2020	860,445.07	956,050.08	691,481.14	691,481.14	691,481.14	Metros lineales	826.00	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301729233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	497,501.32	497,351.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA PRIMERA CAMINO A LAS PEÑAS EN LA LOCALIDAD DE MANZANA PRIMERA, CABECERA MUNICIPAL - 22613	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	22613	15-07-2020	15-08-2020	447,616.22	497,351.36	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	385.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301735638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,534.66	547,640.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO - 27324	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27324	27-05-2020	10-07-2020	492,876.74	547,640.83	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	168.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301741672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	642,861.57	642,778.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO - 34798	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	34798	18-09-2020	30-10-2020	578,501.08	642,778.98	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301743113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,806.47	899,444.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA MANZANA SEGUNDA, CABECERA MUNICIPAL - 37001	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	37001	11-05-2020	19-06-2020	809,499.91	899,444.34	0.00	0.00	0.00	Otros	11.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,136.71	348,939.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL SITIO - 45473	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45473	17-05-2020	18-06-2020	314,045.92	348,939.91	266,137.02	266,137.02	266,137.02	Metros lineales	638.00	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,769.06	349,769.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO SE AGUA POTABLE, EN LA MANZANA TERCERA DE LOMA DE HIDALGO - 46958	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	46958	24-05-2020	04-07-2020	314,792.15	349,769.06	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,595,449.51	3,594,297.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 80631	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	80631	01-08-2020	31-10-2020	3,234,867.43	3,594,297.15	1,078,289.15	1,078,289.15	1,078,289.15	Metros Cuadrados	100.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,999.99	847,308.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR GUSTAVO BAZ PRADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 26969	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	26969	01-06-2020	31-07-2020	762,577.79	847,308.66	439,648.35	439,648.35	439,648.35	Metros Cuadrados	299.00	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	919,830.61	919,584.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 34470	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	34470	01-07-2020	31-10-2020	827,626.35	919,584.84	631,390.69	631,390.69	631,390.69	Metros Cuadrados	99.00	67.67677	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,770.02	444,601.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO - 36524	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	36524	01-06-2020	31-07-2020	400,141.56	444,601.73	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,232.99	229,999.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MOXTEJE - 45273	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45273	24-09-2020	30-10-2020	206,999.14	229,999.05	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,979.05	299,974.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOXTEJE - 45755	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45755	24-09-2020	30-10-2020	269,999.14	299,974.40	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	924,631.23	923,727.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA DE MALACOTA - 33089	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	33089	01-07-2020	31-10-2020	831,354.34	923,727.05	595,191.74	595,191.74	595,191.74	Otros	99.00	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,931,814.46	2,930,832.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MAÑI - 16622	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	16622	04-05-2020	26-06-2020	2,637,749.51	2,930,832.79	2,544,838.61	2,544,838.61	2,544,838.61	Otros	45.00	86.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301743289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,155,766.03	1,155,304.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD MANZANA SEXTA - 37399	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	37399	11-05-2020	29-06-2020	1,039,774.01	1,155,304.46	706,148.12	706,148.12	706,148.12	Metros Cuadrados	510.00	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	466,554.96	466,266.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 45606	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45606	01-07-2020	31-08-2020	419,639.53	466,266.14	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	750.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301762741	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,567.34	1,397,367.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 99257	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	99257	03-08-2020	31-08-2020	1,257,630.52	1,397,367.25	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,515.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,120.51	140,508.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MANZANA TERCERA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 13683	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	13683	13-04-2020	13-05-2020	126,457.64	140,508.49	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Metros lineales	104.00	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,492,049.00	3,491,669.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA HERMOSA - 17431	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17431	04-05-2020	26-06-2020	3,142,502.11	3,491,669.01	3,130,000.00	3,130,000.00	3,130,000.00	Otros	46.00	89.13043	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,141.07	1,325,742.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 25407	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	25407	01-06-2020	31-07-2020	1,193,168.35	1,325,742.61	805,381.75	805,381.75	805,381.75	Metros Cuadrados	546.00	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,365,752.78	1,365,313.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION,VA RIOS RAMALES EN EL BARRIO PRIMERO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 35664	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	35664	01-06-2020	01-08-2020	1,228,781.92	1,365,313.24	0.00	0.00	0.00	Otros	20.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,043,707.73	3,043,209.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION,VA RIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI - 17917	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17917	04-06-2020	20-08-2020	2,738,888.97	3,043,209.97	2,599,072.41	2,599,072.41	2,599,072.41	Otros	40.00	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,749,629.96	1,748,049.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO - 18926	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	18926	07-05-2020	05-06-2020	1,573,244.12	1,748,049.02	1,460,213.46	1,460,213.46	1,460,213.46	Metros Cuadrados	1,928.00	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,687,987.80	2,686,926.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 36318	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	36318	01-06-2020	31-08-2020	2,420,933.99	2,686,926.66	1,343,463.33	1,343,463.33	1,343,463.33	Otros	33.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301735992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,849.90	1,052,294.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN LA COLONIA MORELOS SAN FELIPE SANTIAGO - 27844	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27844	11-05-2020	19-06-2020	947,065.32	1,052,294.80	526,147.39	526,147.39	526,147.39	Otros	14.00	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301737004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,416.94	1,136,357.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION POR LA PRESA NOMBRE DE DIOS EN LA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 29123	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	29123	01-06-2020	31-07-2020	1,022,721.57	1,136,357.30	568,178.65	568,178.65	568,178.65	Otros	17.00	47.05882 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301737199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,557,117.56	1,557,044.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA MANZANA QUINTA A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE MANZANA QUINTA, CABECERA MUNICIPAL - 29379	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	29379	15-05-2020	30-06-2020	1,401,340.41	1,557,044.90	1,389,961.24	1,389,961.24	1,389,961.24	Metros Cuadrados	1,775.00	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301739011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	919,830.61	918,932.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES AMARILLAS - 31539	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	31539	01-07-2020	31-10-2020	827,038.91	918,932.12	589,817.07	589,817.07	589,817.07	Otros	99.00	64 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,208.74	531,950.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN PARAJE MENTHE RUMBO A LA COMPRA EN LA MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 44753	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	44753	15-09-2020	15-11-2020	478,755.62	531,950.69	276,388.20	276,388.20	276,388.20	Metros lineales	800.00	51.125 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301739016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,900.23	342,223.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 21998	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	21998	15-09-2020	15-11-2020	308,000.74	342,223.04	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,849,281.76	2,847,284.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 22276	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	22276	15-05-2020	30-06-2020	2,562,556.14	2,847,284.60	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Metros Cuadrados	3,000.00	84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301736725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,870.20	894,681.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA A LA MINA, EN LA LOCALIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 28810	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	28810	01-06-2020	31-07-2020	805,213.50	894,681.67	447,340.85	447,340.85	447,340.85	Otros	11.00	45.45455 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301753510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	325,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (EL GUARDA DE GUERREO) - 68222	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	68222	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301755606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO ZAP 065 - 80116	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	80116	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,500.00	67,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (EL GUARDA DE GUERRERO) - 83717	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83717	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	68.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757006	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PARTE ALTA - 84064	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	84064	01-09-2020	20-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301768731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,334.70	316,334.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 115567	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	115567	15-09-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	250.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301774884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS ROSAS - 132122	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	132122	05-10-2020	03-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	265.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FELIPE BERRIOZÁBAL - 62468	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62468	01-09-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301775129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	290,000.00	290,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A TECASHIL - 132694	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	132694	05-10-2020	03-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	185.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,235.81	495,235.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 62039	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62039	15-08-2020	28-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751461	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS - 62389	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62389	01-09-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	893.30	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	180,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO AL PANTEÓN - 62673	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62673	15-09-2020	03-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	159.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (ZAP 065) - 83941	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83941	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301768734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,498.31	95,498.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL LLANITO PONIENTE - 115571	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	115571	15-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	65.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO SUR - 17463	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	17463	15-08-2020	03-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	304.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 62310	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62310	15-08-2020	15-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	542.62	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DE LIBRAMIENTO A INDEPENDENCIA - 62709	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62709	01-09-2020	20-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	382.27	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (ZAP 7A) - 83953	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83953	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	45.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA OFTV NO. 0441 HERMENEGILDO GALEANA - 94434	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	94434	15-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	75.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	325,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (MAXTLECA DE GALEANA) - 68521	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	68521	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN 5 DE FEBRERO - 62742	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62742	01-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	380.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,500.00	67,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (MAXTLECA DE GALEANA) - 83776	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83776	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	67.50	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,000.00	135,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (TECHUCHULCO) - 83909	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83909	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	135.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301768733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE MELCHOR OCAMPO - 115570	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	115570	01-10-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	350.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	325,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (SAN MIGUEL DE OCAMPO) - 68506	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	68506	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301725047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	880,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN JARDÍN DE NIÑOS JESÚS REYES HEROLES - 10372	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	10372	01-07-2020	30-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	174.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,000.00	930,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI EN CALLE GENERAL VICENTE VILLADA - 5787	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	5787	01-06-2020	31-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	158.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,000.00	362,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CALAYUCO EN JARDÍN DE NIÑOS TLÁLOC - 13254	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13254	01-07-2020	30-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	700.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301755283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.47	360,000.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI, EN CALLE GENERAL VICENTE VILLADA SEGUNDA ETAPA - 77544	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	77544	03-08-2020	12-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	44.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,000.00	565,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO - 14488	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	14488	01-08-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	190.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,539,403.70	1,539,403.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORTOLAS, TRAMO: DE CAMINO AL CERRO A CALLE BARRANCA DEL MUERTO - 13285	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13285	01-07-2020	31-08-2020	1,539,403.70	1,539,403.70	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	266.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,883,104.55	1,883,104.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRO - 14368	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14368	01-09-2020	31-10-2020	1,883,104.55	1,883,104.55	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301726098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,171.19	841,171.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 O CEIBA, TRAMO: DE AV. CAMINO AL CERRITO A AV. AMADO NERVO - 13593	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13593	01-09-2020	31-10-2020	841,171.19	841,171.19	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	202.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,468.86	734,468.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO - 14726	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14726	01-09-2020	31-10-2020	734,468.86	734,468.86	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	170.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,863.98	981,863.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE AMBAR - 15408	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15408	01-09-2020	31-10-2020	981,863.98	981,863.98	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,429,127.32	2,429,127.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CAMINO AL CERRITO, TRAMO DE CAMINO AL CERRO A CALLE TORTOLAS - 14948	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14948	01-09-2020	31-10-2020	2,429,127.32	2,429,127.32	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	728.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725483	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,731,354.66	3,731,354.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL CERRO, TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE TÓRTOLAS - 11708	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	11708	01-09-2020	31-10-2020	3,731,354.66	3,731,354.66	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	700.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,059,150.40	1,059,150.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, TRAMO: DE CAMINO AL CERRITO. JACARANDAS A PROLONGACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO - 13374	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13374	01-09-2020	31-10-2020	1,059,150.40	1,059,150.40	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	256.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,176,762.85	1,176,762.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AZTECAS, TRAMO: DE CALLE PROLONGACION AL CERRITO A CONTRAPARED - 15171	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15171	01-09-2020	31-10-2020	1,176,762.85	1,176,762.85	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	371.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,024,112.01	1,024,112.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE BUGAMBILIA - 15352	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15352	01-09-2020	31-10-2020	1,024,112.01	1,024,112.01	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	209.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726750	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,863.98	981,863.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMBAR, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ANGELES - 15448	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15448	01-09-2020	31-10-2020	981,863.98	981,863.98	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301747862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	263,426.26	263,426.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE INSURGENTES (ENTRE JUAREZ Y AUTOPISTA TOLUCA - TENANGO) LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO LA ESTACIÓN - 52141	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	52141	01-09-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	287.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,312,682.55	2,312,682.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE INSURGENTES ORIENTE LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO TECUANAPA - 52174	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	52174	01-09-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,861.00	30.30303	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,905.66	84,905.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO TECUANAPA - 51807	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51807	03-08-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	9.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747760	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	783,018.87	783,018.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 51894	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51894	03-08-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	83.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD COLONIA SAN ISIDRO - 51915	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51915	03-08-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	53.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 51967	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51967	01-09-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	8.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,110.57	1,515,110.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INSURGENTES (ENTRE JUAREZ Y AUTOPISTA TOLUCA - TENANGO) LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO LA ESTACIÓN - 52202	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	52202	01-09-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,152.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301724371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,014.90	277,014.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL PARQUE BOSHEGUI BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 8492	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	8492	10-07-2020	30-07-2020	277,014.90	277,014.90	277,014.90	276,932.32	276,932.32	Metros Cuadrados	676.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,079.12	1,099,079.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIA ALVARADO BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 8507	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	8507	10-07-2020	30-07-2020	1,099,079.12	1,099,079.12	1,099,079.12	1,030,000.48	1,030,000.48	Metros Cuadrados	2,520.00	79.36508	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO REAL RUMBO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MORELOS PRIMERA ETAPA EN BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 17007	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	17007	01-08-2020	30-10-2020	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,199,568.26	3,199,568.26	Metros Cuadrados	2,662.00	3.756574	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301737065	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	590,000.00	590,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 29199	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	29199	05-06-2020	14-08-2020	590,000.00	590,000.00	590,000.00	589,481.18	589,481.18	Otros	715.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,742.87	289,742.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN SAN LORENZO MALACOTA - 82453	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	82453	14-09-2020	23-10-2020	289,742.87	289,742.87	289,742.87	0.00	0.00	Metros Cuadrados	74.88	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,876.10	186,876.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO EN XHINTE DE LAGOS - 82783	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	82783	01-07-2020	31-08-2020	186,876.10	186,876.10	186,876.10	0.00	0.00	Otros	22.80	78.94737	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301771993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 124661	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	124661	15-07-2020	15-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723699	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,860.95	288,860.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE LA CRUZ PRIMERA ETAPA EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 6379	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	6379	23-03-2020	10-04-2020	288,860.95	288,860.95	288,860.95	288,460.75	288,460.75	Metros Cuadrados	651.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,133.71	243,133.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 6712	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	6712	23-03-2020	04-04-2020	243,133.71	243,133.71	243,133.71	243,034.21	243,034.21	Metros Cuadrados	520.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301725219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,404.54	560,404.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE XIMATA A BUENAVISTA - 10930	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	10930	20-07-2020	17-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,174.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN BARTOLO MORELOS BARRIO SEGUNDO CABECERA MUNICIPAL - 27764	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	27764	04-06-2020	12-08-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	794,682.49	794,682.49	Metros Cuadrados	1,349.80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,993.95	499,993.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TRAMPA AL POLVORIN EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 6786	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	6786	23-03-2020	10-04-2020	499,993.95	499,993.95	499,993.95	499,898.28	499,898.28	Metros Cuadrados	1,138.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LA COFRADIA - 15345	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	15345	01-08-2020	30-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	322.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735006	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE BARRIO SEGUNDO A BARRIO TERCERO CABECERA MUNICIPAL - 26418	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	26418	04-06-2020	14-08-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	777,445.49	777,445.49	Metros lineales	855.00	11.34503	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,084.27	456,084.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES CALLE PEDRO SHIDO - 53644	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORELOS	53644	20-08-2020	20-10-2020	456,084.27	456,084.27	456,084.27	0.00	0.00	Otros	215.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,899.38	539,899.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA CAMINO AL PANTEON BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 7856	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	7856	10-07-2020	30-07-2020	539,899.38	539,899.38	539,899.38	539,332.21	539,332.21	Metros Cuadrados	1,230.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAEM CCT 15ECB0076I EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 9393	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	9393	10-07-2020	20-08-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,681.53	1,399,681.53	Metros Cuadrados	536.00	18.65672	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,159.12	435,159.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO XIMATA EN SAN LORENZO MALACOTA SEGUNDA ETAPA - 49130	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	49130	20-07-2020	10-08-2020	435,159.12	435,159.12	435,159.12	419,359.62	419,359.62	Metros lineales	1,093.00	91.03385	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,971.78	904,971.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS - 54913	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE MORELOS	54913	01-07-2020	01-09-2020	904,971.78	904,971.78	904,971.78	225,322.12	225,322.12	Metros Cuadrados	68.00	35.29412	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301751169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,153.26	234,153.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELOS LOCALIDAD BARRIO CUARTO LA LOMA ASENTAMIENTO BARRIO CUARTO LA LOMA - 61439	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	61439	20-06-2020	14-08-2020	234,153.26	234,153.26	234,153.26	211,274.37	211,274.37	Metros lineales	176.00	90.90909	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301772143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO PRIMERO SAN MARCOS TLAZALPAN - 125068	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	125068	15-06-2020	15-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	561.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301742938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,153.83	69,153.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA ROSA ENTRE AV ASENTAMIENTO Y AV CHAPULTEPEC - 36553	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	36553	03-08-2020	31-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	90.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,038.81	289,038.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO SIN NOMBRE ENTRE CALLE MELITON VELAZQUEZ Y CALLE DEL ORO - 40229	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	40229	15-08-2020	15-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	434.95	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,118.80	226,118.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE DEL ORO Y BOULEVARD SANTA INES - 46558	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	46558	03-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	460.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,682.20	324,682.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GARZAS ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE ALONDRAS - 48668	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	48668	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301772958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,366.31	285,366.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE - 127261	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	127261	01-10-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,499,368.81	2,499,368.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO EX-HACIENDA SANTA INÉS - 54306	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	54306	15-08-2020	15-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	484.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746547	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,150.78	99,150.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FAISANES ENTRE CALLE ÁGUILAS Y CALLE ALONDRAS - 47991	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	47991	14-09-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	84.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,468.78	306,468.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FAISANES ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE ALONDRAS - 48445	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	48445	01-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	335.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301746027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,010.97	145,010.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MELITÓN VELÁZQUEZ ENTRE CALLE MARAVATÍ Y BOULEVARD SANTA INÉS - 46677	México	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	46677	03-09-2020	30-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	295.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 8079	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8079	01-07-2020	28-08-2020	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	470.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	917,748.96	917,748.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHAPARRITA - 8281	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8281	01-07-2020	28-08-2020	917,748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	136.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO BALLEEN - 8345	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8345	01-07-2020	28-08-2020	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	164.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARANDAS - 8532	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8532	01-07-2020	28-08-2020	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	213.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,392,000.00	6,392,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ONCE - 8640	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8640	01-08-2020	29-09-2020	6,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,416.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO GÓMEZ ONTIVEROS - 8659	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8659	01-07-2020	31-08-2020	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	350.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301724526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,000.00	370,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPARRITA - 8894	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8894	01-07-2020	28-08-2020	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,370,669.55	3,370,669.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISIETE - 11613	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11613	01-08-2020	29-09-2020	3,370,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,812.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,088,524.23	3,088,524.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISÉIS - 12105	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12105	01-08-2020	29-09-2020	3,088,524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,000.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301725760	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,131.62	581,131.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE ENRAMADA Y CALLE VERGELITO Y ENTRE CUARTA AVENIDA Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ - 12558	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12558	01-08-2020	30-09-2020	581,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METRAJE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301724416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	871,200.00	871,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8619	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8619	01-07-2020	28-08-2020	871,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	237.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	854,000.00	854,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARDILLA - 8637	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8637	01-07-2020	28-08-2020	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,639,680.00	3,639,680.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8661	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8661	01-08-2020	29-09-2020	3,639,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,896.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,017,977.60	1,017,977.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN BARTOLO Y ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA SAN ÁNGEL - 12508	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12508	01-08-2020	30-09-2020	1,017,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,621.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISEIS - 12697	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12697	01-07-2020	28-08-2020	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	230.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,000.00	820,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IMPLORACIÓN - 13174	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13174	01-07-2020	28-08-2020	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,000.00	820,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE - 13274	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13274	01-07-2020	28-08-2020	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726297	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,702,000.00	1,702,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ORIENTE TREINTA Y SEIS - 14040	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14040	01-07-2020	28-08-2020	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	101.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TRECE - 14057	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14057	01-07-2020	28-08-2020	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	165.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE - 14267	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14267	01-07-2020	28-08-2020	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	145.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,000.00	698,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN COLORADO - 14274	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14274	01-07-2020	28-08-2020	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISIETE - 14277	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14277	01-07-2020	28-08-2020	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	230.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301751567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	811,856.84	811,856.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y QUINTA AVENIDA Y ENTRE CALLE OCHO Y CALLE TRECE - 62711	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62711	01-08-2020	30-09-2020	811,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,179.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	3,050,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 7976	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7976	01-07-2020	28-08-2020	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,861,594.18	1,861,594.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8657	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8657	01-08-2020	29-09-2020	1,861,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,120.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,075,520.00	2,075,520.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MALAGUEÑA - 8672	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8672	01-08-2020	29-09-2020	2,075,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,104.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	647,052.81	647,052.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE MARIQUITA LINDA Y CALLE MÉXICO LINDO Y ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA MAÑANITAS - 12706	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12706	01-08-2020	30-09-2020	647,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,007.60	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,589.60	619,589.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE EL ABANDONADO Y CALLE JUAN COLORADO Y ENTRE CERRADA EL ABANDONADO Y CALLE AMANECER RANCHERO - 13105	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13105	01-08-2020	30-09-2020	619,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	998.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORREÓN - 14264	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14264	01-07-2020	28-08-2020	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	145.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	610,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE - 14266	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14266	01-07-2020	28-08-2020	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751426	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,368.01	383,368.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y SEXTA AVENIDA Y ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y AVENIDA VÍCTOR - 62288	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62288	01-08-2020	30-09-2020	383,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	622.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	417,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COCULA - 8468	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8468	01-07-2020	28-08-2020	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	116.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,800.00	496,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALAGUEÑA - 8644	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8644	01-07-2020	28-08-2020	496,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	138.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX20030172442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI - 8669	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8669	01-07-2020	31-08-2020	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	216.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 11092	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11092	01-07-2020	31-08-2020	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	350.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,504,320.00	3,504,320.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE IMPLORACIÓN - 12494	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12494	01-08-2020	29-09-2020	3,504,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,928.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726300	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECIOCHO - 14045	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14045	01-07-2020	28-08-2020	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	220.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISEIS - 14061	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14061	01-07-2020	28-08-2020	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	230.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORREÓN - 14260	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14260	01-07-2020	28-08-2020	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LÓPEZ. - 14268	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14268	01-07-2020	28-08-2020	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,000.00	470,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRECE - 14275	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14275	01-07-2020	28-08-2020	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	165.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,000.00	786,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABANDONADO - 14276	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14276	01-07-2020	28-08-2020	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	230.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,279,314.94	4,279,314.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA ESPERANZA - 16537	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	16537	01-07-2020	25-09-2020	4,279,314.94	4,274,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,541.65	1,075,541.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE LAGUNA DEL CARMEN Y ENTRE CALLE LAGO ATITLÁN Y CALLE JORGE LUQUE LOYOLA - 61585	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61585	01-08-2020	30-09-2020	1,075,541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,724.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ONCE - 5016	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	5016	01-07-2020	28-08-2020	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	430.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301724325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,688,685.66	1,688,685.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARDILLA - 8319	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8319	01-07-2020	28-08-2020	1,688,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO HIELMAR - 8516	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8516	01-07-2020	28-08-2020	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	160.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,241,021.34	1,241,021.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUASCALIENTES - 13099	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13099	01-07-2020	28-08-2020	1,241,021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,000.00	340,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECINUEVE - 13251	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13251	01-07-2020	28-08-2020	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	117.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL QUELITE - 14046	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14046	01-07-2020	28-08-2020	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DOS - 14049	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14049	01-07-2020	28-08-2020	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	52.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ORIENTE DOS - 14060	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14060	01-07-2020	28-08-2020	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	210.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN - 14255	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14255	01-07-2020	28-08-2020	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN - 14258	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14258	01-07-2020	28-08-2020	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	145.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,868.38	943,868.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE ARDILLA Y AVENIDA RANCHO GRANDE - 63002	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	63002	01-08-2020	30-09-2020	943,868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,633.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8625	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8625	01-07-2020	28-08-2020	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,000.00	1,035,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MALAGUEÑA - 8665	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8665	01-07-2020	28-08-2020	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	132.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301726306	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,000.00	861,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRÉS - 14053	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14053	01-07-2020	28-08-2020	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO - 14055	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14055	01-07-2020	28-08-2020	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	240.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,461,287.75	1,461,287.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE TLALPAN Y CALLE CONDESA Y ENTRE CALLE AVIACIÓN CIVIL Y CALLE SAN JUAN DE ARAGÓN - 14066	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14066	01-08-2020	30-09-2020	1,461,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,276.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARANDAS - 8609	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8609	01-07-2020	28-08-2020	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	213.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,308,800.00	3,308,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARANDAS - 8652	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8652	01-08-2020	29-09-2020	3,308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,760.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	921,725.50	921,725.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA MAÑANITAS Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ PRADA Y ENTRE CALLE FAISÁN Y CALLE CABALLO BAYO - 12483	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12483	01-08-2020	30-09-2020	921,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,594.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989,358.00	989,358.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECINUEVE - 13355	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13355	01-07-2020	28-08-2020	989,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	117.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726305	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,000.00	440,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DOS - 14051	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14051	01-07-2020	28-08-2020	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	52.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO - 14271	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14271	01-07-2020	28-08-2020	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	220.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,000.00	609,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTITRES - 14272	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14272	01-07-2020	28-08-2020	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,344.58	86,537.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LOS REMEDIOS - 85299	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85299	03-07-2020	21-08-2020	86,537.34	86,537.34	77,591.89	77,591.89	77,591.89	Metros lineales	90.00	89.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,713.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 85602	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85602	08-07-2020	27-08-2020	699,713.07	699,713.07	677,753.34	677,753.34	677,753.34	Metros Cuadrados	955.82	96.86029	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301762967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA HACIA LA IGLESIA - 99882	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99882	08-07-2020	24-08-2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	163.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301764705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,452.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ZONA II - 104545	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104545	04-09-2020	19-10-2020	999,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	520.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,945.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA ZONA IV - 125243	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MEXICO	125243	24-09-2020	09-11-2020	599,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	110.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,975.58	182,827.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LA Y LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA Y - 127044	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	127044	24-07-2020	21-09-2020	182,827.52	182,827.52	54,848.26	54,848.26	54,848.26	Metros lineales	200.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,049,378.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA ZONA I - 127185	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	127185	24-09-2020	06-11-2020	1,049,378.13	1,049,378.13	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,062.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,956.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LIBERTAD EN BARRIO EL ARENAL - 78640	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78640	08-07-2020	10-09-2020	1,299,956.12	1,299,956.12	1,282,463.60	1,282,463.60	1,282,463.60	Metros Cuadrados	2,720.00	98.6501	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN EN BARRIO DOS CAMINOS - 86708	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86708	24-07-2020	20-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	75.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,759.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA A VILLA NICOLÁS ROMERO - 87234	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87234	24-07-2020	07-09-2020	499,759.00	499,759.00	445,889.22	445,889.22	445,889.22	Metros Cuadrados	631.47	89.21905	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301762832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	549,716.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 99511	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99511	08-07-2020	27-08-2020	549,716.23	549,716.23	164,914.87	164,914.87	164,914.87	Metros Cuadrados	608.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301772171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,340.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABASOLO DE LA CALLE INDUSTRIA A EL PUEBLITO - 125146	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	125146	24-09-2020	09-11-2020	1,498,340.61	1,498,340.61	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,400.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,747.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 87564	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87564	24-07-2020	21-09-2020	799,747.82	799,747.82	399,873.91	399,873.91	399,873.91	Metros Cuadrados	312.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301761298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,836.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA CRUZ - 95351	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95351	14-08-2020	12-10-2020	798,836.22	798,836.22	608,183.14	608,183.14	608,183.14	Metros Cuadrados	940.00	76.12979	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301762791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ÁLVAREZ - 99389	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99389	21-08-2020	21-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	615.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	449,766.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ZONA I - 85363	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85363	28-05-2020	26-09-2020	449,766.35	449,766.35	293,948.80	293,948.80	293,948.80	Metros Cuadrados	75.00	65.34667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578,685.17	578,592.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN LORENZO - 86170	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86170	03-07-2020	21-08-2020	578,592.71	578,592.71	472,368.64	472,368.64	472,368.64	Metros Cuadrados	695.40	81.64078	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301758090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	399,614.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPOZÁN EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 87211	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87211	24-07-2020	07-09-2020	399,614.30	399,614.30	399,614.30	399,614.30	399,614.30	Metros lineales	360.00	89.28571	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301761182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,280,000.00	1,399,773.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELESECUNDARIA OFICIAL NÚMERO 0330 LIC ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ - 95051	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95051	04-08-2020	02-12-2020	1,399,773.25	1,399,773.25	419,931.97	419,931.97	419,931.97	Metros Cuadrados	210.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301761251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,628.53	230,541.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95223	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95223	04-08-2020	18-10-2020	230,541.54	230,541.54	69,162.46	69,162.46	69,162.46	Metros lineales	214.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301761272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,635.47	110,593.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95281	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95281	04-08-2020	18-10-2020	110,593.74	110,593.74	33,178.13	33,178.13	33,178.13	Metros lineales	210.49	29.99667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301762866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,526.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES. 99621	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99621	03-07-2020	09-08-2020	1,299,526.90	1,299,526.90	1,220,350.45	1,220,350.45	1,220,350.45	Metros Cuadrados	1,329.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301772192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,842.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 125215	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MEXICO	125215	24-09-2020	09-11-2020	799,842.69	799,842.69	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	990.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301772244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	837,428.94	837,428.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZONA IV - 125340	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MEXICO	125340	07-09-2020	11-12-2020	837,428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,500.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301772252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,482,571.06	1,262,571.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZONA IV - 125363	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLTEPEC	125363	07-09-2020	11-12-2020	1,262,571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	639.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301773115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	359,999.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 127634	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	127634	24-09-2020	23-10-2020	359,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,000.00	948,131.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDUSTRIA - 85146	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85146	08-07-2020	10-09-2020	948,131.50	948,131.50	943,978.67	943,978.67	943,978.67	Otros	158.00	99.00009	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,314.83	421,247.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO - 86214	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86214	03-07-2020	21-08-2020	421,247.52	421,247.52	343,910.52	343,910.52	343,910.52	Metros Cuadrados	390.00	81.64078	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,999.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN BARRIO LA PURÍSIMA BARRIO LA PAJA - 86743	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86743	24-07-2020	21-09-2020	699,999.37	699,999.37	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,954.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 123 - 87606	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87606	24-07-2020	21-09-2020	799,954.49	799,954.49	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	312.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,726.52	210,726.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL DURAZNO - 95129	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95129	14-08-2020	02-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301774777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,669.61	99,669.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SANITARIOS PARA EL PREESCOLAR CONAFE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ZONA III - 131844	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	131844	24-09-2020	23-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,969.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 86342	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86342	08-07-2020	06-08-2020	299,969.59	299,969.59	299,969.59	299,969.59	299,969.59	Metros lineales	210.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	894,296.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 86569	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86569	08-07-2020	10-09-2020	894,296.70	894,296.70	894,296.70	894,296.70	894,296.70	Metros Cuadrados	889.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,651.48	688,651.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE RELOJ SAN MATEO TECALCO - 16327	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	16327	01-08-2020	31-10-2020	688,651.48	688,647.90	654,849.06	654,849.06	654,849.06	Metros Cuadrados	614.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	946,060.36	946,060.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA DE LA PAZ TRAMO CAD CERO MAS CERO AL CAD CERO MAS CIENTO CUARENTA SAN MATEO TECALCO - 18255	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	18255	01-08-2020	31-10-2020	940,060.36	946,053.65	473,026.82	473,026.82	473,026.82	Metros Cuadrados	765.00	50.19608	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301759147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,892,610.62	1,892,610.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHOTEJE ASENTAMIENTO CHOTEJE - 89847	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89847	04-08-2020	31-08-2020	1,892,610.62	1,892,610.62	1,892,610.62	1,794,376.96	1,794,376.96	Metros Cuadrados	13,920.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,592.96	1,199,592.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BONCHETE ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO BONCHETE - 45028	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45028	16-06-2020	12-07-2020	1,199,592.96	1,199,592.96	1,199,592.96	1,198,183.84	1,198,183.84	Metros Cuadrados	1,332.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,235,432.31	1,235,432.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 48550	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48550	17-07-2020	09-09-2020	1,235,432.31	1,235,432.31	1,235,432.31	1,111,172.56	1,111,172.56	Otros	16.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,328,486.86	1,328,486.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS PIRULES - 50619	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50619	17-06-2020	17-09-2020	1,328,486.86	1,328,486.86	1,328,486.86	663,266.18	663,266.18	Metros lineales	50.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301755000	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,994.60	1,099,994.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHARCOS AZULES SAN JERÓNIMO MAVATÍ ASENTAMIENTO CHARCOS AZULES SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 73075	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	73075	27-07-2020	21-08-2020	1,099,994.60	1,099,994.60	1,099,994.60	1,099,579.57	1,099,579.57	Metros Cuadrados	1,260.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301755972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.72	1,199,999.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN LUIS EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN LUCAS OCOTEPEC - 81091	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	81091	06-07-2020	18-09-2020	1,199,999.72	1,199,999.72	1,199,999.72	972,724.06	972,724.06	Metros Cuadrados	7,418.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,063,674.56	1,063,674.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS PINOS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 81277	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	81277	11-08-2020	14-10-2020	1,063,674.56	1,063,674.56	1,063,674.56	977,054.85	977,054.85	Metros Cuadrados	1,293.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301759825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,778.56	999,778.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA SEGUNDA SECCIÓN ASENTAMIENTO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 91604	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	91604	05-08-2020	22-09-2020	999,778.56	999,778.56	999,778.56	499,285.37	499,285.37	Metros Cuadrados	1,056.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,986.10	999,986.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 93688	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	93688	13-07-2020	22-08-2020	999,986.10	999,986.10	999,986.10	499,968.38	499,968.38	Metros Cuadrados	1,299.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.02	1,099,999.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN ASENTAMIENTO LA VIRGEN - 24000	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	24000	10-06-2020	31-07-2020	1,099,999.02	1,099,999.02	1,099,999.02	971,880.42	971,880.42	Metros Cuadrados	1,294.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.98	1,199,999.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CARRERA ASENTAMIENTO LA CARRERA - 39505	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39505	17-06-2020	10-07-2020	1,199,999.98	1,199,999.98	1,199,999.98	993,334.94	993,334.94	Metros Cuadrados	1,420.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746595	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,826.00	998,826.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ ASENTAMIENTO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ - 48121	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48121	16-06-2020	15-07-2020	998,826.00	998,826.00	998,826.00	895,655.95	895,655.95	Metros Cuadrados	1,630.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301746636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,999,739.91	5,999,739.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN ALDAMA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 48231	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48231	15-07-2020	28-08-2020	5,999,739.91	5,999,739.91	5,999,739.91	2,999,777.87	2,999,777.87	Metros Cuadrados	3,677.10	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,146.36	1,150,146.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ ASENTAMIENTO LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ - 51437	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	51437	13-07-2020	14-08-2020	1,150,146.36	1,150,146.36	1,150,146.36	1,023,670.85	1,023,670.85	Otros	12.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,993.15	1,127,560.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 54928	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54928	01-07-2020	07-08-2020	1,127,560.48	1,127,560.48	1,127,560.48	1,010,643.56	1,010,643.56	Metros Cuadrados	1,200.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301758950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,987.80	999,987.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL LLANO GUADALUPE COTÉ ASENTAMIENTO GUADALUPE COTÉ - 89371	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89371	03-08-2020	30-09-2020	999,987.00	999,987.00	999,987.00	499,191.06	499,191.06	Metros Cuadrados	1,225.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.99	1,199,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 39374	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39374	17-06-2020	12-07-2020	1,199,999.99	1,199,999.99	1,199,999.99	599,493.51	599,493.51	Metros Cuadrados	1,440.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,799,964.94	1,799,964.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL ASENTAMIENTO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL - 40293	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	40293	01-06-2020	12-07-2020	1,799,964.94	1,799,964.94	1,799,964.94	1,465,520.60	1,465,520.60	Otros	1,300.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.82	1,199,999.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHÍ ASENTAMIENTO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHÍ - 48397	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48397	22-06-2020	31-07-2020	1,199,999.82	1,199,999.82	1,199,999.82	1,079,951.07	1,079,951.07	Metros Cuadrados	1,630.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,998.02	999,998.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN JALPA ASENTAMIENTO SAN JUAN JALPA - 81240	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	81240	01-07-2020	07-08-2020	999,998.02	999,998.02	999,998.02	904,644.12	904,644.12	Metros Cuadrados	1,126.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,999.63	1,499,999.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVISTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO RIOYOS BUENAVISTA - 44756	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44756	01-06-2020	17-07-2020	1,499,999.63	1,499,999.63	1,499,999.63	1,335,131.03	1,335,131.03	Metros Cuadrados	14,346.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.97	999,999.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ ASENTAMIENTO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 44761	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44761	16-06-2020	13-07-2020	999,999.97	999,999.97	999,999.97	998,048.41	998,048.41	Metros Cuadrados	1,138.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301759117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,998.72	999,998.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO DE LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA - 89771	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89771	06-07-2020	14-08-2020	999,998.72	999,998.72	999,998.72	499,239.64	499,239.64	Metros Cuadrados	1,230.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301759294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.11	999,999.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CANTARANAS SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 24126	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	24126	10-06-2020	20-07-2020	999,999.11	999,999.11	999,999.11	810,233.69	810,233.69	Metros Cuadrados	1,020.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.99	999,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN RIOYOS ASENTAMIENTO SAN JUAN RIOYOS - 39652	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39652	18-06-2020	20-07-2020	999,999.99	999,999.99	999,999.99	871,633.01	871,633.01	Metros Cuadrados	603.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FLOR DE MARÍA ASENTAMIENTO FLOR DE MARÍA - 84918	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	84918	16-07-2020	16-09-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	570,127.85	570,127.85	Otros	14.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.90	1,099,999.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC ASENTAMIENTO LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC - 86843	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	86843	30-06-2020	31-07-2020	1,099,999.90	1,099,999.90	1,099,999.90	875,242.93	875,242.93	Metros Cuadrados	1,524.00	78.74016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,952.97	1,296,007.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTE EJIDO ASENTAMIENTO SAN JUAN COTE - 37504	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	37504	20-06-2020	30-07-2020	1,296,007.53	1,296,007.53	1,296,007.53	1,296,007.53	1,296,007.53	Metros Cuadrados	1,494.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA CRUZ MEXTEPEC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEXTEPEC - 45109	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45109	17-06-2020	17-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,092,177.81	1,092,177.81	Metros Cuadrados	1,421.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301755477	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,906.90	1,999,906.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CARMEN OCOTEPEC ASENTAMIENTO EL CARMEN OCOTEPEC - 79772	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	79772	16-07-2020	15-10-2020	1,999,906.90	1,999,906.90	1,999,906.90	1,783,737.35	1,783,737.35	Metros lineales	998.56	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,994.35	1,499,994.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ESTUTEMPAN ASENTAMIENTO ESTUTEMPAN - 37054	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	37054	16-06-2020	15-07-2020	1,499,994.35	1,499,994.35	1,499,994.35	728,383.61	728,383.61	Metros Cuadrados	1,738.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,996.08	1,399,996.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO - 44648	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44648	18-06-2020	08-08-2020	1,399,996.08	1,399,996.08	1,399,996.08	1,256,222.26	1,256,222.26	Otros	660.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,036.57	1,049,036.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO FERNANDO OROZCO Y BERRA - 45619	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45619	01-07-2020	31-07-2020	1,049,036.57	1,049,036.57	1,049,036.57	524,517.20	524,517.20	Metros lineales	255.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,734.08	999,734.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EIIDO DE LA CABECERA ASENTAMIENTO LA CABECERA - 54229	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54229	22-06-2020	24-08-2020	999,734.08	999,734.08	999,734.08	806,809.06	806,809.06	Metros Cuadrados	1,218.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301751734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,340,574.51	2,340,574.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 63275	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63275	03-08-2020	30-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	361.00	29.9169 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301752162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,493,299.44	2,493,299.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SAN MATEO ATENCO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 64584	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64584	03-08-2020	30-10-2020	2,493,299.44	2,491,490.90	2,491,490.90	1,884,682.35	1,884,682.35	Metros Cuadrados	1,761.00	74.95741 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301752254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,434,190.42	3,434,190.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL TRAMO DE PASEO TOLLOCAN A CALLE PASEO DEL NIÑO, COLONIA BUENAVISTA, SAN MATEO ATENCO - 64824	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64824	03-08-2020	01-10-2020	3,434,190.42	3,434,190.30	3,434,190.30	3,287,606.65	3,287,606.65	Metros Cuadrados	3,814.00	94.99213	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,365,490.26	1,365,490.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA TECÁMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO LOS REYES ACOZAC - 39123	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39123	01-06-2020	01-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	509.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,482,478.50	2,482,478.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA PENTATLON DEPORTIVO MILITAR UNIVERSITARIO EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 38835	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	38835	01-06-2020	31-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,090.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744505	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,611,076.06	1,611,076.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1990, EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ESMERALDA - 40103	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40103	08-06-2020	23-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,466,028.38	1,466,028.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO REAL DEL CID - 40770	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40770	08-06-2020	23-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	417.06	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,794,521.88	1,794,521.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO C.B.T. NO. 4 EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HÉROES TECÁMAC - 39262	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39262	01-06-2020	16-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	650.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301744222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,516.34	1,249,516.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC RAMON MORALES EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OZUMBILLA - 39521	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39521	01-06-2020	01-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	374.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,713,360.88	1,713,360.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OZUMBILLA - 39685	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39685	01-06-2020	16-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	594.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,243,882.95	1,243,882.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TECÁMAC LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMÁS CHICONAUTLA ASENTAMIENTO LOMAS DE TECÁMAC - 40367	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40367	08-06-2020	08-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	509.36	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,237.47	1,321,237.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 39982	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39982	01-06-2020	01-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	485.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	703,397.00	703,397.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PRIMO DE VERDAD TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 40827	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40827	08-06-2020	07-08-2020	703,397.00	703,397.00	703,397.00	210,506.94	210,506.94	Metros Cuadrados	41.88	31.04107	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,259,426.00	1,187,763.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CAMINO DEL CERRO (PROLONGACION OLIVOS A CALLE LOMA DE LAS FLORES) EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 38155	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMAC	38155	27-04-2020	27-05-2020	1,187,763.44	1,187,763.44	1,187,763.44	1,187,763.44	1,187,763.44	Metros Cuadrados	1,748.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301743865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,165.17	1,302,055.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUERETARO (CALLE DEL CERRITO A CALLE IZTACCHUATL) EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 38724	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMAC	38724	27-04-2020	27-05-2020	1,302,055.80	1,302,055.80	1,302,055.80	1,302,055.80	1,302,055.80	Metros Cuadrados	1,563.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743528	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,427.46	1,257,701.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AVENIDA DEL CERRITO (DE QUERETARO A PROLOGACION DE OLIVOS) EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 37981	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMAC	37981	27-04-2020	27-05-2020	1,257,701.23	1,257,701.23	1,257,701.23	1,257,701.23	1,257,701.23	Metros Cuadrados	1,350.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301753337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	373,700.00	373,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO ANDARO - 67717	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	67717	08-06-2020	18-07-2020	373,700.00	373,700.00	186,833.40	186,833.40	186,833.40	Metros Cuadrados	476.00	89.91597	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301758672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,079,335.00	1,079,335.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ETAPAS DOS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOS CHAMACUEROS ASENTAMIENTO LOS CHAMACUEROS - 88591	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	88591	25-05-2020	29-07-2020	1,079,335.00	1,079,335.00	1,079,335.00	539,516.81	539,516.81	Otros	14.00	64.28571	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301760100	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD MESA DE BOMBARO ASENTAMIENTO MESA DE BOMBARO - 92355	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92355	20-07-2020	29-08-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	174,962.67	174,962.67	Metros Cuadrados	412.00	60.67961	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301766320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ETAPA TRES EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN MATEO EL VIEJO ASENTAMIENTO SAN MATEO EL VIEJO - 109114	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	109114	02-09-2020	30-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	399,795.34	399,795.34	Metros Cuadrados	348.00	70.4023	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301759410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD JUANACATLÁN - 90527	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	90527	15-07-2020	29-09-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	299,950.70	299,950.70	Piezas	1.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO - 95725	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	95725	02-05-2020	30-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,136.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301762334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN VICENTE SOLÍS ASENTAMIENTO SAN VICENTE SOLÍS - 98249	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	98249	06-07-2020	22-08-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	176,186.86	176,186.86	Metros Cuadrados	454.40	50.17606	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727998	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,992.00	24,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL GARAY ASENTAMIENTO EL GARAY - 19008	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	19008	25-06-2020	25-08-2020	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	Piezas	4.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,240.00	31,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD CUADRILLA ASENTAMIENTO CUADRILLA - 19297	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	19297	25-06-2020	25-08-2020	31,240.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	Piezas	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,240.00	31,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA HUERTA ASENTAMIENTO LA HUERTA - 19478	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	19478	25-06-2020	25-08-2020	31,240.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	Piezas	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,248.00	6,248.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOS PINOS ASENTAMIENTO LOS PINOS - 20360	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	20360	25-06-2020	25-08-2020	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729006	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,232.00	56,232.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLÍS - 21970	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	21970	25-06-2020	25-08-2020	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	56,232.00	Piezas	9.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,744.00	18,744.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO - 22041	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	22041	25-06-2020	25-08-2020	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	Piezas	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METRAJE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	3	MEX200301763375	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459,480.00	459,468.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN MATEO EL VIEJO ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA EJIDO DE SAN MATEO EL VIEJO - 100983	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100983	02-05-2020	30-07-2020	459,468.87	459,468.87	459,468.87	459,468.87	459,468.87	Metros lineales	70.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301728474	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,240.00	31,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA BOSHÁ ASENTAMIENTO LA MAGDALENA BOSHA - 20446	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	20446	25-06-2020	25-08-2020	31,240.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	Piezas	5.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301729058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,384.00	362,384.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO - 22097	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DEN TEMASCALCINGO	22097	25-06-2020	25-08-2020	362,384.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	Piezas	58.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301745246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,984.00	49,984.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL TEJOCOTE LA LOMA ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE LA LOMA - 44707	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44707	25-04-2020	25-06-2020	49,984.00	49,984.00	49,984.00	49,984.00	49,984.00	Piezas	8.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301746559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,216.00	106,216.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PASTORES PRIMER BARRIO ASENTAMIENTO PASTORES PRIMER BARRIO - 48016	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48016	25-04-2020	25-06-2020	106,216.00	106,216.00	106,216.00	106,216.00	106,216.00	Piezas	17.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301746964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,712.00	118,712.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA - 49655	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	49655	25-04-2020	25-06-2020	118,712.00	118,712.00	118,712.00	118,712.00	118,712.00	Piezas	19.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301758746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,997.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO PUENTE - 88796	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	88796	01-06-2020	31-07-2020	699,997.23	699,997.23	699,997.23	699,997.23	699,997.23	Metros Cuadros	822.40	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2020	3	MEX200301759460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	393,101.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD GUADALUPE IXTAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE IXTAPA - 90653	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	90653	26-05-2020	25-07-2020	393,101.78	393,101.78	393,101.78	393,101.78	393,101.78	Metros Cuadros	462.28	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301760129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,873.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PASTORES PRIMER BARRIO ASENTAMIENTO PASTORES PRIMER BARRIO - 92430	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92430	02-05-2020	02-07-2020	799,873.72	799,873.72	799,873.72	799,873.72	799,873.72	Metros Cuadrados	1,818.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,960.00	124,960.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD AHUACATITLÁN CUARTO Y QUINTO CUARTEL ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN CUARTO Y QUINTO CUARTEL - 16093	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	16093	25-06-2020	25-08-2020	124,960.00	124,960.00	124,960.00	124,960.00	124,960.00	Piezas	20.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD ESTACIÓN SOLÍS ESTACIÓN ALBERTO GARDUÑO ASENTAMIENTO ESTACIÓN SOLÍS ESTACIÓN ALBERTO GARDUÑO - 19381	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	19381	25-06-2020	25-08-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,488.00	37,488.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 20746	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	20746	25-06-2020	25-08-2020	37,488.00	37,488.00	37,488.00	37,488.00	37,488.00	37,488.00	Piezas	6.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,992.00	24,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 44521	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44521	25-04-2020	25-06-2020	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	Piezas	4.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,744.00	18,744.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD GUADALUPE IXTAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE IXTAPA - 45017	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	45017	25-04-2020	25-06-2020	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	Piezas	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,248.00	6,248.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO PURUAHUA - 48363	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48363	25-04-2020	25-06-2020	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	Piezas	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748554	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,664.00	268,664.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 53891	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	53891	25-04-2020	25-06-2020	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	Piezas	43.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	393,090.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO - 84981	México	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	84981	22-04-2020	20-06-2020	393,090.26	393,090.26	393,090.26	393,090.26	393,090.26	393,090.26	Otros	144.45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301762794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	588,649.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU CENTRO ASENTAMIENTO SANTA ANA YENSHU CENTRO - 99400	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	99400	02-05-2020	30-07-2020	588,649.68	588,649.68	588,649.68	588,649.68	588,649.68	Metros Cuadrados	510.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,992.00	24,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD JUANACATLÁN ASENTAMIENTO JUANACATLÁN - 19091	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	19091	25-06-2020	25-08-2020	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	Piezas	4.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LLANO DE LAS CARRERAS - 20274	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	20274	25-06-2020	25-08-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO DEL CALVARIO - 44454	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44454	25-04-2020	25-06-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,400.00	312,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SEGUNDO BARRIO - 50045	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	50045	25-04-2020	25-06-2020	312,400.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00	Piezas	50.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,992.00	24,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO ASENTAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO - 54279	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	54279	25-04-2020	25-06-2020	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	Piezas	4.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,404.48	571,397.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BARRIO DE CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 68612	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	68612	15-06-2020	31-07-2020	571,397.82	571,397.82	571,397.82	571,397.82	571,397.82	571,397.82	Metros Cuadrados	845.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301759506	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	294,818.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO LA ESTANZUELA - 90760	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	90760	18-05-2020	17-07-2020	294,818.97	294,818.97	294,818.97	294,818.97	294,818.97	294,818.97	Metros lineales	307.40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301759743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,994.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA LOMA DE SAN MATEO ASENTAMIENTO LA LOMA DE SAN MATEO - 91407	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	91407	25-05-2020	03-07-2020	499,994.88	499,994.88	499,994.88	499,994.88	499,994.88	Metros Cuadrados	569.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301727628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,216.00	106,216.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BOSHESDÁ ASENTAMIENTO BOSHESDÁ - 17949	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17949	25-06-2020	25-08-2020	106,216.00	106,216.00	106,216.00	106,216.00	106,216.00	Piezas	17.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,248.00	6,248.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA CRUZ BLANCA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CRUZ BLANCA - 20669	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	20669	25-06-2020	25-08-2020	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	Piezas	1.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,248.00	6,248.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BARRIO LAS PEÑAS ASENTAMIENTO BARRIO LAS PEÑAS - 46422	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	46422	25-04-2020	25-06-2020	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	Piezas	1.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PURUAHUA ASENTAMIENTO PURUAHUA - 48424	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48424	25-04-2020	25-06-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas	2.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301746748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO - 48526	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48526	25-04-2020	25-06-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas	2.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA - 54333	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	54333	25-04-2020	25-06-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas	2.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,153,000.00	1,152,664.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BOSHESDÁ ASENTAMIENTO BOSHESDÁ - 86241	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	86241	01-06-2020	29-08-2020	1,152,664.15	1,152,664.15	1,152,664.15	1,152,664.15	1,152,664.15	Otros	9.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301726586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	491,372.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 14932	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	14932	26-06-2020	25-08-2020	491,372.78	491,372.78	491,372.78	491,372.78	491,372.78	Metros Cuadrados	579.00		100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301749944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,992.00	24,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN MIGUEL SOLÍS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL SOLÍS - 58097	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	58097	25-04-2020	25-06-2020	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	Piezas	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,456.00	137,456.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EX-HACIENDA DE SOLÍS ASENTAMIENTO EX-HACIENDA DE SOLÍS - 94145	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	94145	03-05-2020	03-07-2020	137,456.00	137,456.00	137,456.00	137,456.00	137,456.00	Piezas	22.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729049	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	634,877.30	634,877.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMARIA LICENCIADO JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC - 22076	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	22076	01-11-2020	14-12-2020	571,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	270.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	634,877.30	634,877.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMARIA AARON SAENZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 22209	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	22209	01-11-2020	14-12-2020	571,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	270.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,798.01	142,798.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 23323	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	23323	01-09-2020	15-10-2020	128,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	25.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301739852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,832.62	1,401,832.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 32502	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	32502	01-10-2020	30-11-2020	1,261,649.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,500.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,595,176.16	1,595,176.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PINO SEGUNDA ETAPA ENTRE CAILLE DEL PUENTE Y CALLE MAGNOLIAS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCCA - 45578	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45578	01-10-2020	31-10-2020	1,435,658.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	981.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301760366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,902.30	107,902.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PUENTE TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 93049	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	93049	01-09-2020	30-11-2020	97,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	87.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,167.38	998,167.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 111496	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	111496	01-10-2020	30-11-2020	898,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	601.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301729381	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,182.69	109,182.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES DE JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ BARBA DE PIÑA Y CHAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 22978	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	22978	01-10-2020	14-11-2020	98,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	40.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301730373	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,377.29	191,377.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS ELISA PACHECO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 25805	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	25805	01-09-2020	15-10-2020	172,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	76.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,053,526.54	1,053,526.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TLALPAN SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE MORALES Y CALLE JOSE MARTI EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN - 45009	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	45009	01-09-2020	30-09-2020	948,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	760.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301747104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,675.76	1,084,675.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ALCOLCO - 50039	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	50039	01-09-2020	30-09-2020	976,208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,049.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301728914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	634,877.30	634,877.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO - 21722	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	21722	01-11-2020	14-12-2020	571,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	270.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301735654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO - 27348	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	27348	01-11-2020	15-12-2020	573,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,292,240.55	2,292,240.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE CALLE SERGIO PEREZ Y CALLE LINDAVISTA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC - 40865	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	40865	01-09-2020	30-10-2020	2,063,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,498.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301745960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,408,314.36	1,408,314.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHARCO SEGUNDA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 46535	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	46535	01-09-2020	30-09-2020	1,267,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	998.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301746910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	689,253.54	689,253.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PUENTE EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 49269	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	49269	01-09-2020	30-11-2020	620,328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	460.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301737306	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 29515	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	29515	01-11-2020	15-12-2020	573,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301760904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	803,395.63	803,395.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ARROLLO UBICADO EN CALLE DEL PUENTE EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 94343	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	94343	01-09-2020	30-11-2020	723,056.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301747563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC - 51388	México	Tepetlaoxoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	51388	03-08-2020	16-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	94.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301722636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,820.16	220,820.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA EN LA DEL DE SAN MIGUEL NEPANTLA - 2306	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2306	01-07-2020	17-08-2020	220,820.16	220,820.16	220,820.16	212,599.02	212,599.02	Metros lineales	24.00	95.83333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 6999	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	6999	07-09-2020	07-11-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	540,000.00	540,000.00	Metros Cuadrados	580.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301722591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	937,990.61	937,990.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 2065	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2065	06-07-2020	31-08-2020	937,990.61	937,990.61	937,990.61	281,397.18	281,397.18	Metros Cuadrados	211.00	30.09479	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,222.91	597,222.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACACOCECHA - 4487	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	4487	31-08-2020	14-11-2020	297,222.91	297,222.91	297,222.91	179,166.87	179,166.87	Metros lineales	750.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301722816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA - 3254	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	3254	07-09-2020	31-10-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	254,627.53	254,627.53	Vivienda	10.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301722904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	708,663.40	708,663.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CISTERNAS EN LA DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA - 3569	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	3569	22-06-2020	31-08-2020	708,663.40	708,663.40	708,663.40	212,362.14	212,362.14	Piezas	20.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,132.00	385,132.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CHIMALACA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 4049	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	4049	08-06-2020	31-07-2020	385,132.00	385,132.00	385,132.00	115,539.60	115,539.60	Otros	1.00	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301722750	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	255,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 056 TEPETLIXPA - 2953	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2953	03-08-2020	31-10-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	Vivienda	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,763.88	68,763.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL AGEB 056 - 10793	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	10793	22-06-2020	15-08-2020	68,763.88	68,763.88	68,763.88	68,763.88	68,763.88	Piezas	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,673.42	240,673.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL AGEB 075 - 10897	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	10897	22-06-2020	15-08-2020	240,673.42	240,673.42	240,673.42	240,673.42	240,673.42	Piezas	7.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,909.70	171,909.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL AGEB 037 - 10716	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	10716	22-06-2020	15-08-2020	171,909.70	171,909.70	171,909.70	171,909.70	171,909.70	Piezas	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301722770	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	255,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN ISIDRO TEPETLIXPA - 3028	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	3028	03-08-2020	31-10-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	Vivienda	3.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725198	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,673.58	240,673.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL AGEB 060 - 10841	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	10841	22-06-2020	15-08-2020	240,673.58	240,673.58	240,673.58	240,673.58	240,673.58	Piezas	7.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,840,460.64	1,840,460.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE XALTOCAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 16757	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	16757	17-07-2020	15-08-2020	1,840,460.64	1,840,460.64	1,840,460.64	1,840,460.64	1,840,460.64	Metros Cuadrados	1,413.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	857,367.60	857,367.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XALTOCAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 16416	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	16416	17-07-2020	15-08-2020	857,367.60	857,367.60	857,367.60	857,367.60	857,367.60	Metros lineales	240.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,801.00	296,960.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE XALTOCAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 17567	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	17567	17-07-2020	15-08-2020	296,960.64	296,960.64	296,960.64	296,960.64	296,960.64	Metros lineales	235.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301738623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,791.30	1,020,791.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA MANUEL GONZALEZ EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 31038	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	31038	17-07-2020	15-08-2020	1,020,791.30	1,020,791.30	1,020,791.30	1,020,791.30	1,020,791.30	Otros	40.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	687,574.92	687,574.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XALTOCAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 16662	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	16662	17-07-2020	15-08-2020	687,574.92	687,574.92	687,574.92	687,574.92	687,574.92	Otros	465.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301736264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,849.25	1,996,849.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANAHUAC - 28250	México	Tiangustenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUSTENCO	28250	08-06-2020	14-09-2020	1,797,164.32	1,926,674.32	1,926,674.32	1,926,674.32	1,926,674.32	Metros Cuadrados	2,292.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301756792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	947,678.39	947,678.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CUAUHTÉMOC Y DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 83522	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	83522	18-05-2020	24-08-2020	852,910.55	857,164.35	857,164.35	857,164.35	857,164.35	Metros lineales		230.00	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,495,216.32	3,495,216.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 19941	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	19941	27-04-2020	14-09-2020	3,145,694.68	1,048,564.90	1,048,564.90	1,048,564.90	1,048,564.90	Metros Cuadrados	2,492.00	54.97592	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,794,000.01	1,794,000.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL POZO DE AGUA POTABLE - 20548	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	20548	27-04-2020	27-08-2020	1,614,600.01	1,728,884.44	1,728,884.44	1,728,884.44	1,728,884.44	Otros	88.00	89.77273	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301756905	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,698,723.92	1,698,723.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN - 83795	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	83795	23-07-2020	20-10-2020	1,528,851.53	509,617.18	509,617.18	509,617.18	509,617.18	Otros	1.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,440,000.00	2,432,067.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 19798	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19798	27-04-2020	31-07-2020	2,188,860.31	2,432,067.01	2,432,067.01	2,432,067.01	2,432,067.01	Metros Cuadrados	2,119.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301767755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,930.93	49,930.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE MORELOS PRIMERA MANZANA - 112895	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112895	10-08-2020	30-09-2020	49,930.93	49,930.93	29,958.56	29,958.56	29,958.56	Celdas solares	10.00	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301768220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,972.37	19,972.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS SEGUNDA MANZANA - 114043	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	114043	10-08-2020	30-09-2020	19,972.37	19,972.37	11,983.42	11,983.42	11,983.42	Celdas solares	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301767249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,841.13	114,841.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3A MZA. - 111640	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111640	10-08-2020	30-09-2020	114,841.13	114,841.13	68,904.68	68,904.68	68,904.68	Celdas solares	23.00	56.52174	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301767269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A MZA. - 111698	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111698	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	17,975.13	17,975.13	17,975.13	Celdas solares	6.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301768180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,965.46	24,965.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS PRIMERA MANZANA 113927	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	113927	10-08-2020	30-09-2020	24,965.46	24,965.46	14,979.28	14,979.28	14,979.28	Celdas solares	5.00	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301767915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,924.02	54,924.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BUCIO SEGUNDA MANZANA - 113307	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	113307	10-08-2020	30-09-2020	54,924.02	54,924.02	32,954.41	32,954.41	32,954.41	Celdas solares	11.00	54.54545	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE TERCERA MANZANA DE BUCIO - 113330	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	113330	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	17,975.13	17,975.13	17,975.13	Celdas solares	6.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301766806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO - 110472	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	110472	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	17,975.13	17,975.13	17,975.13	Celdas solares	6.00	66.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767432	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,972.37	19,972.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1A MZA. - 112111	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112111	10-08-2020	30-09-2020	19,972.37	19,972.37	11,983.42	11,983.42	11,983.42	Celdas solares	4.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,972.37	19,972.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE PRIMERA MANZANA - 112647	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112647	10-08-2020	30-09-2020	19,972.37	19,972.37	11,983.42	11,983.42	11,983.42	Celdas solares	4.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,937.83	44,937.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE SEGUNDA MANZANA - 112767	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112767	10-08-2020	30-09-2020	44,937.83	44,937.83	26,962.70	26,962.70	26,962.70	Celdas solares	9.00	55.55556	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,951.65	34,951.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BENDITA - 112971	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112971	10-08-2020	30-09-2020	34,951.65	34,951.65	20,970.99	20,970.99	20,970.99	Celdas solares	7.00	57.14286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301768252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,799.68	144,799.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE YONDEJE. - 114140	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	114140	10-08-2020	30-09-2020	144,799.68	144,799.68	86,879.81	86,879.81	86,879.81	Celdas solares	29.00	62.06897	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	129,820.40	129,820.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DEL PALMITO - 111065	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111065	10-08-2020	30-09-2020	129,820.40	129,820.40	77,892.24	77,892.24	77,892.24	Celdas solares	26.00	57.69231	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767207	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,993.09	4,993.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA - 111522	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111522	10-08-2020	30-09-2020	4,993.09	4,993.09	2,995.85	2,995.85	2,995.85	Celdas solares	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301767737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,965.46	24,965.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE TERCERA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE IXCAJA - 112859	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112859	10-08-2020	30-09-2020	24,965.46	24,965.46	14,979.28	14,979.28	14,979.28	Celdas solares	5.00	60 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,957.02	1,999,957.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD PALMAR GRANDE ASENTAMIENTO PALMAR GRANDE - 34940	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	34940	23-03-2020	25-04-2020	1,405,022.16	1,405,022.16	1,405,022.16	1,405,022.16	1,405,022.16	Otros	2,902.00	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,011.94	753,011.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALITRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALITRE OJO DE AGUA - 37926	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	37926	06-04-2020	02-05-2020	753,011.94	753,011.94	753,011.94	0.00	0.00	Otros	800.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743554	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,566.21	391,566.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ALAMBIQUE ASENTAMIENTO EL ALAMBIQUE - 38038	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	38038	06-04-2020	02-05-2020	391,566.21	391,566.21	391,566.21	0.00	0.00	Otros	416.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301754150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,662.40	266,662.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD CIRIÁN GRANDE ASENTAMIENTO CIRIÁN GRANDE - 69846	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69846	01-06-2020	27-06-2020	266,662.40	266,662.40	266,662.40	0.00	0.00	Piezas	40.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,262.86	214,262.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ALAMBIQUE ASENTAMIENTO EL ALAMBIQUE - 86270	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86270	29-06-2020	25-07-2020	189,162.86	189,162.86	189,162.86	189,162.86	189,162.86	Piezas	20.00	88 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,006.32	163,006.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL HIGO PRIETO ASENTAMIENTO EL HIGO PRIETO - 87613	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87613	29-06-2020	25-07-2020	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	Celdas solares	10.00	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301760343	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,952.70	299,952.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD NUEVO COPALTEPEC ASENTAMIENTO NUEVO COPALTEPEC. 92985	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92985	29-06-2020	08-08-2020	150,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	Metros Cuadrados	464.00	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,998.18	749,998.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLATLAYA LOCALIDAD NUEVO COPALTEPEC ASENTAMIENTO NUEVO COPALTEPEC. 33642	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	33642	20-04-2020	16-05-2020	617,030.73	617,030.73	617,030.73	617,030.73	617,030.73	Otros	70.00	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,998.18	749,998.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 33650	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	33650	06-04-2020	02-05-2020	713,518.18	713,518.18	713,518.18	713,518.18	713,518.18	Otros	70.00	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 86153	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86153	29-06-2020	25-07-2020	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	Piezas	10.00	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN MATEO SAN MATEO GUAYATENCO ASENTAMIENTO SAN MATEO - 86191	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86191	29-06-2020	25-07-2020	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	Piezas	20.00	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,598.89	211,598.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 86463	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86463	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Caldas solares	13.00	23.84615 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,214.69	130,214.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA ASENTAMIENTO PIEDRA ANCHA - 87500	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87500	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Caldas solares	8.00	40 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD AZÚCHIL ASENTAMIENTO AZÚCHIL - 95208	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95208	27-07-2020	22-08-2020	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	Piezas	15.00	86.66667 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SAUZ ASENTAMIENTO EL SAUZ - 95646	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95646	27-07-2020	22-08-2020	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	Piezas	15.00	86.66667 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301753907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,993.60	399,993.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD TLACOCUSPAN TLACOCUSPAN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO TLACOCUSPAN - 69271	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69271	01-06-2020	07-06-2020	399,993.60	399,993.60	399,993.60	0.00	0.00	Piezas	60.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,661.08	97,661.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 86539	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86539	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Caldas solares	6.00	53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301761185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO SANTA ANA ZICATECOYAN - 95061	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95061	27-07-2020	22-08-2020	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	Piezas	20.00	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301761276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL DEVANADOR ASENTAMIENTO EL DEVANADOR - 95295	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95295	27-07-2020	22-08-2020	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	Piezas	10.00	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301761412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 95652	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95652	27-07-2020	22-08-2020	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	Piezas	11.00	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,355,421.50	1,355,421.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 37643	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	37643	06-04-2020	02-05-2020	616,999.94	616,999.94	616,999.94	616,999.94	616,999.94	Otros	1,440.00	45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN ASENTAMIENTO SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN - 86106	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86106	29-06-2020	25-07-2020	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	Piezas	15.00	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,248.57	139,248.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 86210	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86210	29-06-2020	25-07-2020	68,053.33	68,053.33	68,053.33	68,053.33	68,053.33	Piezas	13.00	46.15385	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301757728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,991.99	74,991.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD ANCÓN DE LOS CURIELES ASENTAMIENTO ANCÓN DE LOS CURIELES - 86320	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86320	29-06-2020	25-07-2020	49,891.99	49,891.99	49,891.99	49,891.99	49,891.99	Piezas	7.00	66 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757740	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.37	162,768.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD TECOMATLÁN ASENTAMIENTO TECOMATLÁN - 86368	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86368	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	10.00	31 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,727.87	413,727.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 92907	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92907	29-06-2020	08-08-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	640.00	35.9375 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD LA CUBATA ASENTAMIENTO LA CUBATA - 95237	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95237	27-07-2020	22-08-2020	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	Piezas	11.00	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	779,999.46	779,999.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO SANTA ANA ZICATECOYAN - 10883	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	10883	01-06-2020	18-07-2020	207,872.00	207,872.00	207,872.00	207,872.00	207,872.00	Celdas solares	48.00	27 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,691.43	85,691.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD CUADRILLA DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LAS FLORES - 86232	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86232	29-06-2020	25-07-2020	68,053.34	68,053.34	68,053.34	68,053.34	68,053.34	Piezas	8.00	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.37	162,768.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 86395	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86395	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	10.00	31 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.37	162,768.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD MAZATITLA ASENTAMIENTO MAZATITLA - 86417	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86417	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	10.00	31 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,152.56	244,152.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD TLATLAYA ASENTAMIENTO TLATLAYA - 86483	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86483	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	15.00	21 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301757812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.36	162,768.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN JUAN TETITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN TETITLÁN - 86561	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86561	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	10.00	31 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD CRUZ DEL NORTE ASENTAMIENTO CRUZ DEL NORTE - 95099	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95099	27-07-2020	22-08-2020	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	140,631.43	Piezas	15.00	87 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 95157	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95157	27-07-2020	22-08-2020	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	Piezas	10.00	87 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL PANAL - 95662	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95662	27-07-2020	22-08-2020	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	87,074.29	Piezas	10.00	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301743790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,153,308.00	2,153,308.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TLATLAYA LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 38573	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	38573	04-05-2020	18-07-2020	2,102,152.00	2,102,152.00	2,102,152.00	2,102,152.00	2,102,152.00	Otros	27,500.00	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	321,394.29	321,394.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 86254	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86254	29-06-2020	25-07-2020	296,294.29	296,294.29	296,294.29	296,294.29	296,294.29	Piezas	30.00	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,270.86	139,270.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALTRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALTRE OJO DE AGUA - 86288	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86288	29-06-2020	25-07-2020	114,170.86	114,170.86	114,170.86	114,170.86	114,170.86	Piezas	13.00	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301760330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,177.55	186,177.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LIMÓN TERRERO ASENTAMIENTO LIMÓN TERRERO - 92949	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92949	29-06-2020	08-08-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	288.00	79.86111 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301760337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,952.70	299,952.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJO - 92970	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92970	29-06-2020	08-08-2020	150,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	Metros Cuadrados	464.00	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301761239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 95185	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95185	27-07-2020	22-08-2020	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	Piezas	20.00	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD TLACOCUSPAN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO TLACOCUSPAN - 95634	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95634	27-07-2020	22-08-2020	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	Piezas	20.00	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301740803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,998.18	749,998.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ZAPOTE EL ZAPOTE SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 33656	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	33656	04-05-2020	30-05-2020	713,518.18	713,518.18	713,518.18	713,518.18	713,518.18	Otros	70.00	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301753814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,329.60	233,329.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD COATEPEC COATEPEQUITO ASENTAMIENTO COATEPEC - 69030	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69030	01-06-2020	27-06-2020	223,329.60	223,329.60	223,329.60	223,329.60	223,329.60	Piezas	35.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301753858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,329.60	233,329.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS JUNTAS DE AZÚCHIL ASENTAMIENTO LAS JUNTAS DE AZÚCHIL - 69151	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69151	01-06-2020	27-06-2020	223,339.60	223,339.60	223,339.60	101,777.60	101,777.60	Piezas	35.00	42.85714 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301754170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,999.08	649,999.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 69927	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	69927	30-03-2020	16-05-2020	461,839.08	461,839.08	461,839.08	461,839.08	461,839.08	Metros lineales	210.00	70.95238 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD CUADRILLA DEL CIRIÁN CIRIÁN GRANDE ASENTAMIENTO CUADRILLA DEL CIRIÁN CIRIÁN GRANDE - 86135	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86135	29-06-2020	25-07-2020	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	Piezas	11.00	81.81818 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,322.00	195,322.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD TEOPAZUL EL ENCINAL ASENTAMIENTO TEOPAZUL - 86522	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86522	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	12.00	26 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301758162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,536.74	325,536.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LOMA LARGA ASENTAMIENTO LOMA LARGA - 87385	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87385	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	20.00	16 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,018.95	489,018.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 87553	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87553	29-06-2020	25-07-2020	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	Celdas solares	30.00	26 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO SANTA ANA ZICATECOYAN - 95944	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	95944	03-08-2020	31-08-2020	250,226.45	250,226.45	250,226.45	250,226.45	250,226.45	Metros Cuadrados	504.00	25 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN JUAN CORRAL ASENTAMIENTO SAN JUAN CORRAL - 96960	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	96960	03-08-2020	31-08-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,226.45	250,226.45	Metros Cuadrados	504.00	25 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301742112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,999.26	849,999.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 35339	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	35339	04-05-2020	13-06-2020	607,449.66	607,449.66	607,449.66	607,449.66	607,449.66	Otros	144.00	71 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757641	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD COATEPEC COATEPEQUITO ASENTAMIENTO COATEPEC - 86054	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86054	29-06-2020	25-07-2020	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	194,188.57	Piezas	20.00	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301757671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 86174	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86174	29-06-2020	25-07-2020	68,053.33	68,053.33	68,053.33	68,053.33	68,053.33	Piezas	15.00	42 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.38	162,768.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS PAROTAS ASENTAMIENTO LA PAROTA - 87476	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87476	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	10.00	32 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301758229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,384.19	81,384.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD COATEPEC COATEPEQUITO ASENTAMIENTO COATEPEC - 87535	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87535	29-06-2020	25-07-2020	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	Celdas solares	5.00	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,810.10	260,810.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL NARANJITO ASENTAMIENTO EL NARANJITO - 87628	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87628	29-06-2020	25-07-2020	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	Celdas solares	16.00	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301758291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,012.63	326,012.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD RINCÓN DEL AGUACATE ASENTAMIENTO RINCÓN DEL AGUACATE - 87657	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87657	29-06-2020	25-07-2020	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	126,208.00	Celdas solares	20.00	38 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL GAVILÁN ASENTAMIENTO EL GAVILÁN - 95121	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95121	27-07-2020	22-08-2020	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	97,785.71	Piezas	11.00	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301729050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,720.00	1,224,720.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ZOPILOTE ASENTAMIENTO EL ZOPILOTE - 22079	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	22079	13-01-2020	28-03-2020	1,224,720.00	1,224,720.00	1,224,720.00	1,224,720.00	1,224,720.00	Otros	50,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301760106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,756.54	615,756.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 92376	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92376	29-06-2020	25-07-2020	615,756.54	615,756.54	615,756.54	615,756.54	615,756.54	Otros	1,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301729258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771,781.02	771,781.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD PUERTO SECO ASENTAMIENTO PUERTO SECO - 22668	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	22668	13-01-2020	28-03-2020	771,781.02	771,781.02	771,781.02	771,781.02	771,781.02	Otros	28,950.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301735498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	696,296.00	696,296.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD LA LAGUNILLA ASENTAMIENTO LA LAGUNILLA - 27129	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	27129	24-02-2020	06-06-2020	696,296.00	696,296.00	696,296.00	696,296.00	696,296.00	Otros	34,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301735624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,456.00	1,086,456.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS JUNTAS LAS JUNTAS DEL PASO ASENTAMIENTO LAS JUNTAS DEL PASO - 27309	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	27309	24-02-2020	06-06-2020	1,086,456.00	1,086,456.00	1,086,456.00	1,086,456.00	1,086,456.00	Otros	58,400.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	659,460.00	659,460.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD AZÚCHIL ASENTAMIENTO AZÚCHIL - 34347	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	34347	24-02-2020	06-06-2020	659,460.00	659,460.00	659,460.00	659,460.00	659,460.00	Otros	38,022.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALTRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALTRE OJO DE AGUA - 95780	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	95780	03-08-2020	15-08-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Otros	32.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,393,165.92	1,393,165.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD CIRIÁN GRANDE ASENTAMIENTO CIRIÁN GRANDE - 16683	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	16683	27-01-2020	21-03-2020	1,393,165.92	1,393,165.92	1,393,165.92	1,393,165.92	1,393,165.92	Otros	87,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,560.00	392,560.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD EL NARANJITO NARANJITO DEL PASO ASENTAMIENTO EL NARANJITO - 27577	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	27577	24-02-2020	06-06-2020	392,560.00	392,560.00	392,560.00	392,560.00	392,560.00	Otros	31,055.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741455	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,009,780.00	1,009,780.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD EL DEVANADOR ASENTAMIENTO EL DEVANADOR - 34553	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	34553	24-02-2020	06-06-2020	1,009,780.00	1,009,780.00	1,009,780.00	1,009,780.00	1,009,780.00	Otros	53,200.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	775,853.23	775,853.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD RINCÓN GRANDE ASENTAMIENTO RINCÓN GRANDE - 92391	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92391	29-06-2020	25-07-2020	775,853.23	775,853.23	775,853.23	775,853.23	775,853.23	Otros	1,200.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,997.28	1,499,997.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ZAPOTE EL ZAPOTE SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 16026	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	16026	20-01-2020	14-03-2020	1,499,997.28	1,499,997.28	1,499,997.28	1,499,997.28	1,499,997.28	Otros	84,000.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301727105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,606,640.48	1,606,640.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD PALMAR GRANDE ASENTAMIENTO PALMAR GRANDE - 16553	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	16553	27-01-2020	21-03-2020	1,606,640.48	1,606,640.48	1,606,640.48	1,606,640.48	1,606,640.48	Otros	93,000.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301761468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINOS PUBLICO EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ALAMBIQUE ASENTAMIENTO EL ALAMBIQUE - 95844	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	95844	03-08-2020	15-08-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Otros	24.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,999.87	1,049,999.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TLATLAYA LOCALIDAD LIMÓN TERRERO ASENTAMIENTO LIMÓN TERRERO - 16184	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	16184	20-01-2020	14-03-2020	1,049,999.87	1,049,999.87	1,049,999.87	1,049,999.87	1,049,999.87	Otros	58,800.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,336,204.00	1,336,204.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS JUNTAS DE AZÚCHIL ASENTAMIENTO LAS JUNTAS DE AZÚCHIL - 33619	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMINETO	33619	20-04-2020	27-06-2020	1,336,204.00	1,336,204.00	1,336,204.00	1,336,204.00	1,336,204.00	Otros	63,500.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	492,605.23	492,605.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 92348	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92348	29-06-2020	25-07-2020	492,605.23	492,605.23	492,605.23	492,605.23	492,605.23	Otros	800.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,380.00	992,380.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 34178	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	34178	24-02-2020	06-06-2020	992,380.00	992,380.00	992,380.00	992,380.00	992,380.00	Otros	48,500.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,569.12	699,569.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD EL GAVILÁN ASENTAMIENTO EL GAVILÁN - 22274	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	22274	13-01-2020	28-03-2020	699,569.12	699,569.12	699,569.12	699,569.12	699,569.12	Otros	24,833.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301729216	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303,920.00	303,920.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN - 22576	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	22576	13-01-2020	28-03-2020	303,920.00	303,920.00	303,920.00	303,920.00	303,920.00	Otros	22,800.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301729791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,984.00	823,984.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD COAHUILOTES PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO COAHUILOTES - 24117	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	24117	24-02-2020	06-06-2020	823,984.00	823,984.00	823,984.00	823,984.00	823,984.00	Otros	42,000.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,256.00	338,256.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TLATLAYA LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJO - 34662	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	34662	24-02-2020	06-06-2020	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	Otros	18,526.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	533,324.80	533,324.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 68885	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	68885	01-06-2020	27-06-2020	533,324.80	533,324.80	533,324.80	533,324.80	533,324.80	Piezas	80.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,328.00	333,328.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD PALMAR GRANDE ASENTAMIENTO PALMAR GRANDE - 68999	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	68999	01-06-2020	27-06-2020	333,328.00	333,328.00	333,328.00	333,328.00	333,328.00	Piezas	50.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301760090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,756.54	615,756.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO SANTA ANA ZICATECOYAN - 92327	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92327	29-06-2020	25-07-2020	615,756.54	615,756.54	615,756.54	615,756.54	615,756.54	Otros	1,000.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,604.85	206,604.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE - 38149	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TONANITLA	38149	06-07-2020	20-08-2020	206,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,291.65	62,291.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA - 41435	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	41435	10-07-2020	10-09-2020	62,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	5.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301767596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,124.97	112,124.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TONANITLA LOCALIDAD VALLE VERDE ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 112497	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112497	01-09-2020	01-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	9.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301748981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PERICOS/COLIBRÍ, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 55072	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55072	27-07-2020	19-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	520.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,990.00	91,990.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROLONGACIÓN CHICHIPLCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XAHUENTO - 60356	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60356	28-09-2020	03-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	342.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,000.00	34,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA AGRACEJOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO TEPETLIXCO - 62512	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62512	20-07-2020	01-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	42.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,760.00	29,760.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE APATLAXCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO XACOPINCA - 62698	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62698	03-08-2020	15-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	78.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,000.00	277,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIUDAD VICTORIA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53488	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53488	06-07-2020	22-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	373.80	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMANECEER, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 54290	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54290	27-07-2020	19-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	480.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCOTLA - 55091	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55091	06-07-2020	29-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	315.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,240.00	32,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAJIGA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO XACOPINCA - 59977	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	59977	03-08-2020	15-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	96.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301751520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,000.00	43,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ANTONIO LÓPEZ DE SANTANA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PIEDAD - 62549	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62549	20-07-2020	01-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	85.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301753152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,736.00	225,736.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN MARTÍN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 67233	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	67233	20-07-2020	29-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301753465	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,336.00	150,336.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CENTENARIO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO AMADO NERVO - 68086	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	68086	20-07-2020	29-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,240.80	325,240.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MARTÍN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 73763	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	73763	20-07-2020	19-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,000.00	430,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA FELIX CALLEJA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53436	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53436	06-07-2020	22-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	675.60	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,000.00	375,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA OTENCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO XACOPINCA - 53728	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53728	06-07-2020	29-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	640.52	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301749278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,012.93	45,012.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE IGUALA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO MÉXICO - 55919	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55919	27-07-2020	08-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	40.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301749970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,869.64	46,869.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DONDEGOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 58204	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58204	31-08-2020	12-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	49.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,317.18	53,317.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 4TA CERRADA TAMAUULIPAS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 58406	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58406	06-07-2020	18-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	76.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,318.00	25,318.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TARASCOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 60064	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60064	14-09-2020	26-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	129.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,000.00	31,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA SAN AGUSTÍN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL IXTLAHUACA - 62656	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62656	31-08-2020	12-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	42.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,520.00	36,520.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AXILOMEMETLA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 62734	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62734	14-09-2020	26-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	114.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301749386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,403.63	66,403.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTIAGO TAPIA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 56295	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	56295	13-07-2020	25-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	90.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301749850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,770.92	24,770.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANZANOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PALMA - 57822	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	57822	24-08-2020	05-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	35.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301750607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,740.00	22,740.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZTLAN, EN TULTEPEC LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 59875	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	59875	28-09-2020	03-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	72.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301750995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,600.00	51,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AVENA, EN TULTEPEC LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XAHUENTO - 60984	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60984	17-08-2020	29-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	192.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301751532	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA LERDO DE TEJADA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL IXTLAHUACA - 62601	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62601	03-08-2020	15-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	42.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,000.00	702,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TECOMPA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 52195	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	52195	27-07-2020	12-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	925.76	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	707,850.00	707,850.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA 12 DE OCTUBRE, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53308	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53308	24-08-2020	03-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850.50	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,333,800.00	1,333,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANZANOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PALMA - 54406	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54406	24-08-2020	03-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,799.90	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301748969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	255,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZAFRAN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO JARDINES DE SANTA CRUZ - 55051	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55051	27-07-2020	19-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	409.20	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301749849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,875.94	36,875.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PABLO NERUDA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO AMADO NERVO - 57809	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	57809	06-07-2020	18-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	60.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301760849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. JOAQUÍN MONTENEGRO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 94208	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	94208	21-09-2020	21-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	115.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301761300	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,640.00	178,640.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HUASTECOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 95359	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	95359	17-08-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Otros	6.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301748274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,193,400.00	1,193,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMIQUÍÁ, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 53083	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53083	27-07-2020	12-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	2,154.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26,682.00	26,682.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZACAPUXTLAS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 60260	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60260	14-09-2020	26-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	60.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301751095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,450.00	31,450.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OLMOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO LA CANTERA - 61253	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	61253	31-08-2020	12-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	84.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301748635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,950.00	625,950.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COSTA RICA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 54070	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54070	24-08-2020	03-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	854.35	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301750137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,869.64	46,869.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2DA CERRADA DE CUAUHTÉMOC, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 58688	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58688	20-07-2020	01-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	49.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301758083	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.641 JEAN PIAGET - 87195	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87195	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,647,207.02	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	480.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301759188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO - 89970	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	89970	01-06-2020	28-12-2020	3,000,000.00	2,998,544.04	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	750.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,750,000.00	2,750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 6132	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6132	18-05-2020	28-12-2020	2,750,000.00	2,747,029.07	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	461.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301735022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,100,000.00	14,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. XICOTÉNCATL TRAMO DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO A LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SEGUNDA ETAPA) - 26433	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26433	01-05-2020	28-12-2020	14,100,000.00	14,099,588.73	7,049,794.37	7,049,794.37	7,049,794.37	Metros Cuadros	8,578.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX20030173483	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,000.00	725,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO SANTA CRUZ - 29750	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	29750	01-05-2020	28-12-2020	725,000.00	722,612.64	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	206.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301723834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - 6912	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6912	01-05-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,479.39	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	238.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301734942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	13,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 8 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 26337	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26337	01-05-2020	28-12-2020	13,500,000.00	13,498,156.40	6,749,078.20	6,749,078.20	6,749,078.20	Metros Cuadros	4,320.00	50.23148	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301739054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD XICO II - 31582	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	31582	01-05-2020	28-12-2020	1,600,000.00	1,597,886.47	1,412,580.71	1,412,580.71	1,412,580.71	Metros Cuadros	30.00	83.33333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301735127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,961,039.00	2,961,039.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA LEONA VICARIO TRAMO: AV. CUAUHTÉMOC A LA AV. ISIDRO FABELA, VARIAS COLONIAS, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 26547	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26547	01-05-2020	28-12-2020	2,961,039.00	2,951,944.46	1,475,972.23	1,475,972.23	1,475,972.23	Metros Cuadros	2,601.00	50.01922	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301758110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 87258	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87258	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,647,207.02	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 300 FORJADORES DE LA PATRIA - 86265	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	86265	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,645,131.13	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ - 86428	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86428	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,925.56	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301758115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES - 87279	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87279	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,776.13	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301764444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COLONIA AGOSTADERO (POLIDEPORTIVO) - 103901	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	103901	01-06-2020	28-12-2020	15,000,000.00	14,998,650.38	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,835.75	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 8017	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	8017	01-05-2020	28-12-2020	2,600,000.00	2,597,283.48	1,298,641.74	1,298,641.74	1,298,641.74	1,298,641.74	Metros Cuadrados	114.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301730328	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	13,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 7 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 25673	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	25673	01-05-2020	28-12-2020	13,500,000.00	13,498,852.66	9,928,538.44	9,928,538.44	9,928,538.44	9,928,538.44	Metros Cuadrados	4,320.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301735959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE ACAPOL CANAL DE LA COMPAÑIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 27789	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	27789	01-05-2020	28-12-2020	450,000.00	441,747.15	441,747.15	441,747.15	441,747.15	441,747.15	Metros Cuadrados	2,322.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301735572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA AL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA TAXHIMAY - 27242	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27242	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301730495	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL COBAEM PLANTEL 34 - 26131	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26131	01-07-2020	31-12-2020	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	330.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301744830	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 40766	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	40766	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	457.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301730111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LAS PILAS - 25084	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25084	01-07-2020	31-12-2020	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	330.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301730223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA JOYA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 25361	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25361	01-07-2020	31-12-2020	315,000.00	315,000.00	282,950.10	282,950.10	282,950.10	Metros Cuadrados	580.00	20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301742076	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE XAJAY - 35278	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	35278	01-07-2020	31-12-2020	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	680.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,828.41	168,828.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE BOCA NEGRA - 44647	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44647	01-07-2020	31-12-2020	151,945.57	151,945.57	0.00	0.00	0.00	Otros	257.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL - 45534	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45534	01-07-2020	31-12-2020	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	304.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301729583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 23540	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23540	01-07-2020	31-12-2020	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	680.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301735458	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 27079	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27079	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301739254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA BELLOTA - 31810	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	31810	01-07-2020	31-12-2020	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	330.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO - 45146	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45146	01-07-2020	31-12-2020	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	304.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301745600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 45609	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45609	01-07-2020	31-12-2020	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	152.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,406.11	286,406.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS - 26754	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26754	01-07-2020	31-12-2020	257,765.50	257,765.50	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	470.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 33969	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33969	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742830	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LA JOYA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 36265	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	36265	01-07-2020	31-12-2020	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301734965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA DOLORES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 26365	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26365	01-07-2020	31-12-2020	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	680.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR DE LA LAGUNA - 32843	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	32843	01-07-2020	31-12-2020	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	680.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL BESO - 27431	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27431	01-07-2020	31-12-2020	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	330.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730461	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 3 DE MAYO - 26044	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26044	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301735244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA AL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL - 26743	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26743	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301741855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 35013	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	35013	01-07-2020	31-12-2020	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	490.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,499.81	189,499.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 37551	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	37551	01-07-2020	31-12-2020	170,549.83	170,549.83	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	800.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 44525	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44525	01-07-2020	01-12-2020	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	380.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301758084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	2,895,177.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORATIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 87197	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	87197	02-09-2020	15-12-2020	6,104,822.85	6,104,822.85	3,052,411.42	3,052,411.42	3,052,411.42	Metros Cuadrados	2,374.00	25.2738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,325.63	213,918.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN - 33541	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33541	15-06-2020	12-09-2020	213,918.92	213,918.92	77,648.49	77,648.49	77,648.49	Vivienda	3.00	33.33333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301743697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,768.92	204,324.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 38339	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	38339	18-06-2020	15-09-2020	204,324.32	204,324.32	107,409.81	107,409.81	107,409.81	Celdas solares	10.00	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301730131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,249.95	783,431.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 25129	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25129	10-06-2020	07-09-2020	534,715.88	534,715.88	534,715.88	534,715.88	534,715.88	Vivienda	11.00	63.63636	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740544	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,093.29	499,918.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO - 33385	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33385	15-06-2020	12-09-2020	499,918.92	499,918.92	357,209.46	357,209.46	357,209.46	Vivienda	7.00	71.42857	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,458,666.15	1,458,666.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ADOQUIN Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL TRAMO DE AVENIDA CUERNAVACA A CARRETERA XALATLACO AIUSCO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 8594	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	8594	10-06-2020	07-09-2020	1,458,666.15	1,458,666.15	1,201,163.32	1,201,163.32	1,201,163.32	Metros Cuadrados	1,465.00	81.91126	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,607.78	1,077,983.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE AVENIDA MOCTEZUMA A CALLE CONSTITUYENTES - 5843	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	5843	05-06-2020	18-08-2020	1,077,983.42	1,077,983.42	943,351.09	943,351.09	943,351.09	Metros Cuadrados	1,007.00	84.40914	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301768373	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,907.01	197,907.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE LAURELES, TRAMO DE CALLE ESTUDIANTES A CALLE HIDALGO EN XALATLACO BARRIO SAN BARTOLO - 114497	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	114497	21-09-2020	15-10-2020	197,907.01	197,907.01	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	248.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301740690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,325.63	214,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO - 33542	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33542	15-06-2020	12-09-2020	133,281.20	133,281.20	133,281.20	133,281.20	133,281.20	Vivienda	3.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301769747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,213.24	78,213.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 118580	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	118580	01-09-2020	25-09-2020	78,213.24	78,213.24	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	7.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METRO MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301723271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	574,596.09	574,596.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSUE MIRLO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN - 4791	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	4791	02-06-2020	14-09-2020	574,596.09	574,596.09	574,596.09	574,596.09	574,596.09	Metros Cuadrados	74.88	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301723549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,022.29	823,022.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 5803	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	5803	02-06-2020	15-08-2020	823,022.29	823,022.29	823,022.29	823,022.29	823,022.29	Otros	92.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301740535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,093.29	500,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN - 33367	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33367	15-06-2020	12-09-2020	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	Vivienda	7.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301730428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,181.80	286,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 25945	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25945	10-06-2020	07-09-2020	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	Vivienda	4.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,265.03	349,808.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN - 40374	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	40374	18-06-2020	15-09-2020	349,808.20	349,808.20	349,808.20	349,808.20	349,808.20	Celdas solares	29.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744507	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,366.38	58,743.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO BARRIO SAN BARTOLO - 45145	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	45145	23-06-2020	20-09-2020	58,743.78	58,743.78	58,743.78	58,743.78	58,743.78	Celdas solares	5.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,564.82	424,187.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO BARRIO SAN BARTOLO - 45240	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	45240	23-06-2020	20-09-2020	424,187.42	424,187.42	424,187.42	424,187.42	424,187.42	Celdas solares	35.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301744550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132,859.19	133,316.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN - 40198	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	40198	18-06-2020	15-09-2020	133,316.02	133,316.02	133,316.02	133,316.02	133,316.02	Celdas solares	11.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301743745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,307.05	363,589.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 38454	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	38454	18-06-2020	15-09-2020	363,589.25	363,589.25	363,589.25	363,589.25	363,589.25	Celdas solares	30.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301723917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,271,762.68	1,271,762.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTUDIANTES TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE HIDALGO EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO - 7204	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7204	05-06-2020	18-08-2020	1,271,762.68	1,271,762.68	1,271,762.68	1,271,762.68	1,271,762.68	Metros Cuadrados	869.00	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301749127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,198.20	194,198.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 55394	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	55394	01-07-2020	30-11-2020	194,198.08	194,198.08	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301766962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,663,000.00	3,663,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 110862	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	110862	04-09-2020	03-11-2020	1,826,975.37	1,826,975.37	1,826,975.37	1,826,975.37	1,826,975.37	Metros Cuadrados	6,674.80	8.09013	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301776025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 134149	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	134149	18-09-2020	16-11-2020	1,072,547.26	1,072,547.26	1,072,547.26	1,072,547.26	1,072,547.26	Metros Cuadrados	1,108.00	13.53791	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,882.42	366,882.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35678	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35678	29-06-2020	27-08-2020	352,644.89	352,644.89	352,644.89	352,644.89	352,644.89	Otros	443.00	95.25959	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,888,050.41	1,888,050.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35795	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35795	29-06-2020	27-08-2020	1,781,888.95	1,781,888.95	1,781,888.95	1,781,888.95	1,781,888.95	Metros Cuadrados	2,090.00	94.97608	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,124,828.17	1,124,828.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35817	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35817	29-06-2020	12-08-2020	1,065,385.50	1,065,385.50	1,065,385.50	1,065,385.50	1,065,385.50	Metros Cuadrados	1,066.00	99.43715	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745543	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 45475	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	45475	07-07-2020	05-08-2020	1,499,153.92	1,499,153.92	1,499,153.92	1,499,153.92	1,499,153.92	Metros Cuadrados	34,668.00	8.815046	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301737481	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,186,764.30	1,186,764.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 1ER. PRIVADA DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL - 29748	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	29748	18-06-2020	03-08-2020	1,181,137.27	1,181,137.27	1,181,137.27	1,181,137.27	1,181,137.27	Metros Cuadrados	1,302.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301738019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,470.00	750,470.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2DA. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30402	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30402	18-06-2020	03-08-2020	750,357.05	750,357.05	750,357.05	750,357.05	750,357.05	Metros Cuadrados	859.00	99.1851	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301738529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,258,249.46	3,258,249.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA DE CALLE CONSTITUYENTES A CALLE SOLACHE, SAN LUIS MEXTEPEC - 30938	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30938	19-06-2020	17-08-2020	3,245,847.89	3,245,847.89	3,245,847.89	3,245,847.89	3,245,847.89	Metros Cuadrados	4,312.00	95.54731	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,188.23	178,188.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA, SAN MATÍAS TRANSGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38163	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38163	02-07-2020	28-08-2020	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	Otros	243.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,367.81	697,367.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO, SAN ANTONIO ACAHUALCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82720	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82720	17-07-2020	14-09-2020	348,569.57	348,569.57	348,569.57	348,569.57	348,569.57	Otros	6.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,459.96	782,459.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82970	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82970	22-07-2020	21-09-2020	390,841.02	390,841.02	390,841.02	390,841.02	390,841.02	Otros	8.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,315.51	1,058,315.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DEL MONTE, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 84249	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	84249	06-08-2020	05-10-2020	1,009,461.53	1,009,461.53	1,009,461.53	1,009,461.53	1,009,461.53	Metros Cuadrados	1,112.38	49.9964	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301738855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,441.07	28,441.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE VOLEIBOL, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31329	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31329	23-06-2020	06-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	45.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301742547	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	829,684.00	905,869.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FERROCARRIL 1RA. ETAPA, SAN ANTONIO ACAHUALCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35847	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35847	29-06-2020	12-08-2020	904,470.44	904,470.44	904,470.44	904,470.44	904,470.04	Metros Cuadrados	968.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301743588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	829,637.17	829,637.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38108	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38108	02-07-2020	28-08-2020	829,122.97	829,122.97	829,122.97	829,122.97	829,122.97	Metros Cuadrados	967.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 45553	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	45553	07-07-2020	05-08-2020	749,358.16	749,358.16	749,358.16	749,358.16	749,358.16	Metros Cuadrados	34,668.00	7.643937	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301757330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,813.76	54,813.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VOLEIBOL, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 85084	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	85084	16-07-2020	14-08-2020	54,804.09	54,804.09	54,804.09	54,804.09	54,804.09	Metros lineales	28.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301762245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,340.41	560,340.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL TRAMO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CARRETERA A VALLE DE BRAVO, BARRIO DEL CÓPORO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 98000	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	98000	21-09-2020	19-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	801.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301738658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551,550.00	551,550.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE OCTUBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31076	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31076	19-06-2020	17-08-2020	550,448.57	550,448.57	550,448.57	550,448.57	550,448.57	Metros Cuadrados	608.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301742589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LAS CRUCES 1RA. ETAPA, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35903	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35903	29-06-2020	12-08-2020	499,794.67	499,794.67	499,794.67	499,794.67	499,794.67	Metros Cuadrados	572.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,017.10	380,017.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS DE CALLE BENITO JUÁREZ 1RA. ETAPA, COLONIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38201	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38201	02-07-2020	14-08-2020	379,870.71	379,870.71	379,870.71	379,870.71	379,870.71	Otros	470.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	321,637.17	321,637.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL TRAMO DE CALLE AZTECAS HASTA FINALIZAR LA CALLE, COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 45293	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	45293	03-07-2020	17-08-2020	321,517.12	321,517.12	321,517.12	321,517.12	321,517.12	Otros	430.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,439.81	345,439.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 80731	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	80731	16-07-2020	14-09-2020	172,439.04	172,439.04	172,439.04	172,439.04	172,439.04	Otros	6.00	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301755655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,416.52	720,416.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y LA PRIVADA LAS ACACIAS, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82826	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82826	17-07-2020	14-09-2020	360,049.02	360,049.02	360,049.02	360,049.02	360,049.02	Otros	11.00	45.45455	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,175.44	182,175.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BALONCESTO, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 85017	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	85017	16-07-2020	14-08-2020	182,154.20	182,154.20	182,154.20	182,154.20	182,154.20	182,154.20	Metros lineales	117.20	97.26962	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301762251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,536,248.31	4,536,248.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL TRAMO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CARRETERA A VALLE DE BRAVO, BARRIO DEL CÓPORO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 98023	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	98023	21-09-2020	19-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,038.70	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301737971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,490.60	155,490.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LOS CEDROS 1RA. ETAPA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30340	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30340	18-06-2020	03-08-2020	146,059.55	146,059.55	146,059.55	146,059.55	146,059.55	Otros	195.00	93.33333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301737989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,574,802.35	1,574,802.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOS CEDROS 1RA. ETAPA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30373	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30373	18-06-2020	03-08-2020	1,573,955.86	1,573,955.86	1,573,955.86	1,573,955.86	1,573,955.86	Metros Cuadrados	1,844.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301738519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,994,879.28	1,994,879.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CRISTÓBAL COLÓN, DE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE A LA CALLE CUAUHTÉMOC, BARRIO DEL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL - 30931	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30931	19-06-2020	17-08-2020	1,994,452.14	1,994,452.14	1,994,452.14	1,994,452.14	1,994,452.14	Metros Cuadrados	2,110.00	93.83886	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301738850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,952,220.74	1,952,220.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BALONCESTO, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31319	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31319	23-06-2020	06-08-2020	1,859,851.14	1,859,851.14	1,859,851.14	1,859,851.14	1,859,851.14	Metros Cuadrados	2,052.00	95.76023	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301756622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,452.65	998,452.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE BÁDMINTON, COLONIA LA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82998	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82998	22-07-2020	21-09-2020	498,999.41	498,999.41	498,999.41	498,999.41	498,999.41	Otros	15.00	46.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301726870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	549,996.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZUMPAPAHUACÁN LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 15803	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	15803	22-06-2020	31-07-2020	549,996.14	549,996.14	549,996.14	164,998.84	164,998.84	Metros Cuadros	671.00	81.96721	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	740,000.00	739,741.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZUMPAPAHUACÁN LOCALIDAD CHIAPA SAN ISIDRO ASENTAMIENTO CHIAPA SAN ISIDRO - 19683	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	19683	03-08-2020	30-09-2020	739,741.62	739,741.62	739,741.62	221,922.49	221,922.49	Otros	146.14	79.37594	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301747173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,991.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ - 50220	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	50220	01-07-2020	17-08-2020	349,991.71	349,991.71	349,991.71	272,500.85	272,500.85	Metros lineales	107.00	79.43925	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	549,968.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO - 9451	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	9451	22-06-2020	31-07-2020	549,968.17	549,968.17	549,968.17	164,990.45	164,990.45	Metros Cuadros	634.00	78.86435	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301757546	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,450,000.00	1,449,887.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD - 85792	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	85792	20-08-2020	25-09-2020	1,449,887.79	1,449,887.79	1,449,887.79	434,966.34	434,966.34	Metros lineales	770.00	77.92208	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,548.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANAHUAC - 89623	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89623	24-08-2020	23-10-2020	999,548.85	999,548.85	999,548.85	0.00	0.00	Metros Cuadros	1,530.00	34.64052	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301727774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,262.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZUMPAPAHUACÁN LOCALIDAD GUADALUPE AHUACATLÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE AHUACATLÁN - 18331	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	18331	03-08-2020	25-09-2020	849,262.41	849,262.41	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	1,052.00	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301725394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	611,542.93	611,385.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 11428	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	11428	01-06-2020	31-07-2020	611,385.66	611,385.66	611,385.66	0.00	0.00	Metros Cuadros	718.00	77.99443	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301726507	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,000.00	889,997.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZUMPAPAHUACÁN LOCALIDAD SAN GASPAS ASENTAMIENTO SAN GASPAS - 14631	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	14631	03-07-2020	21-08-2020	889,997.62	889,997.62	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	719.00	58.41446	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301748310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,603.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN ZUMPAPAHUACÁN LOCALIDAD GUADALUPE CHILTAMALCO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 53196	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	53196	29-06-2020	24-07-2020	599,603.47	599,603.47	599,603.47	0.00	0.00	Metros lineales	250.00	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301727625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,875.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 17944	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	17944	06-07-2020	25-09-2020	699,875.15	699,875.15	699,875.15	209,962.54	209,962.54	Vivienda	11.00	72.72727	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301759636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	648,311.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA - 91094	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	91094	17-08-2020	16-10-2020	648,311.61	648,311.61	0.00	0.00	0.00	Otros	5.00	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,070,849.92	1,070,849.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 44994	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44994	30-09-2020	13-12-2020	963,764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,314,698.01	1,314,698.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE INSURGENTES DE CALLE 5 DE MAYO A AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 45844	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45844	28-09-2020	28-11-2020	1,183,227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	523.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301739867	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,156,902.33	2,156,902.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LOS AHUEHUETES Y CALLE LOS HORNOS EN ZUMPANGO LOCALIDAD ARBOLADA LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARBOLADA LOS SAUCES - 32520	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	32520	22-09-2020	26-10-2020	1,941,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,559.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,593.35	76,593.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA SOLEDAD DEL BARRIO SAN JOSE LA LOMA ZUMPANGO LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA LOMA - 41238	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41238	28-09-2020	26-12-2020	68,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301728576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,485,578.34	1,485,578.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 20720	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	20720	21-09-2020	04-11-2020	1,337,020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301744985	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,455,273.65	1,455,273.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN JOSE LA LOMA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LOMA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA LOMA - 41108	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41108	28-09-2020	26-12-2020	1,309,746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	19.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301723181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,744,424.71	1,744,424.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 4527	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	4527	14-09-2020	28-10-2020	1,569,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	510.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,148,900.25	1,148,900.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZITLALTEPEC. 44523	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44523	29-09-2020	17-12-2020	1,034,010.23	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	15.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301742376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,531.02	289,531.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS AHUEHUETES Y CALLE LOS HORNOS ZUMPANGO LOCALIDAD ARBOLADA LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARBOLADA LOS SAUCES - 35660	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	35660	22-09-2020	26-10-2020	260,577.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	280.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,581.00	242,581.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO SAN JOSE LA LOMA ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LOMA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA LOMA - 41284	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41284	28-09-2020	26-12-2020	218,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	20.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,428,911.08	1,428,911.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CAMINO A SAN BARTOLO CALLE GENOVA CALLE NAPOLES CALLE VENEZIA Y CALLE FLORENCIA EN ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 45122	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45122	29-09-2020	28-10-2020	1,286,019.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	619.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301745094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,978.56	152,978.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LA SOLEDAD BARRIO DE SAN JOSE LA LOMA ZUMPANGO LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA LOMA - 41364	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41364	28-09-2020	26-12-2020	137,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,072,306.90	1,072,306.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 44799	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44799	30-09-2020	13-12-2020	965,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,417.95	1,419,417.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZDA DE EMILIANO ZAPATA CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DIANA LAURA ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 45587	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45587	01-10-2020	14-11-2020	1,277,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	503.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301724104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,661.83	979,661.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TERCERO DE URUGUAY DESDE CALLE 2 DE MARZO A WENCESLAO LABRA EN ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 7616	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	7616	15-09-2020	04-10-2020	881,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,021.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301744949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,064.80	194,064.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL ZITLALTEPEC ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 41027	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41027	25-09-2020	18-12-2020	174,658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	16.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301745655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,519,275.41	2,519,275.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ABASOLO EN ZUMPANGO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 45744	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45744	30-07-2020	27-09-2020	2,267,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	942.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301730210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,364,059.01	1,364,059.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN ALVAREZ DE AV 16 DE SEPTIEMBRE A JAIME NUNÓ EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 25329	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	25329	21-09-2020	20-10-2020	1,227,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,004.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,147,339.20	1,147,339.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZITLALTEPEC. 44605	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44605	29-09-2020	17-12-2020	1,032,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	15.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,935.75	181,935.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SOLARES EN EL BARRIO DE SAN PEDRO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZITLALTEPEC. 44698	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44698	29-09-2020	17-12-2020	163,742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	15.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301745374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,806.70	169,806.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN LORENZO EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 45067	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45067	30-09-2020	13-12-2020	152,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	14.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones