

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX00160300780018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,315.28	404,521.55	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral En Esc Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra C Alt Sn Bo Plateros - 356257	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	356257	14-09-2016	30-12-2016	404,521.55	404,521.55	404,521.55	404,521.55	404,521.55	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300780052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	626,619.05	566,677.34	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Red De Drenaje En Cda Minas Esta En Calle Erasmo Valverde Y Economista Col La Ladera Chimalhuacan Estado De Mexico - 295074	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	295074	12-09-2016	23-09-2016	566,677.34	566,677.34	566,677.34	566,677.34	566,677.34	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300780059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Centro De Atencion Primaria A La Salud Ceaps Alfareros Av Sindicalismo Esq C Capulin Sn Bo Alfareros Chimalhuacan Estado - 290917	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	290917	14-11-2016	29-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300780017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	657,596.33	655,320.52	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional En La Esc Jardin De Niños Julian Curiel Bo San Pedro - 356584	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	356584	14-11-2016	26-12-2016	655,320.52	655,320.52	655,320.52	655,320.52	655,320.52	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300780039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,010.00	8,010.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor Comunitario En El Corte Xolhuango Av San Rafael Esq C San Juan Corte Xolhuango Ejidos De Santa Maria Chimalhuacan Es - 313437	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	313437	14-11-2016	20-11-2016	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300780020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,091.52	328,298.89	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Barda Perimetral En Esc Jardin De Niños Chalchitlicue C Izualt Sn Bo Plateros - 356430	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	356430	13-09-2016	02-12-2016	328,298.89	328,298.89	328,298.89	328,298.89	328,298.89	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16160300780049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,375,810.35	1,374,536.84	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Drenaje Calle Agustín Melgar Primera Cerrada Rosas Cerrada Veintiseis De Mayo Continucion Veintiseis De Mayo Y Cerrada PI - 295440	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	295440	12-09-2016	16-10-2016	1,374,536.84	1,374,536.84	1,374,536.84	1,374,536.84	1,374,536.84	Metros Cuadrados		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300780064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Centro De Atencion Primaria A La Salud Ceaps Acuitlapilco Av Arca De Noe Sn Col Acuitlapilco Chimalhuacan Estado De Mexico - 290580	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	290580	14-11-2016	29-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX00160300779946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,729.27	367,822.17	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres Del Estado De México Cobaem Plantel Cuarenta Y Ocho Primera Etapa - 291144	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	291144	19-09-2016	19-11-2016	979,729.27	979,019.87	979,019.87	979,019.87	979,019.87	Otros		1	100.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Calentadores Solares - 361609	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	361609	31-10-2016	26-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219261	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	219261	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218834	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	218834	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,194.91	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pisos Firmes - 364187	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	364187	06-06-2016	23-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		0	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,470.34	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pisos Firmes - 370649	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	370649	06-06-2016	23-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,468.01	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218885	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	218885	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219243	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	219243	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219122	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	219122	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219047	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	219047	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones
2020	4	MEX00160300781096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218854	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	218854	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX00160300781106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218927	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	218927	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300781094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,000.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218873	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	218873	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX00160300781101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,250.00	0.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Mejoramiento De Espacios Fisicos - 219267	México	Nicolás Romero	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	219267	25-04-2016	30-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16160200693282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,719.86	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario - 76596	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	76596	09-05-2016	09-07-2016	599,719.86	599,719.86	599,719.86	599,719.86	599,719.86	Metros Cuadrados		1	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16160200704173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,133,844.05	1,133,300.60	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Comunidad Del Puerto A La Selva - 76429	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	76429	09-05-2016	09-07-2016	1,133,300.60	1,133,300.60	1,133,300.60	1,133,300.60	1,133,300.60	Metros Cuadrados		190	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16160300779293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,283.27	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje En La Av Principal Colorines Santo Tomas - 169288	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	169288	09-05-2016	09-07-2016	799,283.27	799,283.27	799,283.27	799,283.27	799,283.27	Metros Cuadrados		213	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16160200725893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,299,675.05	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Línea De Conducción De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 172015	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	172015	26-08-2016	26-10-2016	2,299,675.05	2,299,675.05	2,299,675.05	2,299,675.05	2,299,675.05	2,299,675.05	Metros Cuadrados		458	100.00	Validado Sin avances observaciones