



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301772037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,364.99	1,288,141.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE OSCAR GURRION CABECERA MUNICIPAL - 124780	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124780	18-09-2020	30-10-2020	1,288,141.33	1,288,141.33	1,288,141.33	1,288,141.33	1,288,141.33	Otros		384	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301782863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,405,997.00	1,382,926.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE CHIPILTEPEC - 141533	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141533	01-10-2020	22-11-2020	1,382,926.87	1,382,926.87	1,382,926.87	1,382,926.87	1,382,926.87	Otros		469	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301782297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,874.31	44,895.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS TRES - 141066	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141066	01-10-2020	10-11-2020	44,895.99	44,895.99	44,895.99	44,895.99	44,895.99	Metros Cuadrados		34	Sin avances en el trimestre	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301782786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	758,543.44	757,701.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL CADENAMIENTO CERO MAS CERO TREINTA Y UNO AL CERO MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS INICIA CANAL DEL NORTE CABECERA MUNICIPAL - 141473	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141473	01-10-2020	08-11-2020	757,701.25	757,701.25	757,701.25	757,701.25	757,701.25	Otros		263	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS NUEVE - 143850	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143850	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,761.70	406,761.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE REGADERA ENTRE CERRADA REGADERA Y CALLE CAPULIN COL SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 144023	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144023	01-10-2020	08-11-2020	405,837.62	405,837.62	405,837.62	405,837.62	405,837.62	Metros lineales		144	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO NOVENTA Y SEIS - 147433	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147433	24-09-2020	26-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301782612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,691.45	2,460,691.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZAP QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 141322	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141322	08-10-2020	14-11-2020	2,460,102.77	2,460,102.77	2,460,102.77	2,460,102.77	2,460,102.77	Metros Cuadrados		3,702	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301782635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,799,022.01	2,798,409.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE SANTA MARÍA - 141346	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141346	23-09-2020	29-12-2020	2,798,409.38	2,798,409.38	2,798,409.38	2,798,409.38	2,798,409.38	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401831545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,448,702.75	1,448,702.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA PARA EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CHIPILTEPEC - 180719	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180719	24-10-2020	28-12-2020	1,448,021.89	1,448,021.89	1,448,021.89	1,448,021.89	1,448,021.89	Metros Cuadrados		490	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	977,417.35	977,343.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LOMA LINDA CHIPILTEPEC - 101030	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101030	25-08-2020	18-09-2020	977,343.95	977,343.95	977,343.95	977,343.95	977,343.95	Metros Cuadrados		600	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,872.96	254,798.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP SEISCIENTOS VEINTIDOS - 140389	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140389	01-10-2020	18-11-2020	254,798.20	254,798.20	254,798.20	254,798.20	254,798.20	Metros lineales		551	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,424.93	763,075.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS DOSCIENTOS SETENTA COL AMPLIACION XOMETLA - 124087	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124087	15-09-2020	15-10-2020	763,075.41	763,075.41	763,075.41	763,075.41	763,075.41	Metros Cuadrados		724	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP CUARENTA Y TRES A - 138567	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138567	01-10-2020	18-11-2020	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	Metros lineales		551	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP SEISCIENTOS TRES - 139936	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139936	01-10-2020	18-11-2020	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	Metros lineales		551	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301783150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,200.00	507,123.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP TREINTA Y SEIS A - 141826	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141826	24-09-2020	29-12-2020	507,123.79	507,123.79	507,123.79	507,123.79	507,123.79	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401815245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,200.00	507,123.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO CUARENTA Y TRES - 142508	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142508	24-09-2020	29-12-2020	507,123.79	507,123.79	507,123.79	507,123.79	507,123.79	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401815942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS SETENTA - 143457	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143457	24-09-2020	29-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401815995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO SETENTA Y SIETE - 143516	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143516	24-09-2020	29-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401816122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO - 143672	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143672	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401819266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO - 147211	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147211	24-09-2020	26-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301770382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,288.16	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE SIMON BOLIVAR Y CALZADA DE GUADALUPE SAN MARCOS NEPANTLA - 120456	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120456	15-09-2020	15-10-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros Cuadrados	558	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301774162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,461.54	153,461.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE SAN PEDRO TEPETITLÁN - 130753	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130753	18-09-2020	30-09-2020	153,461.54	153,461.54	153,461.54	153,461.54	153,461.54	153,461.54	Metros lineales	118	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - 139913	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139913	01-10-2020	18-11-2020	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	Metros lineales	551	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301782407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,404.81	57,439.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO SETENTA Y SIETE - 141156	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141156	01-10-2020	10-11-2020	57,439.98	57,439.98	57,439.98	57,439.98	57,439.98	57,439.98	Metros Cuadrados	46	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401816034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES FUERA ZAP SAN JOSE - 143562	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143562	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,754.32	355,754.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARZAMORA ENTRE CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ COL SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 144314	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144314	01-10-2020	08-11-2020	355,754.32	355,754.32	355,754.32	355,754.32	355,754.32	Metros lineales	158	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP QUINIENOS CUARENTA Y OCHO - 147602	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147602	24-09-2020	26-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,411.07	434,411.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL ANAHUAC SEGUNDA SECCION TEPEXPAN - 38235	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38235	01-07-2020	31-07-2020	434,411.07	434,411.07	434,411.07	434,411.07	434,411.07	Metros lineales	155	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301774104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,694.03	205,694.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PALMAS A CALLE JACARANDAS SAN PEDRO TEPETILÁN - 130500	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130500	15-09-2020	30-09-2020	205,694.03	205,694.03	205,694.03	205,694.03	205,694.03	Metros lineales	185	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301777558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,776.16	295,776.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA CUAUHTEMOC CUANALAN - 135920	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135920	25-09-2020	25-10-2020	295,776.16	295,776.16	295,776.16	295,776.16	295,776.16	Metros lineales	129	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301783070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS TREINTA Y DOS - 141753	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141753	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401815180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES FUERA DE ZAP CONSTANTINO GAMBOA VENTURA - 142423	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142423	24-09-2020	29-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401815727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES FUERA DE ZAP CLEMENTE ALLENDE MONTES - 143191	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143191	24-09-2020	29-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO - 146913	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146913	24-09-2020	26-12-2020	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401822764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES FUERA DE ZAP MIRIAM OCHOA DIAZ - 154131	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154131	24-09-2020	26-12-2020	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401814998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS VEINTIOCHO - 142163	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142163	24-09-2020	29-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401815910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SETENTA Y TRES - 143426	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143426	24-09-2020	29-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS SETENTA ZACANGO - 147523	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147523	24-09-2020	26-12-2020	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	126,780.95	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,699.56	194,699.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA CERRADA PIRULES TENANGO - 71489	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71489	01-08-2020	31-08-2020	194,699.56	194,699.56	194,699.56	194,699.56	194,699.56	194,699.56	Metros lineales	71	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301754633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,942.54	79,942.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA CERRADA PIRULES TENANGO - 71507	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71507	01-08-2020	31-08-2020	79,942.54	79,942.54	79,942.54	79,942.54	79,942.54	79,942.54	Metros lineales	38	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301782020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,149.50	87,216.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP TREINTA Y SEIS A - 140850	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140850	01-10-2020	10-11-2020	87,216.69	87,216.69	87,216.69	87,216.69	87,216.69	87,216.69	Metros Cuadrados	72	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301743948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,650.31	228,650.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA PALMA TENANGO - 38940	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38940	01-07-2020	01-08-2020	228,650.31	228,650.31	228,650.31	228,650.31	228,650.31	228,650.31	Metros lineales	99	100.00	Validado	Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401816278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS TRES - 143862	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143862	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301774090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,532.69	364,532.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GLADIOLAS A CALLE JACARANDAS SAN PEDRO TEPETILÁN - 130467	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130467	15-09-2020	30-09-2020	364,532.69	364,532.69	364,532.69	364,532.69	364,532.69	Metros lineales		317	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,875.32	257,800.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMAVERA COL BRISAS TOTOLCINGO ZAP SEISCIENTOS DIECIOCHO - 139960	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139960	01-10-2020	18-11-2020	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	257,800.70	Metros lineales		551	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	469,503.53	457,692.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RETORNO DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 146737	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146737	01-10-2020	08-11-2020	457,692.56	457,692.56	457,692.56	457,692.56	457,692.56	Otros		107	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,600.00	253,561.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO VEINTICUATRO - 146825	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146825	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401820110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,800.00	126,780.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS SESENTA - 148272	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	148272	24-09-2020	26-12-2020	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 44872	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	44872	04-05-2020	30-06-2020	499,999.53	499,999.53	499,999.53	499,999.53	499,999.53	499,999.53	Otros		219	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301757729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,227,658.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 86325	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	86325	21-08-2020	30-09-2020	1,227,658.62	1,227,658.62	1,227,658.62	1,227,658.62	1,227,658.62	1,227,658.62	Metros Cuadrados		6,048	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301746560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	95,816.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ACULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BARRIO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 48018	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48018	01-07-2020	31-07-2020	95,816.00	95,816.00	95,816.00	95,816.00	95,816.00	95,816.00	Piezas		10	100.00	Validado Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301730273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248,892.64	248,892.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD LA SOLEDAD EJIDO - 25518	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25518	04-05-2020	30-06-2020	248,892.64	248,892.64	248,892.64	248,892.64	248,892.64	248,892.64	Metros Cuadrados	540	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD ENCINILLAS EJIDO - 45454	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	45454	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,842.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO EJIDO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 58792	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58792	01-07-2020	31-07-2020	99,842.89	99,842.89	99,842.89	99,842.89	99,842.89	99,842.89	Metros Cuadrados	208	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,985.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL - 62563	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62563	01-07-2020	31-07-2020	149,985.85	149,985.85	149,985.85	149,985.85	149,985.85	149,985.85	Metros Cuadrados	326	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,985.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 88401	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	88401	24-08-2020	24-09-2020	149,985.85	149,985.85	149,985.85	149,985.85	149,985.85	149,985.85	Metros Cuadrados	326	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401815239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,598,864.95	1,598,864.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA - 142499	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	142499	22-09-2020	31-12-2020	1,598,864.95	1,598,864.95	1,598,864.95	1,598,864.95	1,598,864.95	1,598,864.95	1,598,864.95	Celdas solares	252	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401826724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,998.85	199,998.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO EJIDO - 164603	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	164603	20-10-2020	20-11-2020	199,998.85	199,998.85	199,998.85	199,998.85	199,998.85	199,998.85	199,998.85	Metros lineales	135	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301730083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.12	47,919.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD EL AZAFRÁN SEGUNDA MANZANA - 25027	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	25027	01-07-2020	31-07-2020	47,919.12	47,919.12	47,919.12	47,919.12	47,919.12	47,919.12	47,919.12	Celdas solares	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401815318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,218,467.82	1,218,467.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA - 142600	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	142600	21-09-2020	30-12-2020	1,218,467.82	1,218,467.82	1,218,467.82	1,218,467.82	1,218,467.82	Metros Cuadrados	2,496	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,545.14	269,545.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD JURICA ASENTAMIENTO JURICA - 45386	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	45386	01-07-2020	31-07-2020	269,545.14	269,545.14	269,545.14	269,545.14	269,545.14	Celdas solares	43	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,838.27	95,838.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD BARRANCAS - 48717	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48717	01-07-2020	31-07-2020	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	Celdas solares	16	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,673.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD BAÑE ASENTAMIENTO BAÑE - 66630	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	66630	15-07-2020	15-08-2020	149,673.32	149,673.32	149,673.32	149,673.32	149,673.32	Metros Cuadrados	310	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,745.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA SECCIÓN - 68088	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68088	15-07-2020	15-08-2020	49,745.73	49,745.73	49,745.73	49,745.73	49,745.73	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ACULCO LOCALIDAD ENCINILLAS EJIDO ASENTAMIENTO ENCINILLAS - 68146	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68146	15-07-2020	15-08-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Piezas	5	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,135,018.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 108906	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	108906	26-08-2020	30-11-2020	1,135,018.13	1,135,018.13	1,135,018.13	1,135,018.13	1,135,018.13	Otros	6,500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401814994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,437,989.77	1,437,989.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 142160	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	142160	22-09-2020	31-12-2020	1,437,989.77	1,437,989.77	1,437,989.77	1,437,989.77	1,437,989.77	Otros	680	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301730109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD LA SOLEDAD BARRIO - 25080	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	25080	04-05-2020	30-06-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	364	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,878.70	71,878.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD BAÑE - 45091	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	45091	01-07-2020	30-07-2020	71,878.70	71,878.70	71,878.70	71,878.70	71,878.70	71,878.70	Celdas solares	12	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	139,947.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 51095	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51095	01-07-2020	31-07-2020	139,947.33	139,947.33	139,947.33	139,947.33	139,947.33	139,947.33	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,838.27	95,838.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD LA SOLEDAD EJIDO ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 56908	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	56908	01-07-2020	31-07-2020	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	Celdas solares	16	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,898.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DENXHI 2DO CUARTEL - 59499	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59499	01-07-2020	31-07-2020	99,898.32	99,898.32	99,898.32	99,898.32	99,898.32	99,898.32	Otros	416	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,838.27	95,838.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD LA COFRADÍA GRANDE ASENTAMIENTO COFRADIA GRANDE - 62189	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62189	01-07-2020	31-07-2020	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	95,838.27	Celdas solares	16	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,677.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD BAÑE PRIMERA MANZANA ASENTAMIENTO BAÑE PRIMERA MANZANA - 67743	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	67743	15-07-2020	15-08-2020	149,677.58	149,677.58	149,677.58	149,677.58	149,677.58	Metros Cuadrados	700	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,745.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA - 68008	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68008	15-07-2020	15-08-2020	49,745.73	49,745.73	49,745.73	49,745.73	49,745.73	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA SECCIÓN - 86226	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86226	01-08-2020	30-08-2020	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	Otros	26	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301770443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BARRIO - 120607	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	120607	04-09-2020	30-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros	124	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,868.86	598,868.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN ACULCO LOCALIDAD ACULCO DE ESPINOZA ASENTAMIENTO ACULCO DE ESPINOZA - 125915	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	125915	09-09-2020	31-12-2020	598,868.86	598,868.86	598,868.86	598,868.86	598,868.86	Otros	3,152	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401822359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULCO LOCALIDAD EL AZAFRÁN TERCERA MANZANA ASENTAMIENTO EL AZAFRÁN 3RA MANZANA - 153269	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	153269	06-10-2020	31-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	30	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301730302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,610.44	149,610.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO EJIDO - 25596	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25596	18-05-2020	30-06-2020	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	149,610.44	Metros Cuadrados	324	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,919.14	47,919.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD HIGUERILLAS C - 45164	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	45164	01-07-2020	31-07-2020	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	47,919.14	Celdas solares	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,484.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DENXHI 2DO CUARTEL - 59529	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59529	01-07-2020	31-07-2020	49,484.13	49,484.13	49,484.13	49,484.13	49,484.13	Metros Cuadrados	105	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,994.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO CENTRO - 63846	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	63846	01-07-2020	31-07-2020	99,994.13	99,994.13	99,994.13	99,994.13	99,994.13	Metros Cuadrados	512	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	143,724.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ACULCO LOCALIDAD GUNYO PONIENTE - 63931	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	63931	01-07-2020	31-07-2020	143,724.00	143,724.00	143,724.00	143,724.00	143,724.00	Piezas	15	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,673.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD HIGUERILLAS C - 67876	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	67876	15-07-2020	15-08-2020	149,673.32	149,673.32	149,673.32	149,673.32	149,673.32	Metros Cuadrados	310	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACULCO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN COSCOMATEPEC - 85295	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	85295	29-07-2020	29-08-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	74,377.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACULCO LOCALIDAD EL AZAFRÁN TERCERA MANZANA ASENTAMIENTO EL AZAFRÁN 3RA MANZANA - 90576	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	90576	05-08-2020	30-08-2020	74,377.36	74,377.36	74,377.36	74,377.36	74,377.36	Metros Cuadrados	150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ACULCO LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 107497	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	107497	26-08-2020	26-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	5	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401823121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ACULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BARRIO - 154973	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	154973	07-10-2020	31-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ - 46257	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46257	01-09-2020	03-10-2020	499,550.92	499,550.92	499,550.92	499,550.92	499,550.92	Metros Cuadrados		515	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 69055	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	69055	07-09-2020	26-09-2020	299,996.30	299,996.30	299,996.30	299,996.30	299,996.30	Metros Cuadrados		310	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,561.40	224,561.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO - 49941	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49941	02-11-2020	05-12-2020	122,027.36	122,027.36	122,027.36	122,027.36	122,027.36	Vivienda		4	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 68631	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68631	07-09-2020	30-09-2020	42,857.14	42,857.14	42,857.14	42,857.14	42,857.14	Vivienda		3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42,857.15	42,857.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA - 68674	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68674	05-10-2020	24-10-2020	42,857.14	42,857.14	42,857.14	42,857.14	42,857.14	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 68819	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	68819	05-10-2020	24-10-2020	399,961.07	399,961.07	399,961.07	399,961.07	399,961.07	Metros Cuadrados		555	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. DE LA PAZ, EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 68918	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	68918	03-08-2020	29-08-2020	399,989.77	399,989.77	399,989.77	399,989.77	399,989.77	Metros Cuadrados		555	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 7813	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	7813	15-06-2020	28-11-2020	399,944.84	399,944.84	399,944.84	399,944.84	399,944.84	Metros lineales		1,454	100.00	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301753227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO GONZÁLEZ - 67417	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	67417	03-08-2020	26-09-2020	399,895.75	399,895.75	399,895.75	399,895.75	399,895.75	399,895.75	Metros lineales	755	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVAPALACIO - 10126	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	10126	02-11-2020	14-11-2020	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	Metros Cuadrados	625	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,140.35	56,140.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 48331	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48331	05-10-2020	24-10-2020	51,152.35	51,152.35	51,152.35	51,152.35	51,152.35	51,152.35	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,280.70	112,280.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CAPULMANCA - 49715	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49715	02-11-2020	21-11-2020	102,304.70	102,304.70	102,304.70	102,304.70	102,304.70	102,304.70	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS ASENTAMIENTO PLAN DE VIGAS - 51525	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51525	14-09-2020	31-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	129,629.64	129,629.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 61201	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61201	13-07-2020	29-08-2020	37,037.04	37,037.04	37,037.04	37,037.04	37,037.04	37,037.04	37,037.04	Metros Cuadrados	140	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,829.22	386,829.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO - 76668	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	76668	11-08-2020	09-10-2020	386,819.25	386,819.25	386,819.25	386,819.25	386,819.25	386,819.25	386,819.25	Metros lineales	837	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES - 11356	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	11356	14-09-2020	26-09-2020	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	399,726.32	Metros Cuadrados	625	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ASCENCIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 67704	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	67704	05-10-2020	28-11-2020	999,902.76	999,902.76	999,902.76	999,902.76	999,902.76	Otros	814	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 51231	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51231	03-08-2020	19-09-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Vivienda	5	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA - 54186	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54186	20-07-2020	29-08-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	3	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,074.04	74,074.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETILÁN - 60731	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	60731	03-08-2020	29-08-2020	74,074.08	74,074.08	74,074.08	74,074.08	74,074.08	Metros Cuadrados	80	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS - 44670	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44670	13-07-2020	08-08-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	3,000	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE QUINTA MANZANA - 49883	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49883	20-07-2020	29-08-2020	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	Vivienda	3	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,561.40	224,561.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 50435	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	50435	12-10-2020	14-11-2020	224,561.40	224,561.40	224,561.40	224,561.40	224,561.40	Vivienda	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA QUINTA MANZANA - 52721	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52721	02-11-2020	28-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE CAPULMANCA - 52757	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52757	16-11-2020	19-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE PLUTARCO GONZALEZ - 52791	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52791	02-11-2020	28-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA - 52958	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52958	10-08-2020	12-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,555.56	55,555.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS - 60945	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	60945	01-09-2020	26-09-2020	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE LOS PINOS - 48128	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48128	17-08-2020	19-09-2020	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 48627	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48627	07-09-2020	10-10-2020	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES - 51280	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51280	03-08-2020	19-09-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Vivienda		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE LLANO DE LAS CASAS - 51492	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51492	06-07-2020	25-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 53931	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53931	02-11-2020	28-11-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 54069	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54069	20-07-2020	29-08-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS - 54222	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54222	09-11-2020	12-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 60615	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	60615	02-11-2020	28-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros		3,000	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,555.56	55,555.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 61056	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61056	02-11-2020	28-11-2020	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,333.35	83,333.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 62098	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62098	13-07-2020	18-07-2020	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,666.58	216,666.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 62461	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62461	07-09-2020	26-09-2020	216,666.58	216,666.58	216,666.58	216,666.58	216,666.58	Celdas solares		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 8762	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	8762	07-09-2020	26-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,421.05	168,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA - 46408	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	46408	06-07-2020	31-07-2020	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	168,421.05	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,842.10	336,842.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 50385	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	50385	10-08-2020	26-09-2020	336,842.10	336,842.10	336,842.10	336,842.10	336,842.10	Vivienda		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 53038	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53038	12-10-2020	28-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE ARRIBA - 53276	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53276	02-11-2020	28-11-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO - 53311	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53311	02-11-2020	28-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC - 54051	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54051	05-10-2020	21-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 54097	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54097	03-08-2020	29-08-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 54146	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54146	19-10-2020	28-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 60526	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	60526	05-10-2020	31-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros		3,000	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,333.35	83,333.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 62334	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62334	03-08-2020	08-08-2020	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,666.70	116,666.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN - 62374	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62374	10-08-2020	22-08-2020	116,666.70	116,666.70	116,666.70	116,666.70	116,666.70	Celdas solares		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,333.35	83,333.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 62499	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62499	12-10-2020	17-10-2020	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	Celdas solares		5	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES - 62516	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62516	19-10-2020	24-10-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Celdas solares		3	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES - 62647	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62647	02-11-2020	07-11-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Celdas solares		3	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 68571	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68571	03-08-2020	29-08-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda		3	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301746957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,842.10	336,842.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLÁN - 49634	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49634	05-10-2020	28-11-2020	336,842.10	336,842.10	336,842.10	336,842.10	336,842.10	Vivienda		6	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,842.10	336,842.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 50129	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	50129	13-07-2020	29-08-2020	336,842.10	336,842.10	336,842.10	336,842.10	336,842.10	Vivienda		6	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 51189	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51189	27-07-2020	22-08-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301748218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE TLAPEXCO SEGUNDA MANZANA - 52896	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52896	20-07-2020	29-08-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Vivienda		5	100.00	Validado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PÉREZ - 53905	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53905	05-10-2020	14-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,555.56	55,555.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 61120	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61120	03-08-2020	29-08-2020	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33,333.32	33,333.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ - 62537	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62537	26-10-2020	31-10-2020	33,333.32	33,333.32	33,333.32	33,333.32	33,333.32	Celdas solares		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CAPULMANCA - 44409	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44409	06-07-2020	01-08-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros		3,000	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 51084	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51084	06-07-2020	29-08-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Vivienda		8	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 52593	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52593	03-08-2020	22-08-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 53003	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53003	07-09-2020	31-10-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Vivienda		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 53245	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53245	03-08-2020	29-08-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,037.04	37,037.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 61166	México	Almoloaya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61166	13-07-2020	31-07-2020	37,037.04	37,037.04	37,037.04	37,037.04	37,037.04	Metros Cuadrados		40	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,333.35	83,333.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 62299	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62299	20-07-2020	25-07-2020	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	83,333.35	Celdas solares		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33,333.32	33,333.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS - 62615	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62615	26-10-2020	31-10-2020	33,333.32	33,333.32	33,333.32	33,333.32	33,333.32	Celdas solares		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO - 62662	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62662	08-11-2020	14-11-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Celdas solares		3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,714.28	85,714.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETILÁN - 68733	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68733	16-11-2020	19-12-2020	85,714.28	85,714.28	85,714.28	85,714.28	85,714.28	Vivienda		4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301746571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,280.70	112,280.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS - 48049	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48049	07-09-2020	26-09-2020	112,280.70	112,280.70	112,280.70	112,280.70	112,280.70	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301746726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,280.70	112,280.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 48464	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48464	12-10-2020	31-10-2020	112,280.70	112,280.70	112,280.70	112,280.70	112,280.70	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301748309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 53195	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53195	06-07-2020	31-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301748316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES - 53214	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53214	03-08-2020	19-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA GUADALUPANA - 53967	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53967	03-08-2020	29-08-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,555.56	55,555.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE TLAPEXCO SEGUNDA MANZANA - 61006	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61006	05-10-2020	31-10-2020	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	55,555.56	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,518.52	18,518.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA - 61952	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61952	13-07-2020	18-07-2020	18,518.52	18,518.52	18,518.52	18,518.52	18,518.52	Metros Cuadrados		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLÁN - 62488	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	62488	05-10-2020	10-10-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Celdas solares		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,841.46	326,841.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 79697	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	79697	03-08-2020	29-08-2020	326,841.46	326,841.46	326,841.46	326,841.46	326,841.46	Otros		3,250	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,559.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 79964	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	79964	01-09-2020	29-11-2020	799,559.38	799,559.38	799,559.38	799,559.38	799,559.38	Metros Cuadrados		96	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401814696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,043.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE NORTE ASENTAMIENTO POTEJE NORTE - 139652	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139652	19-10-2020	17-12-2020	999,043.86	999,043.86	999,043.86	999,043.86	999,043.86	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401814688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,491.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO - 139511	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139511	13-10-2020	11-12-2020	1,498,491.89	1,498,491.89	1,498,491.89	1,498,491.89	1,498,491.89	Metros Cuadrados		2,274	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301773887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,375,000.00	1,374,907.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CITLALI ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN CITLALI - 129961	México	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	129961	01-10-2020	14-12-2020	1,374,907.52	1,374,907.52	1,374,907.52	1,374,907.52	1,374,907.52	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,105,000.00	2,105,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO. - 81793	México	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	81793	15-08-2020	30-10-2020	1,950,274.49	1,950,274.49	1,950,274.49	1,950,274.49	1,950,274.49	Metros lineales		380	86.84	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301775306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. ACUEDUCTO TRAMO CALLE IGNACIO RAMÍREZ A JOSÉ MARÍA VELAZCO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉX. - 133197	México	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	133197	15-10-2020	30-11-2020	934,515.04	934,515.04	934,515.04	934,515.04	934,515.04	Metros lineales		680	81.03	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301776380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,705,448.00	1,705,448.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ANGEL MARÍA GARIBAY Y CALLE JOSÉ MARÍA VELAZCO TRAMO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y AV. ACUEDUCTO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO. - 134609	México	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	134609	15-10-2020	18-12-2020	491,150.85	491,150.85	491,150.85	491,150.85	491,150.85	Metros lineales		610	30.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN HERIBERTO ENRÍQUEZ. ALMOLOYA DEL RÍO. - 82532	México	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	82532	15-08-2020	30-08-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Metros lineales		100	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,969.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RUMBO A MONTE VERDE SAN MATEO PRIMER SECCION - 119252	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119252	05-10-2020	31-10-2020	299,969.38	299,969.38	299,969.38	299,969.38	299,969.38	Metros Cuadrados		458	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,910.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 119310	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119310	05-10-2020	30-10-2020	299,910.59	299,910.59	299,910.59	299,910.59	299,910.59	Metros Cuadrados		273	100.00	Validado Sin observaciones avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301769854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,815.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LOMA DEL POTRERO (EL POTRERO) - 118957	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	118957	05-10-2020	31-10-2020	299,815.04	299,815.04	299,815.04	299,815.04	299,815.04	Metros Cuadrados	737	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,976.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS TERCERA SECCIÓN - 123608	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	123608	02-11-2020	30-11-2020	299,976.43	299,976.43	299,976.43	299,976.43	299,976.43	Metros Cuadrados	458	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,518.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS PILAS - 124324	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	124324	05-10-2020	31-10-2020	499,518.21	499,518.21	499,518.21	499,518.21	499,518.21	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301772011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,125.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHUPAMUERTO EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON SAN JERÓNIMO CUARTA SECCIÓN - 124720	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	124720	02-11-2020	30-11-2020	349,125.48	349,125.48	349,125.48	349,125.48	349,125.48	Otros	16	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301772929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,744.00	970,115.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD, EL CAPULIN SEGUNDA SECCIÓN - 127209	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127209	05-10-2020	31-10-2020	970,115.09	970,115.09	970,115.09	970,115.09	970,115.09	Metros Cuadrados	444	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301773000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	598,742.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD AMANALCO DE BECERRA - 127340	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	127340	02-11-2020	30-11-2020	598,742.10	598,742.10	598,742.10	598,742.10	598,742.10	Metros Cuadrados	773	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,966.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA EN SAN JUAN PRIMERA SECCIÓN - 119145	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119145	05-10-2020	31-10-2020	299,966.89	299,966.89	299,966.89	299,966.89	299,966.89	Metros Cuadrados	458	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,891.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN AULA EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA VIEJA - 123237	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	123237	02-11-2020	30-11-2020	699,891.78	699,891.78	699,891.78	699,891.78	699,891.78	Metros Cuadrados	152	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301772937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	427,482.00	426,497.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE ZUMÁRRAGA DE LA LOCALIDAD PALO MANCORNADO EL CAPULÍN TERCERA SECCIÓN - 127228	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127228	02-11-2020	30-11-2020	426,497.71	426,497.71	426,497.71	426,497.71	426,497.71	Metros Cuadrados	194	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO FRENTE AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 115212	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	115212	05-10-2020	30-10-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	364	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	301,824.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. ROBERTO DE LA CRUZ HACIA LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 116896	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	116896	05-10-2020	30-10-2020	301,824.67	301,824.67	301,824.67	301,824.67	301,824.67	Metros Cuadrados	273	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,127.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO PRIMERA SECCIÓN EL CONVENTO - 119092	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119092	05-10-2020	31-10-2020	300,127.40	300,127.40	300,127.40	300,127.40	300,127.40	Metros Cuadrados	458	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301773019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,592.77	94,592.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 127380	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127380	02-11-2020	30-11-2020	94,592.77	94,592.77	94,592.77	94,592.77	94,592.77	Celdas solares	15	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301773027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,247.39	252,247.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 127393	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127393	04-11-2020	30-11-2020	252,247.39	252,247.39	252,247.39	252,247.39	252,247.39	Celdas solares	40	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,471.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HACIA LAS PILAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SEGUNDA SECCIÓN - 119195	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	119195	05-10-2020	31-10-2020	300,471.97	300,471.97	300,471.97	300,471.97	300,471.97	Metros Cuadrados	458	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301773003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	404,125.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN - 127348	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127348	02-11-2020	30-11-2020	404,125.63	404,125.63	404,125.63	404,125.63	404,125.63	Metros Cuadrados	175	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301773026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,061.85	63,061.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SAN MATEO CUARTA SECCIÓN - 127390	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127390	02-11-2020	30-11-2020	63,061.85	63,061.85	63,061.85	63,061.85	63,061.85	Celdas solares		10	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401813302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,817.51	119,817.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD POLVILLOS SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN ASENTAMIENTO POLVILLOS SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN - 127409	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127409	04-11-2020	30-11-2020	119,817.51	119,817.51	119,817.51	119,817.51	119,817.51	Celdas solares		19	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301768639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,943.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE EN RINCÓN DE GUADALUPE - 115324	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	115324	05-10-2020	30-10-2020	400,943.62	400,943.62	400,943.62	400,943.62	400,943.62	Metros Cuadrados		364	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL PUHETE EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS PRIMERA SECCIÓN - 123594	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	123594	02-11-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados		578	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301773039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,595.24	94,595.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE - 127412	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127412	02-11-2020	30-11-2020	94,595.24	94,595.24	94,595.24	94,595.24	94,595.24	Celdas solares		15	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401813298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,309.24	315,309.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN AMANALCO LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 127378	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127378	02-11-2020	30-11-2020	315,309.24	315,309.24	315,309.24	315,309.24	315,309.24	Celdas solares		50	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	514,940.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EL MONTE ALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUARTA SECCIÓN - 123111	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	123111	02-11-2020	30-11-2020	514,940.24	514,940.24	514,940.24	514,940.24	514,940.24	Vivienda		19	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	305,381.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA, EL CAPULÍN PRIMERA SECCIÓN - 123327	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	123327	05-10-2020	31-10-2020	305,381.20	305,381.20	305,381.20	305,381.20	305,381.20	Metros Cuadrados		350	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX200401807915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	694,973.64	694,973.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 45719	México	Amanalco	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE AMANALCO	45719	01-01-2020	31-12-2020	694,973.64	694,973.64	694,973.64	694,973.64	694,973.64			694,973.64	Vehiculos	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301769408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	320,835.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL PARAJE EL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 117491	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	117491	05-10-2020	30-10-2020	320,835.28	320,835.28	320,835.28	320,835.28	320,835.28			320,835.28	Metros Cuadrados	458	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,016.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS SEGUNDA SECCIÓN. - 123655	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	123655	02-11-2020	30-11-2020	300,016.62	300,016.62	300,016.62	300,016.62	300,016.62			300,016.62	Metros Cuadrados	312	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,530.92	31,530.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 127315	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127315	02-11-2020	30-11-2020	31,530.92	31,530.92	31,530.92	31,530.92	31,530.92			31,530.92	Celdas solares	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401813296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,061.85	63,061.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN - 127331	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	127331	02-11-2020	30-11-2020	63,061.85	63,061.85	63,061.85	63,061.85	63,061.85			63,061.85	Celdas solares	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,000.00	581,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA - 10437	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10437	01-06-2020	31-08-2020	581,000.00	581,000.00	540,625.00	540,625.00	540,625.00			540,625.00	Vivienda	7	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	166,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD ZACATONES ASENTAMIENTO ZACATONES - 10712	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10712	01-07-2020	31-08-2020	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	166,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN JOSÉ DEL PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSÉ SAN JOSÉ DEL PALMAR - 11480	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11480	01-06-2020	31-07-2020	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401815355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,540.00	253,540.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN AMATEPEC LOCALIDAD COYOL DE SAN SIMÓN ASENTAMIENTO COYOL DE SAN SIMÓN - 142657	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	142657	21-09-2020	23-10-2020	253,540.00	253,540.00	253,540.00	253,540.00	253,540.00	253,540.00	Metros lineales	40	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401817231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,000.00	63,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AMADORES LOS AMADOR ASENTAMIENTO AMADORES LOS AMADOR - 144916	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	144916	01-10-2020	30-10-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401818198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES ASENTAMIENTO LOS TIMBRES - 145891	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	145891	20-10-2020	20-11-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	166,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS ENCINOS ASENTAMIENTO LOS ENCINOS - 10247	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10247	01-06-2020	31-07-2020	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	166,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD GÚJAS BLANCAS ASENTAMIENTO GÚJAS BLANCAS - 10291	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10291	01-07-2020	31-08-2020	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	166,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DE LÓPEZ ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LÓPEZ - 11571	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11571	01-07-2020	31-08-2020	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,000.00	83,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL ARRAYÁN EL ARRAYÁN CINCUENTA ARROBAS ASENTAMIENTO EL ARRAYÁN - 11676	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11676	01-06-2020	30-06-2020	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones













DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401819437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	636,231.00	636,231.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 147455	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	147455	09-11-2020	30-11-2020	636,231.00	636,231.00	636,231.00	636,231.00	636,231.00	Metros lineales		213	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401819954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,002.00	150,002.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN AMATEPEC LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 148074	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	148074	06-10-2020	31-10-2020	150,002.00	150,002.00	150,002.00	150,002.00	150,002.00	Metros lineales		24	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	166,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PEÑA AGUJERADA ASENTAMIENTO PEÑA AGUJERADA - 9226	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	9226	06-07-2020	28-08-2020	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	415,000.00	415,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA MORA ASENTAMIENTO LA MORA - 10057	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10057	01-06-2020	31-08-2020	415,000.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	Vivienda		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,000.00	83,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AVIACIÓN CAMPO DE AVIACIÓN ASENTAMIENTO AVIACIÓN CAMPO DE AVIACIÓN - 11400	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11400	01-07-2020	31-07-2020	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,000.00	83,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL CONEJO CONEJO VIEJO ASENTAMIENTO EL CONEJO CONEJO VIEJO - 11453	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11453	01-07-2020	31-07-2020	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,000.00	83,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AYUQUILA ASENTAMIENTO AYUQUILA - 11535	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11535	01-06-2020	30-06-2020	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401815028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,540.00	253,540.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS ASENTAMIENTO EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS - 142217	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	142217	21-09-2020	23-10-2020	253,540.00	253,540.00	253,540.00	253,540.00	253,540.00	Metros lineales		40	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401815120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,770.00	126,770.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN AMATEPEC LOCALIDAD TEPEHUAJES UNO ARRIBA ASENTAMIENTO TEPEHUAJES UNO ARRIBA - 142348	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	142348	21-09-2020	23-10-2020	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	Metros lineales		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,000.00	63,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AGUACATITLÁN LA CARRETA ASENTAMIENTO AGUACATITLÁN LA CARRETA - 143907	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	143907	01-10-2020	30-10-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,000.00	63,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CHARCO HONDO EL TLACUACHE ASENTAMIENTO CHARCO HONDO EL TLACUACHE - 143914	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	143914	01-10-2020	30-10-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,000.00	63,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PEÑA AGUJERADA - 144159	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	144159	01-10-2020	30-10-2020	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LAS JOYAS ASENTAMIENTO LAS JOYAS - 146043	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	146043	20-10-2020	20-11-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD ESCUELA VIEJA ASENTAMIENTO ESCUELA VIEJA - 146275	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	146275	20-10-2020	20-11-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401815310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,770.00	126,770.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN AMATEPEC LOCALIDAD COAHUILOTES LOS COAHUILOTES - 142591	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	142591	21-09-2020	23-10-2020	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	Metros lineales		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC - 146543	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	146543	20-10-2020	20-11-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	484,577.52	484,266.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (AGEB 0093) - 140159	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140159	01-10-2020	29-12-2020	484,266.44	484,266.44	484,266.44	484,266.44	242,133.22	Celdas solares		51	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,556.24	351,334.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD SAN JUAN GRANDE) - 140326	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140326	01-10-2020	29-12-2020	351,334.24	351,334.24	351,334.24	351,334.24	175,667.12	Celdas solares		37	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,472,735.60	1,471,805.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (AGEB 006A) - 118802	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	118802	01-10-2020	29-12-2020	1,471,805.60	1,471,805.60	1,471,805.60	1,471,805.60	735,902.80	Celdas solares		155	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301770025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,434,729.52	1,433,823.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA. (AGEB 0159) - 119451	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	119451	01-10-2020	29-12-2020	1,433,823.52	1,433,823.52	1,433,823.52	1,433,823.52	716,911.76	Celdas solares		151	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,015.20	94,955.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA ( LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EJIDO DE SANTIAGO) - 140112	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140112	01-10-2020	29-12-2020	94,955.20	94,955.20	94,955.20	94,955.20	47,477.60	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401809838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,550,000.00	1,549,246.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO - 81300	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	81300	28-09-2020	11-12-2020	1,549,246.50	1,549,246.50	1,549,246.50	1,549,246.50	774,623.25	Metros Cuadrados		660	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401814741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,015.10	94,955.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD LA ALDEA DE LOS REYES) - 140313	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140313	01-10-2020	29-12-2020	94,955.20	94,955.20	94,955.20	94,955.20	47,477.60	Celdas solares	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401851294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,519.98	343,568.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 240798	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	240798	14-12-2020	31-12-2020	343,568.94	343,568.94	343,568.94	343,568.94	0.00	Otros	20	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301754674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,000.00	216,992.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL DE AMECAMECA - 71607	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	71607	07-09-2020	20-11-2020	216,992.34	216,992.34	216,992.34	216,992.34	0.00	Metros lineales	62	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301754740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	179,290.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA - 71731	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	71731	07-09-2020	20-11-2020	179,290.98	179,290.98	179,290.98	179,290.98	0.00	Metros lineales	43	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401814743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,072.48	455,784.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO) - 140317	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140317	01-10-2020	29-12-2020	455,784.96	455,784.96	455,784.96	455,784.96	227,892.48	Celdas solares	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,478.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA UC-1 EN ESCUELA PREPARATORIA NUM 253 - 81383	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81383	14-09-2020	27-11-2020	1,099,478.07	1,099,478.07	1,099,478.07	1,099,478.07	549,739.03	Metros Cuadrados	104	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301781319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,003.04	18,991.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SAN PEDRO NEXAPA AGEB 0248) - 140225	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140225	01-10-2020	29-12-2020	18,991.04	18,991.04	18,991.04	18,991.04	9,495.52	Celdas solares	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401809858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,000.00	124,639.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 82175	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	82175	01-09-2020	30-10-2020	124,639.74	124,639.74	124,639.74	124,639.74	0.00	Piezas	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,938.00	316,459.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APAXCO LOCALIDAD SANTA MARÍA APAXCO - 14489	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	14489	15-08-2020	15-11-2020	316,459.92	316,459.92	316,459.92	316,459.92	316,459.92	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,741.71	60,731.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 40141	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40141	15-08-2020	15-11-2020	60,731.94	60,731.94	60,731.94	60,731.94	60,731.94	Metros Cuadrados		50	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303,708.53	303,659.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO OLÍMPICA - 40668	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40668	15-08-2020	15-11-2020	303,659.70	303,659.70	303,659.70	303,659.70	303,659.70	Metros Cuadrados		250	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,741.71	60,731.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 40858	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40858	15-08-2020	15-11-2020	60,731.94	60,731.94	60,731.94	60,731.94	60,731.94	Metros Cuadrados		50	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,640.78	116,382.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 46783	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	46783	15-08-2020	15-11-2020	116,382.56	116,382.56	116,382.56	116,382.56	116,382.56	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,968.94	139,659.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD SANTA MARÍA APAXCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA APAXCO - 46946	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	46946	15-08-2020	15-11-2020	139,659.07	139,659.07	139,659.07	139,659.07	139,659.07	Celdas solares		12	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,234.50	79,114.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 15333	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	15333	15-08-2020	15-11-2020	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301744189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,417.06	607,319.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD SANTA MARÍA APAXCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA APAXCO - 39445	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	39445	15-08-2020	15-11-2020	607,319.33	607,319.33	607,319.33	607,319.33	607,319.33	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303,708.53	303,659.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 40489	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40489	15-08-2020	15-11-2020	303,659.72	303,659.72	303,659.72	303,659.72	303,659.72	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,951.53	493,715.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 41031	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE APAXCO	41031	01-08-2020	30-10-2020	493,715.49	493,715.49	493,715.49	493,715.49	493,715.49	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,234.50	79,114.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 37635	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	37635	15-08-2020	15-11-2020	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,234.50	79,114.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 37759	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	37759	15-08-2020	15-11-2020	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,417.06	607,319.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 40257	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40257	15-08-2020	15-11-2020	607,319.33	607,319.33	607,319.33	607,319.33	607,319.33	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,712.87	108,911.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 44568	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE APAXCO	44568	15-08-2020	15-09-2020	108,911.10	108,911.10	108,911.10	108,911.10	108,911.10	Metros lineales	202	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,617.72	430,938.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN APAXCO LOCALIDAD PÉREZ DE GALEANA ASENTAMIENTO PÉREZ DE GALEANA - 45325	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE APAXCO	45325	15-08-2020	15-10-2020	430,938.09	430,938.09	430,938.09	430,938.09	430,938.09	Metros Cuadrados	175	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,328.16	23,276.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 45791	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	45791	15-08-2020	15-11-2020	23,276.51	23,276.51	23,276.51	23,276.51	23,276.51	Celdas solares	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,984.47	69,829.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 45820	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	45820	15-08-2020	15-11-2020	69,829.53	69,829.53	69,829.53	69,829.53	69,829.53	Celdas solares	6	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,741.71	60,731.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 40791	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE PAXCO	40791	15-08-2020	15-11-2020	60,731.94	60,731.94	60,731.94	60,731.94	60,731.94	Metros Cuadrados	50	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,469.00	158,229.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 37343	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	37343	15-08-2020	15-11-2020	158,229.98	158,229.98	158,229.98	158,229.98	158,229.98	Vivienda	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,191.94	425,123.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO - 40723	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40723	15-08-2020	15-11-2020	425,123.68	425,123.68	425,123.68	425,123.68	425,123.68	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,191.94	425,123.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD APAXCO DE OCAMPO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 40927	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40927	15-08-2020	15-11-2020	425,123.57	425,123.57	425,123.57	425,123.57	425,123.57	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,664.08	11,638.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO 23 DE NOVIEMBRE - 45728	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	45728	15-08-2020	15-11-2020	11,638.25	11,638.25	11,638.25	11,638.25	11,638.25	Celdas solares		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,328.16	23,276.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OLÍMPICA - 45761	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE PAXCO	45761	15-08-2020	15-11-2020	23,276.51	23,276.51	23,276.51	23,276.51	23,276.51	Celdas solares		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,289.33	197,850.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN APAXCO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO APAXCO DE OCAMPO - 46306	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	46306	15-08-2020	15-11-2020	197,850.41	197,850.41	197,850.41	197,850.41	197,850.41	Celdas solares		17	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,867,133.81	2,866,940.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN APAXCO LOCALIDAD COLONIA JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ - 56332	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE APAXCO	56332	01-08-2020	30-11-2020	2,866,940.38	2,866,940.38	2,866,940.38	2,866,940.38	2,866,940.38	2,866,940.38	Metros Cuadrados	10,897	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,234.50	79,114.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APAXCO LOCALIDAD OCAMPO - 37858	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	37858	15-08-2020	15-11-2020	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	79,114.99	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,225.12	182,195.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APAXCO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 40593	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	40593	15-08-2020	15-11-2020	182,195.81	182,195.81	182,195.81	182,195.81	182,195.81	182,195.81	Metros Cuadrados		150	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301745319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,141.84	697,302.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN APAXCO LOCALIDAD PÉREZ DE GALEANA ASENTAMIENTO PÉREZ DE GALEANA - 44924	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE APAXCO	44924	01-08-2020	30-09-2020	697,302.00	697,302.00	697,302.00	697,302.00	697,302.00	697,302.00	Metros Cuadrados	378	100.00	Validado Sin observaciones avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,368,063.75	1,368,063.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LOS OLIVOS - 7641	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	7641	15-07-2020	15-12-2020	1,368,063.75	1,367,606.66	1,367,606.66	1,367,606.66	683,803.33	Metros lineales	299	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,812.88	560,812.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 9538	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	9538	15-07-2020	15-12-2020	560,812.88	558,830.72	558,830.72	558,830.72	279,415.36	Metros lineales	58	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,491,549.60	1,491,549.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 10758	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	10758	15-07-2020	15-12-2020	1,491,549.60	1,488,025.96	1,488,025.96	1,488,025.96	744,012.98	Metros lineales	247	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	835,800.00	835,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO BOSQUES DE IXTACALA - 17486	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	17486	15-08-2020	15-12-2020	835,800.00	835,033.13	835,033.13	835,033.13	417,516.56	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	546,189.47	546,189.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 86540	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	86540	15-08-2020	15-12-2020	546,189.47	546,058.02	546,058.02	546,058.02	273,029.01	Vivienda	6	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,610.00	60,610.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ALFREDO V. BONFIL - 98459	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	98459	01-09-2020	17-12-2020	60,610.00	60,583.90	60,583.90	60,583.90	30,291.95	Celdas solares	5	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,488.00	48,488.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO BARRIO NORTE - 105978	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	105978	01-09-2020	17-12-2020	48,488.00	48,467.12	48,467.12	48,467.12	24,233.56	Celdas solares		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,480.36	544,480.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 15831	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	15831	17-08-2020	30-11-2020	544,480.36	543,461.28	543,461.28	543,461.28	271,730.64	Metros Cuadrados		215	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,063.16	182,063.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 87324	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	87324	15-08-2020	15-12-2020	182,063.16	182,019.34	182,019.34	182,019.34	91,009.67	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,244.00	24,244.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PRADOS DE IXTACALA I - 105155	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	105155	01-09-2020	17-12-2020	24,244.00	24,233.56	24,233.56	24,233.56	12,116.78	Celdas solares		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,366.00	36,366.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO EL CHAPARRAL - 106019	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	106019	01-09-2020	17-12-2020	36,366.00	36,350.34	36,350.34	36,350.34	18,175.17	Celdas solares		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,533,424.00	2,533,424.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO BOSQUES DE SAN MARTÍN - 6538	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	6538	01-07-2020	15-12-2020	2,533,424.00	2,521,508.26	2,521,508.25	2,521,508.25	1,260,754.13	Metros lineales		391	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,337,235.74	2,337,235.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PEÑITAS - 10359	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	10359	15-07-2020	15-12-2020	2,337,235.74	2,313,320.06	2,313,320.06	2,313,320.06	1,156,660.03	Metros lineales		352	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,237,324.40	2,237,324.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 10667	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	10667	15-07-2020	15-12-2020	2,237,324.40	2,230,106.17	2,230,106.17	2,230,106.17	1,115,053.08	Metros lineales		247	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,173,200.00	1,173,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO - 18061	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	18061	15-08-2020	15-12-2020	1,173,200.00	1,168,274.18	1,168,274.18	1,168,274.18	584,137.09	Metros Cuadrados		471	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 20566	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	20566	15-08-2020	15-12-2020	350,000.00	349,413.47	349,413.46	349,413.46	174,706.73	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,169.53	70,169.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 81633	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	81633	17-08-2020	15-12-2020	70,169.53	70,091.15	70,091.15	70,091.15	35,045.58	Metros Cuadrados		32	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	546,189.47	546,189.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 86803	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	86803	15-08-2020	15-12-2020	546,189.47	546,058.02	546,058.02	546,058.02	273,029.01	Vivienda		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301761666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,293,482.28	1,293,482.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL JARAL - 96455	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	96455	17-08-2020	17-12-2020	1,293,482.00	1,290,517.33	1,290,517.33	1,290,517.33	645,258.66	Metros Cuadrados	436	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,732.00	72,732.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 105167	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	105167	01-09-2020	11-12-2020	72,732.00	72,700.68	72,700.68	72,700.68	36,350.34	Celdas solares	6	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,488.00	48,488.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL JARAL - 105213	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	105213	01-09-2020	17-12-2020	48,488.00	48,467.12	48,467.12	48,467.12	24,233.56	Celdas solares	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,262,250.00	1,262,250.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA II - 9312	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	9312	15-07-2020	15-12-2020	1,262,250.00	1,258,938.64	1,258,938.64	1,258,938.64	629,469.32	Metros lineales	139	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,558,157.16	1,558,157.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PEÑITAS - 10486	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	10486	15-07-2020	15-12-2020	1,558,157.16	1,543,519.87	1,543,519.87	1,543,519.87	771,759.93	Metros lineales	352	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	582,131.26	582,131.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PRADOS DE IXTACALA II - 15021	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	15021	15-07-2020	15-12-2020	582,131.26	579,451.46	579,451.46	579,451.46	289,725.73	Metros lineales	83	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	638,000.00	638,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO CHILUCA - 17296	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	17296	15-08-2020	15-12-2020	638,000.00	636,380.51	636,380.51	636,380.51	318,190.25	Metros Cuadrados	242	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301727627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,124.00	1,444,124.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 17948	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	17948	15-08-2020	15-12-2020	1,444,124.00	1,443,299.63	1,443,299.63	1,443,299.63	721,649.81	Metros Cuadrados	437	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301756164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,754.33	184,754.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PRADOS DE IXTACALA II - 81664	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	81664	17-08-2020	15-12-2020	184,754.33	184,673.95	184,673.95	184,673.95	92,336.98	Metros Cuadrados	104	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301764272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,464.00	145,464.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE - 103437	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	103437	01-09-2020	15-12-2020	145,464.00	145,401.36	145,401.36	145,401.36	72,700.68	Celdas solares	12	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301764856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,366.00	36,366.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LAS ÁGUILAS - 104977	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	104977	01-09-2020	15-12-2020	36,366.00	36,350.34	36,350.34	36,350.34	18,175.17	Celdas solares	3	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301764943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,976.00	96,976.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA I - 105223	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	105223	01-09-2020	17-12-2020	96,976.00	96,934.24	96,934.24	96,934.24	48,467.12	Celdas solares	8	100.00	Validado Sin observaciones	avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,119,300.00	1,119,300.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO VILLA JARDÍN - 7932	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	7932	15-07-2020	15-12-2020	1,119,300.00	1,097,737.89	1,097,737.88	1,097,737.88	548,888.95	Metros lineales	177	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301724514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,152,145.84	3,152,145.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL JARAL - 8867	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	8867	15-07-2020	15-12-2020	3,152,145.84	3,111,760.11	3,111,760.11	3,111,760.11	1,555,880.05	Metros lineales	276	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301726493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,192.50	357,192.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 14561	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	14561	15-07-2020	15-12-2020	357,192.50	357,154.78	357,154.78	357,154.78	178,577.39	Metros lineales	26	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301726577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	873,196.90	873,196.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PRADOS DE IXTACALA II - 14892	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	14892	15-07-2020	15-12-2020	873,196.90	872,836.04	872,836.03	872,836.03	436,418.02	Metros lineales	83	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301728158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL JARAL - 19445	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	19445	15-08-2020	15-12-2020	700,000.00	699,403.13	699,403.13	699,403.13	349,701.56	Metros Cuadrados	77	100.00	Validado Sin observaciones	avances	
2020	4	MEX200301728648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LOS OLIVOS - 20916	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	20916	15-08-2020	15-12-2020	350,000.00	349,413.47	349,413.46	349,413.46	174,706.73	Metros Cuadrados	388	100.00	Validado Sin observaciones	avances	











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401816444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) ATLACOMULCO DE FABELA - 144072	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	144072	28-09-2020	27-10-2020	1,749,980.00	1,749,980.00	1,749,980.00	1,749,980.00	1,749,980.00	Metros lineales	2,530	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANTO DEL RÍO - 90817	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90817	01-09-2020	15-10-2020	896,921.57	896,921.57	896,921.57	896,921.57	896,921.57	Metros Cuadrados	1,000	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,538,548.59	1,538,548.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN LUIS BORO - 90935	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90935	17-08-2020	30-09-2020	1,534,795.11	1,534,795.11	1,534,795.11	1,534,795.11	1,534,795.11	Metros Cuadrados	1,765	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUENDÓ - 91808	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	91808	07-08-2020	03-10-2020	1,199,849.50	1,199,849.50	1,199,849.50	1,199,849.50	1,199,849.50	Metros Cuadrados	493	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,450,000.00	1,450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO ENCHISI - 92049	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92049	17-08-2020	30-09-2020	1,447,312.78	1,447,312.78	1,447,312.78	1,447,312.78	1,447,312.78	Metros Cuadrados	1,591	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SAN MARTÍN - 117443	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	117443	24-08-2020	14-10-2020	799,994.75	799,994.75	799,994.75	799,994.75	799,994.75	Metros Cuadrados	1,056	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN BARTOLO LANZADOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO LANZADOS - 143810	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	143810	28-09-2020	28-10-2020	349,993.56	349,993.56	349,993.56	349,993.56	349,993.56	Metros lineales	72	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,720.00	48,720.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA EL JAZMÍN - 151014	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	151014	01-10-2020	15-12-2020	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	Celdas solares	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,720.00	48,720.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LA GARITA - 151811	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	151811	15-10-2020	15-12-2020	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	Celdas solares	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,440.00	97,440.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA BONGONI - 151815	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	151815	15-10-2020	15-12-2020	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	Celdas solares	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,900.00	60,900.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA MORELOS - 151832	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	151832	15-10-2020	15-12-2020	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	Celdas solares	5	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401877454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,171.80	214,171.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SCANER DE CAMA - 113061	México	Atzacmulco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZACMULCO	113061	09-11-2020	31-12-2020	214,171.69	214,171.69	214,171.69	214,171.69	214,171.69	Otros		3	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401818074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,400.00	365,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA CUATRO MILPAS - 145795	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	145795	01-10-2020	15-12-2020	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	Celdas solares		30	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401819526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,600.00	243,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SAN MARTIN - 147570	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	147570	01-10-2020	15-12-2020	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	Celdas solares		20	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401820152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,700.00	182,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 148317	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	148317	01-10-2020	15-12-2020	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	Celdas solares		15	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401821721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,540.00	36,540.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LAS FUENTES - 151857	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151857	15-10-2020	15-12-2020	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	Celdas solares		3	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401821725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,800.00	121,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SAN MARTÍN - 151863	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151863	15-10-2020	15-12-2020	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	Celdas solares		10	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401818562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,400.00	365,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA FELIPE UREÑA - 146266	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	146266	01-10-2020	15-12-2020	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	Celdas solares		30	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401821715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,220.00	353,220.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LA MORA - 151841	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151841	15-10-2020	15-12-2020	353,220.00	353,220.00	353,220.00	353,220.00	353,220.00	Celdas solares		29	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401877453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,880.08	154,880.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SCANNER - 113059	México	Atzacmulco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZACMULCO	113059	09-11-2020	31-12-2020	154,880.00	154,880.00	154,880.00	154,880.00	154,880.00	Otros		8	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401818611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,400.00	365,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA ISIDRO FABELA - 146313	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	146313	01-10-2020	15-12-2020	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	Celdas solares		30	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401819565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,500.00	304,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN 2 DE ABRIL - 147619	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	147619	01-10-2020	15-12-2020	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	Celdas solares		25	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401821701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,900.00	60,900.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA - 151799	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151799	15-10-2020	15-12-2020	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	Celdas solares		5	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401821720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,800.00	121,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LA ASCENSIÓN - 151854	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151854	10-10-2020	15-12-2020	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	Celdas solares	10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401877452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	616,851.80	616,851.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - 113057	México	Atzacmulco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZACMULCO	113057	09-11-2020	31-12-2020	616,851.80	616,851.80	616,851.80	616,851.80	616,851.80	Computadoras	34	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401817799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,500.00	304,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA - 145550	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	145550	05-10-2020	08-12-2020	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	Celdas solares	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,700.00	182,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA CENTRO - 145766	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	145766	02-10-2020	11-12-2020	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	Celdas solares	15	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,400.00	365,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA EL CALVARIO - 146216	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	146216	01-10-2020	15-12-2020	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	Celdas solares	30	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401818800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,500.00	304,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA MORELOS - 146535	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	146535	01-10-2020	15-12-2020	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	Celdas solares	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,680.00	316,680.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA EL JAZMÍN - 147544	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	147544	01-10-2020	15-12-2020	316,680.00	316,680.00	316,680.00	316,680.00	316,680.00	Celdas solares	26	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401820105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,700.00	182,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO TLACOTEPEC - 148268	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	148268	01-10-2020	15-12-2020	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	Celdas solares	15	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,800.00	121,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA - 151791	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151791	15-10-2020	15-12-2020	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	Celdas solares	10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,600.00	243,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LAS FUENTES - 151860	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151860	15-10-2020	15-12-2020	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	Celdas solares	20	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401817988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,960.00	267,960.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA BONGONI - 145730	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	145730	02-10-2020	09-12-2020	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	Celdas solares	22	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,680.00	316,680.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA LA GARITA - 151805	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	151805	15-10-2020	15-12-2020	316,680.00	316,680.00	316,680.00	316,680.00	316,680.00	Celdas solares	26	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301782953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,589.95	419,589.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ATLAUTLA - 141642	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	141642	15-10-2020	15-12-2020	419,589.95	419,589.95	419,589.95	419,589.95	419,589.95	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,596,917.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGEB 0207 - 7831	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	7831	31-08-2020	30-12-2020	1,596,917.73	1,596,917.73	1,596,917.73	1,596,917.73	1,596,917.73	Vivienda		20	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301774304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,174,771.15	1,170,438.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE MERIDA A CALLE FERROCARRIL - 131028	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	131028	01-10-2020	30-11-2020	1,170,438.39	1,170,438.39	1,170,438.39	1,170,438.39	1,170,438.39	Metros lineales		500	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301777646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,235.51	990,204.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL ROSARIO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE DOLORES EN SAN JUAN TEPECOCULCO - 136039	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	136039	15-10-2020	15-12-2020	990,204.97	990,204.97	990,204.97	990,204.97	990,204.97	Metros Cuadrados		1,205	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 0211 - 8112	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	8112	31-08-2020	30-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Vivienda		15	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANDRÉS TLALAMAC AGEB 0194 - 10031	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	10031	31-08-2020	30-12-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN TEHUJITLÁN AGEB 0141 - 10928	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	10928	31-08-2020	30-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301774736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,083.39	443,682.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE TAMAULIPAS - 131736	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	131736	01-10-2020	30-11-2020	443,682.68	443,682.68	443,682.68	443,682.68	443,682.68	Metros lineales		159	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANDRÉS TLALAMAC AGEB 0071 - 9521	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	9521	31-08-2020	30-12-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Vivienda		12	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANDRÉS TLALAMAC AGEB 018A - 9611	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	9611	31-08-2020	30-12-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN TEHUJITLÁN AGEB 0230 - 11009	México	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLAUTLA	11009	31-08-2020	30-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Vivienda		10	100.00	Validado	Sin observaciones avances







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,430,972.15	1,430,964.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN AXAPUSCO LOCALIDAD GUADALUPE RELINAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA - 61562	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	61562	02-09-2020	05-11-2020	1,430,964.26	1,430,964.26	1,430,964.26	1,430,964.26	1,430,964.26	Metros Cuadrados	551	95.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,276,704.50	1,276,377.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AXAPUSCO LOCALIDAD JALTEPEC CALLE FRANCISCO I. MADERO - 62040	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	62040	10-09-2020	16-10-2020	1,276,377.70	1,276,377.70	1,276,377.70	1,276,377.70	1,276,377.00	Metros Cuadrados	1,256	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,826.06	596,512.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ACTIPAC EN LA CALLE CANCÚN - 11312	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	11312	01-08-2020	15-09-2020	596,512.21	596,512.21	596,512.21	596,512.21	596,512.21	Metros Cuadrados	700	95.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,549,814.04	1,549,275.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN AXAPUSCO LOCALIDAD SAN FELIPE ZACATEPEC EN ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA - 61619	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	61619	02-09-2020	05-11-2020	1,549,275.21	1,549,275.21	1,549,275.21	1,549,275.21	1,549,275.21	Metros Cuadrados	537	95.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,385,285.85	1,385,082.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTA MARIA ACTIPAC EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 12 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON. - 59849	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	59849	10-08-2020	10-10-2020	1,385,082.60	1,385,082.60	1,385,082.60	1,385,082.60	1,385,082.60	Metros Cuadrados	1,683	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	817,673.27	816,782.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN MUNICIPIO DE AXAPUSCO LOCALIDAD XALA EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO - 64489	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	64489	03-08-2020	31-08-2020	816,782.73	816,782.73	816,782.73	816,782.73	816,782.73	Metros Cuadrados	3,563	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	283,886.01	283,687.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ACTIPAC CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO - 69303	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	69303	01-08-2020	30-08-2020	283,687.65	283,687.65	283,687.65	283,687.65	283,687.65	Metros Cuadrados	302	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,625.91	299,402.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AXAPUSCO LOCALIDAD JALTEPEC EN CALLE PUERTO ANGEL ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE MATAMOROS - 88500	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	88500	01-09-2020	30-09-2020	299,402.30	299,402.30	299,402.30	299,402.30	299,402.30	Metros lineales	580	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,378,535.74	1,377,459.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AXAPUSCO LOCALIDAD JALTEPEC EN CALLE PROL PUERTO ÁNGEL ENTRE AVENIDA MÉXICO SUR Y CALLE VERACRUZ - 12897	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	12897	01-08-2020	31-08-2020	1,377,459.57	1,377,459.57	1,377,459.57	1,377,459.57	1,377,459.57	Metros Cuadrados	2,316	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459,587.75	458,622.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO AZTACAMECA EN CALLE CACAXTLA ENTRE QUETZALCOATL HASTA LLEGAR A SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 12172	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	12172	01-08-2020	30-08-2020	458,622.12	458,622.12	458,622.12	458,622.12	458,622.12	Metros Cuadrados	390	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,566,543.01	1,565,956.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO AZTACAMECA EN CALLE CACAXTLA ENTRE AVENIDA QUETZALCOATL HASTA LLEGAR A SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 12745	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	12745	01-09-2020	10-10-2020	1,565,956.82	1,565,956.82	1,565,956.82	1,565,956.82	1,565,956.82	Metros Cuadrados	1,736	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301742450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,284.68	60,245.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M ASENTAMIENTO LA CAPILLA - 35738	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	35738	06-07-2020	31-08-2020	60,245.49	60,245.49	60,245.49	60,245.49	60,245.49	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,211.23	53,789.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 62926	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	62926	06-10-2020	15-12-2020	53,789.89	53,789.89	53,789.89	53,789.89	53,789.89	Metros Cuadrados		40	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301736292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,768.48	367,132.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 28282	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	28282	09-09-2020	05-11-2020	367,132.81	367,132.81	367,132.81	367,132.81	0.00	Metros lineales		104	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,267.36	322,739.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AYAPANGO LOCALIDAD TEPEXPAN ASENTAMIENTO LAS CASITAS TEPEXPAN - 63025	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	63025	06-10-2020	15-12-2020	322,739.33	322,739.33	322,739.33	322,739.33	322,739.33	Metros Cuadrados		240	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,138.72	240,981.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 35371	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	35371	06-07-2020	31-08-2020	240,981.96	240,981.96	240,981.96	240,981.96	240,981.96	Piezas		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,992.76	421,718.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M ASENTAMIENTO TETEPETLA - 35705	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	35705	06-07-2020	31-08-2020	421,718.43	421,718.43	421,718.43	421,718.43	421,718.43	Piezas		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,633.69	161,369.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AYAPANGO LOCALIDAD TLAMAPA ASENTAMIENTO TLAMAPA - 62955	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	62955	06-10-2020	15-12-2020	161,369.66	161,369.66	161,369.66	161,369.66	161,369.66	Metros Cuadrados		120	100.00	Validado Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301722765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,681.25	598,681.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 3010	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3010	01-09-2020	31-12-2020	402,164.03	402,164.03	402,164.03	402,164.03	402,164.03	402,164.03	Celdas solares	61	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301722883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,550.35	199,550.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 3489	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3489	17-09-2020	31-12-2020	105,831.00	105,831.00	105,831.00	105,831.00	105,831.00	105,831.00	Metros Cuadrados	175	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301722984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,802.10	548,802.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO CUAUHTENCO - 3803	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	3803	01-09-2020	31-12-2020	450,288.77	450,288.77	450,288.77	450,288.77	450,288.77	450,288.77	Vivienda	7	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301722708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,362.53	1,197,362.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ ASENTAMIENTO CALIMAYA DE DIAZ GONZÁLEZ - 2690	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	2690	01-09-2020	31-12-2020	1,197,362.53	1,197,362.53	1,197,362.53	1,197,362.53	1,197,362.53	1,197,362.53	Celdas solares	122	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301722852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,112.10	399,112.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ ASENTAMIENTO CALIMAYA DE DIAZ GONZÁLEZ - 3402	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	3402	01-09-2020	31-12-2020	399,112.10	399,112.10	399,112.10	399,112.10	399,112.10	399,112.10	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301722870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,550.35	199,550.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD ZARAGOZA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO ZARAGOZA DE GUADALUPE - 3459	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3459	01-09-2020	31-12-2020	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	Metros Cuadrados	175	100.00	Validado avances	Sin observaciones













DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	948,556.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LÍNEA TENJAY - 81388	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	81388	10-08-2020	14-12-2020	948,556.66	948,556.66	948,556.66	948,556.66	948,556.66	Metros lineales		1,206	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301757421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	199,994.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 85347	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85347	27-07-2020	27-08-2020	169,440.23	169,440.23	169,440.23	169,440.23	169,440.23	Metros lineales		990	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301763715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	924,601.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 101909	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	101909	21-09-2020	30-11-2020	924,601.13	924,601.13	924,601.13	924,601.13	924,601.13	Metros Cuadrados		1,146	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	124,629.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD MACAVACA SANTA ANA MACAVACA ASENTAMIENTO MACAVACA SANTA ANA MACAVACA - 11936	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	11936	22-06-2020	22-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales		1,610	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301756116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	104,995.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LÍNEA LA ESPERANZA - 81526	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	81526	10-08-2020	30-09-2020	104,995.97	104,995.97	104,995.97	104,995.97	104,995.97	Metros lineales		120	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301763675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	398,256.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - 101821	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	101821	21-09-2020	30-11-2020	398,256.13	398,256.13	398,256.13	398,256.13	398,256.13	Otros		5	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,988.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD XHOTE ASENTAMIENTO XHOTE - 11433	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	11433	05-10-2020	19-11-2020	199,988.68	199,988.68	199,988.68	199,988.68	199,988.68	Otros		355	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	625,215.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD SAN JUAN TUXTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN TUXTEPEC - 12189	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12189	22-06-2020	21-08-2020	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	Metros lineales		7,730	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,000.00	524,963.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD XHOÑE ASENTAMIENTO XHOÑE - 12249	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12249	22-06-2020	22-07-2020	524,963.21	524,963.21	524,963.21	524,963.21	524,963.21	Otros		11	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	329,999.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE BARDA), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 84131	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	84131	21-09-2020	28-11-2020	329,999.93	329,999.93	329,999.93	329,999.93	329,999.93	Otros	385	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,343.45	629,258.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PASEO DE LA LOMA, PEDREGAL DEL RIO Y CAMINO AL CIELO - 84983	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	84983	01-10-2020	30-11-2020	629,258.38	629,258.38	629,258.38	629,258.38	629,258.38	Metros Cuadrados	1,155	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	109,997.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LAS ÁNIMAS - 85466	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85466	27-07-2020	27-08-2020	33,382.19	33,382.19	33,382.19	33,382.19	33,382.19	Metros lineales	900	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,815.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD VENÚ ASENTAMIENTO VENÚ - 9584	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	9584	01-10-2020	30-11-2020	799,815.68	799,815.68	799,815.68	799,815.68	799,815.68	Metros Cuadrados	799	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	898,276.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 10485	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	10485	21-09-2020	30-11-2020	898,276.55	898,276.55	898,276.55	898,276.55	898,276.55	Metros lineales	467	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	864,821.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 11579	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11579	21-09-2020	18-11-2020	864,821.86	864,821.86	864,821.86	864,821.86	864,821.86	Otros	21	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,936.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD MEFI ASENTAMIENTO MEFI - 12448	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	12448	22-06-2020	22-08-2020	999,936.98	999,936.98	999,936.98	999,936.98	999,936.98	Otros	561	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301779674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	698,678.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DAMATE - 138449	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	138449	21-09-2020	23-11-2020	698,678.67	698,678.67	698,678.67	698,678.67	698,678.67	Otros	32	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	178,933.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD EL CHABACANO ASENTAMIENTO EL CHABACANO - 12109	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12109	22-06-2020	22-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,610	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301756822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,479.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVE DEL PARAÍSO - 83589	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	83589	20-08-2020	10-10-2020	999,479.56	999,479.56	999,479.56	999,479.56	999,479.56	999,479.56	Metros Cuadrados	1,080	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,963.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (BARDA PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 84431	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	84431	21-09-2020	21-12-2020	199,963.61	199,963.61	199,963.61	199,963.61	199,963.61	199,963.61	Otros	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,376.09	385,867.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS - 11888	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	11888	05-10-2020	05-12-2020	384,495.90	384,495.90	384,495.90	384,495.90	384,495.90	384,495.90	Otros	75	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,073,804.49	1,073,796.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BARRIO XHIDO A LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 89673	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89673	20-08-2020	20-11-2020	1,073,796.85	1,073,796.85	1,073,796.85	1,073,796.85	1,073,796.85	1,073,796.85	Otros	650	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	207,692.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS HACIENDA VIEJA - 12020	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12020	22-06-2020	22-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,250	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	307,853.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD EJIDO DE BARAJAS HACIENDA VIEJA ASENTAMIENTO BARAJAS HACIENDA VIEJA - 12061	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12061	22-06-2020	22-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,900	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301757108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	923,957.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 84377	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	84377	20-08-2020	05-10-2020	923,957.81	923,957.81	923,957.81	923,957.81	923,957.81	923,957.81	923,957.81	Metros Cuadrados	1,080	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301757652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,748.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA (AUDITORIO) - 86108	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	86108	01-10-2020	30-11-2020	599,748.00	599,748.00	599,748.00	599,748.00	599,748.00	599,748.00	599,748.00	Metros Cuadrados	205	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301760300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,181.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (URIS) - 92886	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	92886	24-08-2020	24-10-2020	497,181.23	497,181.23	497,181.23	497,181.23	497,181.23	497,181.23	497,181.23	Otros	875	100.00	Validado	Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401826581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,924.55	110,146.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD XHOÑE ASENTAMIENTO XHOÑE - 164375	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164375	03-11-2020	31-12-2020	110,146.08	110,146.08	110,146.08	110,146.08	110,146.08	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,754.73	65,316.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) DAMATE - 164465	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164465	01-12-2020	31-12-2020	65,316.73	65,316.73	65,316.73	65,316.73	65,316.73	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,584.42	22,414.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) EL QUINTE - 165466	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	165466	03-11-2020	30-11-2020	22,414.68	22,414.68	22,414.68	22,414.68	22,414.68	Metros Cuadrados	40	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,849.10	253,767.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) - 164431	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164431	03-11-2020	31-12-2020	253,767.40	253,767.40	253,767.40	253,767.40	253,767.40	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,169.82	44,829.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), LAS ANIMAS - 164445	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164445	03-11-2020	30-11-2020	44,829.36	44,829.36	44,829.36	44,829.36	44,829.36	Metros Cuadrados	80	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,924.55	112,073.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) SANTA MARIA - 164468	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164468	03-11-2020	31-12-2020	112,073.40	112,073.40	112,073.40	112,073.40	112,073.40	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,702.17	174,732.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO) - 164488	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	164488	10-11-2020	10-12-2020	174,732.95	174,732.95	174,732.95	174,732.95	174,732.95	Otros	620	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	152,969.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO), EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 89871	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89871	03-08-2020	03-09-2020	152,969.11	152,969.11	152,969.11	152,969.11	152,969.11	Otros	359	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,924.55	112,073.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) LA ESPERANZA - 164399	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	164399	03-11-2020	31-12-2020	112,073.40	112,073.40	112,073.40	112,073.40	112,073.40	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,924.55	112,073.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 164440	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164440	03-11-2020	31-12-2020	112,073.40	112,073.40	112,073.40	112,073.40	112,073.40	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,754.73	67,244.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO) XHOTE - 164477	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164477	03-11-2020	31-12-2020	67,244.04	67,244.04	67,244.04	67,244.04	67,244.04	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,083.26	249,530.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CONSTITUCIONAL EN COLONIA DEL CAMPESINO CHAPULTEPEC - 110802	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110802	01-09-2020	18-12-2020	249,530.60	249,530.60	249,530.60	249,530.60	249,530.60	Metros lineales		95	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301775011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,524.00	653,056.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EN CHAPULTEPEC - 132421	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	132421	21-09-2020	18-12-2020	653,056.35	653,056.35	653,056.35	653,056.35	653,056.35	Otros		58	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,348,584.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELODIA REYES MUCIENTES, COLONIA A DEL CAMPESINO, CHAPULTEPEC - 46011	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	46011	07-09-2020	18-12-2020	1,348,584.24	1,348,584.24	1,348,584.24	1,348,584.24	1,348,584.24	Metros lineales		408	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	997,002.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CRUCERO A SAN ANDRES, CHAPULTEPEC. - 45937	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	45937	07-09-2020	18-12-2020	997,002.07	997,002.07	997,002.07	997,002.07	997,002.07	Metros lineales		48	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,208.96	1,317,287.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CARRETERA A SAN ANDRES, COLONIA LA GRANJA, CHAPULTEPEC - 45994	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	45994	07-09-2020	18-12-2020	1,317,287.49	1,317,287.49	1,317,287.49	1,317,287.49	1,317,287.49	Metros lineales		316	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301765479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,551.19	228,145.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARGENTINA COLONIA AMERICAS CHAPULTEPEC - 106914	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	106914	07-09-2020	18-12-2020	228,145.82	228,145.82	228,145.82	228,145.82	228,145.82	Metros lineales		55	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301779199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,414.59	96,285.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA DEL CAMPESINO CHAPULTEPEC - 137839	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	137839	05-10-2020	18-12-2020	96,285.72	96,285.72	96,285.72	96,285.72	96,285.72	Otros		19	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,000.00	1,073,502.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA CALLE NORBERTO J BOBADILLA COLONIA DEL CAMPESINO CHAPULTEPEC - 45807	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45807	07-09-2020	18-12-2020	1,073,502.59	1,073,502.59	1,073,502.59	1,073,502.59	1,073,502.59	Metros Cuadrados		1,287	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,193,375.00	1,192,120.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUYENTES EN COLONIA DEL CAMPESINO CHAPULTEPEC - 78823	México	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	78823	01-09-2020	18-12-2020	1,192,120.63	1,192,120.63	1,192,120.63	1,192,120.63	1,192,120.63	Metros lineales		396	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301764657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,185.62	1,298,159.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO - 104407	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	104407	24-08-2020	22-09-2020	1,298,159.03	1,298,159.03	1,298,159.03	1,298,159.03	1,298,159.03	Metros Cuadrados	975	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401839625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,359.12	773,359.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD CHIAUTLA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CHIAUTLA CENTRO - 206173	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	206173	23-11-2020	23-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	85	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,634,354.51	1,631,467.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA - 102682	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	102682	21-08-2020	04-10-2020	1,631,467.16	1,631,467.16	1,631,467.16	1,631,467.16	1,631,467.16	Metros lineales	940	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,704.76	647,519.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA ASENTAMIENTO SANTIAGO CHIMALPA - 105047	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	105047	21-09-2020	20-10-2020	647,519.31	647,519.31	647,519.31	647,519.31	647,519.31	Metros Cuadrados	596	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,833.04	749,060.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA ASENTAMIENTO SANTIAGO CHIMALPA - 103266	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	103266	24-08-2020	10-10-2020	749,060.53	749,060.53	749,060.53	749,060.53	749,060.53	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401839276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,798.95	158,798.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO ASENTAMIENTO OCOPULCO - 205148	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	205148	23-11-2020	23-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	8	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301775226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,034.00	293,034.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA ASENTAMIENTO SANTIAGO CHIMALPA - 132982	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132982	17-09-2020	31-10-2020	293,034.00	293,034.00	293,034.00	293,034.00	293,034.00	Vivienda	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301769331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,034.00	293,034.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO - 117212	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	117212	03-09-2020	17-10-2020	293,034.00	293,034.00	293,034.00	293,034.00	293,034.00	293,034.00	Vivienda	4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301722358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	907,998.89	907,998.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO (DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE GALEANA) - 527	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	527	13-04-2020	12-05-2020	907,998.88	907,998.88	907,998.88	907,998.88	907,998.88	907,998.88	Metros Cuadrados	903	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301722345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,890,668.59	2,875,187.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL FERROCARRIL (DE CALLE FRESNO A CALLE PROLONGACION JUÁREZ) (COLONIA SAN JOSE) - 433	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	433	13-04-2020	11-06-2020	2,875,187.44	2,875,187.44	2,875,187.44	2,875,187.44	2,875,187.44	2,875,187.44	Metros lineales	391	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,898.88	1,441,378.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS MARAVILLAS (DE CALLE LIRIO A CALLE PROLONGACION MOCTEZUMA) - 82350	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	82350	03-08-2020	01-09-2020	1,441,378.60	1,441,378.60	1,441,378.60	1,441,378.60	1,441,378.60	1,441,378.60	Metros lineales	269	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301774221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,847,849.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL POLVORIN COL. EMILIANO ZAPATA - 130874	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	130874	12-10-2020	25-11-2020	1,847,849.52	1,847,849.52	1,847,849.52	1,847,849.52	1,847,849.52	1,847,849.52	Metros Cuadrados	550	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301777317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,348,364.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PARQUE SANTA ROSA COL. SANTA ROSA - 135565	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	135565	12-10-2020	25-10-2020	1,348,364.60	1,348,364.60	1,348,364.60	1,348,364.60	1,348,364.60	1,348,364.60	Metros Cuadrados	150	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401843271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,114,955.31	1,113,750.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. AMPLIACION PRESIDENTES - 217015	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	217015	04-12-2020	28-12-2020	1,113,750.39	1,113,750.39	1,113,750.39	1,113,750.39	1,113,750.39	1,113,750.39	Metros Cuadrados	701	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401842069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	617,271.64	615,753.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO (LATERAL NORTE DE PUENTE EN SU TRAMO DE CARRETERA MEXICO-TEXCOCO A VIAS DEL FERROCARRIL) - 213715	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	213715	04-12-2020	28-12-2020	615,753.57	615,753.57	615,753.57	615,753.57	615,753.57	615,753.57	Metros Cuadrados	483	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401842547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,687,238.68	1,678,928.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE FRESNO (DE CALLE ALAMO A CALLE PIRULES) COL. SAN JOSE - 215074	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	215074	04-12-2020	28-12-2020	1,678,928.80	1,678,928.80	1,678,928.80	1,678,928.80	1,678,928.80	1,678,928.80	Metros Cuadrados	1,112	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401828262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	744,560.84	744,559.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA ANA, LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUÁREZ - 168981	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	168981	05-11-2020	04-12-2020	744,559.24	744,559.24	744,559.24	744,559.24	744,559.24	744,559.24	Metros lineales	655	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401829763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,699,702.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA 334, EN EJIDO SAN CRISTOBAL - 174087	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	174087	07-11-2020	17-12-2020	2,699,702.34	2,699,702.34	2,699,702.34	2,699,702.34	2,699,702.34	2,699,702.34	Metros Cuadrados	588	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301754452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,085,525.00	7,083,120.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE FRESNOS, LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUÁREZ, PUEBLO DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO - 70934	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	70934	17-08-2020	13-11-2020	7,083,120.28	7,083,120.28	7,083,120.28	7,083,120.28	7,083,120.28	7,083,120.28	Metros Cuadrados	6,523	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	501,881.16	501,390.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONACIANO RODRIGUEZ, LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUÁREZ ASENTAMIENTO SAN PABLITO CALMIMILOLCO - 81948	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	81948	01-10-2020	31-10-2020	501,390.77	501,390.77	501,390.77	501,390.77	501,390.77	501,390.77	Metros lineales	182	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752107	PRIVADA	332,051.61	46,297.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. RUBÉN DARIO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 64448	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64448	17-08-2020	09-11-2020	131,653.04	131,653.04	131,653.04	131,653.04	131,653.04	131,653.04	Metros Cuadrados	471	6.37	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752342	PRIVADA	488,666.14	70,778.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. ROSA BLANCA, TRAMO: DE C. FLORES A CADENAMIENTO (BARRANCA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65119	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65119	25-08-2020	28-10-2020	167,199.69	167,199.69	167,199.69	167,199.69	167,199.69	167,199.69	Metros Cuadrados	546	9.16	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752366	PRIVADA	799,545.97	115,806.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. EJIDO COLECTIVO, TRAMO: DE AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. IZQUITL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 65176	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65176	10-08-2020	15-10-2020	302,585.21	302,585.21	302,585.21	302,585.21	302,585.21	Metros Cuadrados	893	44.79	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752376	PRIVADA	246,518.53	35,705.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZQUITL, TRAMO: DE C. PROL. EJIDO COLECTIVO A C. MENSAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 65222	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65222	11-08-2020	16-10-2020	93,777.18	93,777.18	93,777.18	93,777.18	93,777.18	Metros Cuadrados	773	45.28	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752397	PRIVADA	1,629,114.56	235,960.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE C. UXMAL A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65302	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65302	26-08-2020	30-10-2020	430,229.69	430,229.69	430,229.69	430,229.69	430,229.69	Metros Cuadrados	1,942	9.78	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752454	PRIVADA	322,399.19	46,696.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CUAUHTEMOC, TRAMO: DE C. CUAHUTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65456	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65456	05-08-2020	07-10-2020	120,150.80	120,150.80	120,150.80	120,150.80	120,150.80	Metros Cuadrados	334	8.98	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752564	PRIVADA	206,169.72	29,861.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65686	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65686	08-09-2020	08-11-2020	77,497.76	77,497.76	77,497.76	77,497.76	77,497.76	Metros Cuadrados	200	10.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752576	PRIVADA	1,023,946.60	95,492.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENARO SALINAS, TRAMO: DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 65710	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65710	05-08-2020	07-10-2020	391,688.09	391,688.09	391,688.09	391,688.09	391,688.09	Metros Cuadrados	1,177	8.50	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753088	PRIVADA	188,417.12	26,163.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE, TRAMO: DE C. JARDINES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A. - 67087	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67087	24-08-2020	26-10-2020	75,085.62	75,085.62	75,085.62	75,085.62	75,085.62	Metros Cuadrados	265	9.43	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753309	PRIVADA	79,039.93	13,027.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1RA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO 1RA. SECC. - 67624	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67624	08-08-2020	09-10-2020	32,236.64	32,236.64	32,236.64	32,236.64	32,236.64	Metros Cuadrados	134	7.46	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753914	PRIVADA	877,715.77	127,128.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. LA PAZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS. - 69285	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69285	18-08-2020	20-10-2020	261,588.50	261,588.50	261,588.50	261,588.50	261,588.50	Metros Cuadrados	700	7.14	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751903	PRIVADA	569,597.94	97,192.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BALBUENA, TRAMO: DE C. PESQUEROS A AV. BORDO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 63817	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63817	08-08-2020	21-10-2020	216,409.65	216,409.65	216,409.65	216,409.65	216,409.65	Metros Cuadrados	630	7.94	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752040	PRIVADA	476,086.36	69,106.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. LIRIO, TRAMO: DE C. LIRIO A C. NUBE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64253	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64253	13-08-2020	26-10-2020	184,434.17	184,434.17	184,434.17	184,434.17	184,434.17	Metros Cuadrados	619	8.08	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752057	PRIVADA	424,932.79	73,627.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64302	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64302	10-08-2020	30-10-2020	161,205.91	161,205.91	161,205.91	161,205.91	161,205.91	Metros Cuadrados	462	6.49	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752113	PRIVADA	94,121.27	14,781.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 64459	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64459	28-08-2020	28-10-2020	37,730.31	37,730.31	37,730.31	37,730.31	37,730.31	Metros Cuadrados	151	6.62	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752222	PRIVADA	467,121.25	67,657.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIO, TRAMO: DE C. MOSQUETA A C. CLAVEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64739	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64739	05-08-2020	05-10-2020	104,374.36	104,374.36	104,374.36	104,374.36	104,374.36	Metros Cuadrados	578	3.46	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752430	PRIVADA	264,930.74	38,372.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECONOMISTAS, TRAMO: DE C. MINA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65387	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65387	27-08-2020	31-10-2020	86,703.57	86,703.57	86,703.57	86,703.57	86,703.57	Metros Cuadrados	249	9.64	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752570	PRIVADA	910,600.92	152,664.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE STA. TRINIDAD, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A C. SAN ANGEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65699	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65699	05-08-2020	10-10-2020	345,982.01	345,982.01	345,982.01	345,982.01	345,982.01	345,982.01	Metros Cuadrados	1,030	9.71	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753482	PRIVADA	867,344.71	119,902.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO: DE C. MANUEL M. PONCE A C. LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 68137	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68137	13-08-2020	17-10-2020	338,003.32	338,003.32	338,003.32	338,003.32	338,003.32	338,003.32	Metros Cuadrados	1,213	8.24	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760359	PRIVADA	308,088.09	49,248.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. VERACRUZ, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLPULCO. - 93027	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93027	15-08-2020	03-11-2020	120,684.22	120,684.22	120,684.22	120,684.22	120,684.22	120,684.22	Metros Cuadrados	376	53.19	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760376	PRIVADA	234,694.47	32,400.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CERRO DE LA LUZ, TRAMO: DE C. SIN NOMBRE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLPULCO. - 93080	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93080	13-08-2020	27-10-2020	93,995.21	93,995.21	93,995.21	93,995.21	93,995.21	93,995.21	Metros Cuadrados	326	6.13	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401826787	PRIVADA	263,713.83	44,179.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. MANTO, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 164725	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164725	12-10-2020	16-12-2020	104,374.36	104,374.36	104,374.36	104,374.36	104,374.36	104,374.36	Metros Cuadrados	293	51.19	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752458	PRIVADA	552,315.50	79,997.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. OYAMEL, TRAMO: DE C. PROL. ALDAMA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65471	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65471	12-08-2020	16-10-2020	220,778.91	220,778.91	220,778.91	220,778.91	220,778.91	Metros Cuadrados	618	4.85	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752522	PRIVADA	234,375.03	32,604.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. AZALEA, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 65609	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65609	15-08-2020	16-10-2020	93,733.49	93,733.49	93,733.49	93,733.49	93,733.49	Metros Cuadrados	331	6.04	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752540	PRIVADA	311,237.74	50,360.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. ITURBIDE, TRAMO: DE C. ALDAMA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE. - 65636	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65636	04-08-2020	06-10-2020	118,462.44	118,462.44	118,462.44	118,462.44	118,462.44	Metros Cuadrados	370	8.11	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752578	PRIVADA	600,959.87	89,643.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPULINES, TRAMO: DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 65715	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65715	03-08-2020	05-10-2020	230,772.53	230,772.53	230,772.53	230,772.53	230,772.53	Metros Cuadrados	764	9.16	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752584	PRIVADA	313,065.79	43,636.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA CDA. DE CORREGIDORA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL. - 65725	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65725	22-08-2020	23-10-2020	124,805.83	124,805.83	124,805.83	124,805.83	124,805.83	Metros Cuadrados	444	9.01	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753958	PRIVADA	511,996.04	74,157.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAZMÍN, TRAMO: DE C. PIRULES A C. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69376	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69376	20-08-2020	23-10-2020	200,065.48	200,065.48	200,065.48	200,065.48	200,065.48	Metros Cuadrados	560	8.93	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753959	PRIVADA	420,066.36	77,940.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. LOMA ALTA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. CAMINO VIEJO A CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 69377	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69377	12-08-2020	22-10-2020	160,489.54	160,489.54	160,489.54	160,489.54	160,489.54	Metros Cuadrados	536	9.33	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401827295	PRIVADA	1,252,347.75	199,993.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. MORELOS, TRAMO: DE CADENAMIENTO SESENTA A CADENAMIENTO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA. - 165923	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165923	10-10-2020	16-12-2020	404,928.22	404,928.22	404,928.22	404,928.22	404,928.22	Metros Cuadrados	1,417	3.53	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752014	PRIVADA	356,053.09	61,909.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. BUGAMBILIA, TRAMO: DE C. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64197	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64197	08-08-2020	10-10-2020	134,670.15	134,670.15	134,670.15	134,670.15	134,670.15	Metros Cuadrados	380	5.26	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752110	PRIVADA	123,025.20	20,471.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 64455	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64455	07-08-2020	04-11-2020	47,868.77	47,868.77	47,868.77	47,868.77	47,868.77	Metros Cuadrados	212	4.72	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752211	PRIVADA	352,617.59	51,073.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. JAZMÍN, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64710	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64710	04-08-2020	05-10-2020	119,062.55	119,062.55	119,062.55	119,062.55	119,062.55	119,062.55	Metros Cuadrados	385	25.97	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752260	PRIVADA	645,669.81	93,518.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CITLALMINA, TRAMO: DE C. CONT. ESTRELLA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA - 64837	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICAS	64837	21-08-2020	22-10-2020	211,877.39	211,877.39	211,877.39	211,877.39	211,877.39	211,877.39	Metros Cuadrados	735	4.08	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752319	PRIVADA	40,889.66	6,919.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEXTA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 65046	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65046	12-08-2020	26-10-2020	16,341.40	16,341.40	16,341.40	16,341.40	16,341.40	16,341.40	Metros Cuadrados	72	6.94	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752433	PRIVADA	1,202,080.73	210,246.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. CAMELIAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65395	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65395	03-08-2020	30-10-2020	456,796.77	456,796.77	456,796.77	456,796.77	456,796.77	456,796.77	Metros Cuadrados	1,502	9.99	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752446	PRIVADA	546,745.55	79,190.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAN PEDRO, TRAMO: DE C. CUAUHTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65432	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65432	28-08-2020	29-10-2020	212,515.89	212,515.89	212,515.89	212,515.89	212,515.89	212,515.89	Metros Cuadrados	630	7.94	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753141	PRIVADA	187,988.05	27,228.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DE LA BARRANCA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 67210	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67210	20-08-2020	02-10-2020	69,893.85	69,893.85	69,893.85	69,893.85	69,893.85	Metros Cuadrados	251	9.96	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753307	PRIVADA	272,295.87	39,439.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TECHACHALES, TRAMO: DE C. LA PISTA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A. - 67621	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67621	10-08-2020	19-10-2020	100,432.58	100,432.58	100,432.58	100,432.58	100,432.58	Metros Cuadrados	358	9.78	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753323	PRIVADA	223,594.10	26,645.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. LA PISTA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A. - 67665	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67665	11-08-2020	17-10-2020	75,344.02	75,344.02	75,344.02	75,344.02	75,344.02	Metros Cuadrados	246	8.13	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753517	PRIVADA	930,704.95	117,623.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO CALVA REYES, TRAMO: DE C. CARMEN CARREÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68241	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68241	12-08-2020	19-10-2020	312,837.80	312,837.80	312,837.80	312,837.80	312,837.80	Metros Cuadrados	896	7.81	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753539	PRIVADA	2,268,461.38	366,126.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68289	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68289	19-08-2020	22-10-2020	867,343.23	867,343.23	867,343.23	867,343.23	867,343.23	Metros Cuadrados	2,717	9.20	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753838	PRIVADA	229,875.72	36,934.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAUCE, TRAMO: DE C. TIERRA SANTA A C. NERIACO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 69083	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69083	22-08-2020	24-10-2020	92,702.73	92,702.73	92,702.73	92,702.73	92,702.73	Metros Cuadrados	278	7.19	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753892	PRIVADA	1,146,486.34	166,057.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. EUCALIPTO A C. LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA. - 69238	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69238	17-08-2020	19-10-2020	374,452.21	374,452.21	374,452.21	374,452.21	374,452.21	Metros Cuadrados	1,267	7.89	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753960	PRIVADA	250,421.45	27,831.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE Prol. LOMA CHICA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. CAMINO VIEJO A CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 69379	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69379	17-08-2020	20-10-2020	96,402.31	96,402.31	96,402.31	96,402.31	96,402.31	Metros Cuadrados	323	9.29	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760351	PRIVADA	237,241.27	38,258.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE CDA. VERACURZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93006	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93006	13-08-2020	10-11-2020	92,820.35	92,820.35	92,820.35	92,820.35	92,820.35	Metros Cuadrados	285	52.63	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401826811	PRIVADA	375,614.82	59,135.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVELES, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO PARTE BAJA. - 164780	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164780	12-10-2020	16-12-2020	127,712.72	127,712.72	127,712.72	127,712.72	127,712.72	Metros Cuadrados	439	6.83	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401827233	PRIVADA	1,693,273.88	291,730.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 165742	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165742	21-09-2020	26-12-2020	637,394.76	637,394.76	637,394.76	637,394.76	637,394.76	637,394.76	Metros Cuadrados	1,846	10.83	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401827261	PRIVADA	1,216,866.77	175,090.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TELLO, TRAMO: DE C. AMEYALCO A C. TEPETL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 165828	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165828	01-10-2020	15-12-2020	471,007.20	471,007.20	471,007.20	471,007.20	471,007.20	471,007.20	Metros Cuadrados	1,675	9.55	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752166	PRIVADA	443,293.18	70,477.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. LOURDES, TRAMO: DE AV. LA PAZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 64593	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DISECCIONAR GENERAL	64593	08-08-2020	22-10-2020	175,632.21	175,632.21	175,632.21	175,632.21	175,632.21	175,632.21	Metros Cuadrados	728	9.62	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752521	PRIVADA	329,167.37	52,804.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PESQUEROS (BALBUENA), TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 65606	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65606	31-08-2020	31-10-2020	129,150.70	129,150.70	129,150.70	129,150.70	129,150.70	129,150.70	Metros Cuadrados	549	9.11	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752591	PRIVADA	856,716.31	124,086.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. ABASOLO, TRAMO: DE C. ABASOLO A PROL. ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL. - 65734	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65734	11-08-2020	30-10-2020	331,362.75	331,362.75	331,362.75	331,362.75	331,362.75	331,362.75	Metros Cuadrados	960	4.17	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753470	PRIVADA	1,498,770.00	217,081.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRECE, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARTURO MONTIEL. - 68098	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68098	08-08-2020	14-10-2020	549,755.24	549,755.24	549,755.24	549,755.24	549,755.24	Metros Cuadrados	1,816	38.55	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753684	PRIVADA	878,835.84	120,021.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE C. INSURGENTES A CDA. COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 68695	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68695	13-08-2020	15-10-2020	327,363.67	327,363.67	327,363.67	327,363.67	327,363.67	Metros Cuadrados	979	8.17	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753886	PRIVADA	495,430.40	86,402.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DOS DE MARZO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 69219	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69219	10-08-2020	14-10-2020	187,136.58	187,136.58	187,136.58	187,136.58	187,136.58	Metros Cuadrados	573	8.73	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753950	PRIVADA	1,779,585.16	257,755.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESTRELLA, TRAMO: DE C. PASEO DE CAMELIAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69366	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69366	19-08-2020	19-10-2020	654,495.93	654,495.93	654,495.93	654,495.93	654,495.93	Metros Cuadrados	2,100	9.52	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760367	PRIVADA	388,753.06	53,995.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PUERTO MÉXICO, TRAMO: DE C. SIN NOMBRE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93058	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93058	13-08-2020	19-10-2020	155,131.76	155,131.76	155,131.76	155,131.76	155,131.76	Metros Cuadrados	547	45.70	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401826737	PRIVADA	4,178,118.82	633,695.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. ARENAL, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. ARBOLEDAS. - 164633	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164633	01-09-2020	22-12-2020	1,483,436.64	1,483,436.64	1,483,436.64	1,483,436.64	1,483,436.64	Metros Cuadrados	4,078	49.04	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751879	PRIVADA	300,173.41	50,894.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA. CDA. DE MARGARITAS, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO. - 63748	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63748	08-08-2020	25-10-2020	114,938.25	114,938.25	114,938.25	114,938.25	114,938.25	Metros Cuadrados	332	30.12	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752186	PRIVADA	1,394,949.96	202,044.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUEHUETE, TRAMO: DE C. SEIS DE JUNIO A C. ENCINO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 64630	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64630	03-08-2020	03-10-2020	510,538.69	510,538.69	510,538.69	510,538.69	510,538.69	Metros Cuadrados	1,672	11.96	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752555	PRIVADA	428,453.39	74,461.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAN PABLO, TRAMO: DE C. CUAUHTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65670	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65670	12-08-2020	05-11-2020	162,127.38	162,127.38	162,127.38	162,127.38	162,127.38	Metros Cuadrados	467	8.57	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752599	PRIVADA	285,169.02	43,492.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABASCO, TRAMO: DE C. VERACRUZ A C. GARDENIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65748	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65748	11-08-2020	12-10-2020	110,340.02	110,340.02	110,340.02	110,340.02	110,340.02	Metros Cuadrados	417	9.59	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752601	PRIVADA	1,366,123.86	197,869.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YAULLI, TRAMO: DE C. ALTEPETL A C. TEPETL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 65752	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65752	03-08-2020	30-10-2020	541,668.31	541,668.31	541,668.31	541,668.31	541,668.31	Metros Cuadrados	1,816	9.91	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752813	PRIVADA	693,030.89	100,378.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PALOMAS, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN LORENZO P.A - 66223	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66223	03-08-2020	22-10-2020	267,510.43	267,510.43	267,510.43	267,510.43	267,510.43	Metros Cuadrados	1,086	9.21	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752871	PRIVADA	769,905.99	111,513.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUATULCO, TRAMO: DE C. JARDINES A CDA. COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA. - 66403	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66403	11-08-2020	30-10-2020	299,597.29	299,597.29	299,597.29	299,597.29	299,597.29	Metros Cuadrados	898	4.45	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753116	PRIVADA	529,812.09	76,737.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DE LA MINA, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67157	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67157	11-08-2020	22-10-2020	192,749.58	192,749.58	192,749.58	192,749.58	192,749.58	Metros Cuadrados	624	8.01	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753149	PRIVADA	589,642.62	85,403.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIPILA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 67224	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67224	06-08-2020	27-10-2020	229,887.52	229,887.52	229,887.52	229,887.52	229,887.52	Metros Cuadrados	842	9.50	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753225	PRIVADA	317,363.24	45,966.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA CDA. DE PALOMAS, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 67414	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67414	03-08-2020	24-10-2020	105,979.41	105,979.41	105,979.41	105,979.41	105,979.41	Metros Cuadrados	360	8.33	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753856	PRIVADA	569,177.07	90,639.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SEIS DE MAYO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69144	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69144	06-08-2020	08-10-2020	214,323.73	214,323.73	214,323.73	214,323.73	214,323.73	Metros Cuadrados	667	7.50	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401826859	PRIVADA	800,401.02	136,536.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE CDA. COAHUILA A CDA. VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLPULCO. - 164906	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164906	19-09-2020	15-12-2020	197,392.55	197,392.55	197,392.55	197,392.55	197,392.55	Metros Cuadrados	885	9.04	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752066	PRIVADA	125,054.00	17,280.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. AHUEHUECALCO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO - 64320	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64320	04-08-2020	21-09-2020	50,211.82	50,211.82	50,211.82	50,211.82	50,211.82	Metros Cuadrados	174	5.75	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752568	PRIVADA	267,698.02	38,773.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS CRUCES, TRAMO: DE C. PALMAS A C. MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65693	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65693	11-08-2020	25-09-2020	90,841.34	90,841.34	90,841.34	90,841.34	90,841.34	Metros Cuadrados	280	8.93	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752582	PRIVADA	786,380.73	89,691.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE C. LA VIRGEN A C. LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 65721	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65721	19-08-2020	04-11-2020	274,814.47	274,814.47	274,814.47	274,814.47	274,814.47	Metros Cuadrados	840	4.76	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752602	PRIVADA	188,257.70	27,909.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTEOTL, TRAMO: DE C. OBRERISMO A AV. FELIPE BERRIOZABAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 65756	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65756	20-08-2020	12-10-2020	75,077.17	75,077.17	75,077.17	75,077.17	75,077.17	Metros Cuadrados	232	9.91	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753131	PRIVADA	319,806.12	46,320.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INVIERNO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67185	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67185	13-08-2020	29-09-2020	121,463.92	121,463.92	121,463.92	121,463.92	121,463.92	Metros Cuadrados	237	8.44	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753146	PRIVADA	723,232.87	104,753.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERACRUZ, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 67219	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67219	19-08-2020	04-11-2020	264,286.37	264,286.37	264,286.37	264,286.37	264,286.37	Metros Cuadrados	1,038	9.63	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760372	PRIVADA	314,977.69	43,405.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA PUERTO MÉXICO TRAMO: DE C. PUERTO MÉXICO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93071	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93071	13-08-2020	10-11-2020	125,021.91	125,021.91	125,021.91	125,021.91	125,021.91	Metros Cuadrados	437	6.86	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752061	PRIVADA	213,831.22	29,725.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. AHUEHUFCALCO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO - 64311	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64311	03-08-2020	23-09-2020	84,609.54	84,609.54	84,609.54	84,609.54	84,609.54	Metros Cuadrados	301	9.97	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752159	PRIVADA	768,618.52	111,326.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN CARLOS, TRAMO: DE C. MONTE SINAI A C. SOR JUANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO PRIMERA. SECC. - 64577	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64577	01-08-2020	01-10-2020	203,147.93	203,147.93	203,147.93	203,147.93	203,147.93	Metros Cuadrados	545	27.52	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752294	PRIVADA	692,049.21	100,236.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DALIA, TRAMO: DE C. XELHA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 64947	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64947	22-08-2020	24-10-2020	252,144.65	252,144.65	252,144.65	252,144.65	252,144.65	Metros Cuadrados	819	9.77	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752296	PRIVADA	521,217.28	84,872.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ DE OLVIDO, TRAMO: DE C. LAURELES A C. IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64952	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64952	11-08-2020	14-10-2020	199,877.04	199,877.04	199,877.04	199,877.04	199,877.04	Metros Cuadrados	598	3.34	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752318	PRIVADA	1,162,990.11	168,447.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZTACCÍHUATL, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA. - 65042	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65042	24-08-2020	26-10-2020	433,575.01	433,575.01	433,575.01	433,575.01	433,575.01	Metros Cuadrados	1,400	10.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752466	PRIVADA	922,059.86	147,681.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZTECAS (FRANCISCO VILLA SUR), TRAMO: DE C. TEZONTLE A C. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 65488	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65488	11-08-2020	14-10-2020	351,569.45	351,569.45	351,569.45	351,569.45	351,569.45	Metros Cuadrados	1,112	8.99	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752556	PRIVADA	1,575,393.60	225,910.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUANITAS, TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A C. AMAPOLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65672	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65672	21-08-2020	22-10-2020	609,365.20	609,365.20	609,365.20	609,365.20	609,365.20	Metros Cuadrados	2,072	9.65	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752597	PRIVADA	385,430.04	67,741.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. GARDENIA, TRAMO: DE C. OAXACA A C. GARDENIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65741	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65741	17-08-2020	09-11-2020	145,677.49	145,677.49	145,677.49	145,677.49	145,677.49	Metros Cuadrados	498	10.04	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752618	PRIVADA	1,998,133.86	238,457.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO, TRAMO: DE C. OBREROS A C. TODOS LOS SANTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA. - 65776	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65776	17-08-2020	24-11-2020	728,604.02	728,604.02	728,604.02	728,604.02	728,604.02	Metros Cuadrados	2,291	8.73	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752788	PRIVADA	2,219,171.80	321,424.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARTES, TRAMO: DE C. TEQUETICAPA A C. ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 66137	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66137	05-08-2020	28-10-2020	805,622.47	805,622.47	805,622.47	805,622.47	805,622.47	Metros Cuadrados	2,637	9.86	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753005	PRIVADA	317,956.18	35,417.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P.A. - 66804	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66804	11-08-2020	15-10-2020	128,179.29	128,179.29	128,179.29	128,179.29	128,179.29	Metros Cuadrados	400	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753043	PRIVADA	329,331.88	47,700.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE M.P.I., TRAMO: DE C. VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE A C. JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 66939	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66939	11-08-2020	10-10-2020	127,240.78	127,240.78	127,240.78	127,240.78	127,240.78	Metros Cuadrados	450	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753137	PRIVADA	731,391.06	105,934.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 67203	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67203	19-08-2020	10-11-2020	279,116.40	279,116.40	279,116.40	279,116.40	279,116.40	Metros Cuadrados	1,050	9.52	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753260	PRIVADA	106,116.95	16,706.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA STA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 67501	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67501	28-08-2020	30-10-2020	41,928.51	41,928.51	41,928.51	41,928.51	41,928.51	Metros Cuadrados	171	5.85	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753526	PRIVADA	720,106.55	112,803.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRESENCIO SÁNCHEZ, TRAMO: DE AV. INDEPENDENCIA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68259	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68259	17-08-2020	20-10-2020	276,005.08	276,005.08	276,005.08	276,005.08	276,005.08	Metros Cuadrados	884	9.05	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753829	PRIVADA	872,967.33	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO, TRAMO: DE C. ZACATLÁN A C. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN. - 69061	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69061	15-08-2020	17-10-2020	136,559.50	136,559.50	136,559.50	136,559.50	136,559.50	Metros Cuadrados	1,020	9.80	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401826873	PRIVADA	264,823.12	38,456.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANILLO, TRAMO: DE C. NUEVO LEÓN A C. LA PIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 164947	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164947	21-10-2020	22-12-2020	119,604.83	119,604.83	119,604.83	119,604.83	119,604.83	Metros Cuadrados	398	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	519,993.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y CINCO IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS, EN LA CALLE ACHIOTE S/N. - 67140	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67140	03-08-2020	30-11-2020	155,998.10	155,998.10	155,998.10	155,998.10	155,998.10	Metros Cuadrados	202	9.90	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	853,243.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ALFAREROS, EN LA AV. MARIANO RIVA PALACIO S/N. - 68641	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68641	03-08-2020	30-11-2020	251,947.64	251,947.64	251,947.64	251,947.64	251,947.64	Metros Cuadrados	307	9.77	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,974.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA DAVID PAUL AUSUBEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, EN LA CALLE PRADERA S/N. - 65733	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65733	05-08-2020	05-10-2020	89,992.32	89,992.32	89,992.32	89,992.32	89,992.32	Metros Cuadrados	73	6.85	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,000.00	841,723.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENA VISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. PROL. LIRIOS S/N. - 67116	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67116	03-08-2020	30-11-2020	252,516.94	252,516.94	252,516.94	252,516.94	252,516.94	Metros Cuadrados	300	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,000.00	841,784.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y UNO NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENA VISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. PROL. LIRIOS S/N. - 67187	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67187	03-08-2020	30-11-2020	252,535.33	252,535.33	252,535.33	252,535.33	252,535.33	Metros Cuadrados	345	28.99	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,000.00	902,466.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS TLATEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATEL XOCHITENCO, EN LA AV. EJIDO COLECTIVO S/N. - 67209	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67209	03-08-2020	30-11-2020	270,739.92	270,739.92	270,739.92	270,739.92	270,739.92	Metros Cuadrados	303	9.90	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,260,000.00	1,259,693.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA MARCO ANTONIO SOSA BALDERAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS CÓRDOVA REYES, EN LA CALLE CARMEN CARREÓN S/N. - 67426	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67426	03-08-2020	30-11-2020	377,909.09	377,909.09	377,909.09	377,909.09	377,909.09	Metros Cuadrados	522	9.58	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	769,230.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESC. PRIMARIA TLACAELEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE FRESNO S/N. - 68611	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68611	03-08-2020	30-11-2020	230,769.00	230,769.00	230,769.00	230,769.00	230,769.00	Metros Cuadrados	78	8.97	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301742641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 35950	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	35950	03-08-2020	30-10-2020	35,950.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,490.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CALLE ROSALES S/N. - 65736	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65736	03-08-2020	05-10-2020	89,847.28	89,847.28	89,847.28	89,847.28	89,847.28	Metros Cuadrados		64	7.81	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,260,000.00	1,258,753.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE, EN LA CALLE PRESIDENTE S/N. - 66241	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66241	03-08-2020	05-11-2020	377,626.18	377,626.18	377,626.18	377,626.18	377,626.18	Metros Cuadrados		450	10.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	457,627.46	456,712.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A. EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y DOS TENOCHTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CALLE PASEO CAMELIAS S/N. - 66429	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66429	05-08-2020	06-10-2020	137,013.66	137,013.66	137,013.66	137,013.66	137,013.66	Metros Cuadrados		80	12.50	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	822,347.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MARIANO ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA CALLE OMBÚ S/N. - 67066	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67066	03-08-2020	30-11-2020	251,951.11	251,951.11	251,951.11	251,951.11	251,951.11	Metros Cuadrados		253	9.88	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,200.00	1,105,271.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, EN LA CALLE C. FRANCISCO MODESTO DE OLAGUÍBEL S/N. - 68671	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68671	03-08-2020	30-11-2020	331,581.50	331,581.50	331,581.50	331,581.50	331,581.50	Metros Cuadrados	407	9.83	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,500,000.00	9,498,251.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA NATIVITAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. JOSÉ MARÍA VILLASECA - 73101	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73101	03-08-2020	30-11-2020	2,849,475.39	2,849,475.39	2,849,475.39	2,849,475.39	2,849,475.39	Otros	280	3.57	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401827361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,385,410.30	1,385,410.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO VIDRIEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. VIDRIEROS, EN LA CALLE MAYAQUEN S/N - 166144	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166144	02-09-2020	22-12-2020	415,623.09	415,623.09	415,623.09	415,623.09	415,623.09	Otros	1	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	480,193.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS GABY BRIMMER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES, EN LA AV. DE LOS PATOS S/N - 65835	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65835	05-08-2020	17-10-2020	155,876.01	155,876.01	155,876.01	155,876.01	155,876.01	Metros Cuadrados	130	7.69	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,867.12	442,596.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A EN ESC. PRIMARIA REFORMA AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO, EN LA AV. CORREGIDORA S/N. - 66528	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66528	05-08-2020	09-10-2020	132,778.95	132,778.95	132,778.95	132,778.95	132,778.95	Metros Cuadrados	72	6.94	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,259.14	228,717.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CINCO AULAS EN EL CENTRO DE MAESTROS DE CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS, EN LA CALLE CIRUELOS. - 82465	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	82465	03-08-2020	30-10-2020	68,615.36	68,615.36	68,615.36	68,615.36	68,615.36	Otros		411	9.73	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,000.00	1,018,330.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA GONZALO LÓPEZ CID EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, Z. C. SAN AGUSTÍN, EN LA CALLE MAZMORRAS, ESQ. AV. PROLONGACIÓN CHIMALHUACÁN. - 91041	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	91041	19-08-2020	25-11-2020	335,999.14	335,999.14	335,999.14	335,999.14	335,999.14	Metros Cuadrados		400	10.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,228.89	442,228.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DE AULA REGIONAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. SAN ISIDRO S/N. - 165430	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165430	04-09-2020	25-12-2020	132,668.67	132,668.67	132,668.67	132,668.67	132,668.67	Metros Cuadrados		77	9.09	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,133,993.18	5,133,993.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA SAN PABLO-SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 166389	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166389	10-09-2020	18-12-2020	1,540,197.96	1,540,197.96	1,540,197.96	1,540,197.96	1,540,197.96	Metros lineales		2,948	8.48	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	719,967.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DEL DIECIOCHO DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS, EN LA CALLE OCOTE S/N. - 67149	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67149	03-08-2020	30-11-2020	215,990.35	215,990.35	215,990.35	215,990.35	215,990.35	Metros Cuadrados		265	9.43	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301741377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO TRANSPORTISTAS.Y TLATEL XOCHITENCO. - 34451	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	34451	06-05-2020	25-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		198	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN PEDRO P.B. - 36046	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	36046	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 37075	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	37075	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO TIERRA SANTA (MARAVILLAS) - 37450	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	37450	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO ARTESANOS. - 60854	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	60854	06-05-2020	09-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados		4,159	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,300.00	629,300.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, TRAMO: DE AV. PIRULES A AV. DE LAS TORRES EN LA AV. TLÁLOC. - 166068	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	166068	03-08-2020	30-11-2020	629,300.00	629,300.00	629,300.00	629,300.00	629,300.00	Otros		49	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO TALABARTEROS. - 34852	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	34852	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		198	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO FUNDIDORES. - 35846	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	35846	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870,700.00	870,700.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO CESTEROS - 69440	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69440	03-08-2020	30-10-2020	870,700.03	870,700.03	870,700.03	870,700.03	870,700.03	Otros		104	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301741124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO VIDRIEROS. - 34152	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	34152	03-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros		113	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO HOJALATEROS. - 35125	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	35125	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		198	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO CANASTEROS. - 35983	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	35983	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS. - 36569	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	36569	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PLATEROS. - 34661	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	34661	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		198	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,864.15	1,223,864.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO JARDINES DE SAN JOSÉ SEGUNDA SECCION - 37251	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	37251	08-07-2020	06-10-2020	1,223,864.15	1,223,864.15	1,223,864.15	0.00	0.00	Metros Cuadrados		2,713	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,523.56	141,523.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RANCHO LA PALMA - 57018	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57018	23-07-2020	12-10-2020	141,523.56	141,523.56	141,523.56	0.00	0.00	Otros		2	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,203.93	240,203.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME SABINES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS HÉROES COACALCO - 60703	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60703	23-07-2020	23-10-2020	240,203.93	240,203.93	240,013.80	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301750976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	804,161.79	804,161.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA FEDERALIZADA VICTOR BRAVO AHUJA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 60925	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60925	23-07-2020	23-10-2020	804,161.79	804,161.79	804,021.13	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,687.17	67,687.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 55874	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55874	21-07-2020	19-10-2020	67,687.17	67,687.17	65,403.05	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,345.50	344,345.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO 2A. SECCIÓN BOSQUES - 60831	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60831	23-07-2020	23-10-2020	344,345.50	344,345.50	343,925.20	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,318.81	203,318.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA DANIEL DELGADILLO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EL LAUREL - 61074	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	61074	23-07-2020	23-10-2020	203,318.81	203,318.81	202,665.36	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	762,541.82	762,541.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 62198	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62198	23-07-2020	23-10-2020	762,541.82	762,541.82	762,541.82	0.00	0.00	Metros lineales		195	0.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,129.08	93,129.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN SECUNDARIA OFICIAL JOSE DIAZ COVARRUBIAS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 63005	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63005	23-07-2020	23-10-2020	93,129.08	93,129.08	93,129.08	0.00	0.00	Otros	230	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301752362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,010,307.04	1,010,307.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 65168	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	65168	03-08-2020	30-10-2020	1,010,307.04	1,010,307.04	1,009,031.77	0.00	0.00	Metros Cuadrados	566	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301748706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,866.57	131,866.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FRANCISCO BUINES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 54303	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	54303	21-07-2020	19-10-2020	131,866.57	131,866.57	128,551.56	0.00	0.00	Otros	1	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301751357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,900.95	477,900.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COOR GRANJAS - 62050	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62050	23-07-2020	23-10-2020	477,900.95	477,900.95	477,056.88	0.00	0.00	Metros lineales	60	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301751469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,968.68	107,968.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 62415	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62415	23-07-2020	23-10-2020	107,968.68	107,968.68	107,968.68	0.00	0.00	Metros lineales	40	0.00	Validado Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,488.60	16,488.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA JOSE PABLO MONCAYO EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 62932	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62932	23-07-2020	23-10-2020	16,488.60	16,488.60	16,488.60	0.00	0.00	Otros	151	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301753219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,853.18	71,853.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 67401	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	67401	03-08-2020	30-10-2020	71,853.18	71,853.18	71,762.48	0.00	0.00	Metros Cuadrados	56	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301748842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346,928.72	346,928.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR LEONA VICARIO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 54664	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	54664	21-07-2020	19-10-2020	346,928.72	346,928.72	346,928.72	0.00	0.00	Otros	1	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301750464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,698.26	419,698.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 59483	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	59483	23-07-2020	23-10-2020	419,698.26	419,698.26	419,435.45	0.00	0.00	Otros	2	0.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301751809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	966,019.06	966,019.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS HÉROES COACALCO - 63559	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63559	23-07-2020	23-10-2020	966,019.06	966,019.06	964,566.75	0.00	0.00	Metros Cuadrados	270	0.00	Validado Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,016.28	320,016.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO HIDALGO - 66173	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66173	03-08-2020	30-10-2020	320,016.28	320,016.28	319,612.33	0.00	0.00	Metros Cuadrados	180	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,854.45	43,854.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 66420	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66420	03-08-2020	30-10-2020	43,854.45	43,854.45	43,799.09	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,138.65	234,138.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 66987	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66987	03-08-2020	30-10-2020	234,138.65	234,138.65	233,843.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	146	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,977.97	587,977.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 44824	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	44824	10-07-2020	08-10-2020	587,977.97	587,977.97	547,663.23	0.00	0.00	Metros Cuadrados	777	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77,017.31	77,017.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN TELESECUNDARIA OFICIAL FELIPE BERRIOZABAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 63035	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63035	23-07-2020	23-10-2020	77,017.31	77,017.31	77,017.31	0.00	0.00	Otros	767	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,341,830.07	1,341,830.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCONADA SAN FELIPE I - 63608	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63608	23-07-2020	23-10-2020	1,341,830.07	1,341,830.07	1,341,310.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	392	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,908.68	275,908.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTADO DE MEXICO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 55758	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55758	21-07-2020	19-10-2020	275,908.68	275,908.68	275,908.68	0.00	0.00	Otros	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,332.69	478,332.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS AMIGOS DE LA TIERRA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO ZA. SECCIÓN BOSQUES - 61979	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	61979	23-07-2020	23-10-2020	478,332.69	478,332.69	477,894.90	0.00	0.00	Metros lineales	163	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,443.88	216,443.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO POTRERO POPULAR - 62298	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62298	23-07-2020	23-10-2020	216,443.88	216,443.88	182,458.41	0.00	0.00	Metros lineales	114	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,312,139.32	1,312,139.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 63745	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63745	23-07-2020	23-10-2020	1,312,139.32	1,312,139.32	1,310,947.42	0.00	0.00	Metros Cuadrados	392	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,767.42	1,007,767.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 64256	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64256	23-07-2020	23-10-2020	1,007,767.42	1,007,767.42	1,000,794.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	336	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,790.83	140,790.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 66477	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66477	03-08-2020	30-10-2020	140,790.83	140,790.83	140,613.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	75	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,821.37	304,821.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEORES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 57460	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57460	23-07-2020	23-10-2020	304,821.37	304,821.37	304,821.37	0.00	0.00	Otros	3	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,353.43	268,353.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA COATCALLI COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EL LAUREL - 57593	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57593	23-07-2020	23-10-2020	268,353.43	268,353.43	268,353.43	0.00	0.00	Otros	1	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,110.63	278,110.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 58757	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	58757	23-07-2020	23-10-2020	278,110.63	278,110.63	275,080.08	0.00	0.00	Otros	2	0.00	Validado	Sin observaciones avances	











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,224.17	163,224.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO TECHICHILCO, TLAPIPINCA Y AYOTEPEC DE COCOTITLÁN - 73261	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	73261	17-08-2020	17-10-2020	163,224.17	163,224.17	163,224.17	163,224.17	163,224.17	Metros Cuadrados		112	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,795,553.37	1,795,553.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. T.M. 15EPR2844A T.V. 15EPR4475L, BARRIO SAN JUAN, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 112725	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	112725	28-09-2020	27-11-2020	1,096,613.83	1,096,613.83	1,096,613.83	1,096,613.83	1,096,613.83	Metros Cuadrados		480	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	878,951.14	663,427.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAULINO MARTINEZ , BARRIO CHAUTONCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 111990	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	111990	05-10-2020	28-11-2020	663,427.35	663,427.35	663,427.35	663,427.35	663,427.35	Metros lineales		428	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,915.12	304,410.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CERRADA CAPULINES , BARRIO CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 112468	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	112468	28-09-2020	11-11-2020	304,410.97	304,410.97	304,410.97	304,410.97	304,410.97	Metros lineales		245	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,734.12	290,981.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA ESCONDIDA, BARRIO ACOCALCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 71619	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	71619	02-09-2020	16-11-2020	290,981.66	290,981.66	290,981.66	290,981.66	290,981.66	Metros lineales		121	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,520,549.07	1,518,475.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AV. TLALPAN, BARRIO SAN FRANCISCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 71633	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	71633	20-08-2020	19-10-2020	1,518,475.73	1,518,475.73	1,518,475.73	1,518,475.73	1,518,475.73	Metros Cuadrados		1,120	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,359.12	309,170.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA CAPULINES, BARRIO CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 71638	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	71638	18-08-2020	12-10-2020	309,170.83	309,170.83	309,170.83	309,170.83	309,170.83	Metros lineales		154	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,365,633.86	2,365,633.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA ESPAÑITA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑITA - 61335	México	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	61335	27-07-2020	30-09-2020	2,365,633.86	2,362,591.96	2,005,467.49	2,005,467.49	2,005,467.49	Otros		1	86.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301730050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,748,567.39	1,746,173.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE JUAN RULFO UBICADO EN CALLE RÍO LERMA SUR EN LA COLONIA BELLAVISTA EN CUAUTITLÁN IZCALLI - 24917	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	24917	17-08-2020	14-11-2020	1,746,173.82	1,746,173.82	1,746,173.82	1,746,173.82	1,746,173.82	Metros Cuadrados		600	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,038.89	254,836.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUNO CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA EJIDAL SAN ISIDRO CUAUTITLÁN IZCALLI - 48866	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	48866	10-08-2020	24-09-2020	254,836.54	254,836.54	254,836.54	254,836.54	254,836.54	Celdas solares		21	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,221.63	606,753.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PIEDAD CUAUTITLÁN IZCALLI - 50194	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	50194	26-10-2020	19-12-2020	606,753.66	606,753.66	606,753.66	606,753.66	606,753.66	Celdas solares		50	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,542,378.29	1,541,414.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP, COLONIA LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 50780	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	50780	01-09-2020	19-12-2020	1,541,414.29	1,541,414.29	1,541,414.29	1,541,414.29	1,541,414.29	Vivienda		19	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301729987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,636.79	1,247,192.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA UBICADA EN AVENIDA SAN ANTONIO SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN CUAUTITLÁN IZCALLI - 24710	México	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	24710	14-09-2020	15-12-2020	1,247,192.33	1,247,192.33	1,247,192.33	1,247,192.33	1,247,192.33	Metros Cuadrados	473	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301730116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,504,293.44	1,498,523.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN AVENIDA SAN SEBASTIAN ESQUINA CALLE FAISÁN EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CUAUTITLÁN EN CUAUTITLÁN IZCALLI - 25095	México	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	25095	01-09-2020	30-11-2020	1,498,523.01	1,498,523.01	1,498,523.01	1,498,523.01	1,498,523.01	Metros Cuadrados	565	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,781,207.81	1,781,207.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO VEINTIDÓS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI - 26458	México	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	26458	17-08-2020	19-12-2020	1,781,207.81	1,781,207.81	1,781,207.81	1,781,207.81	1,781,207.81	Vivienda	22	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,184.68	266,971.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI - 49604	México	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	49604	21-09-2020	12-10-2020	266,971.61	266,971.61	266,971.61	266,971.61	266,971.61	Celdas solares	22	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,079.85	509,673.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN EL EJIDO DE SAN LORENZO RÍO TENCO CUAUTITLÁN IZCALLI - 50107	México	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	50107	09-11-2020	21-12-2020	509,673.07	509,673.07	509,673.07	509,673.07	509,673.07	Celdas solares	42	100.00	Validado avances	Sin observaciones	











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,000.00	654,841.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DR ATL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 17787	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	17787	06-07-2020	28-08-2020	654,841.59	654,841.59	654,841.59	654,841.59	654,841.59	Metros Cuadrados	195	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,000.00	785,445.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSE JUAN TABLADA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 19658	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19658	14-07-2020	04-09-2020	785,445.47	785,445.47	785,445.47	785,445.47	785,445.47	Metros Cuadrados	216	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,000.00	1,819,115.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE LIBERTAD CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 9353	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	9353	01-07-2020	28-08-2020	1,819,115.80	1,819,115.80	1,819,115.80	1,819,115.80	1,819,115.80	Metros Cuadrados	710	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,269.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LAGUNA CHICA MANZANA DOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 11044	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11044	07-07-2020	04-09-2020	1,999,269.88	1,999,269.88	1,999,269.88	1,999,269.88	1,999,269.88	Otros	11	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	997,085.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MESA DE CHIUAHUA EN LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 11595	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	11595	02-07-2020	08-09-2020	997,085.90	997,085.90	997,085.90	997,085.90	997,085.90	Otros	5	100.00	Validado	Sin observaciones avances	













DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,114,000.00	2,112,634.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0030 PLAN DE SAN LUIS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 17550	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	17550	08-07-2020	18-09-2020	2,112,634.54	2,112,634.54	2,112,634.54	2,112,634.54	2,112,634.54	Metros Cuadrados	714	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301727744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,439,480.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DONATO GUERRA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PUERTO DE LA CRUZ - 18234	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18234	09-07-2020	15-09-2020	1,439,480.42	1,439,480.42	1,439,480.42	1,439,480.42	1,439,480.42	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301727799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	911,330.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JUAN ALDAMA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO - 18394	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18394	10-07-2020	22-09-2020	911,330.68	911,330.68	911,330.68	911,330.68	911,330.68	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301728317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	579,128.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FERNANDO VILCHIS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 19841	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19841	07-07-2020	28-08-2020	579,128.38	579,128.38	579,128.38	579,128.38	579,128.38	Metros Cuadrados	147	100.00	Validado Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301728347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	851,000.00	849,132.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARTI EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 19970	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19970	15-07-2020	22-09-2020	849,132.73	849,132.73	849,132.73	849,132.73	849,132.73	Metros lineales	112	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,582,000.00	3,580,236.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE AULAS EN ESCUELA ALVARO OBREGON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 20080	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	20080	20-07-2020	30-09-2020	3,580,236.20	3,580,236.20	3,580,236.20	3,580,236.20	3,580,236.20	Metros Cuadrados	478	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,858.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PUENTE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LA FUNDICIÓN ASENTAMIENTO LA FUNDICIÓN - 30154	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30154	16-07-2020	11-09-2020	1,498,858.96	1,498,858.96	1,498,858.96	1,498,858.96	1,498,858.96	Metros Cuadrados	1,286	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,998,750.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL LIBRAMIENTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTÍN OBISPO SAN MARTÍN SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO - 30227	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30227	17-07-2020	10-09-2020	1,998,750.15	1,998,750.15	1,998,750.15	1,998,750.15	1,998,750.15	Metros Cuadrados	1,556	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301740454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,000.00	928,803.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CASA DEL SR EUSTOLIO HACIA MESAS ALTAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 33252	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33252	20-07-2020	08-09-2020	928,803.08	928,803.08	928,803.08	928,803.08	928,803.08	Metros Cuadrados	852	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401830566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 176636	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	176636	01-09-2020	30-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Vehiculos	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401830571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,837.31	19,837.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 176642	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	176642	01-09-2020	30-09-2020	19,837.31	19,837.31	19,837.31	19,837.31	19,837.31	19,837.31	Piezas	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401807927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,556.51	154,556.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45892	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45892	08-06-2020	30-06-2020	154,556.51	154,556.51	154,556.51	154,556.51	154,556.51	154,556.51	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401807939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,952.19	207,952.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45941	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45941	08-06-2020	30-06-2020	207,952.19	207,952.19	207,952.19	207,952.19	207,952.19	207,952.19	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401807929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,616.00	215,616.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45896	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45896	08-06-2020	30-06-2020	215,616.00	215,616.00	215,616.00	215,616.00	215,616.00	215,616.00	215,616.00	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401807935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,184.00	206,184.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45929	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45929	08-06-2020	30-06-2020	206,184.00	206,184.00	206,184.00	206,184.00	206,184.00	206,184.00	206,184.00	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401807933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,528.00	174,528.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45917	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45917	08-06-2020	30-06-2020	174,528.00	174,528.00	174,528.00	174,528.00	174,528.00	174,528.00	174,528.00	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401807925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,160.00	215,160.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45889	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45889	08-06-2020	30-06-2020	215,160.00	215,160.00	215,160.00	215,160.00	215,160.00	215,160.00	215,160.00	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401807931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,081.06	199,081.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45905	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45905	08-06-2020	30-06-2020	199,081.06	199,081.06	199,081.06	199,081.06	199,081.06	199,081.06	199,081.06	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401807937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,992.00	215,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45935	México	Donato Guerra	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	45935	08-06-2020	30-06-2020	215,992.00	215,992.00	215,992.00	215,992.00	215,992.00	215,992.00	215,992.00	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401830569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 176639	México	Donato Guerra	Otros Proyectos		GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	176639	01-09-2020	30-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Equipamiento		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301742839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,335,000.00	1,318,471.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 36293	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ECATZINGO	36293	15-07-2020	15-08-2020	1,093,252.74	1,093,252.74	1,093,252.74	1,093,252.74	1,093,252.74	Otros		150	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,856.00	473,807.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 102955	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102955	01-12-2020	30-12-2020	473,087.76	473,087.76	473,087.76	473,087.76	473,087.76	Otros		4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301776714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	855,000.00	854,774.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ECATZINGO LOCALIDAD ECATZINGO DE HIDALGO ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS - 134969	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134969	01-09-2020	31-12-2020	854,774.59	854,774.59	854,774.59	854,774.59	854,774.59	Vivienda		8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,286,000.00	1,285,989.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 100725	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100725	01-09-2020	31-12-2020	1,285,989.66	1,285,989.66	1,285,989.66	1,285,989.66	1,285,989.66	Vivienda		12	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,000.00	724,202.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE IZTACCHUATL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 102471	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102471	01-11-2020	30-11-2020	724,202.21	724,202.21	724,202.21	724,202.21	724,202.21	Otros		7	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401825132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,526,010.05	1,519,710.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 160563	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	160563	01-09-2020	30-11-2020	1,519,710.86	1,519,710.86	1,519,710.86	1,519,710.86	1,519,710.86	Metros Cuadrados		351	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301742912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,000.00	168,095.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN LIBERTAD Y CERRADA EHECATL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 36494	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ECATZINGO DE HIDALGO	36494	01-08-2020	30-08-2020	168,095.05	168,095.05	168,095.05	168,095.05	168,095.05	Metros lineales		91	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	168,558.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BACHEO Y REENCARPETADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL - 100161	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100161	15-09-2020	15-10-2020	168,558.29	168,558.29	168,558.29	168,558.29	168,558.29	Metros Cuadrados		341	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,000.00	1,110,852.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE XICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101915	México	Ecatzingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101915	15-10-2020	15-11-2020	1,110,852.04	1,110,852.04	1,110,852.04	1,110,852.04	1,110,852.04	Otros		9	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301764358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	660,000.00	658,187.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE 2DA DE PUEBLA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 103648	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103648	01-11-2020	30-11-2020	658,187.22	658,187.22	658,187.22	658,187.22	658,187.22	Metros lineales		440	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301744483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	644,430.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLEION LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 40057	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ECATZINGO DE HIDALGO	40057	01-09-2020	30-09-2020	644,430.65	644,430.65	644,430.65	644,430.65	644,430.65	Otros		7	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301741758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	563,860.07	562,162.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN SAN JUAN TLACOTOMPA - 34898	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ECATZINGO	34898	06-07-2020	31-10-2020	562,162.84	562,162.84	562,162.84	562,162.84	562,162.84	Metros Cuadrados		824	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301763938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	577,458.95	575,132.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 102526	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102526	15-11-2020	15-12-2020	575,132.72	575,132.72	575,132.72	575,132.72	575,132.72	Otros		6	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301764201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,000.00	1,093,252.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA LAMINADA DEL CALLEJÓN DEL FRESNO DE CALLE DE LAS ANIMAS AL DIF DE LA CABECERA MUNICIPAL - 103265	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103265	01-10-2020	30-11-2020	1,093,252.74	1,093,252.74	1,093,252.74	1,093,252.74	1,093,252.74	Metros Cuadrados		872	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301764676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,000.25	811,985.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDN DE NIÑOS PRIMO DE VERDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL - 104458	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104458	15-11-2020	15-12-2020	811,985.31	811,985.31	811,985.31	811,985.31	811,985.31	Metros Cuadrados		180	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301775398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,288.68	468,520.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ECATZINGO LOCALIDAD SAN JUAN TLACOTOMPA TLACOTOMPA - 133389	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ECATZINGO	133389	06-07-2020	31-10-2020	468,520.23	468,520.23	468,520.23	468,520.23	468,520.23	Metros lineales		25	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401824999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,347,274.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAS MARGARITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 160282	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	160282	01-10-2020	31-10-2020	1,347,274.98	1,347,274.98	1,347,274.98	1,347,274.98	1,347,274.98	Otros		11	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401825214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,000.00	443,112.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LAS MORAS - 160811	México	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160811	01-11-2020	30-11-2020	443,112.01	443,112.01	443,112.01	443,112.01	443,112.01	Metros lineales		110	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301729949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	747,489.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN EL MORTERO - 24566	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24566	01-07-2020	14-08-2020	747,489.57	747,489.57	747,489.57	747,489.57	747,489.57	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301740841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,296.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES - 33715	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33715	01-07-2020	14-08-2020	748,296.15	748,296.15	748,296.15	748,296.15	748,296.15	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,989.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 34022	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	34022	01-07-2020	14-08-2020	749,989.67	749,989.67	749,989.67	749,989.67	749,989.67	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,561.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SAN NICOLÁS TULTENANGO ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS TULTENANGO - 15909	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	15909	01-07-2020	14-08-2020	749,561.39	749,561.39	749,561.39	749,561.39	749,561.39	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,000.00	744,143.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ORO LOCALIDAD SANTA ROSA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE GUADALUPE - 26546	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	26546	01-08-2020	29-09-2020	744,143.70	744,143.70	744,143.70	744,143.70	744,143.70	Metros Cuadrados	304	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,519.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN - 27453	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27453	06-07-2020	03-09-2020	1,098,519.56	1,098,519.56	1,098,519.56	1,098,519.56	1,098,519.56	Metros Cuadrados	1,528	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301736320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,853.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ORO LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 28320	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	28320	01-07-2020	29-08-2020	1,198,853.31	1,198,853.31	1,198,853.31	1,198,853.31	1,198,853.31	Metros Cuadrados		576	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	588,385.10	587,737.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD EL ORO DE HIDALGO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 102024	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	102024	10-08-2020	08-10-2020	587,737.71	587,737.71	587,737.71	587,737.71	587,737.71	Otros		42	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,779.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA - 105208	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	105208	28-08-2020	26-09-2020	599,779.61	599,779.61	599,779.61	599,779.61	599,779.61	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,137.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN - 108560	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO H AYUNTAMIENTO DE EL ORO	108560	27-08-2020	25-09-2020	199,137.25	199,137.25	199,137.25	199,137.25	199,137.25	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,174.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTEMPAN - 27566	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27566	07-07-2020	20-08-2020	749,174.78	749,174.78	749,174.78	749,174.78	749,174.78	Metros Cuadrados		1,042	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,393.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD LA MAGDALENA MORELOS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA MORELOS - 30237	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30237	01-08-2020	14-09-2020	749,393.72	749,393.72	749,393.72	749,393.72	749,393.72	Metros Cuadrados		1,042	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301739487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,387.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 32095	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	32095	20-07-2020	02-09-2020	749,387.69	749,387.69	749,387.69	749,387.69	749,387.69	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301757319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,049,208.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ORO LOCALIDAD EL MOGOTE ASENTAMIENTO EL MOGOTE - 85047	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	85047	10-08-2020	08-10-2020	1,049,208.98	1,049,208.98	1,049,208.98	1,049,208.98	1,049,208.98	Otros		13	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,474.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SANTA CRUZ EL TEJOCOTE EL ASENTAMIENTO SANTA CRUZ EL TEJOCOTE EL TEJOCOTE - 89135	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	89135	10-08-2020	08-10-2020	999,474.07	999,474.07	999,474.07	999,474.07	999,474.07	Otros		198	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,437.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO DE LAS PEÑITAS ASENTAMIENTO LAS PEÑITAS - 91086	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	91086	21-08-2020	12-10-2020	998,437.02	998,437.02	998,437.02	998,437.02	998,437.02	Otros		11	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,378.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ORO LOCALIDAD EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA - 103295	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	103295	01-09-2020	30-09-2020	199,378.25	199,378.25	199,378.25	199,378.25	199,378.25	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,568.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO - 23095	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23095	01-07-2020	14-08-2020	749,568.93	749,568.93	749,568.93	749,568.93	749,568.93	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301729962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	747,529.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD CONCEPCIÓN PRIMERA ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN PRIMERA - 24626	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24626	27-07-2020	09-09-2020	747,529.97	747,529.97	747,529.97	747,529.97	747,529.97	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances		









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301743074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	743,353.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD BARRIO DEL GIGANTE ASENTAMIENTO EL GIGANTE - 36910	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	36910	20-07-2020	02-09-2020	743,353.12	743,353.12	743,353.12	743,353.12	743,353.12	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,997.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL ORO LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA - 84796	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	84796	03-08-2020	16-09-2020	749,997.74	749,997.74	749,997.74	749,997.74	749,997.74	Metros Cuadrados	1,042	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,584.79	786,584.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO COLORADO - 47145	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47145	01-07-2020	30-09-2020	786,584.79	786,584.79	390,760.48	390,760.48	390,760.48	Otros	88	48.86	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,260,000.00	1,260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SALITRILLO - 55363	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55363	01-07-2020	30-09-2020	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	90	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,977,578.79	1,977,578.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE TANQUE JOROBAS A TANQUE SANTA TERESA VI BIS - 31544	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	31544	01-07-2020	31-10-2020	1,977,578.79	1,977,578.79	988,581.56	988,581.56	988,581.56	Metros lineales	1,390	48.92	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,011.12	226,011.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA ARBOLEDAS - 39106	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39106	01-07-2020	31-08-2020	226,011.12	226,011.12	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	72	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836,741.12	836,741.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 47590	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47590	01-07-2020	30-09-2020	836,741.12	836,741.12	417,955.45	417,955.45	417,955.45	Metros Cuadrados	1,098	47.36	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	167,776.91	167,776.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 48455	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48455	01-09-2020	31-10-2020	167,776.91	167,776.91	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,663.07	462,663.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO - 55308	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55308	01-07-2020	30-09-2020	462,663.07	462,663.07	0.00	0.00	0.00	Otros	180	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,049,227.44	2,049,227.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE JOROBAS (CHARCO-CEROLEÑA) - 38827	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	38827	01-08-2020	31-10-2020	2,049,227.44	2,049,227.44	1,023,997.97	1,023,997.97	1,023,997.97	Metros lineales	3,112	49.81	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301744670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,863.53	1,175,863.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA LA ENCANTADA - 40435	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40435	01-07-2020	30-09-2020	1,175,863.53	1,175,863.53	586,587.41	586,587.41	586,587.41	Metros Cuadrados	979	45.97	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,359.66	92,359.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 48203	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48203	01-07-2020	30-09-2020	92,359.66	92,359.66	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	97	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.78	999,999.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 56126	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	56126	01-07-2020	31-08-2020	999,999.78	999,999.78	750,018.06	750,018.06	750,018.06	Otros	174	74.71	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,318,983.40	1,318,983.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE POZO SANTA TERESA 4-II A TANQUE ELEVADO SANTA TERESA IV - 94485	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	94485	10-08-2020	31-10-2020	1,318,983.40	1,318,983.40	1,005,733.13	1,005,733.13	1,005,733.13	Metros lineales	850	75.29	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,858,015.68	2,858,015.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA - 14379	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	14379	01-06-2020	30-11-2020	2,858,015.68	2,858,015.68	1,402,627.53	1,402,627.53	1,402,627.53	Otros	1	48.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,308,114.69	1,308,114.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASEO DEL PINO - 50827	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50827	01-07-2020	30-09-2020	1,308,114.69	1,308,114.69	651,183.89	651,183.89	651,183.89	Metros Cuadrados	1,663	48.11	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	666,535.72	666,535.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRULES, CERRADA PIRULES Y FRANCISCO I. MADERO - 39741	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39741	01-09-2020	31-10-2020	666,535.72	666,535.72	333,029.39	333,029.39	333,029.39	Metros lineales	240	45.83	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,315,598.77	1,315,598.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HACIENDA OLIVAR DEL CONDE (TRAMO 1) - 40237	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40237	01-07-2020	30-09-2020	1,315,598.77	1,315,598.77	1,247,623.67	1,247,623.67	1,247,623.67	Metros Cuadrados	1,599	84.43	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,068.78	722,068.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA SANTA MARIA (IRA ETAPA) - 40491	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40491	01-07-2020	30-09-2020	722,068.78	722,068.78	360,002.22	360,002.22	360,002.22	Metros Cuadrados	676	47.34	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,978.29	532,978.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABEDULES - 46913	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46913	01-07-2020	30-09-2020	532,978.29	532,978.29	507,613.78	507,613.78	507,613.78	Otros	589	88.29	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,431.06	1,215,431.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TAMESI - 46986	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46986	01-07-2020	30-09-2020	1,215,431.06	1,215,431.06	1,011,867.14	1,011,867.14	1,011,867.14	Otros	213	82.16	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301749134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO SALITRILLO - 55415	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55415	01-07-2020	30-09-2020	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	90	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,893.12	200,893.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ PALACIO - 39554	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39554	01-07-2020	31-08-2020	200,893.12	200,893.12	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,130.89	1,419,130.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 48371	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48371	01-09-2020	31-10-2020	1,419,130.89	1,419,130.89	708,969.43	708,969.43	708,969.43	Metros Cuadrados	1,496	48.13	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,159.29	397,159.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 50839	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50839	01-07-2020	30-09-2020	397,159.29	397,159.29	198,468.79	198,468.79	198,468.79	Metros Cuadrados	425	49.41	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,146,788.08	2,146,788.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSARIO (LOMA BONITA 1RA SECCION) - 40078	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40078	01-07-2020	30-09-2020	2,146,788.08	2,146,788.08	1,072,953.02	1,072,953.02	1,072,953.02	Metros lineales	65	46.15	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,003.98	846,003.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO - 40384	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40384	01-07-2020	30-09-2020	846,003.98	846,003.98	420,385.41	420,385.41	420,385.41	Metros Cuadrados	799	47.56	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,765,536.01	1,765,536.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABEDULES - 46826	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46826	01-07-2020	30-09-2020	1,765,536.01	1,765,536.01	0.00	0.00	0.00	Otros	589	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,306.85	798,306.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRILES - 46948	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46948	01-07-2020	30-09-2020	798,306.85	798,306.85	760,354.29	760,354.29	760,354.29	Otros	662	90.63	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,361.15	556,361.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN - 47086	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47086	01-09-2020	31-10-2020	556,361.15	556,361.15	273,147.31	273,147.31	273,147.31	Otros	117	47.01	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,268.99	92,268.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE HEROES DE LA REVOLUCION - 47120	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47120	01-09-2020	31-10-2020	92,268.99	92,268.99	0.00	0.00	0.00	Otros	117	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341,106.10	341,106.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO COLORADO - 47199	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47199	01-07-2020	30-09-2020	341,106.10	341,106.10	169,204.26	169,204.26	169,204.26	Otros	88	47.73	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,258.50	528,258.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 48246	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48246	01-08-2020	31-10-2020	528,258.50	528,258.50	259,996.20	259,996.20	259,996.20	Metros Cuadrados	556	46.40	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301747401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,825.23	448,825.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA SAN JOSE - 50867	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50867	01-07-2020	30-09-2020	448,825.23	448,825.23	223,378.92	223,378.92	223,378.92	Metros Cuadrados	591	47.38	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,397.12	119,397.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA LUZ, PUEBLO DE SANTA MARIA AJOLOAPAN - 50440	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA ESTADO DE MÉXICO	50440	01-08-2020	31-08-2020	119,397.12	119,397.12	119,397.12	119,397.12	119,397.12	Metros lineales	210	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,030.74	439,030.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE MONTE ALTO HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 65818	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	65818	20-07-2020	17-10-2020	404,290.45	404,290.45	404,290.45	404,290.45	404,290.45	Metros lineales	21	92.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,579.59	544,579.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS FLORES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 86264	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86264	01-09-2020	15-10-2020	475,508.53	475,508.53	475,508.53	475,508.53	475,508.53	Otros	30	87.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401848321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,807.19	309,807.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN ANDADOR HACIENDA LA MESA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 231897	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	231897	14-12-2020	31-12-2020	92,942.16	92,942.16	92,942.16	92,942.16	92,942.16	Otros	14	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,428.43	317,428.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO FEDERAL BUROCRÁTICA - 54809	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	54809	20-07-2020	02-09-2020	296,186.06	296,186.06	296,186.06	296,186.06	296,186.06	Metros Cuadrados	276	93.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,498.37	219,498.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL HIELO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD EL HIELO ASENTAMIENTO EL HIELO - 55996	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	55996	20-07-2020	02-09-2020	200,222.91	200,222.91	200,222.91	200,222.91	200,222.91	Metros Cuadrados	176	91.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	292,728.62	292,728.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LOMAS DE SAN JUAN EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 53765	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53765	20-07-2020	20-08-2020	292,728.61	292,728.61	292,728.61	292,728.61	292,728.61	Metros Cuadrados	378	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,690,453.31	3,690,453.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 47628	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	47628	20-07-2020	17-10-2020	1,630,052.62	1,630,052.62	1,630,052.62	1,630,052.62	1,630,052.62	Metros Cuadrados	1,840	44.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,304,627.53	1,304,627.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD ZACAMULPA ASENTAMIENTO ZACAMULPA - 87930	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	87930	01-09-2020	30-10-2020	1,174,788.95	1,174,788.95	1,174,788.95	1,174,788.95	1,174,788.95	Metros Cuadrados	560	90.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	3,900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRUENO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD MAGDALENA CHICHICASPA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CHICHICASPA - 40942	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	40942	01-07-2020	14-09-2020	1,107,054.97	1,107,054.97	1,107,054.97	1,107,054.97	1,107,054.97	Metros Cuadrados	2,157	29.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,742.56	402,742.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SANTIAGO YANCUITLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO YANCUITLALPAN - 53787	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53787	20-07-2020	20-08-2020	374,372.22	374,372.22	374,372.22	374,372.22	374,372.22	Metros Cuadrados	329	93.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,870.08	358,870.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD ZACAMULPA ASENTAMIENTO ZACAMULPA - 54547	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	54547	20-07-2020	20-08-2020	358,869.36	358,869.36	358,869.36	358,869.36	358,869.36	Metros Cuadrados	274	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,735.59	566,735.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIENDA EL POLVORIN EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 86051	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86051	01-09-2020	15-10-2020	531,824.39	531,824.39	531,824.39	531,824.39	531,824.39	Otros		25	94.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO COMEDORES ESCOLARES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO MONTÓN CUARTELES - 53346	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53346	20-07-2020	17-09-2020	78,191.28	78,191.28	78,191.28	78,191.28	78,191.28	Metros Cuadrados		62	17.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,876,304.73	5,876,304.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SANTIAGO YANCUITLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO YANCUITLALPAN - 64882	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	64882	20-07-2020	16-11-2020	1,072,922.21	1,072,922.21	1,072,922.21	1,072,922.21	1,072,922.21	Metros Cuadrados		286	18.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,514,343.45	3,514,343.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SAN JACINTO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 65767	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	65767	20-07-2020	16-11-2020	1,853,240.36	1,853,240.36	1,853,240.36	1,853,240.36	1,853,240.36	Metros Cuadrados		150	53.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,700,000.00	9,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. ACUEDUCTO LERMA, CALLE JACARANDAS, CALLE RETORNO DE NARANJOS HASTA AV. COATEPEC EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ COATEPEC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC - 40467	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	40467	01-07-2020	28-09-2020	9,203,072.05	9,203,072.05	9,203,072.05	9,203,072.05	9,203,072.05	Metros Cuadrados		6,870	95.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301746845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,785.19	1,215,785.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE HACIENDA LOS OCOTES HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 49067	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	49067	20-07-2020	02-09-2020	1,145,475.62	1,145,475.62	1,145,475.62	1,145,475.62	1,145,475.62	Metros Cuadrados	623	94.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,179.19	503,179.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA DE LAS PEÑAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 86165	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86165	01-09-2020	15-10-2020	440,030.46	440,030.46	440,030.46	440,030.46	440,030.46	Otros	27	87.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,307.43	480,307.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIENDA LA JACARANDA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 52908	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	52908	20-07-2020	17-10-2020	480,307.43	480,307.43	480,307.43	480,307.43	480,307.43	Metros lineales	56	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301742245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	735,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 35522	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35522	17-09-2020	12-12-2020	735,000.00	734,922.06	734,922.06	734,922.06	220,476.62	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301742526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA E.S.T.I.C. 082 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 35822	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35822	14-09-2020	10-12-2020	1,200,000.00	1,196,372.46	1,196,372.46	1,196,372.46	358,911.74	Metros Cuadrados	138	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA OFICIAL NO. 0983 GERTRUDIS BOCANEGRA T.M. - 37103	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	37103	14-09-2020	12-12-2020	1,100,000.00	1,097,660.12	1,097,660.12	1,097,660.12	329,298.04	Otros	78	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,500.00	585,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA ACOZAC - 37314	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	37314	18-09-2020	12-12-2020	585,500.00	580,125.12	580,125.12	580,125.12	165,063.86	Otros	70	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	610,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS - 45957	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45957	21-09-2020	12-12-2020	610,000.00	609,942.58	609,942.58	609,942.58	0.00	Otros	74	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,500.00	175,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES - 46016	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46016	21-09-2020	05-12-2020	175,500.00	175,424.38	175,424.38	175,424.38	0.00	Otros	24	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301768928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,550.05	312,550.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS CALLES PICO DE ORIZABA, IZTLACHIHUATL, POPOCATEPETL Y NEVADA. - 116112	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	116112	28-08-2020	26-09-2020	312,550.05	312,111.72	312,111.72	312,111.72	312,111.72	Otros		190	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,768,762.29	24,768,762.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CANAL LERMA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IXTAPALUCA, COL. SANTA BÁRBARA - 117507	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	117507	17-09-2020	30-12-2020	24,768,762.29	24,768,664.46	24,768,664.46	24,768,664.46	24,768,664.46	Otros		440	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN EL PREESCOLAR EHECATZIN - 35348	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35348	17-09-2020	05-12-2020	250,000.00	249,904.86	249,904.86	249,904.86	74,971.46	Metros Cuadrados		231	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	910,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL - 35716	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35716	18-09-2020	12-12-2020	910,000.00	909,850.42	909,850.42	909,850.42	0.00	Metros Cuadrados		85	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 749 LIBERTADORES DE AMÉRICA - 35965	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35965	14-09-2020	10-12-2020	1,750,000.00	1,746,575.07	1,746,575.07	1,746,575.07	523,972.52	Metros Cuadrados		169	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO 279 2 DE OCTUBRE - 36342	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	36342	14-09-2020	12-12-2020	2,200,000.00	2,198,407.36	2,198,407.36	2,198,407.36	659,522.21	Metros Cuadrados		169	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,500.00	1,120,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESPLANTAR AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 749 LIBERTADORES DE AMÉRICA - 38385	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38385	15-09-2020	30-11-2020	1,120,500.00	1,115,696.49	1,115,696.49	1,115,696.49	334,708.95	Otros		122	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,111,747.94	12,111,747.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS - 116496	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	116496	09-09-2020	31-12-2020	12,111,747.94	12,097,986.52	12,097,986.52	12,097,986.52	12,097,986.52	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	695,695.36	695,695.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTO ENTRE CAPULIN Y JUAN DIEGO. - 118202	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	118202	22-08-2020	05-10-2020	695,695.36	695,690.68	695,690.68	695,690.68	695,690.68	Otros		224	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301769680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,278,700.93	2,278,700.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTIAGO AGUILAR, CALLE GABRIEL TEPEPAN, CALLE MARGARITO GONZALEZ. - 118369	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	118369	28-08-2020	26-10-2020	2,278,700.93	2,239,989.90	2,239,989.90	2,239,989.90	2,239,776.71	Otros	566	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301740590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	765,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR EHÉCATL - 33439	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	33439	14-09-2020	10-12-2020	765,000.00	762,350.57	762,350.57	762,350.57	228,705.17	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	610,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA FRANCISCO VILLA - 39829	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	39829	21-09-2020	12-12-2020	610,000.00	606,911.98	606,911.98	606,911.98	182,073.59	Otros	66	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA - 41458	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	41458	15-09-2020	12-12-2020	1,200,000.00	1,198,901.64	1,198,901.64	1,198,901.64	359,670.49	Otros	125	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,000.00	575,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA NUÑEZ DE CACERES - 45665	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45665	21-09-2020	12-12-2020	575,000.00	570,891.05	570,891.05	570,891.05	134,112.38	Otros	84	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA - 46041	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46041	21-09-2020	05-12-2020	720,000.00	719,946.91	719,946.91	719,946.91	0.00	Otros	83	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,301,000.00	1,301,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR CELESTIN FREINET - 46053	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46053	21-09-2020	10-12-2020	1,301,000.00	1,300,596.44	1,300,596.44	1,300,596.44	0.00	Metros Cuadrados	283	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,397,896.58	1,397,896.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMPESINOS - 46466	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46466	21-09-2020	10-12-2020	1,397,896.58	1,397,834.16	1,397,834.16	1,397,834.16	0.00	Metros Cuadrados	1,245	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR ESTADO DE MÉXICO - 47514	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	47514	17-09-2020	05-12-2020	260,000.00	259,863.88	259,863.88	259,863.88	0.00	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,789.87	1,762,789.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 124 ANTÓN MAKÁRENKO - 38868	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38868	14-09-2020	12-12-2020	1,762,789.87	1,756,644.47	1,756,644.47	1,756,644.47	903,888.57	Metros Cuadrados	205	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,755.00	608,755.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR IXCONTZIN T.M. - 38937	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38937	18-09-2020	12-12-2020	608,755.00	607,953.52	607,953.52	607,953.52	182,386.06	Otros	66	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301746360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U-2C EN LA ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS - 47481	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	47481	16-09-2020	11-12-2020	2,200,000.00	2,199,744.82	2,199,744.82	2,199,744.82	0.00	Metros Cuadrados	170	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,302,568.99	1,302,568.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES DOLORES, MATAMOROS Y PROLONGACIÓN TETITLA. - 107939	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	107939	27-08-2020	10-10-2020	1,302,568.99	1,302,528.55	1,302,528.55	1,302,528.55	1,302,528.55	Metros lineales	877	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,254.17	520,254.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRUENO, RAYO, RETORNO 1 DE TRUENO, RETORNO 2 DE TRUENO, RETORNO 3 DE TRUENO, RETORNO 4 DE TRUENO, RETORNO 5 DE TRUENO Y RETORNO 6 DE TRUENO. - 116868	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	116868	28-08-2020	26-09-2020	520,254.17	520,248.81	520,248.81	520,248.81	520,248.81	Otros	609	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,895,726.72	1,895,726.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES HUATULCO, JACARANDAS, BUGAMBILIAS, SAN ISIDRO Y CERRADA DE ROSAS. - 118032	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	118032	27-08-2020	10-10-2020	1,895,726.72	1,871,344.29	1,871,344.29	1,871,344.29	1,871,018.40	Metros lineales	605	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	610,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR EHECATZIN - 45911	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45911	30-07-2020	12-12-2020	610,000.00	608,085.02	608,085.02	608,085.02	182,425.51	Otros	95	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,210.16	394,210.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES ARMANDO SANTANA Y ANTORCHA. - 107615	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	107615	22-08-2020	20-09-2020	394,210.16	394,207.59	394,207.59	394,207.59	394,207.59	Metros lineales	124	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,420.92	990,420.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRUENO, RETORNO 1 DE TRUENO, RETORNO 2 DE TRUENO, RETORNO 3 DE TRUENO, RETORNO 4 DE TRUENO, RETORNO 5 DE TRUENO Y RETORNO 6 DE TRUENO. - 116858	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	116858	28-08-2020	11-10-2020	990,420.92	989,302.71	989,302.71	989,302.71	989,302.71	Otros	554	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301741608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,900.00	455,900.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS T.M. - 34726	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	34726	14-09-2020	10-12-2020	455,900.00	454,674.91	454,674.91	454,674.91	234,979.38	Metros Cuadrados	515	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301744008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,500.00	572,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA E.S.T.I.C. 082 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 39062	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	39062	15-09-2020	12-12-2020	572,500.00	569,508.58	569,508.58	569,508.58	170,852.57	Otros		90	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	735,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.T.I.C. 082 REGIONAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA - 39577	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	39577	15-09-2020	10-12-2020	735,000.00	733,753.39	733,753.39	733,753.39	220,126.02	Metros Cuadrados		75	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	765,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ - 40172	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	40172	15-09-2020	10-12-2020	765,000.00	763,644.26	763,644.26	763,644.26	229,093.28	Metros Cuadrados		80	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 598 EMPERADOR CUAUHTEMOC - 41296	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	41296	21-09-2020	05-12-2020	2,100,000.00	2,099,755.00	2,099,755.00	2,099,755.00	0.00	Otros		317	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA RICARDO CALVA REYES - 45687	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45687	16-09-2020	10-12-2020	650,000.00	646,985.23	646,985.23	646,985.23	194,095.57	Otros		91	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	765,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 35821	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35821	18-09-2020	12-12-2020	765,000.00	762,507.07	762,507.07	762,507.07	228,752.12	Metros Cuadrados		75	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,218.00	637,218.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR ESTADO DE MÉXICO - 36229	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	36229	21-09-2020	12-12-2020	637,218.00	636,813.13	636,813.13	636,813.13	0.00	Otros		41	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	515,600.00	515,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS T.M. - 37204	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	37204	14-09-2020	12-12-2020	515,600.00	515,337.10	515,337.10	515,337.10	154,601.13	Otros		88	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	765,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL - 38445	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38445	15-09-2020	10-12-2020	765,000.00	764,974.12	764,974.12	764,974.12	229,492.24	Metros Cuadrados		76	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,160,806.13	12,160,806.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 61 CMS DE PEAD, TRAMO DE RESIDENCIAL PARK AL RÍO DE LA COMPAÑÍA - 117395	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	117395	17-09-2020	30-12-2020	12,160,806.13	12,160,718.09	12,160,718.09	12,160,718.09	12,160,718.09	0.00	Otros		1,091	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401845338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,000.00	510,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR IXCONTZIN T.M. - 223513	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	223513	03-12-2020	31-12-2020	510,000.00	509,793.38	509,793.38	509,793.38	0.00	Otros		131	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301769275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,622.31	816,622.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRIL BARRANCA, ALCANFOR, CIPRES Y LINDEROS. - 117028	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIFENTTO DE	117028	09-09-2020	07-12-2020	816,622.31	816,622.31	816,622.31	816,622.31	816,622.31	Otros	299	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401844286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,882,039.18	1,882,039.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ESPERANZA RAMÍREZ Y SATURNINO CEDILLO. - 220202	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIFENTTO DE	220202	17-11-2020	31-12-2020	1,882,039.18	1,882,039.18	1,882,039.18	1,882,039.18	1,882,039.18	Metros lineales	342	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301769163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,365.94	629,365.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTO ENTRE CAPULIN Y JUAN DIEGO. - 116698	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIFENTTO DE	116698	22-08-2020	05-10-2020	629,365.94	629,365.94	629,365.94	629,365.94	629,365.94	Otros	156	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301730226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS DEL A COLONIA JUÁREZ IXTAPAN DE LA SAL - 25377	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	25377	06-07-2020	04-08-2020	259,124.92	259,124.92	259,124.92	259,124.92	259,124.92	Metros Cuadrados	396	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301735057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUC. FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA DE LLANO DE LA UNIÓN - 26464	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	26464	06-07-2020	04-09-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	420	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301747584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE TRES DE MAYO - 51456	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51456	03-08-2020	01-10-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	466	2.15	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301752126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,800.00	208,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA EN YAUTEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 64488	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64488	10-08-2020	23-09-2020	208,800.00	208,800.00	208,800.00	130,563.29	130,563.29	Otros	1	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301759745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,391.66	1,157,391.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 91412	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	91412	01-09-2020	30-10-2020	1,157,391.66	1,157,391.66	1,157,391.66	912,424.75	912,424.75	Vivienda	16	81.25	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301749116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MESÓN NUEVO (SEGUNDA ETAPA) - 55362	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55362	10-08-2020	23-09-2020	399,764.63	399,764.63	399,764.63	399,764.63	399,764.63	Metros lineales	242	100.00	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301735636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN - 27322	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27322	06-07-2020	03-09-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	420	11.90	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301746868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA - 49150	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	49150	03-08-2020	01-10-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	55	9.09	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301747494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,391.68	1,157,391.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LA AGEB NOVENTA Y TRES DE IXTAPAN DE LA SAL - 51126	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51126	07-09-2020	05-11-2020	1,157,391.68	1,157,391.68	1,157,391.68	1,123,037.28	1,123,037.28	Vivienda	16	81.25	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301756915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLACOCHACA, ZONA NORTE - 83817	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	83817	02-10-2020	30-11-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	484,722.11	484,722.11	Otros	6	66.67	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301758215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,044,000.00	1,044,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA AGEB 093, IXTAPAN DELA SAL - 87506	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	87506	02-09-2020	10-11-2020	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	936,030.56	936,030.56	Otros	5	80.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301736847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET COLONIA DIEZ DE AGOSTO - 28953	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	28953	13-07-2020	26-08-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	116	8.62	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301749981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,450,000.00	2,450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE PORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL IXTAPAN DE LA SAL - 58236	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58236	17-08-2020	15-10-2020	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,128	8.87	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301752023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO - 64214	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64214	03-08-2020	17-09-2020	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	35	28.57	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301754136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	417,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, IXTAPAN DE LA SAL - 69808	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	69808	10-08-2020	08-10-2020	417,600.00	417,600.00	417,600.00	250,908.50	250,908.50	Otros	2	50.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301756990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	920,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, ZONA ORIENTE (SEGUNDA ETAPA) - 84005	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	84005	01-09-2020	30-10-2020	920,000.00	920,000.00	920,000.00	808,892.89	808,892.89	Otros		9	77.78	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301730463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,084.47	318,084.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC TELESECUNDARIA PATRIA LIBRE EN MALINALTENANGO - 26050	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	26050	06-07-2020	19-08-2020	280,666.09	280,666.09	280,666.09	280,666.09	280,666.09	Metros Cuadrados		464	99.98	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YAUTEPÉ A PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL - 27177	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27177	01-06-2020	31-07-2020	449,340.82	449,340.82	449,340.82	449,340.82	449,340.82	Metros Cuadrados		7,203	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN LA ESC PRIM MARÍA ENRIQUETA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO - 27460	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27460	01-09-2020	30-10-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		420	2.38	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM NUMERO CUARENTA Y CINCO - 55508	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55508	17-07-2020	31-08-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		101	19.80	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,585,229.26	2,585,229.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ALDAMA Y REFUGIO DE LAS FLORES, EN TECOMATEPEC - 64476	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64476	14-09-2020	12-11-2020	2,585,229.26	2,585,229.26	2,585,229.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados		2,475	4.04	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	417,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN SAN PEDRO TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 68269	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	68269	10-08-2020	08-10-2020	417,600.00	417,600.00	417,600.00	248,747.84	248,747.84	Otros		2	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,999.53	449,999.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS - 91580	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	91580	24-08-2020	23-09-2020	449,456.23	449,456.23	449,456.23	449,456.23	449,456.23	Otros		690	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,117,543.58	1,117,543.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 125022	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	125022	07-09-2020	06-11-2020	1,117,543.58	1,117,543.58	1,013,606.15	1,013,606.15	1,013,606.15	1,013,606.15	Vivienda		12	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301774417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,817.60	1,248,817.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN TELMO - 131213	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	131213	29-05-2020	19-06-2020	1,248,817.60	1,248,817.60	1,242,156.30	1,242,156.30	1,242,156.30	Metros Cuadrados	9,300	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,494.64	1,231,494.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LATERAL EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE HIDALGO - 8362	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	8362	16-03-2020	12-06-2020	1,231,494.64	1,231,494.64	1,230,386.49	1,230,386.49	1,230,386.49	Metros Cuadrados	1,120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,273,440.90	1,273,440.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TUTUAPAN - 9038	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	9038	26-05-2020	26-07-2020	1,273,440.90	1,273,440.90	1,165,729.85	1,165,729.85	1,165,729.85	Vivienda	15	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,273,444.12	1,273,444.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MIAHUATLÁN DE HIDALGO - 9782	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	9782	26-05-2020	20-08-2020	1,273,444.12	1,273,444.12	1,152,332.76	1,152,332.76	1,152,332.76	Vivienda	15	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,922.32	1,247,922.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA-COSECHAS, EN CALERA DE GALLOS - 13180	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	13180	01-06-2020	26-07-2020	1,247,922.32	1,247,922.32	1,247,922.32	1,247,922.32	1,247,922.32	Metros lineales	1,167	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301774432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL LLANO - 131229	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	131229	01-06-2020	30-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros Cuadrados	825	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401840608	MUNICIPAL	152,500.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO DE LA PRIMARIA A LA PREPARATORIA NO. 313 EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN MIGUEL ENYEGE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ENYEGE - 209188	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	209188	17-11-2020	11-12-2020	152,499.99	152,499.99	152,499.99	152,499.99	152,499.99	Metros Cuadrados	252	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401841840	MUNICIPAL	923,000.00	920,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN MATEO IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN MATEO IXTLAHUACA. CONVENIO. - 212940	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	212940	17-11-2020	11-12-2020	923,000.00	923,000.00	923,000.00	923,000.00	923,000.00	Metros Cuadrados	1,307	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401811624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,569.69	1,197,569.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 110092	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	110092	01-09-2020	27-11-2020	1,196,005.40	1,196,005.40	1,196,005.40	1,196,005.40	1,196,005.40	Metros Cuadrados	965	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,211.36	763,211.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SHIRA ASENTAMIENTO SHIRA - 80606	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	80606	14-07-2020	30-10-2020	762,519.57	762,519.57	762,519.57	762,519.57	762,519.57	Metros Cuadrados	1,199	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,877.60	1,187,877.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO LAS TROJES. - 87514	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	87514	03-08-2020	30-10-2020	1,186,126.78	1,186,126.78	1,186,126.78	1,186,126.78	1,186,126.78	Otros	16	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,068.56	1,442,068.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN MIGUEL ENYEGE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ENYEGE - 93292	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	93292	03-08-2020	30-11-2020	1,441,629.31	1,441,629.31	1,441,629.31	1,441,629.31	1,441,629.31	Metros lineales	179	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,571.16	880,571.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DEL LLANO - 93329	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93329	05-08-2020	30-10-2020	880,453.01	880,453.01	880,453.01	880,453.01	880,453.01	Otros	7	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	909,090.00	909,090.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SANTO DOMINGO HUEREJE ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO HUEREJE - 93443	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93443	05-08-2020	30-10-2020	908,750.34	908,750.34	908,750.34	908,750.34	908,750.34	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401807183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,942,388.83	1,942,388.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO LA ESTACIÓN ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO - 32758	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	32758	02-06-2020	30-09-2020	1,941,836.45	1,941,836.45	1,941,836.45	1,941,836.45	1,941,836.45	Metros Cuadrados	2,260	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401810861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,115,674.44	1,115,674.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS REMEDIOS ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LOS REMEDIOS - 100629	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	100629	04-08-2020	27-11-2020	1,114,511.27	1,114,511.27	1,114,511.27	1,114,511.27	1,114,511.27	Metros lineales		837	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401825181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 160679	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160679	12-10-2020	11-12-2020	999,127.30	999,127.30	999,127.30	999,127.30	999,127.30	Metros Cuadrados		1,479	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401837630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,727,902.76	1,727,902.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN EL JUNCO ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN EL JUNCO - 200474	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	200474	27-11-2020	14-12-2020	1,725,753.91	1,725,753.91	1,725,753.91	1,725,753.91	1,725,753.91	Metros Cuadrados		1,890	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401840700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTA ANA IXTLAHUACA. - 209614	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	209614	17-11-2020	11-12-2020	699,999.52	699,999.52	699,999.52	699,999.52	699,999.52	Metros Cuadrados		1,348	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS - 11496	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	11496	13-04-2020	31-07-2020	1,098,431.83	1,098,431.83	1,098,431.83	1,098,431.83	1,098,431.83	Metros Cuadrados		433	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301728079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DEL LLANO - 19225	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	19225	13-04-2020	31-07-2020	1,098,938.59	1,098,938.59	1,098,938.59	1,098,938.59	1,098,938.59	Metros Cuadrados		433	100.00	Validado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301758163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,023,097.20	1,023,097.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD ATOTONILCO ASENTAMIENTO ATOTONILCO - 87386	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	87386	03-08-2020	30-10-2020	1,021,441.51	1,021,441.51	1,021,441.51	1,021,441.51	1,021,441.51	Otros		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ERMILO ABREU GÓMEZ EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SANTA ANA LA LADERA ASENTAMIENTO SANTA ANA LA LADERA - 93324	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	93324	03-08-2020	30-10-2020	497,746.07	497,746.07	497,746.07	497,746.07	497,746.07	Metros lineales		96	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,405.41	1,031,405.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN IGNACIO DEL PEDREGAL ASENTAMIENTO SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - 93344	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93344	04-08-2020	06-11-2020	1,030,693.16	1,030,693.16	1,030,693.16	1,030,693.16	1,030,693.16	Metros lineales		695	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	769,696.68	769,696.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO LA CABECERA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CABECERA - 102110	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	102110	17-08-2020	30-10-2020	769,674.16	769,674.16	769,674.16	769,674.16	769,674.16	Metros lineales		575	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 138279	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	138279	17-09-2020	13-11-2020	1,499,520.65	1,499,520.65	1,499,520.65	1,499,520.65	1,499,520.65	Otros		160	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL - 19315	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	19315	13-04-2020	31-07-2020	1,098,321.78	1,098,321.78	1,098,321.78	1,098,321.78	1,098,321.78	Metros Cuadrados		433	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401809706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,917,261.69	1,917,261.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO - 79979	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	79979	02-07-2020	30-10-2020	1,915,098.62	1,915,098.62	1,915,098.62	1,915,098.62	1,915,098.62	Metros Cuadrados		2,173	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401837365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD EJIDO SAN LORENZO TOXICO MANZANA CINCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TOXICO MANZANA CINCO. - 199774	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	199774	27-11-2020	14-12-2020	997,438.65	997,438.65	997,438.65	997,438.65	997,438.65	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401837794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,137,742.85	1,137,742.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ANTONIO BONIXI ASENTAMIENTO SAN ANTONIO BONIXI - 200955	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	200955	27-11-2020	14-12-2020	1,137,742.55	1,137,742.55	1,137,742.55	1,137,742.55	1,137,742.55	Metros lineales	1,146	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401840798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAESTRO AARÓN JOAQUIN ENTRE AV. LA LUZ DEL MUNDO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO LOS BAÑOS - 209884	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	209884	17-11-2020	11-12-2020	649,989.06	649,989.96	649,989.96	649,989.96	649,989.96	Metros Cuadrados	1,786	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401841890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN LORENZO TOXICO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TOXICO. CONVENIO. - 213115	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	213115	17-11-2020	11-12-2020	1,999,826.87	1,999,826.87	1,999,826.87	1,999,826.87	1,999,826.87	Metros Cuadrados	2,430	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 VICENTE GUERRERO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 11836	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	11836	12-04-2020	31-07-2020	1,099,720.54	1,099,720.54	1,099,720.54	1,099,720.54	1,099,720.54	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,200.00	1,058,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 12565	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	12565	13-04-2020	31-08-2020	1,057,908.74	1,057,908.74	1,057,908.74	1,057,908.74	1,057,908.74	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DEL LLANO - 12606	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	12606	13-04-2020	31-07-2020	1,094,440.33	1,094,440.33	1,094,440.33	1,094,440.33	1,094,440.33	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301737973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL ROSAL CUARTA ETAPA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DEL LLANO - 30342	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	30342	25-05-2020	28-08-2020	1,999,996.16	1,999,996.16	1,999,996.16	1,999,996.16	1,999,996.16	Metros Cuadrados	1,349	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA PREPARATORIA NO. 352 DR. JUAN MANUEL CELIS PONCE EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS MANZANAS ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 66111	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	66111	16-07-2020	18-12-2020	4,496,932.45	4,496,932.45	4,496,932.45	4,496,932.45	4,496,932.45	Metros Cuadrados	1,206	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,343,593.24	2,343,593.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN DE BAÑOS - 80767	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	80767	27-07-2020	18-12-2020	2,326,261.10	2,326,261.10	2,326,261.10	2,326,261.10	2,326,261.10	Metros Cuadrados	2,652	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD HUEREJE ASENTAMIENTO HUEREJE - 101310	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	101310	17-08-2020	18-12-2020	1,099,791.91	1,099,791.91	1,099,791.91	1,099,791.91	1,099,791.91	Metros Cuadrados	282	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401806155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 28 EN IXTLAHUACA LOCALIDAD IXTLAHUACA DE RAYÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CABECERA - 12323	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	12323	13-04-2020	31-07-2020	1,088,586.06	1,088,586.06	1,088,586.06	1,088,586.06	1,088,586.06	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,523,963.81	1,523,963.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ANTONIO BONIXI ASENTAMIENTO SAN ANTONIO BONIXI - 102276	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	102276	17-08-2020	13-11-2020	1,196,005.40	1,196,005.40	1,196,005.40	1,196,005.40	1,196,005.40	Metros lineales	772	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401825142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL - 160583	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160583	09-10-2020	30-11-2020	499,393.12	499,393.12	499,393.12	499,393.12	499,393.12	Metros lineales	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401837548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD IXTLAHUACA DE RAYÓN ASENTAMIENTO IXTLAHUACA DE RAYÓN CENTRO - 200270	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	200270	27-11-2020	14-12-2020	2,696,620.03	2,696,620.03	2,696,620.03	2,696,620.03	2,696,620.03	Metros Cuadrados	2,918	99.98	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCÍA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 12586	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	12586	13-04-2020	31-07-2020	1,099,584.46	1,099,584.46	1,099,584.46	1,099,584.46	1,099,584.46	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	769,696.68	769,696.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO LA CABECERA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CABECERA - 16157	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	16157	28-04-2020	31-07-2020	769,693.60	769,693.60	769,693.60	769,693.60	769,693.60	Metros Cuadrados		602	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,759.59	1,071,759.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD LA GUADALUPANA EL SAUCO ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA EL SAUCO - 35655	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	35655	02-06-2020	30-09-2020	1,071,035.98	1,071,035.98	1,071,035.98	1,071,035.98	1,071,035.98	Metros Cuadrados		1,139	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989,073.09	989,073.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS - 88446	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	88446	03-08-2020	30-10-2020	981,862.10	981,862.10	981,862.10	981,862.10	981,862.10	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 40 EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO LA CABECERA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CABECERA - 93308	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	93308	03-08-2020	30-10-2020	548,458.35	548,458.35	548,458.35	548,458.35	548,458.35	Metros lineales		167	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,652,147.68	1,652,147.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SANTA ANA LA LADERA ASENTAMIENTO SANTA ANA LA LADERA - 101388	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	101388	05-08-2020	30-10-2020	1,651,293.27	1,651,293.27	1,651,293.27	1,651,293.27	1,651,293.27	Otros		23	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CANAL EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO LA CABECERA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA CABECERA - 136952	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	136952	07-09-2020	13-11-2020	499,199.98	499,199.98	499,199.98	499,199.98	499,199.98	Otros		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301760520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,703.83	1,058,703.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD EL RINCÓN DE LOS PERALES ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE LOS PERALES - 93380	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93380	04-08-2020	06-11-2020	1,057,686.55	1,057,686.55	1,057,686.55	1,057,686.55	1,057,686.55	Metros lineales		569	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,571.16	880,571.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DEL LLANO - 93402	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93402	04-08-2020	30-10-2020	880,372.40	880,372.40	880,372.40	880,372.40	880,372.40	Metros lineales		617	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,723,860.92	1,723,860.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 93436	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93436	04-08-2020	27-11-2020	1,720,512.95	1,720,512.95	1,720,512.95	1,720,512.95	1,720,512.95	Metros lineales		1,130	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,331,688.00	1,331,688.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN ENYEGE ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN ENYEGE - 99899	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	99899	18-08-2020	30-11-2020	1,331,269.79	1,331,269.79	1,331,269.79	1,331,269.79	1,331,269.79	Metros Cuadrados		1,095	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,877.60	1,187,877.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RÍO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL RÍO - 100837	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	100837	17-08-2020	17-11-2020	1,185,242.24	1,185,242.24	1,185,242.24	1,185,242.24	1,185,242.24	Metros Cuadrados		1,356	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301773452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN MIGUEL ENYEGE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ENYEGE - 128623	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	128623	07-09-2020	30-10-2020	499,757.58	499,757.58	499,757.58	499,757.58	499,757.58	Metros Cuadrados		594	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DEL LLANO - 137811	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	137811	17-09-2020	13-11-2020	498,585.70	498,585.70	498,585.70	498,585.70	498,585.70	Otros		54	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401807355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,510.16	949,510.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD LA PURÍSIMA ASENTAMIENTO LA PURÍSIMA - 36049	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	36049	15-06-2020	30-09-2020	944,574.75	944,574.75	944,574.75	944,574.75	944,574.75	Metros Cuadrados	1,035	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,137.13	1,309,137.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL - 93338	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	93338	04-08-2020	13-11-2020	1,291,815.31	1,291,815.31	1,291,815.31	1,291,815.31	1,291,815.31	Metros lineales	822	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	740,690.70	740,690.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES EN LA MANZANA NÚMERO DOS EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN LORENZO TOXICO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TOXICO - 101708	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	101708	05-08-2020	30-10-2020	739,154.75	739,154.75	739,154.75	739,154.75	739,154.75	Metros lineales	876	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	740,690.70	740,690.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES EN LA MANZANA NUMERO TRES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN LORENZO TOXICO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TOXICO - 101896	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	101896	05-08-2020	30-10-2020	739,130.46	739,130.46	739,130.46	739,130.46	739,130.46	Metros lineales	753	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401841773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO LOS BAÑOS. CONVENIO. - 212707	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	212707	17-11-2020	11-12-2020	119,999.98	119,999.98	119,999.98	119,999.98	119,999.98	Metros Cuadrados	26	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS MANZANAS ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 27153	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	27153	08-05-2020	25-09-2020	1,697,745.70	1,697,745.70	1,697,745.70	1,697,745.70	1,697,745.70	Metros Cuadrados	90	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301758651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	982,202.00	982,202.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VARIOS RAMALES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 88515	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	88515	03-08-2020	30-10-2020	978,769.78	978,769.78	978,769.78	978,769.78	978,769.78	Otros		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,192,415.52	1,192,415.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD DOLORES ENYEGE ASENTAMIENTO DOLORES ENYEGE - 93455	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	93455	05-08-2020	13-11-2020	1,192,087.52	1,192,087.52	1,192,087.52	1,192,087.52	1,192,087.52	Metros Cuadrados		1,373	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO LOS BAÑOS - 100025	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	100025	18-08-2020	13-11-2020	499,952.57	499,952.57	499,952.57	499,952.57	499,952.57	Metros Cuadrados		594	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401807082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO ASENTAMIENTO SAN ILDEFONSO - 30263	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	30263	08-05-2020	25-09-2020	1,697,201.22	1,697,201.22	1,697,201.22	1,697,201.22	1,697,201.22	Metros Cuadrados		132	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401807160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN LORENZO TOXICO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TOXICO - 32339	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	32339	02-06-2020	30-09-2020	1,997,936.22	1,997,936.22	1,997,936.22	1,997,936.22	1,997,936.22	Metros Cuadrados		1,711	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401809788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,163,149.95	1,163,149.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE GUZMÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE GUZMÁN - 80783	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	80783	27-07-2020	30-11-2020	1,160,380.74	1,160,380.74	1,160,380.74	1,160,380.74	1,160,380.74	Metros Cuadrados		1,294	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401837403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO LAS TROJES - 199875	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	199875	27-11-2020	14-12-2020	997,258.59	997,258.59	997,258.59	997,258.59	997,258.59	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,144,629.29	4,144,629.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO LOS BAÑOS - 30296	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	30296	25-05-2020	28-08-2020	4,143,975.77	4,143,975.77	4,143,975.77	4,143,975.77	4,143,975.77	Metros Cuadrados	5,285	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,350.39	1,380,350.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN ISIDRO BOXIPE ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BOXIPE - 35606	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	35606	02-06-2020	30-09-2020	1,379,556.49	1,379,556.49	1,379,556.49	1,379,556.49	1,379,556.49	Metros Cuadrados	1,599	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,934,626.95	1,934,626.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTA ANA IXTLAHUACINGO - 80172	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	80172	02-07-2020	30-10-2020	1,933,496.28	1,933,496.28	1,933,496.28	1,933,496.28	1,933,496.28	Metros Cuadrados	2,466	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,968.91	786,968.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD LA BANDERA ASENTAMIENTO LA BANDERA - 93263	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	93263	03-08-2020	30-10-2020	786,518.12	786,518.12	786,518.12	786,518.12	786,518.12	Metros Cuadrados	944	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,532,856.04	3,532,856.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL LLANO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DEL LLANO - 100117	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	100117	17-08-2020	18-12-2020	3,526,004.41	3,526,004.41	3,526,004.41	3,526,004.41	3,526,004.41	Metros Cuadrados	4,173	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301773187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,320.25	1,075,320.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO IXTLAHUACA - 127869	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	127869	07-09-2020	30-11-2020	1,074,877.57	1,074,877.57	1,074,877.57	1,074,877.57	1,074,877.57	Metros Cuadrados	1,089	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR EN IXTLAHUACA LOCALIDAD EJIDO SAN LORENZO TOXICO MANZANA SEXTA ASENTAMIENTO SAN LORENZO TOXICO MANZANA SEXTA - 12156	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	12156	13-04-2020	31-07-2020	1,099,972.71	1,099,972.71	1,099,972.71	1,099,972.71	1,099,972.71	Metros Cuadrados	433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,011,228.32	1,011,228.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RÍO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RÍO - 16260	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	16260	28-04-2020	31-07-2020	1,010,862.39	1,010,862.39	1,010,862.39	1,010,862.39	1,010,862.39	Metros Cuadrados	746	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,004,059.30	4,004,059.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE IXTLAHUACA LOCALIDAD IXTLAHUACA - 26977	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACA	26977	08-06-2020	30-09-2020	3,994,290.05	3,994,290.05	3,994,290.05	3,994,290.05	3,994,290.05	Otros	7,813	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,165.78	890,165.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN IXTLAHUACA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 100510	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	100510	18-08-2020	27-11-2020	890,110.69	890,110.69	890,110.69	890,110.69	890,110.69	Metros Cuadrados	1,019	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401840840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,075.19	315,075.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CAMINO REAL EN IXTLAHUACA, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO LOS BAÑOS - 210054	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	210054	17-11-2020	11-12-2020	315,067.63	315,067.63	315,067.63	315,067.63	315,067.63	Metros Cuadrados	792	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401840736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA INCORPORACIÓN A LA AUTOPISTA TOLUCA ATLACOMULCO (DIRECCIÓN A TOLUCA) EN IXTLAHUACA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN EL JUNCO ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN EL JUNCO - 209714	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	209714	17-11-2020	11-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	1,249	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401840821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,500.00	2,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL ENTRONQUE AL CAMINO A LA COL. CUAUHTÉMOC EN IXTLAHUACA, LOCALIDAD JALPA DE LOS BAÑOS ASENTAMIENTO JALPA DE LOS BAÑOS. - 209968	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	209968	17-11-2020	11-12-2020	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	Metros Cuadrados	409	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301738631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	265,863.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31043	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31043	03-08-2020	30-11-2020	265,863.32	265,863.32	265,863.32	265,863.32	265,863.32	Vivienda	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301738876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,298.28	23,969.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31343	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31343	17-08-2020	30-10-2020	23,969.66	23,969.66	23,969.66	23,969.66	23,969.66	Celdas solares	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301738891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,074.57	11,984.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31359	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31359	17-08-2020	30-10-2020	11,984.83	11,984.83	11,984.83	11,984.83	11,984.83	Celdas solares	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301738733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	334,948.85	332,938.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31160	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31160	01-07-2020	30-11-2020	332,938.27	332,938.27	332,938.27	332,938.27	332,938.27	Otros	75	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301738881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,372.85	95,878.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31349	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31349	17-08-2020	30-10-2020	95,878.64	95,878.64	95,878.64	95,878.64	95,878.64	Celdas solares		8	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,989.77	66,587.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31077	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31077	01-07-2020	30-11-2020	66,587.65	66,587.65	66,587.65	66,587.65	66,587.65	Otros		15	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,074.57	11,984.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31363	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31363	17-08-2020	30-10-2020	11,984.83	11,984.83	11,984.83	11,984.83	11,984.83	Celdas solares		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,989.77	66,587.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31092	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31092	01-07-2020	30-11-2020	66,587.65	66,587.65	66,587.65	66,587.65	66,587.65	Otros		15	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,183.63	106,540.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31122	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31122	01-07-2020	30-11-2020	106,540.25	106,540.25	106,540.25	106,540.25	106,540.25	Otros		24	100.00	Validado	Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301738864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,596.56	227,711.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31335	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31335	17-08-2020	30-10-2020	227,711.77	227,711.77	227,711.77	227,711.77	227,711.77	Celdas solares	19	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	563,293.71	567,954.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN JALTENCO LOCALIDAD ALBORADA JALTENCO ASENTAMIENTO ALBORADA JALTENCO CTM XI - 31174	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31174	01-07-2020	30-11-2020	567,954.21	567,954.21	567,954.21	567,954.21	567,954.21	Otros	130	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	531,726.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO . 29481	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	29481	03-08-2020	30-11-2020	531,726.63	531,726.63	531,726.63	531,726.63	531,726.63	Vivienda	6	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,099.97	116,430.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA SUSTITUCION DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31195	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31195	01-07-2020	30-11-2020	116,430.74	116,430.74	116,430.74	116,430.74	116,430.74	Otros	27	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,745.70	215,726.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANDRES Y LA COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 31340	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	31340	17-08-2020	30-10-2020	215,726.94	215,726.94	215,726.94	215,726.94	215,726.94	Celdas solares	18	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,446.81	487,446.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JILOTEPEC LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA - 7643	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	7643	01-03-2020	15-12-2020	487,446.81	487,446.81	487,107.39	487,107.39	487,107.39	Otros	0	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,385.67	799,385.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 8257	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	8257	01-03-2020	15-12-2020	799,385.67	798,109.64	798,109.64	798,109.64	798,109.64	798,109.64	Metros Cuadrados	965	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,073.28	70,073.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CAMINO AL LIBRAMIENTO - 10266	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	10266	01-03-2020	15-12-2020	70,073.28	70,073.28	69,882.63	69,882.63	69,882.63	Metros lineales		250	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	453,457.24	453,457.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA DALIA - 10339	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10339	01-03-2020	15-12-2020	453,457.24	453,457.24	452,170.39	452,170.39	452,170.39	Metros Cuadrados		662	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301728219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,293.56	1,493,293.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL, 4ª MANZANA - 19575	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	19575	01-03-2020	15-12-2020	1,493,293.56	1,493,293.56	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301728605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,544,196.06	1,544,196.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO A SAN LORENZO OCTEYUCO - 20790	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20790	01-03-2020	15-12-2020	1,544,196.06	1,544,196.06	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301728706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,438,883.02	1,438,883.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO EL MAJUAY - CALPULALPAN - 21134	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	21134	01-03-2020	15-12-2020	1,438,883.02	1,438,883.02	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301729021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.03	825,000.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JILOTEPEC LOCALIDAD EL ROSAL ASENTAMIENTO EL ROSAL - 22010	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	22010	01-03-2020	15-12-2020	825,000.03	825,000.03	785,113.00	785,113.00	785,113.00	Metros lineales		1,631	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301729780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,531.49	347,531.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DE LOS PINOS, 1ª ETAPA - 24085	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	24085	01-03-2020	15-12-2020	347,531.49	347,531.49	346,936.29	346,936.29	346,936.29	Metros Cuadrados		466	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301730441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,328.45	331,328.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA FORTALEZA - 25999	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	25999	01-03-2020	15-12-2020	331,328.45	331,328.45	330,283.95	330,283.95	330,283.95	Metros lineales		199	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301735417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,327.39	438,327.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27037	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27037	01-03-2020	15-12-2020	438,327.29	438,327.39	430,284.38	430,284.38	430,284.38	Metros lineales		260	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301749359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,026.41	509,026.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56183	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56183	01-03-2020	15-12-2020	509,026.41	509,026.41	508,836.66	508,836.66	508,836.66	Otros		9	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301749676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,900.03	702,900.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE LA MARMALADA AL TEMA ZCAL - 57262	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	57262	01-03-2020	15-12-2020	702,900.03	702,900.03	614,049.32	614,049.32	614,049.32	Metros lineales		1,503	87.09	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301750277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,176.00	120,176.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 59057	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59057	01-03-2020	15-12-2020	120,176.00	120,176.00	120,175.56	120,175.56	120,175.56	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	957,820.24	957,820.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA - 9110	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRA PUBLICA	9110	01-03-2020	15-12-2020	957,820.24	957,820.24	955,955.34	955,955.34	955,955.34	Metros Cuadrados		391	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,144.22	308,144.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DURERO - 9208	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	9208	01-03-2020	15-12-2020	308,144.22	308,144.22	308,014.97	308,014.97	308,014.97	Otros		28	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,302.13	671,302.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 337 - 13080	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13080	01-03-2020	15-12-2020	671,302.13	671,302.13	670,982.80	670,982.80	670,982.80	Metros Cuadrados		115	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,397.06	327,397.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO EL MAGUEYAL AL CRUCERO DE CHAPA - 20875	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20875	01-03-2020	15-12-2020	327,397.06	327,397.06	327,165.85	327,165.85	327,165.85	Otros		0	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301730213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,127.73	164,127.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE - 25336	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	25336	01-03-2020	15-12-2020	164,127.23	164,127.73	163,620.40	163,620.40	163,620.40	Metros Cuadrados		68	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,101,129.84	1,101,129.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 4ª MANZANA - 27175	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27175	01-03-2020	15-12-2020	1,101,129.84	1,101,129.84	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	Metros lineales		650	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	847,023.28	847,023.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 5ª MANZANA, 1ª SECCIÓN - 27350	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27350	01-03-2020	15-12-2020	847,023.28	847,023.28	839,805.86	839,805.86	839,805.86	Metros lineales		500	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	594,866.68	594,866.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 55494	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55494	01-03-2020	15-12-2020	594,866.68	594,866.68	594,642.31	594,642.31	594,642.31	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,707.93	364,707.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56061	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56061	01-03-2020	15-12-2020	364,707.93	364,707.93	364,594.66	364,594.66	364,594.66	Otros		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	601,396.68	601,396.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 56918	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56918	01-03-2020	15-12-2020	601,396.68	601,396.68	601,181.34	601,181.34	601,181.34	Otros		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301749700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,357.64	358,357.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA - 57355	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	57355	01-03-2020	15-12-2020	358,357.64	358,357.64	357,465.88	357,465.88	Otros		40	100.00	Validado	Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301749767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,800.39	159,800.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, A UN COSTADO DEL REBOMBEO - 57594	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57594	01-03-2020	15-12-2020	159,800.39	159,800.39	159,772.62	159,772.62	159,772.62	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,581.17	371,581.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 5ª MANZANA - 58619	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58619	01-03-2020	15-12-2020	371,581.17	371,581.17	371,029.80	371,029.80	371,029.80	Otros		4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,941.48	653,941.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA - 58674	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58674	01-03-2020	15-12-2020	653,941.48	653,941.48	653,690.51	653,690.51	653,690.51	Otros		10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,721.72	619,721.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 59860	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59860	01-03-2020	15-12-2020	619,721.72	619,721.72	603,772.54	603,772.54	603,772.54	Otros		10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,061.97	1,199,061.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 9483	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	9483	01-03-2020	15-12-2020	1,199,061.97	1,199,061.97	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	Metros Cuadrados		335	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301725074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,471,527.78	3,471,527.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, 2ª ETAPA - 10472	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10472	01-03-2020	15-12-2020	3,471,527.78	3,471,527.78	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,439.26	2,000,439.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL EL XHITI - COL. EMILIANO ZAPATA, 1ª ETAPA - 10714	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10714	01-03-2020	15-12-2020	2,000,439.26	2,000,439.26	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,631,346.57	1,631,346.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO EL ÁGUILA - 20932	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20932	01-03-2020	15-12-2020	1,631,346.57	1,631,346.57	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	Otros		320	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,876.71	529,876.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO LOS PADILLA - 21035	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	21035	01-03-2020	15-12-2020	529,876.71	529,876.71	529,505.34	529,505.34	529,505.34	Otros		213	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	757,941.15	757,941.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUITZILIHUITL - 22168	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	22168	01-03-2020	15-12-2020	757,941.15	757,941.15	741,226.59	741,226.59	741,226.59	741,226.59	Metros Cuadrados		247	100.00	Validado	Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301728541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,127.64	380,127.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DEL CRUCERO AL PANTEÓN, 1ª ETAPA - 20623	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20623	01-03-2020	15-12-2020	380,127.64	380,127.64	379,520.85	379,520.85	379,520.85	Metros Cuadrados	459	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	918,263.16	918,263.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO A ESCUELA PRIMARIA - 20670	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20670	01-03-2020	15-12-2020	918,263.16	918,263.16	917,642.95	917,642.95	917,642.95	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,305.14	671,305.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN EL CBT NO. 2 - 27653	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	27653	01-03-2020	15-12-2020	671,305.14	671,305.14	670,985.83	670,985.83	670,985.83	Metros Cuadrados	119	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,116.25	745,116.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 4A MANZANA - 53981	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	53981	01-03-2020	15-12-2020	745,116.25	745,116.25	744,844.93	744,844.93	744,844.93	Otros	11	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	469,355.67	469,355.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA - 10562	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10562	01-03-2020	15-12-2020	469,355.67	469,355.67	469,014.49	469,014.49	469,014.49	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,153.94	384,153.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA BOM GLUMER - 13145	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13145	01-03-2020	15-12-2020	384,153.94	384,153.94	383,265.64	383,265.64	383,265.64	Metros Cuadrados	287	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,284,431.60	1,284,431.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD COSCOMATE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO COSCOMATE DEL PROGRESO - 13241	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13241	01-03-2020	15-12-2020	1,284,431.60	1,284,431.60	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,970,144.00	1,970,144.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO JILOTEPEC - DEXCANI BAJO - 17920	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	17920	01-03-2020	15-12-2020	1,970,144.00	1,970,144.00	1,969,459.79	1,969,456.79	1,969,456.79	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,646,860.83	1,646,860.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 1ª MANZANA - 18171	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	18171	01-03-2020	15-12-2020	1,646,860.83	1,646,860.83	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,631.93	266,631.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DE LA ESCUELA PRIMARIA AL CANAL, 2ª ETAPA - 19105	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	19105	01-03-2020	15-12-2020	266,631.93	266,631.93	266,314.83	266,314.83	266,314.83	Metros Cuadrados	297	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301730360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,941.08	1,030,941.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JILOTEPEC LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO HUANTEPEC - 25771	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	25771	01-03-2020	15-12-2020	1,030,941.08	1,030,941.08	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	Metros lineales		540	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,496.05	412,496.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 54361	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	54361	01-03-2020	15-12-2020	412,496.05	412,496.05	412,140.58	412,140.58	412,140.58	Otros		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,543.74	366,543.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA - 54846	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	54846	01-03-2020	15-12-2020	366,543.74	366,543.74	366,446.32	366,446.32	366,446.32	Otros		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,280.16	282,280.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 56117	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56117	01-03-2020	15-12-2020	282,280.16	282,280.16	282,202.57	282,202.57	282,202.57	Otros		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,359.07	772,359.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 56874	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56874	01-03-2020	15-12-2020	772,359.07	772,359.07	772,114.88	772,114.88	772,114.88	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,019.01	688,019.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 58571	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58571	01-03-2020	15-12-2020	688,019.01	688,019.01	687,661.60	687,661.60	687,661.60	Otros		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471,191.84	471,191.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 58703	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58703	01-03-2020	15-12-2020	471,191.84	471,191.84	470,939.48	470,939.48	470,939.48	Otros		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,001.37	200,001.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE 1ª MANZANA - 18056	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	18056	01-03-2020	15-12-2020	200,001.37	200,001.37	199,396.46	199,396.46	199,396.46	Metros lineales		800	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,652,235.12	1,652,235.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOS SANTIAGO, 1ª ETAPA - 20279	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20279	01-03-2020	15-12-2020	1,652,235.12	1,652,235.12	1,650,979.72	1,650,979.72	1,650,979.72	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,219.09	1,031,219.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 256 PEDRO MORENO - 22112	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	22112	01-03-2020	15-12-2020	1,031,219.09	1,031,219.09	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	Metros Cuadrados		200	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,771.63	1,820,771.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL POZO DE CANALEJAS - 24001	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	24001	01-03-2020	15-12-2020	1,820,771.63	1,820,771.63	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	Metros lineales		2,915	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301729872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,357.64	358,357.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 118 - 24338	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	24338	01-03-2020	15-12-2020	358,357.64	358,357.64	358,186.34	358,186.34	358,186.34	Otros		40	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,385.67	799,385.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA COLONIA - 27576	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	27576	01-03-2020	15-12-2020	799,385.67	799,385.67	798,105.35	798,105.35	798,105.35	Metros Cuadrados		965	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301736051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,639.03	1,098,639.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 27915	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	27915	01-03-2020	15-12-2020	1,098,639.03	1,098,639.03	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	Metros Cuadrados		364	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301736077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.97	499,999.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN JILOTEPEC LOCALIDAD EL DURAZNO DE GUERRERO ASENTAMIENTO EL DURAZNO DE GUERRERO - 27956	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27956	01-03-2020	15-12-2020	499,999.97	499,999.97	499,533.89	499,533.89	499,533.89	Otros		378	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,748.75	345,748.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO AL CÁRCAMO - 55907	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55907	01-03-2020	15-12-2020	345,748.75	345,748.75	345,647.80	345,647.80	345,647.80	Otros		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,587.40	367,587.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 56032	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56032	01-03-2020	15-12-2020	367,587.40	367,587.40	367,514.45	367,514.45	367,514.45	Otros		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505,725.29	505,725.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 57048	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57048	01-03-2020	15-12-2020	505,725.29	505,725.29	505,503.35	505,503.35	505,503.35	Otros		9	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,360.00	198,360.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA PRINCIPAL - 57628	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57628	01-03-2020	15-12-2020	198,360.00	198,360.00	197,963.28	197,963.28	197,963.28	Otros		1,800	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690,084.55	690,084.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 58519	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58519	01-03-2020	15-12-2020	690,084.55	690,084.55	689,866.59	689,866.59	689,866.59	Otros		8	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,927.20	581,927.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA - 10601	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10601	01-03-2020	15-12-2020	581,927.20	581,927.20	581,512.99	581,512.99	581,512.99	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,980.77	759,980.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF T.V. NO. 0269 DR. JOSÉ MARÍA MARROQUÍ - 12873	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	12873	01-03-2020	15-12-2020	759,980.77	759,980.77	759,559.30	759,559.30	759,559.30	Metros Cuadrados		137	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301729673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,284,431.60	1,284,431.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA NO. 311 GERMÁN RUFINO CONTRERAS VELÁZQUEZ - 23783	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	23783	01-03-2020	15-12-2020	1,284,431.60	1,284,431.60	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,537.63	271,537.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 2ª MANZANA - 24178	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	24178	01-03-2020	15-12-2020	271,537.63	271,537.63	270,850.64	270,850.64	270,850.64	Metros lineales	900	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	677,620.26	677,620.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27406	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27406	01-03-2020	15-12-2020	677,620.26	677,620.26	616,769.10	616,769.10	616,769.10	Metros lineales	400	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,672.65	410,672.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 54500	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	54500	01-03-2020	15-12-2020	410,672.65	410,672.65	410,464.58	410,464.58	410,464.58	Otros	7	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,254.00	338,254.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO A LA MERCED - 55977	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55977	01-03-2020	15-12-2020	338,254.00	338,254.00	338,141.82	338,141.82	338,141.82	Otros	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,133.78	1,197,133.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 59038	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59038	01-03-2020	15-12-2020	1,197,133.78	1,197,133.78	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	Otros	19	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,577.88	477,577.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 59046	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59046	01-03-2020	15-12-2020	477,577.88	477,577.88	477,435.94	477,435.94	477,435.94	Otros	7	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301770262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,936,377.84	1,891,797.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 120215	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	120215	20-09-2020	30-11-2020	1,891,797.29	1,890,846.14	1,890,846.14	1,890,846.14	1,890,846.14	Metros lineales	712	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301770244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,563,622.16	1,608,202.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE CUATRI EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 120093	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	120093	20-09-2020	30-11-2020	1,608,202.71	1,605,682.45	1,605,682.45	1,605,682.45	1,605,682.45	Metros lineales	577	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,371,751.51	1,371,751.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRAJE LLANO BARTOLO JILOTZINGO LOCALIDAD DODITAY ASENTAMIENTO DODITAY - 91668	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	91668	08-09-2020	10-11-2020	1,371,751.51	1,368,830.90	1,368,830.90	1,368,830.90	1,368,830.90	Otros	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401810241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,447,732.01	1,447,732.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL PANTEON Y A CAMINO A LA GLORIAEN, LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 89840	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	89840	07-09-2020	06-11-2020	1,447,732.01	1,445,517.76	1,445,517.76	1,445,517.76	1,445,517.76	Otros		28	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,949.25	1,056,949.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA MADO, LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 88329	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	88329	03-09-2020	03-11-2020	1,056,949.25	1,053,654.74	1,053,654.74	1,053,654.74	1,053,654.74	Otros		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MAZA DE DEL MAZO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN CON CCT 15EJN3689P. - 100474	México	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	100474	20-09-2020	30-11-2020	1,000,000.00	998,521.43	998,521.43	998,521.43	998,521.43	Otros		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,630,891.27	1,616,932.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, SAN FELIPE SANTIAGO - 11809	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	11809	04-05-2020	29-05-2020	1,616,932.18	1,616,932.18	1,616,932.18	1,616,932.18	1,616,932.18	Metros Cuadrados		1,860	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,900.23	340,596.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 21998	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	21998	15-09-2020	15-11-2020	340,596.86	340,596.86	340,596.86	335,653.28	335,653.28	Metros lineales		100	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,999.99	812,059.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR GUSTAVO BAZ PRADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 26969	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	26969	01-06-2020	31-07-2020	812,059.56	812,059.56	812,059.56	812,059.56	812,059.56	Metros Cuadrados		299	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,687,987.80	2,686,926.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 36318	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	36318	01-06-2020	31-08-2020	2,686,926.66	2,686,926.66	2,686,926.66	1,343,463.33	1,343,463.33	Otros		33	50.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,155,766.03	1,102,440.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD MANZANA SEXTA - 37399	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	37399	11-05-2020	29-06-2020	1,102,440.27	1,102,440.27	1,102,440.27	706,148.12	706,148.12	Metros Cuadrados		510	64.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,136.71	348,939.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL SITIO - 45473	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45473	17-05-2020	18-06-2020	348,939.90	348,939.90	348,939.90	348,939.90	348,939.90	Metros lineales		638	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	466,554.96	436,014.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 45606	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45606	01-07-2020	31-08-2020	436,014.20	436,014.20	436,014.20	382,199.54	382,199.54	Metros lineales		750	87.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,512,513.15	1,374,783.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE PASTORA (EJIDO DE LA PASTORA) - 81282	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	81282	15-07-2020	30-09-2020	1,374,783.02	1,374,783.02	1,374,783.02	0.00	0.00	Otros		12	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301726083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,062.99	366,378.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL BARRO EN LA LOCALIDAD DE MANZANA CUARTA, CABECERA MUNICIPAL. - 13550	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	13550	01-05-2020	15-05-2020	366,378.00	366,378.00	366,378.00	366,378.00	366,378.00	Metros lineales		286	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301743645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,239,453.04	1,175,162.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL ASTILLERO - 38217	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	38217	01-06-2020	31-07-2020	1,175,162.48	1,175,162.48	1,175,162.48	583,941.96	583,941.96	Metros Cuadrados		544	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301746144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,769.06	315,919.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO SE AGUA POTABLE, EN LA MANZANA TERCERA DE LOMA DE HIDALGO - 46958	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	46958	24-05-2020	04-07-2020	315,919.41	315,919.41	315,919.41	143,207.28	143,207.28	Otros		1	45.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,880.69	347,512.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO - 109204	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	109204	24-09-2020	30-10-2020	347,512.79	347,512.79	347,512.79	0.00	0.00	Metros lineales		350	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301727434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,492,049.00	3,491,668.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA HERMOSA - 17431	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17431	04-05-2020	26-06-2020	3,491,668.92	3,491,668.92	3,491,668.92	3,491,668.92	3,491,668.92	Otros		46	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301728298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	713,396.98	713,141.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE MANZANA SEGUNDA, PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO - 19782	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	19782	25-05-2020	31-07-2020	713,141.75	713,141.75	713,141.75	213,942.54	213,942.54	Metros lineales		350	30.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301736725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,870.20	894,681.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA A LA MINA , EN LA LOCALIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 28810	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	28810	01-06-2020	31-07-2020	894,681.67	894,681.67	894,681.67	760,544.06	760,544.06	Otros		11	85.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,481.82	468,016.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE MANZANA SEGUNDA, PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO - 109046	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	109046	15-08-2020	05-10-2020	468,016.67	468,016.67	468,016.67	0.00	0.00	Metros lineales		350	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401831969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,521,154.68	1,512,912.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN BARRIO PRIMERO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 182299	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	182299	15-10-2020	30-11-2020	1,512,912.34	1,512,912.34	1,512,912.34	0.00	0.00	Otros		19	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301727262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,099,099.33	2,864,124.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 17004	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17004	04-06-2020	01-08-2020	2,864,124.17	2,864,124.17	2,864,124.17	2,098,241.61	2,098,241.61	Otros		22	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301735638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,534.66	583,731.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO - 27324	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27324	27-05-2020	10-07-2020	583,731.32	583,731.32	583,731.32	547,640.84	547,640.84	Metros Cuadrados		168	93.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301741672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	642,861.57	642,786.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO - 34798	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	34798	18-09-2020	30-10-2020	642,786.87	642,786.87	642,786.87	192,836.06	192,836.06	Otros		1	30.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301749406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,399.79	408,656.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FELIPE - 56363	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	56363	01-07-2020	31-08-2020	408,656.05	408,656.05	408,656.05	0.00	0.00	Otros		1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301758106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	881,393.25	849,294.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD EL RINCON LOMA DE HIDALGO - 87250	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	87250	15-06-2020	30-07-2020	849,294.13	849,294.13	849,294.13	849,294.13	849,294.13	Otros		7	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401837709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,989.58	397,349.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO - 200690	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	200690	01-11-2020	30-11-2020	397,349.25	397,349.25	397,349.25	344,400.88	344,400.88	Metros lineales		588	86.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,208.74	531,950.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN PARAJE MENTHE RUMBO A LA COMPRA EN LA MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 44753	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	44753	15-09-2020	15-11-2020	531,950.69	531,950.69	531,950.69	281,237.12	281,237.12	Metros lineales		800	52.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301762741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,567.34	1,397,044.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 99257	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	99257	03-08-2020	31-08-2020	1,397,044.85	1,397,044.85	1,397,044.85	1,397,044.85	1,397,044.85	Metros Cuadrados		1,515	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301728514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	878,477.81	860,297.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANA QUINTA, CABECERA MUNICIPAL - 20562	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	20562	01-04-2020	08-05-2020	860,297.14	860,297.14	860,297.14	860,297.14	860,297.14	Metros lineales		653	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,232.99	216,711.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MOXTEJE - 45273	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45273	24-09-2020	30-10-2020	216,711.46	216,711.46	216,711.46	0.00	0.00	Metros lineales		200	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301745659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,979.05	299,973.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOXTEJE - 45755	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45755	24-09-2020	30-10-2020	299,973.80	299,973.80	299,973.80	131,480.59	131,480.59	Otros		1	43.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301729134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,849,281.76	2,845,068.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 22276	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	22276	15-05-2020	30-06-2020	2,845,068.09	2,845,068.09	2,845,068.09	2,845,068.09	2,845,068.09	Metros Cuadrados		3,000	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301730238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,141.07	1,266,166.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 25407	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	25407	01-06-2020	31-07-2020	1,266,166.73	1,266,166.73	1,266,166.73	805,381.75	805,381.75	Metros Cuadrados		546	63.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301735872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,358.77	1,205,532.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 27637	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27637	08-06-2020	28-07-2020	1,205,532.26	1,205,532.26	1,205,532.26	374,545.56	374,545.56	Metros Cuadrados		448	31.03	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301735992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,849.90	1,030,928.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN LA COLONIA MORELOS SAN FELIPE SANTIAGO - 27844	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27844	11-05-2020	19-06-2020	1,030,928.56	1,030,928.56	1,030,928.56	526,147.40	526,147.40	Otros	14	51.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301740302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	924,631.23	923,727.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA DE MALACOTA - 33089	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	33089	01-07-2020	31-10-2020	923,727.05	923,727.05	923,727.05	923,727.05	923,727.05	Otros	99	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,410,809.06	1,407,675.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA DEL CAMINO AL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MANZANA TERCERA BODO. - 38045	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	38045	17-05-2020	04-07-2020	1,407,675.79	1,407,675.79	1,407,675.79	1,407,675.79	1,407,675.79	Metros Cuadrados	1,350	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,849,822.74	2,848,195.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL BARRO EN LA LOCALIDAD DE MANZANA CUARTA, CABECERA MUNICIPAL - 14282	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	14282	01-05-2020	05-06-2020	2,848,195.72	2,848,195.72	2,848,195.72	2,848,195.72	2,848,195.72	Metros Cuadrados	2,905	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,120.51	140,508.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MANZANA TERCERA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 13683	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	13683	13-04-2020	13-05-2020	140,508.49	140,508.49	140,508.49	140,508.49	140,508.49	Metros lineales	104	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301727528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,695,617.63	1,695,163.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 17675	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17675	04-05-2020	19-06-2020	1,695,163.80	1,695,163.80	1,695,163.80	1,695,163.80	1,695,163.80	Otros	22	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301727965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,749,629.96	1,748,049.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO - 18926	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	18926	07-05-2020	05-06-2020	1,748,049.02	1,748,049.02	1,748,049.02	1,748,049.02	1,748,049.02	Metros Cuadrados	1,928	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301742382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,365,752.78	1,365,313.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION,VA RIOS RAMALES EN EL BARRIO PRIMERO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 35664	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	35664	01-06-2020	01-08-2020	1,365,313.24	1,365,313.24	1,365,313.24	1,365,313.24	1,365,313.24	Otros	20	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,609,202.89	3,606,868.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA NOPALERA EN RANCHERIA DE SILA - 12553	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	12553	04-05-2020	15-06-2020	3,606,868.49	3,606,868.49	3,606,868.49	3,606,868.49	3,606,868.49	Metros Cuadrados	4,340	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,595,449.51	3,594,297.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 80631	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	80631	01-08-2020	31-10-2020	3,594,297.15	3,594,297.15	3,594,297.15	3,594,297.15	3,594,297.15	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,931,814.46	2,930,832.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MAÑI - 16622	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	16622	04-05-2020	26-06-2020	2,930,832.79	2,930,832.79	2,930,832.79	2,930,832.79	2,930,832.79	Otros	45	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,043,707.73	3,043,209.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI - 17917	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17917	04-06-2020	20-08-2020	3,043,209.97	3,043,209.97	3,043,209.97	3,043,209.97	3,043,209.97	Otros	40	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	919,830.61	918,932.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES AMARILLAS - 31539	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	31539	01-07-2020	31-10-2020	918,932.12	918,932.12	918,932.12	918,932.12	918,932.12	Otros	99	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767252	PRIVADA	178,867.97	49,067.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 111653	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	111653	03-09-2020	15-10-2020	132,200.26	132,200.26	132,200.26	132,200.26	132,200.26	Metros Cuadrados	409	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827167	PRIVADA	133,164.00	32,639.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO - 165574	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165574	03-11-2020	30-11-2020	102,845.16	102,845.16	102,845.16	102,845.16	102,845.16	Otros	320	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833338	PRIVADA	140,275.00	44,575.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 187145	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187145	16-11-2020	16-12-2020	95,300.19	95,300.19	95,300.19	95,300.19	95,300.19	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX20040183339	PRIVADA	250,281.80	54,956.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 187148	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187148	16-11-2020	16-12-2020	182,830.16	182,830.16	182,830.16	182,830.16	182,830.16	Metros lineales	420	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767597	PRIVADA	260,660.00	60,760.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PEÑA DE TAPELLY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE - 112499	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112499	01-09-2020	30-10-2020	203,850.20	203,850.20	203,850.20	203,850.20	203,850.20	Metros Cuadrados	620	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767638	PRIVADA	225,752.00	51,352.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA RITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO - 112600	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112600	07-09-2020	30-10-2020	176,800.37	176,800.37	176,800.37	176,800.37	176,800.37	Metros Cuadrados	670	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768632	PRIVADA	210,310.15	60,615.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA - 115308	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	115308	14-09-2020	13-11-2020	157,230.33	157,230.33	157,230.33	157,230.33	157,230.33	Metros Cuadrados	455	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768959	PRIVADA	390,637.00	91,462.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE - 116197	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	116197	08-09-2020	27-11-2020	300,774.88	300,774.88	300,774.88	300,774.88	300,774.88	Metros Cuadrados	875	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301770074	PRIVADA	67,264.05	17,464.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 119609	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119609	21-09-2020	21-10-2020	49,104.01	49,104.01	49,104.01	49,104.01	49,104.01	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772459	PRIVADA	402,944.84	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE - 125870	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	125870	19-09-2020	02-10-2020	302,719.33	302,719.33	302,719.33	302,719.33	302,719.33	Metros lineales	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401817301	PRIVADA	550,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 145002	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	145002	24-09-2020	30-10-2020	410,700.75	410,700.75	410,700.75	410,700.75	410,700.75	410,700.75	Metros Cuadrados	1,400	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401820120	PRIVADA	209,082.50	36,760.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE - 148281	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	148281	30-09-2020	30-10-2020	200,739.94	200,739.94	200,739.94	200,739.94	200,739.94	200,739.94	Metros lineales	350	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401830237	PRIVADA	594,007.16	65,491.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 175738	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	175738	03-11-2020	30-11-2020	233,351.75	233,351.75	233,351.75	233,351.75	233,351.75	233,351.75	Metros lineales	280	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833336	PRIVADA	180,620.30	80,840.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 187143	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187143	16-11-2020	16-12-2020	99,379.97	99,379.97	99,379.97	99,379.97	99,379.97	99,379.97	Metros lineales	1,032	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401834855	PRIVADA	269,116.35	58,716.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACAQUE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE - 191642	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	191642	11-11-2020	20-12-2020	209,999.44	209,999.44	209,999.44	209,999.44	209,999.44	209,999.44	Otros	556	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766109	PRIVADA	883,644.23	183,044.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 108523	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	108523	03-09-2020	03-12-2020	700,201.23	700,201.23	700,201.23	700,201.23	700,201.23	700,201.23	Metros Cuadrados	2,048	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767526	PRIVADA	345,352.00	45,352.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 112335	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112335	14-09-2020	14-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	378	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767568	PRIVADA	191,685.90	44,435.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHONITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN CUAJOMULCO - 112422	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112422	01-09-2020	30-10-2020	147,549.91	147,549.91	147,549.91	147,549.91	147,549.91	147,549.91	Metros Cuadrados	402	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401811974	PRIVADA	202,979.70	54,679.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 112731	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS	112731	21-11-2020	20-12-2020	160,602.31	160,602.31	160,602.31	160,602.31	160,602.31	160,602.31	Metros Cuadrados	462	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401817290	PRIVADA	32,271.93	2,671.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 144988	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144988	12-09-2020	19-09-2020	30,000.88	30,000.88	30,000.88	30,000.88	30,000.88	30,000.88	Metros lineales	72	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401823103	PRIVADA	202,910.96	53,008.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 154926	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154926	15-10-2020	15-11-2020	98,352.18	98,352.18	98,352.18	98,352.18	98,352.18	98,352.18	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401831152	PRIVADA	31,208.64	7,218.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 179400	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179400	09-11-2020	30-11-2020	22,965.69	22,965.69	22,965.69	22,965.69	22,965.69	22,965.69	Metros lineales	45	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401834407	PRIVADA	143,786.00	28,230.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 190366	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190366	12-11-2020	30-11-2020	145,506.47	145,506.47	145,506.47	145,506.47	145,506.47	Metros lineales	225	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301770076	PRIVADA	283,065.32	83,315.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 119611	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119611	21-09-2020	13-11-2020	208,200.89	208,200.89	208,200.89	208,200.89	208,200.89	Metros Cuadrados	700	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301770681	PRIVADA	154,260.00	38,640.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUAREZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO - 121242	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	121242	14-09-2020	16-10-2020	136,611.12	136,611.12	136,611.12	136,611.12	136,611.12	Metros lineales	211	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401821545	PRIVADA	247,276.00	59,976.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 151432	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151432	12-10-2020	30-11-2020	186,900.36	186,900.36	186,900.36	186,900.36	186,900.36	Metros Cuadrados	588	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401823106	PRIVADA	136,174.00	36,624.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES LOS NAVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 154929	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154929	15-10-2020	30-11-2020	99,150.20	99,150.20	99,150.20	99,150.20	99,150.20	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401828938	PRIVADA	140,675.00	44,975.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 4 CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 170935	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170935	03-11-2020	18-12-2020	95,700.19	95,700.19	95,700.19	95,700.19	95,700.19	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401831321	PRIVADA	271,656.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA CRUZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 180022	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	180022	05-11-2020	27-11-2020	191,255.97	191,255.97	191,255.97	191,255.97	191,255.97	Metros lineales	78	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769031	PRIVADA	257,550.00	58,300.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAPELLY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO - 116386	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	116386	10-09-2020	30-10-2020	322,932.22	322,932.22	322,932.22	322,932.22	322,932.22	Metros Cuadrados	590	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769750	PRIVADA	133,164.80	32,639.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO - 118592	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118592	07-09-2020	31-10-2020	100,525.19	100,525.19	100,525.19	100,525.19	100,525.19	Metros Cuadrados	312	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771958	PRIVADA	111,092.00	43,380.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 124549	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	124549	14-09-2020	30-10-2020	67,712.48	67,712.48	67,712.48	67,712.48	67,712.48	Metros lineales	600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301772780	PRIVADA	257,850.00	58,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 126808	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	126808	14-09-2020	31-10-2020	192,645.50	192,645.50	192,645.50	192,645.50	192,645.50	Metros Cuadrados	600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401812561	PRIVADA	141,694.36	42,244.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA - JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 118591	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118591	07-09-2020	30-11-2020	101,338.15	101,338.15	101,338.15	101,338.15	101,338.15	Metros Cuadrados	268	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821544	PRIVADA	195,000.00	35,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 151431	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	151431	12-10-2020	30-10-2020	159,590.67	159,590.67	159,590.67	159,590.67	159,590.67	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767271	PRIVADA	650,352.72	171,252.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE - 111700	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	111700	04-09-2020	16-10-2020	479,500.86	479,500.86	479,500.86	479,500.86	479,500.86	Metros Cuadrados	1,433	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769000	PRIVADA	272,420.00	72,520.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 116302	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	116302	07-09-2020	30-10-2020	188,795.46	188,795.46	188,795.46	188,795.46	188,795.46	Metros Cuadrados	740	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401811687	PRIVADA	290,001.60	61,701.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 110607	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	110607	14-09-2020	30-10-2020	227,894.11	227,894.11	227,894.11	227,894.11	227,894.11	Metros Cuadrados	685	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401831155	PRIVADA	121,343.40	31,993.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 179404	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179404	09-11-2020	30-11-2020	88,950.17	88,950.17	88,950.17	88,950.17	88,950.17	Metros Cuadrados	270	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769752	PRIVADA	133,980.80	32,780.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 118594	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118594	07-09-2020	31-10-2020	101,800.03	101,800.03	101,800.03	101,800.03	101,800.03	Metros Cuadrados	298	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301774004	PRIVADA	613,016.00	135,080.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE - 130254	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	130254	21-09-2020	30-11-2020	477,950.51	477,950.51	477,950.51	477,950.51	477,950.51	Metros Cuadrados	440	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401817292	PRIVADA	249,450.37	62,669.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA - 144989	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	144989	12-09-2020	30-09-2020	144,989.00	144,989.00	144,989.00	144,989.00	144,989.00	144,989.00	Metros lineales	1,602	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827166	PRIVADA	78,098.00	18,258.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 165573	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165573	03-11-2020	30-11-2020	59,440.12	59,440.12	59,440.12	59,440.12	59,440.12	59,440.12	Metros Cuadrados	179	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833224	PRIVADA	134,256.75	37,566.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATACOMULCO KM 40 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO - 186814	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	186814	16-11-2020	21-12-2020	102,964.20	102,964.20	102,964.20	102,964.20	102,964.20	102,964.20	Metros Cuadrados	178	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769751	PRIVADA	108,251.05	28,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS GUÉNIOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 118593	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118593	07-09-2020	30-09-2020	110,895.87	110,895.87	110,895.87	110,895.87	110,895.87	110,895.87	Metros lineales	193	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769753	PRIVADA	381,200.00	87,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 118595	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118595	11-09-2020	15-10-2020	314,724.83	314,724.83	314,724.83	314,724.83	314,724.83	314,724.83	Metros Cuadrados	900	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821546	PRIVADA	538,759.55	138,780.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON ADocreto EN EL PRIMER CUADRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 151433	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151433	15-10-2020	15-11-2020	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	Metros Cuadrados	3,540	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827243	PRIVADA	172,450.50	53,150.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL OCOTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 165767	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165767	03-11-2020	30-11-2020	125,300.23	125,300.23	125,300.23	125,300.23	125,300.23	125,300.23	Metros Cuadrados	442	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401828936	PRIVADA	137,661.99	27,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA - 170931	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170931	19-10-2020	19-11-2020	109,626.22	109,626.22	109,626.22	109,626.22	109,626.22	109,626.22	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401831156	PRIVADA	207,179.54	53,179.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION PARTE ALTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 179405	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179405	09-11-2020	30-11-2020	152,352.28	152,352.28	152,352.28	152,352.28	152,352.28	152,352.28	Metros Cuadrados	449	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132,711.00	104,101.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN JOSE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN CUAJOMULCO - 147787	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147787	05-10-2020	13-11-2020	104,101.55	104,101.55	104,101.55	104,101.55	104,101.55	104,101.55	Metros lineales	210	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401813040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,700.00	238,290.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE - 124550	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	124550	14-09-2020	14-11-2020	238,290.48	238,290.48	238,290.48	238,290.48	238,290.48	238,290.48	Metros Cuadrados	600	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301773328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	129,201.00	97,050.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 128288	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	128288	21-09-2020	20-11-2020	97,050.20	97,050.20	97,050.20	97,050.20	97,050.20	97,050.20	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401811551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	457,347.50	258,888.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 109299	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	109299	08-09-2020	30-09-2020	258,888.82	258,888.82	258,888.82	258,888.82	258,888.82	258,888.82	Metros Cuadrados	915	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401840382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	590,601.44	505,765.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE - 208446	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208446	20-11-2020	20-12-2020	505,765.53	505,765.53	505,765.53	505,765.53	505,765.53	Metros lineales		348	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401811978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 112796	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112796	19-10-2020	29-10-2020	99,599.80	99,599.80	99,599.80	99,599.80	99,599.80	Metros Cuadrados		1,680	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401816385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,234.57	199,994.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN - 144005	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144005	28-09-2020	23-10-2020	199,994.85	199,994.85	199,994.85	199,994.85	199,994.85	Metros Cuadrados		193	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401823105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,712.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE BICENTENARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 154928	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154928	19-10-2020	19-11-2020	299,712.49	299,712.49	299,712.49	299,712.49	299,712.49	Otros		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401827244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,663.91	437,298.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 165768	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165768	26-10-2020	30-11-2020	437,298.32	437,298.32	437,298.32	437,298.32	437,298.32	Otros		6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301765702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,571.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 15EPR2467P EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE - 107369	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	107369	04-09-2020	19-10-2020	349,571.80	349,571.80	349,571.80	349,571.80	349,571.80	Metros Cuadrados		79	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401811657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,994.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN - 110414	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	110414	14-09-2020	13-10-2020	499,994.70	499,994.70	499,994.70	499,994.70	499,994.70	Otros		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401827245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,971.00	249,970.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON NUEVO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO - 165769	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165769	01-12-2020	21-12-2020	249,970.74	249,970.74	249,970.74	249,970.74	249,970.74	Metros Cuadrados	1,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	420,203.05	420,202.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD - BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 118597	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	118597	14-09-2020	31-10-2020	420,202.96	420,202.96	420,202.96	420,202.96	420,202.96	Otros	9	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401823102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,468.26	83,468.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 154925	México	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154925	19-10-2020	19-11-2020	83,468.26	83,468.26	83,468.26	83,468.26	83,468.26	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401825484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	291,990.00	291,675.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES - 161735	México	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161735	26-10-2020	26-11-2020	291,675.11	291,675.11	291,675.11	291,675.11	291,675.11	Otros	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401827169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,900.00	185,499.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 165576	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165576	03-11-2020	20-11-2020	185,499.58	185,499.58	185,499.58	185,499.58	185,499.58	Metros Cuadrados	3,501	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401828935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,379,470.34	1,379,268.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 170929	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170929	26-10-2020	26-11-2020	1,379,268.08	1,379,268.08	1,379,268.08	1,379,268.08	1,379,268.08	1,379,268.08	Metros lineales	567	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401811984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,934.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI C.C.T. 15EJN0851G EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI - 112843	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112843	26-10-2020	30-11-2020	299,934.30	299,934.30	299,934.30	299,934.30	299,934.30	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,120.00	197,759.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANDADOR EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 170932	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170932	03-11-2020	30-11-2020	197,759.58	197,759.58	197,759.58	197,759.58	197,759.58	Metros Cuadrados	1,300	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,599,925.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 103057	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	103057	01-09-2020	30-10-2020	1,599,925.10	1,599,925.10	1,599,925.10	1,599,925.10	1,599,925.10	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,915.41	48,451.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA VENTA YECHE - 118598	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118598	11-09-2020	30-09-2020	48,451.41	48,451.41	48,451.41	48,451.41	48,451.41	Otros	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401817084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,999.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 144761	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144761	14-09-2020	14-10-2020	99,999.92	99,999.92	99,999.92	99,999.92	99,999.92	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,595.00	200,199.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE - 165572	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165572	03-11-2020	30-11-2020	200,199.60	200,199.60	200,199.60	200,199.60	200,199.60	200,199.60	Metros Cuadrados	3,335	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301767757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,454.00	1,095,405.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL PANTEÓN MUNICIPAL - BUENAVISTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 112899	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112899	14-09-2020	30-10-2020	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	1,095,405.65	Otros	27	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401827170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,800.00	99,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTODE CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 165577	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165577	03-11-2020	20-11-2020	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	Metros Cuadrados	1,590	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,235.81	493,998.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 62039	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62039	15-08-2020	28-09-2020	493,998.30	493,998.30	493,998.30	493,998.30	493,998.30	Metros Cuadrados	72	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	179,636.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO AL PANTEÓN - 62673	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62673	15-09-2020	03-10-2020	179,636.68	179,636.68	179,636.68	179,636.68	179,636.68	Metros Cuadrados	159	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,000.00	194,937.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO ZAP 7A - 80173	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	80173	01-09-2020	30-11-2020	194,937.69	194,937.69	194,937.69	194,937.69	194,937.69	Vivienda	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,334.70	315,960.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 115567	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	115567	15-09-2020	15-10-2020	315,960.81	315,960.81	315,960.81	315,960.81	315,960.81	Otros	250	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301775129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	290,000.00	289,228.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A TECASHIL - 132694	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	132694	05-10-2020	03-11-2020	289,228.24	289,228.24	289,228.24	289,228.24	289,228.24	Metros lineales	185	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	549,688.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS - 62389	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62389	01-09-2020	30-09-2020	549,688.07	549,688.07	549,688.07	549,688.07	549,688.07	Metros Cuadrados	893	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	259,916.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO ZAP 065 - 80116	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	80116	01-09-2020	30-11-2020	259,916.92	259,916.92	259,916.92	259,916.92	259,916.92	Vivienda	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	89,968.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (ZAP 065) - 83941	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83941	01-09-2020	30-11-2020	89,968.80	89,968.80	89,968.80	89,968.80	89,968.80	Metros Cuadrados	90	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000.00	44,984.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (ZAP 7A) - 83953	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83953	01-09-2020	30-11-2020	44,984.37	44,984.37	44,984.37	44,984.37	44,984.37	Metros Cuadrados	45	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,498.31	94,985.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL LLANITO PONIENTE - 115571	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	115571	15-10-2020	30-10-2020	94,985.45	94,985.45	94,985.45	94,985.45	94,985.45	Metros lineales	65	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	198,759.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO SUR - 17463	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	17463	15-08-2020	03-09-2020	198,759.00	198,759.00	198,759.00	198,759.00	198,759.00	Metros Cuadrados	304	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	179,256.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 62552	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62552	01-09-2020	20-09-2020	179,256.90	179,256.90	179,256.90	179,256.90	179,256.90	Metros Cuadrados	104	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	239,761.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DE LIBRAMIENTO A INDEPENDENCIA - 62709	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62709	01-09-2020	20-09-2020	239,761.49	239,761.49	239,761.49	239,761.49	239,761.49	Metros Cuadrados	382	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,000.00	454,854.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (TECHUCHULCO) - 80049	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	80049	01-09-2020	30-11-2020	454,854.61	454,854.61	454,854.61	454,854.61	454,854.61	Vivienda	7	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,500.00	67,476.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (EL GUARDA DE GUERRERO) - 83717	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83717	01-09-2020	30-11-2020	67,476.59	67,476.59	67,476.59	67,476.59	67,476.59	Metros Cuadrados	68	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,368.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FELIPE BERRIOZÁBAL - 62468	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62468	01-09-2020	30-09-2020	999,368.27	999,368.27	999,368.27	999,368.27	999,368.27	Metros Cuadrados	1,300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	324,896.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (MAXTLECA DE GALEANA) - 68521	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	68521	01-09-2020	30-11-2020	324,896.15	324,896.15	324,896.15	324,896.15	324,896.15	Vivienda	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000.00	44,984.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (SAN MIGUEL DE OCAMPO) - 83844	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83844	01-09-2020	30-11-2020	44,984.39	44,984.39	44,984.39	44,984.39	44,984.39	Metros Cuadrados	45	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	549,120.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA OFTV NO. 0441 HERMENEGILDO GALEANA - 94434	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	94434	15-09-2020	31-10-2020	549,120.35	549,120.35	549,120.35	549,120.35	549,120.35	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	548,565.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE MELCHOR OCAMPO - 115570	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	115570	01-10-2020	30-10-2020	548,565.13	548,565.13	548,565.13	548,565.13	548,565.13	Otros	350	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	398,430.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN - 61967	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	61967	15-08-2020	15-09-2020	398,430.78	398,430.78	398,430.78	398,430.78	398,430.78	Metros Cuadrados	494	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301753614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	324,896.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (SAN MIGUEL DE OCAMPO) - 68506	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	68506	01-09-2020	30-11-2020	324,896.15	324,896.15	324,896.15	324,896.15	324,896.15	Vivienda		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,970.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PARTE ALTA - 84064	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	84064	01-09-2020	20-09-2020	99,970.47	99,970.47	99,970.47	99,970.47	99,970.47	Metros lineales		300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,378.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 62310	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62310	15-08-2020	15-09-2020	399,378.86	399,378.86	399,378.86	399,378.86	399,378.86	Metros Cuadrados		543	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,546.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN 5 DE FEBRERO - 62742	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	62742	01-10-2020	30-10-2020	249,546.31	249,546.31	249,546.31	249,546.31	249,546.31	Metros Cuadrados		380	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,500.00	67,476.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (MAXTLACA DE GALEANA) - 83776	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83776	01-09-2020	30-11-2020	67,476.59	67,476.59	67,476.59	67,476.59	67,476.59	Metros Cuadrados		68	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	648,391.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MATAMOROS SUR - 98063	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	98063	15-09-2020	31-10-2020	648,391.59	648,391.59	648,391.59	648,391.59	648,391.59	Metros Cuadrados		700	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301774884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,998.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS ROSAS - 132122	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	132122	05-10-2020	03-11-2020	299,998.43	299,998.43	299,998.43	299,998.43	299,998.43	Metros lineales		265	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	324,896.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO (EL GUARDA DE GUERREO) - 68222	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	68222	01-09-2020	30-11-2020	324,896.03	324,896.03	324,896.03	324,896.03	324,896.03	Vivienda		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,000.00	134,953.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO (TECHUCHULCO) - 83909	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	83909	01-09-2020	30-11-2020	134,953.20	134,953.20	134,953.20	134,953.20	134,953.20	Metros Cuadrados		135	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301730292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	499,998.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA - 25560	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECIÓN DE OBRAS PUBLICAS	25560	15-08-2020	15-09-2020	499,998.95	499,998.95	499,998.95	499,998.95	499,998.95	Metros Cuadrados		599	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401867759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,415.18	194,852.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JOQUICINGO LOCALIDAD JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN ASENTAMIENTO JOQUICINGO - 261344	México	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	261344	24-12-2020	31-12-2020	194,852.60	194,852.60	194,852.60	194,852.60	194,852.60	194,852.60	Metros lineales		82	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	880,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN JARDÍN DE NIÑOS JESÚS REYES HEROLE - 10372	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	10372	01-07-2020	30-08-2020	880,000.00	872,979.44	872,979.44	872,978.75	788,267.05	Metros Cuadrados	174	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,796,500.00	1,796,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 11798	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	11798	01-07-2020	30-08-2020	1,796,500.00	1,795,744.01	1,795,744.01	1,795,744.01	1,795,688.57	Metros Cuadrados	605	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	895,000.00	895,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 12674	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	12674	21-09-2020	30-11-2020	895,000.00	894,110.47	894,110.47	894,110.47	894,110.47	Piezas	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301723545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,000.00	930,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI EN CALLE GENERAL VICENTE VILLADA - 5787	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	5787	01-06-2020	31-07-2020	930,000.00	929,952.35	929,952.35	929,952.35	929,952.35	Metros lineales	158	99.01	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,000.00	565,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO - 14488	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	14488	01-08-2020	31-10-2020	565,000.00	542,813.96	542,813.96	542,813.95	542,813.95	Metros Cuadrados	190	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301728439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	670,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 20341	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	20341	15-09-2020	30-11-2020	670,000.00	670,000.00	669,291.74	669,291.73	391,383.25	Piezas	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN PREPARATORIA OFICIAL NO 254 - 18886	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	18886	01-08-2020	30-11-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,232.92	1,499,232.92	0.00	Metros Cuadrados	190	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301728187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	512,269.69	512,269.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES TURNO VESPERTINO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CUAUTZOZONGO - 19500	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	19500	18-09-2020	30-11-2020	512,269.69	512,269.69	511,901.82	511,901.82	511,901.82	Piezas	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301728685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,145,000.00	1,145,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS EN JUCHITEPEC GABRIEL RAMOS MILLÁN LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI - 21064	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	21064	19-09-2020	15-11-2020	1,145,000.00	1,145,000.00	1,144,889.14	1,144,889.14	1,144,889.14	Otros	2,390	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401805800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	354,640.10	354,640.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 5871	México	Juchitepec	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	5871	13-06-2020	13-07-2020	354,640.10	354,612.00	354,612.00	354,612.00	354,612.00	354,612.00	Estudio de preinversión	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,000.00	362,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CALAYUCO EN JARDÍN DE NIÑOS TLÁLOC - 13254	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13254	01-07-2020	30-08-2020	362,000.00	361,714.31	361,714.31	361,714.31	361,714.31	Otros	700	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,500.00	572,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI, - 14023	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	14023	17-09-2020	03-11-2020	572,500.00	572,500.00	570,650.99	570,650.99	374,719.49	Piezas	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	307,000.00	307,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CALAYUCO - 13892	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13892	19-09-2020	30-10-2020	307,000.00	307,000.00	306,665.23	306,665.23	0.00	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.47	360,000.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI, EN CALLE GENERAL VICENTE VILLADA SEGUNDA ETAPA - 77544	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	77544	03-08-2020	12-09-2020	360,000.47	359,598.96	359,598.96	359,598.96	359,598.96	Metros lineales		44	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401843195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,426.74	236,426.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO VIEJO A PAHUACAN EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 216827	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	216827	15-12-2020	26-12-2020	236,426.70	236,426.70	235,994.34	231,856.81	231,856.81	Otros		20,000	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	735,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES TURNO MATUTINO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CUAUTZOZONGO - 13722	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13722	18-09-2020	30-10-2020	735,000.00	734,578.93	734,578.93	734,578.72	734,578.72	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,414,892.44	1,414,892.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILA, TRAMO: DE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRITO- JACARANDAS - 18323	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	18323	01-09-2020	31-10-2020	1,414,892.44	1,414,892.44	1,357,610.39	1,357,610.39	1,357,610.39	Metros lineales		310	96.77	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,287.32	434,287.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60358	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60358	01-09-2020	31-10-2020	434,287.32	434,287.32	434,287.32	434,166.40	434,166.40	Otros		62	98.39	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,233.81	224,233.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62202	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62202	01-09-2020	31-10-2020	224,233.81	224,233.81	224,233.81	224,196.32	224,196.32	Otros		31	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,535.12	74,535.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62968	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62968	01-09-2020	31-10-2020	74,535.12	74,535.12	74,535.12	74,505.51	74,505.51	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,003.34	393,003.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63068	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63068	01-09-2020	31-10-2020	393,003.34	393,003.34	393,003.34	392,847.25	392,847.25	Otros		58	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,949.83	182,949.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63647	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63647	01-09-2020	31-10-2020	182,949.83	182,949.83	182,949.83	182,877.17	182,877.17	Otros		27	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,555.18	406,555.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63749	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63749	01-09-2020	31-10-2020	406,555.18	406,555.18	406,555.18	406,393.70	406,393.70	Otros		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80556	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80556	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80643	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80643	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,084.68	326,084.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91066	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91066	01-09-2020	31-10-2020	326,084.68	326,084.68	326,084.68	325,807.32	325,807.32	Metros Cuadrados		302	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,169,007.90	4,169,007.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91672	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91672	01-09-2020	31-10-2020	4,169,007.90	4,169,007.90	4,169,007.90	4,162,840.63	4,162,840.63	Metros Cuadrados		3,842	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,059,150.40	1,059,150.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, TRAMO: DE CAMINO AL CERRITO-JACARANDAS A PROLONGACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO - 13374	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13374	01-09-2020	31-10-2020	1,059,150.40	1,059,150.40	1,059,150.40	1,057,472.10	1,057,472.10	Metros lineales		256	97.66	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,171.19	841,171.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 O CEIBA, TRAMO: DE AV. CAMINO AL CERRITO A AV. AMADO NERVO - 13593	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13593	01-09-2020	31-10-2020	841,171.19	841,171.19	841,171.19	841,054.86	841,054.86	Metros lineales		202	98.02	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301726529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,468.86	734,468.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO - 14726	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14726	01-09-2020	31-10-2020	734,468.86	734,468.86	733,133.67	733,133.67	733,133.67	Metros lineales		170	98.82	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301727224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,863.98	981,863.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESMERALDA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ÁNGELES - 16901	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	16901	01-09-2020	31-10-2020	981,863.98	981,863.98	981,842.82	981,842.82	981,842.82	Metros lineales		200	99.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301750746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	407,183.64	407,183.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60239	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60239	01-09-2020	30-10-2020	407,183.64	407,183.64	407,183.64	407,073.49	407,073.49	Otros		58	98.28	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301750933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,079.96	380,079.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60755	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60755	01-09-2020	31-10-2020	380,079.96	380,079.96	380,079.96	379,980.57	379,980.57	Otros		54	98.15	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,728.83	134,728.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62395	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62395	01-09-2020	31-10-2020	134,728.83	134,728.83	134,728.83	134,721.73	134,721.73	Otros		18	88.89	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80304	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80304	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301757106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	662,507.31	662,507.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NILO, TRAMO: DE CALLE RIO GRIJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84372	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84372	01-08-2020	30-09-2020	662,507.31	662,507.31	662,507.31	662,164.47	662,164.47	Metros Cuadrados		325	99.38	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301750798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,578.29	183,578.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60377	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60377	01-09-2020	31-10-2020	183,578.29	183,578.29	183,578.29	183,556.94	183,556.94	Otros		25	92.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,605.35	223,605.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62465	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62465	01-09-2020	31-10-2020	223,605.35	223,605.35	223,605.35	223,516.54	223,516.54	Otros		33	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,227.42	386,227.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62945	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62945	01-09-2020	31-10-2020	386,227.42	386,227.42	386,227.42	386,074.02	386,074.02	Otros		57	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	616,608.68	616,608.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63080	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63080	01-09-2020	31-10-2020	616,608.68	616,608.68	616,608.68	616,363.78	616,363.78	Otros		91	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,862.87	94,862.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63094	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63094	01-09-2020	31-10-2020	94,862.87	94,862.87	94,862.87	94,825.20	94,825.20	Otros		14	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,882.93	426,882.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63572	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63572	01-08-2020	30-09-2020	426,882.93	426,882.93	426,882.93	426,713.39	426,713.39	Otros		63	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	474,314.37	474,314.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63599	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63599	01-09-2020	31-10-2020	474,314.37	474,314.37	474,314.37	474,125.99	474,125.99	Otros		70	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	447,210.69	447,210.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 64225	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	64225	01-09-2020	31-10-2020	447,210.69	447,210.69	447,210.69	447,033.07	447,033.07	Otros		66	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,263.15	355,263.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81680	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81680	01-09-2020	31-10-2020	355,263.15	355,263.15	355,263.15	355,149.11	355,149.11	Vivienda		3	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,717,127.16	3,717,127.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HUIZACHE, TRAMO: DE CALLE AMADO NERVO A AV. TEMEXCO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84919	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84919	01-09-2020	31-10-2020	3,717,127.16	3,717,127.16	3,717,127.16	3,715,646.78	3,715,646.78	Metros Cuadrados	2,195	99.77	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	535,819.42	535,819.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE TEOTIHUACAN, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANTITLAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 87868	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	87868	01-09-2020	31-10-2020	535,819.42	535,819.42	535,819.42	477,270.24	477,270.24	Metros Cuadrados	383	88.77	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,282.83	216,282.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CANCHAS DEL MODULO MULTIFUNCIONAL LA MAGDALENA CALLE FRESNO S/N, COL. AMPLIACIÓN SAN JOSE LAS PALMAS, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 89725	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	89725	01-09-2020	31-10-2020	216,282.83	216,282.83	216,282.83	215,956.59	215,956.59	Otros	100	98.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	564,034.09	564,034.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91563	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91563	01-09-2020	31-10-2020	564,034.09	564,034.09	564,034.09	168,848.06	168,848.06	Metros Cuadrados	518	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 94344	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	94344	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,237.29	561,237.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO: DE CALLE GUADALUPE A CALLE ARTURO SAUCEDO - 19069	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19069	01-09-2020	31-10-2020	561,237.29	561,237.29	561,237.29	463,218.92	463,218.92	Metros lineales	89	71.91	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,141.07	513,141.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREO MAYOR, TRAMO: DE CALLE ANGELINA A CALLE MARIA LUISA - 19209	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19209	01-09-2020	31-10-2020	513,141.07	513,141.07	513,141.07	488,893.70	488,893.70	Metros lineales	79	94.94	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301728703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,423.56	478,423.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DALIA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED. - 21127	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	21127	01-09-2020	31-10-2020	478,423.56	478,423.56	478,423.56	477,738.81	477,738.81	Metros Cuadrados	312	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,762.55	460,762.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 64263	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	64263	01-09-2020	31-10-2020	460,762.55	460,762.55	460,762.55	460,579.53	460,579.53	Otros	68	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 64317	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	64317	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80394	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80394	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81235	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81235	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,059.05	169,059.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA; TRAMO: DE RIO GRIJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 85433	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	85433	01-09-2020	31-10-2020	169,059.05	169,059.05	169,059.05	168,206.25	168,206.25	Metros lineales	65	96.92	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,720,308.43	3,720,308.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. FLORESTA, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86768	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86768	01-08-2020	30-09-2020	3,720,308.43	3,720,308.43	3,720,308.43	3,692,694.53	3,692,694.53	Metros Cuadrados	2,734	98.76	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80727	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80727	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,842.11	236,842.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81550	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81550	01-09-2020	31-10-2020	236,842.11	236,842.11	236,842.11	236,766.06	236,766.06	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,184,210.53	1,184,210.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81718	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81718	01-09-2020	31-10-2020	1,184,210.53	1,184,210.53	1,184,210.53	1,183,830.33	1,183,830.33	Vivienda		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	473,684.21	473,684.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81735	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81735	01-09-2020	31-10-2020	473,684.21	473,684.21	473,684.21	473,532.16	473,532.16	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,068,028.87	2,068,028.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE HELECHOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AVENIDA TEXCOCO, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86302	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86302	01-09-2020	31-10-2020	2,068,028.87	2,068,028.87	2,068,028.87	2,032,884.19	2,032,884.19	Metros Cuadrados		1,470	95.24	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,980.93	897,980.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO: DE AVENIDA PASEO DEL TEPOZAN A AV. FLORESTA, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86827	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86827	01-09-2020	31-10-2020	897,980.93	897,980.93	897,980.93	894,715.97	894,715.97	Metros lineales		362	99.45	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,360.92	625,360.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SILVIANO ESPINOZA, TRAMO: DE CALLE FRANCISCO PAZ A CALLE JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86893	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86893	01-09-2020	31-10-2020	625,360.92	625,360.92	625,360.92	624,270.71	624,270.71	Metros lineales		150	98.67	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,800.90	380,800.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91409	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91409	01-09-2020	31-10-2020	380,800.90	380,800.90	380,800.90	380,753.19	380,753.19	Metros Cuadrados		354	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,293,003.75	1,293,003.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 93989	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	93989	01-09-2020	31-10-2020	1,293,003.75	1,293,003.75	1,293,003.75	1,292,931.93	1,292,931.93	Metros Cuadrados		1,195	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,161.29	499,161.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE SAN MARTIN, TRAMO: DE CALLE LOMAS DE SAN PEDRO A CALLE SAN JUAN - 18438	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	18438	01-09-2020	31-10-2020	499,161.29	499,161.29	495,474.28	495,474.28	495,474.28	Metros lineales		139	99.28	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	563,455.85	563,455.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMAPOLA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED. - 19750	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19750	01-09-2020	31-10-2020	563,455.85	563,455.85	563,455.85	563,447.65	563,447.65	Metros Cuadrados		242	99.17	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,227.42	386,227.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63679	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63679	01-09-2020	31-10-2020	386,227.42	386,227.42	386,227.42	386,074.02	386,074.02	Otros		57	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	508,193.97	508,193.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63848	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63848	01-09-2020	31-10-2020	508,193.97	508,193.97	508,193.97	507,992.13	507,992.13	Otros		75	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	693,026.21	693,026.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JAZMIN, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CAD. 0+041.30 COL. LOMAS DE ALTAVISTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84116	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84116	01-09-2020	31-10-2020	693,026.21	693,026.21	693,026.21	692,950.29	692,950.29	Metros Cuadrados		363	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,851,562.41	2,851,562.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 11, TRAMO: DE CALLE BARRANCA A 3A. CERRADA ORIENTE 11, COL. CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84843	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84843	01-09-2020	31-10-2020	2,851,562.41	2,851,562.41	2,851,562.41	2,850,429.59	2,850,429.59	Metros Cuadrados	1,525	98.36	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,394,110.21	1,394,110.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE ACOLHUAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANTITLAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 88838	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	88838	01-09-2020	31-10-2020	1,394,110.21	1,394,110.21	1,394,110.21	1,392,010.09	1,392,010.09	Metros Cuadrados	1,115	99.91	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,263.16	355,263.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 94194	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	94194	01-09-2020	31-10-2020	355,263.16	355,263.16	355,263.16	355,149.11	355,149.11	Vivienda	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,429,127.32	2,429,127.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CAMINO AL CERRITO, TRAMO DE CAMINO AL CERRO A CALLE TORTOLAS - 14948	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14948	01-09-2020	31-10-2020	2,429,127.32	2,429,127.32	2,413,864.50	2,413,864.50	2,413,864.50	Metros lineales	728	99.59	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,863.98	981,863.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMBAR, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ANGELES - 15448	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15448	01-09-2020	31-10-2020	981,863.98	981,863.98	981,863.98	980,253.46	980,253.46	Metros lineales	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301750757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,715.42	88,715.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60269	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60269	01-09-2020	30-10-2020	88,715.42	88,715.42	88,715.42	88,713.37	88,713.37	Otros	11	90.91	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	657,264.20	657,264.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63970	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63970	01-09-2020	31-10-2020	657,264.20	657,264.20	657,264.20	657,003.15	657,003.15	Otros	97	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,421.05	118,421.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80698	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80698	01-09-2020	31-10-2020	118,421.05	118,421.05	118,421.05	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,520.66	422,520.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HELECHOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AVENIDA TEXCOCO, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86470	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86470	01-09-2020	31-10-2020	422,520.66	422,520.66	418,798.87	418,798.87	418,798.87	Metros lineales		189	98.94	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,731,354.66	3,731,354.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL CERRO, TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE TÓRTOLAS - 11708	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	11708	01-09-2020	31-10-2020	3,731,354.66	3,731,354.66	2,915,919.26	2,915,919.26	2,915,919.26	Metros lineales		700	74.29	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,176,762.85	1,176,762.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AZTECAS, TRAMO: DE CALLE PROLONGACION AL CERRITO A CONTRAPARED - 15171	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15171	01-09-2020	31-10-2020	1,176,762.85	1,176,762.85	1,173,991.70	1,173,991.70	1,173,991.70	Metros lineales		371	99.19	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,863.98	981,863.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE AMBAR - 15408	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15408	01-09-2020	31-10-2020	981,863.98	981,863.98	981,863.98	980,253.44	980,253.44	Metros lineales		200	99.50	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,860,011.58	1,860,011.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRO - 17015	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	17015	01-09-2020	31-10-2020	1,860,011.58	1,860,011.58	1,857,151.17	1,857,151.17	1,857,151.17	Metros lineales		400	98.75	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,796.32	960,796.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAFIRO, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO - 17775	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	17775	01-09-2020	31-10-2020	960,796.32	960,796.32	959,203.53	959,203.53	959,203.53	Metros lineales		200	99.50	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	481,718.76	481,718.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60799	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60799	01-09-2020	31-10-2020	481,718.76	481,718.76	481,718.76	481,301.26	481,301.26	Otros		69	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,812.70	277,812.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62996	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62996	01-09-2020	31-10-2020	277,812.70	277,812.70	277,812.70	277,702.36	277,702.36	Otros		41	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,692.30	311,692.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63770	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63770	01-09-2020	31-10-2020	311,692.30	311,692.30	311,692.30	311,568.51	311,568.51	Otros		46	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,263.16	355,263.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81316	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81316	01-09-2020	31-10-2020	355,263.16	355,263.16	355,263.16	355,149.11	355,149.11	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,842.11	236,842.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81427	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81427	01-09-2020	31-10-2020	236,842.11	236,842.11	236,842.11	236,766.06	236,766.06	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,842.11	236,842.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81482	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81482	01-09-2020	31-10-2020	236,842.11	236,842.11	236,842.11	236,766.06	236,766.06	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,220.17	507,220.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: DE CALLE SAN FRANCISCO A CALLE SAN MARTIN, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84313	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84313	01-08-2020	30-09-2020	507,220.17	507,220.17	500,424.02	500,424.02	500,424.02	Metros lineales		90	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,072.43	560,072.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 93766	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	93766	01-09-2020	31-10-2020	560,072.43	560,072.43	560,072.43	558,815.00	558,815.00	Metros Cuadrados		515	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,706,996.25	4,706,996.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 93925	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	93925	01-09-2020	31-10-2020	4,706,996.25	4,706,996.25	4,706,996.25	4,705,005.95	4,705,005.95	Metros Cuadrados		4,338	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301729642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917. LAS MESAS HUITZILAPAN. - 23701	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LERMA	23701	01-11-2020	15-12-2020	298,579.84	300,000.00	298,579.84	298,579.84	298,579.84	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LÍNEA PRINCIPAL CALLE ENCINOS 12 DE DICIEMBRE. COL LÓPEZ MATEOS HUITZILAPAN. - 23950	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	23950	01-07-2020	30-09-2020	2,998,525.77	3,000,000.00	2,998,525.77	2,998,525.77	2,998,525.77	Metros lineales		452	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RÍO SECO 4TA ETAPA SAN MATEO ATARASQUILLO - 6125	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	6125	01-11-2020	15-12-2020	1,499,999.70	1,500,000.00	1,499,999.70	1,499,999.70	1,499,999.70	Metros lineales		100	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ. COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZILAPAN. - 14391	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	14391	01-07-2020	30-08-2020	1,696,999.12	1,700,000.00	1,696,999.12	1,696,999.12	1,696,999.12	Metros lineales		500	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,045,181.82	3,045,182.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ HUITZILAPAN - 45093	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	45093	01-07-2020	30-09-2020	3,043,415.90	3,045,182.10	3,043,415.90	3,043,415.90	3,043,415.90	Metros lineales		6,291	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y AV LIBERTAD 2DA ETAPA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN - 6426	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	6426	01-10-2020	30-12-2020	2,482,772.02	2,500,000.00	2,482,772.02	2,482,772.02	2,482,772.02	Otros		662	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ACUEDUCTO CATALÁN 3RA. ETAPA. SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN - 20355	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	20355	16-07-2020	15-09-2020	1,499,853.37	1,500,000.00	1,499,853.37	1,499,853.37	1,499,853.37	Metros lineales		122	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN EL TRAMO DEL PANTEÓN AL PUENTE DE SAN AGUSTÍN 2DA ETAPA SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN - 8473	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	8473	15-08-2020	30-10-2020	2,499,839.38	2,500,000.00	2,499,839.38	2,499,839.38	2,499,839.38	Metros lineales		717	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301730105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,950,000.00	2,950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL 12 DE DICIEMBRE. FLOR DE GALLO HUITZILAPAN. - 25072	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	25072	01-07-2020	15-10-2020	2,948,525.77	2,950,000.00	2,948,525.77	2,948,525.77	2,948,525.77	Metros lineales		440	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SANTA CRUZ HUITZILAPAN - 38659	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	38659	01-09-2020	30-10-2020	1,998,840.01	2,000,000.00	1,998,840.01	1,998,840.01	1,998,840.01	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FLOR DE GALLO 2DA. ETAPA. SAN PEDRO HUITZILAPAN. - 14458	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	14458	15-11-2020	30-12-2020	599,906.30	600,000.00	599,906.30	599,906.30	599,906.30	Metros lineales		180	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917 LAS MESAS HUITZILAPAN - 9954	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	9954	01-10-2020	30-12-2020	898,643.90	900,000.00	898,643.90	898,643.90	898,643.90	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL MONTE LA LUPITA CASAS VIEJAS - 10235	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	10235	01-07-2020	30-08-2020	499,828.65	500,000.00	499,828.65	499,828.65	499,828.65	Otros		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE DURANGO PONIENTE 2DA. ETAPA. SAN PEDRO HUITZILAPAN. - 11120	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	11120	15-08-2020	30-09-2020	997,994.32	1,000,000.00	997,994.32	997,994.32	997,994.32	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO AL SALTO SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN - 11313	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	11313	01-07-2020	15-10-2020	1,699,915.96	1,700,000.00	1,699,915.96	1,699,915.96	1,699,915.96	Otros		24	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO DE JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUYENTES DE 1917. LAS MESAS HUITZILAPAN. - 23334	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LERMA	23334	01-07-2020	30-08-2020	449,772.22	450,000.00	449,772.22	449,772.22	449,772.22	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,850,000.00	4,850,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RÍO SECO 6TA. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO. - 24632	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	24632	15-06-2020	30-09-2020	4,847,576.22	4,847,576.22	4,847,576.22	4,847,576.22	4,847,576.22	Metros lineales		220	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE LAS RAJAS HUITZILAPAN - 10103	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	10103	01-07-2020	30-09-2020	2,697,410.27	2,700,000.00	2,697,410.27	2,697,410.27	2,697,410.27	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301743921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZACAMULPA HUITZILAPAN - 38881	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	38881	01-08-2020	30-10-2020	2,797,108.42	2,800,000.00	2,797,108.42	2,797,108.42	2,797,108.42	Metros lineales		2,323	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401805808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,997,935.18	2,997,935.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RÍO CALLE PALMAS 1RA ETAPA SANTA MARÍA ATARASQUILLO - 6089	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	6089	26-05-2020	30-06-2020	2,997,935.18	2,997,935.18	2,997,935.18	2,997,935.18	2,997,935.18	Metros lineales		100	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301729900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,550.00	50,549.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO DEL CAMINO SALITRE A PASO DEL AGUA - 24405	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	24405	24-02-2020	24-04-2020	50,549.79	50,549.79	50,549.79	50,549.79	50,549.79	Metros lineales		3,370	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301734946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,991.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDOS - 26343	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	26343	11-05-2020	11-08-2020	1,999,991.59	1,999,991.59	1,999,991.59	1,999,991.59	1,999,991.59	Otros		12,651	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301736801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,999,998.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO HERMILTEPEC-EL POTRERO - 28893	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	28893	11-05-2020	11-09-2020	3,999,998.49	3,999,998.49	3,999,998.49	3,999,998.49	3,999,998.49	Metros lineales		22,700	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,400.00	17,399.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO - 31176	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31176	24-02-2020	24-04-2020	17,399.97	17,399.97	17,399.97	17,399.97	17,399.97	Metros lineales		1,160	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,500.00	37,499.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A CRUZ DE PIEDRA - 31281	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31281	24-02-2020	24-04-2020	37,499.93	37,499.93	37,499.93	37,499.93	37,499.93	Metros lineales		2,500	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,150.00	51,149.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A LA MESA - 31293	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31293	24-02-2020	24-04-2020	51,149.90	51,149.90	51,149.90	51,149.90	51,149.90	Metros lineales		3,410	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301745909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,493.44	412,406.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 46418	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	46418	11-05-2020	29-05-2020	412,406.79	412,406.79	412,406.79	412,406.79	412,406.79	Otros		850	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401824309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,532.01	425,522.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS EN LA LOCALIDAD DE TROJES - 158445	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158445	02-11-2020	15-12-2020	425,522.05	425,522.05	425,522.05	425,522.05	425,522.05	Otros		20	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301728667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,600.00	36,599.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SIMON PIEDRA GRANDE A EL MANGUITO - 20969	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	20969	24-02-2020	24-04-2020	36,599.85	36,599.85	36,599.85	36,599.85	36,599.85	Metros lineales	2,440	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,050.00	67,049.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A CEIBA OSCURA - 21021	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	21021	24-02-2020	24-04-2020	67,049.72	67,049.72	67,049.72	67,049.72	67,049.72	Metros lineales	4,470	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,550.00	62,549.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A SAN JUAN ACATITLAN - 24143	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	24143	24-02-2020	24-04-2020	62,549.74	62,549.74	62,549.74	62,549.74	62,549.74	Metros lineales	4,170	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000.00	44,999.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS LAS PALMAS - 31594	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	31594	24-02-2020	24-04-2020	44,999.88	44,999.88	44,999.88	44,999.88	44,999.88	Metros lineales	3,000	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301740249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,150.00	114,149.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO ESTANCIA DE NANCHITITLA A EL TANQUE - 33019	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	33019	24-02-2020	24-04-2020	114,149.70	114,149.70	114,149.70	114,149.70	114,149.70	Metros lineales	7,610	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,002.69	209,983.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO - 158073	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158073	26-10-2020	26-11-2020	209,983.20	209,983.20	209,983.20	209,983.20	209,983.20	Metros Cuadrados	420	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	276,595.79	276,589.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS EN LA LOCALIDAD DE CAJA DE AGUA - 158262	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158262	02-11-2020	15-12-2020	276,589.31	276,589.31	276,589.31	276,589.31	276,589.31	Otros	13	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,811,777.78	1,811,727.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IGLESIA VIEJA - 158543	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158543	15-10-2020	15-12-2020	1,811,727.38	1,811,727.38	1,811,727.38	1,811,727.38	1,811,727.38	Metros lineales	900	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,825.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL CAPIRE - 158755	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158755	15-06-2020	30-11-2020	399,825.22	399,825.22	399,825.22	399,825.22	399,825.22	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,912.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SAN JUAN ACATITLÁN - 158783	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158783	15-06-2020	30-11-2020	199,912.60	199,912.60	199,912.60	199,912.60	199,912.60	Metros Cuadrados	60	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,050.00	22,049.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA - 14687	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	14687	24-02-2020	24-04-2020	22,049.91	22,049.91	22,049.91	22,049.91	22,049.91	Metros lineales	1,470	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,998.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO EL LIMON- RIO DE ACATITLAN - 29369	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	29369	11-05-2020	11-07-2020	1,999,998.32	1,999,998.32	1,999,998.32	1,999,998.32	1,999,998.32	Metros lineales	3,000	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301737408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,199,992.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO - 29662	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	29662	11-05-2020	11-08-2020	2,199,992.94	2,199,992.94	2,199,992.94	2,199,992.94	2,199,992.94	Metros lineales	132	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,500.00	91,499.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE A EL CAPULIN - 31080	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31080	24-02-2020	24-04-2020	91,499.61	91,499.61	91,499.61	91,499.61	91,499.61	Metros lineales	6,100	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,950.00	46,949.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ A LA UNIDAD - 31121	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31121	24-02-2020	24-04-2020	46,949.91	46,949.91	46,949.91	46,949.91	46,949.91	Metros lineales	3,130	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,500.00	52,499.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO LA MESA - 31300	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31300	24-02-2020	24-04-2020	52,499.90	52,499.90	52,499.90	52,499.90	52,499.90	Metros lineales	3,500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,600.00	87,599.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MESA DE NIETOS - 32498	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	32498	24-02-2020	24-04-2020	87,599.77	87,599.77	87,599.77	87,599.77	87,599.77	Metros lineales	5,840	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301740505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,190.71	125,190.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO - 33335	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	33335	24-02-2020	24-03-2020	125,190.51	125,190.51	125,190.51	125,190.51	125,190.51	Otros	275	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,350.00	40,349.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA CANDELARIA EL MANGUITO - 40458	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	40458	24-02-2020	24-04-2020	40,349.92	40,349.92	40,349.92	40,349.92	40,349.92	Metros lineales	2,690	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,550.00	62,549.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CIPRIANES A HUIZTEPEC - 45461	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	45461	24-02-2020	24-04-2020	62,549.88	62,549.88	62,549.88	62,549.88	62,549.88	Metros lineales	4,170	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346,258.51	346,243.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANCHEZ COLIN - 47328	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	47328	15-06-2020	15-07-2020	346,243.45	346,243.45	346,243.45	346,243.45	346,243.45	Metros Cuadrados	297	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	483,741.49	483,720.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE SANCHEZ COLIN - 47362	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	47362	15-06-2020	15-07-2020	483,720.44	483,720.44	483,720.44	483,720.44	483,720.44	Metros Cuadrados	571	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE EL SAUZ A PALO GORDO - 157954	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE LUVIANOS	157954	12-10-2020	12-11-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Metros lineales	220	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,912.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CERRO DEL AGUA - 158677	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158677	15-06-2020	30-11-2020	199,912.61	199,912.61	199,912.61	199,912.61	199,912.61	Metros Cuadrados	60	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401824459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,912.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA TOMA - 158774	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158774	15-06-2020	30-11-2020	199,912.61	199,912.61	199,912.61	199,912.61	199,912.61	Metros Cuadrados	60	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,912.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PASO DE LA ARENA - 158781	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158781	15-06-2020	30-11-2020	199,912.61	199,912.61	199,912.61	199,912.61	199,912.61	Metros Cuadrados	60	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401825051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,304.00	151,304.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN VALLECITOS DE HERMILTEPEC - 160382	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LUVIANOS	160382	15-10-2020	30-11-2020	151,304.00	151,304.00	151,304.00	151,304.00	151,304.00	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,650.00	22,649.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LUVIANOS LOCALIDAD CERRO DE LA CULEBRA ASENTAMIENTO CERRO DE LA CULEBRA - 14634	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	14634	24-02-2020	24-04-2020	22,649.90	22,649.90	22,649.90	22,649.90	22,649.90	Metros lineales	1,510	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,950.00	40,949.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LAS CAÑITAS A PIE DE LA LOMA - 23543	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	23543	24-02-2020	24-04-2020	40,949.83	40,949.83	40,949.83	40,949.83	40,949.83	Metros lineales	2,730	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,250.00	47,249.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A CUADRILLA DE SANCHEZ - 31081	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31081	24-02-2020	24-04-2020	47,249.80	47,249.80	47,249.80	47,249.80	47,249.80	Metros lineales	3,150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,300.00	51,299.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL VENADO - 31095	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31095	24-02-2020	24-04-2020	51,299.78	51,299.78	51,299.78	51,299.78	51,299.78	Metros lineales	3,420	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,700.00	110,699.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA CANDELARIA LOS OCOTES - 40341	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	40341	24-02-2020	24-04-2020	110,699.79	110,699.79	110,699.79	110,699.79	110,699.79	Metros lineales	7,380	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42,450.00	42,449.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA PUEBLITO BUENAVISTA - 45538	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	45538	24-02-2020	24-04-2020	42,449.92	42,449.92	42,449.92	42,449.92	42,449.92	Metros lineales	2,830	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,649,990.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 47121	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	47121	15-06-2020	15-08-2020	1,649,990.43	1,649,990.43	1,649,990.43	1,649,990.43	1,649,990.43	Metros lineales	4,610	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,919.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE - 47241	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	47241	15-06-2020	15-08-2020	1,499,919.20	1,499,919.20	1,499,919.20	1,499,919.20	1,499,919.20	Otros	105	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	399,825.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR - 47964	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	47964	15-06-2020	30-11-2020	399,825.22	399,825.22	399,825.22	399,825.22	399,825.22	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301744730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,500.00	169,499.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO VALLECITOS A CIRIAN DE HERMILTEPEC - 40549	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	40549	24-02-2020	24-04-2020	169,499.68	169,499.68	169,499.68	169,499.68	169,499.68	Metros lineales	11,300	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,900.00	93,899.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A RINCON DE RODRIGUEZ - 40583	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	40583	24-02-2020	24-04-2020	93,899.82	93,899.82	93,899.82	93,899.82	93,899.82	Metros lineales	6,260	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,202.31	330,132.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 46474	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	46474	11-05-2020	29-05-2020	330,132.95	330,132.95	330,132.95	330,132.95	330,132.95	Otros	680	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301770667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	899,971.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CLAVOS - 121213	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE LUVIANOS	121213	01-09-2020	31-10-2020	899,971.59	899,971.59	899,971.59	899,971.59	899,971.59	Metros lineales	1,800	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401824173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,002.38	185,985.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE - 158106	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158106	26-10-2020	26-11-2020	185,985.12	185,985.12	185,985.12	185,985.12	185,985.12	Metros Cuadrados	372	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401825076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,635.20	93,635.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN CERRO DEL VENADO - 160439	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LUVIANOS	160439	15-10-2020	30-11-2020	93,635.20	93,635.20	93,635.20	93,635.20	93,635.20	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,750.00	21,749.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LUVIANOS LOCALIDAD PASO DE LA ARENA ASENTAMIENTO PASO DE LA ARENA - 10796	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	10796	24-02-2020	24-04-2020	21,749.91	21,749.91	21,749.91	21,749.91	21,749.91	Metros lineales	1,450	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,000.00	134,999.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL SALITRE A PIE DE LA LOMA - 23987	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	23987	24-02-2020	24-04-2020	134,999.43	134,999.43	134,999.43	134,999.43	134,999.43	Metros lineales	9,000	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301734968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,999.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 26375	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	26375	24-02-2020	24-05-2020	1,499,999.16	1,499,999.16	1,499,999.16	1,499,999.16	1,499,999.16	Metros lineales	3,000	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301736736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,999.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 28821	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	28821	24-02-2020	24-05-2020	1,499,999.15	1,499,999.15	1,499,999.15	1,499,999.15	1,499,999.15	Metros lineales	3,000	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301737269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,999,991.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 29460	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	29460	11-05-2020	11-08-2020	2,999,991.71	2,999,991.71	2,999,991.71	2,999,991.71	2,999,991.71	Otros	245	100.00	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301737536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,175,019.47	4,175,011.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 29804	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	29804	12-05-2020	13-07-2020	4,175,011.32	4,175,011.32	4,175,011.32	4,175,011.32	4,175,011.32	Metros lineales		7,500	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,900.00	93,899.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A OJO DE AGUA - 31090	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31090	24-02-2020	24-04-2020	93,899.60	93,899.60	93,899.60	93,899.60	93,899.60	Metros lineales		6,260	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,400.00	41,399.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A EL SAUZ DE SAN LUCAS - 31116	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31116	24-02-2020	24-04-2020	41,399.92	41,399.92	41,399.92	41,399.92	41,399.92	Metros lineales		2,760	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33,150.00	33,149.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A EL AGUACATE - 31266	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31266	24-02-2020	24-04-2020	33,149.94	33,149.94	33,149.94	33,149.94	33,149.94	Metros lineales		2,210	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301738817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,200.00	58,199.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL CAPIRE DE ACATITLAN - 31276	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31276	24-02-2020	24-04-2020	58,199.89	58,199.89	58,199.89	58,199.89	58,199.89	Metros lineales		3,880	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301739352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,000.00	212,999.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO - 31931	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	31931	24-02-2020	24-04-2020	212,999.43	212,999.43	212,999.43	212,999.43	212,999.43	Metros lineales		14,200	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301740077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,000.00	56,999.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A MESA DEL POTRERO CHIQUITO - 32807	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	32807	24-02-2020	24-04-2020	56,999.85	56,999.85	56,999.85	56,999.85	56,999.85	Metros lineales		3,800	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301740494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,190.71	125,190.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO - 33308	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	33308	24-02-2020	24-03-2020	125,190.51	125,190.51	125,190.51	125,190.51	125,190.51	Otros		275	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301740533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,427.17	49,427.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PÚBLICO - 33364	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	33364	24-02-2020	24-03-2020	49,427.10	49,427.10	49,427.10	49,427.10	49,427.10	Otros		110	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301745552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,500.00	187,499.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A CUAJILOTES - 45492	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	45492	24-02-2020	24-04-2020	187,499.65	187,499.65	187,499.65	187,499.65	187,499.65	Metros lineales		12,500	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301745583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,350.00	100,349.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO - 45570	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	45570	24-02-2020	24-04-2020	100,349.81	100,349.81	100,349.81	100,349.81	100,349.81	Metros lineales		6,690	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301745869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	742,793.90	742,637.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUBLICO - 46319	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	46319	11-05-2020	29-05-2020	742,637.88	742,637.88	742,637.88	742,637.88	742,637.88	Otros		1,530	100.00	Validado	Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301738805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,500.00	46,499.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A EL MAMEY - 31260	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31260	24-02-2020	24-04-2020	46,499.91	46,499.91	46,499.91	46,499.91	46,499.91	Metros lineales	3,100	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	74,999.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A SALITRE DEL PUENTE - 31272	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31272	24-02-2020	24-04-2020	74,999.86	74,999.86	74,999.86	74,999.86	74,999.86	Metros lineales	5,000	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,250.00	86,249.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE PIEDRA A CRUZ DE CLAVOS - 31288	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	31288	24-02-2020	24-04-2020	86,249.84	86,249.84	86,249.84	86,249.84	86,249.84	Metros lineales	5,750	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,700.00	62,699.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A POTRERO GRANDE - 32378	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	32378	24-02-2020	24-04-2020	62,699.83	62,699.83	62,699.83	62,699.83	62,699.83	Metros lineales	4,180	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	143,550.00	143,549.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES - LAS PAREDES - EL SAUZ PALO GORDO - 32639	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	32639	24-02-2020	24-04-2020	143,549.62	143,549.62	143,549.62	143,549.62	143,549.62	Metros lineales	9,570	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,900.00	198,899.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA - 40480	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	40480	24-02-2020	24-04-2020	198,899.62	198,899.62	198,899.62	198,899.62	198,899.62	Metros lineales	13,260	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,255.17	82,237.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 46500	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	46500	11-05-2020	29-05-2020	82,237.89	82,237.89	82,237.89	82,237.89	82,237.89	Otros	170	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,049,943.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - 47013	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	47013	15-06-2020	15-08-2020	1,049,943.31	1,049,943.31	1,049,943.31	1,049,943.31	1,049,943.31	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,856,459.54	1,855,993.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 47885	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	47885	15-06-2020	15-09-2020	1,855,993.80	1,855,993.80	1,855,993.80	1,855,993.80	1,855,993.80	Metros lineales	1,295	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,002.55	198,984.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE - 158085	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158085	26-10-2020	26-11-2020	198,984.08	198,984.08	198,984.08	198,984.08	198,984.08	Metros Cuadrados	398	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,825.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HERMILTEPEC - 158758	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LUVIANOS	158758	15-06-2020	30-11-2020	399,825.22	399,825.22	399,825.22	399,825.22	399,825.22	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401825153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,600.00	98,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL REPARO - 160609	México	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LUVIANOS	160609	15-10-2020	30-11-2020	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301761254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,022.38	417,022.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARCELO PALAFOX EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 95229	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95229	01-09-2020	29-10-2020	389,635.85	389,635.85	389,635.85	389,635.85	389,635.85	Metros Cuadrados	458	96.07	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	626,876.25	626,876.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 87339	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87339	23-08-2020	21-09-2020	184,181.16	184,181.16	184,181.16	184,181.16	184,181.16	Metros lineales	981	20.39	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	579,974.47	579,974.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA AQUILES SERDAN C.C.T. 15DPR2303G EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 84408	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84408	17-08-2020	16-10-2020	572,678.08	572,678.08	572,678.08	572,678.08	572,678.08	Piezas	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,035.59	108,035.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 92846	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92846	30-08-2020	29-09-2020	28,457.12	28,457.12	28,457.12	28,457.12	28,457.12	Metros lineales	176	28.41	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301761056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	826,815.50	826,815.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEOPACANTITLAN EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 94690	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94690	25-08-2020	28-09-2020	241,039.39	241,039.39	241,039.39	241,039.39	241,039.39	Metros Cuadrados	756	33.07	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,509,003.64	1,509,003.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO DE CALLE ROSAS MORENO A CALLE SOLEDAD ANTES DEL TREBOL EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 84434	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84434	18-08-2020	17-09-2020	1,472,501.07	1,472,501.07	1,472,501.07	1,472,501.07	1,472,501.07	Metros Cuadrados	1,873	90.76	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301747760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	783,018.87	783,018.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 51894	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51894	03-08-2020	31-08-2020	783,018.87	783,018.87	783,018.87	783,018.87	783,018.87	Celdas solares		83	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD COLONIA SAN ISIDRO - 51915	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51915	03-08-2020	31-08-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Celdas solares		53	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401835214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,975.17	249,975.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO), CABECERA MUNICIPAL ASENTAMIENTO AZCAPOTZALCO - 192631	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	192631	27-11-2020	16-12-2020	249,975.17	249,975.17	249,975.17	249,975.17	249,975.17	Metros Cuadrados		350	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,905.66	84,905.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO TECUANAPA - 51807	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51807	03-08-2020	31-08-2020	84,905.66	84,905.66	84,905.66	84,905.66	84,905.66	Celdas solares		9	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,024.95	323,024.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD COLONIA MAZACHULCO ASENTAMIENTO MAZACHULCO - 51929	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51929	03-08-2020	31-08-2020	323,024.95	323,024.95	323,024.95	323,024.95	323,024.95	Celdas solares		34	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401847260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,999.69	99,999.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO) EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 228499	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	228499	30-11-2020	19-12-2020	99,999.69	99,999.69	99,999.69	99,999.69	99,999.69	Metros Cuadrados		140	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,860.95	288,860.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE LA CRUZ PRIMERA ETAPA EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 6379	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	6379	23-03-2020	10-04-2020	288,860.95	288,860.95	288,860.95	288,460.75	288,460.75	Metros Cuadrados		651	100.00	Validado Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301723799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,133.71	243,133.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 6712	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	6712	23-03-2020	04-04-2020	243,133.71	243,133.71	243,133.71	243,034.21	243,034.21	Metros Cuadrados		520	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301723809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,993.95	499,993.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TRAMPA AL POLVORIN EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 6786	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	6786	23-03-2020	10-04-2020	499,993.95	499,993.95	499,993.95	499,898.28	499,898.28	Metros Cuadrados		1,138	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,014.90	277,014.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL PARQUE BOSHEGUI BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 8492	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	8492	10-07-2020	30-07-2020	277,014.90	277,014.90	277,014.90	276,932.32	276,932.32	Metros Cuadrados		676	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAEM CCT 15ECB0076I EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 9393	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	9393	10-07-2020	20-08-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,681.53	1,399,681.53	Metros Cuadrados		536	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301727263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO REAL RUMBO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MORELOS PRIMERA ETAPA EN BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 17007	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	17007	01-08-2020	30-10-2020	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,199,568.26	3,199,568.26	Metros Cuadrados		2,662	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,462.28	503,462.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJES LOS PINITOS DODO Y CAMINO AL COBAEM EN SAN LORENZO MALACOTA - 82618	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	82618	31-08-2020	16-10-2020	503,462.28	503,462.28	503,462.28	503,005.76	503,005.76	Metros lineales		238	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,876.10	186,876.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO EN XHINTE DE LAGOS - 82783	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	82783	01-07-2020	31-08-2020	186,876.10	186,876.10	186,876.10	185,595.85	185,595.85	Otros		23	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401842099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	540,927.00	540,927.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN PARAJE EL DURAZNO, BARIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL, MORELOS ESTADO DE MÉXICO. - 213820	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	213820	01-10-2020	12-12-2020	540,927.00	540,927.00	540,927.00	540,740.50	540,740.50	Metros Cuadrados	1,210	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,079.12	1,099,079.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIA ALVARADO BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 8507	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	8507	10-07-2020	30-07-2020	1,099,079.12	1,099,079.12	1,099,079.12	1,098,378.48	1,098,378.48	Metros Cuadrados	2,520	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,719.45	498,719.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE CHUTE BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 13118	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	13118	06-07-2020	24-07-2020	498,719.45	498,719.45	498,719.45	498,473.64	498,473.64	Metros Cuadrados	1,135	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,159.12	435,159.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO XIMATA EN SAN LORENZO MALACOTA SEGUNDA ETAPA - 49130	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	49130	20-07-2020	10-08-2020	435,159.12	435,159.12	435,159.12	434,684.77	434,684.77	Metros lineales	1,093	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,666.58	389,666.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS TINAJAS - 54749	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	54749	15-06-2020	14-08-2020	389,666.58	389,666.58	389,666.58	389,482.34	389,482.34	Otros	78	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401842089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN PARAJE LA TRAMPA, BARIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL, MORELOS ESTADO DE MÉXICO. - 213807	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	213807	15-06-2020	30-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,091.01	299,091.01	Metros Cuadrados	637	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,472.72	249,472.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 12643	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	12643	10-07-2020	20-07-2020	249,472.72	249,472.72	249,472.72	249,411.98	249,411.98	Metros Cuadrados	560	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,420,000.00	1,420,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN SANTA CLARA DE JUAREZ - 13262	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	13262	20-07-2020	25-07-2020	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,418,933.24	1,418,933.24	Metros Cuadrados	2,953	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LA COFRADIA - 15345	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	15345	01-08-2020	30-08-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	139,984.28	139,984.28	Metros Cuadrados	322	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE BARRIO SEGUNDO A BARRIO TERCERO CABECERA MUNICIPAL - 26418	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MORELOS	26418	04-06-2020	14-08-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	798,552.86	798,552.86	Metros lineales	855	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301737065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	590,000.00	590,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 29199	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	29199	05-06-2020	14-08-2020	590,000.00	590,000.00	590,000.00	589,481.18	589,481.18	Otros	715	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	742,673.93	742,673.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AVENIDA RICARDO BLANCO Y PIEDRA DEL CORAZON EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 52931	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	52931	15-06-2020	30-06-2020	742,673.93	742,673.93	742,673.93	742,444.64	742,444.64	Metros Cuadrados	1,656	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401844641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE LA MULA, BARRIO SEGUNDO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO - 221290	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	221290	04-12-2020	26-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,913.22	299,913.22	Metros Cuadrados	625	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,998.74	119,998.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE CASHIMOSDA EN SAN LORENZO MALACOTA - 9593	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	9593	15-07-2020	14-08-2020	119,998.74	119,998.74	119,998.74	118,736.81	118,736.81	Metros Cuadrados	261	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,887.71	399,887.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LAS TINAJAS PRIMERA ETAPA EN SAN LORENZO MALACOTA - 11045	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	11045	06-07-2020	21-08-2020	399,887.71	399,887.71	399,887.71	399,592.40	399,592.40	Metros Cuadrados	907	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,971.78	904,971.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS - 54913	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE MORELOS	54913	01-07-2020	01-09-2020	904,971.78	904,971.78	904,971.78	904,480.00	904,480.00	Metros Cuadrados	68	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301776021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	869,877.59	869,877.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE EL QUELITE - 134146	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	134146	20-09-2020	20-10-2020	869,877.59	869,877.59	869,877.59	866,217.82	866,217.82	Metros lineales		258	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401840103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,661.83	293,661.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 207660	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	207660	23-11-2020	05-12-2020	293,661.83	293,661.83	293,661.83	293,139.94	293,139.94	Metros Cuadrados		631	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401828596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	634,058.40	634,058.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO A LA CAÑADA DEL BORREGO EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES MORELOS - 169883	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	169883	12-10-2020	24-10-2020	634,058.40	634,058.40	634,058.40	634,058.40	634,058.40	Metros Cuadrados		1,393	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301735949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN BARTOLO MORELOS BARRIO SEGUNDO CABECERA MUNICIPAL - 27764	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	27764	04-06-2020	12-08-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros Cuadrados		1,350	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,194.84	672,194.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8206	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8206	01-07-2020	28-08-2020	672,194.84	671,064.72	671,064.72	335,532.35	335,532.35	Metros lineales		140	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO BALLEEN - 8345	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8345	01-07-2020	28-08-2020	1,000,000.00	984,290.93	984,290.92	492,145.46	492,145.46	Metros lineales		164	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	871,200.00	871,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8619	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8619	01-07-2020	28-08-2020	871,200.00	867,359.10	867,359.10	433,679.55	433,679.55	Metros lineales		237	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8625	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8625	01-07-2020	28-08-2020	400,000.00	398,436.48	398,436.48	199,218.24	199,218.24	Metros lineales		140	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,800.00	496,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALAGUEÑA - 8644	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8644	01-07-2020	28-08-2020	496,800.00	495,056.15	495,056.11	247,528.07	247,528.07	Metros lineales		138	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301724447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,815,000.00	1,815,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8675	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8675	01-07-2020	28-08-2020	1,815,000.00	1,811,358.05	1,811,358.05	905,679.02	905,679.02	Metros lineales		231	100.00	Validado	Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,088,524.23	3,088,524.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISIS - 12105	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12105	01-08-2020	29-09-2020	3,088,524.23	3,067,022.63	3,067,022.59	1,533,511.31	1,533,511.31	Metros Cuadrados	2,000	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISIS - 12697	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12697	01-07-2020	28-08-2020	720,000.00	715,283.43	715,283.40	357,641.71	357,641.71	Metros lineales	230	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	647,052.81	647,052.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE MARIQUITA LINDA Y CALLE MÉXICO LINDO Y ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA MAÑANITAS - 12706	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12706	01-08-2020	30-09-2020	647,052.81	647,052.81	647,052.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,008	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,241,021.34	1,241,021.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUASCALIENTES - 13099	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13099	01-07-2020	28-08-2020	1,241,021.34	1,240,728.20	1,240,728.20	620,364.10	620,364.10	Metros lineales	240	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORREÓN - 14264	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14264	01-07-2020	28-08-2020	480,000.00	476,759.69	476,759.69	238,379.84	238,379.84	Metros lineales	145	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	610,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE - 14266	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14266	01-07-2020	28-08-2020	610,000.00	604,558.49	604,558.49	302,279.24	302,279.24	Metros lineales	190	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,657.31	308,657.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE QUINCE Y ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA OCHO - 14065	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14065	01-08-2020	28-09-2020	308,657.31	308,657.31	308,657.31	0.00	0.00	Metros Cuadrados	492	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,698.87	776,698.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE PARQUES DEPORTIVOS Y CALLE ALAMEDA CENTRAL Y ENTRE AVENIDA ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA PALACIO NACIONAL - 14278	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14278	01-08-2020	30-09-2020	776,698.87	776,698.87	776,698.87	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,366	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,416,133.51	1,416,133.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE PORTAL DE MERCADERES Y CALLE DEL VOLADORES Y ENTRE CALLE IXTAPAN Y CALLE HOMBRES ILUSTRES - 61891	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61891	01-08-2020	30-09-2020	1,416,133.51	1,416,133.51	1,416,133.51	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,735	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORREÓN - 14260	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14260	01-07-2020	28-08-2020	620,000.00	608,522.60	608,522.60	304,261.30	304,261.30	Metros lineales		190	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301726404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE - 14267	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14267	01-07-2020	28-08-2020	480,000.00	473,178.94	473,178.94	236,589.47	236,589.47	Metros lineales		145	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401806163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,129.84	503,129.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y CALLE AMANECER RANCHERO Y ENTRE CALLE TEXANITA Y CALLE RIELERA - 12563	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12563	01-08-2020	30-09-2020	503,129.84	503,129.84	503,129.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados		747	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401806232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,387,500.00	1,387,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRES - 14070	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14070	01-07-2020	28-08-2020	1,387,500.00	1,382,216.88	1,382,216.88	691,108.44	691,108.44	Metros lineales		179	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401806341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE INDIO TRISTE - 15939	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	15939	01-08-2020	30-09-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		684	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401808969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,615.88	597,615.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE TERCERA AVENIDA Y QUINTA AVENIDA Y ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - 61879	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61879	01-08-2020	30-09-2020	597,615.88	597,615.88	597,615.88	0.00	0.00	Metros Cuadrados		986	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401809117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,138.98	108,138.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SEIS ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y AVENIDA CENTRAL - 64692	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64692	01-08-2020	30-09-2020	108,138.98	108,138.98	108,138.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados		186	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	3,050,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 7976	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7976	01-07-2020	28-08-2020	3,050,000.00	2,969,193.87	2,969,193.85	2,800,138.07	2,800,138.07	Metros lineales		250	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,688,685.66	1,688,685.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARDILLA - 8319	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8319	01-07-2020	28-08-2020	1,688,685.66	1,669,100.01	1,669,100.01	834,550.00	834,550.00	Metros lineales		250	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	417,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COCULA - 8468	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8468	01-07-2020	28-08-2020	417,600.00	413,687.49	413,687.46	206,843.74	206,843.74	Metros lineales		116	100.00	Validado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870,000.00	870,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE COCULA - 8558	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8558	01-07-2020	28-08-2020	870,000.00	866,720.65	866,720.64	433,360.32	433,360.32	Metros lineales		107	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	854,000.00	854,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARDILLA - 8637	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8637	01-07-2020	28-08-2020	854,000.00	840,426.30	840,426.30	420,213.14	420,213.14	Metros lineales		250	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO GÓMEZ ONTIVEROS - 8659	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8659	01-07-2020	31-08-2020	1,500,000.00	1,491,219.99	1,491,219.99	745,609.99	745,609.99	Metros Cuadrados		350	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,639,680.00	3,639,680.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8661	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8661	01-08-2020	29-09-2020	3,639,680.00	3,634,844.47	3,634,844.47	1,817,422.23	1,817,422.23	Metros Cuadrados		1,896	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,075,520.00	2,075,520.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MALAGUENA - 8672	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8672	01-08-2020	29-09-2020	2,075,520.00	2,072,958.00	2,072,958.00	1,036,479.00	1,036,479.00	Metros Cuadrados		1,104	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,370,669.55	3,370,669.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISIETE - 11613	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11613	01-08-2020	29-09-2020	3,370,669.55	3,367,931.51	3,367,931.49	1,683,965.74	1,683,965.74	Metros Cuadrados		1,812	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,589.60	619,589.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE EL ABANDONADO Y CALLE JUAN COLORADO Y ENTRE CERRADA EL ABANDONADO Y CALLE AMANECER RANCHERO - 13105	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13105	01-08-2020	30-09-2020	619,589.60	619,589.60	619,589.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados		998	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,000.00	820,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IMPLORACIÓN - 13174	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13174	01-07-2020	28-08-2020	820,000.00	813,062.78	813,062.78	0.00	0.00	Metros lineales		240	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301726034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989,358.00	989,358.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECINUEVE - 13355	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13355	01-07-2020	28-08-2020	989,358.00	982,690.37	982,690.37	491,345.18	491,345.18	Metros lineales		117	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301726309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,384,736.83	1,384,736.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISIETE - 14058	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14058	01-07-2020	28-08-2020	1,384,736.83	1,384,053.55	1,384,053.55	692,026.77	692,026.77	Metros lineales		230	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301726396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN - 14258	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14258	01-07-2020	28-08-2020	480,000.00	476,529.38	476,529.38	238,264.68	238,264.68	Metros lineales		145	100.00	Validado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,000.00	609,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTITRES - 14272	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14272	01-07-2020	28-08-2020	609,000.00	607,494.97	607,494.94	303,747.48	303,747.48	Metros lineales		140	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,279,314.94	4,279,314.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA ESPERANZA - 16537	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	16537	01-07-2020	25-09-2020	4,279,314.94	4,274,201.59	4,266,738.08	4,133,233.29	4,133,233.29	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,368.01	383,368.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y SEXTA AVENIDA Y ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y AVENIDA VÍCTOR - 62288	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62288	01-08-2020	30-09-2020	383,368.01	383,368.01	383,368.01	0.00	0.00	Metros Cuadrados		622	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,868.38	943,868.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE ARDILLA Y AVENIDA RANCHO GRANDE - 63002	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	63002	01-08-2020	30-09-2020	943,868.38	943,868.38	943,868.38	0.00	0.00	Metros Cuadrados		1,633	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,868.38	943,868.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ - 64180	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64180	01-08-2020	30-09-2020	943,868.38	943,868.38	943,868.38	0.00	0.00	Metros Cuadrados		1,633	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,103,674.16	1,103,674.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE AZAHAR Y CALLE HELIOTROPO Y ENTRE CALLE CRISANTEMO Y AVENIDA TULIPÁN - 11859	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11859	01-08-2020	30-09-2020	1,103,674.16	1,103,674.16	1,103,674.16	0.00	0.00	Metros Cuadrados		2,152	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401877498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,860,877.15	2,860,877.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ACTUALIZACION DE CATASTRO MUNICIPAL - 115122	México	Nezahualcóyotl	Otros Programas de Inversión	PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	115122	28-08-2020	31-12-2020	2,860,877.15	2,853,878.40	2,853,878.40	0.00	0.00	Otros		17,000	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,308,800.00	3,308,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARANDAS - 8652	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8652	01-08-2020	29-09-2020	3,308,800.00	3,307,339.09	3,307,339.09	1,653,669.54	1,653,669.54	Metros Cuadrados		1,760	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 11092	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11092	01-07-2020	31-08-2020	0.00	1,485,641.85	1,485,641.85	742,820.92	742,820.92	Metros Cuadrados		350	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,541.65	1,075,541.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE LAGUNA DEL CARMEN Y ENTRE CALLE LAGO ATITLÁN Y CALLE JORGE LUQUE LOYOLA - 61585	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61585	01-08-2020	30-09-2020	1,075,541.65	1,075,541.65	1,075,541.65	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,724	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401806167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	670,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTITRÉS - 12725	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12725	01-07-2020	28-08-2020	670,000.00	665,211.91	665,211.91	332,605.95	332,605.95	Metros lineales	179	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401806230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,042,000.00	3,042,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ABASOLO - 14067	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14067	01-07-2020	28-08-2020	3,042,000.00	3,027,474.08	3,027,474.04	1,513,737.04	1,513,737.04	Metros lineales	380	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401809027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	707,434.00	707,434.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LA ENRAMADA, AVENIDA RANCHO GRANDE, Y CALLE EL VERGELITO - 62902	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62902	01-08-2020	30-09-2020	707,434.00	707,434.00	707,434.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,087	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI - 8669	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8669	01-07-2020	31-08-2020	800,000.00	792,540.95	792,540.92	396,270.47	396,270.47	Metros Cuadrados	216	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	921,725.50	921,725.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA MAÑANITAS Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ PRADA Y ENTRE CALLE FAISÁN Y CALLE CABALLO BAYO - 12483	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12483	01-08-2020	30-09-2020	921,725.50	921,725.50	921,725.50	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,594	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,000.00	340,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECINUEVE - 13251	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13251	01-07-2020	28-08-2020	340,000.00	338,545.54	338,545.54	169,272.77	169,272.77	Metros lineales	117	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,461,287.75	1,461,287.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE TLALPAN Y CALLE CONDESA Y ENTRE CALLE AVIACIÓN CIVIL Y CALLE SAN JUAN DE ARAGÓN - 14066	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14066	01-08-2020	30-09-2020	1,461,287.75	1,461,287.75	1,461,287.75	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,276	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO - 14271	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14271	01-07-2020	28-08-2020	750,000.00	747,705.77	747,705.76	373,852.88	373,852.88	Metros lineales	220	100.00	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401809092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,396.17	1,196,396.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE HACIENDA SOLÍS Y CALLE HACIENDA DEL PASTEJE Y ENTRE CALLE HACIENDA DE ECHEGARAY Y CALLE HACIENDA DE SOLÍS. - 64310	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64310	01-08-2020	30-09-2020	1,196,396.17	1,196,396.17	1,196,396.17	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,198	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301723348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ONCE - 5016	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	5016	01-07-2020	28-08-2020	3,000,000.00	2,995,304.08	2,995,304.08	1,497,652.03	1,497,652.03	Metros lineales	430	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARANDAS - 8532	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8532	01-07-2020	28-08-2020	1,650,000.00	1,646,123.68	1,646,123.68	823,061.84	823,061.84	Metros lineales	213	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,392,000.00	6,392,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ONCE - 8640	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8640	01-08-2020	29-09-2020	6,392,000.00	6,384,553.84	6,384,553.84	3,192,276.92	3,192,276.92	Metros Cuadrados	3,416	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,017,977.60	1,017,977.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN BARTOLO Y ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA SAN ÁNGEL - 12508	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12508	01-08-2020	30-09-2020	1,017,977.60	1,017,977.60	1,017,977.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,621	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,131.62	581,131.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE ENRAMADA Y CALLE VERGELITO Y ENTRE CUARTA AVENIDA Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ - 12558	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12558	01-08-2020	30-09-2020	581,131.62	581,131.62	581,131.62	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CAMPECHE - 14043	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14043	01-07-2020	28-08-2020	1,350,000.00	1,341,738.59	1,341,738.59	670,869.30	670,869.30	Metros lineales	142	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECIOCHO - 14045	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14045	01-07-2020	28-08-2020	1,500,000.00	1,497,569.93	1,497,569.90	748,784.96	748,784.96	Metros lineales	220	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISEIS - 14061	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14061	01-07-2020	28-08-2020	1,650,000.00	1,638,848.68	1,638,848.68	819,424.34	819,424.34	Metros lineales	230	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	811,856.84	811,856.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y QUINTA AVENIDA Y ENTRE CALLE OCHO Y CALLE TRECE - 62711	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62711	01-08-2020	30-09-2020	811,856.84	811,856.84	811,856.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,179	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401806159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,029,362.34	3,029,362.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE DOS - 12437	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12437	01-08-2020	29-09-2020	3,029,362.34	3,021,887.27	3,021,887.27	1,510,943.63	1,510,943.63	Metros Cuadrados	1,592	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401806161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,775,030.40	2,775,030.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VEINTITRÉS - 12529	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12529	01-08-2020	29-09-2020	2,775,030.40	2,770,644.49	2,770,644.49	1,385,322.24	1,385,322.24	Metros Cuadrados	1,480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401806224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHAPARRITA - 14044	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14044	01-07-2020	28-08-2020	1,800,000.00	1,791,880.18	1,791,880.18	895,940.08	895,940.08	Metros lineales	246	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401806226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	701,988.16	701,988.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA Y ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 14062	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14062	01-08-2020	30-09-2020	701,988.16	701,988.16	701,988.16	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,166	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401809095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,009,620.92	1,009,620.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA VALLE DEL YANG-TSE, VALLE DE SANTIAGO, VALLE DEL YUKÓN Y VALLE GRANDE - 64347	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64347	01-08-2020	30-09-2020	1,009,620.92	1,009,620.92	1,009,620.92	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,083	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401809113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,531.70	541,531.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA FRANCISCO VILLA Y ENTRE CALLE SEIS Y CALLE NUEVE - 64675	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64675	01-08-2020	30-09-2020	541,531.70	541,531.70	541,531.70	0.00	0.00	Metros Cuadrados	993	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,500,000.00	5,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TRECE - 7898	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7898	01-07-2020	28-08-2020	5,500,000.00	5,454,939.24	5,454,939.24	2,727,469.62	2,727,469.62	Metros lineales	475	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARANDAS - 8609	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8609	01-07-2020	28-08-2020	792,000.00	787,032.17	787,032.15	393,516.08	393,516.08	Metros lineales	213	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,861,594.18	1,861,594.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8657	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8657	01-08-2020	29-09-2020	1,861,594.18	1,859,300.91	1,859,300.91	929,650.45	929,650.45	Metros Cuadrados	1,120	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,000.00	1,035,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MALAGUEÑA - 8665	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8665	01-07-2020	28-08-2020	1,035,000.00	1,034,490.32	904,826.45	517,245.16	517,245.16	Metros lineales	132	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,504,320.00	3,504,320.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE IMPLORACIÓN - 12494	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12494	01-08-2020	29-09-2020	3,504,320.00	3,498,453.41	3,498,453.41	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,928	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,000.00	820,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE - 13274	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13274	01-07-2020	28-08-2020	820,000.00	817,560.23	817,560.22	408,780.11	408,780.11	Metros lineales	240	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL QUELITE - 14046	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14046	01-07-2020	28-08-2020	1,950,000.00	1,937,186.25	1,937,186.25	968,593.12	968,593.12	Metros lineales	250	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO - 14055	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14055	01-07-2020	28-08-2020	2,000,000.00	1,998,545.36	1,998,545.36	999,272.68	999,272.68	Metros lineales	240	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN - 14255	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14255	01-07-2020	28-08-2020	620,000.00	612,010.18	612,010.18	306,005.09	306,005.09	Metros lineales	190	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LÓPEZ. - 14268	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14268	01-07-2020	28-08-2020	700,000.00	693,879.36	693,879.36	346,939.68	346,939.68	Metros lineales	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,000.00	786,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABANDONADO - 14276	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14276	01-07-2020	28-08-2020	786,000.00	783,249.50	783,249.50	391,624.75	391,624.75	Metros lineales	230	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,019.67	330,019.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA MÉXICO Y ENTRE CALLE SALTILLO Y AVENIDA CENTRAL - 64779	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64779	01-08-2020	30-09-2020	330,019.67	330,019.67	330,019.67	0.00	0.00	Metros Cuadrados	571	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,646,953.96	5,646,953.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA BOSQUES DE EUROPA - 9946	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	9946	01-07-2020	28-08-2020	5,646,953.96	5,626,644.47	5,626,644.46	2,813,322.24	2,813,322.24	Metros lineales	129	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,482,000.00	1,482,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO - 12719	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12719	01-07-2020	28-08-2020	1,482,000.00	1,481,426.01	1,481,426.01	740,713.00	740,713.00	Metros lineales	380	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401806234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,647.89	1,125,647.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA SAN ÁNGEL Y ENTRE CALLE COYOACÁN Y CALLE TACUBAYA - 14071	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14071	01-08-2020	30-09-2020	1,125,647.89	1,125,647.89	1,125,647.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,928	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401808943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,141,462.84	1,141,462.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA Y CUARTA AVENIDA Y ENTRE CALLE LAGO GINEBRA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES - 60841	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	60841	01-08-2020	30-09-2020	1,141,462.84	1,141,462.84	1,141,462.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,839	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401809093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,734.56	1,099,734.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA HACIENDA DE RANCHO SECO Y AVENIDA PRADOS DEL ROBLE Y ENTRE CALLE HACIENDA DE SANTA ANA Y CALLE PRADO ROBLE - 64331	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64331	01-08-2020	30-09-2020	1,099,734.56	1,099,734.56	1,099,734.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401826004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,243,499.56	3,243,499.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE TRECIENTOS VEINTINUEVE - 163041	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	163041	01-11-2020	31-12-2020	3,243,499.56	3,228,273.23	3,228,273.21	1,614,136.61	1,614,136.61	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401826024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE TRECIENTOS TREINTA - 163091	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	163091	01-11-2020	31-12-2020	2,800,000.00	2,782,059.45	2,782,059.45	1,391,029.72	1,391,029.72	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401877500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	387,100.00	387,100.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 115205	México	Nezahualcóyotl	Otros Programas de Inversión	PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	115205	20-08-2020	31-12-2020	387,100.00	387,100.00	387,100.00	0.00	0.00	Otros	79	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,280.36	1,084,280.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO AGEB 359 , VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 125753	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	125753	01-10-2020	20-12-2020	306,021.75	306,021.75	306,021.75	306,021.75	306,021.75	Otros	140	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,398.66	1,020,398.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 429), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 125783	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	125783	01-10-2020	20-12-2020	324,439.29	324,439.29	324,439.29	324,436.29	324,436.29	Otros	139	33.81	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301762810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	988,909.63	988,909.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA TRANSFIGURACIÓN, EN LA CERRADA PLAZA PRINCIPAL. - 99454	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	99454	01-09-2020	20-12-2020	295,881.96	295,881.96	295,881.96	295,881.96	295,881.96	Metros Cuadrados	234	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42,859.74	42,859.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA FRANCISCO I MADERO EN LA CALLE PINO. - 119317	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119317	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301769993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,027.49	46,027.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LOMA DE LA CRUZ EN LA CALLE RESPLANDOR. - 119361	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119361	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,407.98	55,407.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO. - 124042	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124042	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,792.67	250,792.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LIBERTAD 2DA SECCIÓN EN CALLE CAMINO A SANTIAGO. - 124165	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124165	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,398.66	1,020,398.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0170), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126070	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126070	01-10-2020	20-12-2020	306,021.75	306,021.75	306,021.75	306,021.75	306,021.75	306,021.75	Otros	139	35.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301737236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.93	1,099,999.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FIGUEROA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA EL TRÁFICO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 29424	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	29424	01-09-2020	20-12-2020	326,912.41	326,912.41	326,912.41	326,912.41	326,912.41	Metros Cuadrados	244	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,000.15	875,000.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL EN NICOLAS ROMERO, COLONIA SAN ISIDRO LA PAZ EN LA CALLE LAS TORRES. - 49964	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	49964	01-09-2020	20-12-2020	262,454.13	262,454.13	262,454.13	262,454.13	262,454.13	Metros Cuadrados	50	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,989.69	81,989.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LIBERTAD 2DA SECCIÓN EN CALLE CIRCUITO LIBERTADORES. - 119066	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119066	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	145	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,395.55	63,395.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE EN LA CERRADA CIRCUITO ITURBIDE. - 119161	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119161	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	110	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,261.09	697,261.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LA MORELOS EN LA CALLE MIGUEL BRAVO. - 124893	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124893	15-09-2020	20-12-2020	209,119.05	209,119.05	209,119.05	209,119.05	209,119.05	209,119.05	Metros Cuadrados	634	30.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,398.66	1,020,398.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 1003), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126145	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126145	01-10-2020	20-12-2020	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	Otros	139	35.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,398.66	1,020,398.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0556), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126177	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126177	01-10-2020	20-12-2020	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	Otros	139	35.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301746098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.15	1,750,000.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN, PROGRESO INDUSTRIAL EN LA AVENIDA LAS MINAS. - 46848	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	46848	01-09-2020	20-12-2020	524,611.36	524,611.36	524,611.36	524,611.36	524,611.36	Metros Cuadrados	100	30.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301749259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	954,000.16	954,000.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL CAM NUMERO ONCE EN NICOLAS ROMERO. COLONIA EL TRÁFICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 55853	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	55853	01-09-2020	20-12-2020	285,332.40	285,332.40	285,332.40	285,332.40	285,332.40	Metros Cuadrados	49	30.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301755292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,020,001.92	10,020,001.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO NIDO DE ÁGUILAS EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BENITO JUÁREZ BARRÓN EN LA CALLE GORRIÓN. - 77708	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	77708	01-09-2020	20-12-2020	3,004,682.77	3,004,682.77	3,004,682.77	3,004,682.77	3,004,682.77	Metros Cuadrados	3,699	30.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301764751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,328,683.49	5,328,683.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BENITO JUAREZ 1A SECCIÓN ( CABECERA MUNICIPAL), CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NICOLÁS ROMERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE. - 104679	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	104679	01-09-2020	20-12-2020	5,182,307.31	5,182,307.31	5,182,307.31	5,182,307.31	5,182,307.31	Metros lineales	1,386	30.19	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301772540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,398.66	1,020,398.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0679), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126092	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126092	01-10-2020	20-12-2020	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	Otros	139	35.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301772572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,482.57	1,020,482.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0787), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126179	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126179	01-10-2020	20-12-2020	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	306,021.74	Otros	139	35.00	Validado Sin observaciones avances		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301764719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,484,395.22	5,484,395.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BENITO JUAREZ 1A SECCIÓN ( CABECERA MUNICIPAL) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NICOLÁS ROMERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE. - 104574	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	104574	01-09-2020	20-12-2020	4,769,598.58	4,769,598.58	4,769,598.58	4,769,598.58	4,769,598.58	Metros lineales	1,386	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301771896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	944,999.89	944,999.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROMULO DIAZ DE LA VEGA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE DEPORTISTAS. - 124390	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	124390	15-09-2020	20-12-2020	283,053.32	283,053.32	283,053.32	283,053.32	283,053.32	Metros Cuadrados	50	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301771977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOCIAL (ECHALE) EN NICOLAS ROMERO, VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 124595	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124595	15-09-2020	20-12-2020	599,273.43	599,273.43	599,273.43	599,273.43	599,273.43	Otros	200	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301737123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	922,000.05	922,000.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL EN NICOLAS ROMERO, COLONIA EJIDO AZOTLAN, EN LA CALLE ALLENDE. - 29282	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	29282	01-09-2020	20-12-2020	273,899.26	273,899.26	273,899.26	273,899.26	273,899.26	Metros Cuadrados	49	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.07	1,750,000.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CECYTEM II EN NICOLAS ROMERO, COLONIA 22 DE FEBRERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA. - 54355	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	54355	01-09-2020	20-12-2020	524,492.95	524,492.95	524,492.95	524,492.95	524,492.95	Metros Cuadrados	207	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,002.39	1,150,002.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO TRESCIENTOS OCHO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA TRANSFIGURACIÓN. - 78148	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	78148	01-09-2020	20-12-2020	344,856.09	344,856.09	344,856.09	344,856.09	344,856.09	Metros Cuadrados	100	30.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301769833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,673.50	82,673.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS ROMERO (AGEB 1018), COLONIA LIBERTAD 2DA SECCIÓN EN CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ALDAMA. - 118875	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	118875	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	130	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,149.78	1,002,149.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO , COLONIA AMPLIACIÓN LIBERTAD EN VARIAS CALLES DEL AGEB 1215. - 124267	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124267	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,118	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.07	15,000,000.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA 22 DE FEBRERO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, SEGUNDA ETAPA. - 27213	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	27213	01-09-2020	20-12-2020	15,000,000.07	15,000,000.07	4,499,887.20	4,499,887.20	4,499,887.20	4,499,887.20	Metros Cuadrados	20,808	30.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,732.57	753,732.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA, COLONIA JUAREZ BARRON, EN LA CALLE RUISEÑOR. - 86505	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86505	01-09-2020	20-12-2020	225,932.84	225,932.84	225,932.84	225,932.84	225,932.84	225,932.84	Metros Cuadrados	186	30.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,332.29	981,332.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA SAN ISIDRO LA COLMENA, EN LA CALLE ROJO GOMEZ. - 89482	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	89482	01-09-2020	20-12-2020	293,950.22	293,950.22	293,950.22	293,950.22	293,950.22	293,950.22	Metros Cuadrados	231	30.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LA LIBERTAD, AVENIDA SANTA MARÍA, PRIMERA ETAPA. - 95846	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	95846	01-09-2020	20-12-2020	2,998,863.62	2,998,863.62	2,998,863.62	2,998,863.62	2,998,863.62	2,998,863.62	Metros Cuadrados	12,000	30.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,511.19	17,511.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LOMA DE LA CRUZ, EN LA CALLE FLORES MAGON. - 119225	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119225	15-09-2020	20-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	43	0.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301772513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,398.66	1,020,398.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0382), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126009	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126009	01-10-2020	20-12-2020	306,021.15	306,021.15	306,021.15	306,021.15	306,021.15	Otros		139	34.99	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301749749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	590,000.00	589,886.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTA N. 31 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 57530	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	57530	10-08-2020	18-09-2020	589,886.01	589,886.01	589,886.01	589,886.01	589,886.01	Metros Cuadrados		48	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,500.00	137,372.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040144, 11 APOYOS. - 110361	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	110361	07-09-2020	25-09-2020	137,372.37	137,372.37	137,372.37	137,372.37	137,372.37	Celdas solares		11	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301769845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,500.00	87,418.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010036, 7 APOYOS. - 118920	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	118920	07-09-2020	25-09-2020	87,418.78	87,418.78	87,418.78	87,418.78	87,418.78	Celdas solares		7	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301775157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,953.14	71,916.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040159, 2 APOYOS - 132786	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	132786	21-09-2020	23-10-2020	71,916.31	71,916.31	71,916.31	71,916.31	71,916.31	Piezas		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301775205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,976.57	35,958.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010093, 1 APOYO - 132928	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	132928	21-09-2020	23-10-2020	35,958.16	35,958.16	35,958.16	35,958.16	35,958.16	Piezas		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301778096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,108.36	165,108.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010074, 2 APOYOS - 136648	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	136648	21-09-2020	30-10-2020	165,108.36	165,108.36	165,108.36	165,108.36	165,108.36	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301770474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,403.43	63,230.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010093, 1 APOYO - 120700	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	120700	14-09-2020	16-10-2020	63,230.64	63,230.64	63,230.64	63,230.64	63,230.64	Vivienda		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301771109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,847.22	31,843.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010074, 1 APOYOS - 122213	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	122213	14-09-2020	16-10-2020	31,843.55	31,843.55	31,843.55	31,843.55	31,843.55	Metros Cuadrados		30	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301775220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,976.57	35,958.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010106, 1 APOYO - 132967	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	132967	21-09-2020	23-10-2020	35,958.16	35,958.16	35,958.16	35,958.16	35,958.16	Piezas		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301778016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	247,662.54	247,662.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010036, 3 APOYOS - 136553	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	136553	21-09-2020	30-10-2020	247,662.54	247,662.54	247,662.54	247,662.54	247,662.54	Vivienda		3	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301778343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,554.18	82,554.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040163, 1 APOYO - 136949	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	136949	21-09-2020	30-10-2020	82,554.18	82,554.18	82,554.18	82,554.18	82,554.18	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,770.90	412,770.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN MIGUEL ATEPOXCO, 5 APOYOS. - 79965	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	79965	24-08-2020	25-09-2020	412,770.90	412,770.90	412,770.90	412,770.90	412,770.90	Vivienda		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301770064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,694.44	63,687.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040144, 2 APOYOS - 119584	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	119584	14-09-2020	16-10-2020	63,687.10	63,687.10	63,687.10	63,687.10	63,687.10	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301770349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,847.22	31,843.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040163, 1 APOYOS - 120378	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	120378	14-09-2020	16-10-2020	31,843.55	31,843.55	31,843.55	31,843.55	31,843.55	Metros Cuadrados		30	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,541.66	95,530.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010093, 3 APOYOS - 122238	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	122238	14-09-2020	16-10-2020	95,530.65	95,530.65	95,530.65	95,530.65	95,530.65	Metros Cuadrados		90	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,108.36	165,108.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010106, 2 APOYOS - 136758	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	136758	21-09-2020	30-10-2020	165,108.36	165,108.36	165,108.36	165,108.36	165,108.36	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,108.36	165,108.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100010106, 2 APOYOS - 136837	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	136837	21-09-2020	30-10-2020	165,108.36	165,108.36	165,108.36	165,108.36	165,108.36	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,554.05	82,554.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VENTA DE CRUZ, 1 APOYO - 137700	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	137700	21-09-2020	30-10-2020	82,554.05	82,554.05	82,554.05	82,554.05	82,554.05	Vivienda		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,000.00	124,883.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NOPALTEPEC, AGEB 150610010021, 10 APOYOS. - 118683	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	118683	07-09-2020	25-09-2020	124,883.98	124,883.98	124,883.98	124,883.98	124,883.98	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,500.00	37,465.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010074, 3 APOYOS. - 119130	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	119130	07-09-2020	25-09-2020	37,465.19	37,465.19	37,465.19	37,465.19	37,465.19	Celdas solares		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301770002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,500.00	162,349.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040178, 13 APOYOS - 119380	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	119380	07-09-2020	25-09-2020	162,349.17	162,349.17	162,349.17	162,349.17	162,349.17	Celdas solares		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301769798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,500.00	137,372.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE TEOTITLÁN, AGEB 1506100040159, 11 APOYOS - 118745	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	118745	07-09-2020	25-09-2020	137,372.37	137,372.37	137,372.37	137,372.37	137,372.37	Celdas solares	11	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301722657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	780,000.00	779,841.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTIC N 54 IGNACIO M ALTAMIRANO - 2461	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	2461	15-06-2020	17-07-2020	779,841.27	779,841.27	779,841.27	779,841.27	779,841.27	Metros Cuadrados	260	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,500.00	137,372.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NOPALTEPEC, AGEB 1506100010106, 11 APOYOS. - 119330	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	119330	07-09-2020	25-09-2020	137,372.37	137,372.37	137,372.37	137,372.37	137,372.37	Celdas solares	11	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,554.18	82,554.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN NOPALTEPEC LOCALIDAD SAN FELIPE TEOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN FELIPE TEOTITLÁN - 138002	México	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	138002	21-09-2020	30-10-2020	82,554.18	82,554.18	82,554.18	82,554.18	82,554.18	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401868558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,864,435.46	2,864,435.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLES: INDEPENDENCIA, AV. DE LOS SAUCES, HERMANOS FLORES MAGON, BENITO JUAREZ, PRIMERO DE MAYO SUR, Y LINEA DE CARMACAMO DE BOMBEO), EN OCOYOACAC LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA - 263671	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	263671	01-12-2020	31-12-2020	2,864,435.46	2,864,435.46	2,864,435.46	2,864,435.46	2,864,435.46	Metros lineales	975	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	952,933.86	952,172.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRERO HIDRAULICO DE LA CALLE MANZANILLO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS AL NORTE EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC - 93848	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	93848	08-09-2020	20-11-2020	952,172.68	952,172.68	952,172.68	952,172.68	952,172.68	Metros Cuadrados	725	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301780621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	322,560.00	318,751.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 139613	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	139613	28-09-2020	23-12-2020	318,751.10	318,751.10	318,751.10	318,751.10	318,751.10	Metros Cuadrados	194	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	682,882.00	666,060.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 92412	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	92412	07-09-2020	04-12-2020	666,060.72	666,060.72	666,060.72	666,060.72	666,060.72	Metros Cuadrados	137	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	169,816.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 99976	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	99976	07-09-2020	04-12-2020	169,816.70	169,816.70	169,816.70	169,816.70	169,816.70	Celdas solares	17	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,366.57	210,156.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ARENAL DE CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA HACIA EL ORIENTE EN OCOYOACAC LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA - 92627	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	92627	07-09-2020	21-10-2020	210,156.12	210,156.12	210,156.12	210,156.12	210,156.12	Metros lineales	185	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	179,805.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO BARRIO DE SANTIAGUITO - 99890	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	99890	07-09-2020	04-12-2020	179,805.92	179,805.92	179,805.92	179,805.92	179,805.92	Celdas solares	18	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	49,946.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO BARRIO DE SANTIAGUITO - 100289	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	100289	07-09-2020	04-12-2020	49,946.09	49,946.09	49,946.09	49,946.09	49,946.09	Celdas solares	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,239.48	241,231.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA EN OCOYOACAC LOCALIDAD EL LLANO DEL COMPROMISO ASENTAMIENTO EL LLANO DEL COMPROMISO - 93993	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	93993	08-09-2020	09-10-2020	241,231.38	241,231.38	241,231.38	241,231.38	241,231.38	Metros Cuadrados	454	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301762952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,784.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO BARRIO DE SANTIAGUITO - 99848	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	99848	07-09-2020	04-12-2020	199,784.35	199,784.35	199,784.35	199,784.35	199,784.35	Celdas solares		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,600.00	199,219.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 139517	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	139517	28-08-2020	23-12-2020	199,219.45	199,219.45	199,219.45	199,219.45	199,219.45	Metros Cuadrados		120	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,291,180.00	1,290,697.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA CALLE REYNOSA HACIA EL ORIENTE EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC - 94013	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	94013	08-09-2020	04-12-2020	1,290,697.88	1,290,697.88	1,290,697.88	1,290,697.88	1,290,697.88	Metros Cuadrados		987	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,892.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 99765	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	99765	07-09-2020	04-12-2020	99,892.18	99,892.18	99,892.18	99,892.18	99,892.18	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	443,520.00	438,282.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTIAGUITO - 139676	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	139676	28-09-2020	23-12-2020	438,282.78	438,282.78	438,282.78	438,282.78	438,282.78	Metros Cuadrados		264	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401865586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,042.60	1,442,042.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARENAL DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA HACIA EL ORIENTE EN OCOYOACAC LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA - 256229	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	256229	11-12-2020	31-12-2020	1,442,042.60	1,442,042.60	1,442,042.60	1,442,042.60	1,442,042.60	Otros		187	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,199.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO CHOLULA EN OCOYOACAC LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA - 92850	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	92850	07-09-2020	04-12-2020	443,199.33	443,199.33	443,199.33	443,199.33	443,199.33	Metros Cuadrados		392	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301760370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	916,255.73	903,538.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA OCOYOACAC LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 93068	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	93068	07-09-2020	20-11-2020	903,538.56	903,538.56	903,538.56	903,538.56	903,538.56	Metros Cuadrados	250	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	564,480.00	557,814.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTIAGUITO - 139730	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	139730	28-09-2020	23-12-2020	557,814.45	557,814.45	557,814.45	557,814.45	557,814.45	Metros Cuadrados	336	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,222.50	1,449,958.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, EN OCOYOACAC, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, CALLE NIÑOS HÉROES - 91673	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	91673	07-09-2020	04-12-2020	1,449,958.92	1,449,958.92	1,449,958.92	1,449,958.92	1,449,958.92	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,237,230.65	1,234,935.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JANITZIO DE LA CALLE MORELIA A CALLE MICHOACÁN EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC - 93631	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	93631	08-09-2020	06-11-2020	1,234,935.54	1,234,935.54	1,234,935.54	1,234,935.54	1,234,935.54	Metros Cuadrados	1,185	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,784.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 99453	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	99453	07-09-2020	04-12-2020	199,784.35	199,784.35	199,784.35	199,784.35	199,784.35	Celdas solares	20	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,640.00	79,687.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN OCOYOACAC LOCALIDAD OCOYOACAC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 139646	México	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC	139646	28-09-2020	23-12-2020	79,687.78	79,687.78	79,687.78	79,687.78	79,687.78	Metros Cuadrados	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301749637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,969.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN OCUILAN LOCALIDAD LOMAS DE TECALTZINGO LOMA DE TECALTZINGO ASENTAMIENTO LOMAS DE TECALTZINGO LOMA DE TECALTZINGO - 57093	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE OCUILAN	57093	01-08-2020	30-09-2020	149,969.57	149,969.57	149,969.57	149,969.57	149,969.57	149,969.57	Metros lineales	63	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401814808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578,840.00	578,840.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 140974	México	Ocuilan	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE OCUILAN	140974	01-07-2020	15-10-2020	578,840.00	578,840.00	578,840.00	578,840.00	578,840.00	578,840.00	Otros	1	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301729054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,306,378.99	1,406,145.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD CINCO CAMINOS ASENTAMIENTO CINCO CAMINOS - 22090	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	22090	15-09-2020	13-11-2020	1,406,145.08	1,406,145.08	1,406,145.08	1,406,145.08	1,406,145.08	1,406,145.08	Metros Cuadrados	1,802	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,999,984.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 109808	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCUILAN	109808	01-08-2020	30-10-2020	2,999,984.18	2,999,984.18	2,999,984.18	2,999,984.18	2,999,984.18	2,999,984.18	Otros	1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,708.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MARÍA TLACUTAPA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 46595	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCUILAN	46595	01-07-2020	15-08-2020	749,708.43	749,708.43	749,708.43	749,708.43	749,708.43	749,708.43	Otros	7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,999,348.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA ANA ASENTAMIENTO SANTA ANA - 55672	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCUILAN	55672	01-08-2020	30-10-2020	2,999,348.75	2,999,348.75	2,999,348.75	2,999,348.75	2,999,348.75	2,999,348.75	Metros lineales	1,444	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,302.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD CHALMITA - 68707	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	68707	01-09-2020	15-11-2020	999,302.73	999,302.73	999,302.73	999,302.73	999,302.73	999,302.73	Metros Cuadrados	656	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,022.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 34085	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	34085	22-06-2020	14-08-2020	999,022.01	999,022.01	999,022.01	999,022.01	999,022.01	999,022.01	Metros Cuadrados	993	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301747203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,000.00	439,646.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD REFORMA AGRARIA EL PEDREGAL ASENTAMIENTO REFORMA AGRARIA EL PEDREGAL - 50313	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCUILAN	50313	15-07-2020	15-09-2020	439,646.66	439,646.66	439,646.66	439,646.66	439,646.66	Metros lineales		601	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ ASENTAMIENTO DOCTOR GUSTAVO BAZ - 68529	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	68529	01-09-2020	28-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,725.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD SAN JOSÉ EL TÓTOC ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL TÓTOC - 56836	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	56836	01-08-2020	30-09-2020	1,199,725.19	1,199,725.19	1,199,725.19	1,199,725.19	1,199,725.19	Metros Cuadrados		1,126	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	498,335.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD AMOLA SAN ISIDRO AMOLA ASENTAMIENTO AMOLA SAN ISIDRO AMOLA - 59422	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCUILAN	59422	01-08-2020	30-09-2020	498,335.32	498,335.32	498,335.32	498,335.32	498,335.32	Metros lineales		428	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,604.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCUILAN LOCALIDAD PLAZA NUEVA ASENTAMIENTO PLAZA NUEVA - 69274	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	69274	01-10-2020	31-10-2020	249,604.26	249,604.26	249,604.26	249,604.26	249,604.26	Metros Cuadrados		307	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	535,008.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD TEPETZINGO TEPEZINGO ASENTAMIENTO TEPETZINGO TEPEZINGO - 95671	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	95671	01-09-2020	30-10-2020	535,008.76	535,008.76	535,008.76	535,008.76	535,008.76	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,783.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD TEPETZINGO TEPEZINGO ASENTAMIENTO TEPETZINGO TEPEZINGO - 47060	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCUILAN	47060	01-07-2020	15-08-2020	599,783.60	599,783.60	599,783.60	599,783.60	599,783.60	Otros		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,680,000.00	1,680,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO ASENTAMIENTO SAN JUAN ATZINGO - 68514	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	68514	01-09-2020	28-11-2020	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	Metros lineales	1,283	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301753761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,000.00	454,159.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCUILAN LOCALIDAD LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO - 68882	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE OCUILAN	68882	01-10-2020	30-11-2020	454,159.06	454,159.06	454,159.06	454,159.06	454,159.06	454,159.06	Metros Cuadrados	286	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301759997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,347.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD PLAZA NUEVA ASENTAMIENTO PLAZA NUEVA - 92089	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	92089	15-08-2020	15-10-2020	1,198,347.51	1,198,347.51	1,198,347.51	1,198,347.51	1,198,347.51	1,198,347.51	Metros lineales	1,000	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301761503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,964.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD PASTORÍA LA PASTORA ASENTAMIENTO PASTORÍA LA PASTORA - 95955	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	95955	01-09-2020	28-10-2020	499,964.27	499,964.27	499,964.27	499,964.27	499,964.27	499,964.27	Metros lineales	1,000	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,991.51	782,991.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD RANCHO VIEJO MANZANA DEL CALVARIO ASENTAMIENTO EL CALVARIO SAN JOSÉ EL CALVARIO - 101519	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	101519	21-09-2020	16-11-2020	782,991.51	782,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301725816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,206.20	253,206.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 12709	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	12709	13-07-2020	31-07-2020	253,206.20	253,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	137	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,085.87	507,085.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE LOS LOTES ASENTAMIENTO GUADALUPE LOS LOTES - 100952	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	100952	21-09-2020	16-11-2020	507,085.87	507,085.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	223	100.00	Validado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	968,986.29	968,986.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11220	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11220	07-07-2020	31-08-2020	968,986.29	968,986.29	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,097	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,300.59	624,300.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11241	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11241	01-10-2020	04-11-2020	624,300.59	624,300.59	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	455	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	777,745.69	777,745.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO ZULUAPAN - 80901	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	80901	27-07-2020	25-08-2020	777,745.69	777,745.69	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,767.17	468,767.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD ZULUAPAN ASENTAMIENTO ZULUAPAN - 81887	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	81887	27-07-2020	20-08-2020	468,767.17	468,767.17	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	185	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,324.45	566,324.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA - 150710	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	150710	04-11-2020	27-11-2020	566,324.45	566,324.45	0.00	0.00	0.00	Otros	113	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,755.38	648,755.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11063	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11063	07-07-2020	10-08-2020	648,755.38	648,755.38	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	145	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,301.79	333,301.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11148	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11148	07-07-2020	21-08-2020	333,301.79	333,301.79	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	77	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,417.71	268,417.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11263	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11263	07-07-2020	21-08-2020	268,417.71	268,417.71	0.00	0.00	0.00	Otros	55	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301763434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,507,886.52	1,507,886.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA CAMPANA SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE LA CAMPANA SAN MIGUEL - 101109	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	101109	21-09-2020	16-11-2020	1,507,886.52	1,507,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,064	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,730.07	183,730.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE LOS LOTES ASENTAMIENTO GUADALUPE LOS LOTES - 80532	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	80532	09-06-2020	22-07-2020	183,730.07	183,730.07	183,730.07	183,730.07	183,730.07	Otros		32	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,298,801.19	1,298,801.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD ESTANCIA CHICA ASENTAMIENTO ESTANCIA CHICA - 115477	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	115477	01-10-2020	17-12-2020	1,298,801.19	1,298,801.19	1,298,801.19	1,298,801.19	1,298,801.19	Otros		3,120	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,162.75	91,162.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD TERREROS ASENTAMIENTO TERREROS - 82554	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	82554	01-10-2020	30-10-2020	91,162.75	91,162.75	91,162.75	91,162.75	91,162.75	Vivienda		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401821084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	595,465.61	595,465.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 150410	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	150410	23-09-2020	21-11-2020	595,465.61	595,465.61	595,465.61	595,465.61	595,465.61	595,465.61	Metros Cuadrados		128	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,325.50	182,325.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD CRUZ BLANCA ASENTAMIENTO EL LIMÓN - 82474	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	82474	01-10-2020	30-10-2020	182,325.50	182,325.50	182,325.50	182,325.50	182,325.50	182,325.50	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401821156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	521,431.85	595,465.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN EL JARIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 150579	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	150579	20-10-2020	10-12-2020	595,465.61	595,465.61	595,465.61	595,465.61	595,465.61	595,465.61	Metros Cuadrados		45	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301756346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,325.50	182,325.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD ESTANCIA CHICA ASENTAMIENTO ESTANCIA CHICA - 82225	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	82225	01-10-2020	30-10-2020	182,325.50	182,325.50	182,325.50	182,325.50	182,325.50	182,325.50	Vivienda		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	449,766.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ZONA I - 85363	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85363	28-05-2020	26-09-2020	449,766.34	449,766.34	449,766.34	449,766.34	449,766.34	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578,685.17	578,566.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN LORENZO - 86170	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86170	03-07-2020	21-08-2020	578,566.67	578,566.67	578,566.67	578,566.67	578,566.67	Metros Cuadrados	695	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	448,949.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN EN BARRIO DOS CAMINOS - 86708	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86708	24-07-2020	20-11-2020	448,949.00	448,949.00	448,949.00	448,949.00	448,949.00	Metros Cuadrados	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,280,000.00	1,282,349.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELESECUNDARIA OFICIAL NÚMERO Q330 LIC ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ - 95051	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95051	04-08-2020	02-12-2020	1,282,349.69	1,282,349.69	1,282,349.69	1,282,349.69	1,282,349.69	Metros Cuadrados	3	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,797.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES - 85561	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85561	08-07-2020	14-08-2020	999,797.93	999,797.93	999,797.93	999,797.93	999,797.93	Metros Cuadrados	1,303	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,699,536.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO - 86429	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86429	03-07-2020	18-09-2020	1,699,536.58	1,699,536.58	1,699,536.58	1,699,536.58	1,699,536.58	Metros Cuadrados	1,720	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,908,024.42	1,907,961.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA Y LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA Y - 87466	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87466	24-07-2020	21-09-2020	1,907,961.14	1,907,961.14	1,907,961.14	1,907,961.14	1,907,961.14	Metros Cuadrados	1,800	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,954.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 123 - 87606	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87606	24-07-2020	21-09-2020	799,954.49	799,954.49	799,954.49	799,954.49	799,954.49	Metros Cuadrados	320	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,478,512.00	2,477,731.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ - 87630	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87630	24-07-2020	09-10-2020	2,477,731.84	2,477,731.84	2,477,731.84	2,477,731.84	2,477,731.84	Metros Cuadrados	2,275	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,628.53	230,541.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95223	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95223	04-08-2020	18-10-2020	230,541.54	230,541.54	230,541.54	230,541.54	230,541.54	Metros lineales	214	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,635.47	110,593.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95281	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95281	04-08-2020	18-10-2020	110,593.74	110,593.74	110,593.74	110,593.74	110,593.74	Metros lineales	210	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301762832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	549,716.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 99511	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99511	08-07-2020	27-08-2020	549,716.23	549,716.23	549,716.23	549,716.23	549,716.23	Metros Cuadrados		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301762866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,526.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES - 99621	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99621	03-07-2020	09-08-2020	1,299,526.90	1,299,526.90	1,299,526.90	1,299,526.90	1,299,526.90	Metros Cuadrados		1,305	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301757472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	839,957.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 85504	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85504	03-07-2020	23-08-2020	839,957.69	839,957.69	839,957.69	839,957.69	839,957.69	Otros		4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301757878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,999.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN BARRIO LA PURÍSIMA BARRIO LA PAJA - 86743	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86743	24-07-2020	21-09-2020	699,999.37	699,999.37	699,999.37	699,999.37	699,999.37	Metros lineales		115	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301758225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,646.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN - 87530	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87530	24-07-2020	09-10-2020	1,499,646.23	1,499,646.23	1,499,646.23	1,499,646.23	1,499,646.23	Metros Cuadrados		1,370	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301761157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,108.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 94984	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	94984	14-08-2020	11-12-2020	799,108.46	799,108.46	799,108.46	799,108.46	799,108.46	Metros Cuadrados		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,945.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA ZONA IV - 125243	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MEXICO	125243	24-09-2020	09-11-2020	599,945.91	599,945.91	599,945.91	599,945.91	599,945.91	Otros		4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,482,571.06	1,262,571.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZONA IV - 125363	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125363	07-09-2020	11-12-2020	1,262,571.06	1,262,571.06	1,262,571.06	1,262,571.06	1,262,571.06	Otros		639	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301773115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	359,999.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 127634	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	127634	24-09-2020	23-10-2020	359,999.96	359,999.96	359,999.96	359,999.96	359,999.96	Metros lineales		152	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,956.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LIBERTAD EN BARRIO EL ARENAL - 78640	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78640	08-07-2020	10-09-2020	1,299,956.12	1,299,956.12	1,299,956.12	1,299,956.12	1,299,956.12	Metros Cuadrados		2,555	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301757500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,713.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 85602	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85602	08-07-2020	27-08-2020	699,713.07	699,713.07	699,713.07	699,713.07	699,713.07	Metros Cuadrados		1,029	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301761138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,545.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ARCO - 94932	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	94932	04-08-2020	23-09-2020	849,545.82	849,545.82	849,545.82	849,545.82	849,545.82	Metros Cuadrados		988	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301761298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,836.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA CRUZ - 95351	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95351	14-08-2020	12-10-2020	798,836.22	798,836.22	798,836.22	798,836.22	798,836.22	Metros Cuadrados		950	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,666.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA - 104477	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104477	04-09-2020	03-11-2020	799,666.11	799,666.11	799,666.11	799,666.11	799,666.11	Metros lineales		114	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,452.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ZONA II - 104545	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104545	04-09-2020	19-10-2020	999,452.59	999,452.59	999,452.59	999,452.59	999,452.59	Metros lineales		540	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,865.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALEJANDRO DUMAS - 104929	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104929	04-09-2020	26-10-2020	1,199,865.59	1,199,865.59	1,199,865.59	1,199,865.59	1,199,865.59	Metros Cuadrados		1,265	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,842.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 125215	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MEXICO	125215	24-09-2020	09-11-2020	799,842.69	799,842.69	799,842.69	799,842.69	799,842.69	Metros Cuadrados		1,030	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301772866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,975.58	191,969.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LA Y LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA Y - 127044	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	127044	24-07-2020	21-09-2020	191,969.21	191,969.21	191,969.21	191,969.21	191,969.21	Metros lineales		200	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301757374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	973,655.42	973,421.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LOS REMEDIOS - 85205	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85205	03-07-2020	21-08-2020	973,421.27	973,421.27	973,421.27	973,421.27	973,421.27	Metros Cuadrados		1,115	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301758126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,546.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCINO EN BARRIO LA PRESA - 87296	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87296	04-08-2020	05-10-2020	799,546.67	799,546.67	799,546.67	799,546.67	799,546.67	Metros Cuadrados		793	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301761284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,736.00	458,562.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95310	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95310	04-08-2020	18-10-2020	458,562.98	458,562.98	458,562.98	458,562.98	458,562.98	Metros Cuadrados		615	100.00	Validado	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,266,185.51	1,266,185.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ QUINCEDTV CEROTRE STRESSIETEUNO - 14791	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	14791	01-08-2020	31-10-2020	1,266,185.51	1,266,177.33	1,266,177.33	1,266,177.33	1,266,177.33	Metros Cuadrados	369	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,141.72	720,141.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA DE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE AHUEHUETE A CAD CERO MAS OCHENTA Y DOS SAN MATEO TECALCO - 16078	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	16078	01-08-2020	31-10-2020	720,141.72	720,136.80	720,136.80	720,136.80	720,136.80	Metros Cuadrados	411	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,651.48	688,651.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE RELOJ SAN MATEO TECALCO - 16327	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	16327	01-08-2020	31-10-2020	688,651.48	688,647.90	688,647.90	688,647.90	688,647.90	Metros Cuadrados	614	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	946,060.36	946,060.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA DE LA PAZ TRAMO CAD CERO MAS CERO AL CAD CERO MAS CIENTO CUARENTA SAN MATEO TECALCO - 18255	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	18255	01-08-2020	31-10-2020	946,060.36	946,053.65	946,053.65	946,053.65	946,053.65	Metros Cuadrados	765	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	602,862.73	602,862.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA OZUMBA ATLAUTLA TRAMO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A CAD CERO AL DOSCIENTOS CINCUENTA - 18576	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	18576	01-08-2020	30-10-2020	602,862.73	602,857.21	602,857.21	602,857.21	602,857.21	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,187,500.00	2,187,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA DE ALZATE ZONA 1 - 12051	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	12051	01-08-2020	31-10-2020	2,187,500.00	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	Otros	35	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,187,500.00	2,187,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE SAN MATEO TECALCO - 13932	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	13932	01-08-2020	31-10-2020	2,187,500.00	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	Otros	35	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,308,548.07	2,308,548.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE FERROCARRIL A CORREGIDORA CABECERA MUNICIPAL - 18391	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	18391	01-08-2020	31-10-2020	2,308,548.07	2,308,536.32	2,308,536.32	2,308,536.32	2,308,536.32	Metros Cuadrados	1,920	100.00	Validado	Sin observaciones avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,899,783.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LA ISLA,, EN LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO DE LA CALLE EL CALVARIO A CALLE VICENTE VILLADA - 54675	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	54675	17-08-2020	15-11-2020	2,899,783.77	2,899,783.77	2,899,783.77	2,899,783.77	2,899,783.77	Metros Cuadrados	2,100	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,000.00	434,946.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN ANTONIO LA ISLA, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE VICENTE VILLADA. - 54590	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	54590	17-08-2020	15-11-2020	434,946.06	434,946.06	434,946.06	434,946.06	434,946.06	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	253,999.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO LA ISLA, DELEGACIÓN SAN LUCAS TEPEMAJALCO EN CALLE PINO SUÁREZ, - 54951	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	54951	15-10-2020	15-12-2020	253,999.61	253,999.61	253,999.61	253,999.61	253,999.61	Metros lineales	1,160	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,000.00	409,134.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO LA ISLA, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE VICENTE VILLADA. - 53952	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	53952	17-08-2020	15-11-2020	409,134.64	409,134.64	409,134.64	409,134.64	409,134.64	Metros lineales	344	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,947.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LA ISLA, COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA CALLE ITZAMANÁ - 54730	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	54730	17-08-2020	17-09-2020	1,198,947.27	1,198,947.27	1,198,947.27	1,198,947.27	1,198,947.27	Metros Cuadrados	1,150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,188.00	438,542.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO LA ISLA, DELEGACION SAN LUCAS TEPEMAJALCO, EN CALLE PINO SUÁREZ - 54976	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	54976	01-10-2020	15-12-2020	438,542.53	438,542.53	438,542.53	438,542.53	438,542.53	Metros lineales	1,160	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,500.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO LA ISLA, DELEGACIÓN SAN LUCAS TEPEMAJALCO, CALLE LAS HACIENDITAS - 54937	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	54937	17-08-2020	15-09-2020	299,500.38	299,500.38	299,500.38	299,500.38	299,500.38	Metros Cuadrados	453	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,063,674.56	1,061,479.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS PINOS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 81277	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	81277	11-08-2020	14-10-2020	1,061,479.46	1,061,479.46	1,061,479.46	1,061,479.46	1,061,479.46	Metros Cuadrados	1,293	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.90	1,090,588.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC ASENTAMIENTO LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC - 86843	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	86843	30-06-2020	31-07-2020	1,090,588.73	1,090,588.73	1,090,588.73	1,090,588.73	1,090,588.73	Metros Cuadrados	1,524	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.82	1,198,895.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHÍ ASENTAMIENTO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHÍ - 48397	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48397	22-06-2020	31-07-2020	1,198,895.87	1,198,895.87	1,198,895.87	1,198,895.87	1,198,895.87	Metros Cuadrados	1,630	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,994.35	1,498,089.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ESTUTEMPAN ASENTAMIENTO ESTUTEMPAN - 37054	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	37054	16-06-2020	15-07-2020	1,498,089.80	1,498,089.80	1,498,089.80	1,498,089.80	1,498,089.80	Metros Cuadrados	1,738	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.99	998,383.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN RIOYOS ASENTAMIENTO SAN JUAN RIOYOS - 39652	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39652	18-06-2020	20-07-2020	998,383.53	998,383.53	998,383.53	998,383.53	998,383.53	Metros Cuadrados	603	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401840597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,044.80	1,036,616.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 209136	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	209136	01-10-2020	15-12-2020	1,036,616.90	1,036,616.90	1,036,616.90	1,036,616.90	1,036,616.90	Otros	1	0.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,996.08	1,397,202.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO - 44648	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44648	18-06-2020	08-08-2020	1,397,202.03	1,397,202.03	1,397,202.03	1,397,202.03	1,397,202.03	Otros	660	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.97	998,055.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ ASENTAMIENTO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 44761	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44761	16-06-2020	13-07-2020	998,048.41	998,048.41	998,048.41	998,048.41	998,048.41	Metros Cuadrados	1,138	8.79	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,592.96	1,198,183.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BONCHETE ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO BONCHETE - 45028	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45028	16-06-2020	12-07-2020	1,198,183.84	1,198,183.84	1,198,183.84	1,198,183.84	1,198,183.84	Metros Cuadrados	1,332	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	991,396.60	991,396.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO TLALCHICHILPA - 50041	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50041	17-06-2020	31-07-2020	991,395.69	991,395.69	991,395.69	991,395.69	991,395.69	Metros Cuadrados	1,070	9.35	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.72	1,199,720.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN LUIS EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN LUCAS OCOTEPEC - 81091	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	81091	06-07-2020	18-09-2020	1,199,720.40	1,199,720.40	1,199,720.40	1,199,720.40	1,199,720.40	Metros Cuadrados	7,418	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,987.80	998,382.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL LLANO GUADALUPE COTÉ ASENTAMIENTO GUADALUPE COTÉ - 89371	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89371	03-08-2020	30-09-2020	998,382.13	998,382.13	998,382.13	998,382.13	998,382.13	Metros Cuadrados	1,225	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,778.56	998,570.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA SEGUNDA SECCIÓN ASENTAMIENTO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 91604	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	91604	05-08-2020	22-09-2020	998,570.75	998,570.75	998,570.75	998,570.75	998,570.75	Metros Cuadrados	1,056	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,986.10	999,936.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 93688	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	93688	13-07-2020	22-08-2020	999,936.74	999,936.74	999,936.74	999,936.74	999,936.74	Metros Cuadrados	1,299	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.02	1,098,702.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN ASENTAMIENTO LA VIRGEN - 24000	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	24000	10-06-2020	31-07-2020	1,098,702.43	1,098,702.43	1,098,702.43	1,098,702.43	1,098,702.43	Metros Cuadrados	1,294	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,857.47	73,856.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO FERNANDO OROZCO Y BERRA - 45296	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45296	01-07-2020	31-07-2020	73,856.46	73,856.46	73,856.46	73,856.46	73,856.46	Metros lineales	160	62.50	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,826.00	995,501.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ ASENTAMIENTO CERRO DE LA LUNA DEL FRESNO NICHÍ - 48121	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48121	16-06-2020	15-07-2020	995,501.07	995,501.07	995,501.07	995,501.07	995,501.07	Metros Cuadrados	1,630	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,734.08	998,705.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE LA CABECERA ASENTAMIENTO LA CABECERA - 54229	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54229	22-06-2020	24-08-2020	998,705.70	998,705.70	998,705.70	998,705.70	998,705.70	Metros Cuadrados	1,218	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,994.60	1,099,579.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHARCOS AZULES SAN JERÓNIMO MAVATÍ ASENTAMIENTO CHARCOS AZULES SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 73075	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	73075	27-07-2020	21-08-2020	1,099,579.57	1,099,579.57	1,099,579.57	1,099,579.57	1,099,579.57	Metros Cuadrados	1,260	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,892,610.62	1,890,750.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHOTEJE ASENTAMIENTO CHOTEJE - 89847	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89847	04-08-2020	31-08-2020	1,890,750.92	1,890,750.92	1,890,750.92	1,890,750.92	1,890,750.92	Metros Cuadrados	13,920	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.99	1,198,987.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 39374	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39374	17-06-2020	12-07-2020	1,198,987.02	1,198,987.02	1,198,987.02	1,198,987.02	1,198,987.02	Metros Cuadrados	1,440	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.98	1,189,320.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CARRERA ASENTAMIENTO LA CARRERA - 39505	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39505	17-06-2020	10-07-2020	1,189,320.40	1,189,320.40	1,189,320.40	1,189,320.40	1,189,320.40	Metros Cuadrados	1,420	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,799,964.94	1,798,207.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL ASENTAMIENTO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL - 40293	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	40293	01-06-2020	12-07-2020	1,798,207.60	1,798,207.60	1,798,207.60	1,798,207.60	1,798,207.60	Otros	1,300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,378,167.59	1,377,843.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL CERRITO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI ASENTAMIENTO TUNAL NENAXI - 82769	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	82769	23-07-2020	30-09-2020	1,377,843.74	1,377,843.74	1,377,843.74	1,377,843.74	1,377,843.74	Metros lineales	729	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.11	999,999.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CANTARANAS SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 24126	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	24126	10-06-2020	20-07-2020	999,999.11	999,999.11	999,999.11	999,999.11	999,999.11	Metros Cuadrados	1,020	100.00	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,000.00	1,128,282.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA MANZANA ASENTAMIENTO LA MANZANA - 9109	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	9109	26-05-2020	02-07-2020	1,128,282.84	1,128,282.84	1,128,282.84	1,128,282.84	1,128,282.84	Metros Cuadrados	1,209	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,039,578.14	1,039,232.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CAM NO 58 PROFESORA MARGARITA E NIETO HERRERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 34427	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	34427	06-06-2020	22-08-2020	1,039,232.68	1,039,232.68	1,039,232.68	1,039,232.68	1,039,232.68	Metros Cuadrados	148	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,318.60	963,947.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO EJIDO DE SAN PABLO TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO EJIDO DE SAN PABLO TLALCHICHILPA - 49960	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	49960	17-06-2020	31-07-2020	963,947.38	963,947.38	963,947.38	963,947.38	963,947.38	Metros Cuadrados	1,040	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,191,634.02	5,188,821.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 71387	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	71387	06-07-2020	30-10-2020	5,188,821.82	5,188,821.82	5,188,821.82	5,188,821.82	5,188,821.82	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,998.72	999,998.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO DE LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA - 89771	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89771	06-07-2020	14-08-2020	999,998.72	999,998.72	999,998.72	999,998.72	999,998.72	Metros Cuadrados	1,230	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,090,007.36	2,088,402.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO A AGUA ZARACA NICHÍ - 124199	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	124199	27-07-2020	30-10-2020	2,088,402.45	2,088,402.45	2,088,402.45	2,088,402.45	2,088,402.45	Metros Cuadrados	19,560	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401818292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	808,365.98	807,296.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 146012	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	146012	02-11-2020	20-11-2020	807,296.50	807,296.50	807,296.50	807,296.50	807,296.50	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,450.96	1,098,104.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL PICACHO CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 45308	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45308	01-07-2020	31-08-2020	1,098,104.72	1,098,104.72	1,098,104.72	1,098,104.72	1,098,104.72	Metros Cuadrados		1,351	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,235,432.31	1,235,432.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 48550	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48550	17-07-2020	09-09-2020	1,235,432.31	1,235,432.31	1,235,432.31	1,235,432.31	1,235,432.31	Otros		16	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,995.25	1,086,864.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 54958	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54958	13-07-2020	14-08-2020	1,086,864.17	1,086,864.17	1,086,864.17	1,086,864.17	1,086,864.17	Metros Cuadrados		1,228	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,997.08	1,298,097.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 54990	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54990	30-06-2020	31-07-2020	1,298,097.72	1,298,097.72	1,298,097.72	1,298,097.72	1,298,097.72	Metros Cuadrados		1,500	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,104.08	1,998,870.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS TORRES, SAN LUCAS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN LUCAS OCOTEPEC - 104535	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	104535	07-09-2020	30-11-2020	1,998,870.53	1,998,870.53	1,998,870.53	1,998,870.53	1,998,870.53	Metros lineales		2,099	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,998.25	996,757.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA RITA DE GUADALUPE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA RITA DE LA CUESTA ASENTAMIENTO SANTA RITA DE LA CUESTA - 110740	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	110740	25-08-2020	25-11-2020	996,757.98	996,757.98	996,757.98	996,757.98	996,757.98	Metros lineales	380	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,145,563.23	1,144,648.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO EL CARMEN OCOTEPEC ASENTAMIENTO EL CARMEN OCOTEPEC - 11856	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	11856	28-05-2020	07-07-2020	1,144,648.55	1,144,648.55	1,144,648.55	1,144,648.55	1,144,648.55	Metros Cuadrados	1,218	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.08	999,519.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CERRITO EJIDO DEL TUNAL NENAXI ASENTAMIENTO TUNAL NENAXI - 12131	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	12131	01-06-2020	10-07-2020	999,519.58	999,519.58	999,519.58	999,519.58	999,519.58	Metros Cuadrados	1,110	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,840.55	225,840.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO FERNANDO OROZCO Y BERRA - 49101	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	49101	13-07-2020	14-08-2020	225,840.55	225,840.55	225,840.55	225,840.55	225,840.55	Otros	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	664,114.24	662,869.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 52883	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	52883	01-07-2020	17-08-2020	662,869.80	662,869.80	662,869.80	662,869.80	662,869.80	Metros Cuadrados	814	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,191.21	992,209.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SANTA CRUZ EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS ASENTAMIENTO TRES ESTRELLAS - 54877	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54877	19-06-2020	24-07-2020	992,209.32	992,209.32	992,209.32	992,209.32	992,209.32	Metros Cuadrados	1,219	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,171,278.63	1,170,055.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA PROFR CARLOS HANK GONZÁLEZ EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHOTEJE ASENTAMIENTO CHOTEJE - 75302	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	75302	25-06-2020	25-09-2020	1,170,055.36	1,170,055.36	1,170,055.36	1,170,055.36	1,170,055.36	Otros		69	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,906.90	1,999,906.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CARMEN OCOTEPEC ASENTAMIENTO EL CARMEN OCOTEPEC - 79772	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	79772	16-07-2020	15-10-2020	1,999,906.90	1,999,906.90	1,999,906.90	1,999,906.90	1,999,906.90	Metros lineales		999	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,738.08	598,554.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD AGUA ZARCA NICHÍ ASENTAMIENTO AGUA ZARCA NICHÍ - 81553	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	81553	24-07-2020	19-08-2020	598,554.69	598,554.69	598,554.69	598,554.69	598,554.69	Otros		164	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301771773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,349.15	1,994,012.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 124028	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	124028	27-07-2020	31-10-2020	1,994,012.95	1,994,012.95	1,994,012.95	1,994,012.95	1,994,012.95	Metros Cuadrados		18,390	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,829,039.59	1,827,025.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LOMA LINDA SANTA ANA NICHÍ EJIDO ASENTAMIENTO SANTA ANA NICHÍ - 10852	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	10852	01-06-2020	13-07-2020	1,827,025.94	1,827,025.94	1,827,025.94	1,827,025.94	1,827,025.94	Metros Cuadrados		1,927	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.98	990,473.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE CHICHILPA ASENTAMIENTO CHICHILPA - 39252	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39252	16-06-2020	14-07-2020	990,473.10	990,473.10	990,473.10	990,473.10	990,473.10	Metros Cuadrados		1,200	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,542.32	997,840.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LOS CEDROS CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 53215	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	53215	15-09-2020	30-10-2020	997,840.05	997,840.05	997,840.05	997,840.05	997,840.05	Metros Cuadrados		7,147	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,979,513.00	1,978,787.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA CIÉNEGA LA ROSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA LA ROSA - 83579	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	83579	05-08-2020	25-11-2020	1,978,787.10	1,978,787.10	1,978,787.10	1,978,787.10	1,978,787.10	Metros lineales	1,342	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,998.42	998,913.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO - 40180	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	40180	17-06-2020	20-07-2020	998,913.32	998,913.32	998,913.32	998,913.32	998,913.32	Metros Cuadrados	1,116	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,954.08	999,658.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 52965	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	52965	01-07-2020	17-08-2020	999,658.48	999,658.48	999,658.48	999,658.48	999,658.48	Metros Cuadrados	1,220	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,995.48	1,498,948.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO LAS COLONIAS - 86043	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	86043	03-08-2020	30-09-2020	1,498,948.37	1,498,948.37	1,498,948.37	1,498,948.37	1,498,948.37	Otros	28	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301768302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,991.25	998,961.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 114265	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	114265	02-09-2020	07-10-2020	998,961.20	998,961.20	998,961.20	998,961.20	998,961.20	Metros Cuadrados	768	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301772541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,996.20	1,499,129.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO CALVARIO BUENAVISTA - 126096	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	126096	17-08-2020	16-10-2020	1,499,129.74	1,499,129.74	1,499,129.74	1,499,129.74	1,499,129.74	Metros lineales	275	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401824700	MUNICIPAL	3,955,434.54	791,086.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 159367	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	159367	04-12-2020	28-12-2020	3,955,434.54	3,955,434.54	3,955,434.54	3,955,434.54	1,582,173.81	Metros lineales		318	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401849617	MUNICIPAL	2,862,472.58	1,162,472.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE CHICO - 236144	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	236144	25-12-2020	31-12-2020	2,862,472.58	2,862,472.58	2,862,472.58	2,862,472.58	1,431,236.29	Metros Cuadrados		3,396	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301748653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,496,000.00	1,494,378.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GARATACHEA - 54127	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	54127	03-08-2020	16-09-2020	1,494,378.40	1,494,378.40	1,494,378.40	1,494,378.40	1,123,798.14	Vivienda		22	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301750779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,247,792.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 60322	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	60322	10-08-2020	24-08-2020	1,247,792.92	1,247,792.92	1,247,792.92	1,247,792.92	623,896.46	Otros		1,622	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301751475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,798,963.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CIENEGUILLAS - 62432	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	62432	12-08-2020	10-09-2020	1,798,963.88	1,798,963.88	1,798,963.88	1,798,963.88	1,624,079.30	Otros		21	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301760124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,264.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA MESA - 92423	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92423	15-09-2020	29-10-2020	1,099,264.77	1,099,264.77	1,099,264.77	1,099,264.77	935,063.29	Metros Cuadrados		600	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301764203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,424.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO - 103267	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	103267	23-09-2020	06-11-2020	1,149,424.30	1,149,424.30	1,149,424.30	1,149,424.30	939,353.60	Metros Cuadrados		139	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301764675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,246,563.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS - 104457	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	104457	24-09-2020	08-10-2020	1,246,563.04	1,246,563.04	1,246,563.04	1,246,563.04	0.00	Metros Cuadrados		1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,954.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD YONDECE DEL CEDRO - 91758	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91758	15-09-2020	29-10-2020	1,149,954.71	1,149,954.71	1,149,954.71	1,149,954.71	574,977.36	Metros Cuadrados	640	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,247,100.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA - 92505	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92505	15-09-2020	29-09-2020	1,247,100.87	1,247,100.87	1,247,100.87	1,247,100.87	623,550.43	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,148,764.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407 EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL VALERIO - 100226	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	100226	23-09-2020	06-11-2020	1,148,764.37	1,148,764.37	1,148,764.37	1,148,764.37	1,043,104.94	Metros Cuadrados	139	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,298,860.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL MONTE (BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE) - 61114	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	61114	14-09-2020	28-10-2020	2,298,860.95	2,298,860.95	2,298,860.95	2,298,860.95	2,016,545.87	Metros lineales	4,120	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL MONTE - 66687	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66687	14-09-2020	28-09-2020	1,250,000.00	1,249,999.92	1,249,999.92	1,249,999.92	624,999.96	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,398,299.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA EVANGELINA ALCÁNTARA DE LARA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD - 89525	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89525	14-09-2020	28-10-2020	1,398,299.30	1,398,299.30	1,398,299.30	1,398,299.30	1,200,073.16	Metros lineales	338	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,858.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOMA DEL RANCHO - 90698	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90698	14-09-2020	28-09-2020	1,248,858.67	1,248,858.67	1,248,858.67	1,248,858.67	0.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301768590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	2,346,807.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO - 115217	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	115217	05-10-2020	03-11-2020	2,346,807.57	2,346,807.57	2,346,807.57	2,346,807.57	2,080,964.65	Metros Cuadrados	1,245	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301773352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,699,041.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA - 128350	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	128350	12-10-2020	25-11-2020	1,699,041.10	1,699,041.10	1,699,041.10	1,699,041.10	1,572,488.59	Vivienda	25	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,203.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE - 64778	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64778	14-09-2020	28-09-2020	1,249,203.74	1,249,203.74	1,249,203.74	1,249,203.74	624,601.87	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,492.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD MINITA DEL CEDRO II - 65243	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	65243	14-09-2020	28-09-2020	1,249,492.14	1,249,492.14	1,249,492.14	1,249,492.14	624,746.07	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,542.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN LA VENTA - 88757	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	88757	11-09-2020	25-09-2020	1,248,542.02	1,248,542.02	1,248,542.02	1,248,542.02	0.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,454.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE LAS CABRAS - 88822	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	88822	11-09-2020	25-09-2020	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	624,727.15	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,585.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LAS ROSAS - 89107	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89107	11-09-2020	25-09-2020	1,249,585.81	1,249,585.81	1,249,585.81	1,249,585.81	0.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,876,050.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO - 89465	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89465	11-09-2020	25-09-2020	1,876,050.63	1,876,050.63	1,876,050.63	1,876,050.63	873,717.66	Metros Cuadrados	1,750	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	730,000.00	729,798.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR TS ANA (QUELITE), EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO - 90504	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90504	14-09-2020	28-10-2020	729,798.14	729,798.14	729,798.14	729,798.14	661,811.93	Metros Cuadrados	288	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,246.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC - 90672	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90672	14-09-2020	28-09-2020	1,249,246.60	1,249,246.60	1,249,246.60	1,249,246.60	624,623.30	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,699,923.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD FALDA LOMA - 92789	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92789	15-09-2020	29-10-2020	1,699,923.15	1,699,923.15	1,699,923.15	1,699,923.15	1,589,442.69	Vivienda	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,698,803.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO - 93021	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	93021	21-09-2020	04-11-2020	1,698,803.37	1,698,803.37	1,698,803.37	1,698,803.37	849,401.68	Vivienda	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,479.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VICENTE VILLADA PEREA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - 98371	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	98371	23-09-2020	06-11-2020	749,479.48	749,479.48	749,479.48	749,479.48	374,739.74	Metros Cuadrados	326	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,366.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD RANCHERÍA DE LOS DOLORES - 102008	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	102008	23-09-2020	06-11-2020	1,149,366.26	1,149,366.26	1,149,366.26	1,149,366.26	643,123.94	Metros Cuadrados	139	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	898,328.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD LOVERA CRUZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO - 108476	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108476	28-09-2020	11-11-2020	898,328.24	898,328.24	898,328.24	898,328.24	618,086.58	Metros lineales	159	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,998,557.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO - 91377	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91377	14-09-2020	28-10-2020	1,998,557.48	1,998,557.48	1,998,557.48	1,998,557.48	999,278.74	Metros lineales	2,898	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,358.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL HUIZACHE - 91872	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91872	15-09-2020	29-10-2020	1,099,358.38	1,099,358.38	1,099,358.38	1,099,358.38	989,435.54	Metros Cuadrados	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,670.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD YONDECE EL GRANDE - 92868	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92868	21-09-2020	04-11-2020	1,299,670.84	1,299,670.84	1,299,670.84	1,299,670.84	1,173,672.27	Otros	12	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC - 107627	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107627	28-09-2020	12-10-2020	1,250,000.00	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	624,999.98	Metros Cuadrados	1,302	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301769184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,829.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD MONTE ALTO - 116804	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	116804	05-10-2020	19-10-2020	1,249,829.91	1,249,829.91	1,249,829.91	1,249,829.91	624,914.94	Metros Cuadrados	1,266	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301771724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,699,586.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD ROSA DE PALO AMARILLO - 123934	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	123934	12-10-2020	25-11-2020	1,699,586.34	1,699,586.34	1,699,586.34	1,699,586.34	1,584,345.61	Vivienda	25	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401824955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	691,387.61	691,387.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - 160108	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	160108	04-12-2020	18-12-2020	691,387.61	691,387.61	691,387.61	691,387.61	345,693.80	Metros Cuadrados	750	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301752145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,629.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL RINCÓN - 64535	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64535	14-09-2020	28-09-2020	1,248,629.96	1,248,629.96	1,248,629.96	1,248,629.96	0.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,972.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA - 64664	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64664	14-09-2020	28-09-2020	1,248,972.82	1,248,972.82	1,248,972.82	1,248,972.82	624,486.41	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,866.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO - 91355	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91355	14-09-2020	28-09-2020	1,249,866.62	1,249,866.62	1,249,866.62	1,249,866.62	0.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301761077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,566.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO - 94757	México	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	94757	21-09-2020	20-10-2020	748,566.66	748,566.66	748,566.66	748,566.66	0.00	Metros Cuadrados	420	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,630.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD RANCHO EL GUARDA EJIDO - 99834	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	99834	23-09-2020	22-10-2020	1,099,630.54	1,099,630.54	1,099,630.54	1,099,630.54	882,964.59	Otros	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,504.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS - 100142	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	100142	23-09-2020	06-11-2020	1,149,504.54	1,149,504.54	1,149,504.54	1,149,504.54	574,752.26	Metros Cuadrados	139	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,699,556.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS - 104882	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	104882	28-09-2020	11-11-2020	1,699,556.68	1,699,556.68	1,699,556.68	1,699,556.68	1,359,662.85	Vivienda	25	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,288.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA SOLEDAD EL GUARDA - 108069	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108069	28-09-2020	11-11-2020	1,149,288.30	1,149,288.30	1,149,288.30	1,149,288.30	873,885.59	Metros Cuadrados	139	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,598,036.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 108415	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108415	28-09-2020	11-11-2020	1,598,036.03	1,598,036.03	1,598,036.03	1,598,036.03	799,018.02	Metros lineales	280	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,594.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO - 90550	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90550	14-09-2020	28-10-2020	849,594.43	849,594.43	849,594.43	849,594.43	678,833.67	Metros Cuadrados	422	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	758,974.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO - 91050	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91050	14-09-2020	28-10-2020	758,974.27	758,974.27	758,974.27	758,974.27	379,487.13	Metros Cuadrados	336	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,048,739.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE CHICO - 91696	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91696	15-09-2020	29-10-2020	1,048,739.26	1,048,739.26	1,048,739.26	1,048,739.26	524,369.62	Metros Cuadrados	570	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,097,851.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA ESPERANZA - 94036	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	94036	21-09-2020	04-11-2020	2,097,851.20	2,097,851.20	2,097,851.20	2,097,851.20	1,891,811.44	Metros lineales	1,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,949.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD PATHE MULA DE LOS CEDROS - 107969	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107969	28-09-2020	11-11-2020	1,099,949.24	1,099,949.24	1,099,949.24	1,099,949.24	556,324.82	Metros lineales	301	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,431.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD ESTACIÓN LA TRINIDAD - 108140	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108140	28-09-2020	12-10-2020	1,248,431.58	1,248,431.58	1,248,431.58	1,248,431.58	1,139,387.16	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,448.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS RENE DESCARTES, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD FÁBRICA PUEBLO NUEVO - 112626	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	112626	05-10-2020	18-11-2020	1,199,448.26	1,199,448.26	1,199,448.26	1,199,448.26	599,724.13	Metros lineales	211	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401877909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,010.00	1,700,010.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA MUNICIPAL DE DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 90956	México	San José del Rincón	Otros Programas de Inversión	PRODIM	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	90956	14-09-2020	13-11-2020	1,700,010.00	1,700,010.00	1,700,010.00	1,700,010.00	0.00	Piezas		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	780,000.00	779,643.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO - 62887	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	62887	12-08-2020	25-09-2020	779,643.06	779,643.06	779,643.06	779,643.06	735,357.74	Metros Cuadrados		341	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,898,964.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO - 63921	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63921	14-09-2020	13-10-2020	1,898,964.98	1,898,964.98	1,898,964.98	1,898,964.98	1,527,955.22	Otros		23	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO - 90039	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90039	14-09-2020	28-09-2020	1,250,000.00	1,249,999.85	1,249,999.85	1,249,999.85	624,999.91	Metros Cuadrados		1,354	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,394,446.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA - 91529	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91529	14-09-2020	28-10-2020	1,394,446.23	1,394,446.23	1,394,446.23	1,394,446.23	697,223.10	Metros lineales		915	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	780,000.00	779,534.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CAÑADA DEL SAUCO - 91805	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91805	15-09-2020	29-10-2020	779,534.76	779,534.76	779,534.76	779,534.76	389,767.38	Metros Cuadrados		400	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	648,272.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANACOCHE EJIDO - 91912	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91912	15-09-2020	29-10-2020	648,272.03	648,272.03	648,272.03	648,272.03	0.00	Metros Cuadrados		266	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301760821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,699,555.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD PURUNGUEO - 94123	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	94123	21-09-2020	04-11-2020	1,699,555.32	1,699,555.32	1,699,555.32	1,699,555.32	1,584,246.90	Vivienda	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,393.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO - 100285	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	100285	23-09-2020	07-10-2020	1,249,393.98	1,249,393.98	1,249,393.98	1,249,393.98	624,696.99	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,576.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL CHISDA - 103171	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	103171	23-09-2020	06-11-2020	1,149,576.59	1,149,576.59	1,149,576.59	1,149,576.59	869,181.31	Metros Cuadrados	139	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301777877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LA MESA LA LAGUNITA - 136394	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	136394	12-10-2020	26-10-2020	1,250,000.00	1,249,999.73	1,249,999.73	1,249,999.73	624,999.86	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401849392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EJIDO LOS PINTADOS - 235465	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	235465	25-12-2020	31-12-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	625,000.00	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,249.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO - 66391	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66391	14-09-2020	28-09-2020	1,248,249.78	1,248,249.78	1,248,249.78	1,248,249.78	1,248,249.78	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	940,000.00	939,382.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EJIDO LA SOLEDAD - 70735	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	70735	24-08-2020	07-10-2020	939,382.80	939,382.80	939,382.80	939,382.80	939,382.80	Metros Cuadrados	456	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,000.00	574,383.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO - 70869	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	70869	24-08-2020	22-10-2020	574,383.42	574,383.42	574,383.42	574,383.42	574,383.42	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,199,682.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS - 64270	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64270	14-09-2020	28-10-2020	2,199,682.50	2,199,682.50	2,199,682.50	2,199,682.50	2,199,682.50	Metros lineales	3,200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,889.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA - 66319	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66319	14-09-2020	28-09-2020	1,249,889.84	1,249,889.84	1,249,889.84	1,249,889.84	1,249,889.84	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,205.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO - 66655	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66655	14-09-2020	28-09-2020	1,248,205.54	1,248,205.54	1,248,205.54	1,248,205.54	1,248,205.54	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,151.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CEDRO DE LA MANZANA - 66927	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66927	14-09-2020	28-09-2020	1,249,151.82	1,249,151.82	1,249,151.82	1,249,151.82	1,249,151.82	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,817.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE DEL PEDREGAL - 69665	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69665	14-09-2020	28-09-2020	1,249,817.56	1,249,817.56	1,249,817.56	1,249,817.56	1,249,817.56	Metros Cuadrados	1,352	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,698,537.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD PALO AMARILLO - 88919	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	88919	11-09-2020	25-10-2020	1,698,537.18	1,698,537.18	1,698,537.18	1,698,537.18	1,698,537.18	Vivienda	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,767.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO - 107540	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107540	28-09-2020	12-10-2020	1,248,767.43	1,248,767.43	1,248,767.43	1,248,767.43	1,248,767.43	Metros Cuadrados	1,230	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301754123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,290.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD RAMEJÉ EJIDO EL DEPÓSITO - 69773	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69773	14-09-2020	28-09-2020	1,248,290.78	1,248,290.78	1,248,290.78	1,248,290.78	1,248,290.78	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,752.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA - 92479	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92479	25-09-2020	09-10-2020	1,249,752.01	1,249,752.01	1,249,752.01	1,249,752.01	1,249,752.01	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,246,591.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO - 105188	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	105188	24-09-2020	08-10-2020	1,246,591.30	1,246,591.30	1,246,591.30	1,246,591.30	1,246,591.30	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,197,062.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO - 139241	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	139241	12-10-2020	25-11-2020	2,197,062.84	2,197,062.84	2,197,062.84	2,197,062.84	2,197,062.84	Metros lineales	2,769	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,109.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA - 50455	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	50455	03-08-2020	17-08-2020	1,249,109.78	1,249,109.78	1,249,109.78	1,249,109.78	1,249,109.78	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,471.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS - 51376	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	51376	03-08-2020	16-09-2020	999,471.22	999,471.22	999,471.22	999,471.22	999,471.22	Metros Cuadrados	555	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	940,000.00	939,698.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO - 63794	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63794	14-09-2020	28-10-2020	939,698.90	939,698.90	939,698.90	939,698.90	939,698.90	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,897,542.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS - 64138	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64138	14-09-2020	28-10-2020	1,897,542.79	1,897,542.79	1,897,542.79	1,897,542.79	1,897,542.79	Metros lineales	3,100	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,900.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA TRAMPA CHICA - 66343	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66343	14-09-2020	28-09-2020	1,249,900.43	1,249,900.43	1,249,900.43	1,249,900.43	1,249,900.43	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,538.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN - 69729	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69729	14-09-2020	28-09-2020	1,248,538.42	1,248,538.42	1,248,538.42	1,248,538.42	1,248,538.42	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,308.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL CABLE EJIDO EL DEPÓSITO - 92983	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92983	21-09-2020	05-10-2020	1,249,308.26	1,249,308.26	1,249,308.26	1,249,308.26	1,249,308.26	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,747.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EJIDO EL CONSUELO - 98315	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	98315	23-09-2020	07-10-2020	1,248,747.66	1,248,747.66	1,248,747.66	1,248,747.66	1,248,747.66	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,998,261.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL 44 PUEBLO NUEVO - 107397	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107397	28-09-2020	11-11-2020	1,998,261.59	1,998,261.59	1,998,261.59	1,998,261.59	1,998,261.59	Metros lineales	3,500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,041.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN ONOFRE EJIDO - 64616	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64616	14-09-2020	28-09-2020	1,249,041.62	1,249,041.62	1,249,041.62	1,249,041.62	1,249,041.62	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,334.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOMA DEL CEDRO EL DEPÓSITO - 65207	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	65207	14-09-2020	28-09-2020	1,248,334.14	1,248,334.14	1,248,334.14	1,248,334.14	1,248,334.14	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,272.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESÚS - 65313	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	65313	14-09-2020	28-09-2020	1,249,272.88	1,249,272.88	1,249,272.88	1,249,272.88	1,249,272.88	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301754126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,900.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOS LOBOS CENTRO - 69786	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69786	14-09-2020	28-09-2020	1,249,900.43	1,249,900.43	1,249,900.43	1,249,900.43	1,249,900.43	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,418.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO - 105231	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	105231	24-09-2020	08-10-2020	1,248,418.56	1,248,418.56	1,248,418.56	1,248,418.56	1,248,418.56	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,599,470.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO - 55013	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	55013	03-08-2020	16-09-2020	1,599,470.30	1,599,470.30	1,599,470.30	1,599,470.30	1,599,470.30	Metros lineales	1,193	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,318.68	1,249,318.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA DE GUADALUPE - 66799	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	66799	17-09-2020	01-10-2020	1,249,318.68	1,249,318.68	1,249,318.68	1,249,318.68	1,249,318.68	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,454.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD MINITA DEL CEDRO I - 66535	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66535	14-09-2020	28-09-2020	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,478.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL CENTRO - 66957	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66957	14-09-2020	28-09-2020	1,248,478.88	1,248,478.88	1,248,478.88	1,248,478.88	1,248,478.88	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,249,752.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 89090	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89090	25-09-2020	09-10-2020	1,249,752.01	1,249,752.01	1,249,752.01	1,249,752.01	1,249,752.01	Metros Cuadrados	1,354	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301763673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD una localidad. - 101817	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	101817	07-09-2020	30-11-2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Piezas		6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,957.38	532,957.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 105400	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	105400	07-09-2020	30-11-2020	532,957.38	532,957.38	532,957.38	532,957.38	532,957.38	Vivienda		6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD EL SALTITO ASENTAMIENTO EL SALTITO - 112084	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	112084	07-09-2020	30-11-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Piezas		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301762795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 99404	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	99404	07-09-2020	30-11-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares		20	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 101251	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	101251	07-09-2020	30-11-2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Piezas		6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD EL SALTITO ASENTAMIENTO EL SALTITO - 109032	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	109032	07-09-2020	30-11-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares		10	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD PREDIO PALMA Y RAYA - 109514	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	109514	07-09-2020	30-11-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301763664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 101784	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	101784	07-09-2020	30-11-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Piezas		3	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,000.00	175,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 107683	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	107683	07-09-2020	30-11-2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Metros Cuadrados		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 101177	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	101177	07-09-2020	30-11-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Celdas solares		35	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 101846	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	101846	07-09-2020	30-11-2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Piezas		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD COLONIA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 108961	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	108961	07-09-2020	30-11-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD COLONIA SAN MARCOS CERRO GORDO ASENTAMIENTO SAN MARCOS CERRO GORDO - 112109	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	112109	07-09-2020	30-11-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Piezas		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD PREDIO PALMA Y RAYA ASENTAMIENTO PREDIO PALMA Y RAYA - 112241	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	112241	07-09-2020	30-11-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Piezas		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301763459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 101172	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	101172	07-09-2020	30-11-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 101779	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	101779	07-09-2020	30-11-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Piezas		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,304.92	355,304.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 104421	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	104421	07-09-2020	30-11-2020	355,304.92	355,304.92	355,304.92	355,304.92	355,304.92	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,750.00	43,750.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES - 107473	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	107473	07-09-2020	30-11-2020	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	Metros Cuadrados		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN JOSÉ CERRO GORDO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CERRO GORDO - 112220	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	112220	07-09-2020	30-11-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Piezas		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301777592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,229.22	1,298,910.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 135962	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	135962	01-10-2020	30-10-2020	1,298,910.87	1,298,910.87	1,298,910.87	1,298,910.87	1,298,910.87	Metros Cuadrados	1,949	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301765713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,478.69	266,478.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 107396	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	107396	07-09-2020	30-11-2020	266,478.69	266,478.69	266,478.69	266,478.69	266,478.69	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,500.00	262,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 107650	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	107650	07-09-2020	30-11-2020	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Metros Cuadrados	6	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,000.00	64,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD COLONIA SAN MARCOS CERRO GORDO ASENTAMIENTO SAN MARCOS CERRO GORDO - 109157	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	109157	07-09-2020	30-11-2020	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	Celdas solares	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN JOSÉ CERRO GORDO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CERRO GORDO - 109202	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	109202	07-09-2020	30-11-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 112038	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	112038	07-09-2020	30-11-2020	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Piezas	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 100680	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	100680	07-09-2020	30-11-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,500.00	87,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 108097	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	108097	07-09-2020	30-11-2020	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	Metros Cuadrados	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,250.00	131,250.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES ASENTAMIENTO SAN MARTÍN CENTRO - 108335	México	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	108335	07-09-2020	30-11-2020	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	Metros Cuadrados	3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752832	ESTATAL	3,600,000.00	1,086,778.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CANAL SAN DIEGO DEL TRAMO DE AV. BUENAVISTA HACIA EL ORIENTE, BARRIO LA CONCEPCIÓN - 66292	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	66292	03-08-2020	16-10-2020	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	Metros lineales	508	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,340,574.51	2,340,574.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 63275	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63275	03-08-2020	30-10-2020	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	Metros Cuadrados	361	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,493,299.44	2,493,299.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SAN MATEO ATENCO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 64584	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64584	03-08-2020	30-10-2020	2,493,299.44	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	Metros Cuadrados	1,761	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401824620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,854.46	1,247,854.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26; DE LA AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES DEL TRAMO DE CALLE FRONTERA A CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 159130	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159130	03-11-2020	02-12-2020	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	Metros lineales	1,308	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,434,190.42	3,434,190.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL TRAMO DE PASEO TOLLOCAN A CALLE PASEO DEL NIÑO, COLONIA BUENAVISTA, SAN MATEO ATENCO - 64824	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64824	03-08-2020	01-10-2020	3,434,190.30	3,434,190.30	3,434,190.30	3,434,190.30	3,434,190.30	3,434,190.30	3,434,190.30	Metros Cuadrados	3,814	100.00	Validado Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401824757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	703,694.30	703,694.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PORTUGAL DEL TRAMO DE CALLE PALACIO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 159530	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159530	03-11-2020	02-12-2020	703,679.33	703,679.33	703,679.33	703,679.33	703,679.33	Metros lineales		397	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	779,240.12	779,240.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL TRAMO DE CALLE ALDAMA A CALLE 2 DE ABRIL, BARRIO DE SAN FRANCISCOEN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SAN MATEO ATENCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 159724	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159724	03-11-2020	02-12-2020	776,187.20	776,187.20	776,187.20	776,187.20	776,187.20	Metros lineales		330	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,774,293.52	1,774,293.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE - 16252	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	16252	10-04-2020	05-06-2020	1,774,293.52	1,774,293.52	1,774,293.52	1,744,293.52	1,744,293.52	Metros Cuadrados		551	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301730318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,774,293.52	1,774,293.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD EL MANGO CUENTLA EL MANGO ASENTAMIENTO EL MANGO CUENTLA EL MANGO - 25645	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	25645	27-04-2020	22-06-2020	1,774,293.52	1,774,293.52	1,774,293.52	1,744,293.52	1,744,293.52	Metros Cuadrados		512	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401835290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,730.52	206,167.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO DE CRUZ VERDE ASENTAMIENTO CRUZ VERDE - 192829	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	192829	16-11-2020	17-11-2020	206,167.40	206,167.40	206,167.40	206,167.40	206,167.40	Celdas solares		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301763753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	290,000.00	290,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD ESTANCIA VIEJA SAN JOSÉ LA ESTANCIA ASENTAMIENTO ESTANCIA VIEJA - 102020	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	102020	01-04-2020	30-04-2020	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE - 107933	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	107933	10-06-2020	15-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Piezas		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DIEGO CUENTLA LLANO GRANDE - 187133	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	187133	11-11-2020	18-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Otros		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,593,948.25	1,593,948.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD ESTANCIA VIEJA SAN JOSÉ LA ESTANCIA ASENTAMIENTO ESTANCIA VIEJA - 32686	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	32686	13-04-2020	08-06-2020	1,593,948.25	1,593,948.25	1,593,948.25	1,593,948.25	1,593,948.25	1,593,948.25	Metros Cuadrados		461	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401833062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870,779.01	870,779.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD PEÑA REDONDA ASENTAMIENTO PEÑA REDONDA - 186242	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	186242	11-11-2020	11-12-2020	870,779.01	870,779.01	870,779.01	870,779.01	870,779.01	870,779.01	Metros Cuadrados		176	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401835625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,859.54	195,859.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN GABRIEL CUENTLA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CUENTLA - 193999	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	193999	17-11-2020	18-11-2020	195,859.54	195,859.54	195,859.54	195,859.54	195,859.54	195,859.54	Celdas solares		20	100.00	Validado Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301746701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE - 48398	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	48398	24-08-2020	30-09-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	69	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401835338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	133,297.89	154,625.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE - 192980	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	192980	16-11-2020	17-11-2020	154,625.55	154,625.55	154,625.55	154,625.55	154,625.55	Celdas solares	15	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401835604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,865.70	103,083.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD MINA DE AGUA ASENTAMIENTO MINA DE AGUA - 193910	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	193910	17-11-2020	17-11-2020	103,083.70	103,083.70	103,083.70	103,083.70	103,083.70	Celdas solares	10	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,459,091.83	1,459,091.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 53159	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	53159	17-03-2020	30-06-2020	1,459,091.83	1,459,091.83	1,442,752.19	1,442,752.19	1,442,752.19	Otros	3,485	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,382.43	89,382.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (TACUITAPAN) - 110272	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	110272	17-03-2020	30-08-2020	89,382.43	89,382.43	89,382.43	89,382.43	89,382.43	Vivienda	1	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,282.58	7,282.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 56998	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	56998	01-10-2020	30-11-2020	7,282.48	7,282.48	7,282.48	7,282.48	7,282.48	Metros Cuadrados	13	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301722463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	497,163.61	497,163.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SANTA CRUZ, SEGUNDA ETAPA - 1503	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	1503	01-10-2020	30-11-2020	497,163.61	497,163.61	497,163.61	497,163.61	497,163.61	Metros lineales	700	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,953.38	92,953.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ - 56972	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	56972	01-10-2020	30-11-2020	92,953.38	92,953.38	92,953.38	92,953.38	92,953.38	Metros Cuadrados	140	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401817446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,700.93	95,700.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 145172	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	145172	15-10-2020	13-11-2020	95,700.93	95,700.93	95,700.93	95,700.93	95,700.93	Metros Cuadrados	60	100.00	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401832024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,596.56	169,596.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DE LA ZAP URBANA COL. EL CHIQUINTE - 182489	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	182489	10-11-2020	30-11-2020	169,596.56	169,596.56	169,596.56	169,596.56	169,596.56	Celdas solares		8	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,388.39	572,388.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DE LA ZAP URBANA COL. EL CENTRO - 185950	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	185950	10-11-2020	30-11-2020	572,388.39	572,388.39	572,388.39	572,388.39	572,388.39	Celdas solares		27	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,837.16	39,837.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, COLONIA EL QUINTE - 56785	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	56785	01-10-2020	30-11-2020	39,837.16	39,837.16	39,837.16	39,837.16	39,837.16	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,279.05	13,279.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, COLONIA LOMA DEL PERDÓN - 56811	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	56811	01-10-2020	30-11-2020	13,279.05	13,279.05	13,279.05	13,279.05	13,279.05	Metros Cuadrados		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401817283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,601.24	127,601.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, PUEBLO SAN AGUSTIN BUENAVISTA - 144982	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	144982	09-11-2020	30-11-2020	127,601.24	127,601.24	127,601.24	127,601.24	127,601.24	Metros Cuadrados		80	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	339,193.12	339,193.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DE LA ZAP URBANA COL. RANCHO JESUS MARIA - 186522	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	186522	10-11-2020	30-11-2020	339,193.12	339,193.12	339,193.12	339,193.12	339,193.12	Celdas solares		16	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,837.16	39,837.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, COLONIA EL CAPULÍN - 56831	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	56831	01-10-2020	30-11-2020	39,837.16	39,837.16	39,837.16	39,837.16	39,837.16	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,279.05	13,279.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, COLONIA EL PROGRESO - 56847	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	56847	01-10-2020	30-11-2020	13,279.05	13,279.05	13,279.05	13,279.05	13,279.05	Metros Cuadrados		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,674.32	79,674.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDÓ - 56949	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	56949	01-10-2020	30-11-2020	79,674.32	79,674.32	79,674.32	79,674.32	79,674.32	Metros Cuadrados		120	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 174 SAN JUAN DAXTHÍ, SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, C.C.T. 15ETK0174H - 62646	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	62646	01-08-2020	15-08-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados		432	100.00	Validado Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401817483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,501.55	159,501.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD PALOS ALTOS - 145222	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	145222	10-11-2020	30-11-2020	159,501.55	159,501.55	159,501.55	159,501.55	159,501.55	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401817509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,800.62	63,800.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 145243	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	145243	10-11-2020	30-11-2020	63,800.62	63,800.62	63,800.62	63,800.62	63,800.62	Metros Cuadrados		40	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401831708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,998.75	105,998.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DE LA ZAP URBANA COL. LOMA DEL PERDON - 181074	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	181074	10-11-2020	30-11-2020	105,998.75	105,998.75	105,998.75	105,998.75	105,998.75	Celdas solares		5	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401833231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,993.55	317,993.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES DENTRO DE LA ZAP URBANA COL. EL CAPULIN - 186837	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	186837	10-11-2020	30-11-2020	317,993.55	317,993.55	317,993.55	317,993.55	317,993.55	Celdas solares		15	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301749290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26,558.11	26,558.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES COLONIA EL ATORÓN - 55958	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	55958	01-10-2020	30-11-2020	26,558.11	26,558.11	26,558.11	26,558.11	26,558.11	Metros Cuadrados		40	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401817421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,501.55	159,501.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD SAN JUAN DEL CUERVO - 145147	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	145147	10-11-2020	30-11-2020	159,501.55	159,501.55	159,501.55	159,501.55	159,501.55	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401821471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,694.60	95,694.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DENTRO DE LA ZAP URBANA, COLONIA EL QUINTE - 151242	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	151242	10-11-2020	30-11-2020	95,694.60	95,694.60	95,694.60	95,694.60	95,694.60	Metros Cuadrados		60	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301751375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,684.01	653,684.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUEBLO SAN JUAN DAXTHÍ, POR LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA - 62125	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	62125	01-10-2020	30-11-2020	653,684.01	653,684.01	653,684.01	653,684.01	653,684.01	Otros		4	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301751421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,750.61	943,750.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUEBLO SAN AGUSTÍN BUENAVISTA, EN EL JAZMÍN - 62276	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	62276	01-10-2020	30-11-2020	943,750.61	943,750.61	943,750.61	943,750.61	943,750.61	Otros		6	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301763199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDÓ - 100541	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	100541	01-10-2020	15-10-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados		453	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	844,863.68	835,875.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD LA GOLETA, SEGUNDA ETAPA - 106610	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	106610	01-10-2020	15-10-2020	835,875.70	835,875.70	835,875.70	835,875.70	835,875.70	Metros lineales		325	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401817298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,601.24	127,601.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES, PUEBLO SAN JOSÉ DEGUEDO - 144995	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	144995	09-11-2020	30-11-2020	127,601.24	127,601.24	127,601.24	127,601.24	127,601.24	Metros Cuadrados		80	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,401.86	191,401.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DENTRO DE LA ZAP URBANA, COLONIA EL CHIQUINTE - 151182	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	151182	10-11-2020	30-11-2020	191,401.86	191,401.86	191,401.86	191,401.86	191,401.86	Metros Cuadrados		120	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,501.55	159,501.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DENTRO DE LA ZAP URBANA, COLONIA RANCHO JESÚS MARÍA - 151271	México	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	151271	10-11-2020	30-11-2020	159,501.55	159,501.55	159,501.55	159,501.55	159,501.55	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,713,360.88	1,713,360.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OZUMBILLA - 39685	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39685	01-06-2020	16-07-2020	1,711,611.93	1,711,611.93	1,711,611.93	1,711,611.93	1,711,611.93	Metros Cuadrados		594	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401851058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	986,956.16	986,956.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CEDROS EN TECÁMAC LOCALIDAD SAN MARTÍN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MATEO TECALCO - 240197	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	240197	15-12-2020	25-12-2020	984,862.70	984,862.70	984,862.70	984,862.70	984,862.70	Metros Cuadrados		2,148	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,794,521.88	1,794,521.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO C.B.T. NO. 4 EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HÉROES TECÁMAC - 39262	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39262	01-06-2020	16-07-2020	1,792,765.52	1,792,765.52	1,792,765.52	1,792,765.52	1,792,765.52	Metros Cuadrados		650	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301744444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,237.47	1,321,237.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 39982	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39982	01-06-2020	01-07-2020	1,319,911.60	1,319,911.60	1,319,911.60	1,319,911.60	1,319,911.60	Metros Cuadrados	485	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	703,397.00	703,397.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PRIMO DE VERDAD TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 40827	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40827	08-06-2020	07-08-2020	680,989.83	680,989.83	680,989.83	680,989.83	680,989.83	Metros Cuadrados	42	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401851717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,490,006.92	5,490,006.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO CALZADA GOLONDRINAS SEGUNDA ETAPA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 242249	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	242249	15-12-2020	25-12-2020	5,488,152.26	5,488,152.26	5,488,152.26	5,488,152.26	5,488,152.26	Metros lineales	431	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,243,882.95	1,243,882.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TECÁMAC LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMÁS CHICONAUTLA ASENTAMIENTO LOMAS DE TECÁMAC - 40367	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40367	08-06-2020	08-07-2020	1,242,095.29	1,242,095.29	1,242,095.29	1,242,095.29	1,242,095.29	Metros Cuadrados	509	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401851033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,991,346.33	1,991,346.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA 10 DE MAYO EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 240148	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	240148	15-12-2020	25-12-2020	1,989,334.65	1,989,334.65	1,989,334.65	1,989,334.65	1,989,334.65	Metros lineales	197	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,516.34	1,249,516.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC RAMON MORALES EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 39521	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39521	01-06-2020	01-07-2020	1,245,764.22	1,245,764.22	1,245,764.22	1,245,764.22	1,245,764.22	Metros Cuadrados	374	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301743906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,482,478.50	2,482,478.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA PENTATLON DEPORTIVO MILITAR UNIVERSITARIO EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 38835	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	38835	01-06-2020	31-07-2020	2,481,132.61	2,481,132.61	2,481,132.61	2,481,132.61	2,481,132.61	Metros Cuadrados	1,090	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,466,028.38	1,466,028.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO REAL DEL CID - 40770	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40770	08-06-2020	23-07-2020	1,464,718.23	1,464,718.23	1,464,718.23	1,464,718.23	1,464,718.23	Metros Cuadrados	417	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401851080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	682,193.60	682,193.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LAZARO CARDENAS A ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TECÁMAC LOCALIDAD SAN MARTÍN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MATEO TECALCO - 240258	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	240258	15-12-2020	25-12-2020	679,799.64	679,799.64	679,799.64	679,799.64	679,799.64	Metros Cuadrados	1,476	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,365,490.26	1,365,490.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA TECÁMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO LOS REYES ACOZAC - 39123	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39123	01-06-2020	01-07-2020	1,364,241.27	1,364,241.27	1,364,241.27	1,364,241.27	1,364,241.27	Metros Cuadrados	509	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,611,076.06	1,611,076.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1990, EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ESMERALDA - 40103	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40103	08-06-2020	23-07-2020	1,605,671.65	1,605,671.65	1,605,671.65	1,605,671.65	1,605,671.65	Metros Cuadrados	450	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401841391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,545,652.21	2,545,652.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE VIALIDAD DEL BOULEVARD OJO DE AGUA ENTRE BOULEVARD OJO DE AGUA Y PASEO CASTELL EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 211529	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMAC	211529	24-09-2020	26-10-2020	2,545,652.21	2,545,652.21	2,545,652.21	2,545,652.21	2,545,652.21	Metros Cuadrados	1,506	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401852370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,859,106.03	1,859,106.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CÁRCAMO GEO EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SIERRA HERMOSA - 244042	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	244042	06-10-2020	06-11-2020	1,859,106.16	1,859,106.16	1,859,106.16	1,859,106.16	1,859,106.16	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401852298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,478,243.65	5,478,243.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLECTOR PROFUNDO EN CALZADA DE LAS GOLONDRINAS EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 243842	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	243842	04-09-2020	20-10-2020	5,478,243.65	5,478,243.65	5,478,243.65	5,478,243.65	5,478,243.65	Metros lineales	714	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401819362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	605,779.33	605,779.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE EL ROSARIO EN TECÁMAC LOCALIDAD COLONIA TEZONTLA ASENTAMIENTO TEZONTLA - 147340	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	147340	20-10-2020	31-12-2020	605,779.33	605,779.33	605,779.33	605,779.33	605,779.33	Otros	9	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401819422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,016,088.16	1,016,088.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CERRADA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OZUMBILLA - 147430	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	147430	10-09-2020	29-09-2020	1,016,088.16	1,016,088.16	1,016,088.16	1,016,088.16	1,016,088.16	Metros Cuadrados	1,050	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401841764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,971,236.12	1,971,236.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD ASFALTICA DE AV. VIA REAL A 4 CARRILES (ENTRE REAL DEL SOL Y VALLE DE SAN PEDRO). EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 212667	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECAMAC	212667	13-10-2020	13-11-2020	1,971,236.12	1,971,236.12	1,971,236.12	1,971,236.12	1,971,236.12	Metros Cuadrados	4,190	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301734925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	751,276.00	751,276.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EPAZOTES ASENTAMIENTO EPAZOTES - 26312	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26312	01-06-2020	30-06-2020	751,276.00	751,276.00	751,276.00	751,276.00	751,276.00	Metros Cuadrados	1,000	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,629.80	397,629.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 27411	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27411	01-06-2020	30-06-2020	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301741681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,357.80	383,357.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CAMPANARIO DE IXTAPAN EL CAMPANARIO ASENTAMIENTO CAMPANARIO DE IXTAPAN EL CAMPANARIO - 34809	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	34809	01-06-2020	30-06-2020	383,357.80	383,357.80	383,357.80	383,357.80	383,357.80	Metros Cuadrados	500	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301775148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	366,653.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO COLONIA SÁNCHEZ. - 132748	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	132748	01-09-2020	30-09-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,221.80	372,221.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LA LABOR DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO LA LABOR DE ZARAGOZA - 139059	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139059	01-09-2020	30-09-2020	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	370,365.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ZAPOTE DEL ANCÓN ASENTAMIENTO ZAPOTE DEL ANCÓN - 139770	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139770	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL CIRUELO ASENTAMIENTO EL CIRUELO - 140972	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	140972	01-09-2020	30-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401821709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	381,501.80	381,501.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS PERICONES ASENTAMIENTO LOS PERICONES - 151818	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	151818	01-10-2020	31-10-2020	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401824874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	535,920.00	535,920.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO ALTO MILPA VIEJA ASENTAMIENTO CERRO ALTO MILPA VIEJA - 159852	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	159852	01-10-2020	31-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401825536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,070.12	848,070.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 161892	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161892	01-10-2020	31-10-2020	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	Metros lineales	260	10.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401827925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	441,067.46	441,067.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO ALTO MILPA VIEJA ASENTAMIENTO CERRO ALTO MILPA VIEJA - 167887	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	167887	15-10-2020	30-11-2020	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	Otros	15	6.67	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301730353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	401,341.80	401,341.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SANTIAGO ARIZMENDI ASENTAMIENTO SANTIAGO ARIZMENDI - 25749	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	25749	01-06-2020	30-06-2020	401,341.80	401,341.80	401,341.80	401,341.80	401,341.80	401,341.80	Metros Cuadrados	500	40.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301730380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTEPEC - 25817	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	25817	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301734843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN DEL GUAYABAL ASENTAMIENTO RINCÓN DEL GUAYABAL - 26210	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26210	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	4.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301736870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ ASENTAMIENTO FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ - 28977	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	28977	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401822213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	375,933.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS DEL MAÍZ SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS DEL MAÍZ SAN LUCAS - 152946	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	152946	01-10-2020	31-10-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401825481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,825,284.24	1,825,284.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEJUPILCO LOCALIDAD CUADRILLA DE LÓPEZ ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LÓPEZ - 161725	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161725	01-10-2020	30-10-2020	1,825,284.24	1,825,284.24	1,825,284.24	1,825,284.24	1,825,284.24	Metros Cuadrados	480	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401828233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,786,332.45	2,786,332.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 168898	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	168898	15-10-2020	30-11-2020	2,786,332.45	2,786,332.45	2,786,332.45	2,786,332.45	2,786,332.45	Metros Cuadrados	2,000	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,321.96	416,321.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ANTIMONIO PANTOJA ASENTAMIENTO ANTIMONIO PANTOJA - 23674	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	23674	01-06-2020	30-06-2020	416,321.96	416,321.96	416,321.96	416,321.96	416,321.96	Metros Cuadrados	525	57.14	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301734883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	375,933.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EPAZOTES ASENTAMIENTO EPAZOTES - 26264	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26264	01-06-2020	30-06-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTEPEC - 27470	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27470	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,154,892.60	3,154,892.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 37599	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	37599	01-06-2020	30-06-2020	3,154,892.60	3,154,892.60	3,154,892.60	3,154,892.60	3,154,892.60	Metros lineales	7,115	96.98	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401827888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	375,933.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD MAZATEPEC ASENTAMIENTO MAZATEPEC - 167809	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	167809	01-10-2020	31-10-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401828312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	370,365.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL LIMÓN DE IXTAPAN ASENTAMIENTO EL LIMÓN DE LA ESTANCIA - 169110	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169110	01-10-2020	31-10-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,572,697.30	2,572,697.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO MÉXICO 68 - 37396	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	37396	01-06-2020	30-06-2020	2,572,697.30	2,572,697.30	2,572,697.30	2,572,697.30	2,572,697.30	Metros lineales	5,800	98.28	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	375,933.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO DE CACALOTEPEC CACALOTEPEC - 54536	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	54536	01-07-2020	01-07-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301776469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,485.80	399,485.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS MELCHORES DE SAN LUCAS LOS MELCHORES ASENTAMIENTO LOS MELCHORES DE SAN LUCAS LOS MELCHORES - 134725	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	134725	01-09-2020	30-09-2020	399,485.80	399,485.80	399,485.80	399,485.80	399,485.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	381,501.80	381,501.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ARBALLO ASENTAMIENTO ARBALLO - 139801	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139801	01-09-2020	30-09-2020	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,773.80	395,773.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN EL ZAPOTE - 141051	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141051	01-09-2020	30-09-2020	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LA MESA ASENTAMIENTO LA MESA DE TEJAPAN LIMONES. - 141295	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141295	01-09-2020	30-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401817104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,629.80	397,629.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SALITRE DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO SALITRE DE SAN LUCAS - 144778	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	144778	01-09-2020	30-09-2020	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401821677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	366,653.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD DE HIDALGO ASENTAMIENTO ZACATEPEC EL PEDREGAL - 151750	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	151750	01-10-2020	31-10-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401825966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,660,000.00	4,660,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TEJUPILCO LOCALIDAD HACIENDA DE IXTAPAN - 162944	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	162944	01-10-2020	15-12-2020	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	Otros	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401827131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,726.00	792,726.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL CARMEN DE IXTAPAN ASENTAMIENTO EL CARMEN DE IXTAPAN - 165501	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	165501	01-10-2020	30-10-2020	792,726.00	792,726.00	792,726.00	792,726.00	792,726.00	Otros	15	6.67	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	809,516.00	809,516.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ ASENTAMIENTO SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ - 27270	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27270	01-06-2020	30-06-2020	809,516.00	809,516.00	809,516.00	809,516.00	809,516.00	Metros Cuadrados	1,000	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ ASENTAMIENTO SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ - 27343	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27343	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301741929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	366,653.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD PUERTO DE JALPAN ASENTAMIENTO PUERTO DE JALPAN - 35092	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	35092	01-06-2020	30-06-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301772022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,629.80	397,629.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL PLATANAL EL PLATANAL DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL PLATANAL EL PLATANAL DE SAN LUCAS - 124748	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	124748	01-09-2020	30-09-2020	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301783080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	366,653.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 141762	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141762	01-09-2020	30-09-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401821714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	368,509.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN CALLE SERAPIO DOMINGUEZ - 151836	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	151836	01-10-2020	31-10-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401825566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,642.28	840,642.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD TENERÍA PUEBLO NUEVO - 161977	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161977	01-10-2020	15-11-2020	840,642.28	840,642.28	840,642.28	840,642.28	840,642.28	Metros Cuadrados	75	9.33	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401827091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,765.80	408,765.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD BEJUCOS ASENTAMIENTO BEJUCOS - 165444	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	165444	01-10-2020	31-10-2020	408,765.80	408,765.80	408,765.80	408,765.80	408,765.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,522.96	398,522.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ENCINOS VERDES ASENTAMIENTO ENCINOS VERDES - 24004	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24004	01-06-2020	30-06-2020	398,522.96	398,522.96	398,522.96	398,522.96	398,522.96	Metros Cuadrados	525	9.90	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,237.96	422,237.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL MAMEY DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL MAMEY DE SAN LUCAS - 24349	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24349	01-06-2020	30-06-2020	422,237.96	422,237.96	422,237.96	422,237.96	422,237.96	Metros Cuadrados	525	9.90	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301730420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRES OCOTEPEC. - 25922	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	25922	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	84.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301741814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	602,024.76	602,024.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL POTRERO DE IXTAPAN EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO DE IXTAPAN EL POTRERO - 34967	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	34967	01-06-2020	30-06-2020	602,024.76	602,024.76	602,024.76	602,024.76	602,024.76	Metros Cuadrados	800	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301742028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	368,509.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 35213	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	35213	01-06-2020	30-06-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301742943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,212,990.00	2,212,990.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 36567	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	36567	01-06-2020	30-06-2020	2,212,990.00	2,212,990.00	2,212,990.00	2,212,990.00	2,212,990.00	Otros	45,000	98.89	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	905,496.00	905,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL SAUZ OCOTEPEC EL SAUZ - 80564	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	80564	20-07-2020	08-08-2020	905,496.00	905,496.00	905,496.00	905,496.00	905,496.00	Metros Cuadrados	14,100	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,008.76	599,008.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN DE SAN GABRIEL ASENTAMIENTO RINCÓN DE SAN GABRIEL - 139581	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139581	01-09-2020	30-09-2020	599,008.76	599,008.76	599,008.76	599,008.76	599,008.76	Metros Cuadrados	800	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,221.80	372,221.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCONADA DE LA LABOR ASENTAMIENTO RINCONADA DE LA LABOR - 139656	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139656	01-09-2020	30-09-2020	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	405,053.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJAPAN LIMONES ASENTAMIENTO TEJAPAN LIMONES TEJAPAN - 141664	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141664	01-09-2020	01-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	10.00	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301782348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,077.80	374,077.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD FRAGÜITA ASENTAMIENTO FRAGÜITA - 141105	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141105	01-09-2020	30-09-2020	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,196.00	1,900,196.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO - 85040	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	85040	01-06-2020	31-08-2020	1,900,196.00	1,900,196.00	1,900,196.00	1,900,196.00	1,900,196.00	Metros lineales	2,300	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	592,976.76	592,976.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA - 116874	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	116874	01-09-2020	30-09-2020	592,976.76	592,976.76	592,976.76	592,976.76	592,976.76	Metros Cuadrados	800	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	368,509.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN DEL CARMEN ASENTAMIENTO RINCÓN DEL CARMEN - 139437	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139437	01-09-2020	30-09-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	368,509.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO-ZACATEPEC ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO. - 139841	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139841	01-09-2020	30-09-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301782666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,221.80	372,221.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS COLORINES ASENTAMIENTO LOS COLORINES - 141371	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141371	01-09-2020	30-09-2020	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,472,272.00	1,472,272.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL POTRERO DE IXTAPAN EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO DE IXTAPAN EL POTRERO - 148069	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	148069	28-09-2020	31-10-2020	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	Otros	13,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401820013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,472,272.00	1,472,272.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN GABRIEL PANTOJA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL PANTOJA - 148141	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	148141	28-09-2020	31-10-2020	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	Otros	13,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301778394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,472,272.00	1,472,272.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD PINZÁN MORADO ASENTAMIENTO PINZÁN MORADO - 137013	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	137013	01-09-2020	30-09-2020	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	Otros	13,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,700.00	2,850,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEJUPILCO LOCALIDAD LA LABOR DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO LA LABOR DE ZARAGOZA - 159214	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	159214	01-10-2020	31-10-2020	2,850,700.00	2,850,700.00	2,850,700.00	2,850,700.00	2,850,700.00	Metros Cuadrados	28,200	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,472,272.00	1,472,272.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD CUEVILLAS ASENTAMIENTO CUEVILLAS - 159825	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	159825	01-10-2020	31-10-2020	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	Otros	13,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,354,720.00	3,354,720.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEJUPILCO LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 18319	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	18319	01-06-2020	30-06-2020	3,354,720.00	3,354,720.00	3,354,720.00	3,354,720.00	3,354,720.00	Metros Cuadrados	28,440	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,321.96	416,321.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL AGUACATE DE MONTE DE DIOS ASENTAMIENTO AGUACATE-MONTE DE DIOS - 24092	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24092	01-06-2020	30-06-2020	416,321.96	416,321.96	416,321.96	416,321.96	416,321.96	Metros Cuadrados	525	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301730449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,189.80	416,189.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 26020	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26020	01-06-2020	30-06-2020	416,189.80	416,189.80	416,189.80	416,189.80	416,189.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301730494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,765.80	408,765.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD PASO DE SAN JUAN ASENTAMIENTO PASO DE SAN JUAN - 26126	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26126	01-06-2020	30-06-2020	408,765.80	408,765.80	408,765.80	408,765.80	408,765.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,077.80	374,077.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD PANTOJA ASENTAMIENTO PANTOJA - 27579	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27579	01-06-2020	30-06-2020	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301742874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,773.80	395,773.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD MONTE DE DIOS ASENTAMIENTO MONTE DE DIOS - 36379	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	36379	01-06-2020	30-06-2020	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,200.00	400,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD LA GUITARRA ASENTAMIENTO LA GUITARRA - 109174	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	109174	01-08-2020	31-08-2020	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	Metros Cuadrados	4,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,600.00	475,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD ALMOLOYA DE LAS GRANADAS ASENTAMIENTO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS - 110011	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	110011	01-08-2020	31-08-2020	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	Metros Cuadrados	4,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,221.80	372,221.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD EL CAPIRE COLONIA EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE - 140907	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	140907	01-09-2020	30-09-2020	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401822126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	366,653.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA CALLE TULIPANES - 152715	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	152715	01-10-2020	31-10-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401824857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,472,272.00	1,472,272.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN LOCALIDAD AGUA NEGRA ASENTAMIENTO AGUA NEGRA - 159792	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	159792	01-10-2020	31-10-2020	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	1,472,272.00	Otros	13,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401828244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,600.00	475,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE - 168922	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	168922	01-10-2020	31-10-2020	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	Metros Cuadrados	4,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401828323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464,000.00	464,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 169182	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169182	02-11-2020	30-11-2020	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	Metros Cuadrados	4,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,826.56	269,826.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 84810	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	84810	07-09-2020	15-12-2020	269,826.56	269,826.56	269,826.56	269,826.56	269,826.56	Metros Cuadrados	294	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,532.05	12,532.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 85140	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	85140	12-10-2020	21-12-2020	12,532.05	12,532.05	12,532.05	12,532.05	12,532.05	Celdas solares	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,507.50	105,507.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMAMATLA LOCALIDAD EL TEJOCOTE COLONIA JESÚS ESTUDILLO L. GRANJA - 104916	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMAMATLA ESTADO DE MEXICO	104916	12-10-2020	21-12-2020	105,507.50	105,507.50	105,507.50	105,507.50	105,507.50	Piezas	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538,878.15	538,878.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 85028	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	85028	21-09-2020	27-11-2020	538,878.15	538,878.15	538,878.15	538,878.15	538,878.15	Celdas solares	43	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,532.05	12,532.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 85094	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	85094	12-10-2020	21-12-2020	12,532.05	12,532.05	12,532.05	12,532.05	12,532.05	Celdas solares	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,455.26	67,455.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD EL TEJOCOTE COLONIA JESÚS ESTUDILLO L. GRANJA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 88045	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	88045	07-09-2020	15-12-2020	67,455.26	67,455.26	67,455.26	67,455.26	67,455.26	Metros Cuadrados	74	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301758473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,000.02	155,000.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 88071	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	88071	03-08-2020	03-10-2020	155,000.02	155,000.02	155,000.02	155,000.02	155,000.02	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,532.05	12,532.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD EL TEJOCOTE COLONIA JESÚS ESTUDILLO L. GRANJA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 85330	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	85330	12-10-2020	21-12-2020	12,532.05	12,532.05	12,532.05	12,532.05	12,532.05	Celdas solares		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,093.43	236,093.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 87793	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	87793	07-09-2020	15-12-2020	236,093.43	236,093.43	236,093.43	236,093.43	236,093.43	Metros Cuadrados		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33,727.63	33,727.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 88042	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	88042	07-09-2020	15-12-2020	33,727.63	33,727.63	33,727.63	33,727.63	33,727.63	Metros Cuadrados		37	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,753.75	52,753.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 104755	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMAMATLA ESTADO DE MEXICO	104755	12-10-2020	21-12-2020	52,753.75	52,753.75	52,753.75	52,753.75	52,753.75	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,973.10	233,973.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL ESCUELA TELE- SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON - 57764	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	57764	13-07-2020	14-09-2020	233,973.10	233,973.10	233,973.10	233,973.10	233,973.10	Metros lineales		84	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401838276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,796.26	30,796.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, HONUYUQUI DIAZ MALANCO, SANTA ANA TLACHIAHUALPA - 202425	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	202425	02-11-2020	30-11-2020	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	Metros Cuadrados		50	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401838458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,637.01	24,637.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, FIDEL MARTÍNEZ, SANTA ANA TLACHIAHUALPA - 202894	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS	202894	14-11-2020	14-12-2020	24,637.00	24,637.00	24,637.00	24,637.00	24,637.00	Metros Cuadrados	40	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,673.60	131,113.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO, ESCUELA SECUNDARIA JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN - 102937	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	102937	21-08-2020	10-09-2020	131,113.27	131,113.27	131,113.27	131,113.27	131,113.27	Metros Cuadrados	356	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301771716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,358.23	142,358.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA C.B.T. JOSÉ ANTONIO ALZATE - 123921	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	123921	17-08-2020	08-09-2020	142,358.23	142,358.23	142,358.23	142,358.23	142,358.23	Metros Cuadrados	134	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401817713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	810,550.00	810,550.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SONORA, ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO - 145468	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS	145468	01-10-2020	30-10-2020	810,550.00	810,550.00	810,550.00	810,550.00	810,550.00	Metros Cuadrados	2,500	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,796.26	30,796.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, ANDRES DE LUCIO ALAMIDES, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 206345	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	206345	27-10-2020	27-11-2020	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	Metros Cuadrados	50	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,796.26	30,796.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, GUILLERMO BUENDIA BRISEÑO, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 206319	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS	206319	26-10-2020	26-11-2020	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	Metros Cuadrados	50	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401840275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,796.26	30,796.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, FLORA GARCÍA MARTÍNEZ, SAN LUIS TECUAUTITLAN - 208175	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	208175	08-10-2020	31-10-2020	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	30,796.26	Metros Cuadrados	50	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401817841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,899.63	191,899.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 145580	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS	145580	01-10-2020	30-10-2020	191,899.63	191,899.63	191,899.63	191,899.63	191,899.63	Metros Cuadrados	591	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33,875.89	33,875.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, SERGIO ANDRES GONZÁLEZ VALENCIA, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 206201	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	206201	23-10-2020	23-11-2020	33,875.89	33,875.89	33,875.89	33,875.89	33,875.89	Metros Cuadrados	55	100.00	Validado	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401821379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,212.35	444,212.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CONAFE - 151013	México	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PÚBLICAS	151013	21-09-2020	21-11-2020	444,212.35	444,212.35	444,212.35	444,212.35	444,212.35	Otros	85	100.00	Validado	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301759410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,901.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD JUANACATLÁN - 90527	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	90527	15-07-2020	29-09-2020	599,901.40	599,901.40	599,901.40	599,901.40	599,901.40	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,944.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SOLÍS EL LINDERO - 93653	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	93653	08-08-2020	29-09-2020	349,944.84	349,944.84	349,944.84	349,944.84	349,944.84	Metros Cuadrados		820	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401835493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,944.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO - 193393	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	193393	02-11-2020	31-12-2020	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	Metros Cuadrados		804	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,551.93	304,759.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO CENTRO - 93922	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	93922	02-05-2020	30-07-2020	304,759.47	304,759.47	304,759.47	304,759.47	304,759.47	Metros Cuadrados		430	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,000.00	950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SAN ISIDRO EL BAJO - 94078	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	94078	01-07-2020	10-08-2020	950,000.00	950,000.00	579,663.60	579,663.60	579,663.60	579,663.60	Metros Cuadrados		969	89.29	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301766320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ETAPA TRES EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN MATEO EL VIEJO ASENTAMIENTO SAN MATEO EL VIEJO - 109114	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	109114	02-09-2020	30-12-2020	800,000.00	800,000.00	399,795.33	399,795.33	399,795.33	399,795.33	Metros Cuadrados		348	70.40	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401811450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ SOLÍS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ SOLÍS - 108071	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	108071	31-08-2020	30-10-2020	400,000.00	400,000.00	199,945.36	199,945.36	199,945.36	199,945.36	Metros lineales		218	57.34	Validado Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401829436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	649,337.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO - 172921	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	172921	15-10-2020	30-12-2020	649,337.70	649,337.70	649,337.70	649,337.70	649,337.70	Metros Cuadrados	741	67.48	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,849.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN - 207158	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	207158	26-10-2020	31-12-2020	699,849.37	699,849.37	699,849.37	699,849.37	699,849.37	Metros Cuadrados	806	86.85	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401863494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,861.26	411,922.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA SHIDO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA SHIDO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SHIDO - 250879	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	250879	03-11-2020	31-12-2020	411,922.67	411,922.67	411,922.67	411,922.67	411,922.67	Metros Cuadrados	975	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401809998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOCALIDAD AHUACATITLÁN CENTRO ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN CENTRO - 84887	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	84887	03-08-2020	12-09-2020	300,000.00	300,000.00	149,997.64	149,997.64	149,997.64	Metros Cuadrados	351	59.83	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401833673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE FRESNO Y ARBOLEDAS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SAN ISIDRO - 188278	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	188278	03-11-2020	31-12-2020	748,692.01	748,692.01	748,692.01	748,692.01	748,692.01	Metros Cuadrados	1,770	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401824939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,000.00	715,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RICARDO PALMERIN EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU CENTRO ASENTAMIENTO SANTA ANA YENSHU CENTRO - 160058	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	160058	02-09-2020	30-11-2020	715,000.00	715,000.00	357,492.01	357,492.01	357,492.01	Metros Cuadrados	389	59.20	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401835596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER. BARRIO EJIDO. - 193877	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	193877	02-11-2020	31-12-2020	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	Metros Cuadrados	804	6.22	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,000.00	1,148,870.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLÁN ASENTAMIENTO BOMBARO - 87180	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	87180	01-06-2020	29-08-2020	1,148,870.30	1,148,870.30	1,148,870.30	1,148,870.30	1,148,870.30	Otros	11	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMASCALINGO LOCALIDAD EX-HACIENDA DE SOLÍS ASENTAMIENTO EX-HACIENDA DE SOLÍS - 91357	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	91357	15-07-2020	30-09-2020	499,999.58	499,999.58	499,999.58	499,999.58	499,999.58	Metros Cuadrados	168	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 91914	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	91914	25-05-2020	03-07-2020	249,946.46	249,946.46	249,946.46	249,946.46	249,946.46	Metros lineales	427	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301760100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALINGO LOCALIDAD MESA DE BOMBARO ASENTAMIENTO MESA DE BOMBARO - 92355	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	92355	20-07-2020	29-08-2020	349,925.34	349,925.34	174,962.67	174,962.67	174,962.67	Metros Cuadrados	412	65.53	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301761435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,921.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO - 95725	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	95725	02-05-2020	30-06-2020	499,921.06	499,921.06	499,921.06	499,921.06	499,921.06	Metros Cuadrados	1,136	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,160,000.00	1,155,417.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO - 95904	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	95904	02-06-2020	30-08-2020	1,155,417.98	1,155,417.98	1,155,417.98	1,155,417.98	1,155,417.98	Metros Cuadrados	252	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401809992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD AHUACATITLÁN CUARTO Y QUINTO CUARTEL ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN CUARTO Y QUINTO CUARTEL - 84780	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	84780	27-07-2020	05-09-2020	300,000.00	300,000.00	149,979.52	149,979.52	149,979.52	Metros Cuadrados	358	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	922,421.10	922,421.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL GARAY ASENTAMIENTO EL GARAY - 88678	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	88678	17-08-2020	30-10-2020	787,525.00	787,525.00	638,521.97	638,521.97	638,521.97	Otros	8	75.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401835739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,809.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA TRES, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA LAZARO CARDENAS. - 194467	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	194467	02-11-2020	31-12-2020	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	Metros Cuadrados	804	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,744.00	18,744.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELAZCO - 48308	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48308	25-04-2020	25-06-2020	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	Piezas	3	100.00	Validado	Sin observaciones avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401808393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,496.00	12,496.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ LOS REYES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LOS REYES - 52609	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	52609	25-04-2020	25-06-2020	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	Piezas		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,263.09	566,263.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA - 92717	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92717	22-07-2020	27-09-2020	566,263.09	566,263.09	566,263.09	566,263.09	566,263.09	Otros		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	744,810.00	744,267.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO PURUAHUA - 92878	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92878	13-05-2020	25-07-2020	744,267.44	744,267.44	744,267.44	744,267.44	744,267.44	Otros		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,299.65	234,299.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PURUAHUA ASENTAMIENTO PURUAHUA - 92937	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92937	13-07-2020	13-09-2020	234,299.65	234,299.65	234,299.65	234,299.65	234,299.65	Metros lineales		321	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401829088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,500,000.00	5,499,498.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 171693	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	171693	17-11-2020	31-12-2020	5,499,498.98	5,499,498.98	5,499,498.98	5,499,498.98	5,499,498.98	Otros		350	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,736.00	43,736.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ IXTAPA - 50349	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	50349	25-04-2020	25-06-2020	43,736.00	43,736.00	43,736.00	43,736.00	43,736.00	Piezas		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,800.00	237,721.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA TRES, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD CERRITOS DE CÁRDENAS ASENTAMIENTO CERRITOS DE CÁRDENAS - 88431	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	88431	21-07-2020	24-08-2020	237,721.92	237,721.92	237,721.92	237,721.92	237,721.92	Metros Cuadrados	1,357	100.00	Validado Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401810452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,842.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SOLÍS - 93615	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	93615	08-08-2020	29-10-2020	999,842.16	999,842.16	999,842.16	999,842.16	999,842.16	Metros Cuadrados	2,348	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534,543.15	534,543.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLÍS - 93691	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	93691	06-07-2020	29-08-2020	534,543.15	534,543.15	534,543.15	534,543.15	534,543.15	Metros lineales	179	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401833775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,728.00	68,728.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BARRIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO BARRIO DEL PUENTE - 188592	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	188592	25-06-2020	25-08-2020	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	Piezas	11	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401842572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,976.00	74,976.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BARRIO DE CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 215162	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	215162	28-06-2020	28-08-2020	74,976.00	74,976.00	74,976.00	74,976.00	74,976.00	Piezas	12	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401847163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,627.39	187,627.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CALLE AL AUDITORIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA CANCHESDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CANCHESDA - 228184	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	228184	01-12-2020	31-12-2020	187,627.39	187,627.39	187,627.39	187,627.39	187,627.39	Otros	3	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,944.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLLULCO SEGUNDO BARRIO - 93785	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	93785	02-05-2020	30-06-2020	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	Metros Cuadrados	804	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,984.00	49,984.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOS PASTORES SEGUNDO BARRIO ASENTAMIENTO LOS PASTORES SEGUNDO BARRIO - 48133	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48133	25-04-2020	25-06-2020	49,984.00	49,984.00	49,984.00	49,984.00	49,984.00	Piezas	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401808103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,224.00	81,224.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA - 48187	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48187	25-04-2020	25-06-2020	81,224.00	81,224.00	81,224.00	81,224.00	81,224.00	Piezas	13	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,440.00	187,440.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN NICOLÁS SOLÍS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS SOLÍS - 52972	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	52972	25-04-2020	25-06-2020	187,440.00	187,440.00	187,440.00	187,440.00	187,440.00	Piezas	30	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,936.00	199,936.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA CANCHESDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CANCHESDA - 55569	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	55569	25-04-2020	25-06-2020	199,936.00	199,936.00	199,936.00	199,936.00	199,936.00	Piezas	32	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401808660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,744.00	18,744.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLÍS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA SOLÍS - 56735	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	56735	25-04-2020	25-06-2020	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	Piezas	3	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,669.48	948,669.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD CALDERAS ASENTAMIENTO CALDERAS - 89459	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	89459	17-08-2020	30-10-2020	948,669.48	948,669.48	948,669.48	948,669.48	948,669.48	Otros	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,936.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOS PASTORES PASTORES SEGUNDO BARRIO ASENTAMIENTO LOS PASTORES PASTORES SEGUNDO BARRIO - 92532	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92532	02-05-2020	30-07-2020	399,936.86	399,936.86	399,936.86	399,936.86	399,936.86	Metros Cuadrados	909	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401810521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,970.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JUANICO EL ALTO SAN JUANICO ASENTAMIENTO SAN JUANICO EL ALTO SAN JUANICO - 95149	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	95149	02-05-2020	30-07-2020	1,299,970.82	1,299,970.82	1,299,970.82	1,299,970.82	1,299,970.82	Metros Cuadrados	1,432	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301777022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,142.86	57,142.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PLAN DE VIGAS - 135283	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135283	03-06-2020	03-07-2020	57,142.86	57,142.86	57,142.86	57,142.86	57,142.86	Celdas solares		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	247,618.93	247,618.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ - 136998	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	136998	26-07-2020	27-08-2020	247,618.75	247,618.75	247,618.75	247,618.75	247,618.75	Celdas solares		13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,285.72	114,285.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL PEÑÓN - 137193	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137193	26-07-2020	27-08-2020	114,285.72	114,285.72	114,285.72	114,285.72	114,285.72	Celdas solares		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 138542	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	138542	21-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados		182	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 140100	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	140100	09-11-2020	21-12-2020	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros lineales		350	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301776967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,047.62	19,047.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 135228	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135228	03-06-2020	03-07-2020	19,047.62	19,047.62	19,047.62	19,047.62	19,047.62	19,047.62	Celdas solares		1	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301777004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,047.62	19,047.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MANZANA DE TEQUESQUIPAN LAS MANZANAS - 135269	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135269	03-06-2020	03-07-2020	19,047.62	19,047.62	19,047.62	19,047.62	19,047.62	19,047.62	Celdas solares		1	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301777047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38,095.24	38,095.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MANZANA DEL JABALÍ - 135310	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135310	03-06-2020	03-07-2020	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	Celdas solares		2	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301779258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,190.48	76,190.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE SAN ANDRÉS - 137906	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137906	03-06-2020	03-07-2020	76,190.48	76,190.48	76,190.48	76,190.48	76,190.48	76,190.48	Celdas solares		4	100.00	Validado Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301778499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,238.10	95,238.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE - 137121	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137121	26-07-2020	27-08-2020	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,476.20	190,476.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 137728	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137728	03-06-2020	03-07-2020	190,476.20	190,476.20	190,476.20	190,476.20	190,476.20	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ - 139599	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139599	05-10-2020	30-11-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros Cuadrados		500	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ - 139666	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139666	22-09-2020	20-11-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros Cuadrados		300	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE SAN ANDRÉS - 139669	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139669	21-09-2020	04-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301722851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,299,996.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE - 3399	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	3399	27-02-2020	31-03-2020	2,299,996.77	2,299,996.77	2,299,996.77	2,299,996.77	2,299,996.77	2,299,996.77	Metros lineales		5,000	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301739985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,000.00	484,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DE SANTIAGO - 32679	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	32679	06-03-2020	04-04-2020	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	484,500.00	Metros Cuadrados		77	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301743001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 36715	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	36715	20-03-2020	18-04-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Metros lineales		700	100.00	Validado Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301743361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,000.00	484,999.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EJIDO REAL DE ARRIBA - 37578	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	37578	17-03-2020	15-04-2020	484,999.87	484,999.87	484,999.87	484,999.87	484,999.87	Metros Cuadrados		77	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,977.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PLAN DE VIGAS - 40432	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	40432	10-03-2020	08-04-2020	499,977.68	499,977.68	499,977.68	499,977.68	499,977.68	Metros Cuadrados		460	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,740.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL TULE - 48290	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	48290	04-05-2020	02-06-2020	1,099,740.32	1,099,740.32	1,099,740.32	1,099,740.32	1,099,740.32	Metros lineales		2,000	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TELPINTLA - 99482	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	99482	30-04-2020	13-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Otros		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,238.10	95,238.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CERRO PELÓN - 137142	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137142	26-07-2020	26-08-2020	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,285.72	114,285.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA FINCA - 137167	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137167	26-07-2020	27-08-2020	114,285.72	114,285.72	114,285.72	114,285.72	114,285.72	Celdas solares		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,190.48	76,190.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 137176	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137176	26-07-2020	27-08-2020	76,190.48	76,190.48	76,190.48	76,190.48	76,190.48	Celdas solares		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,999.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN - 138359	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	138359	13-08-2020	26-09-2020	399,999.83	399,999.83	399,999.83	399,999.83	399,999.83	Metros Cuadrados		52	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA LAGUNA - 139205	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139205	22-09-2020	20-11-2020	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados		665	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301781091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LAMPAZOS - 140029	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	140029	12-10-2020	30-11-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Otros		8,000	100.00	Validado Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401819875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,000.00	439,072.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ - 147983	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	147983	12-10-2020	11-12-2020	439,072.95	439,072.95	439,072.95	439,072.95	439,072.95	Metros Cuadrados	300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301739423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,830.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL TULE - 32007	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	32007	11-03-2020	09-04-2020	499,830.36	499,830.36	499,830.36	499,830.36	499,830.36	Metros Cuadrados	665	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301741327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,399,877.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL SALITRE - 34391	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	34391	17-03-2020	15-04-2020	1,399,877.49	1,399,877.49	1,399,877.49	1,399,877.49	1,399,877.49	Metros Cuadrados	192	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	970,000.00	969,979.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO ALBARRANES - 39454	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	39454	20-03-2020	18-05-2020	969,979.87	969,979.87	969,979.87	969,979.87	969,979.87	Metros Cuadrados	154	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301772828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CERRO PELÓN - 126944	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	126944	20-05-2020	07-07-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Otros	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301776494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,476.20	190,476.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA - 134747	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	134747	02-06-2020	03-07-2020	190,476.20	190,476.20	190,476.20	190,476.20	190,476.20	Celdas solares	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301777033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,571.44	228,571.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LABOR LAS CABRAS - 135293	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135293	03-06-2020	03-07-2020	228,571.44	228,571.44	228,571.44	228,571.44	228,571.44	Celdas solares	12	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301777297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,142.86	57,142.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA - 135539	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135539	03-06-2020	03-07-2020	57,142.86	57,142.86	57,142.86	57,142.86	57,142.86	Celdas solares	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301779329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,142.86	57,142.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA - 138007	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	138007	03-06-2020	03-07-2020	57,142.86	57,142.86	57,142.86	57,142.86	57,142.86	Celdas solares	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 139504	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139504	22-09-2020	20-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	665	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301723110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,599,970.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE - 4324	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	4324	27-02-2020	31-03-2020	1,599,970.60	1,599,970.60	1,599,970.60	1,599,970.60	1,599,970.60	Metros lineales	2,500	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301723370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	324,999.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 5096	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	5096	27-02-2020	31-03-2020	324,999.98	324,999.98	324,999.98	324,999.98	324,999.98	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301739236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,830.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES - 31791	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	31791	06-03-2020	04-04-2020	499,830.36	499,830.36	499,830.36	499,830.36	499,830.36	Metros Cuadrados	665	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301739886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN - 32538	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	32538	06-03-2020	04-04-2020	499,999.89	499,999.89	499,999.89	499,999.89	499,999.89	Metros Cuadrados	690	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,999.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE TEQUESQUIPAN - 40629	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	40629	10-03-2020	08-04-2020	499,999.80	499,999.80	499,999.80	499,999.80	499,999.80	Metros Cuadrados	690	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301775603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,499,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO BALVERIA - 133668	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	133668	24-05-2020	12-07-2020	2,499,999.99	2,499,999.99	2,499,999.99	2,499,999.99	2,499,999.99	Metros lineales	150	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301776461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,238.05	95,238.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MESÓN VIEJO - 134718	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	134718	02-06-2020	03-07-2020	95,238.05	95,238.05	95,238.05	95,238.05	95,238.05	95,238.05	Celdas solares	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301776995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,238.10	95,238.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN - 135264	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135264	03-06-2020	03-07-2020	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	95,238.10	Celdas solares	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301777447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,428.58	171,428.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CAPULÍN - 135767	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	135767	03-06-2020	03-07-2020	171,428.58	171,428.58	171,428.58	171,428.58	171,428.58	171,428.58	Celdas solares	9	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301778444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	457,142.88	457,142.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 137060	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137060	26-07-2020	27-08-2020	457,142.88	457,142.88	457,142.88	457,142.88	457,142.88	Celdas solares	24	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.16	342,857.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE - 137097	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137097	26-07-2020	27-08-2020	342,857.16	342,857.16	342,857.16	342,857.16	342,857.16	Celdas solares	18	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301778733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,047.63	19,047.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL TULE - 137325	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137325	26-07-2020	27-08-2020	19,047.63	19,047.63	19,047.63	19,047.63	19,047.63	Celdas solares	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38,095.24	38,095.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EJIDO REAL DE ARRIBA - 137951	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	137951	03-06-2020	03-07-2020	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	Celdas solares	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38,095.24	38,095.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS OCOTES - 138040	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	138040	03-06-2020	03-07-2020	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	38,095.24	Celdas solares	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301780654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	449,999.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MANZANA DEL JABALÍ - 139638	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139638	22-09-2020	20-11-2020	449,999.98	449,999.98	449,999.98	449,999.98	449,999.98	Metros Cuadrados	542	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,999,819.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 147822	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	147822	05-10-2020	14-12-2020	2,999,819.91	2,999,819.91	2,999,819.91	2,999,819.91	2,999,819.91	Metros Cuadrados	774	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401819928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,000.00	490,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MANZANA DEL JABALÍ ASENTAMIENTO MANZANA DEL JABALÍ - 148043	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	148043	01-10-2020	30-11-2020	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	Otros	550	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 100969	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	100969	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,150.06	56,849.94	56,849.94	Metros Cuadrados	2,350	0.20	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301763560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 101489	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101489	01-09-2020	30-11-2020	950,000.00	950,000.00	783,825.19	783,825.19	783,825.19	Metros Cuadrados	2,000	82.75	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 102057	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102057	30-09-2020	30-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,400	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LIBRAMIENTO COLOSIO Y CALLE TEPOZAN EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 103129	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103129	01-09-2020	30-11-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,590	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301780053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACION NEZAHUALCOYOTL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, Y CALLE SIN NOMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO - 138952	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138952	01-09-2020	30-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,004	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301781070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 140002	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140002	01-09-2020	15-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	981,667.21	981,667.21	981,667.21	Metros Cuadrados	480	98.17	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301781524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 140420	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140420	01-09-2020	30-11-2020	700,000.00	700,000.00	350,749.52	349,250.48	349,250.48	Metros lineales	480	49.89	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301781811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AL PANTEON EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 140679	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140679	01-09-2020	30-11-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	202	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301781953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 140791	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140791	01-09-2020	15-12-2020	700,000.00	700,000.00	686,474.16	686,474.16	686,474.16	Metros Cuadrados	45	98.07	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE LA RAMP A EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA - 141059	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	141059	01-09-2020	30-11-2020	800,000.00	800,000.00	784,733.51	784,733.51	784,733.51	Otros	13	98.08	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401831792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES AVENIDA MÉXICO, FRESNO, PRIVADA DE FRESNO Y PINO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 181370	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	181370	01-10-2020	20-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	601,272.38	598,727.62	598,727.62	Otros	10	49.90	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BOFE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 205242	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205242	01-10-2020	31-12-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	700,605.36	699,394.64	699,394.64	Otros	32	49.97	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401844417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,000.00	375,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO - 220567	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	220567	14-10-2020	30-12-2020	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	Vivienda	5	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401844620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 221212	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	221212	15-11-2020	30-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	200	0.00	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301779994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 138886	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138886	01-09-2020	30-11-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	818,029.78	681,970.22	681,970.22	Metros Cuadrados	2,400	45.46	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401838638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 203550	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	203550	01-10-2020	15-12-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	550,924.12	549,075.88	549,075.88	Metros Cuadrados	500	49.92	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401849670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 236286	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	236286	01-10-2020	31-12-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	550,240.25	549,759.75	549,759.75	Metros Cuadrados	250	49.98	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 101208	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101208	01-09-2020	30-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	716,000.86	716,000.86	716,000.86	Metros Cuadrados	2,500	2.86	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 101440	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101440	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,051,026.32	1,051,026.32	1,051,026.32	Metros Cuadrados	3,000	87.53	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 102011	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102011	01-09-2020	30-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,120	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301781242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MEXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 140165	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140165	01-09-2020	15-12-2020	700,000.00	700,000.00	490,004.41	209,995.59	209,995.59	Metros lineales	114	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA RUSIA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 140858	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140858	01-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	70	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,000.00	385,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONA DE ESCUELA DE NUEVA CREACION EN TEMOAYA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. - 140994	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140994	01-09-2020	30-11-2020	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	Otros	3	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205793	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205793	20-09-2020	15-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	600,825.25	599,174.75	599,174.75	Metros lineales	35	49.94	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401844607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 221178	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	221178	15-11-2020	30-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	200	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401849743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 236422	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	236422	15-10-2020	31-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A LA JOYA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 103183	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103183	01-09-2020	30-11-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,690	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301779709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 138506	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138506	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	727,061.29	472,938.71	472,938.71	Metros Cuadrados	2,610	39.41	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301781015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 139958	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	139958	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	841,131.24	358,868.76	358,868.76	Metros Cuadrados	897	29.91	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 206977	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206977	20-09-2020	30-12-2020	800,000.00	800,000.00	520,989.07	520,989.07	520,989.07	Metros Cuadrados	1,500	65.12	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401840352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 208375	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	208375	15-10-2020	30-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	736,846.18	736,846.18	736,846.18	Metros Cuadrados	2,200	73.68	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 100687	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	100687	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,090,035.25	109,964.75	109,964.75	Metros Cuadrados	2,500	0.37	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 101168	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101168	14-09-2020	07-12-2020	700,000.00	700,000.00	626,808.09	626,808.09	626,808.09	Otros	790	11.33	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 101515	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101515	01-09-2020	30-11-2020	200,000.00	200,000.00	148,782.44	148,782.44	148,782.44	Metros Cuadrados	400	74.00	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401831855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 181609	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	181609	01-10-2020	20-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,584	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401844880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 222042	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	222042	15-11-2020	30-12-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	242	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 101473	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101473	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	912,169.48	912,169.48	912,169.48	Metros Cuadrados	2,600	76.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301781570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. - 140459	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140459	01-09-2020	15-12-2020	450,000.00	450,000.00	251,923.03	251,923.03	251,923.03	Metros Cuadrados	690	55.98	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301782089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 140894	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140894	01-09-2020	15-12-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	550,560.27	549,439.73	549,439.73	Metros Cuadrados	438	49.95	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ 4A. SECCION (COL. LÁZARO CÁRDENAS) - 205035	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205035	22-10-2020	30-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	500,018.70	499,981.30	499,981.30	Metros Cuadrados	438	50.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401839424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN ESCUELA DE NUEVA CREACION EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205574	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205574	20-09-2020	31-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	750,567.71	749,432.29	749,432.29	Metros Cuadrados	1,900	49.96	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401839547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN - 205926	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205926	01-10-2020	15-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	600,194.52	599,805.48	599,805.48	Metros lineales	1,074	49.98	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	361,189.20	361,189.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA ZDA. ETAPA DE LA ELECTRIFICACION DE C. CAYEHUALCO, TRAMO: DE C. 8 DE SEPTIEMBRE A CALLE PRIMAVERA, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO - 107283	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107283	01-09-2020	30-09-2020	361,189.20	361,189.20	162,358.15	162,358.15	162,358.15	Otros	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,473.76	19,473.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE. - 108155	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	108155	02-09-2020	30-09-2020	19,473.76	19,473.76	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	10.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,417.06	60,417.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CALLEJÓN FCO. I. MADERO, TRAMO: DE AV. NACIONAL A C. CAMINO A SANTIAGO, BO. AMILCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84284	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84284	02-09-2020	30-09-2020	60,417.06	60,417.06	0.00	0.00	0.00	Otros	62	48.39	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,659.89	168,659.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. NACIONAL, TRAMO: DE AV. FERROCARRIL A AV. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84400	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84400	02-09-2020	30-09-2020	168,659.89	168,659.89	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	304	49.34	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,136.00	72,136.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 107405	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107405	01-09-2020	30-09-2020	72,136.00	72,136.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Vivienda	1	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,055.98	21,055.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE. - 108096	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	108096	02-09-2020	30-09-2020	21,055.98	21,055.98	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	22	9.09	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,619.42	150,619.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: CARRETERA TENANGO DEL AIRE - JUCHITEPEC, A C.CAYEHUALCO, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84429	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84429	02-09-2020	30-09-2020	150,619.42	150,619.42	75,309.71	75,309.71	75,309.71	Metros lineales	264	3.79	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,136.00	72,136.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 107655	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107655	01-09-2020	30-09-2020	72,136.00	72,136.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Vivienda	1	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	452,420.18	452,420.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, C.C.T. 15DPR0872K, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO TEPOPULA, TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 99852	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	99852	01-09-2020	30-09-2020	452,420.18	452,420.18	225,986.20	225,986.20	225,986.20	Otros	1	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,328.30	656,328.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARÍA OFICIAL NO. 0207 FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO - 107251	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107251	01-09-2020	30-09-2020	656,328.30	656,328.30	327,908.44	327,908.44	327,908.44	Piezas	1	50.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,636.66	765,636.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA ELECTRIFICACION DE C. CAYEHUALCO, TRAMO: DE C. INDEPENDENCIA A AV. DEL FERROCARRIL, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 107360	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107360	01-09-2020	30-09-2020	765,636.66	765,636.66	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,420.23	194,420.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: CARRETERA TENANGO DEL AIRE- JUCHITEPEC, A C. CAYEHUALCO, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84746	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84746	01-09-2020	30-09-2020	194,420.23	194,420.23	97,210.12	97,210.12	97,210.12	Otros		255	3.92	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,407.94	216,407.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 106997	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	106997	01-09-2020	30-09-2020	216,407.94	216,407.94	151,767.27	151,767.27	151,767.27	Vivienda		3	50.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	296,535.25	296,535.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE C. EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 107499	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107499	01-09-2020	30-09-2020	296,535.25	296,535.25	147,559.60	147,559.60	147,559.60	Otros		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,416.34	324,416.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN FCO. I. MADERO, TRAMO: DE AV. NACIONAL A C. CAMINO A SANTIAGO, BO. AMILCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 81671	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	81671	02-09-2020	30-09-2020	324,416.34	324,416.34	162,208.17	162,208.17	162,208.17	Metros Cuadrados		396	100.00	Validado Sin observaciones avances	













DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,094,491.39	1,094,177.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL PARA DESCARGA DEL CÁRCAMO DE TULTECA COLONIA TULTECA TEOPAN - 53138	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	53138	17-08-2020	30-10-2020	1,094,177.70	1,094,177.70	1,094,177.70	1,094,177.70	875,342.16	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301750198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,992.33	238,571.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE BUENAVISTA PRIMERA ETAPA, BARRIO LA ASUNCIÓN, TEPETLAOXTOC DE HIDALGO - 58854	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	58854	24-08-2020	30-09-2020	238,571.89	238,571.89	238,571.89	238,571.89	125,248.01	Metros lineales		330	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301750179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,992.33	209,256.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE ASUNCIÓN PRIMERA ETAPA, TEPETLAOXTOC DE HIDALGO - 58805	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	58805	24-08-2020	30-09-2020	209,256.22	209,256.22	209,256.22	209,256.22	209,256.22	Metros lineales		330	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301750299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,771.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, SAN ANDRÉS DE LAS PERAS - 59100	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	59100	07-09-2020	26-09-2020	249,771.61	249,771.61	249,771.61	249,771.61	249,771.61	Metros lineales		120	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301750323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,933.75	383,472.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SANTO TOMÁS APIPILHUASCO - 59140	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	59140	10-08-2020	30-09-2020	383,472.42	383,472.42	383,472.42	383,472.42	383,472.42	Metros lineales		194	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301749778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,649.46	221,501.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POPOCATEPETL SAN ANDRÉS DE LAS PERAS - 57632	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	57632	01-09-2020	30-09-2020	221,501.98	221,501.98	221,501.98	221,501.98	221,501.98	Metros lineales		130	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301747342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,099,699.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE DEL POZO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO - 50725	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	50725	03-08-2020	30-11-2020	1,099,699.77	1,099,699.77	1,099,699.77	1,099,699.77	1,099,699.77	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	248,680.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA REY XOLOTL, CABECERA MUNICIPAL TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO - 64620	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	64620	10-08-2020	10-09-2020	248,680.48	248,680.48	248,680.48	248,680.48	248,680.48	Otros		90	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301749716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,000.00	428,446.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA A TEPETITLAN, SAN PABLO JOLALPAN - 57402	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	57402	24-08-2020	30-09-2020	428,446.48	428,446.48	428,446.48	428,446.48	428,446.48	Metros lineales		280	100.00	Validado	Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301774677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,964.53	166,964.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TLAPANALOYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE. - 131609	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	131609	01-10-2020	30-11-2020	166,964.53	166,964.53	166,964.53	166,964.53	166,964.53	Metros lineales		12	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,827.53	575,827.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD COLONIA EJIDAL GENERAL WENCESLAO LABRA, CALLE TULIPANES - 109054	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	109054	07-09-2020	17-10-2020	575,827.53	575,827.53	575,827.53	575,827.53	575,827.53	Metros lineales		275	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,604,643.65	1,604,643.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TLAPANALOYA CALLE DEL LLANTO - 117089	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	117089	01-10-2020	29-11-2020	1,604,643.65	1,604,643.65	1,604,643.65	1,604,643.65	1,604,643.65	Metros Cuadrados		2,323	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	147,680.20	147,680.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE WENCESLAO LABRA - 12111	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	12111	15-06-2020	04-07-2020	147,680.20	147,680.20	147,680.20	147,680.20	147,680.20	Metros lineales		108	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	273,917.73	273,917.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD ASENTAMIENTO SAN MATEO, CALLE LA PRESA - 109467	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	109467	07-09-2020	17-10-2020	273,917.73	273,917.73	273,917.73	273,917.73	273,917.73	Metros lineales		161	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,852.91	230,852.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD TLAPANALOYA, CALLE JILGUERO - 110190	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	110190	07-09-2020	17-10-2020	230,852.91	230,852.91	230,852.91	230,852.91	230,852.91	Metros lineales		146	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,946.00	999,946.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO - 117055	México	Tequixquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	117055	01-10-2020	12-12-2020	999,946.00	999,946.00	999,946.00	999,946.00	999,946.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301769627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,125.00	134,125.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD SAN MATEO, CALLE AHUEHUETES - 118186	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	118186	01-10-2020	29-11-2020	134,125.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00	134,125.00	Metros Cuadrados	120	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,558.46	225,558.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TEQUIXQUIAC ASENTAMIENTO EL REFUGIO CERRADA COZUMEL - 11260	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	11260	15-06-2020	04-07-2020	225,558.46	225,558.46	225,558.46	225,558.46	225,558.46	225,558.46	Metros lineales	120	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,505.25	358,505.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD ASENTAMIENTO EL REFUGIO CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA NACIONAL - 18320	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	18320	03-08-2020	29-08-2020	358,505.25	358,505.25	358,505.25	358,505.25	358,505.25	358,505.25	Otros	131	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301774656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	778,046.66	778,046.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TEQUIXQUIAC, CALLE DOS DE MARZO - 131579	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	131579	01-10-2020	30-11-2020	778,046.66	778,046.66	778,046.66	778,046.66	778,046.66	778,046.66	Metros Cuadrados	691	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	730,417.28	730,417.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD SAN MIGUEL, CALLE MANZANA - 118163	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	118163	01-10-2020	29-11-2020	730,417.28	730,417.28	730,417.28	730,417.28	730,417.28	730,417.28	Metros Cuadrados	698	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301769312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,654.12	1,536,654.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO EN TEQUIXQUIAC, ASENTAMIENTO SAN MATEO, CALLE NOGAL - 117122	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	117122	01-10-2020	29-11-2020	1,536,654.12	1,536,654.12	1,536,654.12	1,536,654.12	1,536,654.12	1,536,654.12	Metros Cuadrados	1,824	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 9730	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	9730	01-07-2020	30-11-2020	1,500,000.00	1,499,999.96	1,499,999.96	1,499,999.96	1,499,999.96	1,499,999.96	Metros Cuadrados	2,070	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,900.00	410,900.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN CANCHA DE BASQUETBOL 1A ETAPA - 11665	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	11665	01-06-2020	31-12-2020	410,900.00	410,899.00	410,899.00	410,899.00	410,899.00	Metros Cuadrados	126	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO TEXCAPILLA 2A ETAPA - 10116	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	10116	01-06-2020	30-10-2020	300,000.00	299,998.00	299,998.00	299,998.00	299,998.00	Metros lineales	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD ACATITLÁN ASENTAMIENTO ACATITLÁN - 104222	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	104222	01-09-2020	31-10-2020	480,000.00	479,999.00	479,999.00	479,999.00	479,999.00	Metros lineales	495	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD EL CHAPANEA ASENTAMIENTO TEXCALITLÁN - 9673	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	9673	01-06-2020	30-10-2020	3,000,000.00	2,999,999.91	2,999,999.91	2,999,999.91	2,999,999.91	Otros	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA OJO DE AGUA - 104238	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	104238	01-09-2020	31-10-2020	260,000.00	259,995.00	259,995.00	259,995.00	259,995.00	Metros Cuadrados	450	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301723639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	880,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD ACATITLÁN ASENTAMIENTO ACATITLÁN - 6185	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	6185	16-06-2020	16-10-2020	880,000.00	879,990.00	879,990.00	879,990.00	879,990.00	Metros lineales	810	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301727223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 16898	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	16898	15-06-2020	31-12-2020	250,000.00	249,999.00	249,999.00	249,999.00	249,999.00	Metros Cuadrados	216	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD CARBAJAL ASENTAMIENTO CARBAJAL - 103479	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	103479	01-09-2020	31-10-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301764539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD PALO AMARILLO ASENTAMIENTO PALO AMARILLO - 104163	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104163	01-09-2020	31-10-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TEXCAPILLA ASENTAMIENTO TEXCAPILLA - 104196	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104196	01-09-2020	31-10-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,000.00	676,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD EL AGOSTADERO ASENTAMIENTO EL AGOSTADERO - 52986	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	52986	01-07-2020	31-12-2020	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	Metros Cuadrados		48	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,352,000.00	1,352,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD ARROYO SECO - 68258	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	68258	15-06-2020	15-11-2020	1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00	Metros Cuadrados		96	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO TEXCALTITLÁN - 103360	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	103360	01-09-2020	31-10-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Vivienda		4	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ ASENTAMIENTO LAS TABLAS - 104146	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104146	01-09-2020	31-10-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	180,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 3 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 104173	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104173	01-09-2020	31-10-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Vivienda		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 104193	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104193	01-09-2020	31-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Vivienda		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,000.00	676,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD CHIQUIUNTEPEC CHIQUIUNTEPEC ASENTAMIENTO CHIQUIUNTEPEC - 53652	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	53652	01-07-2020	31-12-2020	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	Metros Cuadrados	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,000.00	676,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARIA PARTE ALTA NUEVA SANTA MARÍA - 68765	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	68765	15-07-2020	15-11-2020	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	Metros Cuadrados	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE - 104148	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104148	01-09-2020	31-10-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD YUYTEPEC ASENTAMIENTO YUYTEPEC - 104205	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104205	01-09-2020	31-10-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,000.00	676,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD EL CHAPANEAL ASENTAMIENTO EL CHAPANEAL - 53625	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	53625	01-07-2020	31-12-2020	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	Metros Cuadrados	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD ARROYO SECO ASENTAMIENTO ARROYO SECO - 103311	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	103311	01-09-2020	31-10-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA ASENTAMIENTO NUEVA SANTA MARÍA - 104151	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104151	01-09-2020	31-10-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 104152	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	104152	01-09-2020	31-10-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301764519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1 EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN ASENTAMIENTO GAVIA CHICA RINCÓN - 104115	México	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	104115	01-09-2020	31-10-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Vivienda	1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	747,459.80	747,459.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MINAXTLATELLEY SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN PABLO IXAYOC ASENTAMIENTO SAN PABLO IXAYOC - 20198	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	20198	17-08-2020	15-10-2020	747,459.80	747,459.80	747,459.80	567,519.62	567,519.62	Otros	1,200	75.92	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301728174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.06	300,000.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PÚBICO EN LA CALLE RENACIMIENTO CAMPESTRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR - 19476	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	19476	17-07-2020	15-08-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	149,988.00	149,988.00	Metros lineales	320	50.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301737487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIA LAGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 29754	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	29754	14-08-2020	12-10-2020	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	824,325.45	824,325.45	Metros lineales	474	50.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301743747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REFORMA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA - 38459	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	38459	03-08-2020	30-09-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	499,901.72	499,901.72	Metros Cuadrados	160	50.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301745647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	944,010.70	944,010.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN TEXCOCO LOCALIDAD LOS REYES SAN SALVADOR ASENTAMIENTO LOS REYES SAN SALVADOR - 45727	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	45727	02-10-2020	30-10-2020	944,010.70	944,010.70	944,010.70	943,337.75	943,337.75	Otros	40	100.00	Validado Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301743218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA - 37241	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	37241	03-08-2020	31-08-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	499,564.52	499,564.52	Metros Cuadrados	219	50.23	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,628,302.95	5,628,302.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES MATERNO MUNICIPAL ULTIMA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 62921	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEXCOCO	62921	28-07-2020	25-09-2020	5,628,302.95	5,628,302.95	5,628,302.95	5,623,263.24	5,623,263.24	Otros	2,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301728489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,593,514.98	3,593,514.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MINAXTLATELLEY SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN PABLO IXAYOC ASENTAMIENTO SAN PABLO IXAYOC - 20490	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	20490	17-08-2020	15-10-2020	3,593,514.98	3,593,514.98	3,593,514.98	1,420,429.84	1,420,429.84	Metros Cuadrados	3,900	39.56	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301739158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,642.66	1,386,642.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA MANUEL GONZALEZ EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 31712	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	31712	17-07-2020	15-08-2020	1,386,642.66	1,386,642.66	1,386,642.66	1,382,391.14	1,382,391.14	Otros	55	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,759,000.00	1,759,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CENTRAL EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 79717	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	79717	01-10-2020	14-11-2020	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	879,284.32	879,284.32	Metros Cuadrados	1,484	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401807337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	568,801.44	568,801.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ESQUINA VEINTE DE NOVIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 35328	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	35328	03-08-2020	31-08-2020	568,801.44	568,801.44	568,801.44	568,541.93	568,541.93	Metros lineales	75	100.00	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301774031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,762.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MIGUEL ALTAMIRANO CCT 15DPR2600G DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES - 130317	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130317	01-11-2020	21-12-2020	199,762.39	199,762.39	199,762.39	199,762.39	199,762.39	Piezas		2	40.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301774058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,440,141.00	2,433,807.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA SAN FELIPE - 130388	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130388	07-10-2020	21-12-2020	2,433,807.07	2,433,807.07	2,433,807.07	2,433,807.07	2,433,807.07	Metros Cuadrados		118	70.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301773989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	290,000.00	289,884.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 212 BELISARIO DOMINGUEZ CCT. 15EE50091Z CCT. 15EE50427U BARRIO DE SANTIAGO - 130225	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130225	01-11-2020	21-12-2020	289,884.00	289,884.00	289,884.00	289,884.00	289,884.00	Piezas		2	40.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301773830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,294,458.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA BUENOS AIRES - 129752	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	129752	07-10-2020	21-12-2020	1,294,458.59	1,294,458.59	1,294,458.59	1,294,458.59	1,294,458.59	Metros Cuadrados		100	85.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301774062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	579,299.90	578,526.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE CABECERA MUNICIPAL, TEZOYUCA - 130401	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130401	07-10-2020	30-11-2020	578,526.80	578,526.80	578,526.80	578,526.80	578,526.80	Otros		1	10.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301752451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,565,232.00	3,551,368.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EJIDOS DE TEQUISISTLAN - 65445	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	65445	25-09-2020	21-12-2020	3,551,368.63	3,551,368.63	3,551,368.63	3,551,368.63	3,551,368.63	Otros		1	60.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301773815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,968,438.00	1,957,116.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EJIDOS DE TEQUISISTLÁN - 129703	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	129703	25-09-2020	21-12-2020	1,957,116.93	1,957,116.93	1,957,116.93	1,957,116.93	1,957,116.93	Otros		100	0.30	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301774060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	644,404.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA DE AMPLIACION TEZOYUCA - 130394	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130394	01-11-2020	30-11-2020	644,404.97	644,404.97	644,404.97	644,404.97	644,404.97	Otros		70	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301774036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	572,249.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE RIO PAPALOTLA ENTRE CAMINO EL ROSARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ - 130334	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130334	07-10-2020	07-11-2020	572,249.27	572,249.27	572,249.27	572,249.27	572,249.27	Otros		70	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301774053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,632.00	228,965.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA MEXICO DE LA COLONIA SAN FELIPE - 130378	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130378	07-10-2020	07-11-2020	228,965.41	228,965.50	228,965.50	228,965.50	228,965.50	Metros lineales		400	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301774020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,000.00	379,505.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEZOYUCA LOCALIDAD LOCALIDAD BUENOS AIRES - 130290	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130290	01-11-2020	21-12-2020	379,505.47	379,505.47	379,505.47	379,505.47	379,505.47	Metros Cuadrados		433	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401846353	MUNICIPAL	249,158.57	247,147.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN I EN LA CALLE MARIO RAMON BETETA - 226204	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	226204	01-12-2020	31-12-2020	249,106.98	249,106.98	249,106.98	249,106.98	249,106.98	Metros Cuadrados		348	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401845830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,512.20	19,511.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA - 224671	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224671	17-11-2020	17-12-2020	19,511.55	19,511.55	19,511.55	9,755.78	9,755.78	Celdas solares		2	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401846148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,756.10	9,755.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225656	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225656	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	4,877.89	4,877.89	Celdas solares		1	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200301775097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	647,949.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO - 132620	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	132620	14-09-2020	31-12-2020	647,949.70	647,949.70	647,949.70	324,178.35	324,178.35	Metros Cuadrados		931	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401845337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,804.90	87,801.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223509	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223509	17-11-2020	17-12-2020	87,801.98	87,801.98	87,801.98	43,900.99	43,900.99	Celdas solares		9	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401845858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,804.00	87,801.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUICTLALPAN - 224745	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224745	17-11-2020	17-12-2020	87,801.09	87,801.09	87,801.09	43,900.54	43,900.54	Celdas solares		9	100.00	Validado	Sin observaciones
2020	4	MEX200401846123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,756.10	9,755.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225587	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225587	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	4,877.89	4,877.89	Celdas solares		1	100.00	Validado	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301774149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,707.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD COAMILPA DE JUAREZ, EN LA PROLONGACION CUAUHTEMOC - 130735	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130735	14-09-2020	31-12-2020	1,098,707.00	1,098,707.00	1,098,707.00	329,612.11	329,612.11	Metros Cuadrados	1,585	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301774157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	639,661.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, EN LA CALLE GALEANA - 130746	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130746	14-09-2020	31-12-2020	639,661.11	639,661.11	639,661.11	420,845.04	420,845.04	Metros Cuadrados	1,590	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401845499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,512.20	19,511.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223916	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223916	17-11-2020	17-12-2020	19,511.55	19,511.55	19,511.55	9,755.78	9,755.78	Celdas solares	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401846100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,756.10	9,755.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225496	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225496	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	4,877.89	4,877.89	Celdas solares	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401833566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,000.00	231,385.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD AHUATENCO - 187904	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	187904	17-11-2020	17-12-2020	231,385.20	231,385.20	231,385.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301736264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,849.25	1,996,847.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANAHUAC - 28250	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	28250	08-06-2020	14-09-2020	1,996,847.48	1,996,847.48	1,996,847.48	1,996,847.48	1,996,847.48	Metros Cuadrados	2,292	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301773867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,940,428.00	1,934,113.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD TLACUITLAPA - 129904	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	129904	14-09-2020	31-12-2020	1,934,113.31	1,934,113.31	1,934,113.31	580,245.46	580,245.46	Metros lineales	4,067	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401813471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	646,946.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD OCOTENCO, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 129435	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	129435	14-09-2020	31-12-2020	646,946.07	646,946.07	646,946.07	568,149.58	568,149.58	Otros	311	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301774153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	394,179.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUÍN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN II, EN LA CALLE VICENTE VILLADA - 130739	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130739	14-09-2020	31-12-2020	394,179.60	394,179.60	394,179.60	390,555.80	390,555.80	Metros Cuadrados	1,170	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401845519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,268.30	29,267.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223957	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223957	17-11-2020	17-12-2020	29,267.33	29,267.33	29,267.33	14,633.66	14,633.66	Celdas solares		3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401845530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,073.20	117,069.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA - 223973	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223973	17-11-2020	17-12-2020	117,069.32	117,069.32	117,069.32	58,534.66	58,534.66	Celdas solares		12	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401845812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,048.80	78,046.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA - 224602	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224602	17-11-2020	17-12-2020	78,046.21	78,046.21	78,046.21	39,023.10	39,023.10	Celdas solares		8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401846048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,048.80	78,046.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225343	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225343	17-11-2020	17-12-2020	78,046.21	78,046.21	78,046.21	39,023.10	39,023.10	Celdas solares		8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401846075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,536.60	58,534.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225423	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225423	17-11-2020	17-12-2020	58,534.66	58,534.66	58,534.66	29,267.33	29,267.33	Celdas solares		6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401821957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,748.35	202,581.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE EL MIRASOL - 152286	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	152286	01-10-2020	31-12-2020	202,581.92	202,581.92	202,581.92	202,581.92	202,581.92	Metros Cuadrados		93	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401822034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,419.11	234,240.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD TLACOMULCO - 152507	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	152507	01-10-2020	31-12-2020	234,240.34	234,240.34	234,240.34	234,240.34	234,240.34	Metros Cuadrados		137	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301728341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,495,216.32	3,695,216.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 19941	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	19941	27-04-2020	14-09-2020	3,695,216.32	3,695,216.32	3,695,216.32	3,695,216.32	3,695,216.32	Metros Cuadrados		2,492	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401821655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,623.54	190,430.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD COAMILPA DE JUAREZ - 151685	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	151685	01-10-2020	31-12-2020	190,430.21	190,430.21	190,430.21	190,430.21	190,430.21	Metros Cuadrados		107	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301773936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	995,383.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, EN LA PROLONGACION GALEANA - 130092	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130092	14-09-2020	31-12-2020	995,383.79	995,383.79	995,383.79	995,383.79	995,383.79	Otros		572	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,326.36	254,226.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD CHIQUIXPAC II - 151620	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	151620	01-10-2020	31-12-2020	254,226.72	254,226.72	254,226.72	254,226.72	254,226.72	Metros Cuadrados		126	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401821988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,578.76	377,342.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLAN - 152389	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	152389	01-10-2020	31-12-2020	377,342.81	377,342.81	377,342.81	377,342.81	377,342.81	Metros Cuadrados		410	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401822102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,303.88	340,088.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD TLACUITLAPA ASENTAMIENTO TLACUITLAPA - 152658	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	152658	01-10-2020	31-12-2020	340,088.20	340,088.20	340,088.20	340,088.20	340,088.20	Metros Cuadrados		223	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,794,000.01	1,794,000.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL POZO DE AGUA POTABLE - 20548	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	20548	27-04-2020	27-08-2020	1,794,000.01	1,794,000.01	1,794,000.01	1,794,000.01	1,794,000.01	Otros		88	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301773790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,396.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL PROGRESO SAN BARTOLO - 129619	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	129619	14-09-2020	31-12-2020	799,396.92	799,396.92	799,396.92	799,396.92	799,396.92	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401806595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,694,475.82	1,694,475.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE) - 20674	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	20674	04-05-2020	07-09-2020	1,694,475.82	1,694,475.82	1,694,475.82	1,694,475.82	1,694,475.82	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401812724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 120448	México	Tianguistenco	Otros Proyectos		AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	120448	23-04-2020	31-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Vehículos		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO - 110472	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	110472	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	Celdas solares		6	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301766885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,977.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO RUMBO A LA FAMILIA ZEPEDA Y MUNGUÍA HERNÁNDEZ 2ª ETAPA - 110690	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	110690	20-08-2020	18-09-2020	599,977.22	599,977.22	599,977.22	599,977.22	599,977.22	Metros lineales		427	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301767146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA - 111326	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111326	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	Celdas solares		6	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301767926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE TERCERA MANZANA DE BUCIO - 113330	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	113330	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	Celdas solares		6	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301768252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,799.68	144,799.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE YONDEJE. - 114140	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	114140	10-08-2020	30-09-2020	144,799.68	144,799.68	144,799.68	144,799.68	144,799.68	Celdas solares		29	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401833239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,868.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES Y CUARTOS ADICIONALES PARA LA COMUNIDAD DE BO. V DE SANTIAGUITO MAXDA - 186856	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	186856	28-10-2020	21-11-2020	299,868.79	299,868.79	299,868.79	299,868.79	299,868.79	Metros Cuadrados		150	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401844083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,923.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS SEÑORES SIMON - GABRIEL EN LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 1RA MZA. - 219570	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	219570	07-12-2020	19-12-2020	199,923.67	199,923.67	199,923.67	199,923.67	199,923.67	Metros lineales		190	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301749751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	699,998.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA 2ª ETAPA EN LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 2A MZA - 57537	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	57537	03-08-2020	04-09-2020	699,998.20	699,998.20	699,998.20	699,998.20	699,998.20	Metros lineales		370	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301763652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,989.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE HUAPANGO - 101755	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	101755	14-08-2020	22-08-2020	149,989.16	149,989.16	149,989.16	149,989.16	149,989.16	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,864.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL SOL HACIA LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 1RA MZA - 111493	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111493	21-09-2020	09-10-2020	129,864.74	129,864.74	129,864.74	129,864.74	129,864.74	Metros Cuadrados		230	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	429,997.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL RUMBO A LA CLÍNICA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. I - 111570	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	111570	25-08-2020	25-09-2020	429,997.44	429,997.44	429,997.44	429,997.44	429,997.44	Metros lineales		400	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,958.55	29,958.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A MZA. - 111698	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111698	10-08-2020	30-09-2020	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	29,958.55	Celdas solares		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,951.65	34,951.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BENDITA - 112971	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112971	10-08-2020	30-09-2020	34,951.65	34,951.65	34,951.65	34,951.65	34,951.65	Celdas solares		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,685.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE PIEDRA HACIA LA PARTE ALTA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO.IV - 24611	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	24611	26-06-2020	20-07-2020	249,685.74	249,685.74	249,685.74	249,685.74	249,685.74	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,356,699.52	1,356,286.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2A MZA - 83863	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	83863	10-08-2020	05-09-2020	1,356,286.97	1,356,286.97	1,356,286.97	1,356,286.97	1,356,286.97	Metros lineales		429	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A MZA - 103706	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	103706	17-08-2020	26-08-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,774.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1A. MZA. - 110515	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110515	27-08-2020	30-09-2020	399,774.14	399,774.14	399,774.14	399,774.14	399,774.14	Metros Cuadrados		395	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,996.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A. MZA. - 110660	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	110660	21-08-2020	07-09-2020	249,996.96	249,996.96	249,996.96	249,996.96	249,996.96	Metros lineales		300	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,899.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2A. MZA. - 110812	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	110812	27-08-2020	10-09-2020	249,899.77	249,899.77	249,899.77	249,899.77	249,899.77	Metros Cuadrados	240	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,930.93	49,930.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE MORELOS PRIMERA MANZANA - 112895	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112895	10-08-2020	30-09-2020	49,930.93	49,930.93	49,930.93	49,930.93	49,930.93	Celdas solares	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401815358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,882.57	84,882.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO - 142659	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	142659	10-08-2020	30-09-2020	84,882.57	84,882.57	84,882.57	84,882.57	84,882.57	Celdas solares	17	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401815437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,993.09	4,993.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO QUINTO DE MAXDA (ENZDA) - 142766	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	142766	10-08-2020	30-09-2020	4,993.09	4,993.09	4,993.09	4,993.09	4,993.09	Celdas solares	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401820938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,903.30	69,903.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS - 150075	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	150075	10-08-2020	30-09-2020	69,903.30	69,903.30	69,903.30	69,903.30	69,903.30	Celdas solares	14	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	799,725.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 23 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE - 38988	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	38988	20-06-2020	20-07-2020	799,725.41	799,725.41	799,725.41	799,725.41	799,725.41	Metros Cuadrados	1,054	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301750489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON CELDAS SOLARES EN CALLE FRANCISCO I MADERO ZONA ZAP 2A ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 2 MZA - 59551	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	59551	21-07-2020	21-08-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros lineales	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,972.37	19,972.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1A MZA. - 112111	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112111	10-08-2020	30-09-2020	19,972.37	19,972.37	19,972.37	19,972.37	19,972.37	Celdas solares	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,972.37	19,972.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE PRIMERA MANZANA - 112647	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112647	10-08-2020	30-09-2020	19,972.37	19,972.37	19,972.37	19,972.37	19,972.37	Celdas solares	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301764051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	85,090.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A GASOLINERA EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1RA MZA - 102869	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	102869	24-08-2020	05-09-2020	85,090.02	85,090.02	85,090.02	85,090.02	85,090.02	Metros lineales		84	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,874.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE RUMBO A LOS HERNÁNDEZ MOLINA EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 1RA MZA - 102895	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN MEXICO	102895	18-08-2020	03-09-2020	299,874.05	299,874.05	299,874.05	299,874.05	299,874.05	Metros lineales		300	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,000.00	124,994.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS 2A MZA - 110485	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	110485	17-08-2020	26-08-2020	124,994.35	124,994.35	124,994.35	124,994.35	124,994.35	Otros		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,493.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BO. OCAMPO. - 111109	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	111109	17-08-2020	05-09-2020	399,493.94	399,493.94	399,493.94	399,493.94	399,493.94	Metros lineales		250	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,937.83	44,937.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE SEGUNDA MANZANA - 112767	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112767	10-08-2020	30-09-2020	44,937.83	44,937.83	44,937.83	44,937.83	44,937.83	Celdas solares		9	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,924.02	54,924.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BUCIO SEGUNDA MANZANA - 113307	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	113307	10-08-2020	30-09-2020	54,924.02	54,924.02	54,924.02	54,924.02	54,924.02	Celdas solares		11	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401811997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,889.48	79,889.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO MORELOS SEGUNDA MANZANA - 112934	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	112934	10-08-2020	30-09-2020	79,889.48	79,889.48	79,889.48	79,889.48	79,889.48	Celdas solares		16	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401812033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,965.46	24,965.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BUCIO PRIMERA MANZANA - 113281	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	113281	10-08-2020	30-09-2020	24,965.46	24,965.46	24,965.46	24,965.46	24,965.46	Celdas solares		5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401820682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,654.62	249,654.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA - 149480	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	149480	10-08-2020	30-09-2020	249,654.62	249,654.62	249,654.62	249,654.62	249,654.62	Celdas solares		50	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401842749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,530.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 2A MZA 1A ETAPA - 215650	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	215650	04-11-2020	23-11-2020	149,530.48	149,530.48	149,530.48	149,530.48	149,530.48	Metros lineales	85	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401847155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,005.39	126,005.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LAS ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA. - 228140	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	228140	07-12-2020	15-12-2020	126,005.39	126,005.39	126,005.39	126,005.39	126,005.39	Metros Cuadrados	285	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,115,267.14	1,114,245.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SEGUNDA CERRADA DE TORDOS EN TLALMANALCO LOCALIDAD TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ ASENTAMIENTO EL CENTENARIO MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 19000	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	19000	15-09-2020	12-11-2020	1,114,245.73	1,114,245.73	1,114,245.73	1,114,245.73	1,114,245.73	Metros Cuadrados	1,238	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,742,155.86	1,736,385.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2DA CERRADA DE LA ROSA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 46355	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	46355	01-10-2020	14-12-2020	1,736,385.68	1,736,385.68	1,736,385.68	1,736,385.68	1,736,385.68	Metros Cuadrados	1,627	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,535.32	43,415.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 82786	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	82786	15-08-2020	13-10-2020	43,415.85	43,415.85	43,415.85	43,415.85	43,415.85	Celdas solares	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,861.32	798,499.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 8 EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO ANSELMO GRANADOS - 88051	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	88051	15-08-2020	15-12-2020	798,499.64	798,499.64	798,499.64	798,499.64	798,499.64	Vivienda	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301737366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,147.19	501,920.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN JUAN ATZACUALOYA MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 29617	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	29617	01-10-2020	14-12-2020	501,920.90	501,920.90	501,920.90	501,920.90	501,920.90	Metros Cuadrados	276	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,715.35	199,624.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO LAS CONCHITAS - 87762	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	87762	15-08-2020	15-12-2020	199,624.91	199,624.91	199,624.91	199,624.91	199,624.91	Vivienda	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,573.00	299,437.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 3 EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 87783	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	87783	15-08-2020	15-12-2020	299,437.37	299,437.37	299,437.37	299,437.37	299,437.37	Vivienda	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,857.63	99,812.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1 EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 88065	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	88065	15-08-2020	15-12-2020	99,812.46	99,812.46	99,812.46	99,812.46	99,812.46	Vivienda	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,467,719.56	1,462,607.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CUARTA CERRADA DE SAGRADO CORAZÓN DE ESCUELA A CALLE PASEO SAN FELIPE EN LA COLONIA VISTA BELLA, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 39173	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	39173	01-10-2020	14-12-2020	1,462,607.91	1,462,607.91	1,462,607.91	1,462,607.91	1,462,607.91	Metros Cuadrados	1,275	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,430.66	397,876.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4 EN TLALMANALCO LOCALIDAD TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ ASENTAMIENTO RUMOROSA - 87451	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	87451	15-08-2020	15-12-2020	397,876.01	397,876.01	397,876.01	397,876.01	397,876.01	Vivienda	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301758304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,715.35	199,624.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 87696	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	87696	15-08-2020	15-12-2020	199,624.91	199,624.91	199,624.91	199,624.91	199,624.91	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	605,909.40	604,468.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CALMECAC EN CABECERA MUNICIPAL TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ ASENTAMIENTO EL EDÉN TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 32484	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	32484	01-10-2020	14-12-2020	604,468.85	604,468.85	604,468.85	604,468.85	604,468.85	Metros lineales		75	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,715.36	198,938.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TLALMANALCO LOCALIDAD DE VELÁZQUEZ ASENTAMIENTO SAN CRISTOBAL TEZOPILO - 87502	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	87502	15-08-2020	15-12-2020	198,938.01	198,938.01	198,938.01	198,938.01	198,938.01	Vivienda		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	577,270.00	577,270.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RIO BALSAS DE CALLE 9 A LÍMITE DE CALLE - 12032	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	12032	06-07-2020	19-08-2020	577,270.00	577,270.00	577,270.00	172,965.27	172,965.27	Metros Cuadrados		211	41.71	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,474.94	655,474.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC C.C.T. T.M. 15EPR41475, T.V. 15EPR4507N - 12446	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	12446	07-07-2020	05-10-2020	655,474.94	655,474.94	655,474.94	194,164.41	194,164.41	Metros lineales		74	29.73	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,763,913.32	1,763,913.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, VÍA GUSTAVO BAZ S/N C.C.T. T.M. Y T.V. 15DES0003P, T.N. 15DSN0003X - 46641	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	46641	09-07-2020	07-10-2020	1,763,913.32	1,763,913.32	1,763,913.32	528,607.05	528,607.05	Metros Cuadrados		576	31.25	Validado Sin observaciones avances	











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301761229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 95157	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95157	27-07-2020	22-08-2020	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	Piezas		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD LA CUBATA ASENTAMIENTO LA CUBATA - 95237	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95237	27-07-2020	22-08-2020	117,825.71	117,825.71	117,825.71	117,825.71	117,825.71	Piezas		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SAUZ ASENTAMIENTO EL SAUZ - 95646	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95646	27-07-2020	22-08-2020	160,671.43	160,671.43	160,671.43	160,671.43	160,671.43	Piezas		15	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,329.60	233,329.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS JUNTAS DE AZÚCHIL ASENTAMIENTO LAS JUNTAS DE AZÚCHIL - 69151	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69151	01-06-2020	27-06-2020	233,329.60	233,329.60	233,329.60	233,329.60	233,329.60	Piezas		35	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,322.00	195,322.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD TEOPAZUL EL ENCINAL ASENTAMIENTO TEOPAZUL - 86522	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86522	29-06-2020	25-07-2020	195,322.00	195,322.00	195,322.00	195,322.00	195,322.00	Celdas solares		12	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,661.08	97,661.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 86539	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86539	29-06-2020	25-07-2020	97,661.08	97,661.08	97,661.08	97,661.08	97,661.08	Celdas solares		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.36	162,768.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN JUAN TETITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN TETITLÁN - 86561	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86561	29-06-2020	25-07-2020	162,768.36	162,768.36	162,768.36	162,768.36	162,768.36	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,536.74	325,536.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LOMA LARGA ASENTAMIENTO LOMA LARGA - 87385	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87385	29-06-2020	25-07-2020	325,536.74	325,536.74	325,536.74	325,536.74	325,536.74	Celdas solares		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401828577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL LIMÓN ASENTAMIENTO EL LIMÓN - 169785	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	169785	21-09-2020	24-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	504	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301741792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,957.02	1,999,957.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD PALMAR GRANDE ASENTAMIENTO PALMAR GRANDE - 34940	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	34940	23-03-2020	25-04-2020	1,999,957.02	1,999,957.02	1,999,957.02	1,999,957.02	1,999,957.02	Otros	2,902	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,329.60	233,329.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD COATEPEC COATEPEQUITO ASENTAMIENTO COATEPEC - 69030	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69030	01-06-2020	27-06-2020	233,329.60	233,329.60	233,329.60	233,329.60	233,329.60	Piezas	35	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,214.69	130,214.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA ASENTAMIENTO PIEDRA ANCHA - 87500	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87500	29-06-2020	25-07-2020	130,214.69	130,214.69	130,214.69	130,214.69	130,214.69	Celdas solares	8	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,006.32	163,006.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL HIGO PRIETO ASENTAMIENTO EL HIGO PRIETO - 87613	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87613	29-06-2020	25-07-2020	163,006.32	163,006.32	163,006.32	163,006.32	163,006.32	Celdas solares	10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,952.70	299,952.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJO - 92970	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92970	29-06-2020	08-08-2020	299,952.70	299,952.70	299,952.70	299,952.70	299,952.70	Metros Cuadrados	464	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL PANAL - 95662	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95662	27-07-2020	22-08-2020	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	Piezas	10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401822777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,920.00	299,920.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD TEOPAZUL TEOPAZUL EL ENCINAL ASENTAMIENTO TEOPAZUL - 154161	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	154161	28-09-2020	24-10-2020	299,920.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00	Piezas	28	100.00	Validado	Sin observaciones avances	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301761185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO SANTA ANA ZICATECOYAN - 95061	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95061	27-07-2020	22-08-2020	214,228.57	214,228.57	214,228.57	214,228.57	214,228.57	Piezas		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL GAVILÁN ASENTAMIENTO EL GAVILÁN - 95121	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95121	27-07-2020	22-08-2020	117,825.71	117,825.71	117,825.71	117,825.71	117,825.71	Piezas		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401822793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALITRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALITRE OJO DE AGUA - 154195	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	154195	07-09-2020	24-10-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Metros Cuadrados		1,850	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,980.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALITRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALITRE OJO DE AGUA - 169900	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	169900	21-09-2020	31-10-2020	1,199,980.00	1,199,980.00	1,199,980.00	1,199,980.00	1,199,980.00	Metros Cuadrados		604	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 170178	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	170178	05-10-2020	14-11-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros lineales		190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLATLAYA LOCALIDAD CERRO DEL MORADO ASENTAMIENTO CERRO DEL MORADO - 170293	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	170293	26-10-2020	28-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados		931	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,302.76	864,302.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TLATLAYA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA DOS CORRAL DE PIEDRA ASENTAMIENTO CORRAL DE PIEDRA DOS - 170404	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	170404	09-11-2020	19-12-2020	864,302.51	864,302.51	864,302.51	864,302.51	864,302.51	Otros		42,800	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301740791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,998.18	749,998.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLATLAYA LOCALIDAD NUEVO COPALTEPEC ASENTAMIENTO NUEVO COPALTEPEC - 33642	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	33642	20-04-2020	16-05-2020	749,998.18	749,998.18	749,998.18	749,998.18	749,998.18	749,998.18	Otros	70	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,993.60	399,993.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD TLACOCUSPAN TLACOCUSPAN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO TLACOCUSPAN - 69271	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	69271	01-06-2020	07-06-2020	399,993.60	399,993.60	399,993.60	399,993.60	399,993.60	399,993.60	Piezas	60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,691.43	85,691.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD CUADRILLA DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LAS FLORES - 86232	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86232	29-06-2020	25-07-2020	85,691.43	85,691.43	85,691.43	85,691.43	85,691.43	85,691.43	Piezas	8	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,270.86	139,270.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALITRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALITRE OJO DE AGUA - 86288	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86288	29-06-2020	25-07-2020	139,270.86	139,270.86	139,270.86	139,270.86	139,270.86	139,270.86	Piezas	13	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,991.99	74,991.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD ANCÓN DE LOS CURIELES ASENTAMIENTO ANCÓN DE LOS CURIELES - 86320	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86320	29-06-2020	25-07-2020	74,991.99	74,991.99	74,991.99	74,991.99	74,991.99	74,991.99	Piezas	7	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,018.95	489,018.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN PEDRO LIMÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO LIMÓN - 87553	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87553	29-06-2020	25-07-2020	489,018.95	489,018.95	489,018.95	489,018.95	489,018.95	489,018.95	489,018.95	Celdas solares	30	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301758275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,810.10	260,810.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL NARANJITO ASENTAMIENTO EL NARANJITO - 87628	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87628	29-06-2020	25-07-2020	260,810.10	260,810.10	260,810.10	260,810.10	260,810.10	260,810.10	260,810.10	Celdas solares	16	100.00	Validado Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301758291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,012.63	326,012.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD RINCÓN DEL AGUACATE ASENTAMIENTO RINCÓN DEL AGUACATE - 87657	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87657	29-06-2020	25-07-2020	326,012.63	326,012.63	326,012.63	326,012.63	326,012.63	Celdas solares		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 95185	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95185	27-07-2020	22-08-2020	214,228.57	214,228.57	214,228.57	214,228.57	214,228.57	Piezas		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,825.71	117,825.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 95652	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95652	27-07-2020	22-08-2020	117,825.71	117,825.71	117,825.71	117,825.71	117,825.71	Piezas		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN JUAN CORRAL ASENTAMIENTO SAN JUAN CORRAL - 96960	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	96960	03-08-2020	31-08-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados		504	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,979.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS ESMERALDAS ASENTAMIENTO LAS ESMERALDAS - 169848	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	169848	21-09-2020	31-10-2020	1,199,979.99	1,199,979.99	1,199,979.99	1,199,979.99	1,199,979.99	Metros Cuadrados		604	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,011.94	753,011.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD EL SALITRE OJO DE AGUA ASENTAMIENTO EL SALITRE OJO DE AGUA - 37926	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	37926	06-04-2020	02-05-2020	753,011.94	753,011.94	753,011.94	753,011.94	753,011.94	Otros		800	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,228.57	214,228.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD COATEPEC COATEPEQUITO ASENTAMIENTO COATEPEC - 86054	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86054	29-06-2020	25-07-2020	214,228.57	214,228.57	214,228.57	214,228.57	214,228.57	Piezas		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 86153	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86153	29-06-2020	25-07-2020	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	Piezas		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,262.86	214,262.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL ALAMBIQUE ASENTAMIENTO EL ALAMBIQUE - 86270	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86270	29-06-2020	25-07-2020	214,262.86	214,262.86	214,262.86	214,262.86	214,262.86	Piezas		20	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,384.19	81,384.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD COATEPEC COATEPEQUITO ASENTAMIENTO COATEPEC - 87535	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87535	29-06-2020	25-07-2020	81,384.19	81,384.19	81,384.19	81,384.19	81,384.19	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,177.55	186,177.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LIMÓN TERRERO ASENTAMIENTO LIMÓN TERRERO - 92949	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92949	29-06-2020	08-08-2020	186,177.55	186,177.55	186,177.55	186,177.55	186,177.55	Metros Cuadrados		288	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA ANA ZICATECOYAN ASENTAMIENTO SANTA ANA ZICATECOYAN - 95944	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	95944	03-08-2020	31-08-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados		504	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,920.93	406,920.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ROSARIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 170010	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	170010	05-10-2020	31-10-2020	406,920.93	406,920.93	406,920.93	406,920.93	406,920.93	Celdas solares		25	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.37	162,768.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 86395	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86395	29-06-2020	25-07-2020	162,768.37	162,768.37	162,768.37	162,768.37	162,768.37	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.37	162,768.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD MAZATITLA ASENTAMIENTO MAZATITLA - 86417	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86417	29-06-2020	25-07-2020	162,768.37	162,768.37	162,768.37	162,768.37	162,768.37	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,152.56	244,152.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD TLATLAYA ASENTAMIENTO TLATLAYA - 86483	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	86483	29-06-2020	25-07-2020	244,152.56	244,152.56	244,152.56	244,152.56	244,152.56	Celdas solares		15	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,768.38	162,768.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD LAS PAROTAS ASENTAMIENTO LA PAROTA - 87476	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	87476	29-06-2020	25-07-2020	162,768.38	162,768.38	162,768.38	162,768.38	162,768.38	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301760343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,952.70	299,952.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLATLAYA LOCALIDAD NUEVO COPALTEPEC ASENTAMIENTO NUEVO COPALTEPEC - 92985	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	92985	29-06-2020	08-08-2020	299,952.70	299,952.70	299,952.70	299,952.70	299,952.70	Metros Cuadrados		464	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,671.43	160,671.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD CRUZ DEL NORTE ASENTAMIENTO CRUZ DEL NORTE - 95099	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95099	27-07-2020	22-08-2020	160,671.43	160,671.43	160,671.43	160,671.43	160,671.43	Piezas		15	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,114.29	107,114.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TLATLAYA LOCALIDAD EL DEVANADOR ASENTAMIENTO EL DEVANADOR - 95295	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	95295	27-07-2020	22-08-2020	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	107,114.29	Piezas		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401828617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,998.18	749,998.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TLATLAYA LOCALIDAD PLAN DEL ALAMBIQUE ASENTAMIENTO PLAN DEL ALAMBIQUE - 169958	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	169958	24-08-2020	19-09-2020	749,998.18	749,998.18	749,998.18	749,998.18	749,998.18	Otros		70	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,168,202.31	2,168,202.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE OJUELOS Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA. JICALTEPEC AUTOPAN - 111593	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111593	01-09-2020	31-12-2020	2,168,202.31	2,168,202.31	2,168,202.31	2,168,202.31	6,937.33	Metros Cuadrados	6,137	9.99	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y	
2020	4	MEX200301767365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,400.26	157,400.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 111955	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111955	01-09-2020	31-12-2020	157,400.26	157,400.26	157,400.26	157,400.26	23,503.61	Metros lineales	94	9.57	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y	
2020	4	MEX200301767403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	589,410.66	589,410.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA , ARROYO VISTA HERMOSA - 112039	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112039	01-09-2020	31-12-2020	589,410.66	589,410.66	589,410.66	589,410.66	2,545.03	Metros lineales	600	10.00	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y	
2020	4	MEX200301767423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,233,104.94	1,233,104.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS- SERAPIO RENDON ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AQUILES SERDÁN, LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC - 112090	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112090	01-09-2020	31-12-2020	1,233,104.94	1,233,104.94	1,233,104.94	1,233,104.94	3,804.50	Metros lineales	1,450	10.00	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar	
2020	4	MEX200301767454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,883,002.80	5,883,002.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC ENTRE CALZADA AL PACIFICO Y LA CALLE INSURGENTES, CAPULTITLÁN CENTRO - 112170	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112170	01-09-2020	31-12-2020	5,883,002.80	5,883,002.80	5,883,002.80	5,883,002.80	26,544.09	Metros Cuadrados	9,720	9.99	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar	
2020	4	MEX200301767459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,860.21	768,860.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE HIDALGO. SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN - 112178	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112178	01-09-2020	31-12-2020	768,860.21	768,860.21	768,860.21	768,860.21	3,270.86	Metros Cuadrados	2,960	9.97	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,642.22	223,642.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 112326	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112326	01-09-2020	31-12-2020	223,642.22	223,642.22	223,642.22	223,642.22	51,084.69	Otros		363	9.92	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones.,
2020	4	MEX200301767528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	291,137.64	291,137.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ARROYO VISTA HERMOSA - 112339	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112339	01-09-2020	31-12-2020	291,137.64	291,137.64	291,137.64	291,137.64	1,257.12	Metros Cuadrados		876	9.82	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones.,
2020	4	MEX200301767536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	644,926.22	644,926.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA ATLAZOMULCO Y LA CALLE JOSÉ LUIS ÁLAMO PRIMERA ETAPA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 112354	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112354	01-09-2020	31-12-2020	644,926.22	644,926.22	644,926.22	644,926.22	3,032.05	Metros Cuadrados		2,401	9.96	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones.,
2020	4	MEX200301767575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,133.95	688,133.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE CENTENARIO, SAN PEDRO TOTOLTEPEC - 112439	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112439	01-09-2020	31-12-2020	688,133.95	688,133.95	688,133.95	688,133.95	12,215.09	Metros Cuadrados		2,250	9.96	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones.,
2020	4	MEX200301767620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	147,427.17	147,427.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN, - 112549	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112549	01-09-2020	31-12-2020	147,427.17	147,427.17	147,427.17	147,427.17	44,471.71	Metros Cuadrados		584	9.93	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones.,
2020	4	MEX200301767690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,687.87	1,035,687.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN - 112732	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112732	01-09-2020	31-12-2020	1,035,687.87	1,035,687.87	1,035,687.87	1,035,687.87	4,831.59	Metros Cuadrados		3,850	10.00	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:Jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones.,















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,215.49	257,215.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEDRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA , ARROYO VISTA HERMOSA - 111976	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111976	01-09-2020	31-12-2020	257,215.49	257,215.49	257,215.49	257,215.49	1,110.64	Metros lineales	158	9.49	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y	
2020	4	MEX200301767384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,209,578.41	3,209,578.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ ATZACAPOTZALTON GO - 112008	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112008	01-09-2020	31-12-2020	3,209,578.41	3,209,578.41	3,209,578.41	3,209,578.41	16,401.80	Metros Cuadrados	5,600	10.00	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh	
2020	4	MEX200301767444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,309.96	103,309.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO Y CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, JICALTEPEC AUTOPAN - 112143	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112143	01-09-2020	31-12-2020	103,309.96	103,309.96	103,309.96	103,309.96	454.46	Otros	280	10.00	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar	
2020	4	MEX200301767545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,822.24	675,822.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 112368	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112368	01-09-2020	31-12-2020	675,822.24	675,822.24	675,822.24	675,822.24	265,135.30	Metros Cuadrados	1,547	9.89	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar	
2020	4	MEX200301767554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,722.41	378,722.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ARROYO VISTA HERMOSA - 112387	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112387	01-09-2020	31-12-2020	378,722.41	378,722.41	378,722.41	378,722.41	1,635.29	Metros Cuadrados	1,214	9.88	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar	
2020	4	MEX200301767561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,045.71	71,045.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE LEONA VICARIO, JICALTEPEC AUTOPAN. - 112407	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112407	01-09-2020	31-12-2020	71,045.71	71,045.71	71,045.71	71,045.71	314.37	Otros	149	9.37	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301767572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	887,154.64	887,154.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MOLEROS. - 112431	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112431	01-09-2020	31-12-2020	887,154.64	887,154.64	887,154.64	887,154.64	3,972.25	Metros Cuadrados	3,021	9.93	Validado avances	{obs1: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El Municipio solicita rechazar folios y poder realizar correcciones., trimestre:4.0, usuario:jeronimoh ernandezde. Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,250.00	236,250.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LAS CHINAMPAS - 112369	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112369	01-09-2020	01-12-2020	236,250.00	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	Vivienda	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,250.00	236,250.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN - 112458	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112458	01-09-2020	01-12-2020	236,250.00	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	Vivienda	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,604.85	206,604.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE - 38149	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TONANITLA	38149	06-07-2020	20-08-2020	197,634.18	197,634.18	197,634.18	197,634.18	197,634.18	Metros lineales	180	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,529.06	223,529.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN EN CERRADA JARDINEROS - 39530	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TONANITLA	39530	06-07-2020	12-08-2020	215,724.41	215,724.41	215,724.41	215,724.41	215,724.41	Metros lineales	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301739761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	743,709.73	743,709.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO ASFALTICO EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA PEMEX EN LA CALLE 26 DE MARZO - 32415	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	32415	06-07-2020	06-08-2020	739,589.29	739,589.29	739,589.29	739,589.29	739,589.29	Metros Cuadrados	757	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301743765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,990.00	142,990.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA EN CERRADA LOS MORALES - 38511	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TONANITLA	38511	06-07-2020	06-08-2020	142,075.71	142,075.71	142,075.71	142,075.71	142,075.71	Otros	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,291.65	62,291.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA - 41435	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	41435	10-07-2020	10-09-2020	62,291.65	62,291.65	62,291.65	62,291.65	62,291.65	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,583.30	124,583.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCION ASENTAMIENTO LA ASUNCION - 41478	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	41478	10-07-2020	10-09-2020	124,583.30	124,583.30	124,583.30	124,583.30	124,583.30	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,124.97	112,124.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TONANITLA LOCALIDAD VALLE VERDE ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 112497	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112497	01-09-2020	01-12-2020	112,124.97	112,124.97	112,124.97	112,124.97	112,124.97	Celdas solares		9	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,583.30	124,583.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LAS CHINAMPAS ASENTAMIENTO LAS CHINAMPAS - 45368	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	45368	10-07-2020	18-08-2020	124,583.30	124,583.30	124,583.30	124,583.30	124,583.30	Celdas solares		10	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,291.65	62,291.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN TONANITLA LOCALIDAD VILLAS DE TONANITLA ASENTAMIENTO VILLAS DE SANTA MARIA - 41467	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	41467	10-07-2020	10-09-2020	62,291.65	62,291.65	62,291.65	62,291.65	62,291.65	Celdas solares		5	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,820.63	504,820.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE TLACOPAN. - 66551	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66551	01-08-2020	30-12-2020	504,820.63	504,820.63	0.00	0.00	0.00	Metros lineales		533	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	651,864.66	651,864.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE SALINAS - 66726	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66726	01-08-2020	30-12-2020	651,864.66	651,864.66	325,729.09	325,729.09	325,729.09	Otros		160	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301779196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,204.76	1,844,099.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 137834	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	137834	01-09-2020	30-12-2020	1,844,099.59	1,844,099.59	920,739.49	920,739.49	920,739.49	Piezas		25	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS COHETEROS - 64936	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	64936	01-08-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	491,136.00	491,136.00	491,136.00	Metros lineales		583	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE EL ZAPOTE. - 66423	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66423	01-08-2020	31-12-2020	349,440.00	650,000.00	638,305.86	638,305.86	638,305.86	Otros		220	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE - 66180	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66180	01-08-2020	30-12-2020	450,000.00	450,000.00	441,818.68	441,818.68	441,818.68	Metros lineales		83	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO. - 66358	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66358	01-08-2020	30-12-2020	650,000.00	650,000.00	638,789.82	638,789.82	638,789.82	Metros lineales		224	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE TLACOPAN - 66612	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66612	01-08-2020	30-12-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales		400	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301775429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133455	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	133455	01-08-2020	30-12-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	749,996.20	749,996.20	749,996.20	Vivienda		60	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,614.87	576,614.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE ATRAS DE LA ESC. PRIM. HENRY FORD, EL TERRERO - 65118	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	65118	01-08-2020	31-12-2020	576,614.87	576,614.87	566,373.46	566,373.46	566,373.46	Otros		200	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,699.84	366,699.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD LA AUDIENCIA - 66476	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66476	01-08-2020	30-12-2020	366,699.84	366,699.84	360,279.16	360,279.16	360,279.16	Otros		100	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD PUERTA DE SANTIAGO. - 66235	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66235	01-08-2020	30-12-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	624,931.85	624,931.85	624,931.85	Metros Cuadrados		820	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DE LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD EL TERRERO. - 66272	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66272	01-08-2020	30-12-2020	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales		744	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301752970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO FRENTE AL GRANERO DE EL TERRERO - 66685	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66685	01-08-2020	30-12-2020	450,000.00	450,000.00	224,997.28	224,997.28	224,997.28	Metros lineales		105	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMANECER, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 54290	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54290	27-07-2020	19-09-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480	1.04	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301748989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCOTLA - 55091	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55091	06-07-2020	29-08-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	7,196.64	7,196.64	0.00	Metros Cuadrados	315	1.59	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301751532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA LERDO DE TEJADA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL IXTLAHUACA - 62601	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62601	03-08-2020	15-08-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,059.76	12,059.76	0.00	Metros lineales	42	71.43	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401833711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,857,408.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN LA CLÍNICA DIF MIRADOR, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SANTA RITA - 188384	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	188384	23-11-2020	31-12-2020	3,857,408.24	3,857,408.24	3,857,408.24	341,603.22	341,603.22	0.00	Otros	24	9.17	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401840960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,000.00	145,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE BRASIL, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 210408	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	210408	07-12-2020	26-12-2020	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401847190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,994.50	252,994.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO JARDINES DE SANTA CRUZ - 228263	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	228263	21-12-2020	31-12-2020	252,994.50	252,994.50	252,994.50	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	38	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401847793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,101.50	173,101.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SANTA RITA - 230122	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	230122	21-12-2020	31-12-2020	173,101.50	173,101.50	173,101.50	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	26	0.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401847806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,946.50	39,946.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 230154	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	230154	21-12-2020	31-12-2020	39,946.50	39,946.50	39,946.50	0.00	0.00	Celdas solares	6	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,000.00	702,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TECOMPA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 52195	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	52195	27-07-2020	12-09-2020	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	926	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PERICOS/COLIBRÍ, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 55072	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55072	27-07-2020	19-09-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	520	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,403.63	66,403.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTIAGO TAPIA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 56295	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	56295	13-07-2020	25-07-2020	66,403.63	66,403.63	66,403.63	40,771.71	40,771.71	Metros lineales	90	77.78	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,869.64	46,869.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DONDEGOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 58204	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58204	31-08-2020	12-09-2020	46,869.64	46,869.64	46,869.64	11,059.44	11,059.44	Metros lineales	49	48.98	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,317.18	53,317.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 4TA CERRADA TAMAUPLIPAS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 58406	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58406	06-07-2020	18-07-2020	53,317.18	53,317.18	53,317.18	35,957.36	35,957.36	Metros lineales	76	88.16	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,760.00	29,760.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE APATLAXCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO XACOPINCA - 62698	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62698	03-08-2020	15-08-2020	29,760.00	29,760.00	29,760.00	6,276.51	6,276.51	Metros lineales	78	25.64	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301751573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,520.00	36,520.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AXILOMEMETLA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 62734	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62734	14-09-2020	26-09-2020	36,520.00	36,520.00	36,520.00	13,317.66	13,317.66	Metros lineales		114	31.58	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401847351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	352,860.75	352,860.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SANTA ISABEL NEPANTLA - 228785	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	228785	21-12-2020	31-12-2020	352,860.75	352,860.75	352,860.75	0.00	0.00	Celdas solares		53	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	707,850.00	707,850.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA 12 DE OCTUBRE, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53308	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53308	24-08-2020	03-10-2020	707,850.00	707,850.00	707,850.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		851	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,950.00	625,950.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COSTA RICA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 54070	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54070	24-08-2020	03-10-2020	625,950.00	625,950.00	625,950.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		854	0.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,869.64	46,869.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2DA CERRADA DE CUAUHTÉMOC, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 58688	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58688	20-07-2020	01-08-2020	46,869.64	46,869.64	46,869.64	10,840.20	10,840.20	Metros lineales		49	46.94	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,791.64	76,791.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA FELIX CALLEJA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 58783	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58783	06-07-2020	18-07-2020	76,791.64	76,791.64	76,791.64	36,762.66	36,762.66	Metros lineales		102	47.06	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,000.00	31,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA SAN AGUSTÍN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL IXTLAHUACA - 62656	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62656	31-08-2020	12-09-2020	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	Metros lineales		42	0.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301760849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. JOAQUÍN MONTENEGRO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 94208	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	94208	21-09-2020	21-11-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	15,062.66	15,062.66	Metros lineales	115	4.35	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401833870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,200.00	487,200.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CLÍNICA DIF MIRADOR EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SANTA RITA - 188885	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	188885	23-11-2020	12-12-2020	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	Otros	8	12.50	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401834532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,000.00	380,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIGUERA, COL. EL ARENAL, EN TULTEPEC LOCALIDAD SANTIAGO TEYAHUALCO ASENTAMIENTO TEYAHUALCO - 190794	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	190794	30-11-2020	19-12-2020	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	482	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,000.00	375,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA OTENCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO XACOPINCA - 53728	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53728	06-07-2020	29-08-2020	375,000.00	375,000.00	375,000.00	68,467.18	68,467.18	Metros Cuadrados	641	2.81	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	255,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZAFRAN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO JARDINES DE SANTA CRUZ - 55051	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55051	27-07-2020	19-09-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	409	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301750607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,740.00	22,740.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZTLAN, EN TULTEPEC LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 59875	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	59875	28-09-2020	03-10-2020	22,740.00	22,740.00	22,740.00	0.00	0.00	Metros lineales	72	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401847437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	466,042.50	466,042.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO GUADALUPE TLAZINTLA - 229132	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	229132	21-12-2020	31-12-2020	466,042.50	466,042.50	466,042.50	0.00	0.00	Celdas solares	70	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401847481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,417.00	186,417.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 229292	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	229292	21-12-2020	31-12-2020	186,417.00	186,417.00	186,417.00	0.00	0.00	Celdas solares	28	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,000.00	277,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIUDAD VICTORIA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53488	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53488	06-07-2020	22-08-2020	277,000.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	374	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	515,000.00	515,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BRASIL, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 54194	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54194	17-08-2020	10-10-2020	515,000.00	515,000.00	515,000.00	9,272.75	9,272.75	Metros Cuadrados	791	0.63	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301750671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,318.00	25,318.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TARASCOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 60064	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60064	14-09-2020	26-09-2020	25,318.00	25,318.00	25,318.00	0.00	0.00	Metros lineales	129	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301750979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,400.00	30,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MAIZAL, EN TULTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO XAHUENTO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XAHUENTO - 60938	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60938	17-08-2020	29-08-2020	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301753512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE LA PIEDAD, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PIEDAD - 68228	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	68228	20-07-2020	19-09-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	Otros	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,240.80	325,240.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MARTÍN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 73763	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	73763	20-07-2020	19-09-2020	325,240.80	325,240.80	325,240.80	0.00	0.00	Metros lineales	450	0.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301748396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,000.00	430,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA FELIX CALLEJA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53436	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53436	06-07-2020	22-08-2020	430,000.00	430,000.00	430,000.00	22,596.80	22,596.80	Metros Cuadrados	676	0.74	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,333,800.00	1,317,808.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANZANOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PALMA - 54406	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54406	24-08-2020	03-10-2020	1,317,808.35	1,317,808.35	1,317,808.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,770.92	24,770.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANZANOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PALMA - 57822	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	57822	24-08-2020	05-09-2020	24,770.92	24,770.92	24,770.92	0.00	0.00	Metros lineales	35	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301750790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,990.00	91,990.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROLONGACIÓN CHICHIPILCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XAHUENTO - 60356	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60356	28-09-2020	03-10-2020	91,990.00	91,990.00	91,990.00	0.00	0.00	Metros lineales	342	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,000.00	54,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE COMITÁN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO OXTOC - 62406	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62406	17-08-2020	29-08-2020	54,000.00	54,000.00	54,000.00	16,737.82	16,737.82	Metros lineales	162	19.14	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,000.00	34,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA AGRACEJOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO TEPETLIXCO - 62512	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62512	20-07-2020	01-08-2020	34,000.00	34,000.00	34,000.00	17,815.80	17,815.80	Metros lineales	42	90.48	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301751603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,750.00	66,750.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLES EJIDOS DE TEYAHUALCO, EN TULTEPEC LOCALIDAD EJIDO DE TEYAHUALCO ASENTAMIENTO SANTIAGO TEYAHUALCO - 62843	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62843	28-09-2020	03-10-2020	66,750.00	66,750.00	66,750.00	22,679.19	22,679.19	Metros lineales	200	17.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401847530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,363.50	226,363.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 229419	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	229419	21-12-2020	31-12-2020	226,363.50	226,363.50	226,363.50	0.00	0.00	Celdas solares	34	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401847810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	179,759.50	179,759.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 230162	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	230162	21-12-2020	31-12-2020	179,759.50	179,759.50	179,759.50	0.00	0.00	Celdas solares	27	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,012.93	45,012.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE IGUALA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO MÉXICO - 55919	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55919	27-07-2020	08-08-2020	45,012.93	45,012.93	45,012.93	9,841.44	9,841.44	Metros lineales	40	55.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301750995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,600.00	51,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AVENA, EN TULTEPEC LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XAHUENTO - 60984	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	60984	17-08-2020	29-08-2020	51,600.00	51,600.00	51,600.00	20,151.14	20,151.14	Metros lineales	192	39.06	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301751520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,000.00	43,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ANTONIO LÓPEZ DE SANTANA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PIEDAD - 62549	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62549	20-07-2020	01-08-2020	43,000.00	43,000.00	43,000.00	19,979.92	19,979.92	Metros lineales	85	82.35	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301753152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,736.00	225,736.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN MARTÍN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 67233	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	67233	20-07-2020	29-08-2020	225,736.00	225,736.00	225,736.00	0.00	0.00	Otros	1	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,640.00	178,640.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HUASTECOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 95359	México	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	95359	17-08-2020	31-10-2020	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	Otros	6	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301763444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,353.69	177,353.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 101143	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101143	01-10-2020	30-12-2020	177,353.69	177,353.69	177,353.69	148,528.74	148,528.74	Celdas solares	23	82.61	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,294.14	152,294.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELÉM - 101702	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101702	01-10-2020	30-12-2020	152,294.14	152,294.14	152,294.14	87,993.50	87,993.50	Vivienda	2	55.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401814964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,730.17	300,730.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE - 142081	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	142081	01-10-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	39	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	46,266.18	46,266.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83331	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83331	01-10-2020	30-12-2020	46,266.18	45,927.80	45,927.80	38,746.65	38,746.65	Celdas solares	6	75.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,098.50	92,098.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86919	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86919	01-10-2020	30-12-2020	91,376.46	91,376.46	91,376.46	44,397.42	44,397.42	Vivienda	1	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,294.14	152,294.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN VIVIENDAS UBICADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 101948	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101948	01-10-2020	30-12-2020	152,294.14	152,294.14	152,294.14	81,800.51	81,800.51	Vivienda	2	60.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401815213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,752.92	182,752.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 142455	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	142455	01-10-2020	30-12-2020	182,752.92	182,752.92	182,752.92	88,917.96	88,917.96	Vivienda	2	55.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,977.21	53,977.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES - 83126	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83126	01-10-2020	30-12-2020	53,977.21	53,582.43	53,582.43	45,204.43	45,204.43	Celdas solares		7	71.43	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,977.21	53,977.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO CONCEPCION - 83656	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83656	01-10-2020	30-12-2020	53,977.21	53,582.43	53,582.43	45,204.43	45,204.43	Celdas solares		7	78.57	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,197.00	182,752.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 86838	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86838	01-10-2020	30-12-2020	182,752.92	182,752.92	182,752.92	88,794.84	88,794.84	Vivienda		2	50.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,087.51	131,087.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 90676	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90676	01-10-2020	30-12-2020	131,087.51	130,128.73	130,128.73	109,782.12	109,782.12	Celdas solares		17	88.24	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,294.14	152,294.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS DE VIVIENDAS UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 101875	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101875	01-10-2020	30-12-2020	152,294.14	152,294.14	152,294.14	81,800.51	81,800.51	Vivienda		2	55.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401816541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,532.06	581,532.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HALCON EN EL TRAMO DE CALLE PINO A CALLE CUGUEÑA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE - 144177	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	144177	15-10-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		754	0.00	Validado Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,977.21	53,977.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 83689	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83689	01-10-2020	30-12-2020	53,977.21	53,583.43	53,582.43	45,204.43	45,204.43	Celdas solares		7	75.71	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,711.03	7,711.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86612	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86612	01-10-2020	30-12-2020	7,711.03	7,654.64	7,654.64	6,457.81	6,457.81	Celdas solares		1	80.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,098.50	91,376.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 100299	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100299	01-10-2020	30-12-2020	91,376.46	91,376.41	91,376.41	44,458.98	44,458.98	Vivienda		1	50.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,294.14	152,294.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 101845	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101845	01-09-2020	30-12-2020	152,294.14	152,294.14	152,294.14	81,800.51	81,800.51	Vivienda		2	55.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301761955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,486.78	200,486.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97213	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97213	01-10-2020	30-12-2020	200,486.78	199,020.40	199,020.40	167,902.06	167,902.06	Celdas solares		26	80.77	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,665.45	115,665.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA - 101266	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101266	01-10-2020	30-12-2020	115,665.45	115,665.45	115,665.45	96,866.58	96,866.58	Celdas solares		15	73.33	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,147.14	76,147.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS - 102031	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	102031	01-10-2020	30-12-2020	76,147.14	76,147.14	76,147.14	40,900.25	40,900.25	Vivienda		1	60.00	Validado Sin observaciones avances	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301735022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,100,000.00	14,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. XICOTÉNCATL TRAMO DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO A LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SEGUNDA ETAPA) - 26433	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26433	01-05-2020	28-12-2020	14,100,000.00	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	Metros Cuadrados	8,578	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE ACAPOL CANAL DE LA COMPAÑIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 27789	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	27789	01-05-2020	28-12-2020	450,000.00	449,497.10	449,497.10	449,497.10	449,497.10	Metros Cuadrados	2,322	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD XICO II - 31582	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	31582	01-05-2020	28-12-2020	1,600,000.00	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	Metros Cuadrados	30	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401805720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	3,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 3929	México	Valle de Chalco Solidaridad	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	3929	18-05-2020	31-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - 6912	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6912	01-05-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	Metros Cuadrados	238	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,750,000.00	2,750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 6132	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6132	18-05-2020	28-12-2020	2,750,000.00	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	Metros Cuadrados	461	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,961,039.00	2,961,039.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA LEONA VICARIO TRAMO: AV. CUAUHTÉMOC A LA AV. ISIDRO FABELA, VARIAS COLONIAS, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 26547	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26547	01-05-2020	28-12-2020	2,961,039.24	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	Metros Cuadrados	2,601	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 86564	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86564	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	Metros Cuadrados	480	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301765385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,014,450.65	21,014,450.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO - 106588	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	106588	01-06-2020	28-12-2020	21,014,450.65	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	Metros Cuadrados	2,587	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 8017	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	8017	01-05-2020	28-12-2020	2,600,000.00	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	Metros Cuadrados	114	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ - 86428	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86428	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	Metros Cuadrados	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.641 JEAN PIAGET - 87195	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87195	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	Metros Cuadrados	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 87258	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87258	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	Metros Cuadrados	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301764008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,649,998.94	5,649,998.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN CALLE PONIENTE 1, 1-A, 2, 3, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 8, 9, 10, DE AV. TEZOZÓMOC A CALLE SUR 17, CALLE PONIENTE 1-B DE ALFREDO DEL MAZO A MOCTEZUMA) - 102721	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102721	01-06-2020	28-12-2020	5,649,998.94	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	Otros	226	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301734942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	13,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 8 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 26337	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26337	01-05-2020	28-12-2020	13,500,000.00	13,498,156.40	13,498,156.39	13,498,156.39	13,498,156.39	Metros Cuadrados		4,320	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301757705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 300 FORJADORES DE LA PATRIA - 86265	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	86265	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	Metros Cuadrados		480	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301764444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA COLONIA AGOSTADERO (POLIDEPORATIVO) - 103901	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	103901	01-06-2020	28-12-2020	15,000,000.00	14,998,650.38	14,998,650.37	14,998,650.37	14,998,650.37	Metros Cuadrados		6,836	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301765489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.35	1,650,000.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE - 106933	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	106933	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	Metros Cuadrados		297	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301758115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES - 87279	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87279	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	Metros Cuadrados		480	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301730328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	13,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 7 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 25673	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	25673	01-05-2020	28-12-2020	13,500,000.00	13,498,852.66	13,498,852.65	13,498,852.65	13,498,852.65	Metros Cuadrados		4,320	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301737483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,000.00	725,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO SANTA CRUZ - 29750	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	29750	01-05-2020	28-12-2020	725,000.00	722,612.64	722,612.64	722,612.64	722,612.64	Metros Cuadrados		206	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301763950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,024,999.80	1,024,999.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN AV. CUAUHTÉMOC, DE AV. DR. ANTONIO COVARRUBIAS A AV. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA) - 102558	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102558	01-06-2020	28-12-2020	1,024,999.80	1,024,999.80	1,024,999.80	1,024,999.80	1,024,999.80	Otros		41	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301764000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,999.86	749,999.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN CALLE SUR 9, DE AV. DEL MAZO A CALLE ORIENTE 4) - 102683	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102683	01-06-2020	28-12-2020	749,999.86	749,999.86	749,999.86	749,999.86	749,999.86	Otros		30	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.81	999,999.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN AV. CUAUHTÉMOC, DE AV. MOCTEZUMA A AV. TEZOZÓMOC) - 102357	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102357	01-06-2020	28-12-2020	999,999.81	999,999.81	999,999.81	999,999.81	999,999.81	Otros		40	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,002.80	250,002.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AV. CUAUHTÉMOC, DE AV. CUITLÁHUAC A CALLE SUR 20) - 101936	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	101936	01-06-2020	28-12-2020	250,002.80	250,002.80	250,002.80	250,002.80	250,002.80	Otros		32	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,999.86	749,999.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN CALLE SUR 12, DE AV. ALFREDO DEL MAZO A CALLE ORIENTE 4) - 102659	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102659	01-06-2020	28-12-2020	749,999.86	749,999.86	749,999.86	749,999.86	749,999.86	Otros		30	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,974,999.62	1,974,999.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN AV. TEZOZÓMOC, DE AV. CUAUHTÉMOC A AV ACAPOL) - 102645	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102645	01-06-2020	28-12-2020	1,974,999.62	1,974,999.62	1,974,999.62	1,974,999.62	1,974,999.62	Otros		79	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD. - 67099	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	67099	13-07-2020	18-08-2020	980,453.65	980,453.65	980,453.65	980,453.65	980,453.65	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD - 18562	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18562	12-05-2020	12-06-2020	998,618.21	998,618.21	998,618.21	998,618.21	998,618.21	Otros		89	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301740660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,512.74	999,512.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 33506	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33506	10-06-2020	23-07-2020	999,512.24	999,512.24	999,512.24	999,512.24	999,512.24	Metros Cuadrados		458	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA CASA DE LA FAMILIA LOS CARMONA - 66004	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66004	23-06-2020	07-08-2020	1,998,303.52	1,998,303.52	1,998,303.52	1,998,303.52	1,998,303.52	Metros Cuadrados		1,530	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,822.55	1,499,822.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRES CALLES DE LA CALLE LOS PINOS CON DIRECCIÓN AL DOMICILIO DE LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ PASCUAL, DE LA CALLE LOS PINOS CON DIRECCIÓN AL DOMICILIO DEL SEÑOR ESTEBAN QUINTERO LÓPEZ Y DE LA CALLE LOS PINOS CON DIRECCIÓN A LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. - 7328	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7328	25-05-2020	26-06-2020	1,499,822.55	1,499,822.55	1,499,822.55	1,499,822.55	1,499,822.55	Metros Cuadrados		961	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,898.36	997,898.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY CIRILO BOBADILLA - 7432	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7432	25-05-2020	24-07-2020	997,898.36	997,898.36	997,898.36	997,898.36	997,898.36	Metros Cuadrados		121	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,685.89	998,685.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA SECUNDARIA - 22962	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	22962	08-06-2020	22-07-2020	998,685.89	998,685.89	998,685.89	998,685.89	998,685.89	Metros Cuadrados		457	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301753054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,096.24	992,096.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN 4 SECCIONES - 66977	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66977	13-07-2020	18-08-2020	992,096.24	992,096.24	992,096.24	992,096.24	992,096.24	Otros		18	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,580.02	995,580.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 74475	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	74475	21-07-2020	21-08-2020	995,580.02	995,580.02	995,580.02	995,580.02	995,580.02	Otros		15	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301762484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,720.18	999,720.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR LEONEL DE JESUS SANCHEZ - 98716	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98716	14-08-2020	14-09-2020	999,720.18	999,720.18	999,720.18	999,720.18	999,720.18	Metros Cuadrados		771	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301724002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,990.14	499,990.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 7406	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7406	25-05-2020	26-06-2020	499,990.14	499,990.14	499,990.14	499,990.14	499,990.14	Metros lineales		950	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301727593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.99	999,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 17859	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	17859	04-05-2020	30-06-2020	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados		820	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301729306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,718.76	1,499,718.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA SEGUNDA MANZANA RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS - 22783	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	22783	02-06-2020	02-07-2020	1,499,718.76	1,499,718.76	1,499,718.76	1,499,718.76	1,499,718.76	Metros Cuadrados		1,141	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,217.62	995,217.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA LA CASA DEL SR. JORGE GARCÍA Y HACIA LA CASA DEL SR. JOSÉ ARAUJO - 75531	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	75531	21-07-2020	20-08-2020	995,217.62	995,217.62	995,217.62	995,217.62	995,217.62	Otros		18	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,938.92	799,938.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA - 76003	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	76003	21-07-2020	20-08-2020	799,938.92	799,938.92	799,938.92	799,938.92	799,938.92	Otros		2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301755821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,816.10	1,499,816.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 80658	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80658	23-07-2020	31-08-2020	1,499,816.10	1,499,816.10	1,499,816.10	1,499,816.10	1,499,816.10	Metros Cuadrados		1,201	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248,285.02	248,285.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 80869	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80869	23-07-2020	15-08-2020	248,285.02	248,285.02	248,285.02	248,285.02	248,285.02	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301759099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,409.79	799,409.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 89738	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89738	04-08-2020	15-09-2020	799,409.79	799,409.79	799,409.79	799,409.79	799,409.79	Metros Cuadrados		324	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,942.79	491,942.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS DE SIETE PUNTO CINCO - 98738	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98738	14-08-2020	15-09-2020	491,942.79	491,942.79	491,942.79	491,942.79	491,942.79	Otros		2	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,920.24	998,920.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CASA DEL SR. RODOLFO JIMÉNEZ RUMBO A LA COMUNIDAD DE FILIBERTO GÓMEZ - 98833	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98833	14-08-2020	30-09-2020	998,920.24	998,920.24	998,920.24	998,920.24	998,920.24	Metros Cuadrados		633	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464,000.00	464,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ( CONEXIÓN DE BAJA TENSIÓN ) - 98873	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98873	15-08-2020	15-09-2020	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	Otros		3	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301763298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,503.72	149,503.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS) - 100822	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	100822	18-08-2020	30-09-2020	149,503.72	149,503.72	149,503.72	149,503.72	149,503.72	Metros Cuadrados		66	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	291,682.10	291,682.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18482	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18482	01-06-2020	29-06-2020	291,682.10	291,682.10	291,682.10	291,682.10	291,682.10	291,682.10	Metros lineales		436	100.00	Validado Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301755301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	976,100.08	976,100.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 77966	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	77966	22-07-2020	31-08-2020	976,100.08	976,100.08	976,100.08	976,100.08	976,100.08	Otros		14	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301752797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	506,254.98	506,254.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN - 80583	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80583	23-07-2020	21-09-2020	506,254.98	506,254.98	506,254.98	506,254.98	506,254.98	Metros Cuadrados	69	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,376.35	699,376.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN CABALLERO - 90181	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90181	04-08-2020	31-08-2020	699,376.35	699,376.35	699,376.35	699,376.35	699,376.35	Metros Cuadrados	257	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,846.50	388,846.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ( REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS) - 98877	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98877	15-08-2020	30-09-2020	388,846.50	388,846.50	388,846.50	388,846.50	388,846.50	Metros Cuadrados	489	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301763525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,943.81	78,943.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS) - 101374	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	101374	18-08-2020	15-09-2020	78,943.81	78,943.81	78,943.81	78,943.81	78,943.81	Metros Cuadrados	32	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,283.78	1,498,283.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO RUMBO A EL ENTROQUE CON LA CARRETERA ESTATAL DONATO GUERRA - IXTAPAN DEL ORO - 23083	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	23083	02-06-2020	02-07-2020	1,498,283.78	1,498,283.78	1,498,283.78	1,498,283.78	1,498,283.78	Metros Cuadrados	1,484	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301729430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771,741.23	771,741.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA. MIGUEL HIDALGO - 23103	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	23103	03-06-2020	15-07-2020	771,741.23	771,741.23	771,741.23	771,741.23	771,741.23	Metros Cuadrados	350	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	796,239.45	796,239.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 27041	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	27041	15-05-2020	12-06-2020	796,239.45	796,239.45	796,239.45	796,239.45	796,239.45	Metros Cuadrados	642	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301740103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,286,092.85	1,286,092.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 32830	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	32830	08-06-2020	08-08-2020	1,286,092.85	1,286,092.85	1,286,092.85	1,286,092.85	1,286,092.85	Metros Cuadrados	195	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301729255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,945.09	999,945.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONEXIÓN DE CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL AUDITORIO - 22660	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	22660	08-06-2020	20-07-2020	999,945.09	999,945.09	999,945.09	999,945.09	999,945.09	Metros Cuadrados	591	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301735335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,850.59	1,499,850.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DE LA SRA. MERCEDES MÁXIMO RUMBO A LA CASA DEL SR. ALBERTO REYES - 26870	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	26870	08-06-2020	08-07-2020	1,499,850.59	1,499,850.59	1,499,850.59	1,499,850.59	1,499,850.59	Metros Cuadrados	1,218	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,954.02	999,954.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 32073	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	32073	08-06-2020	23-07-2020	999,954.02	999,954.02	999,954.02	999,954.02	999,954.02	Metros lineales	1,125	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301740319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,905.02	999,905.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 33106	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33106	10-06-2020	27-07-2020	999,905.02	999,905.02	999,905.02	999,905.02	999,905.02	Metros lineales	1,577	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,840.14	1,498,840.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA CASA DE LA FAMILIA BERNAL HACIA LA CASA DEL SR. FIDENCIO VELAZQUEZ RUMBO AL PANTEÓN - 80827	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80827	23-07-2020	31-08-2020	1,498,840.14	1,498,840.14	1,498,840.14	1,498,840.14	1,498,840.14	Metros Cuadrados	1,099	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,000.00	536,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 98853	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98853	15-08-2020	15-09-2020	536,000.00	536,000.00	536,000.00	536,000.00	536,000.00	Metros lineales	150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,914.75	999,914.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ - 17439	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	17439	14-04-2020	30-05-2020	999,914.75	999,914.75	999,914.75	999,914.75	999,914.75	Metros Cuadrados	450	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,434.75	451,434.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 17757	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	17757	02-05-2020	19-06-2020	451,434.75	451,434.75	451,434.75	451,434.75	451,434.75	Metros Cuadrados	160	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301727755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,959.02	999,959.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN. - 18273	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18273	26-05-2020	26-07-2020	999,959.02	999,959.02	999,959.02	999,959.02	999,959.02	Metros lineales		840	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,921.43	1,497,921.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DE ALFREDO PIÑA DE LA LUZ Y DE LA CASA DEL SR SERAFIN BERNARDINO HACIA LA CASA DEL SR SANTOS BASILIO - 18666	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18666	29-05-2020	29-06-2020	1,497,921.43	1,497,921.43	1,497,921.43	1,497,921.43	1,497,921.43	Metros Cuadrados		1,214	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301752975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,008.15	990,008.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA CASA DE LA SRA. GUILLERMINA DOMINGUEZ - 66699	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66699	13-07-2020	10-08-2020	990,008.15	990,008.15	990,008.15	990,008.15	990,008.15	Otros		10	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,628.90	289,628.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANDRES MOLINA ENRIQUEZ - 98726	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98726	14-08-2020	15-09-2020	289,628.90	289,628.90	289,628.90	289,628.90	289,628.90	Metros Cuadrados		77	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,784.07	998,784.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 98747	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98747	14-08-2020	30-09-2020	998,784.07	998,784.07	998,784.07	998,784.07	998,784.07	Metros lineales		250	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,792.92	998,792.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA CAÑADA - 98759	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98759	14-08-2020	30-09-2020	998,792.92	998,792.92	998,792.92	998,792.92	998,792.92	Metros Cuadrados		633	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301762557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,225.34	372,225.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS - 98894	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98894	15-08-2020	30-09-2020	372,225.34	372,225.34	372,225.34	372,225.34	372,225.34	Metros Cuadrados		61	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,547.62	897,547.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA. - 7388	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7388	25-05-2020	26-06-2020	897,547.62	897,547.62	897,547.62	897,547.62	897,547.62	Metros Cuadrados		363	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,425.74	999,425.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC - 17198	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	17198	13-04-2020	12-06-2020	999,425.74	999,425.74	999,425.74	999,425.74	999,425.74	Metros Cuadrados	275	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,799,578.81	1,799,578.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL PANTEÓN - 18194	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18194	12-05-2020	12-06-2020	1,799,578.81	1,799,578.81	1,799,578.81	1,799,578.81	1,799,578.81	Metros Cuadrados	1,433	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	879,202.60	879,202.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 18428	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18428	07-05-2020	15-06-2020	879,202.60	879,202.60	879,202.60	879,202.60	879,202.60	Metros Cuadrados	439	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,155.54	999,155.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL LINDERO DE SAN PABLO MALACATEPEC RUMBO AL CENTRO DE VARE CHIQUICHUCA - 18532	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18532	14-05-2020	14-06-2020	999,155.54	999,155.54	999,155.54	999,155.54	999,155.54	Metros Cuadrados	965	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,787.12	1,499,787.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE HACIA SANTA CRUZ RUMBO A LA CASA DE LOS DEBOQUE - 18642	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18642	12-05-2020	12-06-2020	1,499,787.12	1,499,787.12	1,499,787.12	1,499,787.12	1,499,787.12	Metros Cuadrados	1,145	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,363.74	799,363.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 22568	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	22568	01-06-2020	01-08-2020	799,363.74	799,363.74	799,363.74	799,363.74	799,363.74	Metros lineales	650	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301729337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,959.49	1,499,959.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA IGLESIA RUMBO A LA DELEGACIÓN - 22885	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	22885	08-06-2020	08-07-2020	1,499,959.49	1,499,959.49	1,499,959.49	1,499,959.49	1,499,959.49	Metros Cuadrados	1,486	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	986,065.53	986,065.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION - 80769	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80769	23-07-2020	31-08-2020	986,065.53	986,065.53	986,065.53	986,065.53	986,065.53	Otros	4	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301755870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,384,015.41	1,384,015.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO REAL QUE CONDUCE A SANTA TERESA RUMBO A LA CASA DE LA SRA. YOLANDA DEMETRIO Y DOS RAMALES EN EL MISMO LUGAR DE IGUAL MANERA DE LA CASA DEL SR. ALBERTO PATRICIO A LA CASA DEL SR. LUIS ANTONIO ESTRADA ANTES DE LLEGAR A MESA CHICA. - 80791	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80791	23-07-2020	21-09-2020	1,384,015.41	1,384,015.41	1,384,015.41	1,384,015.41	1,384,015.41	Otros		21	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301723977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,892.52	1,499,892.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 7348	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7348	25-05-2020	26-06-2020	1,499,892.52	1,499,892.52	1,499,892.52	1,499,892.52	1,499,892.52	Metros lineales		1,174	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301723984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,524.47	998,524.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA. JUSTO SIERRA - 7361	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	7361	25-05-2020	26-06-2020	998,524.47	998,524.47	998,524.47	998,524.47	998,524.47	Metros Cuadrados		445	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301727880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,927.49	999,927.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 18604	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18604	28-05-2020	28-07-2020	999,927.49	999,927.49	999,927.49	999,927.49	999,927.49	Metros lineales		974	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301740515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,106.95	795,106.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 33343	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33343	15-06-2020	15-08-2020	795,106.95	795,106.95	795,106.95	795,106.95	795,106.95	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301755159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	633,155.38	633,155.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MANGUERA CED-40 DE 2) - 74919	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	74919	21-07-2020	10-08-2020	633,155.38	633,155.38	633,155.38	633,155.38	633,155.38	Otros		120	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301755229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,884.25	91,884.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 75790	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	75790	21-07-2020	10-08-2020	91,884.25	91,884.25	91,884.25	91,884.25	91,884.25	Otros		2	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301755274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,992,727.29	1,992,727.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RUMBO A LA PRESA BO. EL TULE - 76936	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	76936	22-07-2020	31-08-2020	1,992,727.29	1,992,727.29	1,992,727.29	1,992,727.29	1,992,727.29	Metros Cuadrados		1,591	100.00	Validado Sin observaciones avances		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX20030175575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,980.79	699,980.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRAL. IGNACIO ZARAGOZA. - 80480	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80480	23-07-2020	31-08-2020	699,980.79	699,980.79	699,980.79	699,980.79	699,980.79	Metros Cuadrados	317	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,148.13	998,148.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 80690	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80690	23-07-2020	31-08-2020	998,148.13	998,148.13	998,148.13	998,148.13	998,148.13	Metros lineales	171	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301755888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,189.39	1,999,189.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CASA DEL SR. AURELIANO GARCIA, RUMBO A LA CASA DEL SR. ANTONIO GARCIA. - 80840	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	80840	23-07-2020	31-08-2020	1,999,189.39	1,999,189.39	1,999,189.39	1,999,189.39	1,999,189.39	Metros Cuadrados	1,371	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,514.42	888,514.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA - 89928	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89928	04-08-2020	15-09-2020	888,514.42	888,514.42	888,514.42	888,514.42	888,514.42	Metros Cuadrados	386	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,278.02	364,278.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA - 98764	México	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	98764	14-08-2020	15-09-2020	364,278.02	364,278.02	364,278.02	364,278.02	364,278.02	Metros lineales	156	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301744830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,934.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 40766	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	40766	01-07-2020	31-12-2020	299,934.40	299,934.40	299,934.40	299,934.40	299,934.40	Otros	457	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,995.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 56178	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	56178	01-07-2020	31-12-2020	129,995.00	129,995.00	129,995.00	129,995.00	129,995.00	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301757662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	79,961.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 86142	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	86142	01-08-2020	31-12-2020	79,961.05	79,961.05	79,961.05	79,961.05	79,961.05	Metros Cuadrados	11	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,997.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO SETECIENTOS VICENTE VILLADA - 89804	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	89804	07-07-2020	31-12-2020	799,997.98	799,997.98	799,997.98	799,997.98	799,997.98	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301759207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,932.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO NO. DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 90014	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	90014	01-07-2020	31-12-2020	349,932.46	349,932.46	349,932.46	349,932.46	349,932.46	Metros Cuadrados	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301746646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,967.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA - 48259	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	48259	01-07-2020	31-12-2020	299,967.52	299,967.52	299,967.52	299,967.52	299,967.52	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301748117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	130,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 52665	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	52665	01-07-2020	31-12-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301749399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,999.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 56334	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	56334	01-07-2020	31-12-2020	129,999.27	129,999.27	129,999.27	129,999.27	129,999.27	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301751975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,987.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 64060	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	64060	01-07-2020	31-12-2020	129,987.87	129,987.87	129,987.87	129,987.87	129,987.87	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301758321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,399,999.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 487 - 87759	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	87759	01-07-2020	31-12-2020	1,399,999.79	1,399,999.79	1,399,999.79	1,399,999.79	1,399,999.79	Metros Cuadrados	290	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301748720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,992.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 54335	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	54335	01-07-2020	31-12-2020	129,992.00	129,992.00	129,992.00	129,992.00	129,992.00	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301755962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,506.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 81061	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	81061	01-07-2020	31-12-2020	799,506.20	799,506.20	799,506.20	799,506.20	799,506.20	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301759088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	219,999.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL VARAL - 89719	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	89719	07-07-2020	31-12-2020	219,999.80	219,999.80	219,999.80	219,999.80	219,999.80	Metros lineales	936	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401807835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,268,359.38	1,267,728.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 44512	México	Villa del Carbón	Otros Proyectos		GOBIERNO MUNICIPAL	44512	01-07-2020	31-12-2020	1,267,728.40	1,267,728.40	1,267,728.40	1,267,728.40	1,267,728.40	Vehículos	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301744578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,399,915.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLA DEL CARBÓN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 40247	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	40247	01-07-2020	31-12-2020	1,399,915.59	1,399,915.59	1,399,915.59	1,399,915.59	1,399,915.59	Metros Cuadrados	2,450	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,967.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 48558	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	48558	01-07-2020	31-12-2020	299,967.68	299,967.68	299,967.68	299,967.68	299,967.68	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301748325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,932.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE - 53238	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	53238	01-07-2020	31-12-2020	129,932.00	129,932.00	129,932.00	129,932.00	129,932.00	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301759113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	699,963.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 89765	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	89765	01-07-2020	31-12-2020	699,963.64	699,963.64	699,963.64	699,963.64	699,963.64	Metros Cuadrados	96	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401810233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	797,799.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 89741	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	89741	01-07-2020	31-12-2020	797,799.80	797,799.80	797,799.80	797,799.80	797,799.80	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301735572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA AL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA TAXHIMAY - 27242	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27242	01-07-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,904.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ELOY ENRIQUEZ - 44499	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44499	01-07-2020	31-12-2020	399,904.40	399,904.40	399,904.40	399,904.40	399,904.40	Metros Cuadrados	680	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,988.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ Y CARRIZAL - 46998	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46998	01-07-2020	31-12-2020	349,988.50	349,988.50	349,988.50	349,988.50	349,988.50	Metros Cuadrados	580	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,958.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE LOS BARBECHOS - 55616	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	55616	01-07-2020	31-12-2020	129,958.99	129,958.99	129,958.99	129,958.99	129,958.99	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301749440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,994.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 56574	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	56574	01-07-2020	31-12-2020	129,994.16	129,994.16	129,994.16	129,994.16	129,994.16	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,866.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 29 - 82843	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	82843	01-07-2020	31-12-2020	799,866.94	799,866.94	799,866.94	799,866.94	799,866.94	Metros Cuadrados	400	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301758614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	479,982.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 88395	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	88395	07-07-2020	31-12-2020	479,982.18	479,982.18	479,982.18	479,982.18	479,982.18	Metros Cuadrados	150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS HECTÁREAS - 44616	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44616	01-07-2020	31-12-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados	150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,967.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA - 45226	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45226	01-07-2020	31-12-2020	299,967.67	299,967.67	299,967.67	299,967.67	299,967.67	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301746048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,986.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ORATORIOS - 46723	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46723	01-07-2020	31-12-2020	299,986.85	299,986.85	299,986.85	299,986.85	299,986.85	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301755617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	130,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 80143	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	80143	01-07-2020	31-12-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,343,593.89	3,328,843.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 44801	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44801	01-07-2020	31-12-2020	3,328,843.90	3,328,843.90	3,328,843.90	3,328,843.90	3,328,843.90	Metros Cuadrados	5,520	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	129,958.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 52940	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	52940	01-07-2020	31-12-2020	129,958.00	129,958.00	129,958.00	129,958.00	129,958.00	Metros Cuadrados	3,600	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,915.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS BARBECHOS - 45032	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45032	01-07-2020	31-12-2020	399,915.00	399,915.00	399,915.00	399,915.00	399,915.00	Metros Cuadrados	680	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,999.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PALMA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CACHIHUAPAN - 45356	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45356	01-07-2020	31-12-2020	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	Metros Cuadrados	680	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 45379	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45379	01-07-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	490	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301746541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,850.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE QUE VA A LOS ORATORIOS - 47978	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	47978	01-07-2020	31-12-2020	99,850.11	99,850.11	99,850.11	99,850.11	99,850.11	Metros Cuadrados	150	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	69,948.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLATITOS - 87140	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87140	07-07-2020	31-12-2020	69,948.72	69,948.72	69,948.72	69,948.72	69,948.72	Metros lineales	50	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301758308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,985.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO - 87707	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	87707	07-07-2020	31-12-2020	349,985.21	349,985.21	349,985.21	349,985.21	349,985.21	Metros Cuadrados	48	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301724646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DE MODULO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 285 EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL PROGRESO HIDALGO ASENTAMIENTO PROGRESO HIDALGO - 9243	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	9243	14-09-2020	30-10-2020	500,000.00	500,000.00	499,650.00	499,650.00	499,650.00	Piezas	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD CUAJIMALPA LOS CUERVOS ASENTAMIENTO CUAJIMALPA LOS CUERVOS QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD SAN BARTOLOME - 12347	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12347	14-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	299,999.99	299,999.99	299,999.99	Otros	30	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301725848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL PROGRESO HIDALGO ASENTAMIENTO PROGRESO HIDALGO - 12788	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12788	14-09-2020	30-10-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,650.00	1,199,650.00	1,199,650.00	Metros lineales	3,500	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD CRUZ VIDRIADA ASENTAMIENTO CRUZ VIDRIADA - 12902	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12902	14-09-2020	18-12-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,699,750.00	2,699,750.00	2,699,750.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO SUR EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 16371	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16371	05-10-2020	30-11-2020	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,592.09	1,649,592.09	1,649,592.07	Metros Cuadrados		1,900	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,275.00	406,275.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ISIDRO FABELA EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD VILLA GUERRERO ASENTAMIENTO VILLA GUERRERO - 18284	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18284	01-10-2020	14-12-2020	406,275.00	406,275.00	405,975.00	405,975.00	405,975.00	Otros		380	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 15266	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15266	01-10-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	Otros		30	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301726699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTINEZ EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 15321	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15321	14-09-2020	14-10-2020	200,000.00	200,000.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	Metros Cuadrados		222	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 16316	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16316	14-09-2020	16-10-2020	300,000.00	300,000.00	299,750.00	299,750.00	299,750.00	Metros lineales		260	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301727142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 16641	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16641	14-09-2020	18-12-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	Metros Cuadrados	347	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD VILLA GUERRERO ASENTAMIENTO VILLA GUERRERO EN CALLE PROLONGACIÓN OVIEDO - 18854	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18854	01-10-2020	14-12-2020	250,000.00	250,000.00	249,700.00	249,700.00	249,700.00	Otros	130	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA DESCARGA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN GASPAS ASENTAMIENTO SAN GASPAS - 83854	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	83854	30-07-2020	30-08-2020	300,000.00	300,000.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00	Metros lineales	130	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ZACNAGO EN VILLA GUERRERO - 158294	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158294	03-11-2020	15-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	999,500.00	999,500.00	999,500.00	Metros Cuadrados	1,150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ SAN BARTOLO - 8253	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8253	14-09-2020	18-12-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	Otros	1	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN DIEGO ASENTAMIENTO SAN DIEGO ESCUELA TELESECUNDRIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15ETV0642 - 11761	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	11761	14-09-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	499,700.00	499,700.00	499,700.00	Metros lineales	65	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD LOMA DEL CAPULÍN ASENTAMIENTO ZACANGO - 14654	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14654	14-09-2020	30-11-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,765.35	1,999,765.35	1,999,765.35	Metros Cuadrados	2,300	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401823234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ - 155257	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	155257	01-11-2020	15-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	998,707.90	998,707.90	998,707.90	Metros Cuadrados	1,110	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401823556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	994,940.17	994,940.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EL PEÑON EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL PEÑÓN ASENTAMIENTO EL PEÑON - 156060	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	156060	03-11-2020	15-12-2020	994,940.17	994,940.17	994,305.72	994,305.72	994,305.72	Metros Cuadrados	1,144	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401830488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ ZACANGO - 176508	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	176508	01-11-2020	15-12-2020	500,000.00	500,000.00	499,730.53	499,730.53	499,730.53	Metros Cuadrados	64	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401823504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA VIEJA SAN DIEGO VILLA GUERRERO - 155942	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	155942	03-11-2020	15-12-2020	80,000.00	800,000.00	799,399.98	799,399.98	799,399.98	Metros Cuadrados	885	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301724328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ ASENTAMIENTO LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ - 8336	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8336	14-09-2020	18-12-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	Otros	130	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401823467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIONN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS SUR, SAN BARTOLOME VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ SAN BARTOLO - 155848	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	155848	03-11-2020	15-12-2020	800,000.00	800,000.00	799,350.00	799,350.00	799,350.00	Metros Cuadrados	885	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301725604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL MORAL ASENTAMIENTO EL MORAL - 12113	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12113	14-09-2020	30-10-2020	200,000.00	200,000.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	Metros lineales		60	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 13101	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13101	14-09-2020	30-11-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,750.00	1,999,750.00	1,999,750.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD VILLA GUERRERO - 17374	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	17374	14-09-2020	30-11-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,400.00	1,399,400.00	1,399,400.00	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301727596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,413.64	1,034,413.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD ZACANGO ASENTAMIENTO ZACANGO - 17867	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	17867	14-09-2020	30-10-2020	1,034,413.64	1,034,413.64	1,034,236.55	1,034,236.55	1,034,236.55	Metros Cuadrados		1,190	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD VILLA GUERRERO - 158045	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158045	01-11-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	399,650.00	399,650.00	399,650.00	Metros Cuadrados		442	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL POTRERO DE LA SIERRA EN VILLA GUERRERO - 158204	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158204	03-11-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,200.00	1,199,200.00	1,199,200.00	Metros Cuadrados		1,381	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401824294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZACANGO VILLA GUERRERO - 158403	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158403	03-11-2020	15-12-2020	500,000.00	500,000.00	499,750.01	499,750.01	499,750.01	Metros Cuadrados		572	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN GASPAS ASENTAMIENTO SAN GASPAS - 12420	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12420	14-09-2020	30-10-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros lineales		1,500	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD MATLAZINCA ASENTAMIENTO MATLAZINCA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 14825	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14825	14-09-2020	30-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	40	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	4,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS, CARLOS HANK GONZALEZ Y ALFREDO DEL MAZO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 109090	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109090	24-08-2020	10-10-2020	4,200,000.00	4,200,000.00	4,199,419.08	4,199,419.08	4,199,419.08	4,199,419.08	Metros Cuadrados	4,584	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,832,066.88	1,832,066.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES DEL PARAJE LOS VELAZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 109874	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109874	24-08-2020	30-10-2020	1,832,066.88	1,832,066.88	1,831,927.36	1,831,927.36	1,831,927.36	1,831,927.36	Metros Cuadrados	2,027	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,723,159.74	1,723,159.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CUADRILLA VIEJA - 112608	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112608	10-09-2020	30-10-2020	1,723,159.74	1,723,159.74	1,720,337.72	1,720,337.72	1,720,337.72	1,720,337.72	Metros lineales	970	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301767885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,090,689.55	1,090,689.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECCIÓN DE GUADALUPE - 113210	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113210	01-09-2020	30-10-2020	1,090,689.55	1,090,689.55	1,090,427.40	1,090,427.40	1,090,427.40	1,090,427.40	Metros lineales	540	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301768219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505,371.01	505,371.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA PASADITA EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO GRANDE - 114041	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114041	01-09-2020	30-09-2020	505,371.01	505,371.01	505,070.80	505,070.80	505,070.80	505,070.80	Otros	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301768294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,595,611.15	2,595,611.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ENTRE LOS CEDROS Y EX HACIENDA DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 114243	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DISECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114243	01-09-2020	30-10-2020	2,595,611.15	2,595,611.15	2,595,272.47	2,595,272.47	2,595,272.47	2,595,272.47	Otros	19	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301766090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,633.86	1,045,633.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO DEL PARAJE LAS ÁGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 108453	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108453	24-08-2020	20-10-2020	1,045,633.86	1,045,633.86	1,043,911.28	1,043,911.28	1,043,911.28	1,043,911.28	Metros Cuadrados	1,350	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 109219	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109219	27-08-2020	27-10-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,913.38	1,999,913.38	1,999,913.38	Metros Cuadrados	2,582	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 112104	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112104	01-09-2020	20-10-2020	1,350,000.00	1,350,000.00	1,348,904.04	1,348,904.04	1,348,904.04	Otros		1	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301768279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,357.32	536,357.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE RAMEJE - 114202	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114202	01-09-2020	30-10-2020	536,357.32	536,357.32	530,458.31	530,458.31	530,458.31	Otros		7	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301768421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,169.51	1,071,169.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LOS SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SECCION DE GUADALUPE - 114660	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114660	01-09-2020	30-09-2020	1,071,169.51	1,071,169.51	1,071,022.56	1,071,022.56	1,071,022.56	Otros		14	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301765868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCIÓN - 107866	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107866	24-08-2020	20-10-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,697,682.40	1,697,682.40	1,697,682.40	Metros Cuadrados	2,195	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ISIDRO MONTE ALTO - 107944	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107944	20-08-2020	15-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	997,366.53	997,366.53	997,366.53	Metros Cuadrados	1,205	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO SEGUNDA SECCION, TRAMO DE LA CAÑADA EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 108007	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108007	24-08-2020	20-10-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,984.85	1,998,984.85	1,998,984.85	Metros Cuadrados	2,582	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DEL CENTRO HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN DIEGO SUCHITEPEC - 110748	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110748	20-08-2020	20-10-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,861.49	1,199,861.49	1,199,861.49	Metros Cuadrados	1,442	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,436.63	1,095,436.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS JARRITAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 111518	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111518	24-08-2020	20-10-2020	1,095,436.63	1,095,436.63	1,095,328.60	1,095,328.60	1,095,328.60	Metros Cuadrados	1,800	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	452,603.96	452,603.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL LINDERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN MIGUEL - 111973	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111973	01-09-2020	20-10-2020	452,603.96	452,603.96	452,189.81	452,189.81	452,189.81	Metros lineales	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,497.99	240,497.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA BOMBA EN LA LOCALIDAD LOMA DE SAN JOSÉ - 114063	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114063	01-09-2020	30-10-2020	240,497.99	240,497.99	236,390.38	236,390.38	236,390.38	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	969,433.55	969,433.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA HERRADURA EN LA LOCALIDAD LOS PADRES EJIDO - 114583	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114583	01-09-2020	30-10-2020	969,433.55	969,433.55	969,159.42	969,159.42	969,159.42	Otros	13	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN BERROS - 109573	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109573	25-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	998,470.14	998,470.14	998,470.14	Metros Cuadrados	2,070	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,290,083.60	2,290,083.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE ENTRONQUE PRINCIPAL HACIA PARAJE LA CAPILLA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BERROS - 109650	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109650	26-08-2020	30-10-2020	2,290,083.60	2,290,083.60	2,290,082.42	2,290,082.42	2,290,082.42	Metros Cuadrados	2,752	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ZAP 258 EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 109946	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109946	24-08-2020	30-10-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,728.05	1,999,728.05	1,999,728.05	Metros Cuadrados	2,130	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CIRCUITO LA PRESA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE NUEVO BOSQUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 110553	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110553	20-08-2020	20-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,495,548.59	1,495,548.59	1,495,548.59	Metros Cuadrados	1,937	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,765,120.65	2,765,120.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE OCOTILLOS - 111077	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111077	24-08-2020	30-10-2020	2,765,120.65	2,765,120.65	2,764,789.36	2,764,789.36	2,764,789.36	Metros Cuadrados	3,570	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,301,233.25	1,301,233.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE PUENTECILLAS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DE EL CERRILLO - 111165	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111165	20-08-2020	20-10-2020	1,301,233.25	1,301,233.25	1,301,213.76	1,301,213.76	1,301,213.76	Metros Cuadrados	1,680	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,529.38	162,529.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LOS CUCHILLOS EN LA LOCALIDAD POTRERO DE SAN DIEGO - 113881	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113881	01-09-2020	30-09-2020	162,529.38	162,529.38	161,964.26	161,964.26	161,964.26	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	553,022.40	553,022.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA ZANGUIJUELA EN LA LOCALIDAD EJIDO DE VILLA VICTORIA - 113959	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113959	01-09-2020	30-10-2020	553,022.40	553,022.40	551,372.42	551,372.42	551,372.42	Otros	11	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,917,789.43	1,917,789.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS ÁGUILAS EN LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCIÓN - 107598	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107598	24-08-2020	20-10-2020	1,917,789.43	1,917,789.43	1,916,180.64	1,916,180.64	1,916,180.64	Metros Cuadrados	2,360	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LAS ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MONTE ALTO, LA TRAMPA - 108488	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108488	25-08-2020	30-10-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,598,189.22	1,598,189.22	1,598,189.22	Metros Cuadrados	1,922	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,168,722.08	2,168,722.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEÓN, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD - 108389	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108389	24-08-2020	20-10-2020	2,168,722.08	2,168,722.08	2,166,643.36	2,166,643.36	2,166,643.36	Metros Cuadrados	2,800	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,577.00	379,577.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DEL PUENTE HACIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 110637	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110637	20-08-2020	30-09-2020	379,577.00	379,577.00	379,203.86	379,203.86	379,203.86	Metros Cuadrados	420	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301768247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,264,019.86	3,264,019.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCON - 114119	México	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114119	01-09-2020	30-10-2020	3,264,019.86	3,264,019.86	3,263,843.50	3,263,843.50	3,263,843.50	Otros	36	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL AUDITORIO Y LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL PILAR - 109122	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109122	26-08-2020	28-10-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,923.84	1,299,923.84	1,299,923.84	Metros Cuadrados	2,905	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO DE SANTIAGO DEL MONTE HACIA BARRIO SANTA ELENA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 109511	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109511	24-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,659.96	1,498,659.96	1,498,659.96	Metros Cuadrados	1,292	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A LA IGLESIA DEL PARAJE BARRIO OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PIEDRAS BLANCAS SUR - 109857	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109857	24-08-2020	30-10-2020	800,000.00	800,000.00	799,467.85	799,467.85	799,467.85	Metros Cuadrados	900	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,832,066.88	1,832,066.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CONALEP SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCÓN - 109970	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109970	24-08-2020	30-10-2020	1,832,066.88	1,832,066.88	1,832,035.47	1,832,035.47	1,832,035.47	Metros Cuadrados	2,027	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301768328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	789,839.59	789,839.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOS ANDRES Y LOS DE JESÚS EN LA LOCALIDAD LOMA DE LIENZO - 114345	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114345	01-09-2020	30-10-2020	789,839.59	789,839.59	743,169.71	743,169.71	743,169.71	Otros	14	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,970.11	813,970.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECILLAS - 110809	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110809	31-08-2020	20-10-2020	813,970.11	813,970.11	809,996.88	809,996.88	809,996.88	Metros Cuadrados	978	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,867.28	806,867.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO GRANDE - 113962	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113962	01-09-2020	30-09-2020	806,867.28	806,867.28	806,604.76	806,604.76	806,604.76	Otros	7	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,418.63	841,418.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SITIO CENTRO - 114742	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114742	01-09-2020	30-10-2020	841,418.63	841,418.63	840,684.84	840,684.84	840,684.84	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,448,005.76	1,448,005.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOS QUINTERO, LOS LEGORRETA Y LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 114809	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114809	01-09-2020	30-09-2020	1,448,005.76	1,448,005.76	1,447,727.04	1,447,727.04	1,447,727.04	Otros	19	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA BARRIO SAN MIGUEL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN ISIDRO - 108260	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108260	20-08-2020	20-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,070	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL LIBRAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 109026	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109026	26-08-2020	30-10-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Metros Cuadrados	3,410	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL KIOSCO EN LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 108116	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108116	24-08-2020	20-10-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1,057	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL A PARAJE LA TASA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SITIO EJIDO - 109297	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109297	24-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,160	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA LOMA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE OCOTILLOS - 109968	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109968	24-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,160	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO BAUTISTA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DEL CERRILLO - 111409	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111409	24-08-2020	20-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	1,302	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL LA ASUNCION TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD BARRIO CENTRO DEL CERRILLO - 111546	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111546	20-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	3,000	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SUCHITEPEC EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PANTEÓN - 111005	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111005	20-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	3,323	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL LINDERO CON CAMPANILLA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO - 107412	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107412	20-08-2020	20-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,022	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	447,473.67	447,473.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LAS ESCUELAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE - 109227	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109227	01-09-2020	30-10-2020	447,473.67	447,473.67	447,473.67	447,473.67	447,473.67	Metros Cuadrados	900	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA JESÚS MARÍA SEGUNDA SECCIÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 109583	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109583	24-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,160	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301767499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,700,000.00	5,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 112278	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112278	01-09-2020	10-10-2020	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	Metros lineales	2,778	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO HACIA EL PARAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE - 108367	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108367	20-08-2020	20-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	1,260	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL 108 EN LA LOCALIDAD LOS PADRES EJIDO - 109139	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109139	24-08-2020	30-10-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros Cuadrados	2,324	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 120 EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN BERROS - 110460	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110460	24-08-2020	23-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,039	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301765787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 107586	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107586	20-08-2020	20-10-2020	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	Metros Cuadrados	2,832	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL SITIO CENTRO - 109949	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109949	24-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,160	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301766973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 110891	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110891	20-08-2020	20-10-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros Cuadrados	2,875	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301765958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO HACIA EL PANTEÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE MINA VIEJA - 108085	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108085	20-08-2020	20-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,022	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA TURCIO TERCERA SECCION EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 108300	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108300	24-08-2020	20-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,116,770.68	1,116,770.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE LOS ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTÍN - 109916	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109916	24-08-2020	30-10-2020	1,116,770.68	1,116,770.68	1,116,770.68	1,116,770.68	1,116,770.68	Metros Cuadrados	2,288	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301766259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO ENTRONQUE PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA CAÑADA PRIMERA TAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 108948	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108948	24-08-2020	20-10-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	2,450	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301767752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE LA ROSA - 112889	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112889	01-09-2020	30-10-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301745038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,063.99	279,063.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 41246	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN	41246	01-07-2020	30-11-2020	279,063.98	279,063.98	279,063.98	279,063.98	279,063.98	279,063.98	Metros lineales	500	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301747550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	547,636.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO DE EMBOVEDADO EN CALLE EL CANAL EN EL PARAJE LA JARDONA - 51331	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51331	01-07-2020	30-11-2020	547,636.37	547,636.37	547,636.37	547,636.37	547,636.37	Metros lineales	80	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	111,334.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO DE EMBOVEDADO POR EL ACUEDUCTO TRAMO 2 - 51971	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51971	01-07-2020	30-11-2020	111,334.76	111,334.76	111,334.73	111,334.73	111,334.73	Metros lineales	18	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,198.20	193,590.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 55394	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	55394	01-07-2020	30-11-2020	193,590.40	193,590.40	193,590.40	193,590.40	193,590.40	Metros lineales	500	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,005,801.92	1,005,298.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 55518	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	55518	01-07-2020	30-11-2020	1,005,298.64	1,005,298.64	1,005,298.64	1,005,298.64	1,005,298.64	Metros lineales	2,100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,547.12	300,526.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO Y AYUNTAMIENTO - 55747	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	55747	01-07-2020	30-11-2020	300,526.95	300,526.95	300,526.95	300,526.95	300,526.95	Metros lineales	380	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,000.00	439,882.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRANCA DE RAMOS - 52086	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52086	01-07-2020	30-11-2020	439,882.41	439,882.41	439,882.41	439,882.41	439,882.41	Metros Cuadrados	1,160	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,000.00	84,300.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY EN EL BARRIO DEL POTRERO - 52020	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52020	01-08-2020	30-11-2020	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	172,676.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA STA CERRADA DE VICENTE GUERRERO - 52091	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52091	01-07-2020	30-11-2020	172,676.00	172,676.00	172,676.00	172,676.00	172,676.00	Metros Cuadrados	702	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,000.00	223,943.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO ÁLZATE EN EL BARRIO EL RANCHO - 51999	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51999	01-07-2020	30-11-2020	223,943.54	223,943.54	223,943.54	223,943.54	223,943.54	Metros lineales	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	119,489.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BARRANCA DE RAMOS - 52061	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52061	01-07-2020	30-11-2020	119,489.66	119,489.66	119,489.66	119,489.66	119,489.66	Metros Cuadrados	330	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401808374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,000.00	584,956.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE OCOTE CHINO - 52054	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52054	01-07-2020	30-11-2020	584,956.20	584,956.20	584,956.20	584,956.20	584,956.20	Otros		10	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	505,273.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AV. LAS PALMAS EN BARRIO DE LA CAÑADA 1RA ETAPA - 52088	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52088	01-07-2020	30-11-2020	505,273.89	505,273.89	505,273.89	505,273.89	505,273.89	Metros Cuadrados		1,760	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,000.00	1,224,223.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A 16 DE SEPTIEMBRE - 52095	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52095	01-07-2020	30-11-2020	1,224,223.73	1,224,223.73	1,224,223.73	1,224,223.73	1,224,223.73	Metros Cuadrados		1,620	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301749208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471,820.67	470,613.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS - 55689	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	55689	01-07-2020	30-11-2020	470,613.09	470,613.09	470,613.09	470,613.09	470,613.09	Metros lineales		1,500	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200401807809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,068.00	234,499.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS - 41157	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN	41157	01-07-2020	30-11-2020	234,499.21	234,499.21	234,499.21	234,499.21	234,499.21	Celdas solares		19	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	707,910.56	707,393.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A GUSTAVO A. VICENCIO - 52075	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52075	01-07-2020	30-11-2020	707,393.07	707,393.07	707,393.07	707,393.07	707,393.07	Metros Cuadrados		944	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,684.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE SAN ANTONIO NORTE A CALLE SAN JACINTO NORTE - 51731	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51731	01-07-2020	30-11-2020	499,684.97	499,684.97	499,684.97	499,684.97	499,684.97	Metros lineales		385	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301747846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,810,000.00	1,808,723.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOLORES TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE FRANCISCO SARABIA A 20 DE NOVIEMBRE - 52093	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52093	01-07-2020	30-11-2020	1,808,723.48	1,808,723.48	1,808,723.48	1,808,723.48	1,808,723.48	Metros Cuadrados		2,213	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301747834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,000.00	574,236.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DOLORES TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE FRANCISCO SARABIA A 20 DE NOVIEMBRE - 52071	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52071	01-07-2020	30-11-2020	574,236.26	574,236.26	574,236.26	574,236.26	574,236.26	Metros Cuadrados	803	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401807813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,136.00	468,500.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 41210	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN	41210	01-07-2020	30-11-2020	468,500.75	468,500.75	468,500.75	468,500.75	468,500.75	Celdas solares	38	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,090,000.00	1,089,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA UZC EN CBT DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 51988	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51988	01-07-2020	30-11-2020	1,089,999.99	1,089,999.99	1,089,999.99	1,089,999.99	1,089,999.99	Metros Cuadrados	132	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401808293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,827.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS - 51066	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51066	01-07-2020	30-11-2020	749,827.05	749,827.05	749,827.05	749,827.05	749,827.05	Otros	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200401808371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	254,998.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE COLIBRÍ - 52038	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52038	01-07-2020	30-11-2020	254,998.22	254,998.22	254,998.22	254,998.22	254,998.22	Otros	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,000.00	670,526.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS - 51092	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51092	01-07-2020	30-11-2020	670,526.10	670,526.10	670,526.10	670,526.10	670,526.10	Metros lineales	1,200	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,000.00	75,181.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO DE EMBOVEDADO POR EL ACUEDUCTO TRAMO 1 - 51932	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51932	01-07-2020	30-11-2020	75,181.24	75,181.24	75,181.24	75,181.24	75,181.24	Metros lineales	13	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301747849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,948,817.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A GUSTAVO A. VICENCIO - 52100	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	52100	01-07-2020	30-11-2020	1,948,817.94	1,948,817.94	1,948,817.94	1,948,817.94	1,948,817.94	Metros Cuadrados	2,560	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301749090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,809.44	337,906.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A 16 DE SEPTIEMBRE - 55288	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	55288	01-07-2020	30-11-2020	337,906.19	337,906.19	337,906.19	337,906.19	337,906.19	Metros Cuadrados	422	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	3,599,800.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS PRIMERA ETAPA EN ZACUALPAN LOCALIDAD SANTIAGO ASENTAMIENTO SANTIAGO - 9627	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	9627	03-08-2020	30-11-2020	3,599,800.00	3,599,800.00	3,599,800.00	3,599,800.00	3,599,800.00	3,599,800.00	Metros Cuadrados	320	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,349,700.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ZACUALPAN LOCALIDAD RÍO FLORIDO ZDA SECCIÓN ASENTAMIENTO RÍO FLORIDO ZDA SECCIÓN - 7371	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	7371	03-08-2020	30-10-2020	1,349,700.79	1,349,700.79	1,349,700.79	1,349,700.79	1,349,700.79	1,349,700.79	Metros Cuadrados	460	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,825.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD HUITZOLTEPEC ASENTAMIENTO HUIZOLTEPEC (CRUZ VERDE) - 51097	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	51097	01-09-2020	30-09-2020	499,825.65	499,825.65	499,825.65	499,825.65	499,825.65	499,825.65	Otros	365	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301748293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,000.00	775,091.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO - 53142	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	53142	03-08-2020	30-10-2020	775,091.83	775,091.83	775,091.83	775,091.83	775,091.83	775,091.83	Metros lineales	1,365	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301723982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	3,599,479.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD TEOCALTZINGO ASENTAMIENTO TEOCALTZINGO - 7358	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	7358	03-08-2020	30-10-2020	3,599,479.56	3,599,479.56	3,599,479.56	3,599,479.56	3,599,479.56	3,599,479.56	Metros Cuadrados	2,992	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301747456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	319,979.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN ( BARRIO DE CHACOPINGA) - 51012	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	51012	01-09-2020	30-09-2020	319,979.42	319,979.42	319,979.42	319,979.42	319,979.42	319,979.42	Otros	194	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301749129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,199,741.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 55397	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	55397	03-08-2020	30-10-2020	1,199,741.15	1,199,741.15	1,199,741.15	1,199,741.15	1,199,741.15	1,199,741.15	1,199,741.15	Metros lineales	2,350	100.00	Validado Sin observaciones avances





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301726761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,660.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ZACUALPAN LOCALIDAD TEPEXITLITLA 1RA SECCIÓN ASENTAMIENTO TEPEXITLITLA 1RA SECCIÓN - 15467	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	15467	01-10-2020	30-11-2020	299,660.09	299,660.09	299,660.09	299,660.09	299,660.09	Otros	30,991	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301723653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,349,454.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ZACUALPAN LOCALIDAD YOLOTEPEC ASENTAMIENTO YOLOTEPEC - 6239	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	6239	03-08-2020	30-10-2020	1,349,454.30	1,349,454.30	1,349,454.30	1,349,454.30	1,349,454.30	Metros Cuadrados	460	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301756256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,938.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACUALPAN LOCALIDAD ALACRÁN MINA - 81967	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	81967	01-10-2020	30-11-2020	999,938.29	999,938.29	999,938.29	999,938.29	999,938.29	Otros	1,100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301762766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,399,924.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE MERCADO PÚBLICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD ZACUALPAN (PLAZA JUAREZ) - 99319	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	99319	01-09-2020	30-11-2020	2,399,924.00	2,399,924.00	2,399,924.00	2,399,924.00	2,399,924.00	Metros Cuadrados	327	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301768301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,325.37	155,703.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ZACUALPAN LOCALIDAD BARRANCA DEL SABINAL - 114260	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	114260	02-11-2020	30-11-2020	155,703.58	155,703.58	155,703.58	155,703.58	155,703.58	Otros	15,669	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,999,684.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD LOS EJIDOS ASENTAMIENTO LOS EJIDOS - 14087	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	14087	01-09-2020	30-10-2020	2,999,684.60	2,999,684.60	2,999,684.60	2,999,684.60	2,999,684.60	Metros Cuadrados	2,493	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,600,000.00	6,599,788.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A TETZICAPAN EN ZACUALPAN LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 14098	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	14098	03-08-2020	30-10-2020	6,599,788.52	6,599,788.52	6,599,788.52	6,599,788.52	6,599,788.52	Metros Cuadrados	5,484	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301726709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,938.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ZACUALPAN LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADIA - 15350	México	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO	15350	01-09-2020	30-10-2020	349,938.10	349,938.10	349,938.10	349,938.10	349,938.10	Otros	36,157	100.00	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301762265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,608.28	181,454.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA JUAN MONROY, COLONIA LA VIRGEN, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 98061	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	98061	21-08-2020	21-09-2020	181,454.84	181,454.84	181,454.84	181,454.84	181,454.84	Metros lineales		102	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,340.20	259,698.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRIO DEL CÓPORO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 110824	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	110824	02-09-2020	01-10-2020	259,698.56	259,698.56	259,698.56	259,698.56	259,698.56	Metros lineales		202	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,186,764.30	1,181,137.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 1ER. PRIVADA DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL - 29748	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	29748	18-06-2020	03-08-2020	1,181,137.27	1,181,137.27	1,181,137.27	1,181,137.27	1,181,137.27	Metros Cuadrados		1,302	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,490.60	155,197.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LOS CEDROS 1RA. ETAPA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30340	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30340	18-06-2020	03-08-2020	155,197.13	155,197.13	155,197.13	155,197.13	155,197.13	Otros		195	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301737989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,574,802.35	1,573,955.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOS CEDROS 1RA. ETAPA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30373	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30373	18-06-2020	03-08-2020	1,573,955.86	1,573,955.86	1,573,955.86	1,573,955.86	1,573,955.86	Metros Cuadrados		1,844	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,470.00	750,357.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2DA. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30402	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30402	18-06-2020	03-08-2020	750,357.05	750,357.05	750,357.05	750,357.05	750,357.05	Metros Cuadrados		859	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301738533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,633.53	1,400,290.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA, SAN LUIS MEXTEPEC - 30941	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30941	19-06-2020	17-08-2020	1,400,290.10	1,400,290.10	1,400,290.10	1,400,290.10	1,400,290.10	Metros Cuadrados	1,342	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551,550.00	550,448.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE OCTUBRE, COLONIA VISTA HERMOSA, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31076	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31076	19-06-2020	17-08-2020	550,448.57	550,448.57	550,448.57	550,448.57	550,448.57	Metros Cuadrados	608	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,999,321.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO DE LA CALLE RAMÓN GUERRA, COLONIA OJUELOS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31307	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31307	23-06-2020	06-08-2020	1,999,321.08	1,999,321.08	1,999,321.08	1,999,321.08	1,999,321.08	Metros Cuadrados	2,902	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,932.23	125,422.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VOLEIBOL, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31337	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31337	23-06-2020	06-08-2020	125,422.91	125,422.91	125,422.91	125,422.91	125,422.91	Metros Cuadrados	135	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,836.35	1,149,734.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO VIEJO A SAN CRISTÓBAL TECOLIT, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82903	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82903	17-07-2020	14-09-2020	1,149,734.22	1,149,734.22	1,149,734.22	1,149,734.22	1,149,734.22	Otros	16	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,404,969.26	1,403,847.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NUEVA SANTA MARÍA, SANTA MARÍA DEL MONTE, CENTRO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 84191	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	84191	05-08-2020	02-10-2020	1,403,847.11	1,403,847.11	1,403,847.11	1,403,847.11	1,403,847.11	Metros Cuadrados	1,568	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301757061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,315.51	1,053,494.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DEL MONTE, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 84249	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	84249	06-08-2020	05-10-2020	1,053,494.66	1,053,494.66	1,053,494.66	1,053,494.66	1,053,494.66	Metros Cuadrados	1,112	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,994,879.28	1,994,452.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISTÓBAL COLÓN, DE LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE A LA CALLE CUAUHTÉMOC, BARRIO DEL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL - 30931	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30931	19-06-2020	17-08-2020	1,994,452.14	1,994,452.14	1,994,452.14	1,994,452.14	1,994,452.14	Metros Cuadrados	2,110	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,882.42	365,577.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35678	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35678	29-06-2020	27-08-2020	365,577.77	365,577.77	365,577.77	365,577.77	365,577.77	Otros	443	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,567,633.52	1,566,975.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE (CAMINO AL PANTEÓN), SAN CRISTÓBAL TECOLIT, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35925	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35925	29-06-2020	27-08-2020	1,566,975.10	1,566,975.10	1,566,975.10	1,566,975.10	1,566,975.10	1,566,975.10	Metros Cuadrados	1,664	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301743618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,188.23	177,530.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38163	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38163	02-07-2020	28-08-2020	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	Otros	243	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200301743635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,017.10	379,870.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE BENITO JUÁREZ 1RA. ETAPA, COLONIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38201	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38201	02-07-2020	14-08-2020	379,870.71	379,870.71	379,870.71	379,870.71	379,870.71	379,870.71	Otros	470	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301756565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,416.52	720,098.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y LA PRIVADA LAS ACACIAS, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82826	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82826	17-07-2020	14-09-2020	720,098.04	720,098.04	720,098.04	720,098.04	720,098.04	Otros		11	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,452.65	997,998.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE BÁDMINTON, COLONIA LA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82998	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82998	22-07-2020	21-09-2020	997,998.82	997,998.82	997,998.82	997,998.82	997,998.82	Otros		15	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301776025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,145,094.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 134149	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	134149	18-09-2020	16-11-2020	2,145,094.52	2,145,094.52	2,145,094.52	2,145,094.52	2,145,094.52	Metros Cuadrados		1,108	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401840132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	493,237.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS LÍMITES CON LA GASERA, EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA I, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 207759	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	207759	04-12-2020	30-12-2020	493,237.40	493,237.40	493,237.40	493,237.40	493,237.40	Metros lineales		89	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,066,082.74	3,045,080.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA SAN SIMÓN 1RA. ETAPA, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38243	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38243	02-07-2020	28-08-2020	3,045,080.26	3,045,080.26	3,045,080.26	3,045,080.26	3,045,080.26	Metros Cuadrados		3,228	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,153.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 45475	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	45475	07-07-2020	05-08-2020	1,499,153.92	1,499,153.92	1,499,153.92	1,499,153.92	1,499,153.92	Metros Cuadrados		34,668	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,377.51	749,529.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE REFORMA, SAN ANTONIO ACAHUALCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82751	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82751	17-07-2020	14-09-2020	749,529.05	749,529.05	749,529.05	749,529.05	749,529.05	Otros		7	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301762278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	293,270.00	291,139.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LAS ÁGUILAS, COLONIA LA VIRGEN, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 98089	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	98089	21-08-2020	21-09-2020	291,139.43	291,139.43	291,139.43	291,139.43	291,139.43	Metros lineales		245	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401834698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,000.00	488,845.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL TECOLIT, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 191286	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	191286	12-11-2020	21-12-2020	488,845.64	488,845.64	488,845.64	488,845.64	488,845.64	Metros Cuadrados		182	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301738824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,837.52	437,756.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE BALONCESTO, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31286	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31286	23-06-2020	06-08-2020	437,756.97	437,756.97	437,756.97	437,756.97	437,756.97	Otros		456	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,888,050.41	1,887,496.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35795	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35795	29-06-2020	27-08-2020	1,887,496.44	1,887,496.44	1,887,496.44	1,887,496.44	1,887,496.44	Metros Cuadrados		2,090	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301743588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	829,637.17	829,122.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38108	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38108	02-07-2020	28-08-2020	829,122.97	829,122.97	829,122.97	829,122.97	829,122.97	Metros Cuadrados		967	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	321,637.17	321,517.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL TRAMO DE CALLE AZTECAS HASTA FINALIZAR LA CALLE, COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 45293	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	45293	03-07-2020	17-08-2020	321,517.12	321,517.12	321,517.12	321,517.12	321,517.12	Otros		430	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301755848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,439.81	344,878.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 80731	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	80731	16-07-2020	14-09-2020	344,878.08	344,878.08	344,878.08	344,878.08	344,878.08	Otros		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301756529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,367.81	697,139.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO, SAN ANTONIO ACAHUALCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 82720	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	82720	17-07-2020	14-09-2020	697,139.14	697,139.14	697,139.14	697,139.14	697,139.14	Otros		6	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	296,897.09	293,705.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA DEL MONTE, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 84267	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	84267	06-08-2020	05-10-2020	293,705.70	293,705.70	293,705.70	293,705.70	293,705.70	Otros		405	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301757310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,175.44	182,154.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BALONCESTO, COLONIA LA DEPORTIVA TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 85017	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	85017	16-07-2020	14-08-2020	182,154.20	182,154.20	182,154.20	182,154.20	182,154.20	Metros lineales		117	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,455.00	256,544.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO FRENTE A LA CALLE NUEVA SANTA MARÍA, SANTA MARÍA DEL MONTE, CENTRO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 110738	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	110738	02-09-2020	01-10-2020	256,544.09	256,544.09	256,544.09	256,544.09	256,544.09	Metros lineales		160	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401837374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,152.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL HINOJOSA GILES, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 199812	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	199812	09-10-2020	09-11-2020	249,152.53	249,152.53	249,152.53	249,152.53	249,152.53	Piezas		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301757875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	448,713.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CONJUNTO HABITACIONAL LA LOMA II, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 86728	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	86728	06-08-2020	21-09-2020	448,713.75	448,713.75	448,713.75	448,713.75	448,713.75	448,713.75	Metros lineales	80	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301766962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,663,000.00	3,653,950.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 110862	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	110862	04-09-2020	03-11-2020	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	Metros Cuadrados	6,675	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301768324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,479,999.95	2,013,767.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CALLE NIÑOS HÉROES A LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 114326	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	114326	10-06-2020	10-09-2020	2,013,767.37	2,013,767.37	2,013,767.37	2,013,767.37	2,013,767.37	2,013,767.37	Metros Cuadrados	1,347	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,340.00	179,956.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA JUANITA FRENTE AL PARQUE RECREATIVO, SANTA MARÍA DEL MONTE, CENTRO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 167548	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	167548	04-11-2020	03-12-2020	179,956.93	179,956.93	179,956.93	179,956.93	179,956.93	179,956.93	Metros lineales	17	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401834550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,692.00	485,692.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TEJALPA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 190874	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	190874	09-11-2020	18-12-2020	485,692.00	485,692.00	485,692.00	485,692.00	485,692.00	485,692.00	485,692.00	Metros Cuadrados	200	100.00	Validado	Sin observaciones avances
2020	4	MEX200401840145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,000.00	47,299.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA II, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 207801	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	207801	04-12-2020	30-12-2020	47,299.52	47,299.52	47,299.52	47,299.52	47,299.52	47,299.52	47,299.52	Metros Cuadrados	86	100.00	Validado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401834806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,356,000.00	2,353,703.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, EN LA AGEB 1511800870609, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 191543	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	191543	19-11-2020	30-12-2020	2,353,703.29	2,353,703.29	2,353,703.29	2,353,703.29	2,353,703.29	Vivienda		36	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401846395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,740,276.00	1,736,416.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CRUCE DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CON CALLE NIÑOS HÉROES, BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 226289	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	226289	11-12-2020	30-12-2020	1,736,416.76	1,736,416.76	1,736,416.76	1,736,416.76	1,736,416.76	Metros lineales		250	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401851616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,521,485.00	2,520,078.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS (CENTRO), MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 241913	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	241913	17-12-2020	30-12-2020	2,520,078.27	2,520,078.27	2,520,078.27	2,520,078.27	2,520,078.27	Otros		1	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401866049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	728,538.00	727,625.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN FRACCIONAMIENTO LA LOMA I, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 257459	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	257459	17-12-2020	30-12-2020	727,625.39	727,625.39	727,625.39	727,625.39	727,625.39	Metros Cuadrados		210	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401827771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,799,999.98	1,799,496.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS EN EL PARAJE CONOCIDO COMO RIO CHIQUITO, BARRIO DE LA VERACRUZ, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 167370	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	167370	22-10-2020	07-12-2020	1,799,496.56	1,799,496.56	1,799,496.56	1,799,496.56	1,799,496.56	Metros lineales		87	100.00	Validado Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401846250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,001,048.94	997,479.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA DESDE CALLE INDEPENDENCIA A PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 225954	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	225954	04-12-2020	30-12-2020	997,479.94	997,479.94	997,479.94	997,479.94	997,479.94	Metros lineales	544	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401846268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,344,288.00	1,337,823.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CRUCE DE CALLE CONSTITUYENTES CON CARRETERA A ALMOLOYA DE JUÁREZ, COLONIA ZIMBRONES, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 225992	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	225992	10-12-2020	30-12-2020	1,337,823.79	1,337,823.79	1,337,823.79	1,337,823.79	1,337,823.79	Metros lineales	25	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401866082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,223.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN NORMA MONROY, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 257570	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	257570	17-12-2020	30-12-2020	299,223.74	299,223.74	299,223.74	299,223.74	299,223.74	Metros Cuadrados	140	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401834809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,356,000.00	2,353,703.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL CÓPORO, SANTA MARÍA DEL MONTE, EN LA AGEB 151180014037A, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 191548	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	191548	19-11-2020	30-12-2020	2,353,703.29	2,353,703.29	2,353,703.29	2,353,703.29	2,353,703.29	Vivienda	36	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401846410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,466,653.00	1,461,595.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE CALLE 5 DE FEBRERO A CARRETERA A ALMOLOYA DE JUÁREZ, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 226325	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	226325	11-12-2020	30-12-2020	1,461,595.45	1,461,595.45	1,461,595.45	1,461,595.45	1,461,595.45	Metros lineales	720	100.00	Validado	Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401827815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,000.00	229,212.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN SAN SIMÓN, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 167503	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	167503	29-10-2020	27-11-2020	229,212.89	229,212.89	229,212.89	229,212.89	229,212.89	Metros lineales	165	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401834485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,000.00	425,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 190653	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	190653	09-11-2020	23-12-2020	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Metros Cuadrados	75	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401848358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,620.13	286,620.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VISTA HERMOSA DEL TRAMO DE RÍO CHIQUITO A PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRIO DE LA VERACRUZ, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 231993	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	231993	15-12-2020	30-12-2020	286,620.13	286,620.13	286,620.13	286,620.13	286,620.13	Metros lineales	230	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401834816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,208.37	1,194,353.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, EN LA AGEB 1511800870609, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 191560	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	191560	19-11-2020	30-12-2020	1,194,353.99	1,194,353.99	1,194,353.99	1,194,353.99	1,194,353.99	Celdas solares	133	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401838384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,360.00	373,761.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, COLONIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 202726	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	202726	29-10-2020	27-11-2020	373,761.04	373,761.04	373,761.04	373,761.04	373,761.04	Metros lineales	150	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200401846294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,859.60	127,538.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE VALLE DE BRAVO, BARRIO DEL CÓPORO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 226045	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	226045	17-12-2020	30-12-2020	127,538.84	127,538.84	127,538.84	127,538.84	127,538.84	Metros lineales	110	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200401848284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,700.44	465,433.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LATERAL A CARRETERA A VALLE DE BRAVO, BARRIO DEL CÓPORO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 231809	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	231809	11-12-2020	30-12-2020	465,433.40	465,433.40	465,433.40	465,433.40	465,433.40	Metros lineales		735	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,485,578.34	1,484,495.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 20720	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	20720	21-09-2020	04-11-2020	1,484,495.76	1,484,495.76	1,484,495.76	1,484,495.76	1,484,495.76	Metros Cuadrados		416	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,225,493.60	1,225,349.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL ZITLALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 40470	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	40470	25-09-2020	18-12-2020	1,225,349.25	1,225,349.25	1,225,349.25	1,225,349.25	1,225,349.25	Vivienda		16	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,072,306.90	1,069,764.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 44799	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44799	30-09-2020	13-12-2020	1,069,764.44	1,069,764.44	1,069,764.44	1,069,764.44	1,069,764.44	Vivienda		14	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,428,911.08	1,425,838.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CAMINO A SAN BARTOLO CALLE GENOVA CALLE NAPOLES CALLE VENECIA Y CALLE FLORENCIA EN ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 45122	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45122	29-09-2020	28-10-2020	1,425,838.80	1,425,838.80	1,425,838.80	1,425,838.80	1,425,838.80	Otros		619	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301724104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,661.83	979,184.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TERCERO DE URUGUAY DESDE CALLE 2 DE MARZO A WENCESLAO LABRA EN ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 7616	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	7616	15-09-2020	04-10-2020	979,184.63	979,184.63	979,184.63	979,184.63	979,184.63	Metros Cuadrados	1,021	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301739867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,156,902.33	2,102,848.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LOS AHUEHUETES Y CALLE LOS HORNOS EN ZUMPANGO LOCALIDAD ARBOLADA LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARBOLADA LOS SAUCES - 32520	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	32520	22-09-2020	26-10-2020	2,102,848.08	2,102,848.08	2,102,848.08	2,102,848.08	2,102,848.08	Metros Cuadrados	3,559	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301742376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,531.02	289,117.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS AHUEHUETES Y CALLE LOS HORNOS ZUMPANGO LOCALIDAD ARBOLADA LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARBOLADA LOS SAUCES - 35660	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	35660	22-09-2020	26-10-2020	289,117.84	289,117.84	289,117.84	289,117.84	289,117.84	Metros Cuadrados	280	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,828.48	1,223,645.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL ZITLALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 40829	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	40829	25-09-2020	18-12-2020	1,223,645.79	1,223,645.79	1,223,645.79	1,223,645.79	1,223,645.79	Vivienda	16	100.00	Validado	Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,978.56	152,714.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LA SOLEDAD BARRIO DE SAN JOSE LA LOMA ZUMPANGO LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA LOMA - 41364	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41364	28-09-2020	26-12-2020	152,714.66	152,714.66	152,714.66	152,714.66	152,714.66	Vivienda	2	100.00	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,417.95	1,416,381.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONA DE EMILIANO ZAPATA CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DIANA LAURA ZUMPANGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 45587	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45587	01-10-2020	14-11-2020	1,416,381.85	1,416,381.85	1,416,381.85	1,416,381.85	1,416,381.85	Otros		503	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301725933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,557,224.30	2,556,503.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA VENUSTIANO CARRANZA DE AV VENUSTIANO CARRANZA A CALLE SIN NOMBRE EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 13051	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	13051	28-09-2020	27-10-2020	2,556,503.72	2,556,503.72	2,556,503.72	2,556,503.72	2,556,503.72	Metros Cuadrados		2,644	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301728519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,744,424.71	1,743,574.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC ZUMPANGO LOCALIDAD LA ESMERALDA CONJUNTO URBANO ASENTAMIENTO LA ESMERALDA - 20570	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	20570	18-09-2020	04-11-2020	1,743,574.63	1,743,574.63	1,743,574.63	1,743,574.63	1,743,574.63	Metros Cuadrados		540	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,070,849.92	1,070,485.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 44994	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44994	30-09-2020	13-12-2020	1,070,485.50	1,070,485.50	1,070,485.50	1,070,485.50	1,070,485.50	Vivienda		14	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,314,698.01	1,313,252.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE INSURGENTES DE CALLE 5 DE MAYO A AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 45844	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45844	28-09-2020	28-11-2020	1,313,252.88	1,313,252.88	1,313,252.88	1,313,252.88	1,313,252.88	Otros		523	100.00	Validado Sin observaciones avances	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,519,275.41	2,503,643.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ABASOLO EN ZUMPANGO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 45744	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45744	30-07-2020	27-09-2020	2,503,643.27	2,503,643.27	2,503,643.27	2,503,643.27	2,503,643.27	Otros		942	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,147,339.20	1,146,959.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZITLALTEPEC - 44605	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44605	29-09-2020	17-12-2020	1,146,959.38	1,146,959.38	1,146,959.38	1,146,959.38	1,146,959.38	Vivienda		15	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301744949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,064.80	215,626.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL ZITLALTEPEC ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ZITLALTEPEC - 41027	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41027	25-09-2020	18-12-2020	215,626.55	215,626.55	215,626.55	215,626.55	215,626.55	Celdas solares		18	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301722985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,714,092.10	3,715,332.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AVE FENIX DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CAMINO A SAN MARCOS JILOTZINGO LOCALIDAD ZUMPANGO DE OCAMPO ASENTAMIENTO SANTIAGO ZA SECCIÓN - 3805	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	3805	14-09-2020	13-10-2020	3,715,332.64	3,715,332.64	3,715,332.64	3,715,332.64	3,715,332.64	3,715,332.64	Metros Cuadrados	6,345	100.00	Validado Sin observaciones avances	
2020	4	MEX200301745374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,806.70	192,035.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN LORENZO EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ZITLALTEPEC - 45067	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	45067	30-09-2020	13-12-2020	192,035.20	192,035.20	192,035.20	192,035.20	192,035.20	192,035.20	Celdas solares		16	100.00	Validado Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301745245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,935.75	203,551.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN PEDRO ZITLALTEPEC EN ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JUAN ZITLALTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZITLALTEPEC - 44698	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	44698	29-09-2020	17-12-2020	203,551.29	203,551.29	203,551.29	203,551.29	203,551.29	Celdas solares	17	100.00	Validado Sin observaciones avances		
2020	4	MEX200301745059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,581.00	298,496.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO SAN JOSE LA LOMA ZUMPANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LOMA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA LOMA - 41284	México	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	41284	28-09-2020	26-12-2020	298,496.97	298,496.97	298,496.97	298,496.97	298,496.97	Celdas solares	25	100.00	Validado Sin observaciones avances		