

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190201553525	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,879.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE TRABAJO EN LA DELEGACION TLAMAPA - 108668	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	108668	01-07-2019	31-08-2019	178,879.64	178,879.64	178,879.64	178,879.64	178,879.64	178,879.64	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190201554073	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 109935	México	Calimaya		PRODIM	MUNICIPIO DE CALIMAYA	109935	13-06-2019	31-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	10	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401612238	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	526,012.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SESENTA Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 158097	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	158097	14-10-2019	12-12-2019	526,012.31	526,012.31	526,012.31	526,012.31	526,012.31	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401632776	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,247.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN - 214524	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	214524	02-12-2019	07-12-2019	19,247.73	19,247.73	19,247.73	19,247.73	19,247.73	Metros Cuadrados	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201557388	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,387.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN - 117314	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLAN	117314	15-07-2019	30-09-2019	417,387.55	417,387.55	417,387.55	417,387.55	417,387.55	417,387.55	Metros Cuadrados	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190201557344	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	934,388.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN - 117208	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLAN	117208	15-07-2019	30-09-2019	934,388.00	934,388.00	934,388.00	934,388.00	934,388.00	934,388.00	Vivienda	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401632738	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,142.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN - 214303	México	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	214303	25-11-2019	14-12-2019	398,142.47	398,142.47	398,142.47	398,142.47	398,142.47	398,142.47	Metros Cuadrados	358	358	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190201533448	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 73224	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	73224	14-05-2019	10-09-2019	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	Celdas solares	10,000	10,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201556960	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,964,728.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA RASTRA EL CHILAR - 116420	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	116420	17-06-2019	16-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401617434	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,208.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GIRASOLES PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN TEPOTZOTLÁN - 180564	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	180564	21-11-2019	31-12-2019	710,187.42	710,187.42	710,187.42	710,187.42	710,187.42	710,187.42	Metros Cuadrados	822	822	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401590880	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,464,272.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOS DOLORES - 185481	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	185481	01-12-2019	30-12-2019	1,464,272.03	1,464,272.03	1,464,272.03	1,464,272.03	1,464,272.03	1,464,272.03	Piezas	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401618139	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	356,632.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN MATEO XOLOC A TEPOTZOTLAN - 184252	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	184252	10-12-2019	26-12-2019	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401618227	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,312.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CAÑADAS DE CISNEROS TEPOTZOTLÁN - 184785	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	184785	09-12-2019	28-12-2019	71,312.43	71,312.43	71,312.43	71,312.43	71,312.43	Vivienda	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201532679	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,240,818.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION VISTA HERMOSA - 46463	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	46463	16-05-2019	05-07-2019	3,240,818.34	3,240,818.34	3,240,818.34	3,240,818.34	3,240,818.34	Metros Cuadrados	2,818	2,818	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618128	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	356,632.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COL RICARDO FLORES MAGÓN TEPOTZOTLAN - 184197	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	184197	02-12-2019	22-12-2019	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	Vivienda	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201532711	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,914.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN VISTA HERMOSA COL RICARDO FLORES MAGÓN - 46500	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	46500	16-05-2019	05-07-2019	171,914.00	171,914.00	171,914.00	171,914.00	171,914.00	Metros lineales	275	275	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401590515	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	641,943.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO POBLADO DE LOS DOLORES - 183174	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	183174	04-11-2019	28-11-2019	641,943.14	641,943.14	641,943.14	641,943.14	641,943.14	Vivienda	9	9	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618280	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,649.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN MATEO XOLOC ZONA DOS NOVENTA Y NUEVE TEPOTZOTLÁN - 185200	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	185200	20-11-2019	30-11-2019	142,649.81	142,649.81	142,649.81	142,649.81	142,649.81	Vivienda	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618532	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,348.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SANTIAGO CUAUTLALPAN TEPOTZOTLÁN - 186376	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	186376	20-11-2019	30-11-2019	81,348.26	81,348.26	81,348.26	81,348.26	81,348.26	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618645	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,045.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SAN MATEO XOLOC ZONA DOS NOVENTA Y NUEVE TEPOTZOTLÁN - 186854	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	186854	06-12-2019	28-12-2019	244,045.63	244,045.63	244,045.63	244,045.63	244,045.63	Piezas	3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618026	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	356,632.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BO LA LUZ SANTIAGO CUAUTLALPAN TEPOTZOTLAN - 183586	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	183586	01-12-2019	20-12-2019	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	Vivienda	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618538	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,348.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR SANTIAGO CUAUTLALPAN TEPOTZOTLÁN - 186405	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	186405	21-11-2019	30-11-2019	81,348.26	81,348.26	81,348.26	81,348.26	81,348.26	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618609	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,045.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SAN MATEO XOLOC A TEPOTZOTLAN - 186686	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	186686	04-12-2019	28-12-2019	244,045.66	244,045.66	244,045.66	244,045.66	244,045.66	Piezas	3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401618621	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,045.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SAN MATEO XOLOC ZONA DOS OCHENTA Y CUATRO TEPOTZOTLÁN - 186740	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	186740	03-12-2019	27-12-2019	244,045.63	244,045.63	244,045.63	244,045.63	244,045.63	Piezas	3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201532737	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,168.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EL ARROYO COL RICARDO FLORES MAGÓN - 46564	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	46564	17-06-2019	12-07-2019	287,168.91	287,168.91	287,168.91	287,168.91	287,168.91	Metros lineales	161	161	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401617792	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,092,392.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GIRASOLES Y HUIZACHAL COLONIA RICARDO FLORES MAGON SEMILLERO TEPOTZOTLAN - 182442	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	182442	21-11-2019	31-12-2019	1,092,392.44	1,092,392.44	1,092,392.44	1,092,392.44	1,092,392.44	Metros Cuadrados	1,119	1,119	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201532770	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	777,402.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN ANTONIO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 46621	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	46621	01-10-2019	20-11-2019	777,402.99	777,402.99	777,402.99	777,402.99	777,402.99	Otros	15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201532782	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	921,686.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA TRECE DE SEPTIEMBRE SANTIAGO CUAUTLALPAN - 46637	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	46637	06-05-2019	07-06-2019	921,686.67	921,686.67	921,686.67	921,686.67	921,686.67	Otros	10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401618277	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	356,632.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SAN MATEO XOLOC ZONA DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO TEPOTZOTLÁN - 185154	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	185154	01-12-2019	20-12-2019	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	356,632.10	Vivienda	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401583884	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,880.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA RAYUELA - 132419	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	132419	15-07-2019	31-08-2019	1,999,880.58	1,999,880.58	1,999,880.58	1,999,880.58	1,999,880.58	Metros Cuadrados	1,880	1,880	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401586041	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,991.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EL ORTIGO - 152048	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	152048	29-07-2019	12-10-2019	999,991.21	999,991.21	999,991.21	999,991.21	999,991.21	Otros	12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401586216	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,888.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA MONTES DE OCA - 153360	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	153360	15-07-2019	31-08-2019	899,888.29	899,888.29	899,888.29	899,888.29	899,888.29	Metros Cuadrados	98	98	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401665506	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,940.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AGEB CERO CIENTO DIEZ Y SIETE - 152865	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	152865	12-08-2019	30-09-2019	1,499,940.42	1,499,940.42	1,499,940.42	1,499,940.42	1,499,940.42	Metros Cuadrados	1,748	1,748	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401585987	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,236.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MOLCAJETES - 151725	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	151725	02-09-2019	31-10-2019	849,236.72	849,236.72	849,236.72	849,236.72	849,236.72	Otros	424	424	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401585998	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,823.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CBT - 151790	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	151790	19-08-2019	31-10-2019	699,823.81	699,823.81	699,823.81	699,823.81	699,823.81	Metros Cuadrados	148	148	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401665421	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,994.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MURO FIRME EN AGEB NUM CERO CIENTO DIEZ Y SIETE - 152692	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	152692	12-08-2019	30-09-2019	499,994.67	499,994.67	499,994.67	499,994.67	499,994.67	Otros	370	370	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401665600	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,973.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AGEB NUM CERO CIENTO OCHENTA Y NUEVE - 153007	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	153007	12-08-2019	30-09-2019	399,973.63	399,973.63	399,973.63	399,973.63	399,973.63	Metros Cuadrados	1,106	1,106	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401665574	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,797.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AGEB CERO CIENTO DIEZ Y SIETE - 152949	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	152949	12-08-2019	30-09-2019	899,797.23	899,797.23	899,797.23	899,797.23	899,797.23	Metros Cuadrados	2,489	2,489	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401586224	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,187.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 153412	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	153412	15-07-2019	14-09-2019	698,187.17	698,187.17	698,187.17	698,187.17	698,187.17	Otros	106	106	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401665715	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,717.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO - 153183	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	153183	14-07-2019	31-08-2019	399,717.29	399,717.29	399,717.29	399,717.29	399,717.29	Metros Cuadrados	101	101	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401585962	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,794.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS BUGAMBILIAS - 151618	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	151618	02-09-2019	12-10-2019	999,794.52	999,794.52	999,794.52	999,794.52	999,794.52	Metros Cuadrados	982	982	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190201551065	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,308.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO - 102604	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN	102604	25-06-2019	31-10-2019	178,308.45	178,308.45	178,308.45	178,308.45	178,308.45	Metros Cuadrados	603	603	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	