

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401817006	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	322,489.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMAPOLA ENTRE PRIMAVERA Y COLINDANCIA CONJUNTO URBANO REAL DEL VALLE COL BRISAS TOTOLCINGO - 144666	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144666	01-10-2020	08-11-2020	322,489.34	322,489.34	322,489.34	322,489.34	322,489.34	Metros lineales		102	102	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763864	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,965.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION CERRADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL - 102317	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102317	19-09-2020	19-10-2020	815,965.98	815,965.98	815,965.98	815,965.98	815,965.98	Otros		185	185	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401819425	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,780.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CIENTO NOVENTA Y SEIS - 147433	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147433	24-09-2020	26-12-2020	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	126,780.94	Vivienda		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782361	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,962.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - 141115	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141115	01-10-2020	10-11-2020	37,962.89	37,962.89	37,962.89	37,962.89	37,962.89	Metros Cuadrados		28	28	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816316	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	621,500.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAPULIN ENTRE CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ COL SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 143906	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143906	01-10-2020	08-11-2020	621,500.28	621,500.28	621,500.28	621,500.28	621,500.28	Metros lineales		220	220	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401831545	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,448,021.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA PARA EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CHIPILTEPEC - 180719	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180719	24-10-2020	28-12-2020	1,448,021.89	1,448,021.89	1,448,021.89	1,448,021.89	1,448,021.89	Metros Cuadrados		490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816402	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,837.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE REGADERA ENTRE CERRADA REGADERA Y CALLE CAPULIN COL SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 144023	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144023	01-10-2020	08-11-2020	405,837.62	405,837.62	405,837.62	405,837.62	405,837.62	Metros lineales		144	144	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401843691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,062.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS FLORES ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA ALVARO OBREGON TEPEXPAN - 218296	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	218296	01-12-2020	18-12-2020	282,460.23	282,460.23	282,460.23	282,460.23	282,460.23	Metros lineales		113	113	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781618	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,013.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS VEINTIDOS - 140507	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140507	01-10-2020	10-11-2020	137,013.95	137,013.95	137,013.95	137,013.95	137,013.95	Metros Cuadrados		78	78	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301782297	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,895.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS TRES - 141066	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141066	01-10-2020	10-11-2020	44,895.99	44,895.99	44,895.99	44,895.99	44,895.99	Metros Cuadrados	34	34	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781786	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,359.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES VARIAS COMUNIDADES EN ZAP SEISCIENTOS DIECIOCHO - 140658	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140658	01-10-2020	10-11-2020	60,359.14	60,359.14	60,359.14	60,359.14	60,359.14	Metros Cuadrados	45	45	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301782612	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,102.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZAP QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 141322	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141322	08-10-2020	14-11-2020	2,460,102.77	2,460,102.77	2,460,102.77	2,460,102.77	2,460,102.77	Metros Cuadrados	3,702	3,702	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401816262	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,561.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES EN ZAP DOSCIENTOS NUEVE - 143850	México	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143850	24-09-2020	29-12-2020	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	253,561.90	Vivienda	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401836993	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,218.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 198625	México	Aculco	Otros Proyectos		GOBIERNO MUNICIPAL DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	198625	18-11-2020	31-12-2020	1,175,218.05	1,175,218.05	1,175,218.05	1,175,218.05	1,175,218.05	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745431	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,747.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD SANTA ANA MATLAVAT CENTRO ASENTAMIENTO SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 45216	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	45216	01-07-2020	31-07-2020	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	149,747.30	Celdas solares	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746784	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,878.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN ACULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ARROYO ZARCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 48651	México	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48651	01-07-2020	31-07-2020	71,878.70	71,878.70	71,878.70	71,878.70	71,878.70	Celdas solares	12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766508	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,050.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN CENTRO ASENTAMIENTO PAREDÓN CENTRO - 109635	México	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	109635	15-09-2020	13-11-2020	949,050.35	949,050.35	949,050.35	949,050.35	949,050.35	Otros	18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768950	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	953,324.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 116179	México	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	116179	21-09-2020	19-11-2020	953,324.26	953,324.26	953,324.26	953,324.26	953,324.26	Otros	19	19	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301772075	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,005.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA ASENTAMIENTO LA CABECERA VARIOS PARAJES - 124887	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	124887	21-09-2020	19-11-2020	798,005.37	798,005.37	798,005.37	798,005.37	798,005.37	Metros lineales	507	507	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773493	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	824,241.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ ASENTAMIENTO PALOS AMARILLOS PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ - 128741	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	128741	01-10-2020	29-11-2020	824,241.40	824,241.40	824,241.40	824,241.40	824,241.40	Vivienda	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755751	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,923.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI ASENTAMIENTO SANTIAGUITO TLALCICALCALI - 80474	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	80474	02-09-2020	31-10-2020	998,923.06	998,923.06	998,923.06	998,923.06	998,923.06	Metros lineales	750	750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768225	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,112,417.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA LIMA - 114050	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	114050	18-09-2020	16-11-2020	1,112,417.11	1,112,417.11	1,112,417.11	1,112,417.11	1,112,417.11	Otros	13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770703	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	685,867.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO EL ESTANCO ASENTAMIENTO EL ESTANCO - 121298	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	121298	23-09-2020	22-10-2020	685,867.39	685,867.39	685,867.39	685,867.39	685,867.39	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780347	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,799,378.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, EN CARRETERA PRINCIPAL. - 139299	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139299	12-10-2020	10-12-2020	3,799,378.68	3,799,378.68	3,799,378.68	3,799,378.68	3,799,378.68	Metros Cuadrados	5,844	5,844	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,156.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BESANA ANCHA ASENTAMIENTO BESANA ANCHA - 63567	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	63567	18-09-2020	17-10-2020	406,156.94	406,156.94	406,156.94	406,156.94	406,156.94	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814261	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,951.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 136660	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	136660	05-10-2020	03-11-2020	698,951.10	698,951.10	698,951.10	698,951.10	698,951.10	Metros lineales	165	165	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767220	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	970,897.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RÍO FRÍO RÍO FRÍO YEBUCIVÍ ASENTAMIENTO RÍO FRÍO RÍO FRÍO YEBUCIVÍ - 111561	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	111561	15-09-2020	13-11-2020	970,897.68	970,897.68	970,897.68	970,897.68	970,897.68	Otros	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301768520	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,226,456.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 115055	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	115055	21-09-2020	19-11-2020	1,226,456.38	1,226,456.38	1,226,456.38	1,226,456.38	1,226,456.38	Otros	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769779	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	729,801.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 118694	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	118694	21-09-2020	20-10-2020	729,801.62	729,801.62	729,801.62	729,801.62	729,801.62	Otros	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770674	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,241.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 121229	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	121229	23-09-2020	22-10-2020	475,241.32	475,241.32	475,241.32	475,241.32	475,241.32	Otros	9	9	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301773455	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,519.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ ASENTAMIENTO BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ - 128635	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	128635	01-10-2020	14-11-2020	549,519.11	549,519.11	549,519.11	549,519.11	549,519.11	Vivienda	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301773859	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,373,859.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO BARRIO DEL CARMEN - 129857	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	129857	01-10-2020	14-12-2020	1,373,859.48	1,373,859.48	1,373,859.48	1,373,859.48	1,373,859.48	Vivienda	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301780551	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,710.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO ASENTAMIENTO MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 139547	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139547	12-10-2020	10-11-2020	349,710.59	349,710.59	349,710.59	349,710.59	349,710.59	Otros	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,562,589.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILCALLI ASENTAMIENTO SANTIAGUITO TLALCILCALLI - 116270	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	116270	18-09-2020	16-11-2020	1,562,589.30	1,562,589.30	1,562,589.30	1,562,589.30	1,562,589.30	Otros	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301773935	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,356,994.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 130089	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	130089	01-10-2020	14-12-2020	1,356,994.19	1,356,994.19	1,356,994.19	1,356,994.19	1,356,994.19	Vivienda		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780469	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,767.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 139451	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139451	05-10-2020	18-11-2020	908,767.78	908,767.78	908,767.78	908,767.78	908,767.78	Otros		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768206	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,208,463.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA GALERA LA GALERA ASENTAMIENTO BARRIO LA GALERA LA GALERA - 113991	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	113991	18-09-2020	16-11-2020	1,208,463.76	1,208,463.76	1,208,463.76	1,208,463.76	1,208,463.76	Otros		18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769462	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,527,134.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CITLALI ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN CITLALI - 117659	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	117659	18-09-2020	16-11-2020	1,527,134.49	1,527,134.49	1,527,134.49	1,527,134.49	1,527,134.49	Otros		24	24	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769994	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,183,924.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD OCOYOTEPEC CENTRO ASENTAMIENTO OCOYOTEPEC CENTRO - 119364	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	119364	21-09-2020	19-11-2020	1,183,924.57	1,183,924.57	1,183,924.57	1,183,924.57	1,183,924.57	Otros		18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770591	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	616,237.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIÓN OCOYOTEPEC - 120981	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	120981	22-09-2020	21-10-2020	616,237.34	616,237.34	616,237.34	616,237.34	616,237.34	Otros		12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770639	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,997,399.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE BARRIO LA LOMA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ALMOLOYAN - 121112	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	121112	21-09-2020	19-11-2020	1,997,399.74	1,997,399.74	1,997,399.74	1,997,399.74	1,997,399.74	Otros		28	28	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301773164	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,073,090.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN ASENTAMIENTO SAN MATEO TLALCHICHILPAN VARIOS PARAJES - 127768	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	127768	28-09-2020	22-11-2020	1,073,090.10	1,073,090.10	1,073,090.10	1,073,090.10	1,073,090.10	Metros lineales	160	160	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301773385	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	588,202.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS PARAJE LOMA DEL CALVARIO - 128428	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	128428	28-09-2020	27-10-2020	588,202.83	588,202.83	588,202.83	588,202.83	588,202.83	Metros lineales	397	397	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301780711	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,363.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA BLANCA ASENTAMIENTO LOMA BLANCA - 139687	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139687	19-10-2020	17-12-2020	1,199,363.22	1,199,363.22	1,199,363.22	1,199,363.22	1,199,363.22	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401812691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,027,013.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL SALITRE COLONIA LOMA DEL SALITRE ASENTAMIENTO LOMA DEL SALITRE - 119673	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	119673	21-09-2020	19-11-2020	1,027,013.61	1,027,013.61	1,027,013.61	1,027,013.61	1,027,013.61	Otros	17	17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401813401	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,632.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN ASENTAMIENTO SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN VARIOS PARAJES - 128511	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	128511	28-09-2020	27-10-2020	675,632.20	675,632.20	675,632.20	675,632.20	675,632.20	Metros lineales	515	515	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401814539	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,287,895.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN ASENTAMIENTO BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN EN CAMINO VIEJO A TOLUCA, DEL FRACCIONAMIENTO EL ALAMO HACIA COLINAS DEL SOL - 138841	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	138841	12-10-2020	10-12-2020	3,287,895.03	3,287,895.03	3,287,895.03	3,287,895.03	3,287,895.03	Metros Cuadrados	5,052	5,052	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX20030175575	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	418,524.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS REY IZCOATL, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA ASENTAMIENTO LA CABECERA - 80021	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	80021	01-09-2020	14-11-2020	418,524.85	418,524.85	418,524.85	418,524.85	418,524.85	Metros Cuadrados		48	48	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756175	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,395,331.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD TABERNILLAS SANTA CATARINA ASENTAMIENTO TABERNILLAS SANTA CATARINA - 81693	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	81693	02-10-2020	30-11-2020	1,395,331.54	1,395,331.54	1,395,331.54	1,395,331.54	1,395,331.54	Metros lineales		950	950	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769149	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,193.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA ASENTAMIENTO LA CABECERA - 116657	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	116657	18-09-2020	17-10-2020	430,193.35	430,193.35	430,193.35	430,193.35	430,193.35	Otros		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769903	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	918,625.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL ASENTAMIENTO EL TEPETATAL - 119124	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	119124	21-09-2020	20-10-2020	918,625.24	918,625.24	918,625.24	918,625.24	918,625.24	Otros		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771479	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,883.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO ASENTAMIENTO EJIDO SAN DIEGO VARIOS PARAJES - 123218	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	123218	21-09-2020	19-11-2020	798,883.88	798,883.88	798,883.88	798,883.88	798,883.88	Metros lineales		611	611	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774021	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,374,907.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD OCOYOTEPEC CENTRO ASENTAMIENTO OCOYOTEPEC CENTRO - 130291	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	130291	01-10-2020	14-12-2020	1,374,907.51	1,374,907.51	1,374,907.51	1,374,907.51	1,374,907.51	Vivienda		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301777962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,963.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN PARAJE BARRIO SANTIAGUITO - 136484	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	136484	05-10-2020	03-11-2020	849,963.77	849,963.77	849,963.77	849,963.77	849,963.77	Metros lineales		700	700	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301778028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,801.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL ASENTAMIENTO EL TEPETATAL - 136565	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	136565	05-10-2020	03-11-2020	698,801.85	698,801.85	698,801.85	698,801.85	698,801.85	Metros lineales		272	272	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301780128	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,498,860.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA, EN EL CAMINO QUE COMUNICA A CAÑADA DE GUADARRAMA. - 139036	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139036	12-10-2020	10-12-2020	3,498,860.81	3,498,860.81	3,498,860.81	3,498,860.81	3,498,860.81	Metros Cuadrados	5,382	5,382	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780247	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,496,170.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL ASENTAMIENTO EL TEPETATAL VARIOS PARAJES - 139183	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139183	12-10-2020	10-12-2020	1,496,170.69	1,496,170.69	1,496,170.69	1,496,170.69	1,496,170.69	Metros Cuadrados	2,298	2,298	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780374	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,339.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO VICENTE GUERRERO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BUENAVISTA YEBUCIVÍ ASENTAMIENTO BUENAVISTA YEBUCIVÍ - 139334	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139334	09-10-2020	07-12-2020	419,339.30	419,339.30	419,339.30	419,339.30	419,339.30	Metros Cuadrados	62	62	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780617	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,868.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN ASENTAMIENTO SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 139609	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139609	12-10-2020	10-11-2020	389,868.43	389,868.43	389,868.43	389,868.43	389,868.43	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780717	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,113.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA LAGUNITA YEBUCIVÍ ASENTAMIENTO LA LAGUNITA YEBUCIVÍ - 139690	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139690	19-10-2020	17-12-2020	749,113.63	749,113.63	749,113.63	749,113.63	749,113.63	Metros lineales	3,800	3,800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768484	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,639,780.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ALMOLOYAN - 114895	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	114895	18-09-2020	16-11-2020	1,639,780.11	1,639,780.11	1,639,780.11	1,639,780.11	1,639,780.11	Otros	26	26	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769877	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989,166.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO ASENTAMIENTO LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO - 119038	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	119038	21-09-2020	20-10-2020	989,166.83	989,166.83	989,166.83	989,166.83	989,166.83	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301773873	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,359,918.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MEXTEPEC EX- HACIENDA MEXTEPEC ASENTAMIENTO MEXTEPEC EX- HACIENDA MEXTEPEC - 129917	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	129917	01-10-2020	14-12-2020	1,359,918.92	1,359,918.92	1,359,918.92	1,359,918.92	1,359,918.92	Vivienda	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301773905	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,373,859.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS AMEALCO ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS AMEALCO - 130023	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	130023	01-10-2020	14-12-2020	1,373,859.48	1,373,859.48	1,373,859.48	1,373,859.48	1,373,859.48	Vivienda	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401814692	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,049.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL RESERVADO, ANDADOR JESUS CARRANZA - 139592	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139592	12-10-2020	10-11-2020	399,049.65	399,049.65	399,049.65	399,049.65	399,049.65	Otros	6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	905,781.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MEXTEPEC EX- HACIENDA MEXTEPEC ASENTAMIENTO MEXTEPEC EX- HACIENDA MEXTEPEC - 118840	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	118840	21-09-2020	20-10-2020	905,781.44	905,781.44	905,781.44	905,781.44	905,781.44	Otros	10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301779825	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,648,740.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN - 138675	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	138675	09-10-2020	07-12-2020	1,648,740.48	1,648,740.48	1,648,740.48	1,648,740.48	1,648,740.48	Metros Cuadrados	2,544	2,544	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301780433	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,586.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD DILATADA SUR DILATADA - 139407	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	139407	01-10-2020	29-12-2020	1,098,586.80	1,098,586.80	1,098,586.80	1,098,586.80	1,098,586.80	Metros Cuadrados	167	167	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401812679	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,293.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO CUAUHTENCO - 119581	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	119581	22-09-2020	21-10-2020	848,293.17	848,293.17	848,293.17	848,293.17	848,293.17	Otros	12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401814449	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,499,248.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE NORTE ASENTAMIENTO POTEJE NORTE - 138379	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	138379	09-10-2020	07-12-2020	2,499,248.29	2,499,248.29	2,499,248.29	2,499,248.29	2,499,248.29	Metros Cuadrados	3,828	3,828	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814498	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,599,819.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MINA MÉXICO ASENTAMIENTO MINA MÉXICO CIRCUITO EL BORDO - 138633	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	138633	09-10-2020	07-12-2020	2,599,819.86	2,599,819.86	2,599,819.86	2,599,819.86	2,599,819.86	Metros Cuadrados	3,912	3,912	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775306	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. ACUEDUCTO TRAMO CALLE IGNACIO RAMÍREZ A JOSÉ MARÍA VELAZCO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉX. - 133197	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	133197	15-10-2020	30-11-2020	165,484.96	165,484.96	165,484.96	165,484.96	165,484.96	Metros lineales	680	680	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301776380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,705,448.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ANGEL MARÍA GARIBAY Y CALLE JOSÉ MARÍA VELAZCO TRAMO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y AV. ACUEDUCTO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO. - 134609	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	134609	15-10-2020	18-12-2020	20,849.15	20,849.15	20,849.15	20,849.15	20,849.15	Metros lineales	610	610	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756210	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO. - 81793	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	81793	15-08-2020	30-10-2020	495,044.79	154,725.51	154,725.51	154,725.51	154,725.51	Metros lineales	380	380	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725066	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA - 10437	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10437	01-06-2020	31-08-2020	581,000.00	581,000.00	581,000.00	581,000.00	581,000.00	Vivienda	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725410	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN JOSÉ DEL PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSÉ SAN JOSÉ DEL PALMAR - 11480	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	11480	01-06-2020	31-07-2020	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758147	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	907,655.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN SIMÓN ZOCOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN ZOCOLTEPEC EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 87342	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	87342	10-08-2020	18-09-2020	907,655.00	907,655.00	907,655.00	907,655.00	907,655.00	Metros Cuadrados	835	835	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816327	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL AGUACATITO CUADRILLA DE JAIMES ASENTAMIENTO EL AGUCATATITO CUADRILLA DE JAIMES - 143925	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	143925	01-10-2020	30-10-2020	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES ASENTAMIENTO LOS TIMBRES - 10347	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10347	01-06-2020	31-08-2020	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725152	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD ZACATONES ASENTAMIENTO ZACATONES - 10712	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	10712	01-07-2020	31-08-2020	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725916	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	913,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 12973	México	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	12973	01-06-2020	31-08-2020	913,000.00	913,000.00	913,000.00	913,000.00	913,000.00	Vivienda	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735252	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	964,126.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL IZTACCIHUATL - 26753	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	26753	06-07-2020	19-09-2020	964,126.64	964,126.64	964,126.64	964,126.64	964,126.64	Metros Cuadrados	137	137	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769809	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,471,805.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (AGEB 006A) - 118802	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	118802	01-10-2020	29-12-2020	1,471,805.60	1,471,805.60	1,471,805.60	1,471,805.60	1,471,805.60	Celdas solares	155	155	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781235	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	484,266.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (AGEB 0093) - 140159	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140159	01-10-2020	29-12-2020	484,266.44	484,266.44	484,266.44	484,266.44	484,266.44	Celdas solares	51	51	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301781297	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,910.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SAN PEDRO NEXAPA AGEB 0110) - 140207	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140207	01-10-2020	29-12-2020	189,910.40	189,910.40	189,910.40	189,910.40	189,910.40	Celdas solares	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809858	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,636.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 82175	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	82175	01-09-2020	30-10-2020	124,636.68	124,636.68	124,636.68	124,636.68	124,636.68	Piezas	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814741	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,955.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD LA ALDEA DE LOS REYES) - 140313	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140313	01-10-2020	29-12-2020	94,955.20	94,955.20	94,955.20	94,955.20	94,955.20	Celdas solares	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814745	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,829.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO) - 140320	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140320	01-10-2020	29-12-2020	360,829.76	360,829.76	360,829.76	360,829.76	360,829.76	Celdas solares	38	38	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,103.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EN CARRETERA AMECAMECA AYAPANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LIBRAMIENTO AMECAMECA - 141049	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	141049	10-08-2020	08-10-2020	648,103.53	648,103.53	648,103.53	648,103.53	648,103.53	Metros Cuadrados	509	509	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301754740	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	179,290.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA - 71731	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	71731	07-09-2020	20-11-2020	179,290.98	179,290.98	179,290.98	179,290.98	179,290.98	Metros lineales	43	43	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756072	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,478.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA UC-1 EN ESCUELA PREPARATORIA NUM 253 - 81383	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81383	14-09-2020	27-11-2020	1,099,478.07	1,099,478.07	1,099,478.07	1,099,478.07	1,099,478.07	Metros Cuadrados	104	104	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770145	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	645,695.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA.(SAN FRANCISCO ZENTLALPAN AGEB 0233) - 119857	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	119857	01-09-2020	29-12-2020	645,695.36	645,695.36	645,695.36	645,695.36	645,695.36	Celdas solares	68	68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809983	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,846.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 84692	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	84692	01-10-2020	29-11-2020	89,846.99	89,846.99	89,846.99	89,846.99	89,846.99	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401814749	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,892.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ AGEB 0144) - 140324	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140324	01-10-2020	29-12-2020	227,892.48	227,892.48	227,892.48	227,892.48	227,892.48	Celdas solares	24	24	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781154	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,829.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SANTIAGO CUAUHTENCO) - 140086	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140086	01-10-2020	29-12-2020	360,829.76	360,829.76	360,829.76	360,829.76	360,829.76	Celdas solares	38	38	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401814743	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,784.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO) - 140317	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140317	01-10-2020	29-12-2020	455,784.96	455,784.96	455,784.96	455,784.96	455,784.96	Celdas solares	48	48	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301754674	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,992.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL DE AMECAMECA - 71607	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	71607	07-09-2020	20-11-2020	216,992.34	216,992.34	216,992.34	216,992.34	216,992.34	Metros lineales	62	62	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781319	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,991.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SAN PEDRO NEXAPA AGEB 0248) - 140225	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140225	01-10-2020	29-12-2020	18,991.04	18,991.04	18,991.04	18,991.04	18,991.04	Celdas solares	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770060	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	987,534.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (AGEB 0040) - 119565	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	119565	01-10-2020	29-12-2020	987,534.08	987,534.08	987,534.08	987,534.08	987,534.08	Celdas solares	104	104	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771762	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436,793.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SANTA ISABEL CHALMA) - 124001	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	124001	01-10-2020	29-12-2020	436,793.92	436,793.92	436,793.92	436,793.92	436,793.92	Celdas solares	46	46	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781275	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,910.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (SAN PEDRO NEXAPA AGEB 0106) - 140194	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140194	01-10-2020	29-12-2020	189,910.40	189,910.40	189,910.40	189,910.40	189,910.40	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781416	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,334.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD SAN JUAN GRANDE) - 140326	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140326	01-10-2020	29-12-2020	351,334.24	351,334.24	351,334.24	351,334.24	351,334.24	Celdas solares	37	37	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401809838	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,549,246.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO - 81300	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMECAMECA	81300	28-09-2020	11-12-2020	1,549,246.50	1,549,246.50	1,549,246.50	1,549,246.50	1,549,246.50	Metros Cuadrados	660	660	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401814747	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,659.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ AGEB 0036) - 140321	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140321	01-10-2020	29-12-2020	721,659.52	721,659.52	721,659.52	721,659.52	721,659.52	Celdas solares		76	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851294	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,568.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 240798	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	240798	14-12-2020	31-12-2020	343,568.94	343,568.94	343,568.94	343,568.94	343,568.94	Otros		20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729469	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	818,862.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EJIDO DE SANTIAGO CUAUHTENCO - 23185	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	23185	17-08-2020	15-10-2020	818,862.84	818,862.84	818,862.84	818,862.84	818,862.84	Otros		36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769867	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,829.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (AGEB 0125) - 119002	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	119002	01-10-2020	29-12-2020	360,829.76	360,829.76	360,829.76	360,829.76	360,829.76	Celdas solares		38	38	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770025	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,433,823.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA. (AGEB 0159) - 119451	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	119451	01-10-2020	29-12-2020	1,433,823.52	1,433,823.52	1,433,823.52	1,433,823.52	1,433,823.52	Celdas solares		151	151	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781396	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,713.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (COL EL CASTILLO AGEB 0267) - 140301	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140301	01-10-2020	29-12-2020	607,713.28	607,713.28	607,713.28	607,713.28	607,713.28	Celdas solares		64	64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727837	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,094.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EN CARRETERA AMECAMECA AYAPANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LIBRAMIENTO AMECAMECA - 18477	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMECAMECA	18477	10-08-2020	08-10-2020	1,700,094.65	1,700,094.65	1,700,094.65	1,700,094.65	1,700,094.65	Metros Cuadrados	1,336	1,336	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781170	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,955.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA (LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EJIDO DE SANTIAGO) - 140112	México	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMECAMECA	140112	01-10-2020	29-12-2020	94,955.20	94,955.20	94,955.20	94,955.20	94,955.20	Celdas solares		10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750704	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,999,681.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PARQUE PÚBLICOS Y/O PLAZAS CONSTRUCCIÓN DE DOMO CONMEMORATIVO AL 200 ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PLAZA PRINCIPAL SAN SALVADOR ATENCO. - 60148	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	60148	03-08-2020	30-11-2020	4,999,681.96	4,999,681.96	4,999,681.96	4,999,681.96	4,999,681.96	Metros Cuadrados		100	90	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746599	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,878,213.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA REHABILITACIÓN DE ARCO TECHO AUDITORIO DE SANTA ISABEL IXTAPAN - 48131	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	48131	15-07-2020	14-09-2020	1,878,213.79	1,878,213.79	1,878,213.79	1,878,213.79	1,878,213.79	Otros		1,250	1,250	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750904	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,946,029.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA ACUEXCOMAC - 60662	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	60662	02-09-2020	26-11-2020	2,946,029.45	2,946,029.45	2,946,029.45	2,946,029.45	2,946,029.45	Metros lineales		850	850	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746768	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,876.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES ACUEXCOMAC UBICADA EN SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC - 48589	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	48589	03-08-2020	31-08-2020	93,876.35	93,876.35	93,876.35	93,876.35	93,876.35	Metros Cuadrados		33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745982	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	928,243.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE DE CALLEJÓN DE LAS HUERTAS A PARQUE NACIONAL DEL CADENA MIENTO 0+000 AL 0+123.02 ÁREA 595.53 SAN SALVADOR ATENCO CAB. MPAL. - 46589	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46589	15-07-2020	14-09-2020	928,243.29	928,243.29	928,243.29	928,243.29	928,243.29	Metros Cuadrados		596	596	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751758	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486,300.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA, SAN SALVADOR ATENCO - 63337	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63337	03-08-2020	30-08-2020	486,300.15	486,300.15	486,300.15	486,300.15	486,300.15	Metros lineales		215	215	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,044,256.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE CHOPO TRAMO DE FRESNO A FLORIDA DEL CAD KM 0+00 AL 0+238.44 ÁREA 1369.15 M2 SAN SALVADOR ATENCO CABECERA MUNICIPAL - 38961	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	38961	15-07-2020	14-09-2020	2,044,256.92	2,044,256.92	2,044,256.92	2,044,256.92	2,044,256.92	Metros Cuadrados		1,369	1,369	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301744380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,306,412.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE FRESNO A FLORIDA 0+201.80 AL 0+123.02 ÁREA 1.194.16 M2 SAN SALVADOR ATENCO CAB. MPAL. - 39828	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	39828	15-07-2020	14-09-2020	2,306,412.20	2,306,412.20	2,306,412.20	2,306,412.20	2,306,412.20	Metros Cuadrados	1,194	1,194	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753552	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,779,592.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE SAN FRANCISCO TRAMO DE AVENIDA NACIONAL A HOMBRES ILUSTRES - 68339	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	68339	01-10-2020	30-10-2020	1,779,592.22	1,779,592.22	1,779,592.22	1,779,592.22	1,779,592.22	Metros Cuadrados	1,400	1,400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747167	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,731.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN SAN SALVADOR ATENCO CAB. MPAL. - 50201	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	50201	02-10-2020	27-10-2020	227,731.35	227,731.35	227,731.35	227,731.35	227,731.35	Metros Cuadrados	92	92	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751577	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,009,335.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ARCO SERRALETICO DE ACCESO AL POBLADO DE SAN SALVADOR ATENCO - 62754	México	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	62754	01-10-2020	30-11-2020	2,009,335.67	2,009,335.67	2,009,335.67	2,009,335.67	2,009,335.67	Otros	96	96	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758976	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,875.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOMBATEVI EJIDO - 89434	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ATLACOMULCO	89434	17-08-2020	10-10-2020	1,196,875.46	1,196,875.46	1,196,875.46	1,196,875.46	1,196,875.46	Metros Cuadrados	1,400	1,400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759257	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,314.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHOSTO DE LOS JARROS - 90164	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90164	14-08-2020	30-09-2020	599,314.38	599,314.38	599,314.38	599,314.38	599,314.38	Metros Cuadrados	628	628	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759581	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,534,795.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN LUIS BORO - 90935	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90935	17-08-2020	30-09-2020	1,534,795.11	1,534,795.11	1,534,795.11	1,534,795.11	1,534,795.11	Metros Cuadrados	1,765	1,765	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761134	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,136.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ TOXI - 94924	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	94924	17-08-2020	17-09-2020	897,136.34	897,136.34	897,136.34	897,136.34	897,136.34	Metros Cuadrados	829	829	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761176	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,809,560.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE LOS JARROS - 95042	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	95042	17-08-2020	17-10-2020	2,809,560.56	2,809,560.56	2,809,560.56	2,809,560.56	2,809,560.56	Metros lineales	2,390	2,390	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759531	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	896,921.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANTO DEL RÍO - 90817	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90817	01-09-2020	15-10-2020	896,921.57	896,921.57	896,921.57	896,921.57	896,921.57	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760208	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,449,352.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LORENZO TLACOTEPEC - 92632	México	Atacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92632	01-09-2020	30-11-2020	3,449,352.06	3,449,352.06	3,449,352.06	3,449,352.06	3,449,352.06	Metros Cuadrados	3,451	3,451	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301763701	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,513,546.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 101874	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	101874	01-09-2020	12-10-2020	1,513,546.66	1,513,546.66	1,513,546.66	1,513,546.66	1,513,546.66	Metros Cuadrados	1,162	1,162	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401819545	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,994.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO DE SAN JOSÉ DEL TUNAL - 147595	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	147595	15-10-2020	15-12-2020	899,994.99	899,994.99	899,994.99	899,994.99	899,994.99	Metros lineales	72	72	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401868459	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,246.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO ATOTONILCO - 263446	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	263446	18-12-2020	31-12-2020	1,097,246.78	1,097,246.78	1,097,246.78	1,097,246.78	1,097,246.78	Metros lineales	1,700	1,700	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759440	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,562.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANTO DEL RÍO PUEBLO - 90609	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90609	17-08-2020	10-10-2020	897,562.32	897,562.32	897,562.32	897,562.32	897,562.32	Metros Cuadrados	960	960	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769392	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,994.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SAN MARTÍN - 117443	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	117443	24-08-2020	14-10-2020	799,994.75	799,994.75	799,994.75	799,994.75	799,994.75	Metros Cuadrados	1,056	1,056	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769822	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,124,355.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN FELIPE PUEBLO NUEVO - 118843	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118843	17-09-2020	06-11-2020	1,124,355.66	1,124,355.66	1,124,355.66	1,124,355.66	1,124,355.66	Metros Cuadrados	925	925	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301778327	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,212,995.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO DEL ROSAL - 136927	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	136927	28-09-2020	27-11-2020	1,212,995.69	1,212,995.69	1,212,995.69	1,212,995.69	1,212,995.69	Metros lineales	626	626	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301779187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,815.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN BARTOLO LANZADOS - 137824	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	137824	28-09-2020	28-10-2020	598,815.75	598,815.75	598,815.75	598,815.75	598,815.75	Metros Cuadrados	492	492	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,681.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL - 92689	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92689	17-08-2020	17-09-2020	899,681.80	899,681.80	899,681.80	899,681.80	899,681.80	Metros Cuadrados	854	854	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,023,779.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 92855	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92855	17-08-2020	17-09-2020	1,023,779.99	1,023,779.99	1,023,779.99	1,023,779.99	1,023,779.99	Metros Cuadrados	723	723	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759249	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,759.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA EN CHOSTO DE LOS JARROS - 90135	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90135	06-08-2020	21-09-2020	999,759.50	999,759.50	999,759.50	999,759.50	999,759.50	Otros	932	932	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759495	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,993.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTIAGO ACUTZILAPAN - 90734	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90734	17-08-2020	17-09-2020	1,999,993.15	1,999,993.15	1,999,993.15	1,999,993.15	1,999,993.15	Metros Cuadrados	2,065	2,065	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759551	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MESA DE CHOSTO - 90866	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	90866	08-08-2020	31-08-2020	999,999.88	999,999.88	999,999.88	999,999.88	999,999.88	Metros Cuadrados	1,020	1,020	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759901	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,849.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUENDÓ - 91808	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	91808	07-08-2020	03-10-2020	1,199,849.50	1,199,849.50	1,199,849.50	1,199,849.50	1,199,849.50	Metros Cuadrados	493	493	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759974	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	889,765.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 91999	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	91999	17-08-2020	17-09-2020	889,765.95	889,765.95	889,765.95	889,765.95	889,765.95	Metros Cuadrados	1,228	1,228	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767006	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,093.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PABLO ATOTONILCO - 110971	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	110971	24-08-2020	14-10-2020	948,093.61	948,093.61	948,093.61	948,093.61	948,093.61	Metros Cuadrados	1,003	1,003	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780368	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,556.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOSTO - 139326	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATLAHUAC	139326	28-09-2020	23-11-2020	1,086,556.76	1,086,556.76	1,086,556.76	1,086,556.76	1,086,556.76	Metros lineales	700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759985	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,447,312.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANTONIO ENCHISI - 92049	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92049	17-08-2020	30-09-2020	1,447,312.78	1,447,312.78	1,447,312.78	1,447,312.78	1,447,312.78	Metros Cuadrados	1,591	1,591	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401811701	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,789.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 110787	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	110787	24-08-2020	23-10-2020	897,789.46	897,789.46	897,789.46	897,789.46	897,789.46	Metros Cuadrados	822	822	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759982	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,988.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ DEL TUNAL - 92030	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92030	17-08-2020	17-09-2020	898,988.20	898,988.20	898,988.20	898,988.20	898,988.20	Metros Cuadrados	1,017	1,017	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761211	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,524.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN - 95119	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	95119	01-09-2020	24-09-2020	899,524.24	899,524.24	899,524.24	899,524.24	899,524.24	Metros Cuadrados	1,016	1,016	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762827	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,998.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN PEDRO DEL ROSAL - 99496	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	99496	17-08-2020	17-09-2020	799,998.07	799,998.07	799,998.07	799,998.07	799,998.07	Metros Cuadrados	365	365	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767189	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,996.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO ENCHISI - 111459	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATLAHUAC	111459	14-08-2020	30-09-2020	949,996.26	949,996.26	949,996.26	949,996.26	949,996.26	Metros lineales	508	508	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301778245	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,756.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE E SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN - 136828	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATLAHUAC	136828	25-09-2020	24-10-2020	1,098,756.54	1,098,756.54	1,098,756.54	1,098,756.54	1,098,756.54	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759950	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	797,456.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYÉ EL FRESNO ATLAHUAC - 91938	México	Atlahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	91938	01-09-2020	30-09-2020	797,456.18	797,456.18	797,456.18	797,456.18	797,456.18	Metros lineales	830	830	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767127	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,993.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUIS BORO - 111272	México	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	111272	17-08-2020	17-09-2020	599,993.28	599,993.28	599,993.28	599,993.28	599,993.28	Metros lineales	410	410	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,993.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN BARTOLO LANZADOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO LANZADOS - 143810	México	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	143810	28-09-2020	28-10-2020	349,993.56	349,993.56	349,993.56	349,993.56	349,993.56	Metros lineales	72	72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,749,980.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES (ADQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) ATLACOMULCO DE FABELA - 144072	México	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO	144072	28-09-2020	27-10-2020	1,749,980.00	1,749,980.00	1,749,980.00	1,749,980.00	1,749,980.00	Metros lineales	2,530	2,530	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725501	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	232,229.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ACTIPAC EN CALLE CANCÚN - 11765	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	11765	01-08-2020	28-08-2020	232,229.90	232,229.90	232,229.90	232,229.90	232,229.90	Metros Cuadrados	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726199	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,240,808.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AXAPUSCO LOCALIDAD AXAPUSCO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET - 13839	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	13839	03-08-2020	29-09-2020	1,240,808.00	1,240,808.00	1,240,808.00	1,240,808.00	1,240,808.00	Metros Cuadrados	471	471	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725357	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,512.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTA MARÍA ACTIPAC EN LA CALLE CANCÚN - 11312	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	11312	01-08-2020	15-09-2020	596,512.21	596,512.21	596,512.21	596,512.21	596,512.21	Metros Cuadrados	700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751205	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,430,964.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN AXAPUSCO LOCALIDAD GUADALUPE RELINAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA - 61562	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	61562	02-09-2020	05-11-2020	1,430,964.26	1,430,964.26	1,430,964.26	1,430,964.26	1,430,964.26	Metros Cuadrados	551	551	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751354	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,276,377.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AXAPUSCO LOCALIDAD JALTEPEC CALLE FRANCISCO I. MADERO - 62040	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	62040	10-09-2020	16-10-2020	1,276,377.70	1,276,377.70	1,276,377.70	1,276,377.70	1,276,377.70	Metros Cuadrados	1,256	1,256	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301727405	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,562,625.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO COAYUCA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC - 17355	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	17355	01-09-2020	30-10-2020	1,562,625.97	1,562,625.97	1,562,625.97	1,562,625.97	1,562,625.97	Metros Cuadrados		537	537	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,549,275.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LOCALIDAD SAN FELIPE ZACATEPEC EN ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA - 61619	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	61619	02-09-2020	05-11-2020	1,549,275.21	1,549,275.21	1,549,275.21	1,549,275.21	1,549,275.21	Metros Cuadrados		537	537	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301740921	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,218,571.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 33840	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	33840	01-10-2020	10-12-2020	1,218,571.28	1,218,571.28	1,218,571.28	1,218,571.28	1,218,571.28	Metros Cuadrados		928	928	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301736292	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,132.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 28282	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	28282	09-09-2020	05-11-2020	367,132.81	367,132.81	367,132.81	367,132.81	367,132.81	Metros lineales		104	104	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301741073	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,832.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 34079	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	34079	08-09-2020	16-11-2020	880,832.99	880,832.99	880,832.99	880,832.99	880,832.99	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301736210	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,997.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD POXTLA ASENTAMIENTO POXTLA - 28172	México	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	28172	06-07-2020	31-08-2020	849,997.78	849,997.78	849,997.78	849,997.78	849,997.78	Metros lineales		287	287	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722895	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,550.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO CUAUHTENCO - 3537	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3537	01-09-2020	31-12-2020	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	Metros Cuadrados		175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722742	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,681.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN LOCALIDAD ZARAGOZA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO ZARAGOZA DE GUADALUPE - 2912	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	2912	01-09-2020	31-12-2020	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	Celdas solares		61	61	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301722908	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,550.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 3576	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3576	01-09-2020	31-12-2020	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	Metros Cuadrados	175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301723063	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,042.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CALIMAYA LOCALIDAD ZARAGOZA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO ZARAGOZA DE GUADALUPE - 4131	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	4131	01-09-2020	31-12-2020	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	Piezas	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301723098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,042.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 4270	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	4270	01-09-2020	31-12-2020	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	Piezas	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301722932	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,332,805.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ ASENTAMIENTO CALIMAYA DE DIAZ GONZÁLEZ - 3627	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	3627	17-09-2020	31-12-2020	1,332,805.10	1,332,805.10	1,332,805.10	1,332,805.10	1,332,805.10	Vivienda	17	17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301722820	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,681.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO CUAUHTENCO - 3281	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3281	01-09-2020	31-12-2020	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	Celdas solares	61	61	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301722765	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,681.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 3010	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3010	01-09-2020	31-12-2020	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	Celdas solares	61	61	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301722827	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,681.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 3305	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3305	01-09-2020	31-12-2020	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	598,681.25	Celdas solares	61	61	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301722986	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,802.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTLÁN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 3809	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	3809	01-09-2020	31-12-2020	548,802.10	548,802.10	548,802.10	548,802.10	548,802.10	Vivienda	7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301723107	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,042.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CALIMAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 4312	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	4312	01-09-2020	31-12-2020	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	Piezas		14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,042.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO - 4387	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	4387	01-09-2020	31-12-2020	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	581,042.56	Piezas		14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722984	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,802.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO CUAUHTENCO - 3803	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	3803	01-09-2020	31-12-2020	548,802.10	548,802.10	548,802.10	548,802.10	548,802.10	Vivienda		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722883	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,550.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 3489	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	3489	17-09-2020	31-12-2020	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	199,550.35	Metros Cuadrados		175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722979	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,802.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CALIMAYA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 3784	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	3784	01-09-2020	31-12-2020	548,802.10	548,802.10	548,802.10	548,802.10	548,802.10	Vivienda		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762708	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	641,107.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO, COL. TRES MARIAS - 99183	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99183	31-08-2020	30-11-2020	641,107.72	641,107.72	641,107.72	641,107.72	641,107.72	Metros Cuadrados	1,030	1,030	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401867331	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,508.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FAVORITA (RECURSOS HIDRÁULICOS) SAN JUAN TEZOMPA - 260304	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	260304	17-12-2020	31-12-2020	799,508.99	799,508.99	799,508.99	799,508.99	799,508.99	Metros lineales		200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762681	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,243,793.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NORTE 10 LADO NORTE Y LADO SUR, DE CALLE ORIENTE 55 A CALLE SAN PABLO, COL UNIÓN DE GUADALUPE - 99150	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99150	31-08-2020	30-11-2020	6,243,793.58	6,243,793.58	6,243,793.58	6,243,793.58	6,243,793.58	Otros		200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762698	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,710,056.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE C. FRANCISCO VILLA A AV. DEL CANAL, COL. COVADONGA - 99173	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99173	31-08-2020	30-11-2020	4,710,056.48	4,710,056.48	4,710,056.48	4,710,056.48	4,710,056.48	Otros	275	275	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762704	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,202,508.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FLOR SILVESTRE, DE C. LAS ROSAS A LIMITE URBANO,COL. JARDINES DE CHALCO - 99179	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99179	31-08-2020	30-11-2020	3,202,508.57	3,202,508.57	3,202,508.57	3,202,508.57	3,202,508.57	Otros	160	160	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762710	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	832,519.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (EL RECODO DE SAN JOSÉ AXALCO) SAN PABLO ATLAZALPAN - 99185	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99185	31-08-2020	30-11-2020	832,519.36	832,519.36	832,519.36	832,519.36	832,519.36	Metros Cuadrados	505	505	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762715	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,159,758.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CALLE BENITO JUÁREZ, SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 99191	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99191	31-08-2020	30-11-2020	1,159,758.10	1,159,758.10	1,159,758.10	1,159,758.10	1,159,758.10	Metros Cuadrados	320	320	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762778	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,765,936.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CALLE NORTE 11, COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 99366	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99366	31-08-2020	30-11-2020	1,765,936.52	1,765,936.52	1,765,936.52	1,765,936.52	1,765,936.52	Metros Cuadrados	560	560	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401867212	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,775,008.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 260044	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	260044	17-12-2020	28-12-2020	2,775,008.00	2,775,008.00	2,775,008.00	2,775,008.00	2,775,008.00	Metros Cuadrados	1,500	1,500	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762797	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,202.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARRATIA, CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 12, SANTA CATARINA AYOTZINGO - 99409	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99409	31-08-2020	30-11-2020	1,151,202.86	1,151,202.86	1,151,202.86	1,151,202.86	1,151,202.86	Metros Cuadrados	320	320	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301765334	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	501,700.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, NO. 2 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 106471	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	106471	31-08-2020	30-11-2020	501,700.05	501,700.05	501,700.05	501,700.05	501,700.05	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762674	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,479,129.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 99141	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99141	31-08-2020	30-11-2020	6,479,129.31	6,479,129.31	6,479,129.31	6,479,129.31	6,479,129.31	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762707	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	641,107.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE EDUCACIÓN, COL. NUEVA SAN ISIDRO - 99182	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99182	31-08-2020	30-11-2020	641,107.72	641,107.72	641,107.72	641,107.72	641,107.72	Metros Cuadrados	1,030	1,030	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762714	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,767,501.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN LORENZO CHIMALPA - 99190	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99190	31-08-2020	30-11-2020	1,767,501.02	1,767,501.02	1,767,501.02	1,767,501.02	1,767,501.02	Metros Cuadrados	332	332	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,591.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 101083	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	101083	31-08-2020	30-11-2020	800,591.70	800,591.70	800,591.70	800,591.70	800,591.70	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764108	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,089,500.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIXTOCO - 103021	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	103021	31-08-2020	30-11-2020	1,089,500.30	1,089,500.30	1,089,500.30	1,089,500.30	1,089,500.30	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765299	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,480.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, NO. 1 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 106379	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	106379	31-08-2020	30-11-2020	761,480.31	761,480.31	761,480.31	761,480.31	761,480.31	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762693	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,323,429.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA DE C. NACIONAL PONIENTE A LAS VÍAS DE SAN PABLO ATLAZALPAN, SAN PABLO ATLAZALPAN - 99166	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99166	31-08-2020	30-11-2020	2,323,429.84	2,323,429.84	2,323,429.84	2,323,429.84	2,323,429.84	Otros	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762744	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,147,565.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ, CALLE MORELOS, SANTA CATARINA AYOTZINGO - 99269	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99269	31-08-2020	30-11-2020	1,147,565.04	1,147,565.04	1,147,565.04	1,147,565.04	1,147,565.04	Metros Cuadrados	320	320	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762850	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,485,006.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ, COL. JARDINES DE CHALCO - 99575	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99575	31-08-2020	30-11-2020	1,485,006.00	1,485,006.00	1,485,006.00	1,485,006.00	1,485,006.00	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763115	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,204.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSÉ VASCONCELOS SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 100249	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	100249	31-08-2020	30-11-2020	408,204.87	408,204.87	408,204.87	408,204.87	408,204.87	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764167	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	736,450.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA - 103180	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	103180	31-08-2020	30-11-2020	736,450.21	736,450.21	736,450.21	736,450.21	736,450.21	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765395	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	555,801.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALINALCO - 106614	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	106614	31-08-2020	30-11-2020	555,801.62	555,801.62	555,801.62	555,801.62	555,801.62	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867264	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 260148	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	260148	17-12-2020	31-12-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Metros Cuadrados		484	484	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762822	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,160,495.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CHIMALPAHIN, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 99483	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99483	31-08-2020	30-11-2020	1,160,495.51	1,160,495.51	1,160,495.51	1,160,495.51	1,160,495.51	Metros Cuadrados		320	320	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762921	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,447.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA, CALLEJÓN BALBUENA S/N SAN MATEO HUITZILZINGO - 99769	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99769	31-08-2020	30-11-2020	445,447.85	445,447.85	445,447.85	445,447.85	445,447.85	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,716,199.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OTOMIES, DE C. CHALCHIHUITLICUE A AV. VICENTE GUERRERO, COL. CULTURAS DE MÉXICO - 99163	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99163	31-08-2020	30-11-2020	8,716,199.66	8,716,199.66	8,716,199.66	8,716,199.66	8,716,199.66	Otros		606	606	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762711	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836,214.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (LOMAS DE SAN PABLO) SAN PABLO ATLAZALPAN - 99187	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99187	31-08-2020	30-11-2020	836,214.50	836,214.50	836,214.50	836,214.50	836,214.50	Metros Cuadrados		508	508	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762835	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,001,400.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OF. NO. 0929 JUSTO SIERRA, CALLE CARROS S/N, SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN - 99519	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99519	31-08-2020	30-11-2020	2,001,400.50	2,001,400.50	2,001,400.50	2,001,400.50	2,001,400.50	Metros Cuadrados		560	560	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762943	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,515.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 5 SANTA MARÍA HUEXOCULCO - 99829	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99829	31-08-2020	30-11-2020	411,515.83	411,515.83	411,515.83	411,515.83	411,515.83	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401828330	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,879.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, SAN MATEO HUITZILZINGO - 169202	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	169202	06-10-2020	15-12-2020	525,879.00	525,879.00	525,879.00	525,879.00	525,879.00	Metros lineales	166	166	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762713	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,947.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO NUEVO - 99189	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99189	31-08-2020	30-11-2020	849,947.86	849,947.86	849,947.86	849,947.86	849,947.86	Metros Cuadrados	508	508	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762909	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,867,225.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMILIANO ZAPATA SAN PABLO ATLAZALPAN - 99732	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99732	31-08-2020	30-11-2020	1,867,225.17	1,867,225.17	1,867,225.17	1,867,225.17	1,867,225.17	Metros lineales	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763322	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,356.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 104 JUANA DE ASBAJE COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 100864	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	100864	31-08-2020	30-11-2020	364,356.29	364,356.29	364,356.29	364,356.29	364,356.29	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867372	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN SAN MARCOS HUIXTOCO - 260387	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	260387	17-12-2020	31-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	110	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757460	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,997.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LAS ÁNIMAS - 85466	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85466	27-07-2020	27-08-2020	109,997.49	109,997.49	109,997.49	109,997.49	109,997.49	Metros lineales	900	900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725540	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,208.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS - 11888	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	11888	05-10-2020	05-12-2020	385,208.21	385,208.21	385,208.21	385,208.21	385,208.21	Otros	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725551	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,629.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD MACAVACA SANTA ANA MACAVACA ASENTAMIENTO MACAVACA SANTA ANA MACAVACA - 11936	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	11936	22-06-2020	22-07-2020	124,629.92	124,629.92	124,629.92	124,629.92	124,629.92	Metros lineales	1,610	1,610	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725576	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,692.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS HACIENDA VIEJA - 12020	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12020	22-06-2020	22-07-2020	207,692.42	207,692.42	207,692.42	207,692.42	207,692.42	Metros lineales	2,250	2,250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,861.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 85347	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85347	27-07-2020	27-08-2020	200,861.29	200,861.29	200,861.29	200,861.29	200,861.29	Metros lineales	990	990	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722972	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59,971.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PUENTES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DAMATE ASENTAMIENTO DAMATE - 3755	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	3755	01-10-2020	30-10-2020	59,971.42	59,971.42	59,971.42	59,971.42	59,971.42	Otros	32	32	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725589	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	307,853.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD EJIDO DE BARAJAS HACIENDA VIEJA ASENTAMIENTO BARAJAS HACIENDA VIEJA - 12061	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12061	22-06-2020	22-07-2020	307,853.26	307,853.26	307,853.26	307,853.26	307,853.26	Metros lineales	2,900	2,900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725631	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,215.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD SAN JUAN TUXTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN TUXTEPEC - 12189	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12189	22-06-2020	21-08-2020	625,215.59	625,215.59	625,215.59	625,215.59	625,215.59	Metros lineales	7,730	7,730	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725601	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,933.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD EL CHABACANO ASENTAMIENTO EL CHABACANO - 12109	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	12109	22-06-2020	22-07-2020	178,933.30	178,933.30	178,933.30	178,933.30	178,933.30	Metros lineales	1,610	1,610	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839276	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,640.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPULCO ASENTAMIENTO OCOPULCO - 205148	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	205148	23-11-2020	23-12-2020	158,640.76	158,640.76	158,640.76	158,640.76	158,640.76	Otros	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839625	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,359.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD CHIAUTLA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CHIAUTLA CENTRO - 206173	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	206173	23-11-2020	23-12-2020	773,359.24	773,359.24	773,359.24	773,359.24	773,359.24	Otros	85	85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751790	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464,134.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNIÓN (LUIS URBINA), TRAMO: DE C. SOR JUANA A C. UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO PRIMERA. SECC. - 63514	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63514	10-08-2020	01-10-2020	501,039.58	501,039.58	501,039.58	501,039.58	501,039.58	Metros Cuadrados	695	500	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751903	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,618.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BALBUENA, TRAMO: DE C. PESQUEROS A AV. BORDO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 63817	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63817	08-08-2020	21-10-2020	549,617.45	549,617.45	549,617.45	549,617.45	549,617.45	Metros Cuadrados	630	400	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752446	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,427.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAN PEDRO, TRAMO: DE C. CUAUHTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65432	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65432	28-08-2020	29-10-2020	291,706.51	291,706.51	291,706.51	291,706.51	291,706.51	Metros Cuadrados	630	300	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752521	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,839.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PESQUEROS (BALBUENA), TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 65606	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65606	31-08-2020	31-10-2020	311,796.62	311,796.62	311,796.62	311,796.62	311,796.62	Metros Cuadrados	549	500	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752601	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,168,254.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YAULLI, TRAMO: DE C. ALTEPETL A C. TEPETL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 65752	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65752	03-08-2020	30-10-2020	1,288,327.52	1,288,327.52	1,288,327.52	1,288,327.52	1,288,327.52	Metros Cuadrados	1,816	800	44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752723	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,477.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DIECISÉIS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE, EN LA AV. ARENAL S/N. - 65939	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65939	05-08-2020	09-11-2020	905,039.66	905,039.66	905,039.66	905,039.66	905,039.66	Metros Cuadrados	450	450	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752744	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,165.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A. Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 65977	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65977	03-08-2020	11-11-2020	895,601.76	895,601.76	895,601.76	895,601.76	895,601.76	Metros Cuadrados	104	70	67 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752748	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,524.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA HUERTA ZAMAACONA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA AV. CORREGIDORA S/N. - 65984	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65984	04-08-2020	06-11-2020	494,739.68	494,739.68	494,739.68	494,739.68	494,739.68	Metros Cuadrados	102	80	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753043	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,360.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE M.P.I., TRAMO: DE C. VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE A C. JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 66939	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66939	11-08-2020	10-10-2020	174,941.18	174,941.18	174,941.18	174,941.18	174,941.18	Metros Cuadrados	450	150	33 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753664	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	853,243.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ALFAREROS, EN LA AV. MARIANO RIVA PALACIO S/N. - 68641	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68641	03-08-2020	30-11-2020	679,703.13	679,703.13	679,703.13	679,703.13	679,703.13	Metros Cuadrados	307	200	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753931	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,437.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSÉ MARTÍ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA, EN LA CDA. TEPETATES S/N. - 69321	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69321	03-08-2020	30-10-2020	149,444.25	149,444.25	149,444.25	149,444.25	149,444.25	Metros lineales	21	21	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,848.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAZMÍN, TRAMO: DE C. PIRULES A C. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69376	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69376	20-08-2020	23-10-2020	274,222.98	274,222.98	274,222.98	274,222.98	274,222.98	Metros Cuadrados	560	250	45 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301755021	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	684,540.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS. DIECISIETE DE MARZO, AMPL. DIECISIETE DE MARZO Y BUENOS AIRES. - 73186	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73186	03-08-2020	30-11-2020	529,529.52	529,529.52	529,529.52	529,529.52	529,529.52	Otros	69	50	72 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760372	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346,842.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA PUERTO MÉXICO TRAMO: DE C. PUERTO MÉXICO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93071	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93071	13-08-2020	10-11-2020	168,427.90	168,427.90	168,427.90	168,427.90	168,427.90	Metros Cuadrados	437	150	34 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401826811	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,479.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVELES, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO PARTE BAJA. - 164780	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164780	12-10-2020	16-12-2020	344,222.37	344,222.37	344,222.37	344,222.37	344,222.37	Metros Cuadrados	439	350	80 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,341.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO, EN LA CALLE BARRANCA, ESQ. C. GARDENIA. - 165563	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165563	06-10-2020	16-12-2020	162,081.45	162,081.45	162,081.45	162,081.45	162,081.45	Metros Cuadrados	190	100	53 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751879	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	238,271.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA, CDA. DE MARGARITAS, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO. - 63748	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63748	08-08-2020	25-10-2020	269,381.98	269,381.98	269,381.98	269,381.98	269,381.98	Metros Cuadrados	332	250	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752070	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,826.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE AV. UNIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 64329	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64329	06-08-2020	26-09-2020	219,748.69	219,748.69	219,748.69	219,748.69	219,748.69	Metros Cuadrados	255	200	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752366	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	939,847.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. EIDO COLECTIVO, TRAMO: DE AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. IZQUITL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 65176	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65176	10-08-2020	15-10-2020	977,048.46	977,048.46	977,048.46	977,048.46	977,048.46	Metros Cuadrados	893	600	67 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752430	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,046.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECONOMISTAS, TRAMO: DE C. MINA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65387	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65387	27-08-2020	31-10-2020	125,076.14	125,076.14	125,076.14	125,076.14	125,076.14	Metros Cuadrados	249	100	40 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752466	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,195.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZTECAS (FRANCISCO VILLA SUR), TRAMO: DE C. TEZONTLE A C. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 65488	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65488	11-08-2020	14-10-2020	844,470.91	844,470.91	844,470.91	844,470.91	844,470.91	Metros Cuadrados	1,112	400	36 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752578	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,447.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPULINES, TRAMO: DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 65715	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65715	03-08-2020	05-10-2020	537,646.84	537,646.84	537,646.84	537,646.84	537,646.84	Metros Cuadrados	764	300	39 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752660	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	409,415.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A. EN LA ESC. ESBA. VICTOR PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SARAPEROS, EN LA AVENIDA DE LAS TORRES S/N. - 65844	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65844	03-08-2020	03-11-2020	123,750.66	123,750.66	123,750.66	123,750.66	123,750.66	Metros Cuadrados	72	72	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752788	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,102,102.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARTES, TRAMO: DE C. TEQUETICAPA A C. ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 66137	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66137	05-08-2020	28-10-2020	2,171,284.77	2,171,284.77	2,171,284.77	2,171,284.77	2,171,284.77	Metros Cuadrados	2,637	300	11 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752853	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,499.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVEL, TRAMO: DE C. JAZMÍN A BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 66357	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66357	18-08-2020	13-11-2020	349,755.90	349,755.90	349,755.90	349,755.90	349,755.90	Metros Cuadrados	810	80	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752890	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,304,621.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMAS, TRAMO: DE C. INGLATERRA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 66452	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66452	03-08-2020	30-10-2020	707,894.58	707,894.58	707,894.58	707,894.58	707,894.58	Metros Cuadrados	1,847	200	11 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753260	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,706.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA STA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 67501	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67501	28-08-2020	30-10-2020	102,246.75	102,246.75	102,246.75	102,246.75	102,246.75	Metros Cuadrados	171	100	58 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753526	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,190.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRESENCIO SÁNCHEZ, TRAMO: DE AV. INDEPENDENCIA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68259	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68259	17-08-2020	20-10-2020	388,808.25	388,808.25	388,808.25	388,808.25	388,808.25	Metros Cuadrados	884	600	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753653	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	769,230.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESC. PRIMARIA TLACAELEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE FRESNO S/N. - 68611	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68611	03-08-2020	30-11-2020	555,757.42	555,757.42	555,757.42	555,757.42	555,757.42	Metros Cuadrados	78	50	64 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753739	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. COPALERA, EN LA CALLE ZAPOTE, ESQ. C. FRESNO. - 68837	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68837	03-08-2020	30-11-2020	363,066.77	363,066.77	363,066.77	363,066.77	363,066.77	Metros Cuadrados	239	200	84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753838	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,206.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAUCE, TRAMO: DE C. TIERRA SANTA A C. NERIACO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 69083	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69083	22-08-2020	24-10-2020	129,637.44	129,637.44	129,637.44	129,637.44	129,637.44	Metros Cuadrados	278	100	36 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827429	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,962.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B., EN CALLE DALIA, ESQ. C. UNIÓN. - 166352	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166352	15-10-2020	15-12-2020	132,288.65	132,288.65	132,288.65	132,288.65	132,288.65	Otros	1	0	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752014	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,269.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. BUGAMBILIA, TRAMO: DE C. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64197	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64197	08-08-2020	10-10-2020	338,205.77	338,205.77	338,205.77	338,205.77	338,205.77	Metros Cuadrados	380	250	66 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752057	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,598.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64302	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64302	10-08-2020	30-10-2020	411,358.06	411,358.06	411,358.06	411,358.06	411,358.06	Metros Cuadrados	462	300	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752260	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	321,403.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CITLALMINA, TRAMO: DE C. CONT. ESTRELLA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA - 64837	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICAS	64837	21-08-2020	22-10-2020	305,396.22	305,396.22	305,396.22	305,396.22	305,396.22	Metros Cuadrados	735	50	7 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752342	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	337,980.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. ROSA BLANCA, TRAMO: DE C. FLORES A CADENAMIENTO (BARRANCA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65119	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65119	25-08-2020	28-10-2020	237,978.09	237,978.09	237,978.09	237,978.09	237,978.09	Metros Cuadrados	546	250	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752454	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,154.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CUAUHTEMOC, TRAMO: DE C. CUAHUTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65456	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65456	05-08-2020	07-10-2020	166,847.10	166,847.10	166,847.10	166,847.10	166,847.10	Metros Cuadrados	334	334	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752540	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,714.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. ITURBIDE, TRAMO: DE C. ALDAMA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE. - 65636	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65636	04-08-2020	06-10-2020	295,728.45	295,728.45	295,728.45	295,728.45	295,728.45	Metros Cuadrados	370	370	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752881	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,712.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO UDOS C EN P.A. EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y DOS TENOCHTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CALLE PASEO CAMELIAS S/N. - 66429	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66429	05-08-2020	06-10-2020	249,606.21	249,606.21	249,606.21	249,606.21	249,606.21	Metros Cuadrados	80	40	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753088	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,660.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE, TRAMO: DE C. JARDINES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. VOUCHER A LA	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67087	24-08-2020	26-10-2020	101,248.96	101,248.96	101,248.96	101,248.96	101,248.96	Metros Cuadrados	265	100	38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,155.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS UNIDOS AVANZAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 67983	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67983	03-08-2020	01-11-2020	171,340.57	171,340.57	171,340.57	171,340.57	171,340.57	Metros Cuadrados	224	50	22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753539	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,923,479.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68289	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68289	19-08-2020	22-10-2020	1,233,469.23	1,233,469.23	1,233,469.23	1,233,469.23	1,233,469.23	Metros Cuadrados	2,717	1,500	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753892	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	843,148.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. EUCALIPTO A C. LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA. - 69238	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69238	17-08-2020	19-10-2020	540,509.28	540,509.28	540,509.28	540,509.28	540,509.28	Metros Cuadrados	1,267	500	39 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753961	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	687,996.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELENA LÓPEZ RUIZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. PESCADORES, EN LA CALLE TALETEC MZA CINCUENTA Y DOS LT CINCUENTA Y CUATRO - 69382	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69382	03-08-2020	30-10-2020	202,840.48	202,840.48	202,840.48	202,840.48	202,840.48	Metros lineales	65	20	31 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301755005	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,498,251.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA NATIVITAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. JOSÉ MARÍA VILLASECA - 73101	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73101	03-08-2020	30-11-2020	7,136,753.00	7,136,753.00	7,136,753.00	7,136,753.00	7,136,753.00	Otros	280	150	54 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827465	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,379,984.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA MARÍA A RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. RANCHO LAS NIEVES. - 166449	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166449	01-10-2020	10-12-2020	903,354.54	903,354.54	903,354.54	903,354.54	903,354.54	Metros lineales	414	200	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752066	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,369.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. AHUEHUECALCO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO - 64320	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64320	04-08-2020	21-09-2020	123,439.89	123,439.89	123,439.89	123,439.89	123,439.89	Metros Cuadrados	174	100	57 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752110	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,614.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 64455	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64455	07-08-2020	04-11-2020	127,526.64	127,526.64	127,526.64	127,526.64	127,526.64	Metros Cuadrados	212	151	71 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752211	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,225.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. JAZMÍN, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64710	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64710	04-08-2020	05-10-2020	245,397.22	245,397.22	245,397.22	245,397.22	245,397.22	Metros Cuadrados	385	300	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752296	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,572.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ DE OLVIDO, TRAMO: DE C. LAURELES A C. IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64952	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64952	11-08-2020	14-10-2020	510,222.89	510,222.89	510,222.89	510,222.89	510,222.89	Metros Cuadrados	598	400	67 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752319	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,664.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ DE OLVIDO, TRAMO: DE C. LAURELES A C. IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64952	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65046	12-08-2020	26-10-2020	40,468.60	40,468.60	40,468.60	40,468.60	40,468.60	Metros Cuadrados	72	50	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752555	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,081.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAN PABLO, TRAMO: DE C. CUAUHTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65670	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65670	12-08-2020	05-11-2020	405,781.92	405,781.92	405,781.92	405,781.92	405,781.92	Metros Cuadrados	467	467	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752582	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,287.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE C. LA VIRGEN A C. LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 65721	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65721	19-08-2020	04-11-2020	528,025.50	528,025.50	528,025.50	528,025.50	528,025.50	Metros Cuadrados	840	80	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752590	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,974.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA DAVID PAUL AUSUBEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, EN LA CALLE PRADERA S/N. - 65733	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65733	05-08-2020	05-10-2020	193,521.90	193,521.90	193,521.90	193,521.90	193,521.90	Metros Cuadrados	73	73	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752591	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	802,365.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. ABASOLO, TRAMO: DE C. ABASOLO A PROL. ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL. - 65734	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65734	11-08-2020	30-10-2020	853,210.13	853,210.13	853,210.13	853,210.13	853,210.13	Metros Cuadrados	960	500	52 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752871	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	564,225.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUATULCO, TRAMO: DE C. JARDINES A CDA. COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA. - 66403	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66403	11-08-2020	30-10-2020	411,110.48	411,110.48	411,110.48	411,110.48	411,110.48	Metros Cuadrados	898	200	22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753684	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	731,202.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE C. INSURGENTES A CDA. COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 68695	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68695	13-08-2020	15-10-2020	447,384.68	447,384.68	447,384.68	447,384.68	447,384.68	Metros Cuadrados	979	500	51 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753770	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,548.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSALES, TRAMO: DE C. MIRADOR A C. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN AGUSTÍN ZONA PONIENTE. - 68906	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68906	14-08-2020	17-10-2020	188,949.57	188,949.57	188,949.57	188,949.57	188,949.57	Metros Cuadrados	1,144	500	44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753856	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	482,876.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SEIS DE MAYO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69144	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69144	06-08-2020	08-10-2020	304,963.09	304,963.09	304,963.09	304,963.09	304,963.09	Metros Cuadrados	667	250	37 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760359	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,267.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. VERACRUZ, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93027	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93027	15-08-2020	03-11-2020	349,923.06	349,923.06	349,923.06	349,923.06	349,923.06	Metros Cuadrados	376	200	53 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760367	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,179.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PUERTO MÉXICO, TRAMO: DE C. SIN NOMBRE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93058	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93058	13-08-2020	19-10-2020	371,006.85	371,006.85	371,006.85	371,006.85	371,006.85	Metros Cuadrados	547	400	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401826737	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,544,423.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. ARENAL, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. ARBOLEDAS. - 164633	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164633	01-09-2020	22-12-2020	3,431,653.13	3,431,653.13	3,431,653.13	3,431,653.13	3,431,653.13	Metros Cuadrados	4,078	2,000	49 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827295	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,052,354.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. MORELOS, TRAMO: DE CADENAMIENTO SESENTA A CADENAMIENTO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA. - 165923	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165923	10-10-2020	16-12-2020	1,108,762.29	1,108,762.29	1,108,762.29	1,108,762.29	1,108,762.29	Metros Cuadrados	1,417	1,417	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,133,993.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA SAN PABLO-SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 166389	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166389	10-09-2020	18-12-2020	3,462,132.86	3,462,132.86	3,462,132.86	3,462,132.86	3,462,132.86	Metros lineales	2,948	1,500	51 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827452	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,923,691.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA MARÍA A RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS - 166424	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166424	01-10-2020	10-12-2020	1,213,372.35	1,213,372.35	1,213,372.35	1,213,372.35	1,213,372.35	Metros lineales	543	250	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827459	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,836,729.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA MARÍA A RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO - 166438	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	166438	01-10-2020	01-12-2020	1,536,749.95	1,536,749.95	1,536,749.95	1,536,749.95	1,536,749.95	Metros lineales	410	250	61 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752093	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,372.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUBE, TRAMO: DE C. AMAPOLA A C. MANTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 64416	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64416	05-08-2020	13-10-2020	472,210.33	472,210.33	472,210.33	472,210.33	472,210.33	Metros Cuadrados	546	400	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,264.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 64459	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64459	28-08-2020	28-10-2020	78,788.52	78,788.52	78,788.52	78,788.52	78,788.52	Metros Cuadrados	151	100	66 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752186	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,131,940.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUEHUETE, TRAMO: DE C. SEIS DE JUNIO A C. ENCINO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 64630	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64630	03-08-2020	03-10-2020	1,234,510.97	1,234,510.97	1,234,510.97	1,234,510.97	1,234,510.97	Metros Cuadrados	1,672	1,200	72 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752222	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,672.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIO, TRAMO: DE C. MOSQUETA A C. CLAVEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64739	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64739	05-08-2020	05-10-2020	446,339.13	446,339.13	446,339.13	446,339.13	446,339.13	Metros Cuadrados	578	400	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752294	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,490.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DALIA, TRAMO: DE C. XEL-HA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 64947	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64947	22-08-2020	24-10-2020	352,381.05	352,381.05	352,381.05	352,381.05	352,381.05	Metros Cuadrados	819	300	37 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752458	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	526,119.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. OYAMEL, TRAMO: DE C. PROL. ALDAMA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65471	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65471	12-08-2020	16-10-2020	540,832.74	540,832.74	540,832.74	540,832.74	540,832.74	Metros Cuadrados	618	300	49 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752510	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,542,383.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCA DE TORMETA TIPO TOPE EN CALLE PALMAS ESQ. CON CALLE SAUCO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. TLAIXCO - 65579	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65579	08-08-2020	10-10-2020	380,208.84	380,208.84	380,208.84	380,208.84	380,208.84	Metros lineales	330	100	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752522	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	209,224.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. AZALEA, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 65609	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65609	15-08-2020	16-10-2020	230,508.53	230,508.53	230,508.53	230,508.53	230,508.53	Metros Cuadrados	331	250	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752568	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,976.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS CRUCES, TRAMO: DE C. PALMAS A C. MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65693	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65693	11-08-2020	25-09-2020	186,305.05	186,305.05	186,305.05	186,305.05	186,305.05	Metros Cuadrados	280	100	36 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752576	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	837,956.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENARO SALINAS, TRAMO: DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 65710	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65710	05-08-2020	07-10-2020	880,972.94	880,972.94	880,972.94	880,972.94	880,972.94	Metros Cuadrados	1,177	500	42 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,883.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. GARDENIA, TRAMO: DE C. OAXACA A C. GARDENIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65741	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65741	17-08-2020	09-11-2020	358,788.95	358,788.95	358,788.95	358,788.95	358,788.95	Metros Cuadrados	498	200	40 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752602	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,956.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTEOTL, TRAMO: DE C. OBRERISMO A AV. FELIPE BERRIOZABAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 65756	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65756	20-08-2020	12-10-2020	197,872.22	197,872.22	197,872.22	197,872.22	197,872.22	Metros Cuadrados	232	50	22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753132	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,697.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE TEBOL, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67186	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67186	17-08-2020	14-10-2020	107,630.94	107,630.94	107,630.94	107,630.94	107,630.94	Metros Cuadrados	350	35	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753381	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,251.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. NIÑOS HÉROES, EN LA AV. MÉXICO, ESQ. AV. EJIDO COLECTIVO S/N. - 67849	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67849	03-08-2020	01-11-2020	313,504.70	313,504.70	313,504.70	313,504.70	313,504.70	Metros Cuadrados	192	150	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753676	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,105,271.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, EN LA CALLE C. FRANCISCO MODESTO DE OLAGÚBEL S/N. - 68671	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68671	03-08-2020	30-11-2020	837,117.13	837,117.13	837,117.13	837,117.13	837,117.13	Metros Cuadrados	407	200	49 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753722	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,480.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS ATZÍN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TLAIXCO, EN LA CALLE PALMAS, ESQ. C. COLIBRÍ S/N. - 68792	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68792	03-08-2020	30-11-2020	429,378.42	429,378.42	429,378.42	429,378.42	429,378.42	Metros Cuadrados	239	150	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753793	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,593.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SALTILLO, TRAMO: DE AV. SALTILLO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN. - 68977	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68977	29-08-2020	31-10-2020	40,552.59	40,552.59	40,552.59	40,552.59	40,552.59	Metros Cuadrados	121	50	41 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753886	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DOS DE MARZO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 69219	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69219	10-08-2020	14-10-2020	273,538.79	273,538.79	273,538.79	273,538.79	273,538.79	Metros Cuadrados	573	250	44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827220	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,884.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHICHIMECAS, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 165693	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165693	09-10-2020	15-12-2020	1,868,532.95	1,868,532.95	1,868,532.95	1,868,532.95	1,868,532.95	Metros Cuadrados	2,269	1,800	79 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751993	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	756,527.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANTO, TRAMO: DE C. DALIA A C. LIRIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64133	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64133	13-08-2020	31-10-2020	818,171.36	818,171.36	818,171.36	818,171.36	818,171.36	Metros Cuadrados	1,137	700	62 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752040	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,089.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. LIRIO, TRAMO: DE C. LIRIO A C. NUBE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64253	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64253	13-08-2020	26-10-2020	440,209.95	440,209.95	440,209.95	440,209.95	440,209.95	Metros Cuadrados	619	400	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	883,130.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN CARLOS, TRAMO: DE C. MONTE SINAI A C. SOR JUANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO PRIMERA. SECC. - 64577	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64577	01-08-2020	01-10-2020	908,783.11	908,783.11	908,783.11	908,783.11	908,783.11	Metros Cuadrados	545	400	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752376	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,577.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZQUITL, TRAMO: DE C. PROL. EJIDO COLECTIVO A C. MENSAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 65222	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65222	11-08-2020	16-10-2020	395,602.49	395,602.49	395,602.49	395,602.49	395,602.49	Metros Cuadrados	773	500	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752397	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,229.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE C. UXMAL A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65302	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65302	26-08-2020	30-10-2020	666,190.64	666,190.64	666,190.64	666,190.64	666,190.64	Metros Cuadrados	1,942	1,000	51 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301752560	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,075.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CLAVEL, TRAMO: DE C. LAUREL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65681	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65681	13-08-2020	29-10-2020	155,791.98	155,791.98	155,791.98	155,791.98	155,791.98	Metros Cuadrados	212	212	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752570	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	780,570.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE STA. TRINIDAD, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A C. SAN ANGEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65699	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65699	05-08-2020	10-10-2020	839,908.19	839,908.19	839,908.19	839,908.19	839,908.19	Metros Cuadrados	1,030	500	49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752644	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,201,708.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO, EN LA CALLE XOCUILCO S/N. - 65816	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65816	06-08-2020	04-11-2020	904,872.08	904,872.08	904,872.08	904,872.08	904,872.08	Metros Cuadrados	450	450	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752658	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,748.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL EN P. B EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. NOVECIENTOS DIEZ JAIME SABINES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN BLVD. CHIMALHUACÁN S/N, ESQ. C. ALFA Y OMEGA S/N. - 65839	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65839	04-08-2020	25-11-2020	378,844.23	378,844.23	378,844.23	378,844.23	378,844.23	Metros Cuadrados	48	48	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,258,753.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE, EN LA CALLE PRESIDENTE S/N. - 66241	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66241	03-08-2020	05-11-2020	1,007,819.92	1,007,819.92	1,007,819.92	1,007,819.92	1,007,819.92	Metros Cuadrados	450	300	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	446,849.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DE LA MINA, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67157	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67157	11-08-2020	22-10-2020	269,487.56	269,487.56	269,487.56	269,487.56	269,487.56	Metros Cuadrados	624	200	32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	691,006.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INVIERNO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67185	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67185	13-08-2020	29-09-2020	167,784.64	167,784.64	167,784.64	167,784.64	167,784.64	Metros Cuadrados	237	20	8 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753309	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,050.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1RA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO 1RA. SECC. - 67624	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67624	08-08-2020	09-10-2020	81,058.34	81,058.34	81,058.34	81,058.34	81,058.34	Metros Cuadrados	134	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753829	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,559.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO, TRAMO: DE C. ZACATLÁN A C. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN. - 69061	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69061	15-08-2020	17-10-2020	263,000.09	263,000.09	263,000.09	263,000.09	263,000.09	Metros Cuadrados	1,020	300	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753914	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	883,968.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. LA PAZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS. - 69285	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69285	18-08-2020	20-10-2020	388,726.86	388,726.86	388,726.86	388,726.86	388,726.86	Metros Cuadrados	700	200	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753959	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,106.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. LOMA ALTA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. CAMINO VIEJO A CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 69377	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69377	12-08-2020	22-10-2020	238,430.16	238,430.16	238,430.16	238,430.16	238,430.16	Metros Cuadrados	536	50	9 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301754166	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,374.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE LAS PERAS E INSTALACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, TRAMO: DE AV. LAS TORRES A C. AGRARISMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SARAPEROS - 69906	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69906	03-08-2020	30-11-2020	600,279.27	600,279.27	600,279.27	600,279.27	600,279.27	Otros	2	1	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760376	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,331.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CERRO DE LA LUZ, TRAMO: DE C. SIN NOMBRE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93080	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93080	13-08-2020	27-10-2020	126,395.89	126,395.89	126,395.89	126,395.89	126,395.89	Metros Cuadrados	326	150	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827196	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,297.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 165625	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165625	25-09-2020	22-12-2020	396,782.65	396,782.65	396,782.65	396,782.65	396,782.65	Metros Cuadrados	76	70	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827261	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,776.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TELLO, TRAMO: DE C. AMEYALCO A C. TEPETL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 165828	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165828	01-10-2020	15-12-2020	1,128,465.96	1,128,465.96	1,128,465.96	1,128,465.96	1,128,465.96	Metros Cuadrados	1,675	800	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752107	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,143.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. RUBÉN DARIO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 64448	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64448	17-08-2020	09-11-2020	328,030.48	328,030.48	328,030.48	328,030.48	328,030.48	Metros Cuadrados	471	300	64 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752318	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	746,588.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZTACCHUATL, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA. - 65042	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65042	24-08-2020	26-10-2020	602,022.50	602,022.50	602,022.50	602,022.50	602,022.50	Metros Cuadrados	1,400	400	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752536	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,045.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS CRISTINA PACHECO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES, EN LA CALLE ZINC S/N. - 65632	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65632	03-08-2020	20-10-2020	394,751.85	394,751.85	394,751.85	394,751.85	394,751.85	Metros Cuadrados	200	50	25 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752556	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,339,634.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUANITAS, TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A C. AMAPOLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65672	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65672	21-08-2020	22-10-2020	835,275.72	835,275.72	835,275.72	835,275.72	835,275.72	Metros Cuadrados	2,072	1,000	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752593	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,490.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CALLE ROSALES S/N. - 65736	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65736	03-08-2020	05-10-2020	141,283.56	141,283.56	141,283.56	141,283.56	141,283.56	Metros Cuadrados	64	64	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752599	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,202.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABASCO, TRAMO: DE C. VERACRUZ A C. GARDENIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65748	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65748	11-08-2020	12-10-2020	271,113.92	271,113.92	271,113.92	271,113.92	271,113.92	Metros Cuadrados	417	200	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752618	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,258.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO, TRAMO: DE C. OBREROS A C. TODOS LOS SANTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA. - 65776	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65776	17-08-2020	24-11-2020	1,605,906.87	1,605,906.87	1,605,906.87	1,605,906.87	1,605,906.87	Metros Cuadrados	2,291	500	22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752653	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	557,791.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN LORENZO, EN LA CALLE UNO S/N. - 65829	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65829	03-08-2020	04-10-2020	378,116.81	378,116.81	378,116.81	378,116.81	378,116.81	Metros Cuadrados	120	120	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752813	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,028.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PALOMAS, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN LORENZO P.A - 66223	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66223	03-08-2020	22-10-2020	610,371.78	610,371.78	610,371.78	610,371.78	610,371.78	Metros Cuadrados	1,086	100	9 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752856	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	961,240.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS CÓRDOVA REYES, EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE S/N. - 66362	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66362	03-08-2020	06-11-2020	725,696.07	725,696.07	725,696.07	725,696.07	725,696.07	Metros Cuadrados	338	30	9 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753005	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,758.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P.A. - 66804	México	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66804	11-08-2020	15-10-2020	163,596.33	163,596.33	163,596.33	163,596.33	163,596.33	Metros Cuadrados	400	100	25 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753324	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,979.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE, EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ S/N. - 67666	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67666	03-08-2020	01-11-2020	77,993.90	77,993.90	77,993.90	77,993.90	77,993.90	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753482	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	788,965.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO: DE C. MANUEL M. PONCE A C. LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDADORES. - 68137	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68137	13-08-2020	17-10-2020	832,231.24	832,231.24	832,231.24	832,231.24	832,231.24	Metros Cuadrados	1,213	500	41 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753517	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,330.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO CALVA REYES, TRAMO: DE C. CARMEN CARREÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68241	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68241	12-08-2020	19-10-2020	430,461.03	430,461.03	430,461.03	430,461.03	430,461.03	Metros Cuadrados	896	400	45 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827382	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,550.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO EMBARCADERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECC., EN LA AV. DEL PEÑON, ESQ. C. MICHIN. - 166194	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166194	20-09-2020	21-12-2020	955,698.53	955,698.53	955,698.53	955,698.53	955,698.53	Otros	1	1	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752061	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,382.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. AHUEHUECALCO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO - 64311	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64311	03-08-2020	23-09-2020	212,471.98	212,471.98	212,471.98	212,471.98	212,471.98	Metros Cuadrados	301	200	66 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752448	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,286,001.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. SEIS, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A C. CUATRO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65440	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65440	29-08-2020	31-10-2020	589,691.54	589,691.54	589,691.54	589,691.54	589,691.54	Metros Cuadrados	1,309	600	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752564	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,285.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65686	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65686	08-09-2020	08-11-2020	643,755.10	643,755.10	643,755.10	643,755.10	643,755.10	Metros Cuadrados	200	100	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752605	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,775.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIO, TRAMO: DE AV. MÉXICO A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS. - 65759	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65759	11-08-2020	30-10-2020	515,205.28	515,205.28	515,205.28	515,205.28	515,205.28	Metros Cuadrados	698	150	21 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753063	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,039,865.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA PISTA, TRAMO: DE C. BAHÍAS DE HUATULCO A C. ARQUITECTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMP. XOCHIACA P.A - 67002	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67002	05-08-2020	22-10-2020	976,994.89	976,994.89	976,994.89	976,994.89	976,994.89	Metros Cuadrados	3,420	300	9 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753108	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	519,993.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y CINCO IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS, EN LA CALLE ACHIOTE S/N. - 67140	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67140	03-08-2020	30-11-2020	418,146.34	418,146.34	418,146.34	418,146.34	418,146.34	Metros Cuadrados	202	150	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753123	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,261.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BARRANCA, TRAMO: DE C. CAMINO A LA MINA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67173	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67173	10-08-2020	02-10-2020	204,680.46	204,680.46	204,680.46	204,680.46	204,680.46	Metros Cuadrados	360	30	8 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753470	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,437,439.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRECE, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARTURO MONTIEL. - 68098	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68098	08-08-2020	14-10-2020	1,506,647.86	1,506,647.86	1,506,647.86	1,506,647.86	1,506,647.86	Metros Cuadrados	1,816	900	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753527	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	873,490.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SETECIENTOS IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N. - 68261	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68261	03-08-2020	01-11-2020	368,123.22	368,123.22	368,123.22	368,123.22	368,123.22	Metros Cuadrados	304	150	49 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753685	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,136.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.B EN ESC. PREPARATORIA OF. DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DR. JAIME TORRES BODET EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, EN LA CALLE COA, ESQ. AV. CEHUÁN S/N. - 68696	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68696	03-08-2020	30-11-2020	556,089.38	556,089.38	556,089.38	556,089.38	556,089.38	Metros Cuadrados	78	50	64 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753794	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,261,796.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y UNA AULA TIPO REGIONAL EN P.B EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 68980	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68980	03-08-2020	30-11-2020	1,024,223.97	1,024,223.97	1,024,223.97	1,024,223.97	1,024,223.97	Metros Cuadrados	172	120	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759620	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,018,330.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA GONZALO LÓPEZ CID EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, Z. C. SAN AGUSTÍN, EN LA CALLE MAZMORRAS, ESQ. AV. PROLONGACIÓN CHIMALHUACÁN. - 91041	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	91041	19-08-2020	25-11-2020	751,762.19	751,762.19	751,762.19	751,762.19	751,762.19	Metros Cuadrados		400	200	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760351	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,288.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE CDA. VERACURZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93006	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93006	13-08-2020	10-11-2020	387,419.62	387,419.62	387,419.62	387,419.62	387,419.62	Metros Cuadrados		285	200	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401826787	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	219,534.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. MANTO, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 164725	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164725	12-10-2020	16-12-2020	243,848.20	243,848.20	243,848.20	243,848.20	243,848.20	Metros Cuadrados		293	200	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827233	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,543.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 165742	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165742	21-09-2020	26-12-2020	1,579,874.09	1,579,874.09	1,579,874.09	1,579,874.09	1,579,874.09	Metros Cuadrados		1,846	1,400	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827802	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	519,930.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS CITLALMINA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE HIGUERILLAS S/N. - 167465	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167465	26-08-2020	24-12-2020	155,979.13	155,979.13	155,979.13	155,979.13	155,979.13	Metros Cuadrados		76	40	52 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750752	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	872,204.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LAS COLONIAS CERRO DE LAS PALOMAS Y VILLA SAN LORENZO - 60254	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	60254	03-08-2020	30-10-2020	872,204.00	872,204.00	872,204.00	872,204.00	872,204.00	Otros		38,744	38,744	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752505	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,189.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCA DE TORMETA TIPO TOPE EN CALLE PALMAS ESQ. CON CALLE CARDENALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. TLAIXCO - 65572	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65572	02-08-2020	05-10-2020	761,189.42	761,189.42	761,189.42	761,189.42	761,189.42	Metros lineales		160	160	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752993	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,835.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U DOS C EN P.A EN ESC. PRIMARIA ELSA CORDOVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA JOYA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE MARFIL S/N. - 66749	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66749	03-08-2020	30-11-2020	1,099,835.00	1,099,835.00	1,099,835.00	1,099,835.00	1,099,835.00	Metros Cuadrados		157	157	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752920	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,596.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A EN ESC. PRIMARIA REFORMA AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO, EN LA AV. CORREGIDORA S/N. - 66528	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66528	05-08-2020	09-10-2020	442,596.47	442,596.47	442,596.47	442,596.47	442,596.47	Metros Cuadrados		72	72	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752939	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,834.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO TERCERA SECC., EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE S/N. - 66579	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66579	04-08-2020	06-11-2020	798,834.24	798,834.24	798,834.24	798,834.24	798,834.24	Metros Cuadrados		300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753030	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	944,014.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ARTESANOS, EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE S/N. - 66910	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66910	03-08-2020	30-11-2020	944,014.83	944,014.83	944,014.83	944,014.83	944,014.83	Metros Cuadrados		386	386	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753081	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	822,347.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MARIANO ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA CALLE OMBÚ S/N. - 67066	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67066	03-08-2020	30-11-2020	822,347.14	822,347.14	822,347.14	822,347.14	822,347.14	Metros Cuadrados		253	253	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753133	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,784.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y UNO NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENA VISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. PROL. LIRIOS S/N. - 67187	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67187	03-08-2020	30-11-2020	841,784.44	841,784.44	841,784.44	841,784.44	841,784.44	Metros Cuadrados		345	345	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827768	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,176.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL Y BANDA PERIMETRAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS ELSA CÓRDOVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA JOYA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE MARFIL S/N. - 167355	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167355	14-09-2020	22-12-2020	608,176.63	608,176.63	608,176.63	608,176.63	608,176.63	Metros Cuadrados		78	78	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752741	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,755.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ING. HEBERTO CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SANTA CRUZ, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE TLACAELEL S/N. - 65969	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65969	04-08-2020	06-11-2020	539,755.10	539,755.10	539,755.10	539,755.10	539,755.10	Metros Cuadrados		218	218	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753102	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,723.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENA VISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. PROL. LIRIOS S/N. - 67116	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67116	03-08-2020	30-11-2020	841,723.14	841,723.14	841,723.14	841,723.14	841,723.14	Metros Cuadrados		300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827077	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,483.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CINCO AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA AV. DIANA LAURA S/N. - 165421	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165421	03-10-2020	30-12-2020	158,483.58	158,483.58	158,483.58	158,483.58	158,483.58	Otros		365	365	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827727	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS TLATELCO Y SARAPEROS. - 167222	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	167222	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	4,159	4,159	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827361	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,385,410.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO VIDRIEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. VIDRIEROS, EN LA CALLE MAYAQUEN S/N - 166144	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166144	02-09-2020	22-12-2020	1,385,410.30	1,385,410.30	1,385,410.30	1,385,410.30	1,385,410.30	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827548	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,310,104.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS DE CANTEROS Y TALABARTEROS. - 166658	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	166658	24-09-2020	22-12-2020	1,310,104.00	1,310,104.00	1,310,104.00	1,310,104.00	1,310,104.00	Otros	58,117	58,117	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827716	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN FRACC. SAN LORENZO. - 167188	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	167188	03-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,772	2,772	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750660	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,759,795.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS ARTESANOS Y CARPINTEROS. - 60033	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	60033	03-08-2020	30-10-2020	1,759,795.40	1,759,795.40	1,759,795.40	1,759,795.40	1,759,795.40	Otros	77,489	77,489	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827748	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TALABERTEROS. - 167279	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	167279	03-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2,772	2,772	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827784	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	857,276.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.B EN ESC. PREPARATORIA EPO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ELSA CORDOVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SANTA CRUZ, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE ZAFIRO S/N. - 167404	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167404	28-08-2020	26-12-2020	857,276.09	857,276.09	857,276.09	857,276.09	857,276.09	Metros Cuadrados	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750697	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,667.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN EL BARRIO TLATELCO. - 60134	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	60134	03-08-2020	30-10-2020	1,309,667.84	1,309,667.84	1,309,667.84	1,309,667.84	1,309,667.84	Otros	58,117	58,117	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753483	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,703.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PRIMARIA TELPOCHCALLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATEL XOCHITENCO, EN LA CALLE AHUEHUETES S/N. - 68142	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68142	03-08-2020	01-11-2020	438,703.47	438,703.47	438,703.47	438,703.47	438,703.47	Metros Cuadrados	76	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755220	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	521,148.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AV. TLALOC, TRAMO: DE AV. PIRULES A AV. DE LAS TORRES, CORTE LA PALMA 1A. SECCIÓN, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN... - 75702	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	75702	03-08-2020	30-11-2020	521,148.56	521,148.56	521,148.56	521,148.56	521,148.56	Otros	28	28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756439	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,717.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CINCO AULAS EN EL CENTRO DE MAESTROS DE CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS, EN LA CALLE CIRUELOS. - 82465	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	82465	03-08-2020	30-10-2020	228,717.84	228,717.84	228,717.84	228,717.84	228,717.84	Otros	411	411	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753140	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,466.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TLATEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATEL XOCHITENCO, EN LA AV. EJIDO COLECTIVO S/N. - 67209	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67209	03-08-2020	30-11-2020	902,466.38	902,466.38	902,466.38	902,466.38	902,466.38	Metros Cuadrados	303	303	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301754129	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,868.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PREPARATORIA EPO DOSCIENTOS CATORCE BENJAMÍN HERRERA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. SAN ISIDRO, ESQ. CDA. UNIÓN. - 69799	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69799	03-08-2020	01-11-2020	1,398,868.36	1,398,868.36	1,398,868.36	1,398,868.36	1,398,868.36	Otros	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759503	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,698.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN CHIMALHUACÁN LOCALIDAD CHIMALHUACÁN ASENTAMIENTO ALFAREROS - 90754	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	90754	06-08-2020	10-10-2020	214,698.02	214,698.02	214,698.02	214,698.02	214,698.02	Otros	494	494	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827055	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,900.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION) DE CINCO AULAS EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CUITLÁHUAC EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P.B., EN LA PRIV. GANZOS S/N. - 165366	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165366	03-10-2020	03-12-2020	72,900.12	72,900.12	72,900.12	72,900.12	72,900.12	Otros		290	290	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827866	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,166.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LUIS CÓRDOVA REYES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS, EN LA CALLE BENJAMÍN HERRERA, ESQ. PROL. AV. ARCA DE NOÉ. - 167752	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167752	26-08-2020	24-12-2020	840,166.95	840,166.95	840,166.95	840,166.95	840,166.95	Metros Cuadrados		301	301	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742641	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 35950	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	35950	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Otros		190	190	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750771	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	872,204.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN BARRIOS SAN PABLO P.A. Y VILLA XOCHITENCO 1RA. 2DA, 3RA SECC. - 60293	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	60293	03-08-2020	30-10-2020	872,204.00	872,204.00	872,204.00	872,204.00	872,204.00	Otros		38,744	38,744	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752740	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,257.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA FELIPE VILLANUEVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE DE LAS FLORES S/N. - 65967	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65967	05-08-2020	09-11-2020	612,257.80	612,257.80	612,257.80	612,257.80	612,257.80	Metros Cuadrados		228	228	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,259,693.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA MARCO ANTONIO SOSA BALDERAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS CÓRDOVA REYES, EN LA CALLE CARMEN CARREÓN S/N. - 67426	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67426	03-08-2020	30-11-2020	1,259,693.98	1,259,693.98	1,259,693.98	1,259,693.98	1,259,693.98	Metros Cuadrados		522	522	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301753284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,652.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. QUINIENTOS CATORCE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO, EN LA CALLE LA PAZ, ESQ. C. BAJA CALIFORNIA. - 67549	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67549	03-08-2020	30-11-2020	861,652.44	861,652.44	861,652.44	861,652.44	861,652.44	Metros Cuadrados		294	294	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753861	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,409.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIMARIA EL INSURGENTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P.B., EN LA CALLE INSURGENTES S/N. - 69162	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69162	03-08-2020	30-11-2020	333,409.29	333,409.29	333,409.29	333,409.29	333,409.29	Otros		180	180	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401826917	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,805.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CUATRO AULAS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ALFAREROS, EN LA AV. SINDICALISMO S/N - 165038	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165038	06-10-2020	06-12-2020	103,805.04	103,805.04	103,805.04	103,805.04	103,805.04	Otros		244	244	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,313.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE DIEZ AULAS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HERREROS, EN LA AV. ORGANIZACIÓN POPULAR S/N. - 165346	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165346	24-10-2020	22-12-2020	306,313.93	306,313.93	306,313.93	306,313.93	306,313.93	Otros		705	705	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827617	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO MINEROS. - 166891	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	166891	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados		4,159	4,159	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752362	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,005,435.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 65168	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	65168	03-08-2020	30-10-2020	1,005,435.13	1,005,435.13	1,005,435.13	1,005,435.13	1,005,435.13	Metros Cuadrados		566	566	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752041	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,794.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 64256	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64256	23-07-2020	23-10-2020	100,794.19	100,794.19	100,794.19	100,794.19	100,794.19	Metros Cuadrados	336	336	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751399	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,226.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 62198	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62198	23-07-2020	23-10-2020	768,226.74	768,226.74	768,226.74	768,226.74	768,226.74	Metros lineales	195	195	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751469	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,039.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 62198	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62415	23-07-2020	23-10-2020	122,039.66	122,039.66	122,039.66	122,039.66	122,039.66	Metros lineales	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751649	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,139.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN SECUNDARIA OFICIAL JOSE DIAZ COVARRUBIAS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 63005	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63005	23-07-2020	23-10-2020	93,139.73	93,139.73	93,139.73	93,139.73	93,139.73	Otros	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753058	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,078.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 66987	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66987	03-08-2020	30-10-2020	246,078.32	246,078.32	246,078.32	246,078.32	246,078.32	Metros Cuadrados	146	146	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745290	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,663.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 44824	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	44824	10-07-2020	08-10-2020	547,663.62	547,663.62	547,663.62	547,663.62	547,663.62	Metros Cuadrados	777	777	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750438	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,268.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 59421	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	59421	23-07-2020	23-10-2020	141,268.90	141,268.90	141,268.90	141,268.90	141,268.90	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750464	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,435.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 59483	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	59483	23-07-2020	23-10-2020	419,435.45	419,435.45	419,435.45	419,435.45	419,435.45	Otros		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751628	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,650.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA JOSE PABLO MONCAYO EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 62932	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62932	23-07-2020	23-10-2020	29,650.02	29,650.02	29,650.02	29,650.02	29,650.02	Otros		151	151	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752797	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,274.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO HIDALGO - 66173	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66173	03-08-2020	30-10-2020	317,274.06	317,274.06	317,274.06	317,274.06	317,274.06	Metros Cuadrados		180	180	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752876	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,320.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 66420	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66420	03-08-2020	30-10-2020	52,320.11	52,320.11	52,320.11	52,320.11	52,320.11	Metros Cuadrados		35	35	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749609	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,119.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RANCHO LA PALMA - 57018	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57018	23-07-2020	12-10-2020	142,119.14	142,119.14	142,119.14	142,119.14	142,119.14	Otros		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750164	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,080.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 58757	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	58757	23-07-2020	23-10-2020	275,080.08	275,080.08	275,080.08	275,080.08	275,080.08	Otros		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751357	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,056.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COOR GRANJAS - 62050	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62050	23-07-2020	23-10-2020	477,056.88	477,056.88	477,056.88	477,056.88	477,056.88	Metros lineales		60	60	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751377	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,320.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO 1A. SECCIÓN - 62132	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62132	23-07-2020	23-10-2020	242,320.72	242,320.72	242,320.72	242,320.72	242,320.72	Metros lineales		61	61	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,385,391.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TECNICA NUM.15 LIC. JESUS REYES HEROLES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 64168	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64168	23-07-2020	23-10-2020	1,385,391.38	1,385,391.38	1,385,391.38	1,385,391.38	1,385,391.38	Metros Cuadrados		420	420	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753038	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,662.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 66933	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66933	03-08-2020	30-10-2020	101,662.53	101,662.53	101,662.53	101,662.53	101,662.53	Metros Cuadrados		64	64	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748842	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,276.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LEONA VICARIO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 54664	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	54664	21-07-2020	19-10-2020	347,276.66	347,276.66	347,276.66	347,276.66	347,276.66	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301749228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	276,627.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTADO DE MEXICO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 55758	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55758	21-07-2020	19-10-2020	276,627.04	276,627.04	276,627.04	276,627.04	276,627.04	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749264	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65,403.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 55874	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55874	21-07-2020	19-10-2020	65,403.05	65,403.05	65,403.05	65,403.05	65,403.05	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749766	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	264,921.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA COATCALLI COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EL LAUREL - 57593	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57593	23-07-2020	23-10-2020	264,921.26	264,921.26	264,921.26	264,921.26	264,921.26	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751664	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,594.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN SECUNDARIA TECNICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO BOSQUES DEL VALLE - 63063	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63063	23-07-2020	23-10-2020	56,594.46	56,594.46	56,594.46	56,594.46	56,594.46	Metros lineales		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751850	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,661.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO POTRERO LA LAGUNA 1A SECCIÓN - 63685	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63685	23-07-2020	23-10-2020	1,499,661.95	1,499,661.95	1,499,661.95	1,499,661.95	1,499,661.95	Metros Cuadrados		450	450	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,863.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 67401	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	67401	03-08-2020	30-10-2020	71,863.84	71,863.84	71,863.84	71,863.84	71,863.84	Metros Cuadrados		56	56	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301748706	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	128,551.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FRANCISCO BUINES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 54303	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	54303	21-07-2020	19-10-2020	128,551.56	128,551.56	128,551.56	128,551.56	128,551.56	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749680	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,302.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO - 57270	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57270	23-07-2020	23-10-2020	100,302.33	100,302.33	100,302.33	100,302.33	100,302.33	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750918	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,013.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME SABINES COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS HÉROES COACALCO - 60703	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60703	23-07-2020	23-10-2020	240,013.80	240,013.80	240,013.80	240,013.80	240,013.80	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,665.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA DANIEL DELGADILLO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EL LAUREL - 61074	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	61074	23-07-2020	23-10-2020	202,665.36	202,665.36	202,665.36	202,665.36	202,665.36	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751429	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,458.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO POTRERO POPULAR - 62298	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	62298	23-07-2020	23-10-2020	182,458.42	182,458.42	182,458.42	182,458.42	182,458.42	Metros lineales	114	114	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751972	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	927,887.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 64042	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64042	23-07-2020	23-10-2020	927,887.34	927,887.34	927,887.34	927,887.34	927,887.34	Metros Cuadrados	252	252	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752899	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,464.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 66477	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	66477	03-08-2020	30-10-2020	141,464.28	141,464.28	141,464.28	141,464.28	141,464.28	Metros Cuadrados	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749114	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,327.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DOROTEO ARANGO ARAMBULA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN - 55359	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	55359	21-07-2020	19-10-2020	81,327.25	81,327.25	81,327.25	81,327.25	81,327.25	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751809	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	964,566.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS HÉROES COACALCO - 63559	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63559	23-07-2020	23-10-2020	964,566.75	964,566.75	964,566.75	964,566.75	964,566.75	Metros Cuadrados	270	270	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,340,310.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCONADA SAN FELIPE I - 63608	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63608	23-07-2020	23-10-2020	1,340,310.40	1,340,310.40	1,340,310.40	1,340,310.40	1,340,310.40	Metros Cuadrados	392	392	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743220	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,261,708.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO JARDINES DE SAN JOSÉ SEGUNDA SECCION - 37251	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	37251	08-07-2020	06-10-2020	1,261,708.93	1,261,708.93	1,261,708.93	1,261,708.93	1,261,708.93	Metros Cuadrados	2,713	2,713	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750976	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	804,021.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA FEDERALIZADA VICTOR BRAVO AHUJA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL COACALCO - 60925	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60925	23-07-2020	23-10-2020	804,021.13	804,021.13	804,021.13	804,021.13	804,021.13	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751876	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,310,947.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 63745	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63745	23-07-2020	23-10-2020	1,310,947.43	1,310,947.43	1,310,947.43	1,310,947.43	1,310,947.43	Metros Cuadrados		392	392	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752320	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,667.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 65047	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	65047	03-08-2020	30-10-2020	51,667.82	51,667.82	51,667.82	51,667.82	51,667.82	Metros Cuadrados		35	35	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749730	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,466.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEDROS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 57460	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	57460	23-07-2020	23-10-2020	305,466.71	305,466.71	305,466.71	305,466.71	305,466.71	Otros		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750953	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,925.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO ZA. SECCIÓN BOSQUES - 60831	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	60831	23-07-2020	23-10-2020	343,925.20	343,925.20	343,925.20	343,925.20	343,925.20	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751331	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,894.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS AMIGOS DE LA TIERRA COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE COACALCO 2A. SECCIÓN BOSQUES - 61979	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	61979	23-07-2020	23-10-2020	477,894.90	477,894.90	477,894.90	477,894.90	477,894.90	Metros lineales	163	163	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751662	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77,177.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN TELESECUNDARIA OFICIAL FELIPE BERRIOZABAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 63035	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	63035	23-07-2020	23-10-2020	77,177.35	77,177.35	77,177.35	77,177.35	77,177.35	Otros	767	767	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,503.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 64749	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64749	03-08-2020	30-10-2020	297,503.13	297,503.13	297,503.13	297,503.13	297,503.13	Metros Cuadrados	145	145	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767688	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,096,613.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. T.M. 15EPR2844A T.V. 15EPR4475L, BARRIO SAN JUAN, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 112725	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	112725	28-09-2020	27-11-2020	1,096,613.83	1,096,613.83	1,096,613.83	1,096,613.83	1,096,613.83	Metros Cuadrados	480	480	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301754677	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,522.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ T.M. C.C.T.15DPR0827Y - T.V. C.C.T. 15DPR31825, BARRIO CALTENCO, COYOTEPEC ESTADO DE MÉXICO - 71613	México	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	71613	21-09-2020	09-12-2020	1,086,522.29	1,086,522.29	1,086,522.29	1,086,522.29	1,086,522.29	Metros Cuadrados	490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,740,382.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO MISIONES I EN CUAUTITLÁN, LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO MISIONES I - 41403	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	41403	27-07-2020	30-09-2020	2,740,382.48	2,737,153.88	813,372.02	813,372.02	813,372.02	Otros	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,647,130.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA GUADALUPANA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD GALAXIA CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 61099	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	61099	27-07-2020	30-09-2020	1,647,130.59	1,644,567.62	490,645.24	490,645.24	490,645.24	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,753,822.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA CUAUTITLÁN - 27123	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	27123	27-07-2020	30-09-2020	1,753,822.93	1,749,369.05	336,510.72	336,510.72	336,510.72	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,365,633.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA ESPAÑITA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑITA - 61335	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	61335	27-07-2020	30-09-2020	2,365,633.86	2,362,591.96	316,390.13	316,390.13	316,390.13	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745053	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,052.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AVENIDA TEYAHUALCO EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LAS TROJES CUAUTITLÁN - 41272	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	41272	27-07-2020	30-09-2020	1,499,052.25	1,495,367.75	491,861.39	491,861.39	491,861.39	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750921	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,177,099.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO HACIENDA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO HACIENDA DE CUAUTITLÁN - 60717	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	60717	27-07-2020	30-09-2020	2,177,099.00	2,174,584.95	678,110.16	678,110.16	678,110.16	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,329,663.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA PALMA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO LA PALMA - 40977	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	40977	27-07-2020	30-09-2020	1,329,663.54	1,327,798.49	615,400.05	615,400.05	615,400.05	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750932	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,222,971.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN CUAUTITLÁN, LOCALIDAD SAN MATEO IXTACALCO ASENTAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO - 60752	México	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN	60752	27-07-2020	30-09-2020	2,222,971.35	2,221,204.06	1,133,242.44	1,133,242.44	1,133,242.44	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744850	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,088,716.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 132 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA COLONIA TEXALPA. - 40824	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	40824	01-09-2020	31-10-2020	2,088,716.32	2,088,716.32	2,088,716.32	2,088,716.32	2,088,716.32	Metros Cuadrados	395	395	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746889	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,313,359.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. - 49215	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	49215	01-09-2020	31-10-2020	1,313,359.89	1,313,359.89	1,313,359.89	1,313,359.89	1,313,359.89	Metros Cuadrados	179	179	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747781	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,067,968.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ELIJO ANCONA DEL CASTILLO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN CARLOS ZONA COMUNAL - 51927	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	51927	01-09-2020	31-10-2020	2,067,968.41	2,067,968.41	2,067,968.41	2,067,968.41	2,067,968.41	Metros Cuadrados	495	495	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301750306	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,399,496.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL EN LA COLONIA EL CHAMIZAL. - 59111	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	59111	01-09-2020	30-11-2020	16,399,496.75	16,399,496.75	16,399,496.75	16,399,496.75	16,399,496.75	Metros Cuadrados	5,895	5,895	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753022	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	937,509.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 66865	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	66865	01-09-2020	16-10-2020	937,509.90	937,509.90	937,509.90	937,509.90	937,509.90	Metros Cuadrados	1,225	1,225	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301756958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,898,684.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SAGITARIO V, CTM XIV, EJERCITO DEL TRABAJO III Y ARBOLEDAS DE ARAGON - 83910	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	83910	01-09-2020	31-12-2020	8,898,684.70	8,898,684.70	8,898,684.70	8,898,684.70	8,898,684.70	Metros Cuadrados	8,592	8,592	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757130	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,036.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SAGITARIO V, CTM XIV, EJERCITO DEL TRABAJO III Y ARBOLEDAS DE ARAGÓN - 84436	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	84436	01-09-2020	31-12-2020	992,036.28	992,036.28	992,036.28	992,036.28	992,036.28	Metros Cuadrados	719	719	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757149	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,704,311.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CRISTOBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC - 84496	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	84496	01-09-2020	31-12-2020	7,704,311.12	7,704,311.12	7,704,311.12	7,704,311.12	7,704,311.12	Metros Cuadrados	8,019	8,019	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758420	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,239,542.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS - 87970	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	87970	01-09-2020	31-12-2020	18,239,542.11	18,239,542.11	18,239,542.11	18,239,542.11	18,239,542.11	Metros lineales	852	852	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758895	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,634.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LOS OLIVOS, COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC - 89245	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89245	01-09-2020	30-11-2020	367,634.18	367,634.18	367,634.18	367,634.18	367,634.18	Metros Cuadrados	468	468	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765550	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,620.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 107082	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	107082	01-09-2020	31-10-2020	791,620.23	791,620.23	791,620.23	791,620.23	791,620.23	Metros lineales	233	233	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747767	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,676,514.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE. - 51903	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	51903	01-09-2020	31-10-2020	1,676,514.13	1,676,514.13	1,676,514.13	1,676,514.13	1,676,514.13	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752963	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,632,512.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 66665	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	66665	01-09-2020	30-11-2020	3,632,512.98	3,632,512.98	3,632,512.98	3,632,512.98	3,632,512.98	Metros Cuadrados	3,340	3,340	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756212	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,766,366.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ABEL MARTÍNEZ MONTAÑEZ, FRACCIONAMIENTO ABEL MARTÍNEZ MONTAÑEZ - 81797	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81797	01-09-2020	31-12-2020	2,766,366.71	2,766,366.71	2,766,366.71	2,766,366.71	2,766,366.71	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757170	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,190,544.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA - 84590	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	84590	01-09-2020	31-12-2020	6,190,544.03	6,190,544.03	6,190,544.03	6,190,544.03	6,190,544.03	Metros Cuadrados	6,175	6,175	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758890	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,114,747.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHICHENITZA, COLONIA MÉXICO NUEVO - 89231	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89231	01-09-2020	31-10-2020	2,114,747.88	2,114,747.88	2,114,747.88	2,114,747.88	2,114,747.88	Metros Cuadrados	1,846	1,846	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765595	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,901.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA - 107168	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	107168	01-09-2020	31-10-2020	192,901.21	192,901.21	192,901.21	192,901.21	192,901.21	Metros Cuadrados	204	204	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401847783	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,038,444.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AVENIDA ESCRITORES, CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN TONATIUH (CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTO) - 230095	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	230095	07-12-2020	31-12-2020	8,038,444.67	8,038,444.67	8,038,444.67	8,038,444.67	8,038,444.67	Metros Cuadrados	7,625	7,625	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751685	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,008,250.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS. - 63115	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63115	01-09-2020	31-10-2020	2,008,250.26	2,008,250.26	2,008,250.26	2,008,250.26	2,008,250.26	Metros Cuadrados	550	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301756724	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,801,804.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO), COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO - 83303	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	83303	01-09-2020	31-12-2020	17,801,804.56	17,801,804.56	17,801,804.56	17,801,804.56	17,801,804.56	Metros Cuadrados	10,392	10,392	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757143	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	682,230.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO, COLONIA ARBOLEDAS DE ARAGÓN - 84483	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	84483	01-09-2020	31-12-2020	682,230.53	682,230.53	682,230.53	682,230.53	682,230.53	Metros lineales	163	163	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758586	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,091,586.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 COLONIA EL TEJOCOTE Y FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO - 88302	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88302	01-09-2020	30-11-2020	1,091,586.73	1,091,586.73	1,091,586.73	1,091,586.73	1,091,586.73	Metros Cuadrados	1,456	1,456	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758891	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,876.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHICHENITZA, COLONIA MÉXICO NUEVO - 89233	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89233	01-09-2020	31-10-2020	448,876.58	448,876.58	448,876.58	448,876.58	448,876.58	Metros Cuadrados	575	575	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758894	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,512,270.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS OLIVOS COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC - 89239	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89239	01-09-2020	30-11-2020	1,512,270.70	1,512,270.70	1,512,270.70	1,512,270.70	1,512,270.70	Metros Cuadrados	1,145	1,145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765907	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,459,672.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO) EN EL PUEBLO DE SAN ISIDRO ATLAUTENCO. - 107959	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	107959	01-09-2020	31-12-2020	2,459,672.69	2,459,672.69	2,459,672.69	2,459,672.69	2,459,672.69	Metros Cuadrados	1,910	1,910	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747746	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,068,109.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN 1A. SECCIÓN. - 51873	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	51873	01-09-2020	31-10-2020	2,068,109.29	2,068,109.29	2,068,109.29	2,068,109.29	2,068,109.29	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750600	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,589.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RUBEN DARIO, COLONIA LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA - 59855	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	59855	01-09-2020	31-12-2020	763,589.79	763,589.79	763,589.79	763,589.79	763,589.79	Metros Cuadrados	1,066	1,066	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751428	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,018,932.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL DEL RÍO EN LA COLONIA U.H. BARRIO NUEVO TULTITLÁN. - 62293	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	62293	01-09-2020	31-10-2020	1,018,932.14	1,018,932.14	1,018,932.14	1,018,932.14	1,018,932.14	Metros Cuadrados	189	189	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751697	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,061,645.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA PRIZO II. - 63172	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	63172	01-09-2020	31-10-2020	2,061,645.66	2,061,645.66	2,061,645.66	2,061,645.66	2,061,645.66	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752995	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,359.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 66757	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	66757	01-09-2020	31-10-2020	1,656,359.26	1,656,359.26	1,656,359.26	1,656,359.26	1,656,359.26	Metros lineales	335	335	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301754514	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,695,255.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 71119	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	71119	01-09-2020	31-10-2020	1,695,255.08	1,695,255.08	1,695,255.08	1,695,255.08	1,695,255.08	Metros lineales	489	489	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756766	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,303,735.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO), COLONIAS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO. - 83448	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	83448	01-09-2020	31-12-2020	2,303,735.74	2,303,735.74	2,303,735.74	2,303,735.74	2,303,735.74	Metros lineales	806	806	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758520	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,502.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC - 88166	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88166	01-09-2020	31-12-2020	1,762,502.19	1,762,502.19	1,762,502.19	1,762,502.19	1,762,502.19	Metros lineales	923	923	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758670	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,329,372.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO (VENTA DE PUERCOS) - 88583	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88583	03-09-2020	18-10-2020	3,329,372.36	3,329,372.36	3,329,372.36	3,329,372.36	3,329,372.36	Metros lineales	904	904	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765569	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	703,470.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 107117	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	107117	01-09-2020	16-10-2020	703,470.89	703,470.89	703,470.89	703,470.89	703,470.89	Metros Cuadrados	925	925	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765585	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,117.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA - 107145	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	107145	01-09-2020	31-12-2020	990,117.36	990,117.36	990,117.36	990,117.36	990,117.36	Metros Cuadrados	927	927	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765825	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,759,914.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO) PUEBLO DE SAN ISIDRO ATLAUTENCO - 107698	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	107698	01-09-2020	31-12-2020	14,759,914.55	14,759,914.55	14,759,914.55	14,759,914.55	14,759,914.55	Metros Cuadrados	10,408	10,408	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751582	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,239,953.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA MARÍA TULPETLAC - 62770	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	62770	01-09-2020	31-10-2020	1,239,953.94	1,239,953.94	1,239,953.94	1,239,953.94	1,239,953.94	Metros Cuadrados	242	242	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751671	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,899,537.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. FELIPE ANTÚNEZ GILES EN EL PUEBLO SANTA MARÍA CHICONAUTLA. - 63077	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	63077	01-09-2020	31-10-2020	1,899,537.76	1,899,537.76	1,899,537.76	1,899,537.76	1,899,537.76	Metros Cuadrados	374	374	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751695	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,239,511.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA COLONIA TABLAS DEL POZO. - 63155	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	63155	01-09-2020	31-10-2020	1,239,511.23	1,239,511.23	1,239,511.23	1,239,511.23	1,239,511.23	Metros Cuadrados	270	270	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301756768	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,944,804.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO).COLONI AS LA JOYA, LA PRECIOSA, LA CERCA Y PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO. - 83460	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	83460	01-09-2020	31-12-2020	2,944,804.30	2,944,804.30	2,944,804.30	2,944,804.30	2,944,804.30	Metros Cuadrados	3,443	3,443	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757354	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,481,689.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VIVEROS DE XALOSTOC - 85157	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	85157	01-09-2020	12-12-2020	14,481,689.77	14,481,689.77	14,481,689.77	14,481,689.77	14,481,689.77	Metros lineales	8,845	8,845	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758784	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,389,764.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ, CUERPO ORIENTE (CLÍNICA 76), COLONIA URBANA IXHUATEPEC - 88890	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88890	01-09-2020	31-12-2020	8,389,764.64	8,389,764.64	8,389,764.64	8,389,764.64	8,389,764.64	Metros Cuadrados	5,964	5,964	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301765331	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,358,535.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS - 106462	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	106462	01-09-2020	31-12-2020	4,358,535.23	4,358,535.23	4,358,535.23	4,358,535.23	4,358,535.23	Metros lineales	204	204	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746850	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,390.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA OFICIAL 81, EN LA COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ELEMENTOS. - 49099	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	49099	01-09-2020	31-10-2020	1,650,390.17	1,650,390.17	1,650,390.17	1,650,390.17	1,650,390.17	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747721	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,068,312.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREPARATORIA EPO NÚM. 266 PROF. MISAELE NUÑEZ ACOSTA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ 2DA SECCIÓN. - 51826	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	51826	01-09-2020	31-10-2020	2,068,312.64	2,068,312.64	2,068,312.64	2,068,312.64	2,068,312.64	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751687	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,755,030.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC. - 63117	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	63117	01-09-2020	31-10-2020	1,755,030.04	1,755,030.04	1,755,030.04	1,755,030.04	1,755,030.04	Metros Cuadrados	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756760	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,491.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO CARRANZA (CAMINO AL RECLUSORIO), PUEBLO DE SAN ISIDRO ATLAUTENCO - 83421	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	83421	01-09-2020	31-12-2020	1,401,491.98	1,401,491.98	1,401,491.98	1,401,491.98	1,401,491.98	Metros lineales	312	312	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758592	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,926,012.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE PARQUE CENTRAL, COLONIA EL PARQUE - 88314	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88314	01-09-2020	31-10-2020	1,926,012.04	1,926,012.04	1,926,012.04	1,926,012.04	1,926,012.04	Metros Cuadrados	1,645	1,645	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750240	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,445,410.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. IGNACIO RAMIREZ EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI JARDINES. - 58954	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	58954	01-09-2020	31-10-2020	1,445,410.65	1,445,410.65	1,445,410.65	1,445,410.65	1,445,410.65	Metros Cuadrados	336	336	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751485	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,406.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA MEXICANOS UNIDOS I. - 62469	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	62469	01-09-2020	31-10-2020	930,406.04	930,406.04	930,406.04	930,406.04	930,406.04	Metros Cuadrados	128	128	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751642	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,267.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ EN EL PUEBLO SANTA MARÍA TULPETLAC. - 62981	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	62981	01-09-2020	31-10-2020	1,130,267.35	1,130,267.35	1,130,267.35	1,130,267.35	1,130,267.35	Metros Cuadrados	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301753185	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,554.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHECOSLOVAQUIA, COLONIA OLÍMPICA 68 - 67335	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	67335	01-09-2020	01-10-2020	406,554.67	406,554.67	406,554.67	406,554.67	406,554.67	Metros Cuadrados	360	360	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301754525	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,434,404.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 71156	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	71156	01-09-2020	16-10-2020	1,434,404.90	1,434,404.90	1,434,404.90	1,434,404.90	1,434,404.90	Metros Cuadrados	1,940	1,940	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	704,390.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC - 84529	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	84529	01-09-2020	31-12-2020	704,390.28	704,390.28	704,390.28	704,390.28	704,390.28	Metros Cuadrados	789	789	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757176	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,110,588.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA - 84658	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	84658	01-09-2020	31-12-2020	1,110,588.29	1,110,588.29	1,110,588.29	1,110,588.29	1,110,588.29	Metros Cuadrados	1,305	1,305	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758582	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,297,431.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE 1, COLONIA EL TEJOCOTE Y FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO - 88294	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88294	01-09-2020	30-11-2020	5,297,431.09	5,297,431.09	5,297,431.09	5,297,431.09	5,297,431.09	Metros Cuadrados	3,591	3,591	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,316.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, CUERPO ORIENTE (CLÍNICA 76), COLONIA URBANA IXHUATEPEC - 88961	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88961	01-09-2020	31-12-2020	999,316.36	999,316.36	999,316.36	999,316.36	999,316.36	Metros Cuadrados	1,126	1,126	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301750566	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,299.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUBEN DARIO, COLONIA LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA - 59760	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	59760	01-09-2020	31-12-2020	1,035,299.34	1,035,299.34	1,035,299.34	1,035,299.34	1,035,299.34	Metros lineales	320	320	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758593	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	454,863.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARQUE CENTRAL, COLONIA EL PARQUE - 88317	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88317	01-09-2020	31-10-2020	454,863.87	454,863.87	454,863.87	454,863.87	454,863.87	Metros Cuadrados	565	565	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758709	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,346.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO (VENTA DE PUERCOS) - 88690	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88690	03-09-2020	18-10-2020	1,125,346.95	1,125,346.95	1,125,346.95	1,125,346.95	1,125,346.95	Metros lineales	1,240	1,240	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726434	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,858,015.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA - 14379	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	14379	01-06-2020	30-11-2020	2,858,015.68	2,858,015.68	2,858,015.68	2,858,015.68	2,858,015.68	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744240	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,893.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ PALACIO - 39554	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39554	01-07-2020	31-08-2020	200,893.12	200,893.12	200,893.12	200,893.12	200,893.12	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744670	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,863.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA LA ENCANTADA - 40435	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40435	01-07-2020	30-09-2020	1,175,863.53	1,175,863.53	1,175,863.53	1,175,863.53	1,175,863.53	Metros Cuadrados	979	979	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749341	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 56126	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	56126	01-07-2020	31-08-2020	999,999.78	999,999.78	999,999.78	999,999.78	999,999.78	Otros	174	174	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401877888	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,124.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO REAL A EX HACIENDA DE XALPA - 39964	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39964	01-07-2020	31-08-2020	863,124.05	863,124.05	863,124.05	863,124.05	863,124.05	Metros lineales	294	294	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,315,598.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HACIENDA OLIVAR DEL CONDE (TRAMO 1) - 40237	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40237	01-07-2020	30-09-2020	1,315,598.77	1,315,598.77	1,315,598.77	1,315,598.77	1,315,598.77	Metros Cuadrados	1,599	1,599	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746206	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,361.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN - 47086	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47086	01-09-2020	31-10-2020	556,361.15	556,361.15	556,361.15	556,361.15	556,361.15	Otros	117	117	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746229	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	786,584.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO COLORADO - 47145	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47145	01-07-2020	30-09-2020	786,584.79	786,584.79	786,584.79	786,584.79	786,584.79	Otros	88	88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746398	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,644.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO NAZAS - 47564	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47564	01-09-2020	31-10-2020	288,644.18	288,644.18	288,644.18	288,644.18	288,644.18	Otros	176	176	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746624	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,359.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 48203	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48203	01-07-2020	30-09-2020	92,359.66	92,359.66	92,359.66	92,359.66	92,359.66	Metros Cuadrados	97	97	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746688	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,130.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 48371	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48371	01-09-2020	31-10-2020	1,419,130.89	1,419,130.89	1,419,130.89	1,419,130.89	1,419,130.89	Metros Cuadrados	1,496	1,496	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760940	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534,665.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HACIENDA OLIVAR DEL CONDE (TRAMO 2) - 94426	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	94426	10-08-2020	30-09-2020	534,665.75	534,665.75	534,665.75	534,665.75	534,665.75	Metros Cuadrados	534,665	534,665	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724963	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,382,247.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA - 10108	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	10108	01-06-2020	30-11-2020	5,382,247.84	5,382,247.84	5,382,247.84	5,382,247.84	5,382,247.84	Otros	206	206	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744194	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,372.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJO (HERRERIA) - 39458	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39458	01-07-2020	31-08-2020	363,372.68	363,372.68	363,372.68	363,372.68	363,372.68	Metros lineales	310	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744336	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	666,535.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRULES, CERRADA PIRULES Y FRANCISCO I. MADERO - 39741	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39741	01-09-2020	31-10-2020	666,535.72	666,535.72	666,535.72	666,535.72	666,535.72	Metros lineales	240	240	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744493	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,146,788.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSARIO (LOMA BONITA 1RA SECCION) - 40078	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40078	01-07-2020	30-09-2020	2,146,788.08	2,146,788.08	2,146,788.08	2,146,788.08	2,146,788.08	Metros lineales	65	65	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	337,592.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO TAMESI - 47049	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47049	01-07-2020	30-09-2020	337,592.11	337,592.11	337,592.11	337,592.11	337,592.11	Otros	213	213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746384	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,427.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO NAZAS - 47528	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47528	30-09-2020	31-10-2020	1,000,427.00	1,000,427.00	1,000,427.00	1,000,427.00	1,000,427.00	Otros	176	176	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746671	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,853.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 48324	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48324	01-08-2020	31-10-2020	148,853.50	148,853.50	148,853.50	148,853.50	148,853.50	Otros	28	28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743902	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,049,227.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DISTINTAS CALLES DE JROBAS (CHARCOCEROLEÑA) - 38827	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	38827	01-08-2020	31-10-2020	2,049,227.44	2,049,227.44	2,049,227.44	2,049,227.44	2,049,227.44	Metros lineales	3,112	3,112	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744702	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,068.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA SANTA MARIA (1RA ETAPA) - 40491	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40491	01-07-2020	30-09-2020	722,068.78	722,068.78	722,068.78	722,068.78	722,068.78	Metros Cuadrados	676	676	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746142	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,306.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRILES - 46948	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46948	01-07-2020	30-09-2020	798,306.85	798,306.85	798,306.85	798,306.85	798,306.85	Otros	662	662	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746218	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,268.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE HEROES DE LA REVOLUCION - 47120	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47120	01-09-2020	31-10-2020	92,268.99	92,268.99	92,268.99	92,268.99	92,268.99	Otros	117	117	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747401	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,825.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CERRADA SAN JOSE - 50867	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50867	01-07-2020	30-09-2020	448,825.23	448,825.23	448,825.23	448,825.23	448,825.23	Metros Cuadrados	591	591	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SALITRILLO - 55363	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55363	01-07-2020	30-09-2020	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	Otros	90	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746088	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,765,536.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABEDULES - 46826	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46826	01-07-2020	30-09-2020	1,765,536.01	1,765,536.01	1,765,536.01	1,765,536.01	1,765,536.01	Otros	589	589	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,308,114.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASEO DEL PINO - 50827	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50827	01-07-2020	30-09-2020	1,308,114.69	1,308,114.69	1,308,114.69	1,308,114.69	1,308,114.69	Metros Cuadrados	1,663	1,663	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760973	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,318,983.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE POZO SANTA TERESA 4-II A TANQUE ELEVADO SANTA TERESA IV - 94485	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	94485	10-08-2020	31-10-2020	1,318,983.40	1,318,983.40	1,318,983.40	1,318,983.40	1,318,983.40	Metros lineales	850	850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301739019	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,977,578.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE TANQUE JOROBAS A TANQUE SANTA TERESA VI BIS - 31544	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	31544	01-07-2020	31-10-2020	1,977,578.79	1,977,578.79	1,977,578.79	1,977,578.79	1,977,578.79	Metros lineales	1,390	1,390	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744302	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,510.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA ARBOLEDAS - 39679	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39679	01-07-2020	31-08-2020	51,510.95	51,510.95	51,510.95	51,510.95	51,510.95	Metros lineales	70	70	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744617	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,852,694.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABASOLO - 40322	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40322	01-07-2020	30-09-2020	3,852,694.88	3,852,694.88	3,852,694.88	3,852,694.88	3,852,694.88	Metros Cuadrados	5,206	5,206	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746160	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,431.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TAMESÍ - 46986	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46986	01-07-2020	30-09-2020	1,215,431.06	1,215,431.06	1,215,431.06	1,215,431.06	1,215,431.06	Otros	213	213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749134	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO SALITRILLO - 55415	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55415	01-07-2020	30-09-2020	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	Otros	90	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744071	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,937.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y 1RA. CERRADA DE MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 39204	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39204	01-09-2020	31-10-2020	186,937.54	186,937.54	186,937.54	186,937.54	186,937.54	Metros lineales	35	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746250	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341,106.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO COLORADO - 47199	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47199	01-07-2020	30-09-2020	341,106.10	341,106.10	341,106.10	341,106.10	341,106.10	Otros		88	88	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746640	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,258.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 48246	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48246	01-08-2020	31-10-2020	528,258.50	528,258.50	528,258.50	528,258.50	528,258.50	Metros Cuadrados		556	556	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744029	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,011.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA ARBOLEDAS - 39106	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	39106	01-07-2020	31-08-2020	226,011.12	226,011.12	226,011.12	226,011.12	226,011.12	Metros lineales		72	72	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744652	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,003.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO - 40384	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	40384	01-07-2020	30-09-2020	846,003.98	846,003.98	846,003.98	846,003.98	846,003.98	Metros Cuadrados		799	799	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746127	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,978.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABEDULES - 46913	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	46913	01-07-2020	30-09-2020	532,978.29	532,978.29	532,978.29	532,978.29	532,978.29	Otros		589	589	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746409	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836,741.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 47590	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	47590	01-07-2020	30-09-2020	836,741.12	836,741.12	836,741.12	836,741.12	836,741.12	Metros Cuadrados		1,098	1,098	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746723	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	167,776.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 48455	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	48455	01-09-2020	31-10-2020	167,776.91	167,776.91	167,776.91	167,776.91	167,776.91	Metros Cuadrados		80	80	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747386	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,159.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 50839	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50839	01-07-2020	30-09-2020	397,159.29	397,159.29	397,159.29	397,159.29	397,159.29	Metros Cuadrados		425	425	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747413	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,049.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CERRADA SAN JOSE - 50892	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	50892	01-07-2020	31-08-2020	43,049.73	43,049.73	43,049.73	43,049.73	43,049.73	Metros Cuadrados		100	100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749100	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,663.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO - 55308	México	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA	55308	01-07-2020	30-09-2020	462,663.07	462,663.07	462,663.07	462,663.07	462,663.07	Otros		180	180	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748480	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,891.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LADERO (ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ), PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 53673	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	53673	14-08-2020	14-10-2020	795,891.05	795,891.05	795,891.05	795,891.05	795,891.05	Metros Cuadrados		1,442	1,442	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747415	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,967.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 50896	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	50896	01-08-2020	31-08-2020	188,967.21	188,967.21	188,967.21	188,967.21	188,967.21	Metros lineales		290	290	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301748135	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,837.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TOMÁS CUELLAR, PUEBLO DE SANTA MARÍA AJOLOAPAN - 52693	México	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MÉXICO	52693	14-08-2020	14-10-2020	680,837.73	680,837.73	680,837.73	680,837.73	680,837.73	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752646	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,030.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE MONTE ALTO HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 65818	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	65818	20-07-2020	17-10-2020	439,030.74	439,030.74	439,030.74	439,030.74	439,030.74	Metros lineales	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744910	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,893,424.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRUENO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD MAGDALENA CHICHICASPA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CHICHICASPA - 40942	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	40942	01-07-2020	14-09-2020	3,893,424.94	3,893,424.94	3,893,424.94	3,893,424.94	3,893,424.94	Metros Cuadrados	2,157	2,157	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746845	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,329.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE HACIENDA LOS OCOTES HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 49067	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	49067	20-07-2020	02-09-2020	1,215,329.83	1,215,329.83	1,215,329.83	1,215,329.83	1,215,329.83	Metros Cuadrados	623	623	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748514	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	292,728.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LOMAS DE SAN JUAN EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 53765	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	53765	20-07-2020	20-08-2020	292,728.61	292,728.61	292,728.61	292,728.61	292,728.61	Metros Cuadrados	378	378	100	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza Folio par corrección de montos, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-04-12), obs2: (observación:Se Sin observaciones
2021	1	MEX200301752612	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,513,983.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SAN JACINTO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 65767	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	65767	20-07-2020	16-11-2020	3,513,983.82	3,513,983.82	3,513,983.82	3,513,983.82	3,513,983.82	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758395	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,302,586.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EUCALIPTO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD ZACAMULPA ASENTAMIENTO ZACAMULPA - 87930	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	87930	01-09-2020	30-10-2020	1,302,586.96	1,302,586.96	1,302,586.96	1,302,586.96	1,302,586.96	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752272	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,876,024.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SANTIAGO YANCUITLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO YANCUITLALPAN - 64882	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	64882	20-07-2020	16-11-2020	5,876,024.54	5,876,024.54	5,876,024.54	5,876,024.54	5,876,024.54	Metros Cuadrados	286	286	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757638	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,735.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIENDA EL POLVORIN EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 86051	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86051	01-09-2020	15-10-2020	566,735.59	566,735.59	566,735.59	566,735.59	566,735.59	Otros	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757668	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,179.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS PEÑAS EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 86165	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86165	01-09-2020	15-10-2020	503,179.19	503,179.19	503,179.19	503,179.19	503,179.19	Otros	27	27	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757704	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,579.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA DE LAS FLORES EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN JUAN YAUTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN YAUTEPEC - 86264	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	86264	01-09-2020	15-10-2020	544,579.59	544,579.59	544,579.59	544,579.59	544,579.59	Otros	30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401848321	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,807.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN ANDADOR HACIENDA LA MESA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUZCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO AYOTUXCO - 231897	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION	231897	14-12-2020	31-12-2020	309,807.19	309,807.19	309,807.19	309,807.19	309,807.19	Otros	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301748803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,869.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD ZACAMULPA ASENTAMIENTO ZACAMULPA - 54547	México	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	54547	20-07-2020	20-08-2020	358,869.36	358,869.36	358,869.36	358,869.36	358,869.36	Metros Cuadrados	274	274	100 Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se rechaza Folio par corrección de montos, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimoh ernandezde, fecha:2021-04-12}, obs2:	
2021	1	MEX200301724626	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,904.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA - 9177	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	9177	25-08-2020	30-09-2020	32,904.38	32,904.38	32,904.38	32,904.38	32,904.38	Metros Cuadrados	67	67	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301726569	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,339.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA. - 14865	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	14865	06-10-2020	30-10-2020	255,339.20	255,339.20	255,339.20	255,339.20	255,339.20	Metros Cuadrados		300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730330	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,647.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD LOS LAVADEROS - 25678	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	25678	18-08-2020	27-11-2020	39,647.60	39,647.60	39,647.60	39,647.60	39,647.60	Celdas solares		5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730123	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,928.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD CANOITAS PRESA ITURBIDE - 25116	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	25116	18-08-2020	27-11-2020	7,928.79	7,928.79	7,928.79	7,928.79	7,928.79	Celdas solares		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730400	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,365.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE ONOFRES. - 25872	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	25872	18-08-2020	27-11-2020	71,365.68	71,365.68	71,365.68	71,365.68	71,365.68	Celdas solares		9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730486	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,590.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VEINTE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD PALMA. - 26108	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	26108	18-08-2020	27-11-2020	158,590.40	158,590.40	158,590.40	158,590.40	158,590.40	Celdas solares		20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757742	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,801.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIECISIETE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD COLONIA PALMA - 86370	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	86370	18-08-2020	27-11-2020	134,801.84	134,801.84	134,801.84	134,801.84	134,801.84	Celdas solares		17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730457	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,928.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES. - 26037	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	26037	18-08-2020	27-11-2020	7,928.79	7,928.79	7,928.79	7,928.79	7,928.79	Celdas solares		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743895	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,083.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TRECE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD AURORA - 38815	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	38815	18-08-2020	27-11-2020	103,083.76	103,083.76	103,083.76	103,083.76	103,083.76	Celdas solares		13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301748328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,577.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SEIS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN EJIDO PALMA CHINGUIRITERAS. - 53249	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	53249	18-08-2020	27-11-2020	47,577.12	47,577.12	47,577.12	47,577.12	47,577.12	Celdas solares		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757805	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,718.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MIRAFLORES - 86550	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	86550	18-08-2020	27-11-2020	31,718.08	31,718.08	31,718.08	31,718.08	31,718.08	Celdas solares		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728513	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	939,973.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA. - 20559	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	20559	08-09-2020	06-11-2020	939,973.02	939,973.02	939,973.02	939,973.02	939,973.02	Metros Cuadrados	1,438	1,438	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757678	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,506.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD ENDEGUIDO - 86192	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	86192	18-08-2020	27-11-2020	55,506.64	55,506.64	55,506.64	55,506.64	55,506.64	Celdas solares		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726690	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,570.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA DE LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA. - 15287	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	15287	08-09-2020	30-10-2020	899,570.05	899,570.05	899,570.05	899,570.05	899,570.05	Metros Cuadrados	1,204	1,204	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301728631	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,991.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE ONOFRES - 20860	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	20860	25-08-2020	27-11-2020	899,991.68	899,991.68	899,991.68	899,991.68	899,991.68	Metros Cuadrados	138	138	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301730418	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,308.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VEINTICUATRO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS JARROS. - 25919	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	25919	18-08-2020	27-11-2020	190,308.48	190,308.48	190,308.48	190,308.48	190,308.48	Celdas solares		24	24	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748101	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,506.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES. - 52620	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	52620	18-08-2020	27-11-2020	55,506.64	55,506.64	55,506.64	55,506.64	55,506.64	Celdas solares		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301748130	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,674.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TREINTA Y TRES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD EJIDO PALMA EJIDO SAN FRANCISCO . - 52686	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	52686	18-08-2020	27-11-2020	261,674.16	261,674.16	261,674.16	261,674.16	261,674.16	Celdas solares		33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724502	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,379.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA - 8840	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	8840	25-08-2020	30-09-2020	316,379.15	316,379.15	316,379.15	316,379.15	316,379.15	Metros Cuadrados		719	719	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724773	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,347.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD DE EJIDO MIRAFLORES. - 9583	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	9583	25-08-2020	30-09-2020	299,347.60	299,347.60	299,347.60	299,347.60	299,347.60	Metros Cuadrados		456	456	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729737	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,039.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUARENTA Y DOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA - 23982	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	23982	18-08-2020	27-11-2020	333,039.84	333,039.84	333,039.84	333,039.84	333,039.84	Celdas solares		42	42	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730183	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,647.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD ENDEGUIDO - 25256	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	25256	18-08-2020	27-11-2020	39,647.60	39,647.60	39,647.60	39,647.60	39,647.60	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730197	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,718.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD CAIXTE. - 25297	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	25297	18-08-2020	27-11-2020	31,718.08	31,718.08	31,718.08	31,718.08	31,718.08	Celdas solares		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,254.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD RANCHERÍA PALOMAS LOS TACHOS - 44631	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	44631	18-08-2020	12-09-2020	99,254.87	99,254.87	99,254.87	99,254.87	99,254.87	Metros lineales		332	332	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726453	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,589.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA. - 14446	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	14446	20-10-2020	30-11-2020	199,589.36	199,589.36	199,589.36	199,589.36	199,589.36	Metros Cuadrados		235	235	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726911	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	658,821.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOVO OROZCO Y FRANCISCO ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD CAÑADA DE ONOFRES. - 15928	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	15928	15-09-2020	13-11-2020	658,821.00	658,821.00	658,821.00	658,821.00	658,821.00	Metros Cuadrados	1,140	1,140	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301739248	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,436.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCHO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EN LA LOCALIDAD LAURELES. - 31803	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	31803	18-08-2020	27-11-2020	63,436.16	63,436.16	63,436.16	63,436.16	63,436.16	Celdas solares	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747514	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,872.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIECISÉIS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA EL LA LOCALIDAD MIRAFLORES - 51179	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	51179	18-08-2020	27-11-2020	126,872.32	126,872.32	126,872.32	126,872.32	126,872.32	Celdas solares	16	16	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757848	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,647.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA LOCALIDAD EJIDO PALMA EJIDO SAN FRANCISCO - 86644	México	Isidro Fabela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	86644	18-08-2020	27-11-2020	39,647.60	39,647.60	39,647.60	39,647.60	39,647.60	Celdas solares	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301743152	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA OFICIAL NO. 0983 GERTRUDIS BOCANEGRA T.M. - 37103	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	37103	14-09-2020	12-12-2020	1,100,000.00	1,097,660.12	1,097,660.12	1,097,660.12	1,097,660.12	Otros	78	78	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301743202	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	515,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS T.M. - 37204	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	37204	14-09-2020	12-12-2020	515,600.00	515,337.10	515,337.10	515,337.10	515,337.10	Otros	88	88	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746740	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 48504	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	48504	17-09-2020	05-12-2020	250,000.00	249,996.91	249,996.91	249,996.91	249,996.91	Metros Cuadrados	150	150	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301741608	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS T.M. - 34726	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	34726	14-09-2020	10-12-2020	455,900.00	454,674.91	454,674.91	454,674.91	454,674.91	Metros Cuadrados	515	515	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301743919	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,789.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 124 ANTÓN MAKÁRENKO - 38868	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38868	14-09-2020	12-12-2020	1,762,789.87	1,756,644.47	1,756,644.47	1,756,644.47	1,756,644.47	Metros Cuadrados	205	205	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746369	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	356,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR IXCONTZIN - 47498	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	47498	16-09-2020	05-12-2020	356,500.00	355,632.14	355,632.14	355,632.14	355,632.14	Metros Cuadrados	412	412	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769076	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,111,747.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS - 116496	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y	116496	09-09-2020	31-12-2020	12,111,747.94	12,097,986.52	12,097,986.52	12,097,986.52	12,097,986.52	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769091	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,693,479.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA COLONIA REY IZCOATL 1A. Y 2DA. ETAPA - 116526	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	116526	09-09-2020	31-12-2020	7,693,479.92	7,690,645.11	7,690,645.11	7,690,645.11	7,690,645.11	Metros lineales	4,973	4,973	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769144	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	928,966.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANDADOR CHABACANO - 116641	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	116641	22-08-2020	30-10-2020	928,966.65	928,958.29	928,958.29	928,958.29	928,958.29	Otros	302	302	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769198	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,254.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRUENO, RAYO, RETORNO 1 DE TRUENO, RETORNO 2 DE TRUENO, RETORNO 3 DE TRUENO, RETORNO 4 DE TRUENO, RETORNO 5 DE TRUENO Y RETORNO 6 DE TRUENO. - 116868	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	116868	28-08-2020	26-09-2020	520,254.17	520,248.81	520,248.81	520,248.81	520,248.81	Otros	609	609	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769287	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,023,997.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRIL BARRANCA, ALCANFOR, CIPRES Y LINDEROS. - 117052	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	117052	09-09-2020	07-12-2020	6,023,997.00	6,011,160.16	6,011,160.16	6,011,160.16	6,011,160.16	Otros	2,656	2,656	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769414	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,768,762.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CANAL LERMA JERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IXTAPALUCA, COL. SANTA BÁRBARA - 117507	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	117507	17-09-2020	30-12-2020	24,768,762.29	24,768,664.46	24,768,664.46	24,768,664.46	24,768,664.46	Otros	440	440	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845338	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR IXCONTZIN T.M. - 223513	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	223513	03-12-2020	31-12-2020	510,000.00	509,793.38	509,793.38	509,793.38	145,280.30	Otros	131	131	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301740590	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR EHÉCATL - 33439	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	33439	14-09-2020	10-12-2020	765,000.00	762,350.57	762,350.57	762,350.57	762,350.57	Metros Cuadrados	75	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742119	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN EL PREESCOLAR EHECATZIN - 35348	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35348	17-09-2020	05-12-2020	250,000.00	249,904.86	249,904.86	249,904.86	249,904.86	Metros Cuadrados	231	231	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742558	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS - 35863	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35863	18-09-2020	12-12-2020	765,000.00	762,378.44	762,378.44	762,378.44	762,378.44	Metros Cuadrados	75	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301744008	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA E.S.T.I.C. 082 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 39062	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	39062	15-09-2020	12-12-2020	572,500.00	569,508.58	569,508.58	569,508.58	569,508.57	Otros		90	90	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745063	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 598 EMPERADOR CUAUHTÉMOC - 41296	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	41296	21-09-2020	05-12-2020	2,100,000.00	2,099,755.00	2,099,755.00	2,099,755.00	2,099,754.96	Otros		317	317	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745633	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA RICARDO CALVA REYES - 45687	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45687	16-09-2020	10-12-2020	650,000.00	646,985.23	646,985.23	646,985.23	646,985.23	Otros		91	91	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745732	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS - 45957	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45957	21-09-2020	12-12-2020	610,000.00	609,942.58	609,942.58	609,942.58	609,942.58	Otros		74	74	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765900	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,302,568.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES DOLORES, MATAMOROS Y PROLONGACIÓN TETITLA. - 107939	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	107939	27-08-2020	10-10-2020	1,302,568.99	1,302,528.55	1,302,528.55	1,302,528.55	1,302,528.55	Metros lineales		877	877	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742245	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 35522	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35522	17-09-2020	12-12-2020	735,000.00	734,922.06	734,922.06	734,922.06	734,922.06	Metros Cuadrados		75	75	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL - 35716	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35716	18-09-2020	12-12-2020	910,000.00	909,850.42	909,850.42	909,850.42	909,850.42	Metros Cuadrados		85	85	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742655	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 749 LIBERTADORES DE AMÉRICA - 35965	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35965	14-09-2020	10-12-2020	1,750,000.00	1,746,575.07	1,746,575.07	1,746,575.07	1,746,575.06	Metros Cuadrados		169	169	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742860	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO 279 2 DE OCTUBRE - 36342	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	36342	14-09-2020	12-12-2020	2,200,000.00	2,198,407.36	2,198,407.36	2,198,407.36	2,198,407.36	Metros Cuadrados		169	169	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743243	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA ACOZAC - 37314	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	37314	18-09-2020	12-12-2020	585,500.00	580,125.12	580,125.12	580,125.12	580,125.12	Otros		70	70	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743742	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL - 38445	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38445	15-09-2020	10-12-2020	765,000.00	764,974.12	764,974.12	764,974.12	764,974.12	Metros Cuadrados		76	76	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765797	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,210.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES ARMANDO SANTANA Y ANTORCHA. - 107615	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	107615	22-08-2020	20-09-2020	394,210.16	394,207.59	394,207.59	394,207.59	394,207.59	Metros lineales	124	124	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769631	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	695,695.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTO ENTRE CAPULIN Y JUAN DIEGO. - 118202	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y	118202	22-08-2020	05-10-2020	695,695.36	695,690.68	695,690.68	695,690.68	695,690.68	Otros	224	224	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742523	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 35821	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35821	18-09-2020	12-12-2020	765,000.00	762,507.07	762,507.07	762,507.07	762,507.06	Metros Cuadrados	75	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742526	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA E.S.T.I.C. 082 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 35822	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	35822	14-09-2020	10-12-2020	1,200,000.00	1,196,372.46	1,196,372.46	1,196,372.46	1,196,372.46	Metros Cuadrados	138	138	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742809	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,218.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR ESTADO DE MÉXICO - 36229	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	36229	21-09-2020	12-12-2020	637,218.00	636,813.13	636,813.13	636,813.13	636,813.12	Otros	41	41	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745624	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PRESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA NUÑEZ DE CACERES - 45665	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45665	21-09-2020	12-12-2020	575,000.00	570,891.05	570,891.05	570,891.05	570,891.04	Otros	84	84	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745761	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA - 46041	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46041	21-09-2020	05-12-2020	720,000.00	719,946.91	719,946.91	719,946.91	719,946.87	Otros	83	83	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746360	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U-2C EN LA ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS - 47481	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	47481	16-09-2020	11-12-2020	2,200,000.00	2,199,744.82	2,199,744.82	2,199,744.82	2,199,744.82	Metros Cuadrados	170	170	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769576	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,895,726.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES HUATULCO, JACARANDAS, BUGAMBILIAS, SAN ISIDRO Y CERRADA DE ROSAS. - 118032	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	118032	27-08-2020	10-10-2020	1,895,726.72	1,871,344.29	1,871,344.29	1,871,344.29	1,871,018.40	Metros lineales	605	605	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769680	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,278,700.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTIAGO AGUILAR, CALLE GABRIEL TEPEPAN, CALLE MARGARITO GONZALEZ. - 118369	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	118369	28-08-2020	26-10-2020	2,278,700.93	2,239,989.90	2,239,989.90	2,239,989.90	2,239,776.71	Otros	566	566	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744381	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA FRANCISCO VILLA - 39829	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	39829	21-09-2020	12-12-2020	610,000.00	606,911.98	606,911.98	606,911.98	606,911.98	Otros	66	66	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301744539	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR LIC. CESAR CANAMACHO QUIROZ - 40172	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	40172	15-09-2020	10-12-2020	765,000.00	763,644.26	763,644.26	763,644.26	763,644.26	Metros Cuadrados	80	80	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA - 41458	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	41458	15-09-2020	12-12-2020	1,200,000.00	1,198,901.64	1,198,901.64	1,198,901.64	1,198,901.64	Otros	125	125	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745721	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR EHECATZIN - 45911	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	45911	30-07-2020	12-12-2020	610,000.00	608,085.02	608,085.02	608,085.02	608,085.02	Otros	95	95	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301765841	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,417,682.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CHIHUAHUA, DURANGO Y SINALOA. - 107772	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	107772	27-08-2020	10-10-2020	3,417,682.11	3,407,692.75	3,407,692.75	3,407,692.75	3,407,692.75	Metros lineales	1,342	1,342	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769194	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,420.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRUENO, RETORNO 1 DE TRUENO, RETORNO 2 DE TRUENO, RETORNO 3 DE TRUENO, RETORNO 4 DE TRUENO, RETORNO 5 DE TRUENO Y RETORNO 6 DE TRUENO. - 116858	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	116858	28-08-2020	11-10-2020	990,420.92	989,302.71	989,302.71	989,302.71	989,302.71	Otros	554	554	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769341	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,154,882.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS CALLES PUERTO ANGEL, CDA. PUERTO ESCONDIDO, CDA. PUERTO VALLARTA - 117254	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	117254	09-09-2020	07-12-2020	6,154,882.62	6,145,656.67	6,145,646.67	6,145,646.67	6,145,646.67	Otros	609	609	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301743717	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESPLANTAR AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 749 LIBERTADORES DE AMÉRICA - 38385	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38385	15-09-2020	30-11-2020	1,120,500.00	1,115,696.49	1,115,696.49	1,115,696.49	1,115,696.49	Otros	122	122	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745766	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,301,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR CELESTIN FREINET - 46053	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46053	21-09-2020	10-12-2020	1,301,000.00	1,300,596.44	1,300,596.44	1,300,596.44	1,300,596.44	Metros Cuadrados	283	283	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746344	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	843,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA LEYES DE REFORMA - 47453	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	47453	16-09-2020	10-12-2020	843,100.00	842,939.80	842,939.80	842,939.80	842,939.80	Metros Cuadrados	85	85	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746378	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR ESTADO DE MÉXICO - 47514	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	47514	17-09-2020	05-12-2020	260,000.00	259,863.88	259,863.88	259,863.88	259,863.88	Metros Cuadrados	75	75	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301743946	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,755.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR IXCONTZIN T.M. - 38937	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	38937	18-09-2020	12-12-2020	608,755.00	607,953.52	607,953.52	607,953.52	607,953.52	Otros	66	66	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301744251	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULLA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA - 39577	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	39577	15-09-2020	10-12-2020	735,000.00	733,753.39	733,753.39	733,753.39	733,753.39	Metros Cuadrados	75	75	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745749	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES - 46016	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46016	21-09-2020	05-12-2020	175,500.00	175,424.38	175,424.38	175,424.38	175,424.38	Otros	24	24	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745930	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,397,896.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMPESINOS - 46466	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA	46466	21-09-2020	10-12-2020	1,387,896.58	1,397,834.16	1,397,834.16	1,397,834.16	1,397,834.16	Metros Cuadrados	1,245	1,245	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768928	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,550.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS CALLES PICO DE ORIZABA, IZTLACHIHUATL, POPOCATEPETL Y NEVADA. - 116112	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	116112	28-08-2020	26-09-2020	312,550.05	312,111.72	312,111.72	312,111.72	312,111.72	Otros	190	190	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769381	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,160,806.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 61 CMS DE PEAD, TRAMO DE RESIDENCIAL PARK AL RÍO DE LA COMPAÑÍA - 117395	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	117395	17-09-2020	30-12-2020	12,160,806.13	12,160,718.09	12,160,718.09	12,160,718.09	12,160,718.09	Otros	1,091	1,091	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769534	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,646,382.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. CUAUHTEMOC - 117864	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	117864	22-08-2020	05-10-2020	1,646,382.16	1,644,362.22	1,644,362.22	1,644,362.22	1,644,359.87	Metros lineales	294	294	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301754136	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, IXTAPAN DE LA SAL - 69808	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	69808	10-08-2020	08-10-2020	417,227.08	417,227.08	417,227.08	417,227.08	417,227.08	Otros	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749163	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,542.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM NUMERO CUARENTA Y CINCO - 55508	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55508	17-07-2020	31-08-2020	249,542.14	249,542.14	249,542.14	249,542.14	249,542.14	Metros Cuadrados	101	101	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301756990	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, ZONA ORIENTE (SEGUNDA ETAPA) - 84005	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	84005	01-09-2020	30-10-2020	899,856.76	899,856.76	899,856.76	899,856.76	899,856.76	Otros	9	9	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752126	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA EN YAUTEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 64488	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64488	10-08-2020	23-09-2020	207,453.54	207,453.54	207,453.54	207,453.54	207,453.54	Otros	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752023	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO - 64214	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64214	03-08-2020	17-09-2020	359,801.12	359,801.12	359,801.12	359,801.12	359,801.12	Metros lineales	35	35	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752244	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,013.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ALDAMA Y REFUGIO DE LAS FLORES, EN TECOMATEPEC - 64796	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64796	14-09-2020	12-11-2020	529,013.27	529,013.27	529,013.27	529,013.27	529,013.27	Metros lineales	277	277	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753530	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,933.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN SAN PEDRO TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 68269	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	68269	10-08-2020	08-10-2020	416,933.28	416,933.28	416,933.28	416,933.28	416,933.28	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730226	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,124.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS DEL A COLONIA JUÁREZ IXTAPAN DE LA SAL - 25377	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	25377	06-07-2020	04-08-2020	259,124.92	259,124.92	259,124.92	259,124.92	259,124.92	Metros Cuadrados	396	396	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735636	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,518.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN - 27322	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27322	06-07-2020	03-09-2020	649,518.86	649,518.86	649,518.86	649,518.86	649,518.86	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730463	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,999.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC TELESECUNDARIA PATRIA LIBRE EN MALINALTENANGO - 26050	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	26050	06-07-2020	19-08-2020	317,999.34	317,999.34	317,999.34	317,999.34	317,999.34	Metros Cuadrados	464	464	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735057	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,262.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUC. FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA DE LLANO DE LA UNIÓN - 26464	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	26464	06-07-2020	04-09-2020	649,262.29	649,262.29	649,262.29	649,262.29	649,262.29	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,499,407.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS A LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS (PRIMERA ETAPA) - 64267	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64267	27-07-2020	24-09-2020	2,499,407.59	2,499,407.59	2,499,407.59	2,499,407.59	2,499,407.59	Metros Cuadrados	3,592	3,592	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,583,683.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE ALDAMA Y REFUGIO DE LAS FLORES, EN TECOMATEPEC - 64476	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64476	14-09-2020	12-11-2020	2,583,683.85	2,583,683.85	2,583,683.85	2,583,683.85	2,583,683.85	Metros Cuadrados	2,475	2,475	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCES PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301756915	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,873.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLACOCHACA, ZONA NORTE - 83817	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	83817	02-10-2020	30-11-2020	599,873.92	599,873.92	599,873.92	599,873.92	599,873.92	Otros		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759745	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,156,302.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 91412	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	91412	01-09-2020	30-10-2020	1,156,302.88	1,156,302.88	1,156,302.88	1,156,302.88	1,156,302.88	Vivienda		16	16	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301736847	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,099.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET COLONIA DIEZ DE AGOSTO - 28953	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	28953	13-07-2020	26-08-2020	259,099.05	259,099.05	259,099.05	259,099.05	259,099.05	Metros Cuadrados		116	116	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750043	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,448.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE AL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN - 58428	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58428	03-08-2020	01-10-2020	899,448.71	899,448.71	899,448.71	899,448.71	899,448.71	Metros Cuadrados		1,100	1,100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759813	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,456.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS - 91580	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	91580	24-08-2020	23-09-2020	449,456.23	449,456.23	449,456.23	449,456.23	449,456.23	Otros		690	690	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735531	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,340.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YAUTEPEC A PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL - 27177	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27177	01-06-2020	31-07-2020	449,340.82	449,340.82	449,340.82	449,340.82	449,340.82	Metros Cuadrados		7,203	7,203	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,764.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MESÓN NUEVO (SEGUNDA ETAPA) - 55362	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55362	10-08-2020	23-09-2020	399,764.63	399,764.63	399,764.63	399,764.63	399,764.63	Metros lineales		242	242	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749981	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,447,903.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE PORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL IXTAPAN DE LA SAL - 58236	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58236	17-08-2020	15-10-2020	2,447,903.91	2,447,903.91	2,447,903.91	2,447,903.91	2,447,903.91	Metros Cuadrados		1,128	1,128	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757917	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,387.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA AGEB 089, IXTAPAN DE LA SAL - 86833	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	86833	02-09-2020	10-11-2020	1,043,387.60	1,043,387.60	1,043,387.60	1,043,387.60	1,043,387.60	Otros		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735468	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,877.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE AL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA EN EL ARENAL DE LAS OLLAS - 27093	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27093	03-08-2020	01-10-2020	599,877.78	599,877.78	599,877.78	599,877.78	599,877.78	Metros Cuadrados		854	854	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746868	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,749.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA - 49150	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	49150	03-08-2020	01-10-2020	349,749.86	349,749.86	349,749.86	349,749.86	349,749.86	Metros lineales		55	55	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758215	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,387.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA AGEB 093, IXTAPAN DELA SAL - 87506	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	87506	02-09-2020	10-11-2020	1,043,387.60	1,043,387.60	1,043,387.60	1,043,387.60	1,043,387.60	Otros		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735405	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,679.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CALLE AL LLANO DEL ABROJO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LADERAS PRIMERA ETAPA - 27012	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27012	03-08-2020	01-10-2020	629,679.99	629,679.99	629,679.99	629,679.99	629,679.99	Metros Cuadrados		702	702	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735732	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,258.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN LA ESC PRIM MARÍA ENRIQUETA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO - 27460	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	27460	01-09-2020	30-10-2020	649,258.80	649,258.80	649,258.80	649,258.80	649,258.80	Metros Cuadrados		420	420	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750023	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,998.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE A DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARENAL (PRIMERA ETAPA) - 58359	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	58359	27-07-2020	09-09-2020	699,998.79	699,998.79	699,998.79	699,998.79	699,998.79	Metros Cuadrados		810	810	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758264	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,946.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELOS - 87599	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	87599	05-10-2020	18-11-2020	399,946.95	399,946.95	399,946.95	399,946.95	399,946.95	Metros lineales		820	820	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,096.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LA AGEB NOVENTA Y TRES DE IXTAPAN DE LA SAL - 51126	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51126	07-09-2020	05-11-2020	1,157,096.42	1,157,096.42	1,157,096.42	1,157,096.42	1,157,096.42	Vivienda		16	16	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747523	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,157,106.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LA AGEB CINCUENTA Y CINCO DE IXTAPAN DE LA SAL - 51204	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51204	07-09-2020	05-11-2020	1,157,106.66	1,157,106.66	1,157,106.66	1,157,106.66	1,157,106.66	Vivienda		16	16	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747584	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,943.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE TRES DE MAYO - 51456	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	51456	03-08-2020	01-10-2020	449,943.19	449,943.19	449,943.19	449,943.19	449,943.19	Metros Cuadrados		466	466	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	868,870.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LATERAL EN SAN TELMO - 131222	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	131222	03-06-2020	30-06-2020	868,870.26	868,870.26	868,870.26	868,870.26	868,870.26	Metros Cuadrados		840	840	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774417	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,242,156.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN TELMO - 132113	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	132113	29-05-2020	19-06-2020	1,242,156.30	1,242,156.30	1,242,156.30	1,242,156.30	1,242,156.30	Metros Cuadrados		9,300	9,300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724567	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,273,440.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TUTUAPAN - 9038	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	9038	26-05-2020	26-07-2020	1,273,440.90	1,273,440.90	1,273,440.90	1,273,440.90	1,273,440.90	Vivienda		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301772124	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,117,543.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 125022	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	125022	07-09-2020	06-11-2020	1,117,543.58	1,117,543.58	1,117,543.58	1,117,543.58	1,117,543.58	Vivienda		12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772166	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,227,080.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN - 125130	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	125130	07-09-2020	06-11-2020	1,227,080.71	1,227,080.71	1,227,080.71	1,227,080.71	1,227,080.71	Vivienda		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724156	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD MILPILLAS ASENTAMIENTO MILPILLAS - 7794	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	7794	16-02-2020	05-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros Cuadrados		1,965	1,965	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727463	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	996,831.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA DANIEL HUACUJA - 17504	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	17504	01-06-2020	19-06-2020	996,831.67	996,831.67	996,831.67	996,831.67	996,831.67	Metros Cuadrados		464	464	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724839	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,273,444.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MIAHUATLÁN DE HIDALGO - 9782	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	9782	26-05-2020	20-08-2020	1,273,444.12	1,273,444.12	1,273,444.12	1,273,444.12	1,273,444.12	Vivienda		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772019	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486,414.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN - 124735	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	124735	03-08-2020	04-09-2020	486,414.02	486,414.02	486,414.02	486,414.02	486,414.02	Celdas solares		31	31	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724336	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,494.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LATERAL EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE HIDALGO - 8362	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	8362	16-03-2020	12-06-2020	1,231,494.64	1,231,494.64	1,231,494.64	1,231,494.64	1,231,494.64	Metros Cuadrados		1,120	1,120	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,488,161.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 17435	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	17435	01-06-2020	07-08-2020	1,488,161.70	1,488,161.70	1,488,161.70	1,488,161.70	1,488,161.70	Metros Cuadrados		1,200	1,200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743044	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,970.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA - 36842	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	36842	17-06-2020	17-08-2020	251,970.11	251,970.11	251,970.11	251,970.11	251,970.11	Otros		35	35	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772050	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	472,664.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD TUTUAPAN - 124813	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	124813	07-09-2020	28-10-2020	472,664.17	472,664.17	472,664.17	472,664.17	472,664.17	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301724598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	957,820.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA - 9110	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRA PUBLICA	9110	01-03-2020	15-12-2020	955,955.34	955,955.34	955,955.34	955,955.34	955,955.34	Metros Cuadrados	391	391	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725153	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,439.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL EL XHITI - COL. EMILIANO ZAPATA, 1ª ETAPA - 10714	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10714	01-03-2020	15-12-2020	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725878	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,980.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF T.V. NO. 0269 DR. JOSÉ MARÍA MARROQUÍ - 12873	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	12873	01-03-2020	15-12-2020	759,559.30	759,559.30	759,559.30	759,559.30	759,559.30	Metros Cuadrados	137	137	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,293.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL, 4ª MANZANA - 19575	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	19575	01-03-2020	15-12-2020	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728541	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,127.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DEL CRUCERO AL PANTEÓN, 1ª ETAPA - 20623	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20623	01-03-2020	15-12-2020	379,520.85	379,520.85	379,520.85	379,520.85	379,520.85	Metros Cuadrados	459	459	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728657	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,631,346.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO EL ÁGUILA - 20932	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20932	01-03-2020	15-12-2020	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	Otros	320	320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728679	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,876.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO LOS PADILLA - 21035	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	21035	01-03-2020	15-12-2020	529,505.34	529,505.34	529,505.34	529,505.34	529,505.34	Otros	213	213	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729066	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,219.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 256 PEDRO MORENO - 22112	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	22112	01-03-2020	15-12-2020	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729673	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,284,431.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA NO. 311 GERMÁN RUFINO CONTRERAS VELÁZQUEZ - 23783	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	23783	01-03-2020	15-12-2020	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735658	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	847,023.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 5ª MANZANA, 1ª SECCIÓN - 27350	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27350	01-03-2020	15-12-2020	839,805.86	839,805.86	839,805.86	839,805.86	839,805.86	Metros lineales	500	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749557	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,359.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 56874	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56874	01-03-2020	15-12-2020	772,114.88	772,114.88	772,114.88	772,114.88	772,114.88	Otros	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749717	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,028.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, POR EL COLUMPIO - 57409	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57409	01-03-2020	15-12-2020	182,982.84	182,982.84	182,982.84	182,982.84	182,982.84	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,019.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 58571	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58571	01-03-2020	15-12-2020	687,661.60	687,661.60	687,661.60	687,661.60	687,661.60	Otros		13	13	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750143	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471,191.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 58703	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58703	01-03-2020	15-12-2020	470,939.48	470,939.48	470,939.48	470,939.48	470,939.48	Otros		6	6	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725036	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	453,457.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA DALIA - 10339	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10339	01-03-2020	15-12-2020	452,170.39	452,170.39	452,170.39	452,170.39	452,170.39	Metros Cuadrados		662	662	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727668	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,001.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE 1ª MANZANA - 18056	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	18056	01-03-2020	15-12-2020	199,396.46	199,396.46	199,396.46	199,396.46	199,396.46	Metros lineales		800	800	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728638	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,397.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO EL MAGUEYAL AL CRUCERO DE CHAPA - 20875	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20875	01-03-2020	15-12-2020	327,165.85	327,165.85	327,165.85	327,165.85	327,165.85	Otros		0	0	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729745	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,771.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL POZO DE CANALEJAS - 24001	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	24001	01-03-2020	15-12-2020	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	Metros lineales	2,915	2,915	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301748788	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,672.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 54500	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	54500	01-03-2020	15-12-2020	410,464.58	410,464.58	410,464.58	410,464.58	410,464.58	Otros		7	7	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749321	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,707.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56061	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56061	01-03-2020	15-12-2020	364,594.66	364,594.66	364,594.66	364,594.66	364,594.66	Otros		6	6	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749571	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	601,396.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 56918	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56918	01-03-2020	15-12-2020	601,181.34	601,181.34	601,181.34	601,181.34	601,181.34	Otros		10	10	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724742	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,061.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 9483	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	9483	01-03-2020	15-12-2020	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	Metros Cuadrados	335	335	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725998	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,284,431.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD COSCOMATE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO COSCOMATE DEL PROGRESO - 13241	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13241	01-03-2020	15-12-2020	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	Metros Cuadrados	200	200	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726047	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,499.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 13388	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13388	01-03-2020	15-12-2020	284,373.15	284,373.15	284,373.15	284,373.15	284,373.15	Otros	154	154	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,631.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DE LA ESCUELA PRIMARIA AL CANAL, 2ª ETAPA - 19105	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	19105	01-03-2020	15-12-2020	266,314.83	266,314.83	266,314.83	266,314.83	266,314.83	Metros Cuadrados	297	297	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728706	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,438,883.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO EL MAJUAY - CALPULALPAN - 21134	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	21134	01-03-2020	15-12-2020	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729872	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,357.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 118 - 24338	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	24338	01-03-2020	15-12-2020	358,186.34	358,186.34	358,186.34	358,186.34	358,186.34	Otros	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730413	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	424,561.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN ARROYO COLORADO - 25909	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	25909	01-03-2020	15-12-2020	424,439.60	424,439.60	424,439.60	424,439.60	424,439.60	Metros lineales	197	197	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735689	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	677,620.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27406	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27406	01-03-2020	15-12-2020	616,769.10	616,769.10	616,769.10	616,769.10	616,769.10	Metros lineales	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735817	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,385.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA COLONIA - 27576	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	27576	01-03-2020	15-12-2020	798,105.35	798,105.35	798,105.35	798,105.35	798,105.35	Metros Cuadrados	965	965	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749157	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	594,866.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 55494	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55494	01-03-2020	15-12-2020	594,642.31	594,642.31	594,642.31	594,642.31	594,642.31	Otros	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749655	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,375.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE TIENDA Y DICONSA - 57178	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57178	01-03-2020	15-12-2020	203,321.72	203,321.72	203,321.72	203,321.72	203,321.72	Otros	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749767	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,800.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, A UN COSTADO DEL REBOMBEO - 57594	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57594	01-03-2020	15-12-2020	159,772.62	159,772.62	159,772.62	159,772.62	159,772.62	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750114	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,581.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 5ª MANZANA - 58619	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58619	01-03-2020	15-12-2020	371,029.80	371,029.80	371,029.80	371,029.80	371,029.80	Otros	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750269	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,596.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 59043	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59043	01-03-2020	15-12-2020	148,595.56	148,595.56	148,595.56	148,595.56	148,595.56	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725967	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,153.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA BOM GLUMER - 13145	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13145	01-03-2020	15-12-2020	383,265.64	383,265.64	383,265.64	383,265.64	383,265.64	Metros Cuadrados	287	287	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727499	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	647,547.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE - 17596	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	17596	01-03-2020	15-12-2020	645,897.88	645,897.88	645,897.88	645,897.88	645,897.88	Metros Cuadrados	286	286	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728169	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	328,666.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. TV JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 19470	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	19470	01-03-2020	15-12-2020	318,306.03	318,306.03	318,306.03	318,306.03	318,306.03	Otros	193	193	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729602	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,073,450.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LOS JIMÉNEZ - 23592	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	23592	01-03-2020	15-12-2020	1,063,503.73	1,063,503.73	1,063,503.73	1,063,503.73	1,063,503.73	Metros lineales	607	607	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735417	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,327.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27037	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27037	01-03-2020	15-12-2020	430,284.38	430,284.38	430,284.38	430,284.38	430,284.38	Metros lineales	260	260	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735884	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,305.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN EL CBT NO. 2 - 27653	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	27653	01-03-2020	15-12-2020	670,985.83	670,985.83	670,985.83	670,985.83	670,985.83	Metros Cuadrados	119	119	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301736051	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,639.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 27915	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	27915	01-03-2020	15-12-2020	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	Metros Cuadrados	364	364	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749273	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,748.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO AL CÁRCAMO - 55907	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55907	01-03-2020	15-12-2020	345,647.80	345,647.80	345,647.80	345,647.80	345,647.80	Otros	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749615	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505,725.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 57048	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57048	01-03-2020	15-12-2020	505,503.35	505,503.35	505,503.35	505,503.35	505,503.35	Otros	9	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728424	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,652,235.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOS SANTIAGO, 1ª ETAPA - 20279	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20279	01-03-2020	15-12-2020	1,650,979.72	1,650,979.72	1,650,979.72	1,650,979.72	1,650,979.72	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728558	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	918,263.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO A ESCUELA PRIMARIA - 20670	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20670	01-03-2020	15-12-2020	917,642.95	917,642.95	917,642.95	917,642.95	917,642.95	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728605	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,544,196.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO A SAN LORENZO OCTEYUCO - 20790	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20790	01-03-2020	15-12-2020	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301729096	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	757,941.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUITZILIHUITL - 22168	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	22168	01-03-2020	15-12-2020	741,226.59	741,226.59	741,226.59	741,226.59	741,226.59	Metros Cuadrados	247	247	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730360	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,941.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JILOTEPEC LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO HUANTEPEC - 25771	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	25771	01-03-2020	15-12-2020	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	Metros lineales	540	540	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735529	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,101,129.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 4ª MANZANA - 27175	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27175	01-03-2020	15-12-2020	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	Metros lineales	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735943	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,971,028.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JILOTEPEC LOCALIDAD XHIXHATA ASENTAMIENTO XHIXHATA - 27760	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	27760	01-03-2020	15-12-2020	1,969,662.15	1,969,662.15	1,969,662.15	1,969,662.15	1,969,662.15	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301736077	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN JILOTEPEC LOCALIDAD EL DURAZNO DE GUERRERO ASENTAMIENTO EL DURAZNO DE GUERRERO - 27956	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	27956	01-03-2020	15-12-2020	499,533.89	499,533.89	499,533.89	499,533.89	499,533.89	Otros	378	378	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749192	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,500.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 5ª MANZANA - 55637	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55637	01-03-2020	15-12-2020	412,985.74	412,985.74	412,985.74	412,985.74	412,985.74	Otros	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749315	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,587.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 56032	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56032	01-03-2020	15-12-2020	367,514.45	367,514.45	367,514.45	367,514.45	367,514.45	Otros	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749777	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA PRINCIPAL - 57628	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57628	01-03-2020	15-12-2020	197,963.28	197,963.28	197,963.28	197,963.28	197,963.28	Otros	1,800	1,800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750632	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,852.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN JILOTEPEC LOCALIDAD CANALEJAS ASENTAMIENTO CANALEJAS - 59937	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS DE JILOTEPEC	59937	01-03-2020	15-12-2020	353,709.89	353,709.89	353,709.89	353,709.89	353,709.89	Otros	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,651,884.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA IGLESIA AL JARDÍN DE NIÑOS - 60123	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	60123	01-03-2020	15-12-2020	1,612,241.51	1,612,241.51	1,612,241.51	1,612,241.51	1,612,241.51	Metros lineales	818	818	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301724116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,446.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JILOTEPEC LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA - 7643	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	7643	01-03-2020	15-12-2020	487,107.39	487,107.39	487,107.39	487,107.39	487,107.39	Otros		0	0	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724673	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,294.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADOR DEL MÓDULO - PREPA - 9310	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	9310	01-03-2020	15-12-2020	355,967.53	355,967.53	355,967.53	355,967.53	355,967.53	Metros Cuadrados	473	473	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725074	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,471,527.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, 2ª ETAPA - 10472	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10472	01-03-2020	15-12-2020	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	Otros	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725125	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,927.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA - 10601	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10601	01-03-2020	15-12-2020	581,512.99	581,512.99	581,512.99	581,512.99	581,512.99	Otros	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301727711	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,646,860.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 1ª MANZANA - 18171	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	18171	01-03-2020	15-12-2020	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	Otros	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301728713	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,917.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (CONAFE) - 21158	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	21158	01-03-2020	15-12-2020	95,759.47	95,759.47	95,759.47	95,759.47	95,759.47	Metros Cuadrados	35	35	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301729780	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,531.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DE LOS PINOS, 1ª ETAPA - 24085	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	24085	01-03-2020	15-12-2020	346,936.29	346,936.29	346,936.29	346,936.29	346,936.29	Metros Cuadrados	466	466	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301730441	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,328.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA FORTALEZA - 25999	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	25999	01-03-2020	15-12-2020	330,283.95	330,283.95	330,283.95	330,283.95	330,283.95	Metros lineales	199	199	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749335	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,280.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 56117	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56117	01-03-2020	15-12-2020	282,202.57	282,202.57	282,202.57	282,202.57	282,202.57	Otros	3	3	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,329.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56988	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56988	01-03-2020	15-12-2020	266,250.00	266,250.00	266,250.00	266,250.00	266,250.00	Otros	3	3	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749676	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,900.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE LA MARMALADA AL TEMAZCAL - 57262	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	57262	01-03-2020	15-12-2020	614,049.32	614,049.32	614,049.32	614,049.32	614,049.32	Metros lineales	1,503	1,503	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749736	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,045.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, POR LA DELEGACIÓN MUNICIPAL - 57483	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	57483	01-03-2020	15-12-2020	584,799.64	584,799.64	584,799.64	584,799.64	584,799.64	Otros	9	9	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750266	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,133.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 59038	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59038	01-03-2020	15-12-2020	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	Otros		19	19	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724299	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,385.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 8257	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	8257	01-03-2020	15-12-2020	798,109.64	798,109.64	798,109.64	798,109.64	798,109.64	Metros Cuadrados		965	965	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725010	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,073.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, CAMINO AL LIBRAMIENTO - 10266	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	10266	01-03-2020	15-12-2020	69,882.63	69,882.63	69,882.63	69,882.63	69,882.63	Metros lineales		250	250	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	469,355.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA - 10562	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	10562	01-03-2020	15-12-2020	469,014.49	469,014.49	469,014.49	469,014.49	469,014.49	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725944	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,302.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 337 - 13080	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	13080	01-03-2020	15-12-2020	670,982.80	670,982.80	670,982.80	670,982.80	670,982.80	Metros Cuadrados		115	115	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728448	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,036.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO DE LA GASOLINERA AL MONTE - 20366	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	20366	01-03-2020	15-12-2020	1,761,064.74	1,761,064.74	1,761,064.74	1,761,064.74	1,761,064.74	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,127.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE - 25336	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	25336	01-03-2020	15-12-2020	163,620.40	163,620.40	163,620.40	163,620.40	163,620.40	Metros Cuadrados		68	68	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748593	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,116.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 4A MANZANA - 53981	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	53981	01-03-2020	15-12-2020	744,844.93	744,844.93	744,844.93	744,844.93	744,844.93	Otros		11	11	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748733	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,496.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 54361	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	54361	01-03-2020	15-12-2020	412,140.58	412,140.58	412,140.58	412,140.58	412,140.58	Otros		3	3	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748903	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,543.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA - 54846	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	54846	01-03-2020	15-12-2020	366,446.32	366,446.32	366,446.32	366,446.32	366,446.32	Otros		4	4	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750132	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,941.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA - 58674	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58674	01-03-2020	15-12-2020	653,690.51	653,690.51	653,690.51	653,690.51	653,690.51	Otros		10	10	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750271	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,577.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 59046	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59046	01-03-2020	15-12-2020	477,435.94	477,435.94	477,435.94	477,435.94	477,435.94	Otros		7	7	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750275	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,414.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 59053	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59053	01-03-2020	15-12-2020	392,283.53	392,283.53	392,283.53	392,283.53	392,283.53	Otros		6	6	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724525	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,284,431.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO NO. 120 - 8892	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	8892	01-03-2020	15-12-2020	1,280,320.12	1,280,320.12	1,280,320.12	1,280,320.12	1,280,320.12	Metros Cuadrados		200	200	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724633	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,144.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DURERO - 9208	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	9208	01-03-2020	15-12-2020	308,014.97	308,014.97	308,014.97	308,014.97	308,014.97	Otros		28	28	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727564	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,988,793.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO PRINCIPAL DE SAN PABLO - LAS PEÑAS - 17761	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	17761	01-03-2020	15-12-2020	1,987,371.44	1,987,371.44	1,987,371.44	1,987,371.44	1,987,371.44	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727613	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,970,144.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO JILOTEPEC - DEXCANI BAJO - 17920	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	17920	01-03-2020	15-12-2020	1,969,456.79	1,969,456.79	1,969,456.79	1,969,456.79	1,969,456.79	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728692	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,279,937.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DE LA 1ª MANZANA A LA 2ª MANZANA - 21091	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	21091	01-03-2020	15-12-2020	1,279,027.89	1,279,027.89	1,279,027.89	1,279,027.89	1,279,027.89	Otros		0	0	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729021	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JILOTEPEC LOCALIDAD EL ROSAL ASENTAMIENTO EL ROSAL - 22010	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	22010	01-03-2020	15-12-2020	785,113.00	785,113.00	785,113.00	785,113.00	785,113.00	Metros lineales	1,631	1,631	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301729815	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,537.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 2ª MANZANA - 24178	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	24178	01-03-2020	15-12-2020	270,850.64	270,850.64	270,850.64	270,850.64	270,850.64	Metros lineales	900	900	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301730316	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,730.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 413 LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ - 25636	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	25636	01-03-2020	15-12-2020	408,731.18	408,731.18	408,731.18	408,731.18	408,731.18	Metros Cuadrados	75	75	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749295	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,254.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO A LA MERCED - 55977	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	55977	01-03-2020	15-12-2020	338,141.82	338,141.82	338,141.82	338,141.82	338,141.82	Otros		4	4	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749359	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,026.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56183	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	56183	01-03-2020	15-12-2020	508,836.66	508,836.66	508,836.66	508,836.66	508,836.66	Otros		9	9	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749700	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,357.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA - 57355	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	57355	01-03-2020	15-12-2020	357,465.88	357,465.88	357,465.88	357,465.88	357,465.88	Otros		40	40	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750081	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690,084.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 58519	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	58519	01-03-2020	15-12-2020	689,866.59	689,866.59	689,866.59	689,866.59	689,866.59	Otros		8	8	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750277	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,176.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 59057	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59057	01-03-2020	15-12-2020	120,175.56	120,175.56	120,175.56	120,175.56	120,175.56	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750603	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,721.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 59860	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	59860	01-03-2020	15-12-2020	603,772.54	603,772.54	603,772.54	603,772.54	603,772.54	Otros		10	10	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,928.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN LA COLONIA MORELOS SAN FELIPE SANTIAGO - 27844	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27844	11-05-2020	19-06-2020	1,030,928.56	1,030,928.56	1,030,928.56	1,030,928.56	1,030,928.56	Otros		14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742850	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,686,926.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 36318	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	36318	01-06-2020	31-08-2020	2,686,926.66	2,686,926.66	2,686,926.66	2,686,926.66	2,686,926.66	Otros		33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746144	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,919.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO SE AGUA POTABLE, EN LA MANZANA TERCERA DE LOMA DE HIDALGO - 46958	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	46958	24-05-2020	04-07-2020	315,919.41	315,919.41	315,919.41	315,919.41	315,919.41	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766356	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,512.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO - 109204	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	109204	24-09-2020	30-10-2020	347,512.79	347,512.79	347,512.79	347,512.79	347,512.79	Metros lineales		350	350	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301741672	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	642,786.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO - 34798	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	34798	18-09-2020	30-10-2020	642,786.87	642,786.87	642,786.87	642,786.87	642,786.87	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743645	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,162.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL ASTILLERO - 38217	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	38217	01-06-2020	31-07-2020	1,175,162.48	1,175,162.48	1,175,162.48	1,175,162.48	1,175,162.48	Metros Cuadrados		544	544	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,374,783.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE PASTORA (EJIDO DE LA PASTORA) - 81282	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	81282	15-07-2020	30-09-2020	1,374,783.02	1,374,783.02	1,374,783.02	1,374,783.02	1,374,783.02	Otros		12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766295	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,016.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE MANZANA SEGUNDA, PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO - 109046	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	109046	15-08-2020	05-10-2020	468,016.67	468,016.67	468,016.67	468,016.67	468,016.67	Metros lineales		350	350	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301728298	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	713,141.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE MANZANA SEGUNDA, PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO - 19782	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	19782	25-05-2020	31-07-2020	713,141.75	713,141.75	713,141.75	713,141.75	713,141.75	Metros lineales	350	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735872	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,205,532.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 27637	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27637	08-06-2020	28-07-2020	1,205,532.26	1,205,532.26	1,205,532.26	1,205,532.26	1,205,532.26	Metros Cuadrados	448	448	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301737004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,136,357.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA PRESA NOMBRE DE DIOS EN LA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 29123	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	29123	01-06-2020	31-07-2020	1,136,357.29	1,136,357.29	1,136,357.29	1,136,357.29	1,136,357.29	Otros	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743289	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,440.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD MANZANA SEXTA - 37399	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	37399	11-05-2020	29-06-2020	1,102,440.27	1,102,440.27	1,102,440.27	1,102,440.27	1,102,440.27	Metros Cuadrados	510	510	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749406	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,656.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FELIPE - 56363	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	56363	01-07-2020	31-08-2020	408,656.05	408,656.05	408,656.05	408,656.05	408,656.05	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727262	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,864,124.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 17004	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	17004	04-06-2020	01-08-2020	2,864,124.17	2,864,124.17	2,864,124.17	2,864,124.17	2,864,124.17	Otros	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728966	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	956,050.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 21863	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	21863	24-06-2020	23-08-2020	956,050.08	956,050.08	956,050.08	956,050.08	956,050.08	Metros lineales	826	826	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,444.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA MANZANA SEGUNDA, CABECERA MUNICIPAL - 37001	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	37001	11-05-2020	19-06-2020	899,444.34	899,444.34	899,444.34	899,444.34	899,444.34	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745659	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,973.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOXTEJE - 45755	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45755	24-09-2020	30-10-2020	299,973.80	299,973.80	299,973.80	299,973.80	299,973.80	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730238	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,266,166.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 25407	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	25407	01-06-2020	31-07-2020	1,266,166.73	1,266,166.73	1,266,166.73	1,266,166.73	1,266,166.73	Metros Cuadrados	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301735638	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,731.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO - 27324	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	27324	27-05-2020	10-07-2020	583,731.32	583,731.32	583,731.32	583,731.32	583,731.32	Metros Cuadrados	168	168	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301741396	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	914,224.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 34470	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	34470	01-07-2020	31-10-2020	914,224.64	914,224.64	914,224.64	914,224.64	914,224.64	Metros Cuadrados	99	99	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401831281	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,821.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MANZANA TERCERA (BODO) - 179902	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	179902	02-11-2020	02-12-2020	897,821.11	897,821.11	897,821.11	897,821.11	897,821.11	Metros lineales	819	819	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301736725	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	894,681.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA A LA MINA , EN LA LOCALIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 28810	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	28810	01-06-2020	31-07-2020	894,681.67	894,681.67	894,681.67	894,681.67	894,681.67	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401831969	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,512,912.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, VARIOS RAMALES EN BARRIO PRIMERO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 182299	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	182299	15-10-2020	30-11-2020	1,512,912.34	1,512,912.34	1,512,912.34	1,512,912.34	1,512,912.34	Otros	19	19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401837709	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,349.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO - 200690	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	200690	01-11-2020	30-11-2020	397,349.25	397,349.25	397,349.25	397,349.25	397,349.25	Metros lineales	588	588	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729233	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	497,351.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA PRIMERA CAMINO A LAS PEÑAS EN LA LOCALIDAD DE MANZANA PRIMERA, CABECERA MUNICIPAL - 22613	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	22613	15-07-2020	15-08-2020	497,351.36	497,351.36	497,351.36	497,351.36	497,351.36	Metros lineales	385	385	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745454	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,711.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MOXTEJE - 45273	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45273	24-09-2020	30-10-2020	216,711.46	216,711.46	216,711.46	216,711.46	216,711.46	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729016	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,596.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 21998	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	21998	15-09-2020	15-11-2020	340,596.86	340,596.86	340,596.86	340,596.86	340,596.86	Metros lineales	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301742928	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,601.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO - 36524	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	36524	01-06-2020	31-07-2020	444,601.73	444,601.73	444,601.73	444,601.73	444,601.73	Otros		5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745264	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	531,950.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN PARAJE MENTHE RUMBO A LA COMPRRA EN LA MANZANA SEGUNDA DE SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 44753	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	44753	15-09-2020	15-11-2020	531,950.69	531,950.69	531,950.69	531,950.69	531,950.69	Metros lineales		800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436,014.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 45606	México	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	45606	01-07-2020	31-08-2020	436,014.20	436,014.20	436,014.20	436,014.20	436,014.20	Metros lineales		750	750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768649	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,350.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO - 115350	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	115350	03-09-2020	23-10-2020	202,350.40	202,350.40	202,350.40	202,350.40	202,350.40	Metros Cuadrados		708	708	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768959	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,774.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE - 116197	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	116197	08-09-2020	27-11-2020	300,774.88	300,774.88	300,774.88	300,774.88	300,774.88	Metros Cuadrados		875	875	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769031	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	322,932.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAPELLY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO - 116386	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	116386	10-09-2020	30-10-2020	322,932.22	322,932.22	322,932.22	322,932.22	322,932.22	Metros Cuadrados		590	590	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769750	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,525.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO - 118592	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118592	07-09-2020	31-10-2020	100,525.19	100,525.19	100,525.19	100,525.19	100,525.19	Metros Cuadrados		312	312	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770074	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,104.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA - COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 119609	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119609	21-09-2020	21-10-2020	49,104.01	49,104.01	49,104.01	49,104.01	49,104.01	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812561	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,338.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE IXTLAHUACA - JILOTEPEC. EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 118591	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118591	07-09-2020	30-11-2020	101,338.15	101,338.15	101,338.15	101,338.15	101,338.15	Metros Cuadrados		268	268	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827167	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102,845.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO - 165574	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165574	03-11-2020	30-11-2020	102,845.16	102,845.16	102,845.16	102,845.16	102,845.16	Otros		320	320	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401830237	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,115.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DANIEL DELGADILLO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 175738	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	175738	03-11-2020	30-11-2020	528,115.58	528,115.58	528,115.58	528,115.58	528,115.58	Metros lineales		280	280	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767526	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 112335	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112335	14-09-2020	14-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales		378	378	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768632	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,230.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA - 115308	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	115308	14-09-2020	13-11-2020	157,230.33	157,230.33	157,230.33	157,230.33	157,230.33	Metros Cuadrados		455	455	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769752	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,800.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 118594	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118594	07-09-2020	31-10-2020	101,800.03	101,800.03	101,800.03	101,800.03	101,800.03	Metros Cuadrados		298	298	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770681	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,611.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUAREZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO - 121242	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	121242	14-09-2020	16-10-2020	136,611.12	136,611.12	136,611.12	136,611.12	136,611.12	Metros lineales		211	211	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772780	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,645.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 126808	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	126808	14-09-2020	31-10-2020	192,645.50	192,645.50	192,645.50	192,645.50	192,645.50	Metros Cuadrados		600	600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401811978	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,599.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 112796	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	112796	19-10-2020	29-10-2020	99,599.80	99,599.80	99,599.80	99,599.80	99,599.80	Metros Cuadrados	1,680	1,680	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825405	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,694.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFC. NO. 0296 RUBEN DARIO C.C.T. 15EES0630F EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 161422	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	161422	19-10-2020	30-11-2020	288,694.94	288,694.94	288,694.94	288,694.94	288,694.94	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833338	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,300.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 187145	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187145	16-11-2020	16-12-2020	95,300.19	95,300.19	95,300.19	95,300.19	95,300.19	Metros Cuadrados	350	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401848328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,774.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T.15EJ0149Z EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 231925	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	231925	10-12-2020	26-12-2020	155,774.78	155,774.78	155,774.78	155,774.78	155,774.78	Otros	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765772	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	457,126.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15EPR4338I 2DA ETAPA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN - 107547	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	107547	06-09-2020	15-10-2020	457,126.17	457,126.17	457,126.17	457,126.17	457,126.17	Metros Cuadrados	540	540	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770076	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,200.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 119611	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119611	21-09-2020	13-11-2020	208,200.89	208,200.89	208,200.89	208,200.89	208,200.89	Metros Cuadrados	700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401821546	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON ADOCRETO EN EL PRIMER CUADRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 151433	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151433	15-10-2020	15-11-2020	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00	Metros Cuadrados	3,540	3,540	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827243	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,300.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL OCOTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 165767	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165767	03-11-2020	30-11-2020	125,300.23	125,300.23	125,300.23	125,300.23	125,300.23	Metros Cuadrados	442	442	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401829378	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,499.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE YOGUI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 172618	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172618	03-11-2020	20-12-2020	846,499.16	846,499.16	846,499.16	846,499.16	846,499.16	Otros	15	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401831152	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,965.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL GUADALUPE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 179400	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179400	09-11-2020	30-11-2020	22,965.69	22,965.69	22,965.69	22,965.69	22,965.69	Metros lineales	45	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833224	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102,964.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO KM 40 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO - 186814	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	186814	16-11-2020	21-12-2020	102,964.20	102,964.20	102,964.20	102,964.20	102,964.20	Metros Cuadrados	178	178	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834407	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,506.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 190366	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190366	12-11-2020	30-11-2020	145,506.47	145,506.47	145,506.47	145,506.47	145,506.47	Metros lineales	225	225	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,226.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 07 CCT-1SETK0007K EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE. - 104838	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	104838	02-09-2020	24-10-2020	649,226.95	649,226.95	649,226.95	649,226.95	649,226.95	Metros Cuadrados	71	71	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301766109	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,201.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO SOCIAL CUARTEL CENTRO PARAJE CHICHE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 108523	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	108523	03-09-2020	03-12-2020	700,201.23	700,201.23	700,201.23	700,201.23	700,201.23	Metros Cuadrados	2,048	2,048	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769000	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,795.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 116302	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	116302	07-09-2020	30-10-2020	188,795.46	188,795.46	188,795.46	188,795.46	188,795.46	Metros Cuadrados	740	740	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769753	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,724.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 118595	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118595	11-09-2020	15-10-2020	314,724.83	314,724.83	314,724.83	314,724.83	314,724.83	Metros Cuadrados	900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301772459	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	302,719.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE - 125870	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	125870	19-09-2020	02-10-2020	302,719.33	302,719.33	302,719.33	302,719.33	302,719.33	Metros lineales	400	400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401811974	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,602.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 112731	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS	112731	21-11-2020	20-12-2020	160,602.31	160,602.31	160,602.31	160,602.31	160,602.31	Metros Cuadrados	462	462	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401820120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,739.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE - 148281	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	148281	30-09-2020	30-10-2020	200,739.94	200,739.94	200,739.94	200,739.94	200,739.94	Metros lineales	350	350	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401831321	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,255.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA CRUZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 180022	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	180022	05-11-2020	27-11-2020	191,255.97	191,255.97	191,255.97	191,255.97	191,255.97	Metros lineales	78	78	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301767568	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	147,549.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHONITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 112422	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112422	01-09-2020	30-10-2020	147,549.91	147,549.91	147,549.91	147,549.91	147,549.91	Metros Cuadrados	402	402	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301767638	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,800.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA RITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO - 112600	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112600	07-09-2020	30-10-2020	176,800.37	176,800.37	176,800.37	176,800.37	176,800.37	Metros Cuadrados	670	670	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301771958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,712.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LOS PEDREGALES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 124549	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	124549	14-09-2020	30-10-2020	67,712.48	67,712.48	67,712.48	67,712.48	67,712.48	Metros lineales	600	600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200401817292	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,989.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA - 144989	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	144989	12-09-2020	30-09-2020	144,989.00	144,989.00	144,989.00	144,989.00	144,989.00	Metros lineales	1,602	1,602	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200401819612	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,590.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN - 147679	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	147679	28-09-2020	29-10-2020	799,590.51	799,590.51	799,590.51	799,590.51	799,590.51	Metros Cuadrados	507	507	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200401819719	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,101.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN JOSE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 147787	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147787	05-10-2020	13-11-2020	104,101.55	104,101.55	104,101.55	104,101.55	104,101.55	Metros lineales	210	210	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401823103	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,352.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRESA DEL MUERTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERIA - 154926	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154926	15-10-2020	15-11-2020	98,352.18	98,352.18	98,352.18	98,352.18	98,352.18	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401823106	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,150.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES LOS NAVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 154929	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154929	15-10-2020	30-11-2020	99,150.20	99,150.20	99,150.20	99,150.20	99,150.20	Metros Cuadrados	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401830238	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,246.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU C.C.T. 15EJN0505Y EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 175741	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS	175741	03-11-2020	30-11-2020	197,246.20	197,246.20	197,246.20	197,246.20	197,246.20	Otros	46	46	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401840382	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,876.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE - 208446	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208446	20-11-2020	20-12-2020	505,765.53	505,765.53	505,765.53	505,765.53	505,765.53	Metros lineales	348	348	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401850848	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,572.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN C.C.T. 15EJN0222R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 239668	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239668	11-12-2020	28-12-2020	151,572.24	151,572.24	151,572.24	151,572.24	151,572.24	Metros Cuadrados	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769751	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,895.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS GUEÑOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 118593	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118593	07-09-2020	30-09-2020	110,895.87	110,895.87	110,895.87	110,895.87	110,895.87	Metros lineales	193	193	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,950.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE - 130254	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	130254	21-09-2020	30-11-2020	477,950.51	477,950.51	477,950.51	477,950.51	477,950.51	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401817290	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,000.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 144988	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144988	12-09-2020	19-09-2020	30,000.88	30,000.88	30,000.88	30,000.88	30,000.88	Metros lineales	72	72	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401821545	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,900.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHOYA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 151432	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151432	12-10-2020	30-11-2020	186,900.36	186,900.36	186,900.36	186,900.36	186,900.36	Metros Cuadrados	588	588	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401828936	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,626.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA - 170931	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170931	19-10-2020	19-11-2020	109,626.22	109,626.22	109,626.22	109,626.22	109,626.22	Metros Cuadrados	300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401833336	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,379.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA CUARTEL LOURDES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 187143	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187143	16-11-2020	16-12-2020	99,379.97	99,379.97	99,379.97	99,379.97	99,379.97	Metros lineales	1,032	1,032	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401833339	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,830.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA SAN ANDRES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 187148	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187148	16-11-2020	16-12-2020	182,830.16	182,830.16	182,830.16	182,830.16	182,830.16	Metros lineales	420	420	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767271	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,500.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE - 111700	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	111700	04-09-2020	16-10-2020	479,500.86	479,500.86	479,500.86	479,500.86	479,500.86	Metros Cuadrados	1,433	1,433	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,850.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE PEÑA DE TAPELLY EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE - 112499	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112499	01-09-2020	30-10-2020	203,850.20	203,850.20	203,850.20	203,850.20	203,850.20	Metros Cuadrados	620	620	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401811551	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,888.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A SAN JOSE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 109299	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	109299	08-09-2020	30-09-2020	258,888.82	258,888.82	258,888.82	258,888.82	258,888.82	Metros Cuadrados	915	915	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401813040	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	238,290.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL) - LAS ANIMAS DE VILLEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE - 124550	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	124550	14-09-2020	14-11-2020	238,290.48	238,290.48	238,290.48	238,290.48	238,290.48	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401817301	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,700.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BICENTENARIO JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 145002	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	145002	24-09-2020	30-10-2020	410,700.75	410,700.75	410,700.75	410,700.75	410,700.75	Metros Cuadrados	1,400	1,400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401821544	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,590.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 151431	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151431	12-10-2020	30-10-2020	159,590.67	159,590.67	159,590.67	159,590.67	159,590.67	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827166	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59,440.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 165573	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165573	03-11-2020	30-11-2020	59,440.12	59,440.12	59,440.12	59,440.12	59,440.12	Metros Cuadrados	179	179	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401831155	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,950.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION PARTE BAJA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 179404	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179404	09-11-2020	30-11-2020	88,950.17	88,950.17	88,950.17	88,950.17	88,950.17	Metros Cuadrados		270	270	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401849619	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,199.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO - 236148	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236148	14-12-2020	18-12-2020	60,199.87	60,199.87	60,199.87	60,199.87	60,199.87	Metros Cuadrados	1,026	1,026	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301765703	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,712.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 107370	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107370	07-09-2020	22-10-2020	312,712.44	312,712.44	312,712.44	312,712.44	312,712.44	Otros		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767252	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132,200.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COLONIA CENTRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 111653	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111653	03-09-2020	15-10-2020	132,200.26	132,200.26	132,200.26	132,200.26	132,200.26	Metros Cuadrados	409	409	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301773328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,050.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 128288	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	128288	21-09-2020	20-11-2020	97,050.20	97,050.20	97,050.20	97,050.20	97,050.20	Metros Cuadrados	300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401811687	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,894.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 110607	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	110607	14-09-2020	30-10-2020	227,894.11	227,894.11	227,894.11	227,894.11	227,894.11	Metros Cuadrados	685	685	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827171	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,351.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 165578	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165578	03-11-2020	30-11-2020	233,351.75	233,351.75	233,351.75	233,351.75	233,351.75	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401828938	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,700.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 4 CAMINOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA CRUZ CHICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 170935	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170935	03-11-2020	18-12-2020	95,700.19	95,700.19	95,700.19	95,700.19	95,700.19	Metros Cuadrados	350	350	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401831156	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,352.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION PARTE ALTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 179405	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	179405	09-11-2020	30-11-2020	152,352.28	152,352.28	152,352.28	152,352.28	152,352.28	Metros Cuadrados	449	449	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401834855	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	209,999.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A TIACAQUE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE - 191642	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	191642	11-11-2020	20-12-2020	209,999.44	209,999.44	209,999.44	209,999.44	209,999.44	Otros	556	556	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401843195	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,924.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO VIEJO A PAHUACAN EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 216827	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	216827	15-12-2020	26-12-2020	235,924.47	235,924.47	235,924.47	235,924.47	235,924.47	Otros	20,000	2,000	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301723545	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI EN CALLE GENERAL VICENTE VILLADA - 5787	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	5787	01-06-2020	31-07-2020	929,952.35	929,952.35	929,952.35	929,952.35	929,952.35	Metros lineales	158	158	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726005	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	361,714.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CALAYUCO EN JARDÍN DE NIÑOS TLÁLOC - 13254	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13254	01-07-2020	30-08-2020	361,714.31	361,714.31	361,714.31	361,714.31	361,714.31	Otros	700	700	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301728439	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	669,291.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 20341	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	20341	15-09-2020	30-11-2020	669,291.73	669,291.73	669,291.73	669,291.73	669,291.73	Piezas		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725047	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	872,979.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN JARDIN DE NIÑOS JESÚS REYES HEROLES - 10372	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	10372	01-07-2020	30-08-2020	872,979.44	872,979.44	872,979.44	872,979.44	872,979.44	Metros Cuadrados		174	174	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725508	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,795,688.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 11798	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	11798	01-07-2020	30-08-2020	1,795,688.57	1,795,688.57	1,795,688.57	1,795,688.57	1,795,688.57	Metros Cuadrados		605	605	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728685	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,144,889.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS EN JUCHITEPEC GABRIEL RAMOS MILLÁN LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI - 21064	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	21064	19-09-2020	15-11-2020	1,144,889.14	1,144,889.14	1,144,889.14	1,144,889.14	1,144,889.14	Otros		2,390	2,390	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726290	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,650.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI, - 14023	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	14023	17-09-2020	03-11-2020	570,650.99	570,650.99	570,650.99	570,650.99	570,650.99	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726153	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,578.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES TURNO MATUTINO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CUAUTZOZONGO - 13722	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13722	18-09-2020	30-10-2020	734,578.72	734,578.72	734,578.72	734,578.72	734,578.72	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301755283	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,598.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO JUCHI, EN CALLE GENERAL VICENTE VILLADA SEGUNDA ETAPA - 77544	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	77544	03-08-2020	12-09-2020	359,598.96	359,598.96	359,598.96	359,598.96	359,598.96	Metros lineales	44	44	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725805	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	894,110.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 12674	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	12674	21-09-2020	30-11-2020	894,110.47	894,110.47	894,110.47	894,110.47	894,110.47	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726233	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,665.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CALAYUCO - 13892	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	13892	19-09-2020	30-10-2020	306,665.23	306,665.23	306,665.23	306,665.23	306,665.23	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301727948	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,232.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN PREPARATORIA OFICIAL NO 254 - 18886	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	18886	01-08-2020	30-11-2020	1,499,232.92	1,499,232.92	1,499,232.92	1,499,232.92	1,499,232.92	Metros Cuadrados	190	190	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301728187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	511,901.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES TURNO VESPERTINO EN JUCHITEPEC LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO ASENTAMIENTO CUATZUZONGO - 19500	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	19500	18-09-2020	30-11-2020	511,901.82	511,901.82	511,901.82	511,901.82	511,901.82	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726464	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,813.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO - 14488	México	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	14488	01-08-2020	31-10-2020	542,813.95	542,813.95	542,813.95	542,813.95	542,813.95	Metros Cuadrados	190	190	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401805800	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	354,612.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 5871	México	Juchitepec	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	5871	13-06-2020	13-07-2020	354,612.00	354,612.00	354,612.00	354,612.00	354,612.00	354,612.00	Estudio de preinversión	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751666	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,003.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63068	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63068	01-09-2020	31-10-2020	392,847.25	392,847.25	392,847.25	392,847.25	392,847.25	Otros	58	58	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,054.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 O CEIBA, TRAMO: DE AV. CAMINO AL CERRITO A AV. AMADO NERVO - 13593	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13593	01-09-2020	31-10-2020	841,054.86	841,054.86	841,054.86	841,054.86	841,054.86	Metros lineales	202	202	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301727568	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,203.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAFIRO, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO - 17775	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	17775	01-09-2020	31-10-2020	959,203.53	959,203.53	959,203.53	959,203.53	959,203.53	Metros lineales	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301750782	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,196.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60335	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60335	01-09-2020	30-10-2020	224,196.32	224,196.32	224,196.32	224,196.32	224,196.32	Otros	31	31	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301750933	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,980.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60755	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60755	01-09-2020	31-10-2020	379,980.57	379,980.57	379,980.57	379,980.57	379,980.57	Otros	54	54	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,713.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63572	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63572	01-08-2020	30-09-2020	426,713.39	426,713.39	426,713.39	426,713.39	426,713.39	Otros	63	63	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751837	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,877.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63647	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63647	01-09-2020	31-10-2020	182,877.17	182,877.17	182,877.17	182,877.17	182,877.17	Otros	27	27	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751885	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,568.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63770	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63770	01-09-2020	31-10-2020	311,568.51	311,568.51	311,568.51	311,568.51	311,568.51	Otros	46	46	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301756107	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,766.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81482	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81482	01-09-2020	31-10-2020	236,766.06	236,766.06	236,766.06	236,766.06	236,766.06	Vivienda	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301756171	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,149.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81680	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81680	01-09-2020	31-10-2020	355,149.11	355,149.11	355,149.11	355,149.11	355,149.11	Vivienda		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756192	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	473,532.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81735	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81735	01-09-2020	31-10-2020	473,532.16	473,532.16	473,532.16	473,532.16	473,532.16	Vivienda		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757106	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	662,164.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NILO, TRAMO: DE CALLE RIO GRIJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84372	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84372	01-08-2020	30-09-2020	662,164.47	662,164.47	662,164.47	662,164.47	662,164.47	Metros Cuadrados		325	325	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757343	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,657.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO NILO, TRAMO: DE CALLE RIO GRIJALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 85126	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	85126	01-09-2020	31-10-2020	106,657.82	106,657.82	106,657.82	106,657.82	106,657.82	Metros lineales		55	55	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758842	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,535,239.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE TEPANECAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANTITLAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 89055	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	89055	01-09-2020	31-10-2020	2,535,239.67	2,535,239.67	2,535,239.67	2,535,239.67	2,535,239.67	Metros Cuadrados		2,166	2,166	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759091	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,956.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CANCHAS DEL MODULO MULTIFUNCIONAL LA MAGDALENA CALLE FRESNO S/N, COL. AMPLIACIÓN SAN JOSE LAS PALMAS, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 89725	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	89725	01-09-2020	31-10-2020	215,956.59	215,956.59	215,956.59	215,956.59	215,956.59	Otros		100	100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759849	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,162,840.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91672	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91672	01-09-2020	31-10-2020	4,162,840.63	4,162,840.63	4,162,840.63	4,162,840.63	4,162,840.63	Metros Cuadrados		3,842	3,842	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760905	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 94344	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	94344	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726431	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,882,252.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRO - 14368	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14368	01-09-2020	31-10-2020	1,882,252.20	1,882,252.20	1,882,252.20	1,882,252.20	1,882,252.20	Metros lineales	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728071	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,893.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREO MAYOR, TRAMO: DE CALLE ANGELINA A CALLE MARIA LUISA - 19209	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19209	01-09-2020	31-10-2020	488,893.70	488,893.70	488,893.70	488,893.70	488,893.70	Metros lineales	79	79	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728703	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,738.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DALIA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED. - 21127	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	21127	01-09-2020	31-10-2020	477,738.81	477,738.81	477,738.81	477,738.81	477,738.81	Metros Cuadrados	312	312	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750746	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	407,073.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60239	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60239	01-09-2020	30-10-2020	407,073.49	407,073.49	407,073.49	407,073.49	407,073.49	Otros	58	58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751797	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,382.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63532	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63532	01-09-2020	31-10-2020	257,382.68	257,382.68	257,382.68	257,382.68	257,382.68	Otros	38	38	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751880	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,393.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63749	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63749	01-09-2020	31-10-2020	406,393.70	406,393.70	406,393.70	406,393.70	406,393.70	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755785	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80556	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80556	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756050	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,149.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81316	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81316	01-09-2020	31-10-2020	355,149.11	355,149.11	355,149.11	355,149.11	355,149.11	Vivienda	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756087	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,766.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81427	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81427	01-09-2020	31-10-2020	236,766.06	236,766.06	236,766.06	236,766.06	236,766.06	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301756184	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,183,830.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81718	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81718	01-09-2020	31-10-2020	1,183,830.33	1,183,830.33	1,183,830.33	1,183,830.33	1,183,830.33	Vivienda		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757776	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	418,798.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HELECHOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AVENIDA TEXCOCO, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86470	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86470	01-09-2020	31-10-2020	418,798.87	418,798.87	418,798.87	418,798.87	418,798.87	Metros lineales		189	189	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758795	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,936,859.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE TLAHUICAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANTITLAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 88924	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	88924	01-09-2020	31-10-2020	1,936,859.42	1,936,859.42	1,936,859.42	1,936,859.42	1,936,859.42	Metros Cuadrados		1,614	1,614	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758865	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,183,494.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN AVENIDA PUEBLA Y JESUS GARCIA (BLVD. ARTURO MONTIEL), TRAMO: DE CALLE TECAMACHALCO (LUIS HERON) A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. TECAMACHALCO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 89132	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	89132	01-09-2020	31-10-2020	5,183,494.72	5,183,494.72	5,183,494.72	5,183,494.72	5,183,494.72	Metros Cuadrados		3,859	3,859	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759804	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	562,826.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91563	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91563	01-09-2020	31-10-2020	562,826.87	562,826.87	562,826.87	562,826.87	562,826.87	Metros Cuadrados		518	518	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726710	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,023,692.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE BUGAMBILIA - 15352	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15352	01-09-2020	31-10-2020	1,023,692.73	1,023,692.73	1,023,692.73	1,023,692.73	1,023,692.73	Metros lineales		209	209	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726750	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	980,253.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMBAR, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ANGELES - 15448	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15448	01-09-2020	31-10-2020	980,253.46	980,253.46	980,253.46	980,253.46	980,253.46	Metros lineales		200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301728286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	563,447.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMAPOLA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED. - 19750	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19750	01-09-2020	31-10-2020	563,447.65	563,447.65	563,447.65	563,447.65	563,447.65	Metros Cuadrados	242	242	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750791	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,166.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60358	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60358	01-09-2020	31-10-2020	434,166.40	434,166.40	434,166.40	434,166.40	434,166.40	Otros	62	62	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750798	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,556.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60377	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60377	01-09-2020	31-10-2020	183,556.94	183,556.94	183,556.94	183,556.94	183,556.94	Otros	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750942	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	481,301.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60799	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60799	01-09-2020	31-10-2020	481,301.26	481,301.26	481,301.26	481,301.26	481,301.26	Otros	69	69	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751633	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,074.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62945	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62945	01-09-2020	31-10-2020	386,074.02	386,074.02	386,074.02	386,074.02	386,074.02	Otros	57	57	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751637	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,505.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62968	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62968	01-09-2020	31-10-2020	74,505.51	74,505.51	74,505.51	74,505.51	74,505.51	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751653	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,590.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63019	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63019	01-09-2020	31-10-2020	609,590.56	609,590.56	609,590.56	609,590.56	609,590.56	Otros	90	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751913	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,992.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63848	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63848	01-09-2020	31-10-2020	507,992.13	507,992.13	507,992.13	507,992.13	507,992.13	Otros	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756022	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81235	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81235	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760760	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,292,931.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 93989	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	93989	01-09-2020	31-10-2020	1,292,931.93	1,292,931.93	1,292,931.93	1,292,931.93	1,292,931.93	Metros Cuadrados	1,195	1,195	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727823	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,474.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE SAN MARTIN, TRAMO: DE CALLE LOMAS DE SAN PEDRO A CALLE SAN JUAN - 18438	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	18438	01-09-2020	31-10-2020	495,474.28	495,474.28	495,474.28	495,474.28	495,474.28	Metros lineales	139	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728331	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,966.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMAPOLA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED. - 19879	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19879	01-09-2020	31-10-2020	417,966.11	417,966.11	417,966.11	417,966.11	417,966.11	Metros lineales	72	72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751946	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	657,003.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63970	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63970	01-09-2020	31-10-2020	657,003.15	657,003.15	657,003.15	657,003.15	657,003.15	Otros	97	97	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	447,033.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 64225	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	64225	01-09-2020	31-10-2020	447,033.07	447,033.07	447,033.07	447,033.07	447,033.07	Otros	66	66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755718	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80394	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80394	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755834	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80698	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80698	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756124	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,766.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 81550	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	81550	01-09-2020	31-10-2020	236,766.06	236,766.06	236,766.06	236,766.06	236,766.06	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757945	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,270.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SILVIANO ESPINOZA, TRAMO: DE CALLE FRANCISCO PAZ A CALLE JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86893	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86893	01-09-2020	31-10-2020	624,270.71	624,270.71	624,270.71	624,270.71	624,270.71	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301760681	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	558,815.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 93766	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	93766	01-09-2020	31-10-2020	558,815.00	558,815.00	558,815.00	558,815.00	558,815.00	Metros Cuadrados		515	515	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750757	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,713.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60269	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60269	01-09-2020	30-10-2020	88,713.37	88,713.37	88,713.37	88,713.37	88,713.37	Otros		11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751464	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,721.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62395	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62395	01-09-2020	31-10-2020	134,721.73	134,721.73	134,721.73	134,721.73	134,721.73	Otros		18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751673	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	616,363.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63080	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63080	01-09-2020	31-10-2020	616,363.78	616,363.78	616,363.78	616,363.78	616,363.78	Otros		91	91	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757248	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,429.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 11, TRAMO: DE CALLE BARRANCA A 3A. CERRADA ORIENTE 11, COL. CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84843	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84843	01-09-2020	31-10-2020	2,850,429.59	2,850,429.59	2,850,429.59	2,850,429.59	2,850,429.59	Metros Cuadrados		1,525	1,525	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759629	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,807.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91066	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91066	01-09-2020	31-10-2020	325,807.32	325,807.32	325,807.32	325,807.32	325,807.32	Metros Cuadrados		302	302	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725483	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,915,919.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL CERRO, TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE TÓRTOLAS - 11708	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	11708	01-09-2020	31-10-2020	2,915,919.26	2,915,919.26	2,915,919.26	2,915,919.26	2,915,919.26	Metros lineales		700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727671	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,210.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO - 18062	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	18062	01-09-2020	31-10-2020	959,210.07	959,210.07	959,210.07	959,210.07	959,210.07	Metros lineales		200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727771	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,357,610.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILA, TRAMO: DE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRITO- JACARANDAS - 18323	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	18323	01-09-2020	31-10-2020	1,357,610.39	1,357,610.39	1,357,610.39	1,357,610.39	1,357,610.39	Metros lineales		310	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750650	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,150.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 60005	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	60005	01-08-2020	30-09-2020	245,150.63	245,150.63	245,150.63	245,150.63	245,150.63	Otros		34	34	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751400	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,196.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62202	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62202	01-09-2020	31-10-2020	224,196.32	224,196.32	224,196.32	224,196.32	224,196.32	Otros		31	31	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751646	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,702.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62996	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62996	01-09-2020	31-10-2020	277,702.36	277,702.36	277,702.36	277,702.36	277,702.36	Otros		41	41	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751818	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	474,125.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63599	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63599	01-09-2020	31-10-2020	474,125.99	474,125.99	474,125.99	474,125.99	474,125.99	Otros		70	70	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751847	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,074.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63679	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63679	01-09-2020	31-10-2020	386,074.02	386,074.02	386,074.02	386,074.02	386,074.02	Otros		57	57	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752064	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 64317	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	64317	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757085	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,424.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: DE CALLE SAN FRANCISCO A CALLE SAN MARTIN, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84313	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84313	01-08-2020	30-09-2020	500,424.02	500,424.02	500,424.02	500,424.02	500,424.02	Metros lineales		90	90	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757276	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,715,646.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HUIZACHE, TRAMO: DE CALLE AMADO NERVO A AV. TEMEXCO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84919	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84919	01-09-2020	31-10-2020	3,715,646.78	3,715,646.78	3,715,646.78	3,715,646.78	3,715,646.78	Metros Cuadrados	2,195	2,195	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757718	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,032,884.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE HELECHOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AVENIDA TEXCOCO, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86302	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86302	01-09-2020	31-10-2020	2,032,884.19	2,032,884.19	2,032,884.19	2,032,884.19	2,032,884.19	Metros Cuadrados	1,470	1,470	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757890	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,692,694.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. FLORESTA, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86768	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86768	01-08-2020	30-09-2020	3,692,694.53	3,692,694.53	3,692,694.53	3,692,694.53	3,692,694.53	Metros Cuadrados	2,734	2,734	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757912	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	894,715.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO: DE AVENIDA PASEO DEL TEPOZAN A AV. FLORESTA, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 86827	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	86827	01-09-2020	31-10-2020	894,715.97	894,715.97	894,715.97	894,715.97	894,715.97	Metros lineales	362	362	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759744	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,753.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 91409	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	91409	01-09-2020	31-10-2020	380,753.19	380,753.19	380,753.19	380,753.19	380,753.19	Metros Cuadrados	354	354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760731	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,705,005.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 93925	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	93925	01-09-2020	31-10-2020	4,705,005.95	4,705,005.95	4,705,005.95	4,705,005.95	4,705,005.95	Metros Cuadrados	4,338	4,338	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760845	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,149.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 94194	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	94194	01-09-2020	31-10-2020	355,149.11	355,149.11	355,149.11	355,149.11	355,149.11	Vivienda	3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726042	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,057,472.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, TRAMO: DE CAMINO AL CERRITO-JACARANDAS A PROLONGACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO - 13374	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13374	01-09-2020	31-10-2020	1,057,472.10	1,057,472.10	1,057,472.10	1,057,472.10	1,057,472.10	Metros lineales	256	256	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726657	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,173,991.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AZTECAS, TRAMO: DE CALLE PROLONGACION AL CERRITO A CONTRAPARED - 15171	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15171	01-09-2020	31-10-2020	1,173,991.70	1,173,991.70	1,173,991.70	1,173,991.70	1,173,991.70	Metros lineales	371	371	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301727224	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,842.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESMERALDA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ÁNGELES - 16901	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	16901	01-09-2020	31-10-2020	981,842.82	981,842.82	981,842.82	981,842.82	981,842.82	Metros lineales	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301728017	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	463,218.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO: DE CALLE GUADALUPE A CALLE ARTURO SAUCEDO - 19069	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	19069	01-09-2020	31-10-2020	463,218.92	463,218.92	463,218.92	463,218.92	463,218.92	Metros lineales	89	89	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301728528	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,978.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DALIA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED. - 20583	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	20583	01-09-2020	31-10-2020	513,978.58	513,978.58	513,978.58	513,978.58	513,978.58	Metros lineales	70	70	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752044	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,579.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 64263	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	64263	01-09-2020	31-10-2020	460,579.53	460,579.53	460,579.53	460,579.53	460,579.53	Otros	68	68	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301755846	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80727	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80727	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757027	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	692,950.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JAZMIN, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CAD. 0+041.30 COL. LOMAS DE ALTAVISTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 84116	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	84116	01-09-2020	31-10-2020	692,950.29	692,950.29	692,950.29	692,950.29	692,950.29	Metros Cuadrados	363	363	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758357	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,270.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE TEOTIHUACAN, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANTITLAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 87868	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	87868	01-09-2020	31-10-2020	477,270.24	477,270.24	477,270.24	477,270.24	477,270.24	Metros Cuadrados	383	383	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758763	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,392,010.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO EN CALLE ACOLHUAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANTITLAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 88838	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	88838	01-09-2020	31-10-2020	1,392,010.09	1,392,010.09	1,392,010.09	1,392,010.09	1,392,010.09	Metros Cuadrados	1,115	1,115	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726016	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,171,024.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORTOLAS, TRAMO: DE CAMINO AL CERRO A CALLE BARRANCA DEL MUERTO - 13285	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	13285	01-07-2020	31-08-2020	1,171,024.91	1,171,024.91	1,171,024.91	1,171,024.91	1,171,024.91	Metros lineales	266	266	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726529	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	733,133.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO - 14726	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14726	01-09-2020	31-10-2020	733,133.67	733,133.67	733,133.67	733,133.67	733,133.67	Metros lineales	170	170	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726589	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,413,864.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CAMINO AL CERRITO, TRAMO DE CAMINO AL CERRO A CALLE TORTOLAS - 14948	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	14948	01-09-2020	31-10-2020	2,413,864.50	2,413,864.50	2,413,864.50	2,413,864.50	2,413,864.50	Metros lineales	728	728	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726729	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	980,253.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE AMBAR - 15408	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	15408	01-09-2020	31-10-2020	980,253.44	980,253.44	980,253.44	980,253.44	980,253.44	Metros lineales	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301727268	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,857,151.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRO - 17015	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	17015	01-09-2020	31-10-2020	1,857,151.17	1,857,151.17	1,857,151.17	1,857,151.17	1,857,151.17	Metros lineales	400	400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751483	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,516.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 62465	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	62465	01-09-2020	31-10-2020	223,516.54	223,516.54	223,516.54	223,516.54	223,516.54	Otros	33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751678	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,825.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63094	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63094	01-09-2020	31-10-2020	94,825.20	94,825.20	94,825.20	94,825.20	94,825.20	Otros	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301755687	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80304	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80304	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301755812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,383.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 80643	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	80643	01-09-2020	31-10-2020	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	118,383.02	Vivienda		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757451	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,206.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA; TRAMO: DE RIO GRIJALVA A CONTRAPAREDO, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 85433	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	85433	01-09-2020	31-10-2020	168,206.25	168,206.25	168,206.25	168,206.25	168,206.25	Metros lineales		65	65	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,137.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE BRASIL, TRAMO: DE CALLE ARTURO SAUCEDO A CALLE GUADALUPE, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. - 89572	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	89572	01-09-2020	31-10-2020	410,137.32	410,137.32	410,137.32	410,137.32	410,137.32	Metros lineales		105	105	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725358	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,915.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO AL SALTO SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN - 11313	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	11313	01-07-2020	15-10-2020	1,699,915.96	1,699,915.96	1,699,915.96	1,699,915.96	1,699,915.96	Otros		24	24	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730105	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,948,525.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL 12 DE DICIEMBRE. FLOR DE GALLO HUITZILAPAN. - 25072	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	25072	01-07-2020	15-10-2020	2,948,525.77	2,948,525.77	2,948,525.77	2,948,525.77	2,948,525.77	Metros lineales		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729519	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,772.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO DE JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUYENTES DE 1917. LAS MESAS HUITZILAPAN. - 23334	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LERMA	23334	01-07-2020	30-08-2020	449,772.22	449,772.22	449,772.22	449,772.22	449,772.22	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729642	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,579.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917. LAS MESAS HUITZILAPAN. - 23701	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE LERMA	23701	01-11-2020	15-12-2020	298,579.84	298,579.84	298,579.84	298,579.84	298,579.84	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724917	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,643.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917 LAS MESAS HUITZILAPAN - 9954	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	9954	01-10-2020	30-12-2020	898,643.89	898,643.89	898,643.89	898,643.89	898,643.89	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726457	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,906.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FLOR DE GALLO 2DA. ETAPA. SAN PEDRO HUITZILAPAN. - 14458	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	14458	15-11-2020	30-12-2020	599,906.30	599,906.30	599,906.30	599,906.30	599,906.30	Metros lineales	180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723714	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,482,772.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y AV LIBERTAD 2DA ETAPA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOPAN - 6426	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	6426	01-10-2020	30-12-2020	2,482,772.02	2,482,772.02	2,482,772.02	2,482,772.02	2,482,772.02	Otros	662	662	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729965	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,847,576.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RÍO SECO 6TA. ETAPA, SAN MIGUEL AMEYALCO. - 24632	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	24632	15-06-2020	30-09-2020	4,847,576.22	4,847,576.22	4,847,576.22	4,847,576.22	4,847,576.22	Metros lineales	220	220	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728443	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,853.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ACUEDUCTO CATALÁN 3RA. ETAPA. SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN - 20355	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	20355	16-07-2020	15-09-2020	1,499,853.37	1,499,853.37	1,499,853.37	1,499,853.37	1,499,853.37	Metros lineales	122	122	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729722	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,525.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LÍNEA PRINCIPAL CALLE ENCINOS 12 DE DICIEMBRE. COL LÓPEZ MATEOS HUITZILAPAN. - 23950	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	23950	01-07-2020	30-09-2020	2,998,525.77	2,998,525.77	2,998,525.77	2,998,525.77	2,998,525.77	Metros lineales	452	452	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745384	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,043,415.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ HUITZILAPAN - 45093	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	45093	01-07-2020	30-09-2020	3,043,415.90	3,043,415.90	3,043,415.90	3,043,415.90	3,043,415.90	Metros lineales	6,291	6,291	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724367	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,499,839.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN EL TRAMO DEL PANTEÓN AL PUENTE DE SAN AGUSTÍN 2DA ETAPA SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN - 8473	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	8473	15-08-2020	30-10-2020	2,499,839.38	2,499,839.38	2,499,839.38	2,499,839.38	2,499,839.38	Metros lineales	717	717	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725003	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,828.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL MONTE LA LUPITA CASAS VIEJAS - 10235	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	10235	01-07-2020	30-08-2020	499,828.65	499,828.65	499,828.65	499,828.65	499,828.65	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725278	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,994.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE DURANGO PONIENTE 2DA. ETAPA. SAN PEDRO HUITZILAPAN. - 11120	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	11120	15-08-2020	30-09-2020	999,994.32	999,994.32	999,994.32	999,994.32	999,994.32	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726438	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,696,999.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ. COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZILAPAPAN - 14391	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	14391	01-07-2020	30-08-2020	1,696,999.12	1,696,999.12	1,696,999.12	1,696,999.12	1,696,999.12	Metros lineales	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743839	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,840.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SANTA CRUZ HUITZILAPAPAN - 38659	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	38659	01-09-2020	30-10-2020	1,998,840.01	1,998,840.01	1,998,840.01	1,998,840.01	1,998,840.01	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743921	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,797,108.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZACAMULPA HUITZILAPAPAN - 38881	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LERMA	38881	01-08-2020	30-10-2020	2,797,108.42	2,797,108.42	2,797,108.42	2,797,108.42	2,797,108.42	Metros lineales	2,323	2,323	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723624	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,999.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RÍO SECO ATA ETAPA SAN MATEO ATARASQUILLO - 6125	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	6125	01-11-2020	15-12-2020	1,499,999.70	1,499,999.70	1,499,999.70	1,499,999.70	1,499,999.70	Metros lineales	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,737,183.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE LAS RAJAS HUITZILAPAPAN - 10103	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	10103	01-07-2020	30-09-2020	2,737,183.80	2,737,183.80	2,737,183.80	2,737,183.80	2,737,183.80	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,078,597.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PRESCOLAR EN LA LOCALIDAD DEL PUENTECITO MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 4833	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	4833	16-05-2020	14-07-2020	1,078,597.22	1,078,597.22	1,078,597.22	1,078,597.22	1,078,597.22	Otros	582	582	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV JUAREZ EN BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 9740	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	9740	25-03-2020	25-05-2020	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	Metros Cuadrados	5,717	5,717	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726064	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,333.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA XOQUIAC NOXTEPEC DE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO COLONIA JUAREZ COLONIA ALDAMA TEPEHUAJES Y EL PLATANAR MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 97480	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	97480	01-07-2020	08-09-2020	470,333.27	470,333.27	470,333.27	470,333.27	470,333.27	Piezas	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762241	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,944.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA XOQUIAC NOXTEPEC DE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO COLONIA JUAREZ COLONIA ALDAMA TEPEHUJES Y EL PLATANAR MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 97996	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	97996	01-07-2020	08-09-2020	391,944.39	391,944.39	391,944.39	391,944.39	391,944.39	Piezas		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401826654	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA ALDAMA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 164480	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	164480	23-10-2020	24-11-2020	398,600.00	398,600.00	398,600.00	398,600.00	398,600.00	Metros lineales		1,200	1,200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827393	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	553,254.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 166228	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	166228	27-10-2020	30-11-2020	553,254.75	553,254.75	553,254.75	553,254.75	553,254.75	Metros lineales		1,400	1,400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,333.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA XOQUIAC NOXTEPEC DE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO COLONIA JUAREZ COLONIA ALDAMA TEPEHUJES Y EL PLATANAR MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 98564	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	98564	01-07-2020	08-09-2020	470,333.27	470,333.27	470,333.27	470,333.27	470,333.27	Piezas		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762805	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,333.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA PUENTE CAPORAL SAN SEBASTIAN LOMA DEL COPORO PLANTA ALAMEDA Y LA JOYA REDONDA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 99446	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	99446	01-07-2020	08-09-2020	470,333.28	470,333.28	470,333.28	470,333.28	470,333.28	Piezas		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301763870	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,357.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOPULA A BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES PALO DULCE PLANTA ALAMEDA Y TEPEHUJES PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 102323	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	102323	30-07-2020	17-09-2020	1,198,357.48	1,198,357.48	1,198,357.48	1,198,357.48	1,198,357.48	Metros lineales	1,161	1,161	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764953	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,885.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 105252	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	105252	28-07-2020	10-09-2020	72,885.45	72,885.45	72,885.45	72,885.45	72,885.45	Celdas solares	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764956	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,924.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 105266	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	105266	28-07-2020	10-09-2020	103,924.23	103,924.23	103,924.23	103,924.23	103,924.23	Celdas solares	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765189	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,764.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 106029	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	106029	28-07-2020	10-09-2020	51,764.29	51,764.29	51,764.29	51,764.29	51,764.29	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764929	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62,354.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 105189	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	105189	28-07-2020	10-09-2020	62,354.53	62,354.53	62,354.53	62,354.53	62,354.53	Celdas solares	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401826667	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 164501	México	Malinalco	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	164501	30-03-2020	31-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Vehiculos	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401826670	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,252.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 164506	México	Malinalco	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	164506	30-03-2020	31-12-2020	117,252.80	117,252.80	117,252.80	117,252.80	117,252.80	Vehiculos	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723013	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN EL BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 3938	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	3938	18-03-2020	11-04-2020	249,999.99	249,999.99	249,999.99	249,999.99	249,999.99	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301762769	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,944.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA PUENTE CAPORAL SAN SEBASTIAN LOMA DEL COPORO PLANTA ALAMEDA Y LA JOYA REDONDA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 99331	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	99331	01-07-2020	08-09-2020	391,944.40	391,944.40	391,944.40	391,944.40	391,944.40	Piezas		5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725808	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,899,087.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR GILBERTO BERDEJA LOCALIDAD SAN ANDRES NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 12682	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	12682	26-03-2020	13-06-2020	2,899,087.34	2,899,087.34	2,899,087.34	2,899,087.34	2,899,087.34	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761493	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS GUITARRAS EN LA LOCALIDAD DE CHALMA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 95920	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	95920	26-03-2020	24-04-2020	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Metros Cuadrados	1,550	1,550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761582	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,001.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 96207	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	96207	30-07-2020	28-09-2020	999,001.58	999,001.58	999,001.58	999,001.58	999,001.58	Metros Cuadrados	1,084	1,084	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761761	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CCT QUINCEPRUNOCERO DOSTRESP LOCALIDAD AMATE AMARILLO MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 96655	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	96655	30-07-2020	28-09-2020	498,250.00	498,250.00	498,250.00	498,250.00	498,250.00	Otros		89	89	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301763080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,388.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA PUENTE CAPORAL SAN SEBASTIAN LOMA DEL COPORO PLANTA ALAMEDA Y LA JOYA REDONDA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 100159	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	100159	01-07-2020	08-09-2020	78,388.88	78,388.88	78,388.88	78,388.88	78,388.88	Piezas		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764881	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,430.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALLE DEL TANQUE BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 105053	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	105053	05-08-2020	18-09-2020	199,430.00	199,430.00	199,430.00	199,430.00	199,430.00	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770987	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	958,878.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PALMAR DE GUADALUPE MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 121988	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	121988	25-08-2020	25-10-2020	958,878.47	958,878.47	958,878.47	958,878.47	958,878.47	Metros lineales	1,393	1,393	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762345	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,333.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA XOQUIAC NOXTEPEC DE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO COLONIA JUAREZ COLONIA ALDAMA TEPEHUJES Y EL PLATANAR MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 98276	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	98276	01-07-2020	08-09-2020	470,333.27	470,333.27	470,333.27	470,333.27	470,333.27	Piezas		6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765267	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,236.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 106296	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	106296	28-07-2020	10-09-2020	31,236.62	31,236.62	31,236.62	31,236.62	31,236.62	Celdas solares		3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770436	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,218,536.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS CALLES JESUS MARIA MIGUEL HIDALGO JAZMIN Y PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 120592	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	120592	31-07-2020	08-10-2020	1,218,536.00	1,218,536.00	1,218,536.00	1,218,536.00	1,218,536.00	Metros lineales	558	558	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761885	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,390.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CUATRO MTS EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 97000	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	97000	28-07-2020	25-09-2020	348,390.00	348,390.00	348,390.00	348,390.00	348,390.00	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762949	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,944.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE DOS METROS POR UN METRO CON CAPACIDAD DE SEISCIENTOS LTS EN LAS LOCALIDADES DE PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA PUENTE CAPORAL SAN SEBASTIAN LOMA DEL COPORO PLANTA ALAMEDA Y LA JOYA REDONDA MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 99843	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	99843	01-07-2020	08-09-2020	391,944.40	391,944.40	391,944.40	391,944.40	391,944.40	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763269	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	819,180.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN SIMON EL ALTO MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MEXICO - 100749	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	100749	02-07-2020	09-09-2020	819,180.00	819,180.00	819,180.00	819,180.00	819,180.00	Metros lineales	3,427	3,427	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764622	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,136,592.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TENOPALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TENOPALCO - 104330	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104330	01-09-2020	30-09-2020	1,136,592.88	1,136,592.88	1,136,592.88	1,136,592.88	1,136,592.88	Metros Cuadrados	2,212	2,212	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757144	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,524,621.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BUGAMBILIAS DEL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE CORREGIDORA A CALLE INSURGENTES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 84485	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84485	18-08-2020	17-09-2020	1,524,621.15	1,524,621.15	1,524,621.15	1,524,621.15	1,524,621.15	Metros Cuadrados	1,417	1,417	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760186	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,947.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO TLAIXCO EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 92579	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92579	30-08-2020	29-09-2020	124,947.36	124,947.36	124,947.36	124,947.36	124,947.36	Metros lineales	223	223	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769161	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,562.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO DE LOS MILAGROS - 116695	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116695	01-10-2020	20-11-2020	48,562.24	48,562.24	48,562.24	48,562.24	48,562.24	Celdas solares	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760746	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,845.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO CHUAYFFET EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 93966	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93966	10-09-2020	29-09-2020	118,845.43	118,845.43	118,845.43	118,845.43	118,845.43	Metros lineales	63	63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,865.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA AYUNTAMIENTO EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 94545	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94545	01-09-2020	28-09-2020	57,865.50	57,865.50	57,865.50	57,865.50	57,865.50	Metros lineales	83	83	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,830.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOTOLLA EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO XOQUIMIQUÍA - 94892	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94892	01-09-2020	29-09-2020	110,830.52	110,830.52	110,830.52	110,830.52	110,830.52	Metros Cuadrados	122	122	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769082	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,281.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO - 116509	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	116509	01-10-2020	20-11-2020	24,281.12	24,281.12	24,281.12	24,281.12	24,281.12	Celdas solares	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760249	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,498.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO TLAIACO EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 92755	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92755	01-09-2020	28-09-2020	140,498.07	140,498.07	140,498.07	140,498.07	140,498.07	Metros lineales	77	77	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760704	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,203.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO CHUAYFFET EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 93844	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93844	30-08-2020	29-09-2020	50,203.32	50,203.32	50,203.32	50,203.32	50,203.32	Metros lineales	60	60	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768973	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,124.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO 2 DE SEPTIEMBRE - 116231	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116231	01-10-2020	20-11-2020	97,124.48	97,124.48	97,124.48	97,124.48	97,124.48	Celdas solares	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769105	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,140.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO VISITACIÓN - 116554	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116554	01-10-2020	20-11-2020	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	Celdas solares	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769134	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,281.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO LOS ÁLAMOS - 116612	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116612	01-10-2020	20-11-2020	24,281.12	24,281.12	24,281.12	24,281.12	24,281.12	Celdas solares	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769155	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,140.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 116669	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116669	01-10-2020	20-11-2020	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	Celdas solares	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769183	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,124.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 116799	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116799	01-10-2020	20-11-2020	97,124.48	97,124.48	97,124.48	97,124.48	97,124.48	Celdas solares	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757118	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	579,974.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA AQUILES SERDAN C.C.T. 15DPR2303G EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 84408	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84408	17-08-2020	16-10-2020	579,974.47	579,974.47	579,974.47	579,974.47	579,974.47	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757262	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,262.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEOPACANTITLAN DEL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN A CALLE EMILIO CARRANZA EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 84878	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84878	30-08-2020	28-09-2020	72,262.14	72,262.14	72,262.14	72,262.14	72,262.14	Metros Cuadrados	77	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760823	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,689.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL. PINO SUAREZ EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 94127	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94127	01-09-2020	29-09-2020	47,689.50	47,689.50	47,689.50	47,689.50	47,689.50	Metros lineales	35	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760852	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,549,908.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 94221	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94221	01-09-2020	29-10-2020	1,549,908.75	1,549,908.75	1,549,908.75	1,549,908.75	1,549,908.75	Metros lineales	927	927	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769016	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,124.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD LOMAS DE TENOPALCO ASENTAMIENTO LOMAS DE TENAPALCO - 116341	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116341	01-10-2020	20-11-2020	97,124.48	97,124.48	97,124.48	97,124.48	97,124.48	Celdas solares	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769188	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,281.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO CENTRO - 116825	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116825	01-10-2020	20-11-2020	24,281.11	24,281.11	24,281.11	24,281.11	24,281.11	Celdas solares	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756752	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,532.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 83380	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	83380	30-07-2020	28-08-2020	327,532.61	327,532.61	327,532.61	327,532.61	327,532.61	Metros lineales	199	199	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757129	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,509,003.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO DE CALLE ROSAS MORENO A CALLE SOLEDAD ANTES DEL TEBOL EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 84434	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84434	18-08-2020	17-09-2020	1,509,003.64	1,509,003.64	1,509,003.64	1,509,003.64	1,509,003.64	Metros Cuadrados	1,873	1,873	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760282	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,035.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 92846	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92846	30-08-2020	29-09-2020	108,035.59	108,035.59	108,035.59	108,035.59	108,035.59	Metros lineales	176	176	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761056	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	826,815.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEOPACANTITLAN EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 94690	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94690	25-08-2020	28-09-2020	826,815.50	826,815.50	826,815.50	826,815.50	826,815.50	Metros Cuadrados	756	756	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761254	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,022.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARCELO PALAFOX EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 95229	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95229	01-09-2020	29-10-2020	417,022.38	417,022.38	417,022.38	417,022.38	417,022.38	Metros Cuadrados	458	458	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769142	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,140.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO - 116637	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116637	01-10-2020	20-11-2020	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	Celdas solares	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761415	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	769,252.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN ISIDRO EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO VISITACIÓN - 95661	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95661	01-09-2020	29-10-2020	769,252.13	769,252.13	769,252.13	769,252.13	769,252.13	Metros Cuadrados	753	753	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769046	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,256.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TENOPALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TENOPALCO - 116421	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116421	01-10-2020	20-11-2020	111,256.69	111,256.69	111,256.69	111,256.69	111,256.69	Celdas solares	9	9	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301769063	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,281.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO VISITACIÓN - 116464	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116464	01-10-2020	20-11-2020	24,281.12	24,281.12	24,281.12	24,281.12	24,281.12	Celdas solares		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769118	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,140.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO - 116582	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116582	01-10-2020	20-11-2020	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	12,140.56	Celdas solares		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769174	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,562.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO EDUCACIÓN - 116756	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116756	01-10-2020	20-11-2020	48,562.24	48,562.24	48,562.24	48,562.24	48,562.24	Celdas solares		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756911	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	133,863.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 83803	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83803	23-07-2020	21-08-2020	133,863.97	133,863.97	133,863.97	133,863.97	133,863.97	Metros lineales		208	208	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758145	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	626,876.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO BICENTENARIO - 87339	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87339	23-08-2020	21-09-2020	626,876.25	626,876.25	626,876.25	626,876.25	626,876.25	Metros lineales		981	981	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769033	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,132.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TENOPALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TENOPALCO - 116392	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116392	01-10-2020	20-11-2020	14,132.21	14,132.21	14,132.21	14,132.21	14,132.21	Celdas solares		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769167	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,843.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 116720	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	116720	01-10-2020	20-11-2020	72,843.36	72,843.36	72,843.36	72,843.36	72,843.36	Celdas solares		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757025	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,983.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BUGAMBILIAS EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 84111	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84111	23-07-2020	21-08-2020	306,983.15	306,983.15	306,983.15	306,983.15	306,983.15	Metros Cuadrados		360	360	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301768923	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,702.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO CENTRO - 116101	México	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	116101	01-10-2020	20-11-2020	60,702.80	60,702.80	60,702.80	60,702.80	60,702.80	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747872	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,312,682.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE INSURGENTES ORIENTE LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO TECUANAPA - 52174	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	52174	01-09-2020	30-10-2020	2,312,324.01	2,312,324.01	2,312,324.01	2,312,324.01	2,312,324.01	Metros Cuadrados	3,861	3,861	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747887	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,110.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INSURGENTES (ENTRE JUAREZ Y AUTOPISTA TOLUCA - TENANGO) LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO LA ESTACIÓN - 52202	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	52202	01-09-2020	30-10-2020	1,515,110.57	1,515,110.57	1,515,110.57	1,515,110.57	1,515,110.57	Metros Cuadrados	2,152	2,152	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747805	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,283.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE INSURGENTES ORIENTE LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 51980	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51980	01-09-2020	30-09-2020	235,283.81	235,283.81	235,283.81	235,283.81	235,283.81	Metros lineales	430	430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747862	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	263,426.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE INSURGENTES (ENTRE JUAREZ Y AUTOPISTA TOLUCA - TENANGO) LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO LA ESTACIÓN - 52141	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	52141	01-09-2020	30-09-2020	263,426.26	263,426.26	263,426.26	263,426.26	263,426.26	Metros lineales	287	287	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747799	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MEXICALTZINGO LOCALIDAD SAN MATEO MEXICALTZINGO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 51967	México	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MEXICALTZINGO	51967	01-09-2020	31-10-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Vivienda	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747859	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,758,574.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,541,460.36	Metros Cuadrados	885	885	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762118	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,628.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2665 - 97659	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	01-09-2020	31-12-2020	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,350,952.53	Vivienda		15	15	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746926	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,756,701.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	527,010.36	Metros Cuadrados	1,864	1,864	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747935	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,812,562.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	1,975,468.48	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749471	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,960,497.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLÁN A AVENIDA MORELOS - 56655	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	01-07-2020	31-12-2020	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,694,021.83	Metros Cuadrados	1,270	1,270	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747285	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,912.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888,912.90	888,912.90	888,912.90	888,912.90	749,347.83	Metros Cuadrados	455	455	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747753	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	879,137.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	01-07-2020	31-12-2020	879,137.30	879,137.30	879,137.30	879,137.30	806,854.96	Metros Cuadrados	697	697	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747974	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	964,876.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964,876.74	964,876.74	964,876.74	617,999.07	617,999.07	Metros Cuadrados	353	229	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760411	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,340.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO, ZAP 2627 - 93173	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93173	01-09-2020	31-12-2020	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,897,000.50	Vivienda		20	20	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760412	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,655.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda		10	10	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301729444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,016,229.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A CALLE JARDÍN - 23138	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23138	01-07-2020	31-12-2020	3,016,229.90	3,016,229.90	3,016,229.90	3,016,229.90	1,856,903.22	Metros Cuadrados	3,346	3,346	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746927	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,427,066.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	01-07-2020	31-12-2020	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,343,449.85	Metros Cuadrados	1,705	1,705	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747462	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,848.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782,848.88	782,848.88	782,848.88	782,848.88	614,164.52	Metros Cuadrados	844	844	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747937	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,506,852.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	01-07-2020	31-12-2020	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,050,827.85	Metros Cuadrados	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747941	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,618,062.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,543,159.19	Metros Cuadrados	2,843	2,843	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748034	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,855.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999,855.69	999,855.69	999,855.69	299,956.71	299,956.71	Metros Cuadrados	368	110	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760410	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,655.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760413	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,340.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO, ZAP 2627 - 93175	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93175	01-09-2020	31-12-2020	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,897,000.50	Vivienda	20	20	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746911	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,366,421.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,303,266.66	Metros Cuadrados	1,150	1,150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301747735	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,867,237.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3,867,237.41	3,867,237.41	3,867,237.41	3,867,237.41	3,516,652.33	Otros		88	88	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747929	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,376,257.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,313,376.59	Metros Cuadrados		1,235	1,235	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747939	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,817,649.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	01-07-2020	31-12-2020	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,735,188.45	Metros Cuadrados		2,070	2,070	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747269	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,926,254.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,825,883.85	Metros Cuadrados		2,070	2,070	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747461	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471,290.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	01-07-2020	31-12-2020	471,290.53	471,290.53	471,290.53	471,290.53	366,308.79	Metros Cuadrados		383	383	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,227,977.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,112,659.24	Metros Cuadrados		2,897	2,897	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747658	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,659,525.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	01-07-2020	31-12-2020	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,275,244.54	Metros Cuadrados		2,130	2,130	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747788	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,964.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	01-07-2020	31-12-2020	619,964.70	619,964.70	619,964.70	619,964.70	491,664.16	Metros Cuadrados		400	400	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301747932	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,525,917.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	1,711,479.89	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749475	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,406,264.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLAN A AVENIDA MORELOS - 56662	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56662	01-07-2020	31-12-2020	1,406,264.74	1,406,264.74	1,406,264.74	1,406,264.74	692,391.47	Metros Cuadrados	1,743	1,743	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760041	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,170.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, ZAP 0391 - 92233	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	92233	01-09-2020	31-12-2020	999,170.29	999,170.29	999,170.29	999,170.29	948,500.21	Vivienda	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745797	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,881.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE - 46123	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	46123	01-07-2020	31-12-2020	1,223,881.73	1,223,881.73	1,223,881.73	1,223,881.73	1,223,881.73	Metros Cuadrados	842	842	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745798	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538,489.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE - 46125	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	46125	01-07-2020	31-12-2020	538,489.63	538,489.63	538,489.63	538,489.63	538,489.63	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746877	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,198,292.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MORELOS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE SAN LUIS TLATILCO - 49170	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	49170	01-07-2020	31-12-2020	2,198,292.56	2,198,292.56	2,198,292.56	2,198,292.56	2,198,292.56	Metros Cuadrados	2,630	2,630	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	809,694.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 50962	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50962	01-07-2020	31-12-2020	809,694.34	809,694.34	809,694.34	809,694.34	809,694.34	Metros Cuadrados	482	482	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762178	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, ZAP 1968 - 97785	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97785	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762517	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2400 - 98801	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98801	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762521	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,167.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ (CUARTOS I), ZAP 1775 - 98805	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98805	01-09-2020	31-12-2020	345,167.86	345,167.86	345,167.86	345,167.86	345,167.86	Celdas solares	30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762589	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ZAP 0245 - 98980	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98980	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746352	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	367,892.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE - 47468	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	47468	01-07-2020	31-12-2020	367,892.32	367,892.32	367,892.32	367,892.32	367,892.32	Metros lineales	165	165	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746366	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,987.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE - 47493	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	47493	01-07-2020	31-12-2020	355,987.18	355,987.18	355,987.18	355,987.18	355,987.18	Metros lineales	190	190	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747460	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,847,632.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE JARDÍN A LA AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA - 51030	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51030	01-07-2020	31-12-2020	4,847,632.12	4,847,632.12	4,847,632.12	4,847,632.12	4,847,632.12	Metros Cuadrados	3,000	3,000	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762571	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOS REMEDIOS, ZAP 0692 - 98946	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98946	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762582	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,290.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, ZAP 1756 - 98970	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98970	01-09-2020	31-12-2020	340,290.84	340,290.84	340,290.84	340,290.84	340,290.84	Celdas solares	30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766474	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	797,196.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA MANCHA I - 109549	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	109549	01-07-2020	31-12-2020	797,196.69	797,196.69	797,196.69	797,196.69	797,196.69	Metros Cuadrados	327	327	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762515	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO, ZAP 1953 - 98798	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98798	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762519	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS HUERTAS 1A SECCIÓN, ZAP 1671 - 98803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98803	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762580	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,167.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, ZAP 1760 - 98968	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98968	01-09-2020	31-12-2020	345,167.86	345,167.86	345,167.86	345,167.86	345,167.86	Celdas solares	30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762590	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, ZAP 1597 - 98981	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98981	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762522	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CERVECERA MODELO, ZAP 1385 - 98806	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98806	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762579	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE DORADO, ZAP 2561 - 98967	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98967	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762591	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, ZAP 1582 - 98983	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98983	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401823601	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,996,927.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA MORA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 156148	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	156148	01-10-2020	31-12-2020	11,996,927.41	11,996,927.41	11,996,927.41	11,996,927.41	11,996,927.41	Metros lineales	1,260	1,260	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301729270	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,548,114.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE URBINA, TRAMO DE AVENIDA SAN LUIS TLATILCO A AVENIDA ESTACAS - 22693	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	22693	15-07-2020	31-12-2020	2,548,114.93	2,548,114.93	2,548,114.93	2,548,114.93	2,548,114.93	Metros Cuadrados	3,110	3,110	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301748010	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	996,760.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1059 "BATALLA DEL MONTE DE LAS CRUCES", CCT 15EES1588N - 52437	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52437	01-07-2020	31-12-2020	996,760.84	996,760.84	996,760.84	996,760.84	996,760.84	Metros Cuadrados	412	412	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762587	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA OLÍMPICA RADIO 2A SECC. (EL CARACOL), ZAP 2256 - 98976	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98976	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762588	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA OLÍMPICA RADIO 1A SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA), ZAP 2260 - 98977	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98977	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,437.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 267A - 97665	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97665	01-09-2020	31-12-2020	1,498,437.12	1,498,437.12	1,498,437.12	1,498,437.12	1,498,437.12	Vivienda		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762516	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2398 - 98800	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98800	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762578	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE DORADO, ZAP 2576 - 98966	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98966	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762518	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS HUERTAS 1A SECCIÓN, ZAP 1667 - 98802	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98802	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762520	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS HUERTAS 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 98804	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98804	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOS REMEDIOS, ZAP 1671 - 98949	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98949	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762573	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE DORADO, ZAP 2326 - 98951	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98951	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762583	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 98971	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98971	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762584	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,942.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 98973	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98973	01-09-2020	31-12-2020	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	226,942.37	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762586	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA OLÍMPICA RADIO 1A SECCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA), ZAP 2260 - 98975	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98975	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762592	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,116.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, ZAP 0955 - 98984	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	98984	01-09-2020	31-12-2020	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	230,116.16	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,387,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRES - 14070	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	14070	01-07-2020	28-08-2020	1,382,216.88	1,382,216.88	1,382,216.88	1,382,216.88	1,382,216.88	Metros lineales		179	179	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301724285	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,064.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8206	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8206	01-07-2020	28-08-2020	671,064.72	671,064.72	671,064.72	671,064.72	671,064.72	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724311	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	915,668.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHAPARRITA - 8281	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8281	01-07-2020	28-08-2020	915,668.48	915,668.48	915,668.48	915,668.48	915,668.48	Metros lineales	136	136	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724325	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,669,100.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARDILLA - 8319	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8319	01-07-2020	28-08-2020	1,669,100.01	1,669,100.01	1,669,100.01	1,669,100.01	1,669,100.01	Metros lineales	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724422	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,384,553.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ONCE - 8640	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8640	01-08-2020	29-09-2020	6,384,553.84	6,384,553.84	6,384,553.84	6,384,553.84	6,384,553.84	Metros Cuadrados	3,416	3,416	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724438	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,634,844.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8661	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8661	01-08-2020	29-09-2020	3,634,844.47	3,634,844.47	3,634,844.47	3,634,844.47	3,634,844.47	Metros Cuadrados	1,896	1,896	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,283.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISÉIS - 12697	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12697	01-07-2020	28-08-2020	715,283.40	715,283.40	715,283.40	715,283.40	715,283.40	Metros lineales	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726034	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	982,690.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECINUEVE - 13355	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13355	01-07-2020	28-08-2020	982,690.37	982,690.37	982,690.37	982,690.37	982,690.37	Metros lineales	117	117	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726394	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,010.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN - 14255	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14255	01-07-2020	28-08-2020	612,010.18	612,010.18	612,010.18	612,010.18	612,010.18	Metros lineales	190	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751567	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,832.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y QUINTA AVENIDA Y ENTRE CALLE OCHO Y CALLE TRECE - 62711	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62711	01-08-2020	30-09-2020	795,832.68	795,832.68	795,832.68	795,832.68	795,832.68	Metros Cuadrados	1,179	1,179	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752008	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	918,263.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ - 64180	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64180	01-08-2020	30-09-2020	918,263.06	918,263.06	918,263.06	918,263.06	918,263.06	Metros Cuadrados	1,633	1,633	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,021,887.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE DOS - 12437	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12437	01-08-2020	29-09-2020	3,021,887.27	3,021,887.27	3,021,887.27	3,021,887.27	3,021,887.27	Metros Cuadrados	1,592	1,592	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401808973	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,415,998.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE PORTAL DE MERCADERES Y CALLE DEL VOLADORES Y ENTRE CALLE IXTAPAN Y CALLE HOMBRES ILUSTRES - 61891	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61891	01-08-2020	30-09-2020	1,415,998.02	1,415,998.02	1,415,998.02	1,415,998.02	1,415,998.02	Metros Cuadrados	2,735	2,735	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724211	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,969,193.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 7976	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7976	01-07-2020	28-08-2020	2,969,193.85	2,969,193.85	2,969,193.85	2,969,193.85	2,969,193.85	Metros lineales	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724366	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,687.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COCULA - 8468	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8468	01-07-2020	28-08-2020	413,687.46	413,687.46	413,687.46	413,687.46	413,687.46	Metros lineales	116	116	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724418	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,436.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8625	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8625	01-07-2020	28-08-2020	398,436.48	398,436.48	398,436.48	398,436.48	398,436.48	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,426.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARDILLA - 8637	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8637	01-07-2020	28-08-2020	840,426.30	840,426.30	840,426.30	840,426.30	840,426.30	Metros lineales	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724430	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,307,339.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARANDAS - 8652	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8652	01-08-2020	29-09-2020	3,307,339.09	3,307,339.09	3,307,339.09	3,307,339.09	3,307,339.09	Metros Cuadrados	1,760	1,760	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,859,300.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRADA DE ARDILLA - 8657	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8657	01-08-2020	29-09-2020	1,859,300.91	1,859,300.91	1,859,300.91	1,859,300.91	1,859,300.91	Metros Cuadrados	1,120	1,120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724447	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,811,358.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8675	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8675	01-07-2020	28-08-2020	1,811,358.05	1,811,358.05	1,811,358.05	1,811,358.05	1,811,358.05	Metros lineales	231	231	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724526	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,341.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPARRITA - 8894	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8894	01-07-2020	28-08-2020	368,341.34	368,341.34	368,341.34	368,341.34	368,341.34	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726303	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,514.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DOS - 14049	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14049	01-07-2020	28-08-2020	448,514.60	448,514.60	448,514.60	448,514.60	448,514.60	Metros lineales	52	52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726396	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,529.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URUAPAN - 14258	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14258	01-07-2020	28-08-2020	476,529.38	476,529.38	476,529.38	476,529.38	476,529.38	Metros lineales	145	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726411	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,711.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRECE - 14275	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14275	01-07-2020	28-08-2020	468,711.42	468,711.42	468,711.42	468,711.42	468,711.42	Metros lineales	165	165	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301751426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,950.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y SEXTA AVENIDA Y ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y AVENIDA VÍCTOR - 62288	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62288	01-08-2020	30-09-2020	369,950.04	369,950.04	369,950.04	369,950.04	369,950.04	Metros Cuadrados	622	622	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751648	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,932.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE ARDILLA Y AVENIDA RANCHO GRANDE - 63002	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	63002	01-08-2020	30-09-2020	904,932.98	904,932.98	904,932.98	904,932.98	904,932.98	Metros Cuadrados	1,633	1,633	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806194	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,589.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE NORTE UNO Y CALLE NORTE DOS Y ENTRE CALLE PONIENTE DIEZ Y CALLE PONIENTE CINCO - 13182	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13182	01-08-2020	30-09-2020	499,589.04	499,589.04	499,589.04	499,589.04	499,589.04	Metros Cuadrados	1,006	1,006	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806201	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	373,439.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE NORTE TRES Y CALLE ESCONDIDA Y ENTRE CALLE PONIENTE VEINTICINCO Y CALLE PONIENTE VEINTIUNO - 13312	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13312	01-08-2020	30-09-2020	373,439.49	373,439.49	373,439.49	373,439.49	373,439.49	Metros Cuadrados	588	588	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806224	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,791,880.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHAPARRITA - 14044	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14044	01-07-2020	28-08-2020	1,791,880.18	1,791,880.18	1,791,880.18	1,791,880.18	1,791,880.18	Metros lineales	246	246	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806234	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,103,513.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA SAN ÁNGEL Y ENTRE CALLE COYOACÁN Y CALLE TACUBAYA - 14071	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14071	01-08-2020	30-09-2020	1,103,513.02	1,103,513.02	1,103,513.02	1,103,513.02	1,103,513.02	Metros Cuadrados	1,928	1,928	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809092	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,144,130.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE HACIENDA SOLÍS Y CALLE HACIENDA DEL PASTEJE Y ENTRE CALLE HACIENDA DE ECHEGARAY Y CALLE HACIENDA DE SOLÍS. - 64310	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64310	01-08-2020	30-09-2020	1,144,130.85	1,144,130.85	1,144,130.85	1,144,130.85	1,144,130.85	Metros Cuadrados	2,198	2,198	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809095	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,805.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA VALLE DEL YANG-TSE, VALLE DE SANTIAGO, VALLE DEL YUKÓN Y VALLE GRANDE - 64347	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64347	01-08-2020	30-09-2020	978,805.50	978,805.50	978,805.50	978,805.50	978,805.50	Metros Cuadrados	2,083	2,083	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301724386	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,646,123.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARANDAS - 8532	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8532	01-07-2020	28-08-2020	1,646,123.68	1,646,123.68	1,646,123.68	1,646,123.68	1,646,123.68	Metros lineales	213	213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725268	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,485,641.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 11092	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11092	01-07-2020	31-08-2020	1,485,641.85	1,485,641.85	1,485,641.85	1,485,641.85	1,485,641.85	Metros Cuadrados	350	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725815	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	646,984.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE MARIQUITA LINDA Y CALLE MÉXICO LINDO Y ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA MAÑANITAS - 12706	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12706	01-08-2020	30-09-2020	646,984.94	646,984.94	646,984.94	646,984.94	646,984.94	Metros Cuadrados	1,008	1,008	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726306	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	859,494.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRÉS - 14053	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14053	01-07-2020	28-08-2020	859,494.80	859,494.80	859,494.80	859,494.80	859,494.80	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726401	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,759.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORREÓN - 14264	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14264	01-07-2020	28-08-2020	476,759.69	476,759.69	476,759.69	476,759.69	476,759.69	Metros lineales	145	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727101	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,266,738.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA ESPERANZA - 16537	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	16537	01-07-2020	25-09-2020	4,266,738.08	4,266,738.08	4,266,738.08	4,266,738.08	4,266,738.08	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401877500	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	387,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 115205	México	Nezahualcóyotl	Otros Programas de Inversión	PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	115205	20-08-2020	31-12-2020	387,100.00	387,100.00	387,100.00	387,100.00	387,100.00	Otros	79	79	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724410	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,032.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARANDAS - 8609	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8609	01-07-2020	28-08-2020	787,032.15	787,032.15	787,032.15	787,032.15	787,032.15	Metros lineales	213	213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724416	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867,359.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSITA ALVIREZ - 8619	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8619	01-07-2020	28-08-2020	867,359.10	867,359.10	867,359.10	867,359.10	867,359.10	Metros lineales	237	237	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726309	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,384,053.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISIETE - 14058	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14058	01-07-2020	28-08-2020	1,384,053.55	1,384,053.55	1,384,053.55	1,384,053.55	1,384,053.55	Metros lineales	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726404	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	473,178.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE - 14267	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14267	01-07-2020	28-08-2020	473,178.94	473,178.94	473,178.94	473,178.94	473,178.94	Metros lineales	145	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726405	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	693,879.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LÓPEZ. - 14268	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14268	01-07-2020	28-08-2020	693,879.36	693,879.36	693,879.36	693,879.36	693,879.36	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726407	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	747,705.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO - 14271	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14271	01-07-2020	28-08-2020	747,705.76	747,705.76	747,705.76	747,705.76	747,705.76	Metros lineales	220	220	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806140	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,676.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE AZAHAR Y CALLE HELIOTROPO Y ENTRE CALLE CRISANTEMO Y AVENIDA TULIPÁN - 11859	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11859	01-08-2020	30-09-2020	1,099,676.62	1,099,676.62	1,099,676.62	1,099,676.62	1,099,676.62	Metros Cuadrados	2,152	2,152	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806226	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	701,914.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALDAMA Y ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 14062	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14062	01-08-2020	30-09-2020	701,914.34	701,914.34	701,914.34	701,914.34	701,914.34	Metros Cuadrados	1,166	1,166	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806238	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	712,359.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPARRITA - 14270	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14270	01-07-2020	28-08-2020	712,359.91	712,359.91	712,359.91	712,359.91	712,359.91	Metros lineales	246	246	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806341	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,953.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE INDIÓ TRISTE - 15939	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	15939	01-08-2020	30-09-2020	399,953.70	399,953.70	399,953.70	399,953.70	399,953.70	Metros Cuadrados	684	684	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401826004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,228,273.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE TRECIENTOS VEINTINUEVE - 163041	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	163041	01-11-2020	31-12-2020	3,228,273.21	3,228,273.21	3,228,273.21	3,228,273.21	3,228,273.21	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401826024	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,782,059.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE TRECIENTOS TREINTA - 163091	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	163091	01-11-2020	31-12-2020	2,782,059.45	2,782,059.45	2,782,059.45	2,782,059.45	2,782,059.45	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401877498	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,853,878.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL - 115122	México	Nezahualcóyotl	Otros Programas de Inversión	PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	115122	28-08-2020	31-12-2020	2,853,878.40	2,853,878.40	2,853,878.40	2,853,878.40	2,853,878.40	Otros	17,000	17,000	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724188	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,454,939.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TRECE - 7898	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7898	01-07-2020	28-08-2020	5,454,939.24	5,454,939.24	5,454,939.24	5,454,939.24	5,454,939.24	Metros lineales	475	475	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724424	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,056.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALAGUEÑA - 8644	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8644	01-07-2020	28-08-2020	495,056.11	495,056.11	495,056.11	495,056.11	495,056.11	Metros lineales	138	138	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,540.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI - 8669	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8669	01-07-2020	31-08-2020	792,540.92	792,540.92	792,540.92	792,540.92	792,540.92	Metros Cuadrados	216	216	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX20030172444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,072,958.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MALAGUEÑA - 8672	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8672	01-08-2020	29-09-2020	2,072,958.00	2,072,958.00	2,072,958.00	2,072,958.00	2,072,958.00	Metros Cuadrados		1,104	1,104	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726014	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	817,560.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE - 13274	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13274	01-07-2020	28-08-2020	817,560.22	817,560.22	817,560.22	817,560.22	817,560.22	Metros lineales		240	240	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726305	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,949.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DOS - 14051	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14051	01-07-2020	28-08-2020	439,949.31	439,949.31	439,949.31	439,949.31	439,949.31	Metros lineales		52	52	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726308	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,287.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TRECE - 14057	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14057	01-07-2020	28-08-2020	1,099,287.66	1,099,287.66	1,099,287.66	1,099,287.66	1,099,287.66	Metros lineales		165	165	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726312	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,395,863.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE TLALPAN Y CALLE CONDESA Y ENTRE CALLE AVIACIÓN CIVIL Y CALLE SAN JUAN DE ARAGÓN - 14066	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14066	01-08-2020	30-09-2020	1,395,863.62	1,395,863.62	1,395,863.62	1,395,863.62	1,395,863.62	Metros Cuadrados		2,276	2,276	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726403	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	604,558.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPECHE - 14266	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14266	01-07-2020	28-08-2020	604,558.49	604,558.49	604,558.49	604,558.49	604,558.49	Metros lineales		190	190	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727134	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,306,500.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO MARAVILLAS - 16624	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	16624	01-07-2020	31-08-2020	2,306,500.34	2,306,500.34	2,306,500.34	2,306,500.34	2,306,500.34	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751294	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,991.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CUARTA AVENIDA Y SEXTA AVENIDA Y ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTITRÉS - 61882	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61882	01-08-2020	30-09-2020	365,991.61	365,991.61	365,991.61	365,991.61	365,991.61	Metros Cuadrados		561	561	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401808971	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,662,389.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE AMECAMECA Y CALLE SULTEPEC Y ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA ILHUICAMINA - 61886	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61886	01-08-2020	30-09-2020	1,662,389.43	1,662,389.43	1,662,389.43	1,662,389.43	1,662,389.43	Metros Cuadrados		2,638	2,638	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809097	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,049.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES ENTRE BOSQUES DE IRÁN Y BOSQUES DE JAPÓN - 64444	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64444	01-08-2020	30-09-2020	386,049.59	386,049.59	386,049.59	386,049.59	386,049.59	Metros Cuadrados		618	618	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401809105	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,666.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA VALLE DE SANTIAGO Y CALLE VALLE DEL MAÍZ Y ENTRE AVENIDA VALLE DEL YANG-TSE Y AVENIDA VALLE DEL YUKÓN - 64594	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64594	01-08-2020	30-09-2020	359,666.81	359,666.81	359,666.81	359,666.81	359,666.81	Metros Cuadrados	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401826028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,782,046.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE TRECIENTOS TRES - 163095	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	163095	01-11-2020	31-12-2020	2,782,046.56	2,782,046.56	2,782,046.56	2,782,046.56	2,782,046.56	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723348	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,304.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ONCE - 5016	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	5016	01-07-2020	28-08-2020	2,995,304.08	2,995,304.08	2,995,304.08	2,995,304.08	2,995,304.08	Metros lineales	430	430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724437	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,491,219.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO GÓMEZ ONTIVEROS - 8659	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8659	01-07-2020	31-08-2020	1,491,219.99	1,491,219.99	1,491,219.99	1,491,219.99	1,491,219.99	Metros Cuadrados	350	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725742	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,498,453.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE IMPLORACIÓN - 12494	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12494	01-08-2020	29-09-2020	3,498,453.41	3,498,453.41	3,498,453.41	3,498,453.41	3,498,453.41	Metros Cuadrados	1,928	1,928	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725955	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE EL ABANDONADO Y CALLE JUAN COLORADO Y ENTRE CERRADA EL ABANDONADO Y CALLE AMANECE RANCHERO - 13105	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13105	01-08-2020	30-09-2020	607,160.00	607,160.00	607,160.00	607,160.00	607,160.00	Metros Cuadrados	998	998	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726002	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,545.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECINUEVE - 13251	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13251	01-07-2020	28-08-2020	338,545.54	338,545.54	338,545.54	338,545.54	338,545.54	Metros lineales	117	117	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726297	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,696,254.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ORIENTE TREINTA Y SEIS - 14040	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14040	01-07-2020	28-08-2020	1,696,254.83	1,696,254.83	1,696,254.83	1,696,254.83	1,696,254.83	Metros lineales	101	101	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726398	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	608,522.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORREÓN - 14260	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14260	01-07-2020	28-08-2020	608,522.60	608,522.60	608,522.60	608,522.60	608,522.60	Metros lineales	190	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726410	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	696,695.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN COLORADO - 14274	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14274	01-07-2020	28-08-2020	696,695.94	696,695.94	696,695.94	696,695.94	696,695.94	Metros lineales	240	240	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726413	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,874.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISIETE - 14277	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14277	01-07-2020	28-08-2020	715,874.66	715,874.66	715,874.66	715,874.66	715,874.66	Metros lineales	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401806062	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,626,644.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA BOSQUES DE EUROPA - 9946	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	9946	01-07-2020	28-08-2020	5,626,644.46	5,626,644.46	5,626,644.46	5,626,644.46	5,626,644.46	Metros lineales		129	129	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806163	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,072.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y CALLE AMANECER RANCHERO Y ENTRE CALLE TEXANITA Y CALLE RIELERA - 12563	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12563	01-08-2020	30-09-2020	503,072.84	503,072.84	503,072.84	503,072.84	503,072.84	Metros Cuadrados		747	747	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806240	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,619.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE PARQUES DEPORTIVOS Y CALLE ALAMEDA CENTRAL Y ENTRE AVENIDA ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA PALACIO NACIONAL - 14278	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14278	01-08-2020	30-09-2020	776,619.95	776,619.95	776,619.95	776,619.95	776,619.95	Metros Cuadrados		1,366	1,366	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401808943	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,113,187.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA Y CUARTA AVENIDA Y ENTRE CALLE LAGO GINEBRA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES - 60841	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	60841	01-08-2020	30-09-2020	1,113,187.67	1,113,187.67	1,113,187.67	1,113,187.67	1,113,187.67	Metros Cuadrados		1,839	1,839	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809025	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,611,559.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE TERCERA AVENIDA Y QUINTA AVENIDA Y ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE QUINCE - 62864	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62864	01-08-2020	30-09-2020	1,611,559.23	1,611,559.23	1,611,559.23	1,611,559.23	1,611,559.23	Metros Cuadrados		2,863	2,863	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809093	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,311.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA HACIENDA DE RANCHO SECO Y AVENIDA PRADOS DEL ROBLE Y ENTRE CALLE HACIENDA DE SANTA ANA Y CALLE PRADO ROBLE - 64331	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64331	01-08-2020	30-09-2020	1,084,311.47	1,084,311.47	1,084,311.47	1,084,311.47	1,084,311.47	Metros Cuadrados		1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809099	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	403,390.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE VALLE DEL VÍSTULA Y CALLE VALLE DEL YAQUI Y ENTRE CALLE VALLE DE OAXACA Y CALLE VALLE PASOS - 64446	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64446	01-08-2020	30-09-2020	403,390.84	403,390.84	403,390.84	403,390.84	403,390.84	Metros Cuadrados		645	645	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724244	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,761,599.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 8079	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8079	01-07-2020	28-08-2020	4,761,599.63	4,761,599.63	4,761,599.63	4,761,599.63	4,761,599.63	Metros lineales		470	470	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,762.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO HIELMAR - 8516	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8516	01-07-2020	28-08-2020	999,762.81	999,762.81	999,762.81	999,762.81	999,762.81	Metros lineales		160	160	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301724434	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,718,585.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE COCULA - 8656	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8656	01-08-2020	29-09-2020	1,718,585.60	1,718,585.60	1,718,585.60	1,718,585.60	1,718,585.60	Metros Cuadrados	924	924	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724440	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,826.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MALAGUEÑA - 8665	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8665	01-07-2020	28-08-2020	904,826.45	904,826.45	904,826.45	904,826.45	904,826.45	Metros lineales	132	132	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,067,022.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISÉIS - 12105	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12105	01-08-2020	29-09-2020	3,067,022.59	3,067,022.59	3,067,022.59	3,067,022.59	3,067,022.59	Metros Cuadrados	2,000	2,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725738	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	906,805.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA MAÑANITAS Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ PRADA Y ENTRE CALLE FAISÁN Y CALLE CABALLO BAYO - 12483	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12483	01-08-2020	30-09-2020	906,805.90	906,805.90	906,805.90	906,805.90	906,805.90	Metros Cuadrados	1,594	1,594	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725760	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,841.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE ENRAMADA Y CALLE VERGELITO Y ENTRE CUARTA AVENIDA Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ - 12558	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12558	01-08-2020	30-09-2020	571,841.07	571,841.07	571,841.07	571,841.07	571,841.07	Metros Cuadrados	1,020	1,020	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725979	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,062.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IMPLORACIÓN - 13174	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13174	01-07-2020	28-08-2020	813,062.78	813,062.78	813,062.78	813,062.78	813,062.78	Metros lineales	240	240	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726301	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,937,186.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL QUELITE - 14046	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14046	01-07-2020	28-08-2020	1,937,186.25	1,937,186.25	1,937,186.25	1,937,186.25	1,937,186.25	Metros lineales	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726310	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,439,645.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ORIENTE DOS - 14060	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14060	01-07-2020	28-08-2020	1,439,645.24	1,439,645.24	1,439,645.24	1,439,645.24	1,439,645.24	Metros lineales	210	210	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726311	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,638,848.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISEIS - 14061	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14061	01-07-2020	28-08-2020	1,638,848.68	1,638,848.68	1,638,848.68	1,638,848.68	1,638,848.68	Metros lineales	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806165	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,481,426.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO - 12719	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12719	01-07-2020	28-08-2020	1,481,426.01	1,481,426.01	1,481,426.01	1,481,426.01	1,481,426.01	Metros lineales	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401806167	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	665,211.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTITRÉS - 12725	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12725	01-07-2020	28-08-2020	665,211.91	665,211.91	665,211.91	665,211.91	665,211.91	Metros lineales	179	179	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401806228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303,739.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE QUINCE Y ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA OCHO - 14065	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14065	01-08-2020	28-09-2020	303,739.75	303,739.75	303,739.75	303,739.75	303,739.75	Metros Cuadrados	492	492	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401808969	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,699.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE TERCERA AVENIDA Y QUINTA AVENIDA Y ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - 61879	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61879	01-08-2020	30-09-2020	596,699.86	596,699.86	596,699.86	596,699.86	596,699.86	Metros Cuadrados	986	986	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401808975	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,844.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE TERCERA AVENIDA Y CUARTA AVENIDA Y ENTRE AVENIDA ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA PALACIO NACIONAL - 61894	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61894	01-08-2020	30-09-2020	875,844.90	875,844.90	875,844.90	875,844.90	875,844.90	Metros Cuadrados	1,621	1,621	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724332	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	984,290.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO BALLEEN - 8345	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8345	01-07-2020	28-08-2020	984,290.92	984,290.92	984,290.92	984,290.92	984,290.92	Metros lineales	164	164	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724396	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,720.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE COCULA - 8558	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8558	01-07-2020	28-08-2020	866,720.64	866,720.64	866,720.64	866,720.64	866,720.64	Metros lineales	107	107	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725450	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,367,931.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISIETE - 11613	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	11613	01-08-2020	29-09-2020	3,367,931.49	3,367,931.49	3,367,931.49	3,367,931.49	3,367,931.49	Metros Cuadrados	1,812	1,812	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725748	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,624.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN BARTOLO Y ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA SAN ÁNGEL - 12508	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12508	01-08-2020	30-09-2020	637,624.98	637,624.98	637,624.98	637,624.98	637,624.98	Metros Cuadrados	1,621	1,621	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725951	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,240,728.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUASCALIENTES - 13099	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	13099	01-07-2020	28-08-2020	1,240,728.20	1,240,728.20	1,240,728.20	1,240,728.20	1,240,728.20	Metros lineales	240	240	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726299	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,341,738.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CAMPECHE - 14043	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14043	01-07-2020	28-08-2020	1,341,738.59	1,341,738.59	1,341,738.59	1,341,738.59	1,341,738.59	Metros lineales	142	142	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726300	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,569.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECIOCHO - 14045	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14045	01-07-2020	28-08-2020	1,497,569.90	1,497,569.90	1,497,569.90	1,497,569.90	1,497,569.90	Metros lineales	220	220	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726307	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,545.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO - 14055	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14055	01-07-2020	28-08-2020	1,998,545.36	1,998,545.36	1,998,545.36	1,998,545.36	1,998,545.36	Metros lineales	240	240	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726408	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,494.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VEINTITRES - 14272	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14272	01-07-2020	28-08-2020	607,494.94	607,494.94	607,494.94	607,494.94	607,494.94	Metros lineales	140	140	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726412	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	783,249.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABANDONADO - 14276	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14276	01-07-2020	28-08-2020	783,249.50	783,249.50	783,249.50	783,249.50	783,249.50	Metros lineales	230	230	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751218	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,064,653.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE LAGUNA DEL CARMEN Y ENTRE CALLE LAGO ATITLÁN Y CALLE JORGE LUQUE LOYOLA - 61585	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	61585	01-08-2020	30-09-2020	1,064,653.06	1,064,653.06	1,064,653.06	1,064,653.06	1,064,653.06	Metros Cuadrados	1,724	1,724	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752240	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,847.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA MÉXICO Y ENTRE CALLE SALTILLO Y AVENIDA CENTRAL - 64779	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64779	01-08-2020	30-09-2020	325,847.75	325,847.75	325,847.75	325,847.75	325,847.75	Metros Cuadrados	571	571	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806161	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,770,644.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VEINTITRES - 12529	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	12529	01-08-2020	29-09-2020	2,770,644.49	2,770,644.49	2,770,644.49	2,770,644.49	2,770,644.49	Metros Cuadrados	1,480	1,480	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806230	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,027,474.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ABASOLO - 14067	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14067	01-07-2020	28-08-2020	3,027,474.04	3,027,474.04	3,027,474.04	3,027,474.04	3,027,474.04	Metros lineales	380	380	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401806284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	716,124.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORENITA - 14879	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14879	01-07-2020	28-08-2020	716,124.48	716,124.48	716,124.48	716,124.48	716,124.48	Metros lineales	210	210	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401809027	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,291.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE LA ENRAMADA, AVENIDA RANCHO GRANDE, Y CALLE EL VERGELITO - 62902	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	62902	01-08-2020	30-09-2020	672,291.21	672,291.21	672,291.21	672,291.21	672,291.21	Metros Cuadrados	1,087	1,087	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401809090	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	387,799.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA CANAL DE SALES Y ENTRE CALLE LAGO MUSTERS Y CALLE LAGO VALENCIA - 64304	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64304	01-08-2020	30-09-2020	387,799.07	387,799.07	387,799.07	387,799.07	387,799.07	Metros Cuadrados	659	659	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401809113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	537,031.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y AVENIDA FRANCISCO VILLA Y ENTRE CALLE SEIS Y CALLE NUEVE - 64675	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64675	01-08-2020	30-09-2020	537,031.15	537,031.15	537,031.15	537,031.15	537,031.15	Metros Cuadrados	993	993	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401809117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	108,115.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SEIS ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y AVENIDA CENTRAL - 64692	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	64692	01-08-2020	30-09-2020	108,115.76	108,115.76	108,115.76	108,115.76	108,115.76	Metros Cuadrados	186	186	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,301.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11148	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11148	07-07-2020	21-08-2020	333,301.79	333,301.79	333,301.79	333,301.79	333,301.79	Metros lineales	77	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725816	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,206.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 12709	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	12709	13-07-2020	31-07-2020	253,206.20	253,206.20	253,206.20	253,206.20	253,206.20	Metros lineales	137	137	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756243	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,767.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD ZULUAPAN ASENTAMIENTO ZULUAPAN - 81887	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	81887	27-07-2020	20-08-2020	468,767.17	468,767.17	468,767.17	468,767.17	468,767.17	Metros Cuadrados	185	185	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401821221	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,324.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA - 150710	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	150710	04-11-2020	27-11-2020	566,324.45	566,324.45	566,324.45	566,324.45	566,324.45	Otros	113	113	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725332	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,300.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11241	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11241	01-10-2020	04-11-2020	624,300.59	624,300.59	624,300.59	624,300.59	624,300.59	Metros Cuadrados	455	455	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763434	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,507,886.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA CAMPANA SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE LA CAMPANA SAN MIGUEL - 101109	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	101109	21-09-2020	16-11-2020	1,507,886.52	1,507,886.52	1,507,886.52	1,507,886.52	1,507,886.52	Metros Cuadrados	1,064	1,064	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763568	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,991.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD RANCHO VIEJO MANZANA DEL CALVARIO ASENTAMIENTO EL CALVARIO SAN JOSÉ EL CALVARIO - 101519	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	101519	21-09-2020	16-11-2020	782,991.51	782,991.51	782,991.51	782,991.51	782,991.51	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301763361	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	507,085.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE LOS LOTES ASENTAMIENTO GUADALUPE LOS LOTES - 100952	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	100952	21-09-2020	16-11-2020	507,085.87	507,085.87	507,085.87	507,085.87	507,085.87	Metros Cuadrados	223	223	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725325	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	968,986.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11220	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11220	07-07-2020	31-08-2020	968,986.29	968,986.29	968,986.29	968,986.29	968,986.29	Metros lineales	1,097	1,097	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755901	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	777,745.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO ZULUAPAN - 80901	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	80901	27-07-2020	25-08-2020	777,745.69	777,745.69	777,745.69	777,745.69	777,745.69	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725258	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,755.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11063	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11063	07-07-2020	10-08-2020	648,755.38	648,755.38	648,755.38	648,755.38	648,755.38	Metros lineales	145	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725343	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,417.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN OTZOLOAPAN LOCALIDAD OTZOLOAPAN ASENTAMIENTO OTZOLOAPAN - 11263	México	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	11263	07-07-2020	21-08-2020	268,417.71	268,417.71	268,417.71	268,417.71	268,417.71	Otros	55	55	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757425	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,766.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ZONA I - 85363	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85363	28-05-2020	26-09-2020	449,766.34	449,766.34	449,766.34	449,766.34	449,766.34	Metros Cuadrados	75	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726256	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,187,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE SAN MATEO TECALCO - 13932	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	13932	01-08-2020	31-10-2020	2,187,500.00	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	Otros	35	35	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727860	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,882.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUILLERMO PRIETO TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE JOSE ANTONIO ALZATE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 18549	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	18549	01-08-2020	30-10-2020	475,882.41	475,881.60	475,881.60	475,881.60	475,881.60	Metros Cuadrados	299	299	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727820	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	971,725.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PALMA TRAMO DE CALLE CEDRO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO DE HUAMANTLA - 18432	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	18432	01-08-2020	31-10-2020	971,725.43	971,705.64	971,705.64	971,705.64	971,705.64	Metros Cuadrados	844	844	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725586	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,187,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA DE ALZATE ZONA 1 - 12051	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	12051	01-08-2020	31-10-2020	2,187,500.00	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	Otros		35	35	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,651.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE RELOJ SAN MATEO TECALCO - 16327	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	16327	01-08-2020	31-10-2020	688,651.48	688,647.90	688,647.90	688,647.90	688,647.90	Metros Cuadrados		614	614	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727871	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	602,862.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA OZUMBA ATLAUTLA TRAMO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A CAD CERO AL DOSCIENTOS CINCUENTA - 18576	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	18576	01-08-2020	30-10-2020	602,862.73	602,857.21	602,857.21	602,857.21	602,857.21	Metros Cuadrados		500	500	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727764	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,926,428.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARENAL TRAMO DE CALLE LEOPOLDO VELASCO A CALLE MADERO - 18307	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	18307	01-08-2020	31-10-2020	1,926,428.56	1,926,401.40	1,926,401.40	1,926,401.40	1,926,401.40	Metros Cuadrados		1,722	1,722	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727831	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,858,679.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION CORREGIDORA TRAMO DE CALLE GALEANA A CAD CERO MAS DOSCIENTOS DIEZ - 18461	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	18461	01-08-2020	30-10-2020	1,858,679.54	1,858,528.01	1,858,528.01	1,858,528.01	1,858,528.01	Metros Cuadrados		1,407	1,407	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726547	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,266,185.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ QUINCEDTVCEROTRE STRESSIETEUONO - 14791	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	14791	01-08-2020	31-10-2020	1,266,185.51	1,266,177.33	1,266,177.33	1,266,177.33	1,266,177.33	Metros Cuadrados		369	369	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726959	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,141.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA DE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE AHUEHUETE A CAD CERO MAS OCHENTA Y DOS SAN MATEO TECALCO - 16078	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	16078	01-08-2020	31-10-2020	720,141.72	720,136.80	720,136.80	720,136.80	720,136.80	Metros Cuadrados		411	411	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726236	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,280,943.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA DE ALZATE ZONA 3 - 13895	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	13895	01-08-2020	31-10-2020	1,280,943.88	1,280,915.40	1,280,915.40	1,280,915.40	1,280,915.40	Otros		20	20	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX20030172796	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,308,548.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE FERROCARRIL A CORREGIDORA CABECERA MUNICIPAL - 18391	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	18391	01-08-2020	31-10-2020	2,308,548.07	2,308,536.32	2,308,536.32	2,308,536.32	2,308,536.32	Metros Cuadrados		1,920	1,920	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726218	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,187,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA DE ALZATE ZONA 2 - 13870	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	13870	01-08-2020	31-10-2020	2,187,500.00	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	2,187,366.01	Otros		35	35	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727749	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	946,060.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA DE LA PAZ TRAMO CAD CERO MAS CERO AL CAD CERO MAS CIENTO CUARENTA SAN MATEO TECALCO - 18255	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	18255	01-08-2020	31-10-2020	946,060.36	946,053.65	946,053.65	946,053.65	946,053.65	Metros Cuadrados		765	765	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833978	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,519.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN POZO SAN ISIDRO II - 189184	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	189184	09-11-2020	14-11-2020	69,519.26	69,519.26	69,519.26	69,519.26	69,519.26	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761550	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA EN POLOTITLÁN LOCALIDAD SAN ANTONIO EL VIEJO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EL VIEJO - 96120	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	96120	01-09-2020	15-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,628.48	999,628.48	Metros Cuadrados		163	163	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,857.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN POLOTITLÁN LOCALIDAD POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN ASENTAMIENTO POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN - 107629	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	107629	07-09-2020	30-10-2020	882,857.44	882,857.44	882,857.44	882,844.54	882,844.54	Celdas solares		80	80	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750520	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POLOTITLÁN LOCALIDAD POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN ASENTAMIENTO POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN - 59643	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	59643	14-08-2020	29-08-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros lineales		1,608	1,608	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757634	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POLOTITLÁN LOCALIDAD RANCHO LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 86033	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRA PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	86033	15-08-2020	31-08-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales		1,200	1,200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401834039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,276.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POLOTITLÁN LOCALIDAD EL ÁLAMO ASENTAMIENTO EL ÁLAMO - 189357	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	189357	11-11-2020	13-11-2020	243,276.36	243,276.36	243,276.36	243,276.36	243,276.36	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833876	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	238,908.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LOS TRIGALES - 188897	México	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	188897	17-11-2020	21-11-2020	238,908.44	238,908.44	238,908.44	238,908.44	238,908.44	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768864	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,244.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA - 115960	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE RAYÓN	115960	01-11-2020	30-12-2020	426,244.86	426,244.86	426,244.86	426,244.86	426,244.86	Vivienda		9	9	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770439	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,339.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE CERRADA DE EMILIANO ZAPATA - 120599	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	120599	01-11-2020	30-11-2020	36,339.29	36,339.29	36,339.29	36,339.29	36,339.29	Metros lineales		49	49	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772467	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,134.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE CERRADA DE EMILIANO ZAPATA - 125897	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE RAYÓN	125897	01-11-2020	30-11-2020	98,134.55	98,134.55	98,134.55	98,134.55	98,134.55	Metros lineales		47	47	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772585	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,393.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN CALLE CERRADA DE PRIMERO DE MAYO - 126222	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	126222	01-11-2020	30-11-2020	113,393.45	113,393.45	113,393.45	113,393.45	113,393.45	Metros lineales		66	66	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301778833	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ZAP CERO CERO OCHENTA Y DOS - 137428	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	137428	01-11-2020	30-11-2020	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Celdas solares		8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301778837	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ZAP CERO CERO SETENTA Y OCHO - 137434	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	137434	01-11-2020	01-11-2020	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Celdas solares		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770033	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,068.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE ÚLTIMA CERRADA DE CHAPULTEPEC - 119472	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119472	01-11-2020	30-11-2020	320,068.20	320,068.20	320,068.20	320,068.20	320,068.20	Otros		150	150	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772168	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	376,660.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE ALCATRACES - 125132	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	125132	01-11-2020	30-12-2020	376,660.37	376,660.37	376,660.37	376,660.37	376,660.37	Metros lineales		251	251	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401813284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,134.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 127234	México	Rayón	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE RAYÓN	127234	01-12-2020	30-12-2020	20,134.28	20,134.28	20,134.28	20,134.28	20,134.28	Vehiculos		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN RAYÓN, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA RAYÓN - 41223	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	41223	01-10-2020	30-11-2020	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	Celdas solares		77	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765971	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN EN ZAP CERO DIEZ A - 108120	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	108120	01-11-2020	30-11-2020	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	Celdas solares		16	16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769990	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,349.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 119350	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119350	01-11-2020	30-11-2020	331,349.41	331,349.41	331,349.41	331,349.41	331,349.41	Otros		180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770054	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,985.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CERRADA DE CALLE DE CHAPULTEPEC - 119546	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE RAYÓN	119546	01-11-2020	30-11-2020	117,985.97	117,985.97	117,985.97	117,985.97	117,985.97	Otros		100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762081	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,239.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN - 97543	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	97543	01-10-2020	30-11-2020	210,239.75	210,239.75	210,239.75	210,239.75	210,239.75	Metros Cuadrados		42	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766029	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	847,853.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CALLE MORELOS - 108266	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	108266	01-11-2020	30-12-2020	847,853.48	847,853.48	847,853.48	847,853.48	847,853.48	Metros Cuadrados		800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762047	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN RAYÓN, LOCALIDAD DE SAN JUAN LA ISLA - 97441	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE RAYÓN	97441	01-10-2020	30-11-2020	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	Celdas solares		77	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770577	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,556.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN CALLE CERRADA DE PRIMERO DE MAYO - 120957	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	120957	01-11-2020	30-11-2020	43,556.72	43,556.72	43,556.72	43,556.72	43,556.72	Metros lineales		69	69	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762387	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,269,298.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RAYÓN LOCALIDAD DE SANTA MARÍA RAYÓN - 98380	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE RAYÓN	98380	01-10-2020	30-12-2020	1,269,298.25	1,269,298.25	1,269,298.25	1,269,298.25	1,269,298.25	Vivienda		17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767698	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	522,609.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RAYÓN LOCALIDAD DE SANTA MARÍA RAYÓN - 112745	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE RAYÓN	112745	01-11-2020	30-12-2020	522,609.50	522,609.50	522,609.50	522,609.50	522,609.50	Vivienda		11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770669	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,214,813.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO LA FRONTERA - 121215	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	121215	01-11-2020	30-12-2020	1,214,813.26	1,214,813.26	1,214,813.26	1,214,813.26	1,214,813.26	Metros lineales	701	701	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	290,403.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA CERRADA DE CHAPULTEPEC - 125010	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	125010	01-11-2020	30-12-2020	290,403.22	290,403.22	290,403.22	290,403.22	290,403.22	Metros lineales	149	149	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814032	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,371.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 135084	México	Rayón	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	135084	19-10-2020	30-11-2020	217,371.92	217,371.92	217,371.92	217,371.92	217,371.92	Estudio de preinversión	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762271	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,946.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA - 98075	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	98075	01-12-2020	30-12-2020	103,946.56	103,946.56	103,946.56	103,946.56	103,946.56	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763559	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	970,516.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA - 101486	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	101486	01-11-2020	30-12-2020	970,516.47	970,516.47	970,516.47	970,516.47	970,516.47	Vivienda	13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769061	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,460.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN EN CALLE SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ - 116458	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	116458	01-11-2020	30-12-2020	414,460.70	414,460.70	414,460.70	414,460.70	414,460.70	Metros Cuadrados	1,011	1,011	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769587	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,026.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN CALLE LEONA VICARIO - 118060	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	118060	01-11-2020	30-11-2020	439,026.21	439,026.21	439,026.21	439,026.21	439,026.21	Otros	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,988.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA EN CALLE CERRADA DE CHAPULTEPEC - 119702	México	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	119702	01-11-2020	30-11-2020	112,988.15	112,988.15	112,988.15	112,988.15	112,988.15	Metros lineales	153	153	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747682	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,999.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD AGUA ZARCA NICHÍ ASENTAMIENTO AGUA ZARCA NICHÍ - 51753	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	51753	16-06-2020	31-07-2020	749,530.19	749,530.19	749,530.19	749,530.19	749,530.19	Metros Cuadrados	79	79	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853939	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIPOSA MONARCA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 248504	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	248504	01-11-2020	15-12-2020	1,032,411.42	1,032,411.42	1,032,411.42	1,032,411.42	1,032,411.42	Metros Cuadrados	526	526	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301747106	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	991,396.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO TLALCHICHILPA - 50041	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50041	17-06-2020	31-07-2020	991,395.69	991,395.69	991,395.69	991,395.69	991,395.69	Metros Cuadrados	1,070	1,070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748279	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	664,114.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 53100	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	53100	01-07-2020	17-08-2020	663,013.77	663,013.77	663,013.77	663,013.77	663,013.77	Metros Cuadrados	814	814	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759003	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,929,220.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 89496	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89496	28-08-2020	29-09-2020	1,929,220.36	1,929,220.36	1,929,220.36	1,929,220.36	1,929,220.36	Metros Cuadrados	17,222	1,722	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745511	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,736.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PRESA MESA DE LA AGÜITA ASENTAMIENTO MESA DE LA AGÜITA - 45410	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45410	01-07-2020	31-08-2020	999,216.89	999,216.89	999,216.89	999,216.89	999,216.89	Metros Cuadrados	1,228	1,228	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743235	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	955,604.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA OFTV FRANCISCO VILLA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS MAVATÍ - 37293	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	37293	16-06-2020	05-08-2020	955,604.07	955,604.07	955,604.07	955,604.07	955,604.07	Metros Cuadrados	546	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401838252	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,463.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO DRENAJE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO SAN PABLO TLALCHICHILPA - 202359	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	202359	01-07-2020	14-08-2020	484,626.34	484,626.34	484,626.34	484,626.34	484,626.34	Otros	17	17	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401868792	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,348.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA CIÉNEGA LA ROSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA LA ROSA - 264178	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	264178	01-12-2020	31-12-2020	1,641,762.99	1,641,762.99	1,641,762.99	1,641,762.99	1,641,762.99	Metros Cuadrados	1,997	1,997	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301745266	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,999.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO RIOYOS BUENAVISTA - 44756	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44756	01-06-2020	17-07-2020	998,383.53	998,383.53	998,383.53	998,383.53	998,383.53	Metros Cuadrados	14,346	14,346	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748715	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,223.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LA LABOR - 54327	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54327	22-06-2020	17-08-2020	429,413.29	429,413.29	429,413.29	429,413.29	429,413.29	Otros	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401842602	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,984,697.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIPOSA MONARCA 1ERA. ETAPA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 215229	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	215229	01-11-2020	15-12-2020	2,984,697.33	2,984,697.33	2,984,697.33	2,984,697.33	2,984,697.33	Metros Cuadrados	2,163	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA - 9716	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	9716	26-05-2020	30-06-2020	998,428.71	998,428.71	998,428.71	998,428.71	998,428.71	Metros Cuadrados	1,209	1,209	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725215	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,599,999.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MEXTEPEC ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN MEXTEPEC - 10918	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	10918	27-05-2020	26-06-2020	1,599,999.05	1,599,999.05	1,599,999.05	1,599,999.05	1,599,999.05	Metros Cuadrados	982	982	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729662	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 23740	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	23740	10-06-2020	24-07-2020	998,509.81	998,509.81	998,509.81	998,509.81	998,509.81	Metros Cuadrados	1,246	1,246	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745269	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,055.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ ASENTAMIENTO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 44761	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44761	16-06-2020	13-07-2020	998,048.41	998,048.41	998,048.41	998,048.41	998,048.41	Metros Cuadrados	1,138	1,138	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301746636	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,999,739.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN ALDAMA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 48231	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48231	15-07-2020	28-08-2020	5,999,555.74	5,999,555.74	5,999,555.74	5,999,555.74	5,999,555.74	Metros Cuadrados	3,677	3,677	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747174	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,760.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO EJIDO DE TLALCHICHILPA - 50221	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50221	17-06-2020	31-07-2020	983,923.31	983,923.31	983,923.31	983,923.31	983,923.31	Metros Cuadrados	1,193	1,193	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745461	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,856.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO FERNANDO OROZCO Y BERRA - 45296	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45296	01-07-2020	31-07-2020	73,856.46	73,856.46	73,856.46	73,856.46	73,856.46	Metros lineales	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771965	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,926.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO HACIA EL CECYTEM EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO EJIDAL - 124565	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	124565	01-09-2020	01-10-2020	899,926.00	899,926.00	899,926.00	899,926.00	899,926.00	Metros Cuadrados	5,202	5,202	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401818914	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,138,807.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 146677	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	146677	15-09-2020	16-11-2020	1,138,807.67	1,138,807.67	1,138,807.67	1,138,807.67	1,138,807.67	Metros Cuadrados	569	569	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401836537	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,379,211.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO EJIDAL - 196845	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	196845	15-10-2020	15-12-2020	1,379,211.70	1,379,211.70	1,379,211.70	1,379,211.70	1,379,211.70	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401840597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,036,616.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 209136	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL POGRESO	209136	01-10-2020	15-12-2020	1,036,616.90	1,036,616.90	1,036,616.90	1,036,616.90	1,036,616.90	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301756624	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	354,100.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO COMUNITARIO) DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO ELECTRICIDAD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHOTEJE ASENTAMIENTO CHOTEJE - 83006	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	83006	28-07-2020	11-09-2020	354,100.97	354,100.97	354,100.97	354,100.97	354,100.97	Otros		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770673	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ ASENTAMIENTO LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ - 121228	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	121228	01-09-2020	30-09-2020	999,999.95	999,999.95	999,999.95	999,999.95	999,999.95	Metros Cuadrados		1,346	1,346	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743333	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,007.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTE EJIDO ASENTAMIENTO SAN JUAN COTÉ - 37504	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	37504	20-06-2020	30-07-2020	1,296,007.53	1,296,007.53	1,296,007.53	1,296,007.53	1,296,007.53	Metros Cuadrados		1,494	1,494	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401818716	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,999.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 146431	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	146431	01-09-2020	31-10-2020	1,199,999.76	1,199,999.76	1,199,999.76	1,199,999.76	1,199,999.76	Metros Cuadrados		628	628	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833460	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	956,997.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA HUERTA DE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 187534	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	187534	05-11-2020	18-12-2020	956,997.15	956,997.15	956,997.15	956,997.15	956,997.15	Metros lineales		1,840	1,840	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744324	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,189,465.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA OFTV LICENCIADO BENITO JUAREZ EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA CRUZ MEXTEPEC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEXTEPEC - 39716	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39716	16-06-2020	31-07-2020	1,189,465.26	1,189,465.26	1,189,465.26	1,189,465.26	1,189,465.26	Metros Cuadrados		546	546	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301745604	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,036.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO FERNANDO OROZCO Y BERRA - 45619	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45619	01-07-2020	31-07-2020	1,049,036.57	1,049,036.57	1,049,036.57	1,049,036.57	1,049,036.57	Metros lineales	255	255	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747616	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LA LABOR - 51554	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	51554	19-06-2020	25-08-2020	999,999.97	999,999.97	999,999.97	999,999.97	999,999.97	Metros lineales	501	501	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748463	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,080.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 53626	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	53626	01-07-2020	31-08-2020	1,007,080.32	1,007,080.32	1,007,080.32	1,007,080.32	1,007,080.32	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748740	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANTONIO MEXTEPEC - 54375	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54375	22-06-2020	24-07-2020	999,999.87	999,999.87	999,999.87	999,999.87	999,999.87	Metros Cuadrados	1,367	1,367	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772841	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,999.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO ASENTAMIENTO DOLORES HIDALGO - 126969	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	126969	07-09-2020	15-10-2020	1,999,999.92	1,999,999.92	1,999,999.92	1,999,999.92	1,999,999.92	Metros lineales	1,351	1,351	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301737339	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,303.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL AGOSTADERO EJIDO DE SAN JUAN JALPA ASENTAMIENTO EL AGOSTADERO EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 29574	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	29574	12-06-2020	13-08-2020	1,095,303.61	1,095,303.61	1,095,303.61	1,095,303.61	1,095,303.61	Metros Cuadrados	1,282	1,282	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747312	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,328,486.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS PIRULES - 50619	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50619	17-06-2020	17-09-2020	1,323,925.49	1,328,486.86	1,328,486.86	1,328,486.86	1,328,486.86	Metros lineales	50	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301748189	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,697.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS PIRULES - 52832	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	52832	17-09-2020	17-10-2020	181,697.46	181,697.46	181,697.46	181,697.46	181,697.46	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834790	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	956,994.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA LOMA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 191502	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	191502	04-11-2020	18-12-2020	956,994.07	956,994.07	956,994.07	956,994.07	956,994.07	Metros lineales	1,113	1,113	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401835103	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,580,783.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO EJIDAL - 192260	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	192260	15-10-2020	15-12-2020	1,580,783.40	1,580,783.40	1,580,783.40	1,580,783.40	1,580,783.40	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401819479	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,159,306.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CIÉNEGA - 147518	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	147518	21-09-2020	27-11-2020	1,159,306.17	1,159,306.17	1,159,306.17	1,159,306.17	1,159,306.17	Metros Cuadrados	510	510	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401844558	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,078,661.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS ASENTAMIENTO TRES ESTRELLAS - 220970	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	220970	22-10-2020	22-12-2020	2,078,661.36	2,078,661.36	2,078,661.36	2,078,661.36	2,078,661.36	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401844849	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,494,881.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA ENCINILLAS ASENTAMIENTO ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 221963	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	221963	30-09-2020	18-12-2020	5,494,881.72	5,494,881.72	5,494,881.72	5,494,881.72	5,494,881.72	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757721	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,207.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL ASENTAMIENTO EMILIO PORTES GIL - 86308	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	86308	27-07-2020	11-09-2020	1,798,207.60	1,798,207.60	1,798,207.60	1,798,207.60	1,798,207.60	Otros	900	900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401809908	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,051,385.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 83149	México	San Felipe del Progreso	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	83149	03-08-2020	31-12-2020	2,051,385.00	2,051,385.00	2,051,385.00	2,051,385.00	2,051,385.00	Vehiculos		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822063	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,758.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO LA TENERIA - 152580	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	152580	05-10-2020	06-11-2020	317,758.43	317,758.43	317,758.43	317,758.43	317,758.43	Metros lineales		212	212	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401832130	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	928,736.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 182953	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	182953	03-11-2020	15-12-2020	928,736.18	928,736.18	928,736.18	928,736.18	928,736.18	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834635	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,156,998.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 191125	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	191125	04-11-2020	18-12-2020	1,156,998.35	1,156,998.35	1,156,998.35	1,156,998.35	1,156,998.35	Metros lineales		2,030	2,030	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301754094	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,959.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA CURVA EL DEPÓSITO - 69699	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69699	14-09-2020	28-09-2020	1,248,959.02	1,248,959.02	1,248,959.02	1,248,959.02	1,248,959.02	Metros Cuadrados		1,354	1,354	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747597	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,963.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO - 51502	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	51502	03-08-2020	01-09-2020	1,798,963.81	1,798,963.81	1,798,963.81	1,798,963.81	1,798,963.81	Otros		21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752382	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,492.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD MINITA DEL CEDRO II - 65243	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	65243	14-09-2020	28-09-2020	1,249,492.14	1,249,492.14	1,249,492.14	1,249,492.14	1,249,492.14	Metros Cuadrados		1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752805	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,432.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE - 66193	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66193	14-09-2020	28-09-2020	1,248,432.12	1,248,432.12	1,248,432.12	1,248,432.12	1,248,432.12	Metros Cuadrados		1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759487	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD JALTEPEC CENTRO - 90719	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90719	14-09-2020	28-09-2020	1,249,999.76	1,249,999.76	1,249,999.76	1,249,999.76	1,249,999.76	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759733	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,557.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO - 91377	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91377	14-09-2020	28-10-2020	1,998,557.48	1,998,557.48	1,998,557.48	1,998,557.48	1,998,557.48	Metros lineales	2,898	2,898	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759899	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	779,534.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CAÑADA DEL SAUCO - 91805	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91805	15-09-2020	29-10-2020	779,534.76	779,534.76	779,534.76	779,534.76	779,534.76	Metros Cuadrados	400	400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763069	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,504.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS - 100142	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	100142	23-09-2020	06-11-2020	1,149,504.54	1,149,504.54	1,149,504.54	1,149,504.54	1,149,504.54	Metros Cuadrados	139	139	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301765911	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,949.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD PATHE MULA DE LOS CEDROS - 107969	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107969	28-09-2020	11-11-2020	1,099,949.24	1,099,949.24	1,099,949.24	1,099,949.24	1,099,949.24	Metros lineales	301	301	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766094	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,328.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD LOVERA CRUZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO - 108476	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108476	28-09-2020	11-11-2020	898,328.24	898,328.24	898,328.24	898,328.24	898,328.24	Metros lineales	159	159	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769773	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,192.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL RANCHO JALTEPEC - 118664	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	118664	26-10-2020	09-11-2020	1,248,192.31	1,248,192.31	1,248,192.31	1,248,192.31	1,248,192.31	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751475	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,963.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CIENEGUILLAS - 62432	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	62432	12-08-2020	10-09-2020	1,798,963.88	1,798,963.88	1,798,963.88	1,798,963.88	1,798,963.88	Otros	21	21	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751933	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,898,964.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO - 63921	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63921	14-09-2020	13-10-2020	1,898,964.98	1,898,964.98	1,898,964.98	1,898,964.98	1,898,964.98	Otros	23	23	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301754159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,369.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL FRESNO EL DEPÓSITO - 69873	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69873	24-08-2020	07-10-2020	1,498,369.58	1,498,369.58	1,498,369.58	1,498,369.58	1,498,369.58	Metros Cuadrados	910	910	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759217	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO - 90039	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90039	14-09-2020	28-09-2020	1,249,999.85	1,249,999.85	1,249,999.85	1,249,999.85	1,249,999.85	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759419	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,594.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO - 90550	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90550	14-09-2020	28-10-2020	849,594.43	849,594.43	849,594.43	849,594.43	849,594.43	Metros Cuadrados	422	422	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759480	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,858.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOMA DEL RANCHO - 90698	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90698	14-09-2020	28-09-2020	1,248,858.67	1,248,858.67	1,248,858.67	1,248,858.67	1,248,858.67	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759858	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,739.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE CHICO - 91696	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91696	15-09-2020	29-10-2020	1,048,739.26	1,048,739.26	1,048,739.26	1,048,739.26	1,048,739.26	Metros Cuadrados	570	570	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762384	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,479.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VICENTE VILLADA PEREA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - 98371	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	98371	23-09-2020	06-11-2020	749,479.48	749,479.48	749,479.48	749,479.48	749,479.48	Metros Cuadrados	326	326	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764203	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,424.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO - 103267	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	103267	23-09-2020	06-11-2020	1,149,424.30	1,149,424.30	1,149,424.30	1,149,424.30	1,149,424.30	Metros Cuadrados	139	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765856	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,549.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL OCHO EL PINTAL - 107830	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107830	28-09-2020	11-11-2020	1,098,549.71	1,098,549.71	1,098,549.71	1,098,549.71	1,098,549.71	Metros lineales	255	255	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301768590	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,346,807.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO - 115217	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	115217	05-10-2020	03-11-2020	2,346,807.57	2,346,807.57	2,346,807.57	2,346,807.57	2,346,807.57	Metros Cuadrados	1,245	1,245	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771972	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,358,921.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANACOCHE CENTRO - 124589	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	124589	12-10-2020	25-11-2020	1,358,921.44	1,358,921.44	1,358,921.44	1,358,921.44	1,358,921.44	Vivienda	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747043	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,789.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA CHISPA - 49879	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	49879	03-08-2020	16-09-2020	1,998,789.72	1,998,789.72	1,998,789.72	1,998,789.72	1,998,789.72	Metros lineales	3,550	3,550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748653	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,494,378.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GARATACHEA - 54127	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	54127	03-08-2020	16-09-2020	1,494,378.40	1,494,378.40	1,494,378.40	1,494,378.40	1,494,378.40	Vivienda	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752355	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,407.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL HUIZACHE (BARRIO RACHIVATI) - 65151	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	65151	14-09-2020	28-09-2020	1,249,407.44	1,249,407.44	1,249,407.44	1,249,407.44	1,249,407.44	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752882	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,803.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JUAN PALO SECO CENTRO (BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO) - 66431	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66431	14-09-2020	28-09-2020	1,249,803.40	1,249,803.40	1,249,803.40	1,249,803.40	1,249,803.40	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758757	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,454.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE LAS CABRAS - 88822	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	88822	11-09-2020	25-09-2020	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	1,249,454.30	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758843	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,698,092.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN, LOCALIDAD CEVATI - 89062	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89062	11-09-2020	25-10-2020	1,698,092.27	1,698,092.27	1,698,092.27	1,698,092.27	1,698,092.27	Vivienda	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758860	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,540.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 89121	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89121	11-09-2020	25-10-2020	1,699,540.16	1,699,540.16	1,699,540.16	1,699,540.16	1,699,540.16	Vivienda	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759922	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,358.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL HUIZACHE - 91872	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91872	15-09-2020	29-10-2020	1,099,358.38	1,099,358.38	1,099,358.38	1,099,358.38	1,099,358.38	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765950	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,288.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA SOLEDAD EL GUARDA - 108069	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108069	28-09-2020	11-11-2020	1,149,288.30	1,149,288.30	1,149,288.30	1,149,288.30	1,149,288.30	Metros Cuadrados	139	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766079	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,598,036.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 108415	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108415	28-09-2020	11-11-2020	1,598,036.03	1,598,036.03	1,598,036.03	1,598,036.03	1,598,036.03	Metros lineales	280	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773257	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA - 128116	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	128116	12-10-2020	26-10-2020	1,249,999.90	1,249,999.90	1,249,999.90	1,249,999.90	1,249,999.90	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816960	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,008.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES - 144615	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	144615	08-12-2020	22-12-2020	1,249,008.22	1,249,008.22	1,249,008.22	1,249,008.22	1,249,008.22	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,298,860.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL MONTE (BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE) - 61114	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	61114	14-09-2020	28-10-2020	2,298,860.95	2,298,860.95	2,298,860.95	2,298,860.95	2,298,860.95	Metros lineales	4,120	4,120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751868	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,862.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SABANETA QUINTANA - 63729	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63729	14-09-2020	28-10-2020	1,699,862.25	1,699,862.25	1,699,862.25	1,699,862.25	1,699,862.25	Vivienda	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752145	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,629.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL RINCÓN - 64535	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64535	14-09-2020	28-09-2020	1,248,629.96	1,248,629.96	1,248,629.96	1,248,629.96	1,248,629.96	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX20030175239	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,203.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE - 64778	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64778	14-09-2020	28-09-2020	1,249,203.74	1,249,203.74	1,249,203.74	1,249,203.74	1,249,203.74	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752971	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL MONTE - 66687	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66687	14-09-2020	28-09-2020	1,249,999.92	1,249,999.92	1,249,999.92	1,249,999.92	1,249,999.92	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758741	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,052.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LIADERO LA MESA - 88787	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	88787	11-09-2020	25-09-2020	1,249,052.61	1,249,052.61	1,249,052.61	1,249,052.61	1,249,052.61	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759011	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,299.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA EVANGELINA ALCÁNTARA DE LARA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD - 89525	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89525	14-09-2020	28-10-2020	1,398,299.30	1,398,299.30	1,398,299.30	1,398,299.30	1,398,299.30	Metros lineales	338	338	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759795	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,394,446.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA - 91529	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91529	14-09-2020	28-10-2020	1,394,446.23	1,394,446.23	1,394,446.23	1,394,446.23	1,394,446.23	Metros lineales	915	915	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760260	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,923.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD FALDA LOMA - 92789	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92789	15-09-2020	29-10-2020	1,699,923.15	1,699,923.15	1,699,923.15	1,699,923.15	1,699,923.15	Vivienda	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763750	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,366.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD RANCHERÍA DE LOS DOLORES - 102008	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	102008	23-09-2020	06-11-2020	1,149,366.26	1,149,366.26	1,149,366.26	1,149,366.26	1,149,366.26	Metros Cuadrados	139	139	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301764165	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,576.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL CHISDA - 103171	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	103171	23-09-2020	06-11-2020	1,149,576.59	1,149,576.59	1,149,576.59	1,149,576.59	1,149,576.59	Metros Cuadrados	139	139	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765979	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,431.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD ESTACIÓN LA TRINIDAD - 108140	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	108140	28-09-2020	12-10-2020	1,248,431.58	1,248,431.58	1,248,431.58	1,248,431.58	1,248,431.58	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767650	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,448.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS RENE DESCARTES, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD FÁBRICA PUEBLO NUEVO - 112626	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	112626	05-10-2020	18-11-2020	1,199,448.26	1,199,448.26	1,199,448.26	1,199,448.26	1,199,448.26	Metros lineales	211	211	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769184	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,829.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD MONTE ALTO - 116804	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	116804	05-10-2020	19-10-2020	1,249,829.91	1,249,829.91	1,249,829.91	1,249,829.91	1,249,829.91	Metros Cuadrados	1,266	1,266	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401824955	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	691,387.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO - 160108	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	160108	04-12-2020	18-12-2020	691,387.61	691,387.61	691,387.61	691,387.61	691,387.61	Metros Cuadrados	750	750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750779	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,792.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 60322	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	60322	10-08-2020	24-08-2020	1,247,792.92	1,247,792.92	1,247,792.92	1,247,792.92	1,247,792.92	Otros	1,622	1,622	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752263	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN ISIDRO LA TRINIDAD - 64845	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64845	14-09-2020	28-09-2020	1,249,999.74	1,249,999.74	1,249,999.74	1,249,999.74	1,249,999.74	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753017	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,403.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO - 66844	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66844	14-09-2020	28-09-2020	1,249,403.68	1,249,403.68	1,249,403.68	1,249,403.68	1,249,403.68	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759723	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,866.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO - 91355	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91355	14-09-2020	28-09-2020	1,249,866.62	1,249,866.62	1,249,866.62	1,249,866.62	1,249,866.62	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759878	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,954.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD YONDECE DEL CEDRO - 91758	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91758	15-09-2020	29-10-2020	1,149,954.71	1,149,954.71	1,149,954.71	1,149,954.71	1,149,954.71	Metros Cuadrados	640	640	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760290	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,670.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD YONDECE EL GRANDE - 92868	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92868	21-09-2020	04-11-2020	1,299,670.84	1,299,670.84	1,299,670.84	1,299,670.84	1,299,670.84	Otros		12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,555.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD PURUNGUEO - 94123	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	94123	21-09-2020	04-11-2020	1,699,555.32	1,699,555.32	1,699,555.32	1,699,555.32	1,699,555.32	Vivienda		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762946	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,630.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD RANCHO EL GUARDA EJIDO - 99834	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	99834	23-09-2020	22-10-2020	1,099,630.54	1,099,630.54	1,099,630.54	1,099,630.54	1,099,630.54	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771724	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,586.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD ROSA DE PALO AMARILLO - 123934	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	123934	12-10-2020	25-11-2020	1,699,586.34	1,699,586.34	1,699,586.34	1,699,586.34	1,699,586.34	Vivienda		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773214	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,809.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL SALTO LA VENTA - 127965	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	127965	12-10-2020	25-11-2020	1,699,809.62	1,699,809.62	1,699,809.62	1,699,809.62	1,699,809.62	Vivienda		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301777278	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,256.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN ONOFRE CENTRO - 135503	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	135503	12-10-2020	25-11-2020	1,699,256.46	1,699,256.46	1,699,256.46	1,699,256.46	1,699,256.46	Vivienda		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401824700	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,164,347.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 159367	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	159367	04-12-2020	28-12-2020	3,955,434.54	3,955,434.54	3,955,434.54	3,955,434.54	3,955,434.54	Metros lineales		318	318	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401849392	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EJIDO LOS PINTADOS - 235465	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	235465	25-12-2020	31-12-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados		1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401849617	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUADALUPE CHICO - 236144	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	236144	25-12-2020	31-12-2020	2,862,472.58	2,862,472.58	2,862,472.58	2,862,472.58	2,862,472.58	Metros Cuadrados		3,396	3,396	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758731	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,542.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD CONCEPCIÓN LA VENTA - 88757	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	88757	11-09-2020	25-09-2020	1,248,542.02	1,248,542.02	1,248,542.02	1,248,542.02	1,248,542.02	Metros Cuadrados		1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758855	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,585.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LAS ROSAS - 89107	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89107	11-09-2020	25-09-2020	1,249,585.81	1,249,585.81	1,249,585.81	1,249,585.81	1,249,585.81	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759624	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	758,974.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO - 91050	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91050	14-09-2020	28-10-2020	758,974.27	758,974.27	758,974.27	758,974.27	758,974.27	Metros Cuadrados	336	336	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760124	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,264.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA MESA - 92423	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92423	15-09-2020	29-10-2020	1,099,264.77	1,099,264.77	1,099,264.77	1,099,264.77	1,099,264.77	Metros Cuadrados	600	600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760356	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,698,803.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO - 93021	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	93021	21-09-2020	04-11-2020	1,698,803.37	1,698,803.37	1,698,803.37	1,698,803.37	1,698,803.37	Vivienda	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760781	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,097,851.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA ESPERANZA - 94036	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	94036	21-09-2020	04-11-2020	2,097,851.20	2,097,851.20	2,097,851.20	2,097,851.20	2,097,851.20	Metros lineales	1,600	1,600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301761077	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,566.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO - 94757	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	94757	21-09-2020	20-10-2020	748,566.66	748,566.66	748,566.66	748,566.66	748,566.66	Metros Cuadrados	420	420	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763107	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,148,764.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AJLAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407 EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL VALERIO - 100226	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	100226	23-09-2020	06-11-2020	1,148,764.37	1,148,764.37	1,148,764.37	1,148,764.37	1,148,764.37	Metros Cuadrados	139	139	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771907	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,557.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD PANCHO MAYA - 124419	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	124419	12-10-2020	25-11-2020	1,699,557.92	1,699,557.92	1,699,557.92	1,699,557.92	1,699,557.92	Vivienda	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401816774	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,699,687.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 144423	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	144423	13-11-2020	18-12-2020	2,699,687.09	2,699,687.09	2,699,687.09	2,699,687.09	2,699,687.09	Otros	1,362	1,362	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827441	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD RANCHERÍA LOS PINTADOS - 166386	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	166386	25-12-2020	31-12-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751615	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	779,643.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO - 62887	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	62887	12-08-2020	25-09-2020	779,643.06	779,643.06	779,643.06	779,643.06	779,643.06	Metros Cuadrados	341	341	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301752199	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,972.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA - 64664	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	64664	14-09-2020	28-09-2020	1,248,972.82	1,248,972.82	1,248,972.82	1,248,972.82	1,248,972.82	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758870	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,384.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL REMBLAZO - 89156	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89156	11-09-2020	10-10-2020	1,299,384.76	1,299,384.76	1,299,384.76	1,299,384.76	1,299,384.76	Otros	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758988	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,876,050.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO - 89465	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	89465	11-09-2020	25-09-2020	1,876,050.63	1,876,050.63	1,876,050.63	1,876,050.63	1,876,050.63	Metros Cuadrados	1,750	1,750	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759398	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	729,798.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR TS ANA (QUELITE), EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO - 90504	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90504	14-09-2020	28-10-2020	729,798.14	729,798.14	729,798.14	729,798.14	729,798.14	Metros Cuadrados	288	288	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759468	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,246.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC - 90672	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	90672	14-09-2020	28-09-2020	1,249,246.60	1,249,246.60	1,249,246.60	1,249,246.60	1,249,246.60	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759937	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,272.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANACOCHE EJIDO - 91912	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	91912	15-09-2020	29-10-2020	648,272.03	648,272.03	648,272.03	648,272.03	648,272.03	Metros Cuadrados	266	266	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301763120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,393.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO - 100285	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	100285	23-09-2020	07-10-2020	1,249,393.98	1,249,393.98	1,249,393.98	1,249,393.98	1,249,393.98	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765802	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC - 107627	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	107627	28-09-2020	12-10-2020	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	Metros Cuadrados	1,302	1,302	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773352	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,041.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA - 128350	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	128350	12-10-2020	25-11-2020	1,699,041.10	1,699,041.10	1,699,041.10	1,699,041.10	1,699,041.10	Vivienda	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301777877	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,999.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO LA MESA LA LAGUNITA - 136394	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	136394	12-10-2020	26-10-2020	1,249,999.73	1,249,999.73	1,249,999.73	1,249,999.73	1,249,999.73	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760158	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,100.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA - 92505	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	92505	15-09-2020	29-09-2020	1,247,100.87	1,247,100.87	1,247,100.87	1,247,100.87	1,247,100.87	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764675	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,246,563.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS - 104457	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	104457	24-09-2020	08-10-2020	1,246,563.04	1,246,563.04	1,246,563.04	1,246,563.04	1,246,563.04	Metros Cuadrados	1,354	1,354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764818	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,556.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS - 104882	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	104882	28-09-2020	11-11-2020	1,699,556.68	1,699,556.68	1,699,556.68	1,699,556.68	1,699,556.68	Vivienda	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771938	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,699,300.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO - 124498	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	124498	12-10-2020	25-11-2020	1,699,300.96	1,699,300.96	1,699,300.96	1,699,300.96	1,699,300.96	Vivienda	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401877909	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,010.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELABORACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA MUNICIPAL DE DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 90956	México	San José del Rincón	Otros Programas de Inversión	PRODIM	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	90956	14-09-2020	13-11-2020	1,700,010.00	1,700,010.00	1,700,010.00	1,700,010.00	1,700,010.00	Piezas		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301272015	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,774,293.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BARRIO TECOLOTE - 16252	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	16252	10-04-2020	05-06-2020	1,774,293.52	1,774,293.52	1,774,293.52	1,744,293.52	1,744,293.52	Metros Cuadrados		551	551	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730318	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,774,293.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN SIMÓN DE GUERRERO LOCALIDAD EL MANGO CUENTLA EL MANGO ASENTAMIENTO EL MANGO CUENTLA EL MANGO - 25645	México	San Simón de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	25645	27-04-2020	22-06-2020	1,774,293.52	1,774,293.52	1,774,293.52	1,744,293.52	1,744,293.52	Metros Cuadrados		512	512	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769128	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 116603	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	116603	10-09-2020	18-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados		900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769153	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD METLALTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 116664	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	116664	10-09-2020	18-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados		900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769375	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ARRIBA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117334	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117334	09-09-2020	22-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados		595	595	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770275	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LA TROJA VIEJA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120235	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120235	18-09-2020	28-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770283	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD CIGUAPILA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120250	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120250	19-09-2020	28-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770535	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,691.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTECILLAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120844	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120844	02-09-2020	26-09-2020	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	Otros	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770578	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,076.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120960	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120960	02-09-2020	20-09-2020	83,076.79	83,076.79	83,076.79	83,076.79	83,076.79	Otros	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771003	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ARRIBA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122012	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122012	02-10-2020	29-10-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	Piezas	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771006	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUELITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122025	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122025	02-10-2020	29-10-2020	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	Piezas	13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771011	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	273,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122037	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122037	02-10-2020	29-10-2020	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	Piezas	26	26	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771025	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE LA PARRA - 122064	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122064	02-10-2020	29-10-2020	178,500.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	Piezas	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, LODO PRIETO - 122106	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122106	02-09-2020	10-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771050	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122111	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122111	02-09-2020	08-09-2020	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Celdas solares	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771054	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD ASERRADERO VIEJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122115	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122115	02-09-2020	08-09-2020	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Celdas solares	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771058	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTE CILLAS - 122119	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122119	02-09-2020	12-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Celdas solares	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771062	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA TROJA VIEJA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122123	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122123	02-09-2020	09-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771073	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122154	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122154	02-09-2020	09-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771074	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122155	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122155	02-09-2020	08-09-2020	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Celdas solares	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771075	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL MOMOXTLE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122156	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122156	02-09-2020	06-09-2020	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	Celdas solares	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771076	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD PEPECHUCA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122157	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122157	02-09-2020	08-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122165	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122165	02-09-2020	13-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares	15	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771094	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CRUZ DE CEDRO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122186	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122186	02-09-2020	09-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771096	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122190	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122190	02-09-2020	12-09-2020	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	Celdas solares	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774795	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 131892	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	131892	02-11-2020	29-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	119	119	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774846	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO XOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 132017	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	132017	02-11-2020	29-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	39	39	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301775337	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,691.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD COJALTITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133276	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133276	02-10-2020	29-11-2020	351,691.20	351,691.20	351,691.20	351,691.20	351,691.20	Otros		17	17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816784	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 144434	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	144434	02-09-2020	29-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales		82	82	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816945	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 144594	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	144594	02-09-2020	29-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales		18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822451	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 153493	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	153493	02-09-2020	29-09-2020	150,000.82	150,000.82	150,000.82	150,000.82	150,000.82	Metros lineales		100	100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770288	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120260	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120260	02-09-2020	29-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770344	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL POTRERO POTRERO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120362	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120362	02-09-2020	10-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770465	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTO TOMÁS DE LAS FLORES SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120682	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120682	02-09-2020	18-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770604	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121030	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121030	02-09-2020	23-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770697	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,845.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121282	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121282	01-09-2020	29-09-2020	643,845.10	643,845.10	643,845.10	643,845.10	643,845.10	Otros		93	93	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770716	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121321	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121321	02-09-2020	24-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770773	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA VERDE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121445	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121445	02-09-2020	17-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770889	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD TEHUILOTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121757	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121757	02-09-2020	18-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770898	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27,692.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE TEMOAYA - 121770	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121770	02-09-2020	06-09-2020	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770899	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27,692.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DEL CALVARIO - 121771	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121771	02-09-2020	04-09-2020	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770917	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD EL POTRERO POTRERO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121817	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121817	02-10-2020	29-10-2020	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770918	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121818	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121818	02-10-2020	29-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770949	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD LA TROJA VIEJA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121878	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121878	02-10-2020	26-10-2020	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770950	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121882	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121882	02-10-2020	28-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas	10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770952	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO XOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121890	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121890	02-10-2020	29-10-2020	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	Piezas	22	22	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770999	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CALVARITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122006	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122006	09-10-2020	29-10-2020	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	Piezas	9	9	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771007	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD ATZUMPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122028	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	LA LOCALIDAD CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFICIENTE	122028	12-10-2020	29-11-2020	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	Piezas	50	50	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE COAXUSCO - 122096	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122096	02-09-2020	10-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771048	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD HACIENDA DE REAL DE ABAJO SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122109	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122109	02-09-2020	12-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771053	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTO TOMÁS DE LAS FLORES SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122114	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122114	02-09-2020	23-09-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771082	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122167	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122167	02-09-2020	12-09-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Celdas solares	35	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771088	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122175	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122175	02-09-2020	14-09-2020	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	Celdas solares	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771092	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122182	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122182	02-09-2020	12-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773104	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL COBRE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 127591	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	127591	02-09-2020	29-10-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros Cuadrados	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774765	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 131810	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	131810	02-11-2020	29-11-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados	46	46	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774977	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 132355	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	132355	13-09-2020	29-11-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros lineales	11,625	11,625	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301775357	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	439,259.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133308	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133308	02-10-2020	29-11-2020	439,259.62	439,259.62	439,259.62	439,259.62	439,259.62	Otros		21	21	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401820633	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 149349	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	149349	12-10-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		140	140	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769158	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 116686	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	116686	10-09-2020	19-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados		900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770392	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL SALITRE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120483	02-09-2020	08-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770448	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120617	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120617	02-09-2020	09-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770450	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120627	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120627	02-09-2020	08-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770549	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120882	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120882	02-09-2020	17-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770550	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120883	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120883	02-09-2020	26-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770671	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,307.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121222	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121222	02-09-2020	28-09-2020	242,307.30	242,307.30	242,307.30	242,307.30	242,307.30	Otros		35	35	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770749	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,307.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121386	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121386	02-09-2020	28-09-2020	242,307.30	242,307.30	242,307.30	242,307.30	242,307.30	Otros		35	35	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770813	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121534	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121534	02-09-2020	18-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770876	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD METLALTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121689	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121689	02-09-2020	19-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770881	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,384.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE OCOTITLÁN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121704	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121704	02-09-2020	07-09-2020	55,384.52	55,384.52	55,384.52	55,384.52	55,384.52	Otros		8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770945	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTECILLAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121871	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121871	02-10-2020	29-10-2020	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Piezas		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770996	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122002	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122002	09-10-2020	29-11-2020	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	Piezas		50	50	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771055	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122116	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122116	02-09-2020	07-09-2020	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	Celdas solares		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771060	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122121	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122121	02-09-2020	08-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771077	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RINCÓN DEL CRISTO RINCONADA DEL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122160	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122160	02-09-2020	12-09-2020	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	Celdas solares	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771081	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CIGUAPILA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122166	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122166	02-09-2020	12-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771085	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD FILO DE LOS AMATES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122171	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122171	02-09-2020	09-09-2020	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	Celdas solares	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771087	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA VERDE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122173	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122173	02-09-2020	08-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771105	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUELITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122205	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122205	02-09-2020	12-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122231	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122231	02-09-2020	09-09-2020	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	Celdas solares	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775332	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	471,015.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD TEHUILOTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133261	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133261	02-10-2020	29-11-2020	471,015.00	471,015.00	471,015.00	471,015.00	471,015.00	Otros	23	23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301775341	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,873.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTE MOCHO - 133282	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133282	02-09-2020	29-09-2020	198,873.00	198,873.00	198,873.00	198,873.00	198,873.00	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775360	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,652.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL COBRE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133312	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133312	02-10-2020	29-11-2020	395,652.60	395,652.60	395,652.60	395,652.60	395,652.60	Otros		19	19	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775389	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,652.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133360	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133360	02-10-2020	29-11-2020	395,652.60	395,652.60	395,652.60	395,652.60	395,652.60	Otros		19	19	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD ASERRADERO VIEJO - 137946	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	137946	02-10-2020	29-11-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Vivienda		26	26	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822418	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL COBRE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 153424	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	153424	09-09-2020	19-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401823008	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 154717	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	154717	02-09-2020	29-09-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados		274	274	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769146	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD DIEGO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 116646	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	116646	12-09-2020	20-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados		900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769274	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117027	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117027	14-09-2020	23-10-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados		740	740	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301769311	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTECILLAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117120	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117120	08-09-2020	12-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	595	595	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769604	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 118102	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	118102	09-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769609	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD ATZUMPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 118124	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	118124	09-09-2020	30-09-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769907	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SULTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE LOS AGUILARES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 119132	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	119132	07-06-2020	09-09-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769942	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD COJALTITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 119222	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	119222	09-09-2020	13-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770253	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120193	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120193	02-08-2020	28-11-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Metros Cuadrados	8,400	8,400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770268	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUELITO - 120223	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120223	20-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770291	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA EN TENANGUILLO DE LAS PEÑAS. - 120265	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120265	02-11-2020	29-11-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	42	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770376	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,615.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS LODO PRIETO - 120437	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120437	02-09-2020	10-09-2020	34,615.33	34,615.33	34,615.33	34,615.33	34,615.33	Otros		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770481	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,615.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD ASERRADERO VIEJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120717	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	LA LOCALIDAD REALIZA ACTIVIDADES AGRICOLAS COMO FUENTE DE TRABAJO Y PARA CONSUMO	120717	02-09-2020	27-09-2020	124,615.18	124,615.18	124,615.18	124,615.18	124,615.18	Otros		18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770560	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA TROJA VIEJA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120914	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120914	02-09-2020	26-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770734	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121366	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121366	02-09-2020	18-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770743	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD FILO DE LOS AMATES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121378	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121378	02-09-2020	23-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770795	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,461.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121493	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121493	02-09-2020	29-09-2020	228,461.16	228,461.16	228,461.16	228,461.16	228,461.16	Otros		33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770856	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MEXTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121628	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121628	02-09-2020	09-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770858	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121635	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121635	02-09-2020	13-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770861	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121640	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121640	02-09-2020	09-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770868	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULATENGO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121672	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121672	02-09-2020	09-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770941	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121864	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	LA LOCALIDAD CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFICIENTE	121864	02-10-2020	28-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770946	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121872	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121872	02-10-2020	28-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770957	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,312,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121906	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121906	20-09-2020	18-11-2020	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	Piezas		125	125	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770998	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122005	México	Sultepec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122005	02-10-2020	09-10-2020	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Piezas		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771019	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE COAXUSCO - 122052	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122052	02-10-2020	20-10-2020	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	Piezas		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE LA VERACRUZ - 122072	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122072	02-10-2020	29-10-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	Piezas		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771032	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DEL CALVARIO - 122077	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	LA LOCALIDAD CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFICIENTE	122077	02-10-2020	28-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771038	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122087	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	LA LOCALIDAD REALIZA ACTIVIDADES AGRICOLAS COMO FUENTE DE TRABAJO Y PARA CONSUMO	122087	02-09-2020	29-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771041	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE SAN MIGUEL - 122100	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122100	02-09-2020	20-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares	15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771079	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO XOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122163	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122163	02-09-2020	12-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares	15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771090	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122178	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122178	02-09-2020	12-09-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Celdas solares	30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771097	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ARRIBA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122193	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122193	02-09-2020	16-09-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MEXTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122194	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122194	02-09-2020	12-09-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301771106	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD ATZUMPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122206	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122206	02-09-2020	12-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares		10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775325	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	517,069.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EL NARANJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133250	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133250	02-10-2020	29-11-2020	517,069.80	517,069.80	517,069.80	517,069.80	517,069.80	Otros		24,700	24,700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779627	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN SULTEPEC LOCALIDAD EL POTRERO POTRERO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 138388	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	138388	02-10-2020	29-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816824	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 144484	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	144484	02-09-2020	29-09-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros lineales		130	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401818230	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CALVARITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 145940	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	145940	02-09-2020	29-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Otros		1,700	1,700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769281	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RINCÓN DEL CRISTO RINCONADA DEL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117039	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117039	07-09-2020	15-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados		595	595	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769307	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD ATZUMPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117111	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117111	08-09-2020	12-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados		595	595	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770276	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULATENGO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120239	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120239	18-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770284	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SULTEPEC LOCALIDAD MEXTEPEC - 120252	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120252	17-09-2020	28-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770498	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,076.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES - 120748	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120748	09-09-2020	27-09-2020	83,076.79	83,076.79	83,076.79	83,076.79	83,076.79	Otros	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770637	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN HIPÓLITO ZACATALES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121107	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121107	02-09-2020	18-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros	15	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770798	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121502	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121502	02-09-2020	18-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770806	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,461.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CALVARITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121520	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121520	03-09-2020	09-09-2020	48,461.46	48,461.46	48,461.46	48,461.46	48,461.46	Otros	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL CURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770873	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,076.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121683	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	BENEFICIAR DIRECTAMENTE A LA PABLACIÓN EN PODREZA EXTREMA LOCALIDADES CON ALTO Y MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL	121683	02-09-2020	17-09-2020	173,076.64	173,076.64	173,076.64	173,076.64	173,076.64	Otros	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770892	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,846.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DEL CONVENTO - 121760	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121760	02-09-2020	04-09-2020	13,846.13	13,846.13	13,846.13	13,846.13	13,846.13	Otros	2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770895	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,615.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DEL CONVENTO - 121760	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121765	02-09-2020	06-09-2020	34,615.33	34,615.33	34,615.33	34,615.33	34,615.33	Otros	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770921	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SALAYATLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121823	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121823	02-10-2020	18-10-2020	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Piezas	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770961	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121913	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121913	02-10-2020	29-10-2020	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	Piezas	22	22	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771005	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	472,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122019	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122019	02-10-2020	29-10-2020	472,500.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	Piezas	45	45	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771010	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD EL TEAMATE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122034	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122034	02-10-2020	29-10-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	Piezas		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771013	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD METLALTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122040	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122040	02-10-2020	29-10-2020	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	Piezas		44	44	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771015	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD RANCHO SALINAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122047	México	Sultepec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122047	02-10-2020	28-10-2020	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	Piezas		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771030	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE TEMOAYA - 122074	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122074	02-10-2020	26-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771033	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,691.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD DIEGO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122079	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122079	01-09-2020	29-09-2020	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	Otros		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771044	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA CIENEGA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122105	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122105	02-09-2020	12-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771110	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD METLALTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122214	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122214	02-09-2020	12-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771114	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE LOS AGUILARES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122221	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122221	02-09-2020	09-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771115	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DEL CALVARIO - 122222	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122222	02-09-2020	12-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DEL CENTRO - 122225	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122225	02-09-2020	08-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771118	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DEL CONVENTO - 122227	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122227	02-09-2020	09-09-2020	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	Celdas solares		12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771122	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO CAMINO NACIONAL - 122235	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122235	02-09-2020	12-09-2020	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	Celdas solares		22	22	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771138	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE TEMOAYA - 122272	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122272	02-09-2020	12-09-2020	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	Celdas solares		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301775328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538,003.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133255	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133255	02-10-2020	29-11-2020	538,003.80	538,003.80	538,003.80	538,003.80	538,003.80	Otros	26	26	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301775351	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,064.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133298	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133298	02-10-2020	29-11-2020	360,064.80	360,064.80	360,064.80	360,064.80	360,064.80	Otros	17	17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301775362	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,713.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133314	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133314	02-10-2020	29-11-2020	217,713.60	217,713.60	217,713.60	217,713.60	217,713.60	Otros	10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301775380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332,850.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133347	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133347	02-10-2020	29-11-2020	332,850.60	332,850.60	332,850.60	332,850.60	332,850.60	Otros	16	16	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301775387	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,465.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EL MOMOXTLE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133358	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133358	02-10-2020	29-11-2020	391,465.80	391,465.80	391,465.80	391,465.80	391,465.80	Otros	18,700	18,700	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301779444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 138169	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	138169	02-10-2020	29-11-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Vivienda	52	52	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301779485	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ABAJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 138209	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	138209	02-10-2020	29-11-2020	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Vivienda	26	26	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301780421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 139393	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139393	02-10-2020	29-10-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Piezas		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780453	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 139436	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139436	02-10-2020	29-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados		180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769314	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117128	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117128	09-09-2020	17-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados		595	595	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769406	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO XOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117487	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117487	09-09-2020	18-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados		595	595	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769447	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS - 117620	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117620	09-09-2020	12-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados		300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770259	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA VERDE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120210	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120210	22-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770296	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SULTEPEC LOCALIDAD ATZUMPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120276	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120276	09-11-2020	20-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770384	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SALAYATLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120461	02-09-2020	09-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120555	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120555	02-09-2020	09-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770459	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,999.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA - 120648	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120648	02-09-2020	29-09-2020	449,999.26	449,999.26	449,999.26	449,999.26	449,999.26	Otros		65	65	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770620	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,845.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RINCÓN DEL CRISTO RINCONADA DEL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121076	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121076	02-09-2020	27-09-2020	193,845.84	193,845.84	193,845.84	193,845.84	193,845.84	Otros		28	28	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770789	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,307.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121485	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121485	02-09-2020	29-09-2020	242,307.30	242,307.30	242,307.30	242,307.30	242,307.30	Otros		35	35	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770862	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUELITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121653	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121653	02-09-2020	17-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770865	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,691.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD ATZUMPA - 121667	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121667	02-09-2020	25-09-2020	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	Otros		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770997	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,538.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE LA VERACRUZ - 121769	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121769	02-09-2020	06-09-2020	41,538.39	41,538.39	41,538.39	41,538.39	41,538.39	Otros		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121837	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121837	02-10-2020	28-11-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	Piezas		60	60	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770951	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN HIPÓLITO ZACATALES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121886	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121886	02-09-2020	13-09-2020	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	Piezas		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770953	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121894	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121894	02-10-2020	29-10-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Piezas		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770955	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD CIGUAPILA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121898	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121898	02-10-2020	29-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121995	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121995	02-09-2020	29-10-2020	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	Piezas		37	37	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD MEXTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122014	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122014	02-10-2020	29-11-2020	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	Piezas		40	40	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771020	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE SAN MIGUEL - 122055	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122055	02-10-2020	29-10-2020	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	Piezas		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771027	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO CAMINO NACIONAL - 122068	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	LA LOCALIDAD CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFICIENTE	122068	02-10-2020	29-10-2020	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	Piezas		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771046	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122107	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122107	02-09-2020	08-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771047	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA UNIÓN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122108	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122108	02-09-2020	07-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771049	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122110	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122110	02-09-2020	08-09-2020	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Celdas solares		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771052	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122113	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122113	02-09-2020	13-09-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Celdas solares		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771057	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122118	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122118	02-09-2020	08-09-2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	Celdas solares		11	11	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771083	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122169	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122169	02-09-2020	12-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771095	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL CALVARITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122189	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122189	02-09-2020	12-09-2020	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	Celdas solares		8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771101	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122197	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122197	02-09-2020	12-09-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771108	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122211	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122211	02-09-2020	12-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301772655	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO CAMINO NACIONAL - 126443	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	126443	02-09-2020	29-11-2020	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	Metros lineales	6,319	6,319	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774816	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SULTEPEC LOCALIDAD HACIENDA DE REAL DE ABAJO SANTA LUCÍA - 131940	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	131940	02-11-2020	29-11-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales	84	84	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775335	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,691.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA VERDE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133267	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133267	02-10-2020	29-11-2020	351,691.20	351,691.20	351,691.20	351,691.20	351,691.20	Otros	16,800	16,800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775355	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,240.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EL HUIZACHE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133303	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133303	02-10-2020	29-11-2020	431,240.40	431,240.40	431,240.40	431,240.40	431,240.40	Otros	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775383	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,042.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RINCÓN DEL CRISTO RINCONADA DEL CRISTO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133351	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133351	02-10-2020	29-11-2020	494,042.40	494,042.40	494,042.40	494,042.40	494,042.40	Otros	24	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780382	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN SULTEPEC LOCALIDAD EL POTRERO POTRERO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 139341	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139341	02-10-2020	29-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados	56	56	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780403	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 139361	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139361	02-10-2020	29-10-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Metros Cuadrados	48	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301780826	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SULTEPEC LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 139788	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139788	02-10-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780887	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SULTEPEC LOCALIDAD una localidad. - 139844	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139844	02-10-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales		36	36	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816918	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SULTEPEC LOCALIDAD una localidad. - 144571	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	144571	02-09-2020	29-09-2020	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Metros Cuadrados		36	36	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401820691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 149503	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	149503	09-10-2020	29-10-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados		300	300	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769694	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPECQUITO - 118424	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	118424	07-06-2020	09-09-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770266	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120219	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120219	22-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770278	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD CRUZ DE CEDRO - 120244	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120244	19-09-2020	28-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770282	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120249	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120249	18-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA ANITA - 120256	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120256	02-09-2020	29-09-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		440	440	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770363	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120413	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE LOS AGRICULTORES	120413	03-09-2020	09-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770432	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LA UNIÓN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120581	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120581	02-09-2020	08-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD HACIENDA DE REAL DE ABAJO SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120605	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120605	02-09-2020	09-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770515	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120788	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120788	02-09-2020	10-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770541	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120861	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120861	02-09-2020	12-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770592	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,076.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL MOMOXTLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120985	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120985	02-09-2020	13-09-2020	173,076.64	173,076.64	173,076.64	173,076.64	173,076.64	Otros		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770646	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,691.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO XOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121141	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121141	02-09-2020	27-09-2020	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	207,691.97	Otros		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770707	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,076.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD COJALTITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121308	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121308	02-09-2020	22-09-2020	83,076.79	83,076.79	83,076.79	83,076.79	83,076.79	Otros		12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770780	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,768.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121455	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121455	02-09-2020	28-09-2020	380,768.61	380,768.61	380,768.61	380,768.61	380,768.61	Otros		55	55	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,999.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CRUZ DE CEDRO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121510	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121510	02-09-2020	18-09-2020	89,999.85	89,999.85	89,999.85	89,999.85	89,999.85	Otros		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770820	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ARRIBA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121546	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121546	02-09-2020	29-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770878	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD RANCHO SALINAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121697	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121697	02-09-2020	18-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770884	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE LOS AGUILARES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121738	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121738	02-09-2020	12-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros	15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770912	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121803	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121803	02-10-2020	29-10-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	Piezas	30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770915	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD DIEGO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121811	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121811	02-10-2020	29-10-2020	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Piezas	25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770920	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, LODO PRIETO - 121820	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121820	02-10-2020	17-10-2020	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	Piezas	3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770927	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTO TOMÁS DE LAS FLORES SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121841	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121841	02-10-2020	29-10-2020	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	Piezas	21	21	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770939	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD ASERRADERO VIEJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121861	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121861	02-10-2020	29-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas	10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770942	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121866	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121866	02-10-2020	25-10-2020	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Piezas	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301770944	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121869	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121869	02-10-2020	19-10-2020	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Piezas	10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771022	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DEL CONVENTO - 122059	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122059	02-10-2020	29-10-2020	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Piezas	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771061	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	64,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122122	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122122	02-09-2020	08-09-2020	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	Celdas solares	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771086	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122172	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122172	02-09-2020	13-09-2020	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	Celdas solares	17	17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771107	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL TEAMATE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122208	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122208	02-09-2020	12-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771111	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD RANCHO SALINAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122216	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122216	02-09-2020	12-09-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Celdas solares		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772575	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE TEMOAYA - 126184	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	126184	02-09-2020	29-11-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros lineales	4,052	4,052	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301772599	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DEL CALVARIO - 126264	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	126264	02-09-2020	29-11-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros lineales	4,052	4,052	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301774933	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO PALO VERDE - 132257	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	132257	02-11-2020	29-11-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Metros lineales		39	39	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775386	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,504.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS PEÑAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133355	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133355	02-10-2020	29-11-2020	347,504.40	347,504.40	347,504.40	347,504.40	347,504.40	Otros		16	16	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779794	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUELITO - 138642	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	138642	02-10-2020	29-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301769269	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117017	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117017	10-09-2020	22-10-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1,180	1,180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769285	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD RANCHO SALINAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 117046	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	117046	08-09-2020	10-10-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	595	595	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769886	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ KOCHITLA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 119076	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	119076	07-06-2020	09-09-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770255	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD MEXTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120202	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120202	18-08-2020	28-10-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	1,440	1,440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770272	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120231	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120231	19-09-2020	29-10-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770525	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,461.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 120812	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	120812	02-09-2020	18-09-2020	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	138,461.31	Otros	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770614	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD PEPECHUCA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121058	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121058	02-09-2020	25-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros	15	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770685	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CIGUAPILA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121256	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121256	02-09-2020	21-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770721	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL HUIZACHE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121340	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121340	02-09-2020	16-09-2020	103,845.10	103,845.10	103,845.10	103,845.10	103,845.10	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770817	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,845.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ABAJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121541	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121541	02-09-2020	19-09-2020	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	103,845.98	Otros		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770849	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD MANZANILLOS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121605	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121605	02-09-2020	16-09-2020	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	69,230.66	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770870	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,076.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EL TEAMATE ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121678	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121678	02-09-2020	18-09-2020	173,076.64	173,076.64	173,076.64	173,076.64	173,076.64	Otros		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301770891	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27,692.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE SAN MIGUEL - 121759	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121759	02-09-2020	05-09-2020	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	Otros		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770894	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27,692.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE LA PARRA - 121763	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121763	02-09-2020	07-09-2020	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	27,692.26	Otros		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770994	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 121998	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	121998	12-10-2020	29-11-2020	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	Piezas		50	50	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771000	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD MANIAL DE GUADALUPE DE ABAJO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122007	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122007	09-10-2020	26-10-2020	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771017	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN SULTEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE LOS AGUILARES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122049	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122049	02-10-2020	29-10-2020	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	Piezas		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771042	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122101	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122101	02-09-2020	29-09-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Celdas solares		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301771043	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD DIEGO SANCHEZ ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122104	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122104	02-09-2020	29-09-2020	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Celdas solares		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771056	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD EIJIDO LA VIRGEN ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122117	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122117	02-09-2020	08-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771102	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 122199	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122199	02-09-2020	08-09-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Celdas solares		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771137	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, BARRIO DE LA VERACRUZ - 122271	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	122271	02-09-2020	13-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Celdas solares		25	25	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775323	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,185.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133247	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133247	02-10-2020	29-11-2020	385,185.60	385,185.60	385,185.60	385,185.60	385,185.60	Otros		18,400	18,400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775390	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,641.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS - 133361	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	133361	02-10-2020	29-11-2020	462,641.40	462,641.40	462,641.40	462,641.40	462,641.40	Otros		22	22	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SULTEPEC LOCALIDAD MEXTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS CANCHA DE BASQUET BOL - 139481	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	139481	02-10-2020	29-10-2020	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Metros Cuadrados		288	288	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401816992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS 3 DE MAYO - 144646	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	144646	02-09-2020	29-10-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	900	900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744101	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,792,765.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO C.B.T. NO. 4 EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HÉROES TECÁMAC - 39262	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39262	01-06-2020	16-07-2020	1,792,765.52	1,792,765.52	1,792,765.52	1,792,765.52	1,792,765.52	Metros Cuadrados	650	650	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851058	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	984,862.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CEDROS EN TECÁMAC LOCALIDAD SAN MARTÍN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MATEO TECALCO - 240197	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	240197	15-12-2020	25-12-2020	984,862.70	984,862.70	984,862.70	984,862.70	984,862.70	Metros Cuadrados	2,148	2,148	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744832	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,464,718.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO REAL DEL CID - 40770	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40770	08-06-2020	23-07-2020	1,464,718.23	1,464,718.23	1,464,718.23	1,464,718.23	1,464,718.23	Metros Cuadrados	417	417	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	679,799.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LAZARO CARDENAS A ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TECÁMAC LOCALIDAD SAN MARTÍN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MATEO TECALCO - 240258	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	240258	15-12-2020	25-12-2020	679,799.64	679,799.64	679,799.64	679,799.64	679,799.64	Metros Cuadrados	1,476	1,476	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744222	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,245,764.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC RAMON MORALES EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OZUMBILLA - 39521	México	Tecámác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39521	01-06-2020	01-07-2020	1,245,764.22	1,245,764.22	1,245,764.22	1,245,764.22	1,245,764.22	Metros Cuadrados	374	374	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301744036	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,364,241.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA TECÁMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO LOS REYES ACOZAC - 39123	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39123	01-06-2020	01-07-2020	1,364,241.27	1,364,241.27	1,364,241.27	1,364,241.27	1,364,241.27	Metros Cuadrados		509	509	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744307	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,711,611.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OZUMBILLA - 39685	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39685	01-06-2020	16-07-2020	1,711,611.93	1,711,611.93	1,711,611.93	1,711,611.93	1,711,611.93	Metros Cuadrados		594	594	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744853	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,989.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PRIMO DE VERDAD TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA - 40827	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40827	08-06-2020	07-08-2020	680,989.83	680,989.83	680,989.83	680,989.83	680,989.83	Metros Cuadrados		42	42	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,319,911.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 39982	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	39982	01-06-2020	01-07-2020	1,319,911.60	1,319,911.60	1,319,911.60	1,319,911.60	1,319,911.60	Metros Cuadrados		485	485	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851717	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,488,152.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO CALZADA GOLONDRINAS SEGUNDA ETAPA EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 242249	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	242249	15-12-2020	25-12-2020	5,488,152.26	5,488,152.26	5,488,152.26	5,488,152.26	5,488,152.26	Metros lineales		431	431	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743906	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,481,132.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA PENTATLON DEPORTIVO MILITAR UNIVERSITARIO EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 38835	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	38835	01-06-2020	31-07-2020	2,481,132.61	2,481,132.61	2,481,132.61	2,481,132.61	2,481,132.61	Metros Cuadrados		1,090	1,090	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401851033	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,989,334.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA 10 DE MAYO EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 240148	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	240148	15-12-2020	25-12-2020	1,989,334.65	1,989,334.65	1,989,334.65	1,989,334.65	1,989,334.65	Metros lineales	197	197	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301744505	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,605,671.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD 1990, EN TECÁMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ESMERALDA - 40103	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40103	08-06-2020	23-07-2020	1,605,671.65	1,605,671.65	1,605,671.65	1,605,671.65	1,605,671.65	Metros Cuadrados	450	450	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301744643	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,242,095.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TECÁMAC LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMÁS CHICONAUTLA ASENTAMIENTO LOMAS DE TECÁMAC - 40367	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TECAMAC	40367	08-06-2020	08-07-2020	1,242,095.29	1,242,095.29	1,242,095.29	1,242,095.29	1,242,095.29	Metros Cuadrados	509	509	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,213.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD AGUA NEGRA ASENTAMIENTO AGUA NEGRA - 114690	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	114690	01-08-2020	31-08-2020	385,213.80	385,213.80	385,213.80	385,213.80	385,213.80	Metros Cuadrados	500	100	20 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401825566	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,642.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD TENERÍA PUEBLO NUEVO - 161977	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161977	01-10-2020	15-11-2020	840,642.28	840,642.28	840,642.28	840,642.28	840,642.28	Metros Cuadrados	75	50	67 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	441,067.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO ALTO MILPA VIEJA ASENTAMIENTO CERRO ALTO MILPA VIEJA - 167887	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	167887	15-10-2020	30-11-2020	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	Otros	15	1	7 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301779778	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL SAUZ OCOTEPEC EL SAUZ - 138615	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	138615	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	50	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,726.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL CARMEN DE IXTAPAN ASENTAMIENTO EL CARMEN DE IXTAPAN - 165501	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	165501	01-10-2020	30-10-2020	792,726.00	792,726.00	792,726.00	792,726.00	792,726.00	Otros	15	1	7 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX20040182536	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,070.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 161892	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161892	01-10-2020	31-10-2020	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	Metros lineales	260	26	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780537	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN EL SAUZ OCOTEPEC ASENTAMIENTO RINCÓN EL SAUZ OCOTEPEC - 139537	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139537	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	50	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780840	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	381,501.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ARBALLO ASENTAMIENTO ARBALLO - 139801	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139801	01-09-2020	30-09-2020	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	Metros Cuadrados	500	50	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828312	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL LIMÓN DE IXTAPAN ASENTAMIENTO EL LIMÓN DE LA ESTANCIA - 169110	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169110	01-10-2020	31-10-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	50	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828325	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	530,052.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN BANQUETAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS CUERVOS - 169188	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169188	02-11-2020	30-11-2020	530,052.75	530,052.75	530,052.75	530,052.75	530,052.75	Otros	200	20	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735867	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,077.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RÍO DE AQUIAGUA ASENTAMIENTO RÍO DE AQUIAGUA AQUIAGUA - 27634	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27634	01-06-2020	30-06-2020	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743368	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,154,892.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 37599	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	37599	01-06-2020	30-06-2020	3,154,892.60	3,154,892.60	3,154,892.60	3,154,892.60	3,154,892.60	Metros lineales	7,115	7,115	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755788	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	905,496.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL SAUZ OCOTEPEC EL SAUZ - 80564	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	80564	20-07-2020	08-08-2020	905,496.00	905,496.00	905,496.00	905,496.00	905,496.00	Metros Cuadrados	14,100	14,100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769048	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,645.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LLANO GRANDE LLANO GRANDE DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO LLANO GRANDE LLANO GRANDE DE SAN LUCAS - 116426	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	116426	01-09-2020	30-09-2020	379,645.80	379,645.80	379,645.80	379,645.80	379,645.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301782273	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,773.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN EL ZAPOTE - 141051	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141051	01-09-2020	30-09-2020	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301783080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 141762	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141762	01-09-2020	30-09-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401821709	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	381,501.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS PERICONES ASENTAMIENTO LOS PERICONES - 151818	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	151818	01-10-2020	31-10-2020	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735740	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTEPEC - 27470	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27470	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742943	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,212,990.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 36567	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	36567	01-06-2020	30-06-2020	2,212,990.00	2,212,990.00	2,212,990.00	2,212,990.00	2,212,990.00	Otros	50,000	50,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780372	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE - 139333	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139333	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780750	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 139724	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139724	01-09-2020	30-09-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781834	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LAS ANONAS ASENTAMIENTO LAS ANONAS - 140698	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	140698	01-09-2020	30-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN LUCAS DEL MAÍZ SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS DEL MAÍZ SAN LUCAS - 152946	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	152946	01-10-2020	31-10-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401825481	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,825,284.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEJUPILCO LOCALIDAD CUADRILLA DE LÓPEZ ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LÓPEZ - 161725	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161725	01-10-2020	30-10-2020	1,825,284.24	1,825,284.24	1,825,284.24	1,825,284.24	1,825,284.24	Metros Cuadrados	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729806	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,181.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CUEVILLAS ASENTAMIENTO CUEVILLAS - 24159	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24159	01-06-2020	30-06-2020	426,181.96	426,181.96	426,181.96	426,181.96	426,181.96	Metros Cuadrados	525	525	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729848	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,237.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LIMÓN DE SAN LUCAS DEL MAÍZ ASENTAMIENTO LIMÓN DE SAN LUCAS DEL MAÍZ - 24264	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24264	01-06-2020	30-06-2020	422,237.96	422,237.96	422,237.96	422,237.96	422,237.96	Metros Cuadrados	525	525	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735648	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ ASENTAMIENTO SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ - 27343	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27343	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,773.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ACAMUCHITLÁN ASENTAMIENTO ACAMUCHITLÁN - 53543	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	53543	01-07-2020	31-07-2020	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	395,773.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782725	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,077.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD PASO DE VIGAS ASENTAMIENTO PASO DE VIGAS - 141417	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141417	01-09-2020	30-09-2020	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	374,077.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401817116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,039.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD JUMILTEPEC ASENTAMIENTO JUMILTEPEC - 144795	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	144795	21-09-2020	31-10-2020	353,039.30	353,039.30	353,039.30	353,039.30	353,039.30	Otros	66	66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825966	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,660,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TEJUPILCO LOCALIDAD HACIENDA DE IXTAPAN - 162944	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	162944	01-10-2020	15-12-2020	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401828318	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,303.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO ZACATEPEC, COLONIA CRISTOBAL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA. - 169121	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169121	01-10-2020	31-10-2020	359,303.20	359,303.20	359,303.20	359,303.20	359,303.20	Metros lineales	225	225	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729879	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,237.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL MAMEY DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL MAMEY DE SAN LUCAS - 24349	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24349	01-06-2020	30-06-2020	422,237.96	422,237.96	422,237.96	422,237.96	422,237.96	Metros Cuadrados	525	525	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730353	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	401,341.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SANTIAGO ARIZMENDI ASENTAMIENTO SANTIAGO ARIZMENDI - 25749	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	25749	01-06-2020	30-06-2020	401,341.80	401,341.80	401,341.80	401,341.80	401,341.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735692	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,629.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 27411	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27411	01-06-2020	30-06-2020	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,572,697.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO MÉXICO 68 - 37396	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	37396	01-06-2020	30-06-2020	2,572,697.30	2,572,697.30	2,572,697.30	2,572,697.30	2,572,697.30	Metros lineales	5,800	5,800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301776469	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,485.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS MELCHORES DE SAN LUCAS LOS MELCHORES ASENTAMIENTO LOS MELCHORES DE SAN LUCAS LOS MELCHORES - 134725	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	134725	01-09-2020	30-09-2020	399,485.80	399,485.80	399,485.80	399,485.80	399,485.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780804	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,365.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ZAPOTE DEL ANCIÓN ASENTAMIENTO ZAPOTE DEL ANCIÓN - 139770	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139770	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782977	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJAPAN LIMONES TEJAPAN ASENTAMIENTO TEJAPAN LIMONES TEJAPAN - 141664	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141664	01-09-2020	01-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401821677	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO ZACATEPEC EL PEDREGAL - 151750	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	151750	01-10-2020	31-10-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825362	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,061.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE IXTAPAN EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE DE IXTAPAN EL ZAPOTE - 161282	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161282	01-10-2020	31-10-2020	421,061.52	421,061.52	421,061.52	421,061.52	421,061.52	Metros lineales	870	870	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825427	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,526,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TEJUPILCO LOCALIDAD HACIENDA DE IXTAPAN ASENTAMIENTO HACIENDA DE IXTAPAN - 161531	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161531	01-10-2020	30-11-2020	4,526,000.00	4,526,000.00	4,526,000.00	4,526,000.00	4,526,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827091	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,765.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD BEJUCOS ASENTAMIENTO BEJUCOS - 165444	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	165444	01-10-2020	31-10-2020	408,765.80	408,765.80	408,765.80	408,765.80	408,765.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827888	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD MAZATEPEC ASENTAMIENTO MAZATEPEC - 167809	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	167809	01-10-2020	31-10-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729628	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,321.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ANTIMONIO PANTOJA ASENTAMIENTO ANTIMONIO PANTOJA - 23674	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	23674	01-06-2020	30-06-2020	416,321.96	416,321.96	416,321.96	416,321.96	416,321.96	Metros Cuadrados	525	525	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730420	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRES OCOTEPEC. - 25922	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	25922	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301734883	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EPAZOTES ASENTAMIENTO EPAZOTES - 26264	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26264	01-06-2020	30-06-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775148	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO COLONIA SÁNCHEZ. - 132748	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	132748	01-09-2020	30-09-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301780147	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,221.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD LA LABOR DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO LA LABOR DE ZARAGOZA - 139059	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139059	01-09-2020	30-09-2020	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780583	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,008.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD RINCÓN DE SAN GABRIEL ASENTAMIENTO RINCÓN DE SAN GABRIEL - 139581	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139581	01-09-2020	30-09-2020	599,008.76	599,008.76	599,008.76	599,008.76	599,008.76	Metros Cuadrados	800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825502	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	809,516.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD PASO DEL GUAYABAL EL PASO ASENTAMIENTO PASO DEL GUAYABAL EL PASO - 161789	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161789	01-10-2020	31-10-2020	809,516.00	809,516.00	809,516.00	809,516.00	809,516.00	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828319	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,608.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CABECERA CABECERA DE LOS ARRAYANES ASENTAMIENTO LA CABECERA CABECERA DE LOS ARRAYANES - 169124	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169124	01-11-2020	30-11-2020	350,608.12	350,608.12	350,608.12	350,608.12	350,608.12	Metros lineales	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS OCOTEPEC - 25817	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	25817	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301734843	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD RINCÓN DEL GUAYABAL ASENTAMIENTO RINCÓN DEL GUAYABAL - 26210	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26210	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301734925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	751,276.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD EPAZOTES ASENTAMIENTO EPAZOTES - 26312	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	26312	01-06-2020	30-06-2020	751,276.00	751,276.00	751,276.00	751,276.00	751,276.00	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735599	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	809,516.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ ASENTAMIENTO SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ - 27270	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	27270	01-06-2020	30-06-2020	809,516.00	809,516.00	809,516.00	809,516.00	809,516.00	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301736870	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ ASENTAMIENTO FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ - 28977	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	28977	01-06-2020	30-06-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301741814	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	602,024.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL POTRERO DE IXTAPAN EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO DE IXTAPAN EL POTRERO - 34967	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	34967	01-06-2020	30-06-2020	602,024.76	602,024.76	602,024.76	602,024.76	602,024.76	Metros Cuadrados	800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772022	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,629.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL PLATANAL EL PLATANAL DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL PLATANAL EL PLATANAL DE SAN LUCAS - 124748	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	124748	01-09-2020	30-09-2020	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401817174	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,484.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO BUENAVISTA CUARTA SECCION CALLE DIECINUEVE - 144862	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	144862	21-09-2020	15-10-2020	421,484.84	421,484.84	421,484.84	421,484.84	421,484.84	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401821714	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN CALLE SERAPIO DOMINGUEZ - 151836	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	151836	01-10-2020	31-10-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825545	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,793,132.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN DE LÓPEZ ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 161932	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161932	01-10-2020	30-10-2020	1,793,132.00	1,793,132.00	1,793,132.00	1,793,132.00	1,793,132.00	Metros Cuadrados	264	264	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828233	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,786,332.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 168898	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	168898	15-10-2020	30-11-2020	2,786,332.45	2,786,332.45	2,786,332.45	2,786,332.45	2,786,332.45	Metros Cuadrados	2,000	2,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301741929	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD PUERTO DE JALPAN ASENTAMIENTO PUERTO DE JALPAN - 35092	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	35092	01-06-2020	30-06-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765401	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,645.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD AGUA BENDITA ASENTAMIENTO AGUA BENDITA - 106633	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	106633	01-08-2020	31-08-2020	379,645.80	379,645.80	379,645.80	379,645.80	379,645.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780673	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,221.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD RINCONADA DE LA LABOR ASENTAMIENTO RINCONADA DE LA LABOR - 139656	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139656	01-09-2020	30-09-2020	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	372,221.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782179	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD EL CIRUELO ASENTAMIENTO EL CIRUELO - 140972	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	140972	01-09-2020	30-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782576	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,053.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD LA MESA ASENTAMIENTO LA MESA DE TEJAPAN LIMONES. - 141295	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141295	01-09-2020	30-09-2020	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	405,053.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301783012	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,789.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD PLAZA DE GALLOS ASENTAMIENTO PLAZA DE GALLOS - 141699	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	141699	01-09-2020	30-09-2020	377,789.80	377,789.80	377,789.80	377,789.80	377,789.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401817104	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,629.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD SALITRE DE SAN LUCAS ASENTAMIENTO SALITRE DE SAN LUCAS - 144778	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	144778	01-09-2020	30-09-2020	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	397,629.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401821274	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,653.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO LAS ROSAS - 150808	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	150808	01-10-2020	31-10-2020	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	366,653.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401824874	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	535,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD CERRO ALTO MILPA VIEJA ASENTAMIENTO CERRO ALTO MILPA VIEJA - 159852	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	159852	01-10-2020	31-10-2020	535,920.00	535,920.00	535,920.00	535,920.00	535,920.00	Metros Cuadrados	4,200	4,200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401825460	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,401.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEJUPILCO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS FLORES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LAS FLORES - 161654	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161654	01-10-2020	31-10-2020	412,401.12	412,401.12	412,401.12	412,401.12	412,401.12	Metros lineales	850	850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729748	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,522.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ENCINOS VERDES ASENTAMIENTO ENCINOS VERDES - 24004	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	24004	01-06-2020	30-06-2020	398,522.96	398,522.96	398,522.96	398,522.96	398,522.96	Metros Cuadrados	525	525	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301741681	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,357.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CAMPANARIO DE IXTAPAN EL CAMPANARIO ASENTAMIENTO CAMPANARIO DE IXTAPAN EL CAMPANARIO - 34809	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	34809	01-06-2020	30-06-2020	383,357.80	383,357.80	383,357.80	383,357.80	383,357.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742028	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,509.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 35213	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	35213	01-06-2020	30-06-2020	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	368,509.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748799	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,933.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO DE CACALOTEPEC CACALOTEPEC - 54536	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	54536	01-07-2020	01-07-2020	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	375,933.80	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825954	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,031.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEJUPILCO LOCALIDAD LODO PRIETO ASENTAMIENTO LODO PRIETO - 162922	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	162922	01-10-2020	30-10-2020	888,031.04	888,031.04	888,031.04	888,031.04	888,031.04	Metros Cuadrados	800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757821	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	927,032.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 86580	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	86580	12-10-2020	21-12-2020	927,032.98	927,032.98	927,032.98	927,032.98	927,032.98	Celdas solares	74	74	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759957	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	441,171.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA - 91949	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	91949	20-07-2020	17-10-2020	441,171.51	441,171.51	441,171.51	441,171.51	441,171.51	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758327	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,938.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 87775	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	87775	07-09-2020	15-12-2020	100,938.95	100,938.95	100,938.95	100,938.95	100,938.95	Metros Cuadrados	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758464	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,704.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA - 88055	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	88055	03-08-2020	03-10-2020	386,704.54	386,704.54	386,704.54	386,704.54	386,704.54	Vivienda		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763841	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	441,171.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA - 102267	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	102267	20-07-2020	17-10-2020	441,171.51	441,171.51	441,171.51	441,171.51	441,171.51	Metros Cuadrados		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765770	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	737,796.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TEMAMATLA LOCALIDAD TEMAMATLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA - 107539	México	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMAMATLA ESTADO DE MEXICO	107539	12-10-2020	21-12-2020	737,796.68	737,796.68	737,796.68	737,796.68	737,796.68	Piezas		14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401838589	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,998,792.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ZDA. ETAPA, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO. - 203343	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	203343	02-10-2020	31-12-2020	3,998,792.94	3,998,792.94	3,998,792.94	3,998,792.94	3,998,792.94	Metros Cuadrados	1,167	200	17 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401846084	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD MESA DE LOS GARNICA ASENTAMIENTO MESA DE LOS GARNICA - 225448	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	225448	09-11-2020	31-12-2020	349,809.34	349,809.34	349,809.34	349,809.34	349,809.34	Metros Cuadrados	826	826	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401850218	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,937.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SOLÍS - 237860	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	237860	07-12-2020	30-12-2020	214,937.90	214,937.90	214,937.90	214,937.90	214,937.90	Otros	10,000	1,000	10 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401824939	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	715,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RICARDO PALMERIN EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU CENTRO ASENTAMIENTO SANTA ANA YENSHU CENTRO - 160058	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	160058	02-09-2020	30-11-2020	714,983.88	714,983.88	714,983.88	714,983.88	714,983.88	Metros Cuadrados	389	389	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401839387	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD EL RODEO - 205497	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	205497	23-11-2020	31-12-2020	1,959,571.88	1,959,571.88	1,959,571.88	1,959,571.88	1,959,571.88	Otros	670	670	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401854710	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,528.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL POCITO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA CRUZ BLANCA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CRUZ BLANCA - 250521	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	250521	03-11-2020	31-12-2020	192,243.20	192,243.20	192,243.20	192,243.20	192,243.20	Metros lineales	145	145	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760100	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,925.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD MESA DE BOMBARO ASENTAMIENTO MESA DE BOMBARO - 92355	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	92355	20-07-2020	29-08-2020	349,925.34	349,925.34	349,925.34	349,925.34	349,925.34	Metros Cuadrados	412	412	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766320	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,590.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ETAPA TRES EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN MATEO EL VIEJO ASENTAMIENTO SAN MATEO EL VIEJO - 109114	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	109114	02-09-2020	30-12-2020	799,590.66	799,590.66	799,590.66	799,590.66	799,590.66	Metros Cuadrados	348	348	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401809998	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,995.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD AHUACATITLÁN CENTRO ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN CENTRO - 84887	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	84887	03-08-2020	12-09-2020	299,995.27	299,995.27	299,995.27	299,995.27	299,995.27	Metros Cuadrados	351	351	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401830930	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,950.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA DE POLICIA, ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELAZCO - 178440	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	178440	26-10-2020	27-11-2020	349,950.10	349,950.10	349,950.10	349,950.10	349,950.10	Metros Cuadrados	651	651	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401833673	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,692.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE FRESNO Y ARBOLEDAS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SAN ISIDRO - 188278	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	188278	03-11-2020	31-12-2020	748,692.01	748,692.01	748,692.01	748,692.01	748,692.01	Metros Cuadrados	1,770	1,770	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401835596	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,809.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER. BARRIO EJIDO. - 193877	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	193877	02-11-2020	31-12-2020	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	Metros Cuadrados	804	804	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX20040180992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,959.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD AHUACATITLÁN CUARTO Y QUINTO CUARTEL ASENTAMIENTO AHUACATITLÁN CUARTO Y QUINTO CUARTEL - 84780	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	84780	27-07-2020	05-09-2020	299,959.04	299,959.04	299,959.04	299,959.04	299,959.04	Metros Cuadrados	358	358	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401811450	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,863.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ SOLÍS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ SOLÍS - 108071	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	108071	31-08-2020	30-10-2020	399,863.10	399,863.10	399,863.10	399,863.10	399,863.10	Metros lineales	218	218	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401829436	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,337.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO - 172921	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	172921	15-10-2020	30-12-2020	649,337.70	649,337.70	649,337.70	649,337.70	649,337.70	Metros Cuadrados	741	741	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401833409	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,905.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE AL POZO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 187358	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	187358	03-11-2020	31-12-2020	205,905.42	205,905.42	205,905.42	205,905.42	205,905.42	Metros Cuadrados	531	531	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401835678	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,809.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO. BARRIO EJIDO - 194205	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	194205	02-11-2020	31-12-2020	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	Metros Cuadrados	804	804	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401843574	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,088.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO DEL CALVARIO - 217940	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	217940	01-12-2020	18-12-2020	205,088.19	205,088.19	205,088.19	205,088.19	205,088.19	Metros lineales	130	130	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401844325	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,726.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EX-HACIENDA DE SOLÍS ASENTAMIENTO EX-HACIENDA DE SOLÍS - 220308	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	220308	01-12-2020	30-12-2020	21,726.90	21,726.90	21,726.90	21,726.90	21,726.90	Metros lineales	45	45	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401850099	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,836.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD ESTACIÓN SOLÍS ESTACIÓN ALBERTO GARDUÑO ASENTAMIENTO ESTACIÓN SOLÍS ESTACIÓN ALBERTO GARDUÑO - 237386	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	237386	07-12-2020	30-12-2020	299,836.46	299,836.46	299,836.46	299,836.46	299,836.46	Metros Cuadrados	700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851553	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	129,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO - 241674	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	241674	02-12-2020	31-12-2020	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00	Metros Cuadrados	305	305	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853394	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	129,119.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA TRES, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ LOS REYES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LOS REYES - 246696	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	246696	15-12-2020	30-12-2020	129,119.84	129,119.84	129,119.84	129,119.84	129,119.84	Metros Cuadrados	305	305	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401866273	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,775.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOS CHAMACUEROS ASENTAMIENTO LOS CHAMACUEROS - 257926	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257926	16-12-2020	31-12-2020	528,775.56	528,775.56	528,775.56	528,775.56	528,775.56	Otros	27,000	27,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867321	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 260275	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	260275	16-12-2020	31-12-2020	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867425	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO POTLA CENTRO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO POTLA CENTRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTLA CENTRO - 260521	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	260521	16-12-2020	31-12-2020	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401867529	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,692.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN PUEBLO NUEVO SOLIS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SOLIS LA ESTANCIA - 260849	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	260849	16-12-2020	31-12-2020	67,692.63	67,692.63	67,692.63	67,692.63	67,692.63	Otros		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401810502	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,916.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ SOLÍS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ SOLÍS - 94689	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	94689	17-08-2020	30-10-2020	599,916.66	599,916.66	599,916.66	599,916.66	599,916.66	Metros Cuadrados		336	336	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833652	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,713.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE OAXACA Y AGUASCALIENTES, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA PALMA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA PALMA - 188225	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	188225	03-11-2020	31-12-2020	663,713.73	663,713.73	663,713.73	663,713.73	663,713.73	Metros Cuadrados		1,570	1,570	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401835617	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,809.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA - 193964	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	193964	02-11-2020	31-12-2020	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	Metros Cuadrados		804	804	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401836864	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,533.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO.BARRIO EJIDO. - 198065	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	198065	02-11-2020	31-12-2020	41,533.70	41,533.70	41,533.70	41,533.70	41,533.70	Otros		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839570	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	774,089.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN PEDRO POTLA CENTRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTLA CENTRO - 206021	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	206021	02-10-2020	31-12-2020	774,089.40	774,089.40	774,089.40	774,089.40	774,089.40	Metros lineales		382	382	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401839931	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,849.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN - 207158	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	207158	26-10-2020	31-12-2020	699,849.37	699,849.37	699,849.37	699,849.37	699,849.37	Metros Cuadrados		806	806	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851508	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	322,799.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JUANICO CENTRO ASENTAMIENTO SAN JUANICO CENTRO - 241531	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	241531	02-12-2020	31-12-2020	322,799.58	322,799.58	322,799.58	322,799.58	322,799.58	Metros Cuadrados		762	762	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853110	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,618.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO COACHOCHITLÁN - 245710	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	245710	03-11-2020	31-12-2020	699,618.94	699,618.94	699,618.94	699,618.94	699,618.94	Metros Cuadrados		1,652	1,652	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401863536	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,679.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BOSHESDÁ ASENTAMIENTO BOSHESDÁ - 250996	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	250996	03-11-2020	31-12-2020	193,679.74	193,679.74	193,679.74	193,679.74	193,679.74	Metros Cuadrados		457	457	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401866237	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,220.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN VICENTE SOLÍS ASENTAMIENTO SAN VICENTE SOLÍS - 257866	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257866	16-12-2020	31-12-2020	549,220.62	549,220.62	549,220.62	549,220.62	549,220.62	Otros		2,475	2,475	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833218	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,815.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRERTO EN CALLE PALMA, EL POZO Y AZUCENA.EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA BOSHÁ ASENTAMIENTO LA MAGDALENA BOSHÁ - 186784	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	186784	30-11-2020	31-12-2020	748,815.23	748,815.23	748,815.23	748,815.23	748,815.23	Metros Cuadrados		1,770	1,770	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401846169	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,738.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD MESA DE SANTIAGO LA MESA ASENTAMIENTO MESA SANTIAGO - 225748	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	225748	23-11-2020	31-12-2020	151,738.63	151,738.63	151,738.63	151,738.63	151,738.63	Metros lineales	126	126	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401847990	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,708.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA - 230844	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	230844	03-11-2020	31-12-2020	106,708.81	106,708.81	106,708.81	106,708.81	106,708.81	Metros lineales	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401848975	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,598,439.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD SEGUNDA ETAPA EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SOLÍS - 233995	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	233995	30-11-2020	31-12-2020	1,598,439.68	1,598,439.68	1,598,439.68	1,598,439.68	1,598,439.68	Metros Cuadrados	151	151	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401851331	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,174.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO A LA IGLESIA ETAPA DOS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA LOMA DE SAN MATEO ASENTAMIENTO LA LOMA DE SAN MATEO - 240902	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	240902	02-12-2020	30-12-2020	255,174.01	255,174.01	255,174.01	255,174.01	255,174.01	Metros Cuadrados	824	824	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401863494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,922.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA SHIDO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA SHIDO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SHIDO - 250879	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	250879	03-11-2020	31-12-2020	411,922.67	411,922.67	411,922.67	411,922.67	411,922.67	Metros Cuadrados	975	975	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865979	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO CARDENAS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO CARDENAS - 257293	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257293	16-12-2020	31-12-2020	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401866203	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	484,710.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA BOSHÁ ASENTAMIENTO LA MAGDALENA BOSHA - 257808	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257808	16-12-2020	31-12-2020	484,710.93	484,710.93	484,710.93	484,710.93	484,710.93	Otros	24,750	24,750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401866676	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,561.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA MAGDALENA CENTRO, SHIDO Y PALMA EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA CENTRO, SHIDO Y PALMA - 258804	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	258804	16-12-2020	31-12-2020	196,561.26	196,561.26	196,561.26	196,561.26	196,561.26	Otros	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401867678	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,693.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO - 261164	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	261164	16-12-2020	31-12-2020	116,693.54	116,693.54	116,693.54	116,693.54	116,693.54	Otros	12	12	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401828614	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,953.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA EN TEMASCALINGO LOCALIDAD EL TEJOCOTE LA LOMA ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE LA LOMA - 169948	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	169948	05-11-2020	30-12-2020	799,953.20	799,953.20	799,953.20	799,953.20	799,953.20	Metros Cuadrados	126	126	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401835739	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,809.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA TRES, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA LAZARO CARDENAS. - 194467	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	194467	02-11-2020	31-12-2020	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	349,809.59	Metros Cuadrados	804	804	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401835758	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,944.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA TRES, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE. - 194504	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	194504	02-11-2020	31-12-2020	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	Metros Cuadrados	804	804	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401844397	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,804.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN TEMASCALINGO LOCALIDAD EX-HACIENDA DE SOLÍS ASENTAMIENTO EX-HACIENDA DE SOLÍS - 220500	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	220500	01-12-2020	30-12-2020	318,804.37	318,804.37	318,804.37	318,804.37	318,804.37	Metros Cuadrados	753	753	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401847258	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,968.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN TEMASCALINGO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA - 228493	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	228493	07-12-2020	30-12-2020	199,968.43	199,968.43	199,968.43	199,968.43	199,968.43	Metros Cuadrados	470	470	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401847652	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,966.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN MATEO EL VIEJO ASENTAMIENTO SAN MATEO EL VIEJO - 229736	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	229736	02-12-2020	30-12-2020	249,966.22	249,966.22	249,966.22	249,966.22	249,966.22	Metros Cuadrados	697	697	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401865557	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,492.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD CALDERAS ASENTAMIENTO CALDERAS - 256166	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	256166	16-12-2020	31-12-2020	499,492.30	499,492.30	499,492.30	499,492.30	499,492.30	Metros lineales	320	320	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401866009	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER. BARRIO CENTRO, LAZARO CARDENAS Y 4TO. BARRIO EJIDO. EN TEMASCALINGO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER. BARRIO CENTRO, LAZARO CARDENAS Y 4TO. BARRIO EJIDO. - 257356	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	257356	16-12-2020	31-12-2020	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	Celdas solares	75	75	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401866116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON EJIDO, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN EJIDO ASENTAMIENTO SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN EJIDO - 257636	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	257636	16-12-2020	31-12-2020	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	Celdas solares	14	14	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401866180	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO, BOMBARO, BACHINI Y NUEVA YORK EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO, BOMBARO, BACHINI Y NUEVA YORK - 257760	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	257760	16-12-2020	31-12-2020	489,600.00	489,600.00	489,600.00	489,600.00	489,600.00	Celdas solares	48	48	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401867496	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN, EN SANTA MARIA LOS CHAMACUEROS EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LOS CHAMACUEROS ASENTAMIENTO LOS CHAMACUEROS - 260746	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	260746	16-12-2020	31-12-2020	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867563	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,794.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN POZO DE LAS PALOMAS EN TEMASCALINGO LOCALIDAD POZO DE LAS PALOMAS ASENTAMIENTO POZO DE LAS PALOMAS - 260923	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	260923	16-12-2020	31-12-2020	48,794.63	48,794.63	48,794.63	48,794.63	48,794.63	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401868752	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO - 264073	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	264073	16-12-2020	31-12-2020	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	116,069.00	Metros Cuadrados	236	236	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401810159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	921,738.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALINGO LOCALIDAD EL GARAY ASENTAMIENTO EL GARAY - 88678	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	88678	17-08-2020	30-10-2020	921,738.71	921,738.71	921,738.71	921,738.71	921,738.71	Otros	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839855	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,948.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ETAPA UNO, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLÁN ASENTAMIENTO BOQUI - 206925	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	206925	26-10-2020	31-12-2020	395,948.16	395,948.16	395,948.16	395,948.16	395,948.16	Metros Cuadrados	448	448	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401840882	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,952.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTA ROSA SOLÍS ASENTAMIENTO SANTA ROSA SOLÍS - 210164	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	210164	23-11-2020	31-12-2020	299,952.64	299,952.64	299,952.64	299,952.64	299,952.64	Metros Cuadrados	686	686	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845046	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,973.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD BARRIO DE MARO ASENTAMIENTO MARO - 222675	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	222675	07-12-2020	14-12-2020	344,973.42	344,973.42	344,973.42	344,973.42	344,973.42	Metros Cuadrados	818	818	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401863426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,912.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SHIDO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA SHIDO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SHIDO - 250709	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	250709	03-11-2020	31-12-2020	185,912.41	185,912.41	185,912.41	185,912.41	185,912.41	Metros lineales	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865949	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,897.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, MAGDALENA CENTRO, SHIDO Y PALMA, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA CENTRO, SHIDO Y PALMA. - 257230	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257230	16-12-2020	31-12-2020	458,897.63	458,897.63	458,897.63	458,897.63	458,897.63	Celdas solares	45	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867614	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN VICENTE SOLIS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN VICENTE SOLÍS ASENTAMIENTO SAN VICENTE SOLÍS - 261048	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	261048	16-12-2020	31-12-2020	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	98,040.63	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758672	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,023,786.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ETAPAS, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LOS CHAMACUEROS ASENTAMIENTO LOS CHAMACUEROS - 88591	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	88591	25-05-2020	29-07-2020	1,023,786.86	1,023,786.86	1,023,786.86	1,023,786.86	1,023,786.86	Otros	14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760799	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,479.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA SAN ISIDRO EL BAJO - 94078	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	94078	01-07-2020	10-08-2020	948,479.28	948,479.28	948,479.28	948,479.28	948,479.28	Metros Cuadrados	969	969	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762887	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO ASENTAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO - 99665	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	99665	02-05-2020	02-06-2020	499,999.61	499,999.61	499,999.61	499,999.61	499,999.61	Metros lineales	544	544	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401810506	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,927.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JUANICO CENTRO ASENTAMIENTO SAN JUANICO CENTRO - 94944	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	94944	02-05-2020	30-07-2020	699,927.49	699,927.49	699,927.49	699,927.49	699,927.49	Metros Cuadrados	806	806	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401833294	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,771.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUCALIPTO ETAPA DOS Y CALLE FRENTE A LA CLINICA, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 187014	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	187014	30-11-2020	31-12-2020	948,771.67	948,771.67	948,771.67	948,771.67	948,771.67	Metros Cuadrados	2,243	2,243	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401833351	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	523,789.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE GRANADA Y CALLE AL POCITO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CRUZ BLANCA - 187170	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	187170	30-11-2020	31-12-2020	523,789.40	523,789.40	523,789.40	523,789.40	523,789.40	Metros Cuadrados	1,239	1,239	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401837714	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,989.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BARRIO DE MARO. - 200699	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	200699	23-11-2020	04-12-2020	49,989.91	49,989.91	49,989.91	49,989.91	49,989.91	Metros lineales	91	91	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401841698	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	284,954.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDERO PASTORES- POTLA CENTRO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD PASTORES PRIMER BARRIO - 212414	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	212414	02-11-2020	31-12-2020	284,954.89	284,954.89	284,954.89	284,954.89	284,954.89	Metros Cuadrados	673	673	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401848426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,891.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ IXTAPA - 232205	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	232205	30-11-2020	31-12-2020	299,891.34	299,891.34	299,891.34	299,891.34	299,891.34	Metros lineales	251	251	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401865910	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, EN MAGDALENA CRUZ BLANCA Y MARO, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARIA VELASCO LOCALIDAD MAGDALENA CRUZ BLANCA Y MARO - 257118	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257118	16-12-2020	31-12-2020	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	Celdas solares	32	32	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401866102	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,285.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD BARRIO DE CORONA - 257612	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	257612	16-12-2020	31-12-2020	177,285.60	177,285.60	177,285.60	177,285.60	177,285.60	Otros	18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401866143	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, EN SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON, CENTRO Y BOQUI EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON, CENTRO Y BOQUI - 257685	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	257685	16-12-2020	16-12-2020	438,600.00	438,600.00	438,600.00	438,600.00	438,600.00	Celdas solares	43	43	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401866251	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436,337.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN TEMASCALINGO LOCALIDAD CALDERAS ASENTAMIENTO CALDERAS - 257888	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	257888	16-12-2020	31-12-2020	436,337.76	436,337.76	436,337.76	436,337.76	436,337.76	Otros	22,280	22,280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867460	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,794.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN LAS PEÑAS EN TEMASCALINGO LOCALIDAD BARRIO LAS PEÑAS ASENTAMIENTO BARRIO LAS PEÑAS - 260630	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	260630	16-12-2020	16-12-2020	48,794.63	48,794.63	48,794.63	48,794.63	48,794.63	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,794.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MESA DEL VENADO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LA MESA DEL VENADO ASENTAMIENTO LA MESA DEL VENADO - 261001	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	261001	16-12-2020	31-12-2020	48,794.63	48,794.63	48,794.63	48,794.63	48,794.63	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401868689	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA TRES, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD TEMASCALINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO TEMASCALINGO DE JOSÉ MARÍA VELAZCO - 263941	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	263941	16-12-2020	31-12-2020	124,154.65	124,154.65	124,154.65	124,154.65	124,154.65	Metros Cuadrados	329	329	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759938	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,557.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 91914	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	91914	25-05-2020	03-07-2020	249,557.97	249,557.97	249,557.97	249,557.97	249,557.97	Metros lineales	427	427	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,921.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO - 95725	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	95725	02-05-2020	30-06-2020	499,921.06	499,921.06	499,921.06	499,921.06	499,921.06	Metros Cuadrados	1,136	1,136	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401835493	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,944.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO - 193393	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	193393	02-11-2020	31-12-2020	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	Metros Cuadrados	804	804	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401843548	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,944.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALOMAS EN TEMASCALINGO LOCALIDAD TEMASCALINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO DEL CALVARIO - 217869	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	217869	01-12-2020	17-12-2020	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	349,944.52	Metros Cuadrados	829	829	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401844210	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,417.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUERRERO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD EX-HACIENDA DE SOLÍS ASENTAMIENTO EX-HACIENDA DE SOLÍS - 219988	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	219988	01-12-2020	30-12-2020	58,417.85	58,417.85	58,417.85	58,417.85	58,417.85	Metros lineales	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845967	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,985.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD BARRIO DE ANDARO ASENTAMIENTO ANDARO - 225108	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	225108	09-11-2020	31-12-2020	449,985.71	449,985.71	449,985.71	449,985.71	449,985.71	Metros lineales	295	295	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853079	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,809.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD CUADRILLA ASENTAMIENTO CUADRILLA - 245637	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	245637	09-11-2020	31-12-2020	349,809.34	349,809.34	349,809.34	349,809.34	349,809.34	Metros Cuadrados	826	826	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853198	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,966.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LA MESA DEL VENADO ASENTAMIENTO LA MESA DEL VENADO - 245960	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	245960	07-12-2020	30-12-2020	149,966.85	149,966.85	149,966.85	149,966.85	149,966.85	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865839	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	591,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2,EN MAGDALENA COLONIA, SAN ISIDRO EL BAJO Y SAN ISIDRO EN TEMASCALINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA COLONIA, SAN ISIDRO EL BAJO Y SAN ISIDRO - 256936	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	256936	16-12-2020	31-12-2020	591,600.00	591,600.00	591,600.00	591,600.00	591,600.00	Celdas solares	58	58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401866084	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO. Y 2DO. BARRIO CENTRO, PRESA DEL COYOTE Y SECTOR AGUA CALIENTE EN TEMASCALCIINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO. Y 2DO. BARRIO CENTRO, PRESA DEL COYOTE Y SECTOR AGUA CALIENTE - 257578	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	257578	16-12-2020	31-12-2020	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	Celdas solares		72	72	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867189	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,280.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN, EN MAGDALENA COLONIA, SAN ISIDRO Y SAN ISIDRO EL BAJO, EN TEMASCALCIINGO LOCALIDAD MAGDALENA COLONIA, SAN ISIDRO Y SAN ISIDRO EL BAJO. - 259997	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	259997	16-12-2020	31-12-2020	98,280.63	98,280.63	98,280.63	98,280.63	98,280.63	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401867268	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,561.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAGDALENA CRUZ BLANCA Y MARO, EN TEMASCALCIINGO LOCALIDAD TEMASCALCIINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CRUZ BLANCA Y MARO - 260156	México	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	260156	16-12-2020	31-12-2020	196,561.26	196,561.26	196,561.26	196,561.26	196,561.26	Otros		20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763369	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,998.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 100969	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	100969	01-09-2020	30-11-2020	1,198,998.56	1,198,998.56	1,142,148.62	1,142,148.62	1,142,148.62	Metros Cuadrados	2,350	2,239	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763544	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,444.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 101440	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101440	01-09-2020	30-11-2020	1,190,444.31	1,190,444.31	139,417.99	139,417.99	139,417.99	Metros Cuadrados	3,000	3,000	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763570	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,779.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 101527	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101527	01-09-2020	30-11-2020	699,779.69	699,779.69	21,450.15	21,450.15	21,450.15	Metros Cuadrados	1,300	1,300	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301763768	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,060.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 102057	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102057	30-09-2020	30-11-2020	999,060.44	999,060.44	999,060.44	999,060.44	999,060.44	Metros Cuadrados	2,400	100	4 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781015	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,229.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 139958	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	139958	01-09-2020	30-11-2020	1,196,229.21	1,196,229.21	837,360.45	837,360.45	837,360.45	Metros Cuadrados	897	628	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781570	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,599.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. - 140459	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140459	01-09-2020	15-12-2020	444,599.03	444,599.03	192,676.00	192,676.00	192,676.00	Metros Cuadrados	690	690	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301782287	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,500.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE LA RAMPA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA - 141059	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	141059	01-09-2020	30-11-2020	798,500.76	798,500.76	13,767.25	13,767.25	13,767.25	Otros	13	13	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401839292	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,789.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BOFE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 205242	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205242	01-10-2020	31-12-2020	1,398,789.26	1,398,789.26	699,354.62	699,354.62	699,354.62	Otros	32	16	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401839547	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,610.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN - 205926	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205926	01-10-2020	15-12-2020	1,199,610.96	1,199,610.96	599,805.48	599,805.48	599,805.48	Metros lineales	1,074	537	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301764330	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,035.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REVOLUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 103567	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103567	01-09-2020	30-11-2020	897,035.17	897,035.17	251,236.68	251,236.68	251,236.68	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301779709	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,016.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 138506	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138506	01-09-2020	30-11-2020	1,199,016.73	1,199,016.73	726,078.02	726,078.02	726,078.02	Metros Cuadrados	2,610	1,581	61 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781242	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,985.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MEXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 140165	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140165	01-09-2020	15-12-2020	699,985.30	699,985.30	489,989.70	489,989.70	489,989.70	Metros lineales	114	80	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401831792	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,193,822.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES AVENIDA MÉXICO, FRESNO, PRIVADA DE FRESNO Y PINO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 181370	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	181370	01-10-2020	20-12-2020	1,193,822.18	1,193,822.18	595,094.56	595,094.56	595,094.56	Otros		10	10	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401849670	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,519.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 236286	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	236286	01-10-2020	31-12-2020	1,099,519.51	1,099,519.51	549,759.76	549,759.76	549,759.76	Metros Cuadrados		250	125	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763404	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,375.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN - 101047	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101047	01-09-2020	30-11-2020	399,375.94	399,375.94	328,371.86	328,371.86	328,371.86	Otros		285	234	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763560	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,892.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 101489	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101489	01-09-2020	30-11-2020	943,892.33	943,892.33	160,067.14	160,067.14	160,067.14	Metros Cuadrados		2,000	2,000	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763575	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,438.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 101547	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101547	01-09-2020	30-11-2020	798,438.99	798,438.99	164,383.60	164,383.60	164,383.60	Metros Cuadrados		2,500	2,500	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,534.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ENFRENTE DE LA CLÍNICA DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 132949	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	132949	27-09-2020	30-10-2020	323,534.59	323,534.59	5,452.00	5,452.00	5,452.00	Metros Cuadrados		804	804	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781524	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,500.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 140420	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140420	01-09-2020	30-11-2020	698,500.96	698,500.96	349,250.48	349,250.48	349,250.48	Metros lineales		480	240	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401830994	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,725.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN - 178716	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	178716	01-10-2020	18-12-2020	1,198,725.69	1,198,725.69	599,353.81	599,353.81	599,353.81	Otros		12	6	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839506	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,964.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205793	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205793	20-09-2020	15-12-2020	1,197,964.00	1,197,964.00	598,789.25	598,789.25	598,789.25	Metros lineales		35	35	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401840352	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	991,025.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 208375	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	208375	15-10-2020	30-12-2020	991,025.38	991,025.38	254,179.20	254,179.20	254,179.20	Metros Cuadrados		2,200	2,200	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763475	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,182.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 101208	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101208	01-09-2020	30-11-2020	993,182.86	993,182.86	277,182.00	277,182.00	277,182.00	Metros Cuadrados		2,500	2,500	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764351	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	696,430.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CRUCERO BENITO JUAREZ Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 103627	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103627	01-09-2020	30-11-2020	696,430.31	696,430.31	245,339.38	245,339.38	245,339.38	Metros Cuadrados		1,300	1,300	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764375	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,708.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL CAMPAMENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 103699	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103699	01-09-2020	30-11-2020	399,708.33	399,708.33	333,500.09	333,500.09	333,500.09	Metros Cuadrados		710	592	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779341	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,589.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 138029	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYAQU	138029	01-09-2020	30-11-2020	1,499,589.04	1,499,589.04	1,389,624.29	1,389,624.29	1,389,624.29	Metros Cuadrados		2,900	2,687	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,134.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE PUENTE ROTO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 138307	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138307	01-09-2020	30-11-2020	999,134.02	999,134.02	625,277.85	625,277.85	625,277.85	Metros Cuadrados		1,950	1,221	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301781070	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,889.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 140002	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140002	01-09-2020	15-12-2020	140,002.00	140,002.00	17,222.23	17,222.23	17,222.23	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763457	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,238.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 101168	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101168	14-09-2020	07-12-2020	698,238.94	698,238.94	71,430.85	71,430.85	71,430.85	Otros	790	790	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763567	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,272.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 101515	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101515	01-09-2020	30-11-2020	196,272.84	196,272.84	47,490.40	47,490.40	47,490.40	Metros Cuadrados	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301778353	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,768.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 136961	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	136961	01-09-2020	30-11-2020	749,768.47	749,768.47	374,884.24	374,884.24	374,884.24	Metros Cuadrados	219	109	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781144	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,123.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE EL VENADO Y QUINCE DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 140077	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140077	01-09-2020	30-11-2020	499,123.16	499,123.16	349,386.21	349,386.21	349,386.21	Otros	5	4	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782089	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,879.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 140894	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140894	01-09-2020	15-12-2020	1,098,879.45	1,098,879.45	549,439.72	549,439.72	549,439.72	Metros Cuadrados	438	438	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763245	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,651.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 100687	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	100687	01-09-2020	30-11-2020	1,199,651.74	1,199,651.74	1,089,686.99	1,089,686.99	1,089,686.99	Metros Cuadrados	2,500	2,500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765888	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,094,644.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 107902	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	107902	01-09-2020	30-11-2020	1,094,644.13	1,094,644.13	111,122.06	111,122.06	111,122.06	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779780	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,646.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y GARDUÑO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 138618	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138618	01-09-2020	30-11-2020	799,646.25	799,646.25	693,140.13	693,140.13	693,140.13	Metros Cuadrados		1,600	1,386	87 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401838638	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,151.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 203550	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	203550	01-10-2020	15-12-2020	1,098,151.77	1,098,151.77	549,075.89	549,075.89	549,075.89	Metros Cuadrados		500	250	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839230	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,962.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ 4A. SECCION (COL. LÁZARO CÁRDENAS) - 205035	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205035	22-10-2020	30-12-2020	999,962.60	999,962.60	499,981.30	499,981.30	499,981.30	Metros Cuadrados		438	438	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839318	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,912.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 205306	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205306	01-10-2020	31-12-2020	298,912.06	298,912.06	209,238.45	209,238.45	209,238.45	Metros Cuadrados		306	214	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401839424	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,862.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205574	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205574	20-09-2020	31-12-2020	1,498,862.74	1,498,862.74	749,430.45	749,430.45	749,430.45	Metros Cuadrados		1,900	1,900	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401839869	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	797,660.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 206977	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206977	20-09-2020	30-12-2020	797,660.81	797,660.81	276,671.74	276,671.74	276,671.74	Metros Cuadrados	1,500	1,500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763553	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 101473	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101473	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	287,830.52	287,830.52	287,830.52	Metros Cuadrados	2,600	2,600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763703	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,128.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES EL TAJIN BONAMPK Y AZCAPOZALCO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 101876	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101876	01-09-2020	30-11-2020	999,128.30	999,128.30	999,128.30	999,128.30	999,128.30	Metros Cuadrados	2,160	100	5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763751	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,162.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 102011	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102011	01-09-2020	30-11-2020	999,162.40	999,162.40	999,162.40	999,162.40	999,162.40	Metros Cuadrados	2,120	100	5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763968	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,927.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD CALLE REAL ASENTAMIENTO CALLE REAL - 102607	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102607	01-09-2020	30-11-2020	899,927.85	899,927.85	184,239.59	184,239.59	184,239.59	Metros Cuadrados	980	980	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775056	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,730.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ARRIBA - 132520	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	132520	27-09-2020	30-10-2020	499,730.27	499,730.27	107,707.50	107,707.50	107,707.50	Metros Cuadrados	402	402	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779994	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,506.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 138886	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138886	01-09-2020	30-11-2020	1,499,506.91	1,499,506.91	817,536.69	817,536.69	817,536.69	Metros Cuadrados	2,400	1,308	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781953	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,517.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 140791	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140791	01-09-2020	15-12-2020	698,517.57	698,517.57	12,043.41	12,043.41	12,043.41	Metros Cuadrados	45	45	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301781739	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,955.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 140618	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140618	01-09-2020	15-12-2020	299,955.89	299,955.89	299,955.89	299,955.89	299,955.89	Metros Cuadrados	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401840100	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,987.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LOMA DEL CARACOL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN LOMA DEL CARACOL ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCIÓN LOMA DEL CARACOL - 207648	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207648	15-10-2020	30-12-2020	529,987.39	529,987.39	529,987.39	529,987.39	529,987.39	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853302	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,041.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI CENTRO ASENTAMIENTO ENTHAVI - 246336	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	246336	20-11-2020	31-12-2020	198,041.00	198,041.00	198,041.00	198,041.00	198,041.00	Metros lineales	2,900	2,900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853377	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,804.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN LOMA DEL CARACOL ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCIÓN LOMA DEL CARACOL - 246620	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	246620	20-11-2020	31-12-2020	899,804.70	899,804.70	899,804.70	899,804.70	899,804.70	Metros Cuadrados	358	358	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853744	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,304.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACCESO A CLINICA DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 247859	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	247859	20-11-2020	31-12-2020	157,304.38	157,304.38	157,304.38	157,304.38	157,304.38	Metros Cuadrados	173	173	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764150	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,487.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LIBRAMIENTO COLOSIO Y CALLE TEPOZAN EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 103129	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103129	01-09-2020	30-11-2020	699,487.77	699,487.77	699,487.77	699,487.77	699,487.77	Metros Cuadrados	1,590	1,590	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764185	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,872.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA JOYA EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 103220	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103220	01-09-2020	30-11-2020	499,872.72	499,872.72	499,872.72	499,872.72	499,872.72	Metros Cuadrados	1,020	1,020	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301780053	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	996,793.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACION NEZAHUALCOYOTL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, Y CALLE SIN NOMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO - 138952	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138952	01-09-2020	30-11-2020	996,793.02	996,793.02	996,793.02	996,793.02	996,793.02	Metros Cuadrados	2,004	2,004	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401844569	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,514.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 220999	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	220999	14-10-2020	30-12-2020	374,514.17	374,514.17	374,514.17	374,514.17	374,514.17	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845942	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,432.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 225042	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	225042	20-11-2020	31-12-2020	348,432.10	348,432.10	348,432.10	348,432.10	348,432.10	Metros lineales	51	51	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846192	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	147,395.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRENTE DEL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO ARRIBA - 225824	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	225824	01-12-2020	31-12-2020	147,395.39	147,395.39	147,395.39	147,395.39	147,395.39	Metros Cuadrados	264	264	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865771	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,381.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ZA. SECCIÓN ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 256777	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	256777	25-11-2020	31-12-2020	99,381.84	99,381.84	99,381.84	99,381.84	99,381.84	Metros Cuadrados	210	210	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780159	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,380.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 139074	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	139074	01-09-2020	30-11-2020	799,380.17	799,380.17	799,380.17	799,380.17	799,380.17	Metros Cuadrados	752	752	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781649	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,838.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE LA JOYA EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 140535	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140535	01-09-2020	15-12-2020	299,838.62	299,838.62	299,838.62	299,838.62	299,838.62	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781906	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,949.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN ZDA. SECCIÓN - 140755	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140755	01-09-2020	30-11-2020	199,949.20	199,949.20	199,949.20	199,949.20	199,949.20	Metros lineales	690	690	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301782034	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,624.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA RUSIA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 140858	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140858	01-09-2020	30-11-2020	299,624.00	299,624.00	299,624.00	299,624.00	299,624.00	Metros lineales	70	70	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401839662	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,089.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 206333	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206333	20-09-2020	30-12-2020	196,089.20	196,089.20	196,089.20	196,089.20	196,089.20	Metros Cuadrados	420	420	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401844607	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,514.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 221178	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	221178	15-11-2020	30-12-2020	199,514.78	199,514.78	199,514.78	199,514.78	199,514.78	Metros Cuadrados	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401845371	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,345.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 1A. SECCIÓN ASENTAMIENTO ENTHAVI - 223574	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	223574	20-11-2020	31-12-2020	117,345.02	117,345.02	117,345.02	117,345.02	117,345.02	Metros lineales	150	150	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401852004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,613.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRENTE A LA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL 1A. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 243168	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	243168	20-11-2020	31-12-2020	249,613.87	249,613.87	249,613.87	249,613.87	249,613.87	Metros Cuadrados	365	365	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401853434	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,613.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL KINDER EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 246859	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	246859	20-11-2020	31-12-2020	249,613.87	249,613.87	249,613.87	249,613.87	249,613.87	Metros Cuadrados	420	420	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301781288	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,599.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ - 140200	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140200	01-09-2020	30-11-2020	149,599.91	149,599.91	149,599.91	149,599.91	149,599.91	Metros lineales	202	202	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401844620	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,514.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 221212	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	221212	15-11-2020	30-12-2020	199,514.78	199,514.78	199,514.78	199,514.78	199,514.78	Metros Cuadrados	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401846080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,694.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LOS CIRUELOS EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 225442	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	225442	20-11-2020	31-12-2020	199,694.58	199,694.58	199,694.58	199,694.58	199,694.58	Metros Cuadrados	440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846363	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,890.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 226221	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	226221	20-11-2020	31-12-2020	299,890.71	299,890.71	299,890.71	299,890.71	299,890.71	Otros	1,450	1,450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865105	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,965.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI ZDA. SECCIÓN - 254896	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	254896	20-11-2020	31-12-2020	366,965.14	366,965.14	366,965.14	366,965.14	366,965.14	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865420	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,949.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA - 255767	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	255767	25-11-2020	31-12-2020	199,949.20	199,949.20	199,949.20	199,949.20	199,949.20	Metros lineales	690	690	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865620	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,711.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 256319	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	256319	25-11-2020	31-12-2020	299,711.74	299,711.74	299,711.74	299,711.74	299,711.74	Metros lineales	172	172	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865913	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,611.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ 4A. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 257123	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	257123	20-11-2020	31-12-2020	299,611.76	299,611.76	299,611.76	299,611.76	299,611.76	Metros Cuadrados	121	121	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764169	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,620.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A LA JOYA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 103183	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103183	01-09-2020	30-11-2020	798,620.27	798,620.27	798,620.27	798,620.27	798,620.27	Metros Cuadrados	1,690	1,690	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781811	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,357.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AL PANTEON EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 140679	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140679	01-09-2020	30-11-2020	49,357.55	49,357.55	49,357.55	49,357.55	49,357.55	Metros lineales	202	202	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401845500	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,514.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 223917	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	223917	20-11-2020	31-12-2020	199,514.78	199,514.78	199,514.78	199,514.78	199,514.78	Metros Cuadrados	200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401846272	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,289.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ 2A. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 226006	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	226006	20-11-2020	31-12-2020	196,289.18	196,289.18	196,289.18	196,289.18	196,289.18	Metros Cuadrados	600	600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401847133	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	564,376.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 228082	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	228082	20-11-2020	31-12-2020	564,376.27	564,376.27	564,376.27	564,376.27	564,376.27	Metros Cuadrados	1,100	1,100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401853539	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,666.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 247178	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	247178	20-11-2020	31-12-2020	496,666.08	496,666.08	496,666.08	496,666.08	496,666.08	Metros Cuadrados	900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401865996	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,600.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN FRENTE A PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 257325	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	257325	25-11-2020	31-12-2020	149,600.05	149,600.05	149,600.05	149,600.05	149,600.05	Metros Cuadrados	260	260	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301764304	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,900.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 103500	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103500	01-09-2020	30-11-2020	599,900.71	599,900.71	599,900.71	599,900.71	599,900.71	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401844417	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	374,514.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO - 220567	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	220567	14-10-2020	30-12-2020	374,514.18	374,514.18	374,514.18	374,514.18	374,514.18	Vivienda	5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401844629	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,875.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 221237	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	221237	15-11-2020	30-12-2020	99,875.14	99,875.14	99,875.14	99,875.14	99,875.14	Metros Cuadrados	242	242	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401844880	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,875.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA 2 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 222042	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	222042	15-11-2020	30-12-2020	99,875.14	99,875.14	99,875.14	99,875.14	99,875.14	Metros Cuadrados	242	242	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401849743	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,711.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 236422	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	236422	15-10-2020	31-12-2020	398,711.74	398,711.74	398,711.74	398,711.74	398,711.74	Metros lineales	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853656	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,437.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSE LAS LOMAS PARAJE SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 247526	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	247526	20-11-2020	31-12-2020	153,437.00	153,437.00	153,437.00	153,437.00	153,437.00	Metros Cuadrados	360	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401831855	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,067.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 181609	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	181609	01-10-2020	20-12-2020	643,067.22	643,067.22	643,067.22	643,067.22	643,067.22	Metros Cuadrados	1,584	1,584	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401838686	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,719.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN ZDA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN ZDA SECCIÓN - 203696	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	203696	15-09-2020	30-12-2020	1,099,719.67	1,099,719.67	1,099,719.67	1,099,719.67	1,099,719.67	Metros Cuadrados	504	504	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401844978	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,840.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBRAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA - 222444	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	222444	30-11-2020	30-12-2020	199,840.17	199,840.17	199,840.17	199,840.17	199,840.17	Metros Cuadrados	130	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846156	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248,947.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIERRA CATEDRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 1A. SECCIÓN ASENTAMIENTO ENTHAVI - 225684	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	225684	20-11-2020	31-12-2020	248,947.59	248,947.59	248,947.59	248,947.59	248,947.59	Metros Cuadrados	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401851389	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,733.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 ASENTAMIENTO CAMPAMENTO KILOMETRO 48 - 241130	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	241130	20-10-2020	31-12-2020	898,733.03	898,733.03	898,733.03	898,733.03	898,733.03	Metros Cuadrados	744	744	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401853630	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,955.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 247430	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	247430	20-11-2020	31-12-2020	348,955.37	348,955.37	348,955.37	348,955.37	348,955.37	Metros Cuadrados	700	700	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401853790	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,693.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE SAN LUCAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 248030	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	248030	20-11-2020	31-12-2020	698,693.65	698,693.65	698,693.65	698,693.65	698,693.65	Otros	6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401865332	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	729,984.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 255501	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	255501	20-11-2020	31-12-2020	729,984.57	729,984.57	729,984.57	729,984.57	729,984.57	Otros	6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401865689	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,874.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RAMPA DE ACCESO A CONALEP EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO - 256545	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	256545	20-11-2020	31-12-2020	119,874.19	119,874.19	119,874.19	119,874.19	119,874.19	Metros Cuadrados	158	158	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301764117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,797.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARAJE RANCHO VIEJO PUERTA CHICA Y LA LOMA EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL - 103051	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103051	01-09-2020	30-11-2020	799,797.85	799,797.85	799,797.85	799,797.85	799,797.85	Metros Cuadrados	1,770	1,770	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301782204	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,996.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONA DE ESCUELA DE NUEVA CREACION EN TEMOAYA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. - 140994	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140994	01-09-2020	30-11-2020	384,996.11	384,996.11	384,996.11	384,996.11	384,996.11	Otros	3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401853230	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,269,419.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA STA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA STA SECCIÓN SAN LORENCITO - 246073	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	246073	20-11-2020	31-12-2020	1,269,419.90	1,269,419.90	1,269,419.90	1,269,419.90	1,269,419.90	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401853503	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,009.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO 1A. SECCIÓN ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 247062	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	247062	20-11-2020	31-12-2020	799,009.22	799,009.22	799,009.22	799,009.22	799,009.22	Metros Cuadrados	2,250	2,250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401854017	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,029.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 248717	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	248717	01-12-2020	31-12-2020	195,029.14	195,029.14	195,029.14	195,029.14	195,029.14	Metros lineales	2,004	2,004	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865486	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,456.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 255946	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	255946	20-11-2020	31-12-2020	949,456.20	949,456.20	949,456.20	949,456.20	949,456.20	Otros	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401865901	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,560.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO - 257092	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	257092	20-11-2020	31-12-2020	2,998,560.10	2,998,560.10	2,998,560.10	2,998,560.10	2,998,560.10	Metros Cuadrados	4,800	4,800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401866838	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,988.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 259174	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO D ETEMOAYA	259174	20-11-2020	31-12-2020	1,098,988.12	1,098,988.12	1,098,988.12	1,098,988.12	1,098,988.12	Otros	64	64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757206	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,420.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: CARRETERA TENANGO DEL AIRE-JUCHITEPEC, A C. CAYEHUALCO, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84746	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84746	01-09-2020	30-09-2020	194,420.23	194,420.23	194,420.23	194,420.23	194,420.23	Otros	255	255	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766008	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,473.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE. - 108222	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	108222	02-09-2020	30-10-2020	19,473.69	19,473.69	19,473.69	19,473.69	19,473.69	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765663	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	361,189.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA ELECTRIFICACION DE C. CAYEHUALCO, TRAMO: DE C. 8 DE SEPTIEMBRE A CALLE PRIMAVERA, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MEXICO - 107283	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107283	01-09-2020	30-09-2020	361,189.20	361,189.20	361,189.20	361,189.20	361,189.20	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,136.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 107655	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107655	01-09-2020	30-09-2020	72,136.00	72,136.00	72,136.00	72,136.00	72,136.00	Vivienda	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765672	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,423.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. NACIONAL, TRAMO: DE AV. FERROCARRIL A AV. FCO. I. MADERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 107304	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107304	02-09-2020	30-09-2020	318,423.70	318,423.70	318,423.70	318,423.70	318,423.70	Metros Cuadrados	288	288	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765717	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,136.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 107405	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107405	01-09-2020	30-09-2020	72,136.00	72,136.00	72,136.00	72,136.00	72,136.00	Vivienda	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757126	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,619.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: CARRETERA TENANGO DEL AIRE - JUCHITEPEC, A C.CAYEHUALCO, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84429	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84429	02-09-2020	30-09-2020	150,619.42	150,619.42	150,619.42	150,619.42	150,619.42	Metros lineales	264	264	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765758	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,119.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE C. EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 107499	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107499	01-09-2020	30-09-2020	295,119.20	295,119.20	295,119.20	295,119.20	295,119.20	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765986	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,473.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE. - 108155	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	108155	02-09-2020	30-09-2020	19,473.76	19,473.76	19,473.76	19,473.76	19,473.76	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762954	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,932.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, C.C.T. 15DPR0872K, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO TEPOPULA, TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 99852	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	99852	01-09-2020	30-09-2020	451,932.39	451,932.39	451,932.39	451,932.39	451,932.39	Otros	77	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765963	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,055.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE. - 108096	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	108096	02-09-2020	30-09-2020	21,055.98	21,055.98	21,055.98	21,055.98	21,055.98	Metros Cuadrados	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756166	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,416.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN FCO. I. MADERO, TRAMO: DE AV. NACIONAL A C. CAMINO A SANTIAGO, BO. AMILCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 81671	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	81671	02-09-2020	30-09-2020	324,416.34	324,416.34	324,416.34	324,416.34	324,416.34	Metros Cuadrados	396	396	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765517	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,990.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 106997	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	106997	01-09-2020	30-09-2020	214,990.55	214,990.55	214,990.55	214,990.55	214,990.55	Vivienda	27	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757073	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,417.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CALLEJÓN FCO. I. MADERO, TRAMO: DE AV. NACIONAL A C. CAMINO A SANTIAGO, BO. AMILCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84284	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84284	02-09-2020	30-09-2020	60,417.06	60,417.06	60,417.06	60,417.06	60,417.06	Otros	62	62	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757114	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,659.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. NACIONAL, TRAMO: DE AV. FERROCARRIL A AV. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 84400	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	84400	02-09-2020	30-09-2020	168,659.89	168,659.89	168,659.89	168,659.89	168,659.89	Metros lineales	304	304	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765644	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,816.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0207 FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO - 107251	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107251	01-09-2020	30-09-2020	655,816.87	655,816.87	655,816.87	655,816.87	655,816.87	Piezas	76	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765697	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,527.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA ZDA. ETAPA DE LA ELECTRIFICACION DE C. CAYEHUALCO, TRAMO: DE C. INDEPENDENCIA A AV. DEL FERROCARRIL, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 107360	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	107360	01-09-2020	30-09-2020	763,527.10	763,527.10	763,527.10	763,527.10	763,527.10	Otros		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766068	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,271.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO DE 9 M2, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA, MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, MÉXICO - 108383	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	108383	01-09-2020	30-09-2020	144,271.99	144,271.99	144,271.99	144,271.99	144,271.99	Vivienda		18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401836046	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,906.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO ROSENDO BAZ PRADA, EN SAN MIGUEL BALDERAS - 195255	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	195255	10-11-2020	11-12-2020	899,906.10	899,906.10	899,906.10	899,906.10	899,906.10	Metros Cuadrados		99	99	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827987	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,918.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN TENANGO DE ARISTA - 168028	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	168028	25-09-2020	18-11-2020	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	Metros lineales		650	650	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771150	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,651,818.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 122298	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122298	16-07-2020	11-09-2020	2,651,760.06	2,651,760.06	2,651,760.06	2,651,760.06	2,651,760.06	Metros Cuadrados	3,818	3,818	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301771163	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,545.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. MANUEL HINOJOSA GILES SAN PEDRO TLANIXCO - 122347	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	122347	16-07-2020	11-09-2020	949,545.44	949,545.44	949,545.44	949,545.44	949,545.44	Metros Cuadrados		147	147	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401830718	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,740.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LEÓN GUZMÁN, EN SAN FRANCISCO TETETLA - 177500	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177500	30-09-2020	30-11-2020	399,740.10	399,740.10	399,740.10	399,740.10	399,740.10	Metros Cuadrados		62	62	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	530,716.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO TETETLA - 189519	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189519	02-10-2020	20-11-2020	530,471.13	530,471.13	530,471.13	530,471.13	530,471.13	Otros		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756376	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,451.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN - 82287	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	82287	20-07-2020	18-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,444	3,444	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401830708	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN FRANCISCO PUTLA - 177442	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177442	03-11-2020	04-12-2020	474,999.77	474,999.77	474,999.77	474,999.77	474,999.77	Metros Cuadrados	608	608	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401847104	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,276,885.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGUITO CUAXUSTENCO - 228013	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	228013	12-11-2020	18-12-2020	3,276,884.89	3,276,884.89	3,276,884.89	3,276,884.89	3,276,884.89	Otros		300	300	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825590	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,960.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN TENANGO DE ARISTA - 162046	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	162046	08-10-2020	06-11-2020	910,960.92	910,960.92	910,960.92	910,960.92	910,960.92	Metros Cuadrados		4,252	4,252	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834948	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	593,561.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TENANGO DE ARISTA - 191827	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	191827	20-07-2020	18-08-2020	593,561.69	593,561.69	593,561.69	593,561.69	593,561.69	Otros		5,306	5,306	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401836309	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS, CUAUHTEMOC EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO - 195969	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	195969	04-11-2020	30-11-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros		90	90	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846832	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,814.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TENANGO DE ARISTA - 227417	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	227417	02-12-2020	18-12-2020	784,814.98	784,814.98	784,814.98	784,814.98	784,814.98	Otros		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401853192	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,105.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN SAN PEDRO TLANIXCO - 245921	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	245921	01-12-2020	31-12-2020	749,105.36	749,105.36	749,105.36	749,105.36	749,105.36	Metros lineales		760	760	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401825473	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,054,209.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN TENANGO DE ARISTA - 161691	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	161691	30-09-2020	30-10-2020	1,054,209.53	1,054,209.53	1,054,209.53	1,054,209.53	1,054,209.53	Metros Cuadrados		5,588	5,588	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771166	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,275,934.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CBT,, EN SAN FRANCISCO PUTLA - 122356	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	122356	16-07-2020	09-10-2020	1,275,934.49	1,275,934.49	1,275,934.49	1,275,934.49	1,275,934.49	Metros Cuadrados		142	142	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771518	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,481.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN SANTA MARÍA JAJALPA - 123357	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	123357	16-07-2020	14-08-2020	499,481.07	499,481.07	499,481.07	499,481.07	499,481.07	Metros lineales		352	352	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828475	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,798.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN SAN MIGUEL BALDERAS - 169518	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	169518	20-07-2020	02-09-2020	228,798.03	228,798.03	228,798.03	228,798.03	228,798.03	Metros lineales		184	184	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828481	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827,377.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN SAN PEDRO TLANIXCO - 169528	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	169528	29-09-2020	18-11-2020	827,377.17	827,377.17	827,377.17	827,377.17	827,377.17	Metros lineales		839	839	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828486	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,200.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOMA ETAPA 3, EN SAN PEDRO TLANIXCO - 169535	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	169535	12-10-2020	13-11-2020	549,200.17	549,200.17	549,200.17	549,200.17	549,200.17	Metros lineales		358	358	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833900	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,547.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN SANTA MARÍA JAJALPA - 188957	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	188957	16-07-2020	14-08-2020	254,547.48	254,547.48	254,547.48	254,547.48	254,547.48	Metros lineales		176	176	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401834947	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,844.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN FRANCISCO TEPEXOQUCA - 191826	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	191826	16-07-2020	14-08-2020	499,844.50	499,844.50	499,844.50	499,844.50	499,844.50	Otros		4,469	4,469	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401847021	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	563,588.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN SAN FRANCISCO TEPEXOQUCA - 227824	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	227824	12-11-2020	18-12-2020	563,588.82	563,588.82	563,588.82	563,588.82	563,588.82	Metros lineales		198	198	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756373	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	781,903.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 82275	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL	82275	20-07-2020	28-08-2020	781,903.59	781,903.59	781,903.59	781,903.59	781,903.59	Metros Cuadrados		4,150	4,150	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834223	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,940.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTA MARIA JAJALPA - 189882	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189882	16-07-2020	14-08-2020	700,940.82	700,940.82	700,940.82	700,940.82	700,940.82	Otros		6,266	6,266	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401830100	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,960.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN TENANGO DE ARISTA - 175359	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESRROLLO URBANO Y ECOLOGIA	175359	30-09-2020	13-11-2020	390,960.01	390,960.01	390,960.01	390,960.01	390,960.01	Metros lineales		620	620	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846918	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	834,659.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA CRUZ PUEBLO - 227609	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	227609	09-11-2020	31-12-2020	834,659.06	834,659.06	834,659.06	834,659.06	834,659.06	Otros		90	90	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401830092	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	845,980.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, EN TENANGO DE ARISTA - 175336	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	175336	30-09-2020	30-10-2020	845,980.80	845,980.80	845,980.80	845,980.80	845,980.80	Metros lineales		235	235	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833674	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,876.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN SAN MIGUEL BALDERAS - 188280	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	188280	20-07-2020	02-09-2020	849,876.13	849,876.13	849,876.13	849,876.13	849,876.13	Metros lineales		490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,094,215.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL, SANTO TOMAS APIPILHUASCO - 52885	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	52885	07-09-2020	15-11-2020	1,094,215.14	1,094,215.14	1,094,215.14	1,094,215.14	1,094,215.14	Otros		360	360	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750198	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,992.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE DRENAJE EN CALLE BUENAVISTA PRIMERA ETAPA, BARRIO LA ASUNCIÓN, TEPETLAOXTOC DE HIDALGO - 58854	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	58854	24-08-2020	30-09-2020	275,992.33	275,992.33	275,992.33	275,992.33	275,992.33	Metros lineales		330	330	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748290	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,094,177.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL PARA DESCARGA DEL CÁRCAMO DE TULTECA COLONIA TEOPAN - 53138	México	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC	53138	17-08-2020	30-10-2020	1,094,177.70	1,094,177.70	1,094,177.70	1,094,177.70	1,094,177.70	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723491	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,435.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPETLIXPA LOCALIDAD TEPETLIXPA ASENTAMIENTO LA VENTA - 5555	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5555	12-10-2020	19-12-2020	76,435.39	76,435.39	76,435.39	76,435.39	76,435.39	Otros		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301747228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,636.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE AGEB 060 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 50380	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	50380	17-09-2020	17-10-2020	47,636.57	47,636.57	47,636.57	47,636.57	47,636.57	Metros lineales	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65,478.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 2000	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2000	01-07-2020	01-08-2020	65,478.07	65,478.07	65,478.07	65,478.07	65,478.07	Piezas	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722676	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,603.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL NEPANTLA AGEB 094 - 2542	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2542	22-06-2020	31-08-2020	462,603.59	462,603.59	462,603.59	462,603.59	462,603.59	Piezas	13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722777	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 075 TEPETLIXPA - 3074	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	3074	03-08-2020	31-10-2020	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723485	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26,752.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPETLIXPA LOCALIDAD TEPETLIXPA ASENTAMIENTO DEL RINCÓN BRUJO - 5536	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5536	12-10-2020	19-12-2020	26,752.59	26,752.59	26,752.59	26,752.59	26,752.59	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722584	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,670.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PUEBLA - 2024	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2024	14-09-2020	30-11-2020	297,670.00	297,670.00	297,670.00	297,670.00	297,670.00	Metros Cuadrados	304	304	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722587	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,010.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAJA CALIFORNIA DE AV GUERRERO A AV FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 2043	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2043	14-09-2020	06-11-2020	782,010.25	782,010.25	782,010.25	782,010.25	782,010.25	Metros Cuadrados	638	638	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722589	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	631,426.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE AV GUERRERO A AV FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 2055	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2055	14-09-2020	06-11-2020	631,426.63	631,426.63	631,426.63	631,426.63	631,426.63	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,025,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN SAN ESTEBAN CUECUECAUTITLA - 4667	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	4667	07-09-2020	07-11-2020	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	Metros Cuadrados	240	240	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723472	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	143,921.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TEPETLIXPA LOCALIDAD TEPETLIXPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 5486	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	5486	12-10-2020	19-12-2020	143,921.20	143,921.20	143,921.20	143,921.20	143,921.20	Otros	23	23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301747273	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,429.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE AGEB 075 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 50503	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	50503	17-09-2020	17-10-2020	122,429.76	122,429.76	122,429.76	122,429.76	122,429.76	Metros lineales	270	270	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722652	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,059.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL NEPANTLA AGEB 08A - 2426	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2426	22-06-2020	31-08-2020	246,059.81	246,059.81	246,059.81	246,059.81	246,059.81	Piezas	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722735	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 037 TEPETLIXPA - 2873	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2873	03-08-2020	31-10-2020	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723048	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,132.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CHIMALACA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 4049	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	4049	08-06-2020	31-07-2020	385,132.00	385,132.00	385,132.00	385,132.00	385,132.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747157	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,933.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE AGEB 037 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 50179	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	50179	17-09-2020	17-10-2020	114,933.67	114,933.67	114,933.67	114,933.67	114,933.67	Metros lineales	244	244	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401824121	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,820.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE EN LA DELEG. DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 157964	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	157964	10-10-2020	30-11-2020	220,820.16	220,820.16	220,820.16	220,820.16	220,820.16	Metros Cuadrados	218	218	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301722759	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 060 TEPETLIXPA - 2999	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	2999	03-08-2020	31-10-2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723857	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32,659.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AGEB 075 - 6980	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	6980	12-10-2020	19-12-2020	32,659.81	32,659.81	32,659.81	32,659.81	32,659.81	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768881	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,733.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 116002	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116002	14-10-2020	26-11-2020	126,733.32	126,733.32	126,733.32	126,733.32	126,733.32	Metros Cuadrados	232	232	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769177	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,348.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116780	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116780	18-10-2020	04-12-2020	251,348.34	251,348.34	251,348.34	251,348.34	251,348.34	Otros	209	209	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769189	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,202.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116830	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	116830	02-10-2020	16-12-2020	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	Vivienda	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765390	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,287,191.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 106605	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	106605	28-09-2020	07-11-2020	1,287,191.21	1,287,191.21	1,287,191.21	1,287,191.21	1,287,191.21	Metros Cuadrados	1,182	1,182	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767244	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,156,455.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD CAÑADA DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADA DE CISNEROS - 111632	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	111632	21-09-2020	21-11-2020	1,156,455.84	1,156,455.84	1,156,455.84	1,156,455.84	1,156,455.84	Metros Cuadrados	1,633	1,633	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768669	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,489,638.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 115400	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	115400	22-10-2020	10-12-2020	1,489,638.79	1,489,638.79	1,489,638.79	1,489,638.79	1,489,638.79	Metros Cuadrados	2,031	2,031	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769169	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN - 116727	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116727	02-10-2020	16-12-2020	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	Vivienda	33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769243	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,601.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 116958	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116958	02-10-2020	16-12-2020	78,601.33	78,601.33	78,601.33	78,601.33	78,601.33	Vivienda	11	11	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769256	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,186.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116983	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116983	18-10-2020	04-12-2020	355,186.65	355,186.65	355,186.65	355,186.65	355,186.65	Metros Cuadrados	454	454	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301769260	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,361,935.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116998	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116998	18-10-2020	04-12-2020	1,361,935.18	1,361,935.18	1,361,935.18	1,361,935.18	1,361,935.18	Metros Cuadrados	1,855	1,855	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767666	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,097.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 112665	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	112665	22-09-2020	28-10-2020	191,097.55	191,097.55	191,097.55	191,097.55	191,097.55	Metros Cuadrados	279	279	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,073.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 112998	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	112998	28-09-2020	07-11-2020	267,073.73	267,073.73	267,073.73	267,073.73	267,073.73	Metros Cuadrados	251	251	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768191	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,869.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 113953	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	113953	19-09-2020	07-11-2020	239,869.37	239,869.37	239,869.37	239,869.37	239,869.37	Metros Cuadrados	515	515	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768439	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,006.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 114748	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	114748	22-10-2020	10-12-2020	491,006.61	491,006.61	491,006.61	491,006.61	491,006.61	Metros lineales	729	729	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769148	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,601.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN - 116652	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116652	02-10-2020	16-12-2020	78,601.33	78,601.33	78,601.33	78,601.33	78,601.33	Vivienda	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769199	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,918.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116873	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116873	18-10-2020	04-12-2020	71,918.85	71,918.85	71,918.85	71,918.85	71,918.85	Metros lineales	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,202.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 116927	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116927	02-10-2020	16-12-2020	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	Vivienda	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759360	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,852.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 90410	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	90410	22-09-2020	28-10-2020	121,852.76	121,852.76	121,852.76	121,852.76	121,852.76	Metros lineales	157	157	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765279	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,319.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 106331	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	106331	28-09-2020	07-11-2020	400,319.26	400,319.26	400,319.26	400,319.26	400,319.26	Metros lineales	488	488	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767369	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,025.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN - 111968	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	111968	07-10-2020	03-11-2020	370,025.08	370,025.08	370,025.08	370,025.08	370,025.08	Metros lineales		116	116	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768344	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,278.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD CAÑADA DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADA DE CISNEROS - 114407	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	114407	21-09-2020	21-11-2020	448,278.20	448,278.20	448,278.20	448,278.20	448,278.20	Metros Cuadrados		422	422	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768634	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,301.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 115310	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	115310	22-10-2020	10-12-2020	377,301.33	377,301.33	377,301.33	377,301.33	377,301.33	Metros Cuadrados		683	683	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769214	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	391,698.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116897	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116897	02-10-2020	16-12-2020	391,698.97	391,698.97	391,698.97	391,698.97	391,698.97	Vivienda		55	55	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762239	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,282.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 97992	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN	97992	19-09-2020	07-11-2020	421,282.23	421,282.23	421,282.23	421,282.23	421,282.23	Metros lineales		527	527	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765518	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,278.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD CAÑADA DE CISNEROS ASENTAMIENTO CAÑADA DE CISNEROS - 107000	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	107000	21-09-2020	09-11-2020	277,278.62	277,278.62	277,278.62	277,278.62	277,278.62	Metros lineales		424	424	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767429	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,722,569.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD COLONIA LOS DOLORES EX-HACIENDA LOS DOLORES ASENTAMIENTO LOS DOLORES EX-HACIENDA LOS DOLORES - 112107	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	112107	04-10-2020	07-12-2020	1,722,569.17	1,722,569.17	1,722,569.17	1,722,569.17	1,722,569.17	Metros Cuadrados		811	811	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301769234	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 116936	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116936	02-10-2020	16-12-2020	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	Vivienda		33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761960	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	66,786.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 97236	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN	97236	30-09-2020	28-10-2020	66,786.50	66,786.50	66,786.50	66,786.50	66,786.50	Otros		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762336	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,186,834.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 98255	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN	98255	19-09-2020	07-11-2020	1,186,834.90	1,186,834.90	1,186,834.90	1,186,834.90	1,186,834.90	Metros Cuadrados		1,510	1,510	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768599	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,720.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 115237	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	115237	22-10-2020	10-12-2020	1,125,720.72	1,125,720.72	1,125,720.72	1,125,720.72	1,125,720.72	Metros lineales		135	135	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768768	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,405.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD COLONIA LOS DOLORES EX-HACIENDA LOS DOLORES - 115682	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	115682	02-10-2020	16-12-2020	314,405.33	314,405.33	314,405.33	314,405.33	314,405.33	Vivienda		44	44	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768906	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD CAÑADA DE CISNEROS - 116066	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116066	02-10-2020	16-12-2020	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	Vivienda		33	33	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765348	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	738,408.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 106506	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN MÉXICO	106506	28-09-2020	07-11-2020	738,408.67	738,408.67	738,408.67	738,408.67	738,408.67	Metros lineales		126	126	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768931	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	639,009.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 116120	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116120	22-10-2020	10-12-2020	639,009.72	639,009.72	639,009.72	639,009.72	639,009.72	Metros Cuadrados		719	719	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769179	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,202.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO LA LUZ - 116786	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116786	02-10-2020	16-12-2020	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	Vivienda		22	22	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301769215	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,231.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116903	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116903	18-10-2020	04-12-2020	162,231.25	162,231.25	162,231.25	162,231.25	162,231.25	Metros lineales	728	728	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769223	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,601.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SAN MATEO XOLOC ASENTAMIENTO SAN MATEO XOLOC - 116918	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116918	02-10-2020	16-12-2020	78,601.33	78,601.33	78,601.33	78,601.33	78,601.33	Vivienda	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769238	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 116947	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116947	02-10-2020	16-12-2020	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	Vivienda	33	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769249	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 116967	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116967	02-10-2020	16-12-2020	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	Vivienda	33	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769252	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN - 116977	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116977	02-10-2020	16-12-2020	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	235,804.00	Vivienda	33	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761511	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,652.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 95969	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN	95969	22-09-2020	28-10-2020	722,652.51	722,652.51	722,652.51	722,652.51	722,652.51	Metros Cuadrados	762	762	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN - 114019	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	114019	10-10-2020	11-12-2020	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	Metros Cuadrados	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768755	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,468.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD TEPOTZOTLÁN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 115636	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	115636	14-10-2020	26-11-2020	159,468.23	159,468.23	159,468.23	159,468.23	159,468.23	Metros lineales	246	246	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769208	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,202.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPOTZOTLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CUAUTLALPAN ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116888	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN	116888	02-10-2020	16-12-2020	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	157,202.67	Vivienda	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301769691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,582.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD SAN MIGUEL, CALLE AZUCENAS - 118407	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	118407	01-10-2020	27-11-2020	189,509.84	189,509.84	189,509.84	189,509.84	189,509.84	Metros Cuadrados	179	179	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774666	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,899.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEQUIXQUIAC LOCALIDAD TEQUIXQUIAC CALLE DOS DE MARZO, CENTRO. - 131592	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	131592	01-10-2020	30-11-2020	221,899.32	221,899.32	221,897.47	221,897.47	221,897.47	Metros Cuadrados	208	208	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767336	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,319.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD TLAPANALOYA, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANZANARES Y JUÁREZ. - 111890	México	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	111890	07-09-2020	17-10-2020	704,839.26	704,839.26	704,839.26	704,839.26	704,839.26	Metros Cuadrados	976	976	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301737487	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,648,650.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIA LAGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 29754	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	29754	14-08-2020	12-10-2020	1,648,650.89	1,648,650.89	1,648,650.89	1,648,650.89	1,648,650.89	Metros lineales	474	474	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301739158	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,382,391.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA MANUEL GONZALEZ EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 31712	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	31712	17-07-2020	15-08-2020	1,382,391.14	1,382,391.14	1,382,391.14	1,382,391.14	1,382,391.14	Otros	55	55	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743747	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,803.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REFORMA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA - 38459	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	38459	03-08-2020	30-09-2020	999,803.43	999,803.43	999,803.43	999,803.43	999,803.43	Metros Cuadrados	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,804,893.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACION EMILIANO ZAPATA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINÁHUAC - 41408	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	41408	01-09-2020	30-10-2020	1,804,893.85	1,804,893.85	1,804,893.85	1,804,893.85	1,804,893.85	Metros Cuadrados	5,139	5,139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,616.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE A LA LOMA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINÁHUAC - 45363	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	45363	01-09-2020	15-10-2020	101,616.00	101,616.00	101,616.00	101,616.00	101,616.00	Otros	758	758	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301773555	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,231,359.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANDADOR SIN NOMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CATARINA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA CATARINA DEL MONTE - 128944	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	128944	15-10-2020	28-11-2020	2,231,359.50	2,231,359.50	2,231,359.50	2,231,359.50	2,231,359.50	Metros lineales	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774034	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,082.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CAZOLCO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CATARINA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA CATARINA DEL MONTE - 130322	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	130322	15-10-2020	28-11-2020	152,082.88	152,082.88	152,082.88	152,082.88	152,082.88	Metros Cuadrados	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728174	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RENACIMIENTO CAMPESTRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR - 19476	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	19476	17-07-2020	15-08-2020	299,976.00	299,976.00	299,976.00	299,976.00	299,976.00	Metros lineales	320	320	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728401	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	747,459.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MINAXTLATELLE SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN PABLO IXAYOC ASENTAMIENTO SAN PABLO IXAYOC - 20198	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	20198	17-08-2020	15-10-2020	747,459.80	747,459.80	747,459.80	747,459.80	747,459.80	Otros	1,200	1,200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771734	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,254,688.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN SANTA MARIA TULANTONGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARIA TULANTONGO - 123955	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	123955	01-10-2020	28-11-2020	1,254,688.45	1,254,688.45	1,254,688.45	1,254,688.45	1,254,688.45	Otros	640	640	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773898	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	876,305.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 130001	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	130001	15-10-2020	28-11-2020	876,305.06	876,305.06	876,305.06	876,305.06	876,305.06	Metros Cuadrados	1,150	1,150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401807303	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,553.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ESQUINA CON CALLE DEL MILAGRO EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 34730	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	34730	03-08-2020	31-08-2020	259,553.27	259,553.27	259,553.27	259,553.27	259,553.27	Metros lineales	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401813423	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,899,564.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL RETORNO DE LA PURIFICACION TEPETITLA EN TEXCOCO LOCALIDAD LA PURIFICACIÓN TEPETITLA ASENTAMIENTO LA PURIFICACIÓN TEPETITLA - 128744	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	128744	15-10-2020	14-11-2020	1,899,564.03	1,899,564.03	1,899,564.03	1,899,564.03	1,899,564.03	Metros lineales	550	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822739	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	686,325.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN TEXCOCO LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO - 154074	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	154074	03-11-2020	02-12-2020	686,325.30	686,325.30	686,325.30	686,325.30	686,325.30	Metros lineales	374	374	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,482.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 14985	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	14985	17-07-2020	15-08-2020	85,482.31	85,482.31	85,482.31	85,482.31	85,482.31	Otros	270	270	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301737333	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,501.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE JAZMIN SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 29555	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	29555	02-10-2020	30-10-2020	20,501.84	20,501.84	20,501.84	20,501.84	20,501.84	Otros	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744398	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,446.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 39868	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	39868	03-08-2020	31-08-2020	698,446.09	698,446.09	698,446.09	698,446.09	698,446.09	Metros Cuadrados	1,980	1,980	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751623	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,623,263.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES MATERNO MUNICIPAL ULTIMA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 62921	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEXCOCO	62921	28-07-2020	25-09-2020	5,623,263.24	5,623,263.24	5,623,263.24	5,623,263.24	5,623,263.24	Otros	2,200	2,200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774048	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,139,696.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAZOLCO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CATARINA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA CATARINA DEL MONTE - 130368	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	130368	15-10-2020	28-11-2020	1,139,696.75	1,139,696.75	1,139,696.75	1,139,696.75	1,139,696.75	Metros Cuadrados	840	840	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301774069	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,008.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAZOLCO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CATARINA DEL MONTE ASENTAMIENTO SANTA CATARINA DEL MONTE - 130418	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	130418	15-10-2020	28-11-2020	199,008.36	199,008.36	199,008.36	199,008.36	199,008.36	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822402	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,704,327.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 153368	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	153368	03-11-2020	15-12-2020	1,704,327.25	1,704,327.25	1,704,327.25	1,704,327.25	1,704,327.25	Metros Cuadrados	1,730	1,730	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745965	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,013.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JAZMIN SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 46546	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	46546	02-10-2020	30-10-2020	205,013.18	205,013.18	205,013.18	205,013.18	205,013.18	Metros Cuadrados	630	630	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755455	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,758,568.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CENTRAL EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 79717	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	79717	01-10-2020	14-11-2020	1,758,568.64	1,758,568.64	1,758,568.64	1,758,568.64	1,758,568.64	Metros Cuadrados	1,484	1,484	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773758	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,401.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PUENTES VEHICULAR EN AVENIDA CIRCUNVALACION EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 129518	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	129518	15-10-2020	15-12-2020	1,996,401.41	1,996,401.41	1,996,401.41	1,996,401.41	1,996,401.41	Otros	78	78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401807337	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	568,541.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ESQUINA VEINTE DE NOVIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 35328	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	35328	03-08-2020	31-08-2020	568,541.93	568,541.93	568,541.93	568,541.93	568,541.93	Metros lineales	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301739531	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,978.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRADOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 32158	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	32158	01-08-2020	31-08-2020	76,978.76	76,978.76	76,978.76	76,978.76	76,978.76	Otros	430	430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301744340	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,932.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 39747	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	39747	03-08-2020	31-08-2020	60,932.48	60,932.48	60,932.48	60,932.48	60,932.48	Otros		440	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401822335	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,428.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 153198	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	153198	03-11-2020	15-12-2020	245,428.61	245,428.61	245,428.61	245,428.61	245,428.61	Metros Cuadrados		213	213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728645	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,236.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MINAXTLATELLY SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN PABLO IXAYOC ASENTAMIENTO SAN PABLO IXAYOC - 20909	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	20909	17-08-2020	15-10-2020	650,236.55	650,236.55	650,236.55	650,236.55	650,236.55	Metros lineales		600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729552	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,499,633.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS DE ABSORCIÓN EN CIRCUITO XOLOTL EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO - 23436	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	23436	17-09-2020	30-11-2020	4,499,633.10	4,499,633.10	4,499,633.10	4,499,633.10	4,499,633.10	Otros		2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301734889	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,183.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JAZMIN SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 26270	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	26270	02-10-2020	30-10-2020	158,183.92	158,183.92	158,183.92	158,183.92	158,183.92	Metros Cuadrados		490	490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743218	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,129.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA - 37241	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	37241	03-08-2020	31-08-2020	999,129.04	999,129.04	999,129.04	999,129.04	999,129.04	Metros Cuadrados		219	219	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301745522	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,206,167.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE A LA LOMA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 45433	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	45433	01-09-2020	15-10-2020	1,206,167.39	1,206,167.39	1,206,167.39	1,206,167.39	1,206,167.39	Metros Cuadrados	3,411	3,411	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773866	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	222,095.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 129896	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	129896	15-10-2020	28-11-2020	222,095.92	222,095.92	222,095.92	222,095.92	222,095.92	Otros	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726671	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,360.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TULIPAN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 15204	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	15204	17-07-2020	15-08-2020	1,002,360.26	1,002,360.26	1,002,360.26	1,002,360.26	1,002,360.26	Metros Cuadrados	1,081	1,081	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301744469	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,559.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PROLONGACION EMILIANO ZAPATA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 40038	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	40038	01-09-2020	30-10-2020	156,559.40	156,559.40	156,559.40	156,559.40	156,559.40	Otros	1,142	1,142	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745647	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,337.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN TEXCOCO LOCALIDAD LOS REYES SAN SALVADOR ASENTAMIENTO LOS REYES SAN SALVADOR - 45727	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	45727	02-10-2020	30-10-2020	943,337.75	943,337.75	943,337.75	943,337.75	943,337.75	Otros	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132,791.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY TORIBIO DE BENAVENTE SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN DIEGUITO XOCHIMANCA ASENTAMIENTO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA - 59845	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCOCO	59845	01-10-2020	31-10-2020	132,791.12	132,791.12	132,791.12	132,791.12	132,791.12	Otros	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301771567	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,831.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN SANTA MARIA TULANTONGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARIA TULANTONGO - 123558	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	123558	01-10-2020	28-11-2020	487,831.55	487,831.55	487,831.55	487,831.55	487,831.55	Otros	640	640	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301772016	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,521,041.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS HUEXOTLA - 124731	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	124731	15-10-2020	28-11-2020	1,521,041.22	1,521,041.22	1,521,041.22	1,521,041.22	1,521,041.22	Metros Cuadrados	1,264	1,264	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728489	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,590,493.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MINAXTLATELLEY SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN PABLO IXAYOC ASENTAMIENTO SAN PABLO IXAYOC - 20490	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	20490	17-08-2020	15-10-2020	3,590,493.89	3,590,493.89	3,590,493.89	3,590,493.89	3,590,493.89	Metros Cuadrados	3,900	3,900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745903	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,100.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAZMIN SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHUAC - 46407	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	46407	02-10-2020	30-10-2020	25,100.66	25,100.66	25,100.66	25,100.66	25,100.66	Otros	180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401831044	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	568,541.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SEGUNDA ETAPA EN LOS REYES SAN SALVADOR EN TEXCOCO LOCALIDAD LOS REYES SAN SALVADOR ASENTAMIENTO LOS REYES SAN SALVADOR - 178970	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	178970	15-11-2020	15-12-2020	568,541.93	568,541.93	568,541.93	568,541.93	568,541.93	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774062	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578,526.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE CABECERA MUNICIPAL, TEZOYUCA - 130401	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130401	07-10-2020	30-11-2020	578,526.80	578,526.80	578,526.80	578,526.80	578,526.80	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752451	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,551,368.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EJIDOS DE TEQUISISTLAN - 65445	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	65445	25-09-2020	21-12-2020	3,551,368.63	3,551,368.63	3,551,368.63	3,551,368.63	3,551,368.63	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774058	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,433,807.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA COLONIA SAN FELIPE - 130388	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130388	07-10-2020	21-12-2020	2,433,807.07	2,433,807.07	2,433,807.07	2,433,807.07	2,433,807.07	Metros Cuadrados	118	118	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773934	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,423,219.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ CCT. 15EPR2603C EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACIÓN TEZOYUCA - 130086	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130086	01-10-2020	21-12-2020	1,423,219.68	1,423,219.68	1,423,219.68	1,423,219.68	1,423,219.68	Metros Cuadrados	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773960	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,298,466.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO CCT. 15DPR2246F BARRIO DE SANTIAGO - 130151	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130151	01-10-2020	15-12-2020	1,298,466.39	1,298,466.39	1,298,466.39	1,298,466.39	1,298,466.39	Metros Cuadrados	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301773815	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,957,116.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EJIDOS DE TEQUISISTLÁN - 129703	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	129703	25-09-2020	21-12-2020	1,957,116.93	1,957,116.93	1,957,116.93	1,957,116.93	1,957,116.93	Otros		100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773830	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,294,458.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA BUENOS AIRES - 129752	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	129752	07-10-2020	21-12-2020	1,294,458.59	1,294,458.59	1,294,458.59	1,294,458.59	1,294,458.59	Metros Cuadrados		100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774031	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,762.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MIGUEL ALTAMIRANO CCT 15DPR2600G DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES - 130317	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130317	01-11-2020	21-12-2020	199,762.39	199,762.39	199,762.39	199,762.39	199,762.39	Piezas		2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773989	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,884.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 212 BELISARIO DOMINGUEZ CCT. 15EES0091Z CCT. 15EES0427U BARRIO DE SANTIAGO	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130225	01-11-2020	21-12-2020	289,884.00	289,884.00	289,884.00	289,884.00	289,884.00	Piezas		2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774044	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,648,652.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE TEZOYUCA, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 130358	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	AYUNTAMIENTO DE TEZOYUCA	130358	07-10-2020	24-12-2020	2,648,652.41	2,648,652.41	2,648,652.41	2,648,652.41	2,648,652.41	Metros Cuadrados		710	710	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845499	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,511.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223916	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223916	17-11-2020	17-12-2020	19,511.55	19,511.55	19,511.55	19,511.55	19,511.55	Celdas solares		2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845858	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,801.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUICTLALPAN - 224745	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224745	17-11-2020	17-12-2020	87,801.09	87,801.09	87,801.09	87,801.09	87,801.09	Celdas solares		9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845980	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,069.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225149	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225149	17-11-2020	17-12-2020	117,069.32	117,069.32	117,069.32	117,069.32	117,069.32	Celdas solares		12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846123	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,755.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225587	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225587	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	Celdas solares		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774157	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	639,661.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN LORENZO HUEHUETITLÁN, EN LA CALLE GALEANA - 130746	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130746	14-09-2020	31-12-2020	639,661.11	639,661.11	639,661.11	639,661.11	639,661.11	Metros Cuadrados	1,590	1,590	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401845530	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,069.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA - 223973	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223973	17-11-2020	17-12-2020	117,069.32	117,069.32	117,069.32	117,069.32	117,069.32	Celdas solares	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774149	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,707.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD COAMILPA DE JUAREZ, EN LA PROLONGACION CUAUHTEMOC - 130735	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130735	14-09-2020	31-12-2020	1,098,707.00	1,098,707.00	1,098,707.00	1,098,707.00	1,098,707.00	Metros Cuadrados	1,585	1,585	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833570	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,385.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD MEZTITLA - 187917	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	187917	17-11-2020	17-12-2020	231,385.20	231,385.20	231,385.20	231,385.20	231,385.20	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845519	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,267.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223957	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223957	17-11-2020	17-12-2020	29,267.33	29,267.33	29,267.33	29,267.33	29,267.33	Celdas solares	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,046.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA - 224602	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224602	17-11-2020	17-12-2020	78,046.21	78,046.21	78,046.21	78,046.21	78,046.21	Celdas solares	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845935	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,779.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC DE LAS BATEAS - 225020	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225020	17-11-2020	17-12-2020	48,779.78	48,779.78	48,779.78	48,779.78	48,779.78	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846048	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,046.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225343	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225343	17-11-2020	17-12-2020	78,046.21	78,046.21	78,046.21	78,046.21	78,046.21	Celdas solares	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846100	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,755.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225496	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225496	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	Celdas solares	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846148	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,755.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225656	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225656	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	Celdas solares	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301770395	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,520,128.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD VILLA DE SAN NICOLÁS COATEPEC DE LAS BATEAS - 120493	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	120493	18-09-2020	17-12-2020	6,520,128.37	6,520,128.37	6,520,128.37	6,520,128.37	6,520,128.37	Metros lineales	1,620	1,620	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301775097	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	647,949.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN DEMARCACIONES LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO - 132620	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	132620	14-09-2020	31-12-2020	647,949.70	647,949.70	647,949.70	647,949.70	647,949.70	Metros Cuadrados	931	931	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401813471	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	646,946.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD OCOTENCO, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 129435	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	129435	14-09-2020	31-12-2020	646,946.07	646,946.07	646,946.07	646,946.07	646,946.07	Otros	311	311	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845510	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,755.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223938	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223938	17-11-2020	17-12-2020	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	9,755.78	Celdas solares	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401833566	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,385.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD AHUATENCO - 187904	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	187904	17-11-2020	17-12-2020	231,385.20	231,385.20	231,385.20	231,385.20	231,385.20	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845337	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,801.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 223509	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	223509	17-11-2020	17-12-2020	87,801.98	87,801.98	87,801.98	87,801.98	87,801.98	Celdas solares	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401845887	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,511.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD GUADALUPE YANCUICTLALPAN - 224828	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224828	17-11-2020	17-12-2020	19,511.35	19,511.35	19,511.35	19,511.35	19,511.35	Celdas solares	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX2003017756905	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,698,723.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN - 83795	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	83795	23-07-2020	20-10-2020	1,698,723.92	1,698,723.92	1,698,723.92	1,698,723.92	1,698,723.92	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301773867	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,934,113.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD TLACUITLAPA - 129904	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	129904	14-09-2020	31-12-2020	1,934,113.31	1,934,113.31	1,934,113.31	1,934,113.31	1,934,113.31	Metros lineales	4,067	4,067	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774153	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,179.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUÍN EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN JOSÉ MEZAPA SECCIÓN II, EN LA CALLE VICENTE VILLADA - 130739	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130739	14-09-2020	31-12-2020	394,179.60	394,179.60	394,179.60	394,179.60	394,179.60	Metros Cuadrados	1,170	1,170	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774170	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,842.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD CHIQUIXPAC SECCON II, EN LA CALLE REFORMA - 130763	México	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	130763	14-09-2020	31-12-2020	1,199,842.22	1,199,842.22	1,199,842.22	1,199,842.22	1,199,842.22	Metros Cuadrados	1,600	1,600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401845830	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,511.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA - 224671	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	224671	17-11-2020	17-12-2020	19,511.55	19,511.55	19,511.55	19,511.55	19,511.55	Celdas solares		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401846075	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,534.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN PEDRO TLALTIZAPAN - 225423	México	Tianguiستenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	225423	17-11-2020	17-12-2020	58,534.66	58,534.66	58,534.66	58,534.66	58,534.66	Celdas solares		6	6	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725550	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,173.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA PUERTO MANZANILLO DE AV. XALOSTOC A LÍMITE DE CALLE - 11932	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	11932	06-07-2020	19-08-2020	1,049,173.00	1,049,173.00	1,049,173.00	1,049,173.00	1,049,173.00	Metros Cuadrados		289	289	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743300	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,467,172.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GENERAL URBANA DE LA CALLE FERROCARRIL A LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 37427	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	37427	08-07-2020	05-11-2020	2,467,172.95	2,467,172.95	2,467,172.95	2,467,172.95	2,467,172.95	Metros Cuadrados		1,774	1,774	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746188	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,992,606.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 41 C.C.T. T.M. 15DST0047E - 47053	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	47053	07-07-2020	05-10-2020	1,992,606.88	1,992,606.88	1,992,606.88	1,992,606.88	1,992,606.88	Metros Cuadrados		552	552	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746231	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,915.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. T.M. 15DPR1574S - 47147	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	47147	06-07-2020	04-09-2020	710,915.54	710,915.54	710,915.54	710,915.54	710,915.54	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725720	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,340.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, CALLE VILLA DEL MAR Y SAN JOSÉ DEL CABO. S/N. C.C.T. T.M. 15EES1331O - 12419	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	12419	07-07-2020	05-10-2020	1,125,340.73	1,125,340.73	1,125,340.73	1,125,340.73	1,125,340.73	Metros Cuadrados		430	430	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743491	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,263,015.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 DE LA CALLE OLIVO AL FINAL DE LA CALLE - 37905	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	37905	08-07-2020	06-10-2020	2,263,015.78	2,263,015.78	2,263,015.78	2,263,015.78	2,263,015.78	Metros Cuadrados		950	950	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745862	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,292,633.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT TM 15EES0191 Y TV 15EES0071L - 46291	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	46291	07-07-2020	05-10-2020	1,292,633.31	1,292,633.31	1,292,633.31	1,292,633.31	1,292,633.31	Metros lineales		107	107	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725091	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,282,903.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL SUR 14 - 10516	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	10516	06-07-2020	19-08-2020	2,282,903.32	2,282,903.32	2,282,903.32	2,282,903.32	2,282,903.32	Metros Cuadrados	1,089	1,089	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301729090	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,021,427.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. DE LAS CIVILIZACIONES DE AV. CULTURAS A AUTOPISTA NAUCALPAN ECATEPEC - 22158	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	22158	06-07-2020	04-09-2020	13,021,427.23	13,021,427.23	13,021,427.23	13,021,427.23	13,021,427.23	Metros Cuadrados	20,980	20,980	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746014	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,023.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, VÍA GUSTAVO BAZ S/N C.C.T. T.M. Y T.V. 15DES0003P, T.N.	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	46641	09-07-2020	07-10-2020	1,762,023.49	1,762,023.49	1,762,023.49	1,762,023.49	1,762,023.49	Metros Cuadrados	576	576	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301744598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,126,760.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE CRUCERO MARIO COLÍN - SOR JUANA TRAMO ENTRE AVENIDA MARIO COLÍN A EL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO-AV. DE LOS MAESTROS - 40285	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	40285	08-07-2020	05-11-2020	9,126,760.69	9,126,760.69	9,126,760.69	9,126,760.69	9,126,760.69	Metros Cuadrados	14,906	14,906	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745158	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,051,130.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE LERDO DE TEJADA NO. 44 CON ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE - 44447	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	44447	09-07-2020	07-10-2020	1,051,130.74	1,051,130.74	1,051,130.74	1,051,130.74	1,051,130.74	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745201	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,498,179.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 4 PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ AV HIDALGO 79 CCT TM 15DST0004G TV 15DST0004G - 44583	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	44583	07-07-2020	05-10-2020	4,498,179.64	4,498,179.64	4,498,179.64	4,498,179.64	4,498,179.64	Metros Cuadrados	1,066	1,066	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747628	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,318,405.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES C.C.T. T.M. 15DPR0908I, T.V 15DPR1544Y - 51582	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	51582	07-07-2020	05-10-2020	1,318,405.45	1,318,405.45	1,318,405.45	1,318,405.45	1,318,405.45	Metros Cuadrados	434	434	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757091	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,987,096.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES CAMINO DE LOS APÓSTOLES, CERRO CANTERA Y AV. ACUEDUCTO EN COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ - 84330	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	84330	10-08-2020	08-12-2020	10,987,096.44	10,987,096.44	10,987,096.44	10,987,096.44	10,987,096.44	Otros	504	504	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725726	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	639,991.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169, EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC C.C.T. T.M. 15EPR4147S, T.V. 15EPR4507N - 12446	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	12446	07-07-2020	05-10-2020	639,991.20	639,991.20	639,991.20	639,991.20	639,991.20	Metros lineales	74	74	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301743375	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,907,143.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. CLUB EXCURSIONISTAS TONATIUH DE AV. LA PRESA A CALLE BENITO JUAREZ - 37613	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	37613	08-07-2020	05-12-2020	7,907,143.60	7,907,143.60	7,907,143.60	7,907,143.60	7,907,143.60	Metros Cuadrados	7,022	7,022	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301744337	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,170,643.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 4 DE CALLE EL OLIVO AL LIMITE DE LA CALLE - 39743	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	39743	08-07-2020	06-10-2020	2,170,643.90	2,170,643.90	2,170,643.90	2,170,643.90	2,170,643.90	Metros Cuadrados	864	864	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747641	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,017,038.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEPEOLULCO (CANALETA) DE CALLE PUERTO PRINCIPE HASTA 16 DE SEPTIEMBRE - 51631	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	51631	08-07-2020	06-10-2020	6,017,038.27	6,017,038.27	6,017,038.27	6,017,038.27	6,017,038.27	Metros Cuadrados	2,538	2,538	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725741	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,851.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES C.C.T. T.M. 15DJN02500 - 12491	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	12491	06-07-2020	04-09-2020	242,851.99	242,851.99	242,851.99	242,851.99	242,851.99	Metros lineales	130	130	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746068	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	793,315.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES C.C.T. T.M. 15DPR0908I, T.V. 15DPR1544Y - 46782	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	46782	07-07-2020	05-10-2020	793,315.25	793,315.25	793,315.25	793,315.25	793,315.25	Metros Cuadrados	280	280	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301746153	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,320,856.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. T.M. 15DPR1574S - 46972	México	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	46972	09-07-2020	07-10-2020	1,320,856.91	1,320,856.91	1,320,856.91	1,320,856.91	1,320,856.91	Otros	253	253	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401876600	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,110,638.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 118763	México	Tlalnepantla de Baz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	118763	01-10-2020	31-12-2020	1,110,638.90	1,110,638.90	1,110,638.90	1,110,638.90	1,110,638.90	Estudio de preinversión	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767571	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	678,923.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MOLEROS. - 112430	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112430	01-09-2020	31-12-2020	673,423.14	673,423.14	673,423.14	673,423.14	673,423.14	Otros	2,400	2,400	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767267	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	887,290.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN - 111695	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111695	01-09-2020	31-12-2020	887,260.09	887,260.09	887,260.09	887,260.09	887,260.09	Otros	25	25	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767471	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,125.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE SULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN. - 112207	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112207	01-09-2020	31-12-2020	411,403.52	411,403.52	411,403.52	411,403.52	411,403.52	Otros	1,300	1,300	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766926	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,356,949.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE LEONA VICARIO, JICALTEPEC AUTOPAN. - 110783	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110783	01-09-2020	31-12-2020	7,356,949.10	7,356,949.10	7,356,949.10	7,356,949.10	7,356,949.10	Metros Cuadrados	11,893	11,893	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,991,330.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE OJUELOS PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 110851	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110851	01-09-2020	31-12-2020	4,991,330.99	4,991,330.99	4,991,330.99	4,991,330.99	4,991,330.99	Metros Cuadrados	7,313	7,313	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767009	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,020,099.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MORELOS - 110974	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110974	01-09-2020	31-12-2020	7,020,099.29	7,020,099.29	7,020,099.29	7,020,099.29	7,020,099.29	Metros Cuadrados	11,491	11,491	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767024	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	412,926.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE OJUELOS PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 110851	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111015	01-09-2020	31-12-2020	412,926.31	412,926.31	412,926.31	412,926.31	412,926.31	Metros lineales	250	250	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767382	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,785.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN - 112004	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112004	01-09-2020	31-12-2020	362,785.43	362,785.43	362,785.43	362,785.43	362,785.43	Otros	1,140	1,140	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767398	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	795,449.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LA LOMA CUEXCONTITLAN, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. - 112033	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112033	01-09-2020	31-12-2020	795,449.76	795,449.76	795,449.76	795,449.76	795,449.76	Otros	22	22	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767403	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	589,410.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEDRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA , ARROYO VISTA HERMOSA - 112039	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112039	01-09-2020	31-12-2020	589,410.66	589,410.66	589,410.66	589,410.66	589,410.66	Metros lineales	600	600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767476	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,273,324.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE AQUILES CERDAN Y LA CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 112222	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112222	01-09-2020	31-12-2020	1,273,324.36	1,273,324.36	1,273,324.36	1,273,324.36	1,273,324.36	Metros Cuadrados	3,539	3,539	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767534	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,183.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y LA CALLE JOSÉ LUIS ÁLAMO PRIMERA ETAPA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 112352	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112352	01-09-2020	31-12-2020	650,183.84	650,183.84	650,183.84	650,183.84	650,183.84	Otros	2,400	2,400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767554	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,699.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ARROYO VISTA HERMOSA - 112387	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112387	01-09-2020	31-12-2020	378,699.42	378,699.42	378,699.42	378,699.42	378,699.42	Metros Cuadrados	1,214	1,214	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767786	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,885.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ ATZACAPOTZALTONG O - 112958	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112958	01-09-2020	31-12-2020	397,885.53	397,885.53	397,885.53	397,885.53	397,885.53	Otros	1,600	1,600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766990	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,180.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC ENTRE CALZADA AL PACIFICO Y CALLE INSURGENTES, CAPULTITLÁN CENTRO - 110931	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110931	01-09-2020	31-12-2020	410,180.65	410,180.65	410,180.65	410,180.65	410,180.65	Metros lineales	270	270	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,448,263.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA ENTRE LA CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN DE BOULEVARD AEROPUERTO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA, SAN MIGUEL TOTOLTEPEC - 111556	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111556	01-09-2020	31-12-2020	1,448,263.26	1,448,263.26	1,448,263.26	1,448,263.26	1,448,263.26	Metros Cuadrados	4,105	4,105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767241	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,651,471.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VIALIDAD ATLACOMULCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA PRIMERA ETAPA SAN PABLO AUTOPAN. - 111625	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111625	01-09-2020	31-12-2020	5,651,471.80	5,651,471.80	5,651,471.80	5,651,471.80	5,651,471.80	Metros Cuadrados	16,231	16,231	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767263	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,605.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN. - 111680	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111680	01-09-2020	31-12-2020	1,250,605.28	1,250,605.28	1,250,605.28	1,250,605.28	1,250,605.28	Otros	35	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767423	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,233,104.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-SERAPIO RENDON ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AQUILES SERDÁN, LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC - 112090	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112090	01-09-2020	31-12-2020	1,233,104.94	1,233,104.94	1,233,104.94	1,233,104.94	1,233,104.94	Metros lineales	1,450	1,450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767441	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,273.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y LA VIALIDAD TOLUCA-ATLACOMULCO SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ ATZACAPOTZALTONG O - 112138	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112138	01-09-2020	31-12-2020	286,273.45	286,273.45	286,273.45	286,273.45	286,273.45	Metros lineales	337	337	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767459	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,728.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE HIDALGO. SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN - 112178	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112178	01-09-2020	31-12-2020	765,728.15	765,728.15	765,728.15	765,728.15	765,728.15	Metros Cuadrados	2,960	2,960	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767523	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,035.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 112326	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112326	01-09-2020	31-12-2020	214,035.33	214,035.33	214,035.33	214,035.33	214,035.33	Otros	363	363	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	887,154.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MOLEROS. - 112431	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112431	01-09-2020	31-12-2020	887,154.64	887,154.64	887,154.64	887,154.64	887,154.64	Metros Cuadrados	3,021	3,021	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767575	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	688,016.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE CENTENARIO, SAN PEDRO TOTOLTEPEC - 112439	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112439	01-09-2020	31-12-2020	688,016.25	688,016.25	688,016.25	688,016.25	688,016.25	Metros Cuadrados	2,250	2,250	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767610	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,674.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE CENTENARIO, SAN PEDRO TOTOLTEPEC - 112525	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112525	01-09-2020	31-12-2020	455,674.52	455,674.52	455,674.52	455,674.52	455,674.52	Metros Cuadrados	1,150	1,150	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767780	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,438.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOMA CUEXCONTITLAN, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN. - 112949	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112949	01-09-2020	31-12-2020	652,438.79	652,438.79	652,438.79	652,438.79	652,438.79	Metros Cuadrados	2,352	2,352	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767790	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,951.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ ATZACAPOTZALTONG O - 112968	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112968	01-09-2020	31-12-2020	548,951.32	548,951.32	548,951.32	548,951.32	548,951.32	Metros Cuadrados	2,160	2,160	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767057	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,774,716.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC - 111102	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111102	01-09-2020	31-12-2020	8,774,716.63	8,774,716.63	8,774,716.63	8,774,716.63	8,774,716.63	Metros Cuadrados	11,588	11,588	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767147	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,100,439.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE SULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN - 111329	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111329	01-09-2020	31-12-2020	4,100,439.42	4,100,439.42	4,100,439.42	4,100,439.42	4,100,439.42	Metros Cuadrados	6,010	6,010	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767222	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,934.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE CENTENARIO SAN PEDRO TOTOLTEPEC - 111567	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111567	01-09-2020	31-12-2020	460,934.73	460,934.73	460,934.73	460,934.73	460,934.73	Metros lineales		470	470	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,638.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MORELOS. - 111589	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111589	01-09-2020	31-12-2020	410,638.27	410,638.27	410,638.27	410,638.27	410,638.27	Metros lineales		303	303	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767237	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,923,164.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MORELOS. - 111609	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111609	01-09-2020	31-12-2020	1,923,164.45	1,923,164.45	1,923,164.45	1,923,164.45	1,923,164.45	Otros		54	54	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767251	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	577,929.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN. - 111645	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111645	01-09-2020	31-12-2020	577,929.54	577,929.54	577,929.54	577,929.54	577,929.54	Metros lineales		260	260	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767274	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,392,974.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VIALIDAD ATLACOMULCO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA PRIMERA ETAPA, SAN PABLO AUTOPAN. - 111708	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111708	01-09-2020	31-12-2020	2,392,974.32	2,392,974.32	2,392,974.32	2,392,974.32	2,392,974.32	Otros		67	67	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767371	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,215.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEDRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA , ARROYO VISTA HERMOSA - 111976	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111976	01-09-2020	31-12-2020	257,215.49	257,215.49	257,215.49	257,215.49	257,215.49	Metros lineales		158	158	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767414	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,888.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC ENTRE CALZADA AL PACIFICO Y CALLE INSURGENTES, CAPULTITLÁN CENTRO - 112069	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112069	01-09-2020	31-12-2020	137,888.68	137,888.68	137,888.68	137,888.68	137,888.68	Otros	455	455	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767430	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,678,199.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE HIDALGO SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN - 112108	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112108	01-09-2020	31-12-2020	5,678,199.88	5,678,199.88	5,678,199.88	5,678,199.88	5,678,199.88	Metros Cuadrados	9,488	9,488	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766889	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,863.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO Y LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, JICALTEPEC AUTOPAN - 110703	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110703	01-09-2020	31-12-2020	390,863.44	390,863.44	390,863.44	390,863.44	390,863.44	Metros lineales	247	247	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767090	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,860,256.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE CENTENARIO, SAN PEDRO TOTOLTEPEC. - 111172	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111172	01-09-2020	31-12-2020	8,860,256.80	8,860,256.80	8,860,256.80	8,860,256.80	8,860,256.80	Metros Cuadrados	13,481	13,481	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767094	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,429,872.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 111185	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111185	01-09-2020	31-12-2020	2,429,872.49	2,429,872.49	2,429,872.49	2,429,872.49	2,429,872.49	Otros	68	68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767235	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,748,513.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ARROYO VISTA HERMOSA - 111605	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111605	01-09-2020	31-12-2020	3,748,513.80	3,748,513.80	3,748,513.80	3,748,513.80	3,748,513.80	Metros Cuadrados	5,400	5,400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767253	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,818.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CARRETERA TOLUCA -TEMOAYA Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE, SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN - 111657	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111657	01-09-2020	31-12-2020	207,818.64	207,818.64	207,818.64	207,818.64	207,818.64	Metros lineales	149	149	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767270	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,477,178.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO Y LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, JICALTEPEC AUTOPAN - 111699	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111699	01-09-2020	31-12-2020	7,477,178.30	7,477,178.30	7,477,178.30	7,477,178.30	7,477,178.30	Metros Cuadrados	9,768	9,768	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767579	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	557,909.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE LEONA VICARIO, JICALTEPEC AUTOPAN. - 112457	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112457	01-09-2020	31-12-2020	557,909.02	557,909.02	557,909.02	557,909.02	557,909.02	Metros Cuadrados	984	984	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767609	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,016.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN, - 112524	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112524	01-09-2020	31-12-2020	60,016.40	60,016.40	60,016.40	60,016.40	60,016.40	Otros	215	215	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767620	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	147,425.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN, - 112549	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112549	01-09-2020	31-12-2020	147,425.72	147,425.72	147,425.72	147,425.72	147,425.72	Metros Cuadrados	584	584	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767675	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,116.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC - 112681	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112681	01-09-2020	31-12-2020	476,116.20	476,116.20	476,116.20	476,116.20	476,116.20	Metros Cuadrados	1,558	1,558	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767242	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,635.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC - 111626	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111626	01-09-2020	31-12-2020	338,635.01	338,635.01	338,635.01	338,635.01	338,635.01	Metros lineales	400	400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767365	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,400.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 111955	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111955	01-09-2020	31-12-2020	157,400.26	157,400.26	157,400.26	157,400.26	157,400.26	Metros lineales	94	94	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767384	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,209,571.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ ATZACAPOTZALTONG O - 112008	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112008	01-09-2020	31-12-2020	3,209,571.38	3,209,571.38	3,209,571.38	3,209,571.38	3,209,571.38	Metros Cuadrados	5,600	5,600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767391	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,417.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-SERAPIO RENDON ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AQUILES SERDÁN, LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC - 112021	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112021	01-09-2020	31-12-2020	448,417.22	448,417.22	448,417.22	448,417.22	448,417.22	Metros lineales	278	278	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767470	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	829,846.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-SERAPIO RENDON ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC - 112205	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112205	01-09-2020	31-12-2020	829,846.54	829,846.54	829,846.54	829,846.54	829,846.54	Otros	2,964	2,964	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767497	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,894.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE PILOTOS AVIADORES ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN - 112275	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112275	01-09-2020	31-12-2020	310,894.06	310,894.06	310,894.06	310,894.06	310,894.06	Metros Cuadrados	1,213	1,213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767528	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	284,703.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ARROYO VISTA HERMOSA - 112339	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112339	01-09-2020	31-12-2020	284,703.38	284,703.38	284,703.38	284,703.38	284,703.38	Metros Cuadrados	876	876	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766884	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,939.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE HIDALGO. SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN - 110687	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110687	01-09-2020	31-12-2020	377,939.90	377,939.90	377,939.90	377,939.90	377,939.90	Metros lineales	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301766920	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,397,686.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE PILOTOS AVIADORES ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO Y LA CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 110763	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110763	01-09-2020	31-12-2020	5,397,686.09	5,397,686.09	5,397,686.09	5,397,686.09	5,397,686.09	Metros Cuadrados	8,970	8,970	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767025	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,862.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE SULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN. - 111019	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111019	01-09-2020	31-12-2020	239,862.41	239,862.41	239,862.41	239,862.41	239,862.41	Metros lineales	228	228	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767027	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,080,853.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN. - 111023	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111023	01-09-2020	31-12-2020	8,080,853.10	8,080,853.10	8,080,853.10	8,080,853.10	8,080,853.10	Metros Cuadrados	12,320	12,320	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767050	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,651,131.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE LEONA VICARIO, JICALTEPEC AUTOPAN. - 111081	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111081	01-09-2020	31-12-2020	2,651,131.58	2,651,131.58	2,651,131.58	2,651,131.58	2,651,131.58	Otros	74	74	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767246	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,522,181.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y LA CALLE CRISTOBAL COLON, EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE , SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN - 111634	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111634	01-09-2020	31-12-2020	2,522,181.13	2,522,181.13	2,522,181.13	2,522,181.13	2,522,181.13	Metros Cuadrados	5,107	5,107	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767454	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,883,002.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC ENTRE CALZADA AL PACIFICO Y LA CALLE INSURGENTES, CAPULTITLÁN CENTRO - 112170	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112170	01-09-2020	31-12-2020	5,883,002.80	5,883,002.80	5,883,002.80	5,883,002.80	5,883,002.80	Metros Cuadrados	9,720	9,720	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767498	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,422.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE SULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN. - 112277	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112277	01-09-2020	31-12-2020	414,422.74	414,422.74	414,422.74	414,422.74	414,422.74	Metros Cuadrados	1,300	1,300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767536	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	644,926.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y LA CALLE JOSÉ LUIS ÁLAMO PRIMERA ETAPA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 112354	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112354	01-09-2020	31-12-2020	644,926.22	644,926.22	644,926.22	644,926.22	644,926.22	Metros Cuadrados	2,401	2,401	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767561	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,027.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE LEONA VICARIO, JICALTEPEC AUTOPAN. - 112407	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112407	01-09-2020	31-12-2020	71,027.03	71,027.03	71,027.03	71,027.03	71,027.03	Otros	149	149	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767648	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,654.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL TOTOLTEPEC - 112622	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112622	01-09-2020	31-12-2020	655,654.08	655,654.08	655,654.08	655,654.08	655,654.08	Metros Cuadrados	1,938	1,938	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766950	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,682,797.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y LA CALLE JOSÉ LUIS ÁLAMO PRIMERA ETAPA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 110830	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110830	01-09-2020	31-12-2020	8,682,797.21	8,682,797.21	8,682,797.21	8,682,797.21	8,682,797.21	Metros Cuadrados	14,557	14,557	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766966	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332,075.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PILOTOS AVIADORES ENTRE LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO Y LA CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 110877	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110877	01-09-2020	31-12-2020	332,075.45	332,075.45	332,075.45	332,075.45	332,075.45	Metros lineales	202	202	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767003	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	183,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 110959	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110959	01-09-2020	31-12-2020	183,905.00	183,905.00	183,905.00	183,905.00	183,905.00	Metros lineales	152	152	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767113	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	679,139.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE SULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN - 111237	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111237	01-09-2020	31-12-2020	679,139.95	679,139.95	679,139.95	679,139.95	679,139.95	Otros	19	19	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767259	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	401,228.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA VIALIDAD ATLACOMULCO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA PRIMERA ETAPA SAN PABLO AUTOPAN - 111671	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111671	01-09-2020	31-12-2020	401,228.76	401,228.76	401,228.76	401,228.76	401,228.76	Otros	1,537	1,537	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767268	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,093,877.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AVENIDA LAS PARTIDAS, ARROYO VISTA HERMOSA - 111697	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111697	01-09-2020	31-12-2020	1,093,877.42	1,093,877.42	1,093,877.42	1,093,877.42	1,093,877.42	Metros Cuadrados	2,069	2,069	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767275	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,635,304.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO DE LA Y SECCIÓN SIETE , SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN - 111709	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111709	01-09-2020	31-12-2020	4,635,304.65	4,635,304.65	4,635,304.65	4,635,304.65	4,635,304.65	Metros Cuadrados	7,700	7,700	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767276	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,526.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AVENIDA LAS PARTIDAS, ARROYO VISTA HERMOSA. - 111713	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111713	01-09-2020	31-12-2020	43,526.16	43,526.16	43,526.16	43,526.16	43,526.16	Metros lineales	60	60	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,476.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ESTADO DE MÉXICO Y CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, JICALTEPEC AUTOPAN - 112143	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112143	01-09-2020	31-12-2020	99,476.77	99,476.77	99,476.77	99,476.77	99,476.77	Otros	280	280	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	533,747.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS- SERAPIO RENDON ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC - 112269	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112269	01-09-2020	31-12-2020	533,747.35	533,747.35	533,747.35	533,747.35	533,747.35	Metros Cuadrados		1,709	1,709	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767496	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,592.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE PILOTOS AVIADORES ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN - 112274	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112274	01-09-2020	31-12-2020	324,592.53	324,592.53	324,592.53	324,592.53	324,592.53	Otros		1,211	1,211	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,012,852.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN - 112733	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112733	01-09-2020	31-12-2020	1,012,852.51	1,012,852.51	1,012,852.51	1,012,852.51	1,012,852.51	Otros		3,384	3,384	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766989	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,984.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y LA CALLE JOSÉ LUIS ÁLAMO PRIMERA ETAPA AVIACIÓN AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN. - 110929	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	110929	01-09-2020	31-12-2020	414,984.61	414,984.61	414,984.61	414,984.61	414,984.61	Metros lineales		200	200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767233	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,168,202.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LEONA VICARIO NORTE, ENTRE LA CALLE OJUELOS Y LA CALLE TOLUCA PRIMERA ETAPA. JICALTEPEC AUTOPAN - 111593	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111593	01-09-2020	31-12-2020	2,168,202.31	2,168,202.31	2,168,202.31	2,168,202.31	2,168,202.31	Metros Cuadrados		6,137	6,137	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767239	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,913,390.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AQUILES CERDAN PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 111612	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111612	01-09-2020	31-12-2020	6,913,390.69	6,913,390.69	6,913,390.69	6,913,390.69	6,913,390.69	Metros Cuadrados		16,973	16,973	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767254	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,050,038.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS- SERAPIO RENDON ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC - 111662	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111662	01-09-2020	31-12-2020	6,050,038.55	6,050,038.55	6,050,038.55	6,050,038.55	6,050,038.55	Metros Cuadrados	9,492	9,492	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767277	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,143,648.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANDRÉS QUINTA ROO Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, JICALTEPEC AUTOPAN - 111717	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111717	01-09-2020	31-12-2020	3,143,648.30	3,143,648.30	3,143,648.30	3,143,648.30	3,143,648.30	Metros Cuadrados	9,402	9,402	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767545	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,822.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA RUTA DE LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, JICALTEPEC AUTOPAN - 112368	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112368	01-09-2020	31-12-2020	675,822.24	675,822.24	675,822.24	675,822.24	675,822.24	Metros Cuadrados	1,547	1,547	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767690	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,687.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN - 112732	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112732	01-09-2020	31-12-2020	1,035,687.87	1,035,687.87	1,035,687.87	1,035,687.87	1,035,687.87	Metros Cuadrados	3,850	3,850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767787	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	521,576.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOMA CUEXCONTITLAN, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. - 112961	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112961	01-09-2020	31-12-2020	521,576.07	521,576.07	521,576.07	521,576.07	521,576.07	Otros	1,960	1,960	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743765	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,075.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA EN CERRADA LOS MORALES - 38511	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TONANITLA	38511	06-07-2020	06-08-2020	142,075.71	142,075.71	142,075.71	142,075.71	142,075.71	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767481	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,070.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN - 112237	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112237	30-09-2020	30-12-2020	78,070.94	78,070.94	78,070.94	78,070.94	78,070.94	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301743610	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,634.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE - 38149	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TONANITLA	38149	06-07-2020	20-08-2020	197,634.18	197,634.18	197,634.18	197,634.18	197,634.18	Metros lineales	180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765785	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,070.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TONANITLA - 107577	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	107577	01-09-2020	01-12-2020	78,070.94	78,070.94	78,070.94	78,070.94	78,070.94	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767546	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,212.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LAS CHINAMPAS - 112369	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112369	01-09-2020	01-12-2020	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	Vivienda	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767622	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	63,905.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN - 112551	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112551	01-09-2020	01-12-2020	63,905.04	63,905.04	63,905.04	63,905.04	63,905.04	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301739761	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,589.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO ASFALTICO EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA PEMEX EN LA CALLE 26 DE MARZO - 32415	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	32415	06-07-2020	06-08-2020	739,589.29	739,589.29	739,589.29	739,589.29	739,589.29	Metros Cuadrados	757	757	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767515	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,141.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA PEMEX - 112307	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112307	01-09-2020	01-12-2020	156,141.90	156,141.90	156,141.90	156,141.90	156,141.90	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767442	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,070.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LAS CHINAMPAS ASENTAMIENTO LAS CHINAMPAS - 112139	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112139	30-09-2020	30-12-2020	78,070.94	78,070.94	78,070.94	78,070.94	78,070.94	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767580	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,212.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN - 112458	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112458	01-09-2020	01-12-2020	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	Vivienda	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301728989	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,562,623.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN TONANITLA ESTADO DE MEXICO LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA CONCEPCION EN LA CALLE 1ERA CERRADA 14 DE FEBRERO - 21926	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TONANITLA	21926	06-07-2020	06-08-2020	1,562,623.07	1,562,623.07	1,562,623.07	1,562,623.07	1,562,623.07	Metros Cuadrados	1,181	1,181	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301744226	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,724.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONANITLA LOCALIDAD COLONIA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN EN CERRADA JARDINEROS - 39530	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TONANITLA	39530	06-07-2020	12-08-2020	215,724.41	215,724.41	215,724.41	215,724.41	215,724.41	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767532	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,141.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TONANITLA - 112346	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112346	01-09-2020	01-12-2020	156,141.90	156,141.90	156,141.90	156,141.90	156,141.90	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767492	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,212.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TONANITLA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONANITLA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TONANITLA - 112262	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	112262	01-09-2020	01-12-2020	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	234,212.85	Vivienda	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752798	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE - 66180	México	Tonatico	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66180	01-08-2020	30-12-2020	449,569.89	449,569.89	449,569.89	449,569.89	449,569.89	Metros lineales	83	83	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752879	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,504.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE EL ZAPOTE. - 66423	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66423	01-08-2020	31-12-2020	649,504.21	649,504.21	649,504.21	649,504.21	649,504.21	Otros	220	220	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752970	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,994.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO FRENTE AL GRANERO DE EL TERRERO - 66685	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66685	01-08-2020	30-12-2020	449,994.55	449,994.55	449,994.55	449,994.55	449,994.55	Metros lineales	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779554	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,178.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138282	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138282	01-09-2020	30-12-2020	327,178.90	327,178.90	327,178.90	327,178.90	327,178.90	Piezas	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779608	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,230.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138355	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138355	01-09-2020	30-12-2020	89,230.61	89,230.61	89,230.61	89,230.61	89,230.61	Piezas	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779666	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,948.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138443	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138443	01-09-2020	30-12-2020	237,948.39	237,948.39	237,948.39	237,948.39	237,948.39	Piezas	29	29	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301780116	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59,487.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 139027	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	139027	01-09-2020	30-12-2020	59,487.07	59,487.07	59,487.07	59,487.07	59,487.07	Piezas	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752289	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,752.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS COHETEROS - 64936	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	64936	01-08-2020	31-12-2020	499,752.42	499,752.42	499,752.42	499,752.42	499,752.42	Metros lineales	583	583	100	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección solicita el municipio,

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301775429	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133455	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	133455	01-08-2020	30-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Vivienda	60	60	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, usuario:jeronomoh ernandezde,
2021	1	MEX200301779626	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,435.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138387	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138387	01-09-2020	30-12-2020	297,435.37	297,435.37	297,435.37	297,435.37	297,435.37	Piezas	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775762	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133868	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	133868	01-08-2020	30-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775933	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 134050	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	134050	01-08-2020	30-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752985	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	651,458.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE SALINAS - 66726	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66726	01-08-2020	30-12-2020	651,458.17	651,458.17	651,458.17	651,458.17	651,458.17	Otros	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775579	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,992.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133638	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO TONATICO	133638	01-08-2020	30-12-2020	149,992.39	149,992.39	149,992.39	149,992.39	149,992.39	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775681	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133772	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	133772	01-08-2020	30-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779642	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	178,461.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138406	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138406	01-09-2020	30-12-2020	178,461.29	178,461.29	178,461.29	178,461.29	178,461.29	Piezas	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752341	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,309.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE ATRAS DE LA ESC. PRIM. HENRY FORD, EL TERRERO - 65118	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	65118	01-08-2020	31-12-2020	576,309.84	576,309.84	576,309.84	576,309.84	576,309.84	Otros	200	200	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronomoh ernandezde,
2021	1	MEX200301779196	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,584.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 137834	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	137834	01-09-2020	30-12-2020	205,584.15	205,584.15	205,584.15	205,584.15	205,584.15	Piezas	25	25	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio., trimestre:1.0.
2021	1	MEX200301752819	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,863.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD PUERTA DE SANTIAGO. - 66235	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66235	01-08-2020	30-12-2020	1,249,863.70	1,249,863.70	1,249,863.70	1,249,863.70	1,249,863.70	Metros Cuadrados	820	820	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301752828	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	749,123.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DE LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD EL TERRERO. - 66272	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66272	01-08-2020	30-12-2020	749,123.08	749,123.08	749,123.08	749,123.08	749,123.08	Metros lineales	744	744	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752854	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,996.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO. - 66358	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66358	01-08-2020	30-12-2020	649,996.66	649,996.66	649,996.66	649,996.66	649,996.66	Metros lineales	224	224	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752926	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,486.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE TLACOPAN. - 66551	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66551	01-08-2020	30-12-2020	504,486.23	504,486.23	504,486.23	504,486.23	504,486.23	Metros lineales	533	533	100	Terminado	Validado avances	(obs1: observación: se rechaza folio para su corrección solicita el municipio, Sin observaciones
2021	1	MEX200301775812	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133916	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	133916	01-08-2020	30-12-2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Vivienda	45	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301775863	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 133982	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	133982	01-08-2020	30-12-2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Vivienda	45	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301776522	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TONATICO, MÉXICO. - 134783	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	134783	01-08-2020	30-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779452	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	356,922.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138174	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138174	01-09-2020	30-12-2020	356,922.58	356,922.58	356,922.58	356,922.58	356,922.58	Piezas	43	43	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301779539	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,230.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONATICO - 138270	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	138270	01-09-2020	30-12-2020	89,230.61	89,230.61	89,230.61	89,230.61	89,230.61	Piezas	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752898	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	366,599.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD LA AUDIENCIA - 66476	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66476	01-08-2020	30-12-2020	366,599.85	366,599.85	366,599.85	366,599.85	366,599.85	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752948	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,472.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE TLACOPAN - 66612	México	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66612	01-08-2020	30-12-2020	1,199,472.77	1,199,472.77	1,199,472.77	1,199,472.77	1,199,472.77	Metros lineales	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756718	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,582.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LOCALIDAD DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LOS REYES - 83286	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83286	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	8,378.04	Celdas solares	7	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301761955	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,020.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97213	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97213	01-10-2020	30-12-2020	199,020.44	199,020.44	199,020.44	199,020.44	31,118.38	Celdas solares	26	26	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301762045	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,964.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97434	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97434	01-10-2020	30-12-2020	22,964.03	22,964.03	22,964.03	22,964.03	3,590.68	Celdas solares	3	3	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763122	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,752.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 100287	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100287	01-10-2020	30-12-2020	182,752.80	182,752.80	182,752.80	182,752.80	93,834.84	Vivienda	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301756604	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,948.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LOS HORNOS) - 82953	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	82953	01-10-2020	30-12-2020	244,948.01	244,948.01	244,948.01	244,948.01	38,299.33	Celdas solares	32	32	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757834	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,654.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86612	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86612	01-10-2020	30-12-2020	7,654.63	7,654.63	7,654.63	7,654.63	1,196.82	Celdas solares	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757952	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,376.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO NATIVITAS - 86909	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86909	01-10-2020	30-12-2020	91,376.41	91,376.41	91,376.41	91,376.41	46,978.99	Vivienda	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759443	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,129.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 90615	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90615	01-10-2020	30-12-2020	274,129.23	274,129.23	274,129.23	274,129.23	140,936.97	Vivienda	3	3	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759509	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,309.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 90769	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90769	01-10-2020	30-12-2020	15,309.40	15,309.40	15,309.40	15,309.40	2,393.83	Celdas solares	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301760897	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38,273.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 94331	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94331	01-09-2020	30-12-2020	38,273.27	38,273.27	38,273.27	38,273.27	5,984.38	Celdas solares		5	5	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761900	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,881.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97053	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97053	01-10-2020	30-12-2020	456,881.97	456,881.97	456,881.97	456,881.97	234,587.05	Vivienda		5	5	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762052	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,855.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 97452	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97452	01-10-2020	30-12-2020	91,855.61	91,855.61	91,855.61	91,855.61	14,362.33	Celdas solares		12	12	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763127	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,376.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 100299	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100299	01-10-2020	30-12-2020	91,376.39	91,376.39	91,376.39	91,376.39	46,917.41	Vivienda		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763775	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,118.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 102074	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	102074	01-09-2020	30-12-2020	76,118.28	76,118.28	76,118.28	76,118.28	32,121.53	Vivienda		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756657	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,582.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES - 83126	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83126	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	8,378.08	Celdas solares		7	7	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757804	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61,237.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86546	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86546	01-10-2020	30-12-2020	61,237.13	61,237.13	61,237.13	61,237.13	9,574.93	Celdas solares		8	8	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757960	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,376.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86919	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86919	01-10-2020	30-12-2020	91,376.41	91,376.41	91,376.41	91,376.41	46,978.99	Vivienda	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763097	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,258.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 100204	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100204	01-10-2020	30-12-2020	548,258.41	548,258.41	548,258.41	548,258.41	281,504.51	Vivienda	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763117	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,376.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 100260	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100260	01-10-2020	30-12-2020	91,376.39	91,376.39	91,376.39	91,376.39	46,917.41	Vivienda	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,056.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 101143	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101143	01-10-2020	30-12-2020	176,056.43	176,056.43	176,056.43	176,056.43	27,527.69	Celdas solares	23	23	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756738	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,964.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO - 83348	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83348	01-10-2020	30-12-2020	22,964.03	22,964.03	22,964.03	22,964.03	3,590.68	Celdas solares	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756862	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,582.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 83689	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83689	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	8,378.08	Celdas solares	7	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756886	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,752.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL - 83756	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83756	01-10-2020	30-12-2020	182,752.82	182,752.82	182,752.82	182,752.82	93,957.98	Vivienda	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762829	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	436,313.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99499	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99499	01-10-2020	30-12-2020	436,313.56	436,313.56	436,313.36	436,313.36	68,220.62	Celdas solares	57	57	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301763756	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,830.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS - 102031	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	102031	01-10-2020	30-12-2020	75,830.02	75,830.02	75,830.02	75,830.02	34,929.77	Vivienda		1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401815213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,752.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 142455	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	142455	01-10-2020	30-12-2020	182,752.80	182,752.80	182,752.80	182,752.80	93,834.84	Vivienda		2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756735	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,927.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83331	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	83331	01-10-2020	30-12-2020	45,927.88	45,927.88	45,927.88	45,927.88	7,181.23	Celdas solares		6	6	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756844	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,582.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO CONCEPCION - 83656	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	83656	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	8,378.08	Celdas solares		7	7	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759470	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,128.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 90676	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	90676	01-10-2020	30-12-2020	130,128.70	130,128.70	130,128.70	130,128.70	20,346.58	Celdas solares		17	17	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763489	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,819.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA - 101266	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	101266	01-10-2020	30-12-2020	114,819.47	114,819.47	114,819.47	114,819.47	17,952.89	Celdas solares		15	15	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763633	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,236.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELÉM - 101702	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	101702	01-10-2020	30-12-2020	152,236.56	152,236.56	152,236.56	152,236.56	64,243.06	Vivienda		2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757746	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,618.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE - 86388	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	86388	01-10-2020	30-12-2020	30,618.64	30,618.64	30,618.64	30,618.64	4,787.53	Celdas solares		4	4	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759583	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,783.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 90939	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90939	01-10-2020	30-12-2020	137,783.33	137,783.33	137,783.33	137,783.33	21,543.43	Celdas solares	18	18	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760659	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	822,388.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS - 93677	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	93677	01-10-2020	30-12-2020	822,387.68	822,387.68	822,387.68	822,387.68	422,810.90	Vivienda	9	9	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760908	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,654.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SAN FRANCISCO CHILPAN - 94351	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94351	01-10-2020	30-12-2020	7,654.63	7,654.63	7,654.63	7,654.63	1,196.82	Celdas solares	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763680	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,236.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS ASENTAMIENTO EL CUEYAMIL - 101828	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101828	01-10-2020	30-12-2020	152,236.56	152,236.56	152,236.56	152,236.56	64,243.06	Vivienda	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724978	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,784.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EJE TRES AV H AYUNTAMIENTO EN TULTITLAN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II - 10147	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	10147	01-10-2020	16-11-2020	1,321,784.56	1,321,784.26	1,321,784.26	1,321,784.26	1,321,784.26	19,149.73	Metros Cuadrados	1,295	1,295	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756727	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,474.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN EN LA LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83316	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83316	01-10-2020	30-12-2020	122,474.08	122,474.08	122,474.08	122,474.08	19,149.73	Celdas solares	16	16	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757921	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,752.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 86838	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86838	01-10-2020	30-12-2020	182,752.82	182,752.82	182,752.82	182,752.82	93,957.98	Vivienda	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301762763	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,674.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99307	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99307	01-10-2020	30-12-2020	206,674.91	206,674.91	206,674.91	206,674.91	32,315.08	Celdas solares	27	27	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763689	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,660.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 101845	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101845	01-09-2020	30-12-2020	151,660.06	151,660.06	151,660.06	151,660.06	69,859.55	Vivienda	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763730	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,660.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN VIVIENDAS UBICADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 101948	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101948	01-10-2020	30-12-2020	151,660.06	151,660.06	151,660.06	151,660.06	69,859.55	Vivienda	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301756968	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,376.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83938	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83938	01-10-2020	30-12-2020	91,376.41	91,376.41	91,376.41	91,376.41	41,978.99	Vivienda	1	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757035	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,505.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 84167	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	84167	01-10-2020	30-12-2020	365,505.64	365,505.64	365,505.64	365,505.64	187,915.96	Vivienda	4	4	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760898	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,927.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 94335	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94335	01-10-2020	30-12-2020	45,927.89	45,927.89	45,927.89	45,927.89	7,181.23	Celdas solares	6	6	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301760912	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,964.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN - 94358	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94358	01-10-2020	30-12-2020	22,964.04	22,964.04	22,964.04	22,964.04	3,590.68	Celdas solares	3	3	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763702	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,660.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS DE VIVIENDAS UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 101875	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101875	01-10-2020	30-12-2020	151,660.06	151,660.06	151,660.06	151,660.06	69,859.55	Vivienda	2	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725413	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,918.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE JARDINES A CALLE FRESNO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 11489	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	11489	01-10-2020	16-11-2020	721,918.99	721,918.99	721,918.99	721,918.99	721,918.99	Metros Cuadrados	737	737	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,293.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA, COLONIA EL TESORO - 25266	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	25266	01-10-2020	15-11-2020	587,293.77	587,293.77	587,293.77	587,293.77	587,293.77	Metros Cuadrados	68	68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748036	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	415,275.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 52491	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52491	01-10-2020	30-11-2020	415,275.24	415,275.24	415,275.24	415,275.24	415,275.24	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748125	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,293.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN - 52677	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52677	01-10-2020	30-11-2020	259,293.55	259,293.55	259,293.55	259,293.55	259,293.55	Metros lineales	337	337	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301755942	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,112,601.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE OLIVO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CERRADA OLIVO A CALLE TECOLUTLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS - 81006	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	81006	01-10-2020	15-11-2020	1,112,601.51	1,112,601.51	1,112,601.51	1,112,601.51	1,112,601.51	Metros Cuadrados	1,005	1,005	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762935	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	38,273.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99803	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99803	01-10-2020	30-12-2020	38,273.27	38,273.27	38,273.27	38,273.27	38,273.27	Celdas solares	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763290	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,855.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 100808	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100808	01-10-2020	30-12-2020	91,855.61	91,855.61	91,855.61	91,855.61	91,855.61	Celdas solares	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301782377	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	733,943.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL TRAMO DE VÍA JOSE LOPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SAN MATEO CUAUTEPEC - 141125	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141125	01-10-2020	30-11-2020	733,943.37	733,943.37	733,943.37	733,943.37	733,943.37	Metros lineales	640	640	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730126	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,431.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ACHTLI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LA LOMA I - 25123	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	25123	01-10-2020	30-11-2020	599,431.59	599,431.59	599,431.59	599,431.59	599,431.59	Metros Cuadrados	68	68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,365.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99869	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99869	01-10-2020	30-12-2020	191,365.67	191,365.67	191,365.67	191,365.67	191,365.67	Celdas solares	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762991	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,437.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99933	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99933	01-10-2020	30-12-2020	145,437.94	145,437.94	145,437.94	145,437.94	145,437.94	Celdas solares	19	19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763264	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,164.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 100737	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100737	01-10-2020	30-12-2020	107,164.85	107,164.85	107,164.85	107,164.85	107,164.85	Celdas solares	14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763409	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,948.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN - 101060	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101060	01-10-2020	30-12-2020	244,948.01	244,948.01	244,948.01	244,948.01	244,948.01	Celdas solares	32	32	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781799	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,919.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA SECCION - 140671	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	140671	15-11-2020	15-12-2020	134,919.99	134,919.99	134,919.99	134,919.99	134,919.99	Metros lineales	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301782253	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,361.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II - 141039	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141039	01-10-2020	30-11-2020	431,361.21	431,361.21	431,361.21	431,361.21	431,361.21	Metros lineales	263	263	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301782426	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	856,002.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A LA AVENIDA INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ - 141166	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141166	01-10-2020	30-11-2020	856,002.58	856,002.58	856,002.58	856,002.58	856,002.58	Metros lineales	805	805	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401816446	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,418,354.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ECOLOGIA EN EL TRAMO DE BOULEVARD LAS TORRES AL CAMINO SIN NOMBRE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE - 144074	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	144074	15-10-2020	30-12-2020	1,418,354.38	1,418,354.38	1,418,354.38	1,418,354.38	1,418,354.38	Metros Cuadrados	2,344	2,344	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726122	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459,435.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAMBU DE CALLE FRESNO A SU TERMINACION Y EN LA CALLE CLAVEL TRAMO DE CALLE BAMBU A ESCUADRA EN CALLE CLAVEL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 13651	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	13651	01-10-2020	16-11-2020	459,435.22	459,435.22	459,435.22	459,435.22	459,435.22	Metros Cuadrados	505	505	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747035	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,795,283.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS - 49860	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	49860	01-10-2020	30-12-2020	1,795,283.43	1,795,283.43	1,795,283.43	1,795,283.43	1,795,283.43	Metros lineales	1,531	1,531	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725863	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,097,755.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN - 12831	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	12831	01-10-2020	16-11-2020	2,097,755.01	2,097,755.01	2,097,755.01	2,097,755.01	2,097,755.01	Metros Cuadrados		2,106	2,106	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727795	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,209,749.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 18390	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	18390	01-10-2020	15-11-2020	1,209,749.05	1,209,749.05	1,209,749.05	1,209,749.05	1,209,749.05	Metros Cuadrados		390	390	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745682	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,126,329.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS, UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN - 45786	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	45786	01-10-2020	15-11-2020	1,126,329.19	1,126,329.19	1,126,329.19	1,126,329.19	1,126,329.19	Metros Cuadrados		142	142	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748027	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,587.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 1RA. SECCIÓN - 52472	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52472	01-10-2020	30-11-2020	532,587.46	532,587.46	532,587.46	532,587.46	532,587.46	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756549	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,618.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES - 82774	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	82774	01-10-2020	30-12-2020	30,618.65	30,618.65	30,618.65	30,618.65	30,618.65	Celdas solares		4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726213	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,301.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTEM EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 82 - 13861	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	13861	01-10-2020	15-11-2020	1,223,301.67	1,223,301.67	1,223,301.67	1,223,301.67	1,223,301.67	Metros Cuadrados		450	450	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301730160	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	588,815.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 25198	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	25198	01-10-2020	15-11-2020	588,815.48	588,815.48	588,815.48	588,815.48	588,815.48	Metros Cuadrados	68	68	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301742390	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,941.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA GONZALEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN - 35675	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	35675	01-10-2020	30-11-2020	1,097,941.42	1,097,941.42	1,097,941.42	1,097,941.42	1,097,941.42	Metros lineales	180	180	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747851	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,039.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CANAL GANSOS EN LA CALLE DE ALBATROS EN EL TRAMO DE CALLE FLAMINGOS A CALLE IBIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES - 52102	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52102	01-10-2020	15-11-2020	619,039.09	619,039.09	619,039.09	619,039.09	619,039.09	Metros lineales	44	44	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301747891	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,066,937.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I - 52208	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52208	01-10-2020	15-12-2020	7,066,937.26	7,066,937.26	7,066,937.26	7,066,937.26	7,066,937.26	Metros Cuadrados	3,264	3,264	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763335	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,891.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA - 100890	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100890	01-10-2020	30-12-2020	68,891.75	68,891.75	68,891.75	68,891.75	68,891.75	Celdas solares	9	9	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763435	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,092.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 101110	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101110	01-10-2020	30-12-2020	153,092.57	153,092.57	153,092.57	153,092.57	153,092.57	Celdas solares	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301782080	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578,708.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES TRAMO DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES I - 140890	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	140890	01-10-2020	15-11-2020	578,708.20	578,708.20	578,708.20	578,708.20	578,708.20	Metros lineales	270	270	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,891.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 141593	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141593	01-10-2020	30-12-2020	68,891.74	68,891.74	68,891.74	68,891.74	68,891.74	Celdas solares	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725605	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,687,433.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COBRE DE CALLE MERCURIO A CALLE CENTENARIO EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION - 12115	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	12115	01-10-2020	16-11-2020	2,687,433.28	2,687,433.28	2,687,433.28	2,687,433.28	2,687,433.28	Metros Cuadrados	2,836	2,836	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730209	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	567,277.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y O RAFAEL RAMIREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 25327	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	25327	01-10-2020	30-11-2020	567,277.90	567,277.90	567,277.90	567,277.90	567,277.90	Metros Cuadrados	68	68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747954	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,225.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E P EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA - 52325	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52325	01-10-2020	30-11-2020	239,225.25	239,225.25	239,225.25	239,225.25	239,225.25	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301748039	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,275.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA CARMEN SERDAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE - 52498	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52498	01-10-2020	30-11-2020	413,275.95	413,275.95	413,275.95	413,275.95	413,275.95	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301748187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,883,625.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 52829	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	52829	01-10-2020	30-12-2020	4,883,625.42	4,883,625.42	4,883,625.42	4,883,625.42	4,883,625.42	Metros lineales	1,329	1,329	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301755924	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,564,814.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CIRCUITO DE LA CALLE GRUTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN - 80962	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	80962	01-10-2020	15-11-2020	1,564,814.90	1,564,814.90	1,564,814.90	1,564,814.90	1,564,814.90	Metros Cuadrados	1,555	1,555	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301782525	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,634.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA O LAS TORRES EN EL TRAMO DE CALLE FLORES MAGON A CALLE CODORNIZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO LAS TORRES I - 141253	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141253	01-10-2020	30-12-2020	111,634.65	111,634.65	111,634.65	111,634.65	111,634.65	Metros lineales	120	120	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301726018	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,322,878.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL TRAMO DE AVENIDA INSURGENTES A LA AVENIDA LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ - 13292	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	13292	01-10-2020	16-11-2020	6,322,878.25	6,322,878.25	6,322,878.25	6,322,878.25	6,322,878.25	Metros Cuadrados	6,471	6,471	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301735331	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,476,773.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL AREA HIDRAULICA DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CANAL BUENAVISTA EN TULTITLAN LOCALIDAD DE BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA - 26868	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	26868	01-10-2020	15-11-2020	1,476,773.04	1,476,773.04	1,476,773.04	1,476,773.04	1,476,773.04	Otros	116	116	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301736834	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,878.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II - 28931	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	28931	01-10-2020	15-12-2020	979,878.45	979,878.45	979,878.45	979,878.45	979,878.45	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301737024	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	988,628.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 29147	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	29147	01-10-2020	15-12-2020	988,628.32	988,628.32	988,628.32	988,628.32	988,628.32	Piezas		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301763147	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,530.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 100362	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100362	01-10-2020	30-12-2020	298,530.42	298,530.42	298,530.42	298,530.42	298,530.42	Celdas solares		39	39	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301781986	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	467,420.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EJE TRES AV H AYUNTAMIENTO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II - 140815	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	140815	01-10-2020	15-11-2020	467,420.93	467,420.93	467,420.93	467,420.93	467,420.93	Metros lineales		159	159	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782240	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,166.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUILLERMO MORELOS EN EL TRAMO DE CALLE 22 DE DICIEMBRE A CALLE QUINTANA ROO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN - 141024	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141024	01-10-2020	30-11-2020	215,166.30	215,166.30	215,166.30	215,166.30	215,166.30	Metros lineales		263	263	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301782894	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,510.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 141567	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	141567	01-10-2020	30-12-2020	99,510.23	99,510.23	99,510.23	99,510.23	99,510.23	Celdas solares		13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816541	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,041.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HALCON EN EL TRAMO DE CALLE PINO A CALLE CUGUEÑA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE - 144177	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	144177	15-10-2020	30-12-2020	581,041.56	581,041.56	581,041.56	581,041.56	581,041.56	Metros Cuadrados		754	754	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301725572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,428,041.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JARDINES EN EL TRAMO DE CALLE FRESNO A CALLE CHABACANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 12010	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	12010	01-10-2020	16-11-2020	1,428,041.61	1,428,041.61	1,428,041.61	1,428,041.61	1,428,041.61	Metros Cuadrados	1,461	1,461	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725960	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,022,037.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE VÍA JOSE LOPEZ PORTILLO A AVENIDA MARISCALA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SAN MATEO CUAUTEPEC - 13114	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	13114	01-10-2020	16-11-2020	5,022,037.39	5,022,037.39	5,022,037.39	5,022,037.39	5,022,037.39	Metros Cuadrados	5,041	5,041	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301727650	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,330.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS HORACIO ZUÑIGA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE - 18000	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	18000	01-10-2020	15-11-2020	1,299,330.02	1,299,330.02	1,299,330.02	1,299,330.02	1,299,330.02	Metros Cuadrados	480	480	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301730227	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	589,817.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SECUNDARIA OFICIAL LEANDRO VALLE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES - 25379	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	25379	01-10-2020	30-11-2020	589,817.49	589,817.49	589,817.49	589,817.49	589,817.49	Metros Cuadrados	68	68	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301737137	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,402.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ - 29301	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	29301	01-10-2020	15-12-2020	978,402.02	978,402.02	978,402.02	978,402.02	978,402.02	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301737220	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,369.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 3RA. SECCIÓN - 29405	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	29405	01-10-2020	15-12-2020	979,369.76	979,369.76	979,369.76	979,369.76	979,369.76	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301763222	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,984.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 100607	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100607	01-10-2020	30-12-2020	221,984.15	221,984.15	221,984.15	221,984.15	221,984.15	Celdas solares	29	29	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401814964	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,530.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE - 142081	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	142081	01-10-2020	30-12-2020	298,530.42	298,530.42	298,530.42	298,530.42	298,530.42	Celdas solares		39	39	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401816286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	673,315.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUCALIPTO EN EL TRAMO DE AVENIDA SANTA CECILIA A CAMINO SIN NOMBRE CASI AL LIMITE DE LA RESERVA ECOLOGICA DE SIERRA DE GUADALUPE EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SIERRA DE GUADALUPE - 143867	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	143867	15-10-2020	30-12-2020	673,315.25	673,315.25	673,315.25	673,315.25	673,315.25	Metros Cuadrados		900	900	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401810500	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	871,638.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA SANCHEZ - 94669	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	94669	10-08-2020	18-10-2020	871,638.95	871,638.95	871,638.95	871,638.95	871,638.95	Otros		450	450	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401811940	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,970.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LOS SAUCOS - 112467	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	112467	01-09-2020	31-10-2020	999,970.80	999,970.80	999,970.80	999,970.80	999,970.80	Otros		980	980	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812571	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,954.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CERRO COLORADO - 118676	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	118676	07-09-2020	31-10-2020	999,954.14	999,954.14	999,954.14	999,954.14	999,954.14	Metros Cuadrados		1,200	1,200	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812654	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,895.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD. - 119366	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	119366	07-09-2020	31-10-2020	999,895.45	999,895.45	999,895.45	999,895.45	999,895.45	Metros Cuadrados		770	770	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401811916	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,549,432.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA - 112268	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	112268	01-09-2020	30-09-2020	1,549,432.86	1,549,432.86	1,549,432.86	1,549,432.86	1,549,432.86	Metros Cuadrados		8,500	8,500	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812684	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,991.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN SANTA MAGDALENA TILOXTOC - 119602	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	119602	07-09-2020	31-10-2020	999,991.24	999,991.24	999,991.24	999,991.24	999,991.24	Otros		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749182	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,537.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 55599	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	55599	22-06-2020	06-09-2020	499,537.82	499,537.82	499,537.82	499,537.82	499,537.82	Metros Cuadrados		58	58	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812627	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,518.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CERRILLO - 119203	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	119203	07-09-2020	17-10-2020	999,518.22	999,518.22	999,518.22	999,518.22	999,518.22	Metros Cuadrados		850	850	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401808511	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,468.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO - 54637	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	54637	29-06-2020	30-08-2020	1,249,468.10	1,249,468.10	1,249,468.10	1,249,468.10	1,249,468.10	Metros Cuadrados	1,000	1,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401808615	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,899,293.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MESA DE JAIMES - 55956	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	55956	29-06-2020	30-08-2020	1,899,293.03	1,899,293.03	1,899,293.03	1,899,293.03	1,899,293.03	Metros lineales	8,015	8,015	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401813854	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,924.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA BACHILLERES - 132954	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	132954	20-09-2020	31-10-2020	1,199,924.89	1,199,924.89	1,199,924.89	1,199,924.89	1,199,924.89	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814233	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,509.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 136446	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	136446	20-09-2020	30-11-2020	599,509.45	599,509.45	599,509.45	599,509.45	599,509.45	Metros Cuadrados	110	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401814291	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,063,359.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 136831	México	Valle de Bravo	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	136831	30-09-2020	31-12-2020	1,063,359.18	1,063,359.18	1,063,359.18	1,063,359.18	1,063,359.18	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401808892	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,241,500.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 59999	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	59999	29-06-2020	30-09-2020	3,241,500.50	3,241,500.50	3,241,500.50	3,241,500.50	3,241,500.50	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812743	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL ARCO - 120707	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	120707	07-09-2020	31-10-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	434	434	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401812676	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,343.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO - 119520	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	119520	07-09-2020	31-10-2020	1,223,343.06	1,223,343.06	1,223,343.06	1,223,343.06	1,223,343.06	Metros Cuadrados	1,536	1,536	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 7 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 25673	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	25673	01-05-2020	28-12-2020	13,500,000.00	13,498,852.66	13,498,852.65	13,498,852.65	13,498,852.65	Metros Cuadrados	4,320	4,320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301739054	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD XICO II - 31582	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	31582	01-05-2020	28-12-2020	1,600,000.00	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	Metros Cuadrados	30	30	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758083	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.641 JEAN PIAGET - 87195	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87195	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758110	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 87258	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87258	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301764008	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,649,998.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN CALLE PONIENTE 1, 1-A, 2, 3, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 8, 9, 10, DE AV. TEZOZÓMOC A CALLE SUR 17, CALLE PONIENTE 1-B DE ALFREDO DEL MAZO A MOCTEZUMA) - 102721	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102721	01-06-2020	28-12-2020	5,649,998.94	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	Otros	226	226	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765489	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE - 106933	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	106933	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	Metros Cuadrados	297	297	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757762	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ - 86428	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86428	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757813	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 86564	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86564	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765385	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,014,450.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO - 106588	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	106588	01-06-2020	28-12-2020	21,014,450.65	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	Metros Cuadrados	2,587	2,587	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301734942	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 8 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 26337	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26337	01-05-2020	28-12-2020	13,500,000.00	13,498,156.40	13,498,156.39	13,498,156.39	13,498,156.39	Metros Cuadrados	4,320	4,320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735127	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,961,039.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA LEONA VICARIO TRAMO: AV. CUAUHTÉMOC A LA AV. ISIDRO FABELA, VARIAS COLONIAS, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 26547	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26547	01-05-2020	28-12-2020	2,961,039.24	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	Metros Cuadrados	2,601	2,601	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301735959	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE ACAPOL CANAL DE LA COMPAÑIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 27789	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	27789	01-05-2020	28-12-2020	450,000.00	449,497.10	449,497.10	449,497.10	449,497.10	Metros Cuadrados	2,322	2,322	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301723834	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - 6912	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6912	01-05-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	Metros Cuadrados	238	238	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301737483	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO SANTA CRUZ - 29750	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	29750	01-05-2020	28-12-2020	725,000.00	722,612.64	722,612.64	722,612.64	722,612.64	Metros Cuadrados	206	206	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757705	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 300 FORJADORES DE LA PATRIA - 86265	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	86265	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	Metros Cuadrados	480	480	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301723627	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 6132	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6132	18-05-2020	28-12-2020	2,750,000.00	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	Metros Cuadrados	461	461	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301735022	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. XICOTÉNCATL TRAMO DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO A LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SEGUNDA ETAPA) - 26433	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26433	01-05-2020	28-12-2020	14,100,000.00	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	Metros Cuadrados	8,578	8,578	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301758115	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES - 87279	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87279	01-06-2020	28-12-2020	1,650,000.00	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	Metros Cuadrados	480	480	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301764444	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA COLONIA AGOSTADERO (POLIDEPORATIVO) - 103901	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	103901	01-06-2020	28-12-2020	15,000,000.00	14,998,650.38	14,998,650.37	14,998,650.37	14,998,650.37	Metros Cuadrados	6,836	6,836	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724222	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 8017	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	8017	01-05-2020	28-12-2020	2,600,000.00	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	Metros Cuadrados	114	114	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759188	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO - 89970	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	89970	01-06-2020	28-12-2020	3,000,000.00	2,998,544.04	2,998,544.04	2,998,544.04	2,998,544.04	Metros Cuadrados	750	750	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401805720	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 3929	México	Valle de Chalco Solidaridad	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		3929	18-05-2020	31-07-2020	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	Estudio de preinversión		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301729583	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,844.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 23540	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23540	01-07-2020	31-12-2020	399,844.02	399,844.02	399,844.02	399,844.02	399,844.02	Metros Cuadrados		680	680	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301734965	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,977.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA DOLORES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 26365	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26365	01-07-2020	31-12-2020	399,977.36	399,977.36	399,977.36	399,977.36	399,977.36	Metros Cuadrados		680	680	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301739254	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,855.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA BELLOTA - 31810	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	31810	01-07-2020	31-12-2020	199,855.50	199,855.50	199,855.50	199,855.50	199,855.50	Metros Cuadrados		330	330	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301740114	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,941.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR DE LA LAGUNA - 32843	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	32843	01-07-2020	31-12-2020	399,941.59	399,941.59	399,941.59	399,941.59	399,941.59	Metros Cuadrados		680	680	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742193	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,937.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PARA CONECTAR LA CALLE RAFAEL VEGA CON CALLE AZTECAS - 35460	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	35460	01-07-2020	31-12-2020	449,937.12	449,937.12	449,937.12	449,937.12	449,937.12	Metros Cuadrados		750	750	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743980	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,951.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 38997	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	38997	01-07-2020	31-12-2020	399,951.40	399,951.40	399,951.40	399,951.40	399,951.40	Otros		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745600	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,950.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 45609	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45609	01-07-2020	31-12-2020	99,950.80	99,950.80	99,950.80	99,950.80	99,950.80	Otros		152	152	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301746094	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,890.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA AL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA TAXHIMAY - 46840	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46840	01-07-2020	31-12-2020	299,890.32	299,890.32	299,890.32	299,890.32	299,890.32	Metros Cuadrados		490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747591	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,974.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA ESPERANZA - 51485	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	51485	01-07-2020	31-12-2020	799,974.65	799,974.65	799,974.65	799,974.65	799,974.65	Metros Cuadrados		1,360	1,360	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750910	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,009.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 60675	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	60675	01-07-2020	31-12-2020	299,009.59	299,009.59	299,009.59	299,009.59	299,009.59	Metros Cuadrados		350	350	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301752140	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,977.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 64522	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	64522	01-07-2020	31-12-2020	99,977.70	99,977.70	99,977.70	99,977.70	99,977.70	Metros Cuadrados		217	217	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301758155	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,892.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE LAUREL Y CHABACANO - 87365	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87365	07-07-2020	31-12-2020	99,892.16	99,892.16	99,892.16	99,892.16	99,892.16	Metros lineales		96	96	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758640	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,959.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVIANO ENRÍQUEZ - 88485	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	88485	07-07-2020	31-12-2020	299,959.80	299,959.80	299,959.80	299,959.80	299,959.80	Metros Cuadrados		500	500	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759197	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,633.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO CUATROCIENTOS SESENTA DIEGO RIVERA - 89990	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	89990	07-07-2020	31-12-2020	799,633.20	799,633.20	799,633.20	799,633.20	799,633.20	Metros Cuadrados		400	400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730111	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,918.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LAS PILAS - 25084	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25084	01-07-2020	31-12-2020	199,918.30	199,918.30	199,918.30	199,918.30	199,918.30	Metros Cuadrados		330	330	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745408	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,920.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO - 45146	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45146	01-07-2020	31-12-2020	199,920.47	199,920.47	199,920.47	199,920.47	199,920.47	Otros		304	304	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301753402	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,873.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 67890	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	67890	01-07-2020	31-12-2020	134,873.69	134,873.69	134,873.69	134,873.69	134,873.69	Vivienda		2	2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,616,039.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 84773	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	84773	01-07-2020	31-12-2020	3,616,039.85	3,616,039.85	3,616,039.85	3,616,039.85	3,616,039.85	Metros Cuadrados		2,524	2,524	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759240	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,335.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 90107	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	90107	07-07-2020	31-12-2020	271,335.01	271,335.01	271,335.01	271,335.01	271,335.01	Metros Cuadrados		48	48	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759346	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,395.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE PIEQUEXHIMO - 90374	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	90374	01-07-2020	31-12-2020	175,395.14	175,395.14	175,395.14	175,395.14	175,395.14	Metros Cuadrados		339	339	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735244	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,974.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA AL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL - 26743	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26743	01-07-2020	31-12-2020	299,974.60	299,974.60	299,974.60	299,974.60	299,974.60	Metros Cuadrados		490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735458	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,993.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 27079	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27079	01-07-2020	31-12-2020	299,993.24	299,993.24	299,993.24	299,993.24	299,993.24	Metros Cuadrados		490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301744268	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,648,250.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA - 39615	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	39615	01-07-2020	31-12-2020	1,648,250.36	1,648,250.36	1,648,250.36	1,648,250.36	1,648,250.36	Otros	20	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745572	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,887.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL - 45534	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	45534	01-07-2020	31-12-2020	199,887.20	199,887.20	199,887.20	199,887.20	199,887.20	Otros	304	304	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301750534	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,984.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 59681	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59681	01-07-2020	31-12-2020	139,984.13	139,984.13	139,984.13	139,984.13	139,984.13	Metros Cuadrados	175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301757852	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,980.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CRUZ Y CARRIZAL - 86649	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86649	01-07-2020	31-12-2020	299,980.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00	Metros lineales	4,000	4,000	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301759232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,129.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CBT - 90086	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	90086	01-07-2020	31-12-2020	799,129.71	799,129.71	799,129.71	799,129.71	799,129.71	Metros Cuadrados	400	400	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301741855	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,993.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 35013	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	35013	01-07-2020	31-12-2020	299,993.20	299,993.20	299,993.20	299,993.20	299,993.20	Metros Cuadrados	490	490	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301742076	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,942.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE XAJAY - 35278	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	35278	01-07-2020	31-12-2020	399,942.14	399,942.14	399,942.14	399,942.14	399,942.14	Metros Cuadrados	680	680	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301745226	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,791.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE BOCA NEGRA - 44647	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44647	01-07-2020	31-12-2020	168,791.00	168,791.00	168,791.00	168,791.00	168,791.00	Otros	257	257	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301749691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,880.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA - 57319	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	57319	01-07-2020	31-12-2020	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	Metros Cuadrados	175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301750656	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,883.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR DE LA LAGUNA - 60020	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	60020	01-07-2020	31-12-2020	269,883.04	269,883.04	269,883.04	269,883.04	269,883.04	Metros Cuadrados	325	325	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751115	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,880.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 61298	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61298	01-07-2020	31-12-2020	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	Metros Cuadrados	175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301751174	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,880.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL - 61452	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61452	01-07-2020	31-12-2020	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	Metros Cuadrados	175	175	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301757635	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 86035	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86035	01-07-2020	31-12-2020	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	Metros lineales	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758252	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,983.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PILAS - 87584	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87584	07-07-2020	31-12-2020	49,983.68	49,983.68	49,983.68	49,983.68	49,983.68	Metros lineales	35	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758624	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,993.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 88432	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	88432	07-07-2020	31-12-2020	79,993.20	79,993.20	79,993.20	79,993.20	79,993.20	Otros	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735254	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,406.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS - 26754	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26754	01-07-2020	31-12-2020	286,406.11	286,406.11	286,406.11	286,406.11	286,406.11	Metros Cuadrados	470	470	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301741015	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,963.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 33969	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33969	01-07-2020	31-12-2020	299,963.76	299,963.76	299,963.76	299,963.76	299,963.76	Metros Cuadrados	490	490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743188	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JUÁREZ - 37181	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	37181	01-07-2020	31-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros lineales	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301745180	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,982.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 44525	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	44525	01-07-2020	01-12-2020	249,982.40	249,982.40	249,982.40	249,982.40	249,982.40	Otros	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301750991	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,880.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 60960	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	60960	01-07-2020	31-12-2020	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	Metros Cuadrados	175	175	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751074	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,880.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 61194	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61194	01-07-2020	31-12-2020	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	149,880.74	Metros Cuadrados	175	175	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757016	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,974.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 84084	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	84084	01-07-2020	31-12-2020	399,974.44	399,974.44	399,974.44	399,974.44	399,974.44	Metros Cuadrados	475	475	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757876	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL - 86732	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86732	01-07-2020	31-12-2020	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	Metros lineales	4,000	4,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	59,894.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA JOYA - 87516	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87516	07-07-2020	31-12-2020	59,894.48	59,894.48	59,894.48	59,894.48	59,894.48	Metros lineales	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759203	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,937.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGROPECUARIA NO. CUARENTA TIERRA Y LIBERTAD - 90003	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	90003	01-07-2020	31-12-2020	699,937.94	699,937.94	699,937.94	699,937.94	699,937.94	Metros Cuadrados	110	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759255	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS BARBECHOS - 90156	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	90156	01-07-2020	31-12-2020	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	Metros lineales	4,000	4,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730223	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,954.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA JOYA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 25361	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25361	01-07-2020	31-12-2020	349,954.10	349,954.10	349,954.10	349,954.10	349,954.10	Metros Cuadrados	580	580	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730461	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 3 DE MAYO - 26044	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26044	01-07-2020	31-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	490	490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751781	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,891.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTINELA - 63483	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	63483	01-07-2020	31-12-2020	49,891.20	49,891.20	49,891.20	49,891.20	49,891.20	Metros lineales	42	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756841	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,873.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA - 83647	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	83647	01-07-2020	31-12-2020	134,873.69	134,873.69	134,873.69	134,873.69	134,873.69	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756923	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,873.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL - 83838	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	83838	01-07-2020	31-12-2020	134,873.69	134,873.69	134,873.69	134,873.69	134,873.69	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757892	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 86770	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86770	01-07-2020	31-12-2020	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	299,998.50	Metros lineales	4,000	4,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 89969	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	89969	01-07-2020	31-12-2020	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	Metros Cuadrados	90	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759258	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,975.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 90173	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	90173	01-07-2020	31-12-2020	299,975.64	299,975.64	299,975.64	299,975.64	299,975.64	Metros lineales	4,000	4,000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730495	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL COBAEM PLANTEL 34 - 26131	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26131	01-07-2020	31-12-2020	199,999.99	199,999.99	199,999.99	199,999.99	199,999.99	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747515	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE DEL GATO - 51182	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	51182	01-07-2020	31-12-2020	882,000.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	Metros Cuadrados	1,170	1,170	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301750468	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,986.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS - 59496	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	59496	01-07-2020	31-12-2020	249,986.16	249,986.16	249,986.16	249,986.16	249,986.16	Metros Cuadrados	275	275	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751922	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,921.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 63875	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	63875	01-07-2020	31-12-2020	79,921.20	79,921.20	79,921.20	79,921.20	79,921.20	Metros lineales	77	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758120	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,701.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 87288	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	87288	07-07-2020	31-12-2020	299,701.20	299,701.20	299,701.20	299,701.20	299,701.20	Metros lineales	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758336	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,988.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 87794	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	87794	07-07-2020	31-12-2020	159,988.20	159,988.20	159,988.20	159,988.20	159,988.20	Otros	24	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759352	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,999.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA ERA - 90390	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	90390	07-07-2020	31-12-2020	399,999.32	399,999.32	399,999.32	399,999.32	399,999.32	Metros lineales	1,700	1,700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301735709	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,761.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL BESO - 27431	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27431	01-07-2020	31-12-2020	199,761.58	199,761.58	199,761.58	199,761.58	199,761.58	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742830	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LA JOYA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 36265	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	36265	01-07-2020	31-12-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743353	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,499.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 37551	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	37551	01-07-2020	31-12-2020	189,499.81	189,499.81	189,499.81	189,499.81	189,499.81	Metros lineales	800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747037	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,981.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VILLA LUPITA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CACHIHUAPAN - 49864	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	49864	01-07-2020	31-12-2020	399,981.32	399,981.32	399,981.32	399,981.32	399,981.32	Metros Cuadrados	680	680	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301749964	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,986.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 58177	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58177	01-07-2020	31-12-2020	259,986.39	259,986.39	259,986.39	259,986.39	259,986.39	Metros Cuadrados	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301751425	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,889.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SÁNCHEZ COLÍN - 62283	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	62283	01-07-2020	31-12-2020	99,889.50	99,889.50	99,889.50	99,889.50	99,889.50	Otros	152	152	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758177	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,924.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL TELEBACHILLERATO - 87422	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	87422	07-07-2020	31-12-2020	69,924.88	69,924.88	69,924.88	69,924.88	69,924.88	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301759226	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,921.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC - 90067	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	90067	07-07-2020	31-12-2020	699,921.57	699,921.57	699,921.57	699,921.57	699,921.57	Metros Cuadrados		96	96	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727142	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 16641	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16641	14-09-2020	18-12-2020	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00	Metros Cuadrados		347	347	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727063	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,649,592.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO SUR EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 16371	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16371	05-10-2020	30-11-2020	1,649,592.09	1,649,592.09	1,649,592.09	1,649,592.09	1,649,592.09	Metros Cuadrados		1,900	1,900	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725604	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL MORAL ASENTAMIENTO EL MORAL - 12113	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12113	14-09-2020	30-10-2020	199,750.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	Metros lineales		60	60	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725687	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD CUAJIMALPA LOS CUERVOS ASENTAMIENTO CUAJIMALPA LOS CUERVOS QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD SAN BARTOLOME - 12347	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12347	14-09-2020	30-11-2020	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	Otros		30	30	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726699	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTINEZ EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 15321	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15321	14-09-2020	14-10-2020	199,750.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	Metros Cuadrados		222	222	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727935	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD VILLA GUERRERO ASENTAMIENTO VILLA GUERRERO EN CALLE PROLONGACIÓN OVIEDO - 18854	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18854	01-10-2020	14-12-2020	249,700.00	249,700.00	249,700.00	249,700.00	249,700.00	Otros		130	130	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401823234	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,707.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ - 155257	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	155257	01-11-2020	15-12-2020	998,707.90	998,707.90	998,707.90	998,707.90	998,707.90	Metros Cuadrados		1,110	1,110	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401823556	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	994,305.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EL PEÑON EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL PEÑÓN ASENTAMIENTO EL PEÑON - 156060	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	156060	03-11-2020	15-12-2020	94,305.72	994,305.72	994,305.72	994,305.72	994,305.72	Metros Cuadrados	1,144	1,144	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ ASENTAMIENTO LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ - 8336	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8336	14-09-2020	18-12-2020	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	Otros	130	130	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725953	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 13101	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13101	14-09-2020	30-11-2020	1,999,750.00	1,999,750.00	1,999,750.00	1,999,750.00	1,999,750.00	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401824247	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ZACNAGO EN VILLA GUERRERO - 158294	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158294	03-11-2020	15-12-2020	999,500.00	999,500.00	999,500.00	999,500.00	999,500.00	Metros Cuadrados	1,150	1,150	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301724646	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DE MODULO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS PARA EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 285 EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL PROGRESO HIDALGO ASENTAMIENTO PROGRESO HIDALGO - 9243	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	9243	14-09-2020	30-10-2020	499,650.00	499,650.00	499,650.00	499,650.00	499,650.00	Piezas	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725848	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD EL PROGRESO HIDALGO ASENTAMIENTO PROGRESO HIDALGO - 12788	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12788	14-09-2020	30-10-2020	1,199,650.00	1,199,650.00	1,199,650.00	1,199,650.00	1,199,650.00	Metros lineales	3,500	3,500	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725896	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,699,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD CRUZ VIDRIADA ASENTAMIENTO CRUZ VIDRIADA - 12902	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12902	14-09-2020	18-12-2020	2,699,750.00	2,699,750.00	2,699,750.00	2,699,750.00	2,699,750.00	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401824149	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD VILLA GUERRERO - 158045	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158045	01-11-2020	30-11-2020	399,650.00	399,650.00	399,650.00	399,650.00	399,650.00	Metros Cuadrados	442	442	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301726512	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,765.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD LOMA DEL CAPULÍN ASENTAMIENTO ZACANGO - 14654	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14654	14-09-2020	30-11-2020	1,999,765.35	1,999,765.35	1,999,765.35	1,999,765.35	1,999,765.35	Metros Cuadrados	2,300	2,300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301756932	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA DESCARGA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN GASPAR ASENTAMIENTO SAN GASPAR - 83854	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	83854	30-07-2020	30-08-2020	299,500.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00	Metros lineales	130	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401824294	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,750.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZACANGO VILLA GUERRERO - 158403	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158403	03-11-2020	15-12-2020	499,750.01	499,750.01	499,750.01	499,750.01	499,750.01	Metros Cuadrados	572	572	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401830488	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,730.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ ZACANGO - 176508	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	176508	01-11-2020	15-12-2020	499,730.53	499,730.53	499,730.53	499,730.53	499,730.53	Metros Cuadrados	64	64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727596	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,236.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD ZACANGO ASENTAMIENTO ZACANGO - 17867	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	17867	14-09-2020	30-10-2020	1,034,236.55	1,034,236.55	1,034,236.55	1,034,236.55	1,034,236.55	Metros Cuadrados	1,190	1,190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401823504	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,399.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA VIEJA SAN DIEGO VILLA GUERRERO - 155942	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	155942	03-11-2020	15-12-2020	799,399.98	799,399.98	799,399.98	799,399.98	799,399.98	Metros Cuadrados	885	885	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724296	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,999,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ SAN BARTOLO - 8253	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8253	14-09-2020	18-12-2020	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	2,999,700.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726687	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTILÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTILÁN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 15266	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15266	01-10-2020	30-11-2020	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	Otros	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301727037	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR VILLA GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO OXTOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO OXTOTITLÁN - 16316	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16316	14-09-2020	16-10-2020	299,750.00	299,750.00	299,750.00	299,750.00	299,750.00	Metros lineales	260	260	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727414	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD VILLA GUERRERO - 17374	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	17374	14-09-2020	30-11-2020	1,399,400.00	1,399,400.00	1,399,400.00	1,399,400.00	1,399,400.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725499	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,699.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN DIEGO ASENTAMIENTO SAN DIEGO ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15ETV0642 - 11761	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	11761	14-09-2020	30-11-2020	499,699.99	499,699.99	499,699.99	499,699.99	499,699.99	Metros lineales	65	65	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301727757	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,975.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ISIDRO FABELA EN VILLA GUERRERO LOCALIDAD VILLA GUERRERO ASENTAMIENTO VILLA GUERRERO - 18284	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18284	01-10-2020	14-12-2020	405,975.00	405,975.00	405,975.00	405,975.00	405,975.00	Otros	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401823467	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIONN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS SUR, SAN BARTOLOME VILLA GUERRERO LOCALIDAD SAN BARTOLOME SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOME SAN BARTOLO - 155848	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	155848	03-11-2020	15-12-2020	799,350.00	799,350.00	799,350.00	799,350.00	799,350.00	Metros Cuadrados	885	885	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401824211	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL POTRERO DE LA SIERRA EN VILLA GUERRERO - 158204	México	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	158204	03-11-2020	30-11-2020	1,199,200.00	1,199,200.00	1,199,200.00	1,199,200.00	1,199,200.00	Metros Cuadrados	1,381	1,381	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766436	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	886,262.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAGUNA SECA PROPIEDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCION - 109443	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109443	27-08-2020	24-10-2020	886,179.38	886,179.38	886,179.38	886,179.38	886,179.38	Metros Cuadrados	1,085	1,085	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766596	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA PRESA DE SANSON EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE - 109926	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109926	24-08-2020	30-10-2020	1,498,437.01	1,498,437.01	1,498,437.01	1,498,437.01	1,498,437.01	Metros Cuadrados	3,300	3,300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401822575	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,123,450.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153743	México	Villa Victoria	Otros Proyectos		AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	153743	01-10-2020	31-12-2020	3,123,450.02	3,123,450.02	3,123,450.02	3,123,450.02	3,123,450.02	Otros		72	72	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766485	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN BERROS - 109573	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109573	25-08-2020	30-10-2020	998,470.14	998,470.14	998,470.14	998,470.14	998,470.14	Metros Cuadrados		2,070	2,070	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766073	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,166,643.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEÓN, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD - 108389	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108389	24-08-2020	20-10-2020	2,166,643.36	2,166,643.36	2,166,643.36	2,166,643.36	2,166,643.36	Metros Cuadrados		2,800	2,800	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767049	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,764,789.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE OCOTILLOS - 111077	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111077	24-08-2020	30-10-2020	2,764,789.36	2,764,789.36	2,764,789.36	2,764,789.36	2,764,789.36	Metros Cuadrados		3,570	3,570	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301767427	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,348,904.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 112104	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112104	01-09-2020	20-10-2020	1,348,904.04	1,348,904.04	1,348,904.04	1,348,904.04	1,348,904.04	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768198	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,604.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO GRANDE - 113962	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113962	01-09-2020	30-09-2020	806,604.76	806,604.76	806,604.76	806,604.76	806,604.76	Otros		7	7	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768458	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,447,727.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOS QUINTERO, LOS LEGORRETA Y LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 114809	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114809	01-09-2020	30-09-2020	1,447,727.04	1,447,727.04	1,447,727.04	1,447,727.04	1,447,727.04	Otros		19	19	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765929	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,998,984.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO SEGUNDA SECCION, TRAMO DE LA CAÑADA EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 108007	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108007	24-08-2020	20-10-2020	1,998,984.85	1,998,984.85	1,998,984.85	1,998,984.85	1,998,984.85	Metros Cuadrados		2,582	2,582	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301766324	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,923.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL AUDITORIO Y LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL PILAR - 109122	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109122	26-08-2020	28-10-2020	1,299,923.84	1,299,923.84	1,299,923.84	1,299,923.84	1,299,923.84	Metros Cuadrados	2,905	2,905	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766362	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,913.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 109219	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109219	27-08-2020	27-10-2020	1,999,913.38	1,999,913.38	1,999,913.38	1,999,913.38	1,999,913.38	Metros Cuadrados	2,582	2,582	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766833	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,548.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CIRCUITO LA PRESA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE NUEVO BOSQUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 110553	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110553	20-08-2020	20-10-2020	1,495,548.59	1,495,548.59	1,495,548.59	1,495,548.59	1,495,548.59	Metros Cuadrados	1,937	1,937	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766911	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,861.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DEL CENTRO HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN DIEGO SUCHITEPEC - 110748	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110748	20-08-2020	20-10-2020	1,199,861.49	1,199,861.49	1,199,861.49	1,199,861.49	1,199,861.49	Metros Cuadrados	1,442	1,442	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767206	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,328.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS JARRITAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 111518	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111518	24-08-2020	20-10-2020	1,095,328.60	1,095,328.60	1,095,328.60	1,095,328.60	1,095,328.60	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768165	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,964.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LOS CUCHILLOS EN LA LOCALIDAD POTRERO DE SAN DIEGO - 113881	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113881	01-09-2020	30-09-2020	161,964.26	161,964.26	161,964.26	161,964.26	161,964.26	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766312	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,199,419.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS, CARLOS HANK GONZALEZ Y ALFREDO DEL MAZO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 109090	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109090	24-08-2020	10-10-2020	4,199,419.08	4,199,419.08	4,199,419.08	4,199,419.08	4,199,419.08	Metros Cuadrados	4,584	4,584	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766607	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,728.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ZAP 258 EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 109946	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109946	24-08-2020	30-10-2020	1,999,728.05	1,999,728.05	1,999,728.05	1,999,728.05	1,999,728.05	Metros Cuadrados	2,130	2,130	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301767891	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,519,788.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA DESVIACION DE ALTAMIRANO LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE - 113225	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113225	01-09-2020	30-10-2020	1,519,788.11	1,519,788.11	1,519,788.11	1,519,788.11	1,519,788.11	Metros lineales	174	174	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768196	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551,372.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA ZANGUJUUELA EN LA LOCALIDAD EJIDO DE VILLA VICTORIA - 113959	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113959	01-09-2020	30-10-2020	551,372.42	551,372.42	551,372.42	551,372.42	551,372.42	Otros		11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768279	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	530,458.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE RAMEJE - 114202	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114202	01-09-2020	30-10-2020	530,458.31	530,458.31	530,458.31	530,458.31	530,458.31	Otros		7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766512	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,290,082.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE ENTRONQUE PRINCIPAL HACIA PARAJE LA CAPILLA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BERROS - 109650	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109650	26-08-2020	30-10-2020	2,290,082.42	2,290,082.42	2,290,082.42	2,290,082.42	2,290,082.42	Metros Cuadrados	2,752	2,752	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766618	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,832,035.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CONALEP SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCÓN - 109970	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109970	24-08-2020	30-10-2020	1,832,035.47	1,832,035.47	1,832,035.47	1,832,035.47	1,832,035.47	Metros Cuadrados	2,027	2,027	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768219	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505,070.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA PASADITA EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO GRANDE - 114041	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114041	01-09-2020	30-09-2020	505,070.80	505,070.80	505,070.80	505,070.80	505,070.80	Otros		5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768294	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,595,272.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ENTRE LOS CEDROS Y EX HACIENDA DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 114243	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DISECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114243	01-09-2020	30-10-2020	2,595,272.47	2,595,272.47	2,595,272.47	2,595,272.47	2,595,272.47	Otros		19	19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768328	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	743,169.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOS ANDRES Y LOS DE JESÚS EN LA LOCALIDAD LOMA DE LIENZO - 114345	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114345	01-09-2020	30-10-2020	743,169.71	743,169.71	743,169.71	743,169.71	743,169.71	Otros		14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766098	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,598,189.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LAS ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MONTE ALTO, LA TRAMPA - 108488	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108488	25-08-2020	30-10-2020	1,598,189.22	1,598,189.22	1,598,189.22	1,598,189.22	1,598,189.22	Metros Cuadrados	1,922	1,922	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301766569	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,467.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A LA IGLESIA DEL PARAJE BARRIO OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD PIEDRAS BLANCAS SUR - 109857	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109857	24-08-2020	30-10-2020	799,467.85	799,467.85	799,467.85	799,467.85	799,467.85	Metros Cuadrados		900	900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766576	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,831,927.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES DEL PARAJE LOS VELAZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 109874	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109874	24-08-2020	30-10-2020	1,831,927.36	1,831,927.36	1,831,927.36	1,831,927.36	1,831,927.36	Metros Cuadrados	2,027	2,027	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767088	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,301,213.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE PUENTECILLAS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DE EL CERRILLO - 111165	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111165	20-08-2020	20-10-2020	1,301,213.76	1,301,213.76	1,301,213.76	1,301,213.76	1,301,213.76	Metros Cuadrados	1,680	1,680	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767644	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,720,337.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CUADRILLA VIEJA - 112608	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112608	10-09-2020	30-10-2020	1,720,337.72	1,720,337.72	1,720,337.72	1,720,337.72	1,720,337.72	Metros lineales		970	970	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768228	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,390.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA BOMBA EN LA LOCALIDAD LOMA DE SAN JOSÉ - 114063	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114063	01-09-2020	30-10-2020	236,390.38	236,390.38	236,390.38	236,390.38	236,390.38	Otros		1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768247	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,263,843.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCON - 114119	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114119	01-09-2020	30-10-2020	3,263,843.50	3,263,843.50	3,263,843.50	3,263,843.50	3,263,843.50	Otros		36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768347	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,697,314.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES DE LA PREPA I Y II EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 114421	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114421	01-09-2020	30-10-2020	1,697,314.84	1,697,314.84	1,697,314.84	1,697,314.84	1,697,314.84	Otros		16	16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768421	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,022.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LOS SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SECCION DE GUADALUPE - 114660	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114660	01-09-2020	30-09-2020	1,071,022.56	1,071,022.56	1,071,022.56	1,071,022.56	1,071,022.56	Otros		14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301765791	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,916,180.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS ÁGUILAS EN LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCIÓN - 107598	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107598	24-08-2020	20-10-2020	1,916,180.64	1,916,180.64	1,916,180.64	1,916,180.64	1,916,180.64	Metros Cuadrados	2,360	2,360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301765868	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,697,682.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCIÓN - 107866	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107866	24-08-2020	20-10-2020	1,697,682.40	1,697,682.40	1,697,682.40	1,697,682.40	1,697,682.40	Metros Cuadrados	2,195	2,195	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766779	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,534,741.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO, TRAMO HACIA EL TEMPLO EVANGÉLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 110397	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110397	24-08-2020	30-10-2020	3,534,741.00	3,534,741.00	3,534,741.00	3,534,741.00	3,534,741.00	Metros Cuadrados	1,402	1,402	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767370	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	452,189.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL LINDERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN MIGUEL - 111973	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111973	01-09-2020	20-10-2020	452,189.81	452,189.81	452,189.81	452,189.81	452,189.81	Metros lineales	480	480	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301767910	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,748.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS VELAZQUEZ EN LA LOCALIDAD BARRIO EL VIVERO SEGUNDA SECCION - 113294	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113294	01-09-2020	30-09-2020	114,748.14	114,748.14	114,748.14	114,748.14	114,748.14	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768399	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,802,738.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 114582	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114582	01-09-2020	30-10-2020	1,802,738.30	1,802,738.30	1,802,738.30	1,802,738.30	1,802,738.30	Otros	13	13	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301768437	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,684.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SITIO CENTRO - 114742	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114742	01-09-2020	30-10-2020	840,684.84	840,684.84	840,684.84	840,684.84	840,684.84	Otros	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301765902	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,366.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ISIDRO MONTE ALTO - 107944	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	107944	20-08-2020	15-10-2020	997,366.53	997,366.53	997,366.53	997,366.53	997,366.53	Metros Cuadrados	1,205	1,205	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766090	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,911.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO DEL PARAJE LAS ÁGUILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 108453	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	108453	24-08-2020	20-10-2020	1,043,911.28	1,043,911.28	1,043,911.28	1,043,911.28	1,043,911.28	Metros Cuadrados	1,350	1,350	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301766941	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	809,996.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECILLAS - 110809	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110809	31-08-2020	20-10-2020	809,996.88	809,996.88	809,996.88	809,996.88	809,996.88	Metros Cuadrados	978	978	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301767885	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,090,427.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECCIÓN DE GUADALUPE - 113210	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113210	01-09-2020	30-10-2020	1,090,427.40	1,090,427.40	1,090,427.40	1,090,427.40	1,090,427.40	Metros lineales	540	540	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766464	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,659.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO DE SANTIAGO DEL MONTE HACIA BARRIO SANTA ELENA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 109511	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109511	24-08-2020	30-10-2020	1,498,659.96	1,498,659.96	1,498,659.96	1,498,659.96	1,498,659.96	Metros Cuadrados	1,292	1,292	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766863	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,203.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DEL PUENTE HACIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 110637	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110637	20-08-2020	30-09-2020	379,203.86	379,203.86	379,203.86	379,203.86	379,203.86	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768164	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,319.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOS ROSAS Y LOS ABACHINES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL VIVERO SEGUNDA SECCION - 113879	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113879	01-09-2020	30-09-2020	477,319.86	477,319.86	477,319.86	477,319.86	477,319.86	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768400	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	969,159.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA HERRADURA EN LA LOCALIDAD LOS PADRES EJIDO - 114583	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114583	01-09-2020	30-10-2020	969,159.42	969,159.42	969,159.42	969,159.42	969,159.42	Otros	13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301730131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	783,431.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 25129	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25129	10-06-2020	07-09-2020	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	Vivienda	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301768373	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,907.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE LAURELES, TRAMO DE CALLE ESTUDIANTES A CALLE HIDALGO EN XALATLACO BARRIO SAN BARTOLO - 114497	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	114497	21-09-2020	15-10-2020	197,907.00	197,907.00	197,907.00	197,907.00	197,907.00	Metros Cuadrados	248	248	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301758084	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,104,822.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 87197	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	87197	02-09-2020	15-12-2020	6,104,822.85	6,104,822.85	6,104,822.85	6,104,822.85	6,104,822.85	Metros Cuadrados	2,374	2,374	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301740544	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,093.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO - 33385	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33385	15-06-2020	12-09-2020	500,093.29	500,093.29	500,093.29	500,093.29	500,093.29	Vivienda	7	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301769747	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,538.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 118580	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	118580	01-09-2020	25-09-2020	84,538.29	84,538.29	84,538.29	84,538.29	84,538.29	Celdas solares	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401877451	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,153.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 113056	México	Xalatlaco	Otros Programas de Inversión	PRODIM	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	113056	15-09-2020	15-12-2020	327,153.72	327,153.72	327,153.72	327,153.72	327,153.72	Piezas		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301723558	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,077,983.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE AVENIDA MOCTEZUMA A CALLE CONSTITUYENTES - 5843	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	5843	05-06-2020	18-08-2020	1,077,983.42	1,077,983.42	1,077,983.42	1,077,983.42	1,077,983.42	Metros Cuadrados		1,007	1,007	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301740690	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO - 33542	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33542	15-06-2020	12-09-2020	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	Vivienda		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743697	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,486.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 38339	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	38339	18-06-2020	15-09-2020	119,486.71	119,486.71	119,486.71	119,486.71	119,486.71	Celdas solares		10	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301740688	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,918.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN - 33541	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	33541	15-06-2020	12-09-2020	213,918.92	213,918.92	213,918.92	213,918.92	213,918.92	Vivienda		3	3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724407	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,458,666.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ADOQUIN Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL TRAMO DE AVENIDA CUERNAVACA A CARRETERA XALATLACO AJUSCO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 8594	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE XALATLACO	8594	10-06-2020	07-09-2020	1,458,666.15	1,458,666.15	1,458,666.15	1,458,666.15	1,458,666.15	Metros Cuadrados		1,465	1,465	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401821527	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,768.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 151394	México	Xalatlaco		Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	151394	02-11-2020	15-12-2020	490,768.39	490,768.39	490,768.39	490,768.39	490,768.39	Estudio de preinversión		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301747801	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,334.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO DE EMBOVEDADO POR EL ACUEDUCTO TRAMO 2 - 51971	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	51971	01-07-2020	30-11-2020	111,334.76	111,334.76	111,334.76	111,334.76	111,334.76	Metros lineales		18	18	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301738529	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,245,847.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA DE CALLE CONSTITUYENTES A CALLE SOLACHE, SAN LUIS MEXTEPEC - 30938	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30938	19-06-2020	17-08-2020	3,245,847.89	3,245,847.89	3,245,847.89	3,245,847.89	3,245,847.89	Metros Cuadrados		4,312	4,312	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742630	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,480.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ALLENDE (CAMINO AL PANTEÓN), SAN CRISTÓBAL TECOLIT, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35942	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35942	29-06-2020	27-08-2020	318,480.68	318,480.68	318,480.68	318,480.68	318,480.68	Otros		416	416	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301776025	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,145,094.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE SAN LORENZO CLAUHTENCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 134149	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	134149	18-09-2020	16-11-2020	2,145,094.52	2,145,094.52	2,145,094.52	2,145,094.52	2,145,094.52	Metros Cuadrados		1,108	1,108	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401834698	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,845.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL TECOLIT, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 191286	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	191286	12-11-2020	21-12-2020	488,845.64	488,845.64	488,845.64	488,845.64	488,845.64	Metros Cuadrados		182	182	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401840132	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	493,237.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS LÍMITES CON LA GASERA, EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA I, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 207759	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	207759	04-12-2020	30-12-2020	493,237.40	493,237.40	493,237.40	493,237.40	493,237.40	Metros lineales		89	89	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301762278	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	291,139.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LAS ÁGUILAS, COLONIA LA VIRGEN, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 98089	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	98089	21-08-2020	21-09-2020	291,139.43	291,139.43	291,139.43	291,139.43	291,139.43	Metros lineales		245	245	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301766962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,653,950.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 110862	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	110862	04-09-2020	03-11-2020	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	3,653,950.75	Metros Cuadrados		6,675	6,675	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301742589	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,794.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LAS CRUCES 1RA. ETAPA, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 35903	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	35903	29-06-2020	12-08-2020	499,794.67	499,794.67	499,794.67	499,794.67	499,794.67	Metros Cuadrados		572	572	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301743618	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,530.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 38163	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	38163	02-07-2020	28-08-2020	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	177,530.02	Otros		243	243	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301737971	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,197.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LOS CEDROS 1RA. ETAPA, BARRIO DE SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 30340	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	30340	18-06-2020	03-08-2020	155,197.13	155,197.13	155,197.13	155,197.13	155,197.13	Otros		195	195	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827825	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	179,956.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA JUANITA FRENTE AL PARQUE RECREATIVO, SANTA MARÍA DEL MONTE, CENTRO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 167548	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	167548	04-11-2020	03-12-2020	179,956.93	179,956.93	179,956.93	179,956.93	179,956.93	Metros lineales	17	17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301738691	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	329,032.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LA VIRGEN, SAN LUIS MEXTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 31107	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	31107	19-06-2020	20-07-2020	329,032.08	329,032.08	329,032.08	329,032.08	329,032.08	Otros	412	412	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401837374	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,152.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL HINOJOSA GILES, BARRIO DE MÉXICO, SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 199812	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	199812	09-10-2020	09-11-2020	249,152.53	249,152.53	249,152.53	249,152.53	249,152.53	Piezas	1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301725537	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,633.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA - 11879	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	11879	01-07-2020	15-10-2020	759,633.38	759,633.38	759,633.38	759,633.38	759,633.38	Celdas solares	90	90	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,262.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VISTA ALEGRE - 167964	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	167964	03-08-2020	03-09-2020	849,262.41	849,262.41	849,262.41	849,262.41	849,262.41	Metros Cuadrados	1,052	1,052	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827965	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,982.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE - 167974	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	167974	03-09-2020	28-09-2020	399,982.65	399,982.65	399,982.65	399,982.65	399,982.65	Metros Cuadrados	467	467	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401827994	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,958.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 168041	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168041	06-08-2020	15-09-2020	251,958.67	251,958.67	251,958.67	251,958.67	251,958.67	Vivienda	4	4	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401828022	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,979.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN ZAP 0080 - 168090	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168090	03-08-2020	30-09-2020	637,979.14	637,979.14	637,979.14	637,979.14	637,979.14	Celdas solares	78	78	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401828030	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,935.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 168100	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168100	01-07-2020	30-09-2020	503,935.18	503,935.18	503,935.18	503,935.18	503,935.18	Vivienda	8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401828270	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,932.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEON - 169008	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	169008	23-10-2020	10-12-2020	1,199,932.79	1,199,932.79	1,199,932.79	1,199,932.79	1,199,932.79	Metros Cuadrados	1,750	1,750	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827951	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,582.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T. 15DPROA25D - 167947	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	167947	22-06-2020	22-07-2020	399,582.85	399,582.85	399,582.85	399,582.85	399,582.85	Otros		102	102	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828009	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,510.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA, EN ZAP 0095 - 168068	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168068	01-09-2020	30-10-2020	620,510.36	620,510.36	620,510.36	620,510.36	620,510.36	Celdas solares		73	73	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828012	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,931.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 168072	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168072	01-07-2020	30-09-2020	549,931.51	549,931.51	549,931.51	549,931.51	549,931.51	Vivienda		8	8	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828026	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,998.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD ZUMPAHUACÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 168094	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	168094	01-10-2020	31-10-2020	539,998.10	539,998.10	539,998.10	539,998.10	539,998.10	Metros lineales		465	465	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828029	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	945,965.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 168099	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	168099	01-10-2020	30-10-2020	945,965.13	945,965.13	945,965.13	945,965.13	945,965.13	Metros Cuadrados		1,145	1,145	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757546	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,449,887.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD - 85792	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	85792	20-08-2020	25-09-2020	1,449,887.79	1,449,887.79	1,449,887.79	1,449,887.79	1,449,887.79	Metros lineales		770	770	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759004	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,765.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE PINO SUAREZ - 89500	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89500	21-09-2020	23-10-2020	344,765.39	344,765.39	344,765.39	344,765.39	344,765.39	Metros Cuadrados		510	510	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759047	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,548.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANAHUAC - 89623	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	89623	24-08-2020	23-10-2020	999,548.85	999,548.85	999,548.85	999,548.85	999,548.85	Metros Cuadrados		1,530	1,530	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,243.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA - 92075	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	92075	10-08-2020	30-09-2020	230,243.55	230,243.55	230,243.55	230,243.55	230,243.55	Metros lineales		228	228	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827955	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,791.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL - 167957	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	167957	01-07-2020	31-08-2020	1,299,791.17	1,299,791.17	1,299,791.17	1,299,791.17	1,299,791.17	Metros Cuadrados		1,650	1,650	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827980	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,741.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA PRINCIPAL - 168018	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	168018	03-08-2020	30-09-2020	739,741.61	739,741.61	739,741.61	739,741.61	739,741.61	Otros		146	146	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827996	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,983.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL - 168043	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	168043	01-06-2020	31-07-2020	449,983.19	449,983.19	449,983.19	449,983.19	449,983.19	Metros Cuadrados		540	540	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827999	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,875.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 168050	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168050	06-07-2020	25-09-2020	699,875.14	699,875.14	699,875.14	699,875.14	699,875.14	Vivienda		11	11	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828027	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,486.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA - 168095	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	168095	06-07-2020	14-08-2020	349,486.42	349,486.42	349,486.42	349,486.42	349,486.42	Metros Cuadrados		375	375	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828275	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,992.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR EULALIA GUZMAN BARRÓN C.C.T. 15EJN33651 - 169025	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	169025	23-10-2020	30-11-2020	539,992.25	539,992.25	539,992.25	539,992.25	539,992.25	Otros		26	26	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774026	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,974.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 130303	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	130303	01-10-2020	31-10-2020	1,199,974.69	1,199,974.69	1,199,974.69	1,199,974.69	1,199,974.69	Otros		500	500	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827973	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,991.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ - 167999	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	167999	01-07-2020	17-08-2020	349,991.71	349,991.71	349,991.71	349,991.71	349,991.71	Metros lineales		107	107	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828016	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,603.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A LA IGLESIA - 168080	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	168080	29-06-2020	24-07-2020	599,603.47	599,603.47	599,603.47	599,603.47	599,603.47	Metros lineales		250	250	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301725394	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	611,383.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 11428	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	11428	01-06-2020	31-07-2020	611,383.48	611,383.48	611,383.48	611,383.48	611,383.48	Metros Cuadrados		718	718	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757562	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,313.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA PRIMAVERA - 85820	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85820	03-08-2020	30-09-2020	1,140,313.18	1,140,313.18	1,140,313.18	1,140,313.18	1,140,313.18	Metros Cuadrados		4,600	4,600	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301761698	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,107.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA E ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T.15DPR0426C. - 96516	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	96516	24-09-2020	23-10-2020	344,107.93	344,107.93	344,107.93	344,107.93	344,107.93	Metros Cuadrados		253	253	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772203	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	404,949.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTE NORTE - 125237	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	125237	05-10-2020	13-11-2020	404,949.17	404,949.17	404,949.17	404,949.17	404,949.17	Metros Cuadrados		480	480	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828002	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,754.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA - 168055	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	168055	03-08-2020	28-09-2020	949,754.88	949,754.88	949,754.88	949,754.88	949,754.88	Metros Cuadrados		423	423	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828014	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	102,214.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE NI?OS HEROES, EN BARRIO SANTA ANA - 168075	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	168075	22-06-2020	17-07-2020	102,214.48	102,214.48	102,214.48	102,214.48	102,214.48	Otros		145	145	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401828024	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,316.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 168092	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168092	06-07-2020	30-09-2020	949,316.68	949,316.68	949,316.68	949,316.68	949,316.68	Vivienda		15	15	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828292	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,997.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 169065	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	169065	01-11-2020	30-11-2020	249,997.18	249,997.18	249,997.18	249,997.18	249,997.18	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828299	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,945.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD - 169072	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	169072	03-11-2020	15-12-2020	399,945.64	399,945.64	399,945.64	399,945.64	399,945.64	Metros lineales		148	148	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301724730	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,968.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO - 9451	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	9451	22-06-2020	31-07-2020	549,968.16	549,968.16	549,968.16	549,968.16	549,968.16	Metros Cuadrados		634	634	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301726870	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,440.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZUMPAHUACÁN LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 15803	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	15803	22-06-2020	31-07-2020	390,440.29	390,440.29	390,440.29	390,440.29	390,440.29	Metros Cuadrados		671	671	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827962	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,991.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALLENDE - 167970	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	167970	10-08-2020	25-09-2020	399,991.15	399,991.15	399,991.15	399,991.15	399,991.15	Otros		160	160	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827984	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	647,836.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE GUADALUPE - 168025	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	168025	15-07-2020	31-08-2020	647,836.65	647,836.65	647,836.65	647,836.65	647,836.65	Otros		205	205	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828018	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,454.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 168083	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	168083	22-06-2020	31-07-2020	719,454.99	719,454.99	719,454.99	719,454.99	719,454.99	Metros Cuadrados		990	990	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759636	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,311.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ZARAGOZA - 91094	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	91094	17-08-2020	16-10-2020	648,311.38	648,311.38	648,311.38	648,311.38	648,311.38	Otros		5	5	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301760255	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	649,876.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 92769	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	92769	10-09-2020	25-10-2020	649,876.44	649,876.44	649,876.44	649,876.44	649,876.44	Metros lineales		765	765	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301772857	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,759.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRESNOS - 127014	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	127014	01-10-2020	31-10-2020	355,759.24	355,759.24	355,759.24	355,759.24	355,759.24	Otros		190	190	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827945	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,985.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA - 167932	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	167932	22-06-2020	31-07-2020	399,985.40	399,985.40	399,985.40	399,985.40	399,985.40	Metros Cuadrados		359	359	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401827967	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,773.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LA UNION - 167978	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	167978	01-07-2020	27-07-2020	529,773.02	529,773.02	529,773.02	529,773.02	529,773.02	Otros		131	131	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828005	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,846.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA - 168058	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	168058	01-09-2020	30-10-2020	449,846.67	449,846.67	449,846.67	449,846.67	449,846.67	Celdas solares		53	53	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828031	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,995.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T 15DPR10472 - 168101	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	168101	20-07-2020	28-08-2020	144,995.89	144,995.89	144,995.89	144,995.89	144,995.89	Otros		60	60	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401828287	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,995.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 169053	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	169053	01-11-2020	30-11-2020	349,995.64	349,995.64	349,995.64	349,995.64	349,995.64	Otros		39	39	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757538	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,963.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MAESTRO RUMBO A CALLE CRISTAL COLON - 85764	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	85764	03-08-2020	25-09-2020	949,963.96	949,963.96	949,963.96	949,963.96	949,963.96	Metros Cuadrados		1,295	1,295	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301757702	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,957.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 86255	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	86255	10-09-2020	13-11-2020	999,957.67	999,957.67	999,957.67	999,957.67	999,957.67	Otros		1	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759933	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,004,410.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALE PRINCIPAL BENITO JUAREZ RUMBO A SAN PABLO TEJALPA - 91905	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	91905	20-08-2020	14-09-2020	1,004,410.07	1,004,410.07	1,004,410.07	1,004,410.07	1,004,410.07	Metros Cuadrados		1,540	1,540	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301759956	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,791.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TENANCINGO ZUMPAHUACAN - 91948	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	91948	10-08-2020	25-09-2020	349,791.02	349,791.02	349,791.02	349,791.02	349,791.02	Metros Cuadrados		714	714	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301774065	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,682.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 130412	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	130412	01-10-2020	25-11-2020	1,099,682.55	1,099,682.55	1,099,682.55	1,099,682.55	1,099,682.55	Otros		100	100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827937	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	579,820.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAAVEDRA - 167917	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	167917	29-06-2020	31-07-2020	579,820.30	579,820.30	579,820.30	579,820.30	579,820.30	Metros Cuadrados		720	720	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200401827943	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	889,997.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON - 167926	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	167926	03-07-2020	21-08-2020	889,997.62	889,997.62	889,997.62	889,997.62	889,997.62	Metros Cuadrados		719	719	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200401828283	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,989.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL - 169041	México	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	169041	23-10-2020	23-11-2020	159,989.79	159,989.79	159,989.79	159,989.79	159,989.79	Metros Cuadrados	170	170	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	