

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16160300776711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 353918	México	Calimaya	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	353918	30-08-2016	30-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200703976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,408,399.22	8,402,007.72	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Centro De Salud Cabecera Ubicada En Calle Cinco De Febrero Esquina Calle Dos De Abril En Cabecera Municipal - 138085	México	Coacalco de Berriozábal	GOBIERNO MUNICIPAL	138085	04-07-2016	30-11-2016	11,545,550.60	11,545,550.60	11,545,550.60	11,545,550.60	11,545,550.60	Otros	1817	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00160300779948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,280,760.83	2,279,511.56	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 254199	México	Jilotzingo	GOBIERNO MUNICIPAL	254199	19-09-2016	19-11-2016	2,279,511.56	2,279,511.56	2,279,511.56	2,279,511.56	2,279,511.56	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00160300779947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,071.46	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 247674	México	Jilotzingo	GOBIERNO MUNICIPAL	247674	19-09-2016	17-11-2016	749,071.46	749,071.46	749,071.46	749,071.46	749,071.46	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00160300779946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	367,822.17	367,822.17	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres Del Estado De México Cabaem Plantel Cuarenta Y Ocho Primera Etapa - 291144	México	Jilotzingo	GOBIERNO MUNICIPAL	291144	19-09-2016	19-11-2016	979,019.88	979,019.88	979,019.88	979,019.88	979,019.88	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200703987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	82,539.68	75,224.86	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Cerrada De Reforma Entre Av. Reforma Y Av. Centenario - 115458	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	115458	24-10-2016	31-10-2016	75,224.86	75,224.86	75,224.86	75,224.86	75,224.86	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200709726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	276,029.00	271,802.11	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Calle Gilgueros Entre Calle Codornices Y Calle Alondras - 123758	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123758	15-08-2016	24-09-2016	271,802.11	271,802.11	271,802.11	271,802.11	271,802.11	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200703986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	395,000.00	390,902.50	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje En Calle Capulín Huerfano De Av. 2 De Marzo A Callejon De Reforma - 117741	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117741	08-11-2016	06-12-2016	390,902.50	390,902.50	390,902.50	390,902.50	390,902.50	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200703989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,626.52	967,399.60	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 116448	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116448	20-08-2016	29-10-2016	967,399.60	967,399.60	967,399.60	967,399.60	967,399.60	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16160200704226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	112,121.31	104,655.14	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque De Almacenamiento 21 M3 En Escuela Primaria Cuauhtémoc - 115374	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	115374	15-07-2016	23-08-2016	104,655.14	104,655.14	104,655.14	104,655.14	104,655.14	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200725682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	171,260.59	142,801.42	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Cerrada Av. San Francisco Al Oriente De La Iglesia - 115189	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	115189	04-10-2016	17-10-2016	142,801.42	142,801.42	142,801.42	142,801.42	142,801.42	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200687549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	48,396.74	46,807.98	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Cerrada Manuel M. Ponce Entre Av. Morelos Y Av. Francisco Sarabia - 115211	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	115211	19-09-2016	03-10-2016	46,807.98	46,807.98	46,807.98	46,807.98	46,807.98	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200693093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	51,493.93	50,888.01	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Av. De Los Pinos Entre Callejón Del Bosque Y Av. Centenario - 115451	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	115451	14-09-2016	29-09-2016	50,888.01	50,888.01	50,888.01	50,888.01	50,888.01	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200720129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	43,617.35	40,398.04	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada Emiliano Zapata Entre Av. Emiliana Zapata Y Av. Francisco Villa - 116174	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116174	10-10-2016	22-10-2016	40,398.04	40,398.04	40,398.04	40,398.04	40,398.04	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200703988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	231,412.61	225,353.65	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Calle Águilas Entre Garzas Y Canal De Riego - 115168	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	115168	09-09-2016	26-09-2016	225,353.65	225,353.65	225,353.65	225,353.65	225,353.65	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16160200693348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	58,048.84	51,795.80	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable En Av. Pablo Nazareo Entre Av. Estación Y Av. Calvario - 116231	México	Nextlalpan	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116231	23-09-2016	10-10-2016	51,795.80	51,795.80	51,795.80	51,795.80	51,795.80	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones