

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX17170200861541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De La Barda En La Escuela Leopoldo Ruíz De La Loza Primera Etapa - 15652	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	15652	06-03-2017	22-12-2017	299,046.26	299,046.26	299,046.26	299,046.26	299,046.26	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200861697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Dispensario Medico - 11396	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	11396	06-03-2017	22-12-2017	198,405.24	198,405.24	198,405.24	198,405.24	198,405.24	Metros Cuadrados	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	198,370.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 8864	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	8864	08-03-2017	01-12-2017	198,370.44	198,370.44	198,370.44	198,370.44	198,370.44	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100836126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,054.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sistema Potable - 3673	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	3673	06-03-2017	01-12-2017	499,054.86	499,054.86	499,054.86	499,054.86	499,054.86	Metros Cuadrados	3000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	298,792.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos - 13222	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	13222	17-04-2017	01-07-2017	298,792.80	298,792.80	298,792.80	298,792.80	298,792.80	Metros Cuadrados	1084	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170300924094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	287,404.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Electrificación - 124297	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	124297	01-07-2017	31-08-2017	287,404.15	287,404.15	287,404.15	287,404.15	287,404.15	Otros	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200861663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,666.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Red De Drenaje - 41362	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	41362	01-04-2017	30-06-2017	299,666.73	299,666.73	299,666.73	299,666.73	299,666.73	Metros Cuadrados	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	298,600.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 293025	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	293025	01-11-2017	31-12-2017	298,600.02	298,600.02	298,600.02	298,600.02	298,600.02	Metros Cuadrados	2100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	99,972.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Los Principales Caminos De San Juanico Tierras Blancas - 270275	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	270275	20-11-2017	22-12-2017	99,972.68	99,972.68	99,972.68	99,972.68	99,972.68	Otros	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	151,162.47	151,048.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Segunda Etapa - 259211	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	259211	06-03-2017	22-12-2017	151,048.20	151,048.20	151,048.20	151,048.20	151,048.20	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200861686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,665.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Red De Agua Potable - 28044	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	28044	06-03-2017	22-12-2017	299,665.89	299,665.89	299,665.89	299,665.89	299,665.89	Metros Cuadrados	257	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX17170400997463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,968.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Zona Oriente - 274704	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	274704	01-12-2017	22-12-2017	299,968.34	299,968.34	299,968.34	299,968.34	299,968.34	Otros	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	53,940.00	53,940.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Software Y Hardware - 205991	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	205991	15-07-2017	11-12-2017	53,940.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	Otros	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	395,188.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos - 15676	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	15676	06-03-2017	01-12-2017	395,188.80	395,188.80	395,188.80	395,188.80	395,188.80	Metros Cuadrados	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200861668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	298,853.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 8567	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	8567	06-03-2017	22-12-2017	298,853.12	298,853.12	298,853.12	298,853.12	298,853.12	Otros	279	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,159.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario - 10254	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	10254	06-03-2017	01-12-2017	599,159.94	599,159.94	599,159.94	599,159.94	599,159.94	Metros Cuadrados	96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	349,516.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos - 28037	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	28037	06-03-2017	22-12-2017	349,516.80	349,516.80	349,516.80	349,516.80	349,516.80	Metros Cuadrados	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170300924089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	337,625.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Electrificación - 157482	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	157482	26-06-2017	25-08-2017	337,625.42	337,625.42	337,625.42	337,625.42	337,625.42	Otros	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	558,389.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Linea De Drenaje - 216691	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	216691	01-08-2017	31-10-2017	558,389.76	558,389.76	558,389.76	558,389.76	558,389.76	Metros Cuadrados	72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	195,632.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos Zona Norte - 233787	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	233787	23-10-2017	22-12-2017	195,632.00	195,632.00	195,632.00	195,632.00	195,632.00	Metros Cuadrados	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	887,200.26	887,200.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Detiña Municipio De Acambay Etapa Tres De Cinco - 258889	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	258889	13-03-2017	20-06-2017	887,200.26	887,200.26	887,200.26	887,200.26	887,200.26	Otros	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX17170400997447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	99,812.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos - 258097	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	258097	06-03-2017	22-12-2017	99,812.48	99,812.48	99,812.48	99,812.48	99,812.48	Metros Cuadrados	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	29,996.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Línea De Agua Potable - 233294	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	233294	18-09-2017	30-10-2017	29,996.44	29,996.44	29,996.44	29,996.44	29,996.44	Metros Cuadrados	540	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	198,301.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10922	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	10922	06-03-2017	01-12-2017	198,301.04	198,301.04	198,301.04	198,301.04	198,301.04	Metros Cuadrados	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.33	299,998.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Red De Agua Potable - 278011	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	278011	27-11-2017	30-12-2017	299,998.17	299,998.17	299,998.17	299,998.17	299,998.17	Metros Cuadrados	629	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200861699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	298,792.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos - 39498	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	39498	03-04-2017	31-07-2017	298,792.80	298,792.80	298,792.80	298,792.80	298,792.80	Metros Cuadrados	1084	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170100842931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,969.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 10281	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	10281	03-04-2017	01-04-2017	999,969.34	999,969.34	999,969.34	999,969.34	999,969.34	Metros Cuadrados	628	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200861692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	198,215.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral De Escuela Jardín De Niños Y Primaria - 13097	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	13097	06-03-2017	22-12-2017	198,215.00	198,215.00	198,215.00	198,215.00	198,215.00	Metros Cuadrados	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	440,800.00	440,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Actualización Del Plan De Desarrollo Urbano Municipal - 205680	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	205680	15-07-2017	11-12-2017	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	336,075.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 229804	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	229804	21-08-2017	30-11-2017	336,075.13	336,075.13	336,075.13	336,075.13	336,075.13	Metros Cuadrados	227	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170400997446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,989.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 274631	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	274631	27-11-2017	30-12-2017	299,989.35	299,989.35	299,989.35	299,989.35	299,989.35	Metros Cuadrados	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200865037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,882,434.50	1,881,574.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 85320	México	Jilotzingo	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	85320	03-07-2017	08-09-2017	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX17170200865039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	198,151.00	196,775.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Piso Firme - 85420	México	Jilotzingo	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	85420	01-08-2017	15-09-2017	196,775.06	196,775.06	196,775.06	196,775.06	196,775.06	Metros Cuadrados	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170200865038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,882,434.50	1,881,574.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 83975	México	Jilotzingo	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	83975	03-07-2017	08-09-2017	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	1,881,574.45	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	218,095.00	218,095.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Actualización Del Sistema Informático - 211705	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	211705	25-08-2017	29-12-2017	218,095.00	218,095.00	218,095.00	218,095.00	218,095.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	67,158.00	67,158.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 249570	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249570	25-08-2017	29-12-2017	67,158.00	67,158.00	67,158.00	67,158.00	67,158.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Electrificacion En Azotlan Parte Baja En Libertad Nicolas Romero - 336624	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	336624	28-11-2017	19-12-2017	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	79,786.00	79,786.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Actualización Del Sistema Informático - 211716	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	211716	25-08-2017	29-12-2017	79,786.00	79,786.00	79,786.00	79,786.00	79,786.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,490,000.00	1,490,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techado En Áreas De Impartición Física En El J N Anton Makarenko En La Colonia Aquiles Cordova Moran En Nicolas Romero - 328362	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	328362	28-10-2017	19-12-2017	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	13,360.00	13,360.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Creación De Módulos De Participación Comunitaria - 249688	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249688	25-08-2017	29-12-2017	13,360.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	83,000.00	83,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 249419	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249419	25-08-2017	29-11-2017	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	59,378.00	59,378.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 249508	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249508	25-08-2017	29-12-2017	59,378.00	59,378.00	59,378.00	59,378.00	59,378.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX00170401005193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	190,200.00	190,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Actualización Del Sistema Informático - 211680	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	211680	25-08-2017	29-12-2017	190,200.00	190,200.00	190,200.00	190,200.00	190,200.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Electrificación En La Calle La Escondida En San Jose El Vidrio En Nicolas Romero - 336759	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	336759	20-11-2017	19-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	24,178.00	24,178.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 249548	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249548	25-08-2017	29-12-2017	24,178.00	24,178.00	24,178.00	24,178.00	24,178.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	5,360.00	5,360.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Creación De Módulos De Participación Comunitaria - 249701	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249701	25-08-2017	29-12-2017	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	77,843.00	77,843.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa De Actualización Del Sistema Informático - 211714	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	211714	25-08-2017	29-12-2017	77,843.00	77,843.00	77,843.00	77,843.00	77,843.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	250,803.00	250,803.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Creación De Módulos De Participación Comunitaria - 249652	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249652	25-08-2017	29-12-2017	250,803.00	250,803.00	250,803.00	250,803.00	250,803.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170300931485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,084,518.79	3,084,518.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque De Agua Potable En La Colonia San Juan Tlihuaca - 115956	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	115956	01-08-2017	20-12-2017	3,084,518.79	3,084,518.79	3,084,518.79	3,084,518.79	3,084,518.79	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170300931486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Colonia San Juan Tlihuaca - 115929	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	115929	01-08-2017	20-12-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170401005198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	365,000.00	365,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techado En Áreas De Impartición Física En La Escuela Secundaria Rafael Ramirez En San Jose El Vidrio En Nicolas Romero - 300543	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	300543	28-10-2017	19-12-2017	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	62,979.00	62,979.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 249580	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249580	25-08-2017	29-12-2017	62,979.00	62,979.00	62,979.00	62,979.00	62,979.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX17170401003722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	687,000.00	687,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techado En Áreas De Impartición Física En La Escuela Juan Escutia En La Colonia Veintidos De Febrero Nicolas Romero - 300315	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	300315	28-10-2017	19-12-2017	687,000.00	687,000.00	687,000.00	687,000.00	687,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	160,000.00	160,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 249671	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	249671	25-08-2017	29-12-2017	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX00170401005171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	482,000.00	482,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techado En Áreas De Impartición Física En La Escuela Club De Leones En La Colonia Benito Juarez En Nicolas Romero - 337054	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	337054	28-11-2017	19-12-2017	482,000.00	482,000.00	482,000.00	482,000.00	482,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX17170401003942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 323464	México	Santo Tomás	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	323464	21-11-2017	10-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros Cuadrados	87	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones