

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX18180201098742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	297,768.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos Principales - 32182	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	32182	19-02-2018	21-12-2018	297,768.44	297,768.44	297,768.44	297,768.44	297,768.44	Metros Cuadrados	494	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201098986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	796,279.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Del Sistema de Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 31261	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	31261	09-03-2018	30-03-2018	796,279.92	796,279.92	796,279.92	796,279.92	796,279.92	Metros Cuadrados	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201098974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,571.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 31248	México	Acambay de Ruíz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	31248	12-02-2018	30-04-2018	799,571.42	799,571.42	799,571.42	799,571.42	799,571.42	Metros Cuadrados	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201098918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,555.52	195,555.52	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cerro Del Guayabo - 97748	México	Almoloya de Alquisiras	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	97748	07-06-2018	08-11-2018	195,555.52	195,555.52	195,555.52	195,555.52	195,555.52	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201099916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	773,603.85	772,025.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación Hidráulica En Calle Ignacio Lopez Rayón - 93005	México	Apaxco	MUNICIPIO DE APAXCO	93005	30-05-2018	18-06-2018	772,025.22	772,025.22	772,025.22	772,025.22	772,025.22	Metros Cuadrados	1109	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18170401001950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	565,440.73	565,440.73	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Lineas De Conducción De Agua Potable En Zaragoza De Guadalupe - 272301	México	Calimaya	MUNICIPIO DE CALIMAYA	272301	27-11-2017	29-12-2017	572,082.82	572,082.82	572,082.82	572,082.82	572,082.82	Metros Cuadrados	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180101059675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,508,000.00	1,508,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle La Palma Y Calle Emiliano Zapata - 2406	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	2406	07-05-2018	07-08-2018	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	Metros Cuadrados	3271	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201101872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,842,864.08	1,842,864.08	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Alumbrado Público Calimaya Zaragoza - 4558	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	4558	23-04-2018	23-08-2018	1,842,864.08	1,842,864.08	1,842,864.08	1,842,864.08	1,842,864.08	Metros Cuadrados	2400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180101059673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	94,354.82	94,354.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5154	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	5154	23-04-2018	23-08-2018	94,354.82	94,354.82	94,354.82	94,354.82	94,354.82	Vehículos	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180101059671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	145,000.00	145,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 5147	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	5147	23-04-2018	23-08-2018	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	Estudio de preinversión	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401427359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 311794	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	311794	23-04-2018	23-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	185,736.28	185,736.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321962	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321962	15-10-2018	28-12-2018	185,736.28	185,736.28	185,736.28	185,736.28	185,736.28	Celdas solares	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX180401431449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	616,025.33	616,025.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321968	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321968	22-10-2018	26-10-2018	616,025.33	616,025.33	616,025.33	616,025.33	616,025.33	Celdas solares	199	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	346,707.72	346,707.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321971	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321971	15-10-2018	28-12-2018	346,707.72	346,707.72	346,707.72	346,707.72	346,707.72	Celdas solares	112	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,916,179.30	1,916,179.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321973	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321973	22-10-2018	28-12-2018	1,916,179.30	1,916,179.30	1,916,179.30	1,916,179.30	1,916,179.30	Celdas solares	619	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,294.51	74,294.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321986	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321986	22-10-2018	28-12-2018	74,294.51	74,294.51	74,294.51	74,294.51	74,294.51	Celdas solares	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,382.42	12,382.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321990	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321990	15-10-2018	28-12-2018	12,382.42	12,382.42	12,382.42	12,382.42	12,382.42	Celdas solares	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,015,238.65	2,015,238.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321992	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321992	22-10-2018	28-12-2018	2,015,238.65	2,015,238.65	2,015,238.65	2,015,238.65	2,015,238.65	Celdas solares	651	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	61,912.09	61,912.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321996	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321996	15-10-2018	28-12-2018	61,912.09	61,912.09	61,912.09	61,912.09	61,912.09	Celdas solares	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	922,490.19	922,490.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 321998	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	321998	15-10-2018	28-12-2018	922,490.19	922,490.19	922,490.19	922,490.19	922,490.19	Celdas solares	298	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,035.27	1,102,035.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 322000	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	322000	15-10-2018	28-12-2018	1,102,035.27	1,102,035.27	1,102,035.27	1,102,035.27	1,102,035.27	Celdas solares	366	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401431470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	486,009.93	486,009.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALIMAYA - 322004	México	Calimaya	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	322004	15-10-2018	28-12-2018	486,009.93	486,009.93	486,009.93	486,009.93	486,009.93	Celdas solares	147	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401436262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	54,439.68	54,439.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 350172	México	Cuautitlán Izcalli	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	350172	03-09-2018	31-12-2018	54,439.68	54,439.68	54,439.68	54,439.68	26,478.12	Metros Cuadrados	34.34	8.736168	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401436260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	308,327.72	308,327.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 350170	México	Cuautitlán Izcalli	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	350170	03-09-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	194.49	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX180301301740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,162,687.40	1,161,299.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA - 146020	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	146020	25-06-2018	23-08-2018	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	Vivienda	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301302812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	263,025.84	262,624.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 149532	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	149532	25-06-2018	23-08-2018	262,624.05	262,624.05	262,624.05	262,624.05	262,624.05	Metros Cuadrados	429.64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301301630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,162,687.40	1,161,299.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA - 145570	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	145570	25-06-2018	23-08-2018	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	Vivienda	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301302749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	263,025.84	262,624.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 149174	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	149174	25-06-2018	23-08-2018	262,624.05	262,624.05	262,624.05	262,624.05	262,624.05	Metros Cuadrados	430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301301589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,162,687.40	1,161,299.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA - 145422	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	145422	25-06-2018	23-08-2018	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	1,161,299.10	Vivienda	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301302761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	263,025.84	260,624.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 149226	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	149226	25-06-2018	23-08-2018	260,624.05	260,624.05	260,624.05	260,624.05	260,624.05	Metros Cuadrados	429.64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301301763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	899,106.17	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 146076	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	146076	02-07-2018	31-08-2018	899,106.17	899,106.17	899,106.17	899,106.17	899,106.17	Metros Cuadrados	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301301775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	899,106.17	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 146099	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	146099	02-07-2018	31-08-2018	899,106.17	899,106.17	899,106.17	899,106.17	899,106.17	Metros Cuadrados	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301301780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	899,106.17	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 146105	México	Jilotzingo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	146105	02-07-2018	31-08-2018	899,106.17	899,106.17	899,106.17	899,106.17	899,106.17	Metros Cuadrados	440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301326140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE EN LA COLONIA Y GRIEGA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 255931	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	255931	20-09-2018	28-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301326190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	297,823.00	297,823.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMODELACION DE BAÑOS ESCUELA AZTLAN COLONIA FLORES MAGON NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 256195	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	256195	20-09-2018	28-12-2018	297,823.00	297,823.00	297,823.00	297,823.00	297,823.00	Piezas	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX180301322484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	249,504.50	249,454.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 239594	México	San Antonio la Isla	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	239594	20-08-2018	30-09-2018	249,454.21	249,454.21	249,454.21	249,454.21	249,454.21	Otros	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301322524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	315,099.63	315,099.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 239790	México	San Antonio la Isla	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	239790	02-04-2018	28-04-2018	315,099.63	315,099.63	315,099.63	315,099.63	315,099.63	Metros lineales	142.68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301316524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	607,510.82	538,326.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AGUA ZARCA NICHÍ - 217180	México	San Felipe del Progreso	GOBIERNO MUNICIPAL	217180	14-08-2018	10-10-2018	538,326.27	538,326.27	538,326.27	538,326.27	538,326.27	Otros	100	7	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301304016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	365,389.78	361,377.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN JALPA - 158480	México	San Felipe del Progreso	GOBIERNO MUNICIPAL	158480	01-06-2018	30-06-2018	361,377.19	361,377.19	361,377.19	361,377.19	361,377.19	Metros lineales	216	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180301336044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	824,983.16	824,364.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA CONCEPCIÓN - 284630	México	San Felipe del Progreso	GOBIERNO MUNICIPAL	284630	18-09-2018	12-10-2018	824,364.38	824,364.38	824,364.38	824,364.38	824,364.38	Otros	22.02	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201104438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,259.00	300,259.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles San Diego - 76349	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	76349	23-05-2018	08-06-2018	300,259.00	300,259.00	300,259.00	300,259.00	300,259.00	Metros Cuadrados	164.1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201104434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,000.00	994,999.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Biblioteca En La Escuela Primaria Amado Nervo - 22743	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	22743	02-04-2018	29-06-2018	994,999.96	994,999.96	994,999.96	994,999.96	994,999.96	Otros	120.96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201104439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	115,000.00	115,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable En Santa Maria Palapa Calle Nardos - 54340	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	54340	03-05-2018	25-05-2018	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	Metros Cuadrados	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201103517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	440,000.00	439,999.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 22766	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	22766	09-04-2018	15-06-2018	439,999.95	439,999.95	439,999.95	439,999.95	439,999.95	Metros Cuadrados	58.73	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201103521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,400.00	53,400.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Justo Sierra - 22796	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	22796	09-04-2018	27-04-2018	53,400.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	Metros Cuadrados	69	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX18180201103516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	176,000.00	176,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada La Era - 54248	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	54248	03-05-2018	25-05-2018	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	Metros Cuadrados	165	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	52,380.00	52,380.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DORMITORIO - 285046	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	285046	04-05-2018	21-05-2018	52,380.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX180401423343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	52,380.00	52,380.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DORMITORIO - 293476	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	293476	04-05-2018	21-05-2018	52,380.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	16,678.32	16,678.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 294526	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	294526	24-07-2018	27-07-2018	16,678.32	16,678.32	16,678.32	16,678.32	16,678.32	Celdas solares	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,118.88	11,118.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 294679	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	294679	24-07-2018	27-07-2018	11,118.88	11,118.88	11,118.88	11,118.88	11,118.88	Celdas solares	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,559.44	5,559.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 295046	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	295046	24-07-2018	27-07-2018	5,559.44	5,559.44	5,559.44	5,559.44	5,559.44	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,559.44	5,559.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 294381	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	294381	24-07-2018	27-07-2018	5,559.44	5,559.44	5,559.44	5,559.44	5,559.44	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,559.44	5,559.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 295790	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	295790	24-07-2018	27-07-2018	5,559.44	5,559.44	5,559.44	5,559.44	5,559.44	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	83,391.48	83,391.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 296041	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	296041	24-07-2018	27-07-2018	83,391.48	83,391.48	83,391.48	83,391.48	83,391.48	Celdas solares	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401423084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	52,380.00	52,380.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DORMITORIO - 285860	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	285860	07-05-2018	31-05-2018	52,380.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401437471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	54,602.00	54,602.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁNGEL MA GARIBAY SEGUNDA ETAPA - 358947	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	358947	13-08-2018	30-08-2018	54,602.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00	Metros lineales	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401465954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	44,186.14	44,186.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CALLE VERSALLES CON ASFALTO - 411362	México	San Martín de las Pirámides	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	411362	17-12-2018	19-12-2018	44,186.14	44,186.14	44,186.14	44,186.14	44,186.14	Metros Cuadrados	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX180401459569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	138,812.67	138,812.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TROJA VIEJA - 404204	México	Sultepec	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	404204	11-09-2018	19-10-2018	138,812.60	138,812.60	138,812.60	138,812.60	138,812.60	Piezas	19	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones