

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401636908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	259,227.83	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS METATES ACAMBAY DE RUIZ CASATAÑEDA - 227465	México	Acambay de Ruiz Castañeda	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	227465	15-11-2019	31-12-2019	259,227.83	259,227.83	259,227.83	259,227.83	259,227.83	Metros Cuadrados	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201535877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,041,680.00	1,040,883.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA PRIMERA ETAPA - 50501	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	50501	30-04-2019	08-07-2019	1,040,883.34	1,040,883.34	1,040,883.34	1,040,883.34	1,040,883.34	Metros lineales	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201535882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,041,680.00	1,041,435.97	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD PRIMERA ETAPA - 50507	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	50507	30-04-2019	08-07-2019	1,041,435.97	1,041,435.97	1,041,435.97	1,041,435.97	1,041,435.97	Metros lineales	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201552018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	288,484.50	287,546.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 105091	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	105091	17-06-2019	23-08-2019	287,546.82	287,546.82	287,546.82	287,546.82	287,546.82	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201553421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	595,219.75	594,382.61	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 108441	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	108441	17-06-2019	30-08-2019	594,382.61	594,382.61	594,382.61	594,382.61	594,382.61	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201551253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	255,742.49	255,740.39	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA MIRAFLORES - 102946	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	102946	24-06-2019	30-09-2019	255,740.39	255,740.39	255,740.39	255,740.39	255,740.39	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201552972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,947.75	135,803.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PALMA - 107397	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	107397	24-06-2019	30-08-2019	135,803.68	135,803.68	135,803.68	135,803.68	135,803.68	Metros Cuadrados	107.61	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201553051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,797.36	46,746.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO LOS JARROS - 107568	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	107568	24-06-2019	30-08-2019	46,746.62	46,746.62	46,746.62	46,746.62	46,746.62	Metros Cuadrados	36.27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201555116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	63,935.64	63,890.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO EN ENDEGUIDO - 112230	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	112230	24-06-2019	30-09-2019	63,890.10	63,890.10	63,890.10	63,890.10	63,890.10	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201553077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	62,189.92	62,122.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAURELES - 107640	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	107640	24-06-2019	30-08-2019	62,122.98	62,122.98	62,122.98	62,122.98	62,122.98	Metros Cuadrados	40.92	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201553097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	39,367.86	39,325.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA MIRAFLORES - 107687	México	Isidro Fabela	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	107687	24-06-2019	30-08-2019	39,325.08	39,325.08	39,325.08	39,325.08	39,325.08	Metros Cuadrados	34	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190201533843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,511,493.49	1,510,215.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA - 73876	México	Jilotzingo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	73876	01-06-2019	15-07-2019	1,510,215.32	1,510,215.32	1,510,215.32	1,510,215.32	1,510,215.32	Vivienda	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201546258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,895.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RANCHO VIEJO - 92886	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	92886	22-07-2019	23-09-2019	799,895.59	799,895.59	799,895.59	799,895.59	799,895.59	Metros lineales	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201546329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,826.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 92980	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	92980	15-08-2019	15-11-2019	1,999,826.40	1,999,826.40	1,999,826.40	1,999,826.40	1,999,826.40	Metros lineales	527.96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201546458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,955.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DEL SALITREPINZANES - 93172	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	93172	01-10-2019	30-11-2019	999,955.49	999,955.49	999,955.49	999,955.49	999,955.49	Otros	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201540929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,684.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 59303	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	59303	28-03-2019	28-08-2019	3,999,684.00	3,999,684.00	3,999,684.00	3,999,684.00	3,999,684.00	Vivienda	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201549551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA - 98494	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	98494	20-03-2019	20-05-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Otros	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201528959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,921.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO - 37577	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37577	28-03-2019	28-08-2019	3,999,921.99	3,999,921.99	3,999,921.99	3,999,921.99	3,999,921.99	Vivienda	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201528987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,894.04	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 37615	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37615	28-03-2019	28-08-2019	3,999,894.04	3,999,894.04	3,999,894.04	3,999,894.04	3,999,894.04	Vivienda	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201529005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,590.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 37631	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37631	28-03-2019	28-08-2019	3,999,590.00	3,999,590.00	3,999,590.00	3,999,590.00	3,999,590.00	Vivienda	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201528899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,073.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO - 37502	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	37502	01-03-2019	31-12-2019	1,498,073.30	1,498,073.30	1,498,073.30	1,498,073.30	1,498,073.30	Otros	3500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401606841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,985.46	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 93115	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	93115	02-09-2019	31-12-2019	999,985.46	999,985.46	999,985.46	999,985.46	999,985.46	Metros Cuadrados	1175	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401638349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,984.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV CARLOS HANK GONZALEZ - 244576	México	Luvianos	MUNICIPIO DE LUVIANOS	244576	21-10-2019	23-12-2019	1,499,984.62	1,499,984.62	1,499,984.62	1,499,984.62	1,499,984.62	Metros lineales	193	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401666996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,999,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 155371	México	Luvianos	AYUNTAMIENTO LUVIANOS	155371	13-07-2019	18-12-2019	2,999,500.00	2,999,500.00	2,999,500.00	2,999,500.00	2,999,500.00	Otros	1300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201554410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	546,920.00	546,920.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS NICOLÁS ROMERO ESTADO DE MÉXICO - 110546	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	110546	12-08-2019	10-10-2019	546,920.00	546,920.00	546,920.00	546,920.00	546,920.00	Otros	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201553129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	414,170.00	414,170.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CAM NUMERO ONCE COLONIA EL TRÁFICO EN NICOLAS ROMERO - 107771	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	107771	01-08-2019	31-10-2019	414,170.00	414,170.00	414,170.00	414,170.00	414,170.00	Metros lineales	71.1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201535134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,000.00	1,140,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA - 75559	México	Ocuilán	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	75559	15-06-2019	23-08-2019	1,139,886.91	1,139,886.91	1,139,886.91	1,139,886.91	1,139,886.91	Metros Cuadrados	1413	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201547485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,397,646.22	1,397,646.22	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO SAN SEBASTIAN - 68883	México	Ocuilán	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	68883	22-05-2019	19-08-2019	1,397,646.22	1,397,646.22	1,397,646.22	1,397,646.22	1,397,646.22	Metros lineales	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190201540690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	259,833.64	259,833.64	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO SAN SEBASTIAN - 59012	México	Ocuilán	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	59012	10-05-2019	13-06-2019	259,833.64	259,833.64	259,833.64	259,833.64	259,833.64	Metros lineales	537	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401596895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	933,819.47	933,016.18	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN PALMILLAS - 220585	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	220585	18-11-2019	30-11-2019	933,016.18	933,016.18	933,016.18	933,016.18	933,016.18	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401592389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,824.57	723,822.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERÓNIMO BONCHETE - 192878	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	192878	08-08-2019	10-09-2019	723,822.26	723,822.26	723,822.26	723,822.26	723,822.26	Metros lineales	1490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401597071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,131,549.84	1,130,745.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EJIDO EL CARMEN OCOTEPEC - 221958	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	221958	18-11-2019	30-11-2019	1,130,745.26	1,130,745.26	1,130,745.26	1,130,745.26	1,130,745.26	Otros	2.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401593166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,138.33	769,071.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN BARRIO EL CERRITO - 196564	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	196564	21-10-2019	12-12-2019	769,071.59	769,071.59	769,071.59	769,071.59	769,071.59	Otros	45.95	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401586749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,998.48	298,632.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO SANTA CRUZ SAN PEDRO EL ALTO - 157976	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	157976	01-08-2019	20-09-2019	298,632.99	298,632.99	298,632.99	298,632.99	298,632.99	Metros Cuadrados	2106	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401593553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	501,464.57	499,943.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN BARRIO EL CERRITO DIOS PADRE - 198811	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	198811	01-09-2019	12-12-2019	499,943.91	499,943.91	499,943.91	499,943.91	499,943.91	Metros Cuadrados	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401616446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	950,000.00	950,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 174357	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	174357	01-08-2019	31-12-2019	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	Mobiliario y equipo	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401616456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2,294,552.54	2,294,552.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 174407	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	174407	01-08-2019	31-12-2019	2,294,552.54	2,294,552.54	2,294,552.54	2,294,552.54	2,294,552.54	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401641366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	249,999.98	249,999.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 233237	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	233237	13-07-2019	15-12-2019	249,999.98	249,999.98	249,999.98	249,999.98	249,999.98	Piezas	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401627370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,125,020.41	2,125,020.41	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA EN VARIOS BARRIOS DE SAN LUCAS OCOTEPEC. - 230092	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	230092	29-11-2019	31-12-2019	2,125,020.41	2,125,020.41	2,125,020.41	2,125,020.41	2,125,020.41	Metros lineales	555	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401655860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,982.68	1,600,982.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN NICOLAS GUADALUPE - 122910	México	San Felipe del Progreso	GOBIERNO MUNICIPAL	122910	28-06-2019	30-09-2019	1,600,982.68	1,600,982.68	1,600,982.68	1,600,982.68	1,600,982.68	Metros Cuadrados	2592	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401695023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	187,057.75	187,057.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE HARDWARE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 223444	México	San Martín de las Pirámides	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223444	29-10-2019	29-11-2019	187,057.74	187,057.74	187,057.74	187,057.74	187,057.74	Equipamiento	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401606995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	129,396.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS DE JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE GUALUPITA - 98161	México	Tenancingo	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	98161	05-07-2019	19-08-2019	129,396.10	129,396.10	129,396.10	129,396.10	129,396.10	Otros	2	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

