

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401815723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA - 143184	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	143184	24-09-2020	20-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	349	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A HERMOSA PROVINCIA. - 185403	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185403	01-09-2020	11-12-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	896	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	445,000.00	445,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE GOLONDRINAS A BUENAVISTA. - 185674	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185674	01-09-2020	11-12-2020	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	Metros Cuadrados	690	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 185704	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185704	01-09-2020	11-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA - 185711	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185711	01-09-2020	07-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros lineales	203	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE BOTIDÍ A LA CUMBRE - 188369	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188369	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN LINEA DE AGUA POTABLE - 191624	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191624	01-10-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	933	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 191632	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191632	01-10-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	112	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO RUIZ DE LA LOZA. - 185770	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185770	24-08-2020	20-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,605.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 185772	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185772	01-09-2020	11-12-2020	399,605.71	399,605.71	399,605.71	399,605.71	399,605.71	Metros Cuadrados	552	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401833732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL PARAJE LA CRUZ A LA CUMBRE - 188447	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188447	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	375	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA LIMPIA - 191656	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191656	01-10-2020	30-11-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros lineales	70	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE - 191690	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191690	01-09-2020	30-11-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Otros	110.44	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A EL PANTEÓN - 185783	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185783	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1408	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL CENTRO DE LA NOPALERA A PIEDRA ABIERTA - 185784	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185784	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1057	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA PRIMARIA AL JARDIN DE NIÑOS - 185789	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185789	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1408	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 185797	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185797	01-09-2020	11-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Otros	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO CAMINO AL CBT DE LA LOCALIDAD - 190364	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	190364	01-10-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	232.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL LOS TEPETATES - 185820	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185820	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1410	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO EL DEL MANANTIAL HACIA BARRIO LA NOPALERA - 185831	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185831	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401834120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOMA - 189631	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189631	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	375	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO HACIA EL CBT - 189654	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189654	01-09-2020	11-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros Cuadrados	793	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA ESCUELA AL MESATETE - 189667	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189667	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1760	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A EL CALVARIO - 189674	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189674	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1201	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL PARAJE KAPRESA A HANDO - 186060	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186060	01-09-2020	11-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	3234	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA - 186463	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186463	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1056	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL - 189716	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189716	17-09-2020	17-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Otros	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LAS ORTIGAS - 189731	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189731	01-09-2020	11-12-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Metros Cuadrados	403	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD - 189781	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189781	17-09-2020	17-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL KINDER - 189786	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189786	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1725	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401834187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 189807	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189807	01-10-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	125	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	439,946.04	439,946.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 191961	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191961	01-09-2020	30-11-2020	439,946.04	439,946.04	439,946.04	439,946.04	439,946.04	Metros lineales	617	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED PRINCIPAL - 189843	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189843	01-10-2020	30-11-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros lineales	346	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 189847	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189847	01-09-2020	11-12-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Metros Cuadrados	403	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA BASE DE TAXIS AL PANTEON - 189858	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189858	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	540	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,588.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DEL GUAJOTE - 191402	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191402	17-09-2020	17-12-2020	498,588.92	498,588.92	498,588.92	498,588.92	498,588.92	Otros	34	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A BOTUDI (LUGAR DEL OCOTE) - 186710	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186710	01-09-2020	11-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	2403	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO VECINAL - 187850	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187850	01-09-2020	11-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA MPEJO A UN COSTADO DE LA IGLESIA EL CALVARIO - 187882	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187882	01-09-2020	11-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,469,046.20	11,469,046.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - 185254	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185254	30-09-2020	11-12-2020	11,469,046.20	11,469,046.20	11,469,046.20	11,469,046.20	11,469,046.20	Metros Cuadrados	1283	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401834330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULCO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 190158	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	190158	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1760	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LOS CÁRCAMOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 190171	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	190171	01-10-2020	30-11-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	195	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO PRINCIPAL (COLINDANCIA CON QUERÉTARO) - 185468	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185468	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1407	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL - 185481	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185481	01-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	124	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE QUINTANA - 185483	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185483	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1034	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAN MIGUEL - 185487	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185487	01-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	284	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA UNIÓN - 185596	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185596	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO - 185606	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185606	01-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO VECINAL - 185609	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185609	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	376	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO HACIA LA IGLESIA BETHEL - 189524	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189524	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1056	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401833074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA HUERTA A MADO SECTOR I - 186313	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186313	01-09-2020	11-12-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros Cuadrados	1373	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN LINEA DE DRENAJE Y CAJA DE DESCARGA - 190805	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	190805	01-10-2020	11-12-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros lineales	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA - 188251	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188251	24-09-2020	20-12-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Metros Cuadrados	96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO VECINAL PRINCIPAL - 186431	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186431	01-09-2020	11-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	3138	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MEDRANO - 190986	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	190986	01-10-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	558	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401835280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO A ESDOCA - 192802	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	192802	17-09-2020	17-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	239	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 186636	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186636	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1056	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL CRUZ COLORADA, HACIA EL LÍMITE CON CONEJERAS - 186767	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186767	01-09-2020	11-12-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros Cuadrados	1584	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 186846	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186846	01-09-2020	11-12-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTALE - 191141	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191141	01-09-2020	30-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Otros	70	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401833869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LOS LAVADEROS AL MANANTIAL, CALLE 21 DE OCTUBRE - 188884	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188884	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1374	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAIME NUNÓ - 187052	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187052	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401835024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO - 192055	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	192055	01-09-2020	11-12-2020	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros lineales	292	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DRENAJE SANITARIO - 189121	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189121	01-10-2020	30-11-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros lineales	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO HACIA MDINO (MARIO VALDEZ) - 189201	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189201	01-09-2020	11-12-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Metros Cuadrados	1580	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	880,000.00	880,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA CAPILLA 10 DE MAYO AL KÍNDER - 187328	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187328	01-09-2020	11-12-2020	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	Metros Cuadrados	3201	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401835133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, ADEMEN). - 192348	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	192348	01-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ÁGUILA) - 185436	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185436	01-09-2020	11-12-2020	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Metros Cuadrados	4700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CARDENAS. - 189348	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189348	01-09-2020	11-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	292.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	293,804.34	293,804.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LAS TROJES - 167568	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167568	01-11-2020	31-12-2020	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	Otros	63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200401828236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	881,440.02	881,440.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE BOSHINDO - 168902	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	168902	01-11-2020	31-12-2020	881,440.02	881,440.02	881,440.02	881,440.02	881,440.02	Otros	189	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	293,804.34	293,804.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS TORILES - 167746	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167746	01-11-2020	31-12-2020	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	Otros	63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401828250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,077,282.58	1,077,282.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE GANZDA - 168935	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNATMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	168935	01-11-2020	31-12-2020	1,077,282.58	1,077,282.58	1,077,282.58	1,077,282.58	1,077,282.58	Otros	231	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401822849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BOSHINDO - 154335	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154335	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE MADO SECTOR I - 167797	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167797	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	881,440.02	881,440.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS METATES - 169068	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	169068	01-11-2020	31-12-2020	881,440.02	881,440.02	881,440.02	881,440.02	881,440.02	Otros	189	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	293,804.34	293,804.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL DE TIXMADEJÉ - 167896	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167896	01-11-2020	31-12-2020	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	Otros	63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS - 167918	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167918	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	391,739.12	391,739.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TIXMADEJE ,SANTA MARÍA TIXMADEJE - 167966	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167966	01-11-2020	31-12-2020	391,739.12	391,739.12	391,739.12	391,739.12	391,739.12	Otros	84	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401823281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE MADO SECTOR I - 155361	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	155361	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401823304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS - 155432	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	155432	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO SECTOR UNO - 155484	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	155484	20-10-2020	22-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO A ENDEJE - 162723	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	162723	17-10-2020	17-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Otros	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE JUANDO - 167128	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167128	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE BOVINI - 164721	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	164721	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	293,804.34	293,804.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA - 167308	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167308	01-11-2020	31-12-2020	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	Otros	63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE DETIÑA - 166226	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	166226	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE DONGU BARRIO DOS - 166306	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	166306	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	293,804.34	293,804.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 167429	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167429	01-11-2020	31-12-2020	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	293,804.34	Otros	63	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA - 154976	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154976	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401823134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LOS PILARES - 155000	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	155000	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000.00	20,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DETIÑA - 158009	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	158009	20-10-2020	20-12-2020	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Metros Cuadrados	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000.00	20,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR II - 158054	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	158054	20-10-2020	20-12-2020	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Metros Cuadrados	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE GANZDA - 158139	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	158139	20-10-2020	20-12-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Metros Cuadrados	66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	40,000.00	40,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS - 158393	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	158393	20-10-2020	20-12-2020	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Metros Cuadrados	66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401821953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES: MOJONERA Y LA PEÑITA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS METATES - 152275	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	152275	13-10-2020	23-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros lineales	543	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DONGU CENTRO - 154484	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154484	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401821989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS SELLADAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD - 152392	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	152392	13-10-2020	23-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000.00	20,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DONGU PUERTO - 158476	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	158476	20-10-2020	20-12-2020	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Metros Cuadrados	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401824342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000.00	20,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI - 158517	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	158517	20-10-2020	20-12-2020	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Metros Cuadrados	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS METATES - 155806	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	155806	20-10-2020	20-12-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DONGU PUERTO - 154655	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154655	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA - 153624	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	153624	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR I - 154726	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154726	20-10-2020	20-12-2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE LA COMUNIDAD DE DATEJE - 152654	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	152654	18-10-2020	18-12-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE GANZDA - 154846	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154846	20-10-2020	20-12-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	97,934.78	97,934.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA - 165202	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	165202	01-11-2020	30-12-2020	97,934.78	97,934.78	97,934.78	97,934.78	97,934.78	Otros	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 154912	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154912	20-10-2020	20-12-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BOVINI - 154404	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154404	20-10-2020	20-12-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401834036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD - 189349	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189349	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO SECTOR I - 167945	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167945	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS CABRERA, MIGUEL HIDALGO Y LOS PINOS - 189656	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189656	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1494	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 185253	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185253	01-09-2020	11-12-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros Cuadrados	6420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL COMEDOR COMUNITARIO A LOS ENCINOS - 189604	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189604	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1408	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	97,934.78	97,934.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE DONGU CENTRO - 166349	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	166349	01-11-2020	31-12-2020	97,934.78	97,934.78	97,934.78	97,934.78	97,934.78	Otros	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401835401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 193184	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	193184	01-10-2020	11-12-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	1894	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR II - 154775	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	154775	20-10-2020	20-12-2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Metros Cuadrados	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE - 185638	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185638	01-10-2020	30-11-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	Metros lineales	72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO - 188889	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188889	01-10-2020	30-11-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401834626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 191094	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191094	01-09-2020	11-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	2465	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL FRESNO A JUANDO - 185755	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185755	01-09-2020	10-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	698	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LA CLÍNICA AL POZO DE AGUA POTABLE - 187828	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187828	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1056	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401817814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPALQUE VA DE GANZDA HACIA LA ZONA DEL MESATETE EN DONGÚ PUERTO - 145561	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	145561	28-09-2020	20-12-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	1003	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS. - 185787	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185787	24-09-2020	20-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	235	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL - 185822	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185822	01-09-2020	11-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	2520	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN MANANTIALES DE LA COMUNIDAD - 191839	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191839	01-10-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE TIXMADEJÉ - 165352	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	165352	01-11-2020	30-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA PRIMARIA AL KINDER - 185430	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185430	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1578	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200401828803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	979,347.80	979,347.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO - 170525	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	170525	01-11-2020	31-12-2020	979,347.80	979,347.80	979,347.80	979,347.80	979,347.80	Otros	210	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401832966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA MANGA - 185794	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185794	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1056	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401833505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD - 187696	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187696	20-09-2020	20-12-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	190.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401834196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO TIENDA MARTINEZ-EMBOSHE - 189824	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189824	01-09-2020	11-12-2020	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	950	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401832776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN - 185187	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185187	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1408	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401832884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	420,000.00	420,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS - 185597	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185597	01-10-2020	30-11-2020	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	Metros Cuadrados	565.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401833154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	760,000.00	760,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN RAMAL PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 186592	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186592	01-09-2020	11-12-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	Metros Cuadrados	2593	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE DONGU PUERTO - 166402	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	166402	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	783,478.24	783,478.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA - 168784	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	168784	01-11-2020	31-12-2020	783,478.24	783,478.24	783,478.24	783,478.24	783,478.24	783,478.24	Otros	168	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	420,000.00	420,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANTIGUO CAMINO PRINCIPAL - 188732	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188732	01-09-2020	11-12-2020	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	Metros Cuadrados	1135.7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401833230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DRENAJE COLONIA PEÑASCOS DE DIOS - 186835	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186835	01-09-2020	30-11-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros lineales	115	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA CLINICA. - 186976	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186976	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1020	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PUENTECILLAS A RINCON DE SAN FRANCISCO - 187041	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO D ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187041	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO ENTRADA A EJIDO PARAJE PIEDRA LARGA - 188179	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	188179	01-09-2020	11-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1055	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA - 167868	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNATMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167868	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PILARES - 167905	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167905	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000.00	20,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DONGU CENTRO - 160041	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	160041	20-10-2020	20-12-2020	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Metros Cuadrados	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD - 191251	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191251	01-09-2020	11-12-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Metros Cuadrados	759	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL DE LADO SUR A NORTE HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 186423	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	186423	01-09-2020	11-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	3186	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 185722	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185722	07-09-2020	14-12-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	51	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401834122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LOMA DE LOS VILLA - 189646	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189646	01-09-2020	11-12-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros Cuadrados	1360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,869.56	195,869.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR I - 167219	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	167219	01-11-2020	31-12-2020	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	195,869.56	Otros	42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401833526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE DE ESCUELA TELESECUNDARIA 0058 NIÑOS HEROES. - 187822	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	187822	17-09-2020	17-12-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros Cuadrados	286	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL TRIANGULO - 189722	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	189722	01-09-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1760	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 191149	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	191149	01-10-2020	11-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	650	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401832970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL PANTEÓN A LA TELESECUNDARIA - 185803	México	Acambay de Ruíz Castañeda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	185803	01-09-2020	11-12-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	1414	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401817006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	322,489.52	322,489.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMAPOLA ENTRE PRIMAVERA Y COLINDANCIA CONJUNTO URBANO REAL DEL VALLE COL BRISAS TOTOLCINGO - 144666	México	Acolman	MUNICIPIO DE ACOLMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144666	01-10-2020	08-11-2020	322,489.34	322,489.34	322,489.34	322,489.34	322,489.34	Metros lineales	102.1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301776380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,705,448.00	512,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ANGEL MARÍA GARIBAY Y CALLE JOSÉ MARÍA VELAZCO TRAMO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y AV. ACUEDUCTO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO. - 134609	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	134609	15-10-2020	18-12-2020	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	Metros lineales	610	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301756210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,105,000.00	2,105,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO. - 81793	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	81793	15-08-2020	30-10-2020	2,105,000.00	2,105,000.00	2,105,000.00	2,105,000.00	2,105,000.00	Metros lineales	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301775306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. ACUEDUCTO TRAMO CALLE IGNACIO RAMÍREZ A JOSÉ MARÍA VELAZCO ALMOLOYA DEL RÍO, MÉX. - 133197	México	Almoloya del Río	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO	133197	15-10-2020	30-11-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Metros lineales	680	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	83,000.00	83,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 9604	México	Amatepec	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	9604	01-06-2020	30-06-2020	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,999,681.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PARQUE PÚBLICOS Y/O PLAZAS CONSTRUCCIÓN DE DOMO CONMEMORATIVO AL 200 ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PLAZA PRINCIPAL SAN SALVADOR ATENCO. - 60148	México	Atenco	GOBIERNO MUNICIPAL	60148	03-08-2020	30-11-2020	4,999,681.96	4,999,681.96	4,999,681.96	4,999,681.96	4,999,681.96	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301765491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,949,831.00	1,911,029.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MIXES DE CALLE XOCHIQETZAL A CALLE MAYAHUEL, COL CULTURAS DE MÉXICO - 106940	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	106940	30-09-2020	18-11-2020	1,911,029.34	1,911,029.34	1,911,029.34	1,911,029.34	1,911,029.34	Metros lineales	680	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,352,830.00	708,573.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN LAS TORRES DE ROSAS A CRISANTEMOS, JARDINES DE CHALCO - 109312	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	109312	01-10-2020	19-11-2020	708,573.32	708,573.32	708,573.32	708,573.32	708,573.32	Metros lineales	348	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	603,260.00	268,079.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO, CALLE HIDALGO ESQUINA CERRADA HIDALGO, SAN LORENZO CHIMALPA - 109350	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	109350	05-10-2020	23-11-2020	268,079.81	268,079.81	268,079.81	268,079.81	268,079.81	Metros lineales	221	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301769193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	666,872.00	644,143.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA DE PROLONGACIÓN REFORMA A ISABEL LA CATOLICA SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 116843	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	116843	06-10-2020	24-11-2020	644,143.37	644,143.37	644,143.37	644,143.37	644,143.37	Metros lineales	267	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,060,371.00	691,312.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS DE VICENTE GUERRERO A CRISANTEMOS JARDINES DE CHALCO - 109107	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	109107	01-10-2020	19-11-2020	691,312.01	691,312.01	691,312.01	691,312.01	691,312.01	Metros lineales	469	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301765849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,595,552.00	2,760,786.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL NARANJO I, DE SAN SEBASTIAN AL RIO AMECA EL NARANJO, BARIO SAN SEBASTIAN - 107796	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	107796	30-09-2020	18-12-2020	2,760,786.91	2,760,786.91	2,760,786.91	2,760,786.91	2,760,786.91	Metros lineales	1307	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,661,342.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAYAS, DE C. MAYAS A AV. VICENTE GUERRERO, COL. CULTURAS DE MÉXICO - 99176	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99176	31-08-2020	30-11-2020	2,661,342.22	2,661,342.22	2,661,342.22	2,661,342.22	2,661,342.22	Otros	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,845,182.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAZAHUAS, DE C. XOCHIQETZAL, A C. TEXCALTUPOCA, COL. CULTURAS DE MÉXICO - 99177	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99177	31-08-2020	30-11-2020	4,845,182.06	4,845,182.06	4,845,182.06	4,845,182.06	4,845,182.06	Otros	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,025,447.57	1,967,634.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, C. FRANCISCO I MADERO, SAN LUCAS AMALINALCO - 99623	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99623	31-08-2020	30-11-2020	1,967,634.62	1,967,634.62	1,967,634.62	1,967,634.62	1,967,634.62	Metros Cuadrados	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,465,000.00	1,200,524.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA - 99703	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99703	31-08-2020	30-11-2020	1,200,524.04	1,200,524.04	1,200,524.04	1,200,524.04	1,200,524.04	Metros lineales	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	368,187.99	368,187.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS DE GARDENIAS A CRISANTEMOS JARDINES DE CHALCO - 205761	México	Chalco	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	205761	01-10-2020	30-11-2020	368,187.99	368,187.99	368,187.99	368,187.99	368,187.99	Metros lineales	163	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401840333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,658.01	637,658.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN LAS TORRES DE GARDENIAS A CRISANTEMOS, JARDINES DE CHALCO - 208331	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	208331	01-10-2020	30-11-2020	637,658.01	637,658.01	637,658.01	637,658.01	637,658.01	Metros lineales	165	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401840349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	285,484.49	285,484.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO, CALLE HIDALGO ESQUINA CERRADA HIDALGO, SAN LORENZO CHIMALPA - 208371	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	208371	05-10-2020	30-11-2020	285,484.49	285,484.49	285,484.49	285,484.49	285,484.49	Metros lineales	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401843469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,569,000.00	4,569,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: MARGARITAS, SAN ISIDRO, NOCHE BUENA, ARBOLITOS, ALCATRAZ, AZUCENAS PTE.,ORQUIDEAS, CANDELARIA, LILA, BUGAMBILIA, AZUCENAS CENTRO, PALMAS, NARANJOS, GIRASOLES, JACARANDAS, FRESNO, LIMA, ORQUIDEA OTE., Y CDA. SIN NOMBRE., DE AV. LOS PINOS A LIMITE URBANO. LA CANDELARIA TLAPALA - 217652	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	217652	20-11-2020	20-12-2020	4,569,000.00	4,569,000.00	4,569,000.00	4,569,000.00	4,569,000.00	Otros	97	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401843514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,726,000.00	2,726,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: TULIPAN , ORQUIDEAS, MARGARITAS, AZUCENA, LIRIOS, AMAPOLAS, GARDENIAS, DE LA ROSA Y AV. LAS FLORES., COL SAN ANTONIO, ETAPA 1 DE AV. LAS FLORES A LIMITE URBANO PTE. SAN MARCOS HUIXTOCO - 217773	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	217773	20-11-2020	20-12-2020	2,726,000.00	2,726,000.00	2,726,000.00	2,726,000.00	2,726,000.00	Otros	58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401843542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	235,000.00	235,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA CALLE: 5TO ORIENTE, ENTRE C. IDENPENDENCIA Y C. NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXOCULCO - 217851	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	217851	20-11-2020	20-12-2020	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	Otros	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401843577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	329,000.00	329,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA CALLE: 1RA DE TIZAPA., ENTRE C. BODEGAS Y ALLENDE BARRIO SAN FRANCISCO - 217949	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	217949	20-11-2020	20-12-2020	329,000.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	Otros	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401869845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,483,566.00	1,483,566.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHE GUEVARA PRIMERA ETAPA DE CALLE DEL CANAL A CALLE VENUSTIANO CARRANZA CAMPAMENTO 21 DE MARZO - 266570	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	266570	18-12-2020	28-12-2020	1,483,566.00	1,483,566.00	1,483,566.00	1,483,566.00	1,483,566.00	Metros lineales	558	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401843533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	141,000.00	141,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA CALLE: LERDO ENTRE CALLE MORELOS Y LIMITE URBANO SAN PABLO ATLAZALPAN - 217817	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	217817	20-11-2020	20-12-2020	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	Otros	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	1,945,889.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NARANJO, DE C. SAN RAFAEL A AV. SAN PABLO, COL. NUEVA SAN MIGUEL - 99174	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99174	31-08-2020	30-11-2020	1,945,889.68	1,945,889.68	1,945,889.68	1,945,889.68	1,945,889.68	Otros	103	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301769612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	725,765.00	724,870.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LA CANDELARIA TLAPALA DE 1A. PONIENTE A MANUEL HERNANDEZ LA CANDELARIA TLAPALA - 118139	México	Chalco	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	118139	06-10-2020	24-11-2020	724,870.82	724,870.82	724,870.82	724,870.82	724,870.82	Metros lineales	549	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,281,162.00	1,273,448.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL POZO SAN PABLO 2 CALLE NACIONAL DE ALAMOS A DOLORES, SAN PABLO ATLAZALPAN - 109254	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	109254	02-10-2020	03-12-2020	1,273,448.12	1,273,448.12	1,273,448.12	1,273,448.12	1,273,448.12	Metros lineales	385	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301768779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,769.00	1,387,954.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO NORTE 1 DE ORIENTE 12 A NORTE 3 LA CANDELARIA TLAPALA - 115704	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	115704	06-10-2020	24-11-2020	1,387,954.34	1,387,954.34	1,387,954.34	1,387,954.34	1,387,954.34	Metros lineales	467	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,161,846.00	4,134,801.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 14, AV. 5 DE FEBRERO, DEL POZO 14 A LA TERCER CERRADA DE LA CIMA, SANTA CATARINA AYOTZINGO - 109179	México	Chalco	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	109179	07-10-2020	18-12-2020	4,134,801.07	4,134,801.07	4,134,801.07	4,134,801.07	4,134,801.07	Metros lineales	1082	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	642,481.96	568,785.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE FRANCISCO VILLA, COL. COVADONGA - 99184	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99184	31-08-2020	30-11-2020	568,785.69	568,785.69	568,785.69	568,785.69	568,785.69	Metros Cuadrados	1030	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301768761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,718,176.00	3,700,104.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO DE CALLE NACIONAL A LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA SAN MARCOS HUIXTOCO - 115659	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	115659	07-10-2020	18-12-2020	3,700,104.40	3,700,104.40	3,700,104.40	3,700,104.40	3,700,104.40	Metros lineales	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,242,950.80	1,795,650.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FERROCARRIL, DE C. FRANCISCO PACHECO A CALLE CÓDIGO AGRARIO, COL. EMILIANO ZAPATA - 99158	México	Chalco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	99158	31-08-2020	30-11-2020	1,795,650.63	1,795,650.63	1,795,650.63	1,795,650.63	1,795,650.63	Otros	101	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	546,745.55	480,427.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAN PEDRO, TRAMO: DE C. CUAUHTEMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65432	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65432	28-08-2020	29-10-2020	559,617.76	559,617.76	559,617.76	559,617.76	559,617.76	Metros Cuadrados	630	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	930,704.95	416,330.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO CALVA REYES, TRAMO: DE C. CARMEN CARREÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68241	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68241	12-08-2020	19-10-2020	533,953.90	533,953.90	533,953.90	533,953.90	533,953.90	Metros Cuadrados	896	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	229,875.72	214,206.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAUCE, TRAMO: DE C. TIERRA SANTA A C. NERIACO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 69083	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69083	22-08-2020	24-10-2020	251,141.28	251,141.28	251,141.28	251,141.28	251,141.28	Metros Cuadrados	278	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	246,518.53	402,577.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZQUITL, TRAMO: DE C. PROL. EJIDO COLECTIVO A C. MENSAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 65222	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65222	11-08-2020	16-10-2020	438,282.85	438,282.85	438,282.85	438,282.85	438,282.85	Metros Cuadrados	773	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	267,698.02	162,976.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS CRUCES, TRAMO: DE C. PALMAS A C. MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65693	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65693	11-08-2020	25-09-2020	201,750.06	201,750.06	201,750.06	201,750.06	201,750.06	Metros Cuadrados	280	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,959.87	489,447.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPULINES, TRAMO: DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 65715	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65715	03-08-2020	05-10-2020	579,091.30	579,091.30	579,091.30	579,091.30	579,091.30	Metros Cuadrados	764	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,770.00	1,437,439.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRECE, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARTURO MONTIEL. - 68098	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68098	08-08-2020	14-10-2020	1,654,521.75	1,654,521.75	1,654,521.75	1,654,521.75	1,654,521.75	Metros Cuadrados	1816	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,178,118.82	3,544,423.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. ARENAL, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. ARBOLEDAS. - 164633	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164633	01-09-2020	22-12-2020	3,548,304.64	3,548,304.64	3,548,304.64	3,548,304.64	3,548,304.64	Metros Cuadrados	4078	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,431,243.48	1,304,621.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMAS, TRAMO: DE C. PALOMAS A C. INGLATERRA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 66452	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66452	03-08-2020	30-10-2020	1,511,923.12	1,511,923.12	1,511,923.12	1,511,923.12	1,511,923.12	Metros Cuadrados	1847	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,146,486.34	843,148.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. EUCALIPTO A C. LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA. - 69238	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69238	17-08-2020	19-10-2020	1,009,205.47	1,009,205.47	1,009,205.47	1,009,205.47	1,009,205.47	Metros Cuadrados	1267	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,216,866.77	1,041,776.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TELLO, TRAMO: DE C. AMEYALCO A C. TEPETL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 165828	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165828	01-10-2020	15-12-2020	1,213,190.36	1,213,190.36	1,213,190.36	1,213,190.36	1,213,190.36	Metros Cuadrados	1675	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	488,666.14	337,980.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. ROSA BLANCA, TRAMO: DE C. FLORES A CADENAMIENTO (BARRANCA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65119	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65119	25-08-2020	28-10-2020	408,759.20	408,759.20	408,759.20	408,759.20	408,759.20	Metros Cuadrados	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	511,996.04	460,848.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAZMÍN, TRAMO: DE C. PIRULES A C. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69376	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69376	20-08-2020	23-10-2020	535,005.50	535,005.50	535,005.50	535,005.50	535,005.50	Metros Cuadrados	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,421.45	227,246.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. LOMA CHICA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. CAMINO VIEJO A CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 69379	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69379	17-08-2020	20-10-2020	255,078.70	255,078.70	255,078.70	255,078.70	255,078.70	Metros Cuadrados	323	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	690,278.82	687,996.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELENA LÓPEZ RUIZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. PESCADORES, EN LA CALLE TALETEC MZA CINCUENTA Y DOS LT CINCUENTA Y CUATRO - 69382	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69382	03-08-2020	30-10-2020	687,996.92	687,996.92	687,996.92	687,996.92	687,996.92	Metros lineales	65	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,000.00	1,019,788.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. OCHENTA Y CINCO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS, EN LA CALLE CIRUELOS, ESQ. C. EMILIANO ZAPATA S/N. - 65945	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65945	05-08-2020	10-11-2020	1,019,788.89	1,019,788.89	1,019,788.89	1,019,788.89	1,019,788.89	Metros Cuadrados	396	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,329,831.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. NOVENTA Y OCHO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLPULCO, EN LA SEGUNDA CDA. DE TOLUCA S/N. - 65949	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65949	04-08-2020	09-11-2020	1,329,831.83	1,329,831.83	1,329,831.83	1,329,831.83	1,329,831.83	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,000.00	573,492.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO SEGUNDA SECC., EN LA CALLE JACARANDAS S/N. - 67806	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67806	03-08-2020	01-11-2020	573,492.49	573,492.49	573,492.49	573,492.49	573,492.49	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	272,295.87	179,047.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TECHACHALES, TRAMO: DE C. LA PISTA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A. - 67621	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67621	10-08-2020	19-10-2020	218,487.13	218,487.13	218,487.13	218,487.13	218,487.13	Metros Cuadrados	358	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	79,039.93	72,050.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1RA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO 1RA. SECC. - 67624	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67624	08-08-2020	09-10-2020	85,078.26	85,078.26	85,078.26	85,078.26	85,078.26	Metros Cuadrados	134	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301755012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,500,000.00	7,447,242.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EMBARCADERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO SEGUNDA MANZANA, EN LA CALLE CRISTO REY S/N - 73133	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73133	03-08-2020	30-11-2020	7,447,242.21	7,447,242.21	7,447,242.21	7,447,242.21	7,447,242.21	Otros	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	799,545.97	939,847.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. EJIDO COLECTIVO, TRAMO: DE AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. IZQUITL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 65176	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65176	10-08-2020	15-10-2020	1,055,653.62	1,055,653.62	1,055,653.62	1,055,653.62	1,055,653.62	Metros Cuadrados	893	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,629,114.56	430,229.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE C. UXMAL A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65302	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65302	26-08-2020	30-10-2020	666,190.64	666,190.64	666,190.64	666,190.64	666,190.64	Metros Cuadrados	1942	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	259,979.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE, EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ S/N. - 67666	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67666	03-08-2020	01-11-2020	259,979.65	259,979.65	259,979.65	259,979.65	259,979.65	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	582,848.00	581,155.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS UNIDOS AVANZAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 67983	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67983	03-08-2020	01-11-2020	581,155.16	581,155.16	581,155.16	581,155.16	581,155.16	Metros Cuadrados	224	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301751790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	541,462.18	464,134.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNIÓN (LUIS URBINA), TRAMO: DE C. SOR JUANA A C. UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO PRIMERA. SECC. - 63514	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63514	10-08-2020	01-10-2020	545,441.49	545,441.49	545,441.49	545,441.49	545,441.49	Metros Cuadrados	695	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	264,930.74	183,046.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECONOMISTAS, TRAMO: DE C. MINA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65387	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65387	27-08-2020	31-10-2020	221,418.70	221,418.70	221,418.70	221,418.70	221,418.70	Metros Cuadrados	249	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,202,080.73	1,190,224.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. CAMELIAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 65395	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65395	03-08-2020	30-10-2020	1,400,470.75	1,400,470.75	1,400,470.75	1,400,470.75	1,400,470.75	Metros Cuadrados	1502	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	322,399.19	241,154.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CUAHUTÉMOC, TRAMO: DE C. CUAHUTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65456	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65456	05-08-2020	07-10-2020	287,850.51	287,850.51	287,850.51	287,850.51	287,850.51	Metros Cuadrados	334	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	552,315.50	526,119.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. OYAMEL, TRAMO: DE C. PROL. ALDAMA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65471	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65471	12-08-2020	16-10-2020	606,116.75	606,116.75	606,116.75	606,116.75	606,116.75	Metros Cuadrados	618	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	922,059.86	761,195.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZTECAS (FRANCISCO VILLA SUR), TRAMO: DE C. TEZONTLE A C. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 65488	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65488	11-08-2020	14-10-2020	908,877.05	908,877.05	908,877.05	908,877.05	908,877.05	Metros Cuadrados	1112	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	519,772.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA CINCO DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. VIDRIEROS, EN LA AV. ORGANIZACIÓN POPULAR, ESQ. C. ACOATL. - 68239	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68239	03-08-2020	01-11-2020	519,772.30	519,772.30	519,772.30	519,772.30	519,772.30	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	844,109.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS, EN LA CALLE RAYITO DE LUNA S/N. - 68250	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68250	03-08-2020	01-11-2020	844,109.94	844,109.94	844,109.94	844,109.94	844,109.94	Metros Cuadrados	323	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	125,054.00	117,369.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. AHUEHUECALCO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO - 64320	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64320	04-08-2020	21-09-2020	134,650.74	134,650.74	134,650.74	134,650.74	134,650.74	Metros Cuadrados	174	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	222,733.94	199,826.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE AV. UNIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 64329	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64329	06-08-2020	26-09-2020	236,074.06	236,074.06	236,074.06	236,074.06	236,074.06	Metros Cuadrados	255	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,260,000.00	873,490.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SETECIENTOS IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N. - 68261	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68261	03-08-2020	01-11-2020	873,490.72	873,490.72	873,490.72	873,490.72	873,490.72	Metros Cuadrados	304	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,260,000.00	1,304,983.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES, EN LA PRIV. CELIO GONZÁLEZ S/N. - 68285	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68285	03-08-2020	01-11-2020	1,304,983.35	1,304,983.35	1,304,983.35	1,304,983.35	1,304,983.35	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	485,311.67	426,372.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUBE, TRAMO: DE C. AMAPOLA A C. MANTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 64416	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64416	05-08-2020	13-10-2020	507,542.78	507,542.78	507,542.78	507,542.78	507,542.78	Metros Cuadrados	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	829,527.23	779,990.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE POZOS CAJA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN C. TLÁLOC ESQ. AV. ARCA DE NOÉ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65588	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65588	20-08-2020	21-11-2020	779,990.02	779,990.02	779,990.02	779,990.02	779,990.02	Otros	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	329,167.37	274,839.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PESQUEROS (BALBUENA), TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 65606	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65606	31-08-2020	31-10-2020	327,643.46	327,643.46	327,643.46	327,643.46	327,643.46	Metros Cuadrados	549	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	234,375.03	209,224.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. AZALEA, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 65609	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65609	15-08-2020	16-10-2020	241,828.50	241,828.50	241,828.50	241,828.50	241,828.50	Metros Cuadrados	331	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	332,051.61	311,143.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. RUBÉN DARIO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 64448	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64448	17-08-2020	09-11-2020	357,440.28	357,440.28	357,440.28	357,440.28	357,440.28	Metros Cuadrados	471	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	94,121.27	76,264.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 64459	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64459	28-08-2020	28-10-2020	83,184.07	83,184.07	83,184.07	83,184.07	83,184.07	Metros Cuadrados	151	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,098.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS, EN LA CALLE GENARO VÁZQUEZ S/N, ESQ. AV. ARENAL S/N. - 65629	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65629	03-08-2020	20-10-2020	449,098.72	449,098.72	449,098.72	449,098.72	449,098.72	Metros Cuadrados	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,500.00	532,045.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS CRISTINA PACHECO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDIORES, EN LA CALLE ZINC S/N. - 65632	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65632	03-08-2020	20-10-2020	532,045.57	532,045.57	532,045.57	532,045.57	532,045.57	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,023,946.60	837,956.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENARO SALINAS, TRAMO: DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 65710	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65710	05-08-2020	07-10-2020	933,449.13	933,449.13	933,449.13	933,449.13	933,449.13	Metros Cuadrados	1177	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	853,243.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS ÁQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ALFAREROS, EN LA AV. MARIANO RIVA PALACIO S/N. - 68641	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68641	03-08-2020	30-11-2020	853,243.85	853,243.85	853,243.85	853,243.85	853,243.85	Metros Cuadrados	307	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	416,000.00	412,680.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. COPALERA, EN LA CALLE ZAPOTE, ESQ. C. FRESNO. - 68837	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68837	03-08-2020	30-11-2020	412,680.00	412,680.00	412,680.00	412,680.00	412,680.00	Metros Cuadrados	239	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	662,500.00	621,391.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO PREHISPÁNICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE AZTLÁN S/N. - 68880	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68880	03-08-2020	30-11-2020	621,391.54	621,391.54	621,391.54	621,391.54	621,391.54	Metros Cuadrados	147	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	237,241.27	389,288.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE CDA. VERACURZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93006	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93006	13-08-2020	10-11-2020	427,546.58	427,546.58	427,546.58	427,546.58	427,546.58	Metros Cuadrados	285	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301760359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	308,088.09	331,267.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. VERACRUZ, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93027	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93027	15-08-2020	03-11-2020	380,516.21	380,516.21	380,516.21	380,516.21	380,516.21	Metros Cuadrados	376	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,366,123.86	1,184,866.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YAULLI, TRAMO: DE C. ALTEPETL A C. TEPETL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 65752	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65752	03-08-2020	30-10-2020	1,382,735.74	1,382,735.74	1,382,735.74	1,382,735.74	1,382,735.74	Metros Cuadrados	1816	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	549,427.23	468,775.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIO, TRAMO: DE AV. MÉXICO A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS. - 65759	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65759	11-08-2020	30-10-2020	552,064.21	552,064.21	552,064.21	552,064.21	552,064.21	Metros Cuadrados	698	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,998,133.86	1,495,258.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO, TRAMO: DE C. OBREROS A C. TODOS LOS SANTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA. - 65776	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65776	17-08-2020	24-11-2020	1,733,715.97	1,733,715.97	1,733,715.97	1,733,715.97	1,733,715.97	Metros Cuadrados	2291	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	925,000.00	991,339.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE HÉROES DE MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO TERCERA SECC., EN LA AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC S/N. - 69084	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69084	03-08-2020	30-11-2020	991,339.89	991,339.89	991,339.89	991,339.89	991,339.89	Metros Cuadrados	416	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301760376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	234,694.47	198,331.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CERRO DE LA LUZ, TRAMO: DE C. SIN NOMBRE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93080	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93080	13-08-2020	27-10-2020	230,731.78	230,731.78	230,731.78	230,731.78	230,731.78	Metros Cuadrados	326	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	768,618.52	883,130.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN CARLOS, TRAMO: DE C. MONTE SINÁ A C. SOR JUANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO PRIMERA. SECC. - 64577	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64577	01-08-2020	01-10-2020	994,457.56	994,457.56	994,457.56	994,457.56	994,457.56	Metros Cuadrados	545	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	839,426.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA QUETZALCÓATL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO, EN LA CDA. MARGARITAS S/N. - 65822	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65822	06-08-2020	04-11-2020	839,426.88	839,426.88	839,426.88	839,426.88	839,426.88	Metros Cuadrados	270	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,394,949.96	1,131,940.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUEHUETE, TRAMO: DE C. SEIS DE JUNIO A C. ENCINO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 64630	México	Chimalhuacán	DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64630	03-08-2020	03-10-2020	1,333,985.28	1,333,985.28	1,333,985.28	1,333,985.28	1,333,985.28	Metros Cuadrados	1672	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	468,000.00	557,791.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉCATL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN LORENZO, EN LA CALLE UNO S/N. - 65829	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65829	03-08-2020	04-10-2020	557,791.44	557,791.44	557,791.44	557,791.44	557,791.44	Metros Cuadrados	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	352,617.59	216,225.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. JAZMÍN, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64710	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64710	04-08-2020	05-10-2020	267,298.23	267,298.23	267,298.23	267,298.23	267,298.23	Metros Cuadrados	385	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	329,331.88	225,360.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE M.P.I., TRAMO: DE C. VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE A C. JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 66939	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66939	11-08-2020	10-10-2020	273,061.01	273,061.01	273,061.01	273,061.01	273,061.01	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301754199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,694.71	30,301.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL DIECISIETE SIERVO DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ S/N. - 70060	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70060	03-08-2020	30-10-2020	30,301.32	30,301.32	30,301.32	30,301.32	30,301.32	Otros	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,826,979.29	1,039,865.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA PISTA, TRAMO: DE C. BAHÍAS DE HUATULCO A C. ARQUITECTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMP. XOCHIACA P.A - 67002	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67002	05-08-2020	22-10-2020	1,298,837.54	1,298,837.54	1,298,837.54	1,298,837.54	1,298,837.54	Metros Cuadrados	3420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	529,812.09	368,261.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BARRANCA, TRAMO: DE C. CAMINO A LA MINA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67173	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67173	10-08-2020	02-10-2020	444,999.09	444,999.09	444,999.09	444,999.09	444,999.09	Metros Cuadrados	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	187,988.05	144,809.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DE LA BARRANCA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 67210	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67210	20-08-2020	02-10-2020	172,037.78	172,037.78	172,037.78	172,037.78	172,037.78	Metros Cuadrados	251	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,232.87	264,286.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERACRUZ, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 67219	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67219	19-08-2020	04-11-2020	369,039.42	369,039.42	369,039.42	369,039.42	369,039.42	Metros Cuadrados	1038	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	645,669.81	321,403.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CITLALMINA, TRAMO: DE C. CONT. ESTRELLA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA - 64837	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICAS	64837	21-08-2020	22-10-2020	414,922.47	414,922.47	414,922.47	414,922.47	414,922.47	Metros Cuadrados	735	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	106,116.95	90,706.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA STA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 67501	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67501	28-08-2020	30-10-2020	107,412.98	107,412.98	107,412.98	107,412.98	107,412.98	Metros Cuadrados	171	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,018,330.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA GONZALO LÓPEZ CID EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, Z. C. SAN AGUSTÍN, EN LA CALLE MAZMORRAS, ESQ. AV. PROLONGACIÓN CHIMALHUACÁN. - 91041	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	91041	19-08-2020	25-11-2020	1,018,330.82	1,018,330.82	1,018,330.82	1,018,330.82	1,018,330.82	Metros Cuadrados	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,162,990.11	746,588.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZTACÍHUATL, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA. - 65042	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65042	24-08-2020	26-10-2020	915,035.70	915,035.70	915,035.70	915,035.70	915,035.70	Metros Cuadrados	1400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	311,237.74	278,714.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. ITURBIDE, TRAMO: DE C. ALDAMA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE. - 65636	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65636	04-08-2020	06-10-2020	329,074.98	329,074.98	329,074.98	329,074.98	329,074.98	Metros Cuadrados	370	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	317,956.18	253,758.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P.A. - 66804	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66804	11-08-2020	15-10-2020	289,175.86	289,175.86	289,175.86	289,175.86	289,175.86	Metros Cuadrados	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,113,200.00	1,105,271.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, EN LA CALLE C. FRANCISCO MODESTO DE OLAGUÍBEL S/N. - 68671	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68671	03-08-2020	30-11-2020	1,105,271.68	1,105,271.68	1,105,271.68	1,105,271.68	1,105,271.68	Metros Cuadrados	407	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301754166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	872,108.97	1,250,374.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE LAS PERAS E INSTALACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, TRAMO: DE AV. LAS TORRES A C. AGRARISMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SARAPEROS - 69906	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69906	03-08-2020	30-11-2020	1,250,374.56	1,250,374.56	1,250,374.56	1,250,374.56	1,250,374.56	Otros	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	428,453.39	375,081.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SAN PABLO, TRAMO: DE C. CUAUHTÉMOC A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65670	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65670	12-08-2020	05-11-2020	449,542.86	449,542.86	449,542.86	449,542.86	449,542.86	Metros Cuadrados	467	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,575,393.60	1,339,634.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUANITAS, TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A C. AMAPOLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65672	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65672	21-08-2020	22-10-2020	1,565,544.93	1,565,544.93	1,565,544.93	1,565,544.93	1,565,544.93	Metros Cuadrados	2072	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	173,235.35	145,075.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CLAVEL, TRAMO: DE C. LAUREL A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO. - 65681	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65681	13-08-2020	29-10-2020	170,784.64	170,784.64	170,784.64	170,784.64	170,784.64	Metros Cuadrados	212	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	910,600.92	780,570.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE STA. TRINIDAD, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A C. SAN ANGEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65699	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65699	05-08-2020	10-10-2020	933,234.25	933,234.25	933,234.25	933,234.25	933,234.25	Metros Cuadrados	1030	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	786,380.73	490,287.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE C. LA VIRGEN A C. LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 65721	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65721	19-08-2020	04-11-2020	579,979.15	579,979.15	579,979.15	579,979.15	579,979.15	Metros Cuadrados	840	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	313,065.79	267,675.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA CDA. DE CORREGIDORA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL. - 65725	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65725	22-08-2020	23-10-2020	311,311.50	311,311.50	311,311.50	311,311.50	311,311.50	Metros Cuadrados	444	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,113,200.00	1,366,495.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DOSCIENTOS VEINTISEIS VASCO DE QUIROGA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ALFAREROS, EN LA CALLE CAPULÍN S/N, ESQ. AV. SINDICALISMO. - 68738	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68738	03-08-2020	30-11-2020	1,366,495.42	1,366,495.42	1,366,495.42	1,366,495.42	1,366,495.42	Metros Cuadrados	407	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	856,716.31	802,365.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. ABASOLO, TRAMO: DE C. ABASOLO A PROL. ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL. - 65734	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65734	11-08-2020	30-10-2020	926,452.65	926,452.65	926,452.65	926,452.65	926,452.65	Metros Cuadrados	960	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,490.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TELPOCHCALLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CALLE ROSALES S/N. - 65736	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65736	03-08-2020	05-10-2020	299,490.95	299,490.95	299,490.95	299,490.95	299,490.95	Metros Cuadrados	64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	385,430.04	316,883.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. GARDENIA, TRAMO: DE C. OAXACA A C. GARDENIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65741	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65741	17-08-2020	09-11-2020	384,625.08	384,625.08	384,625.08	384,625.08	384,625.08	Metros Cuadrados	498	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	535,120.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SUTAUOR ORIENTE, EN LA CALLE CLAVELES S/N. - 65814	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65814	06-08-2020	10-11-2020	535,120.85	535,120.85	535,120.85	535,120.85	535,120.85	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	188,417.12	160,660.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE, TRAMO: DE C. JARDINES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A. - 67087	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67087	24-08-2020	26-10-2020	186,823.43	186,823.43	186,823.43	186,823.43	186,823.43	Metros Cuadrados	265	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	461,545.50	270,847.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MISTERIOS, TRAMO: DE C. JILGUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CERRO DE LAS PALOMAS. - 67135	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67135	17-08-2020	25-09-2020	293,942.66	293,942.66	293,942.66	293,942.66	293,942.66	Metros Cuadrados	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	519,993.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y CINCO IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS, EN LA CALLE ACHIOTE S/N. - 67140	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67140	03-08-2020	30-11-2020	519,993.66	519,993.66	519,993.66	519,993.66	519,993.66	Metros Cuadrados	202	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	468,000.00	455,480.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS ATZÍN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TLAIXCO, EN LA CALLE PALMAS, ESQ. C. COLIBRÍ S/N. - 68792	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68792	03-08-2020	30-11-2020	455,480.15	455,480.15	455,480.15	455,480.15	455,480.15	Metros Cuadrados	239	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	442,867.12	442,748.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL EN P.B EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. NOVECIENTOS DIEZ JAIME SABINES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN BLVD. CHIMALHUACÁN S/N, ESQ. C. ALFA Y OMEGA S/N. - 65839	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65839	04-08-2020	25-11-2020	442,748.67	442,748.67	442,748.67	442,748.67	442,748.67	Metros Cuadrados	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	412,867.12	409,415.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A. EN LA ESC. ESBA. VICTOR PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SARAPEROS, EN LA AVENIDA DE LAS TORRES S/N. - 65844	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65844	03-08-2020	03-11-2020	409,415.82	409,415.82	409,415.82	409,415.82	409,415.82	Metros Cuadrados	72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	719,967.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DEL DIECIOCHO DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS, EN LA CALLE OCOTE S/N. - 67149	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67149	03-08-2020	30-11-2020	719,967.85	719,967.85	719,967.85	719,967.85	719,967.85	Metros Cuadrados	265	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	529,812.09	446,849.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DE LA MINA, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67157	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67157	11-08-2020	22-10-2020	523,587.94	523,587.94	523,587.94	523,587.94	523,587.94	Metros Cuadrados	624	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	319,806.12	691,006.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INVIERNO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67185	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67185	13-08-2020	29-09-2020	737,327.47	737,327.47	737,327.47	737,327.47	737,327.47	Metros Cuadrados	237	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	665,000.00	664,599.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MÉXICO PREHISPÁNICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE AZTLÁN S/N. - 68930	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68930	03-08-2020	30-11-2020	664,599.08	664,599.08	664,599.08	664,599.08	664,599.08	Metros Cuadrados	255	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,100.10	60,593.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SALTILLO, TRAMO: DE AV. SALTILLO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN. - 68977	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68977	29-08-2020	31-10-2020	72,437.34	72,437.34	72,437.34	72,437.34	72,437.34	Metros Cuadrados	121	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	519,517.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO TERCERA SECC., EN LA CALLE ALLENDE S/N. - 65982	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65982	03-08-2020	05-11-2020	519,517.01	519,517.01	519,517.01	519,517.01	519,517.01	Metros Cuadrados	187	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	872,967.33	136,559.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO, TRAMO: DE C. ZACATLÁN A C. TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN. - 69061	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69061	15-08-2020	17-10-2020	263,000.09	263,000.09	263,000.09	263,000.09	263,000.09	Metros Cuadrados	1020	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	610,000.00	609,524.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MARIÁ ELENA HUERTA ZAMACONA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA AV. CORREGIDORA S/N. - 65984	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65984	04-08-2020	06-11-2020	609,524.76	609,524.76	609,524.76	609,524.76	609,524.76	Metros Cuadrados	102	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	495,430.40	450,860.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. DOS DE MARZO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 69219	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69219	10-08-2020	14-10-2020	537,262.21	537,262.21	537,262.21	537,262.21	537,262.21	Metros Cuadrados	573	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,219,171.80	2,102,102.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARTES, TRAMO: DE C. TEQUETICAPA A C. ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 66137	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66137	05-08-2020	28-10-2020	2,423,526.94	2,423,526.94	2,423,526.94	2,423,526.94	2,423,526.94	Metros Cuadrados	2637	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	317,363.24	227,055.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA CDA. DE PALOMAS, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 67414	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67414	03-08-2020	24-10-2020	273,022.78	273,022.78	273,022.78	273,022.78	273,022.78	Metros Cuadrados	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301751903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	569,597.94	491,618.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BALBUENA, TRAMO: DE C. PESQUEROS A AV. BORDO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 63817	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63817	08-08-2020	21-10-2020	588,810.85	588,810.85	588,810.85	588,810.85	588,810.85	Metros Cuadrados	630	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,703.59	208,437.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSÉ MARTÍ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA, EN LA CDA. TEPETATES S/N. - 69321	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69321	03-08-2020	30-10-2020	208,437.34	208,437.34	208,437.34	208,437.34	208,437.34	Metros lineales	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	187,181.17	143,579.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. CONSPIRADORES, TRAMO: DE C. BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS. - 69324	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69324	12-08-2020	15-10-2020	174,559.29	174,559.29	174,559.29	174,559.29	174,559.29	Metros Cuadrados	319	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,260,000.00	1,258,753.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE, EN LA CALLE PRESIDENTE S/N. - 66241	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66241	03-08-2020	05-11-2020	1,258,753.93	1,258,753.93	1,258,753.93	1,258,753.93	1,258,753.93	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	631,185.58	585,499.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVEL, TRAMO: DE C. JAZMÍN A BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 66357	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66357	18-08-2020	13-11-2020	695,626.63	695,626.63	695,626.63	695,626.63	695,626.63	Metros Cuadrados	810	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	390,000.00	549,251.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. NIÑOS HÉROES, EN LA AV. MÉXICO, ESQ. AV. EJIDO COLECTIVO S/N. - 67849	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67849	03-08-2020	01-11-2020	549,251.79	549,251.79	549,251.79	549,251.79	549,251.79	Metros Cuadrados	192	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,779,585.16	1,124,361.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESTRELLA, TRAMO: DE C. PASEO DE CAMELIAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69366	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69366	19-08-2020	19-10-2020	1,382,116.71	1,382,116.71	1,382,116.71	1,382,116.71	1,382,116.71	Metros Cuadrados	2100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	962,500.00	961,240.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS CÓRDOVA REYES, EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE S/N. - 66362	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66362	03-08-2020	06-11-2020	961,240.84	961,240.84	961,240.84	961,240.84	961,240.84	Metros Cuadrados	338	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	769,905.99	564,225.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUATULCO, TRAMO: DE C. JARDINES A CDA. COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA. - 66403	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66403	11-08-2020	30-10-2020	675,738.77	675,738.77	675,738.77	675,738.77	675,738.77	Metros Cuadrados	898	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	286,110.00	286,047.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPENEPANTLA, EN LA CALLE ROSALES S/N. - 67902	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67902	03-08-2020	01-11-2020	286,047.90	286,047.90	286,047.90	286,047.90	286,047.90	Metros Cuadrados	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	895,000.00	886,728.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MARCO ANTONIO SOSA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS CÓRDOVA REYES, EN LA CALLE CARMEN CARREÓN S/N. - 69421	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69421	04-08-2020	06-11-2020	886,728.91	886,728.91	886,728.91	886,728.91	886,728.91	Metros Cuadrados	234	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	457,627.46	456,712.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A. EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. MIL SETENTA Y DOS TENOCHTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CALLE PASEO CAMELIAS S/N. - 66429	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66429	05-08-2020	06-10-2020	456,712.21	456,712.21	456,712.21	456,712.21	456,712.21	Metros Cuadrados	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	476,086.36	408,089.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. LIRIO, TRAMO: DE C. LIRIO A C. NUBE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64253	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64253	13-08-2020	26-10-2020	477,195.97	477,195.97	477,195.97	477,195.97	477,195.97	Metros Cuadrados	619	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301755005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,500,000.00	9,498,251.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA NATIVITAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. JOSÉ MARÍA VILLASECA - 73101	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73101	03-08-2020	30-11-2020	9,498,251.30	9,498,251.30	9,498,251.30	9,498,251.30	9,498,251.30	Otros	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301755021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	678,179.47	684,540.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS. DIECISIETE DE MARZO , AMPL. DIECISIETE DE MARZO Y BUENOS AIRES. - 73186	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73186	03-08-2020	30-11-2020	684,540.62	684,540.62	684,540.62	684,540.62	684,540.62	Otros	69	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	692,049.21	532,490.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DALIA, TRAMO: DE C. XELHA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 64947	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64947	22-08-2020	24-10-2020	632,727.32	632,727.32	632,727.32	632,727.32	632,727.32	Metros Cuadrados	819	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	521,217.28	462,572.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ DE OLVIDO, TRAMO: DE C. LAURELES A C. IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64952	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64952	11-08-2020	14-10-2020	547,444.55	547,444.55	547,444.55	547,444.55	547,444.55	Metros Cuadrados	598	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	769,230.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO UDOS C EN P.A Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESC. PRIMARIA TLACAELEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE FRESNO S/N. - 68611	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68611	03-08-2020	30-11-2020	769,230.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	Metros Cuadrados	78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301755033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,940,677.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE ARTESANOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ARTESANOS, EN LA AV. CEHUÁN S/N - 73244	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73244	03-08-2020	30-11-2020	1,940,677.32	1,940,677.32	1,940,677.32	1,940,677.32	1,940,677.32	Otros	1196	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401809689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 79308	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	79308	01-09-2020	01-12-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,836,729.38	2,836,729.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA MARÍA A RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO - 166438	México	Chimalhuacán	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	166438	01-10-2020	01-12-2020	2,836,729.38	2,836,729.38	2,836,729.38	2,836,729.38	2,836,729.38	Metros lineales	410	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	540,929.15	540,929.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE HUMBERTO GUTIÉRREZ CORONA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN EL CALLEJÓN DEL CENTENARIO S/N. - 167812	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167812	03-09-2020	30-12-2020	540,929.15	540,929.15	540,929.15	540,929.15	540,929.15	Otros	104	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401827196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	412,297.44	412,297.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 165625	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165625	25-09-2020	22-12-2020	412,297.44	412,297.44	412,297.44	412,297.44	412,297.44	Metros Cuadrados	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,989,971.59	1,656,884.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHICHIMECAS, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 165693	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165693	09-10-2020	15-12-2020	2,005,461.91	2,005,461.91	2,005,461.91	2,005,461.91	2,005,461.91	Metros Cuadrados	2269	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,693,273.88	1,401,543.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 165742	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165742	21-09-2020	26-12-2020	1,689,963.88	1,689,963.88	1,689,963.88	1,689,963.88	1,689,963.88	Metros Cuadrados	1846	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO TLATEL XOCHITENCO. - 166954	México	Chimalhuacán	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	166954	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	4159	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CANASTEROS. - 166982	México	Chimalhuacán	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	166982	03-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2272	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,252,347.75	1,052,354.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. MORELOS, TRAMO: DE CADENAMIENTO SESENTA A CADENAMIENTO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA. - 165923	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165923	10-10-2020	16-12-2020	1,212,372.59	1,212,372.59	1,212,372.59	1,212,372.59	1,212,372.59	Metros Cuadrados	1417	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401827661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CANTEROS. - 167038	México	Chimalhuacán	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	167038	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	4159	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,349,846.53	1,349,846.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DOSCIENTOS VEINTISIETE JOSÉ MARTÍ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CERRO DE LAS PALOMAS, EN LA CALLE MISTERIOS S/N. - 168178	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168178	25-08-2020	23-12-2020	1,349,846.53	1,349,846.53	1,349,846.53	1,349,846.53	1,349,846.53	Metros Cuadrados	404	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	902,658.95	902,658.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECC., EN LA CALLE YALACATITLA - 165993	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165993	03-09-2020	28-12-2020	902,658.95	902,658.95	902,658.95	902,658.95	902,658.95	Otros	1252	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA DIECISIETE DE MARZO Y VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO. - 167053	México	Chimalhuacán	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	167053	03-08-2020	30-10-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	4159	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN VILLA SAN LORENZO CHIMALCO. - 167123	México	Chimalhuacán	DEPARTAMENTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	167123	03-08-2020	30-10-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	2772	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	960,991.27	960,991.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO LUMBRERA NO. TREINTA Y SEIS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARTURO MONTIEL, EN LA CALLE QUETZALLI S/N - 166098	México	Chimalhuacán	DIRECCION GNERAL DE OBRAS PUBLICAS	166098	03-08-2020	30-11-2020	960,991.27	960,991.27	960,991.27	960,991.27	960,991.27	Metros lineales	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401827382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,550.65	1,120,550.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO EMBARCADERO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECC., EN LA AV. DEL PEÑON, ESQ. C. MICHIN. - 166194	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166194	20-09-2020	21-12-2020	1,120,550.65	1,120,550.65	1,120,550.65	1,120,550.65	1,120,550.65	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	375,614.82	316,479.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVELES, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO PARTE BAJA. - 164780	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164780	12-10-2020	16-12-2020	370,555.26	370,555.26	370,555.26	370,555.26	370,555.26	Metros Cuadrados	439	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	440,962.18	440,962.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B., EN CALLE DALIA, ESQ. C. UNIÓN. - 166352	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166352	15-10-2020	15-12-2020	440,962.18	440,962.18	440,962.18	440,962.18	440,962.18	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	558,754.26	558,754.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N. - 166370	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166370	28-10-2020	30-12-2020	558,754.26	558,754.26	558,754.26	558,754.26	558,754.26	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,226,079.32	1,226,079.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AVENIDA DE LAS TORRES S/N - 166421	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166421	02-11-2020	02-12-2020	1,226,079.32	1,226,079.32	1,226,079.32	1,226,079.32	1,226,079.32	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,923,691.35	1,923,691.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA MARÍA A RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS - 166424	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166424	01-10-2020	10-12-2020	1,923,691.35	1,923,691.35	1,923,691.35	1,923,691.35	1,923,691.35	Metros lineales	543	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401827817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	669,593.38	669,593.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. UNIÓN S/N. - 167513	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167513	26-08-2020	24-12-2020	669,593.38	669,593.38	669,593.38	669,593.38	669,593.38	Metros Cuadrados	156.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	139,605.05	139,605.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CINCO AULAS EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN DE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. PLATEROS, EN LA AV. DE LAS TORRES S/N. - 165393	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165393	03-10-2020	03-12-2020	139,605.05	139,605.05	139,605.05	139,605.05	139,605.05	Otros	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	213,638.00	213,638.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CINCO AULAS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. GUADALUPE, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N. - 165404	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165404	03-10-2020	03-12-2020	213,638.00	213,638.00	213,638.00	213,638.00	213,638.00	Otros	492	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	442,228.89	442,228.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DE AULA REGIONAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. SAN ISIDRO S/N. - 165430	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165430	04-09-2020	25-12-2020	442,228.89	442,228.89	442,228.89	442,228.89	442,228.89	Metros Cuadrados	77	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,401.02	663,864.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE CDA. COAHUILA A CDA. VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLPULCO. - 164906	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164906	19-09-2020	15-12-2020	717,860.37	717,860.37	717,860.37	717,860.37	717,860.37	Metros Cuadrados	885	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401826873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	264,823.12	226,366.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANILLO, TRAMO: DE C. NUEVO LEÓN A C. LA PIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 164947	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164947	21-10-2020	22-12-2020	226,366.50	226,366.50	226,366.50	226,366.50	226,366.50	Metros Cuadrados	398	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,273.89	11,273.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUCENA, TRAMO: DE CDA. VERACRUZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 254780	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	254780	04-11-2020	03-12-2020	11,273.89	11,273.89	11,273.89	11,273.89	11,273.89	Metros lineales	46	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,824.58	46,824.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CDA. MANTO, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 255844	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255844	10-11-2020	09-12-2020	46,824.58	46,824.58	46,824.58	46,824.58	46,824.58	Metros lineales	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,250.45	53,250.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CDA. DE LA BARRANCA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TLAIXCO. - 257819	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	257819	12-11-2020	06-12-2020	53,250.45	53,250.45	53,250.45	53,250.45	53,250.45	Metros lineales	41	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,164.77	21,164.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CDA. VERACRUZ, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 254938	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	254938	06-11-2020	06-12-2020	21,164.77	21,164.77	21,164.77	21,164.77	21,164.77	Metros lineales	66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	31,799.82	31,799.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CDA. AZALEA, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 255168	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255168	04-11-2020	05-12-2020	31,799.82	31,799.82	31,799.82	31,799.82	31,799.82	Metros lineales	55	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401866335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	44,119.88	44,119.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETES, TRAMO: DE CALLE OCOTE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 258150	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258150	05-11-2020	10-12-2020	44,119.88	44,119.88	44,119.88	44,119.88	44,119.88	Metros lineales	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,391.54	50,391.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CDA. DE OYAMEL, TRAMO: DE C. AHUEHUETES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 258194	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258194	04-11-2020	10-12-2020	50,391.54	50,391.54	50,391.54	50,391.54	50,391.54	Metros lineales	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,286.38	20,286.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CDA. DE OYAMEL, TRAMO: DE C. AHUEHUETES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 258260	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258260	12-11-2020	11-12-2020	20,286.38	20,286.38	20,286.38	20,286.38	20,286.38	Metros lineales	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,907.03	22,907.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANILLO, TRAMO: DE C. NUEVO LEÓN A C. LA PIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 258367	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258367	05-11-2020	05-12-2020	22,907.03	22,907.03	22,907.03	22,907.03	22,907.03	Metros lineales	66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,187.72	152,187.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL, TRAMO: DE C. JAZMÍN A BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 255477	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255477	06-11-2020	06-12-2020	152,187.72	152,187.72	152,187.72	152,187.72	152,187.72	Metros lineales	158	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	145,463.18	145,463.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON DESCARGA HACIA LA BARRANCA EN CALLE TECHACHALES, TRAMO: DE C. LA PISTA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA P.A. - 255544	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255544	12-11-2020	12-12-2020	145,463.18	145,463.18	145,463.18	145,463.18	145,463.18	Metros lineales	54	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401866502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,833.65	22,833.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 258452	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258452	03-11-2020	09-12-2020	22,833.65	22,833.65	22,833.65	22,833.65	22,833.65	Metros lineales	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,795.07	5,795.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE PIPILA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 257723	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	257723	04-11-2020	09-12-2020	5,795.07	5,795.07	5,795.07	5,795.07	5,795.07	Otros	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	202,288.04	202,288.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE SUÁREZ, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A SEGUNDA CDA. DE VICENTE SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 257768	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	257768	11-11-2020	10-12-2020	202,288.04	202,288.04	202,288.04	202,288.04	202,288.04	Metros lineales	109	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401868884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	207,728.02	207,728.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EN LINEA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DE LOS PATOS,TRAMO; DE AV. ORGANIZACIÓN POPULAR A AV. ARENAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CARPINTEROS. - 264378	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264378	25-11-2020	30-12-2020	207,728.02	207,728.02	207,728.02	207,728.02	207,728.02	Otros	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401867411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	108,314.36	108,314.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CDA. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P.A. - 260482	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	260482	23-11-2020	30-12-2020	108,314.36	108,314.36	108,314.36	108,314.36	108,314.36	Otros	17.29	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401867485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,641.96	20,641.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ROSALES, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN AGUSTÍN ZONA PONIENTE. - 260713	México	Chimalhuacán	DRIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	260713	25-11-2020	30-12-2020	20,641.96	20,641.96	20,641.96	20,641.96	20,641.96	Otros	2.67	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401869079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	381,054.93	381,055.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CORTE SAN PABLO EJIDO DE STA MARIA CHIMALHUACAN - 264858	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264858	03-11-2020	26-12-2020	381,055.02	381,055.02	381,055.02	381,055.02	381,055.02	Metros Cuadrados	1057	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401868782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	153,949.83	153,949.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EN LINEA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DE LOS PATOS, TRAMO; DE AV. DEL PEÑON A AV. ORGANIZACIÓN POPULAR EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ARTESANOS. - 264150	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264150	23-11-2020	23-12-2020	153,949.83	153,949.83	153,949.83	153,949.83	153,949.83	Otros	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,362.86	21,362.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. LA PISTA A C. SAN JUAN TLALPAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA P.A. - 258752	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258752	09-11-2020	04-12-2020	21,362.86	21,362.86	21,362.86	21,362.86	21,362.86	Metros lineales	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	52,448.85	52,448.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 258795	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258795	03-11-2020	10-12-2020	52,448.85	52,448.85	52,448.85	52,448.85	52,448.85	Metros lineales	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,939.73	20,939.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE RUBEN DARÍO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 259050	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	259050	11-11-2020	03-12-2020	20,939.73	20,939.73	20,939.73	20,939.73	20,939.73	Metros lineales	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401867181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,988.10	10,988.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EN CDA. MARGARITAS, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 259984	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	259984	12-11-2020	01-12-2020	10,988.10	10,988.10	10,988.10	10,988.10	10,988.10	Otros	1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401866880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,532.28	14,532.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE AV. UNIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 259266	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	259266	09-11-2020	01-12-2020	14,532.28	14,532.28	14,532.28	14,532.28	14,532.28	Metros lineales	42	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401867246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,786.22	22,786.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTERCONEXIÓN DE RED DE DRENAJE EN CDA. AZALEA, TRAMO: DE BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 260115	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	260115	12-11-2020	02-12-2020	22,786.22	22,786.22	22,786.22	22,786.22	22,786.22	Metros lineales	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401866917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,665.36	74,665.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SEGUNDA CDA. DE MARGARITAS, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 259372	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	259372	03-11-2020	11-12-2020	74,665.36	74,665.36	74,665.36	74,665.36	74,665.36	Metros lineales	56	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401866945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	66,595.43	66,595.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. LA PISTA A C. SAN JUAN TLALPAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA P.A. - 259446	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	259446	07-11-2020	09-12-2020	66,595.43	66,595.43	66,595.43	66,595.43	66,595.43	Metros lineales	48	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301752166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	443,293.18	366,482.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. LOURDES, TRAMO: DE AV. LA PAZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 64593	México	Chimalhuacán	DISECCIONAR GENERAL	64593	08-08-2020	22-10-2020	436,960.42	436,960.42	436,960.42	436,960.42	436,960.42	Metros Cuadrados	728	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	442,867.12	441,980.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL EN P.B EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO SEGUNDA SECC., EN LA AV. TECOMATLÁN, ESQ. AV. ARCA DE NOÉ. - 66838	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66838	03-08-2020	30-11-2020	441,980.70	441,980.70	441,980.70	441,980.70	441,980.70	Metros Cuadrados	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,173.98	21,173.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE AV. UNIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. - 259160	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	259160	09-11-2020	01-12-2020	21,173.98	21,173.98	21,173.98	21,173.98	21,173.98	Metros lineales	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	540,558.72	156,548.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSALES, TRAMO: DE C. MIRADOR A C. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN AGUSTÍN ZONA PONIENTE. - 68906	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68906	14-08-2020	17-10-2020	188,949.57	188,949.57	188,949.57	188,949.57	188,949.57	Metros Cuadrados	1144	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	640,000.00	610,117.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA ROSITA, EN LA CALLE TULIPAN S/N. - 66298	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66298	03-08-2020	05-11-2020	610,117.70	610,117.70	610,117.70	610,117.70	610,117.70	Metros Cuadrados	198	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	424,932.79	368,598.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A C. DALIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64302	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64302	10-08-2020	30-10-2020	442,226.02	442,226.02	442,226.02	442,226.02	442,226.02	Metros Cuadrados	462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	290,145.33	323,697.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE TEBOL, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 67186	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67186	17-08-2020	14-10-2020	323,697.95	323,697.95	323,697.95	323,697.95	323,697.95	Metros Cuadrados	350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	878,835.84	731,202.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSAS, TRAMO: DE C. INSURGENTES A CDA. COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 68695	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68695	13-08-2020	15-10-2020	851,223.29	851,223.29	851,223.29	851,223.29	851,223.29	Metros Cuadrados	979	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	388,753.06	359,179.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PUERTO MÉXICO, TRAMO: DE C. SIN NOMBRE A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93058	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93058	13-08-2020	19-10-2020	413,174.99	413,174.99	413,174.99	413,174.99	413,174.99	Metros Cuadrados	547	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401867311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	786,559.27	786,559.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS. - 260258	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	260258	17-11-2020	30-12-2020	786,559.27	786,559.27	786,559.27	786,559.27	786,559.27	Otros	75.19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	896,200.00	894,460.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. NUEVA SANTA CRUZ, EN LA CALLE IZCALLI S/N. - 68105	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68105	03-08-2020	01-11-2020	894,460.71	894,460.71	894,460.71	894,460.71	894,460.71	Metros Cuadrados	320	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,769,241.62	1,769,241.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA PALMA PRIMERA SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN AVENIDA PIRULES S/N. - 166404	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICA	166404	02-11-2020	30-12-2020	1,769,241.62	1,769,241.62	1,769,241.62	1,769,241.62	1,769,241.62	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200401827802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	519,930.44	519,930.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO REGIONAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS CITLALMINA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE HIGUERILLAS S/N. - 167465	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167465	26-08-2020	24-12-2020	519,930.44	519,930.44	519,930.44	519,930.44	519,930.44	Metros Cuadrados	76.32	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401826787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	263,713.83	219,534.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. MANTO, TRAMO: DE C. LIRIO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 164725	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164725	12-10-2020	16-12-2020	261,506.76	261,506.76	261,506.76	261,506.76	261,506.76	Metros Cuadrados	293	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	93,555.03	93,555.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE TRES AULAS EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N. - 165383	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165383	03-10-2020	03-12-2020	93,555.03	93,555.03	93,555.03	93,555.03	93,555.03	Otros	215	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401866469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	61,310.69	61,310.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO, TRAMO: DE C. NUEVO LEÓN A C. LA PIEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLPULCO. - 258394	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258394	03-11-2020	03-12-2020	61,310.69	61,310.69	61,310.69	61,310.69	61,310.69	Metros lineales	68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401866722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	34,951.06	34,951.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAUCE, TRAMO: DE CDA. MISTERIOS A C. TIERRA SANTA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN ATLPULCO. - 258902	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258902	04-11-2020	05-12-2020	34,951.06	34,951.06	34,951.06	34,951.06	34,951.06	Metros lineales	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401865030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	35,796.90	35,796.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 254667	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	254667	03-11-2020	01-12-2020	35,796.90	35,796.90	35,796.90	35,796.90	35,796.90	35,796.90	Metros lineales	108	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401866314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,145.06	19,145.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CDA. DE LA BARRANCA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TLAIXCO. - 258100	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258100	04-11-2020	08-12-2020	19,145.06	19,145.06	19,145.06	19,145.06	19,145.06	Metros lineales	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	62,597.32	62,597.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUANITAS, TRAMO: DE C. AMAPOLA A AV. DEL PEÑÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 255287	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255287	07-11-2020	07-12-2020	62,597.32	62,597.32	62,597.32	62,597.32	62,597.32	Metros lineales	231	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301751879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,173.41	238,271.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA. CDA. DE MARGARITAS, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO. - 63748	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63748	08-08-2020	25-10-2020	289,165.69	289,165.69	289,165.69	289,165.69	289,165.69	Metros Cuadrados	332	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	48,940.98	48,940.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA BARRANCA, TRAMO: DE C.CAMINO A LA MINA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 258419	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258419	06-11-2020	09-12-2020	48,940.98	48,940.98	48,940.98	48,940.98	48,940.98	Metros lineales	163	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,230.31	4,230.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PREPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA CDA. DE CONTINUACIÓN ARENAL, TRAMO: DE CADENAMIENTO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS. - 255372	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255372	10-11-2020	12-12-2020	4,230.31	4,230.31	4,230.31	4,230.31	4,230.31	Metros lineales	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	40,889.66	35,664.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEXTA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 65046	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65046	12-08-2020	26-10-2020	42,583.98	42,583.98	42,583.98	42,583.98	42,583.98	Metros Cuadrados	72	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,268,461.38	1,923,479.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. AZTECAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68289	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68289	19-08-2020	22-10-2020	2,289,605.30	2,289,605.30	2,289,605.30	2,289,605.30	2,289,605.30	Metros Cuadrados	2717	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	213,831.22	202,382.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. AHUEHUECALCO, TRAMO: DE AV. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO - 64311	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64311	03-08-2020	23-09-2020	232,108.64	232,108.64	232,108.64	232,108.64	232,108.64	Metros Cuadrados	301	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,106.55	612,190.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRESENCIO SÁNCHEZ, TRAMO: DE AV. INDEPENDENCIA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE. - 68259	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68259	17-08-2020	20-10-2020	724,993.89	724,993.89	724,993.89	724,993.89	724,993.89	Metros Cuadrados	884	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	206,169.72	688,285.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65686	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65686	08-09-2020	08-11-2020	718,147.46	718,147.46	718,147.46	718,147.46	718,147.46	Metros Cuadrados	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,974.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA DAVID PAUL AUSUBEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, EN LA CALLE PRADERA S/N. - 65733	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65733	05-08-2020	05-10-2020	299,974.39	299,974.39	299,974.39	299,974.39	299,974.39	Metros Cuadrados	73	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	589,642.62	569,546.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIPILA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A C. PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECC. - 67224	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67224	06-08-2020	27-10-2020	654,950.67	654,950.67	654,950.67	654,950.67	654,950.67	Metros Cuadrados	842	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,262,500.00	1,261,796.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y UNA AULA TIPO REGIONAL EN P.B EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE EMILIANO	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68980	03-08-2020	30-11-2020	1,261,796.18	1,261,796.18	1,261,796.18	1,261,796.18	1,261,796.18	Metros Cuadrados	172	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	880,561.37	756,527.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANTO, TRAMO: DE C. DALIA A C. LIRIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64133	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64133	13-08-2020	31-10-2020	886,024.22	886,024.22	886,024.22	886,024.22	886,024.22	Metros Cuadrados	1137	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	356,053.09	299,269.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. BUGAMBILIA, TRAMO: DE C. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64197	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64197	08-08-2020	10-10-2020	361,179.75	361,179.75	361,179.75	361,179.75	361,179.75	Metros Cuadrados	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	467,121.25	413,672.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIO, TRAMO: DE C. MOSQUETA A C. CLAVEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO - 64739	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64739	05-08-2020	05-10-2020	481,329.85	481,329.85	481,329.85	481,329.85	481,329.85	Metros Cuadrados	578	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,190,000.00	1,203,841.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA RIGOBERTA MENCHÚ TUM EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO TERCERA SECC., EN LA CALLE NARDO S/N. - 65635	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65635	03-08-2020	30-10-2020	1,203,841.36	1,203,841.36	1,203,841.36	1,203,841.36	1,203,841.36	Metros Cuadrados	430	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	188,257.70	183,956.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTEOTL, TRAMO: DE C. OBRERISMO A AV. FELIPE BERRIOZABAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES. - 65756	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65756	20-08-2020	12-10-2020	211,866.26	211,866.26	211,866.26	211,866.26	211,866.26	Metros Cuadrados	232	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,494.57	1,149,165.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.A. Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N. - 65977	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65977	03-08-2020	11-11-2020	1,149,165.87	1,149,165.87	1,149,165.87	1,149,165.87	1,149,165.87	Metros Cuadrados	104	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	877,715.77	883,968.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. LA PAZ A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS. - 69285	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69285	18-08-2020	20-10-2020	1,011,106.99	1,011,106.99	1,011,106.99	1,011,106.99	1,011,106.99	Metros Cuadrados	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	420,000.00	419,160.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TELESECUNDARIA OFTV. NO. SETECIENTOS TREINTA Y CINCO JOSÉ MA. LUIS MORA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ S/N. - 67242	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67242	03-08-2020	30-11-2020	419,160.00	419,160.00	419,160.00	419,160.00	419,160.00	Metros Cuadrados	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	719,136.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA TIPO U DOS C EN P.B EN ESC. PREPARATORIA OF. DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DR. JAIME TORRES BODET EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, EN LA CALLE COA, ESQ. AV. CEHUÁN S/N. - 68696	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68696	03-08-2020	30-11-2020	719,136.00	719,136.00	719,136.00	719,136.00	719,136.00	Metros Cuadrados	78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401866620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	88,679.60	88,679.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE TRÉBOL, TRAMO: DE C. PASEO CAMELIAS A C. PIRULES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 258678	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258678	03-11-2020	03-12-2020	88,679.60	88,679.60	88,679.60	88,679.60	88,679.60	Metros lineales	236	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,270,255.80	1,542,383.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y BOCA DE TORMETA TIPO TOPE EN CALLE PALMAS ESQ. CON CALLE SAUCO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN COL. TLAIXCO - 65579	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65579	08-08-2020	10-10-2020	1,542,383.21	1,542,383.21	1,542,383.21	1,542,383.21	1,542,383.21	Metros lineales	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	420,066.36	353,106.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. LOMA ALTA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. CAMINO VIEJO A CHIMALHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 69377	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69377	12-08-2020	22-10-2020	431,046.68	431,046.68	431,046.68	431,046.68	431,046.68	Metros Cuadrados	536	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	314,977.69	346,842.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA PUERTO MÉXICO TRAMO: DE C. PUERTO MÉXICO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO. - 93071	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93071	13-08-2020	10-11-2020	390,248.72	390,248.72	390,248.72	390,248.72	390,248.72	Metros Cuadrados	437	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	649,574.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TLACAELEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, CDA. 2A DE PINO S/N. - 88715	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	88715	05-08-2020	09-11-2020	649,574.58	649,574.58	649,574.58	649,574.58	649,574.58	Metros Cuadrados	234	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,254,400.00	1,175,477.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DIECISIS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE, EN LA AV. ARENAL S/N. - 65939	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65939	05-08-2020	09-11-2020	1,175,477.37	1,175,477.37	1,175,477.37	1,175,477.37	1,175,477.37	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	569,177.07	482,876.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. SEIS DE MAYO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA. - 69144	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	69144	06-08-2020	08-10-2020	573,515.59	573,515.59	573,515.59	573,515.59	573,515.59	Metros Cuadrados	667	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,134,195.75	1,286,001.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. SEIS, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A C. CUATRO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO. - 65440	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65440	29-08-2020	31-10-2020	1,450,278.31	1,450,278.31	1,450,278.31	1,450,278.31	1,450,278.31	Metros Cuadrados	1309	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	480,193.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS GABY BRIMMER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES, EN LA AV. DE LOS PATOS S/N - 65835	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65835	05-08-2020	17-10-2020	480,193.95	480,193.95	480,193.95	480,193.95	480,193.95	Metros Cuadrados	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,246,000.00	1,245,610.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA OTILIO MONTAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. MINEROS, EN LA CALLE AXOQUEN S/N. - 65958	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65958	04-08-2020	09-11-2020	1,245,610.19	1,245,610.19	1,245,610.19	1,245,610.19	1,245,610.19	Metros Cuadrados	448	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	731,391.06	551,641.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. - 67203	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67203	19-08-2020	10-11-2020	657,576.59	657,576.59	657,576.59	657,576.59	657,576.59	Metros Cuadrados	1050	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301753299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,113,200.00	1,069,541.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE, EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ S/N. - 67595	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67595	03-08-2020	01-11-2020	1,069,541.10	1,069,541.10	1,069,541.10	1,069,541.10	1,069,541.10	Metros Cuadrados	493	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	223,594.10	207,692.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE C. LA PISTA A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A. - 67665	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	67665	11-08-2020	17-10-2020	234,337.91	234,337.91	234,337.91	234,337.91	234,337.91	Metros Cuadrados	246	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,133,993.18	5,133,993.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA SAN PABLO-SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO. - 166389	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166389	10-09-2020	18-12-2020	5,133,993.18	5,133,993.18	5,133,993.18	5,133,993.18	5,133,993.18	Metros lineales	2948	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	73,265.17	73,265.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE DOS AULAS EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS DR. JAIME TORRES BODET EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ARTESANOS, EN LA CALLE CINCO DE MAYO S/N. - 164994	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	164994	06-11-2020	07-12-2020	73,265.17	73,265.17	73,265.17	73,265.17	73,265.17	Otros	169	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,812,921.87	1,812,921.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. DIECISÉIS JUAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO, EN LA SEGUNDA CDA. DE LA BARRANCA S/N. - 165439	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165439	07-10-2020	22-12-2020	1,812,921.87	1,812,921.87	1,812,921.87	1,812,921.87	1,812,921.87	Metros Cuadrados	548	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401827465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,379,984.26	1,379,984.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA MARÍA A RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. RANCHO LAS NIEVES. - 166449	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	166449	01-10-2020	10-12-2020	1,379,984.26	1,379,984.26	1,379,984.26	1,379,984.26	1,379,984.26	Metros lineales	414	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	476,341.60	476,341.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQETZAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO, EN LA CALLE BARRANCA, ESQ. C. GARDENIA. - 165563	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165563	06-10-2020	16-12-2020	476,341.60	476,341.60	476,341.60	476,341.60	476,341.60	Metros Cuadrados	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401868734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	224,087.12	224,087.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EN LINEA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DE LOS PATOS, TRAMO; DE C. COGNAHUAC A AV. DEL PEÑÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO. - 264045	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264045	27-11-2020	29-12-2020	224,087.12	224,087.12	224,087.12	224,087.12	224,087.12	Otros	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	121,724.96	121,724.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) DE CUATRO AULAS EN ESC. PRIMARIA CHIMALPOPOCA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO, EN LA CALLE PIRULES S/N. - 165412	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165412	03-10-2020	03-12-2020	121,724.96	121,724.96	121,724.96	121,724.96	121,724.96	Otros	365	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	285,169.02	249,202.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABASCO, TRAMO: DE C. VERACRUZ A C. GARDENIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO. - 65748	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65748	11-08-2020	12-10-2020	292,694.97	292,694.97	292,694.97	292,694.97	292,694.97	Metros Cuadrados	417	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401830320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,423,672.27	1,423,672.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. DOSCIENTOS VEINTISIETE JOSÉ MARTÍ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CERRO DE LAS PALOMAS, EN LA CALLE MISTERIOS S/N - 176003	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176003	25-08-2020	23-12-2020	1,423,672.27	1,423,672.27	1,423,672.27	1,423,672.27	1,423,672.27	Metros Cuadrados	426.98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,260,000.00	1,201,708.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO, EN LA CALLE XOCUILCO S/N. - 65816	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	65816	06-08-2020	04-11-2020	1,201,708.38	1,201,708.38	1,201,708.38	1,201,708.38	1,201,708.38	Metros Cuadrados	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	123,025.20	113,614.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA. CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA. SECC. - 64455	México	Chimalhuacán	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	64455	07-08-2020	04-11-2020	134,086.33	134,086.33	134,086.33	134,086.33	134,086.33	Metros Cuadrados	212	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	867,344.71	788,965.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO: DE C. MANUEL M. PONCE A C. LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES. - 68137	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68137	13-08-2020	17-10-2020	908,868.41	908,868.41	908,868.41	908,868.41	908,868.41	Metros Cuadrados	1213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	693,030.89	571,028.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CDA. PALOMAS, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CADENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN LORENZO P.A - 66223	México	Chimalhuacán	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	66223	03-08-2020	22-10-2020	671,406.96	671,406.96	671,406.96	671,406.96	671,406.96	Metros Cuadrados	1086	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301752362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,010,307.04	1,005,435.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 65168	México	Coacalco de Berriozábal	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	65168	03-08-2020	30-10-2020	1,005,435.13	1,005,435.13	1,005,435.13	1,005,435.13	1,005,435.13	Metros Cuadrados	566	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,007,767.42	1,000,794.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EN ROSARIO CASTELLANOS COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 64256	México	Coacalco de Berriozábal	H AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	64256	23-07-2020	23-10-2020	1,000,794.19	1,000,794.19	1,000,794.19	1,000,794.19	1,000,794.19	Metros Cuadrados	336	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,000.00	74,922.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD BARRIO CHAUTONCO - 154296	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	154296	01-11-2020	31-12-2020	74,922.62	74,922.62	74,922.62	74,922.62	74,922.62	Vivienda	15.1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,690.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DOMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC BARRIO CHAUTONCO - 148020	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	148020	16-10-2020	31-12-2020	299,690.48	299,690.48	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Otros	60.44	100	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: se rechaza folio para su corrección lo solicita el municipio, trimestre: 2.0, usuario: jeronim . . . . .
2021	2	MEX200401825131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	149,845.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD LA PLANADA - 160562	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	160562	26-10-2020	31-12-2020	149,845.24	149,845.24	149,845.24	149,845.24	149,845.24	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,000.00	74,922.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD LA PLANADA A - 160633	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	160633	26-10-2020	31-12-2020	74,922.62	74,922.62	74,922.62	74,922.62	74,922.62	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	375,000.00	374,613.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD DE BARRIO CIMAPAN, IXTAPACALCO Y CHAUTONCO - 159570	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	159570	01-11-2020	31-12-2020	374,613.15	374,613.15	374,613.15	374,613.15	374,613.15	Vivienda	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401824793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,690.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD IXTAPACALCO Y CALTENCO - 159624	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	159624	01-11-2020	31-12-2020	299,690.48	299,690.48	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,624.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN - 159651	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	159651	01-11-2020	31-12-2020	150,624.88	150,624.88	150,624.88	150,624.88	150,624.88	Vivienda	28.14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	602,499.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD DE BARRIO REYES Y SAN JUAN. - 155975	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	155975	01-11-2020	31-12-2020	602,499.52	602,499.52	602,499.52	602,499.52	602,499.52	Vivienda	112.56	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,000.00	74,922.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 160200	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	160200	26-10-2020	31-12-2020	74,922.62	74,922.62	74,922.62	74,922.62	74,922.62	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401823115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,690.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD BARRIO ACOCALCO E IXTAPACALCO - 154946	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	154946	01-11-2020	31-12-2020	299,690.48	299,690.48	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401865355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	31,744.86	31,143.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME , APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JUAN - 255554	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	255554	01-12-2020	31-12-2020	31,143.21	31,143.21	31,143.21	31,143.21	31,143.21	Metros Cuadrados	21.73	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401869849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	63,489.72	62,286.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD BARRIO LA CABECERA - 266580	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	266580	18-12-2020	31-12-2020	62,286.44	62,286.44	62,286.44	62,286.44	62,286.44	Metros Cuadrados	42.46	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401841299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	31,744.86	31,143.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC LOCALIDAD DE BARRIO SAN JUAN - 211266	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO	211266	01-12-2020	31-12-2020	31,143.21	31,143.21	31,143.21	31,143.21	31,143.21	Metros Cuadrados	21.73	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200401865159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,234.58	93,429.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES LOSAS, APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, BARRIO DE ACOCALCO E IXTAPACALCO - 255047	México	Coyotepec	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	255047	01-12-2020	31-12-2020	93,429.66	93,429.66	93,429.66	93,429.66	93,429.66	Metros Cuadrados	65.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301770438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, UBICADO EN CALLE AXAYACATL S/N, UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELÁZQUEZ, EJIDO SANTA MARÍA TIANGUISTENGO, CUAUTITLAN IZCALLI. - 120597	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	120597	15-10-2020	18-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Sol icitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2021-07-23}}
2021	2	MEX200301770758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,375,000.00	4,374,612.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CUAUTITLAN, UBICADO EN AVENIDA SAN SEBASTIAN S/N, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN IZCALLI - 121407	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	121407	15-10-2020	18-12-2020	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301770774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,599,575.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LA PIEDAD, UBICADO EN AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, FRACCIONAMIENTO LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 121447	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	121447	15-10-2020	18-12-2020	4,599,575.86	4,599,575.86	4,599,575.86	4,599,575.86	4,599,575.86	4,599,575.86	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301770632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,375,000.00	4,374,612.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL LAGO, UBICADO EN AVENIDA BOSQUES DE BOHEMIA S/N, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL LAGO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 121098	México	Cuautiltán Izcalli	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	121098	15-10-2020	18-12-2020	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	4,374,612.10	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301740567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,827,696.14	3,825,894.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE RUBEN DARIO, COLONIA LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA - 33408	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33408	01-09-2020	31-12-2020	3,825,894.02	3,825,894.02	3,825,894.02	3,825,894.02	3,825,894.02	3,825,894.02	Metros Cuadrados	2468	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301765512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,123,049.21	2,122,992.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 106984	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	106984	01-09-2020	30-11-2020	2,122,992.47	2,122,992.47	2,122,992.47	2,122,992.47	2,122,992.47	Metros Cuadrados	1930	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,637.11	357,604.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BALSAS, COLONIA LA PRESA - 89189	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89189	01-09-2020	31-10-2020	357,604.05	357,604.05	357,604.05	357,604.05	357,604.05	Metros Cuadrados	271	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,017.08	629,494.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE RIO BALSAS, COLONIA LA PRESA - 89194	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89194	01-09-2020	31-10-2020	629,494.82	629,494.82	629,494.82	629,494.82	629,494.82	Otros	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,761,711.13	12,746,250.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS - 87979	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	87979	01-09-2020	31-12-2020	12,746,250.40	12,746,250.40	12,746,250.40	12,746,250.40	12,746,250.40	Metros Cuadrados	8816	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,765,800.56	4,764,194.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE TLACHCO, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZTECA PONIENTE - 88308	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88308	01-09-2020	30-11-2020	4,764,194.76	4,764,194.76	4,764,194.76	4,764,194.76	4,764,194.76	Metros Cuadrados	3110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,054,266.75	1,053,490.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLACHCO, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZTECA SECCIÓN PONIENTE - 88312	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88312	01-09-2020	30-11-2020	1,053,490.16	1,053,490.16	1,053,490.16	1,053,490.16	1,053,490.16	Metros Cuadrados	1415	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301753188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,491.60	274,667.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHECOSLOVAQUIA, COLONIA OLÍMPICA 68 - 67340	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	67340	01-09-2020	01-10-2020	274,667.09	274,667.09	274,667.09	274,667.09	274,667.09	Metros lineales	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301754429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	79,847.57	78,098.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHECOSLOVAQUIA, COLONIA OLÍMPICA 68 - 70890	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	70890	01-09-2020	01-10-2020	78,098.80	78,098.80	78,098.80	78,098.80	78,098.80	Metros lineales	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,854,919.09	2,853,368.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, 338 "CALLE NIEVE" FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ELEMENTOS - 81945	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81945	01-09-2020	31-12-2020	2,853,368.43	2,853,368.43	2,853,368.43	2,853,368.43	2,853,368.43	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301756259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,434,737.58	1,428,063.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, XOCHIQÉTZAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN XOCHIQÉTZAL - 81973	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81973	01-09-2020	31-12-2020	1,428,063.33	1,428,063.33	1,428,063.33	1,428,063.33	1,428,063.33	Otros	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301756264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,270,306.34	11,262,888.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, 9 GUAYMAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA NUEVA - 81982	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81982	01-09-2020	31-12-2020	11,262,888.49	11,262,888.49	11,262,888.49	11,262,888.49	11,262,888.49	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301756269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,434,737.58	1,403,061.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, 9 GUAYMAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA NUEVA - 81995	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81995	01-09-2020	31-12-2020	1,403,061.34	1,403,061.34	1,403,061.34	1,403,061.34	1,403,061.34	Otros	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301756254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,244,245.51	12,216,995.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, XOCHIQÉTZAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN XOCHIQÉTZAL - 81962	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81962	01-09-2020	31-12-2020	12,216,995.87	12,216,995.87	12,216,995.87	12,216,995.87	12,216,995.87	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301753273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	218,645.42	216,867.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHECOSLOVAQUIA COLONIA OLÍMPICA 68 - 67523	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	67523	01-09-2020	01-10-2020	216,867.49	216,867.49	216,867.49	216,867.49	216,867.49	216,867.49	Metros Cuadrados	229	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,434,737.58	1,430,543.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307,NICOLÁS BRAVO II, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ISLAS - 82006	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	82006	01-09-2020	31-12-2020	1,430,543.16	1,430,543.16	1,430,543.16	1,430,543.16	1,430,543.16	1,430,543.16	Otros	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301765376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,119,290.61	5,114,579.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN RÍOS - 106576	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	106576	01-09-2020	31-12-2020	5,114,579.12	5,114,579.12	5,114,579.12	5,114,579.12	5,114,579.12	5,114,579.12	Metros Cuadrados	3521	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	374,549.85	373,996.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE RÍO BALSAS, COLONIA LA PRESA - 89203	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89203	01-09-2020	31-10-2020	373,996.09	373,996.09	373,996.09	373,996.09	373,996.09	373,996.09	Otros	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301754463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,546,578.53	4,541,331.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC - 70965	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70965	01-09-2020	30-11-2020	4,541,331.76	4,541,331.76	4,541,331.76	4,541,331.76	4,541,331.76	Metros Cuadrados	4090	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,699,825.16	11,695,847.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307,NICOLÁS BRAVO II, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ISLAS - 82000	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	82000	01-09-2020	31-12-2020	11,695,847.49	11,695,847.49	11,695,847.49	11,695,847.49	11,695,847.49	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	287,777.44	286,977.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE RÍO BALSAS, COLONIA LA PRESA - 89005	México	Ecatepec de Morelos	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	89005	01-09-2020	31-10-2020	286,977.61	286,977.61	286,977.61	286,977.61	286,977.61	Metros Cuadrados	255	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,000.00	359,801.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO - 64214	México	Ixtapan de la Sal	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64214	03-08-2020	17-09-2020	359,801.12	359,801.12	359,801.12	359,801.12	359,801.12	Metros lineales	35	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301754136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	417,600.00	417,227.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, IXTAPAN DE LA SAL - 69808	México	Ixtapan de la Sal	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	69808	10-08-2020	08-10-2020	417,227.08	417,227.08	417,227.08	417,227.08	417,227.08	Otros	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	920,000.00	899,856.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, ZONA ORIENTE (SEGUNDA ETAPA) - 84005	México	Ixtapan de la Sal	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	84005	01-09-2020	30-10-2020	899,856.76	899,856.76	899,856.76	899,856.76	899,856.76	Otros	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,800.00	207,453.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA EN YAUTEPEC, IXTAPAN DE LA SAL - 64488	México	Ixtapan de la Sal	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	64488	10-08-2020	23-09-2020	207,453.54	207,453.54	207,453.54	207,453.54	207,453.54	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	249,542.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM NUMERO CUARENTA Y CINCO - 55508	México	Ixtapan de la Sal	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	55508	17-07-2020	31-08-2020	249,542.14	249,542.14	249,542.14	249,542.14	249,542.14	Metros Cuadrados	101	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	308,144.22	308,014.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DURERO - 9208	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	9208	01-03-2020	15-12-2020	308,014.97	308,014.97	308,014.97	308,014.97	308,014.97	Otros	28	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301725036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	453,457.24	452,170.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA DALIA - 10339	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	10339	01-03-2020	15-12-2020	452,170.39	452,170.39	452,170.39	452,170.39	452,170.39	Metros Cuadrados	662	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301727499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	647,547.99	645,897.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE - 17596	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	17596	01-03-2020	15-12-2020	645,897.88	645,897.88	645,897.88	645,897.88	645,897.88	Metros Cuadrados	286	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301727564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,988,793.90	1,987,371.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO PRINCIPAL DE SAN PABLO - LAS PEÑAS - 17761	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	17761	01-03-2020	15-12-2020	1,987,371.44	1,987,371.44	1,987,371.44	1,987,371.44	1,987,371.44	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	328,666.38	318,306.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. TV JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 19470	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	19470	01-03-2020	15-12-2020	318,306.03	318,306.03	318,306.03	318,306.03	318,306.03	Otros	193	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,631,346.57	1,630,202.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO EL ÁGUILA - 20932	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20932	01-03-2020	15-12-2020	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	1,630,202.25	Otros	320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.03	785,113.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JILOTEPEC LOCALIDAD EL ROSAL ASENTAMIENTO EL ROSAL - 22010	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	22010	01-03-2020	15-12-2020	785,113.00	785,113.00	785,113.00	785,113.00	785,113.00	Metros lineales	1631	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	677,620.26	616,769.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27406	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27406	01-03-2020	15-12-2020	616,769.10	616,769.10	616,769.10	616,769.10	616,769.10	Metros lineales	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	799,385.67	798,105.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA COLONIA - 27576	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27576	01-03-2020	15-12-2020	798,105.35	798,105.35	798,105.35	798,105.35	798,105.35	Metros Cuadrados	965	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	413,500.41	412,985.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 5ª MANZANA - 55637	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	55637	01-03-2020	15-12-2020	412,985.74	412,985.74	412,985.74	412,985.74	412,985.74	Otros	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	183,028.02	182,982.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, POR EL COLUMPIO - 57409	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57409	01-03-2020	15-12-2020	182,982.84	182,982.84	182,982.84	182,982.84	182,982.84	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301750098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	688,019.01	687,661.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 58571	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	58571	01-03-2020	15-12-2020	687,661.60	687,661.60	687,661.60	687,661.60	687,661.60	Otros	13	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	371,581.17	371,029.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 5ª MANZANA - 58619	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	58619	01-03-2020	15-12-2020	371,029.80	371,029.80	371,029.80	371,029.80	371,029.80	Otros	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	477,577.88	477,435.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 59046	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	59046	01-03-2020	15-12-2020	477,435.94	477,435.94	477,435.94	477,435.94	477,435.94	Otros	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,652,235.12	1,650,976.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOS SANTIAGO, 1ª ETAPA - 20279	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20279	01-03-2020	15-12-2020	1,650,976.72	1,650,976.72	1,650,976.72	1,650,976.72	1,650,976.72	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	918,263.16	917,642.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO A ESCUELA PRIMARIA - 20670	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20670	01-03-2020	15-12-2020	917,642.95	917,642.95	917,642.95	917,642.95	917,642.95	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,101,129.84	1,100,324.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 4ª MANZANA - 27175	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27175	01-03-2020	15-12-2020	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	1,100,324.90	Metros lineales	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	847,023.28	839,805.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 5ª MANZANA, 1ª SECCIÓN - 27350	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27350	01-03-2020	15-12-2020	839,805.86	839,805.86	839,805.86	839,805.86	839,805.86	Metros lineales	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301736077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.97	499,533.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN JILOTEPEC LOCALIDAD EL DURAZNO DE GUERRERO ASENTAMIENTO EL DURAZNO DE GUERRERO - 27956	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27956	01-03-2020	15-12-2020	499,533.89	499,533.89	499,533.89	499,533.89	499,533.89	Otros	378	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	594,866.68	594,642.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 55494	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	55494	01-03-2020	15-12-2020	594,642.31	594,642.31	594,642.31	594,642.31	594,642.31	Otros	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	367,587.40	367,514.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 56032	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56032	01-03-2020	15-12-2020	367,514.45	367,514.45	367,514.45	367,514.45	367,514.45	Otros	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301749777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	198,360.00	197,963.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA PRINCIPAL - 57628	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57628	01-03-2020	15-12-2020	197,963.28	197,963.28	197,963.28	197,963.28	197,963.28	Otros	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	471,191.84	470,939.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 58703	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	58703	01-03-2020	15-12-2020	470,939.48	470,939.48	470,939.48	470,939.48	470,939.48	Otros	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	353,852.28	353,709.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN JILOTEPEC LOCALIDAD CANALEJAS ASENTAMIENTO CANALEJAS - 59937	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS DE JILOTEPEC	59937	01-03-2020	15-12-2020	353,709.89	353,709.89	353,709.89	353,709.89	353,709.89	Otros	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	487,446.81	487,107.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JILOTEPEC LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA - 7643	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	7643	01-03-2020	15-12-2020	487,107.39	487,107.39	487,107.39	487,107.39	487,107.39	Otros	0.12	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	799,385.67	798,109.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 8257	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	8257	01-03-2020	15-12-2020	798,109.64	798,109.64	798,109.64	798,109.64	798,109.64	Metros Cuadrados	965	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,284,431.60	1,280,320.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO NO. 120 - 8892	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	8892	01-03-2020	15-12-2020	1,280,320.12	1,280,320.12	1,280,320.12	1,280,320.12	1,280,320.12	Metros Cuadrados	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	357,294.11	355,967.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADOR DEL MÓDULO - PREPA. - 9310	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	9310	01-03-2020	15-12-2020	355,967.53	355,967.53	355,967.53	355,967.53	355,967.53	Metros Cuadrados	473	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	469,355.67	469,014.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN CALLE INDEPENDENCIA - 10562	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	10562	01-03-2020	15-12-2020	469,014.49	469,014.49	469,014.49	469,014.49	469,014.49	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301726047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	285,499.74	284,373.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 13388	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	13388	01-03-2020	15-12-2020	284,373.15	284,373.15	284,373.15	284,373.15	284,373.15	Otros	154	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301727613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,970,144.00	1,969,456.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO JILOTEPEC - DEXCANI BAJO - 17920	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	17920	01-03-2020	15-12-2020	1,969,456.79	1,969,456.79	1,969,456.79	1,969,456.79	1,969,456.79	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301728605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,544,196.06	1,543,029.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO A SAN LORENZO OCTEYUCO - 20790	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20790	01-03-2020	15-12-2020	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	1,543,029.70	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	757,941.15	741,226.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUITZILIHUITL - 22168	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	22168	01-03-2020	15-12-2020	741,226.59	741,226.59	741,226.59	741,226.59	741,226.59	Metros Cuadrados	247	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,073,450.70	1,063,503.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LOS JIMÉNEZ - 23592	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	23592	01-03-2020	15-12-2020	1,063,503.73	1,063,503.73	1,063,503.73	1,063,503.73	1,063,503.73	Metros lineales	607	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	745,116.25	744,844.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 4A MANZANA - 53981	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	53981	01-03-2020	15-12-2020	744,844.93	744,844.93	744,844.93	744,844.93	744,844.93	Otros	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	412,496.05	412,140.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 54361	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	54361	01-03-2020	15-12-2020	412,140.58	412,140.58	412,140.58	412,140.58	412,140.58	Otros	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,329.79	266,250.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56988	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56988	01-03-2020	15-12-2020	266,250.00	266,250.00	266,250.00	266,250.00	266,250.00	Otros	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	619,721.72	603,772.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 59860	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	59860	01-03-2020	15-12-2020	603,772.54	603,772.54	603,772.54	603,772.54	603,772.54	Otros	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	957,820.24	955,955.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA - 9110	México	Jilotepec	OBRA PUBLICA	9110	01-03-2020	15-12-2020	955,955.34	955,955.34	955,955.34	955,955.34	955,955.34	Metros Cuadrados	391	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	581,927.20	581,512.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA - 10601	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	10601	01-03-2020	15-12-2020	581,512.99	581,512.99	581,512.99	581,512.99	581,512.99	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	759,980.77	759,559.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF T.V. NO. 0269 DR. JOSÉ MARÍA MARROQUÍ - 12873	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	12873	01-03-2020	15-12-2020	759,559.30	759,559.30	759,559.30	759,559.30	759,559.30	Metros Cuadrados	137	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301725967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	384,153.94	383,265.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA BOM GLUMER - 13145	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	13145	01-03-2020	15-12-2020	383,265.64	383,265.64	383,265.64	383,265.64	383,265.64	Metros Cuadrados	287	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,631.93	266,314.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DE LA ESCUELA PRIMARIA AL CANAL, 2ª ETAPA - 19105	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	19105	01-03-2020	15-12-2020	266,314.83	266,314.83	266,314.83	266,314.83	266,314.83	Metros Cuadrados	297	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	327,397.06	327,165.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO EL MAGUEYAL AL CRUCERO DE CHAPA - 20875	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20875	01-03-2020	15-12-2020	327,165.85	327,165.85	327,165.85	327,165.85	327,165.85	Otros	0.07	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	529,876.71	529,505.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO LOS PADILLA - 21035	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	21035	01-03-2020	15-12-2020	529,505.34	529,505.34	529,505.34	529,505.34	529,505.34	Otros	213	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,438,883.02	1,437,106.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO EL MAJUAY - CALPULALPAN - 21134	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	21134	01-03-2020	15-12-2020	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	1,437,106.60	Otros	0.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	358,357.64	358,186.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 118 - 24338	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	24338	01-03-2020	15-12-2020	358,186.34	358,186.34	358,186.34	358,186.34	358,186.34	Otros	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301730413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	424,561.69	424,439.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN ARROYO COLORADO - 25909	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	25909	01-03-2020	15-12-2020	424,439.60	424,439.60	424,439.60	424,439.60	424,439.60	Metros lineales	197	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301730441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	331,328.45	330,283.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA FORTALEZA - 25999	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	25999	01-03-2020	15-12-2020	330,283.95	330,283.95	330,283.95	330,283.95	330,283.95	Metros lineales	199	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	345,748.75	345,647.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO AL CÁRCAMO - 55907	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	55907	01-03-2020	15-12-2020	345,647.80	345,647.80	345,647.80	345,647.80	345,647.80	Otros	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	282,280.16	282,202.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 56117	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56117	01-03-2020	15-12-2020	282,202.57	282,202.57	282,202.57	282,202.57	282,202.57	Otros	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301749557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	772,359.07	772,114.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 56874	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56874	01-03-2020	15-12-2020	772,114.88	772,114.88	772,114.88	772,114.88	772,114.88	Otros	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	690,084.55	689,866.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 58519	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	58519	01-03-2020	15-12-2020	689,866.59	689,866.59	689,866.59	689,866.59	689,866.59	Otros	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	392,414.45	392,283.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 59053	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	59053	01-03-2020	15-12-2020	392,283.53	392,283.53	392,283.53	392,283.53	392,283.53	Otros	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,176.00	120,175.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 4ª MANZANA - 59057	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	59057	01-03-2020	15-12-2020	120,175.56	120,175.56	120,175.56	120,175.56	120,175.56	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,199,061.97	1,196,585.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 9483	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	9483	01-03-2020	15-12-2020	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	1,196,585.51	Metros Cuadrados	335	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,439.26	1,996,758.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL EL XHITI - COL. EMILIANO ZAPATA, 1ª ETAPA - 10714	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	10714	01-03-2020	15-12-2020	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	1,996,758.15	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,031,219.09	1,030,887.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 256 PEDRO MORENO - 22112	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	22112	01-03-2020	15-12-2020	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	1,030,887.53	Metros Cuadrados	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	347,531.49	346,936.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DE LOS PINOS, 1ª ETAPA - 24085	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	24085	01-03-2020	15-12-2020	346,936.29	346,936.29	346,936.29	346,936.29	346,936.29	Metros Cuadrados	466	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	671,305.14	670,985.83	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN EL CBT NO. 2 - 27653	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27653	01-03-2020	15-12-2020	670,985.83	670,985.83	670,985.83	670,985.83	670,985.83	Metros Cuadrados	119	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,971,028.63	1,969,662.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD XHIXHATA ASENTAMIENTO XHIXHATA - 27760	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27760	01-03-2020	15-12-2020	1,969,662.15	1,969,662.15	1,969,662.15	1,969,662.15	1,969,662.15	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301736051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,098,639.03	1,096,379.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 27915	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27915	01-03-2020	15-12-2020	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	1,096,379.36	Metros Cuadrados	364	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	338,254.00	338,141.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO A LA MERCED - 55977	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	55977	01-03-2020	15-12-2020	338,141.82	338,141.82	338,141.82	338,141.82	338,141.82	Otros	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	601,396.68	601,181.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 56918	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56918	01-03-2020	15-12-2020	601,181.34	601,181.34	601,181.34	601,181.34	601,181.34	Otros	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	702,900.03	614,049.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DE LA MARMA AL TEMAZCAL - 57262	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57262	01-03-2020	15-12-2020	614,049.32	614,049.32	614,049.32	614,049.32	614,049.32	Metros lineales	1503	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	358,357.64	357,465.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA - 57355	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57355	01-03-2020	15-12-2020	357,465.88	357,465.88	357,465.88	357,465.88	357,465.88	Otros	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	159,800.39	159,772.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, A UN COSTADO DEL REBOMBEO - 57594	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57594	01-03-2020	15-12-2020	159,772.62	159,772.62	159,772.62	159,772.62	159,772.62	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	653,941.48	653,690.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA - 58674	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	58674	01-03-2020	15-12-2020	653,690.51	653,690.51	653,690.51	653,690.51	653,690.51	Otros	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301727668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,001.37	199,396.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE 1ª MANZANA - 18056	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	18056	01-03-2020	15-12-2020	199,396.46	199,396.46	199,396.46	199,396.46	199,396.46	Metros lineales	800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,762,036.27	1,761,064.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CAMINO DE LA GASOLINERA AL MONTE - 20366	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20366	01-03-2020	15-12-2020	1,761,064.74	1,761,064.74	1,761,064.74	1,761,064.74	1,761,064.74	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,127.64	379,520.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DEL CRUCERO AL PANTEÓN, 1ª ETAPA - 20623	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	20623	01-03-2020	15-12-2020	379,520.85	379,520.85	379,520.85	379,520.85	379,520.85	Metros Cuadrados	459	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301728692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,279,937.04	1,279,027.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DE LA 1ª MANZANA A LA 2ª MANZANA - 21091	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	21091	01-03-2020	15-12-2020	1,279,027.89	1,279,027.89	1,279,027.89	1,279,027.89	1,279,027.89	Otros	0.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301730213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,127.73	163,620.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE - 25336	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	25336	01-03-2020	15-12-2020	163,620.40	163,620.40	163,620.40	163,620.40	163,620.40	Metros Cuadrados	68	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	438,327.39	430,284.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2ª MANZANA, 2ª SECCIÓN - 27037	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	27037	01-03-2020	15-12-2020	430,284.38	430,284.38	430,284.38	430,284.38	430,284.38	Metros lineales	260	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	410,672.65	410,464.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 54500	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	54500	01-03-2020	15-12-2020	410,464.58	410,464.58	410,464.58	410,464.58	410,464.58	Otros	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	364,707.93	364,594.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56061	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56061	01-03-2020	15-12-2020	364,594.66	364,594.66	364,594.66	364,594.66	364,594.66	Otros	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	509,026.41	508,836.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 2ª MANZANA - 56183	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	56183	01-03-2020	15-12-2020	508,836.66	508,836.66	508,836.66	508,836.66	508,836.66	Otros	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,197,133.78	1,196,751.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 59038	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	59038	01-03-2020	15-12-2020	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	1,196,751.39	Otros	19	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,651,884.95	1,612,241.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA IGLESIA AL JARDÍN DE NIÑOS - 60123	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	60123	01-03-2020	15-12-2020	1,612,241.51	1,612,241.51	1,612,241.51	1,612,241.51	1,612,241.51	Metros lineales	818	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	70,073.28	69,882.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, CAMINO AL LIBRAMIENTO - 10266	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	10266	01-03-2020	15-12-2020	69,882.63	69,882.63	69,882.63	69,882.63	69,882.63	Metros lineales	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	671,302.13	670,982.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 337 - 13080	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	13080	01-03-2020	15-12-2020	670,982.80	670,982.80	670,982.80	670,982.80	670,982.80	Metros Cuadrados	115	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301728713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	95,917.27	95,759.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (CONAFE) - 21158	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	21158	01-03-2020	15-12-2020	95,759.47	95,759.47	95,759.47	95,759.47	95,759.47	Metros Cuadrados	35	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,284,431.60	1,276,624.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA NO. 311 GERMÁN RUFINO CONTRERAS VELÁZQUEZ - 23783	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	23783	01-03-2020	15-12-2020	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	1,276,624.17	Metros Cuadrados	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,045.82	584,799.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, POR LA DELEGACIÓN MUNICIPAL - 57483	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57483	01-03-2020	15-12-2020	584,799.64	584,799.64	584,799.64	584,799.64	584,799.64	Otros	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,471,527.78	3,469,208.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, 2ª ETAPA - 10472	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	10472	01-03-2020	15-12-2020	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	3,469,208.51	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,284,431.60	1,283,798.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN JILOTEPEC LOCALIDAD COSCOMATE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO COSCOMATE DEL PROGRESO - 13241	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	13241	01-03-2020	15-12-2020	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	1,283,798.75	Metros Cuadrados	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301727711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,646,860.83	1,645,616.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 1ª MANZANA - 18171	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	18171	01-03-2020	15-12-2020	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	1,645,616.89	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301728219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,293.56	1,490,615.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO PRINCIPAL, 4ª MANZANA - 19575	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	19575	01-03-2020	15-12-2020	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	1,490,615.03	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,820,771.63	1,802,091.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL POZO DE CANALEJAS - 24001	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	24001	01-03-2020	15-12-2020	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	1,802,091.89	Metros lineales	2915	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	271,537.63	270,850.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 2ª MANZANA - 24178	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	24178	01-03-2020	15-12-2020	270,850.64	270,850.64	270,850.64	270,850.64	270,850.64	Metros lineales	900	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301730316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	412,730.07	408,731.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 413 LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ - 25636	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	25636	01-03-2020	15-12-2020	408,731.18	408,731.18	408,731.18	408,731.18	408,731.18	Metros Cuadrados	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301730360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,030,941.08	1,030,216.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JILOTEPEC LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO HUANTEPEC - 25771	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	25771	01-03-2020	15-12-2020	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	1,030,216.24	Metros lineales	540	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301748903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	366,543.74	366,446.32	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 6ª MANZANA - 54846	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	54846	01-03-2020	15-12-2020	366,446.32	366,446.32	366,446.32	366,446.32	366,446.32	Otros	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301749615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	505,725.29	505,503.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 3ª MANZANA - 57048	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57048	01-03-2020	15-12-2020	505,503.35	505,503.35	505,503.35	505,503.35	505,503.35	Otros	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301749655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	203,375.05	203,321.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE TIENDA Y DICONSA - 57178	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	57178	01-03-2020	15-12-2020	203,321.72	203,321.72	203,321.72	203,321.72	203,321.72	Otros	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301750269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,596.00	148,595.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, 1ª MANZANA - 59043	México	Jilotepec	OBRAS PUBLICAS	59043	01-03-2020	15-12-2020	148,595.56	148,595.56	148,595.56	148,595.56	148,595.56	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301770262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,936,377.84	1,890,846.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 120215	México	Jilotzingo	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	120215	20-09-2020	30-11-2020	1,890,846.14	1,890,846.14	1,890,846.14	1,890,846.14	1,890,846.14	1,890,846.14	Metros lineales	712	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401810354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,371,751.51	1,368,830.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRAJE LLANO BARTOLO JILOTZINGO LOCALIDAD DODITAY ASENTAMIENTO DODITAY - 91668	México	Jilotzingo	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	91668	08-09-2020	10-11-2020	1,368,830.90	1,368,830.90	1,368,830.90	1,368,830.90	1,368,830.90	1,368,830.90	Otros	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401810851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,521.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MAZA DE DEL MAZO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN CON CCT 15EJN3689P. - 100474	México	Jilotzingo	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	100474	20-09-2020	30-11-2020	998,521.43	998,521.43	998,521.43	998,521.43	998,521.43	Otros	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301770244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,563,622.16	1,605,682.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE CUATRI EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 120093	México	Jilotzingo	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	120093	20-09-2020	30-11-2020	1,605,682.45	1,605,682.45	1,605,682.45	1,605,682.45	1,605,682.45	1,605,682.45	Metros lineales	577	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401810138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,056,949.25	1,053,654.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA MADO, LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 88329	México	Jilotzingo	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	88329	03-09-2020	03-11-2020	1,053,654.74	1,053,654.74	1,053,654.74	1,053,654.74	1,053,654.74	Otros	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401810241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,447,732.01	1,445,517.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL PANTEON Y A CAMINO A LA GLORIAEN, LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, JILOTZINGO. - 89840	México	Jilotzingo	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	89840	07-09-2020	06-11-2020	1,445,517.76	1,445,517.76	1,445,517.76	1,445,517.76	1,445,517.76	Otros	28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401843195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	236,426.74	235,924.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO VIEJO A PAHUACAN EN JUCHITEPEC LOCALIDAD SAN MATÍAS CUIJINGO ASENTAMIENTO SAN MATÍAS CUIJINGO - 216827	México	Juchitepec	MUNICIPIO DE JUCHITEPEC	216827	15-12-2020	26-12-2020	235,924.47	235,924.47	235,924.47	235,924.47	235,924.47	Otros	20000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,760,667.19	1,758,574.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,541,460.36	Metros Cuadrados	885	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	965,000.00	964,864.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT 15DES0239B - 52321	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	01-07-2020	31-12-2020	964,864.56	964,864.56	964,864.56	417,876.18	417,876.18	Metros Cuadrados	413	48.42615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,785.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	01-07-2020	31-12-2020	749,785.45	749,785.45	749,785.45	339,736.66	339,736.66	Metros Cuadrados	174	45.4023	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,197,040.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT 15DTV0211B - 52536	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52536	01-07-2020	31-12-2020	1,197,040.16	1,197,040.16	1,197,040.16	901,664.52	359,112.05	Metros Cuadrados	468	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301760607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,540.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	01-07-2020	31-12-2020	799,540.72	799,540.72	799,540.72	598,971.82	239,862.21	Metros Cuadrados	501	74.8503	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,149,736.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN1106I - 93561	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	01-07-2020	31-12-2020	1,149,736.12	1,149,736.12	1,149,736.12	486,657.66	486,657.66	Metros Cuadrados	263	39.92395	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,752.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR0880S - 96614	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96614	01-09-2020	31-12-2020	499,752.50	499,752.50	499,752.50	453,445.47	149,925.75	Piezas	42	90.47619	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	880,333.60	879,137.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	01-07-2020	31-12-2020	879,137.30	879,137.30	879,137.30	879,137.30	806,854.96	Metros Cuadrados	697	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,377,463.16	1,376,257.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,313,376.59	Metros Cuadrados	1235	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,819,597.00	2,817,649.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	01-07-2020	31-12-2020	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,735,188.45	Metros Cuadrados	2070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	649,874.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN0960O - 93521	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	01-07-2020	31-12-2020	649,874.89	649,874.89	649,874.89	596,576.58	194,962.47	Metros lineales	102	91.17647	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301746925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,230,000.00	3,227,977.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,112,659.24	Metros Cuadrados	2897	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301746926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,757,961.06	1,756,701.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	527,010.36	Metros Cuadrados	1864	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301746927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,429,247.48	1,427,066.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	01-07-2020	31-12-2020	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,343,449.85	Metros Cuadrados	1705	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	472,803.87	471,290.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	01-07-2020	31-12-2020	471,290.53	471,290.53	471,290.53	471,290.53	366,308.79	Metros Cuadrados	383	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	965,000.00	964,932.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT 15EE0687G - 52311	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	01-07-2020	31-12-2020	964,932.39	964,932.39	964,932.39	289,479.72	289,479.72	Metros Cuadrados	286	30.06993	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,961,633.06	1,960,497.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLÁN A AVENIDA MORELOS - 56655	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	01-07-2020	31-12-2020	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,694,021.83	Metros Cuadrados	1270	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,655.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,588.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOB O I. LANIADO", CCT 15EIN2351Z - 93535	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	01-07-2020	31-12-2020	499,588.49	499,588.49	499,588.49	461,253.23	149,876.55	Metros lineales	12	91.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	899,009.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	01-07-2020	31-12-2020	899,009.93	899,009.93	899,009.93	269,702.98	269,702.98	Metros lineales	60	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301747269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,928,463.54	2,926,254.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,825,883.85	Metros Cuadrados	2070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	890,690.46	888,912.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888,912.90	888,912.90	888,912.90	888,912.90	749,347.83	Metros Cuadrados	455	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,660,589.62	4,659,525.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	01-07-2020	31-12-2020	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,275,244.54	Metros Cuadrados	2130	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,299,191.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT 15DE500175 - 52533	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52533	01-07-2020	31-12-2020	1,299,191.62	1,299,191.62	1,299,191.62	785,181.59	389,757.48	Metros Cuadrados	519	60.11561	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,655.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	897,027.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93510	01-07-2020	31-12-2020	897,027.00	897,027.00	897,027.00	897,027.00	269,108.10	Metros lineales	110	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	339,529.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN", CCT 15ECT0067Q - 93530	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93530	01-07-2020	31-12-2020	339,529.10	339,529.10	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	16	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301746911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,367,106.29	1,366,421.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,303,266.66	Metros Cuadrados	1150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,868,091.92	3,867,237.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3,867,237.41	3,867,237.41	3,867,237.41	3,867,237.41	3,516,652.33	Otros	88	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,198,860.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	01-07-2020	31-12-2020	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	823,015.55	823,015.55	Metros Cuadrados	468	68.16239	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,098,406.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52380	01-07-2020	31-12-2020	1,098,406.55	1,098,406.55	1,098,406.55	686,375.90	329,521.97	Metros Cuadrados	530	62.83019	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	746,845.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52500	01-07-2020	31-12-2020	746,845.78	746,845.78	746,845.78	746,845.78	484,762.25	Metros Cuadrados	153	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	598,499.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	01-07-2020	31-12-2020	598,499.65	598,499.65	598,499.65	488,143.28	179,549.90	Metros Cuadrados	143	81.81818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	602,063.91	601,988.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	01-11-2020	31-12-2020	601,988.53	601,988.53	601,988.53	282,353.96	282,353.96	Metros Cuadrados	153	47.05882	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301747935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,816,703.89	2,812,562.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	1,975,468.48	Metros Cuadrados	1000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,508,948.51	1,506,852.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	01-07-2020	31-12-2020	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,050,827.85	Metros Cuadrados	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,629,870.55	2,618,062.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	785,418.68	Metros Cuadrados	2843	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,098,900.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA", CCT 15EES0192X - 52447	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52447	01-07-2020	31-12-2020	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	668,471.21	668,471.21	Metros Cuadrados	567	60.14109	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,273.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	01-07-2020	31-12-2020	499,273.54	499,273.54	499,273.54	499,273.54	348,238.74	Metros lineales	52	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,988.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	01-07-2020	31-12-2020	497,988.82	497,988.82	497,988.82	360,962.84	149,396.64	Otros	150	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	621,411.95	619,964.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	01-07-2020	31-12-2020	619,964.70	619,964.70	619,964.70	619,964.70	491,664.16	Metros Cuadrados	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,526,845.53	4,525,917.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	1,711,479.89	Metros Cuadrados	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301747958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	965,000.00	953,515.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT 15EES0733B - 52330	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	01-07-2020	31-12-2020	953,515.00	953,515.00	953,515.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	384	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	965,000.00	964,876.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964,876.74	964,876.74	964,876.74	851,254.46	617,999.07	Metros Cuadrados	353	88.10198	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,855.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999,855.69	999,855.69	998,655.88	299,956.71	299,956.71	Metros Cuadrados	368	30.43478	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,928.54	996,760.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓN PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 53825	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	01-07-2020	31-12-2020	996,760.84	996,760.84	996,760.84	996,760.84	680,717.80	Metros Cuadrados	277	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	784,653.23	782,848.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782,848.88	782,848.88	782,848.88	782,848.88	614,164.52	Metros Cuadrados	844	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,899.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	México	Naucalpan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	01-07-2020	31-12-2020	749,899.18	749,899.18	749,899.18	319,644.38	319,644.38	Metros Cuadrados	172	42.44186	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	397,916.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	México	Naucalpan de Juárez	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	01-07-2020	31-12-2020	397,916.78	397,916.78	397,916.78	264,399.39	264,399.39	Piezas	18	66.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301761735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	298,264.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	01-07-2020	31-12-2020	298,264.86	298,264.86	298,264.86	89,479.46	89,479.46	Piezas	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301761741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,916.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALÍSIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	01-09-2020	31-12-2020	999,916.76	999,916.76	999,916.76	474,352.54	474,352.54	Piezas	32	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301762118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,628.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2665 - 97659	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	01-09-2020	31-12-2020	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,350,952.53	Vivienda	15	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301749475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,408,351.94	1,406,264.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLAN A AVENIDA MORELOS - 56662	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56662	01-07-2020	31-12-2020	1,406,264.74	1,406,264.74	1,406,264.74	1,406,264.74	1,406,264.74	Metros Cuadrados	1743	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301729444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,017,897.02	3,016,229.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A CALLE JARDÍN - 23138	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23138	01-07-2020	31-12-2020	3,016,229.90	3,016,229.90	3,016,229.90	3,016,229.90	3,016,229.90	Metros Cuadrados	3346	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301760041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,170.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, ZAP 0391 - 92233	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	92233	01-09-2020	31-12-2020	999,170.29	999,170.29	999,170.29	999,170.29	999,170.29	Vivienda	10	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301760413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,998,340.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO, ZAP 2627 - 93175	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93175	01-09-2020	31-12-2020	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	Vivienda	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301760411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,998,340.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO, ZAP 2627 - 93173	México	Naucaipan de Juárez	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93173	01-09-2020	31-12-2020	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	1,998,340.65	Vivienda	20	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401806232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,387,500.00	1,387,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRES - 14070	México	Nezahualcóyotl	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	14070	01-07-2020	28-08-2020	1,382,216.88	1,382,216.88	1,382,216.88	1,382,216.88	1,382,216.88	Metros lineales	179	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301746098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.15	1,748,704.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN, PROGRESO INDUSTRIAL EN LA AVENIDA LAS MINAS. - 46848	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	46848	01-09-2020	20-12-2020	1,748,704.52	1,748,704.52	1,748,704.52	1,748,704.52	1,748,704.52	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	875,000.15	874,844.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL EN NICOLAS ROMERO, COLONIA SAN ISIDRO LA PAZ EN LA	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	49964	01-09-2020	20-12-2020	874,844.96	874,844.96	874,844.96	874,844.96	874,844.96	Metros Cuadrados	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.07	1,748,309.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CECYTEM II EN NICOLAS ROMERO, COLONIA 22 DE FEBRERO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA. - 54355	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	54355	01-09-2020	20-12-2020	1,748,309.82	1,748,309.82	1,748,309.82	1,748,309.82	1,748,309.82	Metros Cuadrados	207	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	954,000.16	951,108.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL CAM NUMERO ONCE EN NICOLAS ROMERO. COLONIA EL TRÁFICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 55853	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	55853	01-09-2020	20-12-2020	951,108.00	951,108.00	951,108.00	951,108.00	951,108.00	Metros Cuadrados	49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301736033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.07	848,841.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN NICOLAS ROMERO, COLONIA RICARDO FLORES MAGON EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 27881	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	27881	01-09-2020	20-12-2020	848,841.09	848,841.09	848,841.09	848,841.09	848,841.09	Metros lineales	41	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301737236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,999.93	1,089,708.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FIGUEROA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA EL TRÁFICO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 29424	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	29424	01-09-2020	20-12-2020	1,089,708.04	1,089,708.04	1,089,708.04	1,089,708.04	1,089,708.04	Metros Cuadrados	244	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301737123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	922,000.05	912,995.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL EN NICOLAS ROMERO, COLONIA EJIDO AZOTLAN, EN LA CALLE ALLENDE. - 29282	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	29282	01-09-2020	20-12-2020	912,995.40	912,995.40	912,995.40	912,995.40	912,995.40	Metros Cuadrados	49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301764719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,484,395.22	5,481,411.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BENITO JUAREZ 1A SECCIÓN ( CABECERA MUNICIPAL) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NICOLÁS ROMERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE. - 104574	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	104574	01-09-2020	20-12-2020	5,481,411.22	5,481,411.22	5,481,411.22	5,481,411.22	5,481,411.22	Metros lineales	1386	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 1003), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126145	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126145	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,482.57	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0787), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126179	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126179	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,280.36	1,081,454.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED EN NICOLAS ROMERO AGEB 359 , VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 125753	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	125753	01-10-2020	20-12-2020	1,081,454.31	1,081,454.31	1,081,454.31	1,081,454.31	1,081,454.31	Otros	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 429), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 125783	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	125783	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301771896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	944,999.89	943,508.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROMULO DIAZ DE LA VEGA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE DEPORTISTAS. - 124390	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	124390	15-09-2020	20-12-2020	943,508.94	943,508.94	943,508.94	943,508.94	943,508.94	Metros Cuadrados	49.83	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301769833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	82,673.50	82,098.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS ROMERO (AGEB 1018), COLONIA LIBERTAD 2DA SECCIÓN EN CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ALDAMA. - 118875	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	118875	15-09-2020	20-12-2020	82,098.13	82,098.13	82,098.13	82,098.13	82,098.13	Metros lineales	130	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301769883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	81,989.69	79,161.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LIBERTAD 2DA SECCIÓN EN CALLE CIRCUITO LIBERTADORES. - 119066	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119066	15-09-2020	20-12-2020	79,161.49	79,161.49	79,161.49	79,161.49	79,161.49	Metros lineales	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301771977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,997,578.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOCIAL (ECHALE) EN NICOLAS ROMERO, VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 124595	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124595	15-09-2020	20-12-2020	1,997,578.08	1,997,578.08	1,997,578.08	1,997,578.08	1,997,578.08	Otros	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,328,683.49	5,323,566.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BENITO JUAREZ 1A SECCIÓN ( CABECERA MUNICIPAL), CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NICOLÁS ROMERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE. - 104679	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	104679	01-09-2020	20-12-2020	5,323,566.95	5,323,566.95	5,323,566.95	5,323,566.95	5,323,566.95	Metros lineales	1386	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301769917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	63,395.55	62,948.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE EN LA CERRADA CIRCUITO ITURBIDE. - 119161	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119161	15-09-2020	20-12-2020	62,948.81	62,948.81	62,948.81	62,948.81	62,948.81	Metros lineales	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301769945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,511.19	17,511.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LOMA DE LA CRUZ, EN LA CALLE FLORES MAGON. - 119225	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119225	15-09-2020	20-12-2020	17,511.19	17,511.19	17,511.19	17,511.19	17,511.19	Metros lineales	43	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301769975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	42,859.74	42,859.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA FRANCISCO I MADERO EN LA CALLE PINO. - 119317	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119317	15-09-2020	20-12-2020	42,859.74	42,859.74	42,859.74	42,859.74	42,859.74	Metros lineales	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301769993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,027.49	46,027.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LOMA DE LA CRUZ EN LA CALLE RESPLANDOR. - 119361	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119361	15-09-2020	20-12-2020	46,027.49	46,027.49	46,027.49	46,027.49	46,027.49	Metros lineales	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301770016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	396,744.25	396,744.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN (AGEB 0950) EN NICOLAS ROMERO, COLONIA EL TRAFICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL TRAFICO - TANQUE Y CERRADA 1RO DE MAYO. - 119425	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	119425	15-09-2020	20-12-2020	396,744.25	396,744.25	396,744.25	396,744.25	396,744.25	Metros lineales	790	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301771816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,792.67	249,002.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LIBERTAD 2DA SECCIÓN EN CALLE CAMINO A SANTIAGO. - 124165	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124165	15-09-2020	20-12-2020	249,002.86	249,002.86	249,002.86	249,002.86	249,002.86	Metros lineales	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0382), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126009	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	126009	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301771851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,002,149.78	970,142.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA AMPLIACIÓN LIBERTAD EN VARIAS CALLES DEL AGEB 1215. - 124267	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124267	15-09-2020	20-12-2020	970,142.04	970,142.04	970,142.04	970,142.04	970,142.04	Metros lineales	2118	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301772540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0679), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126092	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126092	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,061,104.42	1,057,437.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IZCOATL, COLONIA SAN FRANCISCO MAGÚ, EN LA CALLE CIRINO GÓMEZ VACA. - 86621	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86621	01-09-2020	20-12-2020	1,057,437.94	1,057,437.94	1,057,437.94	1,057,437.94	1,057,437.94	Metros Cuadrados	208.26	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,889.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA TLALNEPANTLA VILLA DEL CARBÓN EN NICOLAS ROMERO COLONIA SAN ILDEFONSO - 89342	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	89342	01-09-2020	20-12-2020	1,999,889.94	1,999,889.94	1,999,889.94	1,999,889.94	1,999,889.94	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	753,732.57	753,109.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA, COLONIA JUAREZ BARRON, EN LA CALLE RUISEÑOR. - 86505	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86505	01-09-2020	20-12-2020	753,109.47	753,109.47	753,109.47	753,109.47	753,109.47	Metros Cuadrados	186	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,747,838.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LIBERTAD II SECCION, EN LA CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA. - 89768	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	89768	01-09-2020	20-12-2020	1,747,838.95	1,747,838.95	1,747,838.95	1,747,838.95	1,747,838.95	Metros Cuadrados	136	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	988,909.63	986,273.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN NICOLAS ROMERO, COLONIA TRANFIGURACIÓN, EN LA CERRADA PLAZA PRINCIPAL. - 99454	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	99454	01-09-2020	20-12-2020	986,273.20	986,273.20	986,273.20	986,273.20	986,273.20	Metros Cuadrados	234	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301755292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,020,001.92	10,015,609.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO NIDO DE ÁGUILAS EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BENITO JUÁREZ BARRÓN EN LA CALLE GORRIÓN. - 77708	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	77708	01-09-2020	20-12-2020	10,015,609.23	10,015,609.23	10,015,609.23	10,015,609.23	10,015,609.23	Metros Cuadrados	3699	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0556), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126177	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126177	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	981,332.29	979,834.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA SAN ISIDRO LA COLMENA, EN LA CALLE ROJO GOMEZ. - 89482	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	89482	01-09-2020	20-12-2020	979,834.05	979,834.05	979,834.05	979,834.05	979,834.05	Metros Cuadrados	231	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 0170), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 126070	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	126070	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301737012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,001.05	999,353.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO OCHENTA Y SEIS EN NICOLAS ROMERO, COLONIA CAHUACAN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA. - 29135	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	29135	01-09-2020	20-12-2020	999,353.48	999,353.48	999,353.48	999,353.48	999,353.48	Metros lineales	73	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	697,261.09	697,063.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LA MORELOS EN LA CALLE MIGUEL BRAVO. - 124893	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124893	15-09-2020	20-12-2020	697,063.50	697,063.50	697,063.50	697,063.50	697,063.50	Metros Cuadrados	634	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	9,996,212.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA LA LIBERTAD, AVENIDA SANTA MARÍA, PRIMERA ETAPA. - 95846	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	95846	01-09-2020	20-12-2020	9,996,212.07	9,996,212.07	9,996,212.07	9,996,212.07	9,996,212.07	Metros Cuadrados	12000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301771778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	55,407.98	55,010.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO. - 124042	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO	124042	15-09-2020	20-12-2020	55,010.53	55,010.53	55,010.53	55,010.53	55,010.53	Metros lineales	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301772501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,398.66	1,020,072.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLAS ROMERO (AGEB 1215), VARIAS COLONIAS, VARIAS CALLES. - 125980	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	125980	01-10-2020	20-12-2020	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	1,020,072.49	Otros	139	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301755309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,002.39	1,149,520.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO TRESCIENTOS OCHO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA TRANSFIGURACIÓN. - 78148	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	78148	01-09-2020	20-12-2020	1,149,520.29	1,149,520.29	1,149,520.29	1,149,520.29	1,149,520.29	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,000,000.07	14,999,624.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO, COLONIA 22 DE FEBRERO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, SEGUNDA ETAPA. - 27213	México	Nicolás Romero	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	27213	01-09-2020	20-12-2020	14,999,624.01	14,999,624.01	14,999,624.01	14,999,624.01	14,999,624.01	Metros Cuadrados	20808	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	389,643.44	389,462.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD LA HACIENDITA ASENTAMIENTO LA HACIENDITA - 60190	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	60190	03-08-2020	05-09-2020	389,452.18	389,452.18	389,452.18	389,452.18	389,452.18	Metros Cuadrados	395	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,509.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD AHUATENCO ASENTAMIENTO AHUATENCO - 103361	México	Ocuilan	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	103361	02-09-2020	30-10-2020	799,509.12	799,509.12	799,509.12	799,509.12	799,509.12	Metros Cuadrados	718.9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301773272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	351,562.50	351,562.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCUILAN LOCALIDAD OCUILAN DE ARTEAGA ASENTAMIENTO OCUILÁN DE ARTEAGA - 128154	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	128154	15-08-2020	18-12-2020	351,562.50	351,562.50	351,562.50	351,562.50	351,562.50	Otros	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301764379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	281,250.00	281,250.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 103709	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	103709	15-08-2020	18-12-2020	281,250.00	281,250.00	281,250.00	281,250.00	281,250.00	Otros	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	70,312.50	70,312.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCUILAN LOCALIDAD MEXICAPA ASENTAMIENTO MEXICAPA - 100194	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	100194	15-08-2020	18-12-2020	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	93,621.01	93,523.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCUILAN LOCALIDAD CINCO CAMINOS ASENTAMIENTO CINCO CAMINOS - 102586	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	102586	14-09-2020	10-10-2020	93,523.93	93,523.93	93,523.93	93,523.93	93,523.93	Metros lineales	107	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MARÍA TLACUTAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TLACUTAPA - 97286	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	97286	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,625.00	140,625.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 103942	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	103942	15-08-2020	18-12-2020	140,625.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00	Otros	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301751794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,646.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 63525	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	63525	01-08-2020	30-09-2020	599,646.29	599,646.29	599,646.29	599,646.29	599,646.29	Metros Cuadrados	714	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301751835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,308.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD LAS TROJES ASENTAMIENTO LAS TROJES - 63644	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	63644	01-08-2020	30-09-2020	399,308.63	399,308.63	399,308.63	399,308.63	399,308.63	Metros Cuadrados	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	128,571.43	128,571.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD LA ESPERANZA EL ARENAL ASENTAMIENTO LA ESPERANZA EL ARENAL - 89419	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	89419	15-08-2020	15-12-2020	128,571.43	128,571.43	128,571.43	128,571.43	128,571.43	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301759135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD PUENTE ANCHO ASENTAMIENTO EL PUENTE - 89806	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	89806	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO ASENTAMIENTO SAN JUAN ATZINGO - 90028	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	90028	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 90122	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	90122	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO VALLE DE GUADALUPE - 91505	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	91505	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	594,394.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO - 59764	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	59764	17-08-2020	17-10-2020	594,394.66	594,394.66	594,394.66	594,394.66	594,394.66	Metros Cuadrados	494	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD CHALMITA ASENTAMIENTO CHALMITA - 89299	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	89299	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD LOMAS DE TEOCALTZINGO LOMA DE TECALZINGO ASENTAMIENTO LOMAS DE TEOCALTZINGO	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	96467	01-09-2020	31-10-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros Cuadrados	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,625.00	140,625.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO ASENTAMIENTO SAN JUAN ATZINGO - 97978	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	97978	15-08-2020	18-12-2020	140,625.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00	Otros	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301762997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	70,312.50	70,312.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCUILAN LOCALIDAD AHUATENCO ASENTAMIENTO AHUATENCO - 99959	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	99959	15-08-2020	18-12-2020	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	70,312.50	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	128,571.43	128,571.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD REFORMA AGRARIA EL PEDREGAL ASENTAMIENTO REFORMA AGRARIA EL PEDREGAL - 89728	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	89728	15-08-2020	15-12-2020	128,571.43	128,571.43	128,571.43	128,571.43	128,571.43	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD COYOLTEPEC ASENTAMIENTO COYOLTEPEC - 140523	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	140523	05-10-2020	05-12-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301780575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD CINCO CAMINOS ASENTAMIENTO CINCO CAMINOS - 139573	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	139573	15-08-2020	15-12-2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301779507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD AHUATENCO ASENTAMIENTO AHUATENCO - 138231	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	138231	15-08-2020	15-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301779695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	392,307.70	366,153.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 138475	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	138475	27-09-2020	27-12-2020	366,153.86	366,153.86	366,153.86	366,153.86	366,153.86	Celdas solares	34	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301780492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	155,769.23	193,846.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD OCUILAN DE ARTEAGA - 139479	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	139479	21-09-2020	27-12-2020	193,846.16	193,846.16	193,846.16	193,846.16	193,846.16	Celdas solares	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301780104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 139018	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	139018	15-08-2020	15-12-2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301777676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,000.00	180,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD TLECUILCO ASENTAMIENTO TLECUILCO - 136075	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	136075	15-08-2020	15-12-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301775890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	270,000.00	270,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 134007	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	134007	15-08-2020	15-12-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Vivienda	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401814812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	247,553.47	247,553.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 140995	México	Ocuilan	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	140995	04-05-2020	31-07-2020	247,553.47	247,553.47	247,553.47	247,553.47	247,553.47	Estudio de preinversión	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401818875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	118,461.54	118,461.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 11 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZONTEPEC TOTOLTEPEC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEZONTEPEC TOTOLTEPEC - 146627	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146627	21-09-2020	27-12-2020	118,461.54	118,461.54	118,461.54	118,461.54	118,461.54	Celdas solares	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401818669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 146368	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146368	15-08-2020	27-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,538.46	21,538.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 146953	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146953	21-11-2020	27-12-2020	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	Celdas solares	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	32,307.69	32,307.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD COYOLTEPEC ASENTAMIENTO COYOLTEPEC - 146960	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146960	21-09-2020	27-12-2020	32,307.69	32,307.69	32,307.69	32,307.69	32,307.69	Celdas solares	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.23	10,769.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD LA HACIENDITA ASENTAMIENTO LA HACIENDITA - 146998	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146998	21-09-2020	27-12-2020	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401819195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.23	10,769.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD PASTORÍA LA PASTORA ASENTAMIENTO PASTORÍA LA PASTORA - 147003	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	147003	21-09-2020	27-12-2020	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.23	10,769.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD TEPETZINGO TEPEZINGO ASENTAMIENTO TEPETZINGO TEPETZINGO - 147005	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	147005	21-09-2020	27-12-2020	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,384.62	75,384.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 7 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA ANA ASENTAMIENTO SANTA ANA - 146883	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146883	21-09-2020	27-12-2020	75,384.62	75,384.62	75,384.62	75,384.62	75,384.62	Celdas solares	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,384.62	75,384.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 7 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 146918	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146918	21-09-2020	27-12-2020	75,384.62	75,384.62	75,384.62	75,384.62	75,384.62	Celdas solares	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	43,076.92	43,076.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 4 EN OCUILAN LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO ASENTAMIENTO SAN JUAN ATZINGO - 146928	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146928	21-09-2020	27-12-2020	43,076.92	43,076.92	43,076.92	43,076.92	43,076.92	Celdas solares	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	43,076.92	43,076.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 4 EN OCUILAN LOCALIDAD TLECUILCO ASENTAMIENTO TLECUILCO - 146943	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146943	21-09-2020	27-12-2020	43,076.92	43,076.92	43,076.92	43,076.92	43,076.92	Celdas solares	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.23	10,769.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN OCUILAN LOCALIDAD AMOLA SAN ISIDRO AMOLA ASENTAMIENTO AMOLA SAN ISIDRO AMOLA - 146950	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146950	15-11-2020	15-12-2020	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401819171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	32,307.69	32,307.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 3 EN OCUILAN LOCALIDAD LA ESPERANZA EL ARENAL ASENTAMIENTO LA ESPERANZA EL ARENAL - 146971	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146971	21-10-2020	27-12-2020	32,307.69	32,307.69	32,307.69	32,307.69	32,307.69	Celdas solares	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	378,852.44	378,852.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCUILAN LOCALIDAD PUENTE ANCHO - 147012	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	147012	17-10-2020	30-11-2020	378,852.44	378,852.44	378,852.44	378,852.44	378,852.44	Metros lineales	660	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301745414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	171,000.00	168,037.29	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZONTEPEC TOTOLTEPEC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEZONTEPEC TOTOLTEPEC - 45161	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	45161	29-06-2020	31-07-2020	168,037.29	168,037.29	168,037.29	168,037.29	168,037.29	Metros lineales	133.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301751986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,555.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 64100	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	64100	01-08-2020	30-09-2020	599,555.52	599,555.52	599,555.52	599,555.52	599,555.52	Metros Cuadrados	552	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401818515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD AMOLA SAN ISIDRO AMOLA ASENTAMIENTO AMOLA SAN ISIDRO AMOLA - 146227	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146227	15-08-2020	27-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	192,857.13	192,857.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 89520	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	89520	15-08-2020	15-12-2020	192,857.13	192,857.13	192,857.13	192,857.13	192,857.13	Vivienda	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	43,076.92	43,076.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 4 EN OCUILAN LOCALIDAD LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO - 146937	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146937	21-09-2020	27-12-2020	43,076.92	43,076.92	43,076.92	43,076.92	43,076.92	Celdas solares	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200401819186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.23	10,769.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ ASENTAMIENTO DOCTOR GUSTAVO BAZ - 146990	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146990	21-09-2020	27-12-2020	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301779831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,000.00	180,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD OCUILAN DE ARTEAGA ASENTAMIENTO OCUILÁN DE ARTEAGA - 138683	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	138683	15-08-2020	15-12-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401818720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES EL RÍO CHIQUITO - 146446	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146446	15-08-2020	27-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301764627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	460,000.00	696,476.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD TLALTIZAPAN - 104343	México	Ocuilan	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	104343	01-11-2020	30-11-2020	696,476.98	696,476.98	696,476.98	696,476.98	696,476.98	696,476.98	Metros Cuadrados	866.25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,538.46	21,538.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SAN JOSÉ EL TÓTOC ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL TÓTOC - 146982	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146982	21-09-2020	27-12-2020	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	Celdas solares	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,538.46	21,538.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD LAS TROJES ASENTAMIENTO LAS TROJES - 146987	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146987	21-09-2020	27-12-2020	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	21,538.46	Celdas solares	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.33	10,769.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD PUENTE ANCHO ASENTAMIENTO EL PUENTE - 147008	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	147008	21-09-2020	27-12-2020	10,769.22	10,769.22	10,769.22	10,769.22	10,769.22	10,769.22	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401808940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,000.00	219,847.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCUILAN LOCALIDAD EL PUENTE - 60739	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	60739	01-08-2020	30-09-2020	219,847.45	219,847.45	219,847.45	219,847.45	219,847.45	219,847.45	Metros Cuadrados	89	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401818584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN OCUILAN LOCALIDAD SANTA ANA ASENTAMIENTO SANTA ANA - 146290	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146290	15-08-2020	27-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401818405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN OCUILAN LOCALIDAD REFORMA AGRARIA EL PEDREGAL ASENTAMIENTO REFORMA AGRARIA EL PEDREGAL - 146136	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146136	15-08-2020	27-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301782281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,000.00	45,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD CHALMITA ASENTAMIENTO CHALMITA - 141056	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	141056	15-08-2020	15-12-2020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	96,923.08	96,923.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 9 EN OCUILAN LOCALIDAD AHUATENCO ASENTAMIENTO AHUATENCO - 146830	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146830	21-09-2020	27-12-2020	96,923.08	96,923.08	96,923.08	96,923.08	96,923.08	Celdas solares	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.71	64,285.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCUILAN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN - 97163	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	97163	15-08-2020	15-12-2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401818834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	129,230.77	129,230.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 12 EN OCUILAN LOCALIDAD CHALMITA ASENTAMIENTO CHALMITA - 146577	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	146577	21-09-2020	27-12-2020	129,230.77	129,230.77	129,230.77	129,230.77	129,230.77	Celdas solares	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401819193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,769.23	10,769.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCUILAN LOCALIDAD LA LAGUNITA ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 147001	México	Ocuilan	MUNICIPIO DE OCUILAN	147001	21-09-2020	27-12-2020	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	10,769.23	Celdas solares	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ZONA I - 85363	México	Otzolotepec	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85363	28-05-2020	26-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	75	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301759120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,999,750.67	5,999,900.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL OBRAJE - 89777	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89777	22-07-2020	30-12-2020	14,769,104.77	14,769,104.77	14,769,104.77	14,769,104.77	14,769,104.77	Metros lineales	5447.58	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,599,999.81	1,599,999.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MEXTEPEC ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN MEXTEPEC - 10918	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	10918	27-05-2020	26-06-2020	1,599,999.81	1,599,999.81	1,599,999.81	1,599,999.81	1,599,999.81	Metros Cuadrados	982	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	439,223.07	439,223.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LA LABOR - 54327	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	54327	22-06-2020	17-08-2020	439,223.07	439,223.07	439,223.07	439,223.07	439,223.07	Otros	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	991,396.60	991,396.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO TLALCHICHILPA - 50041	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50041	17-06-2020	31-07-2020	991,396.60	991,396.60	991,396.60	991,396.60	991,396.60	Metros Cuadrados	1070	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.82	999,999.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 23740	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	23740	10-06-2020	24-07-2020	999,999.82	999,999.82	999,999.82	999,999.82	999,999.82	Metros Cuadrados	1246	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301745269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.97	998,055.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ ASENTAMIENTO LAS PRESAS, EJIDO DE SAN JERÓNIMO MAVATÍ - 44761	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44761	16-06-2020	13-07-2020	998,055.17	998,055.17	998,055.17	998,055.17	998,055.17	Metros Cuadrados	1138	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	664,114.24	664,114.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO CALVARIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO CALVARIO DEL CARMEN - 53100	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	53100	01-07-2020	17-08-2020	664,114.24	664,114.24	664,114.24	664,114.24	664,114.24	Metros Cuadrados	814	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301745511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,736.75	999,736.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PRESA MESA DE LA AGÜITA ASENTAMIENTO MESA DE LA AGÜITA - 45410	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	45410	01-07-2020	31-08-2020	999,736.75	999,736.75	999,736.75	999,736.75	999,736.75	Metros Cuadrados	1228	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,929,220.36	1,929,220.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 89496	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	89496	28-08-2020	29-09-2020	1,929,220.36	1,929,220.36	1,929,220.36	1,929,220.36	1,929,220.36	Metros Cuadrados	17222	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401838252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	487,463.58	487,463.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO DRENAJE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO SAN PABLO TLALCHICHILPA - 202359	México	San Felipe del Progreso	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	202359	01-07-2020	14-08-2020	487,463.58	487,463.58	487,463.58	487,463.58	487,463.58	Otros	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401842602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,984,697.33	2,984,697.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIPOSA MONARCA 1ERA. ETAPA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 215229	México	San Felipe del Progreso	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	215229	01-11-2020	15-12-2020	2,984,697.33	2,984,697.33	2,984,697.33	2,984,697.33	2,984,697.33	Metros Cuadrados	2163	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401868792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,645,111.69	3,348.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA CIÉNEGA LA ROSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA LA ROSA - 264178	México	San Felipe del Progreso	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	264178	01-12-2020	31-12-2020	1,645,111.69	1,645,111.69	1,645,111.69	1,645,111.69	1,645,111.69	Metros Cuadrados	1997	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	45,862,104.00	22,931,052.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 94594	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	94594	24-07-2020	31-12-2020	45,862,104.00	45,862,104.00	45,862,104.00	45,862,104.00	45,862,104.00	Metros lineales	41850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401853939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,052,410.94	4,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIPOSA MONARCA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 248504	México	San Felipe del Progreso	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	248504	01-11-2020	15-12-2020	1,052,410.94	1,052,410.94	1,052,410.94	1,052,410.94	1,052,410.94	Metros Cuadrados	525.64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301745266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,999.63	1,499,999.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO RIOYOS BUENAVISTA - 44756	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	44756	01-06-2020	17-07-2020	1,499,999.63	1,499,999.63	1,499,999.63	1,499,999.63	1,499,999.63	Metros Cuadrados	14346	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	749,999.08	749,999.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD AGUA ZARCA NICHÍ ASENTAMIENTO AGUA ZARCA NICHÍ - 51753	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	51753	16-06-2020	31-07-2020	749,999.08	749,999.08	749,999.08	749,999.08	749,999.08	Metros Cuadrados	78.69	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301743235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	955,604.07	955,604.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA OFTV FRANCISCO VILLA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS MAVATÍ - 37293	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	37293	16-06-2020	05-08-2020	955,604.07	955,604.07	955,604.07	955,604.07	955,604.07	Metros Cuadrados	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301747174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,760.81	985,760.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE TLALCHICHILPA ASENTAMIENTO EJIDO DE TLALCHICHILPA - 50221	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	50221	17-06-2020	31-07-2020	985,760.81	985,760.81	985,760.81	985,760.81	985,760.81	Metros Cuadrados	1193	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301746636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,999,739.91	5,999,739.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN ALDAMA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 48231	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48231	15-07-2020	28-08-2020	5,999,739.91	5,999,739.91	5,999,739.91	5,999,739.91	5,999,739.91	Metros Cuadrados	3677.1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301724812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,130,000.00	1,130,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA - 9716	México	San Felipe del Progreso	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	9716	26-05-2020	30-06-2020	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	Metros Cuadrados	1209	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301754094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,248,959.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD LA CURVA EL DEPÓSITO - 69699	México	San José del Rincón	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	69699	14-09-2020	28-09-2020	1,248,959.17	1,248,959.17	1,248,959.17	1,248,959.17	1,248,959.17	Metros Cuadrados	1354	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,875.00	48,828.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS) - 174390	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	174390	06-11-2020	15-12-2020	46,828.50	46,828.50	46,828.50	46,828.50	46,828.50	Otros	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,434,190.42	3,599,976.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL TRAMO DE PASEO TOLLOCAN A CALLE PASEO DEL NIÑO, COLONIA BUENAVISTA, SAN MATEO ATENCO - 64824	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64824	03-08-2020	01-10-2020	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	Metros Cuadrados	3814	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301754101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,967,717.64	3,599,268.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. INDEPENDENCIA DEL TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, SAN MATEO ATENCO - 69719	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	69719	10-08-2020	23-10-2020	5,476,670.88	5,476,670.88	5,476,670.88	5,476,670.88	5,476,670.88	Metros Cuadrados	3850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	85,714.26	85,674.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 168974	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	168974	03-11-2020	17-12-2020	85,674.91	85,674.91	85,674.91	85,674.91	85,674.91	Celdas solares	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,375.00	9,365.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 175527	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	175527	06-11-2020	15-12-2020	9,365.70	9,365.70	9,365.70	9,365.70	9,365.70	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,285.69	64,256.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 169040	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	169040	03-11-2020	17-12-2020	64,256.19	64,256.19	64,256.19	64,256.19	64,256.19	Celdas solares	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	2	MEX200401830167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	28,125.00	28,097.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 175546	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	175546	06-11-2020	15-12-2020	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	Otros		3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401827913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	32,142.85	32,128.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 167870	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	167870	03-11-2020	17-12-2020	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	Celdas solares		3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401828290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	85,714.26	85,674.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 169061	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	169061	03-11-2020	17-12-2020	85,674.91	85,674.91	85,674.91	85,674.91	85,674.91	Celdas solares		8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401828302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,428.56	21,418.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 169084	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	169084	03-11-2020	17-12-2020	21,418.73	21,418.73	21,418.73	21,418.73	21,418.73	Celdas solares		2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401828306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,571.84	53,546.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 169090	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	169090	03-11-2020	17-12-2020	53,546.81	53,546.81	53,546.81	53,546.81	53,546.81	Celdas solares		5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200401825117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,454.54	65,263.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 160528	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	160528	03-11-2020	17-12-2020	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	Vivienda		1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,875.00	46,828.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 174486	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	174486	06-11-2020	15-12-2020	46,828.50	46,828.50	46,828.50	46,828.50	46,828.50	46,828.50	Otros		5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,625.00	65,559.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 174686	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	174686	06-11-2020	15-12-2020	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	Otros		7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	267,857.05	267,734.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 166905	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	166905	03-11-2020	17-12-2020	267,734.09	267,734.09	267,734.09	267,734.09	267,734.09	267,734.09	Celdas solares		25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	28,125.00	28,097.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 174896	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	174896	06-11-2020	15-12-2020	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	Otros		3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401829963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	28,125.00	28,097.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 174964	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	174964	06-11-2020	15-12-2020	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	28,097.10	Otros		3	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,909.08	130,527.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 161120	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	161120	03-11-2020	17-12-2020	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	Vivienda		2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,454.54	65,263.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 163063	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	163063	03-11-2020	17-12-2020	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	Vivienda		1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,454.54	65,263.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 163074	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	163074	03-11-2020	17-12-2020	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	Vivienda		1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,909.08	130,527.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 161264	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	161264	03-11-2020	17-12-2020	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	Vivienda		2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,429.08	21,418.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 168752	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	168752	03-11-2020	17-12-2020	21,418.73	21,418.73	21,418.73	21,418.73	21,418.73	Celdas solares		2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	159,375.00	159,216.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 173903	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	173903	06-11-2020	15-12-2020	159,216.92	159,216.92	159,216.92	159,216.92	159,216.92	Otros		17	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,571.41	53,546.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 166345	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	166345	03-11-2020	17-12-2020	53,546.81	53,546.81	53,546.81	53,546.81	53,546.81	Celdas solares		45	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,428.56	21,418.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 166418	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	166418	03-11-2020	17-12-2020	21,418.73	21,418.73	21,418.73	21,418.73	21,418.73	Celdas solares		2	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,454.54	65,263.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 163044	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	163044	03-11-2020	17-12-2020	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	Vivienda		1	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401829148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,250.00	131,119.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 171936	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	171936	06-11-2020	15-12-2020	131,119.81	131,119.81	131,119.81	131,119.81	131,119.81	Otros	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	703,694.30	703,679.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PORTUGAL DEL TRAMO DE CALLE PALACIO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 159530	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159530	03-11-2020	02-12-2020	703,679.33	703,679.33	703,679.33	703,679.33	703,679.33	Metros lineales	396.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,909.08	130,527.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 161438	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	161438	03-11-2020	17-12-2020	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,500.00	37,462.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS) - 172146	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	172146	06-11-2020	15-12-2020	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	Otros	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,250.00	56,194.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 172158	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	172158	06-11-2020	15-12-2020	56,194.21	56,194.21	56,194.21	56,194.21	56,194.21	Otros	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	779,240.12	776,187.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL TRAMO DE CALLE ALDAMA A CALLE 2 DE ABRIL, BARRIO DE SAN FRANCISCOEN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SAN MATEO ATENCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 159724	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159724	03-11-2020	02-12-2020	776,187.20	776,187.20	776,187.20	776,187.20	776,187.20	Metros lineales	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,500.00	37,462.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 171349	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	171349	06-11-2020	15-12-2020	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	Otros	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,909.08	130,527.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 162546	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	162546	03-11-2020	17-12-2020	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	130,527.24	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,500.00	37,462.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 171665	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS	171665	06-11-2020	15-12-2020	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	Otros	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401824620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,247,854.46	1,246,317.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD-26; DE LA AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES DEL TRAMO DE CALLE FRONTERA A CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 159130	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	159130	03-11-2020	02-12-2020	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	1,246,317.63	Metros lineales	1308	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	139,285.67	139,221.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 169020	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	169020	03-11-2020	17-12-2020	139,221.72	139,221.72	139,221.72	139,221.72	139,221.72	Celdas solares	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	32,142.85	32,128.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 165415	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	165415	04-11-2020	18-12-2020	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	Celdas solares	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	32,142.85	32,128.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 166808	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	166808	03-11-2020	17-12-2020	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	Celdas solares	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,999.97	74,965.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 167846	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	167846	03-11-2020	17-12-2020	74,965.55	74,965.55	74,965.55	74,965.55	74,965.55	Celdas solares	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,454.54	65,263.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 160768	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	160768	03-11-2020	17-12-2020	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	65,263.63	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,625.00	65,559.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 173056	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	173056	06-11-2020	15-12-2020	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	Otros	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	139,285.67	139,221.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 167784	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	167784	03-11-2020	17-12-2020	139,221.73	139,221.73	139,221.73	139,221.73	139,221.73	Celdas solares	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401826919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	171,428.51	171,349.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 165043	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	165043	04-11-2020	18-12-2020	171,349.81	171,349.81	171,349.81	171,349.81	171,349.81	Celdas solares	16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,600,000.00	2,513,198.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CANAL SAN DIEGO DEL TRAMO DE AV. BUENAVISTA HACIA EL ORIENTE, BARRIO LA CONCEPCIÓN - 66292	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	66292	03-08-2020	16-10-2020	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	3,599,976.58	Metros lineales	508	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301751734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,340,574.51	2,338,955.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 63275	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63275	03-08-2020	30-10-2020	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	2,338,955.44	Metros Cuadrados	361	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	261,818.16	261,054.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 161359	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	161359	03-11-2020	17-12-2020	261,054.50	261,054.50	261,054.50	261,054.50	261,054.50	Vivienda	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,750.00	18,731.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 175744	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	175744	06-11-2020	15-12-2020	18,731.38	18,731.38	18,731.38	18,731.38	18,731.38	Otros	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,493,299.44	2,491,490.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN MATEO ATENCO LOCALIDAD SAN MATEO ATENCO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 64584	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	64584	03-08-2020	30-10-2020	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	2,491,490.90	Metros Cuadrados	1761	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401824928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	196,363.62	195,790.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 160021	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	160021	03-11-2020	17-12-2020	195,790.87	195,790.87	195,790.87	195,790.87	195,790.87	Vivienda	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401829131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	65,625.00	65,559.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 171855	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	171855	06-11-2020	15-12-2020	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	65,559.90	Otros	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	37,500.00	37,462.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (TINACOS DE 1100 LTS.) - 175579	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	175579	06-11-2020	15-12-2020	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	37,462.81	Otros	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	74,999.97	74,965.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 168589	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	168589	03-11-2020	17-12-2020	74,965.55	74,965.55	74,965.55	74,965.55	74,965.55	Celdas solares	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	32,142.85	32,128.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 165628	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	165628	03-11-2020	17-12-2020	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	32,128.09	Celdas solares	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	96,428.54	96,384.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 166687	México	San Mateo Atenco	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	166687	03-11-2020	17-12-2020	96,384.27	96,384.27	96,384.27	96,384.27	96,384.27	Celdas solares	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301767479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	89,382.43	89,382.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SAN MIGUEL SANDEMIALMA) - 112232	México	Santo Tomás	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	112232	17-03-2020	30-08-2020	89,382.43	89,382.43	89,382.43	89,382.43	89,382.43	Vivienda	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301775691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	177,523.95	177,523.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA (EL POBLADO DE SANTO TOMÁS) - 133781	México	Santo Tomás	OBRAS PUBLICAS DE SANTO TOMAS	133781	03-04-2020	30-08-2020	177,523.95	177,523.95	177,523.95	177,523.95	177,523.95	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301776039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	86,455.14	86,455.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (SAN MIGUEL SANDEMIALMA) - 134167	México	Santo Tomás	OBRAS PUBLICAS DE SANTO TOMAS	134167	06-07-2020	30-09-2020	86,455.14	86,455.14	86,455.14	86,455.14	86,455.14	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301776205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	86,455.14	86,455.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (PUEBLO VIEJO) - 134380	México	Santo Tomás	OBRAS PUBLICAS DE SANTO TOMAS	134380	06-07-2020	30-09-2020	86,455.14	86,455.14	86,455.14	86,455.14	86,455.14	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,459,091.83	1,458,992.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 53159	México	Santo Tomás	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	53159	17-03-2020	30-06-2020	1,458,992.20	1,458,992.20	1,458,992.20	1,458,992.20	1,458,992.20	Otros	3485.3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301777410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	989,546.72	989,546.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE - 135711	México	Santo Tomás	OBRAS PUBLICAS DE SANTO TOMAS	135711	02-07-2020	02-10-2020	989,546.72	989,546.72	989,546.72	989,546.72	989,546.72	Metros lineales	2760	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,560.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO QUE COMUNICA TACUITAPAN A RINCÓN CHICO - 53397	México	Santo Tomás	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	53397	17-03-2020	30-06-2020	1,799,560.15	1,799,560.15	1,799,560.15	1,799,560.15	1,799,560.15	Otros	4068	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301767640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	178,764.86	178,764.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL ANONO) - 112604	México	Santo Tomás	OBRAS PÚBLICAS DE SANTO TOMÁS	112604	17-03-2020	30-08-2020	178,764.86	178,764.86	178,764.86	178,764.86	178,764.86	Vivienda	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	530,052.75	530,052.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS CUERVOS - 169188	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169188	02-11-2020	30-11-2020	530,052.29	530,052.29	530,052.29	530,052.29	530,052.29	Otros	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301780840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	381,501.80	381,501.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD ARBALLO ASENTAMIENTO ARBALLO - 139801	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139801	01-09-2020	30-09-2020	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	381,501.80	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301780537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	370,365.80	370,365.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD RINCÓN EL SAUZ OCOTEPEC ASENTAMIENTO RINCÓN EL SAUZ OCOTEPEC - 139537	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	139537	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401827131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	792,726.00	792,726.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL CARMEN DE IXTAPAN ASENTAMIENTO EL CARMEN DE IXTAPAN - 165501	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	165501	01-10-2020	30-10-2020	792,726.00	792,726.00	792,726.00	792,726.00	792,726.00	Otros	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401828312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	370,365.80	370,365.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL LIMÓN DE IXTAPAN ASENTAMIENTO EL LIMÓN DE LA ESTANCIA - 169110	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169110	01-10-2020	31-10-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	848,070.12	848,070.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEJUPILCO LOCALIDAD TEJUPILCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LÓPEZ - 161892	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161892	01-10-2020	31-10-2020	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	848,070.12	Metros lineales	260	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301779778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	370,365.80	370,365.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD EL SAUZ OCOTEPEC EL SAUZ - 138615	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	138615	01-09-2020	30-09-2020	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	370,365.80	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301768426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	385,213.80	385,213.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEJUPILCO LOCALIDAD AGUA NEGRA ASENTAMIENTO AGUA NEGRA - 114690	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	114690	01-08-2020	31-08-2020	385,213.80	385,213.80	385,213.80	385,213.80	385,213.80	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401825566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,642.28	840,642.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD TENERÍA PUEBLO NUEVO - 161977	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	161977	01-10-2020	15-11-2020	840,642.28	840,642.28	840,642.28	840,642.28	840,642.28	Metros Cuadrados	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	441,067.46	441,067.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN TEJUPILCO LOCALIDAD CERRO ALTO MILPA VIEJA ASENTAMIENTO CERRO ALTO MILPA VIEJA - 167887	México	Tejupilco	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	167887	15-10-2020	30-11-2020	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	441,067.46	Otros	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401846084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	349,809.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA UNO, EN TEMASCALINGO LOCALIDAD MESA DE LOS GARNICA ASENTAMIENTO MESA DE LOS GARNICA - 225448	México	Temascalcingo	MUNICIPIO DE TEMASCALINGO	225448	09-11-2020	31-12-2020	349,809.34	349,809.34	349,809.34	349,809.34	349,809.34	Metros Cuadrados	826.2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401824939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	715,000.00	714,983.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RICARDO PALMERIN EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU CENTRO ASENTAMIENTO SANTA ANA YENSHU CENTRO - 160058	México	Temascalcingo	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	160058	02-09-2020	30-11-2020	714,983.88	714,983.88	714,983.88	714,983.88	714,983.88	Metros Cuadrados	388.51	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,960,000.00	1,959,571.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD EL RODEO - 205497	México	Temascalcingo	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	205497	23-11-2020	31-12-2020	1,959,571.88	1,959,571.88	1,959,571.88	1,959,571.88	1,959,571.88	Otros	670.13	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401854710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,528.70	192,243.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL POCITO EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD LA MAGDALENA CRUZ BLANCA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CRUZ BLANCA - 250521	México	Temascalcingo	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	250521	03-11-2020	31-12-2020	192,243.20	192,243.20	192,243.20	192,243.20	192,243.20	Metros lineales	145.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401838589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,998,792.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA, EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEPEOLULCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO. - 203343	México	Temascalcingo	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	203343	02-10-2020	31-12-2020	3,998,792.94	3,998,792.94	3,998,792.94	3,998,792.94	3,998,792.94	Metros Cuadrados	1167	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401850218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	215,000.00	214,937.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMASCALCINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SOLÍS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SOLÍS - 237860	México	Temascalcingo	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	237860	07-12-2020	30-12-2020	214,937.90	214,937.90	214,937.90	214,937.90	214,937.90	Otros	10000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301780474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,999.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MANZANA DE TEQUESQUIPAN LAS MANZANAS - 139457	México	Temascaltepec	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	139457	22-09-2020	20-11-2020	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	665	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301763968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	899,927.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD CALLE REAL ASENTAMIENTO CALLE REAL - 102607	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102607	01-09-2020	30-11-2020	899,927.85	899,927.85	899,927.85	899,927.85	899,927.85	Metros Cuadrados	980	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 101473	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101473	01-09-2020	30-11-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	2600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	196,272.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 101515	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101515	01-09-2020	30-11-2020	196,272.84	196,272.84	196,272.84	196,272.84	196,272.84	Metros Cuadrados	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	699,779.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 101527	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101527	01-09-2020	30-11-2020	699,779.69	699,779.69	699,779.69	699,779.69	699,779.69	Metros Cuadrados	1300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	696,430.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CRUCERO BENITO JUAREZ Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 103627	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103627	01-09-2020	30-11-2020	696,430.31	696,430.31	696,430.31	696,430.31	696,430.31	Metros Cuadrados	1300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,198,998.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 100969	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	100969	01-09-2020	30-11-2020	1,198,998.56	1,198,998.56	1,198,998.56	1,198,998.56	1,198,998.56	Metros Cuadrados	2350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,375.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN - 101047	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101047	01-09-2020	30-11-2020	399,375.94	399,375.94	399,375.94	399,375.94	399,375.94	Otros	285	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301763475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	993,182.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 101208	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101208	01-09-2020	30-11-2020	993,182.86	993,182.86	993,182.86	993,182.86	993,182.86	Metros Cuadrados	2500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,190,444.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 101440	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101440	01-09-2020	30-11-2020	1,190,444.31	1,190,444.31	1,190,444.31	1,190,444.31	1,190,444.31	Metros Cuadrados	3000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,128.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES EL TAJIN BONAMPK Y AZCAPOZALCO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 101876	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101876	01-09-2020	30-11-2020	999,128.30	999,128.30	999,128.30	999,128.30	999,128.30	Metros Cuadrados	2160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301782089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,098,879.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 140894	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140894	01-09-2020	15-12-2020	1,098,879.45	1,098,879.45	1,098,879.45	1,098,879.45	1,098,879.45	Metros Cuadrados	438	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,889.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 140002	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140002	01-09-2020	15-12-2020	998,889.44	998,889.44	998,889.44	998,889.44	998,889.44	Metros Cuadrados	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,500.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 140420	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140420	01-09-2020	30-11-2020	698,500.96	698,500.96	698,500.96	698,500.96	698,500.96	Metros lineales	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301782287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	798,500.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA RAMPA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA - 141059	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	141059	01-09-2020	30-11-2020	798,500.76	798,500.76	798,500.76	798,500.76	798,500.76	Otros	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301779994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,506.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 138886	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138886	01-09-2020	30-11-2020	1,499,506.91	1,499,506.91	1,499,506.91	1,499,506.91	1,499,506.91	Metros Cuadrados	2400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	698,517.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 140791	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140791	01-09-2020	15-12-2020	698,517.57	698,517.57	698,517.57	698,517.57	698,517.57	Metros Cuadrados	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301779572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,134.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE PUENTE ROTO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 138307	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138307	01-09-2020	30-11-2020	999,134.02	999,134.02	999,134.02	999,134.02	999,134.02	Metros Cuadrados	1950	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301779709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,016.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 138506	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138506	01-09-2020	30-11-2020	1,199,016.73	1,199,016.73	1,199,016.73	1,199,016.73	1,199,016.73	Metros Cuadrados	2610	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301778353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	749,768.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 136961	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	136961	01-09-2020	30-11-2020	749,768.47	749,768.47	749,768.47	749,768.47	749,768.47	Metros Cuadrados	218.67	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301775056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,730.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 132520	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	132520	27-09-2020	30-10-2020	499,730.27	499,730.27	499,730.27	499,730.27	499,730.27	Metros Cuadrados	402	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401840352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	991,025.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 208375	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	208375	15-10-2020	30-12-2020	991,025.38	991,025.38	991,025.38	991,025.38	991,025.38	Metros Cuadrados	2200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401839292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,398,789.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BOFE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 205242	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205242	01-10-2020	31-12-2020	1,398,789.26	1,398,789.26	1,398,789.26	1,398,789.26	1,398,789.26	Otros	32	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	298,912.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 205306	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205306	01-10-2020	31-12-2020	298,912.06	298,912.06	298,912.06	298,912.06	298,912.06	Metros Cuadrados	306	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	797,660.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 206977	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206977	20-09-2020	30-12-2020	797,660.81	797,660.81	797,660.81	797,660.81	797,660.81	Metros Cuadrados	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401849670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,099,519.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 236286	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	236286	01-10-2020	31-12-2020	1,099,519.51	1,099,519.51	1,099,519.51	1,099,519.51	1,099,519.51	Metros Cuadrados	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,060.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 102057	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102057	30-09-2020	30-11-2020	999,060.44	999,060.44	999,060.44	999,060.44	999,060.44	Metros Cuadrados	2400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,610.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN - 205926	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205926	01-10-2020	15-12-2020	1,199,610.96	1,199,610.96	1,199,610.96	1,199,610.96	1,199,610.96	Metros lineales	1074	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200401831792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,193,822.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES AVENIDA MÉXICO, FRESNO, PRIVADA DE FRESNO Y PINO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 181370	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	181370	01-10-2020	20-12-2020	1,193,822.18	1,193,822.18	1,193,822.18	1,193,822.18	1,193,822.18	Otros	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,651.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 100687	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	100687	01-09-2020	30-11-2020	1,199,651.74	1,199,651.74	1,199,651.74	1,199,651.74	1,199,651.74	Metros Cuadrados	2500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301765888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,094,644.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 107902	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	107902	01-09-2020	30-11-2020	1,094,644.13	1,094,644.13	1,094,644.13	1,094,644.13	1,094,644.13	Otros	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301775213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	323,534.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ENFRENTA DE LA CLÍNICA DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 132949	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	132949	27-09-2020	30-10-2020	323,534.59	323,534.59	323,534.59	323,534.59	323,534.59	Metros Cuadrados	804	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	444,599.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. - 140459	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140459	01-09-2020	15-12-2020	444,599.03	444,599.03	444,599.03	444,599.03	444,599.03	Metros Cuadrados	690	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,708.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL CAMPAMENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 103699	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103699	01-09-2020	30-11-2020	399,708.33	399,708.33	399,708.33	399,708.33	399,708.33	Metros Cuadrados	710	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,196,229.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 139958	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	139958	01-09-2020	30-11-2020	1,196,229.21	1,196,229.21	1,196,229.21	1,196,229.21	1,196,229.21	Metros Cuadrados	897	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301779780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,646.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y GARDUÑO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 138618	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	138618	01-09-2020	30-11-2020	799,646.25	799,646.25	799,646.25	799,646.25	799,646.25	Metros Cuadrados	1600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,962.60	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ 4A. SECCION (COL. LÁZARO CÁRDENAS) - 205035	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205035	22-10-2020	30-12-2020	999,962.60	999,962.60	999,962.60	999,962.60	999,962.60	Metros Cuadrados	438	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,862.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205574	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205574	20-09-2020	31-12-2020	1,498,862.74	1,498,862.74	1,498,862.74	1,498,862.74	1,498,862.74	Metros Cuadrados	1900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	943,892.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 101489	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101489	01-09-2020	30-11-2020	943,892.33	943,892.33	943,892.33	943,892.33	943,892.33	Metros Cuadrados	2000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	798,438.99	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 101547	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101547	01-09-2020	30-11-2020	798,438.99	798,438.99	798,438.99	798,438.99	798,438.99	Metros Cuadrados	2500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401839506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,197,964.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205793	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205793	20-09-2020	15-12-2020	1,197,964.00	1,197,964.00	1,197,964.00	1,197,964.00	1,197,964.00	Metros lineales	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301763751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,162.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 102011	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	102011	01-09-2020	30-11-2020	999,162.40	999,162.40	999,162.40	999,162.40	999,162.40	Metros Cuadrados	2120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	699,985.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MEXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 140165	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140165	01-09-2020	15-12-2020	699,985.30	699,985.30	699,985.30	699,985.30	699,985.30	Metros lineales	113.7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401838638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,098,151.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 203550	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	203550	01-10-2020	15-12-2020	1,098,151.77	1,098,151.77	1,098,151.77	1,098,151.77	1,098,151.77	Metros Cuadrados	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,198,725.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN - 178716	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	178716	01-10-2020	18-12-2020	1,198,725.69	1,198,725.69	1,198,725.69	1,198,725.69	1,198,725.69	Otros	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301779341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,589.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 138029	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYAQU	138029	01-09-2020	30-11-2020	1,499,589.04	1,499,589.04	1,499,589.04	1,499,589.04	1,499,589.04	Metros Cuadrados	2900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,123.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE EL VENADO Y QUINCE DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 140077	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	140077	01-09-2020	30-11-2020	499,123.16	499,123.16	499,123.16	499,123.16	499,123.16	Otros	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301764330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	897,035.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REVOLUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 103567	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	103567	01-09-2020	30-11-2020	897,035.17	897,035.17	897,035.17	897,035.17	897,035.17	Metros Cuadrados	1800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,238.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 101168	México	Temoaya	MUNICIPIO DE TEMOAYA	101168	14-09-2020	07-12-2020	698,238.94	698,238.94	698,238.94	698,238.94	698,238.94	Otros	790	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	165,675.67	37,464.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACACOSECHAS EN TENANCINGO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD Y DIVERSAS COMUNIDADES - 140132	México	Tenancingo	GOBIERNO DE TENANCINGO	140132	21-09-2020	21-12-2020	37,464.01	37,464.01	37,464.01	37,464.01	37,464.01	Metros lineales	477	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,467.96	121,111.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACACOSECHAS EN TENANCINGO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD Y DIVERSAS COMUNIDADES - 140158	México	Tenancingo	LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS ES PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA QUE AYUDA A LAS PERSONAS DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES A QUÉ	140158	21-09-2020	21-12-2020	121,111.66	121,111.66	121,111.66	121,111.66	121,111.66	Metros lineales	1265	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,570.29	33,907.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACACOSECHAS EN TENANCINGO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD Y DIVERSAS COMUNIDADES - 140181	México	Tenancingo	GOBIERNO DE TENANCINGO	140181	21-09-2020	21-12-2020	33,907.03	33,907.03	33,907.03	33,907.03	33,907.03	Metros lineales	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301781248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	101,650.11	51,348.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACACOSECHAS EN TENANCINGO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD Y DIVERSAS COMUNIDADES - 140170	México	Tenancingo	GOBIERNO DE TENANCINGO	140170	21-09-2020	21-12-2020	51,348.79	51,348.79	51,348.79	51,348.79	51,348.79	Metros lineales	2201	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301781180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,277.35	38,267.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINO SACACOSECHAS EN TENANCINGO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD Y DIVERSAS COMUNIDADES - 140118	México	Tenancingo	GOBIERNO DE TENANCINGO	140118	21-09-2020	21-12-2020	38,267.47	38,267.47	38,267.47	38,267.47	38,267.47	Metros lineales	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	653,451.40	653,451.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN - 82287	México	Tenango del Valle	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	82287	20-07-2020	18-08-2020	653,451.39	653,451.39	653,451.39	653,451.39	653,451.39	Metros Cuadrados	3444	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401827987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,918.08	1,099,918.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN TENANGO DE ARISTA - 168028	México	Tenango del Valle	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	168028	25-09-2020	18-11-2020	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	Metros lineales	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	399,740.11	399,740.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LEÓN GUZMÁN, EN SAN FRANCISCO TETETLA - 177500	México	Tenango del Valle	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177500	30-09-2020	30-11-2020	399,740.10	399,740.10	399,740.10	399,740.10	399,740.10	Metros Cuadrados	62	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401847104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,276,885.05	3,276,885.05	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGUITO CUAXUSTENCO - 228013	México	Tenango del Valle	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	228013	12-11-2020	18-12-2020	3,276,884.89	3,276,884.89	3,276,884.89	3,276,884.89	3,276,884.89	Otros	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301771163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	949,545.45	949,545.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. MANUEL HINOJOSA GILES SAN PEDRO TLANIXCO - 122347	México	Tenango del Valle	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	122347	16-07-2020	11-09-2020	949,545.44	949,545.44	949,545.44	949,545.44	949,545.44	Metros Cuadrados	147	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401830708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	475,000.00	475,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN FRANCISCO PUTLA - 177442	México	Tenango del Valle	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177442	03-11-2020	04-12-2020	474,999.77	474,999.77	474,999.77	474,999.77	474,999.77	Metros Cuadrados	608	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401834080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	530,716.24	530,716.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO TETETLA - 189519	México	Tenango del Valle	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189519	02-10-2020	20-11-2020	530,471.13	530,471.13	530,471.13	530,471.13	530,471.13	Otros	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401836046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,906.11	899,906.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO ROSENDO BAZ PRADA, EN SAN MIGUEL BALDERAS - 195255	México	Tenango del Valle	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	195255	10-11-2020	11-12-2020	899,906.10	899,906.10	899,906.10	899,906.10	899,906.10	Metros Cuadrados	99.42	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301771150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,651,818.10	2,651,818.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 122298	México	Tenango del Valle	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122298	16-07-2020	11-09-2020	2,651,760.06	2,651,760.06	2,651,760.06	2,651,760.06	2,651,760.06	Metros Cuadrados	3818	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401846892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	399,723.25	399,723.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN SAN FRANCISCO TETETLA - 227538	México	Tenango del Valle	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	227538	12-11-2020	18-12-2020	399,723.25	399,723.25	399,723.25	399,723.25	399,723.25	Metros Cuadrados	118.86	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401877348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	647,772.94	647,772.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELABORACIÓN DEL REGLAMENTACION INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 95540	México	Tenango del Valle	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	95540	10-08-2020	31-12-2020	647,772.94	647,772.94	647,772.94	647,772.94	647,772.94	Otros	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301723639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	880,000.00	879,990.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEXCALITLÁN LOCALIDAD ACATITLÁN ASENTAMIENTO ACATITLÁN - 6185	México	Texcaltitlán	MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN	6185	16-06-2020	16-10-2020	879,990.00	879,990.00	879,990.00	879,990.00	879,990.00	Metros lineales	810	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	882,839.73	882,746.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA HERA, BARRIO MEXICAPAN, TEXCALYACAC - 99086	México	Texcalyacac	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99086	14-09-2020	09-10-2020	882,746.22	882,746.22	882,746.22	882,746.22	882,746.22	Metros lineales	490.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	749,276.93	748,781.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL, TEXCALYACAC - 99110	México	Texcalyacac	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	99110	21-09-2020	19-11-2020	748,781.61	748,781.61	748,781.61	748,781.61	748,781.61	Celdas solares	61	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401815597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	592,083.73	592,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CEAPS TEXCALYACAC BICENTENARIO CONSTRUCCION DE SALA DE EXPULSIÓN TEXCALYACAC - 142995	México	Texcalyacac	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC	142995	26-10-2020	14-12-2020	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	Metros Cuadrados	22.67	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	343,118.08	342,941.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LA HERA, BARRIO MEXICAPAN, TEXCALYACAC - 99101	México	Texcalyacac	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99101	17-09-2020	09-10-2020	342,941.22	342,941.22	342,941.22	342,941.22	342,941.22	Metros lineales	309	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,549.06	110,475.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN ZAP URBANA , COLONIA GUADALUPE, TEXCALYACAC - 99108	México	Texcalyacac	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99108	21-09-2020	09-10-2020	110,475.98	110,475.98	110,475.98	110,475.98	110,475.98	Celdas solares	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301762629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	331,248.89	330,955.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE AVENIDA MICHOCAN PONIENTE, TEXCALYACAC - 99072	México	Texcalyacac	AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	99072	14-09-2020	16-10-2020	330,955.67	330,955.67	330,955.67	330,955.67	330,955.67	Metros lineales	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,680,000.00	1,680,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO TEHUANTEPEC ENTRE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LÍMITE DE LA CALLE - 11726	México	Tlalnepantla de Baz	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	11726	06-07-2020	19-08-2020	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	545	31.19266	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,266,000.66	1,266,000.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO TUXPAN ENTRE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LÍMITE DE LA CALLE - 11726	México	Tlalnepantla de Baz	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	9650	06-07-2020	19-08-2020	1,266,000.66	1,266,000.66	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	540	31.48148	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	577,270.00	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RIO BALSAS DE CALLE 9 A LÍMITE DE CALLE - 12032	México	Tlalnepantla de Baz	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	12032	06-07-2020	19-08-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	88	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301725514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,733,253.59	1,733,253.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO LA PAZ ENTRE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A CALLE 22 DE AGOSTO - 11814	México	Tlalnepantla de Baz	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	11814	06-07-2020	19-08-2020	1,733,253.59	1,733,253.59	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	726	33.05785	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301752798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE - 66180	México	Tonatico	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	66180	01-08-2020	30-12-2020	449,569.89	449,569.89	449,569.89	449,569.89	449,569.89	Metros lineales	82.8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	707,850.00	692,765.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA 12 DE OCTUBRE, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53308	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53308	24-08-2020	03-10-2020	692,765.44	692,765.44	692,765.44	692,765.44	692,765.44	Metros Cuadrados	851	99.94125	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	330,000.00	340,844.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMANECER, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 54290	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54290	27-07-2020	19-09-2020	340,844.84	340,844.87	340,844.87	340,844.87	340,844.87	Metros Cuadrados	488.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301748396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	430,000.00	424,996.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA FELIX CALLEJA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53436	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53436	06-07-2020	22-08-2020	424,996.63	424,996.63	424,996.63	424,996.63	424,996.63	Metros Cuadrados	761.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	277,000.00	253,666.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIUDAD VICTORIA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 53488	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53488	06-07-2020	22-08-2020	253,666.55	253,666.55	253,666.55	253,666.55	253,666.55	Metros Cuadrados	371.92	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,193,400.00	1,250,319.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMIQUÍA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN PABLO OTLICA - 53083	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	53083	27-07-2020	12-09-2020	1,250,319.35	1,250,319.35	1,250,319.35	1,250,319.35	1,250,319.35	Metros Cuadrados	2300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	625,950.00	625,950.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COSTA RICA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 54070	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54070	24-08-2020	03-10-2020	625,950.00	625,950.00	625,950.00	625,950.00	625,950.00	Metros Cuadrados	854.35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	515,000.00	506,060.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BRASIL, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OTLICA - 54194	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54194	17-08-2020	10-10-2020	506,060.04	506,060.04	506,060.04	506,060.04	506,060.04	Metros Cuadrados	860.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	66,403.63	75,792.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SANTIAGO TAPIA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 56295	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	56295	13-07-2020	25-07-2020	75,792.11	75,792.11	75,792.11	75,792.11	75,792.11	Metros lineales	108.68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301749842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	36,875.94	48,602.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PABLO NERUDA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO AMADO NERVO - 57809	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	57809	06-07-2020	18-07-2020	48,602.19	48,602.19	48,602.19	48,602.19	48,602.19	Metros lineales	57	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301749970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,869.64	70,302.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DONDEGOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA CANTERA - 58204	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58204	31-08-2020	12-09-2020	70,302.90	70,302.90	70,302.90	70,302.90	70,302.90	Metros lineales	51.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	255,000.00	184,793.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZAFRAN, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO JARDINES DE SANTA CRUZ - 55051	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	55051	27-07-2020	19-09-2020	184,793.71	184,793.71	184,793.71	184,793.71	184,793.71	Metros Cuadrados	414.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301729348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,462,044.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TULTEPEC, CLÍNICA DIF 3ERA ETAPA, AV. INSURGENTES S/N, LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO COLONIA SANTA RITA - 22911	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	22911	15-06-2020	19-12-2020	5,462,044.20	5,462,044.20	5,462,044.20	5,462,044.20	5,462,044.20	Metros Cuadrados	2230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301750036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,317.18	76,548.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 4TA CERRADA TAMAULIPAS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EL CALVARIO - 58406	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	58406	06-07-2020	18-07-2020	76,548.46	76,548.46	76,548.46	76,548.46	76,548.46	Metros lineales	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301748757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,333,800.00	1,332,892.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANZANOS, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO LA PALMA - 54406	México	Tultepec	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	54406	24-08-2020	03-10-2020	1,332,892.91	1,332,892.91	1,332,892.91	1,332,892.91	1,332,892.91	Metros Cuadrados	1799.9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,977.21	53,582.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LOS REYES - 83286	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83286	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	0.00	Celdas solares	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	368,394.00	365,505.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLAN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 84167	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	84167	01-10-2020	30-12-2020	365,505.64	365,505.64	365,505.64	365,505.64	0.00	Vivienda	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301757746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	30,844.12	30,618.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE - 86388	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86388	01-10-2020	30-12-2020	30,618.64	30,618.64	30,618.64	30,618.64	0.00	Celdas solares	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,711.03	7,654.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86612	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86612	01-10-2020	30-12-2020	7,654.63	7,354.63	7,354.63	7,354.63	0.00	Celdas solares	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	138,798.54	137,783.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 90939	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90939	01-10-2020	30-12-2020	137,783.33	137,783.33	137,783.33	137,783.33	0.00	Celdas solares	18	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	552,591.00	548,258.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 100204	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100204	01-10-2020	30-12-2020	548,258.41	548,258.41	548,258.41	548,258.41	0.00	Vivienda	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	123,376.48	122,474.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN EN LA LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83316	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83316	01-10-2020	30-12-2020	122,474.08	122,474.08	122,474.08	122,474.08	0.00	Celdas solares	16	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,977.21	53,582.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 83689	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83689	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	0.00	Celdas solares	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,532.36	91,855.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SAN MATEO CUAUTEPEC - 97452	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97452	01-10-2020	30-12-2020	91,855.61	91,855.61	91,855.61	91,855.61	0.00	Celdas solares	12	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301762829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	439,528.71	436,313.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99499	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99499	01-10-2020	30-12-2020	436,313.55	436,313.55	436,313.55	436,313.55	0.00	Celdas solares	57	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301763756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	76,147.14	75,830.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS - 102031	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	102031	01-10-2020	30-12-2020	75,830.02	75,830.02	75,830.02	75,830.02	0.00	Vivienda	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301760908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,711.03	7,654.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SAN FRANCISCO CHILPAN - 94351	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94351	01-10-2020	30-12-2020	7,654.63	7,654.63	7,654.63	7,654.63	0.00	Celdas solares	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301756968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,098.50	91,376.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83938	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83938	01-10-2020	30-12-2020	91,376.41	91,376.41	91,376.41	91,376.41	0.00	Vivienda	1	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301757921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	184,197.00	182,752.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 86838	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86838	01-10-2020	30-12-2020	182,752.82	182,752.82	182,752.82	182,752.82	0.00	Vivienda	2	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301759470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,087.51	130,128.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 90676	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90676	01-10-2020	30-12-2020	130,128.70	130,128.70	130,128.70	130,128.70	0.00	Celdas solares	17	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301761900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	460,492.50	456,881.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97053	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97053	01-10-2020	30-12-2020	456,881.97	456,881.97	456,881.97	456,881.97	0.00	Vivienda	5	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301763127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,098.50	91,376.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 100299	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100299	01-10-2020	30-12-2020	91,376.39	91,376.39	91,376.39	91,376.39	0.00	Vivienda	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,294.14	152,236.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS ASENTAMIENTO EL CUEYAMIL - 101828	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101828	01-10-2020	30-12-2020	152,236.56	152,236.56	152,236.56	152,236.56	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,422.06	15,309.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 90769	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90769	01-10-2020	30-12-2020	15,309.40	15,309.40	15,309.40	15,309.40	0.00	Celdas solares	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	38,555.15	38,273.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 94331	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94331	01-09-2020	30-12-2020	38,273.27	38,273.27	38,273.27	38,273.27	0.00	Celdas solares	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,197.81	206,674.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 99307	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	99307	01-10-2020	30-12-2020	206,674.90	206,674.90	206,674.90	206,674.90	0.00	Celdas solares	27	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,294.14	151,660.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 101845	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101845	01-09-2020	30-12-2020	151,660.06	151,660.06	151,660.06	151,660.06	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401815213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	182,752.92	182,752.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 142455	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	142455	01-10-2020	30-12-2020	182,752.80	182,752.80	182,752.80	182,752.80	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301756657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,977.21	53,582.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LOS REYES - 83126	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83126	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	0.00	Celdas solares	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	23,133.09	22,964.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO - 83348	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83348	01-10-2020	30-12-2020	22,964.03	22,964.03	22,964.03	22,964.03	0.00	Celdas solares	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	184,197.00	182,752.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLAN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL - 83756	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83756	01-10-2020	30-12-2020	182,752.82	182,752.82	182,752.82	182,752.82	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,266.18	45,927.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 94335	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94335	01-10-2020	30-12-2020	45,927.89	45,927.89	45,927.89	45,927.89	0.00	Celdas solares	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,098.50	91,376.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 100260	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100260	01-10-2020	30-12-2020	91,376.39	91,376.39	91,376.39	91,376.39	0.00	Vivienda	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	184,197.00	182,752.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLAN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 100287	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	100287	01-10-2020	30-12-2020	182,752.80	182,752.80	182,752.80	182,752.80	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	115,665.45	114,819.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA - 101266	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101266	01-10-2020	30-12-2020	114,819.46	114,819.46	114,819.46	114,819.46	0.00	Celdas solares	15	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301763633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,294.14	152,236.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELÉM - 101702	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101702	01-10-2020	30-12-2020	152,236.56	152,236.56	152,236.56	152,236.56	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,294.14	151,660.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS DE VIVIENDAS UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 101875	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101875	01-10-2020	30-12-2020	151,660.06	151,660.06	151,660.06	151,660.06	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	76,147.14	76,118.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO DE VIVIENDA UBICADO EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 102074	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	102074	01-09-2020	30-12-2020	76,118.28	76,118.28	76,118.28	76,118.28	0.00	Vivienda	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,321,820.82	1,321,784.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A EJE TRES AV H AYUNTAMIENTO EN TULTITLAN LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II - 10147	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	10147	01-10-2020	16-11-2020	1,321,784.56	1,321,784.56	1,321,784.56	1,321,784.56	0.00	Metros Cuadrados	1295	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	246,752.96	244,948.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ( LOS HORNOS) - 82953	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	82953	01-10-2020	30-12-2020	244,948.01	244,948.01	244,948.01	244,948.01	0.00	Celdas solares	32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	46,266.18	45,927.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN JUAN - 83331	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83331	01-10-2020	30-12-2020	45,927.88	45,927.88	45,927.88	45,927.88	0.00	Celdas solares	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301760912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	23,133.09	22,964.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN - 94358	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	94358	01-10-2020	30-12-2020	22,964.04	22,964.04	22,964.04	22,964.04	0.00	Celdas solares	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301761955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,486.78	199,020.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97213	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97213	01-10-2020	30-12-2020	199,020.44	199,020.44	199,020.44	199,020.44	0.00	Celdas solares	26	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	177,353.69	176,056.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 101143	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101143	01-10-2020	30-12-2020	176,056.43	176,056.43	176,056.43	176,056.43	0.00	Celdas solares	23	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301756844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,977.21	53,582.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO CONCEPCION - 83656	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	83656	01-10-2020	30-12-2020	53,582.51	53,582.51	53,582.51	53,582.51	0.00	Celdas solares	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	61,688.24	61,237.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86546	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86546	01-10-2020	30-12-2020	61,237.13	61,237.13	61,237.13	61,237.13	0.00	Celdas solares	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,098.50	91,376.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO NATIVITAS - 86909	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86909	01-10-2020	30-12-2020	91,376.41	91,376.41	91,376.41	91,376.41	0.00	Vivienda	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,098.50	91,376.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 86919	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	86919	01-10-2020	30-12-2020	91,376.41	91,376.41	91,376.41	91,376.41	0.00	Vivienda	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301759443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	276,295.50	274,129.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 90615	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	90615	01-10-2020	30-12-2020	274,129.23	274,129.23	274,129.23	274,129.23	0.00	Vivienda	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301760659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	460,492.50	822,388.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS - 93677	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	93677	01-10-2020	30-12-2020	822,387.68	822,387.68	822,387.68	822,387.68	0.00	Vivienda	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301762045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	23,133.09	22,964.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 97434	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	97434	01-10-2020	30-12-2020	22,964.02	22,964.02	22,964.02	22,964.02	0.00	Celdas solares	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301763730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	152,294.14	151,660.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN VIVIENDAS UBICADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 101948	México	Tultitlán	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	101948	01-10-2020	30-12-2020	151,660.06	151,660.06	151,660.06	15,166.06	0.00	Vivienda	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301724222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,597,283.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 8017	México	Valle de Chalco Solidaridad	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	8017	01-05-2020	28-12-2020	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	2,597,283.48	Metros Cuadrados	114	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301737483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	725,000.00	722,612.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO SANTA CRUZ - 29750	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	29750	01-05-2020	28-12-2020	722,612.64	722,612.64	722,612.64	722,612.64	722,612.64	Metros Cuadrados	206	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301739054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,597,886.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD XICO II - 31582	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	31582	01-05-2020	28-12-2020	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	1,597,886.47	Metros Cuadrados	30	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301757762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,648,925.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ - 86428	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86428	01-06-2020	28-12-2020	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	1,648,925.56	Metros Cuadrados	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301759188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,998,544.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO - 89970	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	89970	01-06-2020	28-12-2020	2,998,544.04	2,998,544.04	2,998,544.04	2,998,544.04	2,998,544.04	Metros Cuadrados	750	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,649,998.94	5,646,989.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO (INSTALACIÓN DE POSTE CON LÁMPARA, EN CALLE PONIENTE 1, 1-A, 2, 3, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 8, 9, 10, DE AV. TEZOZÓMOC A CALLE SUR 17, CALLE PONIENTE 1-B DE ALFREDO DEL MAZO A MOCTEZUMA) - 102721	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	102721	01-06-2020	28-12-2020	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	5,646,989.22	Otros	226	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301734942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,500,000.00	13,498,156.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 8 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 26337	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26337	01-05-2020	28-12-2020	13,498,156.39	13,498,156.39	13,498,156.39	13,498,156.39	13,498,156.39	Metros Cuadrados	4320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,961,039.00	2,951,944.46	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA LEONA VICARIO TRAMO: AV. CUAUHTÉMOC A LA AV. ISIDRO FABELA, VARIAS COLONIAS, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 26547	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26547	01-05-2020	28-12-2020	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	2,951,944.46	Metros Cuadrados	2601	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,497.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE ACAPOL CANAL DE LA COMPAÑIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO - 27789	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	27789	01-05-2020	28-12-2020	449,497.10	449,497.10	449,497.10	449,497.10	449,497.10	Metros Cuadrados	2322	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301758083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,647,207.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.641 JEAN PIAGET - 87195	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87195	01-06-2020	28-12-2020	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	1,647,207.02	Metros Cuadrados	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301765385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	21,014,450.65	21,013,598.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO - 106588	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	106588	01-06-2020	28-12-2020	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	21,013,598.80	Metros Cuadrados	2587.42	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301735022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,100,000.00	14,099,588.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. XICOTÉNCATL TRAMO DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO A LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SEGUNDA ETAPA) - 26433	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	26433	01-05-2020	28-12-2020	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	14,099,588.73	Metros Cuadrados	8578	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301765489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.35	1,649,397.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE - 106933	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	106933	01-06-2020	28-12-2020	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	1,649,397.23	Metros Cuadrados	297	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301723834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,648,479.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - 6912	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6912	01-05-2020	28-12-2020	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	1,648,479.39	Metros Cuadrados	238	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301730328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,500,000.00	13,498,852.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 7 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ESTADO DE MÉXICO. - 25673	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	25673	01-05-2020	28-12-2020	13,498,852.65	13,498,852.65	13,498,852.65	13,498,852.65	13,498,852.65	Metros Cuadrados	4320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,645,131.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 300 FORJADORES DE LA PATRIA - 86265	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	86265	01-06-2020	28-12-2020	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	1,645,131.13	Metros Cuadrados	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301764444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,000,000.00	14,998,650.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COLONIA AGOSTADERO (POLIDEPORTIVO) - 103901	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	103901	01-06-2020	28-12-2020	14,998,650.37	14,998,650.37	14,998,650.37	14,998,650.37	14,998,650.37	Metros Cuadrados	6835.75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301723627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,747,629.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 6132	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6132	18-05-2020	28-12-2020	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	2,747,629.07	Metros Cuadrados	461	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301757813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,648,135.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 86564	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	86564	01-06-2020	28-12-2020	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	1,648,135.02	Metros Cuadrados	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,648,277.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 87258	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87258	01-06-2020	28-12-2020	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	1,648,277.06	Metros Cuadrados	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301758115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,648,776.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES - 87279	México	Valle de Chalco Solidaridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	87279	01-06-2020	28-12-2020	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	1,648,776.13	Metros Cuadrados	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	886,262.35	886,179.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAGUNA SECA PROPIEDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCION - 109443	México	Villa Victoria	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109443	27-08-2020	24-10-2020	886,179.38	886,179.38	886,179.38	886,179.38	886,179.38	Metros Cuadrados	1085	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200401822575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	3,123,450.06	3,123,450.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153743	México	Villa Victoria	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	153743	01-10-2020	31-12-2020	3,123,450.02	3,123,450.02	3,123,450.02	3,123,450.02	3,123,450.02	Otros	72	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN BERROS - 109573	México	Villa Victoria	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109573	25-08-2020	30-10-2020	998,470.14	998,470.14	998,470.14	998,470.14	998,470.14	Metros Cuadrados	2070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301766596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA PRESA DE SANSON EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE - 109926	México	Villa Victoria	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	109926	24-08-2020	30-10-2020	1,498,437.01	1,498,437.01	1,498,437.01	1,498,437.01	1,498,437.01	Metros Cuadrados	3300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones