

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE META MODIFICADA | AVANCE PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2021 | 3 | MEX16160300776711 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 353918 | México | Calimaya | Educación | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | 353918 | 30-08-2016 | 30-12-2016 | 1,214,226.96 | 1,214,226.96 | 1,214,226.96 | 1,214,226.96 | 1,214,226.96 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160300775951 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 93,590.18 | 93,590.18 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rehabilitación De Drenaje De Cm De Diametro En Calle Zoquitonquiapan - 352654 | México | Coyotepec | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 352654 | 26-12-2016 | 31-12-2016 | 93,590.18 | 93,590.18 | 93,590.18 | 93,590.18 | 93,590.18 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160300775952 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 193,399.55 | 193,399.40 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Prolongacion Ayuntamiento - 352940 | México | Coyotepec | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 352940 | 26-12-2016 | 31-12-2016 | 193,399.40 | 193,399.40 | 193,399.40 | 193,399.40 | 193,399.40 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160200687805 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 490,169.88 | 444,892.11 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliación De Drenaje Sanitario En Varios Ramales Y Construcción De Fosa Séptica - 107490 | México | Ixtlahuaca | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 107490 | 06-06-2016 | 31-08-2016 | 444,892.11 | 444,892.11 | 444,892.11 | 444,892.11 | 444,892.11 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781100 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60,000.00 | 60,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219243 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 219243 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781106 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 75,000.00 | 75,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218927 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 218927 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781103 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 22,000.00 | 22,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219122 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 219122 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781095 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14,468.01 | 14,468.01 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218885 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 218885 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781101 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41,250.00 | 41,250.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa De Mejoramiento De Espacios Físicos - 219267 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 219267 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781096 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28,000.00 | 28,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218854 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 218854 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781094 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 72,000.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Actualización Del Equipo Informatico Municipal - 218873 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 218873 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2021 | 3 | MEX00160300781102 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50,000.00 | 50,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa De Mejoramiento De Espacios Fisicos - 219261 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 219261 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781104 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 230,000.00 | 230,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Programa De Mejoramiento De Espacios Fisicos - 219047 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 219047 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781097 | Acción | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 440,000.00 | 440,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Actualizacion Del Equipo Informatico Municipal - 218834 | México | Nicolás Romero | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO | 218834 | 25-04-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 2 | 2 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781079 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 379,194.91 | 249,470.34 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Pisos Firmes - 364187 | México | Nicolás Romero | Vivienda | MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO | 364187 | 06-06-2016 | 23-12-2016 | 249,470.34 | 249,470.34 | 249,470.34 | 249,470.34 | 249,470.34 | Otros | 220 | 220 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781082 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,400,000.00 | 2,399,999.40 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisicion De Calentadores Solares - 361609 | México | Nicolás Romero | Vivienda | MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO | 361609 | 31-10-2016 | 26-12-2016 | 2,399,999.40 | 2,399,999.40 | 2,399,999.40 | 2,399,999.40 | 2,399,999.40 | Otros | 290 | 290 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX00160300781080 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 249,470.34 | 249,470.34 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Pisos Firmes - 370649 | México | Nicolás Romero | Vivienda | MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO | 370649 | 06-06-2016 | 23-12-2016 | 249,470.34 | 249,470.34 | 249,470.34 | 249,470.34 | 249,470.34 | Otros | 220 | 220 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160200693161 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 449,999.10 | 449,999.10 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Electrificación De La Calle Venustiano Carranza - 177657 | México | Otumba | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE OTUMBA | 177657 | 01-09-2016 | 30-09-2016 | 449,148.13 | 449,148.13 | 449,148.13 | 449,148.13 | 449,148.13 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160200698705 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 406,000.00 | 406,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Perdido Entre Calle Cinco De Mayo Y Benito Juarez - 180687 | México | Ozumba | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 180687 | 17-10-2016 | 01-12-2016 | 406,000.00 | 308,071.65 | 308,071.65 | 308,071.65 | 308,071.65 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160200720330 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 530,000.00 | 530,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo - 180948 | México | Ozumba | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 180948 | 17-10-2016 | 01-12-2016 | 530,000.00 | 299,600.00 | 299,600.00 | 299,600.00 | 299,600.00 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2021 | 3 | MEX16160200720331 | Proyecto de inversión | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 560,000.00 | 560,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo Entre Calle Ramos Millan Y Niño Perdido - 180753 | México | Ozumba | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 180753 | 17-10-2016 | 01-12-2016 | 560,000.00 | 430,824.10 | 430,824.10 | 430,824.10 | 430,824.10 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |