

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX17170401004480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,185,921.20	1,185,921.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Comunitario San Lorenzo C Yetica Esq Av Benito Juarez Bo San Lorenzo Chimalco - 325035	México	Chimalhuacán	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325035	16-10-2017	01-12-2017	1,185,921.20	1,185,921.20	1,185,921.20	1,185,921.20	1,185,921.20	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170300927751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,000.00	174,145.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia - 198691	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198691	16-10-2017	18-11-2017	174,145.61	174,145.61	174,145.61	174,145.61	174,145.61	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170401001278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,000.00	146,884.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Pozos De Visita En Red De Alcantarillado Sanitario - 206475	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	206475	16-10-2017	25-11-2017	146,884.30	146,884.30	146,884.30	146,884.30	146,884.30	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,686.41	1,074,060.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Autopista - 206463	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	206463	16-10-2017	24-11-2017	1,074,060.22	1,074,060.22	1,074,060.22	1,074,060.22	1,074,060.22	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170401001280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,290.17	182,337.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Modulo De Sanitarios Y Construcción De Cisterna En Jardín De Niños Antonio Caso - 207155	México	Coyotepec	Educación	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	207155	16-10-2017	09-12-2017	182,337.60	182,337.60	182,337.60	182,337.60	182,337.60	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170300927756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,181.37	904,120.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Cerrada Juchitan - 198844	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198844	16-10-2017	30-11-2017	904,120.56	904,120.56	904,120.56	904,120.56	904,120.56	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170300927757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,269.96	285,935.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lindavista - 198819	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198819	16-10-2017	18-11-2017	285,935.60	285,935.60	285,935.60	285,935.60	285,935.60	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	858,369.00	852,243.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata - 206801	México	Coyotepec	Educación	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	206801	16-10-2017	16-12-2017	852,243.68	852,243.68	852,243.68	852,243.68	852,243.68	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170300927753	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,224.00	264,936.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Canario - 198605	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198605	23-10-2017	18-11-2017	264,936.63	264,936.63	264,936.63	264,936.63	264,936.63	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170300927762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,400.00	140,609.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Thales De Mileto - 196043	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	196043	09-10-2017	31-10-2017	140,609.85	140,609.85	140,609.85	140,609.85	140,609.85	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,661,055.97	1,648,206.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Emiliano Zapata - 206828	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	206828	16-10-2017	20-11-2017	1,648,206.46	1,648,206.46	1,648,206.46	1,648,206.46	1,648,206.46	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170300927755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,163.00	346,120.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Pedregal - 200660	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	200660	16-10-2017	18-11-2017	346,120.50	346,120.50	346,120.50	346,120.50	346,120.50	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX00170401001274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,150.00	190,682.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Carretera A Las Animas - 207017	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	207017	16-10-2017	20-11-2017	190,682.61	190,682.61	190,682.61	190,682.61	190,682.61	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170401001281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,914.21	141,357.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Cda La Palma - 207133	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	207133	23-10-2017	25-11-2017	141,357.51	141,357.51	141,357.51	141,357.51	141,357.51	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170401004377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,520.50	343,485.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Conafe - 207165	México	Coyotepec	Educación	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	207165	16-10-2017	16-12-2017	343,485.72	343,485.72	343,485.72	343,485.72	343,485.72	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170401001272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,152.00	809,343.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Demolicion Construcion De Un Aula Y Obras Complementarias En Jn Francisco Montes De Oca Ubicada En Calle Las Torres Entre Boulevard Indep - 262054	México	Coyotepec	Educación	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	262054	11-12-2017	31-12-2017	809,343.22	809,343.22	809,343.22	809,343.22	809,343.22	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170401001275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,038.82	162,431.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Girasoles - 206884	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	206884	16-10-2017	18-11-2017	162,431.89	162,431.89	162,431.89	162,431.89	162,431.89	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170300927750	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	149,456.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Durazno - 198618	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198618	16-10-2017	18-11-2017	149,456.36	149,456.36	149,456.36	149,456.36	149,456.36	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX17170300927759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,584.89	769,895.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz - 198790	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198790	16-10-2017	30-11-2017	769,895.69	769,895.69	769,895.69	769,895.69	769,895.69	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170300930723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,000.00	181,649.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cruz Del Rey - 195806	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	195806	10-10-2017	25-11-2017	181,649.58	181,649.58	181,649.58	181,649.58	181,649.58	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170401001273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,574.88	469,615.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Cda Morelos - 207007	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	207007	16-10-2017	27-11-2017	469,615.56	469,615.56	469,615.56	469,615.56	469,615.56	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170300927754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,200.00	154,459.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Terminacion De Drenaje Sanitario En Calle Molinitos Del Tramo De Calle Cuauhtemoc A Calle Ignacio Allende - 198548	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	198548	16-10-2017	18-11-2017	154,459.25	154,459.25	154,459.25	154,459.25	154,459.25	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX00170401001277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,961.00	171,544.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construcción De Drenaje Sanitario En Cancha De Usos Múltiples - 206822	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	206822	23-10-2017	11-11-2017	171,544.23	171,544.23	171,544.23	171,544.23	171,544.23	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX17170200862987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	952,389.12	952,389.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Geranios - 83043	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	83043	24-07-2017	25-09-2017	952,389.12	952,389.12	952,042.18	952,042.18	952,042.18	952,042.18	Metros Cuadrados	180	180	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX17170401000442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano - 103058	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103058	01-08-2017	31-10-2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,846,034.87	1,846,034.87	1,846,034.87	Metros Cuadrados	192.56	192.56	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401000446	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164	México	Cuautitlán Izcalli	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103164	03-07-2017	29-09-2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,847,720.98	1,847,720.98	1,847,720.98	Metros Cuadrados	184.7	184.7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401000448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,275,600.00	1,275,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica En Avenida Del Parque - 81933	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	81933	22-07-2017	28-08-2017	1,275,600.00	1,275,600.00	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	Metros Cuadrados	327.89	327.89	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401000436	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,155,480.29	4,154,069.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje En La Av Gorieta De La Av San Felipe De Jesus - 113483	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113483	02-10-2017	30-12-2017	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	Otros	4304.83	4304.83	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170200862986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,184.03	1,099,308.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Lazaro Cardenas - 82950	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	82950	03-07-2017	04-09-2017	1,099,308.17	1,099,308.17	1,099,308.17	1,099,308.17	1,099,308.17	Metros Cuadrados	619.87	619.87	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401000463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,246,340.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heroes - 97640	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	97640	31-07-2017	29-09-2017	1,246,340.05	1,246,340.05	1,246,340.05	1,246,340.05	1,246,340.05	Metros Cuadrados	209.29	209.29	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170300927062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,325,000.00	1,325,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	104666	01-08-2017	31-10-2017	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	Metros Cuadrados	550	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00170200877362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Caminos - 10482	México	Gobierno de la Entidad	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	10482	20-03-2017	15-04-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX00170200877361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Alumbrado Público - 10513	México	Gobierno de la Entidad	Urbanización	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	10513	20-03-2017	30-04-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401004828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	876,469.00	867,408.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De San Jerónimo La Cañada - 206563	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	206563	14-08-2017	29-09-2017	867,408.47	867,408.47	867,408.47	867,408.47	867,408.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005162	Proyecto de inversión	#N/A	424,000.00	424,104.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Arcotecho En Escuela Secundaria Jose M Luis Mora Primera Y Segunda Etapa - 245258	México	Nextlalpan	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245258	05-10-2017	31-12-2017	424,104.32	424,104.32	424,104.32	424,104.32	424,104.32	Metros Cuadrados	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX17170401001363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000.00	4,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Electrificacion De La Av Juarez Del Tramo Comprendido De Calle Libertad A Av Del Trabajo - 293028	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	293028	16-11-2017	31-12-2017	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,384.70	52,384.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Seis Coladeras Pluviales Drenaje Pluvial - 245253	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245253	17-08-2017	19-11-2017	52,384.70	52,384.70	52,384.70	52,384.70	52,384.70	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	226,532.58	223,771.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Rehabilitacion De La Calle Francisco Javier Mina Primera Etapa - 245254	México	Nextlalpan	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245254	21-08-2017	04-09-2017	223,771.30	223,771.30	223,771.30	223,771.30	223,771.30	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,979.74	265,976.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Drenaje En Calle Nuevo Leon Entre Av Mexico Y Av Periferico - 245440	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245440	17-08-2017	19-11-2017	265,976.52	265,976.52	265,976.52	265,976.52	265,976.52	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,718.93	299,718.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Agustín Melgar - 243744	México	Nextlalpan	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	243744	08-05-2017	04-09-2017	299,718.55	299,718.55	299,718.55	299,718.55	299,718.55	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,300.00	185,300.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Instalación De Postes Y Cableado Para Alumbrado Público Tramo Molonco Acuitlapilco - 245360	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245360	26-06-2017	13-07-2017	185,300.00	185,300.00	185,300.00	185,300.00	185,300.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,718.93	299,718.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Luisa Isabel Campos De Jiménez Cantú - 243826	México	Nextlalpan	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	243826	08-05-2017	04-09-2017	299,718.67	299,718.67	299,718.67	299,718.67	299,718.67	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,046,568.11	1,046,567.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Rehabilitación De La Avenida Cuauhtemoc - 242973	México	Nextlalpan	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	242973	08-05-2017	26-07-2017	1,046,567.72	1,046,567.72	1,046,567.72	1,046,567.72	1,046,567.72	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001365	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,747.55	115,747.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Calle Nogales Y Carretera Pavimentada San Andres Jaltenco - 291855	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	291855	22-11-2017	31-12-2017	115,747.54	115,747.54	115,747.54	115,747.54	115,747.54	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,230,456.73	3,228,913.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal	Construccion De Red De Agua Potable - 245949	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245949	11-09-2017	09-12-2017	3,228,913.96	3,228,913.96	3,228,913.96	3,228,913.96	3,228,913.96	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX17170401001364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,106.96	202,106.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Av Ayuntamiento Y Av Industria Y Comercio - 289864	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	289864	22-11-2017	31-12-2017	202,106.96	202,106.96	202,106.96	202,106.96	202,106.96	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,718.94	299,716.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Profra Griseda Alvarez - 242885	México	Nextlalpan	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	242885	08-05-2017	04-09-2017	299,716.48	299,716.48	299,716.48	299,716.48	299,716.48	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	128,388.67	127,712.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje En Calle Zacatecas Entre Av Mexico Y Av Periferico - 245384	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245384	17-08-2017	19-11-2017	127,712.04	127,712.04	127,712.04	127,712.04	127,712.04	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	339,944.50	336,503.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Juan De La Barrera - 245252	México	Nextlalpan	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245252	17-08-2017	19-11-2017	336,503.44	336,503.44	336,503.44	336,503.44	336,503.44	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	329,458.93	329,458.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Carretera Teoloyucan Jaltocan - 291798	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	291798	22-11-2017	31-12-2017	329,458.93	329,458.93	329,458.93	329,458.93	329,458.93	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,957.88	76,350.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje En Calle Maravillas Entre Calle Hortencia Y Calle Begonias - 244240	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	244240	17-08-2017	19-11-2017	76,350.13	76,350.13	76,350.13	76,350.13	76,350.13	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401005167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,560.40	80,802.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje En Calle Lirios Entre Calle Acacias Y Calle Cerezos - 245243	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	245243	17-08-2017	19-11-2017	80,802.68	80,802.68	80,802.68	80,802.68	80,802.68	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401004125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	597,979.62	597,947.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Cda Bugambillas Entre Bugambillas Y Cad - 295681	México	Ozumba	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	295681	11-12-2017	31-12-2017	597,947.76	597,947.76	597,947.76	597,947.76	597,947.76	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401004140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	782,000.35	778,325.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Linea Agua Potable En Rancho San Jose - 295289	México	Ozumba	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	295289	11-12-2017	31-12-2017	778,325.73	778,325.73	778,325.73	778,325.73	778,325.73	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170400999787	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,710.00	28,710.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Públicos Para Atención A La Ciudadanía - 269404	México	Tlalnepantla de Baz	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	269404	15-11-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX17170400999790	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,942.00	57,942.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Públicos Para Atención A La Ciudadanía - 269145	México	Tlalnepantla de Baz	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	269145	15-11-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX17170400999785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,793,208.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física Y Mejoramiento De Los Sanitarios En La Escuela Secundaria General Jaime Sabines - 276006	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	276006	12-07-2017	09-10-2017	1,793,208.33	1,793,208.33	1,793,208.33	1,793,208.33	1,793,208.33	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170400999820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,403,000.00	1,369,749.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Manuel Cervantes Imaz - 260208	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	260208	15-11-2017	31-12-2017	1,369,749.34	1,369,749.34	1,369,749.34	1,369,749.34	1,369,749.34	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170400999818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,269,121.00	1,187,913.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Un Aula Y Mejoramiento De Los Sanitarios En La Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz - 260678	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	260678	20-11-2017	31-12-2017	1,187,913.59	1,187,913.59	1,187,913.59	1,187,913.59	1,187,913.59	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170400999834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,289,958.55	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Víctor Bravo Ahuja - 298459	México	Tlalnepantla de Baz	Educación	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	298459	22-11-2017	21-12-2017	1,255,874.88	1,255,874.88	1,255,874.88	1,255,874.88	1,255,874.88	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX17170401001246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,262,326.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentación De Calle Dos Oriente Primer Etapa - 231230	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XONACATLAN	231230	31-10-2017	12-12-2017	1,262,326.71	1,262,326.71	1,262,326.71	1,262,326.71	1,262,326.71	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones