

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX00180201098876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	128,201.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Camino Con Concreto Hidraulico - 80967	México	Aculco	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	80967	20-04-2018	20-06-2018	128,201.89	128,201.89	128,201.89	128,201.89	128,201.89	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401474531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,256.68	96,048.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES COL VEINTITRES DE NOVIEMBRE - 420744	México	Apaxco	Vivienda	MUNICIPIO DE APAXCO	420744	19-11-2018	07-12-2018	96,048.00	96,048.00	96,048.00	96,048.00	96,048.00	Celdas solares	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301341527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,404.61	175,404.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR PROFESORA MARIA ARIAS BERNAL - 294987	México	Chapultepec	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	294987	15-05-2018	31-07-2018	175,404.61	175,404.61	175,404.61	175,404.61	175,404.61	Metros Cuadrados	143.37	143.37	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201103853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,574.55	496,491.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De La Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Revolución - 58140	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	58140	25-04-2018	08-06-2018	496,491.70	496,491.70	496,491.70	496,491.70	496,491.70	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101060132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,052,088.77	2,050,115.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De La Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Liborio Lopez Velazquez Y Norberto J Bobadilla - 5187	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	5187	21-03-2018	21-05-2018	2,050,115.92	2,050,115.92	2,050,115.92	2,050,115.92	2,050,115.92	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201103854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,947.59	146,755.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuarto Para Dormitorio Colonia Del Campesino - 58010	México	Chapultepec	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58010	30-04-2018	29-06-2018	146,755.50	146,755.50	146,755.50	146,755.50	146,755.50	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201131472	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,525.36	121,758.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea De Agua Potable En La Cerrada Del Tercer Carril Paraje Las Viejitas - 23223	México	Chapultepec	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	23223	21-03-2018	21-05-2018	121,758.47	121,758.47	121,758.47	121,758.47	121,758.47	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301333203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,485.68	30,665.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COLONIA DEL CAMPESINO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION - 278323	México	Chapultepec	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	278323	21-03-2018	21-05-2018	30,665.48	30,665.48	30,665.48	30,665.48	30,665.48	Metros Cuadrados	78	78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201103858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,274.90	865,208.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia - 23294	México	Chapultepec	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23294	21-03-2018	21-05-2018	865,208.49	865,208.49	865,208.49	865,208.49	865,208.49	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401429818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,004.49	239,004.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C MANUEL GONZALEZ TRAMO DE C ALVARO OBREGON A C PORIFIRIO DIAZ COL LOMAS DE TOTOLCO - 317216	México	Chimalhuacán	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	317216	02-04-2018	28-05-2018	239,004.49	239,004.49	239,004.49	239,004.49	239,004.49	Metros Cuadrados	446	20	4.484305	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401464026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,925.82	51,925.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRADA DE HIDALGO - 408821	México	Cocotitlán	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	408821	16-04-2018	12-05-2018	51,925.82	51,925.82	51,925.82	51,925.82	51,925.82	Metros lineales	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301327563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,219.73	612,128.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 263339	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	263339	01-10-2018	31-10-2018	612,128.13	612,128.13	612,128.13	612,128.13	612,128.13	Metros lineales	280	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301322001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	512,320.00	392,304.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA - 237259	México	Coyotepec	Educación	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	237259	01-10-2018	31-10-2018	392,304.63	392,304.63	392,304.63	392,304.63	392,304.63	Piezas	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301343334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,259,703.80	1,256,321.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 298173	México	Coyotepec	Educación	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	298173	01-10-2018	31-10-2018	1,256,321.93	1,256,321.93	1,256,321.93	1,256,321.93	1,256,321.93	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301344113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	540,446.48	537,932.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 299448	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	299448	01-10-2018	31-10-2018	537,932.59	537,932.59	537,932.59	537,932.59	537,932.59	Metros lineales	594	594	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301343242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,579.82	818,129.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 297971	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	297971	01-10-2018	31-10-2018	818,129.72	818,129.72	818,129.72	818,129.72	818,129.72	Metros Cuadrados	976.2	976.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301343583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,320.00	314,983.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNION TRES DE MAYO - 298621	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	298621	01-10-2018	31-10-2018	314,983.47	314,983.47	314,983.47	314,983.47	314,983.47	Metros lineales	92	92	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301327587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	614,145.18	647,721.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA - 263416	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	263416	01-10-2018	31-10-2018	647,721.83	647,721.83	647,721.83	647,721.83	647,721.83	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301343170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	337,298.80	335,059.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 297858	México	Coyotepec	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	297858	01-10-2018	31-10-2018	335,059.36	335,059.36	335,059.36	335,059.36	335,059.36	Metros Cuadrados	432.4	432.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301327574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,369,393.46	1,322,700.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA - 263385	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	263385	01-10-2018	31-10-2018	1,322,700.59	1,322,700.59	1,322,700.59	1,322,700.59	1,322,700.59	Metros lineales	460	460	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,402,462.36	1,402,462.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calle Cerrada De Los Ángeles - 96582	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	96582	01-06-2018	30-09-2018	1,402,462.36	1,402,462.36	1,400,264.69	1,400,264.69	1,400,264.69	Metros Cuadrados	118.4	118.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301300850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,193,032.24	1,193,032.24	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECUNDARIA OCTAVIO PAZ SOLORZANO NO - 143180	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	143180	01-08-2018	31-10-2018	1,193,032.24	1,193,032.24	1,190,841.55	1,190,841.55	1,190,841.55	Metros Cuadrados	532	532	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180401417324	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,165.37	1,035,165.37	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DEL CRUCERO DE AV HIDALGO Y AV SAN LUIS POTOSÍ - 96617	México	Cuautitlán Izcalli	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	96617	01-07-2018	30-09-2018	1,035,165.37	1,035,165.37	1,033,705.09	1,033,705.09	1,033,705.09	Metros Cuadrados	869	869	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,754,246.88	2,754,246.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Emiliano Zapata - 45785	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	45785	06-04-2018	27-06-2018	2,754,246.88	2,754,246.88	2,754,246.88	2,754,246.88	2,457,246.88	Otros	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301304046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,548.26	851,222.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BOXIPE - 158572	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	158572	02-07-2018	14-09-2018	851,222.31	851,222.31	851,222.31	851,222.31	851,222.31	Metros lineales	1115.7	100	8.962983	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,715,529.20	1,715,529.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa María Del Llano - 46117	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	46117	09-04-2018	27-06-2018	1,682,673.72	1,682,673.72	1,682,673.72	1,682,673.72	1,682,673.72	Otros	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301304477	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,176,000.00	1,154,249.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE TROJES - 160405	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160405	06-07-2018	15-08-2018	1,154,249.99	1,154,249.99	1,154,249.99	1,154,249.99	1,154,249.99	Otros	100	11	11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301304480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,117.84	1,029,635.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LOS PERALES - 160438	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160438	09-07-2018	31-08-2018	1,029,635.51	1,029,635.51	1,029,635.51	1,029,635.51	1,029,635.51	Otros	100	13	13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,889,432.16	1,855,166.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Áulas En La Escuela Primaria Heroe De Nacozarí En La Localidad De Guadalupe Cachi - 45485	México	Ixtlahuaca	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	45485	05-04-2018	31-07-2018	1,855,166.91	1,855,166.91	1,855,166.91	1,855,166.91	1,855,166.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	915,340.58	915,340.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 115260	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	115260	25-06-2018	31-07-2018	915,340.58	915,340.58	915,340.58	915,340.58	915,340.58	Otros	88	88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301298249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,929,829.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 31591	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31591	23-04-2018	23-08-2018	3,929,829.44	3,929,829.44	3,929,829.44	3,929,829.44	3,929,829.44	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301303979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	294,826.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO CBTA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN ENYEGE - 158247	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	158247	27-06-2018	31-07-2018	294,826.21	294,826.21	294,826.21	294,826.21	294,826.21	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301304054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,919,385.37	1,919,220.03	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL LLANO - 158591	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	158591	29-06-2018	31-08-2018	1,919,220.03	1,919,220.03	1,919,220.03	1,919,220.03	1,919,220.03	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,390,048.66	1,365,089.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Mateo Ixtlahuaca - 79571	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	79571	02-05-2018	27-07-2018	1,365,089.59	1,365,089.59	1,365,089.59	1,365,089.59	1,365,089.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,767,424.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En Las Manzanas Tres Cinco Y Doce En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 117099	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	117099	26-06-2018	31-08-2018	1,767,424.01	1,767,424.01	1,767,424.01	1,767,424.01	1,767,424.01	Otros	50	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301304469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	779,100.00	763,809.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA - 160362	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160362	06-07-2018	10-08-2018	763,809.62	763,809.62	763,809.62	763,809.62	763,809.62	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,000.00	1,002,330.55	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Gabriela Mistral En La Localidad De Barrio San Joaquin El Junco - 79109	México	Ixtlahuaca	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	79109	09-04-2018	27-06-2018	1,002,330.55	1,002,330.55	1,002,330.55	1,002,330.55	1,002,330.55	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,898,090.97	1,864,457.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Ildefonso - 81010	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	81010	07-05-2018	27-07-2018	1,864,457.76	1,864,457.76	1,864,457.76	1,864,457.76	1,864,457.76	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301303988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,245,000.00	2,245,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS ÁULAS MODULO DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM EN BARRIO DE SAN PEDRO - 158385	México	Ixtlahuaca	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	158385	28-06-2018	28-09-2018	2,245,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301304030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	245,493.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGEL MARÍA GARIBAY EN LA LOCALIDAD DE HUEREJE - 158523	México	Ixtlahuaca	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	158523	28-06-2018	31-07-2018	245,493.95	245,493.95	245,493.95	245,493.95	245,493.95	Metros lineales	47.88	47.88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,508,725.68	1,481,116.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Antonio Bonixi - 81921	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	81921	04-06-2018	13-07-2018	1,481,116.53	1,481,116.53	1,481,116.53	1,481,116.53	1,481,116.53	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,919,385.37	1,919,385.37	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De San Bartolo Del Llano - 85648	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	85648	07-05-2018	15-05-2018	1,919,385.37	1,919,385.37	1,919,385.37	1,919,385.37	1,919,385.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX18180201105039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,915,282.60	1,880,457.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Ixtlahuaca - 116703	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	116703	01-06-2018	31-07-2018	1,880,457.97	1,880,457.97	1,880,457.97	1,880,457.97	1,880,457.97	Otros	95	95	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,423,710.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Segunda Etapa De Red De Energia Eléctrica En Av Independencia En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 31558	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31558	06-04-2018	27-06-2018	1,423,710.88	1,423,710.88	1,423,710.88	1,423,710.88	1,423,710.88	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,176,000.00	1,155,537.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Francisco Del Río - 116216	México	Ixtlahuaca	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	116216	21-05-2018	31-07-2018	1,155,537.87	1,155,537.87	1,155,537.87	1,155,537.87	1,155,537.87	Piezas	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,001,117.04	995,981.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San José Del Río - 86272	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	86272	22-05-2018	27-07-2018	995,981.63	995,981.63	995,981.63	995,981.63	995,981.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Camino Principal Hacia La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 31621	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31621	23-04-2018	13-07-2018	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301317620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	341,757.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE JALPA DE LOS BAÑOS - 221279	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	221279	30-07-2018	31-08-2018	341,757.72	341,757.72	341,757.72	341,757.72	341,757.72	Metros lineales	272	272	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,318,372.44	1,293,831.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energia Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De La Concepción Enyege - 82747	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	82747	28-05-2018	29-06-2018	1,293,831.70	1,293,831.70	1,293,831.70	1,293,831.70	1,293,831.70	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,427,649.30	1,400,902.03	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Unidad Medica Con La Construcción De Muro Perimetral En La Localidad De San Miguel Enyege - 81068	México	Ixtlahuaca	Salud	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	81068	07-05-2018	27-07-2018	1,400,902.03	1,400,902.03	1,400,902.03	1,400,902.03	1,400,902.03	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,766,619.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energia Eléctrica En Las Manzanas Uno Dos Tres Y Cuatro En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 116969	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	116969	25-06-2018	31-08-2018	1,766,619.11	1,766,619.11	1,766,619.11	1,766,619.11	1,766,619.11	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,635,627.84	1,605,817.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energia Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa Ana La Ladera - 82839	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	82839	22-05-2018	29-06-2018	1,605,817.27	1,605,817.27	1,605,817.27	1,605,817.27	1,605,817.27	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX18180201105044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,843,548.40	1,810,869.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 78975	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	78975	09-04-2018	26-06-2018	1,810,869.38	1,810,869.38	1,810,869.38	1,810,869.38	1,810,869.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,705,655.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De La Segunda Etapa De Pavimento De Concreto En El Boulevard Independencia En La Comunidad De Santo Domingo De Guzman - 31273	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31273	26-03-2018	31-05-2018	4,705,655.49	4,705,655.49	4,705,655.49	4,705,655.49	4,705,655.49	Metros Cuadrados	98	98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301298251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	965,439.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 31636	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31636	19-04-2018	13-07-2018	965,439.79	965,439.79	965,439.79	965,439.79	965,439.79	Metros lineales	78	78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	589,407.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De San Andrés Del Pedregal - 31676	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31676	09-04-2018	25-06-2018	589,407.93	589,407.93	589,407.93	589,407.93	589,407.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201105048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	587,844.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De La Segunda Etapa De Guarniciones Banquetas Y Obras Complementarias En El Boulevard Independencia En Santo Domingo De Guzman - 31293	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	31293	26-03-2018	31-05-2018	587,844.01	587,844.01	587,844.01	587,844.01	587,844.01	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301317582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212,867.24	208,772.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE ATOTONILCO - 221100	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	221100	13-07-2018	15-08-2018	208,772.69	208,772.69	208,772.69	208,772.69	208,772.69	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,998.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Zapatero - 20677	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20677	22-03-2018	31-05-2018	149,998.69	149,998.69	149,998.69	149,998.69	149,998.69	Metros Cuadrados	330	330	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	198,518.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 206174	México	Morelos	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206174	16-08-2018	31-10-2018	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	Metros lineales	100.2	100.2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401435076	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	496,890.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE DE BO PRIMERO PARAJE CAMINO A LA COL FRANCISCO I MADERO - 344421	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	344421	12-11-2018	30-11-2018	496,890.28	496,890.20	496,890.20	496,890.20	496,890.20	Metros Cuadrados	708	708	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,992.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Modulo De Sanitarios En Jardin De Niños Cesar Colt - 5176	México	Morelos	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5176	13-03-2018	30-06-2018	349,992.18	349,992.18	349,992.18	349,992.18	349,992.18	Otros	51.8	51.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX18180201100883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,613.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Plan - 20664	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20664	22-03-2018	31-05-2018	149,613.20	149,613.20	149,613.20	149,613.20	149,613.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,735.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS MANANTIALES A LA COMUNIDAD - 205217	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205217	15-08-2018	29-09-2018	349,735.59	349,735.59	349,735.59	349,735.59	349,735.59	Metros lineales	1815	1815	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,711.00	130,660.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES - 206831	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206831	16-08-2018	31-10-2018	130,660.23	130,660.23	130,660.23	130,660.23	130,660.23	Metros lineales	260	260	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401434206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	78,959.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORA DE CENTRO DE SALUD PARAJE EL CENTRO - 338847	México	Morelos	Salud	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	338847	07-11-2018	30-11-2018	78,959.48	78,959.48	78,959.48	78,959.48	78,959.48	Metros Cuadrados	155	155	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401435605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,399,988.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO A PARAJE LA LUNA - 347224	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	347224	14-11-2018	30-11-2018	2,399,988.21	2,399,988.21	2,399,988.21	2,399,988.21	2,399,988.21	Otros	324	324	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,796.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Panteón Mpal - 5655	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5655	14-03-2018	31-05-2018	399,796.30	399,796.30	399,796.30	399,796.30	399,796.30	Metros Cuadrados	804	804	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,881.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Era - 5155	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5155	13-03-2018	31-05-2018	249,881.60	249,881.60	249,881.60	249,881.60	249,881.60	Metros Cuadrados	492	492	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,835.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Colorín Bo Enchisda - 20612	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20612	22-03-2018	31-05-2018	149,835.20	149,835.20	149,835.20	149,835.20	149,835.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,995.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Continuación De Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Tecolote - 5201	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5201	13-03-2018	31-05-2018	149,995.40	149,995.40	149,995.40	149,995.40	149,995.40	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313991	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,547.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE BUENAVISTA A LA HUERTA - 207157	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207157	16-08-2018	31-10-2018	149,547.20	149,547.20	149,547.20	149,547.20	149,547.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301326074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,360,222.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES - 255615	México	Morelos	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	255615	11-09-2018	31-10-2018	1,360,222.31	1,360,222.31	1,360,222.31	1,360,222.31	1,360,222.31	Otros	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401434210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	601,554.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES - 338862	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	338862	07-11-2018	30-11-2018	601,554.38	601,554.38	601,554.38	601,554.38	601,554.38	Metros lineales	1300	1300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX18180101059373	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	498,423.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 5693	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5693	14-03-2018	31-05-2018	498,423.99	498,423.99	498,423.99	498,423.99	498,423.99	Metros Cuadrados	2500	2500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	899,961.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico Varios Parajes Bo Segundo - 20779	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20779	22-03-2018	31-05-2018	899,961.00	899,961.00	899,961.00	899,961.00	899,961.00	Metros Cuadrados	1812	1812	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	448,741.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Deposito De Agua Potable Paraje Tierras Blancas - 71144	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	71144	21-05-2018	31-08-2018	448,741.25	448,741.25	448,741.25	448,741.25	448,741.25	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100885	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	393,053.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Deposito De Agua Potable La Finca - 73657	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	73657	22-05-2018	31-08-2018	393,053.96	393,053.96	393,053.96	393,053.96	393,053.96	Otros	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,840.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable La Beltran - 73703	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	73703	22-05-2018	31-08-2018	299,840.61	299,840.61	299,840.61	299,840.61	299,840.61	Metros Cuadrados	510	510	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	697,786.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Revestimiento De Caminos - 7907	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	7907	15-03-2018	31-05-2018	697,786.40	697,786.40	697,786.40	697,786.40	697,786.40	Metros Cuadrados	18000	18000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	640,989.00	640,805.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7823	México	Morelos	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	7823	15-03-2018	31-05-2018	640,805.60	640,805.60	640,805.60	640,805.60	640,805.60	Otros	65	65	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,584.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Paraje Los Nogales - 5108	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5108	13-03-2018	31-05-2018	249,584.40	249,584.40	249,584.40	249,584.40	249,584.40	Metros Cuadrados	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,904.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Cerrito - 20745	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20745	22-03-2018	31-05-2018	149,904.00	149,904.00	149,904.00	149,904.00	149,904.00	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,882.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE PARAJE DON GUÑO POLVORIN - 205163	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205163	15-08-2018	29-09-2018	748,882.88	748,882.88	748,882.88	748,882.88	748,882.88	Metros lineales	1160	1160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,558.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE LOS REYES - 206527	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206527	16-08-2018	31-10-2018	149,558.00	149,558.00	149,558.00	149,558.00	149,558.00	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,547.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO PARAJE LOS PINOS - 207075	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207075	16-08-2018	31-10-2018	149,547.20	149,547.20	149,547.20	149,547.20	149,547.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX18180201100887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,999.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Cañada - 20718	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20718	22-03-2018	31-05-2018	149,999.80	149,999.80	149,999.80	149,999.80	149,999.80	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201101396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	750,266.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Ocho De Octubre - 32192	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	32192	11-04-2018	31-05-2018	750,266.45	750,266.45	750,266.45	750,266.45	750,266.45	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201101402	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,867.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminación De Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Agustín Melgar - 26127	México	Morelos	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	26127	02-04-2018	31-05-2018	99,867.09	99,867.09	99,867.09	99,867.09	99,867.09	Metros Cuadrados	15.78	15.78	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401428220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	242,922.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD COL MIGUEL HIDALGO - 313950	México	Morelos	Salud	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	313950	28-09-2018	31-10-2018	242,922.54	242,922.54	242,922.54	242,922.54	242,922.54	Metros Cuadrados	49	49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401429469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	39,866.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL RIO - 316272	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	316272	02-10-2018	31-10-2018	39,866.40	39,866.40	39,866.40	39,866.40	39,866.40	Metros lineales	85	85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401434213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,982.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 338878	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	338878	07-11-2018	30-11-2018	99,982.23	99,982.23	99,982.23	99,982.23	99,982.23	Metros lineales	1047	1047	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401435053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	533,672.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE PUENTE PARAJE LA LAGUNILLA - 344309	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	344309	12-11-2018	30-11-2018	533,672.59	533,672.59	533,672.59	533,672.59	533,672.59	Otros	52.5	52.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,949.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Del Panteón A Tierras Blancas - 20571	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20571	22-03-2018	31-05-2018	149,949.20	149,949.20	149,949.20	149,949.20	149,949.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	248,501.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico De Los Encinos Hacia Av Principal - 5121	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5121	13-03-2018	31-05-2018	248,501.30	248,501.30	248,501.30	248,501.30	248,501.30	Metros Cuadrados	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201101399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,729.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Conexiones A Redes De Drenaje A La Red Principal - 32222	México	Morelos	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	32222	11-04-2018	30-06-2018	399,729.28	399,729.28	399,729.28	399,729.28	399,729.28	Otros	558	558	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,803.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES PARAJES PARAJE EL POLVÓRIN EL GORRIÓN Y LA TRAMPA - 205019	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205019	15-08-2018	29-09-2018	1,198,803.44	1,198,803.44	1,198,803.44	1,198,803.44	1,198,803.44	Metros lineales	750	750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	747,442.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAJE LOS NEGRITOS - 205071	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205071	15-08-2018	29-09-2018	747,442.72	747,442.72	747,442.72	747,442.72	747,442.72	Otros	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301313706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,048.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA BELTRÁN A LA FINCA - 205372	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205372	15-08-2018	31-10-2018	497,048.96	497,048.96	497,048.96	497,048.96	497,048.96	Metros lineales	1000	1000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401428228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,884.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE MAYE - 313980	México	Morelos	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	313980	28-09-2018	31-10-2018	399,884.00	399,884.00	399,884.00	399,884.00	399,884.00	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401434217	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,271.68	491,263.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APOYO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES - 338884	México	Morelos	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	338884	07-11-2018	30-11-2018	491,263.74	491,263.74	491,263.74	491,263.74	491,263.74	Metros Cuadrados	2608	2608	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,999.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205297	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205297	15-08-2018	31-10-2018	349,999.76	349,999.76	349,999.76	349,999.76	349,999.76	Metros lineales	663	663	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301314054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,856.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA MANZANA SIETE - 207726	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207726	16-08-2018	31-10-2018	199,856.50	199,856.50	199,856.50	199,856.50	199,856.50	Metros Cuadrados	438	438	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301326028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,196,368.94	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIFERENTES PARAJES - 255400	México	Morelos	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	255400	11-09-2018	31-10-2018	1,196,368.94	1,196,368.94	1,196,368.94	1,196,368.94	1,196,368.94	Otros	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301326094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,443.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CARCAMO DE AGUA POTABLE PARAJE OJO DE AGUA - 255713	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	255713	11-09-2018	31-10-2018	998,443.58	998,443.58	998,443.58	998,443.58	998,443.58	Metros lineales	470	470	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401428210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,999.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 313924	México	Morelos	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	313924	28-09-2018	31-10-2018	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	Otros	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,906.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7100	México	Morelos	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	7100	15-03-2018	31-05-2018	599,906.60	599,906.60	599,906.60	599,906.60	599,906.60	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,994.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario De La Antena A La Trastumbada - 8269	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	8269	15-03-2018	31-05-2018	199,994.87	199,994.87	199,994.87	199,994.87	199,994.87	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	448,741.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Deposito De Agua Potable - 71091	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	71091	21-05-2018	31-08-2018	448,741.25	448,741.25	448,741.25	448,741.25	448,741.25	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201101401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	297,522.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Madroño - 5626	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5626	14-03-2018	31-05-2018	297,522.90	297,522.90	297,522.90	297,522.90	297,522.90	Metros Cuadrados	660	660	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301297812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,947.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIOS PARAJES - 5135	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5135	13-03-2018	31-05-2018	249,947.20	249,947.20	249,947.20	249,947.20	249,947.20	Metros Cuadrados	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,602.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA - 205263	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205263	15-08-2018	29-09-2018	399,602.00	399,602.00	399,602.00	399,602.00	399,602.00	Metros lineales	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301314018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,547.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DEL CENTRO DE SALUD A BUENAVISTA - 207426	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207426	16-08-2018	31-10-2018	149,547.20	149,547.20	149,547.20	149,547.20	149,547.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301314060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,960.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DE LA CALLE ALFREDO SANCHEZ MANZANA CUATRO - 207857	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207857	16-08-2018	31-10-2018	199,960.80	199,960.80	199,960.80	199,960.80	199,960.80	Metros Cuadrados	438	438	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,501.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Principal - 5088	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5088	13-03-2018	31-05-2018	249,501.20	249,501.20	249,501.20	249,501.20	249,501.20	Metros Cuadrados	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	498,622.52	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Revestimiento De Caminos - 8209	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	8209	15-03-2018	31-05-2018	498,622.52	498,622.52	498,622.52	498,622.52	498,622.52	Metros Cuadrados	15000	15000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059375	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	199,174.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Los Reyes - 5190	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	5190	13-03-2018	31-05-2018	199,174.80	199,174.80	199,174.80	199,174.80	199,174.80	Metros Cuadrados	438	438	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101059442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	697,786.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Revestimiento De Caminos - 7937	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	7937	15-03-2018	31-05-2018	697,786.40	697,786.40	697,786.40	697,786.40	697,786.40	Metros Cuadrados	18000	18000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	397,088.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Av Principal - 26004	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	26004	02-04-2018	31-05-2018	397,088.20	397,088.20	397,088.20	397,088.20	397,088.20	Metros Cuadrados	882	882	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201100884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,853.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Rumbo A Buenavista - 20647	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	20647	22-03-2018	31-05-2018	149,853.20	149,853.20	149,853.20	149,853.20	149,853.20	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	849,446.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE LOS MASATETES - 205097	México	Morelos	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205097	15-08-2018	29-09-2018	849,446.99	849,446.99	849,446.99	849,446.99	849,446.99	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	449,572.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARAJE LA LAGUNILLA - 205129	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	205129	15-08-2018	29-09-2018	449,572.88	449,572.88	449,572.88	449,572.88	449,572.88	Otros	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301313886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,714.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 206459	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206459	16-08-2018	31-10-2018	299,714.46	299,714.46	299,714.46	299,714.46	299,714.46	Metros lineales	1260	1260	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	599,906.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 207023	México	Morelos	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207023	16-08-2018	31-10-2018	599,906.06	599,906.06	599,906.06	599,906.06	599,906.06	Celdas solares	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301313997	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,991.73	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACIÓN DE ENCEMENTADO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA - 207211	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	207211	16-08-2018	31-10-2018	149,991.73	149,991.73	149,991.73	149,991.73	149,991.73	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301326050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	99,875.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL SALTO - 255507	México	Morelos	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	255507	11-09-2018	31-10-2018	99,875.66	99,875.66	99,875.66	99,875.66	99,875.66	Metros lineales	1042	1042	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401429482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,124.62	490,124.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BO PRIMERO PARAJES LA CALAVERA EL PASTOR EL ORATORIO LOS COYOTILLOS EL CHU - 316307	México	Morelos	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	316307	02-10-2018	31-10-2018	490,124.62	490,124.62	490,124.62	490,124.62	490,124.62	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401435072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,898.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV PRINCIPAL - 344409	México	Morelos	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	344409	12-11-2018	30-11-2018	149,898.70	149,898.70	149,898.70	149,898.70	149,898.70	Metros Cuadrados	330	330	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301347288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,641.40	260,641.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LIRIOS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CLAVELES - 305346	México	Nextlalpan	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	305346	01-10-2018	31-12-2018	260,641.40	260,641.40	260,641.40	260,641.40	260,641.40	Metros Cuadrados	836	836	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401423846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,259.54	316,259.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION PARA LA ELECTRIFICACION EN CALLEJON IGNACIO ALLENDE - 304623	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	304623	01-10-2018	31-12-2018	316,259.54	316,259.54	316,259.54	316,259.54	316,259.54	Otros	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,245,985.05	1,245,984.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN PARA LA ELECTRIFICACION EN AV UNIVERSIDAD EN AV UNIVERSIDAD CALLE SIN NOMBRE CALLEJON SIN NOMBRE Y DEPORTIVO MUNICIPAL - 421469	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421469	01-12-2018	31-12-2018	1,245,984.56	1,245,984.56	1,245,984.56	1,245,984.56	1,245,984.56	Otros	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301347017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,496.57	440,496.57	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE HORTENCIAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LIRIOS - 304925	México	Nextlalpan	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	304925	01-10-2018	31-12-2018	440,496.57	440,496.57	440,496.57	440,496.57	440,496.57	Metros Cuadrados	383	383	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180401424310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,521.47	315,521.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ - 306194	México	Nextlalpan	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	306194	05-10-2018	23-12-2018	315,521.47	315,521.47	315,521.47	315,521.47	315,521.47	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,865.71	323,488.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN DEPORTIVO MUNICIPAL - 421521	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421521	01-12-2018	31-12-2018	323,488.69	323,488.69	323,488.69	323,488.69	323,488.69	Metros lineales	352	352	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401462168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,700.17	249,409.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA FRANCISCO SARABIA - 407123	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	407123	01-11-2018	31-12-2018	249,409.92	249,409.92	249,409.92	249,409.92	249,409.92	Metros lineales	135	135	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,471.03	347,471.03	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE - 421730	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421730	01-12-2018	31-12-2018	347,471.03	347,471.03	347,471.03	347,471.03	347,471.03	Metros lineales	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180101060438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,912.00	96,912.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalacion Para La Electrificacion En La Carretera Xaltocan Ojo De Agua De Abundio Gomez Pte A Calle Dieciocho De Marzo - 18050	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18050	05-03-2018	03-04-2018	96,912.00	96,912.00	96,912.00	96,912.00	96,912.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00180201105163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,784.67	358,784.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalación Para La Electrificacion En Varias Calles De Ex Hacienda Santa Ines - 18013	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18013	05-03-2018	03-04-2018	358,784.67	358,784.67	358,784.67	358,784.67	358,784.67	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401424273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,428.00	131,428.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION PARA LA ELECTRIFICACION DEL CAMINO A EJIDO TENOPALCO CALLE MANUEL SUAREZ VALDEZ DEL TRAMO GRAN CANAL DE DESAGUE A LA PRIMARIA - 306121	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	306121	01-10-2018	31-12-2018	131,428.00	131,428.00	131,428.00	131,428.00	131,428.00	Otros	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401424285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,352.15	170,352.15	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN MAZA DEL MAZO - 306140	México	Nextlalpan	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	306140	05-09-2018	23-12-2018	170,352.15	170,352.15	170,352.15	170,352.15	170,352.15	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401424374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,457.79	221,457.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA - 306303	México	Nextlalpan	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	306303	05-10-2018	23-12-2018	221,457.79	221,457.79	221,457.79	221,457.79	221,457.79	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00180201105161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,301.14	239,301.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Instalacion Para La Electrificacion En La Calle Ejido De La Calle Niños Heroes A La Av Del Trabajo - 18737	México	Nextlalpan	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18737	05-03-2018	03-04-2018	239,301.14	239,301.14	239,301.14	239,301.14	239,301.14	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301346979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	807,509.56	807,509.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION PARA LA ELECTRIFICACION EN AV PANTEON Y SEIS CALLES SIN NOMBRE - 304848	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	304848	01-10-2018	31-12-2018	807,509.56	807,509.56	807,509.56	807,509.56	807,509.56	Otros	620	620	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180401423855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,710.52	104,710.52	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION PARA LA ELECTRIFICACION EN AV RECURSOS HIDRAULICOS FCC CENTRAL - 304655	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	304655	01-10-2018	31-12-2018	104,710.52	104,710.52	104,710.52	104,710.52	104,710.52	Otros	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,704.77	110,217.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DEPORTIVO MUNICIPAL - 421688	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421688	01-12-2018	31-12-2018	110,217.25	110,217.25	110,217.25	110,217.25	110,217.25	Metros lineales	340	340	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401462232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,295.23	38,968.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA FRANCISCO SARABIA - 407172	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	407172	01-11-2018	31-12-2018	38,968.93	38,968.93	38,968.93	38,968.93	38,968.93	Metros lineales	135	135	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,963.09	71,963.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO - 421868	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421868	01-12-2018	31-12-2018	71,963.09	71,963.09	71,963.09	71,963.09	71,963.09	Metros lineales	90	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00180201101463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,688.89	656,688.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física A Base De Arcotecho En El Jardín De Niños Luisa Isabel Campos De Jimenez - 18914	México	Nextlalpan	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18914	12-03-2018	08-05-2018	656,688.89	656,688.89	656,688.89	656,688.89	656,688.89	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301312947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,223.60	105,223.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION PARA LA ELECTRIFICACION EN CALLEJON POPOTLA - 200098	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	200098	31-05-2018	14-06-2018	105,223.60	105,223.60	105,223.60	105,223.60	105,223.60	Otros	45	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401424463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42,668.39	41,791.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA JARDIN DE NIÑOS LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU - 306407	México	Nextlalpan	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	306407	05-10-2018	23-12-2018	41,791.33	41,791.33	41,791.33	41,791.33	41,791.33	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,300.00	165,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CIRCUITO GUERRERO - 421371	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421371	01-12-2018	31-12-2018	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Otros	135	135	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401475617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,719.63	196,910.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION PARA LA ELECTRIFICACION EN AV ATOCAN DEL TRAMO AV UNIVERSIDAD A AV DOS DE MARZO Y CALLEJON - 421818	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	421818	01-12-2018	31-12-2018	196,910.67	196,910.67	196,910.67	196,910.67	196,910.67	Otros	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00180201101464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,162.96	888,162.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calle Dolores Entre Av Juárez Y Miguel Hidalgo - 18988	México	Nextlalpan	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18988	01-08-2018	01-10-2018	888,162.96	888,162.96	888,162.96	888,162.96	888,162.96	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301328431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 267409	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	267409	15-09-2018	31-12-2018	240,000.00	239,762.52	239,762.52	239,762.52	239,762.52	Metros Cuadrados	240	240	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301328615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 268337	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	268337	15-09-2018	31-12-2018	120,000.00	119,881.25	119,881.25	119,881.25	119,881.25	Metros Cuadrados	120	120	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301328364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000.00	40,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 266926	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	266926	15-09-2018	31-12-2018	40,000.00	39,897.48	39,897.48	39,897.48	39,897.48	Metros Cuadrados	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301328386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 267140	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	267140	15-09-2018	31-12-2018	120,000.00	119,881.25	119,881.25	119,881.25	119,881.25	Metros Cuadrados	120	120	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301328524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 267969	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	267969	15-09-2018	31-12-2018	480,000.00	479,525.02	479,525.02	479,525.02	479,525.02	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301328584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 268248	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	268248	15-09-2018	31-12-2018	280,000.00	279,722.93	279,722.93	279,722.93	279,722.93	Metros Cuadrados	280	280	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301340940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 293807	México	Ozumba	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OZUMBA	293807	28-09-2018	31-12-2018	280,000.00	279,631.52	279,631.52	279,631.52	279,631.52	Piezas	8	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301341356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,000.00	35,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 294674	México	Ozumba	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OZUMBA	294674	28-09-2018	31-12-2018	35,000.00	34,953.94	34,953.94	34,953.94	34,953.94	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301343179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 297873	México	Ozumba	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OZUMBA	297873	28-09-2018	31-12-2018	140,000.00	139,815.76	139,815.76	139,815.76	139,815.76	Piezas	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301328568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES - 268204	México	Ozumba	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	268204	15-09-2018	31-12-2018	240,000.00	239,762.52	239,762.52	239,762.52	239,762.52	Metros Cuadrados	240	240	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00180201104577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,000.00	265,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Jose Ma Abasolo - 43544	México	Ozumba	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	43544	21-06-2018	30-08-2018	265,000.00	264,115.01	264,115.01	264,115.01	264,115.01	Metros Cuadrados	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX18180201104578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sustitucion De Linea De Agua Potable En Calle Jose Smith Del Puente Del Rio Yautepac Al Cadenamiento - 42406	México	Ozumba	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	42406	12-06-2018	27-07-2018	350,000.00	346,753.95	346,753.95	346,753.95	346,753.95	Metros Cuadrados	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX18180201104438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,259.00	300,259.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles San Diego - 76349	México	San Martín de las Pirámides	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	76349	23-05-2018	08-06-2018	300,258.99	300,258.99	300,258.99	300,258.99	300,258.99	Metros Cuadrados	164.1	164.1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401459569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,812.67	138,812.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TROJA VIEJA - 404204	México	Sultepec	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	404204	11-09-2018	19-10-2018	138,812.67	138,812.67	138,812.67	138,812.67	138,812.67	Piezas	19	19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX00180201100301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,000.00	115,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Dos - 43493	México	Tlalnepantla de Baz	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	43493	30-03-2018	27-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180401434780	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,577.08	1,299,577.08	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APOYAR CON LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES A LA POBLACION EN SITUACION DE ALTA MARGINALIDAD - 342458	México	Tlalnepantla de Baz	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	342458	02-02-2018	31-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	252	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180301301438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,000.00	115,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ZONA TRES - 145009	México	Tlalnepantla de Baz	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	145009	25-04-2018	23-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180401429234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,385,930.00	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA A LOS TEMASCALCS - 315742	México	Villa del Carbón	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	315742	01-10-2018	30-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180301301558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE BARRIO EL POTRERO SAN MIGUEL MIMIAPAN - 145300	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	145300	27-04-2018	22-06-2018	497,995.85	497,995.85	497,995.85	497,995.85	497,995.85	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401427637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,376,050.78	2,269,001.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 312389	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	312389	01-10-2018	30-11-2018	2,269,001.63	2,269,001.63	2,269,001.63	2,269,001.63	2,269,001.63	Metros lineales	1700	1700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401427933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	809,909.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y BOMBEO EN BARRIO SANTA CRUZ EN SAN MIGUEL MIMIAPAN - 313066	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	313066	01-10-2018	30-11-2018	809,909.18	809,909.18	809,909.18	809,909.18	809,909.18	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301301416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,044,304.00	2,041,015.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN PRIMAVERA CHICHICAXTLÉ Y JOSÉ ANTONIO ALZATE SANTA MARÍA ZOLOTE - 144947	México	Xonacatlán	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	144947	16-04-2018	18-06-2018	2,041,015.36	2,041,015.36	2,041,015.36	2,041,015.36	2,041,015.36	Metros Cuadrados	4350	4350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301301570	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,407.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE BARRIO LA SOLEDAD SANTA MARIA ZOLOTEPEC - 145354	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	145354	23-03-2018	22-06-2018	999,407.62	999,407.62	999,407.62	999,407.62	999,407.62	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401427365	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,000.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 311800	México	Xonacatlán	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	311800	01-10-2018	30-11-2018	998,000.67	998,000.67	998,000.67	998,000.67	998,000.67	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401428018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,164,039.22	2,163,569.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL BARRIO LA PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC - 313472	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO LOCAL	313472	01-10-2018	30-11-2018	2,163,569.58	2,163,569.58	2,163,569.58	2,163,569.58	2,163,569.58	Metros lineales	1100	1100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301301546	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	758,914.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN BARRIO LA CAÑADA SANTA MARIA ZOLOTEPEC - 145267	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	145267	24-04-2018	27-07-2018	758,914.00	758,914.00	758,914.00	758,914.00	758,914.00	Metros lineales	1440	1440	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401427576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,698.26	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN BO LA CAÑADA - 312205	México	Xonacatlán	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	312205	01-10-2018	30-11-2018	499,698.26	499,698.26	499,698.26	499,698.26	499,698.26	Metros lineales	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones