

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301747187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,160.00	2,582,160.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 50262	México	Atizapán	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	50262	27-04-2020	26-06-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	606	606	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401818008	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	640,063.35	640,063.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 145746	México	Hueyxpoxtlá	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA ESTADO DE MEXICO	145746	24-09-2020	15-10-2020	640,063.35	640,063.35	640,063.35	640,063.35	640,063.35	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301779548	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,520.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 138279	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	138279	17-09-2020	13-11-2020	1,499,520.65	1,499,520.65	1,499,520.65	1,499,520.65	1,499,520.65	Otros	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401837403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	997,258.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN IXTLAHUACA LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO LAS TROJES - 199875	México	Ixtlahuaca	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	199875	27-11-2020	14-12-2020	997,258.59	997,258.59	997,258.59	997,258.59	997,258.59	Metros Cuadrados	433	433	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401840755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,833.69	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN AVENIDA MOCTEZUMA, TRAMO: DE AV. DE LOS REYES A CALLE HUEMAC, COLONIA ANCON LOS REYES, MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO. - 209759	México	La Paz	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	209759	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	219.58	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX200401840830	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	807,806.62	0.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN AVENIDA MOCTEZUMA, TRAMO: DE CALLE HUEMAC A CALLE AHUIZOTL, COLONIA ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO. - 210006	México	La Paz	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	210006	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1117.8	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX200301751666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,003.34	392,847.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 63068	México	La Paz	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	63068	01-09-2020	31-10-2020	392,847.25	392,847.25	392,847.25	392,847.25	392,847.25	Otros	58	58	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301756437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	289,742.87	289,622.91	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN SAN LORENZO MALACOTA - 82453	México	Morelos	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	82453	14-09-2020	23-10-2020	289,622.61	289,622.61	289,622.61	289,622.61	289,622.61	Metros Cuadrados	74.88	74.88	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301771993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	119,960.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVUJERO EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 124661	México	Morelos	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	124661	15-07-2020	15-08-2020	119,960.48	119,960.48	119,960.48	119,960.48	119,960.48	Otros	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301725795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,472.72	249,411.98	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 12643	México	Morelos	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	12643	10-07-2020	20-07-2020	249,411.98	249,411.98	249,411.98	249,411.98	249,411.98	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301746911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,367,106.29	1,366,421.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,303,266.66	Metros Cuadrados	1150	1150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,868,091.92	3,867,237.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3,867,234.41	3,867,237.41	3,867,234.41	3,867,234.41	3,516,652.33	Otros	88	88	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	621,411.95	619,964.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	01-07-2020	31-12-2020	619,964.70	619,964.70	619,964.70	619,964.70	491,664.16	Metros Cuadrados	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,760,667.19	1,758,574.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,541,460.36	Metros Cuadrados	885	885	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,526,845.53	4,525,917.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	1,711,479.89	Metros Cuadrados	1800	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301747951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	964,864.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT 15DES0239B - 52321	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	01-07-2020	31-12-2020	964,864.56	964,864.56	964,864.56	417,876.18	417,876.18	Metros Cuadrados	413	200	48.42615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301749471	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,961,633.06	1,960,497.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLÁN A AVENIDA MORELOS - 56655	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	01-07-2020	31-12-2020	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,694,021.83	Metros Cuadrados	1270	1270	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301762118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,498,628.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2665 - 97659	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	01-09-2020	31-12-2020	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,350,952.53	Vivienda	15	15	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,690.46	888,912.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888,912.90	888,912.90	888,912.90	888,912.90	749,347.83	Metros Cuadrados	455	455	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747461	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	472,803.87	471,290.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	01-07-2020	31-12-2020	471,290.53	471,290.53	471,290.53	471,290.53	366,308.79	Metros Cuadrados	383	383	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,660,589.62	4,659,525.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	01-07-2020	31-12-2020	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,275,244.54	Metros Cuadrados	2130	2130	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,508,948.51	1,506,852.25	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	01-07-2020	31-12-2020	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,050,827.85	Metros Cuadrados	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,819,597.00	2,817,649.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	01-07-2020	31-12-2020	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,735,188.45	Metros Cuadrados	2070	2070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301748034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,855.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999,855.69	999,855.69	999,855.69	629,396.92	629,396.92	Metros Cuadrados	368	112	30.43478	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301760604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	339,529.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN", CCT 15ECT0067Q - 93530	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93530	01-07-2020	31-12-2020	339,529.10	339,529.10	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	16	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,273.54	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	01-07-2020	31-12-2020	499,273.54	499,273.54	499,273.54	499,273.54	348,238.74	Metros lineales	52	52	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301761735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	298,264.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	01-07-2020	31-12-2020	298,264.86	298,264.86	298,264.86	89,479.46	89,479.46	Piezas	1	0.3	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747753	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,333.60	879,137.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	01-07-2020	31-12-2020	879,137.30	879,137.30	879,137.30	806,854.96	806,854.96	Metros Cuadrados	697	697	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	964,876.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964,876.74	964,876.74	964,876.74	964,876.74	617,999.07	Metros Cuadrados	353	353	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,655.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301748041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	746,845.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52500	01-07-2020	31-12-2020	746,845.78	746,845.78	746,845.78	746,845.78	484,762.25	Metros Cuadrados	153	153	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	397,916.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	México	Naucalpan de Juárez	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	01-07-2020	31-12-2020	397,916.78	397,916.78	397,916.78	264,399.39	264,399.39	Piezas	18	12	66.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX200301747269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,928,463.54	2,926,254.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,825,883.85	Metros Cuadrados		2070	2070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	964,932.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT 15EES0687G - 52311	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	01-07-2020	31-12-2020	964,932.39	964,932.39	964,932.39	289,479.72	289,479.72	Metros Cuadrados		286	200	69.93007	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,785.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	01-07-2020	31-12-2020	749,785.45	749,785.45	749,785.45	749,785.45	339,736.66	Metros Cuadrados		174	174	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	649,874.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN09600 - 93521	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	01-07-2020	31-12-2020	649,874.89	649,874.89	649,874.89	596,576.58	194,962.47	Metros lineales		102	93	91.17647	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301761733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,988.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	01-07-2020	31-12-2020	497,988.82	497,988.82	497,988.82	360,962.84	149,396.64	Otros		150	105	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301746927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,429,247.48	1,427,066.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	01-07-2020	31-12-2020	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,343,449.85	Metros Cuadrados		1705	1705	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,377,463.16	1,376,257.85	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,313,376.59	Metros Cuadrados		1235	1235	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,899.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	01-07-2020	31-12-2020	749,899.18	749,899.18	749,899.18	749,899.18	319,644.38	Metros Cuadrados		172	172	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX200301747978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,406.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52380	01-07-2020	31-12-2020	1,098,406.55	1,098,406.55	1,098,406.55	686,375.90	329,521.97	Metros Cuadrados	530	333	62.83019	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301748016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,900.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA", CCT 15EES0192X - 52447	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52447	01-07-2020	31-12-2020	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	668,471.22	Metros Cuadrados	567	567	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301748058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,191.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT 15DES0017S - 52533	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52533	01-07-2020	31-12-2020	1,299,191.62	1,299,191.62	1,299,191.62	785,181.59	389,757.48	Metros Cuadrados	519	312	60.11561	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301748060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,197,040.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT 15DTV0211B - 52536	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52536	01-07-2020	31-12-2020	1,197,040.16	1,197,040.16	1,197,040.16	901,664.52	359,112.05	Metros Cuadrados	468	351	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301748529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,928.54	996,760.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓN PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 53825	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	01-07-2020	31-12-2020	996,760.84	996,760.84	996,760.84	996,760.84	680,717.80	Metros Cuadrados	277	277	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	897,027.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93510	01-07-2020	31-12-2020	897,027.00	897,027.00	897,027.00	897,027.00	269,108.10	Metros lineales	110	110	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,540.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	01-07-2020	31-12-2020	799,540.72	799,540.72	799,540.72	598,971.82	239,862.21	Metros Cuadrados	501	375	74.8503	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,816,703.89	2,812,562.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucalpan de Juárez	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	1,975,468.48	Metros Cuadrados	1000	1000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX200301747958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	953,515.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT 15EES0733B - 52330	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	01-07-2020	31-12-2020	953,515.00	953,515.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	384	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,655.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	México	Naucalpan de Juárez	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,588.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	01-07-2020	31-12-2020	499,588.49	499,588.49	499,588.49	461,253.23	149,876.55	Metros lineales	12	11	91.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	899,009.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	01-07-2020	31-12-2020	899,009.23	899,009.23	899,009.23	269,702.98	269,702.98	Metros lineales	60	18	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301761738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,752.50	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR0880S - 96614	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96614	01-09-2020	31-12-2020	499,752.50	499,752.50	499,752.50	453,445.47	149,925.75	Piezas	42	38	90.47619	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401830436	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	602,063.91	601,988.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	01-11-2020	31-12-2020	601,988.53	601,988.53	601,988.53	282,353.96	282,353.96	Metros Cuadrados	153	72	47.05882	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301746925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,230,000.00	3,227,977.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,112,659.24	Metros Cuadrados	2897	2897	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301746926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,757,961.06	1,756,701.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	527,010.30	Metros Cuadrados	1864	1864	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,653.23	782,848.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782,848.88	782,848.88	782,848.88	782,848.88	614,164.52	Metros Cuadrados	844	844	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301747941	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,629,870.55	2,618,062.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucalpan de Juárez	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	785,418.68	Metros Cuadrados	2843	2843	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301747971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,860.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	01-07-2020	31-12-2020	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	823,015.55	Metros Cuadrados	468	468	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,736.12	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN11061 - 93561	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	01-07-2020	31-12-2020	1,149,736.12	1,149,736.12	1,149,736.12	486,657.66	486,657.66	Metros Cuadrados	263	105	39.92395	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301761736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	598,499.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	01-07-2020	31-12-2020	598,499.65	598,499.65	598,499.65	488,143.28	179,549.90	Metros Cuadrados	143	117	81.81818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301761741	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,916.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALÍSIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	México	Naucalpan de Juárez	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	01-09-2020	31-12-2020	999,916.76	999,916.76	999,916.76	999,916.74	474,352.54	Piezas	32	32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301762217	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	74,277.06	74,276.59	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA SIN NOMBRE SOBRE FELIPE SANCHEZ SOLIS - 97933	México	Nextlalpan	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	97933	01-09-2020	30-11-2020	74,276.59	74,276.59	74,276.59	74,276.59	74,276.59	Otros	95	95	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401808433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,058.00	1,649,199.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA - 53054	México	Nextlalpan	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	53054	01-10-2020	18-11-2020	1,649,199.45	1,649,199.45	1,649,199.45	1,649,199.45	1,649,199.45	Metros Cuadrados	446	446	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301746678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,171.29	111,417.71	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARZAS LOCALIDAD COLONIA LOS AGUILUCHOS - 48343	México	Nextlalpan	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	48343	14-09-2020	30-09-2020	111,417.71	111,417.71	111,417.71	111,417.71	111,417.71	Metros Cuadrados	90	90	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301772983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,413.86	875,268.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE - 127296	México	Nextlalpan	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	127296	01-10-2020	20-12-2020	875,268.55	875,268.55	875,268.55	875,268.55	875,268.55	Metros lineales	530	530	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301761550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,628.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA EN POLOTITLÁN LOCALIDAD SAN ANTONIO EL VIEJO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EL VIEJO - 96120	México	Polotitlán	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	96120	01-09-2020	15-10-2020	999,628.48	999,628.48	999,628.48	999,628.48	999,628.48	Metros Cuadrados	163	163	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301762055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,628.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CBT POLOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LÁZARO CÁRDENAS SAN RAFAEL ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS SAN RAFAEL - 97459	México	Polotitlán	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	97459	01-09-2020	15-10-2020	999,628.48	999,628.48	999,628.48	999,628.48	999,628.48	Metros Cuadrados	163	163	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301765803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,857.44	882,857.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN POLOTITLÁN LOCALIDAD POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN ASENTAMIENTO POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN - 107629	México	Polotitlán	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107629	07-09-2020	30-10-2020	882,857.44	882,857.44	882,857.44	882,857.44	882,857.44	Celdas solares	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401828325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	530,052.75	530,052.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEJUPILCO LOCALIDAD LOS CUERVOS - 169188	México	Tejupilco	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEJUPILCO	169188	02-11-2020	30-11-2020	530,052.75	530,052.75	530,052.75	530,052.75	530,052.75	Otros	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301728129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,299,306.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO EN TENANCINGO LOCALIDAD LA CIÉNEGA - 19350	México	Tenancingo	Transportes y vialidades	GOBIERNO DE TENANCINGO	19350	01-08-2020	30-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1475	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301756376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,451.40	653,451.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN - 82287	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	82287	20-07-2020	18-08-2020	653,451.39	653,451.39	653,451.39	653,451.39	653,451.39	Metros Cuadrados	3444	3444	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401834080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	530,716.24	530,471.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO TETETLA - 189519	México	Tenango del Valle	Agua y saneamiento	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189519	02-10-2020	20-11-2020	530,471.13	530,471.13	530,471.13	530,471.13	530,471.13	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401836046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,906.11	899,906.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO ROSENDO BAZ PRADA, EN SAN MIGUEL BALDERAS - 195255	México	Tenango del Valle	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	195255	10-11-2020	11-12-2020	899,906.10	899,906.10	899,906.10	899,906.10	899,906.10	Metros Cuadrados	99.42	99.42	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200401847104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,276,885.05	3,276,884.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGUITO CUAXUSTENCO - 228013	México	Tenango del Valle	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	228013	12-11-2020	18-12-2020	3,276,884.88	3,276,884.88	3,276,884.88	3,276,884.88	3,276,884.88	Otros	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301771150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,651,818.10	2,651,818.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 122298	México	Tenango del Valle	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122298	16-07-2020	11-09-2020	2,651,706.06	2,651,706.06	2,651,706.06	2,651,706.06	2,651,706.06	Metros Cuadrados	3818	3818	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301771163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	949,545.45	949,545.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. MANUEL HINOJOSA GILES SAN PEDRO TLANIXCO - 122347	México	Tenango del Valle	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	122347	16-07-2020	11-09-2020	949,545.44	949,545.44	949,545.44	949,545.44	949,545.44	Metros Cuadrados	147	147	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401830708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	475,000.00	474,999.77	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO, EN SAN FRANCISCO PUTLA - 177442	México	Tenango del Valle	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177442	03-11-2020	04-12-2020	474,999.77	474,999.77	474,999.77	474,999.77	474,999.77	Metros Cuadrados	608	608	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401827987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,918.08	1,099,918.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN TENANGO DE ARISTA - 168028	México	Tenango del Valle	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	168028	25-09-2020	18-11-2020	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	1,099,918.07	Metros lineales	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200401830718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,740.11	399,740.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LEÓN GUZMÁN, EN SAN FRANCISCO TETETLA - 177500	México	Tenango del Valle	Educación	DRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177500	30-09-2020	30-11-2020	399,740.10	399,740.10	399,740.10	399,740.10	399,740.10	Metros Cuadrados	62	62	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301767336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,319.56	705,319.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD TLAPANALOYA, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANZANARES Y JUÁREZ. - 111890	México	Tequixquiac	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	111890	07-09-2020	17-10-2020	705,319.56	705,319.56	705,319.56	705,319.56	705,319.56	Metros Cuadrados	976	976	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301767471	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,125.88	411,403.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE SULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN. - 112207	México	Toluca	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112207	01-09-2020	31-12-2020	411,403.52	411,403.52	411,403.52	411,403.52	411,403.52	Otros	1300	1300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX200301767571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	678,923.95	673,423.14	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DEL CAMINO AL EJIDO SAN LORENZO TEPALTITLAN ENTRE LA CARRETERA TOLUCA- TLACHALOYA Y LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA CERRILLO PIEDRAS BLANCAS, SAN CAYETANO MOLEROS. - 112430	México	Toluca	Transportes y vialidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	112430	01-09-2020	31-12-2020	673,423.14	673,423.14	673,423.14	673,423.14	673,423.14	Otros	2400	2400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX200301767267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	887,290.76	887,260.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Ó JOSE LUIS ALAMO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE JOSUE MIRLO PRIMERA ETAPA BARRIO BORDO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN - 111695	México	Toluca	Urbanización	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	111695	01-09-2020	31-12-2020	887,260.09	887,260.09	887,260.09	887,260.09	887,260.09	887,260.09	Otros	25	25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301751532	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30,000.00	29,724.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA LERDO DE TEJADA, EN TULTEPEC LOCALIDAD TULTEPEC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL IXTLAHUACA - 62601	México	Tultepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	62601	03-08-2020	15-08-2020	29,724.96	29,724.96	29,724.96	29,724.96	29,724.96	29,724.96	Metros lineales	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301760659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,492.50	822,388.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS - 93677	México	Tultitlán	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	93677	01-10-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	9	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones