

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX180301343959	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,262,278.90	1,237,033.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS - 299192	México	Coyotepec	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	299192	01-10-2018	31-10-2018	1,237,033.32	1,237,033.32	1,237,033.32	1,237,033.32	1,237,033.32	Metros lineales	415	415	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX18180201105042	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,715,529.20	1,682,673.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa María Del Llano - 46117	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	46117	09-04-2018	27-06-2018	1,682,673.72	1,682,673.72	1,682,673.72	1,682,673.72	1,682,673.72	Otros	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX18180201105043	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,754,246.88	2,704,663.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Emiliano Zapata - 45785	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	45785	06-04-2018	27-06-2018	2,704,663.86	2,704,663.86	2,704,663.86	2,704,663.86	2,704,663.86	Otros	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301303950	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,021,092.38	1,002,905.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - 158046	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	158046	25-06-2018	31-08-2018	1,002,905.17	1,002,905.17	1,002,905.17	1,002,905.17	1,002,905.17	Metros lineales	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301304477	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,176,000.00	1,154,249.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE TROJES - 160405	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160405	06-07-2018	15-08-2018	1,154,249.99	1,154,249.99	1,154,249.99	1,154,249.99	1,154,249.99	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301304480	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,048,117.84	1,029,635.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LOS PERALES - 160438	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	160438	09-07-2018	31-08-2018	1,029,635.51	1,029,635.51	1,029,635.51	1,029,635.51	1,029,635.51	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301339491	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,934,082.92	1,934,082.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS - 290771	México	Ixtlahuaca	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	290771	11-09-2018	23-11-2018	1,934,082.92	1,934,082.92	1,934,082.92	1,934,082.92	1,934,082.92	Piezas	28	28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX18180201104438	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,259.00	300,259.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles San Diego - 76349	México	San Martín de las Pirámides	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	76349	23-05-2018	08-06-2018	300,258.99	300,258.99	300,258.99	300,258.99	300,258.99	Metros Cuadrados	100	164.1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301311067	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,995,773.40	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 190635	México	Tecámac	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	190635	01-08-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	4	MEX18180101059856	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,995,773.40	3,995,773.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 731	México	Tecámac	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	731	01-03-2018	28-12-2018	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	3,995,773.40	Otros	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX00180201100509	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,295,512.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Comedor Escolar Escuela Primaria Lic Isidro Fabela - 122668	México	Tultitlán	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	122668	25-06-2018	26-07-2018	1,295,512.30	1,295,512.30	647,756.16	647,756.16	0.00	Metros Cuadrados	1	0.5	50	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: la obra no existe en el siavamen del 2018, favor de verificar la información, trimestre: 4.0, usuario: mariacsilvaal, fecha: 2022-01-18}}
2021	4	MEX180301301622	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	885,000.00	879,232.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS - 145540	México	Tultitlán	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	145540	25-06-2018	26-07-2018	879,232.05	879,232.05	538,865.82	538,865.82	0.00	Piezas	9	6	66.66667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: NO SE ENCONTRO EN EL SIAVAME FAVOR DE VERIFICAR LA INFORMACION, trimestre:4.0, usuario: mariacsilvaal, fecha: 2022-01-18}}
2021	4	MEX180301302081	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	305,000.00	300,403.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 146943	México	Tultitlán	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	146943	26-06-2018	27-07-2018	300,403.62	300,403.62	262,197.84	262,197.84	0.00	Piezas	12	9	75	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: NO SE ENCONTRO LA INFORMACION EN EL SIAVAMEN FAVOR DE VERIFICARLA, trimestre:4.0, usuario: mariacsilvaal, fecha: 2022-01-18}}
2021	4	MEX180301301643	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	885,000.00	879,232.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA YO TAPIA MIRANDA - 145635	México	Tultitlán	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	145635	25-06-2018	26-07-2018	879,232.05	879,232.05	590,508.64	590,508.64	0.00	Piezas	9	6	66.66667	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: NO SE ENCONTRO EL FOLIO E EL SIAVAMEN FAVOR DE VERIFICAR LA INFORMACION, trimestre: 4.0, usuario: mariacsilvaal, fecha: 2022-01-18}}
2021	4	MEX180301302833	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	331,700.74	323,482.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 149639	México	Tultitlán	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	149639	28-06-2018	31-07-2018	323,482.76	323,482.76	316,930.84	316,930.84	0.00	Piezas	12	11.8	98.33333	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX00180101059186	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,295,732.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Arcotecho Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 68	México	Tultitlán	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	68	01-02-2018	30-03-2018	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	0.00	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones