

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190201520982	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,098,308.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES ENVEGE - 25656	México	Ixtlahuaca	Educación	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	25656	27-03-2019	28-03-2019	1,098,308.47	1,098,308.47	1,098,308.47	1,098,308.47	1,098,308.47	Metros Cuadrados	327.22	327.22	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190201541009	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	218,390.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN PRIMERA CERRADA SANTA ANITA - 59435	México	Tecámac	Urbanización	CONTRATO DIRECTA	59435	01-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	272	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401606995	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	129,396.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS DE JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE GUALUPITA - 98161	México	Tenancingo	Educación	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	98161	05-07-2019	19-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190201531194	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,166,353.00	1,166,353.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA EMILIANO ZAPATA - 42783	México	Tecámac	Agua y saneamiento	ADMINISTRACIÓN	42783	01-08-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	276	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401606765	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	189,558.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN ACATZINGO - 91317	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	91317	18-07-2019	16-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	260	260	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401695023	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	187,057.75	187,057.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE HARDWARE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 223444	México	San Martín de las Pirámides	PRODIM	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223444	29-10-2019	29-11-2019	187,057.74	187,057.74	187,057.74	187,057.74	187,057.74	Equipamiento	100	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190201531273	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	874,845.00	874,845.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA CERRADA DE LINDERO - 43184	México	Tecámac	Agua y saneamiento	ADMINISTRACIÓN	43184	01-08-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190201531259	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,430,310.00	1,430,310.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANA - 43124	México	Tecámac	Agua y saneamiento	ADMINISTRACIÓN	43124	01-08-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401583651	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,063,510.60	1,062,804.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE ATOTONILCO - 125042	México	Ixtlahuaca	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	125042	30-09-2019	25-11-2019	1,062,804.26	1,062,804.26	1,062,804.26	1,062,804.26	1,060,804.26	Otros	130	130	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401606773	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,984.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO TECOMATLAN - 91369	México	Tenancingo	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	91369	17-07-2019	14-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	170	170	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401651007	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	383,934.03	383,934.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 260406	México	Chalco	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CHALCO	260406	12-12-2019	31-12-2019	383,934.06	383,934.06	383,934.06	383,934.06	383,934.06	Metros Cuadrados	305	305	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	