

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX16160200687811	Proyecto de inversión	2016	170,000.00	409,700.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 168541	México	Ocuilán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	168541	08-07-2016	06-08-2016	409,700.20	409,700.20	409,700.20	409,700.20	409,700.20	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX16160300780538	Proyecto de inversión	2016	780,074.00	780,074.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Reforma Norte - 358189	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	358189	08-10-2016	21-11-2016	780,074.00	780,074.00	780,074.00	780,074.00	780,074.00	Metros Cuadrados	1461	1461	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX00160300774416	Proyecto de inversión	2016	468,721.80	468,721.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Av Prados Sur - 263773	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	263773	03-10-2016	01-12-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX16160300774417	Proyecto de inversión	2016	850,000.00	836,159.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion Comedor Escolar Primaria Miguel Hidalgo Y O Pedro Letechipia - 252084	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	252084	07-06-2016	01-07-2016	836,159.17	836,159.17	836,159.17	836,159.17	0.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX16160300774415	Proyecto de inversión	2016	915,000.00	907,921.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Congreso De Anahuac Tramo De Leonardo Bravo A Canal De Castera - 264457	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	264457	05-09-2016	14-11-2016	907,921.75	907,921.75	907,921.75	907,921.75	0.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones