

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX200301756437	Proyecto de inversión	2020	289,742.87	289,622.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN SAN LORENZO MALACOTA - 82453	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MORELOS	82453	14-09-2020	23-10-2020	289,622.62	289,622.62	289,622.62	289,622.62	289,622.62	Metros Cuadrados	74.88	74.88	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX200301750725	Proyecto de inversión	2020	389,643.44	389,462.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCUILAN LOCALIDAD LA HACIENDITA ASENTAMIENTO LA HACIENDITA - 60190	México	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	60190	03-08-2020	05-09-2020	389,462.18	389,462.18	389,462.18	389,462.18	389,462.18	Metros Cuadrados	395	395	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX200301771150	Proyecto de inversión	2020	2,651,818.10	2,651,818.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 122298	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122298	16-07-2020	11-09-2020	2,651,818.10	2,651,818.10	2,651,818.10	2,651,818.10	2,651,818.10	Metros Cuadrados	3818	3818	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX200301756376	Proyecto de inversión	2020	653,451.40	653,451.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LEÓN GUZMÁN - 82287	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL	82287	20-07-2020	18-08-2020	653,451.39	653,451.39	653,451.39	653,451.39	653,451.39	Metros Cuadrados	3444	3444	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX200301760659	Proyecto de inversión	2020	460,492.50	822,387.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS - 93677	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	93677	01-10-2020	30-12-2020	822,387.68	822,387.68	822,387.68	822,387.68	0.00	Vivienda	9	9	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX200301730131	Proyecto de inversión	2020	784,249.95	783,431.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 25129	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25129	10-06-2020	07-09-2020	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	Vivienda	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX200301758084	Proyecto de inversión	2020	9,000,000.00	6,104,822.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPÓRTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 87197	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	87197	02-09-2020	15-12-2020	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	Metros Cuadrados	2374	2374	100	Validado avances	(obs1: observación: DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA SE DESPRENDE QUE ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA CARGADA EN EL SIIVAMEN, VERIFIQUE LA