



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301963655	Proyecto de inversión	2021	30,940.17	30,940.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64128	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64128	01-07-2021	30-11-2021	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	Metros cuadrados de construcción	26	26	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963656	Proyecto de inversión	2021	30,940.17	30,940.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64146	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64146	01-07-2021	30-11-2021	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	Metros cuadrados de construcción	26	26	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963670	Proyecto de inversión	2021	49,504.27	49,504.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64309	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64309	01-07-2021	30-11-2021	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	Metros cuadrados de construcción	41	41	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963675	Proyecto de inversión	2021	49,504.27	49,504.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64342	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64342	01-07-2021	30-11-2021	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	Metros cuadrados de construcción	41	41	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963689	Proyecto de inversión	2021	427,574.85	427,574.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64553	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64553	01-07-2021	30-11-2021	427,574.85	427,574.85	427,574.85	427,574.85	427,574.85	Cuarto(s)	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963694	Proyecto de inversión	2021	427,574.85	427,574.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64610	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64610	01-07-2021	30-11-2021	427,574.85	427,574.85	427,574.85	427,574.85	427,574.85	Cuarto(s)	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963709	Proyecto de inversión	2021	85,514.97	85,514.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64735	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64735	01-07-2021	30-11-2021	85,514.97	85,514.97	85,514.97	85,514.97	85,514.97	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963712	Proyecto de inversión	2021	256,544.91	256,544.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64768	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64768	01-07-2021	30-11-2021	256,544.91	256,544.91	256,544.91	256,544.91	256,544.91	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301960997	Proyecto de inversión	2021	1,745,440.22	1,745,440.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA JOYA, DE CALLE JUÁREZ A CALLE HIDALGO. - 26884	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	26884	01-06-2021	31-07-2021	1,745,440.22	1,745,440.22	1,745,440.22	1,745,440.22	1,745,440.22	Metros Cuadrados	1311.4	1311.4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963790	Proyecto de inversión	2021	256,544.91	256,544.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 65441	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	65441	01-07-2021	30-11-2021	256,544.91	256,544.91	256,544.91	256,544.91	256,544.91	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301961871	Proyecto de inversión	2021	123,760.68	123,760.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 42004	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	42004	01-07-2021	30-11-2021	123,760.68	123,760.68	123,760.68	123,760.68	123,760.68	Metros Cuadrados	102	102	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963851	Proyecto de inversión	2021	480,082.46	480,082.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 65938	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	65938	01-07-2021	30-11-2021	480,082.46	480,082.46	480,082.46	480,082.46	480,082.46	Piezas	11	11	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963873	Proyecto de inversión	2021	317,254.50	317,254.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66094	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66094	01-07-2021	30-07-2021	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	Calentador(es)	30	30	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963876	Proyecto de inversión	2021	317,254.50	317,254.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66109	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66109	01-07-2021	30-07-2021	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	Calentador(es)	30	30	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963878	Proyecto de inversión	2021	317,254.50	317,254.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66118	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66118	01-07-2021	30-07-2021	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	Calentador(es)	30	30	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963887	Proyecto de inversión	2021	105,751.50	105,751.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66164	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66164	01-07-2021	30-07-2021	105,751.50	105,751.50	105,751.50	105,751.50	105,751.50	Calentador(es)	10	10	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963893	Proyecto de inversión	2021	348,979.95	348,979.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66186	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66186	01-07-2021	30-07-2021	348,979.95	348,979.95	348,979.95	348,979.95	348,979.95	Calentador(es)	33	33	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963895	Proyecto de inversión	2021	348,979.95	348,979.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66201	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66201	01-07-2021	30-07-2021	348,979.95	348,979.95	348,979.95	348,979.95	348,979.95	Calentador(es)	33	33	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963885	Proyecto de inversión	2021	84,601.20	84,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66150	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66150	01-07-2021	30-07-2021	84,601.20	84,601.20	84,601.20	84,601.20	84,601.20	Calentador(es)	8	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963672	Proyecto de inversión	2021	49,504.27	49,504.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64327	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64327	01-07-2021	30-11-2021	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	Metros cuadrados de construcción	41	41	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301963702	Proyecto de inversión	2021	85,514.97	85,514.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64694	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64694	01-07-2021	30-11-2021	85,514.97	85,514.97	85,514.97	85,514.97	85,514.97	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963880	Proyecto de inversión	2021	84,601.20	84,601.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66132	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66132	01-07-2021	30-07-2021	84,601.20	84,601.20	84,601.20	84,601.20	84,601.20	Calentador(es)	8	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963894	Proyecto de inversión	2021	348,979.95	348,979.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66193	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66193	01-07-2021	30-07-2021	348,979.95	348,979.95	348,979.95	348,979.95	348,979.95	Calentador(es)	33	33	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963823	Proyecto de inversión	2021	218,219.30	218,219.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 65721	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	65721	01-07-2021	30-11-2021	218,219.30	218,219.30	218,219.30	218,219.30	218,219.30	Piezas	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301961833	Proyecto de inversión	2021	130,931.58	130,931.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 41375	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	41375	01-07-2021	31-10-2021	130,931.58	130,931.58	130,931.58	130,931.58	130,931.58	Piezas	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301961848	Proyecto de inversión	2021	427,574.85	427,574.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 41604	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	41604	01-07-2021	30-11-2021	427,574.85	427,574.85	427,574.85	427,574.85	427,574.85	Cuarto(s)	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963644	Proyecto de inversión	2021	30,940.17	30,940.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 63978	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	63978	01-07-2021	30-11-2021	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	Metros cuadrados de construcción	26	26	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963660	Proyecto de inversión	2021	30,940.17	30,940.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64214	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64214	01-07-2021	30-11-2021	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	30,940.17	Metros cuadrados de construcción	26	26	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963714	Proyecto de inversión	2021	256,544.91	256,544.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64781	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64781	01-07-2021	30-11-2021	256,544.91	256,544.91	256,544.91	256,544.91	256,544.91	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963834	Proyecto de inversión	2021	218,219.30	218,219.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 65785	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	65785	01-07-2021	30-11-2021	218,219.30	218,219.30	218,219.30	218,219.30	218,219.30	Piezas	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301963669	Proyecto de inversión	2021	49,504.27	49,504.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64284	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64284	01-07-2021	30-11-2021	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	49,504.27	Metros cuadrados de construcción	41	41	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963676	Proyecto de inversión	2021	49,504.28	49,504.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 64356	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64356	01-07-2021	30-11-2021	49,504.28	49,504.28	49,504.28	49,504.28	49,504.28	Metros Cuadrados	41	41	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963843	Proyecto de inversión	2021	130,931.58	130,931.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 65848	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	65848	01-07-2021	30-11-2021	130,931.58	130,931.58	130,931.58	130,931.58	130,931.58	Piezas	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963707	Proyecto de inversión	2021	85,514.97	85,514.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 64718	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	64718	01-07-2021	30-11-2021	85,514.97	85,514.97	85,514.97	85,514.97	85,514.97	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963870	Proyecto de inversión	2021	317,254.50	317,254.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 66086	México	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	66086	01-07-2021	30-07-2021	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	317,254.50	Calentador(es)	30	30	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201921722	Proyecto de inversión	2021	240,000.00	239,994.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, LA ESPERANZA - 43494	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43494	03-05-2021	03-06-2021	239,994.92	239,994.92	239,994.92	239,994.92	239,994.92	Kilómetro lineal	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201921765	Proyecto de inversión	2021	120,000.00	119,999.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, DANXHO - 43647	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43647	26-04-2021	26-05-2021	119,999.00	119,999.00	119,999.00	119,999.00	119,999.00	Kilómetro lineal	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201921770	Proyecto de inversión	2021	360,000.00	359,987.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO - 43718	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43718	10-05-2021	10-07-2021	359,987.46	359,987.46	359,987.46	359,987.46	359,987.46	Kilómetro lineal	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201918130	Proyecto de inversión	2021	80,000.00	79,992.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, LA PALMA - 32889	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	32889	12-04-2021	12-05-2021	79,992.75	79,992.75	79,992.75	79,992.75	79,992.75	Kilómetro lineal	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201918224	Proyecto de inversión	2021	80,000.00	79,238.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, LA CONCEPCIÓN - 33135	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	33135	19-04-2021	19-05-2021	79,238.70	79,238.70	79,238.70	79,238.70	79,238.70	Kilómetro lineal	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201912820	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,662.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 21131	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21131	04-05-2021	02-07-2021	799,662.34	799,662.34	799,662.34	799,662.34	799,662.34	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201912824	Proyecto de inversión	2021	275,000.00	274,890.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (CONTINUACIÓN) - 21135	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21135	12-05-2021	10-06-2021	274,890.30	274,890.30	274,890.30	274,890.30	274,890.30	Metros Cuadrados	336	336	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201921229	Proyecto de inversión	2021	120,000.00	119,994.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VENU - 41675	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	41675	26-04-2021	26-05-2021	119,994.11	119,994.11	119,994.11	119,994.11	119,994.11	Kilómetro lineal	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970598	Proyecto de inversión	2021	550,000.00	549,733.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO HACIA LA CRUZ - 112712	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	112712	27-08-2021	10-10-2021	549,733.65	549,733.65	549,733.65	549,733.65	549,733.65	Piezas	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301968673	Proyecto de inversión	2021	150,000.00	149,844.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS (BACHEO), SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 105846	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	105846	05-07-2021	05-08-2021	149,844.06	149,844.06	149,844.06	149,844.06	149,844.06	Metros Cuadrados	359.41	359.41	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977635	Proyecto de inversión	2021	450,720.00	450,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), SAN FELIPE COAMANGO - 138008	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	138008	02-08-2021	18-12-2021	450,720.00	450,720.00	450,720.00	450,720.00	450,720.00	Metros Cuadrados	640	640	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977856	Proyecto de inversión	2021	112,680.00	112,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EL QUINTE - 139402	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	139402	02-08-2021	18-12-2021	112,680.00	112,680.00	112,680.00	112,680.00	112,680.00	Metros Cuadrados	160	160	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977904	Proyecto de inversión	2021	112,680.00	112,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), SAN GABRIEL - 139780	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	139780	02-08-2021	18-12-2021	112,680.00	112,680.00	112,680.00	112,680.00	112,680.00	Metros Cuadrados	160	160	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977658	Proyecto de inversión	2021	563,400.00	563,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), SAN JUAN TUXTEPEC - 138058	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	138058	02-08-2021	18-12-2021	563,400.00	563,400.00	563,400.00	563,400.00	563,400.00	Metros Cuadrados	800	800	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977661	Proyecto de inversión	2021	366,210.00	366,210.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), DONGU - 138067	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	138067	02-08-2021	18-12-2021	366,210.00	366,210.00	366,210.00	366,210.00	366,210.00	Metros Cuadrados	520	520	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301978018	Proyecto de inversión	2021	281,700.00	281,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), EJIDO DE BARAJAS - 140195	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	140195	02-08-2021	18-12-2021	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	281,700.00	Metros Cuadrados	400	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301968632	Proyecto de inversión	2021	250,000.00	249,526.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS (BACHEO), SAN JUAN TUXTEPEC - 105713	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	105713	20-08-2021	18-09-2021	249,526.42	249,526.42	249,526.42	249,526.42	249,526.42	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977960	Proyecto de inversión	2021	56,340.00	56,339.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO), MACAVACA - 140022	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	140022	02-08-2021	18-12-2021	56,339.99	56,339.99	56,339.99	56,339.99	56,339.99	Metros Cuadrados	80	80	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201912849	Proyecto de inversión	2021	777,458.69	776,863.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MOGOTE - 21207	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	21207	04-05-2021	17-06-2021	776,863.63	776,863.63	776,863.63	776,863.63	776,863.63	Metros Cuadrados	945	945	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201912135	Proyecto de inversión	2021	260,000.00	259,769.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO BO. EMILIANO ZAPATA - 19401	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	19401	04-05-2021	02-07-2021	259,769.15	259,769.15	259,769.15	259,769.15	259,769.15	Metros lineales	199.13	199.13	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201921836	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	479,893.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN JUAN TUXTEPEC - 43889	México	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	43889	17-05-2021	17-07-2021	479,893.14	479,893.14	479,893.14	479,893.14	479,893.14	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210101883857	Proyecto de inversión	2021	1,315,268.83	1,285,247.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE ATA CERRADA DE PIRULES - 2356	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2356	22-03-2021	05-05-2021	1,285,247.95	1,285,247.95	1,285,247.95	1,285,247.95	1,285,247.95	Metros cuadrados de construcción	716.26	716.26	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210101883873	Proyecto de inversión	2021	676,376.06	675,964.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE (DE CARRETERA MÉXICO - TEXCOCO A AV. DEL FERROCARRIL) - 2948	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2948	26-03-2021	24-04-2021	675,964.45	675,964.45	675,964.45	675,964.45	675,964.45	Metros cuadrados de construcción	447.25	447.25	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210101883963	Proyecto de inversión	2021	807,063.07	806,348.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VARITA DE SAN JOSÉ (DE CALLE CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE CAMELIA) - 5075	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	5075	22-03-2021	05-05-2021	806,348.85	806,348.85	806,348.85	806,348.85	806,348.85	Metros cuadrados de construcción	454.9	454.9	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201906848	Proyecto de inversión	2021	1,489,995.34	1,487,878.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE 3RA CERRADA DE PIRULES - 2123	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2123	22-03-2021	05-05-2021	1,487,878.11	1,487,878.11	1,487,878.11	1,487,878.11	1,487,878.11	Metros cuadrados de construcción	906.96	906.96	100.00	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301967228	Proyecto de inversión	2021	731,508.67	721,722.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	94098	23-07-2021	21-09-2021	721,722.15	721,722.15	721,722.15	721,722.15	721,722.15	Metros Cuadrados	712	712	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966686	Proyecto de inversión	2021	794,495.62	795,064.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90066	06-07-2021	20-08-2021	795,064.55	795,064.55	795,064.55	795,064.55	795,064.55	Metros Cuadrados	797	797	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966712	Proyecto de inversión	2021	447,068.48	464,763.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90179	08-07-2021	16-08-2021	464,763.79	464,763.79	464,763.79	464,763.79	464,763.79	Metros Cuadrados	493	493	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966810	Proyecto de inversión	2021	331,719.20	406,533.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90893	01-07-2021	24-08-2021	406,533.86	406,533.86	406,533.86	406,533.86	406,533.86	Metros Cuadrados	440	440	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966822	Proyecto de inversión	2021	522,897.43	622,708.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90953	05-07-2021	04-09-2021	622,708.80	622,708.80	622,708.80	622,708.80	622,708.80	Metros Cuadrados	525	525	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966824	Proyecto de inversión	2021	418,634.99	452,321.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90960	02-07-2021	18-10-2021	452,321.24	452,321.24	452,321.24	452,321.24	452,321.24	Metros Cuadrados	408	408	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301966826	Proyecto de inversión	2021	309,159.93	302,737.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE VIOLETA, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO. - 90966	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90966	30-07-2021	16-10-2021	302,737.47	302,737.47	302,737.47	302,737.47	302,737.47	Metros Cuadrados	299	299	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966828	Proyecto de inversión	2021	319,188.59	274,574.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE DALLIA, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ. - 90974	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90974	31-07-2021	23-10-2021	274,574.55	274,574.55	274,574.55	274,574.55	274,574.55	Metros Cuadrados	272	272	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966844	Proyecto de inversión	2021	253,113.77	248,153.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE NARDO, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO. - 91086	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	91086	28-07-2021	28-11-2021	248,153.31	248,153.31	248,153.31	248,153.31	248,153.31	Metros Cuadrados	247	247	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966846	Proyecto de inversión	2021	225,967.50	227,937.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ. - 91089	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	91089	20-07-2021	04-10-2021	227,937.63	227,937.63	227,937.63	227,937.63	227,937.63	Metros Cuadrados	220	220	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966847	Proyecto de inversión	2021	620,871.30	603,120.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MAGUEYITOS, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A C. CADENAMIENTO. - 91092	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	91092	10-07-2021	16-10-2021	603,120.57	603,120.57	603,120.57	603,120.57	603,120.57	Metros Cuadrados	759	759	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966818	Proyecto de inversión	2021	210,448.70	219,421.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. MARTÍNEZ, TRAMO: DE C. CAMINO VIEJO A LA MINA A CADENAMIENTO. - 87460	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	87460	22-07-2021	20-09-2021	219,421.93	219,421.93	219,421.93	219,421.93	219,421.93	Metros Cuadrados	288	288	100.00	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301966527	Proyecto de inversión	2021	317,162.30	317,162.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	88860	02-07-2021	02-09-2021	317,162.30	317,162.30	317,162.30	317,162.30	317,162.30	Metros Cuadrados	405	405	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966553	Proyecto de inversión	2021	677,709.48	797,053.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	89027	05-07-2021	05-10-2021	797,053.45	797,053.45	797,053.45	797,053.45	797,053.45	Metros Cuadrados	908	908	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966559	Proyecto de inversión	2021	1,533,049.71	1,504,217.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	89069	05-07-2021	06-08-2021	1,504,217.81	1,504,217.81	1,504,217.81	1,504,217.81	1,504,217.81	Metros Cuadrados	1559	1559	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301967151	Proyecto de inversión	2021	599,200.76	682,876.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	93389	27-07-2021	11-10-2021	682,876.62	682,876.62	682,876.62	682,876.62	682,876.62	Metros Cuadrados	761	761	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301967169	Proyecto de inversión	2021	637,048.31	751,481.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	93571	15-07-2021	24-09-2021	751,481.91	751,481.91	751,481.91	751,481.91	751,481.91	Metros Cuadrados	650	650	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966611	Proyecto de inversión	2021	352,680.37	351,256.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	89474	07-07-2021	12-08-2021	351,256.22	351,256.22	351,256.22	351,256.22	351,256.22	Metros Cuadrados	346	346	100.00	Validado avances	Sin observaciones	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301967577	Proyecto de inversión	2021	476,807.49	419,824.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO EN LA CDA. INGENIEROS, TRAMO: DE PROL. ALDAMA A CADENAMIENTO - 96119	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	96119	27-07-2021	28-09-2021	419,824.82	419,824.82	419,824.82	419,824.82	419,824.82	Metros Cuadrados	497	497	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301973496	Proyecto de inversión	2021	67,419.49	102,412.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. ESMERALDA, TRAMO: DE C. ESMERALDA CADENAMIENTO. - 122027	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	122027	05-07-2021	20-08-2021	102,412.28	102,412.28	102,412.28	102,412.28	102,412.28	Metros Cuadrados	101	101	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301976477	Proyecto de inversión	2021	587,546.04	587,546.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS EN LA CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO. - 133053	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	133053	02-08-2021	24-09-2021	587,546.04	587,546.04	587,546.04	587,546.04	587,546.04	Metros Cuadrados	12	12	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301973513	Proyecto de inversión	2021	266,752.47	253,916.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA CDA. ZACATECAS, TRAMO: DE AV. LIRIO A C. ZACATECAS. - 122076	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	122076	07-07-2021	04-08-2021	253,916.48	253,916.48	253,916.48	253,916.48	253,916.48	Metros Cuadrados	270	270	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301975927	Proyecto de inversión	2021	46,944.04	45,919.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN SEGUNDA CDA. DE BUGAMBILIAS, TRAMO: DE C. BUGAMBILIAS A CADENAMIENTO. - 131377	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	131377	06-08-2021	11-09-2021	45,919.39	45,919.39	45,919.39	45,919.39	45,919.39	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301975933	Proyecto de inversión	2021	132,704.23	122,476.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: DE C. SAN ISIDRO A CADENAMIENTO. - 131395	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	131395	02-08-2021	10-09-2021	122,476.54	122,476.54	122,476.54	122,476.54	122,476.54	Metros Cuadrados	324	324	100.00	Validado avances	Sin observaciones





















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301973418	Proyecto de inversión	2021	129,381.70	131,548.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE EN LA CDA. FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE C. FRANCISCO I. MADERO A CADENAMIENTO. - 121738	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	121738	20-07-2021	18-08-2021	131,548.63	131,548.63	131,548.63	131,548.63	131,548.63	Metros Cuadrados	157	157	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301973075	Proyecto de inversión	2021	243,750.07	252,071.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO EN LA PRIMERA CDA. DIAMANTE, TRAMO: DE C. MARQUEZA A C. CONDESA. - 120736	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	120736	12-07-2021	06-08-2021	252,071.55	252,071.55	252,071.55	252,071.55	252,071.55	Metros Cuadrados	296	296	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301973567	Proyecto de inversión	2021	224,567.51	259,091.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TLAIXCO EN LA CALLE COPALERA, TRAMO: DE C. AHUEHUETE A C. PALMAR. - 122205	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	122205	05-07-2021	20-08-2021	259,091.80	259,091.80	259,091.80	259,091.80	259,091.80	Metros Cuadrados	282	282	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301974411	Proyecto de inversión	2021	341,162.23	363,158.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. LAS FLORES (CDA IZAMAL), TRAMO: DE C. UXMAL A CADENAMIENTO. - 125420	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	125420	28-07-2021	13-09-2021	363,158.40	363,158.40	363,158.40	363,158.40	363,158.40	Metros Cuadrados	405	405	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301973721	Proyecto de inversión	2021	145,563.47	169,125.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P. A. EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: DE C. ROSALES A C. HÉROES DE LA NACIÓN. - 122686	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	122686	30-07-2021	14-08-2021	169,125.78	169,125.78	169,125.78	169,125.78	169,125.78	Metros Cuadrados	212	212	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301973955	Proyecto de inversión	2021	219,784.18	271,796.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. CAPUTITLA, TRAMO: DE C. LAS ARTES A CADENAMIENTO. - 123331	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	123331	28-07-2021	30-08-2021	271,796.42	271,796.42	271,796.42	271,796.42	271,796.42	271,796.42	Metros Cuadrados	313	313	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301975445	Proyecto de inversión	2021	197,538.04	197,538.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	129652	16-07-2021	13-11-2021	197,538.04	197,538.04	197,538.04	197,538.04	197,538.04	Metros Cuadrados	166	166	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301979034	Proyecto de inversión	2021	398,932.97	399,138.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	145047	05-07-2021	20-08-2021	399,138.44	399,138.44	399,138.44	399,138.44	399,138.44	Metros Cuadrados	505	505	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966179	Proyecto de inversión	2021	4,550,107.41	4,626,650.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	86175	05-07-2021	12-11-2021	4,626,650.60	4,626,650.60	4,626,650.60	4,626,650.60	4,626,650.60	Metros Cuadrados	5097	5097	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301972901	Proyecto de inversión	2021	1,626,180.50	1,128,279.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	120222	05-07-2021	17-09-2021	1,128,279.66	1,128,279.66	1,128,279.66	1,128,279.66	1,128,279.66	Metros Cuadrados	809	809	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301972996	Proyecto de inversión	2021	275,340.56	286,707.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	120498	05-07-2021	23-08-2021	286,707.93	286,707.93	286,707.93	286,707.93	286,707.93	Metros Cuadrados	347	347	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301973081	Proyecto de inversión	2021	184,149.20	211,594.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	120746	26-07-2021	24-08-2021	211,594.31	211,594.31	211,594.31	211,594.31	211,594.31	Metros Cuadrados	199	199	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301973937	Proyecto de inversión	2021	98,857.06	99,297.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA SEGUNDA CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CADENAMIENTO. - 123289	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	123289	01-07-2021	02-08-2021	99,297.83	99,297.83	99,297.83	99,297.83	99,297.83	Metros Cuadrados	122	122	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967156	Proyecto de inversión	2021	632,955.61	633,879.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CALLE RIO ARROYO, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO. - 93430	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	93430	10-07-2021	15-09-2021	633,879.45	633,879.45	633,879.45	633,879.45	633,879.45	Metros Cuadrados	620	620	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967220	Proyecto de inversión	2021	920,868.58	895,140.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIMERA CDA. DE CENTENARIO, TRAMO: DE C. CENTENARIO A CADENAMIENTO. - 94049	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	94049	07-07-2021	07-09-2021	895,140.39	895,140.39	895,140.39	895,140.39	895,140.39	Metros Cuadrados	1082	1082	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966392	Proyecto de inversión	2021	142,642.17	142,650.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. BALBUENA, TRAMO: DE C. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO - 87824	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	87824	15-07-2021	13-09-2021	142,650.99	142,650.99	142,650.99	142,650.99	142,650.99	Metros Cuadrados	178	178	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966820	Proyecto de inversión	2021	531,427.48	505,820.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE PENSAMIENTO, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ. - 90946	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	90946	05-07-2021	20-09-2021	505,820.17	505,820.17	505,820.17	505,820.17	505,820.17	Metros Cuadrados	525	525	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301966451	Proyecto de inversión	2021	1,084,374.10	1,084,383.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE LIMÓN, TRAMO: DE C. POPOCATÉPETL A CADENAMIENTO. - 88321	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	88321	10-07-2021	11-09-2021	1,084,383.68	1,084,383.68	1,084,383.68	1,084,383.68	1,084,383.68	Metros Cuadrados	1195	1195	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967280	Proyecto de inversión	2021	168,749.39	191,693.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA EN LA CDA. DEL ROSARIO, TRAMO: DE PRIV. DE LOS AZTECAS A CDA. JUANA INÉS SILES. - 94449	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	94449	28-07-2021	27-08-2021	191,693.96	191,693.96	191,693.96	191,693.96	191,693.96	Metros Cuadrados	236	236	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967411	Proyecto de inversión	2021	564,048.32	595,436.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CDA. DURAZNO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO. - 95326	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	95326	07-07-2021	06-09-2021	595,436.38	595,436.38	595,436.38	595,436.38	595,436.38	Metros Cuadrados	637	637	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966605	Proyecto de inversión	2021	573,226.30	573,226.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN PROL. DOCE DE OCTUBRE, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. LA PAZ. - 89423	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	89423	05-07-2021	10-09-2021	573,226.30	573,226.30	573,226.30	573,226.30	573,226.30	Metros Cuadrados	689	689	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967127	Proyecto de inversión	2021	144,934.63	143,827.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. IXAMAL (INDEPENDENCIA), TRAMO: DE C. IXAMAL A CADENAMIENTO. - 93280	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	93280	19-07-2021	03-08-2021	143,827.45	143,827.45	143,827.45	143,827.45	143,827.45	Metros Cuadrados	211	211	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967646	Proyecto de inversión	2021	822,417.02	791,827.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA CALLE ROSAS DE MAYO, TRAMO: DE C. GRANADA A CADENAMIENTO. - 96555	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	96555	05-07-2021	23-09-2021	791,827.29	791,827.29	791,827.29	791,827.29	791,827.29	Metros Cuadrados	829	829	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301972925	Proyecto de inversión	2021	520,255.55	520,255.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL, EN LA C. ALDAMA S/N. - 120322	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	120322	05-07-2021	12-08-2021	520,255.55	520,255.55	520,255.55	520,255.55	520,255.55	Metros Cuadrados	111	111	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301973052	Proyecto de inversión	2021	246,949.05	249,727.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. PIRUL, TRAMO: DE C. NARANJOS A CADENAMIENTO. - 120673	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	120673	19-07-2021	17-08-2021	249,727.25	249,727.25	249,727.25	249,727.25	249,727.25	Metros Cuadrados	311	311	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301973488	Proyecto de inversión	2021	100,242.71	100,861.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. PASEO DE SERVIDUMBRE, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO. - 122004	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	122004	05-07-2021	20-08-2021	100,861.81	100,861.81	100,861.81	100,861.81	100,861.81	Metros Cuadrados	124	124	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301973824	Proyecto de inversión	2021	257,978.19	253,982.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO EN LA CDA. FAMILIAR, TRAMO: DE C. TOCUILCO A CADENAMIENTO. - 122964	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	122964	05-07-2021	20-08-2021	253,982.20	253,982.20	253,982.20	253,982.20	253,982.20	Metros Cuadrados	325	325	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301973883	Proyecto de inversión	2021	152,924.04	181,771.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIMERA CDA. DE XOMALINTLA, TRAMO: DE CDA. XOMALINTLA A CADENAMIENTO. - 123121	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	123121	25-07-2021	03-09-2021	181,771.63	181,771.63	181,771.63	181,771.63	181,771.63	Metros Cuadrados	161	161	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967344	Proyecto de inversión	2021	350,657.41	350,657.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CALLE OLIVOS, TRAMO: DE C. DOCE DE OCTUBRE A C. CUITLÁHUAC. - 94937	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94937	19-07-2021	02-09-2021	350,657.41	350,657.41	350,657.41	350,657.41	350,657.41	Metros Cuadrados	405	405	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301976499	Proyecto de inversión	2021	109,790.50	158,400.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE TERCERA CDA. PIRULES A CADENAMIENTO. - 133122	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	133122	10-08-2021	14-08-2021	158,400.76	158,400.76	158,400.76	158,400.76	158,400.76	Metros Cuadrados	153	153	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301977652	Proyecto de inversión	2021	454,722.49	466,344.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XCHITENCO P.A. EN LA CALLE CHUPAMIRTO, TRAMO: C. CAPUTILLA A CDA. TECHACHAL. - 138039	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	138039	05-07-2021	20-08-2021	466,344.35	466,344.35	466,344.35	466,344.35	466,344.35	Metros Cuadrados	507	507	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301975473	Proyecto de inversión	2021	35,209.74	28,110.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MAINTENIMIENTO EN EL ÁREA RECREATIVA TRANSPORTISTAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS, C. BUGAMBILIAS S/N. - 129729	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO	129729	30-07-2021	28-08-2021	28,110.13	28,110.13	28,110.13	28,110.13	28,110.13	Metros Cuadrados	81	81	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965550	Proyecto de inversión	2021	41,694.92	44,521.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81146	05-07-2021	02-11-2021	44,521.20	44,521.20	44,521.20	44,521.20	20,819.56	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965567	Proyecto de inversión	2021	83,153.53	85,620.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81311	05-07-2021	02-11-2021	85,620.05	85,620.05	85,620.05	85,620.05	41,521.13	Metros Cuadrados	40	40	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965614	Proyecto de inversión	2021	83,812.55	87,239.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81804	05-07-2021	02-11-2021	87,239.17	87,239.17	87,239.17	87,239.17	41,850.39	Metros Cuadrados	43	43	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301965479	Proyecto de inversión	2021	68,863.54	70,848.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 80498	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	80498	05-07-2021	02-11-2021	70,848.69	70,848.69	70,848.69	70,848.69	34,385.69	Metros Cuadrados	46	46	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965539	Proyecto de inversión	2021	79,579.78	87,885.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81005	05-07-2021	02-11-2021	87,885.21	87,885.21	87,885.21	87,885.21	39,736.65	Metros Cuadrados	53	53	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965628	Proyecto de inversión	2021	48,236.78	65,860.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81942	05-07-2021	02-11-2021	65,860.98	65,860.98	65,860.98	65,860.98	24,086.11	Metros Cuadrados	32	32	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301964368	Proyecto de inversión	2021	6,765,345.78	6,765,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	71023	05-07-2021	02-11-2021	6,765,345.78	6,759,038.56	6,759,038.56	6,759,038.56	2,027,711.56	Pozo(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965641	Proyecto de inversión	2021	148,859.57	148,389.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82083	05-07-2021	02-11-2021	148,389.36	148,389.36	148,389.36	148,389.36	74,330.18	Metros Cuadrados	54	54	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301965664	Proyecto de inversión	2021	413,133.66	454,998.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82276	05-07-2021	02-11-2021	454,998.46	454,998.46	454,998.46	454,998.46	206,290.39	Metros Cuadrados	240	240	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301964482	Proyecto de inversión	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	72271	05-07-2021	02-11-2021	1,980,500.00	1,980,500.00	1,980,500.00	1,980,500.00	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100.00	Validado avances	Sin observaciones





















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210201930022	Proyecto de inversión	2021	1,280,277.13	1,276,254.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA, COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, CIRCUITO ZAPATA VIVE S/N, COL. SERGIO MÉNDEZ ARCEO - 67656	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	67656	09-05-2021	17-09-2021	1,276,254.62	1,276,254.62	1,276,254.62	1,276,254.62	1,276,254.62	Piezas	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301982808	Proyecto de inversión	2021	1,520,972.91	1,519,966.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE ATLAUTENCO, PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO - 159419	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	159419	30-08-2021	28-10-2021	1,519,966.12	1,519,966.12	1,519,966.12	1,519,966.12	1,519,966.12	Metros Cuadrados	1225	1225	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983117	Proyecto de inversión	2021	422,355.05	421,048.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIPOSAS, COLONIA TECUEXCOMAC - 162437	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	162437	30-08-2021	28-10-2021	421,048.67	421,048.67	421,048.67	421,048.67	421,048.67	Metros Cuadrados	150	150	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201931996	Proyecto de inversión	2021	1,750,000.00	1,742,440.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE ECATEPEC, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN FUENTES. - 76455	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	76455	15-06-2021	13-08-2021	1,742,440.21	1,742,440.21	1,742,440.21	1,742,440.21	1,742,440.21	Metros cuadrados de construcción	350	350	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201932322	Proyecto de inversión	2021	1,089,042.15	1,086,268.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE, COLONIA JARDINES DE ECATEPEC - 77730	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	77730	15-06-2021	13-08-2021	1,086,268.21	1,086,268.21	1,086,268.21	1,086,268.21	1,086,268.21	Metros cuadrados de construcción	218	218	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201930748	Proyecto de inversión	2021	12,475,068.04	12,474,258.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC, DE VÍA MORELOS (CENTENARIO) A CALLE HILADOS Y TEJIDOS Y DE CALLE GOLETA A VIAS DEL FFCC, COL. SAN MIGUEL XALOSTOC - 71160	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	71160	09-05-2021	17-09-2021	12,474,258.28	12,474,258.28	12,474,258.28	12,474,258.28	12,474,258.28	Metros lineales	4480	4480	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201933426	Proyecto de inversión	2021	3,288,002.10	3,299,325.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE URANO, COLONIA LA ESTRELLA. - 81772	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	81772	09-05-2021	17-09-2021	3,299,325.48	3,299,325.48	3,299,325.48	3,299,325.48	3,299,325.48	Metros Cuadrados	3354	3354	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966489	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	749,787.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - 88566	México	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ORO	88566	30-06-2021	13-08-2021	749,787.90	749,787.90	749,787.90	749,787.90	749,787.90	Metros Cuadrados	938	938	100.00	Validado avances	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210402013888	Proyecto de inversión	2021	97,299.68	97,299.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	108543	01-07-2021	15-08-2021	97,299.68	97,299.68	97,299.68	97,299.68	97,299.68	Metros Cuadrados	300	300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210402015425	Proyecto de inversión	2021	59,999.50	59,999.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	152823	02-08-2021	30-08-2021	59,999.50	59,999.50	59,999.50	59,999.50	59,999.50	Metros lineales	162	162	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301974375	Proyecto de inversión	2021	1,460,396.88	1,459,853.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	125333	01-08-2021	30-09-2021	1,459,853.74	1,459,853.74	1,459,853.74	1,459,853.74	1,459,853.74	Metros Cuadrados	940	940	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301975513	Proyecto de inversión	2021	3,957,319.88	2,772,947.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	129800	01-08-2021	30-09-2021	2,772,947.66	2,772,947.66	2,772,947.66	2,772,947.66	2,772,947.66	Metros Cuadrados	3053	3053	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301962549	Proyecto de inversión	2021	1,210,000.00	1,210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	52848	02-05-2021	30-07-2021	1,209,637.11	1,209,637.11	1,209,637.11	1,209,637.11	1,209,637.11	Metros lineales	444	444	100.00	Validado avances	(obs1: (observación:favor de atender las observaciones ,apegarse a normatividad aplicable vigente y lineamientos gracias, trimestre:1.0, usuario:martintoleodoc	
2022	1	MEX210301962536	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,642,321.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	52575	02-05-2021	30-07-2021	1,642,321.76	1,642,321.76	1,642,321.76	1,642,321.76	1,642,321.76	Metros lineales	495	495	100.00	Validado avances	(obs1: (observación:favor de atender las observaciones ,apegarse a normatividad aplicable vigente y lineamientos gracias, trimestre:1.0, usuario:martintoleodoc	
2022	1	MEX210301962517	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,699,641.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	52212	02-05-2021	16-07-2021	1,699,641.81	1,699,641.81	1,699,641.81	1,699,641.81	1,699,641.81	Metros Cuadrados	122	122	100.00	Validado avances	(obs1: (observación:favor de atender las observaciones ,apegarse a normatividad aplicable vigente y lineamientos gracias, trimestre:1.0, usuario:martintoleodoc	
2022	1	MEX210301962030	Proyecto de inversión	2021	1,900,000.00	1,882,937.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	44357	01-07-2021	30-09-2021	1,882,937.05	1,882,937.05	1,882,937.05	1,882,937.05	1,882,937.05	Metros lineales	227	227	100.00	Validado avances	Sin observaciones	



























DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301966037	Proyecto de inversión	2021	1,561,052.63	1,560,909.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 1107, EN VARIAS CALLES. - 85306	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	85306	01-07-2021	22-10-2021	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	Piezas	223	223	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966042	Proyecto de inversión	2021	1,561,052.63	1,560,909.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 0908, EN VARIAS CALLES. - 85328	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	85328	01-07-2021	22-10-2021	1,560,909.13	1,560,909.13	1,560,909.13	1,560,909.13	1,560,909.13	Piezas	223	223	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966227	Proyecto de inversión	2021	700,052.63	700,049.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 072A, EN VARIAS CALLES. - 86798	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86798	01-07-2021	22-10-2021	700,049.34	700,049.34	700,049.34	700,049.34	700,049.34	Piezas	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966231	Proyecto de inversión	2021	350,052.64	350,032.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 1145, EN VARIAS CALLES. - 86823	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86823	01-07-2021	22-10-2021	350,032.56	350,032.56	350,032.56	350,032.56	350,032.56	Piezas	50	50	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301966240	Proyecto de inversión	2021	350,052.64	348,877.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 1249, EN VARIAS CALLES. - 86878	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86878	01-07-2021	22-10-2021	348,877.63	348,877.63	348,877.63	348,877.63	348,877.63	Piezas	50	50	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301965885	Proyecto de inversión	2021	1,561,052.63	1,560,909.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 0984, EN VARIAS CALLES. - 84192	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	84192	01-07-2021	22-10-2021	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	Piezas	223	223	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301984388	Proyecto de inversión	2021	2,736,190.69	2,733,080.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO COLONIA CAHUACAN CALLE PATRIA. - 167508	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	167508	01-09-2021	30-11-2021	2,733,080.30	2,733,080.30	2,733,080.30	2,733,080.30	2,733,080.30	2,733,080.30	Metros Cuadrados	2653.2	2653.2	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210402025716	Proyecto de inversión	2021	121,364.87	121,181.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER MUNICIPAL (CEGEMM) EN NICOLAS ROMERO, COLONIA ZARAGOZA. - 247845	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	247845	18-10-2021	27-12-2021	121,181.21	121,181.21	121,181.21	121,181.21	121,181.21	Metros cuadrados de construcción	64	64	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966032	Proyecto de inversión	2021	1,561,052.63	1,560,909.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 0645, EN VARIAS CALLES. - 85274	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	85274	01-07-2021	22-10-2021	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	Piezas	223	223	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966003	Proyecto de inversión	2021	1,561,052.63	1,560,909.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 0999, EN VARIAS CALLES. - 85108	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	85108	01-07-2021	22-10-2021	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	1,560,909.12	Piezas	223	223	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301966087	Proyecto de inversión	2021	700,052.63	700,049.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 040A, EN VARIAS CALLES. - 85606	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	85606	01-07-2021	22-10-2021	700,049.34	700,049.34	700,049.34	700,049.34	700,049.34	Piezas	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301984285	Proyecto de inversión	2021	1,627,692.59	1,618,582.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLAS ROMERO COLONIA TRANSFIGURACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA. - 167005	México	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	167005	01-09-2021	30-11-2021	1,618,582.36	1,618,582.36	1,618,582.36	1,618,582.36	1,618,582.36	Metros Cuadrados	1594	1594	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301981949	Proyecto de inversión	2021	299,162.04	291,836.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA TOLUCA TENANGO HACIA EL FINAL DE LA CALLE - 156890	México	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	156890	07-07-2021	05-08-2021	291,836.08	291,836.08	291,836.08	291,836.08	291,836.08	Metros lineales	138	138	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301961672	Proyecto de inversión	2021	995,319.51	995,319.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA ERA SAN PABLO TLALCHICILPA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICILPA - 39167	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39167	12-04-2021	07-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402026051	Proyecto de inversión	2021	1,812,936.33	1,735,448.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HACIA EL PANTEON MUNICIPAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 249202	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	249202	01-05-2021	01-07-2021	1,735,448.55	1,735,448.55	1,735,448.55	1,735,448.55	1,735,448.55	Metros Cuadrados	1187	1187	100.00	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CERRADA AL 100% EN SRFT, NECESITA MODIFICAR SU APROBADO YA QUE EN EL SIAVEN ESTA CERRADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-04-07}}
2022	1	MEX210301962311	Proyecto de inversión	2021	998,874.10	997,007.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE LA CABECERA - 48064	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	48064	01-05-2021	01-07-2021	997,007.66	997,007.66	997,007.66	997,007.66	997,007.66	Metros Cuadrados	1218	1218	100.00	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CERRADA AL 100% EN SRFT, NECESITA MODIFICAR SU APROBADO YA QUE EN EL SIAVEN ESTA CERRADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-04-07}}
2022	1	MEX210301964356	Proyecto de inversión	2021	2,496,961.47	2,496,961.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ - 70939	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	70939	23-04-2021	24-05-2021	2,496,961.47	2,496,961.47	2,496,961.47	2,496,961.47	2,496,961.47	Metros Cuadrados	16500	16500	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301963378	Proyecto de inversión	2021	1,993,340.32	1,668,435.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 61750	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	61750	26-04-2021	28-05-2021	1,668,435.83	1,668,435.83	1,668,435.83	1,668,435.83	1,668,435.83	Metros lineales	900	900	100.00	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CERRADA AL 100% EN SRFT, NECESITA MODIFICAR SU APROBADO YA QUE EN EL SIAVEN ESTA CERRADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-04-07}}
2022	1	MEX210402025700	Proyecto de inversión	2021	1,021,345.03	1,021,345.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA EL CONSUELO EL CARMEN - 247808	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	247808	22-03-2021	07-05-2021	1,021,345.03	1,021,345.03	1,021,345.03	1,021,345.03	1,021,345.03	Metros Cuadrados	1214	1214	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402022827	Proyecto de inversión	2021	731,743.39	730,592.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO RUMBO AL PANTEON EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 237894	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	237894	06-05-2021	04-06-2021	730,592.45	730,592.45	730,592.45	730,592.45	730,592.45	Metros Cuadrados	6319	6319	100.00	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CERRADA AL 100% EN SRFT, NECESITA MODIFICAR SU APROBADO YA QUE EN EL SIAVEN ESTA CERRADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-04-07}}
2022	1	MEX210301995015	Proyecto de inversión	2021	999,931.60	999,786.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 208941	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	208941	07-09-2021	07-10-2021	999,786.27	999,786.27	999,786.27	999,786.27	999,786.27	Metros Cuadrados	6000	6000	100.00	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CERRADA AL 100% EN SRFT, NECESITA MODIFICAR SU APROBADO YA QUE EN EL SIAVEN ESTA CERRADA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:mariaasilvaal, fecha:2022-04-07}}
2022	1	MEX210201935893	Proyecto de inversión	2021	1,900,000.00	1,897,229.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL PREESCOLAR, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO - 92066	México	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	92066	16-08-2021	14-09-2021	1,897,229.57	1,897,229.57	1,897,229.57	1,897,229.57	1,897,229.57	Metros Cuadrados	1066.4	1066.4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917028	Proyecto de inversión	2021	2,687,636.36	2,686,748.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	RASTREO DE CAMINOS - 30442	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	30442	01-05-2021	30-07-2021	2,686,748.03	2,686,748.03	2,686,748.03	2,686,748.03	2,686,748.03	Metros Cuadrados	38290	38290	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301961164	Proyecto de inversión	2021	1,852,852.29	1,852,639.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO DE SANTO TOMAS (PUERTO DE SAN ISIDRO) - 30900	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	30900	01-05-2021	30-07-2021	1,852,639.71	1,852,639.71	1,852,639.71	1,852,639.71	1,852,639.71	Metros Cuadrados	1540	1540	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301961181	Proyecto de inversión	2021	270,708.94	270,677.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL - 31252	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	31252	01-06-2021	10-07-2021	270,677.88	270,677.88	270,677.88	270,677.88	270,677.88	Metros Cuadrados	225	225	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301961184	Proyecto de inversión	2021	1,815,281.16	1,815,013.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZOLETA, SALITRE BRAMADOR - 31292	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	31292	01-06-2021	10-07-2021	1,815,013.23	1,815,013.23	1,815,013.23	1,815,013.23	1,815,013.23	Metros Cuadrados	432	432	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301975108	Proyecto de inversión	2021	90,000.00	89,999.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE LATERAL EL SIFÓN - 128080	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	128080	09-07-2021	09-09-2021	89,999.86	89,999.86	89,999.86	89,999.86	89,999.86	Metros cuadrados de construcción	50	50	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301975193	Proyecto de inversión	2021	550,000.00	549,988.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE EL PALENQUE, RINCÓN CHICO - 128613	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	128613	09-07-2021	09-09-2021	549,988.26	549,988.26	549,988.26	549,988.26	549,988.26	Metros cuadrados de construcción	126	126	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402028528	Proyecto de inversión	2021	379,993.12	379,993.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LAS FINCAS - 257706	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	257706	09-07-2021	09-09-2021	379,993.12	379,993.12	379,993.12	379,993.12	379,993.12	Cuarto(s)	4	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402028612	Proyecto de inversión	2021	94,998.28	94,998.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RINCON CHICO - 257978	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	257978	09-07-2021	09-09-2021	94,998.28	94,998.28	94,998.28	94,998.28	94,998.28	Cuarto(s)	12	12	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402028686	Proyecto de inversión	2021	94,998.28	94,998.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS NOGALES - 258283	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	258283	09-07-2021	09-09-2021	94,998.28	94,998.28	94,998.28	94,998.28	94,998.28	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402029093	Proyecto de inversión	2021	151,592.93	151,592.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES LAS FINCAS - 259562	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	259562	09-07-2021	09-09-2021	151,592.93	151,592.93	151,592.93	151,592.93	151,592.93	Metros Cuadrados	93	93	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402029299	Proyecto de inversión	2021	50,530.98	50,530.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES IXTAPANTONGO - 260189	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	260189	09-07-2021	09-09-2021	50,530.98	50,530.98	50,530.98	50,530.98	50,530.98	Metros Cuadrados	32	32	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402029308	Proyecto de inversión	2021	50,530.98	50,530.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES LOMA BONITA - 260230	México	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	260230	09-07-2021	09-09-2021	50,530.98	50,530.98	50,530.98	50,530.98	50,530.98	Metros Cuadrados	32	32	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301979420	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAÑO REGADOR EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA. SECCIÓN. - 147056	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	147056	12-07-2021	12-10-2021	600,000.00	600,000.00	599,963.79	599,963.79	599,963.79	Metros Cuadrados	1200	1199.93	99.99	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994438	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 207051	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207051	01-09-2021	01-12-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	999,588.88	999,588.88	999,588.88	Metros Cuadrados	1950	1949.2	99.96	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994468	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PARAJE LA PIEDAD Y PARAJE LOS PINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 207126	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207126	01-07-2021	30-09-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	999,292.32	999,292.32	999,292.32	Metros Cuadrados	2750	2748.05	99.93	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994531	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 207266	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207266	01-09-2021	01-12-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,922.80	1,196,922.80	1,196,922.80	Metros Cuadrados	2900	2892.56	99.74	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994639	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 207599	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207599	01-09-2021	01-12-2021	400,000.00	400,000.00	399,701.20	399,701.20	399,701.20	Metros Cuadrados	900	899.33	99.93	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301979779	Proyecto de inversión	2021	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL ASENTAMIENTO CERRITO DEL PANAL - 148855	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	148855	02-08-2021	01-11-2021	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,432.37	1,099,432.37	1,099,432.37	Metros Cuadrados	2280	2278.82	99.95	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301979825	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD CALLE REAL ASENTAMIENTO CALLE REAL - 148979	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	148979	01-09-2021	01-11-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	999,155.06	999,155.06	999,155.06	Metros Cuadrados	2520	2517.87	99.92	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301979875	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HACIA LA IGLESIA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 149136	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	149136	02-08-2021	01-10-2021	800,000.00	800,000.00	799,938.53	799,938.53	799,938.53	Metros Cuadrados	1686	1685.87	99.99	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301979880	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PROLONGACIÓN GENERAL LAZARO CARDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 149147	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	149147	19-07-2021	15-10-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,352.91	1,499,352.91	1,499,352.91	Metros Cuadrados	3200	3198.62	99.96	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301980601	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 152518	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	152518	01-07-2021	30-09-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,471.88	1,199,471.88	1,199,471.88	Metros Cuadrados	3000	2998.68	99.96	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301980151	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 150485	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	150485	05-07-2021	25-08-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	999,976.18	999,976.18	999,976.18	Metros Cuadrados	1570	1569.96	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995771	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA HACIENDA BUENAVISTA Y AVENIDA RINCONADA DEL VALLE EN TEMOAYA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE ASENTAMIENTO RINCONADA DEL VALLE - 211708	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211708	30-06-2021	13-08-2021	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	82	40.04	48.83	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994797	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 208297	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208297	09-07-2021	23-08-2021	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	8	7.85	98.13	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301995008	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 208930	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208930	12-07-2021	15-09-2021	300,000.00	300,000.00	299,364.10	299,364.10	299,364.10	Metros lineales	340	339.28	99.79	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995025	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES; GUADALUPE GUADARRAMA, NEZAHUALCÓYOTL Y AVENIDA AL CENTRO CEREMONIAL EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 208963	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208963	22-09-2021	26-11-2021	500,000.00	500,000.00	498,809.21	498,809.21	498,809.21	Metros lineales	540	538.71	99.76	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995067	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DEL LIBRAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 209082	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209082	08-07-2021	23-08-2021	500,000.00	500,000.00	43,641.74	43,641.74	43,641.74	Metros lineales	500	490.99	98.20	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994824	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LAS TORRES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 208402	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208402	24-08-2021	22-10-2021	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	11	10.81	98.27	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994844	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAUREL 1RA. SECCIÓN - 208480	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208480	09-07-2021	23-08-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	13	12.27	94.38	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994859	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 208520	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208520	19-07-2021	24-09-2021	500,000.00	500,000.00	94,099.88	94,099.88	94,099.88	Piezas	5	4.9	98.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995666	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON ASFALTO Y RIEGO DE SELLO, CAMINO PRINCIPAL A TLATENANGUITO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 211374	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211374	20-06-2021	29-07-2021	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5400	5298.47	98.12	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301994904	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA JOYA Y LIBRAMIENTO DE CRISTO REY EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 208640	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	208640	01-07-2021	30-09-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	999,326.60	999,326.60	999,326.60	Metros Cuadrados	2500	2498.32	99.93	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301994979	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO HACIA LA PREPARATORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 208875	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208875	04-10-2021	22-11-2021	200,000.00	200,000.00	194,217.78	194,217.78	194,217.78	Metros lineales	215	208.78	97.11	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995143	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE BUENAVISTA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 209277	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209277	20-09-2021	08-11-2021	300,000.00	300,000.00	294,713.98	294,713.98	294,713.98	Metros lineales	320	314.36	98.24	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995154	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 209308	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209308	20-09-2021	14-11-2021	350,000.00	350,000.00	349,261.57	349,261.57	349,261.57	Metros lineales	330	329.3	99.79	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995539	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 210994	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	210994	21-07-2021	03-09-2021	800,000.00	800,000.00	95,188.25	95,188.25	95,188.25	Piezas	8	7.38	92.25	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301995578	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BRECHA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 211073	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211073	01-09-2021	01-12-2021	500,000.00	500,000.00	498,414.88	498,414.88	498,414.88	Metros lineales	520	518.35	99.68	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402043725	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EJE CENTRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ - 317032	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317032	26-10-2021	19-11-2021	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3	2.94	98.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402043785	Proyecto de inversión	2021	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 317225	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317225	15-11-2021	10-12-2021	100,000.00	100,000.00	98,647.13	98,647.13	98,647.13	Metros Cuadrados	100	98.65	98.65	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402043446	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA STA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA STA SECCIÓN SAN LORENCITO - 316185	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316185	01-11-2021	17-12-2021	800,000.00	800,000.00	799,494.16	799,494.16	799,494.16	Metros Cuadrados	1380	1379.13	99.94	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402043451	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 316194	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316194	01-11-2021	17-12-2021	800,000.00	800,000.00	798,905.05	798,905.05	798,905.05	Metros Cuadrados	1320	1318.19	99.86	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402043455	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE TABORDA ASENTAMIENTO TABORDA - 316209	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316209	16-10-2021	15-12-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,227.60	1,199,227.60	1,199,227.60	Aula	2200	2198.58	99.94	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402043472	Proyecto de inversión	2021	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE REVOLUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 316242	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316242	11-10-2021	20-12-2021	450,000.00	450,000.00	449,217.54	449,217.54	449,217.54	Metros Cuadrados	650	648.87	99.83	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402043489	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MANZANA SIETE RANCHO DE LUNA EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 316288	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316288	08-11-2021	15-12-2021	300,000.00	300,000.00	293,330.90	293,330.90	293,330.90	Metros Cuadrados	400	391.11	97.78	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402025342	Proyecto de inversión	2021	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS FILOMENOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 246373	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246373	20-07-2021	17-09-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	220,259.30	220,259.30	220,259.30	Metros cúbicos	192	188.42	98.14	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402025352	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 246397	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246397	27-09-2021	21-11-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	999,601.27	999,601.27	999,601.27	Metros Cuadrados	1549	1548.38	99.96	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402025359	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCIÓN Y A LAUREL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 246428	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246428	19-07-2021	01-09-2021	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	578	566.68	98.04	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402025367	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN DE 1824 EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 246451	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246451	10-08-2021	08-10-2021	800,000.00	800,000.00	544,180.13	544,180.13	544,180.13	Metros Cuadrados	221	216.38	97.91	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402025376	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LOS BERMÚDEZ EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 246471	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246471	21-07-2021	18-09-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	220,142.23	220,142.23	220,142.23	Metros cúbicos	106	92.12	86.91	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402025246	Proyecto de inversión	2021	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DEL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TEMOAYA - 246014	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246014	19-07-2021	01-10-2021	1,600,000.00	1,600,000.00	217,384.71	217,384.71	217,384.71	Metros cúbicos	131	128.53	98.11	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301983110	Proyecto de inversión	2021	44,615.51	44,615.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 1 LOSA DE CONCRETO ARMADO EN CERRO DE LAS CAMPANAS EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 162419	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	162419	30-08-2021	28-09-2021	44,615.51	44,615.51	44,615.51	44,615.51	44,615.51	Metros Cuadrados	33	33	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983118	Proyecto de inversión	2021	35,686.05	35,686.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 1 LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. LOCALIDAD SAN MATEO TEPOPULA. - 162440	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	162440	30-08-2021	28-09-2021	35,686.05	35,686.05	35,686.05	35,686.05	35,686.05	Metros Cuadrados	23	23	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983138	Proyecto de inversión	2021	70,092.95	70,092.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 1 LOSA1 DE CONCRETO ARMADO EN SANTIAGO TEPOPULA EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO - 162500	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	162500	30-08-2021	28-09-2021	70,092.95	70,092.95	70,092.95	70,092.95	70,092.95	Metros Cuadrados	58	58	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983140	Proyecto de inversión	2021	34,512.05	34,512.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 1 LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 162503	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	162503	30-08-2021	28-09-2021	34,512.05	34,512.05	34,512.05	34,512.05	34,512.05	Metros Cuadrados	27	27	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983010	Proyecto de inversión	2021	120,165.46	119,561.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS EN SANTIAGO TEPOPULA MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 160960	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	160960	30-08-2021	28-09-2021	119,561.41	119,561.41	119,561.41	119,561.41	119,561.41	Metros cúbicos	12	12	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983014	Proyecto de inversión	2021	60,082.73	60,082.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 1 CISTERNA EN SANTIAGO TEPOPULA EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 161009	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	161009	30-08-2021	28-09-2021	60,082.73	60,082.73	60,082.73	60,082.73	60,082.73	Metros cúbicos	6	6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301983003	Proyecto de inversión	2021	580,170.55	579,377.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE COLINDANCIA DE LA ESC. SEC. 5 DE FEBRERO, C. C. T. 15EES0612Q, UBICADA EN LA C. CENSOS NACIONALES, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 160809	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	160809	30-08-2021	28-09-2021	579,377.67	579,377.67	579,377.67	579,377.67	579,377.67	Metros lineales	95	95	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301989259	Proyecto de inversión	2021	78,254.79	77,173.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ILUMINACION EN LA CDA. 8 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: DE C. 8 DE SEPTIEMBRE A CADENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPOPULA, EN EL MPIO. DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. - 186354	México	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	186354	30-08-2021	28-09-2021	77,173.93	77,173.93	77,173.93	77,173.93	77,173.93	Piezas	4	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970000	Proyecto de inversión	2021	322,142.83	322,140.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEON GUZMAN, EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 110283	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	110283	30-04-2021	04-06-2021	322,140.94	322,140.94	322,140.94	322,140.94	322,140.94	Metros lineales	200.39	200.39	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301967741	Proyecto de inversión	2021	1,636,979.21	1,636,979.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEON GUZMAN, EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 97385	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	97385	07-06-2021	30-07-2021	1,636,979.19	1,636,979.19	1,636,979.19	1,636,979.19	1,636,979.19	Metros Cuadrados	1404.5	1404.5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970576	Proyecto de inversión	2021	1,220,981.88	1,220,981.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PUENTE, EN SAN MIGUEL BALDERAS - 112608	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	112608	24-06-2021	27-08-2021	1,220,981.88	1,220,981.88	1,220,981.88	1,220,981.88	1,220,981.88	Metros cuadrados de construcción	60	60	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301986810	Proyecto de inversión	2021	224,544.37	224,544.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 176640	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	176640	18-08-2021	10-10-2021	224,544.37	224,544.37	224,544.37	224,544.37	224,544.37	Metros lineales	140	140	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301991618	Proyecto de inversión	2021	937,631.33	937,631.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL, EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 195320	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	195320	01-09-2021	29-10-2021	937,631.33	937,631.33	937,631.33	937,631.33	937,631.33	Metros cuadrados de construcción	1409.5	1409.5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402014980	Proyecto de inversión	2021	499,977.31	499,977.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	¿EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN SANTIAGUITO COAXULTECO - 142502	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	142502	09-07-2021	13-08-2021	499,977.31	499,977.31	499,977.31	499,977.31	499,977.31	Calentador(es)	42	42	100.00	Validado avances	{obs1: (observación:validar fotos y numero del proyecto segun SIYAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbethayllon p, fecha:2022-04-14), obs2: (observación:validar fotos y numero del proyecto segun SIYAMEN
2022	1	MEX210402014990	Proyecto de inversión	2021	499,977.31	499,977.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN SAN FRANCISCO TETETLA - 142665	México	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	142665	09-07-2021	13-08-2021	499,977.31	499,977.31	499,977.31	499,977.31	499,977.31	Calentador(es)	42	42	100.00	Validado avances	{obs1: (observación:Validar fotos, no muestran los avances del proyecto , trimestre:1.0, usuario:lizbethayllon p, fecha:2022-04-14), obs2: (observación:Validar fotos, no muestran los avances del proyecto , trimestre:1.0,
2022	1	MEX210402013975	Acción	2021	635,933.88	635,933.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELABORACION DE REGLAMENTACION INTERNA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE ESTADO DE MEXICO - 110558	México	Tenango del Valle	PRODIM	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	110558	02-08-2021	30-11-2021	635,933.88	635,933.88	635,933.88	635,933.88	635,933.88	635,933.88	REGLAMENTO(S)	9	9	100.00	Validado avances	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301972271	Proyecto de inversión	2021	255,886.91	255,869.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,, TEPOTZOTLÁN, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC. - 118363	México	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN MEXICO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	118363	16-08-2021	21-10-2021	255,869.10	255,869.10	255,869.10	255,869.10	255,869.10	Cuarto(s)	32.76	32.76	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301987453	Proyecto de inversión	2021	311,028.39	307,782.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE XOLOTL EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO - 178800	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	178800	20-09-2021	04-10-2021	307,782.96	307,782.96	307,782.96	307,782.96	307,782.96	Metros Cuadrados	446.79	446.79	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301990365	Proyecto de inversión	2021	214,100.80	212,570.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS DE LA VIVIENDA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDINO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO - 191171	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	191171	01-10-2021	13-11-2021	212,570.58	212,570.58	212,570.58	212,570.58	212,570.58	Metros lineales	936	936	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301986956	Proyecto de inversión	2021	1,230,782.70	1,230,478.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E LA CALLE RESURRECCION EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHAN - 177105	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	177105	20-09-2021	03-11-2021	1,230,478.77	1,230,478.77	1,230,478.77	1,230,478.77	1,230,478.77	Metros lineales	50	50	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301993821	Proyecto de inversión	2021	109,100.18	108,118.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE XOCOTLAN (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN - 204969	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	204969	11-10-2021	09-11-2021	108,118.42	108,118.42	108,118.42	108,118.42	108,118.42	Metros lineales	820.5	820.5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301992771	Proyecto de inversión	2021	163,172.56	162,466.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE AMANALCO (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD GUADALUPE AMANALCO ASENTAMIENTO GUADALUPE AMANALCO - 201214	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	201214	05-10-2021	03-11-2021	162,466.35	162,466.35	162,466.35	162,466.35	162,466.35	Metros lineales	1134	1134	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210402046585	Proyecto de inversión	2021	909,841.29	909,841.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	327165	11-10-2021	09-11-2021	909,841.19	909,841.19	909,841.19	909,841.19	909,841.19	Metros Cuadrados	2330	2330	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301986237	Proyecto de inversión	2021	534,766.96	533,808.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	174404	13-09-2021	27-10-2021	533,808.13	533,808.13	533,808.13	533,808.13	533,808.13	Metros Cuadrados	480	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301998591	Proyecto de inversión	2021	525,147.66	524,821.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEXCOCO	222075	15-10-2021	29-11-2021	524,821.72	524,821.72	524,821.72	524,821.72	524,821.72	Metros lineales	710	710	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301985865	Proyecto de inversión	2021	84,192.80	84,192.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	173171	13-09-2021	27-10-2021	84,192.80	84,192.80	84,192.80	84,192.80	84,192.80	Metros lineales	152	152	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301988321	Proyecto de inversión	2021	2,100,870.85	2,088,942.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	182954	20-10-2021	14-12-2021	2,088,942.39	2,088,942.39	2,088,942.39	2,088,942.39	2,088,942.39	Metros Cuadrados	3281	3281	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210402027254	Proyecto de inversión	2021	95,540.82	95,540.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCOCO	253664	25-10-2021	23-12-2021	95,540.82	95,540.82	95,540.82	95,540.82	95,540.82	Metros lineales	8	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210301990439	Proyecto de inversión	2021	198,453.96	196,216.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA TERCERA CERRADA DE LA NORIA (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO - 191370	México	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCOCO	191370	01-10-2021	13-11-2021	196,216.78	196,216.78	196,216.78	196,216.78	196,216.78	Metros lineales	571	571	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201928593	Proyecto de inversión	2021	36,036.65	35,950.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 61941	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	61941	01-06-2021	31-07-2021	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Calentador(es)	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201928077	Proyecto de inversión	2021	629,103.78	628,923.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN TLALMANALCO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 60126	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	60126	01-06-2021	28-08-2021	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Cuarto(s)	6	6	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402016585	Proyecto de inversión	2021	1,399,424.00	1,399,424.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EL GAVILAN - 176222	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	176222	02-08-2021	02-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	79000	79000	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402028850	Proyecto de inversión	2021	804,127.28	804,127.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES, TECOMATLAN - 258818	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIETO	258818	20-09-2021	27-11-2021	804,127.28	804,127.28	804,127.28	804,127.28	804,127.28	Metros Cuadrados	40000	40000	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402016579	Proyecto de inversión	2021	1,699,794.40	1,699,794.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EL CASCALOTE - 176192	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	176192	07-06-2021	17-07-2021	1,699,794.40	1,699,794.40	1,699,794.40	1,699,794.40	1,699,794.40	Metros Cuadrados	39520	39520	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914457	Proyecto de inversión	2021	10,280,000.00	10,280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE PASEO DE LA LUZ Y LA CALLE INDEPEDENCIA, SAN CRISTOBAL HUICHUCHITLAN - 24473	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24473	14-06-2021	13-12-2021	10,030,493.49	10,030,493.49	10,030,493.49	10,030,493.49	10,030,493.49	Metros Cuadrados	31520	31520	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914875	Proyecto de inversión	2021	1,201,200.00	1,201,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE RANCHO SAN MIGUEL, ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CACALOMACAN - 25439	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	25439	14-06-2021	13-12-2021	1,115,463.66	1,115,463.66	1,115,463.66	1,115,463.66	1,115,463.66	Metros Cuadrados	3046.4	3046.4	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201913780	Proyecto de inversión	2021	2,350,875.00	2,347,054.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23420	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	23420	05-04-2021	01-08-2021	2,347,054.41	2,347,054.41	2,347,054.41	2,347,054.41	2,347,054.41	Metros lineales	1050	1050	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201913808	Proyecto de inversión	2021	15,970,500.00	15,967,052.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23477	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23477	05-04-2021	01-09-2021	15,967,052.38	15,967,052.38	15,967,052.38	15,967,052.38	15,967,052.38	Metros Cuadrados	14580	14580	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914509	Proyecto de inversión	2021	5,276,000.00	5,140,088.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE DEL RASTRO ENTRE LA CALLE GANADERIA Y LA CALLE SANTOS DEGOLLADO SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO - 24569	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24569	14-06-2021	13-12-2021	5,140,088.01	5,140,088.01	5,140,088.01	5,140,088.01	5,140,088.01	Metros Cuadrados	12082	12082	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201915304	Proyecto de inversión	2021	6,599,500.00	3,671,283.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN - 26490	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26490	15-05-2021	06-10-2021	3,671,283.63	3,671,283.63	3,671,283.63	3,671,283.63	3,671,283.63	Metros Cuadrados	7441	7441	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914642	Proyecto de inversión	2021	7,985,250.00	7,906,637.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULTITLAN - 24862	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24862	14-06-2021	13-12-2021	7,906,637.94	7,906,637.94	7,906,637.94	7,906,637.94	7,906,637.94	Metros Cuadrados	60900	60900	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914674	Proyecto de inversión	2021	490,100.00	483,839.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE INSURGENTES ENTRE LA CALLE REFORMA Y CAMINO VIEJO A TLACOTEPEC, CAPULTITLAN - 24952	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24952	14-06-2021	13-12-2021	483,839.32	483,839.32	483,839.32	483,839.32	483,839.32	Metros lineales	10800	10800	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201915472	Proyecto de inversión	2021	700,600.00	528,263.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE LA CALLE TOLUCA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, JICALTEPEC AUTOPAN - 26885	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	26885	15-05-2021	15-10-2021	528,263.40	528,263.40	528,263.40	528,263.40	528,263.40	Metros lineales	1540	1540	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201913735	Proyecto de inversión	2021	1,287,000.00	886,124.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE JUAN ESCUTIA , ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23338	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23338	05-04-2021	01-09-2021	886,124.96	886,124.96	886,124.96	886,124.96	886,124.96	Metros Cuadrados	3305	3305	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914104	Proyecto de inversión	2021	1,115,400.00	1,112,835.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHEMOC SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23939	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23939	05-04-2021	01-09-2021	1,112,835.62	1,112,835.62	1,112,835.62	1,112,835.62	1,112,835.62	Metros Cuadrados	2860	2860	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201910519	Proyecto de inversión	2021	754,000.00	564,822.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS PARTIDAS Y CALLE CONSTITUCION, CERRILLO VISTA HERMOSA - 12675	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	12675	01-04-2021	01-08-2021	564,822.19	564,822.19	564,822.19	564,822.19	564,822.19	Metros lineales	1667	1667	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201910300	Proyecto de inversión	2021	2,851,940.00	2,791,260.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE AVENIDA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN - 11880	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	11880	05-04-2021	01-09-2021	2,791,260.19	2,791,260.19	2,791,260.19	2,791,260.19	2,791,260.19	Metros lineales	1051	1051	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201913648	Proyecto de inversión	2021	9,213,750.00	9,212,464.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23132	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23132	05-04-2021	01-09-2021	9,212,464.62	9,212,464.62	9,212,464.62	9,212,464.62	9,212,464.62	Metros Cuadrados	10440	10440	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201909511	Proyecto de inversión	2021	10,739,200.00	10,738,460.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE AVENIDA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN - 10333	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	10333	05-04-2021	01-09-2021	10,738,460.95	10,738,460.95	10,738,460.95	10,738,460.95	10,738,460.95	Metros Cuadrados	10332	10332	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210201908953	Proyecto de inversión	2021	5,896,800.00	5,887,940.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE FELIPE VILLANUEVA, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, SAN PABLO AUTOPAN - 8526	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	8526	14-06-2021	13-12-2021	5,887,940.28	5,887,940.28	5,887,940.28	5,887,940.28	5,887,940.28	Metros Cuadrados	5002	5002	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201913022	Proyecto de inversión	2021	2,293,200.00	2,129,319.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, SAN PABLO AUTOPAN - 21682	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21682	14-06-2021	13-12-2021	2,129,319.99	2,129,319.99	2,129,319.99	2,129,319.99	2,129,319.99	Metros Cuadrados	6120	6120	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201913576	Proyecto de inversión	2021	754,000.00	751,781.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CAMINO A LOS EJIDOS DE SAN LORENZO TEPALTITLAN, ENTRE LAS CALLES SANTA ROSA Y LA CALLE NICOLAS BRAVO, CERRILLO PIEDRAS BLANCAS - 22952	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	22952	14-06-2021	13-12-2021	751,781.19	751,781.19	751,781.19	751,781.19	751,781.19	Metros lineales	1668	1668	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201913760	Proyecto de inversión	2021	1,131,000.00	900,175.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTITUCION TOTOLTEPEC - 23371	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23371	05-04-2021	01-09-2021	900,175.05	900,175.05	900,175.05	900,175.05	900,175.05	Metros lineales	1250	1250	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914098	Proyecto de inversión	2021	980,200.00	978,816.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE ALBERTO GARCIA, ENTRE AVENIDA ALPINISMO Y LA CALLE CUAUHTEMOC, SAN BUENAVENTURA Y SAN ANTONIO BUENAVISTA - 23934	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23934	05-04-2021	01-09-2021	978,816.78	978,816.78	978,816.78	978,816.78	978,816.78	Metros lineales	2150	2150	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201912978	Proyecto de inversión	2021	3,159,000.00	2,604,790.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y LA CALLE MANUEL GOMEZ PEDRAZA, SAN PABLO AUTOPAN - 21584	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	21584	14-06-2021	13-12-2021	2,604,790.74	2,604,790.74	2,604,790.74	2,604,790.74	2,604,790.74	Metros Cuadrados	3456	3456	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201915831	Proyecto de inversión	2021	3,984,479.20	3,936,563.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y LA CALLE DR. GUSTAVO BAZ PRADO, SAN ANDRES CUEXCONTITLA N - 27540	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27540	14-06-2021	13-12-2021	3,936,563.27	3,936,563.27	3,936,563.27	3,936,563.27	3,936,563.27	Metros Cuadrados	11600	11600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201915905	Proyecto de inversión	2021	4,933,473.80	4,929,077.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ, ENTRE AVENIDA DIAZ MIRON Y AVENIDA COMONFORT, SANTA ANA TLAPALTITLAN - 27706	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	27706	14-06-2021	13-12-2021	4,929,077.83	4,929,077.83	4,929,077.83	4,929,077.83	4,929,077.83	Metros Cuadrados	17986	17986	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201909313	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 9713	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	9713	26-04-2021	24-06-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Metros Cuadrados	797	797	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201909350	Proyecto de inversión	2021	2,336,278.46	2,316,211.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA TÓRTOLAS DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B - 10005	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	10005	05-04-2021	05-05-2021	2,316,211.80	2,316,211.80	2,316,211.80	2,316,211.80	0.00	Metros Cuadrados	1863	1863	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201908670	Proyecto de inversión	2021	2,336,832.32	2,336,832.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 7680	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7680	26-04-2021	24-06-2021	2,336,832.32	2,336,832.32	2,336,832.32	2,336,832.32	0.00	Metros Cuadrados	1922	1922	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201927535	Proyecto de inversión	2021	710,438.40	687,716.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y O NIÑOS HEROES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA - 58094	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	58094	05-07-2021	20-08-2021	687,716.75	687,716.75	687,716.75	687,716.75	0.00	Piezas	87	87	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210201918835	Proyecto de inversión	2021	465,000.00	465,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARIA MORELOS - 34552	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	34552	05-07-2021	05-08-2021	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00	Metros lineales	37	37	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201928649	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	672,654.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE - 62116	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	62116	26-04-2021	24-06-2021	672,654.99	672,654.99	672,654.99	672,654.99	0.00	Metros Cuadrados	720	720	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917608	Proyecto de inversión	2021	1,130,000.00	967,857.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA OFICIAL NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 31784	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31784	05-07-2021	05-09-2021	967,857.32	967,857.32	967,857.32	967,857.32	0.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917676	Proyecto de inversión	2021	1,130,000.00	1,078,985.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y O PEDRO LETECHIPIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS - 31856	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31856	05-07-2021	05-09-2021	1,078,985.48	1,078,985.48	1,078,985.48	1,078,985.48	0.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917779	Proyecto de inversión	2021	1,120,000.00	1,020,908.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS - 32039	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32039	05-07-2021	05-09-2021	1,020,908.72	1,020,908.72	1,020,908.72	1,020,908.72	0.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917790	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	557,361.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO - 32064	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32064	05-07-2021	05-08-2021	557,361.32	557,361.32	557,361.32	557,361.32	0.00	Metros Cuadrados	859	859	100.00	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201917542	Proyecto de inversión	2021	1,300,000.00	1,184,395.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ - 31681	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31681	05-07-2021	05-09-2021	1,184,395.75	1,184,395.75	1,184,395.75	1,184,395.75	0.00	Aula	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201918232	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	745,316.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA LA REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LECHERIA - 33142	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	33142	05-07-2021	05-09-2021	745,316.26	745,316.26	745,316.26	745,316.26	0.00	Metros Cuadrados	1217	1217	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917666	Proyecto de inversión	2021	1,130,000.00	1,109,383.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS - 31846	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31846	05-07-2021	05-09-2021	1,109,383.32	1,109,383.32	1,109,383.32	1,109,383.32	0.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917824	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	738,656.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ - 32141	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32141	05-07-2021	04-08-2021	738,656.63	738,656.63	738,656.63	738,656.63	0.00	Metros Cuadrados	1378	1378	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201914117	Proyecto de inversión	2021	3,148,327.36	3,148,327.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TUCÁN DE AVENIDA LAS TORRES A CALLE QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE - 23960	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	23960	17-05-2021	30-06-2021	3,148,327.36	3,148,327.36	3,148,327.36	3,148,327.36	0.00	Metros lineales	2575	2575	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201917857	Proyecto de inversión	2021	420,000.00	419,312.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y O INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE - 32212	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32212	05-07-2021	05-08-2021	419,312.08	419,312.08	419,312.08	419,312.08	0.00	Metros Cuadrados	840	840	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201936907	Proyecto de inversión	2021	545,000.00	542,939.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	98685	05-07-2021	18-08-2021	542,939.11	542,939.11	542,939.11	542,939.11	0.00	Metros Cuadrados	1218	1218	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301960870	Proyecto de inversión	2021	3,863,410.90	3,863,410.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	23973	17-05-2021	15-07-2021	3,863,410.90	3,863,410.90	3,863,410.90	3,863,410.90	0.00	Metros Cuadrados	3307	3307	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301985412	Proyecto de inversión	2021	74,991.84	74,991.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171521	06-09-2021	30-11-2021	74,991.84	74,991.84	74,991.84	74,991.84	0.00	Piezas	8	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301985031	Proyecto de inversión	2021	149,983.68	149,983.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169942	06-09-2021	30-11-2021	149,983.68	149,983.68	149,983.68	149,983.68	0.00	Piezas	16	16	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301985196	Proyecto de inversión	2021	37,495.92	37,495.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	170556	06-09-2021	30-11-2021	37,495.92	37,495.92	37,495.92	37,495.92	0.00	Piezas	4	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2022	1	MEX210301985374	Proyecto de inversión	2021	112,487.76	112,487.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171331	06-09-2021	30-11-2021	112,487.76	112,487.76	112,487.76	112,487.76	0.00	Piezas	12	12	100.00	Validado avances	Sin observaciones	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201936900	Proyecto de inversión	2021	2,565,000.00	2,221,007.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMAS DESDE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL PARAJE Y FIMESA I - 98542	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	98542	05-07-2021	18-08-2021	2,221,007.18	2,221,007.18	2,221,007.18	2,221,007.18	2,221,007.18	Metros Cuadrados	1839	1839	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985392	Proyecto de inversión	2021	37,495.92	37,495.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSNTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA - 171415	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171415	06-09-2021	30-11-2021	37,495.88	37,495.88	37,495.88	37,495.88	37,495.88	Piezas	4	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985418	Proyecto de inversión	2021	37,495.92	37,495.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 171538	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171538	06-09-2021	30-11-2021	37,495.88	37,495.88	37,495.88	37,495.88	37,495.88	Piezas	4	4	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985423	Proyecto de inversión	2021	9,373.98	9,373.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELÉM - 171553	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171553	06-09-2021	30-11-2021	9,373.97	9,373.97	9,373.97	9,373.97	9,373.97	Piezas	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301984812	Proyecto de inversión	2021	28,121.94	28,121.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 169208	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169208	06-09-2021	30-11-2021	28,121.91	28,121.91	28,121.91	28,121.91	28,121.91	Piezas	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301984044	Proyecto de inversión	2021	18,747.96	18,747.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN - 166173	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	166173	06-09-2021	30-11-2021	18,747.94	18,747.94	18,747.94	18,747.94	18,747.94	Piezas	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301984841	Proyecto de inversión	2021	121,861.74	121,861.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FIMESA I EL PARAJE - 169353	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169353	06-09-2021	30-11-2021	121,861.61	121,861.61	121,861.61	121,861.61	121,861.61	Piezas	13	13	100.00	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301983617	Proyecto de inversión	2021	28,121.94	28,121.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN - 164643	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	164643	06-09-2021	30-11-2021	28,121.91	28,121.91	28,121.91	28,121.91	28,121.91	Piezas	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301984982	Proyecto de inversión	2021	46,869.90	46,869.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSNTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES SEGUNDA SECCIÓN - 169840	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169840	06-09-2021	30-11-2021	46,869.85	46,869.85	46,869.85	46,869.85	46,869.85	Piezas	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985000	Proyecto de inversión	2021	187,479.60	187,479.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 169881	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169881	06-09-2021	30-11-2021	187,479.40	187,479.40	187,479.40	187,479.40	187,479.40	Piezas	20	20	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985025	Proyecto de inversión	2021	46,869.90	46,869.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LAS TORRES - 169930	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169930	06-09-2021	30-11-2021	46,869.85	46,869.85	46,869.85	46,869.85	46,869.85	Piezas	5	5	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985029	Proyecto de inversión	2021	18,747.96	18,747.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 169939	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169939	06-09-2021	30-11-2021	18,747.94	18,747.94	18,747.94	18,747.94	18,747.94	Piezas	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985040	Proyecto de inversión	2021	9,373.98	9,373.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SIERRA DE GUADALUPE - 169961	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169961	06-09-2021	30-11-2021	9,373.97	9,373.97	9,373.97	9,373.97	9,373.97	Piezas	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301985041	Proyecto de inversión	2021	74,991.84	74,991.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO COCEM - 169963	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169963	06-09-2021	30-11-2021	74,991.76	74,991.76	74,991.76	74,991.76	74,991.76	Piezas	8	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301984570	Proyecto de inversión	2021	56,243.88	56,243.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO - 168365	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	168365	06-09-2021	30-11-2021	56,243.82	56,243.82	56,243.82	56,243.82	56,243.82	Piezas	6	6	100.00	Validado avances	Sin observaciones



























































DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210201923684	Proyecto de inversión	2021	380,000.00	379,858.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 47740	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47740	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	379,858.53	379,858.53	379,858.53	Metros Cuadrados	680	680	100.00	Validado avances	(obs1: observación:DE LA REVISIÓN REALIZADA ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL SIIVAMEN, FAVOR DE CARGARLA EN DICHO SISTEMA, VUELVA A CARGARLA EN EL SRFT PARA PODER VALIDARLA , trimestre:1.0, usuario:matiasalvaal, fecha:2022-04-07), Sin observaciones
2022	1	MEX210402037023	Proyecto de inversión	2021	4,273,126.00	4,272,786.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO, EN LA AVENIDA ANÁHUAC ENTRE CALLE ORIENTE 5 A AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA JARDÍN - 290577	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	290577	01-03-2021	28-12-2021	4,272,786.14	4,272,786.14	4,272,786.14	4,272,786.14	4,272,786.14	Metros Cuadrados	3662	3662	100.00	Validado avances	(obs1: observación:DE LA REVISIÓN REALIZADA ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL SIIVAMEN, FAVOR DE CARGARLA EN DICHO SISTEMA, VUELVA A CARGARLA EN EL SRFT PARA PODER VALIDARLA , trimestre:1.0, usuario:matiasalvaal, fecha:2022-04-07), Sin observaciones
2022	1	MEX210201919730	Proyecto de inversión	2021	1,800,000.00	899,423.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO EL SAN JERONIMO - 36866	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	36866	05-04-2021	31-12-2021	899,423.54	899,423.54	899,423.54	899,423.54	899,423.54	Metros Cuadrados	1460	1460	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201919755	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	199,975.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL LIBRAMIENTO EL PLAN VILLA - 36930	México	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DEL CARBÓN	36930	05-04-2021	31-12-2021	199,975.38	199,975.38	199,975.38	199,975.38	199,975.38	Metros Cuadrados	325	325	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301991852	Proyecto de inversión	2021	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A CBT PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO - 196563	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	196563	12-07-2021	30-09-2021	1,796,681.20	1,796,681.20	1,796,681.20	1,796,681.20	1,796,681.20	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970270	Proyecto de inversión	2021	1,100,000.00	1,099,116.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE LOS SANTILLAN EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 111280	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111280	12-07-2021	30-09-2021	1,099,116.50	1,099,116.50	1,099,116.50	1,099,116.50	1,099,116.50	Metros Cuadrados	1093	1093	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970657	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,497,361.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CAPULIN HACIA BARRIO DE OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 113053	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113053	12-07-2021	30-09-2021	1,497,361.57	1,497,361.57	1,497,361.57	1,497,361.57	1,497,361.57	Metros cuadrados de construcción	1470	1470	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970322	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,999,759.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE LA BASCULA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD - 111482	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111482	12-07-2021	30-09-2021	1,999,759.12	1,999,759.12	1,999,759.12	1,999,759.12	1,999,759.12	Metros cuadrados de construcción	2060	2060	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970011	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,999,496.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DEL CENTRO DEL PUEBLO HACIA EL ATORÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CERRILLO DOS RIOS - 110324	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	110324	12-07-2021	30-09-2021	1,999,496.25	1,999,496.25	1,999,496.25	1,999,496.25	1,999,496.25	Metros Cuadrados	2060	2060	100.00	Validado avances	Sin observaciones













DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301971095	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,497,870.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CARRETERA FEDERAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION BERROS - 114529	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	114529	12-07-2021	30-09-2021	1,497,870.51	1,497,870.51	1,497,870.51	1,497,870.51	1,497,870.51	Metros Cuadrados	1545	1545	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301972498	Proyecto de inversión	2021	1,339,155.15	1,337,887.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CARRETERA FEDERAL TRAMO DEL HOTEL PARRANDERO AL ENTRONQUE CON RED EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+450 EN LA LOCALIDAD DE SECCION DE GUADALUPE - 118940	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	118940	12-07-2021	30-09-2021	1,337,887.17	1,337,887.17	1,337,887.17	1,337,887.17	1,337,887.17	Metros lineales	821	821	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301972094	Proyecto de inversión	2021	1,792,000.84	1,791,388.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES DE LOS DE LA CRUZ Y EL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 117663	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	117663	12-07-2021	30-11-2021	1,791,388.00	1,791,388.00	1,791,388.00	1,791,388.00	1,791,388.00	Piezas	17	17	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970280	Proyecto de inversión	2021	1,100,000.00	1,099,941.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE LOS REMIGIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 111316	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111316	12-07-2021	30-09-2021	1,099,941.10	1,099,941.10	1,099,941.10	1,099,941.10	1,099,941.10	Metros Cuadrados	1093	1093	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970724	Proyecto de inversión	2021	2,500,000.00	2,499,136.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA OJITOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 113314	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	113314	12-07-2021	30-09-2021	2,499,136.19	2,499,136.19	2,499,136.19	2,499,136.19	2,499,136.19	Metros cuadrados de construcción	2575	2575	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301970422	Proyecto de inversión	2021	1,600,000.00	1,599,981.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO HACIA EL LINDERO CON RAMEJE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL ATOLE - 111854	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	111854	12-07-2021	30-09-2021	1,599,981.48	1,599,981.48	1,599,981.48	1,599,981.48	1,599,981.48	Metros Cuadrados	1550	1550	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301971686	Proyecto de inversión	2021	2,288,890.00	2,288,620.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LA FALDA Y LOS URBINA EN EL PARAJE PLAZA DE GALLOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO PLAZA DE GALLOS - 116501	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	116501	12-07-2021	30-09-2021	2,288,620.31	2,288,620.31	2,288,620.31	2,288,620.31	2,288,620.31	Piezas	27	27	100.00	Validado avances	Sin observaciones

