

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX18180101060356	Proyecto de inversión	2018	312,043.40	312,043.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Linea De Drenaje Pluvial En Cruce De Av Libertad Y Camino A San Andres - 5051	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	5051	21-03-2018	21-05-2018	312,043.40	312,043.40	312,043.40	312,043.40	312,043.40	Metros Cuadrados	1	0.5	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX180301344616	Acción	2018	97,344.65	97,344.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 300449	Chapultepec		PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL	300449	21-03-2018	31-12-2018	97,344.65	97,344.65	97,344.65	97,344.65	97,344.65	Equipamiento	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX180301344754	Acción	2018	18,158.67	18,158.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 300650	Chapultepec		PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL	300650	21-03-2018	31-12-2018	18,158.67	18,158.67	18,158.67	18,158.67	18,158.67	Equipamiento	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401461417	Acción	2018	94,939.27	94,939.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 406341	Morelos	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	406341	05-11-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401461450	Acción	2018	479,722.46	479,722.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 406375	Morelos	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	406375	05-11-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301313840	Proyecto de inversión	2018	200,000.00	198,518.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIM SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 206174	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206174	16-08-2018	31-10-2018	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	Metros lineales	100.2	100.2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180401461499	Proyecto de inversión	2018	275,338.27	275,196.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 406450	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	406450	05-11-2018	31-12-2018	275,196.57	275,196.57	275,196.57	275,196.57	275,196.57	275,196.57	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180401460929	Proyecto de inversión	2018	350,000.00	349,997.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARAJE EL DURAZNO Y EL CENTRO - 405695	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	405695	05-11-2018	31-12-2018	349,997.52	349,997.52	349,997.52	349,997.52	349,997.52	349,997.52	Metros lineales	695	695	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180401433631	Proyecto de inversión	2018	69,289.00	69,289.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA TRASTUMBADA - 334401	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	334401	15-05-2018	09-06-2018	69,289.00	69,289.00	69,289.00	69,289.00	69,289.00	69,289.00	Metros lineales	112.4	112.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180401460978	Proyecto de inversión	2018	300,000.00	299,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE EL PANTEÓN - 405780	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	405780	01-08-2018	31-12-2018	299,928.00	299,928.00	299,928.00	299,928.00	299,928.00	299,928.00	Metros Cuadrados	657	657	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX18180201102702	Proyecto de inversión	2018	156,798.00	1,555,552.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real A Xamimilolpan Entre Cinco De Mayo Y Limite Municipal Lado Sur Xamimilolpan - 20960	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	20960	02-04-2018	27-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	161	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301310792	Proyecto de inversión	2018	410,000.00	410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 189848	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	189848	13-08-2018	11-10-2018	277,338.52	277,338.52	277,338.52	277,338.52	277,338.52	Vivienda	5	3	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201100209	Proyecto de inversión	2018	119,153.98	119,153.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Puente Vehicular En Calle Hidalgo Ubicada Entre Camino A San Agustin Y Esq Hidalgo - 92236	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	92236	09-06-2018	09-07-2018	119,153.98	119,153.98	119,153.98	119,153.98	119,153.98	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301308650	Proyecto de inversión	2018	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC RAMON BETETA - 179917	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	179917	09-06-2018	09-07-2018	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	88	88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301309609	Proyecto de inversión	2018	354,283.28	354,283.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA VIRGEN - 185123	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	185123	01-08-2018	21-08-2018	354,283.28	354,283.28	354,283.28	354,283.28	354,283.28	Metros lineales	214	214	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180401431611	Proyecto de inversión	2018	937,282.72	937,282.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA PRESA - 322535	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	322535	01-08-2018	31-08-2018	937,282.72	937,282.72	937,282.72	937,282.72	937,282.72	Metros lineales	546	546	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301321496	Proyecto de inversión	2018	264,563.21	264,563.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN RÍO SAN SALVADOR ATLATONGO - 235664	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	235664	09-06-2018	09-07-2018	264,563.21	264,563.21	264,563.21	264,563.21	264,563.21	Otros	33	33	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301341574	Proyecto de inversión	2018	613,600.27	613,600.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN AEREA EN CERRADA BENITO JUAREZ - 295083	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	295083	13-07-2018	13-08-2018	613,600.27	613,600.27	613,600.27	613,600.27	613,600.27	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301342450	Proyecto de inversión	2018	786,031.41	786,031.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN AEREA EN CERRADA BARRANQUILLA - 296619	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	296619	13-07-2018	13-08-2018	786,031.41	786,031.41	786,031.41	786,031.41	786,031.41	Otros	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301392682	Proyecto de inversión	2018	585,487.00	1,170,974.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GAVIOTAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXCO - 174617	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174617	02-05-2018	29-12-2018	1,170,974.00	1,170,974.00	1,170,974.00	1,170,974.00	1,170,974.00	Metros Cuadrados	1202	1202	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX180301309513	Proyecto de inversión	2018	270,435.12	270,435.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN - 184775	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	184775	16-07-2018	31-07-2018	270,435.12	270,435.12	270,435.12	270,435.12	270,435.12	Metros lineales	198	198	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301341173	Proyecto de inversión	2018	180,212.87	180,212.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN JUAN - 294400	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	294400	16-07-2018	31-07-2018	180,212.87	180,212.87	180,212.87	180,212.87	180,212.87	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301307460	Proyecto de inversión	2018	442,813.13	442,813.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN AEREA EN CERRADA PINO - 174273	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174273	13-07-2018	13-08-2018	442,813.13	442,813.13	442,813.13	442,813.13	442,813.13	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201100207	Proyecto de inversión	2018	186,492.42	186,492.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Angeles Maquixco - 100002	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	100002	09-07-2018	28-07-2018	186,492.42	186,492.42	186,492.42	186,492.42	186,492.42	Metros Cuadrados	384	384	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201100206	Proyecto de inversión	2018	343,391.84	343,391.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Del Puente Emiliano Zapata Y Camino Viejo A Zumpango - 109332	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	109332	14-06-2018	14-06-2018	343,391.84	343,391.84	343,391.84	343,391.84	343,391.84	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301307458	Proyecto de inversión	2018	420,620.87	420,620.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN AEREA EN CERRADA SIN NOMBRE - 174268	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174268	13-07-2018	13-08-2018	420,620.87	420,620.87	420,620.87	420,620.87	420,620.87	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301321645	Proyecto de inversión	2018	149,925.91	149,925.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CIPACTLI MAQUIXCO - 236070	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	236070	09-06-2018	09-07-2018	149,925.91	149,925.91	149,925.91	149,925.91	149,925.91	Piezas	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301392683	Proyecto de inversión	2018	858,247.00	858,247.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA POTRERO EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN - 174704	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	174704	02-05-2018	29-12-2018	1,716,494.00	1,716,494.00	1,716,494.00	1,716,494.00	1,716,494.00	Metros Cuadrados	2275	2275	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201102188	Proyecto de inversión	2018	397,195.18	191,166.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Drenaje De La Calle La Columna Del Cadenamiento Cero Al Doscientos - 29352	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	29352	01-03-2018	31-05-2018	397,191.10	397,191.10	397,191.10	397,191.10	397,191.10	Metros Cuadrados	143.4	143.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201100212	Proyecto de inversión	2018	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Electrificacion De La Calle Niños Heroes - 29307	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	29307	01-03-2018	31-05-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros Cuadrados	435	435	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX00180201102193	Proyecto de inversión	2018	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Perforacion Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De San Judas Jolalpan - 27511	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	27511	01-03-2018	31-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX18180201102189	Proyecto de inversión	2018	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Modulo Sanitario Del Jardin De Niños Corregidora De Queretaro - 27443	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	27443	01-03-2018	31-05-2018	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	17.52	17.52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301342230	Proyecto de inversión	2018	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE LA CALLE LOS TERRERO - 296283	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	296283	02-04-2018	31-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Otros	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201102190	Proyecto de inversión	2018	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Drenaje De La Calle Arboledas Colonia La Era - 27479	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	27479	01-03-2018	29-06-2018	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Metros Cuadrados	495	495	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201102195	Proyecto de inversión	2018	285,000.00	285,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Drenaje Sanitario De La Av Del Trabajo - 27224	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	27224	01-03-2018	31-05-2018	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	Metros Cuadrados	271	271	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201102194	Proyecto de inversión	2018	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Camino Al Panteon Segunda Etapa - 27555	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	27555	01-03-2018	31-05-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	219	219	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301342064	Proyecto de inversión	2018	1,227,246.92	511,646.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANACASCO - 295960	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	295960	30-03-2018	30-07-2018	1,227,246.92	1,227,246.92	1,227,246.92	1,227,246.92	1,227,246.92	Metros Cuadrados	1067	1067	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX18180201102191	Proyecto de inversión	2018	2,000,000.00	1,999,840.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Perforacion Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Segunda Demarcacion - 27388	Tepetlaoxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	27388	01-03-2018	31-07-2018	1,999,840.00	1,999,840.00	1,999,840.00	1,999,840.00	1,999,840.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301313393	Proyecto de inversión	2018	34,000.00	34,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 202799	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	202799	15-08-2018	30-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX00180201100509	Proyecto de inversión	2018	1,300,000.00	647,756.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion Comedor Escolar Escuela Primaria Lic Isidro Fabela - 122668	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	122668	25-06-2018	26-07-2018	647,756.16	647,756.16	647,756.16	647,756.16	0.00	Metros Cuadrados	0.5	0.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX00180101059186	Proyecto de inversión	2018	1,300,000.00	1,295,732.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion Arcotecho Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 68	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	68	01-02-2018	30-03-2018	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	0.00	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301622	Proyecto de inversión	2018	885,000.00	538,865.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS - 145540	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	145540	25-06-2018	26-07-2018	538,865.82	538,865.82	538,865.82	538,865.82	538,865.82	Piezas	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301302081	Proyecto de inversión	2018	305,000.00	262,197.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 146943	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	146943	26-06-2018	27-07-2018	262,197.84	262,197.84	262,197.84	262,197.84	262,197.84	Piezas	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301643	Proyecto de inversión	2018	885,000.00	590,508.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA YO TAPIA MIRANDA - 145635	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	145635	25-06-2018	26-07-2018	590,508.64	590,508.64	590,508.64	590,508.64	590,508.64	Piezas	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301302833	Proyecto de inversión	2018	331,700.74	316,930.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 149639	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	149639	28-06-2018	31-07-2018	316,930.84	316,930.84	316,930.84	316,930.84	316,930.84	Piezas	11.8	11.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX180301324567	Proyecto de inversión	2018	750,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 248836	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	248836	02-07-2018	14-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401439169	Proyecto de inversión	2018	260,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 369703	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	369703	15-10-2018	19-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401439197	Proyecto de inversión	2018	520,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 369915	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	369915	18-09-2018	18-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401482841	Proyecto de inversión	2018	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 428785	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	428785	16-07-2018	18-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401483701	Acción	2018	259,311.27	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430638	Zumpahuacán	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	430638	08-10-2018	24-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX180301301612	Proyecto de inversión	2018	465,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE LUIS MORA - 145487	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	145487	11-04-2018	09-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180301325453	Proyecto de inversión	2018	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE - 252398	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	252398	10-07-2018	08-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401483646	Acción	2018	208,799.93	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 430505	Zumpahuacán	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	430505	08-10-2018	24-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401484685	Acción	2018	114,749.60	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432667	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL	432667	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401484715	Acción	2018	83,170.55	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432723	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL	432723	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401484805	Acción	2018	82,793.59	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432903	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL	432903	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180301301599	Proyecto de inversión	2018	162,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO - 145453	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	145453	01-06-2018	15-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401438544	Proyecto de inversión	2018	260,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 364541	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	364541	11-07-2018	21-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401438837	Proyecto de inversión	2018	400,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA AMOLONCA - 366760	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	366760	23-05-2018	03-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401483676	Acción	2018	252,805.04	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430577	Zumpahuacán	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	430577	08-10-2018	24-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX180401484663	Acción	2018	45,712.80	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432628	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL		432628	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301376	Proyecto de inversión	2018	700,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERCER ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE - 144811	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	144811	21-05-2018	21-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301340160	Proyecto de inversión	2018	1,000,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE LLENADO - 292170	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	292170	01-08-2018	05-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401438342	Proyecto de inversión	2018	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN POZO DE AGUA PRIMERA ETAPA - 363298	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	363298	17-09-2018	12-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301666	Proyecto de inversión	2018	400,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 145725	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	145725	01-05-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301326983	Proyecto de inversión	2018	450,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 260495	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	260495	30-04-2018	13-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301327010	Proyecto de inversión	2018	350,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JACARANDAS - 260659	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	260659	10-06-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401438697	Proyecto de inversión	2018	700,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 365528	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	365528	15-06-2018	30-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401439239	Proyecto de inversión	2018	300,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 370151	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	370151	16-07-2018	31-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401457064	Proyecto de inversión	2018	800,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 401203	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	401203	22-05-2018	04-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX180401483442	Proyecto de inversión	2018	1,000,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS - 430081	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	430081	16-07-2018	18-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401483609	Acción	2018	239,679.22	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430412	Zumpahuacán	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	430412	08-10-2018	24-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180301301339	Proyecto de inversión	2018	450,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 144683	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	144683	01-06-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401443296	Proyecto de inversión	2018	1,100,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE DEL POZO TAPADO - 370645	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	370645	21-05-2018	31-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401457243	Proyecto de inversión	2018	700,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CUARTOS DORMITORIOS - 401423	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	401423	22-05-2018	04-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401482669	Proyecto de inversión	2018	150,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 428480	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	428480	13-08-2018	01-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401483161	Proyecto de inversión	2018	800,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 429478	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	429478	16-07-2018	18-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401483259	Proyecto de inversión	2018	2,400,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MECANIZACIÓN DE TIERRA APOYO AL CAMPO - 429680	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	429680	16-07-2018	18-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401484629	Acción	2018	21,506.13	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432569	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL	432569	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX180401484738	Acción	2018	64,476.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432754	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL	432754	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX180401484758	Acción	2018	219,513.40	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432788	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL		432788	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301328	Proyecto de inversión	2018	1,070,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 144649	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	144649	02-04-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401438506	Proyecto de inversión	2018	800,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE - 364356	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	364356	11-04-2018	29-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401446755	Proyecto de inversión	2018	300,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CUARTOS DORMITORIOS - 376153	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	376153	04-06-2018	03-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401484697	Acción	2018	8,476.98	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 432692	Zumpahuacán	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL		432692	18-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301204	Proyecto de inversión	2018	400,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 144168	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	144168	09-04-2018	09-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301221	Proyecto de inversión	2018	200,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 144233	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	144233	09-04-2018	23-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301301573	Proyecto de inversión	2018	788,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	LINEA DE AGUA POTABLE - 145372	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	145372	01-06-2018	15-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301302172	Proyecto de inversión	2018	450,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 147164	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	147164	01-05-2018	01-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180301342247	Proyecto de inversión	2018	300,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 296301	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	296301	01-05-2018	01-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX180401438566	Proyecto de inversión	2018	130,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 364667	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	364667	19-08-2018	08-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401443447	Proyecto de inversión	2018	1,000,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 371031	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	371031	15-06-2018	30-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX180401456872	Proyecto de inversión	2018	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CUARTOS DORMITORIOS - 400978	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	400978	30-05-2018	07-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones