

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX200401814274	Proyecto de inversión	2020	89,600.00	89,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOCUILA OTUMBA - 136738	México	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	136738	26-10-2020	14-12-2020	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	Piezas	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200301778198	Proyecto de inversión	2020	165,000.00	165,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES EN LA COLONIA JACARANDAS - 136782	México	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	136782	03-11-2020	30-11-2020	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Otros	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200401808797	Proyecto de inversión	2020	1,331,721.26	1,331,721.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALTICA OTUMBA - 58520	México	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OTUMBA	58520	12-10-2020	23-11-2020	1,331,721.26	1,331,721.26	1,331,721.26	1,331,721.26	1,331,721.26	Otros	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200301753202	Proyecto de inversión	2020	627,777.69	627,777.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PAPALOTLA LOCALIDAD ASENTAMIENTO PAPALOTLA - 67363	México	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPALOTLA	67363	10-08-2020	15-08-2020	619,904.00	619,904.00	619,904.00	619,904.00	619,904.00	Metros Cuadrados	554	554	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200401818224	Proyecto de inversión	2020	655,577.69	655,577.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO PAPALOTLA - 145927	México	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPALOTLA ESTADO DE MEXICO	145927	05-10-2020	14-10-2020	648,985.85	648,985.85	648,985.85	648,985.85	648,985.85	Metros Cuadrados	150	150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200401830797	Proyecto de inversión	2020	695,500.00	695,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 11 EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO PAPALOTLA - 177888	México	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPALOTLA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	177888	05-10-2020	27-11-2020	695,500.00	695,500.00	695,500.00	695,500.00	695,500.00	Vivienda	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200401826571	Proyecto de inversión	2020	527,790.00	527,790.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NII LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO PAPALOTLA - 164350	México	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPALOTLA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164350	26-10-2020	09-12-2020	527,790.00	527,790.00	527,790.00	527,790.00	527,790.00	Metros Cuadrados	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200301767970	Proyecto de inversión	2020	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO PAPALOTLA - 113443	México	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPALOTLA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	113443	08-09-2020	11-09-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX200301745662	Proyecto de inversión	2020	265,454.55	265,454.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO SAN JUAN EVANGELISTA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45760	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45760	29-09-2020	19-11-2020	265,255.46	265,255.46	265,255.46	265,255.46	265,255.46	Vivienda	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX200301745714	Proyecto de inversión	2020	101,076.92	95,461.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES ASENTAMIENTO BARRIO DE PURIFICACIÓN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45880	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45880	23-11-2020	04-12-2020	95,461.46	95,461.46	95,461.46	95,461.46	95,461.46	Celdas solares	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745653	Proyecto de inversión	2020	331,818.18	331,769.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACÁN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45741	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45741	29-09-2020	19-11-2020	331,769.63	331,769.63	331,769.63	331,769.63	331,769.63	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745699	Proyecto de inversión	2020	101,076.92	95,461.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XOLALPA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45823	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45823	23-11-2020	04-12-2020	95,461.46	95,461.46	95,461.46	95,461.46	95,461.46	Celdas solares	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745704	Proyecto de inversión	2020	123,538.46	106,692.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES ASENTAMIENTO PALOMAR MAQUIXCO TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45835	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45835	23-11-2020	04-12-2020	106,692.22	106,692.22	106,692.22	106,692.22	106,692.22	Celdas solares	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301744057	Proyecto de inversión	2020	1,293,935.64	1,293,335.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE PRIMERA DE OCHUPANGO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLALMIMILPAN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 39174	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	39174	15-07-2020	21-08-2020	1,293,335.21	1,293,335.21	1,293,335.21	1,293,335.21	1,293,335.21	Metros Cuadrados	1289	1289	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745673	Proyecto de inversión	2020	331,818.18	331,769.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO BARRIO DE PURIFICACIÓN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45775	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45775	29-09-2020	19-11-2020	331,769.63	331,769.63	331,769.63	331,769.63	331,769.63	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745122	Proyecto de inversión	2020	265,454.55	265,296.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMER SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MAZAPA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 41428	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	41428	07-09-2020	16-10-2020	265,296.28	265,296.28	265,296.28	265,296.28	265,296.28	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301744923	Proyecto de inversión	2020	1,040,336.69	1,040,331.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL CENTRO ASENTAMIENTO TEOTIHUACÁN DE ARISTA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 40974	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	40974	21-09-2020	16-10-2020	1,040,331.81	1,040,331.81	1,040,331.81	1,040,331.81	1,040,331.81	Metros lineales	295	295	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745713	Proyecto de inversión	2020	101,076.92	61,769.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES ASENTAMIENTO SAN JUAN EVANGELISTA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45872	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45872	23-11-2020	04-12-2020	61,769.47	61,769.47	61,769.47	61,769.47	61,769.47	Celdas solares	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX200401821898	Proyecto de inversión	2020	2,101,701.40	2,099,721.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE LA PALMA, ASENTAMIENTO PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 152178	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	152178	26-10-2020	04-12-2020	2,099,721.36	2,099,721.36	2,099,721.36	2,099,721.36	2,099,721.36	Metros Cuadrados	2623	2623	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301744264	Proyecto de inversión	2020	509,439.70	509,424.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE 5 DE FEBRERO ASENTAMIENTO SANTIAGO ATLATONGO TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 39603	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	39603	27-07-2020	28-08-2020	509,424.65	509,424.65	509,424.65	509,424.65	509,424.65	Metros Cuadrados	869	869	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301744961	Proyecto de inversión	2020	893,752.22	893,733.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO SARABIA COL CENTRO ASENTAMIENTO TEOTIHUACÁN DE ARISTA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 41054	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	41054	21-09-2020	16-10-2020	893,733.36	893,733.36	893,733.36	893,733.36	893,733.36	Metros lineales	162	162	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745102	Proyecto de inversión	2020	796,226.58	796,226.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE JUÁREZ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COATLÁN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 41381	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	41381	03-11-2020	30-11-2020	796,226.32	796,226.32	796,226.32	796,226.32	796,226.32	Otros	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301744892	Proyecto de inversión	2020	2,824,646.97	2,824,475.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO DE CANAL PLUVIAL TORRENTE PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MAZAPA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 40908	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	40908	20-07-2020	02-10-2020	2,824,475.43	2,824,475.43	2,824,475.43	2,824,475.43	2,824,475.43	Metros lineales	115	115	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745591	Proyecto de inversión	2020	265,454.55	265,241.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMER SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COATLÁN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45589	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45589	07-09-2020	16-10-2020	265,241.01	265,241.01	265,241.01	265,241.01	265,241.01	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745632	Proyecto de inversión	2020	398,181.82	398,165.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO PALOMAR MAQUIXCO TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45683	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45683	29-09-2020	19-11-2020	398,165.42	398,165.42	398,165.42	398,165.42	398,165.42	Vivienda	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745690	Proyecto de inversión	2020	101,076.92	95,461.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MAZAPA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45799	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45799	23-11-2020	04-12-2020	95,461.46	95,461.46	95,461.46	95,461.46	95,461.46	Celdas solares	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301745712	Proyecto de inversión	2020	101,076.92	61,769.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES ASENTAMIENTO NUEVA TEOTIHUACÁN TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45866	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45866	23-11-2020	04-12-2020	61,769.47	61,769.47	61,769.47	61,769.47	61,769.47	Celdas solares	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX200301760659	Proyecto de inversión	2020	460,492.50	822,387.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS - 93677	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	93677	01-10-2020	30-12-2020	822,387.68	822,387.68	822,387.68	822,387.68	0.00	Vivienda	9	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX200301730131	Proyecto de inversión	2020	784,249.95	783,431.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN - 25129	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25129	10-06-2020	07-09-2020	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	Vivienda	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones