

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201916663	Proyecto de inversión	2021	541,696.00	541,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA EN LA CALLE AMBROSIO ORTIZ - 29514	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	29514	03-05-2021	14-05-2021	541,696.00	541,696.00	541,696.00	541,696.00	541,696.00	Metros lineales	512	512	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201918085	Proyecto de inversión	2021	1,344,750.00	1,344,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTÉMOC - 32761	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	32761	01-06-2021	30-06-2021	1,344,750.00	1,344,750.00	1,344,750.00	1,344,750.00	1,344,750.00	Metros Cuadrados	1047	1047	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961578	Proyecto de inversión	2021	215,832.00	215,832.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 37704	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	37704	24-05-2021	04-06-2021	215,832.00	215,832.00	215,832.00	215,832.00	215,832.00	Metros lineales	204	204	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015554	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA MORA ASENTAMIENTO LA MORA - 154678	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154678	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015556	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PUERTO ASENTAMIENTO EL PUERTO - 154696	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154696	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015638	Proyecto de inversión	2021	262,105.26	262,105.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 156394	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156394	16-08-2021	15-11-2021	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015642	Proyecto de inversión	2021	174,736.84	174,736.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO - 156443	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156443	16-08-2021	15-11-2021	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021967	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DE LÓPEZ ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LOPEZ - 234300	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	234300	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917101	Proyecto de inversión	2021	190,200.00	190,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA - 30579	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	30579	12-04-2021	30-04-2021	190,200.00	190,200.00	190,200.00	190,200.00	190,200.00	Metros lineales	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201917202	Proyecto de inversión	2021	126,960.00	126,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA - 30790	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	30790	03-05-2021	14-05-2021	126,960.00	126,960.00	126,960.00	126,960.00	126,960.00	Metros lineales	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015471	Proyecto de inversión	2021	262,105.26	262,105.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL CONEJO CONEJO VIEJO ASENTAMIENTO EL CONEJO CONEJO VIEJO - 153723	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	153723	16-08-2021	15-11-2021	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015558	Proyecto de inversión	2021	262,105.26	262,105.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD TIERRA AZUL ASENTAMIENTO TIERRA AZUL - 154708	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154708	16-08-2021	15-11-2021	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015559	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PINO ASENTAMIENTO EL PINO - 154727	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154727	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015612	Proyecto de inversión	2021	174,736.84	174,736.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCÓN DEL NARANJO ASENTAMIENTO CUADRILLA DEL NARANJO RINCÓN DEL NARANJO - 155990	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155990	15-08-2021	16-11-2021	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015624	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL ZAPOTE SANTIAGO ASENTAMIENTO EL ZAPOTE SANTIAGO - 156130	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156130	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015644	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS SABINOS ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 156532	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156532	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021864	Proyecto de inversión	2021	132,631.58	132,631.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD BARRIO DE LA UVA ASENTAMIENTO BARRIO DE LA UVA - 233718	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233718	04-10-2021	05-10-2021	132,631.58	132,631.58	132,631.58	132,631.58	132,631.58	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201916574	Proyecto de inversión	2021	953,870.00	953,870.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA EN LA CALLE AMBROSIO ORTIZ - 29254	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	29254	12-04-2021	30-04-2021	953,870.00	953,870.00	953,870.00	953,870.00	953,870.00	953,870.00	Metros lineales	310	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301961528	Proyecto de inversión	2021	729,249.00	729,249.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 36870	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	36870	03-05-2021	21-05-2021	729,249.00	729,249.00	729,249.00	729,249.00	729,249.00	Metros lineales	237	237	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961573	Proyecto de inversión	2021	313,854.00	313,854.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 37652	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	37652	03-05-2021	21-05-2021	313,854.00	313,854.00	313,854.00	313,854.00	313,854.00	Metros lineales	102	102	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015459	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD BARRANCA DE ESMERALDAS LA GUILA ASENTAMIENTO BARRANCA DE ESMERALDAS LA GUILA - 153613	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	153613	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015589	Proyecto de inversión	2021	174,736.84	174,736.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LAS JOYAS ASENTAMIENTO LAS JOYAS - 155266	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155266	16-08-2021	15-11-2021	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015629	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CHARCO HONDO EL TLACUACHE ASENTAMIENTO CHARCO HONDO EL TLACUACHE - 156193	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156193	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015647	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS PINZANES ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS PINZANES - 156644	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156644	15-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021782	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LAS JOYAS ASENTAMIENTO LAS JOYAS - 233371	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233371	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021898	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO - 233916	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233916	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021930	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMARILLOS ASENTAMIENTO PALMARILLOS - 234092	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	234092	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201917167	Proyecto de inversión	2021	184,620.00	184,620.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA - 30705	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	30705	12-04-2021	30-04-2021	184,620.00	184,620.00	184,620.00	184,620.00	184,620.00	Metros lineales	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201918035	Proyecto de inversión	2021	584,630.00	584,630.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 32609	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	32609	04-05-2021	21-05-2021	584,630.00	584,630.00	584,630.00	584,630.00	584,630.00	Metros lineales	190	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201918063	Proyecto de inversión	2021	402,040.00	402,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 32679	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	32679	24-05-2021	04-06-2021	402,040.00	402,040.00	402,040.00	402,040.00	402,040.00	Metros Cuadrados	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301963294	Proyecto de inversión	2021	430,000.00	430,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 329 C.C.T.: 15ETK0329T - 60778	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	60778	10-05-2021	11-06-2021	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	Aula	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301963442	Proyecto de inversión	2021	860,000.00	860,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 65 C.C.T.: 15EBH0138Z - 62328	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	62328	10-05-2021	25-06-2021	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	Aula	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301973624	Proyecto de inversión	2021	1,405,058.58	1,405,058.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 122400	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	122400	20-05-2021	31-08-2021	1,405,058.58	1,405,058.58	1,405,058.58	1,405,058.58	1,405,058.58	Metros lineales	3200	3200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015509	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA CHUPA ROSA ASENTAMIENTO LA CHUPA ROSA - 154114	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154114	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015545	Proyecto de inversión	2021	349,473.68	349,473.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC - 154619	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154619	16-08-2021	15-11-2021	349,473.68	349,473.68	349,473.68	349,473.68	349,473.68	Cuarto(s)	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402015627	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SANTIAGO ASENTAMIENTO SANTIAGO - 156168	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156168	15-08-2021	16-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021876	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCÓN DEL NARANJO ASENTAMIENTO CUADRILLA DEL NARANJO RINCÓN DEL NARANJO - 233794	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233794	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201915915	Proyecto de inversión	2021	1,391,630.00	1,391,630.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 27741	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	27741	12-04-2021	30-04-2021	1,391,630.00	1,391,630.00	1,391,630.00	1,391,630.00	1,391,630.00	Metros lineales	439	439	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917256	Proyecto de inversión	2021	474,000.00	474,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA - 30929	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	30929	19-05-2021	30-05-2021	474,000.00	474,000.00	474,000.00	474,000.00	474,000.00	Metros Cuadros	360	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015443	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CORRAL VIEJO ASENTAMIENTO CORRAL VIEJO - 153432	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	153432	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015490	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DE LÓPEZ ASENTAMIENTO CUADRILLA DE LOPEZ - 153903	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	153903	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015572	Proyecto de inversión	2021	262,105.26	262,105.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA - 154902	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154902	15-08-2021	16-11-2021	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015607	Proyecto de inversión	2021	174,736.84	174,736.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL COYOL COYOL DE COAHUILOTES ASENTAMIENTO EL COYOL COYOL DE COAHUILOTES - 155589	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155589	16-08-2021	15-11-2021	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015620	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO VERDE ASENTAMIENTO CERRO VERDE - 156088	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156088	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402021909	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS SABINOS ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 234013	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	234013	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301963831	Proyecto de inversión	2021	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD DE SAN SIMON ZOZCOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMON ZOZCOLTEPEC - 65775	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	65775	17-05-2021	20-08-2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Metros lineales	4000	4000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301973874	Proyecto de inversión	2021	1,620,726.22	1,620,726.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 123083	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	123083	20-05-2021	31-08-2021	1,620,726.22	1,620,726.22	1,620,726.22	1,620,726.22	1,620,726.22	Metros lineales	3200	3200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015466	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AVIACIÓN CAMPO DE AVIACIÓN ASENTAMIENTO AVIACIÓN CAMPO DE AVIACIÓN - 153668	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	153668	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015585	Proyecto de inversión	2021	262,105.26	262,105.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL VELADERO ASENTAMIENTO EL VELADERO - 155149	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155149	16-08-2021	15-11-2021	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015594	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MONTEAL BARRANCA PAPALOAPAN ASENTAMIENTO EL MONTEAL BARRANCA PAPALOAPAN - 155354	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155354	15-08-2021	16-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015610	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA COPRADÍA ASENTAMIENTO LA COPRADÍA - 155949	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155949	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015615	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PUENTE DEL RODEO ASENTAMIENTO PUENTE DEL RODEO - 156028	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156028	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015648	Proyecto de inversión	2021	262,105.26	262,105.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 156668	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156668	16-08-2021	15-11-2021	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	262,105.26	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402021664	Proyecto de inversión	2021	66,315.78	66,315.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA - 232909	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	232909	04-10-2021	05-11-2021	66,315.78	66,315.78	66,315.78	66,315.78	66,315.78	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021705	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD PLATANAL ASENTAMIENTO PLATANAL - 233122	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233122	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021714	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MONTEAL BARRANCA PAPALOAPAN ASENTAMIENTO EL MONTEAL BARRANCA PAPALOAPAN. - 233155	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233155	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021939	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AMADORES LOS AMADOR ASENTAMIENTO AMADORES LOS AMADOR - 234126	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	234126	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961510	Proyecto de inversión	2021	751,127.60	751,127.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 36596	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	36596	03-05-2021	21-05-2021	751,127.60	751,127.60	751,127.60	751,127.60	751,127.60	Metros lineales	237	237	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961547	Proyecto de inversión	2021	323,258.80	323,258.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 37259	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	37259	03-05-2021	21-05-2021	323,258.80	323,258.80	323,258.80	323,258.80	323,258.80	Metros lineales	102	102	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961934	Proyecto de inversión	2021	1,575,000.00	1,575,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD CHARCO HONDO EL TLACUACHE ASENTAMIENTO CHARCO HONDO EL TLACUACHE - 43064	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	43064	19-04-2021	19-05-2021	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962000	Proyecto de inversión	2021	740,249.99	740,249.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD TEPEHUAJES UNO TEPEHUAJES DE ARRIBA ASENTAMIENTO TEPEHUAJES UNO TEPEHUAJES DE ARRIBA - 43837	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	43837	19-04-2021	21-05-2021	740,249.99	740,249.99	740,249.99	740,249.99	740,249.99	Metros Cuadrados	705	705	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301964207	Proyecto de inversión	2021	1,530,596.46	1,530,596.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 69616	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	69616	20-05-2021	31-08-2021	1,530,596.46	1,530,596.46	1,530,596.46	1,530,596.46	1,530,596.46	Metros lineales	3200	3200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015563	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PARAJE ASENTAMIENTO EL PARAJE - 154767	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154767	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015567	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL CONSUELO ASENTAMIENTO EL CONSUELO - 154808	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154808	15-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015606	Proyecto de inversión	2021	174,736.84	174,736.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN SIMÓN SAN SIMÓN ZOZCOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN SAN SIMÓN ZOZCOLTEPEC - 155556	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	155556	15-08-2021	16-11-2021	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015630	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD AGUACATITLÁN LA CARRETA ASENTAMIENTO AGUACATITLÁN LA CARRETA - 156224	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156224	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021809	Proyecto de inversión	2021	132,631.58	132,631.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL VELADERO ASENTAMIENTO EL VELADERO - 233455	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233455	04-10-2021	05-11-2021	132,631.58	132,631.58	132,631.58	132,631.58	132,631.58	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021850	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 233642	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233642	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201916180	Proyecto de inversión	2021	1,350,803.00	1,350,803.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 28350	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	28350	12-04-2021	30-04-2021	1,350,803.00	1,350,803.00	1,350,803.00	1,350,803.00	1,350,803.00	Metros lineales	439	439	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201916444	Proyecto de inversión	2021	880,256.00	880,256.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 28920	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	28920	03-05-2021	14-05-2021	880,256.00	880,256.00	880,256.00	880,256.00	880,256.00	880,256.00	Metros lineales	832	832	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201917948	Proyecto de inversión	2021	602,300.00	602,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTÉMOC - 32434	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	32434	04-05-2021	21-05-2021	602,300.00	602,300.00	602,300.00	602,300.00	602,300.00	Metros lineales	190	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961539	Proyecto de inversión	2021	332,212.00	332,212.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 37081	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	37081	24-05-2021	04-06-2021	332,212.00	332,212.00	332,212.00	332,212.00	332,212.00	Metros lineales	314	314	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961978	Proyecto de inversión	2021	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD GUIJAS BLANCAS ASENTAMIENTO GUIJAS BLANCAS - 43611	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	43611	19-04-2021	21-05-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros Cuadrados	1104	1104	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301963791	Proyecto de inversión	2021	826,298.01	826,298.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO EN LA VIA PRINCIPAL - 65451	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	65451	17-05-2021	16-07-2021	826,298.01	826,298.01	826,298.01	826,298.01	826,298.01	Metros lineales	781	781	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301964487	Proyecto de inversión	2021	1,711,800.00	1,711,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 72297	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	72297	01-06-2021	31-08-2021	1,711,800.00	1,711,800.00	1,711,800.00	1,711,800.00	1,711,800.00	Metros lineales	550	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301964568	Proyecto de inversión	2021	270,162.40	270,162.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN AMATEPEC LOCALIDAD RINCÓN DE SAN SIMÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE SAN SIMÓN - 72891	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	72891	01-06-2021	30-06-2021	270,162.40	270,162.40	270,162.40	270,162.40	270,162.40	Metros Cuadrados	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301973643	Proyecto de inversión	2021	593,896.94	593,896.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 122458	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	122458	20-05-2021	31-08-2021	593,896.94	593,896.94	593,896.94	593,896.94	593,896.94	Metros lineales	3200	3200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015500	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD GUAYABILLOS ASENTAMIENTO GUAYABILLOS - 154028	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154028	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015569	Proyecto de inversión	2021	87,368.42	87,368.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD ZACATONES ASENTAMIENTO ZACATONES - 154863	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	154863	16-08-2021	15-11-2021	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	87,368.42	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402015635	Proyecto de inversión	2021	174,736.84	174,736.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD DOLORES HACIENDA DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES HACIENDA DOLORES - 156281	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	156281	15-08-2021	16-11-2021	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	174,736.84	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021829	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD EL COYOL COYOL DE COAHUILOTES ASENTAMIENTO COYOL DE COAHUILOTES - 233552	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	233552	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021918	Proyecto de inversión	2021	132,631.58	132,631.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD CHARCO HONDO EL TLACUACHE ASENTAMIENTO CHARCO HONDO EL TLACUACHE - 234043	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	234043	04-10-2021	05-11-2021	132,631.58	132,631.58	132,631.58	132,631.58	132,631.58	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021959	Proyecto de inversión	2021	66,315.79	66,315.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS PINZANES ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS PINZANES - 234260	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	234260	04-10-2021	05-11-2021	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	66,315.79	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301977500	Proyecto de inversión	2021	1,409,997.14	1,409,096.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA LOMA BONITA (AGEB-0234), EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ; EN EL MUNICIPIO DE APAXCO. - 137635	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE APAXCO	137635	16-08-2021	27-09-2021	1,409,096.32	1,387,447.49	1,387,447.49	1,387,447.49	1,387,447.49	Metros lineales	238	238	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201926696	Proyecto de inversión	2021	668,780.00	618,119.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA - 55074	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	55074	17-05-2021	15-12-2021	618,119.65	618,119.65	618,119.65	618,119.65	618,119.65	Cuarto(s)	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883615	Proyecto de inversión	2021	1,875,694.00	2,025,254.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CONSUELO R. DE FERNÁNDEZ ALBARRÁN SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 11409	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11409	15-04-2021	13-07-2021	2,025,254.27	2,024,254.27	2,024,254.27	2,024,254.27	2,024,254.27	Metros Cuadros	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883587	Proyecto de inversión	2021	1,430,000.00	1,235,741.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EJIDO DE TEZOMPA DE CALLE EJIDO DE IXTAPALUCA A CALLE EJIDO DE RÍO FRÍO COL. AGRARISTA - 11189	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11189	15-04-2021	13-07-2021	1,235,741.78	1,235,741.78	1,235,741.78	1,235,741.78	1,235,741.78	Metros lineales	800	800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210101883599	Proyecto de inversión	2021	1,771,750.00	2,488,445.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL COL. AGRARISTA - 11278	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11278	15-04-2021	13-07-2021	2,488,445.12	2,488,445.12	2,488,445.12	2,488,445.12	2,488,445.12	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883614	Proyecto de inversión	2021	2,025,448.00	2,253,717.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL, CALLE CHIMALPA SAN MATEO HUITZILZINGO - 11395	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11395	15-04-2021	13-07-2021	2,253,717.04	2,253,717.04	2,253,717.04	2,253,717.04	2,253,717.04	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883578	Proyecto de inversión	2021	4,800,000.00	4,083,054.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DURAZNO DE CALLE SAN PABLO A CALLE SAN RAFAEL COL. NUEVA SAN MIGUEL - 11100	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11100	15-04-2021	13-07-2021	4,083,054.37	4,083,054.37	4,083,054.37	4,083,054.37	4,083,054.37	Metros Cuadrados	1998.3	1998.3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883610	Proyecto de inversión	2021	2,025,448.00	2,573,244.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA FRIDA KHALO, CALLE AMAPOLA COL. JARDINES DE CHALCO - 11363	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11363	15-04-2021	13-07-2021	2,573,244.08	2,573,244.08	2,573,244.08	2,573,244.08	2,573,244.08	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883612	Proyecto de inversión	2021	2,025,448.00	2,024,820.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA ANAHUÁC, CALLE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN XICO NUEVO - 11379	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11379	15-04-2021	13-07-2021	2,024,820.00	2,024,820.00	2,024,820.00	2,024,820.00	2,024,820.00	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402033321	Proyecto de inversión	2021	986,300.00	986,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS CBT MAX SHEIN, SANTA CATARINA AYOTZINGO - 274829	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	274829	20-10-2021	30-11-2021	986,300.00	986,300.00	986,300.00	986,300.00	986,300.00	Aula	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402033322	Proyecto de inversión	2021	373,179.38	373,179.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 274831	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	274831	20-10-2021	30-11-2021	373,179.38	373,179.38	373,179.38	373,179.38	373,179.38	Metros Cuadrados	536	536	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883451	Proyecto de inversión	2021	6,082,666.66	5,638,475.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMITOS DE CALLE GARDENIAS A LIMITE URBANO COL. JARDINES DE CHALCO - 9845	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	9845	15-04-2021	13-07-2021	5,638,475.94	5,638,475.94	5,638,475.94	5,638,475.94	5,638,475.94	Metros lineales	310	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883569	Proyecto de inversión	2021	4,732,000.00	4,168,497.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE DE BOULEVARD ADOLFFO LOPEZ MATEOS A C. 12 DE OCTUBRE COL. NUEVA SAN ISIDRO - 11040	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11040	15-04-2021	13-07-2021	4,168,497.17	4,168,497.17	4,168,497.17	4,168,497.17	4,168,497.17	Metros Cuadrados	1350	1350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201910749	Proyecto de inversión	2021	2,025,448.00	1,526,716.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN, CALLE FRANCISCO VILLA LA CANDELARIA TLAPALA - 16361	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	16361	10-05-2021	10-08-2021	1,526,716.22	1,526,716.22	1,526,716.22	1,526,716.22	1,526,716.22	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402037724	Proyecto de inversión	2021	324,334.59	324,334.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO - 293197	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	293197	30-10-2021	30-11-2021	324,334.59	324,334.59	324,334.59	324,334.59	324,334.59	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883635	Proyecto de inversión	2021	850,000.00	849,580.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS AV. 5 MAYO COL. SAN MIGUEL JACALONES I - 11528	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11528	15-04-2021	13-07-2021	849,580.64	849,580.64	849,580.64	849,580.64	849,580.64	Metros Cuadrados	544	544	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402033325	Proyecto de inversión	2021	2,168,692.50	2,164,942.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL CONJUNTO URBANO HACIENDA DE GUADALUPE, LA CANDELARIA TLAPALA - 274835	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	274835	20-10-2021	30-11-2021	2,164,942.74	2,164,942.74	2,164,942.74	2,164,942.74	2,164,942.74	Metros Cuadrados	639	639	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883590	Proyecto de inversión	2021	938,715.00	938,703.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SANTO TOMAS DE AV. AQUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ COL. NUEVA SAN ANTONIO - 11206	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11206	15-04-2021	13-07-2021	938,703.61	938,703.61	938,703.61	938,703.61	938,703.61	Metros lineales	900	900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883608	Proyecto de inversión	2021	2,025,448.00	2,000,016.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREECOLAR GABRIELA MISTRAL, CONJUNTO URBANO LOS ÁLAMOS SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 11351	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO	11351	15-04-2021	13-07-2021	2,000,016.42	2,000,016.42	2,000,016.42	2,000,016.42	2,000,016.42	Metros Cuadrados	560	560	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301964599	Proyecto de inversión	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 73281	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	73281	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301965479	Proyecto de inversión	2021	68,863.54	70,848.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 80498	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	80498	05-07-2021	02-11-2021	34,385.69	70,848.69	34,385.69	34,385.69	34,385.69	Metros Cuadrados	46	46	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301965539	Proyecto de inversión	2021	79,579.78	87,885.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81005	05-07-2021	02-11-2021	39,736.65	87,885.21	39,736.65	39,736.65	39,736.65	Metros Cuadrados	53	53	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301965694	Proyecto de inversión	2021	610,183.65	604,540.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 82489	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82489	05-07-2021	02-11-2021	304,683.54	604,540.80	304,683.54	304,683.54	304,683.54	Metros Cuadrados	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210301965641	Proyecto de inversión	2021	148,859.57	148,389.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82083	05-07-2021	02-11-2021	74,330.18	148,389.36	74,330.18	74,330.18	74,330.18	Metros Cuadrados	54	54	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301965852	Proyecto de inversión	2021	142,851.35	121,452.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83994	05-07-2021	02-11-2021	71,330.09	121,452.37	71,330.09	71,330.09	71,330.09	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301964368	Proyecto de inversión	2021	6,765,345.78	6,765,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	71023	05-07-2021	02-11-2021	2,027,711.56	6,765,345.78	2,027,711.56	2,027,711.56	2,027,711.56	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301965550	Proyecto de inversión	2021	41,694.92	44,521.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81146	05-07-2021	02-11-2021	20,819.56	44,521.24	20,819.56	20,819.56	20,819.56	Metros Cuadrados	25	25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301965567	Proyecto de inversión	2021	83,153.53	85,620.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81311	05-07-2021	02-11-2021	41,521.13	85,620.05	41,521.13	41,521.13	41,521.13	Metros Cuadrados	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301965664	Proyecto de inversión	2021	413,133.66	454,998.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82276	05-07-2021	02-11-2021	206,290.39	454,998.46	206,290.39	206,290.39	206,290.39	Metros Cuadrados	240	240	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301965614	Proyecto de inversión	2021	83,812.55	87,239.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81804	05-07-2021	02-11-2021	41,850.19	87,239.17	41,850.19	41,850.19	41,850.19	Metros Cuadrados	43	43	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301965628	Proyecto de inversión	2021	48,236.78	65,860.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81942	05-07-2021	02-11-2021	24,086.11	65,860.98	24,086.11	24,086.11	24,086.11	Metros Cuadrados	32	32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301965808	Proyecto de inversión	2021	567,788.55	513,739.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83655	05-07-2021	02-11-2021	283,514.35	513,739.43	283,514.35	283,514.35	283,514.35	Metros Cuadrados	307	307	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301964482	Proyecto de inversión	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	72271	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402024086	Proyecto de inversión	2021	5,895,167.34	5,895,167.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 242169	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	242169	05-07-2021	02-11-2021	0.00	5,895,167.34	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015352	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-COLONIA GUADALUPE - 151068	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151068	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015395	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-TECOLOTEPEC - 151920	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151920	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015351	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-SEGUNDA DE SAN MIGUEL - 151062	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151062	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015396	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-ACUITLAPILCO - 151936	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151936	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015417	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-CAPULIN REDONDO - 152652	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	152652	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015394	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-EL REYNOSO - 151871	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151871	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015346	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-SANTO NIÑO - 151032	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151032	17-03-2021	15-05-2021	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402015349	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO- BAJA DE LAJA AZUL - 151059	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151059	17-03-2021	15-05-2021	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402015511	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO- PIEDRAS ANCHAS - 154126	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	154126	17-03-2021	15-05-2021	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210101883950	Proyecto de inversión	2021	299,252.59	299,073.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 4752	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	4752	05-04-2021	31-05-2021	299,073.83	299,073.83	299,073.83	299,073.83	299,073.83	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301993254	Proyecto de inversión	2021	11,666.67	11,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR A VIVIENDA, TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC (UN CALENTADOR SOLAR BARRIO SAN JUAN) - 202702	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	202702	15-10-2021	15-12-2021	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402048624	Proyecto de inversión	2021	23,323.84	23,323.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR A VIVIENDA, TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC (DOS CALENTADORES BARRIO CHAUTONCO) - 334668	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	334668	15-10-2021	15-12-2021	23,323.84	23,323.84	23,323.84	23,323.84	23,323.84	Piezas	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201936220	Proyecto de inversión	2021	1,638,646.63	1,637,822.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE LIMA, ENTRE CALLE DEL ÁRBOL Y CERRADA DE LAS MANZANAS, PUEBLO DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. - 93758	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	93758	05-07-2021	26-08-2021	1,637,822.83	1,637,822.83	1,637,822.83	1,637,822.83	1,637,822.83	Metros Cuadrados	1040	1040	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201928945	Proyecto de inversión	2021	506,428.98	506,078.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 63094	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	63094	30-08-2021	02-10-2021	506,078.98	506,078.98	506,078.98	506,078.98	506,078.98	Calentador(es)	34	34	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201927561	Proyecto de inversión	2021	89,369.82	89,119.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 58161	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	58161	23-06-2021	28-06-2021	89,119.82	89,119.82	89,119.82	89,119.82	89,119.82	Calentador(es)	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201928105	Proyecto de inversión	2021	402,164.19	402,034.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 60221	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	60221	19-07-2021	14-08-2021	402,034.19	402,034.19	402,034.19	402,034.19	402,034.19	Calentador(es)	27	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201919347	Proyecto de inversión	2021	662,396.66	662,096.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SIETE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 35922	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	35922	28-06-2021	19-07-2021	662,096.66	662,096.66	662,096.66	662,096.66	662,096.66	Cuarto(s)	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201919753	Proyecto de inversión	2021	2,838,842.82	2,837,342.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TREINTA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 36919	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	36919	16-08-2021	29-10-2021	2,837,342.82	2,837,342.82	2,837,342.82	2,837,342.82	2,837,342.82	Cuarto(s)	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201929660	Proyecto de inversión	2021	662,396.66	662,222.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SIETE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 66259	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	66259	11-10-2021	31-10-2021	662,222.14	662,222.14	662,222.14	662,222.14	662,222.14	Cuarto(s)	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201919087	Proyecto de inversión	2021	851,652.85	851,435.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS NUEVE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN SAN FRANCISCO TEPOJACO CUAUTITLÁN IZCALLI. - 35326	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	35326	05-07-2021	31-07-2021	851,435.85	851,435.85	851,435.85	851,435.85	851,435.85	Cuarto(s)	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976524	Proyecto de inversión	2021	9,678,803.45	9,678,803.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA AV. DEL PERAL Y LA CARRETERA CUAUTITLÁN-TEOLOYUCAN HASTA EL EMISOR PONIENTE, PUEBLO SANTA BARBARA - 133261	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	133261	01-08-2021	15-11-2021	9,678,803.45	9,678,803.45	9,678,803.45	9,678,803.45	9,678,803.45	Cárcamo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201925504	Proyecto de inversión	2021	161,786.36	161,275.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SEIS TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP), EN SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI - 51937	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	51937	24-05-2021	10-06-2021	161,275.96	161,275.96	161,275.96	161,275.96	161,275.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201927443	Proyecto de inversión	2021	402,164.19	401,864.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, CUAUTITLÁN IZCALLI - 57756	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	57756	14-06-2021	21-06-2021	401,864.19	401,864.19	401,864.19	401,864.19	401,864.19	Calentador(es)	27	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201928642	Proyecto de inversión	2021	193,634.61	193,634.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PRESITA, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 62100	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	62100	16-08-2021	27-08-2021	193,634.61	193,634.61	193,634.61	193,634.61	193,634.61	Calentador(es)	13	13	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201928910	Proyecto de inversión	2021	148,949.70	148,778.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA COLONIA LA PIEDAD, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 62934	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	62934	23-08-2021	01-09-2021	148,778.70	148,778.70	148,778.70	148,778.70	148,778.70	Calentador(es)	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201928059	Proyecto de inversión	2021	208,529.58	208,330.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HUILANGO EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 60019	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI	60019	12-07-2021	24-07-2021	208,330.58	208,330.58	208,330.58	208,330.58	208,330.58	Calentador(es)	14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201932751	Proyecto de inversión	2021	163,844.67	163,669.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ZAP EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI. - 79352	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	79352	18-10-2021	28-10-2021	163,669.50	163,669.50	163,669.50	163,669.50	163,669.50	Calentador(es)	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301967728	Proyecto de inversión	2021	5,701,074.56	5,415,478.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DR. ATL,ENTRE AV. TLÁLOC Y CALLE ATLAHUA, PUEBLO AXOTLÁN, EN CUAUTITLÁN IZCALLI. - 97279	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	97279	01-07-2021	30-09-2021	5,415,478.99	5,415,478.99	5,415,478.99	5,415,478.99	5,415,478.99	Metros Cuadrados	3608	3608	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976559	Proyecto de inversión	2021	14,321,196.59	14,319,507.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO (PRIMERA ETAPA) ENTRE LA AV. DEL PERAL Y LA CARRETERA CUAUTITLÁN-TEOLOYUCAN HASTA EL EMISOR PONIENTE, PUEBLO SANTA BARBARA - 133414	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	133414	01-09-2021	15-11-2021	14,319,507.14	14,319,507.14	14,319,507.14	14,319,507.14	14,319,507.14	#####	Cárcamo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201933113	Proyecto de inversión	2021	5,932,474.99	5,930,899.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE VILLA NICOLAS ROMERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, PUEBLO EL ROSARIO, CUAUTITLÁN IZCALLI - 80712	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI	80712	14-06-2021	13-09-2021	5,930,899.25	5,930,899.25	5,930,899.25	5,930,899.25	5,930,899.25	Metros Cuadrados	4237	4237	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201913158	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,940.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL PREESCOLAR EN EL PARAJE LOS MARQUEZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO - 21976	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21976	21-06-2021	24-08-2021	1,499,940.92	1,499,940.92	1,499,940.92	1,499,940.92	1,499,940.92	Metros Cuadrados	1188	1188	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210201914203	Proyecto de inversión	2021	1,900,000.00	1,899,371.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA BARRANCA LA PALANGANA HACIA LA LAGUNA BARRIO DE CHILA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN - 24073	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24073	28-06-2021	23-08-2021	1,899,371.90	1,899,371.90	1,899,371.90	1,899,371.90	1,899,371.90	Metros Cuadrados	1435	1435	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201914247	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,507.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LOS INVERNADEROS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 24115	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24115	23-06-2021	20-08-2021	999,507.76	999,507.76	999,507.76	999,507.76	999,507.76	Metros Cuadrados	714	714	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210101883337	Proyecto de inversión	2021	1,213,000.00	1,212,570.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL TOLSA - 7569	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7569	22-06-2021	26-08-2021	1,212,570.36	1,212,570.36	1,212,570.36	1,212,570.36	1,212,570.36	Metros Cuadrados	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201912022	Proyecto de inversión	2021	1,725,000.00	1,723,913.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN EN TELEBACHILLERATO DE AULA Y SANITARIOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN) ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 19005	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	19005	07-06-2021	27-08-2021	1,723,913.65	1,723,913.65	1,723,913.65	1,723,913.65	1,723,913.65	Metros Cuadrados	143.51	143.51	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201912890	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,525.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA ANTENA DE TELEFONO HACIA SAN SIMON DE LA LAGUNA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO HIDALGO - 21272	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21272	10-06-2021	19-08-2021	1,499,525.92	1,499,525.92	1,499,525.92	1,499,525.92	1,499,525.92	Metros Cuadrados	1080	1080	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201914914	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,999,617.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CAPILLA HACIA EL CENTRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC PRIMERA ETAPA - 25581	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	25581	14-06-2021	25-08-2021	2,999,617.64	2,999,617.64	2,999,617.64	2,999,617.64	2,999,617.64	Metros Cuadrados	2544	2544	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210101883344	Proyecto de inversión	2021	927,000.00	925,690.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 7628	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	7628	02-07-2021	14-09-2021	925,690.89	925,690.89	925,690.89	925,690.89	925,690.89	Metros Cuadrados	336	336	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201914164	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,046.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN DE CASA DEL SEÑOR FELIPE REYES HACIA CASA DE LA SEÑORA HERENDIRA HERNANDEZ EN BARRIO SECO PRIMERA ETAPA - 24019	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	24019	28-06-2021	23-08-2021	1,499,046.99	1,499,046.99	1,499,046.99	1,499,046.99	1,499,046.99	Metros Cuadrados	1161	1161	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201912844	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,022.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRAS DE LA IGLESIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD NUEVA COLONIA TRES PUENTES - 21196	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	21196	25-06-2021	19-08-2021	1,499,022.09	1,499,022.09	1,499,022.09	1,499,022.09	1,499,022.09	Metros Cuadrados	1092	1092	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201914128	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,004.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA PALMA HACIA LOS POZOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 23983	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	23983	14-06-2021	25-08-2021	1,499,004.59	1,499,004.59	1,499,004.59	1,499,004.59	1,499,004.59	Metros Cuadrados	1170	1170	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201911982	Proyecto de inversión	2021	797,000.00	796,770.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO - 18933	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA	18933	03-06-2021	06-08-2021	796,770.72	796,770.72	796,770.72	796,770.72	796,770.72	Metros lineales	88	88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402013399	Proyecto de inversión	2021	372,011.93	368,612.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL POZO, DELEGACION SAN JUAN TLACOTOMPA - 80280	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ECATZINGO	80280	04-08-2021	17-09-2021	368,612.68	368,612.68	368,612.68	368,612.68	368,612.68	Metros lineales	190	190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402049514	Proyecto de inversión	2021	646,356.68	646,356.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MELECIO MARQUEZ COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 338301	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	338301	09-08-2021	17-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	95	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301981866	Proyecto de inversión	2021	678,916.39	678,262.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO - 156658	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	156658	23-08-2021	11-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	973.33	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201929810	Proyecto de inversión	2021	648,000.00	647,757.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, TECHUCHULCO DE ALLENDE - 66797	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	66797	01-06-2021	30-09-2021	647,757.03	647,757.03	647,757.03	647,757.03	647,757.03	Cuarto(s)	9	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210201932474	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,595.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA 2DA ETAPA - 78406	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	78406	01-07-2021	14-08-2021	799,595.62	799,595.62	799,595.62	799,595.62	799,595.62	Metros cuadrados de construcción	1045	1045	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301970688	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	199,621.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS MARGARITAS - 113174	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	113174	15-07-2021	30-07-2021	199,621.24	199,621.24	199,621.24	199,621.24	199,621.24	Metros Cuadrados	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201932498	Proyecto de inversión	2021	120,000.00	119,965.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA NORTE - 78535	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	78535	01-07-2021	25-07-2021	119,965.01	119,965.01	119,965.01	119,965.01	119,965.01	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201929770	Proyecto de inversión	2021	360,000.00	360,032.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, SAN MIGUEL DE OCAMPO - 66660	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	66660	01-06-2021	30-09-2021	360,032.99	360,032.99	360,032.99	360,032.99	360,032.99	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301975382	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,783.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, SAN PEDRO TECHUCHULCO - 129432	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	129432	01-08-2021	31-08-2021	799,783.36	799,783.36	799,783.36	799,783.36	799,783.36	Metros Cuadrados	1040	1040	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301987992	Proyecto de inversión	2021	250,000.00	249,840.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 181801	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	181801	01-09-2021	30-09-2021	249,840.52	249,840.52	249,840.52	249,840.52	249,840.52	Metros Cuadrados	307	307	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201930907	Proyecto de inversión	2021	288,000.00	287,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, ZAP 065 - 71927	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	71927	01-06-2021	30-09-2021	287,976.00	287,976.00	287,976.00	287,976.00	287,976.00	Cuarto(s)	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201930914	Proyecto de inversión	2021	360,000.00	360,032.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, ZAP 7A - 71953	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	71953	01-06-2021	30-09-2021	360,032.99	360,032.99	360,032.99	360,032.99	360,032.99	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210201932111	Proyecto de inversión	2021	140,000.00	139,688.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL TLACHICHIL - 76991	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	76991	15-06-2021	09-07-2021	139,688.44	139,688.44	139,688.44	139,688.44	139,688.44	Metros lineales	234.4	234.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301975084	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,870.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ - 127921	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	127921	01-08-2021	31-08-2021	499,870.76	499,870.76	499,870.76	499,870.76	499,870.76	Metros Cuadrados	642	642	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201932188	Proyecto de inversión	2021	432,000.00	431,863.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, MAXTLECA DE GALEANA - 77225	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	77225	01-05-2021	31-08-2021	431,863.03	431,863.03	431,863.03	431,863.03	431,863.03	Cuarto(s)	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301974984	Proyecto de inversión	2021	1,700,000.00	1,699,435.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 127401	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	127401	20-07-2021	02-09-2021	1,699,435.28	1,699,435.28	1,699,435.28	1,699,435.28	1,699,435.28	Metros Cuadrados	2019	2019	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201926065	Proyecto de inversión	2021	432,000.00	431,838.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO, JOQUICINGO, EL GUARDA DE GUERRERO - 53233	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53233	01-05-2021	31-08-2021	431,838.03	431,838.03	431,838.03	431,838.03	431,838.03	Cuarto(s)	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201926146	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,395.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA G. DE DEL MAZO - 53360	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53360	01-06-2021	31-07-2021	499,395.49	499,395.49	499,395.49	499,395.49	499,395.49	Metros cuadrados de construcción	48	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201932557	Proyecto de inversión	2021	75,000.00	74,985.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DERIVACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA CALLE BENITO JUÁREZ - 78764	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	78764	01-07-2021	20-07-2021	74,985.88	74,985.88	74,985.88	74,985.88	74,985.88	Metros lineales	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201932255	Proyecto de inversión	2021	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MINA - 77504	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	77504	15-06-2021	15-07-2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	173	173	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301966041	Proyecto de inversión	2021	550,000.00	549,520.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ZDA ETAPA - 85327	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	85327	15-06-2021	15-07-2021	549,520.50	549,520.50	549,520.50	549,520.50	549,520.50	Metros Cuadrados	640	640	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301975100	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	349,474.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CALLE CERRADA DE BENITO JUÁREZ - 127997	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	127997	15-08-2021	31-08-2021	349,474.48	349,474.48	349,474.48	349,474.48	349,474.48	Metros Cuadrados	390	390	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402027300	Proyecto de inversión	2021	793,333.00	792,863.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEANDRO VALLE, CABECERA MUNICIPAL - 253775	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	253775	01-11-2021	30-11-2021	792,863.82	792,863.82	792,863.82	792,863.82	792,863.82	Metros Cuadrados	830	830	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962549	Proyecto de inversión	2021	1,210,000.00	1,209,637.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE AYALA - 52848	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	52848	02-05-2021	30-07-2021	1,209,637.11	1,209,637.11	1,209,637.11	1,209,637.11	1,209,637.11	Metros lineales	444	444	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301962570	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	884,381.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MIGUEL ALEMÁN - 53103	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	53103	15-05-2021	16-07-2021	884,381.31	884,381.31	884,381.31	884,381.31	884,381.31	Metros lineales	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962630	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	685,203.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TOLUCA 2DA. ETAPA - 53676	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	53676	02-05-2021	30-07-2021	685,203.96	685,203.96	685,203.96	685,203.96	685,203.96	Metros lineales	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962636	Proyecto de inversión	2021	900,000.00	729,194.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN CALLE COLIMA - 53746	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	53746	15-05-2021	30-07-2021	729,194.44	729,194.44	729,194.44	729,194.44	729,194.44	Metros lineales	247	247	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301965979	Proyecto de inversión	2021	365,000.00	364,123.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN PARAJE EL MANGUITO SOBRE CALLE LIBERTAD - 85004	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	85004	16-06-2021	15-08-2021	364,123.40	364,123.40	364,123.40	364,123.40	364,123.40	Metros Cuadrados	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301972026	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,935.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN SAN AGUSTIN HUITZILAPAN - 117419	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	117419	16-07-2021	15-10-2021	1,499,935.50	1,499,935.50	1,499,935.50	1,499,935.50	1,499,935.50	Metros Cuadrados	182	182	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962448	Proyecto de inversión	2021	1,056,000.00	1,055,683.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE JILOTEPEC - 51031	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	51031	02-05-2021	30-06-2021	1,055,683.30	1,055,683.30	1,055,683.30	1,055,683.30	1,055,683.30	Metros lineales	504	504	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962451	Proyecto de inversión	2021	1,650,000.00	1,649,505.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA MÉXICO - 51120	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	51120	02-05-2021	30-06-2021	1,649,505.15	1,649,505.15	1,649,505.15	1,649,505.15	1,649,505.15	Metros lineales	1265	1265	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962483	Proyecto de inversión	2021	1,250,000.00	1,249,936.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO LADO SUR DE LA CARRETERA DEL DPTO 3RA. ETAPA - 51674	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	51674	02-05-2021	30-06-2021	1,249,936.60	1,249,936.60	1,249,936.60	1,249,936.60	1,249,936.60	Metros Cuadrados	213	213	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962616	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	696,547.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE NARCISO MENDOZA - 53591	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	53591	02-05-2021	16-07-2021	696,547.59	696,547.59	696,547.59	696,547.59	696,547.59	Metros lineales	351	351	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301966007	Proyecto de inversión	2021	1,700,000.00	1,698,257.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 1RA ETAPA - 85122	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	85122	16-06-2021	30-09-2021	1,698,257.32	1,698,257.32	1,698,257.32	1,698,257.32	1,698,257.32	Metros Cuadrados	326	326	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301977685	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,999,400.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LERMA - 138119	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	138119	01-08-2021	15-10-2021	1,999,400.17	1,999,400.17	1,999,400.17	1,999,400.17	1,999,400.17	Metros lineales	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962444	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,999,300.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MORELOS - 50976	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	50976	02-05-2021	30-06-2021	1,999,300.24	1,999,300.24	1,999,300.24	1,999,300.24	1,999,300.24	Metros lineales	1029	1029	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962481	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,654.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO STA. ETAPA - 51661	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	51661	02-05-2021	16-06-2021	1,499,654.86	1,499,654.86	1,499,654.86	1,499,654.86	1,499,654.86	Metros Cuadrados	458	458	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301971997	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	699,162.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE FRESNO - 117312	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	117312	16-07-2021	15-08-2021	699,162.13	699,162.13	699,162.13	699,162.13	699,162.13	Metros lineales	527	527	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301965277	Proyecto de inversión	2021	1,750,000.00	1,719,660.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MARINA NACIONAL - 79074	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	79074	01-06-2021	15-08-2021	1,719,660.26	1,719,660.26	1,719,660.26	1,719,660.26	1,719,660.26	Kilómetro lineal	1350	1350	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301965995	Proyecto de inversión	2021	1,700,000.00	1,699,946.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN RÍO QUE CORRE DE LA CALLE MORELOS A AV. LIBERTAD 3RA ETAPA - 85075	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA	85075	16-06-2021	15-09-2021	1,699,946.66	1,699,946.66	1,699,946.66	1,699,946.66	1,699,946.66	Metros Cuadrados	346	346	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201913661	Proyecto de inversión	2021	8,000,000.00	7,997,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23155	04-05-2021	30-06-2021	7,997,600.00	7,997,600.00	7,510,965.52	2,055,212.71	2,055,212.71	Metros Cuadrados	6271	6200	98.8678	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962049	Proyecto de inversión	2021	1,900,000.00	1,893,483.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA. - 44479	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	44479	01-07-2021	30-09-2021	1,893,483.49	1,893,483.49	1,893,483.49	1,893,483.49	1,893,483.49	Metros lineales	250	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962030	Proyecto de inversión	2021	1,900,000.00	1,882,937.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE NUEVE - 44357	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	44357	01-07-2021	30-09-2021	1,882,937.05	1,882,937.05	1,882,937.05	1,882,937.05	1,882,937.05	Metros lineales	227	227	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962142	Proyecto de inversión	2021	1,750,631.16	1,738,420.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE TREINTA Y CUATRO. - 45603	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	45603	01-07-2021	30-09-2021	1,738,420.85	1,738,420.85	1,738,420.85	1,738,420.85	1,738,420.85	Metros lineales	164	164	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301962033	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,498,830.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GIRASOL. - 44365	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZHUALCOYOTL	44365	01-07-2021	30-09-2021	1,498,830.37	1,498,830.37	1,498,830.37	1,498,830.37	1,498,830.37	Metros lineales	170	170	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962113	Proyecto de inversión	2021	6,960,000.00	6,948,965.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA. - 45329	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZHUALCOYOTL	45329	01-07-2021	30-09-2021	6,948,965.04	6,948,965.04	6,948,965.04	6,948,965.04	6,948,965.04	Metros lineales	743	743	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301966236	Proyecto de inversión	2021	350,052.64	350,032.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN NICOLÁS ROMERO, EN VARIAS UBICACIONES DEL AGEB 0876, EN VARIAS CALLES. - 86842	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	86842	01-07-2021	22-10-2021	350,032.58	350,032.58	350,032.58	350,032.58	350,032.58	Piezas	50	50	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201916347	Proyecto de inversión	2021	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CHACALCO, OTUMBA - 28696	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OTUMBA	28696	02-08-2021	27-08-2021	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Metros lineales	190.4	190.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201916350	Proyecto de inversión	2021	298,650.00	298,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES PRIMERO DE JUNIO Y TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALTICA, OTUMBA - 28711	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OTUMBA	28711	02-08-2021	27-08-2021	298,650.00	298,650.00	298,650.00	298,650.00	298,650.00	Metros lineales	167	167	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923942	Proyecto de inversión	2021	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALCO, OTUMBA - 48137	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48137	07-07-2021	08-10-2021	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923962	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN MARTIN AHUATEPEC, OTUMBA - 48150	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48150	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923958	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOLPA OTUMBA DE GOMEZ FARIAS - 48148	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48148	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923938	Proyecto de inversión	2021	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA, OTUMBA - 48134	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48134	07-07-2021	08-10-2021	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201922621	Proyecto de inversión	2021	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO, OTUMBA - 45898	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	45898	07-07-2021	08-10-2021	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201923952	Proyecto de inversión	2021	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN COL CENTRO, OTUMBA - 48143	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48143	07-07-2021	08-10-2021	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923954	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SEGUNDA DE LA TRINIDAD, OTUMBA - 48145	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48145	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201915732	Proyecto de inversión	2021	1,446,300.00	1,446,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MOTOLINEA, LOCALIDAD OXTOTIPAC, OTUMBA - 27336	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OTUMBA	27336	10-05-2021	18-06-2021	1,446,300.00	1,446,300.00	1,446,300.00	1,446,300.00	1,446,300.00	Metros Cuadrados	1942	1942	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201922741	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN - 46183	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	46183	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923950	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL CENTRO, OTUMBA DE GOMEZ FARIAS - 48142	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48142	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201915974	Proyecto de inversión	2021	428,400.00	428,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LONDRES, COLONIA NOPALERA, OTUMBA - 27887	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OTUMBA	27887	12-07-2021	06-08-2021	428,400.00	428,400.00	428,400.00	428,400.00	428,400.00	Metros lineales	367.5	367.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201922578	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO OTUMBA - 45772	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	45772	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923944	Proyecto de inversión	2021	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO OTUMBA - 48138	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OTUMBA	48138	07-07-2021	08-10-2021	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923904	Proyecto de inversión	2021	183,669.79	183,553.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ZULUAPAN - 48083	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN	48083	25-05-2021	22-06-2021	183,553.66	183,553.66	183,553.66	183,553.66	183,553.66	Cuarto(s)	24	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201927106	Proyecto de inversión	2021	275,502.73	275,330.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL PINAL DEL MARQUESADO - 56533	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN	56533	07-06-2021	22-06-2021	275,330.48	275,330.48	275,330.48	275,330.48	275,330.48	Cuarto(s)	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201928793	Proyecto de inversión	2021	93,599.99	93,410.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CALVARIO - 62515	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	62515	15-06-2021	15-07-2021	93,410.64	93,410.64	93,410.64	93,410.64	93,410.64	Metros Cuadrados	44.75	44.75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201928676	Proyecto de inversión	2021	284,998.29	284,868.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CINCO TANQUES SÉPTICOS EN LUGAR CONOCIDO COMO LA MINA DE ORO, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CALVARIO - 62160	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	62160	07-06-2021	22-06-2021	284,868.42	284,868.42	284,868.42	284,868.42	284,868.42	Tanque(s)	46.87	46.87	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201929112	Proyecto de inversión	2021	3,600,000.00	3,599,523.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA, CABECERA MUNICIPAL - 63780	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	63780	14-06-2021	26-07-2021	3,599,523.26	3,599,523.26	3,599,523.26	3,599,523.26	3,599,523.26	Metros Cuadrados	2964	2964	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201928261	Proyecto de inversión	2021	1,254,010.14	1,253,421.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS TANQUES SÉPTICOS EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 60648	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	60648	07-06-2021	22-06-2021	1,253,421.08	1,253,421.08	1,253,421.08	1,253,421.08	1,253,421.08	Tanque(s)	206.25	206.25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201922950	Proyecto de inversión	2021	1,365,502.33	1,365,502.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46550	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46550	26-03-2021	25-05-2021	1,365,502.32	1,365,502.32	1,365,502.32	1,365,502.32	1,365,502.32	Metros Cuadrados	1074	1074	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301983874	Proyecto de inversión	2021	797,739.22	797,739.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 165426	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	165426	30-08-2021	14-10-2021	797,739.21	797,739.21	797,739.21	797,739.21	797,739.21	Metros Cuadrados	840	840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402016155	Proyecto de inversión	2021	239,850.22	239,850.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ EN BARRIO LA BARRANCA - 169660	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	169660	13-09-2021	13-10-2021	239,850.21	239,850.21	239,850.21	239,850.21	239,850.21	Metros lineales	126.7	126.7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402016098	Proyecto de inversión	2021	535,961.56	536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 168676	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	168676	20-09-2021	19-11-2021	536,000.00	536,000.00	536,000.00	536,000.00	536,000.00	Metros lineales	431	431	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201922715	Proyecto de inversión	2021	698,799.37	698,799.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES ABASOLO Y MORELOS - 46147	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46147	24-03-2021	23-05-2021	698,799.36	698,799.36	698,799.36	698,799.36	698,799.36	Metros lineales	148	148	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301988193	Proyecto de inversión	2021	340,500.00	340,040.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS - 182636	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182636	06-09-2021	08-10-2021	340,040.36	340,040.36	340,040.36	340,040.36	340,040.36	Metros lineales	70	70	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2022	2	MEX210301998642	Proyecto de inversión	2021	1,456,878.48	1,455,670.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DIVERSOS TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI DE LAMINA DE CARTON EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MEXICO - 222271	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222271	15-09-2021	30-11-2021	1,455,670.50	1,455,670.50	1,455,670.50	1,455,670.50	1,455,670.50	Metros cuadrados de construcción	930	930	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301989593	Proyecto de inversión	2021	740,406.52	735,750.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CDA ALLENDE, UBICADA EN BARRIO MAZATLA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MEXICO - 187940	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187940	22-09-2021	03-11-2021	735,750.28	735,750.28	735,750.28	735,750.28	735,750.28	Metros Cuadrados	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301988111	Proyecto de inversión	2021	510,000.00	478,426.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA SACRAMENTO BUSTAMANTE - 182263	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182263	06-09-2021	30-09-2021	478,426.42	478,426.42	478,426.42	478,426.42	478,426.42	Metros lineales	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961132	Proyecto de inversión	2021	1,123,198.48	1,113,187.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA RITA DE LA CUESTA - 30011	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	30011	22-03-2021	07-05-2021	1,113,187.19	1,113,187.19	1,113,187.19	1,113,187.19	1,113,187.19	Metros Cuadrados	1311	1311	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962977	Proyecto de inversión	2021	1,844,477.29	1,844,459.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 56958	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	56958	28-04-2021	20-06-2021	1,844,459.23	1,844,459.23	1,844,459.23	1,844,459.23	1,844,459.23	Metros Cuadrados	13874	13874	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301960620	Proyecto de inversión	2021	1,214,497.52	1,214,497.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ - 16851	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	16851	18-03-2021	19-04-2021	1,214,497.52	1,214,497.52	1,214,492.89	1,214,492.89	1,214,492.89	Metros Cuadrados	1500	1500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301962966	Proyecto de inversión	2021	1,017,933.34	1,017,933.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN RANCHO LA CONCEPCION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CARMEN OCOTEPEC - 56870	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	56870	27-04-2021	10-06-2021	1,017,933.34	1,017,933.34	1,017,933.34	1,017,933.34	1,017,933.34	Metros Cuadrados	8000	8000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301974197	Proyecto de inversión	2021	509,619.69	509,614.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO RUMBO A BARRIO LA LOMA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 124424	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	124424	06-07-2021	31-07-2021	509,614.70	509,614.70	509,614.70	509,614.70	509,614.70	Metros Cuadrados	3825	3825	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402050032	Proyecto de inversión	2021	1,069,000.00	1,071,623.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 340138	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	340138	01-05-2021	01-07-2021	1,071,623.88	1,071,623.88	1,071,623.88	1,071,623.88	1,071,623.88	Metros Cuadrados	1218	1218	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210402050042	Proyecto de inversión	2021	1,285,005.24	1,285,005.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL ARENAL, SAN NICOLAS GUADALUPE EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 340174	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	340174	03-05-2021	07-07-2021	1,285,005.25	1,285,005.25	1,285,005.25	1,285,005.25	1,285,005.25	Metros Cuadrados	1281.3	1281.3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402023286	Proyecto de inversión	2021	1,433,951.83	1,432,570.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO RUMBO A LA ROSA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MEXTEPEC - 239462	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	239462	10-09-2021	15-10-2021	1,432,570.34	1,432,570.34	1,432,570.34	1,432,570.34	1,432,570.34	Metros Cuadrados	9750	9750	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301961904	Proyecto de inversión	2021	751,167.27	751,167.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CHICHILPA - 42639	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	42639	20-03-2021	21-04-2021	751,167.27	751,167.27	751,167.27	751,167.27	751,167.27	Metros Cuadrados	775.8	775.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402038839	Acción	2021	1,864,895.40	1,864,895.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 297623	San Felipe del Progreso	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	297623	01-03-2021	31-12-2021	1,864,895.40	1,864,895.40	1,864,895.40	1,864,895.40	1,864,895.40	1,864,895.40	Vehículos	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402050086	Proyecto de inversión	2021	562,347.48	5,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN BARRIO BUENAVISTA RIOYOS BUENAVISTA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO RIOYOS BUENAVISTA - 340355	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	340355	29-10-2021	18-11-2021	561,938.75	561,938.78	561,938.78	561,938.78	561,938.78	Metros Cuadrados	4200	4200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301961672	Proyecto de inversión	2021	995,319.51	995,319.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA ERA SAN PABLO TLALCHICILPA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICILPA - 39167	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	39167	12-04-2021	07-05-2021	995,319.51	995,319.51	995,319.51	995,319.51	995,319.51	Metros Cuadrados	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402051536	Proyecto de inversión	2021	487,572.13	487,572.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO - 345856	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	345856	01-11-2021	15-12-2021	487,572.13	487,572.13	487,572.13	487,572.13	487,572.13	Cárcamo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402023008	Proyecto de inversión	2021	472,781.65	471,035.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 238621	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	238621	17-05-2021	11-06-2021	471,035.99	471,035.99	471,035.99	471,035.99	471,035.99	Metros lineales	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301997222	Proyecto de inversión	2021	279,829.09	279,607.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATI - 217104	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	217104	08-09-2021	07-10-2021	279,607.57	279,607.57	279,607.57	279,607.57	279,607.57	Metros Cuadrados	2296	2296	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201937457	Acción	2021	371,849.82	371,849.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 29488	Santo Tomás		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	29488	08-04-2021	31-12-2021	371,849.82	371,849.82	371,849.82	371,849.82	371,849.82	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201911873	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	349,956.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE LOS GAMA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 18728	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	18728	23-05-2021	30-06-2021	349,956.80	349,956.80	349,956.80	349,956.80	349,956.80	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979420	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	599,963.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAÑO REGADOR EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA. SECCIÓN. - 147056	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	147056	12-07-2021	12-10-2021	599,963.79	599,963.79	599,963.79	599,963.79	599,963.79	Metros Cuadrados	1200	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979825	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,155.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD CALLE REAL ASENTAMIENTO CALLE REAL - 148979	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	148979	01-09-2021	01-11-2021	999,155.06	999,155.06	999,155.06	999,155.06	999,155.06	Metros Cuadrados	2520	2520	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301993839	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	998,325.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA CAMINO HACIA EL PARAISO YCAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 205007	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205007	01-09-2021	01-12-2021	998,325.09	998,325.09	998,325.09	998,325.09	998,325.09	Metros Cuadrados	2200	2200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994411	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,574.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 206968	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206968	12-07-2021	15-10-2021	999,574.22	999,574.22	999,574.22	999,574.22	999,574.22	Metros Cuadrados	1850	1850	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995067	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,611.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DEL LIBRAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 209082	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209082	08-07-2021	23-08-2021	499,611.38	499,611.38	499,611.38	499,611.38	499,611.38	Metros lineales	500	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995143	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	294,713.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE BUENAVISTA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 209277	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209277	20-09-2021	08-11-2021	294,713.98	294,713.98	294,713.98	294,713.98	294,713.98	Metros lineales	320	320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402025352	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,601.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 246397	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246397	27-09-2021	21-11-2021	999,601.27	999,601.27	999,601.27	999,601.27	999,601.27	Metros Cuadrados	1549	1549	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301993923	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,197,407.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUBLICO. EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 205345	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	205345	09-07-2021	06-09-2021	1,197,407.02	1,197,407.02	1,197,407.02	1,197,407.02	1,197,407.02	Metros Cuadrados	384	384	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994438	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,588.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 207051	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207051	01-09-2021	01-12-2021	999,588.88	999,588.88	999,588.88	999,588.88	999,588.88	Metros Cuadrados	1950	1950	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025287	Proyecto de inversión	2021	1,100,000.00	999,866.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA MINA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO OTRO - 246118	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246118	19-07-2021	24-09-2021	999,866.15	999,866.15	999,866.15	999,866.15	999,866.15	Piezas	9	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025359	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	598,567.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCIÓN Y A LAUREL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 246428	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246428	19-07-2021	01-09-2021	598,567.90	598,567.90	598,567.90	598,567.90	598,567.90	Metros Cuadrados	578	578	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043446	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,494.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA STA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA STA SECCIÓN SAN LORENCITO - 316185	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316185	01-11-2021	17-12-2021	799,494.16	799,494.16	799,494.16	799,494.16	799,494.16	Metros Cuadrados	1380	1380	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979875	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,838.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HACIA LA IGLESIA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 149136	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	149136	02-08-2021	01-10-2021	799,838.53	799,838.53	799,838.53	799,838.53	799,838.53	Metros Cuadrados	1686	1686	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301993893	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 205230	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205230	01-09-2021	01-11-2021	799,965.00	799,965.00	799,965.00	799,965.00	799,965.00	Metros Cuadrados	1740	1740	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301994660	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	299,064.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CAMINO AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 207699	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207699	02-08-2021	30-09-2021	299,064.12	299,064.12	299,064.12	299,064.12	299,064.12	Metros Cuadrados	670	670	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994824	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,840.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LAS TORRES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 208402	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208402	24-08-2021	22-10-2021	799,840.65	799,840.65	799,840.65	799,840.65	799,840.65	Piezas	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025246	Proyecto de inversión	2021	1,600,000.00	1,597,546.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DEL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TEMOAYA - 246014	Temoaya	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246014	19-07-2021	01-10-2021	1,597,546.82	1,597,546.82	1,597,546.82	1,597,546.82	1,597,546.82	Metros cúbicos	131	131	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025342	Proyecto de inversión	2021	1,400,000.00	1,397,999.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS FILOMENOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 246373	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246373	20-07-2021	17-09-2021	1,397,999.20	1,397,999.20	1,397,999.20	1,397,999.20	1,397,999.20	Metros cúbicos	192	192	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025367	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	797,031.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN DE 1824 EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN -	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246451	10-08-2021	08-10-2021	797,031.51	797,031.51	797,031.51	797,031.51	797,031.51	Metros Cuadrados	221	221	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025376	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,058,635.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LOS BERMÚDEZ EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 246471	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246471	21-07-2021	18-09-2021	1,058,635.86	1,058,635.86	1,058,635.86	1,058,635.86	1,058,635.86	Metros cúbicos	106	106	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043472	Proyecto de inversión	2021	450,000.00	449,217.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE REVOLUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 316242	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316242	11-10-2021	20-12-2021	449,217.54	449,217.54	449,217.54	449,217.54	449,217.54	Metros Cuadrados	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043503	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	199,980.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 316334	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316334	15-10-2021	15-12-2021	199,980.82	199,980.82	199,980.82	199,980.82	199,980.82	Metros Cuadrados	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301994639	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	399,701.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 207599	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207599	01-09-2021	01-12-2021	399,701.20	399,701.20	399,701.20	399,701.20	399,701.20	Metros Cuadrados	900	900	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995025	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	498,809.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES; GUADALUPE GUADARRAMA, NEZAHUALCÓYOTL Y AVENIDA AL CENTRO CEREMONIAL EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 208963	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208963	22-09-2021	26-11-2021	498,809.21	498,809.21	498,809.21	498,809.21	498,809.21	Metros lineales	540	540	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995154	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	349,261.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 209308	Temoaya	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209308	20-09-2021	14-11-2021	349,261.57	349,261.57	349,261.57	349,261.57	349,261.57	Metros lineales	330	330	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979880	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,352.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PROLONGACIÓN GENERAL LAZARO CARDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 149147	Temoaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	149147	19-07-2021	15-10-2021	1,499,352.91	1,499,352.91	1,499,352.91	1,499,352.91	1,499,352.91	Metros Cuadrados	3200	3200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994468	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,292.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN PARAJE LA PIEDAD Y PARAJE LOS PINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 207126	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207126	01-07-2021	30-09-2021	999,292.32	999,292.32	999,292.32	999,292.32	999,292.32	Metros Cuadrados	2750	2750	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994531	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,192,922.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 207266	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	207266	01-09-2021	01-12-2021	1,192,922.80	1,192,922.80	1,192,922.80	1,192,922.80	1,192,922.80	Metros Cuadrados	2900	2900	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994844	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,198,875.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAUREL 1RA. SECCIÓN - 208480	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208480	09-07-2021	23-08-2021	1,198,875.00	1,198,875.00	1,198,875.00	1,198,875.00	1,198,875.00	Piezas	13	13	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994859	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	498,670.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 208520	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208520	19-07-2021	24-09-2021	498,670.51	498,670.51	498,670.51	498,670.51	498,670.51	Piezas	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301995008	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	299,364.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 208930	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208930	12-07-2021	15-09-2021	299,364.10	299,364.10	299,364.10	299,364.10	299,364.10	Metros lineales	340	340	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995539	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	791,542.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 210994	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	210994	21-07-2021	03-09-2021	791,542.73	791,542.73	791,542.73	791,542.73	791,542.73	Piezas	8	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995771	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,451.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA HACIENDA BUENAVISTA Y AVENIDA RINCONADA DEL VALLE EN TEMOAYA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE ASENTAMIENTO RINCONADA DEL VALLE - 211708	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211708	30-06-2021	13-08-2021	499,451.48	499,451.48	499,451.48	499,451.48	499,451.48	Piezas	82	82	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043725	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	349,444.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EJE CENTRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ - 317032	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317032	26-10-2021	19-11-2021	349,444.43	349,444.43	349,444.43	349,444.43	349,444.43	Piezas	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980601	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,199,471.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 152518	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	152518	01-07-2021	30-09-2021	1,199,471.88	1,199,471.88	1,199,471.88	1,199,471.88	1,199,471.88	Metros Cuadrados	3000	3000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994399	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	799,464.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ 3A. SECCIÓN - 206914	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206914	27-10-2021	21-11-2021	799,464.77	799,464.77	799,464.77	799,464.77	799,464.77	Metros Cuadrados	1365	1365	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994979	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	194,217.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO HACIA LA PREPARATORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 208875	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208875	04-10-2021	22-11-2021	194,217.78	194,217.78	194,217.78	194,217.78	194,217.78	Metros lineales	215	215	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995578	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	498,414.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BRECHA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 211073	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211073	01-09-2021	01-12-2021	498,414.88	498,414.88	498,414.88	498,414.88	498,414.88	Metros lineales	520	520	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402025249	Proyecto de inversión	2021	170,000.00	135,050.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE ALINEAMIENTO DE POSTES EN CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO, SEGUNDA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA. SECCIÓN - 246020	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246020	30-06-2021	29-07-2021	135,050.22	135,050.22	135,050.22	135,050.22	135,050.22	Metros lineales	141	141	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043785	Proyecto de inversión	2021	100,000.00	98,647.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 317225	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317225	15-11-2021	10-12-2021	98,647.13	98,647.13	98,647.13	98,647.13	98,647.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044308	Proyecto de inversión	2021	650,000.00	648,729.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 319036	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319036	22-11-2021	29-12-2021	648,729.69	648,729.69	648,729.69	648,729.69	648,729.69	Piezas	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044317	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	199,435.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA ESCONDIDA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 ASENTAMIENTO OTRO - 319076	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319076	03-11-2021	30-11-2021	199,435.41	199,435.41	199,435.41	199,435.41	199,435.41	Metros lineales	170	170	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044320	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,198,555.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 319094	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319094	29-11-2021	31-12-2021	1,198,555.88	1,198,555.88	1,198,555.88	1,198,555.88	1,198,555.88	Metros Cuadrados	96	96	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979779	Proyecto de inversión	2021	1,100,000.00	1,099,432.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL ASENTAMIENTO CERRITO DEL PANAL - 148855	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	148855	02-08-2021	01-11-2021	1,099,432.37	1,099,432.37	1,099,432.37	1,099,432.37	1,099,432.37	Metros Cuadrados	2280	2280	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980151	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,976.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 150485	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	150485	05-07-2021	25-08-2021	999,976.18	999,976.18	999,976.18	999,976.18	999,976.18	Metros Cuadrados	1570	1570	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025328	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	595,249.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CASA GRANDE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 246266	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246266	09-07-2021	23-08-2021	595,249.99	595,249.99	595,249.99	595,249.99	595,249.99	Piezas	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402043451	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	798,905.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 316194	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316194	01-11-2021	17-12-2021	798,905.05	798,905.05	798,905.05	798,905.05	798,905.05	Metros Cuadrados	1320	1320	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043455	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,199,227.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO EN TEMOAYA LOCALIDAD EIJIDO DE TABORDA ASENTAMIENTO TABORDA - 316209	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316209	16-10-2021	15-12-2021	1,199,227.60	1,199,227.60	1,199,227.60	1,199,227.60	1,199,227.60	Aula	2200	2200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043489	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	298,477.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MANZANA SIETE RANCHO DE LUNA EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 316288	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316288	08-11-2021	15-12-2021	298,477.06	298,477.06	298,477.06	298,477.06	298,477.06	Metros Cuadrados	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301993585	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,199,998.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 204266	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	204266	30-06-2021	27-08-2021	1,199,998.96	1,199,998.96	1,199,998.96	1,199,998.96	1,199,998.96	Metros Cuadrados	496	496	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994797	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	798,854.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 208297	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208297	09-07-2021	23-08-2021	798,854.99	798,854.99	798,854.99	798,854.99	798,854.99	Piezas	8	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994904	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,326.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CALLE LA JOYA Y LIBRAMIENTO DE CRISTO REY EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 208640	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	208640	01-07-2021	30-09-2021	999,326.60	999,326.60	999,326.60	999,326.60	999,326.60	Metros Cuadrados	2500	2500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995666	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	748,809.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON ASFALTO Y RIEGO DE SELLO, CAMINO PRINCIPAL A TLATENANGUITO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 211374	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211374	20-06-2021	29-07-2021	748,809.66	748,809.66	748,809.66	748,809.66	748,809.66	Metros Cuadrados	5400	5400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025278	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	998,423.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HERIBERTO CASTILLO Y JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 246095	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246095	19-07-2021	24-09-2021	998,423.93	998,423.93	998,423.93	998,423.93	998,423.93	Piezas	8	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402025337	Proyecto de inversión	2021	1,400,000.00	1,399,102.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN - 246309	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246309	13-07-2021	24-09-2021	1,399,102.11	1,399,102.11	1,399,102.11	1,399,102.11	1,399,102.11	Metros lineales	1728.8	1728.8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979435	Proyecto de inversión	2021	100,000.00	99,459.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL TEJOCOTE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL 1A. SECCIÓN - 147137	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	147137	20-08-2021	04-10-2021	99,459.28	99,459.28	99,459.28	99,459.28	99,459.28	Metros Cuadrados	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979592	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	998,984.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A ZANIA VIEJA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 147762	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	147762	12-07-2021	12-10-2021	998,984.58	998,984.58	998,984.58	998,984.58	998,984.58	Metros Cuadrados	1800	1800	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979658	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,866.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 148211	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	148211	13-09-2021	15-11-2021	999,866.15	999,866.15	999,866.15	999,866.15	999,866.15	Metros Cuadrados	2190	2190	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043403	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	998,942.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE EL ARENAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 316097	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316097	05-07-2021	05-10-2021	998,942.31	998,942.31	998,942.31	998,942.31	998,942.31	Metros cuadrados de construcción	1870	1870	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044306	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	198,638.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA LIBRAMIENTO COLOSIO Y LIBRAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECCION EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 319034	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319034	01-11-2021	15-12-2021	198,638.05	198,638.05	198,638.05	198,638.05	198,638.05	Piezas	460	460	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044315	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	299,290.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL PARAJE LA TERMINAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 319071	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319071	08-10-2021	15-12-2021	299,290.44	299,290.44	299,290.44	299,290.44	299,290.44	Metros lineales	500	500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994007	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,496,835.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 205568	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205568	26-07-2021	22-10-2021	1,496,835.66	1,496,835.66	1,496,835.66	1,496,835.66	1,496,835.66	Metros Cuadrados	2850	2850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301994930	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,934.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 208710	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208710	01-07-2021	30-09-2021	499,934.80	499,934.80	499,934.80	499,934.80	499,934.80	Metros lineales	1050	1050	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043461	Proyecto de inversión	2021	422,077.00	421,058.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALZADA SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 316225	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316225	08-11-2021	15-12-2021	421,058.71	421,058.71	421,058.71	421,058.71	421,058.71	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043778	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	398,723.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 10 DE MAYO EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 317203	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317203	20-10-2021	01-12-2021	398,723.51	398,723.51	398,723.51	398,723.51	398,723.51	Metros Cuadrados	850	850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044304	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	349,444.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE DEL AURRERA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 319030	Temoaya	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319030	08-11-2021	29-11-2021	349,444.43	349,444.43	349,444.43	349,444.43	349,444.43	Piezas	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402047831	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	698,542.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 331772	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331772	15-11-2021	30-12-2021	698,542.36	698,542.36	698,542.36	698,542.36	698,542.36	Metros Cuadrados	216	216	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301995606	Proyecto de inversión	2021	200,000.00	199,939.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA. SECCIÓN - 211158	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	211158	01-10-2021	01-12-2021	199,939.22	199,939.22	199,939.22	199,939.22	199,939.22	Metros lineales	2900	2900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025255	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	299,678.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA. SECCIÓN - 246034	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246034	09-07-2021	23-08-2021	299,678.12	299,678.12	299,678.12	299,678.12	299,678.12	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025259	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	997,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 246047	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246047	10-08-2021	08-10-2021	997,000.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00	Piezas	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210402047766	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	298,613.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 331554	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331554	22-11-2021	17-12-2021	298,613.36	298,613.36	298,613.36	298,613.36	298,613.36	Metros lineales	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402047848	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,998.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 172 EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 331850	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331850	01-11-2021	15-12-2021	999,998.18	999,998.18	999,998.18	999,998.18	999,998.18	Metros Cuadrados	417	417	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301994748	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	698,794.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 208153	Temoaya	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	208153	13-07-2021	10-09-2021	698,794.12	698,794.12	698,794.12	698,794.12	698,794.12	Piezas	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025260	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,198,887.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 246054	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246054	10-08-2021	08-10-2021	1,198,887.52	1,198,887.52	1,198,887.52	1,198,887.52	1,198,887.52	Metros Cuadrados	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043480	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	346,362.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CONSUNO EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 316258	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316258	22-11-2021	17-12-2021	346,362.67	346,362.67	346,362.67	346,362.67	346,362.67	Metros Cuadrados	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301973004	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	992,435.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACION VENTUSIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 120512	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	120512	09-07-2021	23-08-2021	992,435.00	992,435.00	992,435.00	992,435.00	992,435.00	Piezas	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980637	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,894.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE LA CUARCHEZA, 23 DE MAYO, CUAUHTEMOC, SIXTO MARCELINO Y GIL DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO 1A. SECCIÓN ASENTAMIENTO OTRO - 152631	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	152631	01-07-2021	30-09-2021	999,894.02	999,894.02	999,894.02	999,894.02	999,894.02	Metros Cuadrados	2760	2760	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025272	Proyecto de inversión	2021	350,000.00	349,194.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 246080	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246080	29-11-2021	30-12-2021	349,194.35	349,194.35	349,194.35	349,194.35	349,194.35	Metros lineales	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210402043762	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,970.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DEL PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 317150	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317150	08-10-2021	15-12-2021	499,970.63	499,970.63	499,970.63	499,970.63	499,970.63	Metros Cuadrados	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402044301	Proyecto de inversión	2021	250,000.00	248,940.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 319022	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319022	01-11-2021	15-12-2021	248,940.64	248,940.64	248,940.64	248,940.64	248,940.64	Metros Cuadrados	610	610	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402047719	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,642.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 331409	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331409	15-10-2021	15-12-2021	499,642.68	499,642.68	499,642.68	499,642.68	499,642.68	Aula	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301993975	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,894.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR AL TEMPLO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL 1A. SECCION. - 205491	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205491	30-08-2021	29-10-2021	999,894.04	999,894.04	999,894.04	999,894.04	999,894.04	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301995165	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	498,925.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIGANTE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 209330	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	209330	30-08-2021	15-10-2021	498,925.45	498,925.45	498,925.45	498,925.45	498,925.45	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402047810	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,597.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAEM EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 331709	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331709	01-11-2021	15-12-2021	999,597.40	999,597.40	999,597.40	999,597.40	999,597.40	Metros Cuadrados	417	417	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402047877	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,999.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219 VICENTE SUAREZ EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA. SECCIÓN - 331989	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331989	08-11-2021	25-12-2021	999,999.18	999,999.18	999,999.18	999,999.18	999,999.18	Metros Cuadrados	413.92	413.92	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210301993973	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,498,765.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 205487	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	205487	09-07-2021	07-09-2021	1,498,765.32	1,498,765.32	1,498,765.32	1,498,765.32	1,498,765.32	Metros cúbicos	220	220	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301993996	Proyecto de inversión	2021	900,000.00	899,111.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PARAJE EL HORNO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 205543	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	205543	20-09-2021	15-12-2021	899,111.33	899,111.33	899,111.33	899,111.33	899,111.33	Metros Cuadrados	1700	1700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402043433	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	599,004.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 316158	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316158	01-09-2021	01-12-2021	599,004.90	599,004.90	599,004.90	599,004.90	599,004.90	Metros lineales	550	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402043493	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	298,953.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO OTRO - 316301	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	316301	15-10-2021	15-12-2021	298,953.04	298,953.04	298,953.04	298,953.04	298,953.04	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402043741	Proyecto de inversión	2021	550,000.00	549,507.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES RUMBO A CALLE ZARAGOZA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 317091	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	317091	01-11-2021	15-12-2021	549,507.39	549,507.39	549,507.39	549,507.39	549,507.39	Metros Cuadrados	950	950	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402047678	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	399,423.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROTECCION PERIMETRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCIÓN LOMA LARGA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN LOMA LARGA - 331226	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	331226	18-10-2021	16-11-2021	399,423.63	399,423.63	399,423.63	399,423.63	399,423.63	Metros lineales	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402047895	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	499,102.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA DE SAN LORENZO OYAMEL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 332124	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	332124	15-11-2021	15-12-2021	499,102.40	499,102.40	499,102.40	499,102.40	499,102.40	Metros Cuadrados	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301994319	Proyecto de inversión	2021	1,150,000.00	1,142,727.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO Y POLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN LOMA DEL CARACOL ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 206495	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	206495	13-09-2021	07-11-2021	1,142,727.60	1,142,727.60	1,142,727.60	1,142,727.60	1,142,727.60	Metros Cuadrados	1980	1980	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025265	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	699,957.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 ASENTAMIENTO CAMPAMENTO KILOMETRO 48 - 246063	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246063	19-07-2021	24-09-2021	699,957.70	699,957.70	699,957.70	699,957.70	699,957.70	Piezas	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025270	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	699,738.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE OYAMEL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 1RA. SECCIÓN LOMA DEL CARACOL ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 246073	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	246073	24-08-2021	22-10-2021	699,738.99	699,738.99	699,738.99	699,738.99	699,738.99	Piezas	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402047580	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	498,923.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 330822	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE TEMOAYA	330822	18-10-2021	16-11-2021	498,923.11	498,923.11	498,923.11	498,923.11	498,923.11	Metros Cuadrados	370	370	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025546	Proyecto de inversión	2021	235,835.19	235,835.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO - 247148	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	247148	07-10-2021	05-11-2021	235,835.19	235,835.19	235,835.19	235,835.19	235,835.19	Piezas	23	23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402035460	Proyecto de inversión	2021	460,342.61	460,342.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PUENTE ETAPA 2, EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO - 285101	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	285101	12-10-2021	12-11-2021	460,342.61	460,342.61	460,342.61	460,342.61	460,342.61	Metros Cuadrados	312	312	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402046894	Proyecto de inversión	2021	1,499,888.77	1,499,888.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ETAPA 2, EN SAN FRANCISCO TETETLA - 328412	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	328412	01-10-2021	12-11-2021	1,499,888.77	1,499,888.77	1,499,888.77	1,499,888.77	1,499,888.77	Metros cuadrados de construcción	246.18	246.18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025586	Proyecto de inversión	2021	1,681,105.43	1,681,105.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 247272	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	247272	01-10-2021	29-10-2021	1,681,105.43	1,681,105.43	1,681,105.43	1,681,105.43	1,681,105.43	Pozo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210301980010	Proyecto de inversión	2021	1,035,719.13	1,035,719.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TECORREAL, ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COATLÁN, TEOTIHUACÁN - 149546	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	149546	23-08-2021	24-10-2021	1,035,719.13	1,035,719.13	1,035,719.13	1,035,719.13	1,035,719.13	Metros Cuadrados	672	672	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980230	Proyecto de inversión	2021	132,573.97	132,573.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, ASENTAMIENTO SANTA MARÍA COATLÁN, TEOTIHUACÁN - 151056	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	151056	23-08-2021	02-10-2021	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402021981	Proyecto de inversión	2021	520,409.19	520,356.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE FEBRERO, SANTA MARÍA COZOTLÁN SUR, TEOTIHUACÁN - 234367	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	234367	01-10-2021	01-11-2021	520,356.74	520,356.74	520,356.74	520,356.74	520,356.74	Metros Cuadrados	609.58	609.58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980165	Proyecto de inversión	2021	318,127.78	318,029.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE HIDALGO, ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLAMIMILPAPAN, TEOTIHUACÁN - 150553	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150553	23-08-2021	22-09-2021	318,029.28	318,029.28	318,029.28	318,029.28	318,029.28	Metros lineales	97	97	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980225	Proyecto de inversión	2021	132,573.97	132,573.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, ASENTAMIENTO BARRIO DE PURIFICACIÓN - 150910	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150910	23-08-2021	02-10-2021	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980228	Proyecto de inversión	2021	1,049,372.97	1,049,267.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLES IGNACIO ZARAGOZA, JOSEFA ORTIZ, VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO, COL. COMUNEROS, TEOTIHUACÁN - 151024	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	151024	23-08-2021	22-09-2021	1,049,267.97	1,049,267.97	1,049,267.97	1,049,267.97	1,049,267.97	Metros lineales	580	580	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980109	Proyecto de inversión	2021	179,923.14	179,896.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 21 DE MARZO, COZOTLAN SUR, TEOTIHUACÁN - 150164	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150164	23-08-2021	22-09-2021	179,896.15	179,896.15	179,896.15	179,896.15	179,896.15	Metros lineales	63.26	63.26	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980213	Proyecto de inversión	2021	1,064,937.34	1,064,937.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE, CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA CENTRO, ASENTAMIENTO TEOTIHUACÁN DE ARISTA - 150792	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150792	23-08-2021	07-10-2021	1,064,937.34	1,064,937.34	1,064,937.34	1,064,937.34	1,064,937.34	Metros lineales	207	207	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980234	Proyecto de inversión	2021	132,573.97	132,573.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, ASENTAMIENTO PUXTLA, TEOTIHUACAN - 151067	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	151067	23-08-2021	02-10-2021	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301980208	Proyecto de inversión	2021	640,356.38	639,835.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PUENTE DE CANAL PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA CENTRO, ASENTAMIENTO TEOTIHUACÁN - 150776	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150776	23-08-2021	24-10-2021	639,835.17	639,835.17	639,835.17	639,835.17	639,835.17	Metros cuadrados de construcción	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2022	2	MEX210301980232	Proyecto de inversión	2021	132,573.97	132,573.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, ASENTAMIENTO EVANGELISTA, TEOTIHUACÁN - 151060	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	151060	23-08-2021	02-10-2021	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021769	Proyecto de inversión	2021	272,571.54	272,276.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE TERCERA DE GOLONDRINAS, COL. PALOMAR ATLATONGO, TEOTIHUACÁN - 233348	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	233348	01-10-2021	01-11-2021	272,276.81	272,276.81	272,276.81	272,276.81	272,276.81	Metros lineales	175.6	175.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979873	Proyecto de inversión	2021	273,659.00	273,659.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE REFORMA, ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XOLALPA, TEOTIHUACÁN - 149133	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	149133	23-08-2021	02-09-2021	273,659.00	273,659.00	273,659.00	273,659.00	273,659.00	Metros Cuadrados	267	267	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402022602	Proyecto de inversión	2021	1,029,283.43	1,029,283.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, ACCESO A SAN ISIDRO DEL PROGRESO, TEOTIHUACÁN N - 237006	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	237006	07-10-2021	07-11-2021	1,029,283.43	1,029,283.43	1,029,283.43	1,029,283.43	1,029,283.43	Metros Cuadrados	1001	1001	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402022611	Proyecto de inversión	2021	251,074.42	251,074.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ACCESO A SAN ISIDRO DEL PROGRESO, TEOTIHUACÁN - 237021	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	237021	07-10-2021	07-11-2021	251,074.42	251,074.42	251,074.42	251,074.42	251,074.42	Metros lineales	158	158	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301979438	Proyecto de inversión	2021	2,138,706.21	2,138,706.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE LA PALMA, 3ERA ETAPA, ASENTAMIENTO BARRIO DE PURIFICACIÓN. - 147154	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	147154	23-08-2021	22-09-2021	2,138,706.21	2,138,706.21	2,138,706.21	2,138,706.21	2,138,706.21	Metros Cuadrados	3126	3126	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980140	Proyecto de inversión	2021	750,304.60	750,030.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ASENTAMIENTO EVANGELISTA, TEOTIHUACÁN. - 150428	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150428	23-08-2021	07-10-2021	750,030.54	750,030.54	750,030.54	750,030.54	750,030.54	Metros Cuadrados	710	710	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980197	Proyecto de inversión	2021	120,313.44	120,230.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTÉÓN, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MAZAPA, TEOTIHUACÁN - 150752	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	150752	23-08-2021	22-09-2021	120,230.43	120,230.43	120,230.43	120,230.43	120,230.43	Metros lineales	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980231	Proyecto de inversión	2021	132,573.97	132,573.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XOLALPA, TEOTIHUACÁN - 151058	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	151058	23-08-2021	02-10-2021	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402021840	Proyecto de inversión	2021	175,026.33	174,925.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE LAS VIRGENES, COLONIA INSURGENTES, BARRIO DE PUXTLA, TEOTIHUACÁN - 233577	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	233577	01-10-2021	01-11-2021	174,925.01	174,925.01	174,925.01	174,925.01	174,925.01	Metros lineales	123	123	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301980073	Proyecto de inversión	2021	2,274,943.28	2,274,491.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA ZDA ETAPA DE ENCOFRADO DE CANAL PLUVIAL TORRENTE PIEDRAS NEGRAS, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MAZAPA, TEOTIHUACÁN - 149861	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	149861	23-08-2021	24-10-2021	2,274,491.85	2,274,491.85	2,274,491.85	2,274,491.85	2,274,491.85	Metros lineales	124	124	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301980233	Proyecto de inversión	2021	132,573.97	132,573.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, ASENTAMIENTO SAN LORENZO TALMIMILOLPAN, TEOTIHUACÁN - 151063	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	151063	23-08-2021	02-10-2021	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	132,573.97	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402025652	Proyecto de inversión	2021	256,930.64	271,021.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DENOMINADO CHIMALACA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA - 247576	Tepetixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	247576	18-10-2021	06-11-2021	271,021.20	271,021.20	271,021.20	271,021.20	271,021.20	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301972201	Proyecto de inversión	2021	255,886.91	255,869.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TEPOTZOTLAN, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC. - 118104	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN MEXICO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	118104	16-08-2021	21-10-2021	255,869.10	255,869.10	255,869.10	255,869.10	255,869.10	Cuarto(s)	32.76	32.76	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402042177	Proyecto de inversión	2021	865,001.90	865,001.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO EN TEXCAPILLA, CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO - 311550	Texcaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	311550	30-04-2021	30-12-2021	865,001.90	865,001.90	865,001.90	865,001.90	865,001.90	Metros Cuadrados	1976	1976	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402039472	Proyecto de inversión	2021	345,691.50	345,691.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO CARBAJAL - 300566	Texcaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	300566	30-04-2021	30-12-2021	345,691.50	345,691.50	345,691.50	345,691.50	345,691.50	Metros Cuadrados	816	816	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402044762	Proyecto de inversión	2021	110,906.71	110,906.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELECTRIFICACION CALLE EL CERRITO ENTRE JAVIER LUJANO Y VILCHIS CANO EN CABECERA MUNICIPAL - 320503	Texcaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN CFE	320503	30-09-2021	30-12-2021	110,906.71	110,906.71	110,906.71	110,906.71	110,906.71	Metros lineales	216	216	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402043533	Proyecto de inversión	2021	580,644.99	580,644.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLACOTEPEC - 316426	Texcaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	316426	30-09-2021	30-12-2021	580,644.99	580,644.99	580,644.99	580,644.99	580,644.99	Metros lineales	226	226	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402016585	Proyecto de inversión	2021	1,399,424.00	1,399,424.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EL GAVILAN - 176222	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	176222	02-08-2021	02-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	79000	79000	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917518	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	591,124.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 31636	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31636	05-07-2021	20-08-2021	591,124.32	591,124.32	591,124.32	591,124.32	0.00	Aula	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201917548	Proyecto de inversión	2021	1,300,000.00	1,081,555.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CAM 21 JOSE VASCONCELOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 31688	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31688	05-07-2021	05-09-2021	1,081,555.46	1,081,555.46	1,081,555.46	1,081,555.46	0.00	Aula	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917779	Proyecto de inversión	2021	1,120,000.00	1,020,908.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS - 32039	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32039	05-07-2021	05-09-2021	1,020,908.72	1,020,908.72	1,020,908.72	1,020,908.72	0.00	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976104	Proyecto de inversión	2021	302,482.20	302,482.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FIMESA I EL PARAJE - 131765	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	131765	23-08-2021	05-11-2021	302,482.20	302,482.20	302,482.20	302,482.20	0.00	Cuarto(s)	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201909350	Proyecto de inversión	2021	2,336,278.46	2,316,211.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA TÓRTOLAS DE AVENIDA CANAL DE CASTERA A CALLE LARA CAMACHO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN B - 10005	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	10005	05-04-2021	05-05-2021	2,316,211.80	2,316,211.80	2,316,211.80	2,316,211.80	0.00	Metros Cuadrados	1863	1863	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201927535	Proyecto de inversión	2021	710,438.40	687,716.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y O NIÑOS HEROES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA - 58094	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	58094	05-07-2021	20-08-2021	687,716.75	687,716.75	687,716.75	687,716.75	0.00	Piezas	87	87	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201936755	Proyecto de inversión	2021	445,000.00	320,673.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE ZUMPANGO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO MAYOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL - 97240	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	97240	05-07-2021	18-08-2021	320,673.46	320,673.46	320,673.46	320,673.46	0.00	Metros lineales	437	437	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201936927	Proyecto de inversión	2021	985,000.00	616,975.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAGO NUEVO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO SECO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL - 98818	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	98818	05-07-2021	18-08-2021	616,975.86	616,975.86	616,975.86	616,975.86	0.00	Metros Cuadrados	705	705	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976637	Proyecto de inversión	2021	100,827.39	100,827.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ - 133665	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133665	23-08-2021	05-11-2021	100,827.39	100,827.39	100,827.39	100,827.39	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301976640	Proyecto de inversión	2021	100,827.39	100,827.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LAS TORTOLAS - 133671	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133671	23-08-2021	05-11-2021	100,827.39	100,827.39	100,827.39	100,827.39	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976668	Proyecto de inversión	2021	149,608.78	149,608.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN TULTITLAN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE - 133758	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133758	23-08-2021	05-11-2021	149,608.78	149,608.78	149,608.78	149,608.78	0.00	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976716	Proyecto de inversión	2021	149,608.76	149,608.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 133908	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133908	23-08-2021	05-11-2021	149,608.76	149,608.76	149,608.76	149,608.76	0.00	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301985374	Proyecto de inversión	2021	112,487.76	112,487.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSNTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA - 171331	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171331	06-09-2021	30-11-2021	112,487.76	112,487.76	112,487.76	112,487.76	0.00	Piezas	12	12	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301985396	Proyecto de inversión	2021	131,235.72	131,235.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSNTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS Y LECHERIA - 171429	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171429	06-09-2021	30-11-2021	131,235.72	131,235.72	131,235.72	131,235.72	0.00	Piezas	14	14	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917497	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,173,370.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 31608	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31608	05-07-2021	05-09-2021	1,173,370.42	1,173,370.42	1,173,370.42	1,173,370.42	0.00	Aula	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917857	Proyecto de inversión	2021	420,000.00	419,312.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y O INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE - 32212	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32212	05-07-2021	05-08-2021	419,312.08	419,312.08	419,312.08	419,312.08	0.00	Metros Cuadrados	840	840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201918963	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	347,214.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IMMEX II - 34905	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	34905	05-07-2021	05-08-2021	347,214.75	347,214.75	347,214.75	347,214.75	0.00	Metros lineales	37	37	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201936741	Proyecto de inversión	2021	485,000.00	303,494.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMAS DESDE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL PARAJE Y FIMESA I - 97158	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	97158	05-07-2021	18-08-2021	303,494.80	303,494.80	303,494.80	303,494.80	0.00	Metros lineales	112	112	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301976415	Proyecto de inversión	2021	100,827.40	100,827.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES - 132823	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132823	23-08-2021	05-11-2021	100,827.40	100,827.40	100,827.40	100,827.40	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976639	Proyecto de inversión	2021	100,827.39	100,827.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 133669	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133669	23-08-2021	05-11-2021	100,827.39	100,827.39	100,827.39	100,827.39	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301985412	Proyecto de inversión	2021	74,991.84	74,991.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 171521	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	171521	06-09-2021	30-11-2021	74,991.84	74,991.84	74,991.84	74,991.84	0.00	Piezas	8	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917399	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,073,315.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA ESCUDO NACIONAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO BELEM - 31379	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31379	05-07-2021	03-09-2021	1,073,315.74	1,073,315.74	1,073,315.74	1,073,315.74	0.00	Aula	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917526	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,194,898.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 31659	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31659	05-07-2021	05-09-2021	1,194,898.02	1,194,898.02	1,194,898.02	1,194,898.02	0.00	Aula	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917529	Proyecto de inversión	2021	1,200,000.00	1,197,857.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 31664	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31664	05-07-2021	05-09-2021	1,197,857.04	1,197,857.04	1,197,857.04	1,197,857.04	0.00	Aula	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917608	Proyecto de inversión	2021	1,130,000.00	967,857.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA SECUNDARIA OFICIAL NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 31784	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31784	05-07-2021	05-09-2021	967,857.32	967,857.32	967,857.32	967,857.32	0.00	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917666	Proyecto de inversión	2021	1,130,000.00	1,109,383.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS - 31846	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31846	05-07-2021	05-09-2021	1,109,383.32	1,109,383.32	1,109,383.32	1,109,383.32	0.00	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917841	Proyecto de inversión	2021	250,000.00	247,103.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS - 32164	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32164	05-07-2021	05-08-2021	247,103.86	247,103.86	247,103.86	247,103.86	0.00	Metros Cuadrados	507	507	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201917887	Proyecto de inversión	2021	730,000.00	722,694.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA SECUNDARIA OFICIAL NARCISO BASSOLS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA - 32303	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32303	05-07-2021	05-08-2021	722,694.58	722,694.58	722,694.58	722,694.58	0.00	Metros Cuadrados	1136	1136	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976318	Proyecto de inversión	2021	100,827.40	100,827.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 132554	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132554	23-08-2021	05-11-2021	100,827.40	100,827.40	100,827.40	100,827.40	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976345	Proyecto de inversión	2021	100,827.40	100,827.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 132633	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132633	23-08-2021	05-11-2021	100,827.40	100,827.40	100,827.40	100,827.40	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976663	Proyecto de inversión	2021	74,804.38	74,804.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 133752	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133752	23-08-2021	05-11-2021	74,804.38	74,804.38	74,804.38	74,804.38	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976670	Proyecto de inversión	2021	149,608.76	149,608.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 133761	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133761	23-08-2021	05-11-2021	149,608.76	149,608.76	149,608.76	149,608.76	0.00	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301982057	Proyecto de inversión	2021	262,471.44	262,471.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 157181	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	157181	06-09-2021	30-11-2021	262,471.44	262,471.44	262,471.44	262,471.44	0.00	Piezas	28	28	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201908670	Proyecto de inversión	2021	2,336,832.32	2,336,832.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AHUEHUETES DE CALLE CEREZO A CALLE MANZANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 7680	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	7680	26-04-2021	24-06-2021	2,336,832.32	2,336,832.32	2,336,832.32	2,336,832.32	0.00	Metros Cuadrados	1922	1922	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201909313	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CALLE TIERRA BLANCA A CALLE VICENTE GUERRERO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 9713	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	9713	26-04-2021	24-06-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Metros Cuadrados	797	797	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210201917542	Proyecto de inversión	2021	1,300,000.00	1,184,395.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BENITO JUÁREZ - 31681	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31681	05-07-2021	05-09-2021	1,184,395.75	1,184,395.75	1,184,395.75	1,184,395.75	0.00	Aula	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917790	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	557,361.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO - 32064	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32064	05-07-2021	05-08-2021	557,361.32	557,361.32	557,361.32	557,361.32	0.00	Metros Cuadrados	859	859	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301981911	Proyecto de inversión	2021	112,487.76	112,487.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CALENTADORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA MARIANO ESCOBEDO - 156787	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	156787	06-09-2021	30-11-2021	112,487.76	112,487.76	112,487.76	112,487.76	0.00	Calentador(es)	12	12	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301985031	Proyecto de inversión	2021	149,983.68	149,983.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BELLO HORIZONTE - 169942	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	169942	06-09-2021	30-11-2021	149,983.68	149,983.68	149,983.68	149,983.68	0.00	Piezas	16	16	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917676	Proyecto de inversión	2021	1,130,000.00	1,078,985.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y O PEDRO LETECHIPIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO DE LAS SALINAS - 31856	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	31856	05-07-2021	05-09-2021	1,078,985.48	1,078,985.48	1,078,985.48	1,078,985.48	0.00	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201918835	Proyecto de inversión	2021	465,000.00	465,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSE MARIA MORELOS - 34552	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	34552	05-07-2021	05-08-2021	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00	Metros lineales	37	37	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976263	Proyecto de inversión	2021	403,309.56	403,309.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2A. SECCIÓN - 132385	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132385	23-08-2021	05-11-2021	403,309.56	403,309.56	403,309.56	403,309.56	0.00	Cuarto(s)	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976362	Proyecto de inversión	2021	100,827.40	100,827.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 132679	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132679	23-08-2021	05-11-2021	100,827.40	100,827.40	100,827.40	100,827.40	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976403	Proyecto de inversión	2021	100,827.40	100,827.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES SEGUNDA SECCIÓN - 132796	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132796	23-08-2021	05-11-2021	100,827.40	100,827.40	100,827.40	100,827.40	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301976460	Proyecto de inversión	2021	100,827.39	100,827.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 132958	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	132958	23-08-2021	05-11-2021	100,827.39	100,827.39	100,827.39	100,827.39	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201914134	Proyecto de inversión	2021	1,542,856.65	1,542,856.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BUHO REAL DE AVENIDA ECOLOGIA A CALLE PALOMAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE - 23986	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	23986	17-05-2021	15-07-2021	1,542,856.65	1,542,856.65	1,542,856.65	1,542,856.65	0.00	Metros Cuadrados	1251	1251	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201917824	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	738,656.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSÉ - 32141	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	32141	05-07-2021	04-08-2021	738,656.63	738,656.63	738,656.63	738,656.63	0.00	Metros Cuadrados	1378	1378	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201918232	Proyecto de inversión	2021	750,000.00	745,316.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA LA REFORMA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LECHERIA - 33142	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	33142	05-07-2021	05-09-2021	745,316.26	745,316.26	745,316.26	745,316.26	0.00	Metros Cuadrados	1217	1217	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201936767	Proyecto de inversión	2021	230,000.00	94,664.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO NUEVO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO SECO EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL - 97329	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	97329	05-07-2021	18-08-2021	94,664.28	94,664.28	94,664.28	94,664.28	0.00	Metros lineales	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201936907	Proyecto de inversión	2021	545,000.00	542,939.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAGO DE ZUMPANGO DE AVENIDA RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE LAGO MAYOR EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA EL CUEYAMIL - 98685	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	98685	05-07-2021	18-08-2021	542,939.11	542,939.11	542,939.11	542,939.11	0.00	Metros Cuadrados	1218	1218	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301960870	Proyecto de inversión	2021	3,863,410.90	3,863,410.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA ECOLOGÍA DE LA AVENIDA LAS TORRES A CALLE ARROYO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SIERRA DE GUADALUPE COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SANTA MARIA DE GUADALUPE - 23973	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLAN	23973	17-05-2021	15-07-2021	3,863,410.90	3,863,410.90	3,863,410.90	3,863,410.90	0.00	Metros Cuadrados	3307	3307	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976112	Proyecto de inversión	2021	705,791.73	705,791.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS - 131798	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	131798	23-08-2021	05-11-2021	705,791.73	705,791.73	705,791.73	705,791.73	0.00	Cuarto(s)	7	7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX210301976647	Proyecto de inversión	2021	74,804.38	74,804.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 133690	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133690	23-08-2021	05-11-2021	74,804.38	74,804.38	74,804.38	74,804.38	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301976725	Proyecto de inversión	2021	74,804.38	74,804.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 133958	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	133958	23-08-2021	05-11-2021	74,804.38	74,804.38	74,804.38	74,804.38	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301985196	Proyecto de inversión	2021	37,495.92	37,495.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA CLARA CHILPAN Y OJO DE AGUA 2DA. SECCIÓN - 170556	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	170556	06-09-2021	30-11-2021	37,495.92	37,495.92	37,495.92	37,495.92	0.00	Piezas	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210201923700	Proyecto de inversión	2021	380,000.00	379,858.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA JOSE REVUELTAS - 47748	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	47748	01-03-2021	28-12-2021	379,858.53	379,858.53	379,858.53	379,858.53	379,858.53	Metros Cuadrados	350	350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961629	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	998,100.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL CAMPO SAN BARTOLOME - 38530	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO	38530	15-04-2021	30-06-2021	998,100.20	998,100.20	998,100.20	998,100.20	998,100.20	Metros cuadrados de construcción	1023	1023	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301969999	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	699,886.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CUAJIMALPA - 110282	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO	110282	02-08-2021	30-09-2021	699,886.26	699,886.26	699,886.26	699,886.26	699,886.26	Metros Cuadrados	3212	3212	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210402019306	Proyecto de inversión	2021	270,000.00	269,246.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS SAN BARTOLOME - 215012	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	215012	01-09-2021	30-10-2021	269,246.13	269,246.13	269,246.13	269,246.13	269,246.13	Metros cuadrados de construcción	96	96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301961575	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,499,778.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MATEO COAPEXCO - 37671	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO	37671	15-04-2021	31-07-2021	1,499,778.03	1,499,778.03	1,499,778.03	1,499,778.03	1,499,778.03	Metros cuadrados de construcción	175	175	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301982687	Proyecto de inversión	2021	900,000.00	899,923.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUERADOS ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SIN NOMBRE SAN BARTOLOME - 159017	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO	159017	02-08-2021	30-09-2021	899,923.33	899,923.33	899,923.33	899,923.33	899,923.33	Metros cuadrados de construcción	880	880	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX210301991852	Proyecto de inversión	2021	1,800,000.00	1,796,681.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A CBT PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO - 196563	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	196563	12-07-2021	30-09-2021	1,796,681.20	1,796,681.20	1,796,681.20	1,796,681.20	1,796,681.20	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210301990589	Proyecto de inversión	2021	308,801.62	230,817.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILEROS - 191758	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLÁN	191758	07-06-2021	30-11-2021	230,817.29	230,817.29	230,817.29	230,817.29	230,817.29	Metros Cuadrados	900	900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210301991325	Proyecto de inversión	2021	1,879,987.04	1,879,987.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE LA ALCANTARILLA - 194405	Zacazonapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN	194405	12-09-2021	30-11-2021	1,879,987.04	1,879,987.04	1,879,987.04	1,879,987.04	1,879,987.04	Aula	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones