

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202082337	Proyecto de inversión	2022	2,525,531.69	2,520,853.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES COL LAS BRISAS TOTOLCINGO - 93578	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	93578	02-06-2022	01-08-2022	0.00	2,520,853.49	2,520,853.49	1,260,426.75	1,260,426.75	Metros lineales	33	16	48.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076577	Proyecto de inversión	2022	951,345.09	948,497.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA, UNIDAD DEPORTIVA JUAN IGNACIO REYES GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL - 62943	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	62943	02-06-2022	01-07-2022	0.00	948,497.40	948,497.40	474,248.70	474,248.70	Metros Cuadrados	882	793.8	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079996	Proyecto de inversión	2022	2,106,120.70	2,105,518.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO CHICO ENTRE CALLE FRONTERA Y CION 20 DE NOVIEMBRE TENANGO - 80545	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	80545	01-06-2022	11-07-2022	0.00	2,105,518.37	2,105,518.37	631,655.51	631,655.51	Metros lineales	1289	800	62.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080064	Proyecto de inversión	2022	1,837,363.59	1,835,352.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, SANTA MARIA ACOLMAN - 80937	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acolman	80937	01-06-2022	20-07-2022	0.00	1,835,352.00	1,835,352.00	917,676.00	917,676.00	Metros lineales	277	148	53.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076065	Proyecto de inversión	2022	1,007,315.22	1,006,798.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CERRADA DE LAS TORRES, LOMAS DE SANTA CATARINA - 60421	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	60421	01-06-2022	11-07-2022	0.00	1,006,798.17	1,006,798.17	302,039.45	302,039.45	Metros Cuadrados	1004	753	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079968	Proyecto de inversión	2022	751,695.36	749,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN IGNACIO REYES GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL - 80441	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	80441	02-06-2022	01-07-2022	0.00	749,200.00	749,200.00	374,600.00	374,600.00	Metros Cuadrados	390	351	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080050	Proyecto de inversión	2022	3,483,700.96	3,482,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA REVOLUCION MEXICANA NO 84 XOMETLA - 80892	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acolman	80892	01-06-2022	20-07-2022	0.00	3,482,700.00	3,482,700.00	1,741,350.00	1,741,350.00	Metros Cuadrados	576	230.4	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078163	Proyecto de inversión	2022	969,034.70	968,105.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE DE CONVENTO DE TEPOZOTLAN, ACOLMAN - 71623	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	71623	01-06-2022	11-07-2022	0.00	968,105.96	968,105.96	290,431.79	290,431.79	Metros Cuadrados	630	472.5	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070151	Proyecto de inversión	2022	111,999.95	111,999.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO - 22989	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	22989	16-03-2022	08-04-2022	111,999.95	111,999.95	111,999.95	111,999.95	111,999.95	Metros lineales	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070997	Proyecto de inversión	2022	581,196.44	581,196.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO PUEBLO - 28936	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	28936	21-03-2022	21-04-2022	581,196.44	581,196.44	581,196.44	581,196.44	581,196.44	Metros lineales	225	225	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077615	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,950.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 68443	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	68443	12-05-2022	26-05-2022	299,950.83	299,950.83	299,950.83	299,950.83	299,950.83	Metros Cuadrados	573	573	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073943	Proyecto de inversión	2022	49,627.77	49,627.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS - 45917	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	45917	18-04-2022	17-05-2022	49,627.77	49,627.77	49,627.77	49,627.77	49,627.77	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075139	Proyecto de inversión	2022	509,532.52	509,532.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 54638	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	54638	01-04-2022	30-04-2022	509,532.52	509,532.52	509,532.52	509,532.52	509,532.52	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071575	Proyecto de inversión	2022	198,200.23	198,200.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO - 31922	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	31922	28-03-2022	08-04-2022	198,200.23	198,200.23	198,200.23	198,200.23	198,200.23	Metros Cuadrados	384	384	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075070	Proyecto de inversión	2022	88,604.12	88,604.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 54113	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	54113	01-04-2022	30-04-2022	88,604.12	88,604.12	88,604.12	88,604.12	88,604.12	Metros lineales	880	880	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075231	Proyecto de inversión	2022	45,000.00	45,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 55285	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	55285	01-04-2022	30-04-2022	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075156	Proyecto de inversión	2022	199,759.33	199,759.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 54780	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	54780	01-04-2022	30-04-2022	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	199,759.33	Metros lineales	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077323	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,977.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE JURICA - 66835	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	66835	25-04-2022	30-05-2022	199,977.61	199,977.61	199,977.61	199,977.61	199,977.61	Metros Cuadrados	384	384	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073726	Proyecto de inversión	2022	99,816.98	99,816.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS - 44232	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aculco	44232	20-04-2022	16-05-2022	99,816.98	99,816.98	99,816.98	99,816.98	99,816.98	Aula	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082000	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 91876	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	91876	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	1,249,345.69	1,249,345.69	1,249,345.69	1,249,345.69	Metros Cuadrados	2437	1218	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202081881	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE MAÑONES - 91198	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91198	30-05-2022	13-07-2022	780,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1267	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082016	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 91979	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91979	30-05-2022	13-07-2022	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1951	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082728	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ - 95620	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	95620	30-05-2022	13-07-2022	900,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1462	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084039	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN - 101353	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	101353	30-05-2022	13-07-2022	900,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1462	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084074	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MINA MÉXICO - 101455	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	101455	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2280	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082172	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO DE SAN PEDRO - 92839	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	92839	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2437	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081860	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO LA GAVIA SAN JOSÉ LA GAVIA - 91080	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91080	30-05-2022	13-07-2022	1,200,000.00	999,313.98	999,313.98	999,313.98	999,313.98	Metros Cuadrados	1951	975	49.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082755	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA - 95707	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	95707	30-05-2022	13-07-2022	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2437	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070524	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 26572	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26572	02-05-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071117	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 29596	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	29596	02-05-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073133	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271, CLAVE 15EBH0466T, SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 40594	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	40594	02-06-2022	04-08-2022	1,900,000.00	1,899,198.02	1,899,198.02	569,759.40	569,759.40	Metros cuadrados de construcción	480	144	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073140	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X, AMECAMECA DE JUAREZ - 40612	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	40612	02-06-2022	04-08-2022	1,900,000.00	1,899,264.66	1,899,264.66	569,779.40	569,779.40	Metros cuadrados de construcción	480	144	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073145	Proyecto de inversión	2022	1,856,703.20	1,856,703.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE AMECAMECA DE JUÁREZ - 40624	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	40624	02-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1717.3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073151	Proyecto de inversión	2022	4,492,726.55	4,492,726.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTOTUCION LADO NORTE TRAMO DE CALLE NUEVO MEXICO A CALLE SAN FRANCISCO AMECAMECA DE JUAREZ - 40642	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	40642	02-08-2022	03-10-2022	4,492,725.55	4,492,711.23	4,492,711.23	1,313,256.63	1,313,256.63	Metros cuadrados de construcción	2463.6	739.3	30.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075617	Acción	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 57726	Amecameca	Otros Proyectos		Municipio de Amecameca	57726	30-06-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073154	Proyecto de inversión	2022	2,859,198.00	2,859,198.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRSO TRAMO DE CALLE XICONTENCATL A CAD O MAS 360 AMECAMECA DE JUAREZ - 40650	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	40650	02-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	3078.7	8	0.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070547	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN PEDRO NEXAPA - 26677	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26677	02-05-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075655	Acción	2022	223,842.00	223,842.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57917	Amecameca	Otros Proyectos		Municipio de Amecameca	57917	29-04-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO(S)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073129	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA CLINICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUÁREZ. - 40587	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Amecameca	40587	02-06-2022	04-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1616.4	1616.4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202073149	Proyecto de inversión	2022	4,033,568.25	4,033,568.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA, TRAMO DE CALLE DIVISON A CALLE SATELITE DEL CAD CERO A CAD 289.55 SAN PEDRO NEXAPA - 40639	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	40639	02-08-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	3034.6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070541	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 26657	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26657	02-05-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076526	Proyecto de inversión	2022	597,566.01	596,833.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOL, COLONIA CENTRO - 62708	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62708	09-05-2022	07-06-2022	298,783.00	298,416.75	298,416.75	298,416.75	298,416.75	298,416.75	Metros lineales	115	57.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077794	Proyecto de inversión	2022	114,052.18	114,052.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA EL MIRADOR - 69543	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	69543	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077785	Proyecto de inversión	2022	114,052.18	114,052.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA ERMITA - 69477	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	69477	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076586	Proyecto de inversión	2022	1,359,886.27	1,359,886.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA, AV. GUADALUPANA EN BARRIO PEREZ DE GALEANA - 63011	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	63011	22-06-2022	19-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077745	Proyecto de inversión	2022	114,052.18	114,052.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA JUAREZ - 69279	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	69279	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077800	Proyecto de inversión	2022	114,052.18	114,052.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, BARRIO PEREZ DE GALEANA - 69592	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	69592	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076572	Proyecto de inversión	2022	1,547,841.86	1,546,348.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUIZACHE, COLONIA ARBOLEDAS - 62923	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62923	31-05-2022	01-08-2022	773,920.93	773,174.43	773,174.43	773,174.43	773,174.43	773,174.43	Metros lineales	174	87	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076614	Proyecto de inversión	2022	2,351,292.43	2,348,509.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO SANTA MARIA - 63140	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63140	31-05-2022	01-08-2022	1,175,646.21	1,174,254.80	1,174,254.80	1,174,254.80	1,174,254.80	1,174,254.80	Metros Cuadrados	2160	1080	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077717	Proyecto de inversión	2022	570,260.88	570,260.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA CENTRO AGE8 0179, AGE8 0287, AGE8 0249 - 69098	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	69098	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076485	Proyecto de inversión	2022	455,606.40	454,852.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCE Y O PROVIDENCIA, COLONIA OLIMPICA - 62445	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62445	09-05-2022	07-06-2022	227,803.20	227,426.47	227,426.47	227,426.47	227,426.47	Metros lineales	126	63	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076550	Proyecto de inversión	2022	1,128,990.33	1,128,845.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO - 62841	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	62841	09-05-2022	07-06-2022	564,495.16	564,422.72	564,422.72	564,422.72	564,422.72	Metros lineales	208	104	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076638	Proyecto de inversión	2022	1,442,847.64	1,439,544.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO Y O CARRETERA APAXCO HUEHUETOCA - 63252	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63252	31-05-2022	01-08-2022	719,772.00	719,772.00	719,772.00	719,772.00	719,772.00	Metros Cuadrados	1228	614	50.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El avance de la obra no coincide con lo reportado en el siavamen., trimestre:2.0, usuario:lizbetheayll
2022	2	MEX220202076655	Proyecto de inversión	2022	1,303,470.28	1,303,470.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUPITER, BARRIO PEREZ DE GALEANA - 63357	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	63357	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1069	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077776	Proyecto de inversión	2022	114,052.18	114,052.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA, COLONIA 3 DE MAYO - 69415	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	69415	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081927	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,911.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA SOLIDARIDAD - 91416	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	91416	20-06-2022	05-07-2022	349,911.40	349,911.40	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	67	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068856	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,734.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS CRUCES LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 5812	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	5812	31-03-2022	15-06-2022	2,499,734.82	2,499,734.82	2,499,734.82	2,499,734.82	2,499,734.82	Metros Cuadrados	2076	2076	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068953	Proyecto de inversión	2022	350,668.40	348,954.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AGE8 QUINCE CERO DOCE CERO CERO CERO UNO CERO CERO CINCUENTA - 7230	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	7230	19-05-2022	02-06-2022	348,954.76	348,954.76	348,954.76	348,954.76	348,954.76	Piezas	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068947	Proyecto de inversión	2022	580,000.00	577,051.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AGE8 QUINCE CERO DOCE CERO CERO CERO UNO CERO CERO CUARENTA Y SEIS - 7114	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	7114	19-04-2022	12-05-2022	577,051.41	577,051.41	577,051.41	577,051.41	577,051.41	Piezas	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202068571	Proyecto de inversión	2022	830,000.00	825,610.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ELEVADO LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 375	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	375	23-03-2022	11-04-2022	825,610.76	825,610.76	825,610.76	825,610.76	825,610.76	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080552	Proyecto de inversión	2022	846,831.95	846,831.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA VEGA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 83682	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzacomulco	83682	24-06-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	720	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070032	Proyecto de inversión	2022	1,212,653.63	1,212,653.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TERCER CUARTEL PARAJE MBOJZZA , EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 22444	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	22444	18-05-2022	07-06-2022	1,212,653.63	1,212,653.63	1,212,653.63	363,796.09	363,796.09	Metros Cuadrados	1200	1200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070894	Proyecto de inversión	2022	2,183,659.30	2,183,659.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA ASENTAMIENTO COLONIA 2 DE ABRIL - 28407	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	28407	18-05-2022	16-06-2022	2,183,659.30	2,183,659.30	2,183,659.30	655,097.79	655,097.79	Metros Cuadrados	1705.9	1705.9	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071168	Proyecto de inversión	2022	1,259,762.97	1,259,762.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD BOBASHÍ DE GUADALUPE - 29817	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	29817	22-06-2022	11-07-2022	1,259,762.97	1,259,762.97	1,259,762.97	377,928.89	377,928.89	Metros Cuadrados	1200.05	360	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081665	Proyecto de inversión	2022	2,485,796.35	2,485,796.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE MARISOL ARIAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SANTA CRUZ BOMBATEVI - 90053	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	90053	30-06-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1724	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070759	Proyecto de inversión	2022	1,204,943.32	1,204,943.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR LA NOPALERA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CERRITO COLORADO - 27843	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacomulco	27843	15-06-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074791	Proyecto de inversión	2022	937,484.61	937,484.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR EL BANCO DE TEZONTLE, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD BOMBATEVI EJIDO - 52058	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzacomulco	52058	23-05-2022	25-07-2022	937,484.61	937,484.61	937,484.61	468,742.30	468,742.30	Piezas	8	4	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074871	Proyecto de inversión	2022	1,628,360.47	1,628,360.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION POR LAS VÍAS, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA ALCANTARILLA - 52519	Atzacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzacomulco	52519	27-05-2022	25-07-2022	1,628,360.47	1,628,360.47	1,628,360.47	814,180.23	814,180.23	Piezas	15	6	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202079889	Proyecto de inversión	2022	1,338,193.60	1,338,193.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 80113	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	80113	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075690	Proyecto de inversión	2022	687,618.32	687,618.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC. - 58138	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatomulco	58138	31-05-2022	14-07-2022	687,618.32	687,618.32	687,618.32	206,285.49	206,285.49	Metros Cuadrados	250	75	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079526	Proyecto de inversión	2022	510,750.90	510,750.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTINUEVE DE JUNIO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 78586	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	78586	24-06-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	247	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079849	Proyecto de inversión	2022	1,490,765.37	1,490,765.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA MESA DE CHOSTO - 79975	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	79975	22-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	13	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081498	Proyecto de inversión	2022	1,115,901.03	1,115,901.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 88966	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	88966	30-06-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	412	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070143	Proyecto de inversión	2022	1,475,552.21	1,475,552.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDO CUARTEL PARAJE MEJE, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 22949	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	22949	18-05-2022	07-06-2022	1,475,252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1466	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071027	Proyecto de inversión	2022	1,182,587.28	1,182,587.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TUNAL - 29102	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	29102	23-06-2022	12-07-2022	1,182,587.28	1,182,587.28	1,182,587.28	354,776.19	354,776.19	Metros Cuadrados	1173.69	470	40.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071215	Proyecto de inversión	2022	1,089,879.04	1,089,879.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA , EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 30043	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	30043	15-06-2022	25-07-2022	1,089,879.04	1,089,879.04	1,089,879.04	326,963.71	326,963.71	Metros Cuadrados	1411.38	435	30.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074478	Proyecto de inversión	2022	784,260.78	784,260.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MAYÉ EL FRESNO - 50072	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatomulco	50072	23-05-2022	25-07-2022	784,260.78	784,260.78	784,260.78	392,130.39	392,130.39	Piezas	7	6	85.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070477	Proyecto de inversión	2022	902,813.53	902,813.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 26382	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	26382	18-05-2022	07-06-2022	902,813.53	902,813.53	902,813.53	270,844.06	270,844.06	Metros Cuadrados	891.93	848	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071040	Proyecto de inversión	2022	1,207,650.02	1,207,650.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LUIS BORO - 29155	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	29155	22-06-2022	11-07-2022	1,207,650.02	1,207,650.02	1,207,650.02	362,295.00	362,295.00	Metros Cuadrados	1200	660	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075635	Proyecto de inversión	2022	405,953.09	405,953.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 57809	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlacmulco	57809	31-05-2022	14-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	154	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069811	Proyecto de inversión	2022	1,065,651.64	1,065,651.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VEINTITRES DE ABRIL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 21356	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	21356	17-05-2022	31-05-2022	1,065,651.64	1,065,651.64	1,065,651.64	319,695.49	319,695.49	Metros Cuadrados	1050	1050	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070327	Proyecto de inversión	2022	1,208,668.64	1,208,668.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CERRITO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD DIXIMOXI - 25475	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	25475	15-06-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071276	Proyecto de inversión	2022	422,916.11	422,916.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 30352	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	30352	23-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071322	Proyecto de inversión	2022	1,245,780.50	1,245,780.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 30543	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacmulco	30543	23-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1232	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079416	Proyecto de inversión	2022	1,508,916.14	1,508,916.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDO CUARTEL PARAJE ÑIMBARO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN - 78093	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacmulco	78093	15-06-2022	15-08-2022	1,508,916.14	1,508,916.14	1,508,916.14	754,458.07	754,458.07	Piezas	14	2	14.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079715	Proyecto de inversión	2022	2,102,565.46	2,102,565.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARAJE SANTA ROSA Y LA ALCANTARILLA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TOXI - 79092	Atlacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacmulco	79092	23-06-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202069779	Proyecto de inversión	2022	1,346,247.86	1,346,247.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 21193	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	21193	17-05-2022	31-05-2022	1,346,247.86	1,346,247.86	1,346,247.86	1,346,247.86	1,346,247.86	Metros Cuadrados	1632.87	1632.87	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070207	Proyecto de inversión	2022	1,227,430.58	1,227,430.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DOS DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 24904	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	24904	17-05-2022	31-05-2022	1,227,430.58	1,227,430.58	1,227,430.58	1,227,430.58	1,227,430.58	Metros Cuadrados	1224	1224	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069922	Proyecto de inversión	2022	1,119,418.62	1,119,418.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NEJORU, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 21886	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	21886	13-05-2022	27-05-2022	1,119,418.62	1,119,418.62	1,119,418.62	1,119,418.62	1,119,418.62	Metros Cuadrados	1226	1226	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070686	Proyecto de inversión	2022	1,575,666.88	1,575,666.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SANTA CRUZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 27516	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	27516	13-05-2022	27-05-2022	1,575,666.88	1,575,666.88	1,575,666.88	1,575,666.88	1,575,666.88	Metros Cuadrados	1536	1536	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070276	Proyecto de inversión	2022	991,468.53	991,468.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 25201	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	25201	17-05-2022	31-05-2022	991,468.53	991,468.53	991,468.53	991,468.53	991,468.53	Metros Cuadrados	885	885	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071451	Proyecto de inversión	2022	1,446,936.27	1,446,936.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JUAN DE LOS JARROS BOBASHI DE GUADALUPE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS JARROS - 31320	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	31320	13-05-2022	27-05-2022	1,446,936.27	1,446,936.27	1,446,936.27	1,446,936.27	1,446,936.27	Metros Cuadrados	1126.6	1126.6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069697	Proyecto de inversión	2022	1,172,921.21	1,172,921.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE ZIZZI, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 20839	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatomulco	20839	13-05-2022	27-05-2022	1,172,921.21	1,172,921.21	1,172,921.21	1,172,921.21	1,172,921.21	Metros Cuadrados	1383.47	1383.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102062238	Proyecto de inversión	2022	5,965,140.44	5,964,122.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 8729	Atlatlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatlta	8729	01-04-2022	02-05-2022	5,964,122.47	5,964,122.47	5,964,122.47	5,964,122.47	5,861,292.77	Metros cuadrados de construcción	2995.54	2995.54	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073823	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	476,805.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANDRES TLALAMAC - 45017	Atlatlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlatlta	45017	04-04-2022	03-07-2022	476,805.15	476,805.15	476,805.15	476,805.15	476,805.15	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074223	Proyecto de inversión	2022	612,768.00	612,602.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TEPECOCULCO - 48498	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	48498	04-04-2022	03-07-2022	612,602.49	612,602.49	612,602.49	612,602.49	612,602.49	Calentador(es)	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074322	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,675.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN CABECERA MUNICIPAL - 49207	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	49207	04-04-2022	03-07-2022	2,499,675.53	2,499,675.53	2,499,675.53	2,499,675.53	2,499,675.53	Piezas	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074334	Proyecto de inversión	2022	62,500.00	62,491.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA EN LAS DELICIAS - 49241	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	49241	04-04-2022	03-07-2022	62,491.87	62,491.87	62,491.87	62,491.87	62,491.87	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073541	Proyecto de inversión	2022	840,000.00	834,409.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN TEHUIXTITLAN - 42886	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	42886	04-04-2022	03-07-2022	834,409.01	834,409.01	834,409.01	834,409.01	834,409.01	Cuarto(s)	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073782	Proyecto de inversión	2022	360,000.00	357,603.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN TEPECOCULCO - 44740	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	44740	04-04-2022	03-07-2022	357,603.87	357,603.87	357,603.87	357,603.87	357,603.87	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074009	Proyecto de inversión	2022	536,172.00	536,027.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TEHUIXTITLAN - 46436	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	46436	04-04-2022	03-07-2022	536,027.18	536,027.18	536,027.18	536,027.18	536,027.18	Calentador(es)	42	42	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074273	Proyecto de inversión	2022	102,128.00	102,100.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES TLALAMAC - 48879	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	48879	04-04-2022	03-07-2022	102,100.42	102,100.42	102,100.42	102,100.42	102,100.42	Calentador(es)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074329	Proyecto de inversión	2022	187,500.00	187,475.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SAN ANDRES TLALAMAC - 49232	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	49232	04-04-2022	03-07-2022	187,475.67	187,475.67	187,475.67	187,475.67	187,475.67	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220102062684	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,755.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO GENERAL EVERARDO GONZALEZ EN CABECERA MUNICIPAL - 10533	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlaulia	10533	28-03-2022	28-05-2022	2,499,755.29	2,499,755.29	2,499,755.29	2,499,755.29	2,499,755.29	Metros Cuadrados	465	465	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073744	Proyecto de inversión	2022	1,320,000.00	1,311,214.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 44339	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	44339	04-04-2022	03-07-2022	1,311,214.16	1,311,214.16	1,311,214.16	1,311,214.16	1,311,214.16	Cuarto(s)	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074149	Proyecto de inversión	2022	1,302,132.00	1,301,780.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL - 47877	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	47877	04-04-2022	03-07-2022	1,301,780.31	1,301,780.31	1,301,780.31	1,301,780.31	1,301,780.31	Calentador(es)	102	102	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074310	Proyecto de inversión	2022	812,500.00	812,394.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SAN JUAN TEHUIXTITLAN - 49094	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	49094	04-04-2022	03-07-2022	812,394.55	812,394.55	812,394.55	812,394.55	812,394.55	Piezas	13	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074326	Proyecto de inversión	2022	1,437,500.00	1,437,313.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SAN JUAN TEPECOCULCO - 49227	Atlaulia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlaulia	49227	04-04-2022	03-07-2022	1,437,313.43	1,437,313.43	1,437,313.43	1,437,313.43	1,437,313.43	Piezas	23	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079062	Proyecto de inversión	2022	81,578.95	81,578.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AYAPANGO LOCALIDAD SAN DIEGO CHALCATEPEHUACÁN ASENTAMIENTO SAN DIEGO CHALCATEPEHUACÁN - 76352	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ayapango	76352	01-07-2022	30-09-2022	81,578.95	81,510.87	40,789.48	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070856	Proyecto de inversión	2022	294,252.75	294,252.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 28260	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	28260	01-07-2022	31-08-2022	147,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	25	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071052	Proyecto de inversión	2022	1,473,063.57	1,473,063.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 29215	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	29215	15-07-2022	15-09-2022	736,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	33	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071652	Proyecto de inversión	2022	345,804.68	345,804.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 32387	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	32387	15-07-2022	15-09-2022	172,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073446	Proyecto de inversión	2022	3,615,791.66	3,615,791.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	GUARNICIONES Y BANQUETAS - 42342	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	42342	01-07-2022	31-08-2022	1,807,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2512	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071634	Proyecto de inversión	2022	864,511.70	864,511.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 32305	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	32305	15-07-2022	15-09-2022	432,255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071744	Proyecto de inversión	2022	339,736.80	339,736.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 32904	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	32904	15-07-2022	15-09-2022	169,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	260	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220102061268	Proyecto de inversión	2022	1,177,010.00	1,177,010.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CALENTADOR SOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 268	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	268	01-07-2022	31-08-2022	770,942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071753	Proyecto de inversión	2022	130,668.00	130,668.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 32977	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	32977	15-07-2022	15-09-2022	65,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071456	Proyecto de inversión	2022	267,829.74	267,829.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 31336	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	31336	15-07-2022	15-09-2022	133,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202068801	Proyecto de inversión	2022	2,580,000.00	2,580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y NIÑOS HEROES - 4843	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	4843	30-03-2022	30-06-2022	1,838,376.53	1,838,376.53	1,838,376.53	1,838,376.53	1,838,376.53	Metros Cuadrados	1188	846.5	71.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073997	Proyecto de inversión	2022	8,600,000.00	8,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PURÉPECHAS, DE AV. TEXCATLIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO COL. CULTURAS DE MÉXICO - 46371	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46371	30-05-2022	29-08-2022	2,327,379.00	2,327,379.00	2,327,379.00	2,327,379.00	2,327,379.00	Metros Cuadrados	3845	769	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077087	Proyecto de inversión	2022	2,287,962.00	2,287,962.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, CALLE ANTONIO REPISO, CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 65445	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	65445	09-05-2022	06-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	429	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073971	Proyecto de inversión	2022	13,000,000.00	13,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, DE C. CARRIL A C. CERRADA 2 DE ABRIL SANTA MARÍA HUEXOCULCO - 46094	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46094	30-05-2022	31-08-2022	3,849,441.00	3,849,441.00	3,849,441.00	3,849,441.00	3,849,441.00	Metros Cuadrados	4008	1202	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076434	Proyecto de inversión	2022	2,257,342.00	2,257,342.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE ZACATECAS, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN MARTÍN SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 62221	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	62221	06-05-2022	03-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	429	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073954	Proyecto de inversión	2022	8,200,000.00	8,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45987	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45987	30-05-2022	31-08-2022	2,459,490.00	2,459,490.00	2,459,490.00	2,459,490.00	2,459,490.00	Metros Cuadrados	3288	950	28.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202076488	Proyecto de inversión	2022	2,384,145.00	2,384,145.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO, CALLE AZÁLEAS SN, CONIUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 62478	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	62478	06-05-2022	03-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	429	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076927	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DAMATE - 64808	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	64808	19-06-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077883	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTE - 70243	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70243	13-06-2022	27-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082927	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO DE BONCHE, EN LA COMUNIDAD DE DONGU - 96364	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	96364	15-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073448	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL - 42357	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42357	19-05-2022	19-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077378	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 67120	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	67120	11-05-2022	25-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077644	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 68661	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68661	12-06-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079832	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 79917	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	79917	25-06-2022	09-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082252	Proyecto de inversión	2022	64,172.36	64,172.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 93190	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Chapa de Mota	93190	01-06-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070806	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS PINOS - 28059	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	28059	02-05-2022	15-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	818	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073374	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FELIPE COAMANGO - 41821	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	41821	19-05-2022	19-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	280	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074232	Proyecto de inversión	2022	565,000.00	565,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA - 48568	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapa de Mota	48568	16-06-2022	25-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076939	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 64865	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	64865	09-06-2022	18-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078148	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DANXHO - 71567	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	71567	16-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082399	Proyecto de inversión	2022	260,000.00	260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, BANQUETAS EN AREA DE ESCUELAS JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y PRIMARIA GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 93966	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapa de Mota	93966	15-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	42	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073432	Proyecto de inversión	2022	160,000.00	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO DONGU SANTA MARIA - 42294	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42294	19-05-2022	19-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076525	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS - 62693	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62693	16-06-2022	16-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077127	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 65607	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	65607	09-06-2022	23-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083270	Proyecto de inversión	2022	197,442.44	197,442.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 97999	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	97999	01-06-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073453	Proyecto de inversión	2022	78,486.86	78,486.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 42377	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42377	15-06-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077641	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AMPABI - 68622	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68622	12-06-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077896	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO - 70329	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70329	13-06-2022	27-07-2022	19,549.15	19,549.15	19,549.15	19,549.15	19,549.15	Kilómetro lineal	1.5	0.2	13.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079528	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUI - 78589	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78589	23-06-2022	07-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070323	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PLAZA PÚBLICA - 25464	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	25464	20-04-2022	20-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	59	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Esta información no se encuentra registrada en el SIJAVAMEN. se regresa para su corrección., Sin observaciones
2022	2	MEX220202071198	Proyecto de inversión	2022	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FUENTES - 29972	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	29972	06-06-2022	06-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078136	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 71531	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	71531	16-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079534	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 78607	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78607	23-06-2022	07-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079797	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 79668	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	79668	25-06-2022	09-08-2022	16,099.30	16,099.30	16,099.30	16,099.30	16,099.30	Kilómetro lineal	3	0.16	5.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076579	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MACAVACA - 62964	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62964	06-05-2022	20-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077892	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 70304	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70304	13-06-2022	27-07-2022	5,749.75	5,749.75	5,749.75	5,749.75	5,749.75	Kilómetro lineal	2	0.08	4.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202079540	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 78617	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78617	23-06-2022	07-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073459	Proyecto de inversión	2022	346,815.04	346,815.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUÁREZ - 42401	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	42401	23-05-2022	31-05-2022	302,003.68	302,003.68	302,003.68	302,003.68	302,003.68	Kilómetro lineal	215.16	190	88.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073557	Proyecto de inversión	2022	1,911,359.41	1,911,359.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS - 43047	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	43047	11-05-2022	09-07-2022	809,242.31	809,242.31	809,242.31	809,242.31	809,242.31	Metros Cuadrados	1628.79	1000	61.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078246	Proyecto de inversión	2022	1,992,704.52	1,992,704.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA RIO COATEPEC - 72077	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	72077	24-05-2022	22-06-2022	1,078,097.88	1,078,097.88	1,078,097.88	1,078,097.88	1,078,097.88	Piezas	82	43	52.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073511	Proyecto de inversión	2022	2,174,294.86	2,174,294.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CD. JUÁREZ - 42673	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	42673	11-05-2022	09-07-2022	651,515.09	651,515.09	651,515.09	651,515.09	651,515.09	Metros Cuadrados	1436.72	500	34.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071278	Proyecto de inversión	2022	151,285.14	151,285.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 30358	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chicoloapan	30358	11-05-2022	24-06-2022	45,352.02	45,352.02	45,352.02	45,352.02	45,352.02	Metros cuadrados de construcción	50	15	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073536	Proyecto de inversión	2022	995,728.55	993,710.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC - 42847	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	42847	24-05-2022	31-05-2022	993,710.91	993,710.91	993,710.91	993,710.91	993,710.91	993,710.91	Metros Cuadrados	1219.81	1219.81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070825	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 28119	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	28119	18-04-2022	01-06-2022	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	65	16.25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071722	Proyecto de inversión	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN - 32757	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32757	25-04-2022	08-06-2022	387,142.48	775,000.00	387,142.48	387,142.48	387,142.48	387,142.48	Metros cuadrados de construcción	308	215.6	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073729	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS AHUIZOTL - 44254	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44254	09-05-2022	22-06-2022	374,996.68	750,000.00	374,996.68	374,996.68	374,996.68	374,996.68	Metros cuadrados de construcción	242	72.6	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074939	Proyecto de inversión	2022	954,800.00	954,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 53012	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	53012	11-04-2022	24-05-2022	477,300.63	954,800.00	477,300.63	477,300.63	477,300.63	Metros cuadrados de construcción	303	92	30.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073579	Proyecto de inversión	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETAÑA - 43258	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43258	09-05-2022	22-06-2022	387,267.60	775,000.00	387,267.60	387,267.60	387,267.60	Metros cuadrados de construcción	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073593	Proyecto de inversión	2022	1,485,000.00	1,485,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE HAYAS - 43367	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43367	18-04-2022	17-05-2022	1,451,554.89	1,485,000.00	1,451,554.89	1,451,554.89	1,451,554.89	Metros Cuadrados	1420	1420	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074894	Proyecto de inversión	2022	819,906.10	819,906.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 52759	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52759	09-05-2022	07-07-2022	409,833.69	819,906.10	409,833.69	409,833.69	409,833.69	Metros cuadrados de construcción	40	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070146	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PENTHATLON - 22968	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22968	11-04-2022	10-05-2022	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070692	Proyecto de inversión	2022	75,000.00	75,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU - 27536	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	27536	18-04-2022	17-05-2022	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	34	34	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073848	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 45237	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45237	09-05-2022	07-07-2022	424,215.91	850,000.00	424,215.91	424,215.91	424,215.91	Metros cuadrados de construcción	80	80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073863	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN JARDÍN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL - 45336	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45336	09-05-2022	07-07-2022	422,062.24	850,000.00	422,062.24	422,062.24	422,062.24	Metros cuadrados de construcción	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074823	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 52237	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52237	08-04-2022	07-05-2022	1,349,965.52	1,500,000.00	1,349,965.52	1,349,965.52	1,349,965.52	Calentador(es)	125	37.5	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071673	Proyecto de inversión	2022	661,616.38	661,616.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 32510	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32510	02-05-2022	15-06-2022	329,912.85	661,616.38	329,912.85	329,912.85	329,912.85	Metros cuadrados de construcción	360	342	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073587	Proyecto de inversión	2022	1,236,304.33	1,236,304.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 43307	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43307	11-04-2022	10-05-2022	617,175.20	1,236,304.33	617,175.20	617,175.20	617,175.20	Metros cuadrados de construcción	399	399	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069186	Proyecto de inversión	2022	286,777.00	286,777.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS FUENTES - 13541	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	13541	11-04-2022	10-05-2022	143,286.96	286,777.00	143,286.96	143,286.96	143,286.96	Metros Cuadrados	145	50	34.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070187	Proyecto de inversión	2022	1,130,500.00	1,130,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 24418	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24418	11-04-2022	10-05-2022	564,726.54	1,130,500.00	564,726.54	564,726.54	564,726.54	Metros cuadrados de construcción	364	255	70.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071691	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32589	11-04-2022	24-06-2022	624,665.73	1,250,000.00	624,665.73	624,665.73	624,665.73	Metros cuadrados de construcción	655	641.9	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073802	Proyecto de inversión	2022	1,481,380.52	1,481,380.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44897	09-05-2022	07-07-2022	0.00	1,481,380.52	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	478	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070284	Proyecto de inversión	2022	1,054,000.00	1,054,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA OFICIAL NO. 911 AMADO NERVO - 25258	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	25258	11-04-2022	09-06-2022	525,847.11	1,054,000.00	525,847.11	525,847.11	525,847.11	Metros cuadrados de construcción	340	204	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071707	Proyecto de inversión	2022	614,495.87	614,495.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMÁN - 32690	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32690	11-04-2022	25-05-2022	306,815.13	614,495.87	306,815.13	306,815.13	306,815.13	Metros cuadrados de construcción	198	118.8	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070192	Proyecto de inversión	2022	1,178,000.00	1,178,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24776	11-04-2022	10-05-2022	588,838.48	1,178,000.00	588,838.48	588,838.48	588,838.48	Metros cuadrados de construcción	380	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073556	Proyecto de inversión	2022	954,800.00	954,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE COACALCO - 43030	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43030	09-05-2022	07-07-2022	476,515.87	954,800.00	476,515.87	476,515.87	476,515.87	Metros cuadrados de construcción	308	308	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073857	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 45317	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45317	09-05-2022	07-07-2022	424,735.33	850,000.00	424,735.33	424,735.33	424,735.33	Metros cuadrados de construcción	80	24	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074835	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 52306	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52306	04-04-2022	02-07-2022	749,917.38	1,500,000.00	749,917.38	749,917.38	749,917.38	Metros cúbicos	10	1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069984	Proyecto de inversión	2022	175,000.00	175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 22164	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22164	11-04-2022	10-05-2022	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	12	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070028	Proyecto de inversión	2022	265,000.00	265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22438	11-04-2022	10-05-2022	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	46	18.4	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070333	Proyecto de inversión	2022	145,000.00	145,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PILAR LABORDE DE PEREZ - 25502	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	25502	17-05-2022	15-06-2022	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	680	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073571	Proyecto de inversión	2022	930,000.00	930,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43182	26-04-2022	09-06-2022	464,669.44	930,000.00	464,669.44	464,669.44	464,669.44	Metros cuadrados de construcción	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073604	Proyecto de inversión	2022	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS - 43429	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43429	18-04-2022	17-05-2022	2,297,736.74	2,350,000.00	2,297,736.74	2,297,736.74	2,297,736.74	Metros Cuadrados	2695	2695	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070046	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO REDONDO - 22501	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	22501	11-04-2022	30-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	482	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069795	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERITO - 21282	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	21282	11-04-2022	30-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080182	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE EL TELAR A LAS TROJES EN LA LOCALIDAD DE EL TELAR - 81710	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	81710	20-04-2022	19-05-2022	1,000,000.00	999,721.25	999,721.25	988,765.63	988,765.63	Metros Cuadrados	9900	9750	98.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076037	Proyecto de inversión	2022	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC - 60287	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	60287	20-04-2022	19-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1865	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202072563	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO DE TECOLOTEPEC HUAYANALCO EN LA LOCALIDAD DE HUAYANALCO - 37583	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	37583	11-04-2022	10-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069867	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 21623	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	21623	11-04-2022	30-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061802	Proyecto de inversión	2022	560,004.29	565,004.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE TEPEYAC CUAUHTEMOC Y PROLONGACION TEPEYAC - 6304	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	6304	30-05-2022	29-07-2022	565,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	187	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102062116	Proyecto de inversión	2022	652,611.00	652,611.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 8338	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cocotitlán	8338	16-05-2022	30-06-2022	652,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	304	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070439	Proyecto de inversión	2022	2,219,010.84	2,219,010.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 26263	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	26263	27-07-2022	27-10-2022	2,219,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	516	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061884	Proyecto de inversión	2022	598,233.90	598,233.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MORELOS Y CINCO DE MAYO - 6976	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	6976	25-07-2022	30-09-2022	598,233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	171	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078225	Proyecto de inversión	2022	2,029,237.58	2,029,237.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE DOS DE ABRIL - 71961	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	71961	12-09-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	549	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102062293	Proyecto de inversión	2022	942,654.47	1,128,700.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL AVENIDA SALTO DEL AGUA ESQUINA VEINTINUEVE DE AGOSTO - 8922	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	8922	16-05-2022	15-08-2022	1,128,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	116	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079660	Proyecto de inversión	2022	746,953.74	746,953.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, CALLE JALTENCO, BO. CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 78904	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Coyotepec	78904	13-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	406	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202084818	Proyecto de inversión	2022	1,914,471.46	1,914,471.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TLALPAN, BO. SAN FRANCISCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 104170	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	104170	13-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	165	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084846	Proyecto de inversión	2022	1,129,396.23	1,129,396.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BO. SANTA BÁRBARA, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 104228	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	104228	13-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1140	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202085493	Proyecto de inversión	2022	1,054,966.00	1,054,966.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 15DPR2599H, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADADO DE MÉXICO. - 106647	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	106647	04-07-2022	02-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202085504	Proyecto de inversión	2022	1,045,274.83	1,045,274.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OFTV NO. 0064 EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15ETV00557Y, BO. CHAUTONCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106694	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	106694	04-07-2022	02-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	288	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084855	Proyecto de inversión	2022	339,644.95	339,644.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BO. SANTA BÁRBARA, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 104246	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	104246	13-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	380	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202085474	Proyecto de inversión	2022	594,949.37	594,949.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS C.C.T. 15DJN1037C, BO. SAN JUAN, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106572	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	106572	04-07-2022	02-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	176	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202085512	Proyecto de inversión	2022	2,172,760.77	2,172,760.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA SUR, BO. ACOCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106715	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	106715	04-07-2022	02-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1910	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070211	Proyecto de inversión	2022	2,225,505.06	2,225,505.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALCATRAZ DEL TRAMO AV SAN ROQUE Y CALLE HANK GONZALEZ FRACCION SAN ROQUE CUAUTUTLAN - 24924	Cuautiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautiltán	24924	01-06-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3596	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202082830	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 95934	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95934	22-04-2022	10-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	711	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083086	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PORFIRIO DÍAZ Y VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 97200	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	97200	29-04-2022	02-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	64	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083212	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR INDÍGENA NREN JIARU MIRASOL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 97777	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	97777	16-05-2022	14-06-2022	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	210	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083115	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA LA FAMILIA QUINTANA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 97385	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97385	11-05-2022	09-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	876	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083182	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CARNAVAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 97661	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	97661	16-05-2022	20-06-2022	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	426	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082788	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 95802	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95802	20-04-2022	25-05-2022	833,463.18	1,000,000.00	833,463.18	833,463.18	833,463.18	Metros Cuadrados	611	510	83.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082805	Proyecto de inversión	2022	1,092,145.70	1,092,145.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KÍNDER RUMBO A LIBRAMIENTO DE LA FÁBRICA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 95842	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95842	20-04-2022	25-05-2022	948,555.86	1,092,145.70	948,555.86	948,555.86	948,555.86	Metros Cuadrados	820.45	720	87.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083138	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 97484	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97484	11-05-2022	09-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	640	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202083243	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO LA CAMPANA, CON PANELES SOLARES, PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 97895	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Donato Guerra	97895	16-05-2022	14-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082832	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN DEMARCACIONES LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 95945	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95945	22-04-2022	10-06-2022	160,692.83	1,800,000.00	160,692.83	160,692.83	160,692.83	Metros Cuadrados	761.45	70	9.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083093	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PORFIRIO DÍAZ Y VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 97259	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	97259	29-04-2022	02-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	269	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082816	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE AGUA NUEVA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN - 95874	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95874	21-04-2022	25-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	481	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082818	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO 0472 LÁZARO CÁRDENAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 95899	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	95899	21-04-2022	27-05-2022	582,163.45	1,700,000.00	582,163.45	582,163.45	582,163.45	Metros Cuadrados	482	165	34.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083160	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL A SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DE LA IGLESIA RUMBO AL PUERTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 97585	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97585	11-05-2022	14-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1270.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083302	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT. 15EPR2659E EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 98119	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	98119	15-06-2022	04-07-2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082836	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 95956	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95956	22-04-2022	10-06-2022	1,861,289.16	3,500,000.00	1,861,289.16	1,861,289.16	1,861,289.16	1,861,289.16	Metros Cuadrados	1459.5	780	53.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202083258	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENCINO RUMBO A LA LOMA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN - 97954	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97954	27-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1085	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082798	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 95822	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	95822	20-04-2022	08-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32.24	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082824	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO 0545 XOCOYÓTZIN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 95914	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	95914	21-04-2022	17-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082812	Proyecto de inversión	2022	1,630,000.00	1,630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 87 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO - 95860	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	95860	20-04-2022	29-05-2022	1,630,000.00	1,630,000.00	774,031.80	774,031.80	774,031.80	Metros Cuadrados	351	165	47.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083290	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA ANTENA EN EL PARAJE LA CHUPARROSA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO - 98087	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	98087	27-05-2022	05-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	804	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070509	Acción	2022	196,850.00	196,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26512	Donato Guerra		Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26512	11-03-2022	17-03-2022	196,850.00	196,850.00	196,850.00	196,850.00	196,850.00	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070512	Acción	2022	223,500.00	223,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26543	Donato Guerra		Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26543	11-03-2022	17-03-2022	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070507	Acción	2022	224,520.00	224,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26508	Donato Guerra		Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26508	11-03-2022	17-03-2022	224,520.00	224,520.00	224,520.00	224,520.00	224,520.00	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070510	Acción	2022	221,850.00	221,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26531	Donato Guerra		Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26531	11-03-2022	17-03-2022	221,850.00	221,850.00	221,850.00	221,850.00	221,850.00	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070515	Acción	2022	203,464.37	203,464.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26548	Donato Guerra	Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26548	11-03-2022	17-03-2022	203,464.37	203,464.37	203,464.37	203,464.37	203,464.37	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202070506	Acción	2022	223,670.01	223,670.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26506	Donato Guerra	Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26506	11-03-2022	17-03-2022	223,670.01	223,670.01	223,670.01	223,670.01	223,670.01	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202070486	Acción	2022	222,700.00	222,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26410	Donato Guerra	Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26410	11-03-2022	17-03-2022	222,700.00	222,700.00	222,700.00	222,700.00	222,700.00	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202070505	Acción	2022	221,650.00	221,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26494	Donato Guerra	Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26494	11-03-2022	17-03-2022	221,650.00	221,650.00	221,650.00	221,650.00	221,650.00	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202070514	Acción	2022	215,764.37	215,764.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26546	Donato Guerra	Otros Proyectos	Municipio de Donato Guerra	26546	11-03-2022	17-03-2022	215,764.37	215,764.37	215,764.37	215,764.37	215,764.37	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202082768	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,634.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 95746	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	95746	11-04-2022	11-05-2022	1,498,634.28	1,498,634.28	1,498,634.28	1,498,634.28	1,498,634.28	Metros Cuadrados	1110.7	1110.7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069407	Proyecto de inversión	2022	132,121.68	132,121.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS MORAS - 19460	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	19460	04-04-2022	14-05-2022	132,121.68	132,121.68	129,079.87	129,079.87	129,079.87	Metros lineales	986	940	95.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069422	Proyecto de inversión	2022	2,066,981.40	2,066,981.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO - 19539	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19539	23-04-2022	25-06-2022	2,066,981.40	2,066,981.40	620,094.42	620,094.42	620,094.42	Metros Cuadrados	1191	360	30.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069392	Proyecto de inversión	2022	655,268.77	655,268.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTIC NUMERO CUARENTA Y OCHO JOSE MOCIÑO - 19414	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatzingo	19414	04-04-2022	07-05-2022	655,268.77	655,268.77	641,637.21	641,637.21	641,637.21	Metros Cuadrados	832	97	11.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069401	Proyecto de inversión	2022	1,349,222.21	1,349,222.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PIEDRA CORTADA EN CALLE ALLENDE DE CALLE CINCO DE FEBRERO A CALLE AMADO NERVO - 19439	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19439	04-04-2022	04-06-2022	1,349,222.21	1,349,222.21	1,325,790.29	1,325,790.29	1,325,790.29	Metros Cuadrados	702	690	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202069538	Proyecto de inversión	2022	735,771.46	735,771.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PROLONGACION LAS COLONIAS - 19995	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	19995	18-05-2022	02-07-2022	735,771.46	735,771.46	645,976.12	645,976.12	645,976.12	Metros Cuadrados	715	610	85.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069540	Proyecto de inversión	2022	571,222.24	571,222.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 20001	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ecatzingo	20001	18-05-2022	02-07-2022	571,222.24	571,222.24	171,366.67	171,366.67	171,366.67	Metros Cuadrados	92	28	30.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069363	Proyecto de inversión	2022	6,105,037.23	6,105,037.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 19319	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ecatzingo	19319	01-04-2022	30-06-2022	6,105,037.23	6,105,037.23	3,967,022.51	3,967,022.51	3,967,022.51	Metros Cuadrados	5406	3245	60.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069412	Proyecto de inversión	2022	241,621.65	241,621.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PROLONGACION LAS COLONIAS - 19484	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatzingo	19484	05-04-2022	07-05-2022	241,621.65	241,621.65	234,006.85	234,006.85	234,006.85	Metros lineales	142	136	95.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074307	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,507.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 49088	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	49088	27-05-2022	11-07-2022	399,753.84	399,753.84	399,753.84	399,753.84	399,753.84	Metros Cuadrados	919.4	450	48.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074187	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,099,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, LA LOMITA - 48204	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	48204	16-05-2022	29-06-2022	549,925.00	549,925.00	549,925.00	549,925.00	549,925.00	Metros Cuadrados	371	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072883	Proyecto de inversión	2022	1,092,334.24	1,092,334.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO SACRAMENTO - 39540	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39540	01-10-2022	30-11-2022	655,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	949	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072990	Proyecto de inversión	2022	603,970.24	603,970.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS - 39984	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39984	01-10-2022	30-11-2022	362,382.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	630	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073289	Proyecto de inversión	2022	724,270.27	724,270.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE SALITRILLO - 41395	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41395	01-07-2022	31-08-2022	434,562.16	724,157.52	362,078.76	362,078.76	362,078.76	Metros lineales	1855	927.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073303	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA SANTA MARIA - 41485	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41485	01-10-2022	30-11-2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202079294	Proyecto de inversión	2022	750,676.87	750,676.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ PRIMER ETAPA - 77406	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	77406	01-10-2022	30-11-2022	450,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	630	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070444	Proyecto de inversión	2022	1,029,538.47	1,029,538.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NICOLAS BRAVO - 26288	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26288	01-07-2022	30-09-2022	617,723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1216	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072833	Proyecto de inversión	2022	904,872.26	904,872.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE MAYO - 39275	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39275	01-10-2022	30-11-2022	542,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	815	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079306	Proyecto de inversión	2022	875,310.99	875,310.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SALITRILLO - 77502	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	77502	01-10-2022	30-11-2022	525,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070455	Proyecto de inversión	2022	778,024.86	778,024.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 26313	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26313	01-10-2022	30-11-2022	466,814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	965	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070995	Proyecto de inversión	2022	2,770,048.10	2,770,048.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS UNIDAD DEPORTIVA DIF MUNICIPAL - 28934	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	28934	01-10-2022	30-11-2022	1,662,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	576	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071015	Proyecto de inversión	2022	2,367,815.75	2,367,815.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DEL 17, C.C.T. 15EPR1759X - 29059	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	29059	01-10-2022	30-11-2022	1,420,689.45	2,367,348.40	1,183,674.20	1,183,674.20	1,183,674.20	Metros Cuadrados	336	168	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070306	Proyecto de inversión	2022	180,758.18	180,758.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 25366	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	25366	01-07-2022	31-08-2022	108,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	386	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070614	Proyecto de inversión	2022	185,197.87	185,197.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RIO ORO Y CDA. RIO ORO - 26980	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	26980	01-10-2022	30-11-2022	111,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	386	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070627	Proyecto de inversión	2022	1,148,168.93	1,148,168.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 27107	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	27107	01-07-2022	30-09-2022	688,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1380	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071005	Proyecto de inversión	2022	1,326,240.72	1,326,240.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISCO ISLA, C.C.T. 15EJN3705Q - 28971	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	28971	01-10-2022	30-11-2022	795,744.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	180	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072690	Proyecto de inversión	2022	480,079.62	480,079.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALVARO OBREGON - 38498	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38498	01-07-2022	30-09-2022	288,047.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	423	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072985	Proyecto de inversión	2022	2,305,947.93	2,305,947.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS - 39974	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39974	01-10-2022	30-11-2022	1,383,568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2489	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073310	Proyecto de inversión	2022	1,924,829.66	1,924,829.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LUMINARIAS PARA ZONA CENTRO - 41540	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	41540	01-07-2022	31-08-2022	1,154,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	96	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071030	Proyecto de inversión	2022	2,536,796.38	2,536,796.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 229, OCTAVIO PAZ, C.C.T. 15D50350X - 29120	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	29120	01-10-2022	30-11-2022	1,522,077.83	2,535,942.46	1,267,971.23	1,267,971.23	1,267,971.23	Metros Cuadrados	640	320	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072825	Proyecto de inversión	2022	153,425.60	153,425.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRASOLES - 39243	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39243	01-07-2022	30-09-2022	92,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	49	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072898	Proyecto de inversión	2022	411,971.27	411,971.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JEREZ - 39578	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39578	01-10-2022	30-11-2022	247,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	310	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072916	Proyecto de inversión	2022	1,218,933.79	1,218,933.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN ANDRES - 39647	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39647	01-11-2022	30-11-2022	731,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1387	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072696	Proyecto de inversión	2022	388,463.61	388,463.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38529	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38529	01-07-2022	30-09-2022	233,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072806	Proyecto de inversión	2022	233,649.60	233,649.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CUBANGO Y CDA. RIO ROJO .RIO COYUCA. - 39105	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39105	01-07-2022	30-09-2022	140,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	230	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070272	Proyecto de inversión	2022	458,994.03	458,994.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SACRAMENTO - 25178	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	25178	01-07-2022	31-08-2022	275,396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	212	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072590	Proyecto de inversión	2022	304,786.20	304,786.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO FUERTE - 37831	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	37831	01-07-2022	31-08-2022	182,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072677	Proyecto de inversión	2022	579,604.00	579,604.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE MAYO - 38408	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	38408	01-07-2022	31-08-2022	347,762.40	578,275.35	289,137.68	289,137.68	289,137.68	Kilómetro lineal	205	102	49.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072787	Proyecto de inversión	2022	73,576.84	73,576.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38887	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38887	01-07-2022	30-09-2022	44,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	47	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072793	Proyecto de inversión	2022	1,132,103.48	1,132,103.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO CUBANGO Y CDA. RIO ROJO. RIO COYUCA. - 38930	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38930	01-07-2022	30-09-2022	679,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1371	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072843	Proyecto de inversión	2022	1,026,288.10	1,026,288.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO BACARICHI - 39316	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39316	01-10-2022	30-11-2022	615,772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	857	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072693	Proyecto de inversión	2022	434,890.88	434,890.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 38523	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38523	01-07-2022	30-09-2022	260,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	460	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072810	Proyecto de inversión	2022	951,565.17	951,565.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIRASOLES - 39175	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39175	01-07-2022	30-09-2022	570,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1128	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072967	Proyecto de inversión	2022	1,343,076.73	1,343,076.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN VICENTE - 39910	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	39910	01-10-2022	30-11-2022	805,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1485	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073270	Proyecto de inversión	2022	485,440.86	485,440.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE SANTA MARIA - 41273	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41273	01-07-2022	31-08-2022	291,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1328	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073373	Proyecto de inversión	2022	110,896.50	110,896.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALLE DE LOS TULIPANES - 41817	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	41817	01-07-2022	31-08-2022	66,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	107	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077355	Proyecto de inversión	2022	746,434.24	746,434.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GUADALUPE NOPALA - 66970	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	66970	24-05-2022	22-07-2022	746,434.24	746,434.24	746,434.24	746,434.24	746,434.24	Metros Cuadrados	1249	1224.02	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078924	Proyecto de inversión	2022	462,330.13	462,330.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 5 DE MAYO, GUADALUPE NOPALA - 75640	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	75640	24-05-2022	22-07-2022	462,330.13	462,330.13	462,330.13	462,330.13	462,330.13	Metros Cuadrados	774	696.6	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079297	Proyecto de inversión	2022	1,276,061.71	1,276,061.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LINDERO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE RIO CONSULADO, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA. - 77426	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	77426	18-07-2022	17-09-2022	1,276,061.71	1,276,061.71	1,276,061.71	1,276,061.71	1,276,061.71	Metros Cuadrados	2120	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076890	Proyecto de inversión	2022	652,300.00	652,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO CIVIL DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CASSETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 64594	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	64594	24-05-2022	24-07-2022	652,300.00	652,300.00	652,300.00	652,300.00	652,300.00	Metros lineales	80	78.4	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078983	Proyecto de inversión	2022	512,757.02	512,757.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE 5 DE MAYO, GUADALUPE NOPALA - 75960	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	75960	24-05-2022	22-07-2022	512,757.02	512,757.02	512,757.02	512,757.02	512,757.02	Metros Cuadrados	655	491.25	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079014	Proyecto de inversión	2022	566,587.46	566,587.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y AV. DEL TRABAJO, GUADALUPE NOPALA - 76105	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	76105	26-07-2022	25-08-2022	566,587.46	566,587.46	566,587.46	566,587.46	566,587.46	Metros Cuadrados	766	651.1	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079319	Proyecto de inversión	2022	305,692.59	305,692.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROF. MARÍA DEL SOCORRO, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 77549	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	77549	18-07-2022	17-09-2022	305,692.59	305,692.59	305,692.59	305,692.59	305,692.59	Metros Cuadrados	451	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077089	Proyecto de inversión	2022	910,269.75	910,269.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 65462	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlá	65462	30-05-2022	28-07-2022	910,269.75	910,269.75	910,269.75	910,269.75	910,269.75	Metros lineales	300	210	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079017	Proyecto de inversión	2022	183,049.73	183,049.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AV DEL TRABAJO, GUADALUPE NOPALA - 76116	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlá	76116	26-06-2022	10-08-2022	183,049.73	183,049.73	183,049.73	183,049.73	183,049.73	Metros lineales	345	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077168	Proyecto de inversión	2022	483,349.27	483,349.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, GUADALUPE NOPALA - 65902	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	65902	24-05-2022	22-07-2022	483,349.27	483,349.27	483,349.27	483,349.27	483,349.27	Metros Cuadrados	749	734.02	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078996	Proyecto de inversión	2022	890,339.74	890,339.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE 18 DE JULIO Y CALLE 5 DE MAYO, GUADALUPE NOPALA - 76045	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	76045	26-06-2022	25-08-2022	890,339.74	890,339.74	890,339.74	890,339.74	890,339.74	Metros Cuadrados	1514	454.2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075179	Proyecto de inversión	2022	3,120,000.00	3,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 54962	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54962	06-06-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1680	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074701	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 51425	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	51425	06-06-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	742	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075433	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLATA, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 56540	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	56540	06-06-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1654	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077969	Proyecto de inversión	2022	4,930,674.59	4,930,674.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA RANCHERÍA DEL GUARDA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 70782	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huixquilucan	70782	15-06-2022	10-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	256	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074926	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO - 52950	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52950	06-06-2022	06-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	166	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202075554	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57355	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57355	06-06-2022	20-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	499	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075668	Proyecto de inversión	2022	3,700,000.00	3,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HACIENDA LA LUMBRERA DOS EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57990	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57990	06-06-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1893	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074861	Proyecto de inversión	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGALES, EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 52463	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52463	06-06-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	650	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075137	Proyecto de inversión	2022	4,530,000.00	4,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PENSAMIENTOS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 54619	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54619	06-06-2022	03-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4123	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068573	Proyecto de inversión	2022	914,573.44	913,633.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 478	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	478	15-03-2022	14-04-2022	903,805.85	903,805.85	903,805.85	903,805.85	903,805.85	Metros cuadrados de construcción	820	800	97.56	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2022-07-14),
2022	2	MEX220202068574	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CARRETERA YERBAS BUENAS HACIA RINCÓN DE DIOS EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE DIOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 481	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	481	13-06-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	365	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2022-07-14), obs2: (observación:se rechaza folio para su corrección, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2022-07-14),
2022	2	MEX220202074899	Proyecto de inversión	2022	1,361,105.71	1,361,105.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RUMBO A LA SECUNDARIA EN SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 52808	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52808	02-05-2022	15-07-2022	407,966.08	407,966.08	407,966.08	407,966.08	407,966.08	Metros Cuadrados	1200	360	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070496	Proyecto de inversión	2022	1,980,000.00	1,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 26450	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26450	06-04-2022	30-06-2022	593,959.92	593,959.92	593,959.92	593,959.92	593,959.92	Metros cuadrados de construcción	493	147	29.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202075466	Proyecto de inversión	2022	488,459.48	488,459.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE CERRADA ERNESTO DOMINGUEZ, ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56836	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	56836	09-05-2022	26-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	171	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075476	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56926	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	56926	16-05-2022	13-08-2022	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	402	10	2.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075887	Proyecto de inversión	2022	255,198.32	255,198.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CERRADA LERDO DE TEJADA, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 59441	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	59441	09-08-2022	17-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075993	Proyecto de inversión	2022	635,257.23	635,257.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 60032	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60032	26-06-2022	07-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	782	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076108	Proyecto de inversión	2022	2,110,611.01	2,110,609.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE ACANTILADO Y ESTERO, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE PENINSULA, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 60603	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60603	16-05-2022	14-06-2022	2,110,609.73	2,110,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1365.9	600	43.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076999	Proyecto de inversión	2022	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65142	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65142	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077001	Proyecto de inversión	2022	25,830.40	25,830.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65147	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65147	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075472	Proyecto de inversión	2022	346,585.49	346,585.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE CERRADA ALLENDE, ENTRE CALLE ISIDRO GONZALEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56891	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	56891	09-05-2022	20-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202075486	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 56999	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	56999	16-05-2022	13-08-2022	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	402	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075772	Proyecto de inversión	2022	25,250.88	25,250.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58840	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58840	11-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075774	Proyecto de inversión	2022	25,250.88	25,250.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58845	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58845	11-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	32	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077000	Proyecto de inversión	2022	32,288.00	32,288.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 65143	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65143	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074691	Proyecto de inversión	2022	674,488.79	674,488.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ISIDRO GONZÁLEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 51367	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jaltenco	51367	09-05-2022	07-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	60	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075776	Proyecto de inversión	2022	61,667.39	61,667.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58847	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58847	11-07-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	78	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076224	Proyecto de inversión	2022	751,966.96	751,966.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VADOS Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 61157	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	61157	28-06-2022	16-08-2022	751,966.37	751,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	488	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076002	Proyecto de inversión	2022	518,994.10	518,994.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE GONZALEZ ORTEGA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 7 DE MARZO, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 60070	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	60070	28-06-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	485	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076989	Proyecto de inversión	2022	96,863.99	96,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 65117	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65117	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202076992	Proyecto de inversión	2022	58,118.40	58,118.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65126	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65126	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	9	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076998	Proyecto de inversión	2022	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65138	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65138	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076997	Proyecto de inversión	2022	64,575.99	64,575.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 65134	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	65134	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075765	Proyecto de inversión	2022	304,966.19	304,966.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 58819	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	58819	16-05-2022	13-08-2022	304,966.19	304,966.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	164	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075834	Proyecto de inversión	2022	101,682.58	101,682.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUCAS DOMINGUEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 59077	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	59077	11-07-2022	16-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	90	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076934	Proyecto de inversión	2022	96,863.99	96,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA TIPO LED, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 64848	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	64848	15-08-2022	14-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075939	Proyecto de inversión	2022	739,532.29	739,530.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA RECURSOS HIDRAULICOS AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE ISLA Y LIMITE FISICO CON EL MUNICIPIO DE ECATEPEC COLONIA ALBORADA JALTENCO MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO. - 59722	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	59722	09-05-2022	26-05-2022	739,530.23	739,530.23	739,530.23	739,530.23	739,530.23	739,530.23	Metros cuadrados de construcción	1011.79	1011.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202075956	Proyecto de inversión	2022	415,270.66	415,265.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ENTRE CALLE ISLA Y BOULEVARD SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 59827	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	59827	09-05-2022	16-05-2022	415,265.44	415,265.44	415,265.44	415,265.44	415,265.44	Metros cuadrados de construcción	519.6	519.6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071016	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL KM 98 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO A COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD - 29065	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	29065	02-05-2022	02-12-2022	1,199,169.68	1,199,169.68	1,199,169.68	1,199,169.68	1,199,169.68	Metros lineales	876	750	85.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074018	Proyecto de inversión	2022	1,055,047.22	1,055,047.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION EN CARCAMO DE REBOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS MANZANAS - 46541	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	46541	02-05-2022	02-12-2022	316,316.88	316,316.88	316,316.88	316,316.88	316,316.88	Cárcamo(s)	1	0.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074530	Proyecto de inversión	2022	1,081,996.06	1,081,996.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL RINCON - 50352	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	50352	02-05-2022	02-12-2022	323,948.88	323,948.88	323,948.88	323,948.88	323,948.88	Pozo(s)	1	0.85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074582	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD OJO DE AGUA - 50654	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	50654	02-05-2022	02-12-2022	799,999.22	799,999.22	799,999.22	799,999.22	799,999.22	Piezas	60	20	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075275	Proyecto de inversión	2022	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PABELLON DE DESCANSO EN INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE JILOTEPEC - 55481	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Jilotepec	55481	02-05-2022	02-11-2022	689,802.69	689,802.69	689,802.69	689,802.69	689,802.69	Metros Cuadrados	242	121	50.00	En Ejecución	Validado avances	(tbl1: {observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIIVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:mariscilvaal, fecha:2022-09-14}, tbl2: {observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIIVAMEN, NO SE PUEDE
2022	2	MEX220202071811	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA ENTRADA A SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 33509	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	33509	02-05-2022	02-12-2022	1,049,205.29	1,049,205.29	1,049,205.29	1,049,205.29	1,049,205.29	Metros lineales	863	250	28.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073295	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE REGULADOR LOCALIDAD SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 41433	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	41433	02-05-2022	02-12-2022	449,992.70	449,992.70	449,992.70	449,992.70	449,992.70	Metros lineales	1619	160	9.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073398	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA SUB ESTACION, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41951	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41951	02-05-2022	02-12-2022	767,219.22	767,219.22	767,219.22	767,219.22	767,219.22	Metros lineales	360	280	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202078653	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD DE LA CAMPANA TRAMO DE LA CAMPANA A LA NORMAL DE JILOTEPEC COLONIA LA MERCED - 74285	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	74285	02-05-2022	02-12-2022	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	1,999,886.10	Metros Cuadrados	3028	902	29.79	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:mariscasivval, fecha:2022-07-14), obs2: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO
2022	2	MEX220202082838	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA MANZANA, SEGUNDA SECCION SOBRE AV INDEPENDENCIA Y PROLONGACION BOSQUE - 95960	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	95960	02-05-2022	02-12-2022	599,597.94	599,597.94	599,597.94	599,597.94	599,597.94	Metros lineales	176	85	48.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071430	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION AL CARCAMO - 31188	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	31188	02-05-2022	02-12-2022	899,974.93	899,974.93	899,974.93	899,974.93	899,974.93	Metros lineales	3718	3500	94.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073429	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN PABLO HUANTEPEC - 42287	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42287	02-05-2022	02-12-2022	719,999.69	719,999.69	719,999.69	719,999.69	719,999.69	Piezas	90	20	22.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073856	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS ENCINOS, 3RA MANZANA, EN EJIDO DE JILOTEPEC - 45313	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	45313	02-05-2022	02-12-2022	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	Metros lineales	335	300	89.55	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:mariscasivval, fecha:2022-07-14), obs2: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:mariscasivval, fecha:2022-07-14), obs2: (observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAMEN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO
2022	2	MEX220202077137	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 65637	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	65637	02-05-2022	02-12-2022	179,336.92	179,336.92	179,336.92	179,336.92	179,336.92	Metros lineales	192	150	78.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070748	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR COLONIA XHISDA - 27812	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27812	02-05-2022	02-12-2022	959,093.33	959,093.33	959,093.33	959,093.33	959,093.33	Metros lineales	600	450	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073355	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL AL SABINO, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41755	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41755	02-05-2022	02-12-2022	1,373,809.45	1,373,809.45	1,373,809.45	1,373,809.45	1,373,809.45	Metros lineales	408	350	85.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073568	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA MANZANA, CALLE POPOL VUH - 43176	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	43176	02-05-2022	02-12-2022	599,056.29	599,056.29	599,056.29	599,056.29	599,056.29	Metros lineales	380	310	81.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071224	Proyecto de inversión	2022	2,086,569.00	2,086,569.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30096	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	30096	02-05-2022	02-12-2022	625,532.19	625,532.19	625,532.19	625,532.19	625,532.19	Metros cúbicos	2000	1000	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073533	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE SANTIAGO OXTHOC HACIA DEGUEDO LOCALIDAD SANTIAGO OXTHOC - 42814	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	42814	02-05-2022	02-12-2022	1,199,981.55	1,199,981.55	1,199,981.55	1,199,981.55	1,199,981.55	Metros lineales	785	675	85.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077342	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PLAZA BICENTENARIO - 66909	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	66909	02-05-2022	02-12-2022	899,997.23	899,997.23	899,997.23	899,997.23	899,997.23	Metros Cuadrados	841	300	35.67	En Ejecución	Validado avances	(obs1: observación:ESTA ACCIÓN NO ESTA REPORTADA EN EL SIJAVAREN, NO SE PUEDE VALIDAR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE QUE LO REPORTADO ES LO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:maricristina, fecha:2022-07-14), obs2: Sin observaciones
2022	2	MEX220202068605	Proyecto de inversión	2022	2,420,714.36	2,420,714.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES DEL BARRIO DE LAS GOLONDRINAS - 1396	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	1396	02-04-2022	02-06-2022	1,935,000.00	2,418,491.85	1,920,272.07	1,920,272.07	1,920,272.07	Piezas	23	18	78.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076060	Proyecto de inversión	2022	2,690,538.66	2,690,538.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL SITIO - 60407	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	60407	01-06-2022	29-07-2022	1,613,963.06	2,689,938.44	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2540	254	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068608	Proyecto de inversión	2022	471,609.57	471,609.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA CUARTA - 1440	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	1440	04-04-2022	13-05-2022	393,500.00	470,581.46	392,771.89	392,771.89	392,771.89	Metros lineales	500	415	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068749	Proyecto de inversión	2022	3,376,735.91	3,376,735.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA QUINTA LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL - 3919	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	3919	04-04-2022	03-06-2022	2,025,524.14	3,375,873.56	1,012,762.07	1,012,762.07	1,012,762.07	Metros Cuadrados	3238	971.4	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068795	Proyecto de inversión	2022	319,546.44	319,546.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 4753	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4753	04-04-2022	03-06-2022	191,727.86	319,546.44	145,112.29	145,112.29	145,112.29	Metros Cuadrados	36	16	44.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061323	Proyecto de inversión	2022	3,465,709.14	3,465,709.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA A SAN FELIPE Y SANTIAGO CON SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 1144	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	1144	02-04-2022	02-05-2022	2,078,522.58	3,464,204.31	1,732,102.16	1,732,102.16	1,732,102.16	Metros Cuadrados	3080	1540	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068799	Proyecto de inversión	2022	1,399,522.44	1,399,522.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL JARAL - 4835	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4835	04-04-2022	03-06-2022	839,143.66	1,398,572.76	699,286.38	699,286.38	699,286.38	Metros lineales	850	416.5	49.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068955	Proyecto de inversión	2022	2,850,546.68	2,850,546.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 7252	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	7252	08-04-2022	08-06-2022	2,140,000.00	2,850,100.99	2,138,565.73	2,138,565.73	2,138,565.73	Piezas	28	21	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220102061745	Proyecto de inversión	2022	2,354,248.66	2,354,248.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 5798	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	5798	06-04-2022	06-06-2022	1,412,334.98	2,353,891.64	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Piezas	22	13	59.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071031	Proyecto de inversión	2022	1,796,375.10	1,796,375.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 29123	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	29123	05-05-2022	17-06-2022	1,077,661.39	1,796,102.32	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1449	289.8	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068848	Proyecto de inversión	2022	758,179.27	758,179.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA PRIMERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LORETO - 5671	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	5671	11-04-2022	10-06-2022	593,350.00	757,703.89	592,726.96	592,726.96	592,726.96	Metros lineales	337	262.86	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068933	Proyecto de inversión	2022	2,202,804.13	2,202,804.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN MORELOS - 6715	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	6715	07-04-2022	02-06-2022	1,320,760.61	2,201,267.68	0.00	0.00	0.00	Piezas	20	5	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071305	Proyecto de inversión	2022	191,900.00	212,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA - 30480	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30480	04-05-2022	28-07-2022	152,139.84	152,139.84	152,139.84	152,139.84	152,139.84	Metros Cuadrados	455	325	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084025	Proyecto de inversión	2022	185,890.00	185,890.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBREA UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO - 101311	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	101311	06-06-2022	04-08-2022	54,954.75	54,954.75	54,954.75	54,954.75	54,954.75	Metros Cuadrados	420	124	29.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068592	Proyecto de inversión	2022	1,671,553.32	1,670,599.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 1027	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	1027	07-03-2022	07-05-2022	1,669,401.29	1,669,401.29	1,669,401.29	1,669,401.29	1,669,401.29	Metros Cuadrados	1568	1568	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068980	Proyecto de inversión	2022	196,646.00	196,646.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 21765	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21765	20-04-2022	20-05-2022	50,890.54	50,890.54	50,890.54	50,890.54	50,890.54	Metros Cuadrados	837	217	25.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068985	Proyecto de inversión	2022	146,360.00	146,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 21770	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21770	25-04-2022	31-05-2022	106,258.89	106,258.89	106,258.89	106,258.89	106,258.89	Metros Cuadrados	384	278	72.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071236	Proyecto de inversión	2022	296,520.00	296,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 30168	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30168	24-05-2022	25-07-2022	107,607.30	107,607.30	107,607.30	107,607.30	107,607.30	Metros Cuadrados	800	290	36.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076139	Proyecto de inversión	2022	285,767.16	285,767.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 60797	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60797	09-05-2022	17-06-2022	262,402.90	262,402.90	262,402.90	262,402.90	262,402.90	Piezas	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069889	Proyecto de inversión	2022	99,970.00	99,970.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 21764	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	21764	20-04-2022	20-05-2022	95,471.02	95,471.02	95,471.02	95,471.02	95,471.02	Metros lineales	120	114	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069892	Proyecto de inversión	2022	149,153.34	150,748.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 21767	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21767	20-04-2022	20-05-2022	98,987.25	98,987.25	98,987.25	98,987.25	98,987.25	Metros Cuadrados	316	207	65.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070598	Proyecto de inversión	2022	440,000.00	439,831.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 26935	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	26935	02-05-2022	02-06-2022	355,062.93	355,062.93	355,062.93	355,062.93	355,062.93	Metros lineales	975	787	80.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070594	Proyecto de inversión	2022	249,950.00	254,340.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO - 26930	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	26930	27-04-2022	30-06-2022	234,467.03	234,467.03	234,467.03	234,467.03	234,467.03	Metros cúbicos	166	153	92.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070600	Proyecto de inversión	2022	196,550.00	196,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 26938	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26938	02-05-2022	17-06-2022	195,014.61	195,014.61	195,014.61	195,014.61	195,014.61	Metros Cuadrados	525	520	99.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071831	Proyecto de inversión	2022	225,660.00	411,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 33598	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	33598	02-05-2022	10-06-2022	259,287.12	259,287.12	259,287.12	259,287.12	259,287.12	Metros cuadrados de construcción	560	353	63.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071852	Proyecto de inversión	2022	442,487.80	442,487.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 33640	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	33640	16-05-2022	30-06-2022	413,228.48	413,228.48	413,228.48	413,228.48	413,228.48	Metros lineales	203	189	93.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069897	Proyecto de inversión	2022	302,910.00	305,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 21772	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21772	25-04-2022	31-05-2022	88,679.91	88,679.91	88,679.91	88,679.91	88,679.91	Metros Cuadrados	707	205	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069904	Proyecto de inversión	2022	191,150.00	212,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 21779	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21779	27-04-2022	30-06-2022	144,479.85	144,479.85	144,479.85	144,479.85	144,479.85	Metros Cuadrados	570	388	68.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071706	Proyecto de inversión	2022	164,620.00	192,110.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 32679	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	32679	25-04-2022	15-06-2022	185,085.86	185,085.86	185,085.86	185,085.86	185,085.86	Metros lineales	400	385	96.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071829	Proyecto de inversión	2022	149,190.00	149,190.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 33592	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	33592	19-05-2022	06-06-2022	132,501.97	132,501.97	132,501.97	132,501.97	132,501.97	Metros lineales	1440	1278	88.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072197	Proyecto de inversión	2022	249,750.00	250,485.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 35091	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	35091	09-05-2022	22-07-2022	82,819.91	82,819.91	82,819.91	82,819.91	82,819.91	Metros cuadrados de construcción	580	191	32.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076178	Proyecto de inversión	2022	465,000.00	465,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 60954	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60954	23-05-2022	23-06-2022	427,959.07	427,959.07	427,959.07	427,959.07	427,959.07	Metros lineales	6	5	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076201	Proyecto de inversión	2022	1,184,476.64	1,184,476.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T.15DPR1360R EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 61052	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	61052	05-04-2022	03-06-2022	540,869.36	540,869.36	540,869.36	540,869.36	540,869.36	Metros cuadrados de construcción	493	225	45.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202069893	Proyecto de inversión	2022	199,600.00	288,210.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE - 21768	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21768	20-04-2022	30-05-2022	67,787.52	67,787.52	67,787.52	67,787.52	67,787.52	Metros Cuadrados	633	149	23.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071026	Proyecto de inversión	2022	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE - 29100	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	29100	07-04-2022	29-07-2022	826,240.98	826,240.98	826,240.98	826,240.98	826,240.98	Metros Cuadrados	73	41	56.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071304	Proyecto de inversión	2022	200,850.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN - 30479	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	30479	03-05-2022	29-07-2022	40,499.96	40,499.96	40,499.96	40,499.96	40,499.96	Metros Cuadrados	390	87	22.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071655	Proyecto de inversión	2022	149,500.00	160,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL HUERTO - 32407	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	32407	09-05-2022	10-06-2022	158,209.85	158,209.85	158,209.85	158,209.85	158,209.85	Metros cuadrados de construcción	372	366	98.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071765	Proyecto de inversión	2022	97,158.00	130,670.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 33100	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	33100	02-05-2022	11-07-2022	44,099.95	44,099.95	44,099.95	44,099.95	44,099.95	Metros Cuadrados	238	80	33.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075473	Proyecto de inversión	2022	1,136,169.12	1,136,169.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 15EPRI1557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 56901	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	56901	02-05-2022	29-07-2022	550,266.08	550,266.08	550,266.08	550,266.08	550,266.08	Metros Cuadrados	452.4	219	48.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076666	Proyecto de inversión	2022	463,189.08	463,189.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 63404	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	63404	11-04-2022	15-06-2022	384,585.45	384,585.45	384,585.45	384,585.45	384,585.45	Metros lineales	4	3	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069902	Proyecto de inversión	2022	168,600.00	172,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE VILLEJE - 21777	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21777	25-04-2022	24-06-2022	169,464.83	169,464.83	169,464.83	169,464.83	169,464.83	Metros Cuadrados	400	392	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071306	Proyecto de inversión	2022	1,182,530.99	1,182,531.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 30484	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	30484	06-05-2022	29-07-2022	1,116,368.66	1,116,368.66	1,116,368.66	1,116,368.66	1,116,368.66	Metros Cuadrados	447.87	422	94.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081842	Proyecto de inversión	2022	99,896.40	101,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA - 90973	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	90973	20-06-2022	22-07-2022	47,699.94	47,699.94	47,699.94	47,699.94	47,699.94	Metros Cuadrados	279	130	46.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081861	Proyecto de inversión	2022	72,620.00	82,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 91086	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	91086	06-06-2022	19-08-2022	81,403.03	81,403.03	81,403.03	81,403.03	81,403.03	Metros lineales	170	167	98.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081965	Proyecto de inversión	2022	183,580.00	183,580.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 91637	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	91637	13-06-2022	31-08-2022	83,279.92	83,279.92	83,279.92	83,279.92	83,279.92	Metros Cuadrados	394.4	178	45.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068601	Proyecto de inversión	2022	404,900.00	475,831.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 1284	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	1284	07-03-2022	07-05-2022	475,831.72	475,831.72	475,831.72	475,831.72	475,831.72	Metros Cuadrados	950	950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070592	Proyecto de inversión	2022	294,350.00	358,319.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 26928	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26928	27-05-2022	15-07-2022	358,319.09	358,319.09	358,319.09	358,319.09	358,319.09	Metros Cuadrados	750	750	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069903	Proyecto de inversión	2022	47,500.01	53,789.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 21778	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21778	25-04-2022	06-06-2022	53,789.95	53,789.95	53,789.95	53,789.95	53,789.95	Metros Cuadrados	138	138	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070595	Proyecto de inversión	2022	769,030.00	783,001.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TAPELLY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 26931	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26931	27-04-2022	31-08-2022	783,001.73	783,001.73	783,001.73	783,001.73	783,001.73	Metros Cuadrados	1893	1893	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069894	Proyecto de inversión	2022	245,560.00	248,886.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 21769	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21769	28-04-2022	31-05-2022	248,886.19	248,886.19	248,886.19	248,886.19	248,886.19	Metros Cuadrados	740	740	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070040	Proyecto de inversión	2022	169,362.00	198,169.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 22486	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Jocotitlán	22486	28-04-2022	27-05-2022	198,169.64	198,169.64	198,169.64	198,169.64	198,169.64	Metros lineales	84	84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071725	Proyecto de inversión	2022	273,890.00	319,616.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN - 32766	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	32766	09-05-2022	29-07-2022	319,616.04	319,616.04	319,616.04	319,616.04	319,616.04	Metros cuadrados de construcción	982	982	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069901	Proyecto de inversión	2022	176,150.00	196,329.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI - 21776	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21776	27-04-2022	30-06-2022	196,329.80	196,329.80	196,329.80	196,329.80	196,329.80	Metros Cuadrados	546	546	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071738	Proyecto de inversión	2022	448,070.00	490,198.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 32845	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	32845	23-05-2022	12-08-2022	490,198.34	490,198.34	490,198.34	490,198.34	490,198.34	Metros cuadrados de construcción	1107	1107	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077464	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE COLIMA, 3RA. SECCION. - 67680	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	67680	18-04-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075362	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO EN RIO SECO DE CALLE MORELOS A CALLE RIO SECO - 56074	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	56074	28-02-2022	30-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	235	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077487	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMAULIPAS, 3RA SECCION. - 67788	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	67788	18-04-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	2	MEX220202077502	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMPICO. - 67875	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	67875	18-04-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	450	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077719	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO. - 69119	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	69119	01-04-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	64	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202085130	Proyecto de inversión	2022	1,773,588.98	1,773,529.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 105029	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	105029	01-04-2022	31-05-2022	730,713.74	730,713.74	730,713.74	730,713.74	730,713.74	730,713.74	Metros lineales	487.68	199.94	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078953	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,964.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL - 75820	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	75820	15-03-2022	15-04-2022	999,964.40	999,964.40	999,964.40	999,964.40	999,964.40	999,964.40	Piezas	125	125	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080368	Proyecto de inversión	2022	144,445.24	144,442.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL SALITRE A EL PIE DE LA LOMA - 82676	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	82676	15-03-2022	16-05-2022	144,442.29	144,442.29	144,442.29	144,442.29	144,442.29	144,442.29	Kilómetro lineal	9.52	9.52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081528	Proyecto de inversión	2022	108,182.20	108,180.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A RINCON DE SAN LUCAS - 89184	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	89184	15-03-2022	16-05-2022	108,180.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	108,180.00	Kilómetro lineal	7.13	7.13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082581	Proyecto de inversión	2022	66,456.94	66,452.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL CAPIRE DE ACATITLAN - 94900	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	94900	15-03-2022	16-05-2022	66,452.76	66,452.76	66,452.76	66,452.76	66,452.76	66,452.76	66,452.76	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082642	Proyecto de inversión	2022	90,581.73	90,576.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE PIEDRA A CRUZ DE CLAVOS - 95276	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	95276	15-03-2022	16-05-2022	90,576.00	90,576.00	90,576.00	90,576.00	90,576.00	90,576.00	90,576.00	Kilómetro lineal	5.97	5.97	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083142	Proyecto de inversión	2022	95,285.30	95,279.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MESA DE NIETOS - 97498	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	97498	15-03-2022	16-05-2022	95,279.28	95,279.28	95,279.28	95,279.28	95,279.28	95,279.28	95,279.28	Kilómetro lineal	6.28	6.28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084071	Proyecto de inversión	2022	68,732.86	68,731.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CIPRIANES A CERRO DE HUIZTEPEC - 101449	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	101449	15-03-2022	16-05-2022	68,731.47	68,731.47	68,731.47	68,731.47	68,731.47	68,731.47	68,731.47	Kilómetro lineal	4.53	4.53	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202080168	Proyecto de inversión	2022	37,932.05	37,931.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SIMON PIEDRA GRANDE A EL MANGUITO - 81645	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	81645	15-03-2022	16-05-2022	37,931.28	37,931.28	37,931.28	37,931.28	37,931.28	Kilómetro lineal	2.5	2.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081634	Proyecto de inversión	2022	52,194.50	52,193.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL VENADO - 89890	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	89890	15-03-2022	16-05-2022	52,193.43	52,193.43	52,193.43	52,193.43	52,193.43	Kilómetro lineal	3.44	3.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082091	Proyecto de inversión	2022	24,731.70	24,730.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO A LA PALMA - 92369	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92369	15-03-2022	16-05-2022	24,730.13	24,730.13	24,730.13	24,730.13	24,730.13	Kilómetro lineal	1.63	1.63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083179	Proyecto de inversión	2022	154,762.75	154,752.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PAREDES EL SAUZ PALO GORDO - 97650	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	97650	15-03-2022	16-05-2022	154,752.98	154,752.98	154,752.98	154,752.98	154,752.98	Kilómetro lineal	10.2	10.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084716	Proyecto de inversión	2022	89,064.44	89,062.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS A LA PAROTA - 103818	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103818	15-03-2022	16-05-2022	89,062.63	89,062.63	89,062.63	89,062.63	89,062.63	Kilómetro lineal	5.87	5.87	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084725	Proyecto de inversión	2022	21,848.86	21,848.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL CAMPANARIO A CAÑADA DEL CAMPANARIO - 103839	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103839	15-03-2022	16-05-2022	21,848.41	21,848.41	21,848.41	21,848.41	21,848.41	Kilómetro lineal	1.44	1.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081573	Proyecto de inversión	2022	92,554.19	92,552.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE A EL CAPULIN - 89546	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	89546	15-03-2022	16-05-2022	92,552.31	92,552.31	92,552.31	92,552.31	92,552.31	Kilómetro lineal	6.1	6.1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081599	Proyecto de inversión	2022	48,553.02	48,552.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A CUADRILLA DE SANCHEZ - 89663	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	89663	15-03-2022	16-05-2022	48,552.03	48,552.03	48,552.03	48,552.03	48,552.03	Kilómetro lineal	3.2	3.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081929	Proyecto de inversión	2022	75,864.10	75,859.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A RINCON DE RODRIGUEZ - 91425	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	91425	15-03-2022	16-05-2022	75,859.30	75,859.30	75,859.30	75,859.30	75,859.30	Kilómetro lineal	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082110	Proyecto de inversión	2022	10,772.70	10,772.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A PUERTO DE ALBOREJO - 92492	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92492	15-03-2022	16-05-2022	10,772.02	10,772.02	10,772.02	10,772.02	10,772.02	Kilómetro lineal	0.71	0.71	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202082706	Proyecto de inversión	2022	23,821.33	23,819.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL LIMON - 95544	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	95544	15-03-2022	16-05-2022	23,819.82	23,819.82	23,819.82	23,819.82	23,819.82	Kilómetro lineal	1.57	1.57	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083124	Proyecto de inversión	2022	87,547.16	87,541.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LOS PERICONES A POTRERO GRANDE - 97407	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	97407	15-03-2022	16-05-2022	87,541.63	87,541.63	87,541.63	87,541.63	87,541.63	Kilómetro lineal	5.77	5.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084054	Proyecto de inversión	2022	98,623.32	98,621.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A RINCON DE RODRIGUEZ - 101406	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	101406	15-03-2022	16-05-2022	98,621.32	98,621.32	98,621.32	98,621.32	98,621.32	Kilómetro lineal	6.5	6.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084606	Proyecto de inversión	2022	213,936.75	213,932.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A CUAJILOTES - 103425	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103425	15-03-2022	16-05-2022	213,932.39	213,932.39	213,932.39	213,932.39	213,932.39	Kilómetro lineal	14.1	14.1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084621	Proyecto de inversión	2022	42,939.08	42,938.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A PUEBLITO BUENAVISTA - 103469	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103469	15-03-2022	16-05-2022	42,938.20	42,938.20	42,938.20	42,938.20	42,938.20	Kilómetro lineal	2.83	2.83	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084693	Proyecto de inversión	2022	45,518.46	45,517.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE CUAJILOTES A AVELLANEDA - 103710	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103710	15-03-2022	16-05-2022	45,517.53	45,517.53	45,517.53	45,517.53	45,517.53	Kilómetro lineal	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084703	Proyecto de inversión	2022	188,142.96	188,139.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A EL CIRIAN DE HERMILTEPEC - 103742	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103742	15-03-2022	16-05-2022	188,139.13	188,139.13	188,139.13	188,139.13	188,139.13	Kilómetro lineal	12.4	12.4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078927	Proyecto de inversión	2022	62,208.55	62,207.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE A RINCON DE RODRIGUEZ - 75681	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	75681	15-03-2022	16-05-2022	62,207.29	62,207.29	62,207.29	62,207.29	62,207.29	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080096	Proyecto de inversión	2022	36,414.77	36,414.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A CALAVERAS - 81088	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	81088	15-03-2022	16-05-2022	36,414.02	36,414.02	36,414.02	36,414.02	36,414.02	Kilómetro lineal	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080200	Proyecto de inversión	2022	69,794.97	69,793.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A CEIBA OSCURA - 81832	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	81832	15-03-2022	16-05-2022	69,793.55	69,793.55	69,793.55	69,793.55	69,793.55	Kilómetro lineal	4.6	4.6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202080345	Proyecto de inversión	2022	50,373.76	50,372.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL PIE DE LA LOMA A LAS CAÑITAS - 82602	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	82602	15-03-2022	16-05-2022	50,372.73	50,372.73	50,372.73	50,372.73	50,372.73	Kilómetro lineal	3.32	3.32	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082137	Proyecto de inversión	2022	17,600.47	17,599.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO - 92661	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92661	15-03-2022	16-05-2022	17,599.36	17,599.36	17,599.36	17,599.36	17,599.36	Kilómetro lineal	1.16	1.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083039	Proyecto de inversión	2022	31,862.92	31,860.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO A LA ESTANCIA DE NANCHITITLA - 96901	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	96901	15-03-2022	16-05-2022	31,860.91	31,860.91	31,860.91	31,860.91	31,860.91	Kilómetro lineal	2.1	2.1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083704	Proyecto de inversión	2022	80,415.94	80,410.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CIRARE OJO DE AGUA PALO GORDO - 99727	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	99727	15-03-2022	16-05-2022	80,410.86	80,410.86	80,410.86	80,410.86	80,410.86	Kilómetro lineal	5.3	5.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083882	Proyecto de inversión	2022	40,056.24	40,053.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL NARANJO - 100625	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100625	15-03-2022	16-05-2022	40,053.72	40,053.72	40,053.72	40,053.72	40,053.72	Kilómetro lineal	2.64	2.64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078840	Proyecto de inversión	2022	24,124.78	24,124.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA - 75196	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	75196	15-03-2022	16-05-2022	24,124.29	24,124.29	24,124.29	24,124.29	24,124.29	Kilómetro lineal	1.59	1.59	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078910	Proyecto de inversión	2022	23,214.41	23,213.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA - 75526	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	75526	15-03-2022	16-05-2022	23,213.94	23,213.94	23,213.94	23,213.94	23,213.94	Kilómetro lineal	1.53	1.53	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081493	Proyecto de inversión	2022	57,656.72	57,655.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO SALITRE PIEDRA GRANDE A PASO DEL AGUA - 88942	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	88942	15-03-2022	16-05-2022	57,655.44	57,655.44	57,655.44	57,655.44	57,655.44	Kilómetro lineal	3.8	3.8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081847	Proyecto de inversión	2022	48,553.02	48,549.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ A LA UNIDAD - 91016	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	91016	15-03-2022	16-05-2022	48,549.95	48,549.95	48,549.95	48,549.95	48,549.95	Kilómetro lineal	3.2	3.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082967	Proyecto de inversión	2022	45,518.45	45,515.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS LAS PALMAS - 96575	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	96575	15-03-2022	16-05-2022	45,515.58	45,515.58	45,515.58	45,515.58	45,515.58	Kilómetro lineal	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202083777	Proyecto de inversión	2022	39,449.33	39,446.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PALMAS A LOS OCOTES - 100183	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100183	15-03-2022	16-05-2022	39,446.84	39,446.84	39,446.84	39,446.84	39,446.84	Kilómetro lineal	2.6	2.6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083851	Proyecto de inversión	2022	52,194.49	52,191.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE NANCHITITLA A PIEDRA COLORADA - 100510	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100510	15-03-2022	16-05-2022	52,191.20	52,191.20	52,191.20	52,191.20	52,191.20	Kilómetro lineal	3.44	3.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083952	Proyecto de inversión	2022	118,044.53	118,042.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA CALENDARIA LOS OCOTES - 101004	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	101004	15-03-2022	16-05-2022	118,042.13	118,042.13	118,042.13	118,042.13	118,042.13	Kilómetro lineal	7.78	7.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080389	Proyecto de inversión	2022	22,759.23	22,758.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A SAN ANTONIO - 82761	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	82761	15-03-2022	16-05-2022	22,758.77	22,758.77	22,758.77	22,758.77	22,758.77	Kilómetro lineal	1.5	1.5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081420	Proyecto de inversión	2022	65,091.40	65,090.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A SAN JUAN ACATITLAN - 88533	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	88533	15-03-2022	16-05-2022	65,090.07	65,090.07	65,090.07	65,090.07	65,090.07	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083757	Proyecto de inversión	2022	128,362.05	128,353.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL CIRARE A EL RODEO - 100075	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100075	15-03-2022	16-05-2022	128,353.94	128,353.94	128,353.94	128,353.94	128,353.94	Kilómetro lineal	8.46	8.46	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083819	Proyecto de inversión	2022	86,333.34	86,327.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE NANCHITITLA A EL TANQUE - 100386	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100386	15-03-2022	16-05-2022	86,327.88	86,327.88	86,327.88	86,327.88	86,327.88	Kilómetro lineal	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084010	Proyecto de inversión	2022	215,454.03	215,449.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA - 101250	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	101250	15-03-2022	16-05-2022	215,449.64	215,449.64	215,449.64	215,449.64	215,449.64	Kilómetro lineal	14.2	14.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084740	Proyecto de inversión	2022	59,174.00	59,172.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CAÑADA DEL CAMPANARIO A RIO DE ACATITLAN - 103890	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103890	15-03-2022	16-05-2022	59,172.79	59,172.79	59,172.79	59,172.79	59,172.79	Kilómetro lineal	3.9	3.9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078495	Proyecto de inversión	2022	22,000.59	22,000.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO A PASO DE LA ARENA - 73529	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	73529	15-03-2022	16-05-2022	22,000.14	22,000.14	22,000.14	22,000.14	22,000.14	Kilómetro lineal	1.45	1.45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202081777	Proyecto de inversión	2022	72,222.61	72,221.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 90649	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	90649	15-03-2022	16-05-2022	72,221.15	72,221.15	72,221.15	72,221.15	72,221.15	Kilómetro lineal	4.76	4.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081796	Proyecto de inversión	2022	31,862.91	31,862.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO TROJES A CERRO DEL VENADO - 90732	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	90732	15-03-2022	16-05-2022	31,862.27	31,862.27	31,862.27	31,862.27	31,862.27	Kilómetro lineal	2.1	2.1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081864	Proyecto de inversión	2022	19,117.75	19,116.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA UNIDAD A RANCHO VIEJO - 91112	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	91112	15-03-2022	16-05-2022	19,116.54	19,116.54	19,116.54	19,116.54	19,116.54	Kilómetro lineal	1.26	1.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082067	Proyecto de inversión	2022	42,635.62	42,632.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RINCON DE RODRIGUEZ A SANTA CRUZ - 92224	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92224	15-03-2022	16-05-2022	42,632.93	42,632.93	42,632.93	42,632.93	42,632.93	Kilómetro lineal	2.81	2.81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082143	Proyecto de inversión	2022	48,401.30	48,398.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A EL MAMEY DE ACATITLAN - 92720	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92720	15-03-2022	16-05-2022	48,398.24	48,398.24	48,398.24	48,398.24	48,398.24	Kilómetro lineal	3.19	3.19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082185	Proyecto de inversión	2022	75,864.09	75,859.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A SALITRE DEL PUENTE - 92909	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92909	15-03-2022	16-05-2022	75,859.30	75,859.30	75,859.30	75,859.30	75,859.30	Kilómetro lineal	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082665	Proyecto de inversión	2022	52,649.68	52,646.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A LA MESA - 95370	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	95370	15-03-2022	16-05-2022	52,646.35	52,646.35	52,646.35	52,646.35	52,646.35	Kilómetro lineal	3.47	3.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082682	Proyecto de inversión	2022	56,139.43	56,135.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A LA MESA - 95466	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	95466	15-03-2022	16-05-2022	56,135.88	56,135.88	56,135.88	56,135.88	56,135.88	Kilómetro lineal	3.7	3.7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083002	Proyecto de inversión	2022	242,765.11	242,749.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS EL MIRADOR - 96711	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	96711	15-03-2022	16-05-2022	242,749.77	242,749.77	242,749.77	242,749.77	242,749.77	Kilómetro lineal	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083063	Proyecto de inversión	2022	216,971.32	216,957.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO - 97061	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	97061	15-03-2022	16-05-2022	216,957.60	216,957.60	216,957.60	216,957.60	216,957.60	Kilómetro lineal	14.3	14.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202083721	Proyecto de inversión	2022	59,932.64	59,928.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A MESA DEL POTRERO CHIQUITO - 99864	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	99864	15-03-2022	16-05-2022	59,928.85	59,928.85	59,928.85	59,928.85	59,928.85	Kilómetro lineal	3.95	3.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083899	Proyecto de inversión	2022	19,724.67	19,723.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL HUIZACHE - 100682	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100682	15-03-2022	16-05-2022	19,723.42	19,723.42	19,723.42	19,723.42	19,723.42	Kilómetro lineal	1.3	1.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083927	Proyecto de inversión	2022	130,031.06	130,028.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A POTRERO DE PALMARILLOS - 100853	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100853	15-03-2022	16-05-2022	130,028.41	130,028.41	130,028.41	130,028.41	130,028.41	Kilómetro lineal	8.57	8.57	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083991	Proyecto de inversión	2022	42,635.62	42,634.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL MANGUITO A LA CALENDARIA - 101177	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	101177	15-03-2022	16-05-2022	42,634.75	42,634.75	42,634.75	42,634.75	42,634.75	Kilómetro lineal	2.81	2.81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084681	Proyecto de inversión	2022	101,050.97	101,048.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO - 103676	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	103676	15-03-2022	16-05-2022	101,048.92	101,048.92	101,048.92	101,048.92	101,048.92	Kilómetro lineal	6.66	6.66	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081461	Proyecto de inversión	2022	64,332.76	64,331.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINOPASO DEL AGUA CRISTO REY - 88749	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	88749	15-03-2022	16-05-2022	64,331.44	64,331.44	64,331.44	64,331.44	64,331.44	Kilómetro lineal	4.24	4.24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081617	Proyecto de inversión	2022	94,981.84	94,979.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A OJO DE AGUA - 89771	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	89771	15-03-2022	16-05-2022	94,979.91	94,979.91	94,979.91	94,979.91	94,979.91	Kilómetro lineal	6.26	6.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081823	Proyecto de inversión	2022	42,028.71	42,026.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A EL SAUZ DE SAN LUCAS - 90860	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	90860	15-03-2022	16-05-2022	42,026.06	42,026.06	42,026.06	42,026.06	42,026.06	Kilómetro lineal	2.77	2.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082102	Proyecto de inversión	2022	20,179.84	20,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN AL RIO DE ACATITLAN - 92428	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92428	15-03-2022	16-05-2022	20,178.57	20,178.57	20,178.57	20,178.57	20,178.57	Kilómetro lineal	1.33	1.33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202082173	Proyecto de inversión	2022	44,001.18	43,998.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A EL AGUACATE - 92842	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	92842	15-03-2022	16-05-2022	43,998.39	43,998.39	43,998.39	43,998.39	43,998.39	Kilómetro lineal	2.9	2.9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202082621	Proyecto de inversión	2022	36,263.04	36,260.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A CRUZ DE PIEDRA - 95119	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	95119	15-03-2022	16-05-2022	36,260.76	36,260.76	36,260.76	36,260.76	36,260.76	Kilómetro lineal	2.39	2.39	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083913	Proyecto de inversión	2022	18,207.38	18,207.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A SANTA ROSA HERMILTEPEC - 100789	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	100789	15-03-2022	16-05-2022	18,207.01	18,207.01	18,207.01	18,207.01	18,207.01	Kilómetro lineal	1.2	1.2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084032	Proyecto de inversión	2022	179,039.27	179,035.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO VALLECITOS A CIRIAN DE HERMILTEPEC - 101332	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	101332	15-03-2022	16-05-2022	179,035.62	179,035.62	179,035.62	179,035.62	179,035.62	Kilómetro lineal	11.8	11.8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070057	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS HACIA EL PANTEÓN NUEVO DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 22572	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22572	18-08-2022	17-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071062	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL - 29277	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	29277	14-04-2022	04-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074450	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN GREGORIO MACAPEXCO. - 49941	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	49941	27-04-2022	25-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6610	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077307	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 66743	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	66743	23-05-2022	18-06-2022	800,000.00	798,837.67	798,837.67	718,634.36	718,634.36	Metros Cuadrados	3870	3444	88.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070271	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE DE SANTA CRUZ LA TRAMPA. - 25177	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25177	19-04-2022	23-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	643	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071057	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 29246	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	29246	12-04-2022	04-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6610	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072438	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN BARTOLO MORELOS - 36616	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	36616	25-04-2022	17-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073879	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE XHINTE DE LAGOS. - 45440	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45440	27-04-2022	17-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3000	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069820	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COFRADÍA - 21391	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	21391	05-07-2022	07-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	84	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070039	Proyecto de inversión	2022	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN LORENZO MALACOTA - 22484	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22484	11-04-2022	29-04-2022	580,000.00	579,846.87	579,846.87	550,902.26	550,902.26	Metros Cuadrados	10816	10167	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070254	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS LEONES EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25108	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25108	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	389	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070026	Proyecto de inversión	2022	345,000.00	345,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE MOTHÍ A XICANI EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 22428	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22428	06-06-2022	24-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	468	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070054	Proyecto de inversión	2022	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 22548	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22548	14-04-2022	04-05-2022	580,000.00	579,621.57	579,621.57	550,782.05	550,782.05	Metros Cuadrados	9061	8517	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070167	Proyecto de inversión	2022	580,000.00	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 23055	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	23055	25-04-2022	17-05-2022	580,000.00	579,857.98	579,857.98	473,563.45	473,563.45	Metros Cuadrados	5150	4120	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070191	Proyecto de inversión	2022	570,000.00	570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO CÉNTRICO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24689	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	24689	08-08-2022	07-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070230	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE LA CENIZA AL POLVORÍN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 24994	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24994	18-04-2022	16-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	763	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070290	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE TLALPUJAHUILLA. - 25281	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25281	11-04-2022	29-04-2022	200,000.00	199,898.06	199,898.06	168,294.76	168,294.76	Metros Cuadrados	3729.7	3132	83.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073322	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA - 41612	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	41612	01-08-2022	02-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	303	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069701	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN PARAJE LA CRUZ, BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - 20849	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	20849	15-05-2022	09-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	755	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070021	Proyecto de inversión	2022	245,000.00	245,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA - 22412	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22412	11-04-2022	06-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070245	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERMINAL VIEJA HACIA CAMINO QUE LLEVA A LOS PINITOS EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25057	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25057	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	444	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070482	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.21	1,208,648.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26401	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	26401	18-07-2022	23-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077320	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TLALPUJAHUILLA - 66812	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	66812	15-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069411	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA CAÑADA, BARRIO SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL - 19474	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19474	20-04-2022	09-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	655	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069886	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TINAJAS HACIA LA EPIFANÍA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAJAS. - 21739	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21739	15-05-2022	09-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069919	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 21870	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21870	11-04-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	834	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070016	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 22383	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22383	11-04-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2927.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070188	Proyecto de inversión	2022	435,839.94	435,839.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE EL TECOLOTE DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24476	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24476	01-07-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	603	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071044	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.20	1,208,648.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL. - 29174	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	29174	08-05-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071048	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.20	1,208,648.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA ERMILO ABREU GÓMEZ. - 29193	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	29193	06-06-2022	23-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072566	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO TERCERO CABECERA MUNICIPAL. - 37623	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37623	25-04-2022	17-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074194	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 48249	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	48249	01-08-2022	19-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	723	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069399	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA DOCE EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 19435	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19435	20-04-2022	09-05-2022	550,000.00	549,698.25	549,698.25	490,706.85	490,706.85	Metros Cuadrados	755	670	88.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069742	Proyecto de inversión	2022	170,000.00	170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAXBONCUAC - 21058	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	21058	05-09-2022	19-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	96	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069860	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE LA COFRADÍA. - 21601	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21601	12-04-2022	04-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6610	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070178	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.20	1,208,648.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBT EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 23702	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	23702	01-07-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070209	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.21	1,208,648.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 24916	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	24916	01-07-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	360	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070301	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL CERRITO DE TLALPUJAHUILLA. - 25336	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25336	01-08-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	407	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070472	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS - 26370	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Morelos	26370	06-06-2022	04-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	105	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073272	Proyecto de inversión	2022	90,000.00	90,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 2 PULGADAS EN OJO DE AGUA BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL. - 41281	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	41281	06-09-2022	03-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073870	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CRUZ - 45377	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45377	27-04-2022	17-05-2022	250,000.00	249,790.28	249,790.28	233,607.21	233,607.21	Metros Cuadrados	3600	3348	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073878	Proyecto de inversión	2022	190,000.00	190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE EJIDO SAN ANTONIO. - 45419	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45419	27-04-2022	17-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069782	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE CAXBONCUAC - 21208	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21208	11-04-2022	29-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2797.2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069809	Proyecto de inversión	2022	380,000.00	380,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA SAN ANTONIO - 21342	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21342	02-05-2022	20-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	528	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070442	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26284	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	26284	11-07-2022	14-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202072560	Proyecto de inversión	2022	180,000.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRICIPAL EN LAS TINAJAS - 37561	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37561	14-04-2022	04-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075356	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL - 56035	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	56035	02-06-2022	06-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	98	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077357	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANALES DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN ANTONIO - 66973	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	66973	27-05-2022	17-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	1162	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077974	Proyecto de inversión	2022	176,661.44	176,661.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA MORELOS EN LA CALLE LOMA VERDE Y GIRASOLES. - 70798	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	70798	02-06-2022	08-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	225	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078007	Proyecto de inversión	2022	190,142.92	190,142.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLÁS ROMERO, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LAS CALLES MAGNOLIAS, CALLE MONTECARLO, CALLE SIN NOMBRE UNO Y CALLE SIN NOMBRE DOS. - 70974	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	70974	02-06-2022	08-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	190	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070470	Proyecto de inversión	2022	10,946,910.60	10,946,910.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NICOLAS ROMERO, COLONIA HIMNO NACIONAL, AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE Y 20 DE NOVIEMBRE. - 26360	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	26360	02-05-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2888	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074150	Proyecto de inversión	2022	327,428.14	327,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE AURELIO DAVILA Y CALLE PROLONGACION FERNANDO DAVILA - 47888	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	47888	04-07-2022	29-07-2022	327,000.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00	Metros lineales	93	93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073649	Proyecto de inversión	2022	3,181,154.24	3,175,237.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALFREDO ALFREDO DEL MAZO Y CALLE MARIA VICTORIA. - 43773	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nopaltepec	43773	02-05-2022	30-06-2022	3,175,237.94	3,175,237.94	3,175,237.94	3,175,237.94	3,175,237.94	Metros Cuadrados	1762	1762	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073867	Proyecto de inversión	2022	2,560,000.00	2,558,628.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA AV. GUADALUPE VICTORIA, DESDE CALLE SINALOA HASTA LA CALLE HERMOSILLO DEL KILÓMETRO 0.000 AL KILÓMETRO 0.260 EN TEPEXOYUCA - 45369	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	45369	02-05-2022	10-06-2022	0.00	2,408,533.05	2,408,533.05	2,408,533.05	2,408,533.05	2,408,533.05	Metros lineales	260	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074071	Proyecto de inversión	2022	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 47148	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocuilan	47148	08-06-2022	08-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	80	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073865	Proyecto de inversión	2022	468,055.99	468,055.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR, MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD EL PUENTE - 45339	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocuilan	45339	01-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	125	10	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068849	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE INSURGENTES HACIA EL ORIENTE EN SEGUNDO BARRIO LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5692	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5692	27-05-2022	14-08-2022	749,939.47	749,939.47	749,939.47	749,939.47	749,939.47	Metros Cuadrados	1590	1590	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068906	Proyecto de inversión	2022	525,000.00	525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6299	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	6299	04-05-2022	02-06-2022	524,995.62	524,995.62	524,995.62	524,995.62	524,995.62	Cancha(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074063	Proyecto de inversión	2022	1,149,311.19	1,149,311.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL DE RIEGO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN BARRIO DE GUADALUPE TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 47036	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	47036	06-05-2022	07-07-2022	972,352.42	972,352.42	972,352.42	972,352.42	972,352.42	Metros cuadrados de construcción	1047	1047	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068713	Proyecto de inversión	2022	419,617.45	419,617.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TANQUE SEPTICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE CALLEJON TEPOZAN HACIA EL NORTE EN BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 3189	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3189	07-04-2022	20-05-2022	337,483.50	337,483.50	337,483.50	337,483.50	337,483.50	Metros lineales	313	313	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068940	Proyecto de inversión	2022	1,463,500.00	1,463,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LOS REMEDIOS A CALLE MARTIRES LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 6886	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6886	15-06-2022	29-07-2022	438,731.57	438,731.57	438,731.57	438,731.57	438,731.57	Metros Cuadrados	866	866	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202068893	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PALMA BARRIO EL OXCO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6173	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6173	08-04-2022	06-06-2022	868,161.33	868,161.33	868,161.33	868,161.33	868,161.33	Metros lineales	974	974	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068890	Proyecto de inversión	2022	520,422.49	520,422.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7337	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	7337	07-04-2022	06-06-2022	70,394.88	70,394.88	70,394.88	70,394.88	70,394.88	Metros lineales	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068814	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5209	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5209	08-04-2022	16-06-2022	1,167,684.08	1,167,684.08	1,167,684.08	1,167,684.08	1,167,684.08	Metros lineales	102	102	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068839	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL TANQUE TRAMO DE CALLE CIPRES HACIA EL NORTE LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5592	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5592	09-05-2022	07-07-2022	539,963.90	539,963.90	539,963.90	539,963.90	539,963.90	Metros Cuadrados	1944	1944	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068816	Proyecto de inversión	2022	1,076,100.46	1,076,100.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 6471	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6471	08-04-2022	06-06-2022	998,836.90	998,836.90	998,836.90	998,836.90	998,836.90	Metros Cuadrados	984	984	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073946	Proyecto de inversión	2022	865,000.00	865,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CUAUHEMOC LOCALIDAD VILLA SECA OTZOLOTEPEC MEXICO - 45940	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	45940	04-05-2022	04-07-2022	432,465.46	432,465.46	432,465.46	432,465.46	432,465.46	Metros Cuadrados	214	214	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068849	Proyecto de inversión	2022	1,003,915.58	1,003,915.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOCE DE DICIEMBRE TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 7145	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7145	24-06-2022	22-08-2022	870,339.82	870,339.82	870,339.82	870,339.82	870,339.82	Metros Cuadrados	826	826	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202068832	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 5480	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5480	09-05-2022	07-07-2022	598,744.79	598,744.79	598,744.79	598,744.79	598,744.79	Metros Cuadrados	1320	1320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068963	Proyecto de inversión	2022	379,577.51	379,577.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7391	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	7391	07-04-2022	06-06-2022	379,577.51	379,577.51	379,577.51	379,577.51	379,577.51	Metros lineales	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074076	Proyecto de inversión	2022	222,688.81	222,688.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL DE RIEGO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN BARRIO DE GUADALUPE TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 47216	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	47216	06-05-2022	07-07-2022	222,688.81	222,688.81	222,688.81	222,688.81	222,688.81	Metros lineales	146	146	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069751	Proyecto de inversión	2022	80,382.55	80,382.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TANQUE SEPTICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE CALLEION TEPOZAN HACIA EL NORTE EN BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 21088	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzolotepec	21088	07-04-2022	20-05-2022	80,382.55	80,382.55	80,382.55	80,382.55	80,382.55	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082901	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,598,794.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA SEGUNDA ETAPA - 96293	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Antonio la Isla	96293	03-06-2022	18-07-2022	2,144,202.37	2,144,202.37	2,144,202.37	2,144,202.37	2,144,202.37	Metros Cuadrados	141	100	70.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080943	Proyecto de inversión	2022	407,963.30	407,492.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHIAPAS DE LA CALLE RIO SINALOA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 85707	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	85707	03-06-2022	03-07-2022	391,033.91	391,033.91	391,033.91	391,033.91	391,033.91	Metros Cuadrados	630	600	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083143	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	2,608,133.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN EX RANCHO SAN DIMAS SAN ANTONIO LA ISLA - 97502	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	97502	15-06-2022	17-08-2022	1,304,066.94	1,304,066.94	1,304,066.94	1,304,066.94	1,304,066.94	Metros Cuadrados	660	300	45.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202082526	Proyecto de inversión	2022	2,051,259.56	2,050,518.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIAPAS DE LA CALLE RIO SINALOA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 94456	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	94456	03-06-2022	03-07-2022	1,608,966.09	1,608,966.09	1,608,966.09	1,608,966.09	1,608,966.09	Metros Cuadrados	2622	2000	76.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074897	Proyecto de inversión	2022	1,429,149.59	1,429,149.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC - 52787	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52787	22-04-2022	22-06-2022	1,429,149.59	1,429,149.59	1,201,253.96	1,201,253.96	1,201,253.96	Metros Cuadrados	1540	1293	83.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080577	Proyecto de inversión	2022	1,109,644.41	1,109,644.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA PALMA, SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 83784	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	83784	20-05-2022	30-06-2022	1,109,644.41	1,109,644.41	870,943.36	870,943.36	870,943.36	Metros Cuadrados	1200	960	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083158	Proyecto de inversión	2022	1,575,377.61	1,575,377.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 97575	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97575	30-05-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1700	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074323	Proyecto de inversión	2022	1,654,660.32	1,654,660.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 49209	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	49209	21-04-2022	04-06-2022	1,654,660.32	1,654,660.32	1,319,705.51	1,319,705.51	1,319,705.51	Metros Cuadrados	1800	1440	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074870	Proyecto de inversión	2022	2,170,455.30	2,170,455.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO - 52518	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52518	26-04-2022	28-06-2022	2,170,455.30	2,170,455.30	1,785,121.41	1,785,121.41	1,785,121.41	Metros Cuadrados	2190	1752	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079254	Proyecto de inversión	2022	1,031,219.32	1,031,219.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PALOMAS, SANTA ANA NICHÍ - 77245	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	77245	18-05-2022	18-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083045	Proyecto de inversión	2022	1,157,679.32	1,157,679.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BO. ZARAGOZA SAN NICOLÁS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 96934	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	96934	23-05-2022	01-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1320	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078109	Proyecto de inversión	2022	1,923,693.09	1,923,693.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 71350	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71350	16-05-2022	15-07-2022	1,923,693.09	1,923,693.09	1,556,661.70	1,556,661.70	1,556,661.70	Metros Cuadrados	2400	1920	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083105	Proyecto de inversión	2022	1,623,563.09	1,623,563.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL - 97350	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97350	30-05-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077448	Proyecto de inversión	2022	1,070,304.86	1,070,304.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 67551	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	67551	01-05-2022	01-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078485	Proyecto de inversión	2022	1,265,978.02	1,265,978.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA - 73455	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	73455	16-05-2022	23-07-2022	1,265,978.02	1,265,978.02	984,078.95	984,078.95	984,078.95	Metros Cuadrados	1100	880	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082515	Proyecto de inversión	2022	1,275,230.20	1,275,230.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA HUERTA, PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 94418	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	94418	16-05-2022	24-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1495.1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083116	Proyecto de inversión	2022	2,110,785.30	2,110,785.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO, LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 97388	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97388	20-05-2022	08-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2070	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083162	Proyecto de inversión	2022	1,627,361.76	1,627,361.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOTEGIARE - 97590	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97590	02-05-2022	23-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074888	Proyecto de inversión	2022	1,073,815.25	1,073,815.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BO.LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 52721	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52721	22-04-2022	24-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078137	Proyecto de inversión	2022	1,321,324.96	1,321,324.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL AGOSTADERO EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 71533	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71533	04-05-2022	27-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1560	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079424	Proyecto de inversión	2022	1,348,164.84	1,348,164.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA - 78136	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	78136	18-05-2022	23-07-2022	1,348,164.84	1,348,164.84	1,084,149.63	1,084,149.63	1,084,149.63	Metros Cuadrados	1500	1200	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081995	Proyecto de inversión	2022	1,603,996.89	1,603,996.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL - 91852	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91852	30-05-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083288	Proyecto de inversión	2022	1,094,743.93	1,094,743.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 98078	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	98078	25-05-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074901	Proyecto de inversión	2022	1,301,761.59	1,301,761.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN CHICO - 52815	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52815	01-05-2022	08-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1458	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079146	Proyecto de inversión	2022	1,604,420.93	1,604,420.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LLANO, GUADALUPE COTÉ SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTÉ - 76783	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76783	09-05-2022	24-06-2022	1,604,420.93	1,604,420.93	1,288,469.42	1,288,469.42	1,288,469.42	Metros Cuadrados	1815	1452	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079411	Proyecto de inversión	2022	364,687.82	364,687.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 78052	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	78052	12-05-2022	12-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081905	Proyecto de inversión	2022	799,946.03	799,946.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA MANZANA - 91288	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91288	23-05-2022	01-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	912	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083218	Proyecto de inversión	2022	965,475.49	965,475.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL SALTO SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 97816	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97816	26-05-2022	01-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079174	Proyecto de inversión	2022	3,328,888.74	3,328,888.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 76874	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76874	18-05-2022	03-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3720	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078089	Proyecto de inversión	2022	1,843,409.42	1,843,409.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 71266	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71266	13-05-2022	11-07-2022	1,843,409.42	1,843,409.42	1,216,795.82	1,216,795.82	1,216,795.82	Metros Cuadrados	2106	1263	59.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080289	Proyecto de inversión	2022	1,599,221.22	1,599,221.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA - 82309	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	82309	24-05-2022	04-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1800	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081862	Proyecto de inversión	2022	1,212,600.30	1,212,600.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BO. BUENAVISTA SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR. - 91097	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91097	23-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1398.8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075252	Proyecto de inversión	2022	2,568,000.00	2,568,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 55388	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Sultepec	55388	19-04-2022	17-06-2022	2,116,112.59	2,116,112.59	2,116,112.59	2,116,112.59	2,116,112.59	Metros Cuadrados	1040	1040	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074697	Proyecto de inversión	2022	1,932,000.00	1,932,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 51406	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	51406	19-04-2022	17-06-2022	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	1,299,336.49	Metros cuadrados de construcción	675.68	675.68	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072084	Proyecto de inversión	2022	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LAGUNA SECA - 34362	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	34362	21-02-2022	22-03-2022	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Metros Cuadrados	8000	8000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081366	Proyecto de inversión	2022	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN LAS PEÑAS - 88032	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	88032	21-03-2022	21-04-2022	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	Metros Cuadrados	4601	4601	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081368	Proyecto de inversión	2022	2,091,648.00	2,091,648.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ XOCHITLA - 88059	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	88059	21-03-2022	21-04-2022	2,091,648.00	2,091,648.00	2,091,648.00	2,091,648.00	2,091,648.00	Metros Cuadrados	5120	5120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082809	Proyecto de inversión	2022	2,180,182.70	2,180,182.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN SAN NICOLÁS DEL COBRE - 95849	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95849	01-05-2022	01-06-2022	2,180,182.70	2,180,182.70	2,180,182.70	2,180,182.70	2,180,182.70	Metros Cuadrados	11700	11700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082802	Proyecto de inversión	2022	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL SALITRE - 95836	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	95836	01-05-2022	01-06-2022	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	Metros Cuadrados	11500	11500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072037	Proyecto de inversión	2022	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN RINCÓN DE LOS AGUILARES - 34197	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	34197	21-02-2022	22-03-2022	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	Metros Cuadrados	9699	9699	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081369	Proyecto de inversión	2022	2,087,039.79	2,087,039.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN METLATTEPEC - 88071	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	88071	21-03-2022	21-04-2022	2,087,039.79	2,087,039.79	2,087,039.79	2,087,039.79	2,087,039.79	Metros Cuadrados	5120	5120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072062	Proyecto de inversión	2022	1,988,000.00	1,988,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN CAPULATENGO - 34318	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	34318	21-02-2022	22-03-2022	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	Metros Cuadrados	10100	10100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072064	Proyecto de inversión	2022	1,968,900.00	1,968,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA ALBARRADA - 34324	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	34324	21-02-2022	22-03-2022	1,968,900.00	1,968,900.00	1,968,900.00	1,968,900.00	1,968,900.00	Metros Cuadrados	10000	10000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202072079	Proyecto de inversión	2022	1,975,000.00	1,975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN SAN HIPÓLITO ZACATALES - 34351	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	34351	21-02-2022	22-03-2022	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	Metros Cuadrados	10700	10700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082261	Proyecto de inversión	2022	1,627,727.62	1,627,727.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN LAGUNA VERDE - 93241	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	93241	12-04-2022	12-05-2022	1,627,727.62	1,627,727.62	1,627,727.62	1,627,727.62	1,627,727.62	Metros Cuadrados	8900	8900	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082249	Proyecto de inversión	2022	1,832,500.00	1,832,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN SAN MIGUEL TOTOLMALOYA - 93181	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	93181	12-04-2022	12-05-2022	1,832,500.00	1,832,500.00	1,832,500.00	1,832,500.00	1,832,500.00	Metros Cuadrados	10200	10200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082224	Proyecto de inversión	2022	2,084,714.30	2,084,714.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL MOMOXTLE - 93103	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	93103	12-04-2022	12-05-2022	2,084,714.30	2,084,714.30	2,084,714.30	2,084,714.30	2,084,714.30	Metros Cuadrados	11750	11750	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082345	Proyecto de inversión	2022	2,150,350.00	2,150,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA EN TENANGUILLO DE LAS PEÑAS. - 93601	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	93601	26-04-2022	26-05-2022	2,150,350.00	2,150,350.00	2,150,350.00	2,150,350.00	2,150,350.00	Metros Cuadrados	12310	12310	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078060	Proyecto de inversión	2022	865,858.90	865,858.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN JOAQUIN EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 71160	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecámac	71160	30-04-2022	31-12-2022	865,858.90	865,858.90	865,858.90	431,959.32	431,959.32	Metros lineales	192	96	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077925	Proyecto de inversión	2022	4,289,255.53	4,289,255.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAMEYES EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70499	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70499	30-04-2022	31-12-2022	4,289,255.53	4,289,255.53	4,289,255.53	2,143,094.33	2,143,094.33	Metros Cuadrados	9083	4541	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077956	Proyecto de inversión	2022	4,101,854.96	4,101,854.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ALLENDE EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70707	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70707	30-04-2022	31-12-2022	4,101,854.96	4,101,854.96	4,101,854.96	2,049,365.41	2,049,365.41	Metros Cuadrados	8810	4405	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077913	Proyecto de inversión	2022	2,007,957.25	2,007,957.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NARCIZO MENDOZA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 70430	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70430	30-04-2022	31-12-2022	2,007,957.25	2,007,957.25	2,007,957.25	1,002,911.19	1,002,911.19	Metros Cuadrados	4375	2187	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077967	Proyecto de inversión	2022	3,863,485.66	3,863,485.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRESAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70768	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70768	30-04-2022	31-12-2022	3,863,485.66	3,863,485.66	3,863,485.66	1,930,312.61	1,930,312.61	Metros Cuadrados	8029	4014	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202078042	Proyecto de inversión	2022	1,703,204.30	1,703,204.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN JOSE EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO SAN LUCAS XOLOX - 71084	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecámac	71084	30-04-2022	31-12-2022	1,703,204.30	1,703,204.30	1,703,204.30	850,224.60	850,224.60	Metros lineales	500	250	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078003	Proyecto de inversión	2022	5,986,825.76	5,986,825.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BOSQUES DE LAS CAOBAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HEROES TECAMAC - 70936	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70936	30-04-2022	31-12-2022	5,986,825.76	5,986,825.76	5,986,825.76	2,993,412.88	2,993,412.88	Metros Cuadrados	17735	8867	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078079	Proyecto de inversión	2022	2,228,244.91	2,228,244.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GARDENIAS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 71239	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecámac	71239	30-04-2022	31-12-2022	2,228,244.91	2,228,244.91	2,228,244.91	1,113,047.25	1,113,047.25	Metros lineales	625	312	49.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077924	Proyecto de inversión	2022	3,675,663.83	3,675,663.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MEMBRILLOS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70496	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70496	30-04-2022	31-12-2022	3,675,663.83	3,675,663.73	3,675,663.73	1,836,476.14	1,836,476.14	Metros Cuadrados	7905	3952	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077971	Proyecto de inversión	2022	3,802,994.74	3,802,994.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NUEVO MEXICO EN TECAMAC LOCALIDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO XONACAHUACAN - 70795	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	70795	30-04-2022	31-12-2022	3,802,994.74	3,802,994.74	3,802,994.74	1,900,075.11	1,900,075.11	Metros Cuadrados	8294	50	0.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077992	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUERTAS SEGUNDA ETAPA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 70887	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	70887	30-04-2022	31-12-2022	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	Metros lineales	480	480	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083711	Proyecto de inversión	2022	2,850,000.00	2,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 99763	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	99763	01-03-2022	30-06-2022	1,288,800.00	1,288,800.00	1,288,800.00	1,288,800.00	1,288,800.00	Metros Cuadrados	2490	1121	45.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084090	Proyecto de inversión	2022	572,904.60	572,904.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 101518	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	101518	01-06-2022	31-07-2022	234,882.60	234,882.60	234,882.60	234,882.60	234,882.60	Metros cúbicos	19	8	42.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083654	Proyecto de inversión	2022	880,000.00	880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE - 99489	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	99489	01-03-2022	31-03-2022	321,400.00	321,400.00	321,400.00	321,400.00	321,400.00	Metros Cuadrados	541	200	36.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202084094	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 101535	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101535	01-06-2022	30-06-2022	485,044.00	485,044.00	485,044.00	485,044.00	485,044.00	Metros Cuadrados	1000	490	49.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083759	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 100082	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	100082	01-04-2022	30-06-2022	209,800.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00	Metros Cuadrados	122	36	29.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084057	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 101412	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101412	01-06-2022	30-06-2022	334,249.00	334,249.00	334,249.00	334,249.00	334,249.00	Metros Cuadrados	700	336	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083944	Proyecto de inversión	2022	553,500.00	553,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 100928	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	100928	02-05-2022	30-05-2022	242,700.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00	242,700.00	Metros Cuadrados	450	198	44.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069914	Proyecto de inversión	2022	1,215,185.84	1,215,185.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BORDO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 21841	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	21841	01-03-2022	15-04-2022	1,215,185.84	1,215,185.84	1,215,185.84	1,215,185.84	1,215,185.84	Metros cúbicos	10800	10800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084023	Proyecto de inversión	2022	3,476,620.00	3,476,620.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO - 101307	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101307	01-06-2022	31-08-2022	3,476,620.00	3,476,620.00	3,476,620.00	3,476,620.00	3,476,620.00	Kilómetro lineal	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069676	Proyecto de inversión	2022	3,999,987.85	3,999,987.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO - 20477	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	20477	01-02-2022	31-05-2022	3,999,987.85	3,999,987.85	3,999,987.85	3,999,987.85	3,999,987.85	Metros Cuadrados	5353	5353	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069229	Proyecto de inversión	2022	270,847.84	270,847.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADOR EN LIBRAMIENTO SUR TEJUPILCO ALTAMIRANO - 14422	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	14422	01-03-2022	31-03-2022	270,847.84	270,847.84	270,847.84	270,847.84	270,847.84	Metros Cuadrados	190	190	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069334	Proyecto de inversión	2022	2,425,682.96	2,425,682.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA - 19192	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	19192	01-03-2022	30-04-2022	2,425,682.96	2,425,682.96	2,425,682.96	2,425,682.96	2,425,682.96	Kilómetro lineal	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069853	Proyecto de inversión	2022	1,111,713.84	1,111,713.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BORDO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 21561	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	21561	01-03-2022	15-04-2022	1,111,713.84	1,111,713.84	1,111,713.84	1,111,713.84	1,111,713.84	Metros cúbicos	10800	10800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073418	Proyecto de inversión	2022	2,500,339.40	2,500,339.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO - 42166	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	42166	01-04-2022	30-04-2022	2,500,339.40	2,500,339.40	2,500,339.40	2,500,339.40	2,500,339.40	Metros Cuadrados	15600	15600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083936	Proyecto de inversión	2022	2,301,251.50	2,301,251.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO RUMBO A CERRO DE CACALOTEPEC - 100889	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	100889	01-05-2022	31-07-2022	2,301,251.50	2,301,251.50	2,301,251.50	2,301,251.50	2,301,251.50	Metros Cuadrados	23120	23120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069308	Proyecto de inversión	2022	1,260,000.55	1,260,000.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 19073	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	19073	10-03-2022	09-04-2022	1,260,000.55	1,260,000.55	1,260,000.55	1,260,000.55	1,260,000.55	Metros Cuadrados	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069375	Proyecto de inversión	2022	2,491,772.80	2,491,772.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 19371	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	19371	07-02-2022	30-04-2022	2,491,772.80	2,491,772.80	2,491,772.80	2,491,772.80	2,491,772.80	Metros cúbicos	22117	22117	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083847	Proyecto de inversión	2022	2,991,890.56	2,991,890.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 100494	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	100494	01-04-2022	30-06-2022	2,991,890.56	2,991,890.56	2,991,890.56	2,991,890.56	2,991,890.56	Metros Cuadrados	2490	2490	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084008	Proyecto de inversión	2022	2,823,034.00	2,823,034.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO - 101244	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101244	01-06-2022	31-08-2022	2,823,034.00	2,823,034.00	2,823,034.00	2,823,034.00	2,823,034.00	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084100	Proyecto de inversión	2022	2,913,351.74	2,913,351.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO - 101555	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	101555	01-06-2022	30-06-2022	2,913,351.74	2,913,351.74	2,913,351.74	2,913,351.74	2,913,351.74	Metros Cuadrados	18000	18000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202072972	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 39919	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	39919	22-03-2022	20-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202072982	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE LOS TIMBRES - 39957	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	39957	22-03-2022	20-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073230	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 41099	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41099	23-03-2022	21-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074732	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,248,400.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ ASENTAMIENTO DE DOÑA ROSA - 51654	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	51654	01-06-2022	30-08-2022	1,248,400.62	1,248,400.62	1,248,400.62	1,248,400.62	1,248,400.62	Metros lineales	462	462	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073228	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC, LOCALIDAD MILPAS VIEJAS - 41096	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41096	04-04-2022	06-05-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072978	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEMACALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA - 39947	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	39947	22-03-2022	20-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073229	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSE LA RINCONADA - 41098	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41098	23-03-2022	21-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072934	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 39749	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	39749	22-03-2022	20-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros cuadrados de construcción	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074756	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,604.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CERRO PELON - 51816	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	51816	01-07-2022	30-09-2022	998,604.04	998,604.04	998,604.04	998,604.04	998,604.04	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073231	Proyecto de inversión	2022	286,000.00	285,935.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE TEQUESQUIPAN - 41100	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41100	23-03-2022	21-04-2022	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	285,935.36	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074261	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,998.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD RINCON DE SAN ANDRES - 48789	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	48789	02-05-2022	02-08-2022	699,998.71	699,998.71	699,998.71	699,998.71	699,998.71	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070670	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS MEDIANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PREESCOLAR GENERALÍSIMO MORELOS, EN TENANCIINGO, COLONIA ISSEMYYM. - 27421	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenancingo	27421	02-05-2022	02-06-2022	200,000.00	200,000.00	199,593.72	199,593.72	199,593.72	Metros Cuadrados	290	290	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074684	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL JOSÉ MARTÍ, EN TENANCIINGO, LOCALIDAD TEPOXTEPEC - 51327	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenancingo	51327	18-08-2022	20-09-2022	600,000.00	600,000.00	179,914.61	179,914.61	179,914.61	Metros Cuadrados	28	8.4	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202075174	Proyecto de inversión	2022	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO, EN LA CALZADA DE GUADALUPE. - 54940	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	54940	18-04-2022	30-06-2022	1,750,000.00	1,750,000.00	524,933.25	524,933.25	524,933.25	Metros Cuadrados	1200	360	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069918	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE GUADALUPE VICTORIA A ITURBIDE, Y LA CALLE ITURBIDE ENTRE BENITO JUÁREZ A INSURGENTES - 21868	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	21868	15-06-2022	01-08-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,756,053.99	1,756,053.99	1,756,053.99	Metros Cuadrados	1200	1170	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074808	Proyecto de inversión	2022	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DIF, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO - 52130	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tenancingo	52130	04-04-2022	30-06-2022	2,300,000.00	2,300,000.00	933,437.45	933,437.45	933,437.45	Metros Cuadrados	1600	649	40.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074889	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA C.B.T., EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN JUAN XOCHIACA - 52725	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenancingo	52725	01-06-2022	29-07-2022	1,300,000.00	1,300,000.00	389,345.54	389,345.54	389,345.54	Metros Cuadrados	500	150	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070232	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD CHALCHIHUAPAN, EN EL CAMINO DEL CASCO VIEJO AL BOHIO, SEGUNDA ETAPA - 24996	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	24996	01-06-2022	15-07-2022	850,000.00	850,000.00	849,981.83	849,981.83	849,981.83	Metros Cuadrados	1950	1950	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074479	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE PABLO GONZÁLEZ CASANOVA SUR, DE LA CALLE C, A CALLE BENITO JUÁREZ - 50073	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	50073	01-03-2022	01-04-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	1,282,450.70	1,282,450.70	1,282,450.70	Metros Cuadrados	1370	1098	80.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074793	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE ZARAGOZA SUR, DE LA CALLE CUAUHTÉMOC A LA CALLE MADERO - 52070	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	52070	02-05-2022	15-06-2022	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,925.92	1,899,925.92	1,899,925.92	Metros Cuadrados	2000	2000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075633	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE TENANCINGO - 57804	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	57804	01-07-2022	12-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	299,961.56	299,961.56	299,961.56	Kilómetro lineal	1000	300	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202073178	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN FRANCISCO PUTLA - 40893	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	40893	13-06-2022	12-07-2022	499,999.91	499,999.91	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	41090	28763	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202070154	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COMONFORT TRAMO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA A TENANCINGO EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA - 23010	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	23010	06-06-2022	20-07-2022	1,999,065.36	1,999,065.36	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1950	975	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202073201	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA HERRADURA EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 40991	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	40991	06-06-2022	09-07-2022	599,571.84	599,571.84	179,871.55	179,871.55	179,871.55	Metros cúbicos	137	68.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071032	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHA EN SAN PEDRO TLANIXCO - 29127	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenango del Valle	29127	30-05-2022	30-06-2022	498,093.34	498,093.34	149,428.00	149,428.00	149,428.00	Metros Cuadrados	41090	41090	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071529	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO VIEJO A JOQUICINGO EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 31675	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	31675	30-05-2022	08-07-2022	1,499,031.05	1,499,031.05	449,709.31	449,709.31	449,709.31	Metros Cuadrados	1588	1429.2	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220102061861	Proyecto de inversión	2022	3,618,040.00	3,618,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO - 6793	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	6793	09-05-2022	18-06-2022	2,856,539.31	3,604,634.05	3,604,634.05	2,856,539.31	2,856,539.31	Metros lineales	1200	960	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220102061974	Proyecto de inversión	2022	2,440,302.20	2,440,302.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7549	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7549	06-06-2022	16-07-2022	1,725,776.23	2,434,718.62	2,434,718.62	1,725,776.23	1,725,776.23	Metros Cuadrados	2013	1409.1	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220102061981	Proyecto de inversión	2022	2,366,859.06	2,366,859.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 7621	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7621	06-06-2022	16-07-2022	1,420,115.44	2,363,916.16	2,363,916.16	1,181,958.08	1,181,958.08	Metros Cuadrados	2041	612.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220102061983	Proyecto de inversión	2022	546,803.34	546,803.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 7633	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7633	06-06-2022	06-07-2022	328,082.00	545,253.46	545,253.46	272,626.73	272,626.73	Metros lineales	550	165	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061985	Proyecto de inversión	2022	1,551,034.54	1,551,034.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7639	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7639	06-06-2022	16-07-2022	930,620.72	1,549,384.94	1,549,384.94	464,815.49	464,815.49	Metros Cuadrados	1316	65.8	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061977	Proyecto de inversión	2022	234,107.64	234,107.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7598	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7598	06-06-2022	06-07-2022	140,464.58	233,039.00	233,039.00	69,911.70	69,911.70	Metros lineales	278	13.9	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061987	Proyecto de inversión	2022	244,073.57	244,073.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7655	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7655	06-06-2022	06-07-2022	146,444.14	242,798.45	242,798.45	72,839.54	72,839.54	Metros lineales	350	17.5	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071420	Proyecto de inversión	2022	728,520.95	728,520.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA - 31115	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	31115	02-05-2022	31-07-2022	728,520.95	728,520.95	218,283.27	218,283.27	218,283.27	Piezas	15	4	26.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075283	Proyecto de inversión	2022	531,195.85	531,195.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , DELEGACION DE SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA, TEPETLIXPA EDO. MEX. - 55518	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	55518	16-05-2022	09-07-2022	531,195.85	531,195.85	158,290.90	158,290.90	158,290.90	Metros Cuadrados	330	99	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074338	Proyecto de inversión	2022	379,844.95	379,844.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE REJILLAS TIPO IRVING EN CALLE SONORA, TRAMO ENTRE FERROCARRIL Y GUERRERO BARRIO LA VENTA CABECERA MUNICIPAL TEPETLIXPA EDO. MEX. - 49261	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	49261	17-05-2022	15-07-2022	379,844.95	379,844.95	113,095.62	113,095.62	113,095.62	Metros lineales	87	26	29.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071757	Proyecto de inversión	2022	485,680.62	485,680.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETLIXPA, AGEB 056 - 33014	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	33014	02-05-2022	31-07-2022	485,680.62	485,680.62	480,531.62	480,531.62	480,531.62	Piezas	10	9	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072941	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS LED EN ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES QUE NO CUENTEN CON ESTE SERVICIO - 39765	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tequixquiac	39765	23-04-2022	23-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	534	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072490	Proyecto de inversión	2022	338,690.78	338,690.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE WENCESLAO LABRA. - 36928	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiac	36928	06-06-2022	18-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	685.56	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072440	Proyecto de inversión	2022	657,805.02	657,805.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JACARANDAS - 36621	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiac	36621	04-05-2022	04-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1234.7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072472	Proyecto de inversión	2022	153,603.02	153,603.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE R,UNO - 36820	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiac	36820	04-05-2022	04-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	245.57	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072499	Proyecto de inversión	2022	548,356.16	548,356.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JORGE JIMENEZ CANTU. - 37018	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tequixquiac	37018	04-05-2022	04-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1096.6	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061726	Proyecto de inversión	2022	1,178,000.00	1,178,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUXPAC SECCION UNO VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS - 5589	Tiangustenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tiangustenco	5589	01-06-2022	31-08-2022	353,212.67	353,212.67	353,212.67	353,212.67	353,212.67	Metros cuadrados de construcción	1512	182	12.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068903	Proyecto de inversión	2022	2,680,000.00	2,680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS FRENTE AL CENTRO DE SALUD TIANGUSTENCO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUXPAC SECCION II - 6261	Tiangustenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tiangustenco	6261	01-08-2022	28-10-2022	803,935.94	803,935.94	803,935.94	803,935.94	803,935.94	Metros Cuadrados	2380	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074084	Proyecto de inversión	2022	710,342.16	710,342.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR TIANGUSTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN. - 47343	Tiangustenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tiangustenco	47343	02-05-2022	29-07-2022	355,155.83	355,155.83	355,155.83	355,155.83	355,155.83	Metros lineales	423	200	47.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202077887	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN. - 70283	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	70283	16-05-2022	15-07-2022	95,993.18	95,993.18	95,993.18	95,993.18	95,993.18	Metros lineales	220	60	27.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061659	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE ANTLANTLACPAC - 4849	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	4849	11-04-2022	09-07-2022	448,145.70	448,145.70	448,145.70	448,145.70	448,145.70	Tanque(s)	1	0.27	27.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061929	Proyecto de inversión	2022	1,060,000.00	1,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO HUEHUETITLAN - 7277	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	7277	01-06-2022	31-08-2022	1,009,509.83	1,009,509.83	1,009,509.83	1,009,509.83	1,009,509.83	Metros Cuadrados	1038	311	29.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061503	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YANCUICTLALPAN - 3276	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	3276	16-05-2022	15-07-2022	74,996.34	74,996.34	74,996.34	74,996.34	74,996.34	Metros lineales	150	18	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069851	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS. - 21556	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	21556	02-05-2022	29-07-2022	599,339.28	599,339.28	599,339.28	599,339.28	599,339.28	Metros Cuadrados	2137	1346	62.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202072902	Proyecto de inversión	2022	1,364,000.00	1,364,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE COAMILPA DE JUAREZ - 39592	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguistenco	39592	16-05-2022	15-07-2022	406,780.66	406,780.66	406,780.66	406,780.66	406,780.66	Metros lineales	710	355	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073130	Proyecto de inversión	2022	545,000.00	545,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. EL MIRASOL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA TIANGUISTENCO MEXICO. - 40588	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40588	16-05-2022	15-07-2022	163,468.19	163,468.19	163,468.19	163,468.19	163,468.19	Metros lineales	416	160	38.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073047	Proyecto de inversión	2022	257,854.82	257,854.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO MEXICO. - 40299	Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40299	02-05-2022	30-06-2022	77,340.75	77,340.75	77,340.75	77,340.75	77,340.75	Metros Cuadrados	410	380	92.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202072956	Proyecto de inversión	2022	689,828.99	689,828.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGISTERIO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO, MEXICO. - 39864	Tiangustenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	39864	02-05-2022	30-06-2022	206,884.48	206,884.48	206,884.48	206,884.48	206,884.48	Metros Cuadrados	828	520	62.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073110	Proyecto de inversión	2022	460,000.00	460,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIANGUISTENCO EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 40510	Tiangustenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	40510	02-05-2022	30-06-2022	137,952.08	137,952.08	137,952.08	137,952.08	137,952.08	Metros Cuadrados	661	397	60.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071388	Proyecto de inversión	2022	163,111.78	163,111.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, BO. ITURBIDE LA CAMPESINA - 30922	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	30922	11-04-2022	07-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2400	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070354	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,999.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCIÓN AL PARAJE EL CIELITO - 25627	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	25627	08-04-2022	30-04-2022	299,999.49	299,999.49	299,999.49	222,086.45	222,086.45	Metros cuadrados de construcción	381	381	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073551	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,370.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 42968	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Timilpan	42968	13-04-2022	13-05-2022	399,685.46	399,685.46	399,685.46	399,685.46	399,685.46	Metros Cuadrados	273	180	65.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074075	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS - 47209	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	47209	11-04-2022	07-05-2022	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Metros Cuadrados	3090	3090	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069789	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,590.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CENTRO SOCIAL RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL - 21251	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	21251	06-04-2022	14-05-2022	999,590.13	999,590.13	999,590.13	999,590.13	999,590.13	Metros Cuadrados	1100	1100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071408	Proyecto de inversión	2022	326,223.55	326,223.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, BO. DE OCAMPO - 31034	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Timilpan	31034	11-04-2022	07-05-2022	326,223.55	326,223.55	326,223.55	326,223.55	326,223.55	Metros Cuadrados	4800	4800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071890	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,988.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZONA DEL PANTEÓN - 33757	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	33757	07-04-2022	03-05-2022	199,988.40	199,988.40	199,988.40	199,988.40	199,988.40	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074659	Proyecto de inversión	2022	599,999.97	599,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN - 51221	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlaya	51221	18-03-2022	20-03-2022	599,999.97	599,999.97	599,999.97	520,159.97	520,159.97	Metros cúbicos	131	112	85.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074657	Proyecto de inversión	2022	540,000.00	540,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA - 51202	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlaya	51202	07-02-2022	12-03-2022	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	Metros cuadrados de construcción	517.63	517.63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068588	Proyecto de inversión	2022	1,799,883.84	1,799,883.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LAS ESMERALDAS - 958	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	958	17-01-2022	26-02-2022	1,799,883.84	1,799,883.84	1,799,883.84	1,799,883.84	1,799,883.84	Metros Cuadrados	90600	90600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068919	Proyecto de inversión	2022	1,899,279.60	1,899,279.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EL TOROAL - 6491	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	6491	24-01-2022	05-03-2022	1,899,279.60	1,899,279.60	1,899,279.60	1,899,279.60	1,899,279.60	Metros Cuadrados	96000	96000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074658	Proyecto de inversión	2022	1,349,999.37	1,349,999.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 51208	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlaya	51208	14-03-2022	22-04-2022	1,349,999.37	1,349,999.37	1,349,999.37	1,349,999.37	1,349,999.37	Metros cuadrados de construcción	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068600	Proyecto de inversión	2022	2,099,857.52	2,099,857.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EL ZOPILOTE - 1240	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	1240	17-01-2022	12-03-2022	2,099,857.52	2,099,857.52	2,099,857.52	2,099,857.52	2,099,857.52	Metros Cuadrados	108000	108000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070804	Proyecto de inversión	2022	1,699,764.24	1,699,764.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, SANTA CRUZ - 28051	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	28051	28-02-2022	02-04-2022	1,699,764.24	1,699,764.24	1,699,764.24	1,699,764.24	1,699,764.24	Metros Cuadrados	85200	85200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069329	Proyecto de inversión	2022	369,743.47	369,743.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA, TONANITLA ESTADO DE MÉXICO - 19171	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	19171	22-04-2022	23-05-2022	369,743.47	369,743.47	196,415.98	196,415.98	196,415.98	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078430	Proyecto de inversión	2022	266,110.53	266,110.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 73159	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	73159	22-04-2022	23-05-2022	266,110.53	266,110.53	142,465.97	142,465.97	142,465.97	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069303	Proyecto de inversión	2022	2,956,489.74	2,956,489.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA COLONIA RANCHO LA MORA, MUNICIPIO DE TONANITLA - 19049	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonanitla	19049	22-04-2022	23-07-2022	2,956,489.74	2,956,489.74	634,704.79	634,704.79	634,704.79	Pozo(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080908	Proyecto de inversión	2022	394,029.09	394,029.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NUEVA CREACIÓN Y CERRADA NUEVA CREACIÓN PONIENTE, COLONIA EMIQUÍA - 85563	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85563	13-06-2022	30-07-2022	394,029.09	324,029.09	324,029.09	0.00	0.00	Metros lineales	146	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202081231	Proyecto de inversión	2022	99,740.04	99,740.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MALVÓN, COLONIA LA CANTERA - 87201	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87201	13-06-2022	30-07-2022	99,740.04	99,740.04	99,740.04	0.00	0.00	Metros lineales	70	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081287	Proyecto de inversión	2022	232,479.73	232,479.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANZANOS, COLONIA LA PALMA - 87559	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87559	06-06-2022	30-07-2022	232,479.73	232,479.73	232,479.73	0.00	0.00	Metros lineales	136	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081310	Proyecto de inversión	2022	127,273.51	127,273.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HUEYOTITLA, COLONIA SAN PABLO OTLICA - 87749	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87749	13-06-2022	23-07-2022	127,273.51	127,273.51	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082089	Proyecto de inversión	2022	3,991,396.14	3,991,396.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TABLA LA REYNA, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92364	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92364	20-06-2022	03-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1665	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082129	Proyecto de inversión	2022	408,225.03	408,225.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92626	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92626	13-06-2022	23-07-2022	408,225.03	408,225.03	408,225.03	0.00	0.00	Metros lineales	136	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082151	Proyecto de inversión	2022	318,922.99	318,922.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLÁS NEGRETE, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92742	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92742	13-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	206	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082231	Proyecto de inversión	2022	115,081.47	115,081.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 93129	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93129	20-06-2022	23-07-2022	115,081.47	115,081.47	115,081.47	0.00	0.00	Metros lineales	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081292	Proyecto de inversión	2022	56,383.16	56,383.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRAMBUESA, COLONIA LA PALMA - 87588	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87588	13-06-2022	30-07-2022	56,383.16	56,383.16	56,383.16	0.00	0.00	Metros lineales	24	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080902	Proyecto de inversión	2022	203,337.68	203,337.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO - 85517	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85517	30-05-2022	25-06-2022	203,337.68	203,337.68	203,337.68	0.00	0.00	Metros lineales	83	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079725	Proyecto de inversión	2022	138,140.77	138,140.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIRIOS, COLONIA TEPETLIXCO - 79121	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	79121	06-06-2022	18-06-2022	138,140.77	138,140.77	138,140.77	0.00	0.00	Metros lineales	60	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202080865	Proyecto de inversión	2022	74,233.61	74,233.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORIENTE 103 COLONIA LOMAS DE TULTEPEC - 85256	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85256	13-06-2022	23-07-2022	74,233.61	74,233.61	74,233.61	0.00	0.00	Metros lineales	35	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082187	Proyecto de inversión	2022	140,014.17	140,014.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92912	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92912	20-06-2022	23-07-2022	140,014.17	140,014.17	140,014.17	0.00	0.00	Metros lineales	54	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081022	Proyecto de inversión	2022	106,312.53	106,312.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA OLMOS, COLONIA LA CANTERA - 86030	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	86030	06-06-2022	09-07-2022	106,312.53	106,312.53	106,312.53	0.00	0.00	Metros lineales	28	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082242	Proyecto de inversión	2022	115,084.47	115,084.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CEREZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 93167	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93167	20-06-2022	30-07-2022	115,084.47	115,084.47	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069491	Proyecto de inversión	2022	860,000.00	860,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO - 19856	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19856	04-04-2022	18-05-2022	860,000.00	860,000.00	746,651.95	746,651.95	746,651.95	Metros lineales	218	187.48	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069010	Proyecto de inversión	2022	66,000.00	66,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8327	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8327	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	45	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069020	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8445	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8445	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	44	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202070516	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARRIZOS, HORTALIZAS Y AMAPOLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD LAS CHINAMPAS COLONIA LA CHINAMPA - 26549	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	26549	05-04-2022	18-05-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	439,446.23	439,446.23	439,446.23	Metros lineales	564.66	188.22	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202070517	Proyecto de inversión	2022	3,050,000.00	3,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SEXTA SUR Y RETORNOS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 26551	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	26551	04-04-2022	18-05-2022	3,050,000.00	3,050,000.00	2,711,053.86	2,711,053.86	2,711,053.86	Metros Cuadrados	1794	1614.6	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071734	Proyecto de inversión	2022	3,150,000.00	3,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA GLIFOS ENTRE LAS AVENIDAS ZEUS Y VULCANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II - 32821	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32821	05-04-2022	19-05-2022	3,150,000.00	3,150,000.00	944,756.71	944,756.71	944,756.71	Metros Cuadrados	1745	581.66	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069427	Proyecto de inversión	2022	190,000.00	190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TÍBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 19584	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19584	04-04-2022	18-05-2022	190,000.00	190,000.00	56,663.73	56,663.73	56,663.73	Metros lineales	230	75.9	33.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202071674	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RÍO VERDE Y RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32517	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32517	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	241	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069016	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 8418	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8418	04-04-2022	18-05-2022	150,000.00	150,000.00	121,738.22	121,738.22	121,738.22	Metros lineales	299	299	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069446	Proyecto de inversión	2022	425,000.00	425,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TÍBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 19634	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19634	04-04-2022	18-05-2022	425,000.00	425,000.00	126,379.58	126,379.58	126,379.58	Metros lineales	287	95.66	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202071593	Proyecto de inversión	2022	1,645,000.00	1,645,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE PIÑÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN - 32037	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32037	05-04-2022	19-05-2022	1,645,000.00	1,645,000.00	1,234,840.99	1,234,840.99	1,234,840.99	Metros Cuadrados	890	685.3	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069015	Proyecto de inversión	2022	172,000.00	172,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8410	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8410	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	36	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069433	Proyecto de inversión	2022	225,000.00	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROSAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE PIÑÓN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA SECCIÓN - 19599	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19599	04-04-2022	18-05-2022	225,000.00	225,000.00	65,700.92	65,700.92	65,700.92	Metros lineales	183	54.9	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071661	Proyecto de inversión	2022	495,000.00	495,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32434	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32434	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	320	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071709	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RÍO TÍBER Y RÍO NILO ENTRE LAS CALLES TEZOZOMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 32705	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32705	04-04-2022	18-05-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	743,392.29	743,392.29	743,392.29	Metros Cuadrados	1450	483.33	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202068999	Proyecto de inversión	2022	68,000.00	68,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO VERDE ENTRE LA AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA - 8082	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	8082	04-04-2022	18-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	52	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202069443	Proyecto de inversión	2022	685,000.00	685,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y LAS CALLES QUINTA SUR Y SÉPTIMA SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 19629	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19629	04-04-2022	18-05-2022	685,000.00	685,000.00	594,280.02	594,280.02	594,280.02	Metros lineales	199	199	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202069441	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO - 19623	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	19623	15-04-2022	28-06-2022	350,000.00	350,000.00	96,044.04	96,044.04	96,044.04	Metros lineales	300	100	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202071726	Proyecto de inversión	2022	5,090,000.00	5,090,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LAS CRISANTEMAS ENTRE LA CALLE JAZMINES Y AVENIDA PRADOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTOS IZCALLI RINCONADA Y GRANJAS SAN PABLO - 32773	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	32773	15-04-2022	28-06-2022	5,090,000.00	5,090,000.00	1,242,982.57	1,242,982.57	1,242,982.57	Metros Cuadrados	2256	752	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081812	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCERO - 90815	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	90815	14-07-2022	22-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1089	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083828	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO , DE LA CASA DEL C. MARTIN REGORETA RUMBO AL AUDITORIO - 100440	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	100440	19-07-2022	26-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	362	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078488	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CASA DEL C. GUILLERMO SEGUNDO FELICIANO RUMBO A LA CASA DEL C. ISMAEL FABIAN ISIDORO - 73468	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	73468	01-07-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	205	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078978	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 75937	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Villa del Carbón	75937	15-07-2022	12-10-2022	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	2	MEX220202084881	Acción	2022	289,223.00	289,223.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 104292	Villa del Carbón	Otros Proyectos		Municipio de Villa del Carbón	104292	04-07-2022	30-11-2022	144,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078865	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE POSTERIOR AL COBAEM - 75316	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75316	04-07-2022	31-10-2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078995	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL PALOMAR - 76034	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76034	04-07-2022	31-10-2022	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1267	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079059	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 76337	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76337	04-07-2022	31-10-2022	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1267	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079309	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALACHO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 77524	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77524	04-07-2022	31-10-2022	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079415	Proyecto de inversión	2022	570,000.00	570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 78089	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	78089	29-07-2022	26-09-2022	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078917	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS ENCINOS - 75551	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75551	04-07-2022	31-10-2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079243	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 77174	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77174	04-07-2022	31-10-2022	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079322	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 77557	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77557	04-07-2022	31-10-2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2414	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079484	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO FUENTES - 78398	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	78398	04-07-2022	31-10-2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202078976	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	3,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOAQUINA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE ZACAPEXCO - 75931	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75931	04-07-2022	31-10-2022	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	550	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079228	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 77133	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77133	04-07-2022	31-10-2022	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2112	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079401	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELISEO GONZÁLEZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 77992	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	77992	30-07-2022	29-08-2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079412	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE XHAJAY - 78053	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	78053	04-07-2022	31-10-2022	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	845	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080070	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 80962	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	80962	04-07-2022	31-10-2022	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080199	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE MONTE DEL GATO - 81826	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	81826	04-07-2022	31-10-2022	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084886	Acción	2022	289,223.00	289,223.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 104303	Villa del Carbón	Otros Proyectos	Municipio de Villa del Carbón	104303	04-07-2022	30-11-2022	144,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079150	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA TAXHIMAY - 76789	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	76789	04-07-2022	31-10-2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	750	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079168	Proyecto de inversión	2022	260,000.00	260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA - 76853	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76853	04-07-2022	31-10-2022	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1569	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079303	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE PEÑA - 77478	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77478	04-07-2022	31-10-2022	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	260	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202079376	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 77868	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77868	04-07-2022	31-10-2022	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	845	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079425	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 78146	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	78146	04-07-2022	31-10-2022	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	845	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079496	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 78433	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Villa del Carbón	78433	18-07-2022	30-09-2022	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078963	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE MONTE DEL GATO - 75871	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75871	04-07-2022	31-10-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079000	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 76065	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	76065	29-07-2022	27-09-2022	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1675	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079113	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 76653	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	76653	04-07-2022	31-10-2022	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079349	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE FRESNO - 77753	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	77753	20-07-2022	18-08-2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079452	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 78258	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	78258	04-07-2022	31-10-2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079902	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS DOMÍNGUEZ - 80187	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	80187	04-07-2022	31-10-2022	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078893	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	3,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 75457	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75457	04-07-2022	31-10-2022	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202078982	Proyecto de inversión	2022	1,163,616.65	1,163,616.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 75959	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	75959	04-07-2022	31-10-2022	581,808.33	581,808.33	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	550	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079321	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ORATORIOS - 77556	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77556	04-07-2022	31-10-2022	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	239	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079437	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE - 78185	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	78185	04-07-2022	31-10-2022	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	845	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079487	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 78402	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	78402	15-07-2022	12-09-2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	48	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078842	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA - 75203	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75203	04-07-2022	31-10-2022	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	550	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079002	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 76067	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76067	04-07-2022	31-10-2022	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1690	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079009	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 76094	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76094	04-07-2022	31-10-2022	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1267	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079308	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 77520	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77520	04-07-2022	31-10-2022	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1690	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079445	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SILVIANO ENRÍQUEZ - 78232	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	78232	20-07-2022	18-08-2022	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079876	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 80061	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	80061	04-07-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	350	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202084890	Acción	2022	433,834.00	433,834.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 104307	Villa del Carbón	Otros Proyectos		Municipio de Villa del Carbón	104307	04-07-2022	30-11-2022	216,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIO(S)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084894	Acción	2022	433,834.21	433,834.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 104311	Villa del Carbón	Otros Proyectos		Municipio de Villa del Carbón	104311	04-07-2022	30-09-2022	216,917.11	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIO(S)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202073756	Proyecto de inversión	2022	271,851.61	271,851.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO POTRERO NUEVO - 44469	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	44469	19-04-2022	03-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	124	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074780	Proyecto de inversión	2022	132,555.29	132,555.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN TELESECUNDARIA OF.TV.0556 GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 15ETV0569Y SAN GASPAN - 51983	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	51983	02-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	25	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076191	Proyecto de inversión	2022	923,968.00	923,968.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL FRANCÉS LA JOYA - 61024	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	61024	26-04-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1065	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076952	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A LA IGLESIA POTRERO DEL MORAL - 64931	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	64931	16-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	189	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079429	Proyecto de inversión	2022	658,389.45	658,389.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA SANTIAGO OXTOTITLAN - 78157	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	78157	05-09-2022	14-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	537	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074064	Proyecto de inversión	2022	445,971.33	445,971.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL IZOTE - 47069	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Villa Guerrero	47069	20-04-2022	03-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	392	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074292	Proyecto de inversión	2022	752,230.69	752,230.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.505 CON C.C.T. 15ETK0505H SAN GASPAN - 48986	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	48986	19-04-2022	24-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074682	Proyecto de inversión	2022	999,975.53	999,975.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO BUENOS AIRES - 51324	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	51324	20-04-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1652	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202074869	Proyecto de inversión	2022	752,230.69	752,230.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15KPRO769H SAN MARTIN LA FINCA - 52492	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	52492	02-05-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075060	Proyecto de inversión	2022	1,367,876.64	1,367,876.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZACANGO - 53963	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	53963	20-04-2022	29-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076156	Proyecto de inversión	2022	355,068.48	355,068.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUA DE RIEGO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ZACANGO - 60858	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	60858	04-05-2022	17-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078249	Proyecto de inversión	2022	1,299,270.55	1,299,270.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 195 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO C.C.T. 15DST0203F LA LOMA DE CONCEPCIÓN - 72085	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	72085	27-04-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	459	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079482	Proyecto de inversión	2022	254,805.53	254,805.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ASCENCIO NORTE ATRÁS DE LA IGLESIA SANTIAGO OXTOTITLAN - 78390	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	78390	23-04-2022	07-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	104	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076005	Proyecto de inversión	2022	272,308.65	272,308.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA FINCA - 60076	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	60076	02-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	155	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076177	Proyecto de inversión	2022	923,968.00	923,968.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN DIEGO - 60952	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	60952	01-06-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	974	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079139	Proyecto de inversión	2022	3,490,984.00	3,490,984.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SAN ISIDRO PARTE NORTE SANTIAGO OXTOTITLAN - 76765	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	76765	01-06-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	4179	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074800	Proyecto de inversión	2022	1,459,613.13	1,459,613.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CANTARRANAS BUENAVISTA - 52089	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	52089	20-04-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1343	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075711	Proyecto de inversión	2022	946,970.79	946,970.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO DE ESCALERA EN CBT ING. ESTEBAN CALDERON ALCARAZ CON C.C.T. 15ECT00245 JESUS CARRANZA - 58267	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	58267	01-06-2022	01-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	64	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2022	2	MEX220202075921	Proyecto de inversión	2022	779,845.70	779,845.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR EIIDO DE SAN MATEO COAPEXCO - 59619	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	59619	19-04-2022	19-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	802	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202076253	Proyecto de inversión	2022	189,585.01	189,585.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZACANGO - 61273	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	61273	02-05-2022	31-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	13	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202078292	Proyecto de inversión	2022	143,242.11	143,242.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PARAJE LOS CHIQUEROS JESÚS CARRANZA - 72343	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	72343	16-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	119	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202079276	Proyecto de inversión	2022	853,466.24	853,466.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO SANTIAGO OXTOTITLAN - 77344	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Villa Guerrero	77344	20-04-2022	24-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	576	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	2	MEX220202079397	Proyecto de inversión	2022	282,134.76	282,134.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ART. 27 CABECERA MUNICIPAL - 77971	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	77971	01-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	125	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075894	Proyecto de inversión	2022	331,917.13	331,917.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59475	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	59475	01-08-2022	16-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	97	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077445	Proyecto de inversión	2022	644,926.96	644,926.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 502 C.C.T. 15ETK0502K SAN MATEO COAPEXCO - 67540	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	67540	19-04-2022	18-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	37	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077511	Proyecto de inversión	2022	189,585.00	189,585.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR SANTIAGO OXTOTITLAN - 67920	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	67920	01-08-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	13	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074254	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE PORFIRIO DIAZ - 48735	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	48735	22-04-2022	20-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	142	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075833	Proyecto de inversión	2022	1,110,292.68	1,110,292.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CENTRAL DE ABASTOS LA FINCA - 59076	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	59076	01-08-2022	30-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1176	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202079358	Proyecto de inversión	2022	268,276.95	268,276.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE LOS MORALES LA FINCA - 77787	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	77787	01-08-2022	16-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	151	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074155	Proyecto de inversión	2022	168,619.80	168,619.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUA DE RIEGO ZACANGO - 47938	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	47938	20-04-2022	31-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	115	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074189	Proyecto de inversión	2022	535,758.38	535,758.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE JUNTO AL JARDÍN DE NIÑOS PRIMERA ETAPA SAN JOSÉ - 48214	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	48214	19-04-2022	18-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	411	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202074538	Proyecto de inversión	2022	361,956.80	361,956.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO ZACANGO - 50385	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Guerrero	50385	02-05-2022	02-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	40	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202075105	Proyecto de inversión	2022	938,024.28	938,024.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA FINCA - 54333	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	54333	01-07-2022	31-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	906	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076902	Proyecto de inversión	2022	1,114,800.00	1,114,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL ZACANGO LA ALTA - 64694	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	64694	27-04-2022	17-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077945	Proyecto de inversión	2022	729,149.17	729,149.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA EN CALLE MORELOS TOTOLMAJAC - 70642	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	70642	19-04-2022	08-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079342	Proyecto de inversión	2022	141,000.00	141,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LTS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 15DPR0383V SANTA MARIA ARANZAZU - 77717	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	77717	02-05-2022	30-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079386	Proyecto de inversión	2022	417,530.84	417,530.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ART. 27 CABECERA MUNICIPAL - 77907	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	77907	01-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	213	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079468	Proyecto de inversión	2022	250,173.75	250,173.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CURVA LA FINCA - 78309	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	78309	05-09-2022	14-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	151	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202079513	Proyecto de inversión	2022	386,297.89	386,297.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LOS ENCINOS CABECERA MUNICIPAL - 78512	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	78512	05-09-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	348	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202074712	Proyecto de inversión	2022	932,873.37	932,873.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA ZACANGO - 51483	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	51483	26-04-2022	15-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076105	Proyecto de inversión	2022	543,658.41	543,658.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR NORTE EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO - 60590	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	60590	01-06-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	487	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077576	Proyecto de inversión	2022	218,628.68	218,628.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EL ISLOTE - 68239	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	68239	01-06-2022	01-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078306	Proyecto de inversión	2022	575,814.22	575,814.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T.15DBR0374N1 JESÚS CARRANZA - 72404	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	72404	19-04-2022	18-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	33.8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078364	Proyecto de inversión	2022	659,604.69	659,604.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ASCENCIO NORTE ATRÁS DE LA IGLESIA SANTIAGO OXTOTITLAN - 72807	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	72807	19-04-2022	03-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	620	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079408	Proyecto de inversión	2022	128,180.00	128,180.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RUMBO AL POZO SANTIAGO OXTOTITLAN - 78025	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	78025	19-04-2022	19-05-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	168	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079520	Proyecto de inversión	2022	532,534.66	532,534.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEQUIMILPA - 78545	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	78545	09-05-2022	23-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2400	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080450	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN - 83061	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83061	30-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1310	131	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202080748	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84621	10-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1447	144	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081075	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS CAMACHOS 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 86248	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86248	20-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1394	13	0.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081114	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 86433	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86433	20-05-2022	15-07-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1700	17	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076278	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 61399	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61399	09-05-2022	17-06-2022	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	Metros Cuadrados	1232	1200	97.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079509	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL PARAJE LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 78504	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78504	20-05-2022	30-06-2022	899,816.08	899,816.08	899,816.08	899,816.08	899,816.08	Metros Cuadrados	1599	1500	93.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079527	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA MINA Y LOS ROBLES EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN - 78588	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78588	20-05-2022	30-06-2022	60,644.52	60,644.52	60,644.52	60,644.52	60,644.52	Metros Cuadrados	3547	354	9.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080728	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA LA MOJONERA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA - 84489	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84489	10-05-2022	15-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	900	90	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202080768	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO EL CERRILLO EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 84717	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84717	16-05-2022	30-06-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	923	92	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202075485	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA ROSA. - 56988	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	56988	09-05-2022	17-06-2022	1,993,194.84	1,993,194.84	1,993,194.84	1,993,194.84	1,993,194.84	Metros Cuadrados	2820	2820	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079519	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD. - 78543	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78543	20-05-2022	30-06-2022	899,881.57	899,881.57	899,881.57	899,881.57	899,881.57	Metros Cuadrados	1738	1700	97.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202079539	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA TURCIO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO LA LOMA - 78616	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78616	20-05-2022	30-06-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1518	151	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080664	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO CHICO - 84123	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84123	10-05-2022	15-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	965	96	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081154	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS CANOAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN - 86639	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86639	20-06-2022	29-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1303	13	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080485	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 83285	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83285	30-05-2022	15-07-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1085	108	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202080653	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO ZDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITEPEC - 84045	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84045	10-05-2022	30-06-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1272	127	9.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080817	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL HOSPITAL EJIDO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 84922	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84922	16-05-2022	30-06-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1363	136	9.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081124	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 86492	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86492	16-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1416	14	0.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080545	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 83592	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Colegio de Bachilleres del Estado de México	83592	30-05-2022	15-07-2022	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1641	164	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080550	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA ENTRONQUE PRINCIPAL DEL CAMINO A LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN - 83671	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83671	30-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1363	136	9.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080791	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A UN COSTADO DEL RIO HACIA EL CUTZAMALA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS VELAZQUEZ - 84807	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84807	16-05-2022	30-06-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1363	136	9.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076313	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECILLAS - 61549	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61549	09-05-2022	17-06-2022	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	Metros Cuadrados	1500	1500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202079472	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 78336	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78336	20-05-2022	30-06-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1448	10	0.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202079523	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 78568	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78568	20-05-2022	30-06-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1738	17	0.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080677	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84218	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84218	10-05-2022	15-07-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1545	154	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080881	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE DEL BO. DE OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 85353	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85353	16-05-2022	30-06-2022	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	702	70	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202080892	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 85419	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85419	16-05-2022	30-06-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1818	18	0.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081146	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 86610	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86610	20-06-2022	29-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1303	13	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202081160	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL POZO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 86684	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86684	25-05-2022	15-07-2022	849,761.06	849,761.06	849,761.06	849,761.06	849,761.06	Metros Cuadrados	1290	329	25.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202081169	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LA CAÑADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 86735	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86735	25-05-2022	15-07-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1454	14	0.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081197	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 86905	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86905	06-06-2022	15-07-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1737	17	0.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081240	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS CRUZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTÍN - 87267	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	87267	20-06-2022	29-07-2022	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1545	15	0.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076162	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA EL CANAL Y LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES VAQUERIAS - 60888	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	60888	09-05-2022	17-06-2022	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	Metros Cuadrados	1680	1680	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080691	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84290	10-05-2022	15-07-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1358	135	9.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080713	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO HACIA EL TEMPLO DAMASCO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC, LOS CEDROS SUCHITEPEC - 84408	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84408	10-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1272	127	9.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081027	Proyecto de inversión	2022	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 86054	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86054	16-05-2022	15-07-2022	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3112	311	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202081179	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS RANGEL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 86793	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86793	25-05-2022	15-07-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1353	13	0.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080463	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLITO - 83124	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83124	30-05-2022	15-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	909	90	9.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080474	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA SAN LUIS LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 83168	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83168	30-05-2022	15-07-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1545	154	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202080706	Proyecto de inversión	2022	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CIRCUITO LA PRESA HACIA BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN - 84356	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84356	10-05-2022	15-07-2022	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1486	148	9.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081191	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS URIBE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 86856	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86856	25-05-2022	30-07-2022	848,754.41	848,754.41	848,754.41	848,754.41	848,754.41	Metros Cuadrados	1207	1100	91.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202076220	Proyecto de inversión	2022	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA VIEJA - 61133	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61133	09-05-2022	17-06-2022	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Metros Cuadrados	2600	2600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082500	Proyecto de inversión	2022	412,649.17	412,649.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR JOSE LUIS ALAMO, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO. - 94383	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	94383	01-08-2022	31-10-2022	247,589.50	412,649.17	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1074	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083361	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA COMUNIDAD MORELOS EN XALATLACO - 98351	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	98351	01-08-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202084085	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS TELPOCHCALLI EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO. - 101503	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	101503	01-08-2022	31-10-2022	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	485	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102062546	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	1,532,548.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALATLACO - 9922	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	9922	28-03-2022	30-06-2022	919,529.08	919,529.08	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8150	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083362	Proyecto de inversión	2022	222,000.00	222,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO COLORADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO - 98352	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	98352	01-09-2022	30-11-2022	133,200.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	308	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084191	Proyecto de inversión	2022	75,000.00	75,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSUE MIRLO EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO - 101868	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	101868	01-08-2022	31-10-2022	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077574	Proyecto de inversión	2022	1,245,000.00	1,245,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN XALATLACO - 68230	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	68230	01-07-2022	30-09-2022	747,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	1742	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083044	Proyecto de inversión	2022	706,643.89	706,643.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN EN XALATLACO - 96927	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	96927	22-06-2022	31-10-2022	423,986.33	706,643.89	147,528.66	147,528.66	147,528.66	Metros Cuadrados	584	122.64	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083293	Proyecto de inversión	2022	108,000.00	108,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO. - 98091	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	98091	01-08-2022	31-10-2022	64,800.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	745	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083693	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE XALATLACO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 99655	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Xalatlaco	99655	01-08-2022	31-10-2022	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros Cuadrados	625	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081155	Proyecto de inversión	2022	663,000.00	663,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE DEL CAM COXTO EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 86643	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86643	01-07-2022	30-09-2022	397,800.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1715	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082601	Proyecto de inversión	2022	42,000.00	42,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO A CALLE IGNACIO RAYON EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 94993	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	94993	01-08-2022	31-10-2022	25,200.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	55	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220102061344	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO A LA CALLE CHIMALPOPOCA EN BARRIO SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 1549	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	1549	07-03-2022	30-05-2022	1,080,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1253	1253	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083881	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORATIVO GIMNASIO DE BOX EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO. - 100624	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	100624	01-07-2022	31-10-2022	3,000,000.00	5,000,000.00	105,326.15	105,326.15	105,326.15	Metros Cuadrados	395	7.9	2.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081039	Proyecto de inversión	2022	84,500.00	84,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA LOS ENCINOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO. - 86110	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86110	04-07-2022	30-09-2022	50,700.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	204	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202083261	Proyecto de inversión	2022	1,090,000.00	1,090,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO NOVENTA Y SEIS SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD TOMASQUILLO EN XALATLACO - 97968	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	97968	01-08-2022	31-10-2022	654,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	443	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084216	Acción	2022	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 101964	Xalatlaco		Otros Proyectos	Municipio de Xalatlaco	101964	04-07-2022	03-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081105	Proyecto de inversión	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN LA CALLE MANUEL GONZALEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 86399	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86399	01-07-2022	30-09-2022	465,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2211	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202081835	Proyecto de inversión	2022	215,000.00	215,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO BAZ PRADA EN EL PARAJE CAPOTZOLLI EN LA COMUNIDAD EL ÁGUILA EN XALATLACO - 90940	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	90940	01-08-2022	31-10-2022	129,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	330	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202082987	Proyecto de inversión	2022	258,244.02	258,244.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ALMACÉN DEL SUBSISTEMA VICENTE GUERRERO A LA CALLE CUAUHEMOC EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO. - 96657	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	96657	15-07-2022	30-09-2022	154,946.41	258,244.02	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	228	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220102061449	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO - 2762	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Xalatlaco	2762	07-03-2022	30-05-2022	660,000.00	1,100,000.00	351,234.63	351,234.63	351,234.63	Metros Cuadrados	610	32	5.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202083110	Proyecto de inversión	2022	146,000.00	146,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MANZANA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 97360	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	97360	20-06-2022	31-08-2022	87,600.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	275	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083388	Proyecto de inversión	2022	1,938,751.64	1,938,751.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO CINCUENTA GUSTAVO BAZ PRADA EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO. - 98508	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	98508	01-08-2022	31-10-2022	1,163,250.98	1,938,751.64	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	641	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202083615	Proyecto de inversión	2022	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO NOVENTA Y SEIS SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD TOMASQUILLO EN XALATLACO - 99355	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	99355	01-08-2022	31-10-2022	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	67	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084209	Proyecto de inversión	2022	323,000.00	323,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL ÁGUILA EN XALATLACO. - 101938	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	101938	25-06-2022	31-10-2022	193,800.00	323,000.00	190,974.39	190,974.39	190,974.39	Metros Cuadrados	119	70.21	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084339	Proyecto de inversión	2022	1,199,997.80	1,199,997.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON - 102464	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102464	20-06-2022	20-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1128	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084379	Proyecto de inversión	2022	599,998.50	599,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA ABASOLO - 102617	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102617	20-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	578	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084610	Proyecto de inversión	2022	348,596.30	348,596.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M FLORES - 103435	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zumpahuacán	103435	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	101	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084506	Proyecto de inversión	2022	599,995.00	599,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 103145	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	103145	20-06-2022	05-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084550	Proyecto de inversión	2022	799,995.80	799,995.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 103264	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	103264	20-06-2022	05-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084558	Proyecto de inversión	2022	599,997.30	599,997.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA MORELOS - 103293	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	103293	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Conexione(s)	20	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202084573	Proyecto de inversión	2022	599,998.10	599,998.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MANZANA HIDALGO - 103335	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	103335	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Olla(s) o collector(es)	7	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084746	Proyecto de inversión	2022	799,995.50	799,995.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 103917	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	103917	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Toma(s)	15	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084356	Proyecto de inversión	2022	599,998.75	599,998.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA ZARAGOZA - 102535	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102535	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	552	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084712	Proyecto de inversión	2022	2,819,997.50	2,819,997.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO COLOR ROSA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 103812	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	103812	20-06-2022	15-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1854	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084248	Proyecto de inversión	2022	1,199,998.50	1,199,998.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTAICON CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS CRUCES - 102201	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102201	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	1080	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084402	Proyecto de inversión	2022	599,998.00	599,998.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA GUERRERO - 102680	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	102680	20-06-2022	30-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	528	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202084692	Proyecto de inversión	2022	785,386.25	785,386.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE RUMBO AL PARAJE EPAZOTLA - 103706	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	103706	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Conexione(s)	10	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202084635	Proyecto de inversión	2022	1,155,050.00	1,155,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE LECTRIFICACION 1A ETAPA EN EL CIRCUITO AL CALVARIO - 103560	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zumpahuacán	103560	20-06-2022	31-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Conexione(s)	12	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078649	Proyecto de inversión	2022	1,298,249.23	1,298,249.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 74271	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74271	14-06-2022	18-07-2022	1,298,249.23	1,297,190.91	648,595.46	648,595.46	648,595.46	648,595.46	Metros Cuadrados	686	300	43.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078677	Proyecto de inversión	2022	2,069,914.05	2,069,914.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 74484	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74484	23-08-2022	26-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1267	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202078697	Proyecto de inversión	2022	1,818,724.51	1,818,724.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE AVE DE PARAISO, DE CALLE AV. ZARAGOZA A CAMINO A JILOTZINGO - 74581	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74581	07-09-2022	11-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3460	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078433	Proyecto de inversión	2022	2,358,951.74	2,358,951.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE AV. INSURGENTES A AV. JESÚS CARRANZA - 73173	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73173	16-08-2022	19-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1376	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078437	Proyecto de inversión	2022	1,445,556.03	1,445,556.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, DE CALLE 2 DE MARZO A AV. DR. GUSTAVO BAZ. - 73191	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73191	05-07-2022	08-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	866	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078684	Proyecto de inversión	2022	1,573,887.33	1,573,887.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, DESDE CALLE AVE FENIX A CALLE AVE DEL PARAISO - 74524	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74524	31-08-2022	04-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1007	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078692	Proyecto de inversión	2022	3,636,204.31	3,636,204.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE CALLE PINOS A CALLE CAMPO DEPORTIVO - 74564	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74564	15-07-2022	18-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2543	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078744	Proyecto de inversión	2022	2,368,632.88	2,368,632.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ, DE CALLE INSURGENTES A AV. ACUEDUCTO - 74800	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74800	25-07-2022	28-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1976	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077772	Proyecto de inversión	2022	621,351.21	621,351.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ - 69407	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	69407	11-07-2022	25-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	236	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078421	Proyecto de inversión	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, DE PLAZA CIVICA SAN JUAN A AV. DEL TRABAJO - 73089	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	73089	17-05-2022	21-09-2022	1,350,000.00	1,345,635.15	672,817.57	672,817.57	672,817.57	Metros lineales	1144	1144	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202078915	Proyecto de inversión	2022	2,956,379.31	2,956,379.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 75549	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	75549	21-09-2022	25-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1657	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX220202077731	Proyecto de inversión	2022	3,729,653.24	3,729,653.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ZUMPANGO REYES, DE CALLE PIRULES A CALLE PINOS - 69186	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	69186	09-05-2022	06-08-2022	3,729,653.24	3,729,653.24	1,119,080.73	1,119,080.73	1,119,080.73	Metros lineales	372	150	40.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX220202078426	Proyecto de inversión	2022	6,710,218.97	6,710,218.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, DESDE AV. INSURGENTES A JORGE JIMENEZ CANTU - 73141	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73141	10-06-2022	08-08-2022	6,710,218.97	6,486,017.56	3,243,008.79	3,243,008.79	3,243,008.79	Metros Cuadrados	2675	1300	48.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078886	Proyecto de inversión	2022	2,572,393.70	2,572,393.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA LUZ, DE BOULEVARD MELCHOR OCAMPO A CALLE BRANIFF - 75424	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	75424	02-06-2022	06-07-2022	2,572,393.70	2,558,216.37	1,279,108.19	1,279,108.19	1,279,108.19	Metros Cuadrados	1839	1300	70.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220102062799	Proyecto de inversión	2022	927,125.83	927,195.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, DESDE AVENIDA INSURGENTES A JORGE JIMENEZ CANTU - 11054	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	11054	18-04-2022	31-05-2022	927,195.83	924,648.03	462,324.02	462,324.02	462,324.02	Metros lineales	136	136	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202069171	Proyecto de inversión	2022	956,093.20	956,093.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO - 11231	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	11231	31-05-2022	14-06-2022	956,093.20	953,994.83	476,997.42	476,997.42	476,997.42	Metros lineales	284	284	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077859	Proyecto de inversión	2022	8,997,570.38	8,997,570.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES - 70086	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zumpango	70086	10-08-2022	07-12-2022	8,997,570.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	663	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077864	Proyecto de inversión	2022	6,788,024.80	6,788,024.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SAN MARCOS - 70110	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	70110	14-07-2022	11-11-2022	0.00	6,786,533.41	3,393,266.71	3,393,266.71	3,393,266.71	Pozo(s)	1	0.75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202076991	Proyecto de inversión	2022	6,770,346.76	6,770,346.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ZUMPANGO REYES, DE FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL LAGO II A COLONIA PRIMERO DE MAYO - 65124	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	65124	09-05-2022	06-08-2022	6,770,346.76	6,758,754.50	5,072,879.10	5,072,879.10	5,072,879.10	Metros lineales	640	600	93.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202077746	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE FRACCIONAMIENTO RINCONADA, DE LA LAGUNA A COLECTOR NORTE - 69281	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	69281	06-05-2022	04-06-2022	1,500,000.00	1,499,929.98	1,499,929.98	1,499,929.98	1,499,929.98	Metros lineales	170	170	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	MEX220202078993	Proyecto de inversión	2022	2,894,205.15	2,894,205.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 76015	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	76015	27-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1674	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	