

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX00170401004468	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,992.71	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras Barrios San Isidro San Andres Colonias Apasasco Y Jardines De Acui - 326648	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326648	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección,, trimestre:3.0,
2022	3	MEX00170401004471	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,878.50	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Reequipamiento Electromecánico Del Carcamo Fraccionamiento San Lorenzo Fraccionamiento San Lorenzo Chimalhuacan Estado De Mexico - 325891	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325891	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección,, trimestre:3.0,
2022	3	MEX00170401004490	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,405,900.90	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento Electromecánico De Carcamo Torres Ejido De Santa Maria Chimalhuacan Estado De Mexico - 326166	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326166	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	usuario:libetheav
2022	3	MEX00170401004505	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	986,983.12	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre En Esc Jardin De Niños Rosario Castellanos Av Luis Echeverria Sn San Agustin Estado De Mexico - 325488	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325488	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004486	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,462.12	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Balizamiento De Guarniciones En Av Acuitlapilco Tramo De Av Venustiano Carranza A Dren Colonia San Miguel Acuitlapilco Acuitlapilco Segunda - 326592	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326592	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004473	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfaltico Bacheo Barrios Mineros Talladores San Pablo Sta Maria Nativitas Xaltipac San - 326759	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326759	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección,, trimestre:3.0,
2022	3	MEX00170401004489	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,129,860.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Impermeabilizacion De Aulas En Las Escuelas De Nivel Preescolar Primaria Y Secundaria C Allende Sn Col Acuitlapilco Chimalhuacan Estado De M - 326143	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326143	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004495	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	276,884.59	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nezahualcoyotl - 326371	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326371	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX00170401004466	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,992.71	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras Barrios Labradores Talladores Y Curtidores Chimalhuacan Estado De - 326669	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326669	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0, ...)
2022	3	MEX00170401004474	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Canteros Cesteros Herreros Hojalateros San Agustín San Juan - 326755	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326755	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0, ...)
2022	3	MEX00170401004477	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Alfareros Artesanos Canasteros Canteros Carpinteros Ebanistas Fun - 326859	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326859	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004482	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,272.53	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Balizamiento De Guarniciones En Av Ejido Colectivo Tramo De A V De Los Patos A C Huatzin Y De Av Ignacio Manuel Altamirano A V De Las Torr - 326500	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326500	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004492	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,992.71	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras - 326590	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326590	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX17170401004508	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,983,050.44	8,983,050.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Del Sistema De Drenaje Con Tuberia Pead De Treinta Y Ocho Cm De La C Axoquen Ciplatli Izquiti Tramo De Av Ejido Colectivo A C - 324808	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	324808	16-10-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004470	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,356.02	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Balizamiento De Guarniciones En C Diana Laura Tramo De Av Arenal A C Juan Escutia Col Luis Donald Colosio Chimalhuacan Estado De Mexico - 326477	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326477	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0, ...)
2022	3	MEX00170401004496	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,961.16	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Balizamiento De Guarniciones En Av Bordo De Xochiaca Tramo De Las Vías A Av Del Peñon Av Del Puerto Tramo De Av Del Peñon A Av Central Va Bo - 326339	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326339	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX00170401004493	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,676.09	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Balizamiento De Guarniciones En Av Venustiano Carranza Tramo De C Ignacio Zaragoza A Av Arca De Noe Cabecera Municipal Col San Miguel Acuit - 326588	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326588	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004583	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Alfareros San Lorenzo Herrerros Labradores San Andres San Agustín - 326895	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326895	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004594	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,992.71	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras Barrios Santa Maria Nativitas Copalera Y Cabecera Municipal Chimal - 326709	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326709	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0, usuario:lizetheaylon, fecha:2022-
2022	3	MEX00170401004467	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,992.71	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras - 326660	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326660	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los
2022	3	MEX00170401004475	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Ebanistas Canteros Carpinteros Fundidores Herrerros Hojalateros Jugueteros Mine - 326830	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326830	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0, usuario:lizetheaylon, fecha:2022-
2022	3	MEX00170401004479	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo - 326743	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326743	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004481	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,992.71	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras - 326522	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326522	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004494	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,190.35	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Balizamiento De Guarniciones En Avenida De Las Torres Tramo De Avenida Bordo De Xochiaca A Avenida Ameyalco Varios Barrios Chimalhuacan Est - 326430	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326430	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX00170401004504	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,293,055.75	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En Esc Preparatoria No Ignacio Manuel Altamirano Chimalhuacan C Rosas Sn San Miguel Acuitlapilco Estado De Mexico - 325988	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325988	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2022	3	MEX00170401004590	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 323944	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	323944	16-10-2017	22-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX00170401004593	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo - 326808	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326808	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX00170401004595	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo - 326446	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326446	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los	
2022	3	MEX00170401004596	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,958,200.38	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En Esc Secundaria Juana De Asbaje Y Santillan Av Circuito Colectivo Esq Av Mexico Bo Transportistas Chimalhuacan - 325843	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325843	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0,	
2022	3	MEX117170401004502	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	933,620.69	933,620.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario Transportistas C Ciruelos Sn Bo Transportistas Chimalhuacan Estado De Mexico - 325549	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325549	16-10-2017	01-12-2017	933,620.69	933,620.69	933,620.69	933,620.69	933,620.69	933,620.69	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Las fotografías no corresponden a las obras, las fotos deben de ser de la obra, no de los documentos. Se regresa para su corrección., trimestre:3.0,	
2022	3	MEX117170401004623	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	133,600.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Andres De La Cañada - 312170	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	312170	06-11-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX117170401001332	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	847,500.00	847,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No Cuitláhuac Tv - 265796	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265796	09-10-2017	29-12-2017	847,500.00	841,385.33	841,385.33	841,385.33	841,385.33	841,385.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX117170401001317	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	660,000.00	660,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telesecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264782	10-07-2017	29-12-2017	660,000.00	657,299.26	657,299.26	657,299.26	657,299.26	657,299.26	Metros Cuadrados	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX117170401001328	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,000.00	904,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265977	02-10-2017	29-12-2017	904,000.00	901,482.23	901,482.23	901,482.23	901,482.23	901,482.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX117170401000144	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	429,200.00	424,908.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Carcamo Industrial Cartagena - 277770	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	277770	04-12-2017	30-12-2017	424,908.00	424,908.00	424,908.00	424,908.00	424,908.00	424,908.00	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX17170401000156	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	647,756.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Lic Isidro Fabela - 249178	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	249178	13-11-2017	30-12-2017	647,756.16	647,756.16	647,756.16	647,756.16	0.00	Metros Cuadrados	1	0.5	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170200862757	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,000.00	1,139,246.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Primaria Pensador Mexicano - 37022	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	37022	03-04-2017	23-06-2017	1,139,246.74	1,139,246.74	1,139,246.74	1,139,246.74	1,139,246.74	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170401000152	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,455.56	9,986,404.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 248241	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	248241	05-09-2017	01-11-2017	9,986,404.63	9,986,404.63	9,986,404.63	9,986,404.63	9,986,404.63	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170200862763	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,550,000.00	1,544,153.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Contruccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Preparatoria Oficial No Treinta Y Cuatro - 37218	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	37218	03-04-2017	23-06-2017	1,544,153.75	1,544,153.75	1,544,153.75	1,544,153.75	1,544,153.75	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170300926908	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,000.00	454,692.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Drenaje Sanitario Con Tuberia Pead De Treinta Centimetros De Diametro - 162899	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	162899	05-09-2017	05-10-2017	454,692.47	454,692.47	454,692.47	454,692.47	454,692.47	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170401000153	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	955,000.00	949,047.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Allende - 248270	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	248270	10-11-2017	29-12-2017	949,047.91	949,047.91	949,047.91	949,047.91	949,047.91	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170401000154	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,000.00	166,167.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Drenaje Sanitario En Eje Nueve - 252767	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	252767	13-11-2017	01-12-2017	166,167.94	166,167.94	166,167.94	166,167.94	166,167.94	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170300926899	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	647,154.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Aula Centro De Atención Multiple Cam Veintiuno José Vasconcelos - 163503	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	163503	01-07-2017	01-08-2017	647,154.08	647,154.08	647,154.08	647,154.08	647,154.08	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170401000146	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,200.00	740,718.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Carcamo Santiaguito - 277248	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	277248	04-12-2017	30-12-2017	740,718.00	740,718.00	740,718.00	740,718.00	740,718.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170401000147	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,775,000.00	2,772,021.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Drenaje Pluvial En Avenida Tlalnepantla - 248265	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	248265	05-09-2017	04-11-2017	2,772,021.71	2,772,021.71	2,772,021.71	2,772,021.71	2,772,021.71	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170200862755	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,591,101.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Primaria Emiliano Zapata Yo Prim Niños Heroes - 36925	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	36925	31-03-2017	01-06-2017	1,591,101.12	1,591,101.12	1,591,101.12	1,591,101.12	1,591,101.12	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX17170401000155	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,231.34	734,918.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Drenaje Sanitario En Calle Copal Y Pino - 253601	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN	253601	13-11-2017	30-12-2017	734,918.17	734,918.17	734,918.17	734,918.17	734,918.17	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

