





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX18180201104919	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,033,054.05	14,006,014.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Oaxaca En La Colonia Ejidos De Santa Maria Tulpetlac - 40032	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	40032	16-04-2018	14-07-2018	14,006,014.98	14,006,014.98	14,006,014.98	14,006,014.98	14,006,014.98	Otros	1436.12	1436.12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104901	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,213,589.01	1,200,943.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias Sobre Avenida Camino A San Andres - 131507	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	131507	18-04-2018	17-06-2018	1,200,943.04	1,200,943.04	1,200,943.04	1,200,943.04	1,200,943.04	Metros Cuadrados	223.74	223.74	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104909	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,362,363.95	2,310,187.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxx Flores Magón - 63065	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	63065	18-04-2018	17-06-2018	2,310,187.19	2,310,187.19	2,310,187.19	2,310,187.19	2,310,187.19	Otros	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104910	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,455,250.00	2,431,950.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Ejidos Tulpetlac I - 63054	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	63054	18-04-2018	17-06-2018	2,431,950.63	2,431,950.63	2,431,950.63	2,431,950.63	2,431,950.63	Otros	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180401452100	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,742,181.71	8,379,579.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A SUBCOLECTOR EMILIANO ZAPATA - 384954	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	384954	18-10-2018	29-12-2018	8,379,579.80	8,379,579.80	8,379,579.80	8,379,579.80	8,379,579.80	Metros lineales	1466.6	1466.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104907	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,230,000.00	889,373.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl Colonia Ciudad Cuauhtemoc - 115094	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	115094	07-05-2018	23-06-2018	889,373.95	889,373.95	889,373.95	889,373.95	889,373.95	Metros Cuadrados	472.5	472.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104908	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,860,767.33	2,839,131.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Glorieta Etiopia En La Colonia La Glorieta - 115073	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	115073	07-05-2018	03-06-2018	2,839,131.90	2,839,131.90	2,839,131.90	2,839,131.90	2,839,131.90	Metros Cuadrados	1461.68	1461.68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104914	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,230,000.00	1,210,733.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Preparatoria Oficial Cclxxxii - 39214	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	39214	16-04-2018	02-06-2018	1,210,733.25	1,210,733.25	1,210,733.25	1,210,733.25	1,210,733.25	Metros Cuadrados	472.5	472.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104917	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,552,500.00	1,526,304.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Pajaritos - 38026	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	38026	18-04-2018	17-06-2018	1,526,304.43	1,526,304.43	1,526,304.43	1,526,304.43	1,526,304.43	Metros Cuadrados	378	378	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104921	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,947,481.43	2,227,683.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Zapote En La Colonia El Calvario - 38684	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	38684	19-03-2018	19-05-2018	2,227,683.03	2,227,683.03	2,227,683.03	2,227,683.03	2,227,683.03	Metros Cuadrados	1551.8	1551.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX180301326205	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,711.03	2,185,056.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL LA LOCALIDAD DE CIUDAD CUAHUTEMOC SECCIÓN CHICONAUTLAN MMM - 256325	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	256325	09-08-2018	11-11-2018	2,185,056.17	2,185,056.17	2,185,056.17	2,185,056.17	2,185,056.17	Vivienda	256	256	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: Sin observaciones	
2022	3	MEX180301332255	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,710.97	1,997,112.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL CHAMIZAL - 276463	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	276463	09-08-2018	10-11-2018	1,997,112.67	1,997,112.67	1,997,112.67	1,997,112.67	1,997,112.67	Vivienda	240	240	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104916	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,593,995.54	1,587,528.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Xcvii Licenciado Andres Henestrosa En La Colonia Lomas De Sancarlos - 39000	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	39000	16-04-2018	14-07-2018	1,587,528.91	1,587,528.91	1,587,528.91	1,587,528.91	1,587,528.91	Otros	120	120	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104928	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,695,000.00	10,081,832.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complementarias Ubicado En La Instalación Del Pozo Xxvii Vistas - 35884	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	35884	18-04-2018	16-06-2018	10,081,832.59	10,081,832.59	10,081,832.59	10,081,832.59	10,081,832.59	Otros	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301306570	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,230,000.00	1,221,846.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 170729	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	170729	11-06-2018	28-07-2018	1,221,846.42	1,221,846.42	1,221,846.42	1,221,846.42	1,221,846.42	Metros Cuadrados	472.5	472.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301306855	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,230,000.00	1,215,795.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA OFICIAL DCCXCI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 171891	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	171891	25-06-2018	11-08-2018	1,215,795.06	1,215,795.06	1,215,795.06	1,215,795.06	1,215,795.06	Metros Cuadrados	472.5	472.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301328051	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,142.11	2,005,687.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE INSURGENTES DEL PUEBLO DE SAN PEDRO XALOSTOC - 265278	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	265278	09-08-2018	11-11-2018	2,005,687.54	2,005,687.54	2,005,687.54	2,005,687.54	2,005,687.54	Vivienda	240	240	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: (observación:DEBE DESGLOSAR POR CADA CUARTO , trimestre:3.0, usuario:mariaacsilva al, fecha:2022-09-26), obs2: Sin observaciones	
2022	3	MEX18180101060359	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,853.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Telpochcalli En La Colonia Ciudad Cuauhtemoc Geo Mm - 14139	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	14139	19-03-2018	19-05-2018	886,853.89	886,853.89	886,853.89	886,853.89	886,853.89	Otros	101	101	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180101060360	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,853.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Héroes En La Colonia Nueva Aragon - 13916	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	13916	19-03-2018	19-05-2018	886,853.88	886,853.88	886,853.88	886,853.88	886,853.88	Otros	101	101	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX18180101060361	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	800,927.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Moisés Saenz En La Colonia Tierra Blanca - 14240	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	14240	19-03-2018	19-05-2018	800,927.50	800,927.50	800,927.50	800,927.50	800,927.50	Otros	101	101	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104913	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,472,077.32	4,007,035.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Isabel La Católica Poniente En La Colonia El Calvario - 39558	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	39558	19-03-2018	19-05-2018	4,007,035.98	4,007,035.98	4,007,035.98	4,007,035.98	4,007,035.98	Metros Cuadrados	960.3	960.3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104922	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,500,000.00	11,467,145.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Y Obras Complementarias Jepro En La Colonia Granjas Valle De Guadalupe - 35466	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	35466	14-04-2018	17-06-2018	11,467,145.36	11,467,145.36	11,467,145.36	11,467,145.36	11,467,145.36	Otros	145	145	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104923	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,900,000.00	5,668,135.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rahabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Cccxxiii Chiconautla li - 35671	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	35671	18-04-2018	17-06-2018	5,668,135.78	5,668,135.78	5,668,135.78	5,668,135.78	5,668,135.78	Otros	110	110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104926	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,518,000.00	1,446,572.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rahabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Ccci Insurgentes I En La Colonia El Calvario - 35837	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	35837	18-04-2018	17-06-2018	1,446,572.55	1,446,572.55	1,446,572.55	1,446,572.55	1,446,572.55	Otros	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301306933	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	571,300.76	552,146.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES ROCHA - 172155	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	172155	02-07-2018	01-09-2018	552,146.89	552,146.89	552,146.89	552,146.89	552,146.89	Otros	103.95	103.95	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180201104897	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,050,000.00	2,049,602.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Y Obras Complementarias De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Aldama En Al Colonia Miguel Hidalgo - 133648	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	133648	18-04-2018	17-06-2018	2,049,602.68	2,049,602.68	2,049,602.68	2,049,602.68	2,049,602.68	2,049,602.68	Metros Cuadrados	217.15	217.15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX18180201104906	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,551,591.56	1,113,440.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Participación De Educación Física Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Miguel Aleman - 116082	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	116082	07-05-2018	23-06-2018	1,113,440.07	1,113,440.07	1,113,440.07	1,113,440.07	1,113,440.07	1,113,440.07	Metros Cuadrados	472.5	472.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX18180201104911	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,000.00	2,306,499.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Oficial Emiliano Zapata - 39304	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	39304	16-04-2018	02-06-2018	2,306,499.83	2,306,499.83	2,306,499.83	2,306,499.83	2,306,499.83	2,306,499.83	Metros Cuadrados	945.36	945.36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX180401452068	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,169,413.27	2,099,261.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE SONORA - 384916	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	384916	10-10-2018	31-12-2018	2,099,261.29	2,099,261.29	2,099,261.29	2,099,261.29	2,099,261.29	Metros lineales	122	122	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301313840	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	198,518.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL EN ESC PRIM SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 206174	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	206174	16-08-2018	31-12-2018	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	198,518.21	Metros lineales	100.2	100.2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101417	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,078,671.00	1,078,671.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Ahawilcalli - 32877	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32877	11-04-2018	31-12-2018	1,078,671.00	1,076,978.48	889,320.28	889,320.28	889,320.28	Metros Cuadrados	272.1	211.15	77.60015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101426	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,972,000.00	1,972,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Red De Agua Potable Del Tanque Las Huertas Iii A La Red De Distribución De La Colonia Las Huertas Ii - 24487	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	24487	28-03-2018	31-12-2018	1,972,000.00	1,739,032.72	1,422,674.58	1,422,674.58	1,422,674.58	Metros Cuadrados	926	388	41.90065	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301311306	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,028,000.00	1,028,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CALLE OYAMEL CONSTRUCCIÓN - 191312	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191312	07-08-2018	31-12-2018	1,028,000.00	1,027,451.58	277,018.00	277,018.00	277,018.00	Metros Cuadrados	440	118.58	26.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301311492	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	844,433.96	844,433.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA AQUILES SERDÁN CALLE ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN - 191947	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191947	07-08-2018	31-12-2018	844,433.96	826,376.69	743,582.76	743,582.76	743,582.76	Metros Cuadrados	336	302.05	89.89583	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301311868	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,048.00	891,048.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE NERI VILLARELO ONCE VA CERRADA SIN NUMERO CONSTRUCCIÓN - 193273	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193273	08-08-2018	31-12-2018	891,048.00	872,316.45	697,243.95	697,243.95	697,243.95	Metros Cuadrados	385	307.6	79.8961	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101411	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,130,760.00	2,130,760.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calle Naranja Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Sauce Y Fresno - 34122	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34122	13-04-2018	31-12-2018	2,130,760.00	2,032,403.17	2,032,224.12	2,032,224.12	2,032,224.12	Metros Cuadrados	1400	1258.58	89.89857	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101419	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,000.00	890,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Prim Aquiles Serdan O Esc Prim Gregorio Torres Quintero Calle Isidro Fabela Sin Numero - 33147	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33147	12-04-2018	31-12-2018	890,000.00	889,554.10	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0.01	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101424	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	912,500.00	912,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor En La Esc Prim Juana De Asbaje Av Del Rio Sin Numero - 26853	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	26853	02-04-2018	31-12-2018	912,500.00	912,064.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	84	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX180301308019	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,071,935.00	8,071,935.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA - 176612	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176612	24-07-2018	31-12-2018	8,071,935.00	7,953,583.14	5,101,271.42	5,101,271.42	5,101,271.42	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301308298	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,363,444.60	9,363,444.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA - 178176	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178176	25-07-2018	31-12-2018	9,363,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301311240	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BARDAS EN JARDÍN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS COL EMILIANO ZAPATA - 191118	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191118	07-08-2018	31-12-2018	120,000.00	119,725.43	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	21	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101412	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,842,500.00	3,842,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calle Real Del Cobre Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Real Del Monte Y Real Del Oro - 34244	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34244	13-04-2018	31-12-2018	3,842,500.00	3,792,395.92	3,779,348.11	3,779,348.11	3,779,348.11	Metros Cuadrados	2251	2251	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101413	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,426.15	806,426.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Ford Numero Ciento Diez Y Seis Calzada Guadalupe Sin Numero - 32687	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32687	11-04-2018	31-12-2018	806,426.15	799,154.88	445,849.48	445,849.48	445,849.48	Metros Cuadrados	266	189.5	71.2406	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101415	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En Esc Prim Gral Francisco Villa Tv O Esc Prim Gustavo Baz Prada Tm - 34068	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34068	13-04-2018	31-12-2018	350,000.00	349,969.81	27,920.92	27,920.92	27,920.92	Piezas	1	0.08	8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101422	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690,000.00	690,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 33081	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33081	12-04-2018	31-12-2018	690,000.00	663,108.12	112,476.84	112,476.84	112,476.84	Metros Cuadrados	88	14.8	16.81818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101416	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,000.00	675,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Gral Lazaro Cardenas Av Minas San Martin Sin Numero - 32780	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32780	11-04-2018	31-12-2018	675,000.00	674,615.79	179,665.70	179,665.70	179,665.70	Metros Cuadrados	188	35.5	18.8298	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101418	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	845,163.14	845,163.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Doroteo Arango Arambula Av Naucalpan Numero Uno - 32768	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32768	11-04-2018	31-12-2018	845,163.14	844,875.80	787,409.78	787,409.78	787,409.78	Metros Cuadrados	271	100.05	36.91882	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101420	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	690,000.00	690,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Aula Esc Primaria Manuel José Othón Calle Molino De Vientos Sin Numero - 32890	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32890	11-04-2018	31-12-2018	690,000.00	689,551.38	132,386.64	132,386.64	132,386.64	Metros Cuadrados	73.15	14	19.13876	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX180301311345	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	733,339.75	733,339.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CALLE RIVA PALACIO CONSTRUCCIÓN - 191452	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191452	07-08-2018	31-12-2018	733,339.75	733,339.75	514,821.91	514,821.91	514,821.91	Metros Cuadrados	177.5	124.6	70.19718	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101409	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De La Calle Carlos Riva Palacio Tramo Entre Av Ferrocarriles Nacionales Y Calzada De La Naranja Con Concreto Asfáltico - 34322	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34322	13-04-2018	31-12-2018	1,000,000.00	972,429.82	967,966.85	967,966.85	967,966.85	Metros Cuadrados	1275	1275	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301307962	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,521,486.94	4,521,486.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAS RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA - 176195	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176195	24-07-2018	31-12-2018	4,521,486.94	4,518,872.83	2,974,084.68	2,974,084.68	2,974,084.68	Metros lineales	983	647	65.81892	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301308048	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,686,783.18	31,686,783.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA OLÍMPICA - 176718	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176718	24-07-2018	31-12-2018	31,686,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301344106	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,320,000.00	2,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ZOMEYUCAN A LA CALLE MAZAPIL COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES PRIMERA SECCIÓN - 299426	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299426	24-07-2018	31-12-2018	2,320,000.00	2,312,535.10	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1165	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180401473388	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,328,700.00	1,328,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CEREZOS CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE PIÑANONA Y SEGUNDO DE LAS FLORES - 419678	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	419678	30-08-2018	31-12-2018	1,328,700.00	1,324,871.60	1,237,076.98	1,237,076.98	1,237,076.98	Metros Cuadrados	913	852.7	93.3954	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101414	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,231.12	825,231.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Dieciocho De Marzo Avenida Río Hondo Sin Numero - 32744	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32744	11-04-2018	31-12-2018	825,231.12	822,858.15	761,563.65	761,563.65	761,563.65	Metros Cuadrados	259	100.5	38.80309	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101423	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,000.00	985,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra Calle Sauce Sin Numero - 29781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29781	05-04-2018	31-12-2018	985,000.00	984,340.73	580,154.12	580,154.12	580,154.12	Metros Cuadrados	410	343	83.65854	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301308271	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,041,854.16	5,041,854.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA CONSTRUCCIÓN - 178073	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178073	25-07-2018	31-12-2018	5,041,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX180301311277	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,128.77	652,128.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESC SECUNDARIA TÉCNICA NO NOVENTA Y SEIS DR GUSTAVO BAZ PRADA CALLE ROSINANTE - 191233	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	191233	07-08-2018	31-12-2018	652,128.77	641,290.63	237,285.18	237,285.18	237,285.18	Piezas	2	0.74	37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301311524	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	678,255.24	678,255.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALITZIN ESTRELLITAS CONSTRUCCIÓN - 192011	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	192011	07-08-2018	31-12-2018	678,255.24	678,214.93	219,623.98	219,623.98	219,623.98	Metros Cuadrados	155	50.2	32.3871	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301311874	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,459,887.27	1,459,887.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO CALLE CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA CONSTRUCCIÓN - 193298	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193298	08-08-2018	31-12-2018	1,459,887.27	1,455,053.59	1,151,958.92	1,151,958.92	1,151,958.92	Metros Cuadrados	371	294.05	79.25876	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301343926	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JEREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LOS LEONES SEGUNDA SECCIÓN - 299130	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299130	24-07-2018	31-12-2018	2,200,000.00	1,909,834.87	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	970	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101407	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,509,500.00	4,509,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Calle Sanson Carrasco Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Las Calles Dorotea Y Molino Del Viento - 34097	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34097	13-04-2018	31-12-2018	4,509,500.00	4,455,418.67	4,440,043.63	4,440,043.63	4,440,043.63	Metros Cuadrados	2900	2900	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301308008	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,346,426.00	4,346,426.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUIZOTLA CONSTRUCCIÓN - 176528	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	176528	24-07-2018	31-12-2018	4,346,426.00	4,246,270.76	3,807,176.58	3,807,176.58	3,807,176.58	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301308220	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,114.16	301,114.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN ESC PRIM ALBORADA CAMPESINA AV PRINCIPAL NUMERO VEINTITRÉS - 177866	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	177866	25-07-2018	31-12-2018	301,114.16	297,076.86	196,616.82	196,616.82	196,616.82	Piezas	1	0.66	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301309744	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CIENTO DIECIOCHO RICARDO FLORES MAGÓN CALLE BANDHI NO DIEZ PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 185841	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185841	01-08-2018	31-12-2018	120,000.00	119,299.56	105,308.01	105,308.01	105,308.01	Piezas	1	0.88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX18030131859	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	915,149.96	915,149.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO AND FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CONSTRUCCIÓN - 193225	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193225	08-08-2018	31-12-2018	915,149.96	871,196.62	190,796.70	190,796.70	190,796.70	Metros Cuadrados	285	62.4	21.89474	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201101421	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,700.00	930,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Año Internacional Del Niño Calle Granada Sin Numero - 29501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29501	05-04-2018	31-12-2018	930,700.00	928,342.00	732,730.09	732,730.09	732,730.09	Metros Cuadrados	331.73	299	90.13354	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18030131895	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,411.60	504,411.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA CALLE GOBLIC ISIDRO FABELA CONSTRUCCIÓN - 193376	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193376	08-08-2018	31-12-2018	504,411.60	485,354.24	437,505.48	437,505.48	437,505.48	Metros Cuadrados	176	158.7	90.17045	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301336634	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,142,899.97	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE MAQUIXCO - 285811	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	285811	01-01-2018	31-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1116	0	0	Cancelado	Cancelación no validada	[obs: observación: No coincide con la información reportada, se regresa para su corrección., trimestre:3.0, ...]	
2022	3	MEX180301313393	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,000.00	34,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE ALULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS - 202799	México	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	202799	15-08-2018	30-08-2018	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	Metros Cuadrados	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180201100509	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	647,756.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Comedor Escolar Escuela Primaria Lic Isidro Fabela - 122668	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	122668	25-06-2018	26-07-2018	647,756.16	647,756.16	647,756.16	647,756.16	647,756.16	Metros Cuadrados	0.5	0.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX00180101059186	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,295,732.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Arcotecho Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 68	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	68	01-02-2018	30-03-2018	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	1,295,732.21	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX180301301558	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,995.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE BARRIO EL POTRERO SAN MIGUEL MIMIAPAN - 145300	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	145300	27-04-2018	22-06-2018	497,995.85	497,995.85	497,995.85	497,995.85	497,995.85	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	