

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                     | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS                | FLUJO             | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                                | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA   | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO           | OBSERVACIONES REVISION |                   |               |
| 2022             | 3                | MEX190201537399  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,200,000.00          | 1,198,840.93            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS SILVA DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS - 53146                 | México              | Atizapán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MÉXICO | 53146            | 14-05-2019       | 14-08-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 245             | 0               | 0               | Cancelado       | Cancelación validada   | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190201539204  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,860,113.54          | 1,858,906.41            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LA AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA A LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 56146 | México              | Atizapán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MÉXICO | 56146            | 14-05-2019       | 14-08-2019       | 1,858,906.41     | 1,858,906.41      | 1,858,906.41      | 1,858,906.41      | 1,858,906.41      | 1,858,906.41      | Metros lineales   | 380             | 380             | 100             | Terminado       | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190201537393  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,176,881.47          | 1,176,324.38            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 53140  | México              | Atizapán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MÉXICO | 53140            | 14-05-2019       | 14-08-2019       | 1,176,324.38     | 1,176,324.38      | 1,176,324.38      | 1,176,324.38      | 1,176,324.38      | 1,176,324.38      | Metros Cuadrados  | 137.38          | 137.38          | 100             | Terminado       | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190201537562  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,176,881.47          | 1,175,150.02            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DEPAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN EL ANDADOR CARLOS SILVA - 53496   | México              | Atizapán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MÉXICO | 53496            | 31-05-2019       | 30-08-2019       | 1,175,150.02     | 1,175,150.02      | 1,175,150.02      | 1,175,150.02      | 1,175,150.02      | 1,175,150.02      | Metros Cuadrados  | 600             | 600             | 100             | Terminado       | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190401632924  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,432,000.01          | 2,427,103.32            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN ATIZAPAN MEXICO - 215271              | México              | Atizapán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MÉXICO | 215271           | 20-09-2019       | 22-11-2019       | 2,427,103.32     | 2,427,103.32      | 2,427,103.32      | 2,427,103.32      | 2,427,103.32      | 2,427,103.32      | Metros Cuadrados  | 606             | 606             | 100             | Terminado       | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190401658760  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,200,000.00          | 1,198,840.93            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS SILVA DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE A LA CALLE LAZARO CARDENAS - 136570              | México              | Atizapán              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MÉXICO | 136570           | 14-05-2019       | 14-08-2019       | 1,198,840.93     | 1,198,840.93      | 1,198,840.93      | 1,198,840.93      | 1,198,840.93      | 1,198,840.93      | Metros lineales   | 229             | 229             | 100             | Terminado       | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536085  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28,918,957.64         | 26,594,893.41           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 77326  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS     | 77326            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 26,594,893.41    | 26,587,075.97     | 13,293,537.98     | 13,293,537.98     | 13,293,537.98     | 13,293,537.98     | Metros lineales   | 600             | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557225  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,957,740.00          | 2,592,742.84            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917                                       | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS     | 116917           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 2,592,742.84     | 2,592,742.84      | 2,592,742.84      | 2,592,742.84      | 2,527,035.29      |                   | Vivienda          | 41              | 37              | 90.243902       | En Ejecución    | Validado avances       | Sin observaciones |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617793  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297,479.10            | 297,479.10              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ                | 182449           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 297,479.10       | 297,479.10        | 297,479.10        | 297,479.10        | 297,479.10        | 0.00              | Celdas solares    | 26              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances       | Sin observaciones |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS                 | AVANCES FISICOS        | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617878  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 596,179.10            | 596,179.10              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182912           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617882  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 298,089.55            | 298,089.55              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182932           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 26                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646653  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 71,985.94             | 71,985.94               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 254546           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 1                               | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646789  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,886,673.68          | 2,886,673.68            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254788           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 40                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646825  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 360,836.63            | 360,836.63              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254818           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 5                               | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646850  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,732,004.21          | 1,732,004.21            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254852           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 24                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646968  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,173,161.83          | 3,173,161.83            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255011           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 44                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401647071  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,586,304.10          | 1,586,304.10            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255180           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 22                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401647082  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,737,146.13          | 2,737,146.13            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255203           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 652                             | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536059  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,227,800.00          | 2,227,800.00            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETE DE ARTILLERÍA - 77293 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77293            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 2,227,800.00     | 2,201,653.00      | 1,100,826.50      | 1,100,826.50      | 1,100,826.50      | Metros Cuadrados  | 1619                            | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557174  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,781,160.00          | 3,605,236.97            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116834   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116834           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 3,605,236.97     | 3,605,236.97      | 3,605,236.97      | 3,605,236.97      | 1,318,345.28      | Vivienda          | 94                              | 20                     | 21.276596       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS                 | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2022             | 3                | MEX190201557190  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,390,580.00          | 3,390,269.70            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116858           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 3,390,269.70     | 3,390,269.70      | 3,190,656.17      | 3,190,656.17      | 3,008,714.66      | Vivienda          | 47                              | 38              | 80.851064       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190201557235  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,803,500.00          | 1,367,734.14            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946                                     | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116946           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,367,734.14     | 1,367,734.14      | 1,367,734.14      | 1,367,734.14      | 683,867.07        | Vivienda          | 25                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401581642  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,784,177.79          | 3,784,177.79            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77325            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales                 | 1125            | 0               | 0               | En Ejecución     | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2022             | 3                | MEX190401606230  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12,641,028.14         | 12,641,028.14           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77319            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros                           | 1               | 0               | 0               | En Ejecución     | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2022             | 3                | MEX190401617814  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297,479.10            | 297,479.10              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182577           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares                  | 26              | 0               | 0               | En Ejecución     | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2022             | 3                | MEX190401647106  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 72,070.52             | 72,070.52               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255229           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda                        | 1               | 0               | 0               | En Ejecución     | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2022             | 3                | MEX190201536017  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,782,282.88          | 1,771,325.22            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CATORCE TRAMO DE CALLE DICIÉISIS A CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MANCHA III - 77254 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77254            | 28-06-2019       | 31-12-2019       | 1,771,325.22     | 1,771,325.22      | 1,768,505.00      | 1,768,505.00      | 1,451,653.77      | Metros Cuadrados  | 1267                            | 1056.55         | 83.389897       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190201536065  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 782,684.64            | 782,684.64              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296                          | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77296            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 782,684.64       | 777,497.61        | 388,748.80        | 388,748.80        | 388,748.80        | 388,748.80        | Metros Cuadrados                | 569.5           | 0               | 0               | En Ejecución     | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2022             | 3                | MEX190201556856  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 342,856.80            | 342,565.10              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226                            | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116226           | 30-06-2019       | 31-12-2019       | 342,565.10       | 342,565.10        | 342,565.10        | 342,565.10        | 317,580.73        | Metros Cuadrados  | 800                             | 800             | 100             | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190201557200  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,709,020.00          | 4,253,539.74            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116873                                 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116873           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 4,253,539.74     | 4,253,539.74      | 4,253,539.74      | 4,253,539.74      | 850,707.95        | Vivienda          | 93                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401617818  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 594,958.20            | 594,958.20              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182628           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 594,958.20       | 594,958.20        | 594,958.20        | 594,958.20        | 0.00              | Celdas solares    | 52                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS                 | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION      | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617845  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114,393.40            | 114,393.40              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756                               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182756           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 10                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646848  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,234,910.70          | 2,234,910.70            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849                     | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254849           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 31                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646898  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,876,337.89          | 1,876,337.89            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928                               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254928           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 26                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401647054  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,586,304.32          | 1,586,304.32            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153                  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255153           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 22                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401647126  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,153,128.28          | 1,153,128.28            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257                                | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255257           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 16                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401673070  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,464.00            | 960,464.00              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77310            | 31-07-2019       | 29-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 291                             | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201556695  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,100,506.55          | 7,100,506.55            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 115875           | 01-07-2019       | 31-12-2019       | 7,100,506.55     | 7,004,284.97      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 1341.8                          | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557036  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,028,234.16          | 1,021,538.87            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO     | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116548           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,021,538.87     | 1,021,538.87      | 1,006,757.46      | 1,006,757.46      | 954,614.27        | Metros Cuadrados  | 300                             | 270             | 90              | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617840  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114,393.40            | 114,393.40              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726                               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182726           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 114,393.40       | 114,393.40        | 114,393.40        | 114,393.40        | 0.00              | Celdas solares    | 10                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617853  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125,832.74            | 125,832.74              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781                               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182781           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 125,832.74       | 125,832.74        | 125,832.74        | 125,832.74        | 0.00              | Celdas solares    | 11                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617863  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 594,958.20            | 594,958.20              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852                               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182852           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52                              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646581  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 504,821.20            | 504,821.20              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254429           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 7               | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646832  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 359,930.04            | 359,930.04              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254827           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 5               | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536041  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 630,928.08            | 626,351.16              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SEIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉS MANCHA III - 77278 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77278            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 626,351.16       | 626,351.16        | 626,351.16        | 626,351.16        | 313,175.58        | Metros Cuadrados  | 453             | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557207  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10,540,640.00         | 1,371,170.00            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CAÑADA - 116882                             | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116882           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,371,170.00     | 1,371,170.00      | 1,371,170.00      | 1,371,170.00      | 751,411.57        | Vivienda          | 146             | 65              | 44.520548       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557215  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,514,940.00          | 648,274.33              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EL CAPULÍN - 116896  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116896           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 648,274.33       | 648,274.33        | 641,639.88        | 641,639.88        | 592,822.48        | Vivienda          | 21              | 18              | 85.714286       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401606228  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,991,987.29          | 4,991,987.29            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77315            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros             | 1               | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401656927  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 26,587,075.98         | 26,587,075.98           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 132376           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 6777            | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536057  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 510,500.00            | 510,500.00              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROZ TRAMO DE LA CALLE LAS HUERTAS A CALLE ARROZ - 77291                                | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77291            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 510,500.00       | 507,949.56        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 338             | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617457  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 594,958.20            | 594,958.20              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 180668           | 16-10-2019       | 31-12-2019       | 594,958.20       | 594,958.20        | 594,958.20        | 594,958.20        | 0.00              | Celdas solares    | 52              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617830  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114,393.40            | 114,393.40              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182677           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 114,393.40       | 114,393.40        | 114,393.40        | 114,393.40        | 0.00              | Celdas solares    | 10              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617858  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125,832.74            | 125,832.74              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182820           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 11              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS                 | AVANCES FISICOS        | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2022             | 3                | MEX190401646964  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,309,338.95          | 2,309,338.95            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 255007           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 32                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401647096  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 144,141.03            | 144,141.03              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216  | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 255216           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 2                               | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536002  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,500,000.00          | 3,499,197.45            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242                          | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77242            | 28-06-2019       | 31-12-2019       | 3,499,197.45     | 3,499,197.45      | 3,458,779.09      | 3,458,779.09      | 3,268,094.27      | Metros Cuadrados  | 2602.9                          | 2340                   | 89.899727       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536030  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 546,901.62            | 545,900.96              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISIS EN LA COLONIA MANCHA III - 77268 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77268            | 28-06-2019       | 31-12-2019       | 545,900.96       | 545,900.96        | 545,900.96        | 545,900.96        | 272,950.48        | Metros Cuadrados  | 371                             | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201536051  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,842,581.89          | 1,842,581.89            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285              | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77285            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,842,581.89     | 1,842,142.79      | 921,071.40        | 921,071.40        | 921,071.40        | Metros Cuadrados  | 1356                            | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557007  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,000,000.00          | 3,000,000.00            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 116501                | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116501           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 3,000,000.00     | 2,995,386.65      | 1,497,693.33      | 1,497,693.33      | 1,497,693.33      | Metros Cuadrados  | 2241                            | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557141  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,823,420.00          | 144,234.65              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774                                     | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116774           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 144,234.65       | 144,234.65        | 144,234.65        | 144,234.65        | 124,222.92        | Vivienda          | 53                              | 40                     | 75.471698       | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190201557231  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,607,000.00          | 2,234,185.83            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935                                | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116935           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 2,234,185.83     | 2,234,185.83      | 2,234,185.83      | 2,234,185.83      | 1,117,092.91      | Vivienda          | 50                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617874  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 596,179.10            | 596,179.10              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN                      | 182898           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2022             | 3                | MEX190401617891  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 618,689.42            | 618,689.42              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961   | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182961           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 54                              | 0                      | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO        | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO                                 | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION      | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401646890  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 72,094.61             | 72,094.61               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE MUNICIPAL Y DE LAS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914 | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254914           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 1               | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401617867  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 596,179.10            | 596,179.10              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182880           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401617888  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 298,089.55            | 298,089.55              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947               | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182947           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 26              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401646807  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 144,187.79            | 144,187.79              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803     | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254803           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 2               | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401647009  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,365.53            | 864,365.53              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076                | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255076           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 12              | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190401647038  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 360,103.55            | 360,103.55              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORNITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117                | México              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255117           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 5               | 0               | 0               | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones      |                   |
| 2022             | 3                | MEX190201546817  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65,446.19             | 0.00                    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO SALADO - 93625                                   | México              | Tequiquiac            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL                               | 93625            | 05-08-2019       | 18-09-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales | 165             | 0               | 0               | Cancelado        | Cancelación validada   | Sin observaciones |
| 2022             | 3                | MEX190401661850  | 2019              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 80,271.03             | 80,271.03               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 272917  | México              | Timilpan              |   | Otros Proyectos    | GOBIERNO MUNICIPAL                               | 272917           | 02-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Computadoras    | 1               | 0               | 0               | Cancelado        | Cancelación validada   | Sin observaciones |