

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX200301747187	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,160.00	2,582,061.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 50262	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	50262	27-04-2020	26-06-2020	2,582,061.19	2,582,061.19	2,582,061.19	2,582,061.19	2,582,061.19	Metros Cuadrados	606	606	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301759493	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	139,507.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA PRIMERA ETAPA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 90729	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	90729	09-10-2020	31-10-2020	139,507.34	139,507.34	139,507.34	139,507.34	139,507.34	Metros lineales	127	127	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301762231	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	239,356.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 97970	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	97970	09-10-2020	31-10-2020	239,356.80	239,356.80	239,356.80	239,356.80	239,356.80	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301746997	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	682,529.12	682,410.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 49757	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	49757	29-04-2020	28-05-2020	682,410.00	682,410.00	682,410.00	682,410.00	682,410.00	Metros Cuadrados	608	608	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747280	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,840.00	1,037,607.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CARLOS SILVA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 50516	México	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	50516	27-04-2020	27-05-2020	1,037,607.94	1,037,607.94	1,037,607.94	1,037,607.94	1,037,607.94	Metros Cuadrados	873	873	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747859	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,760,667.19	1,758,574.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,541,460.36	Metros Cuadrados	885	885	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747941	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,629,870.55	2,618,062.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	785,418.68	Metros Cuadrados	2843	2843	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747951	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	964,864.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT 15DES02398 - 52321	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	01-07-2020	31-12-2020	964,864.56	964,864.56	964,864.56	417,876.18	417,876.18	Metros Cuadrados	413	200	48.42615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	3	MEX200301760621	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,273.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	01-07-2020	31-12-2020	499,273.54	499,273.54	499,273.54	499,273.54	348,238.74	Metros lineales	52	52	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301761733	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,988.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CCT 15EPR2149C - 96607	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	01-07-2020	31-12-2020	497,988.82	497,988.82	497,988.82	360,962.84	149,396.64	Otros	150	105	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747269	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,928,463.54	2,926,254.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,825,883.85	Metros Cuadrados	2070	2070	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747462	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,653.23	782,848.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782,848.88	782,848.88	782,848.88	782,848.88	614,164.52	Metros Cuadrados	844	844	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747935	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,816,703.89	2,812,562.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	1,975,468.48	Metros Cuadrados	1000	1000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747957	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,785.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	01-07-2020	31-12-2020	749,785.45	749,785.45	749,785.45	749,785.45	339,736.66	Metros Cuadrados	174	174	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747974	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	964,876.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964,876.74	964,876.74	964,876.74	964,876.74	617,999.07	Metros Cuadrados	353	353	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301760412	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,655.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301760622	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,149,736.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN1106I - 93561	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	01-07-2020	31-12-2020	1,149,736.12	1,149,736.12	1,149,736.12	486,657.66	486,657.66	Metros Cuadrados	263	105	39.92395	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX200301760607	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,540.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	01-07-2020	31-12-2020	799,540.72	799,540.72	799,540.72	598,971.82	239,862.21	Metros Cuadrados	501	375	74.8503	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301761735	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	298,264.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	01-07-2020	31-12-2020	298,264.86	298,264.86	298,264.86	89,479.46	89,479.46	Piezas	1	0.3	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747285	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,690.46	888,912.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888,912.90	888,912.90	888,912.90	888,912.90	749,347.83	Metros Cuadrados	455	455	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747971	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,860.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	01-07-2020	31-12-2020	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	823,015.55	Metros Cuadrados	468	468	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301748034	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,855.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999,855.69	999,855.69	999,855.69	629,396.92	629,396.92	Metros Cuadrados	368	112	30.43478	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747977	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	749,899.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	01-07-2020	31-12-2020	749,899.18	749,899.18	749,899.18	749,899.18	319,644.38	Metros Cuadrados	172	172	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301760410	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,655.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.58	299,596.77	Vivienda	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301760625	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	397,916.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	01-07-2020	31-12-2020	397,916.78	397,916.78	397,916.78	264,399.39	264,399.39	Piezas	18	12	66.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301746926	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,757,961.06	1,756,701.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	México	Naucaupan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	527,010.36	Metros Cuadrados	1864	1864	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX200301747735	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,868,091.92	3,867,237.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3,867,234.41	3,867,237.41	3,867,234.41	3,867,234.41	3,516,652.33	Otros	88	88	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301748529	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,928.54	996,760.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓ PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 53825	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	01-07-2020	31-12-2020	996,760.84	996,760.84	996,760.84	996,760.84	680,717.80	Metros Cuadrados	277	277	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301760598	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	649,874.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN0960O - 93521	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	01-07-2020	31-12-2020	649,874.89	649,874.89	649,874.89	596,576.58	194,962.47	Metros lineales	102	93	91.17647	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301761736	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	598,499.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	01-07-2020	31-12-2020	598,499.65	598,499.65	598,499.65	488,143.28	179,549.90	Metros Cuadrados	143	117	81.81818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200401830436	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	602,063.91	601,988.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	01-11-2020	31-12-2020	601,988.53	601,988.53	601,988.53	282,353.96	282,353.96	Metros Cuadrados	153	72	47.05882	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301746911	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,367,106.29	1,366,421.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,303,266.66	Metros Cuadrados	1150	1150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301746925	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,230,000.00	3,227,977.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,113,659.24	Metros Cuadrados	2897	2897	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301747929	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,377,463.16	1,376,257.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,313,376.59	Metros Cuadrados	1235	1235	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX200301747932	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,526,845.53	4,525,917.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	1,711,479.89	Metros Cuadrados	1800	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747946	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	964,932.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT 15EES0687G - 52311	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	01-07-2020	31-12-2020	964,932.39	964,932.39	964,932.39	289,479.72	289,479.72	Metros Cuadrados	286	200	69.93007	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301747958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,000.00	953,515.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT 15EES0733B - 52330	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	01-07-2020	31-12-2020	953,515.00	953,515.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	384	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301760609	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,588.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	01-07-2020	31-12-2020	499,588.49	499,588.49	499,588.49	461,253.23	149,876.55	Metros lineales	12	11	91.66667	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301760623	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	899,009.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	01-07-2020	31-12-2020	899,009.23	899,009.23	899,009.23	269,702.98	269,702.98	Metros lineales	60	18	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301761741	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,916.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALÍSIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	01-09-2020	31-12-2020	999,916.76	999,916.76	999,916.76	999,916.74	474,352.54	Piezas	32	32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200401818224	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	655,577.69	648,985.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PAPANOTLA LOCALIDAD PAPANOTLA ASENTAMIENTO PAPANOTLA - 145927	México	Papanotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANOTLA ESTADO DE MEXICO	145927	05-10-2020	14-10-2020	648,985.85	648,985.85	648,985.85	648,985.85	648,985.85	Metros Cuadrados	150	150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX200301753202	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	627,777.69	627,777.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PAPANOTLA LOCALIDAD PAPANOTLA ASENTAMIENTO PAPANOTLA - 67363	México	Papanotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANOTLA	67363	10-08-2020	15-08-2020	619,904.00	619,904.00	619,904.00	619,904.00	619,904.00	Metros Cuadrados	554	554	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX200301745662	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,454.55	265,255.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDO SEMESTRE OBRA NEGRA ASENTAMIENTO SAN JUAN EVANGELISTA TEOTIHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 45760	México	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN	45760	29-09-2020	19-11-2020	265,255.46	265,255.46	265,255.46	265,255.46	265,255.46	Vivienda	4	4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301760659	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,492.50	822,387.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNO - 93677	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	93677	01-10-2020	30-12-2020	822,387.68	822,387.68	822,387.68	822,387.68	822,387.68	Vivienda	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX200301730131	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,249.95	783,431.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTÍN - 25129	México	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25129	10-06-2020	07-09-2020	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	783,431.74	Vivienda	11	11	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones