

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX210301962956	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,000.00	429,215.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD LOMA DEL SALITRE COLONIA LOMA DEL SALITRE ASENTAMIENTO LOMA DEL SALITRE - 56797	México	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	56797	15-07-2021	30-08-2021	429,215.46	429,215.46	429,215.46	429,215.46	429,215.46	Piezas	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301977500	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,409,997.14	1,409,096.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA LOMA BONITA (AGEB-0234), EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAREZ; EN EL MUNICIPIO DE APAXCO. - 137635	México	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE APAXCO	137635	16-08-2021	27-09-2021	1,387,447.49	1,387,447.49	1,387,447.49	1,387,447.49	1,387,447.49	Metros lineales	238	238	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210201928634	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,999.97	44,963.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN, DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA - 62085	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	62085	17-05-2021	15-12-2021	44,963.38	44,963.38	44,963.38	44,963.38	44,963.38	Calentador(es)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210201919738	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,298,598.17	1,925,795.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE REAL, TRAMO DE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A AV. EMILIANO ZAPATA COLONIA MONTE MARIA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. - 36905	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	36905	17-05-2021	15-12-2021	1,925,795.44	1,925,795.44	1,925,795.44	1,925,795.44	1,925,795.44	Metros lineales	207.79	207.79	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301964368	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,765,345.78	6,765,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	71023	05-07-2021	02-11-2021	2,027,711.56	6,765,345.78	2,027,711.56	2,027,711.56	2,027,711.56	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965614	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,812.55	87,239.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81804	05-07-2021	02-11-2021	41,850.19	87,239.17	41,850.19	41,850.19	41,850.19	Metros Cuadrados	43	43	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965664	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,133.66	454,998.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82276	05-07-2021	02-11-2021	206,290.39	454,998.46	206,290.39	206,290.39	206,290.39	Metros Cuadrados	240	240	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX210301965628	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,236.78	65,860.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81942	05-07-2021	02-11-2021	24,086.11	65,860.98	24,086.11	24,086.11	24,086.11	Metros Cuadrados	32	32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965641	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,859.57	148,389.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82083	05-07-2021	02-11-2021	74,330.18	148,389.36	74,330.18	74,330.18	74,330.18	Metros Cuadrados	54	54	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965808	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	567,788.55	513,739.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83655	05-07-2021	02-11-2021	283,514.35	513,739.43	283,514.35	283,514.35	283,514.35	Metros Cuadrados	307	307	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965852	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,851.35	121,452.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83994	05-07-2021	02-11-2021	71,330.09	121,452.37	71,330.09	71,330.09	71,330.09	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301964599	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 73281	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	73281	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965567	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	83,153.53	85,620.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81311	05-07-2021	02-11-2021	41,521.13	85,620.05	41,521.13	41,521.13	41,521.13	Metros Cuadrados	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965479	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,863.54	70,848.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 80498	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	80498	05-07-2021	02-11-2021	34,385.69	70,848.69	34,385.69	34,385.69	34,385.69	Metros Cuadrados	46	46	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX210301965539	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	79,579.78	87,885.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81005	05-07-2021	02-11-2021	39,736.65	87,885.21	39,736.65	39,736.65	39,736.65	Metros Cuadrados	53	53	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965694	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,183.65	604,540.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJDAL CANUTO LUNA - 82489	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82489	05-07-2021	02-11-2021	304,683.54	604,540.80	304,683.54	304,683.54	304,683.54	Metros Cuadrados	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210402024086	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,895,167.34	5,895,167.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 242169	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	242169	05-07-2021	02-11-2021	0.00	5,895,167.34	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301964482	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	72271	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301965550	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,694.92	44,521.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81146	05-07-2021	02-11-2021	20,819.56	44,521.24	20,819.56	20,819.56	20,819.56	Metros Cuadrados	25	25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301961329	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,070.88	8,070.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINAS DE ASBESTO-LA CONCHITA - 33543	México	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	33543	11-03-2021	09-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	20	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210402015352	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-COLONIA GUADALUPE - 151068	México	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151068	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210402015396	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO- ACUITLAPILCO - 151936	México	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151936	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210402015395	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO- TECOLOTEPEC - 151920	México	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151920	17-03-2021	15-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX210201912052	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19050	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	0.00	Cuarto(s)	10	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201912056	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	499,953.13	Cuarto(s)	10	5	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301961216	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31751	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201908596	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7482	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201908602	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201908743	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7798	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201912034	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,859.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19023	01-06-2021	30-07-2021	497,859.51	497,859.51	248,929.75	248,929.75	0.00	Cuarto(s)	5	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201915535	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,700,000.00	3,695,156.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	27-05-2021	25-06-2021	3,695,156.58	3,695,156.58	1,847,578.29	1,847,578.29	0.00	Metros Cuadrados	2300	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301961017	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27446	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	429.44	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301961215	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31748	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	138.6	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201907663	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4516	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX210301960434	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5930	23-05-2021	31-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301960698	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	01-09-2021	30-11-2021	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	15	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201907443	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3727	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201908111	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5939	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201908145	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 192A - 5993	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5993	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20	10	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201914817	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,400,000.00	13,398,791.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25257	27-05-2021	15-06-2021	13,398,791.28	13,398,791.28	6,699,395.64	6,699,395.54	0.00	Metros Cuadrados	16500	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201914853	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	6,998,087.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO - 25386	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25386	27-05-2021	25-06-2021	6,998,087.90	6,998,087.90	3,499,043.45	3,499,043.45	0.00	Metros Cuadrados	7740	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201915742	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,100,000.00	4,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27375	20-05-2021	18-06-2021	4,097,314.28	4,097,314.28	3,694,639.03	3,694,639.03	3,694,639.03	Metros Cuadrados	2680	2415	90.11194	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201917895	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPR26131 - 32317	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32317	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301960435	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5987	23-05-2021	06-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX210301960699	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19085	01-09-2021	30-11-2021	2,500,000.00	2,496,059.20	1,248,029.60	1,248,029.60	0.00	Planta(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301961015	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27396	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	5	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301961016	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27443	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1050	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210301961229	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31944	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	422.8	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX210402044310	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE OJO DE AGUA RUMBO AL MANANTIAL EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 319050	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	319050	29-11-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX210201928077	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	629,103.78	628,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN Tlalmánalco LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 60126	México	Tlalmánalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE Tlalmánalco	60126	01-06-2021	28-08-2021	628,923.07	628,923.07	628,923.07	628,923.07	628,923.07	0.00	Cuarto(s)	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210301990568	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,598,167.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A FRANCISCO SARABIA. - 191678	México	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLÁN	191678	07-06-2021	30-11-2021	1,598,167.73	1,598,167.73	1,598,167.73	1,598,167.73	1,598,167.73	0.00	Metros Cuadrados	1900	1900	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX210402034090	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,586.23	322,928.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HONDURAS (DEL CAD 0+000 AL CAD 0+230.19) EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO - 279595	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	279595	01-10-2021	15-12-2021	355,586.23	355,586.23	355,586.23	355,586.23	355,586.23	0.00	Metros Cuadrados	188	188	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones