

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|--------------|------------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO META MODIFICADA | AVANCE FISICO PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 4 | MEX17170400997361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 304,615.38 | 304,615.38 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cuarta Manzana - 341632 | México | Almoloya de Alquisirás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 341632 | 07-08-2017 | 04-12-2017 | 304,615.38 | 304,615.38 | 304,615.38 | 304,615.38 | 304,615.38 | Otros | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | MEX17170200865186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 2,275,338.12 | 2,733,543.55 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 56486 | México | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 56486 | 10-03-2017 | 20-05-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros | 1.00 | 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | MEX17170300931127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 247,000.00 | 247,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 113949 | México | Ixtapan del Oro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | 113949 | 02-01-2017 | 29-12-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estudio de preinversión | 1.00 | 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | MEX17170300931137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 839,288.99 | 274,411.75 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Continuación De Drenaje Sanitario - 56402 | México | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 56402 | 03-04-2017 | 17-05-2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadros | 1.00 | 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | MEX17170401000156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Lic Isidro Fabela - 249178 | México | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | 249178 | 13-11-2017 | 30-12-2017 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 647,756.16 | 647,756.16 | Metros Cuadros | 1.00 | 0.50 | 50.00 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones |