

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX190201530273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 40021	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	40021	01-04-2019	06-04-2019	249,997.07	249,997.07	249,997.07	249,997.07	249,997.07	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201547810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 69408	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	69408	29-04-2019	04-05-2019	249,997.07	249,997.07	249,997.07	249,997.07	249,997.07	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201547631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 69124	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	69124	29-04-2019	04-05-2019	299,685.26	299,685.26	299,685.26	299,685.26	299,685.26	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201534501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74778	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	74778	24-04-2019	30-11-2019	198,608.60	198,608.60	198,608.60	198,608.60	198,608.60	Vivienda	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201530134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE ALVARO OBREGON - 39677	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	39677	01-04-2019	11-05-2019	697,502.20	697,502.20	697,502.20	697,502.20	697,502.20	Metros Cuadrados	1,127.40	1,127.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201530245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 39940	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	39940	01-04-2019	06-04-2019	299,935.67	299,935.67	299,935.67	299,935.67	299,935.67	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201529821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 38845	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	38845	12-03-2019	11-05-2019	694,579.85	694,579.85	694,579.85	694,579.85	694,579.85	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201535257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75759	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75759	24-04-2019	30-11-2019	198,608.60	198,608.60	198,608.60	198,608.60	198,608.60	Vivienda	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201532579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	37,500.00	37,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 71879	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	71879	02-09-2019	28-09-2019	37,330.38	37,330.38	37,330.38	37,330.38	37,330.38	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401593656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA - 199477	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	199477	15-10-2019	13-11-2019	399,875.90	399,875.90	399,875.90	399,875.90	399,875.90	Metros lineales	796.00	796.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401591189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BARRANCA - 186949	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	186949	16-10-2019	12-11-2019	399,964.26	399,964.26	399,964.26	399,964.26	399,964.26	Otros	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401593701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CURIE EN LOMA LARGA - 199752	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	199752	15-10-2019	13-11-2019	399,988.17	399,988.17	399,988.17	399,988.17	399,988.17	Metros lineales	170.00	170.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401586591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN LA YERBABUENA - 156464	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	156464	19-09-2019	31-10-2019	399,996.05	399,996.05	399,996.05	399,996.05	399,996.05	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX190401586194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MIRADOR - 153222	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	153222	02-09-2019	30-09-2019	399,999.64	399,999.64	399,999.64	399,999.64	399,999.64	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401585558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PUERTO AQUIAPAN - 147925	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	147925	02-09-2019	14-09-2019	299,024.37	299,024.37	299,024.37	299,024.37	299,024.37	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401585582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	514,000.00	514,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DOS TRAMOS EN AHUACATITLAN - 148139	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	148139	02-09-2019	28-09-2019	512,477.91	512,477.91	512,477.91	512,477.91	512,477.91	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401618231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	499,131.38	499,131.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA MANZANA - 184799	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	184799	28-10-2019	07-12-2019	494,468.90	494,468.90	494,468.90	494,468.90	494,468.90	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401618611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TOTOLTEPEC DE ARRIBA - 186688	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	186688	28-10-2019	30-11-2019	295,095.48	295,095.48	295,095.48	295,095.48	295,095.48	Otros	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401618195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CUARTA MANZANA - 184616	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	184616	07-10-2019	19-10-2019	249,095.94	249,095.94	249,095.94	249,095.94	249,095.94	Metros Cuadrados	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401667254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA PEDRO ASCENCIO EN LA QUINTA MANZANA - 155808	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	155808	19-09-2019	15-11-2019	399,939.35	399,939.35	399,939.35	399,939.35	399,939.35	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401662732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN SAN ANDRÉS TEPETITLAN - 147454	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	147454	09-09-2019	19-10-2019	496,336.38	496,336.38	496,336.38	496,336.38	496,336.38	Metros Cuadrados	1,160.00	1,160.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201535227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75714	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75714	24-04-2019	30-11-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201535249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75748	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75748	24-04-2019	30-11-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401618312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS TIZOC EN SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 185403	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	185403	21-10-2019	23-11-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201536002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,500,000.00	3,499,197.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77242	28-06-2019	31-12-2019	3,499,197.45	3,499,197.45	3,458,779.09	3,458,779.09	3,268,094.27	Metros Cuadrados	2,602.90	2,340.00	89.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX190201536017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,782,282.88	1,771,325.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CATORCE TRAMO DE CALLE DIECISÉIS A CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MANCHA III - 77254	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77254	28-06-2019	31-12-2019	1,771,325.22	1,771,325.22	1,768,505.00	1,768,505.00	1,451,653.77	Metros Cuadrados	1,267.00	1,056.55	83.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	546,901.62	545,900.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISÉIS EN LA COLONIA MANCHA III - 77268	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77268	28-06-2019	31-12-2019	545,900.96	545,900.96	545,900.96	545,900.96	272,950.48	Metros Cuadrados	371.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	630,928.08	626,351.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SÉIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉS MANCHA III - 77278	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77278	31-07-2019	31-12-2019	626,351.16	626,351.16	626,351.16	626,351.16	313,175.58	Metros Cuadrados	453.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	510,500.00	510,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROZ TRAMO DE LA CALLE LAS HUERTAS A CALLE ARROZ - 77291	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77291	31-07-2019	31-12-2019	510,500.00	507,949.56	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	338.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,227,800.00	2,227,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETÉ DE ARTILLERÍA - 77293	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77293	31-07-2019	31-12-2019	2,227,800.00	2,201,653.00	1,100,826.50	1,100,826.50	1,100,826.50	Metros Cuadrados	1,619.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	782,684.64	782,684.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77296	31-07-2019	31-12-2019	782,684.64	777,497.61	388,748.80	388,748.80	388,748.80	Metros Cuadrados	569.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	28,918,957.64	26,594,893.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 77326	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77326	31-07-2019	31-12-2019	26,594,893.41	26,587,075.97	13,293,537.98	13,293,537.98	13,293,537.98	Metros lineales	600.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201536051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,842,581.89	1,842,581.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77285	31-07-2019	31-12-2019	1,842,581.89	1,842,142.79	921,071.40	921,071.40	921,071.40	Metros Cuadrados	1,356.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201556895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	7,100,506.55	7,100,506.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	115875	01-07-2019	31-12-2019	7,100,506.55	7,004,284.97	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,341.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190201556856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	342,856.80	342,565.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116226	30-06-2019	31-12-2019	342,565.10	342,565.10	342,565.10	342,565.10	317,580.73	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX190201557007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 116501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116501	31-07-2019	31-12-2019	3,000,000.00	2,995,386.65	1,497,693.33	1,497,693.33	1,497,693.33	Metros Cuadrados	2,241.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,028,234.16	1,021,538.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO CALLE RÍO TAMÉSIS Y DE LAS PRE - 116548	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116548	31-07-2019	31-12-2019	1,021,538.87	1,021,538.87	1,006,757.46	1,006,757.46	954,614.27	Metros Cuadrados	300.00	270.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	6,709,020.00	4,253,539.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116873	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116873	31-07-2019	31-12-2019	4,253,539.74	4,253,539.74	4,253,539.74	4,253,539.74	850,707.95	Vivienda	93.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,957,740.00	2,592,742.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116917	31-07-2019	31-12-2019	2,592,742.84	2,592,742.84	2,592,742.84	2,592,742.84	2,527,035.29	Vivienda	41.00	37.00	90.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,607,000.00	2,234,185.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116935	31-07-2019	31-12-2019	2,234,185.83	2,234,185.83	2,234,185.83	2,234,185.83	1,117,092.91	Vivienda	50.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,803,500.00	1,367,734.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116946	31-07-2019	31-12-2019	1,367,734.14	1,367,734.14	1,367,734.14	1,367,734.14	683,867.07	Vivienda	25.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,823,420.00	144,234.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116774	31-07-2019	31-12-2019	144,234.65	144,234.65	144,234.65	144,234.65	124,222.92	Vivienda	53.00	40.00	75.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	6,781,160.00	3,605,236.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116834	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116834	31-07-2019	31-12-2019	3,605,236.97	3,605,236.97	3,605,236.97	3,605,236.97	1,318,345.28	Vivienda	94.00	20.00	21.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,390,580.00	3,390,269.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116858	31-07-2019	31-12-2019	3,390,269.70	3,390,269.70	3,190,656.17	3,190,656.17	3,008,714.66	Vivienda	47.00	38.00	80.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201557207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	10,540,640.00	1,371,170.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CAÑADA - 116882	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116882	31-07-2019	31-12-2019	1,371,170.00	1,371,170.00	1,371,170.00	1,371,170.00	751,411.57	Vivienda	146.00	65.00	44.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX190201557215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,514,940.00	648,274.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EL CAPULÍN - 116896	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	116896	31-07-2019	31-12-2019	648,274.33	648,274.33	641,639.88	641,639.88	592,822.48	Vivienda	21.00	18.00	85.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401581642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,784,177.79	3,784,177.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77325	31-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,125.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401606230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	12,641,028.14	12,641,028.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77319	31-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	594,958.20	594,958.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	180668	16-10-2019	31-12-2019	594,958.20	594,958.20	594,958.20	594,958.20	0.00	Celdas solares	52.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	297,479.10	297,479.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182449	18-10-2019	31-12-2019	297,479.10	297,479.10	297,479.10	297,479.10	0.00	Celdas solares	26.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	594,958.20	594,958.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182628	18-10-2019	31-12-2019	594,958.20	594,958.20	594,958.20	594,958.20	0.00	Celdas solares	52.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	114,393.40	114,393.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182677	18-10-2019	31-12-2019	114,393.40	114,393.40	114,393.40	114,393.40	0.00	Celdas solares	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	114,393.40	114,393.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182726	18-10-2019	31-12-2019	114,393.40	114,393.40	114,393.40	114,393.40	0.00	Celdas solares	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	125,832.74	125,832.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182781	18-10-2019	31-12-2019	125,832.74	125,832.74	125,832.74	125,832.74	0.00	Celdas solares	11.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	125,832.74	125,832.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182820	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	11.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX190401617863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	594,958.20	594,958.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182852	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	52.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX190401617878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	596,179.10	596,179.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182912	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	52.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	298,089.55	298,089.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182947	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	26.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401606228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	4,991,987.29	4,991,987.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77315	31-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	297,479.10	297,479.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182577	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	26.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	114,393.40	114,393.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182756	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	596,179.10	596,179.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182880	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	52.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	596,179.10	596,179.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182898	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	52.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	298,089.55	298,089.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182932	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	26.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401617891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	618,689.42	618,689.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	182961	18-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	54.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,886,673.68	2,886,673.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254788	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	359,930.04	359,930.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254827	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX190401646848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,234,910.70	2,234,910.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254849	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	31.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	72,094.61	72,094.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254914	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,876,337.89	1,876,337.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254928	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	26.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	360,103.55	360,103.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255117	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,586,304.10	1,586,304.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255180	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	22.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	144,141.03	144,141.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255216	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,153,128.28	1,153,128.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255257	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	16.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	144,187.79	144,187.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254803	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	360,836.63	360,836.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254818	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,732,004.21	1,732,004.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	254852	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	24.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,309,338.95	2,309,338.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255007	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	32.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICA DA	AVANCE PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX190401646968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	3,173,161.83	3,173,161.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255011	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	44.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	864,365.53	864,365.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255076	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	12.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	1,586,304.32	1,586,304.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255153	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	22.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,737,146.13	2,737,146.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	255203	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	652.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401647106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	72,070.52	72,070.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS	255229	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	504,821.20	504,821.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	254429	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	7.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401646653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	71,985.94	71,985.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	254546	13-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401673070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	960,464.00	960,464.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	77310	31-07-2019	29-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	291.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190401656927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	26,587,075.98	26,587,075.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS	132376	31-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	6,777.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201531273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	874,845.00	874,845.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA CERRADA DE LINDERO - 43184	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ADMINISTRACIÓN	43184	01-08-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX190201531233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	2,682,201.00	2,682,201.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTENARIO - 42984	México	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ADMINISTRACIÓN	42984	01-08-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	580.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones