

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX210201927501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 57983	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	57983	03-05-2021	15-05-2021	299,997.29	299,997.29	299,997.29	299,997.29	299,997.29	Metros Cuadrados	428.00	428.00	428.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201927506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 58000	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58000	12-07-2021	07-08-2021	399,972.86	399,972.86	399,972.86	399,972.86	399,972.86	Metros Cuadrados	550.00	550.00	550.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201927509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 58006	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58006	01-06-2021	28-06-2021	299,981.27	299,981.27	299,981.27	299,981.27	299,981.27	Metros Cuadrados	429.00	429.00	429.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201927515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE MARIANO SALGADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 58032	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58032	05-08-2021	25-09-2021	699,957.45	699,957.45	699,957.45	699,957.45	699,957.45	Metros Cuadrados	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201927524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 58068	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58068	01-06-2021	27-11-2021	149,790.66	149,790.66	149,790.66	149,790.66	149,790.66	149,790.66	Cuarto(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201927533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 58089	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58089	01-06-2021	27-11-2021	499,302.20	499,302.20	499,302.20	499,302.20	499,302.20	499,302.20	Cuarto(s)	10.00	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201927655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES - 58505	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58505	01-06-2021	27-11-2021	146,979.66	146,979.66	146,979.66	146,979.66	146,979.66	146,979.66	Cuarto(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201927668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 58548	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58548	01-06-2021	27-11-2021	146,979.66	146,979.66	146,979.66	146,979.66	146,979.66	146,979.66	Cuarto(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201927777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	73,333.48	73,333.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 58900	México	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58900	13-07-2021	04-09-2021	73,333.31	73,333.31	73,333.31	73,333.31	73,333.31	73,333.31	73,333.31	Calentador(es)	4.00	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210201927739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	277,777.80	277,777.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 58770	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58770	02-08-2021	28-08-2021	277,777.25	277,777.25	277,777.25	277,777.25	277,777.25	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA - 58781	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58781	02-08-2021	28-08-2021	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	166,666.68	166,666.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 58797	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58797	02-08-2021	28-08-2021	166,666.35	166,666.35	166,666.35	166,666.35	166,666.35	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 58814	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58814	30-08-2021	25-09-2021	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO - 58829	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58829	30-08-2021	25-09-2021	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	183,333.30	183,333.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 58860	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58860	13-07-2021	04-09-2021	183,333.29	183,333.29	183,333.29	183,333.29	183,333.29	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	183,333.30	183,333.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 58942	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58942	13-07-2021	04-09-2021	183,333.29	183,333.29	183,333.29	183,333.29	183,333.29	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	36,666.74	36,666.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 59146	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59146	13-07-2021	04-09-2021	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	36,666.74	36,666.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 59164	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59164	13-07-2021	04-09-2021	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201927855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	36,666.74	36,666.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 59174	México	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59174	13-07-2021	04-09-2021	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210201927722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	222,222.16	222,222.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 58730	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58730	03-05-2021	05-06-2021	222,221.80	222,221.80	222,221.80	222,221.80	222,221.80	Cuarto(s)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201927731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA GUADALUPANA - 58748	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58748	03-05-2021	05-06-2021	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	111,110.90	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201927799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	183,333.30	183,333.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO - 58958	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALQUISIRAS	58958	13-07-2021	04-09-2021	183,333.29	183,333.29	183,333.29	183,333.29	183,333.29	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201918502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIZATES - 33682	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33682	03-05-2021	22-05-2021	399,952.94	399,952.94	399,952.94	399,952.94	399,952.94	Metros Cuadrados	571.00	571.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201918514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE QUINTA MANZANA - 33721	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33721	03-05-2021	29-05-2021	399,958.94	399,958.94	399,958.94	399,958.94	399,958.94	Metros Cuadrados	571.00	571.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201918548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION RIVAPALACIO - 33773	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33773	07-06-2021	03-07-2021	499,992.29	499,992.29	499,992.29	499,992.29	499,992.29	Metros Cuadrados	695.00	695.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201918458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO - 33600	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33600	03-05-2021	29-05-2021	499,788.51	499,788.51	499,788.51	499,788.51	499,788.51	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201917796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO GONZALEZ - 32078	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	32078	11-05-2021	16-06-2021	499,987.93	499,987.93	499,987.93	499,987.93	499,987.93	Metros lineales	1,550.00	1,550.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	MEX210201918536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 33761	México	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33761	03-05-2021	29-05-2021	299,991.43	299,991.43	299,991.43	299,991.43	299,991.43	Metros Cuadrados	429.00	429.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX210301965539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	79,579.78	87,885.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81005	05-07-2021	02-11-2021	39,736.65	87,885.21	39,736.65	39,736.65	39,736.65	Metros Cuadrados	53.00	53.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301965628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	48,236.78	65,860.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81942	05-07-2021	02-11-2021	24,086.11	65,860.98	24,086.11	24,086.11	24,086.11	Metros Cuadrados	32.00	32.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301964368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,765,345.78	6,765,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	71023	05-07-2021	02-11-2021	2,027,711.56	6,765,345.78	2,027,711.56	2,027,711.56	2,027,711.56	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301965641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	148,859.57	148,389.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82083	05-07-2021	02-11-2021	74,330.18	148,389.36	74,330.18	74,330.18	74,330.18	Metros Cuadrados	54.00	54.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301965664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	413,133.66	454,998.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82276	05-07-2021	02-11-2021	206,290.39	454,998.46	206,290.39	206,290.39	206,290.39	Metros Cuadrados	240.00	240.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301964482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	72271	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2,840.00	2,840.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301965694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	610,183.65	604,540.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 82489	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82489	05-07-2021	02-11-2021	304,683.54	604,540.80	304,683.54	304,683.54	304,683.54	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301964599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 73281	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	73281	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2,840.00	2,840.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210301965808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	567,788.55	513,739.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83655	05-07-2021	02-11-2021	283,514.35	513,739.43	283,514.35	283,514.35	283,514.35	Metros Cuadrados	307.00	307.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301965852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	142,851.35	121,452.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83994	05-07-2021	02-11-2021	71,330.09	121,452.37	71,330.09	71,330.09	71,330.09	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210402024086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,895,167.34	5,895,167.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 242169	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	242169	05-07-2021	02-11-2021	0.00	5,895,167.34	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201917638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,186,064.50	1,168,064.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN TUTUAPAN - 31816	México	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	31816	12-04-2021	10-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301981866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	678,916.39	678,262.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO - 156658	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	156658	23-08-2021	11-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	973.33	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210402049514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	646,356.68	646,356.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MELECIO MARQUEZ COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 338301	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	338301	09-08-2021	17-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	95.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201907123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	2860	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210201907663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA III, ZAP 185A - 4516	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4516	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1686 - 5913	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5913	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1648 - 5924	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5924	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 5934	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5934	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1991 - 5939	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5939	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	0.00	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987 - 5943	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5943	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 192A - 5993	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5993	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 1525 - 5997	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5997	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DEL CADETE, ZAP 1864 - 6001	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6001	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ZAP 1582 - 6004	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6004	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201907443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3727	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210201907447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3733	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201907449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2595 - 3735	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3735	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7482	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7500	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1883 - 7509	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7509	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201908620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN MATEO, ZAP 2129 - 7535	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7535	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201909023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 064A - 8674	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8674	01-05-2021	31-07-2021	999,906.27	999,906.27	716,988.83	716,988.83	499,953.13	Cuarto(s)	10.00	7.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201909058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 0669 - 8799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8799	20-05-2021	31-07-2021	999,906.27	999,906.27	716,988.83	716,988.83	499,953.13	Cuarto(s)	10.00	5.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201909103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	497,859.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1915 - 8914	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8914	30-06-2021	30-07-2021	497,859.51	497,859.51	248,929.75	248,929.75	0.00	Cuarto(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX210201908741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO), ZAP 146A - 7797	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7797	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201908743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7798	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201908745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0512 - 7799	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7799	01-06-2021	31-08-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201908747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA (TABIQUERA I), ZAP 032A - 7801	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7801	01-06-2021	31-08-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201908749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7802	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201908751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7803	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201907659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4501	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201919473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,480,000.00	3,477,111.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	36314	22-05-2021	20-07-2021	3,477,111.73	3,477,111.73	3,294,464.97	3,294,464.97	2,738,555.87	Metros lineales	711.60	674.00	94.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201912034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	497,859.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19023	01-06-2021	30-07-2021	497,859.51	497,859.51	248,929.75	248,929.75	0.00	Cuarto(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201912056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	499,953.13	Cuarto(s)	10.00	5.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201912052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS EL COYOTE, ZAP 1830 - 19050	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19050	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	0.00	Cuarto(s)	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210201914636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,446,525.00	6,446,525.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	24843	01-05-2021	25-06-2021	6,441,883.81	6,441,883.81	5,797,303.18	5,797,303.18	4,010,205.79	Metros Cuadrados	3,968.30	3,568.00	89.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201917942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,800,000.00	5,797,660.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32419	27-05-2021	10-07-2021	5,797,660.20	5,797,660.20	2,898,830.10	2,898,830.10	2,898,830.10	Metros lineales	1,440.00	720.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201915560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	12,900,000.00	12,896,326.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO - 27072	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27072	27-05-2021	25-07-2021	12,896,326.80	12,896,326.80	6,448,163.40	6,448,163.40	6,448,163.40	Metros Cuadrados	8,180.00	4,090.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201914879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,500,000.00	5,497,100.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25447	27-05-2021	25-06-2021	5,474,100.24	5,474,100.24	2,748,550.12	2,748,550.12	2,748,550.12	Metros Cuadrados	4,446.00	2,223.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201914924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,350,000.00	6,346,687.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRÓN - 25612	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25612	27-05-2021	25-06-2021	6,346,687.42	6,346,687.42	3,173,343.71	3,173,343.71	0.00	Metros Cuadrados	8,070.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201915742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,100,000.00	4,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27375	20-05-2021	18-06-2021	4,097,314.28	4,097,314.28	3,694,639.03	3,694,639.03	3,694,639.03	Metros Cuadrados	2,680.00	2,415.00	90.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201912048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP 2383 - 19046	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19046	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	0.00	Cuarto(s)	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201913661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,000,000.00	7,997,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23155	04-05-2021	30-06-2021	7,997,600.00	7,997,600.00	7,510,965.52	7,510,965.52	7,510,965.52	Metros Cuadrados	6,271.00	6,200.00	98.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201915535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,700,000.00	3,695,156.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	27-05-2021	25-06-2021	3,695,156.58	3,695,156.58	1,847,578.29	1,847,578.29	0.00	Metros Cuadrados	2,300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX210201917728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL, CCT 15EPR4011E - 31950	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31950	19-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	418.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201914817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	13,400,000.00	13,398,791.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25257	27-05-2021	15-06-2021	13,398,791.28	13,398,791.28	6,699,395.64	6,699,395.54	0.00	Metros Cuadrados	16,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201914853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,000,000.00	6,998,087.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO - 25386	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25386	27-05-2021	25-06-2021	6,998,087.90	6,998,087.90	3,499,043.45	3,499,043.45	0.00	Metros Cuadrados	7,740.00	3,869.00	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201914936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,900,000.00	5,896,840.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOCÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25649	27-05-2021	10-07-2021	5,896,840.80	5,896,840.80	5,735,944.83	5,735,944.83	5,735,944.83	0.00	Metros Cuadrados	3,575.00	3,475.00	97.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201917895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPR2613J - 32317	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32317	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201915738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,000,000.00	2,996,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27356	04-05-2021	17-06-2021	2,996,520.00	2,996,520.00	2,846,694.01	2,846,694.01	2,846,694.01	0.00	Metros Cuadrados	1,300.00	1,235.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201917915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ, CCT 15EPR0297Y - 32368	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32368	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301961215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31748	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	138.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301961216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31751	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX210301961229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31944	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	422.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301960698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	01-09-2021	30-11-2021	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	15.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301960699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19085	01-09-2021	30-11-2021	2,500,000.00	2,496,059.20	1,248,029.60	1,248,029.60	0.00	Planta(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301961015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPR0290E - 27396	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27396	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301961016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27443	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,050.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301961017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27446	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	429.44	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301961018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT NO. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27454	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210301960432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5920	23-08-2021	06-10-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301960434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5930	23-05-2021	31-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301960435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5987	23-05-2021	06-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301960436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6014	20-05-2021	30-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX210201907445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	México	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3731	23-05-2021	20-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX210201922950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,365,502.33	1,365,502.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46550	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46550	26-03-2021	25-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,074.00	1,074.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210402016155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	239,850.22	239,850.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ EN BARRIO LA BARRANCA - 169660	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	169660	13-09-2021	13-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	126.70	126.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210301983874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	797,739.22	797,739.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 165426	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	165426	30-08-2021	14-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	840.00	840.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones