

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO                 | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|--|-----------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE   | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION      | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCE FISICO META MODIFICADA | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS       | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617853  | Proyecto de inversión | 2019              | 125,832.74            | 125,832.74       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182781              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182781           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 125,832.74       | 125,832.74        | 125,832.74        | 125,832.74        | 0.00              | Celdas solares    | 11                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617882  | Proyecto de inversión | 2019              | 298,089.55            | 298,089.55       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182932              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182932           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 26                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617891  | Proyecto de inversión | 2019              | 618,689.42            | 618,689.42       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 54 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182961              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182961           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 54                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647096  | Proyecto de inversión | 2019              | 144,141.03            | 144,141.03       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255216               | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255216           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 2                             | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647054  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,586,304.32          | 1,586,304.32     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255153 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255153           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 22                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401606230  | Proyecto de inversión | 2019              | 12,641,028.14         | 12,641,028.14    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BUENAVISTA - 77319  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77319            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros             | 1                             | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647082  | Proyecto de inversión | 2019              | 2,737,146.13          | 2,737,146.13     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 255203                            | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255203           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 652                           | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617863  | Proyecto de inversión | 2019              | 594,958.20            | 594,958.20       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182852              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182852           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617878  | Proyecto de inversión | 2019              | 596,179.10            | 596,179.10       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182912              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182912           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617814  | Proyecto de inversión | 2019              | 297,479.10            | 297,479.10       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182577              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda           | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182577           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 26                            | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO   | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE        | PORCENTAJE    | ESTATUS       | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617845  | Proyecto de inversión | 2019              | 114,393.40            | 114,393.40       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182756           | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182756           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 10              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646789  | Proyecto de inversión | 2019              | 2,886,673.68          | 2,886,673.68     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254788           | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Infraestructura Social              | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254788           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 40              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646832  | Proyecto de inversión | 2019              | 359,930.04            | 359,930.04       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254827            | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Infraestructura Social              | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 254827           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 5               | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646890  | Proyecto de inversión | 2019              | 72,094.61             | 72,094.61        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254914 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254914           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 1               | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646898  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,876,337.89          | 1,876,337.89     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254928           | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254928           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 26              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646807  | Proyecto de inversión | 2019              | 144,187.79            | 144,187.79       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254803 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254803           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 2               | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646850  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,732,004.21          | 1,732,004.21     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254852            | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254852           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 24              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646968  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,173,161.83          | 3,173,161.83     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255011            | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255011           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 44              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647106  | Proyecto de inversión | 2019              | 72,070.52             | 72,070.52        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255229            | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255229           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 1               | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646653  | Proyecto de inversión | 2019              | 71,985.94             | 71,985.94        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254546            | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 254546           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 1               | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO                 | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO            | AVANCE FISICO | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCE FISICO META MODIFICADA | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO PORCENTAJE | ESTATUS       | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536085  | Proyecto de inversión | 2019              | 28,918,957.64         | 26,594,893.41    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 77326  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77326            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 26,594,893.41    | 26,587,075.97     | 13,293,537.98     | 13,293,537.98     | 13,293,537.98     | Metros lineales   | 600                           | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401581642  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,784,177.79          | 3,784,177.79     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE BUENAVISTA - 77325   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77325            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 1125                          | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401656927  | Proyecto de inversión | 2019              | 26,587,075.98         | 26,587,075.98    | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMAS DE LOS REMEDIOS - 132376   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 132376           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 6777                          | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536017  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,782,282.88          | 1,771,325.22     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CATORCE TRAMO DE CALLE DIECISÉIS A CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MANCHA III - 77254      | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77254            | 28-06-2019       | 31-12-2019       | 1,771,325.22     | 1,771,325.22      | 1,768,505.00      | 1,768,505.00      | 1,451,653.77      | Metros Cuadrados  | 1267                          | 1056.55       | 83.39                    | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536002  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,500,000.00          | 3,499,197.45     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANCHO PANZA TRAMO ANDADOR BABIECA A PUERTO LAPICE - 77242                                  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77242            | 28-06-2019       | 31-12-2019       | 3,499,197.45     | 3,499,197.45      | 3,458,779.09      | 3,458,779.09      | 3,268,094.27      | Metros Cuadrados  | 2602.9                        | 2340          | 89.90                    | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536057  | Proyecto de inversión | 2019              | 510,500.00            | 510,500.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROZ TRAMO DE LA CALLE LAS HUERTAS A CALLE ARROZ - 77291                                | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77291            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 510,500.00       | 507,949.56        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 338                           | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536059  | Proyecto de inversión | 2019              | 2,227,800.00          | 2,227,800.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESCUELA DE SANIDAD MILITAR TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE CADETE DE ARTILLERÍA - 77293 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77293            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 2,227,800.00     | 2,201,653.00      | 1,100,826.50      | 1,100,826.50      | 1,100,826.50      | Metros Cuadrados  | 1619                          | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536065  | Proyecto de inversión | 2019              | 782,684.64            | 782,684.64       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DON QUIJOTE TRAMO DE MIGUEL DE CERVANTES A BABIECA - 77296                               | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77296            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 782,684.64       | 777,497.61        | 388,748.80        | 388,748.80        | 388,748.80        | Metros Cuadrados  | 569.5                         | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO                 | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO            | AVANCE FISICO | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | AVANCE FISICO META MODIFICADA | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO PORCENTAJE | ESTATUS       | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2023             | 1                | MEX190201557007  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,000,000.00          | 3,000,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIÑANONA TRAMO DE SEGUNDO DE LAS FLORES A CALLE FRUTILLA - 116501                                  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116501           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 3,000,000.00     | 2,995,386.65      | 1,497,693.33      | 1,497,693.33      | 1,497,693.33      | Metros Cuadrados  | 2241                          | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401673070  | Proyecto de inversión | 2019              | 960,464.00            | 960,464.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA - 77310                                     | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77310            | 31-07-2019       | 29-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 291                           | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201556856  | Proyecto de inversión | 2019              | 342,856.80            | 342,565.10       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PIPILCALLI EN CALLE LAS FLORES SAN MATEO NOPALA - 116226   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116226           | 30-06-2019       | 31-12-2019       | 342,565.10       | 342,565.10        | 342,565.10        | 342,565.10        | 317,580.73        | Metros Cuadrados  | 800                           | 800           | 100                      | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201557036  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,028,234.16          | 1,021,538.87     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO CALLE RÍO TAMÉSIS Y DE LAS PRE - 116548 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116548           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,021,538.87     | 1,021,538.87      | 1,006,757.46      | 1,006,757.46      | 954,614.27        | Metros Cuadrados  | 300                           | 270           | 90                       | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201536051  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,842,581.89          | 1,842,581.89     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE CARRIZAL A CALLE SAN ANTONIO - 77285                                | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77285            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,842,581.89     | 1,842,142.79      | 921,071.40        | 921,071.40        | 921,071.40        | Metros Cuadrados  | 1356                          | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201557200  | Proyecto de inversión | 2019              | 6,709,020.00          | 4,253,539.74     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MÁRTIRES - 116873  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116873           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 4,253,539.74     | 4,253,539.74      | 4,253,539.74      | 4,253,539.74      | 850,707.95        | Vivienda          | 93                            | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201557225  | Proyecto de inversión | 2019              | 2,957,740.00          | 2,592,742.84     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO POZA HONDA - 116917   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116917           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 2,592,742.84     | 2,592,742.84      | 2,592,742.84      | 2,592,742.84      | 2,527,035.29      | Vivienda          | 41                            | 37            | 90.24                    | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201557231  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,607,000.00          | 2,234,185.83     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SAN LORENZO - 116935  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116935           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 2,234,185.83     | 2,234,185.83      | 2,234,185.83      | 2,234,185.83      | 1,117,092.91      | Vivienda          | 50                            | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190201557235  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,803,500.00          | 1,367,734.14     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA LUNA - 116946  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116946           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,367,734.14     | 1,367,734.14      | 1,367,734.14      | 1,367,734.14      | 683,867.07        | Vivienda          | 25                            | 0             | 0                        | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO   | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE        | AVANCE FISICO | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023             | 1                | MEX190201557141  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,823,420.00          | 144,234.65       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116774                 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116774           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 144,234.65       | 144,234.65        | 144,234.65        | 144,234.65        | 124,222.92        | Vivienda          | 53              | 40            | 75.47         | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201557174  | Proyecto de inversión | 2019              | 6,781,160.00          | 3,605,236.97     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116834                 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Infraestructura Social              | Vivienda         | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116834           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 3,605,236.97     | 3,605,236.97      | 3,605,236.97      | 3,605,236.37      | 1,318,345.28      | Vivienda          | 94              | 20            | 21.28         | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201557207  | Proyecto de inversión | 2019              | 10,540,640.00         | 1,371,170.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO LA CAÑADA - 116882 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116882           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 1,371,170.00     | 1,371,170.00      | 1,371,170.00      | 1,371,170.00      | 751,411.57        | Vivienda          | 146             | 65            | 44.52         | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201557215  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,514,940.00          | 648,274.33       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO EL CAPULÍN - 116896              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116896           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 648,274.33       | 648,274.33        | 641,639.88        | 641,639.88        | 592,822.48        | Vivienda          | 21              | 18            | 85.71         | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617457  | Proyecto de inversión | 2019              | 594,958.20            | 594,958.20       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | NAUCALPAN CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 180668                   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Infraestructura Social              | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 180668           | 16-10-2019       | 31-12-2019       | 594,958.20       | 594,958.20        | 594,958.20        | 594,958.20        | 0.00              | Celdas solares    | 52              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617793  | Proyecto de inversión | 2019              | 297,479.10            | 297,479.10       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182449                             | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182449           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 297,479.10       | 297,479.10        | 297,479.10        | 297,479.10        | 0.00              | Celdas solares    | 26              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617818  | Proyecto de inversión | 2019              | 594,958.20            | 594,958.20       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182628                             | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182628           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 594,958.20       | 594,958.20        | 594,958.20        | 594,958.20        | 0.00              | Celdas solares    | 52              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617830  | Proyecto de inversión | 2019              | 114,393.40            | 114,393.40       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182677                             | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182677           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 114,393.40       | 114,393.40        | 114,393.40        | 114,393.40        | 0.00              | Celdas solares    | 10              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401646825  | Proyecto de inversión | 2019              | 360,836.63            | 360,836.63       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254818                             | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 254818           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 5               | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401646964  | Proyecto de inversión | 2019              | 2,309,338.95          | 2,309,338.95     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 146 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255007                             | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255007           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 32              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO         | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO   | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE        | PORCENTAJE    | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023             | 1                | MEX190401647009  | Proyecto de inversión | 2019              | 864,365.53            | 864,365.53       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255076  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255076           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 12              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401646581  | Proyecto de inversión | 2019              | 504,821.20            | 504,821.20       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 53 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254429  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254429           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 7               | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201556695  | Proyecto de inversión | 2019              | 7,100,506.55          | 7,100,506.55     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EL TEJOCOTE - 115875  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 115875           | 01-07-2019       | 31-12-2019       | 7,100,506.55     | 7,004,284.97      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros lineales   | 1341.8          | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401606228  | Proyecto de inversión | 2019              | 4,991,987.29          | 4,991,987.29     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA POTABLE LA NOPALERA - 77315  | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77315            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Otros             | 1               | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201536030  | Proyecto de inversión | 2019              | 546,901.62            | 545,900.96       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARENTA Y CUATRO TRAMO MAGDALENA A CALLE DIECISÉIS EN LA COLONIA MANCHA III - 77268        | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 77268            | 28-06-2019       | 31-12-2019       | 545,900.96       | 545,900.96        | 545,900.96        | 545,900.96        | 272,950.48        | Metros Cuadrados  | 371             | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201536041  | Proyecto de inversión | 2019              | 630,928.08            | 626,351.16       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SÉIS TRAMO DE CALLE ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS A CAD CIENTO VEINTISÉS MANCHA III - 77278 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 77278            | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 626,351.16       | 626,351.16        | 626,351.16        | 626,351.16        | 313,175.58        | Metros Cuadrados  | 453             | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190201557190  | Proyecto de inversión | 2019              | 3,390,580.00          | 3,390,269.70     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 116858   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS | 116858           | 31-07-2019       | 31-12-2019       | 3,390,269.70     | 3,390,269.70      | 3,190,656.17      | 3,190,656.17      | 3,008,714.66      | Vivienda          | 47              | 38            | 80.85         | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617840  | Proyecto de inversión | 2019              | 114,393.40            | 114,393.40       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182726   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182726           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 114,393.40       | 114,393.40        | 114,393.40        | 114,393.40        | 0.00              | Celdas solares    | 10              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617858  | Proyecto de inversión | 2019              | 125,832.74            | 125,832.74       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182820   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182820           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 11              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX190401617888  | Proyecto de inversión | 2019              | 298,089.55            | 298,089.55       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182947   | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182947           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 26              | 0             | 0             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO   | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS          | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|--|-----------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE   | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                            | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE        | PORCENTAJE    | ESTATUS       | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617867  | Proyecto de inversión | 2019              | 596,179.10            | 596,179.10       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182880              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ            | 182880           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401617874  | Proyecto de inversión | 2019              | 596,179.10            | 596,179.10       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE 52 CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 182898              | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | H AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN                      | 182898           | 18-10-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Celdas solares    | 52              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401646848  | Proyecto de inversión | 2019              | 2,234,910.70          | 2,234,910.70     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 254849    | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 254849           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 31              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647126  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,153,128.28          | 1,153,128.28     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255257               | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255257           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 16              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647038  | Proyecto de inversión | 2019              | 360,103.55            | 360,103.55       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255117               | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | 255117           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 5               | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |
| 2023             | 1                | MEX190401647071  | Proyecto de inversión | 2019              | 1,586,304.10          | 1,586,304.10     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 255180 | Naucalpan de Juárez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda         | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS        | 255180           | 13-12-2019       | 31-12-2019       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Vivienda          | 22              | 0             | 0             | En Ejecución  | Validado avances | Sin observaciones      |               |