



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210301965550	Proyecto de inversión	2021	41,694.92	44,521.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81146	05-07-2021	02-11-2021	20,819.56	44,521.24	20,819.56	20,819.56	20,819.56	Metros Cuadrados	25.00	25.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301965628	Proyecto de inversión	2021	48,236.78	65,860.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81942	05-07-2021	02-11-2021	24,086.11	65,860.98	24,086.11	24,086.11	24,086.11	Metros Cuadrados	32.00	32.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301965808	Proyecto de inversión	2021	567,788.55	513,739.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83655	05-07-2021	02-11-2021	283,514.35	513,739.43	283,514.35	283,514.35	283,514.35	Metros Cuadrados	307.00	307.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301964482	Proyecto de inversión	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	72271	05-07-2021	02-11-2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2,840.00	2,840.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301965567	Proyecto de inversión	2021	83,153.53	85,620.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81311	05-07-2021	02-11-2021	41,521.13	85,620.05	41,521.13	41,521.13	41,521.13	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301965614	Proyecto de inversión	2021	83,812.55	87,239.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81804	05-07-2021	02-11-2021	41,850.19	87,239.17	41,850.19	41,850.19	41,850.19	Metros Cuadrados	43.00	43.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301965641	Proyecto de inversión	2021	148,859.57	148,389.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82083	05-07-2021	02-11-2021	74,330.18	148,389.36	74,330.18	74,330.18	74,330.18	Metros Cuadrados	54.00	54.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210301965694	Proyecto de inversión	2021	610,183.65	604,540.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 82489	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82489	05-07-2021	02-11-2021	304,683.54	604,540.80	304,683.54	304,683.54	304,683.54	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301965852	Proyecto de inversión	2021	142,851.35	121,452.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83994	05-07-2021	02-11-2021	71,330.09	121,452.37	71,330.09	71,330.09	71,330.09	Cuarto(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961329	Proyecto de inversión	2021	8,070.88	8,070.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINAS DE ASBESTO-LA CONCHITA - 33543	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	33543	11-03-2021	09-05-2021	8,070.87	8,070.87	8,070.87	8,070.87	8,070.87	Piezas	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210402015352	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-COLONIA GUADALUPE - 151068	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151068	17-03-2021	15-05-2021	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210402015395	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-TECOLOTEPEC - 151920	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151920	17-03-2021	15-05-2021	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210402015396	Proyecto de inversión	2021	90,909.09	90,881.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO-ACUITLAPILCO - 151936	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	151936	17-03-2021	15-05-2021	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	90,881.82	Cuarto(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301981866	Proyecto de inversión	2021	678,916.39	678,262.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO - 156658	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	156658	23-08-2021	11-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	973.33	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210402049514	Proyecto de inversión	2021	646,356.68	646,356.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MELECIO MARQUEZ COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 338301	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	338301	09-08-2021	17-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	95.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210301961215	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, CCT 15DPR1431V - 31748	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31748	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	138.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908596	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2260 - 7482	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7482	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908147	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 1525 - 5997	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5997	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908602	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) Y OLÍMPICA (SAN RAFAEL CHAMAPA V), ZAP 2256 - 7488	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7488	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201909103	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	497,859.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1915 - 8914	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8914	30-06-2021	30-07-2021	497,859.51	497,859.51	248,929.75	248,929.75	0.00	Cuarto(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301960699	Proyecto de inversión	2021	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 19085	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19085	01-09-2021	30-11-2021	2,500,000.00	2,496,059.20	1,248,029.60	1,248,029.60	0.00	Planta(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201913661	Proyecto de inversión	2021	8,000,000.00	7,997,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA LA LOMITA, PUEBLO DE SANTIAGO TEPATLAXCO - 23155	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	23155	04-05-2021	30-06-2021	7,997,600.00	7,997,600.00	7,510,965.52	7,510,965.52	7,510,965.52	Metros Cuadrados	6,271.00	6,200.00	98.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201914853	Proyecto de inversión	2021	7,000,000.00	6,998,087.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE CALLE COLINA DE LOS FRAILES A LATERALES DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO - 25386	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25386	27-05-2021	25-06-2021	6,998,087.90	6,998,087.90	3,499,043.45	3,499,043.45	0.00	Metros Cuadrados	7,740.00	3,869.00	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201914924	Proyecto de inversión	2021	6,350,000.00	6,346,687.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE ELECTRÓN - 25612	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25612	27-05-2021	25-06-2021	6,346,687.42	6,346,687.42	3,173,343.71	3,173,343.71	0.00	Metros Cuadrados	8,070.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX210201909023	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 064A - 8674	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8674	01-05-2021	31-07-2021	999,906.27	999,906.27	716,988.83	716,988.83	499,953.13	Cuarto(s)	10.00	7.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201909058	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA PRESA (TEJOCOTE), ZAP 0669 - 8799	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	8799	20-05-2021	31-07-2021	999,906.27	999,906.27	716,988.83	716,988.83	499,953.13	Cuarto(s)	10.00	5.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201912034	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	497,859.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN LUIS TLATILCO, ZAP 1949 - 19023	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19023	01-06-2021	30-07-2021	497,859.51	497,859.51	248,929.75	248,929.75	0.00	Cuarto(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201912056	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1826 - 19054	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19054	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	499,953.13	Cuarto(s)	10.00	5.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301960432	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 2A SECCIÓN, ZAP 2025 - 5920	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5920	23-08-2021	06-10-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301960435	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ROSA DE CASTILLA, ZAP 1563 - 5987	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5987	23-05-2021	06-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301960436	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2186 - 6014	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	6014	20-05-2021	30-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301960698	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN VERDE, ZAP 0599 - 19082	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19082	01-09-2021	30-11-2021	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	15.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201917942	Proyecto de inversión	2021	5,800,000.00	5,797,660.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 32419	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	32419	27-05-2021	10-07-2021	5,797,660.20	5,797,660.20	2,898,830.10	2,898,830.10	2,898,830.10	Metros lineales	1,440.00	720.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201919473	Proyecto de inversión	2021	3,480,000.00	3,477,111.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA VIGA, PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA - 36314	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	36314	22-05-2021	20-07-2021	3,477,111.13	3,477,111.13	3,294,464.97	3,294,464.97	2,738,555.87	Metros lineales	711.60	674.00	94.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201914936	Proyecto de inversión	2021	5,900,000.00	5,896,840.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERROS DE MICHOACÁN, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO - 25649	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	25649	27-05-2021	10-07-2021	5,896,840.80	5,896,840.80	5,735,944.83	5,735,944.83	5,735,944.83	Metros Cuadrados	3,575.00	3,475.00	97.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210201915535	Proyecto de inversión	2021	3,700,000.00	3,695,156.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE BAJADA - 27010	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27010	27-05-2021	25-06-2021	3,695,156.58	3,695,156.58	1,847,578.29	1,847,578.29	0.00	Metros Cuadrados	2,300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201915560	Proyecto de inversión	2021	#####	12,896,326.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTENARIO, TRAMO DE CALLE BAJADA HASTA AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO - 27072	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27072	27-05-2021	25-07-2021	12,896,326.80	12,896,326.80	6,448,163.40	6,448,163.40	6,448,163.40	Metros Cuadrados	8,180.00	4,090.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201917728	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL, CCT 15EPR4011E - 31950	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	31950	19-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	418.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201917895	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 15EPR2613J - 32317	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	32317	01-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961016	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 15EPR1075V - 27443	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27443	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,050.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961017	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO IGNACIO RAMÍREZ, CCT 15EPR0925Y - 27446	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27446	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	429.44	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961018	Proyecto de inversión	2021	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT NO. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 15ECT0047C - 27454	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	27454	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908145	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, ZAP 192A - 5993	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	5993	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908609	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1900 - 7500	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	7500	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210201908610	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA 1A SECCIÓN Y PLAN DE AYALA 2A SECCIÓN, ZAP 1883 - 7509	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7509	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908743	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, ZAP 1559 - 7798	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7798	01-06-2021	31-08-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908745	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, ZAP 0512 - 7799	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7799	01-06-2021	31-08-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908749	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2171 - 7802	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7802	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908751	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MINAS PALACIO, ZAP 1811 - 7803	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	7803	20-05-2021	30-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201912048	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	999,906.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUARTOS CONSTITUCIÓN (SAN RAFAEL CHAMAPA I), ZAP 2383 - 19046	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	19046	20-05-2021	31-08-2021	999,906.27	999,906.27	499,953.13	499,953.13	0.00	Cuarto(s)	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301960434	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1652 - 5930	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5930	23-05-2021	31-07-2021	230,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Calentador(es)	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201914636	Proyecto de inversión	2021	6,446,525.00	6,446,525.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO - 24843	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	24843	01-05-2021	25-06-2021	6,441,883.81	6,441,883.81	5,797,303.18	5,797,303.18	4,010,205.79	Metros Cuadrados	3,968.30	3,568.00	89.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201914817	Proyecto de inversión	2021	#####	13,398,791.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES, TRAMO DE AVENIDA LOMAS VERDES A CALLE COLINA DE LOS FRAILES - 25257	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25257	27-05-2021	15-06-2021	13,398,791.28	13,398,791.28	6,699,395.64	6,699,395.54	0.00	Metros Cuadrados	16,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201914879	Proyecto de inversión	2021	5,500,000.00	5,497,100.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO, DESDE CALZADA DE LOS ARCOS HASTA CALLE MORELOS - 25447	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	25447	27-05-2021	25-06-2021	5,497,100.24	5,497,100.24	2,748,550.12	2,748,550.12	2,748,550.12	Metros Cuadrados	4,446.00	2,223.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210201915738	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,996,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL PARQUE - 27356	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27356	04-05-2021	17-06-2021	2,996,520.00	2,996,520.00	2,846,694.01	2,846,694.01	2,846,694.01	Metros Cuadrados	1,300.00	1,235.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201915742	Proyecto de inversión	2021	4,100,000.00	4,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO VERDE, TRAMO DE AVENIDA FERROCARRIL DE ACAMBARO A AVENIDA MINAS PALACIO - 27375	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27375	20-05-2021	18-06-2021	4,097,314.28	4,097,314.28	3,694,639.03	3,694,639.03	3,694,639.03	Metros Cuadrados	2,680.00	2,415.00	90.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961015	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 15EPRO290E - 27396	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	27396	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961216	Proyecto de inversión	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 268, CCT 15EBH0461Y - 31751	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31751	01-06-2021	15-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210301961229	Proyecto de inversión	2021	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 24, CCT 15EBH0083N - 31944	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	31944	01-10-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	422.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201907449	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2595 - 3735	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3735	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201907447	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA I, ZAP 2415 - 3733	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3733	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201907445	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2241 - 3731	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3731	23-05-2021	20-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201907443	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA IZCALLI CHAMAPA, ZAP 2237 - 3727	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	3727	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201907123	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CUMBRES DE HIMALAYA, ZAP 1972 - 2860	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	2860	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201907659	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MANCHA II, ZAP 1116 - 4501	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	4501	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210201908093	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN, ZAP 1686 - 5913	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5913	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201908115	Proyecto de inversión	2021	230,169.00	230,008.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMA LINDA, ZAP 1987 - 5943	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	5943	23-05-2021	06-07-2021	230,008.74	230,008.74	115,004.37	115,004.37	115,004.37	Calentador(es)	20.00	10.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201933914	Proyecto de inversión	2021	#####	4,805,376.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. POPOCATEPETL PRIMERA ETAPA - 83839	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	83839	24-06-2021	21-11-2021	4,805,376.30	4,805,376.30	4,805,376.30	4,805,376.30	4,805,376.30	Metros cuadrados de construcción	1,350.00	1,350.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX210201931745	Proyecto de inversión	2021	#####	3,734,018.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA AV. DE LOS PARAJES A AVENIDA HIDALGO - 75530	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75530	12-07-2021	10-10-2021	3,734,018.31	3,734,018.31	3,734,018.31	3,734,018.31	3,734,018.31	Metros cuadrados de construcción	2,200.00	2,200.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX210201931653	Proyecto de inversión	2021	1,909,568.00	756,782.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO DE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LÍMITE DE LA CALLE - 75164	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75164	05-07-2021	30-09-2021	756,782.81	756,782.81	756,782.81	756,782.81	756,782.81	Metros cuadrados de construcción	270.00	270.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX210201931639	Proyecto de inversión	2021	1,320,000.00	391,837.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RÍO PÁNUCO DE CALLE 9 A LÍMITE DE CALLE - 75093	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75093	05-07-2021	30-09-2021	391,837.34	391,837.34	391,837.34	391,837.34	391,837.34	Metros cuadrados de construcción	300.00	300.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX210201931731	Proyecto de inversión	2021	6,025,281.05	2,161,228.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES DE AV. DEL TRABAJO A ZACATECAS - 75476	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75476	12-07-2021	10-10-2021	2,161,228.34	2,161,228.34	2,161,228.34	2,161,228.34	2,161,228.34	Metros cuadrados de construcción	820.00	820.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX210201931710	Proyecto de inversión	2021	7,020,075.00	3,147,406.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REYNA XOCHITL DE TENOCH A AV. ALFREDO DEL MAZO - 75377	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75377	12-07-2021	10-10-2021	3,147,406.88	3,147,406.88	3,147,406.88	3,147,406.88	3,147,406.88	Metros cuadrados de construcción	980.00	980.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX210201931697	Proyecto de inversión	2021	2,663,670.00	1,383,378.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN DE LERDO DE TEJADA A AV. DEL FERROCARRIL - 75339	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75339	05-07-2021	18-09-2021	1,383,378.83	1,383,378.83	1,383,378.83	1,383,378.83	1,383,378.83	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210201931674	Proyecto de inversión	2021	1,925,123.00	815,614.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMA SUR DE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LÍMITE DE LA CALLE - 75257	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	75257	05-07-2021	30-09-2021	815,614.27	815,614.27	815,614.27	815,614.27	815,614.27	Metros cuadrados de construcción	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	