

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108488	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COLONIA CENTRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101605	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101605	05-08-2022	04-10-2022	549,878.05	549,878.05	549,878.05	549,878.05	549,878.05	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107749	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,907.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD DONICA A LA COMUNIDAD GANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92635	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	92635	06-07-2022	05-08-2022	699,907.53	699,907.53	699,907.53	699,907.53	699,707.53	Metros Cuadrados	644.00	644.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106235	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64691	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64691	04-07-2022	05-09-2022	249,999.35	249,999.35	249,999.35	249,999.35	249,999.35	Metros Cuadrados	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106576	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOMA HACIA DONGU CENTRO, COMUNIDAD DONGU BARRIO PRIMERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 71324	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	71324	04-07-2022	05-08-2022	599,519.98	599,519.98	599,519.98	599,519.98	599,519.98	Metros Cuadrados	534.00	534.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108499	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DONGU PUERTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101700	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101700	04-08-2022	04-10-2022	699,856.86	699,856.86	699,856.86	699,856.86	699,856.86	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108096	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,938.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97541	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97541	05-08-2022	04-10-2022	549,938.27	549,938.27	549,938.27	549,938.27	549,938.27	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108449	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 313, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101292	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101292	04-08-2022	05-10-2022	949,939.58	949,939.58	949,939.58	949,939.58	949,939.58	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106775	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	698,656.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL TRIANGULO COMUNIDAD LA HUERTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 74761	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	74761	04-07-2022	05-08-2022	698,656.46	698,656.46	698,656.46	698,656.46	698,656.46	Metros lineales	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107578	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,967.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 89061	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	89061	05-07-2022	05-08-2022	899,967.45	899,967.45	899,967.45	899,967.45	899,967.45	Metros Cuadrados	815.00	815.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107725	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,936.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL PARAJE CASA VIEJA COMUNIDAD EJIDO DE TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92128	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	92128	06-07-2022	05-08-2022	699,936.53	699,936.53	699,936.53	699,936.53	699,936.53	Metros Cuadrados	680.00	680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107745	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,966.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAÑADA DEL GALLO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92508	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	92508	06-07-2022	05-08-2022	499,966.57	499,966.57	499,966.57	499,966.57	499,966.57	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108122	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,896.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ Y CENTRO SOCIAL COMUNIDAD LA MANGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 97901	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97901	08-08-2022	09-09-2022	599,896.58	599,896.58	599,896.58	599,896.58	599,896.58	Metros lineales	235.00	235.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108473	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,276.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CARCAMO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANAS 1,3 Y 4 DE LA COMUNIDAD DETIÑA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101446	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101446	04-08-2022	05-10-2022	799,276.03	799,276.03	799,276.03	799,276.03	799,276.03	Metros cúbicos	126.00	126.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108515	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,730.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL POZO Y BOMBEO PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, EL ERMITAÑO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101842	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101842	04-08-2022	04-10-2022	599,730.15	599,730.15	599,730.15	599,730.15	599,730.15	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202076144	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,126.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL GUARDAMONTE EN LA COMUNIDAD DE ENDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 60809	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	60809	06-07-2022	29-09-2022	499,126.60	499,126.60	499,126.60	499,126.60	499,126.60	Metros lineales	202.00	202.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106209	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,966.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RUMBO AL CENTRO SOCIAL, BARRIO POTRERILLOS, COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 64214	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64214	04-07-2022	05-08-2022	299,966.10	299,966.10	299,966.10	299,966.10	299,966.10	Metros Cuadrados	232.00	232.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106245	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,356.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64905	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64905	04-07-2022	05-09-2022	1,199,356.35	1,199,356.35	1,199,356.35	1,199,356.35	1,199,356.35	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106461	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,601.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARADERO HACIA LA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I BARRIO TIERRAS BLANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 69193	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	69193	04-07-2022	05-08-2022	699,601.08	699,601.08	699,601.08	699,601.08	699,601.08	Metros Cuadrados	644.00	644.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106609	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,954.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 72178	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	72178	04-07-2022	05-08-2022	499,954.81	499,954.81	499,954.81	499,954.81	499,954.81	Metros Cuadrados	470.00	470.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106930	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,116.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD LA MANGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 77288	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	77288	04-07-2022	05-08-2022	499,116.19	499,116.19	499,116.19	499,116.19	499,116.19	Metros Cuadrados	8,625.00	8,625.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107711	Proyecto de inversión	2022	287,260.11	286,833.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD BARRANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 91851	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	91851	04-07-2022	05-08-2022	286,833.40	286,833.40	286,833.40	286,833.40	286,833.40	Metros Cuadrados	4,955.00	4,955.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108508	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,609.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA COMUNIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101782	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101782	04-08-2022	04-10-2022	1,299,609.33	1,299,609.33	1,299,609.33	1,299,609.33	1,299,609.33	Metros cúbicos	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108523	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,660.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD LOS SAUCES 1A ETAPA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101898	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101898	04-08-2022	04-10-2022	499,660.58	499,660.58	499,660.58	499,660.58	499,660.58	Metros cúbicos	54.00	54.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402155433	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,999.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA RESGURDAR EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE DETIÑA EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 217129	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	217129	24-10-2022	23-12-2022	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	99,999.89	Metros lineales	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158757	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,055.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 234274	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	234274	24-10-2022	26-12-2022	799,055.22	799,055.22	799,055.22	799,055.22	799,055.22	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106580	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,034.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PARAJE EL TEPETATE, COMUNIDAD DONGU BARRIO DOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 71357	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	71357	04-07-2022	05-08-2022	598,034.65	598,034.65	598,034.65	598,034.65	598,034.65	Metros Cuadrados	470.00	470.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106616	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,875.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL CON RUMBO AL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD SAN NICOLAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 72291	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	72291	04-07-2022	05-08-2022	699,875.40	699,875.40	699,875.40	699,875.40	699,875.40	Metros Cuadrados	644.00	644.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107446	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,973.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA LA VIRGEN COMUNIDAD SANTA MARIA LA LOMA, BARRIO LOMA DE LOS MAGEYES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 87005	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	87005	06-07-2022	09-08-2022	599,973.35	599,973.35	599,973.35	599,973.35	599,973.35	Metros Cuadrados	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107659	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,815.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CANTERA LAJA EN CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO CANDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 90712	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	90712	04-07-2022	05-08-2022	699,815.64	699,815.64	699,815.64	699,815.64	699,815.64	Metros Cuadrados	696.00	696.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107767	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO QUE VA DEL KIOSCO AL ARROYO COMUNIDAD SAN AGUSTIN LA LOMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 93115	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	93115	06-07-2022	05-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	736.00	736.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107772	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,778.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GOLONDRINAS COLONIA LA CAMELIA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 93166	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	93166	06-07-2022	05-08-2022	699,778.10	699,778.10	699,778.10	699,778.10	699,778.10	Metros Cuadrados	541.00	541.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107917	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,489.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO VIA TARASCA HACIA LA IGLESIA COMUNIDAD DESHPE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 94712	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	94712	04-07-2022	05-08-2022	499,489.64	499,489.64	499,489.64	499,489.64	499,489.64	Metros Cuadrados	465.00	465.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107976	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,782.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS DE LAS ORTIGAS HACIA EL RINCON COMUNIDAD LAS ORTIGAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 95715	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	95715	04-07-2022	05-08-2022	399,782.54	399,782.54	399,782.54	399,782.54	399,782.54	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108296	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,998.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 100094	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	100094	04-08-2022	05-09-2022	549,998.46	549,998.46	549,998.46	549,998.46	549,998.46	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108492	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,884.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO RUMBO AL PREESCOLAR ANGEL J GARRIDO COMUNIDAD ESDOCA BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101644	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101644	04-08-2022	04-10-2022	599,884.67	599,884.67	599,884.67	599,884.67	599,884.67	Metros lineales	821.00	821.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108505	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,750.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS OCOTES, COMUNIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101755	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101755	08-08-2022	05-10-2022	749,750.34	749,750.34	749,750.34	749,750.34	749,750.34	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108512	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	898,671.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AGOSTADERO RUMBO AL PARAJE LOMA DE LOS MEJIAS COMUNIDAD PUENTECILLAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101807	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101807	04-08-2022	04-10-2022	898,671.91	898,671.91	898,671.91	898,671.91	898,671.91	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108519	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,989.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LA LAGUNA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101870	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101870	04-08-2022	04-10-2022	499,989.21	499,989.21	499,989.21	499,989.21	499,989.21	Metros cúbicos	13,000.00	13,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116226	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,754.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA REVOLUCIÓN COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 144984	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	144984	04-08-2022	05-10-2022	1,999,754.99	1,999,754.99	1,999,754.99	1,999,754.99	1,999,754.99	Metros lineales	880.00	880.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156153	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,098.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BOSHI GRANDE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 220552	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	220552	24-10-2022	26-12-2022	598,098.42	598,098.42	598,098.42	598,098.42	598,098.42	Metros cúbicos	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082505	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,915.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE VA A PUENTESILLAS COMUNIDAD RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI. - 94398	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	94398	05-07-2022	05-08-2022	699,915.14	699,915.14	699,915.14	699,915.14	699,915.14	Metros Cuadrados	680.00	680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202084042	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,318.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101360	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101360	04-08-2022	04-10-2022	1,999,318.41	1,999,318.41	1,999,318.41	1,999,318.41	1,999,318.41	Metros cúbicos	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202084055	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,333.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101410	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101410	04-08-2022	04-10-2022	1,999,333.74	1,999,333.74	1,999,333.74	1,999,333.74	1,999,333.74	Metros cúbicos	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106087	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,864.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, COMUNIDAD MADO SECTOR UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 61738	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	61738	04-07-2022	05-08-2022	899,864.99	899,864.99	899,864.99	899,864.99	899,864.99	Metros Cuadrados	828.00	828.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106215	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,879.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ROSALES BARRIO CARGADERO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64363	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64363	04-07-2022	05-08-2022	799,879.99	799,879.99	799,879.99	799,879.99	799,879.99	Metros Cuadrados	745.00	745.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106249	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,737.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL CENTRO SOCIAL DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 65017	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	65017	04-07-2022	05-08-2022	499,737.30	499,737.30	499,737.30	499,737.30	499,737.30	Metros Cuadrados	436.00	436.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107291	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,712.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO CON RUMBO A LAS MANGAS COMUNIDAD BARRIO EL CAPULIN LA LOMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 84047	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	84047	04-07-2022	05-08-2022	599,712.88	599,712.88	599,712.88	599,712.88	599,712.88	Metros Cuadrados	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107460	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,780.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO PRICIPAL COMUNIDAD LAS CHIVAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 87359	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	87359	07-07-2022	05-08-2022	299,780.00	299,780.00	299,780.00	299,780.00	299,780.00	Metros Cuadrados	285.00	285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107679	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,751.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CLINICA HACIA EL PANTEON COMUNIDAD CONEJERAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 91127	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	91127	05-07-2022	05-08-2022	699,751.15	699,751.15	699,751.15	699,751.15	699,751.15	Metros Cuadrados	680.00	680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107881	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,990.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS Y MIGUEL HIDALGO COMUNIDAD RINCON DE JUANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 94253	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	94253	06-07-2022	05-08-2022	699,990.40	699,990.40	699,990.40	699,990.40	699,990.40	Metros Cuadrados	680.00	680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107938	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,510.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE EN EL CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA COMUNIDAD LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 95040	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	95040	06-07-2022	05-08-2022	499,510.78	499,510.78	499,510.78	499,510.78	499,510.78	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108420	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,547.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA PARADA EL CORTE COMUNIDAD HONDIGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101161	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101161	04-08-2022	04-10-2022	599,547.51	599,547.51	599,547.51	599,547.51	599,547.51	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108507	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	398,617.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOMA LINDA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101771	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101771	04-08-2022	04-10-2022	398,617.64	398,617.64	398,617.64	398,617.64	398,617.64	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078251	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,743.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD LA NOPALERA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 72108	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	72108	04-07-2022	05-08-2022	499,743.97	499,743.97	499,743.97	499,743.97	499,743.97	Metros Cuadrados	470.00	470.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106246	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,294.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD LOS PILARES SEGUNDA MANZANA DIRECCION AL CENTRO SOCIAL ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64940	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	64940	04-07-2022	05-08-2022	799,294.71	799,294.71	799,294.71	799,294.71	799,294.71	Metros Cuadrados	736.00	736.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107133	Proyecto de inversión	2022	660,000.00	659,821.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO AL CAMINO PUNTA DIAMANTE COMUNIDAD BOTIDI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 80617	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	80617	04-07-2022	05-08-2022	659,821.85	659,821.85	659,821.85	659,821.85	659,821.85	Metros lineales	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107654	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,622.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE COLONIA EL TRIÁNGULO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 90619	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	90619	04-07-2022	05-08-2022	499,622.60	499,622.60	499,622.60	499,622.60	499,622.60	Metros Cuadrados	431.00	431.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107775	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,944.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA PEÑASCOS DE DIOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 93192	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	93192	04-07-2022	05-09-2022	599,944.90	599,944.90	599,944.90	599,944.90	599,944.90	Metros Cuadrados	541.00	541.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107777	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,837.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MIGUEL ORIENTE COLONIA LOMA ALTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 93210	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	93210	04-07-2022	05-08-2022	599,837.21	599,837.21	599,837.21	599,837.21	599,837.21	Metros Cuadrados	541.00	541.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107867	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,997.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ARCO NORTE HACIA EL PREESCOLAR COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR UNO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 94083	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	94083	18-07-2022	19-08-2022	499,997.37	499,997.37	499,997.37	499,997.37	499,997.37	Metros lineales	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107982	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	699,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BARRANCAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 95756	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	95756	04-07-2022	30-09-2022	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	Metros cúbicos	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108082	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,636.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LOS CHARCOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97387	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97387	05-08-2022	04-10-2022	499,636.90	499,636.90	499,636.90	499,636.90	499,636.90	Metros cúbicos	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108091	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,992.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD BARRIO LA PEÑITA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97462	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97462	05-08-2022	04-10-2022	599,992.19	599,992.19	599,992.19	599,992.19	599,992.19	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108131	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CAMINO EMPEDRADO, COMUNIDAD MADO SECTOR II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97979	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97979	05-08-2022	04-10-2022	599,999.98	599,999.98	599,999.98	599,999.98	599,999.98	Kilómetro lineal	235.00	235.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108320	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR II HACIA EL SECTOR I COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR DOS BARRIO LA LOMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 100234	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	100234	08-08-2022	09-09-2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros lineales	280.00	280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108390	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CONEJERAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 100917	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	100917	04-08-2022	05-10-2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	730.00	730.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156088	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,930.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARCIA COLONIA CONSTITUYENTES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 220210	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	220210	24-10-2022	09-12-2022	199,930.51	199,930.51	199,930.51	199,930.51	199,930.51	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158377	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,648.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOMA DE SAN ANGEL, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 231922	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	231922	24-10-2022	23-12-2022	598,648.96	598,648.96	598,648.96	598,648.96	598,648.96	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082676	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,878.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD EJIDO SAN FRANCISCO SHAXNI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 95439	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	95439	04-07-2022	05-08-2022	499,878.80	499,878.80	499,878.80	499,878.80	499,878.80	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202084141	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	749,966.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN EL CAMINO HACIA EL PANTEON PARAJE EL PUERTESITO COMUNIDAD DATEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101727	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101727	04-08-2022	04-10-2022	749,966.72	749,966.72	749,966.72	749,966.72	749,966.72	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106454	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,972.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PARAJE AGUA AZUL COMUNIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 69081	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	69081	04-07-2022	05-08-2022	699,972.50	699,972.50	699,972.50	699,972.50	699,972.50	Metros Cuadrados	644.00	644.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106712	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,547.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD GOLONDRINAS HACIA BUENAVISTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 73517	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	73517	04-07-2022	05-08-2022	599,547.51	599,547.51	599,547.51	599,547.51	599,547.51	Metros Cuadrados	521.00	521.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107242	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,921.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL DURAZNO COMUNIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 83004	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	83004	07-07-2022	06-08-2022	499,921.92	499,921.92	499,921.92	499,921.92	499,921.92	Metros Cuadrados	462.00	462.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107584	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,763.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA LOMA DEL FRESNO A LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 89187	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	89187	06-07-2022	05-08-2022	499,763.75	499,763.75	499,763.75	499,763.75	499,763.75	Metros Cuadrados	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107605	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,869.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CENTRO SOCIAL HACIA PARAJE EL RINCON LOCALIDAD ESTANCIA SECTOR DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 89715	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	89715	06-07-2022	05-08-2022	499,869.02	499,869.02	499,869.02	499,869.02	499,869.02	Metros Cuadrados	465.00	465.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107622	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,399.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ LOCALIDAD LA TERESA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 90096	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	90096	04-07-2022	05-08-2022	499,399.91	499,399.91	499,399.91	499,399.91	499,399.91	Metros Cuadrados	483.00	483.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107702	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,501.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, COMUNIDAD SAN IDELFONSO YOLOTEPEC, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 91627	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	91627	04-07-2022	05-08-2022	899,501.85	899,501.85	899,501.85	899,501.85	899,501.85	Metros Cuadrados	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302108140	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,779.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD LOS CHARCOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 98047	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	98047	05-08-2022	04-10-2022	549,779.16	549,779.16	549,779.16	549,779.16	549,779.16	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108329	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,984.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA POZO ARTESIANO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA PALMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 100337	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	100337	04-08-2022	05-10-2022	699,984.93	699,984.93	699,984.93	699,984.93	699,984.93	Metros cúbicos	33.00	33.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108483	Proyecto de inversión	2022	618,821.00	618,768.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD ESDOCA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101545	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101545	04-08-2022	05-10-2022	618,768.11	618,768.11	618,768.11	618,768.11	618,768.11	Metros Cuadrados	538.00	538.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108486	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,759.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE GUSTAVO BAZ, EN LA SEGUNDA SECCION COMUNIDAD ENDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101574	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101574	04-08-2022	04-10-2022	1,199,759.99	1,199,759.99	1,199,759.99	1,199,759.99	1,199,759.99	Metros lineales	1,050.00	1,050.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108490	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,850.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL PARALELO AL BOULEVARD PROLONGACION CONSTITUCION COLONIA EL MEDRANO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101624	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101624	04-08-2022	04-10-2022	499,850.15	499,850.15	499,850.15	499,850.15	499,850.15	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108496	Proyecto de inversión	2022	390,000.00	389,989.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDAD LAS CHIVAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101679	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101679	08-08-2022	05-10-2022	389,989.24	389,989.24	389,989.24	389,989.24	389,989.24	Metros Cuadrados	161.00	161.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108522	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,429.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101889	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	101889	04-08-2022	04-10-2022	499,429.88	499,429.88	499,429.88	499,429.88	499,429.88	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156026	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,909.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD COLONIA LOS PINOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 219954	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	219954	28-10-2022	09-12-2022	499,909.49	499,909.49	499,909.49	499,909.49	499,909.49	Metros Cuadrados	505.80	505.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302126586	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN - 192891	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	192891	22-08-2022	05-10-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	1,206,362.77	1,206,362.77	1,206,362.77	Metros Cuadrados	2,349.00	2,307.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163355	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILCALLI - 258775	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	258775	17-10-2022	30-11-2022	2,500,000.00	2,500,000.00	2,456,119.48	2,456,119.48	1,456,119.48	Metros Cuadrados	3,060.00	3,006.29	98.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129289	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CCT 15DPR1768F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 205724	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	205724	19-09-2022	18-10-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	301,474.42	301,474.42	301,474.42	Metros Cuadrados	504.00	495.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109734	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL - 116125	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	116125	27-06-2022	10-08-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	215,546.75	215,546.75	215,546.75	Metros Cuadrados	1,462.00	1,437.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116920	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC - 147954	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	147954	20-06-2022	03-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	142,810.50	142,810.50	142,810.50	Metros lineales	1,286.00	1,263.00	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116818	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO - 147531	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya de Juárez	147531	20-06-2022	03-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	91,485.85	91,485.85	41,485.85	Metros lineales	1,329.00	1,305.00	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402115151	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,802.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, HUACAL VIEJO - 150617	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	150617	20-07-2022	19-08-2022	499,802.02	499,802.02	499,802.02	499,802.02	499,802.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402115152	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	649,766.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EL CAPULÍN PRIMERA SECCIÓN - 215706	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	215706	17-10-2022	18-11-2022	649,766.14	649,766.14	649,766.14	649,766.14	649,766.14	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402115456	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,646.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUAN PRIMERA SECCIÓN - 217223	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amanalco	217223	17-10-2022	18-11-2022	599,646.33	599,646.33	599,646.33	599,646.33	599,646.33	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402155514	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,533.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO HACIA LA TELESECUNDARIA, SAN MATEO CUARTA SECCIÓN PUEBLO NUEVO - 217414	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	217414	17-10-2022	18-11-2022	499,533.77	499,533.77	499,533.77	499,533.77	499,533.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175254	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,946.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, SAN BARTOLO CUARTA SECCIÓN - 318631	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amanalco	318631	17-10-2022	02-12-2022	599,946.30	599,946.30	599,946.30	599,946.30	599,946.30	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114066	Proyecto de inversión	2022	1,290,000.00	1,289,695.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS L LEON - 136804	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amanalco	136804	02-05-2022	15-06-2022	1,289,695.50	1,289,695.50	1,289,695.50	1,289,695.50	1,289,695.50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151418	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,399,214.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A MONTE VERDE, SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN - 148361	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	148361	27-06-2022	26-08-2022	1,399,214.26	1,399,214.26	1,399,214.26	1,399,214.26	1,399,214.26	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151497	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,787.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOMAS DE PROVIDENCIA Y MONTE ALTO - 150170	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amanalco	150170	18-07-2022	14-10-2022	549,787.78	549,787.78	549,787.78	549,787.78	549,787.78	Cuarto(s)	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151503	Proyecto de inversión	2022	1,187,000.00	1,186,257.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA EL CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL - 150308	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amanalco	150308	20-07-2022	02-09-2022	1,186,257.32	1,186,257.32	1,186,257.32	1,186,257.32	1,186,257.32	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151527	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	279,341.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OJO DE AGUA - 150787	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amanalco	150787	20-07-2022	16-09-2022	279,341.49	279,341.49	279,341.49	279,341.49	279,341.49	Cuarto(s)	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402155644	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,483.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA PEÑA - 217952	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amanalco	217952	17-10-2022	18-11-2022	499,483.26	499,483.26	499,483.26	499,483.26	499,483.26	Cuarto(s)	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175211	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,170.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, SAN BARTOLO SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN - 318392	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amanalco	318392	17-10-2022	02-12-2022	999,170.71	999,170.71	999,170.71	999,170.71	999,170.71	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202076585	Proyecto de inversión	2022	1,886,613.19	1,872,822.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLA UNIÓN TRAMO DE VILLA DE LAS TORRES A AV. BICENTENARIO, COLONIA VILLA DE LAS TORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 63003	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	63003	15-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1,071.50	1,071.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077943	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,394,131.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADA EN CALLE GALAXIA SN. COLONIA ATIZAPÁN 2000, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 70623	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	70623	30-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202078070	Proyecto de inversión	2022	4,610,332.48	4,588,783.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO DE JUAN ALDAMA A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 71199	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	71199	30-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	384.00	384.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202078098	Proyecto de inversión	2022	3,326,323.47	3,295,910.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TRAMO DE JUAN ALDAMA A CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 71292	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	71292	30-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	384.00	384.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202076582	Proyecto de inversión	2022	4,452,885.69	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIRACANTO, TRAMO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A CALLE FRAMBOYÁN, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 62991	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	62991	15-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	3,131.50	3,131.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202076588	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,330,201.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PREESCOLAR MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA CON CLAVE 15DJN1057Q, UBICADO EN CALLE 3 SN. COLONIA NUEVO MADIN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 63015	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	63015	15-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	252.30	252.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202077016	Proyecto de inversión	2022	3,224,737.21	3,219,752.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 14 DE MARZO, TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA VILLAS DE SAN JOSÉ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 65201	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	65201	15-05-2022	15-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	222.55	222.55	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402185475	Proyecto de inversión	2022	1,693,843.70	949,305.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO, TUBERÍAS Y ÁREA DE OPERACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN DELEGACIÓN SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN - 353282	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	353282	29-11-2022	15-12-2022	949,305.00	949,305.00	949,305.00	949,305.00	949,305.00	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177802	Proyecto de inversión	2022	213,720.22	214,329.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUÍN, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CANCÚN - 329614	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	329614	29-11-2022	15-12-2022	214,329.23	214,329.23	214,329.23	214,329.23	214,329.23	Metros lineales	404.40	391.00	96.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169636	Proyecto de inversión	2022	146,337.92	120,937.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUÍN, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CANCÚN. - 292334	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	292334	29-11-2022	15-12-2022	120,937.40	120,937.40	120,937.40	120,937.40	120,937.40	Metros lineales	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158664	Proyecto de inversión	2022	964,678.52	1,023,114.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO DE NINGUNO, CONOCIDA COMO CDA ROSARIO. - 233593	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	233593	15-11-2022	15-12-2022	1,023,114.47	1,023,114.47	1,023,114.47	1,023,114.47	1,023,114.47	Metros Cuadrados	645.77	645.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402186157	Proyecto de inversión	2022	594,198.63	594,030.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, AVENIDA JUÁREZ - 355881	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	355881	09-11-2022	23-12-2022	594,030.06	594,030.06	594,030.06	594,030.06	594,030.06	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402177022	Proyecto de inversión	2022	1,206,372.13	1,205,156.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, CALLE TLAXCALA. - 326355	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	326355	22-10-2022	18-11-2022	1,205,156.80	1,205,156.80	1,205,156.80	1,205,156.80	1,205,156.80	Metros Cuadrados	805.00	805.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402183214	Proyecto de inversión	2022	1,218,736.56	1,217,195.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE DE LA AMARGURA - 346452	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	346452	29-11-2022	15-12-2022	1,217,195.85	1,217,195.85	1,217,195.85	1,217,195.85	1,217,195.85	Metros Cuadrados	408.00	408.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402154935	Proyecto de inversión	2022	3,547,323.36	3,546,265.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO DE 1RA CALLE IGNACIO ALLENDE - 214689	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	214689	20-10-2022	18-11-2022	3,546,265.29	3,546,265.29	3,546,265.29	3,546,265.29	3,546,265.29	Metros Cuadrados	1,730.80	1,730.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402158665	Proyecto de inversión	2022	808,975.86	750,103.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA. LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO DE NINGUNO, CONOCIDA COMO CDA ROSARIO - 233613	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	233613	04-11-2022	15-11-2022	750,103.79	750,103.79	750,103.79	750,103.79	750,103.79	Metros lineales	126.61	126.61	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402176207	Proyecto de inversión	2022	1,965,237.20	1,964,417.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE LAS FLORES CONOCIDA COMO AMÉRICA DEL SUR - 323403	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	323403	25-11-2022	12-12-2022	1,964,417.73	1,964,417.73	1,964,417.73	1,964,417.73	1,964,417.73	Metros lineales	245.00	245.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402186137	Proyecto de inversión	2022	120,643.79	120,396.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO EN 1RA CALLE IGNACIO ALLENDE - 355808	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlautla	355808	09-11-2022	23-12-2022	120,396.91	120,396.91	120,396.91	120,396.91	120,396.91	Metros Cuadrados	29.70	29.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402187863	Proyecto de inversión	2022	1,159,222.36	1,158,641.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, CALLE GUANAJUATO ENTRE GUERRERO Y PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL - 360945	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	360945	09-12-2022	23-12-2022	1,158,641.03	1,158,641.03	1,158,641.03	1,158,641.03	1,158,641.03	Metros Cuadrados	720.00	720.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402177239	Proyecto de inversión	2022	156,139.28	80,797.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE NAYARIT. - 327393	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	327393	20-10-2022	18-11-2022	80,797.11	80,797.11	80,797.11	80,797.11	80,797.11	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402177992	Proyecto de inversión	2022	113,568.61	101,497.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE NAYARIT - 330269	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	330269	25-11-2022	15-12-2022	101,497.60	101,497.60	101,497.60	101,497.60	101,497.60	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177385	Proyecto de inversión	2022	249,510.62	328,562.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE NAYARIT. - 327931	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	327931	25-11-2022	15-12-2022	328,562.48	328,562.48	328,562.48	328,562.48	328,562.48	Metros lineales	104.00	104.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177792	Proyecto de inversión	2022	855,655.45	861,326.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE NAYARIT. - 329587	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	329587	25-11-2022	15-12-2022	861,326.24	861,326.24	861,326.24	861,326.24	861,326.24	Metros Cuadrados	611.10	611.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177799	Proyecto de inversión	2022	43,016.27	29,153.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUÍN, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CANCÚN - 329610	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlautla	329610	29-11-2022	15-12-2022	29,153.41	29,153.41	29,153.41	29,153.41	29,153.41	Metros lineales	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177803	Proyecto de inversión	2022	1,689,224.04	1,726,504.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUÍN, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CANCÚN - 329617	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	329617	29-11-2022	15-12-2022	1,726,504.56	1,726,504.56	1,726,504.56	1,726,504.56	1,726,504.56	Metros Cuadrados	1,407.40	1,407.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402186074	Proyecto de inversión	2022	1,378,627.80	1,378,162.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO - 355540	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	355540	09-11-2022	23-12-2022	1,378,162.55	1,378,162.55	1,378,162.55	1,378,162.55	1,378,162.55	Metros Cuadrados	1,994.70	1,994.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402171688	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,254.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA - 301421	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Capulhuac	301421	15-11-2022	20-12-2022	899,254.72	899,254.72	899,254.72	899,254.72	899,254.72	Metros Cuadrados	27,800.00	27,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082600	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	146,466.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC - 94985	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	94985	01-06-2022	31-08-2022	146,466.71	146,466.71	146,466.71	146,466.71	146,466.71	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083040	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,755.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS Y AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS - 96904	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	96904	01-06-2022	31-08-2022	199,755.68	199,755.68	199,755.68	199,755.68	199,755.68	Metros Cuadrados	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083272	Proyecto de inversión	2022	161,642.00	161,044.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN SANTA MARIA COAXUSCO - 98026	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	98026	01-06-2022	31-08-2022	161,044.06	161,044.06	161,044.06	161,044.06	161,044.06	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083575	Proyecto de inversión	2022	2,076,880.90	2,069,955.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CINCO DE MAYO Y NIÑOS HEROES - 99164	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	99164	01-09-2022	30-11-2022	2,069,955.85	2,069,955.85	2,069,955.85	2,069,955.85	2,069,955.85	Metros Cuadrados	964.00	964.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082787	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,219.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TLAZALA EN LA PRIMARIA MORELOS - 95801	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	95801	01-06-2022	31-08-2022	149,219.92	149,219.92	149,219.92	149,219.92	149,219.92	Comedor(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082893	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,617.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO - 96258	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	96258	01-06-2022	31-08-2022	199,617.96	199,617.96	199,617.96	199,617.96	199,617.96	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129806	Proyecto de inversión	2022	1,260,000.00	855,373.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES - 207750	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Capulhuac	207750	26-09-2022	15-12-2022	855,373.99	855,373.99	855,373.99	855,373.99	855,373.99	Cuarto(s)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106107	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	638,131.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, PRÓL. MIGUEL HIDALGO SN SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 61953	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	61953	30-05-2022	31-08-2022	638,131.20	638,121.20	638,121.20	638,121.20	638,121.20	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117524	Proyecto de inversión	2022	1,074,535.00	1,074,503.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATLI, CALLE EDGARDO ALMICAR SN COL. MARCO ANTONIO SOSA - 150717	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	150717	09-05-2022	06-08-2022	1,074,503.53	1,074,503.53	1,074,503.53	1,074,503.53	1,074,503.53	Metros Cuadrados	157.00	157.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163363	Proyecto de inversión	2022	572,763.26	572,763.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES, PAGO DE CONVENIO A CFE, 5 DE FEBRERO, EN EL TRAMO DE NORTE 3 A PROL. HIDALGO LA CANDELARIA TLAPALA - 258805	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	258805	24-10-2022	31-12-2022	572,763.26	572,763.26	572,763.26	572,763.26	572,763.26	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073996	Proyecto de inversión	2022	8,500,000.00	8,202,072.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA COL. JARDINES DE CHALCO - 46369	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46369	30-05-2022	29-08-2022	8,202,072.27	8,202,072.27	8,202,072.27	8,202,072.27	8,202,072.27	Metros Cuadrados	3,556.70	3,556.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116408	Proyecto de inversión	2022	2,300,000.00	2,293,503.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE DOLORES SN SAN PABLO ATLAZALPAN - 145863	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	145863	06-05-2022	03-08-2022	2,293,503.00	2,293,503.00	2,293,503.00	2,293,503.00	2,293,503.00	Metros Cuadrados	440.00	440.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116442	Proyecto de inversión	2022	2,257,342.00	2,169,783.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE ZACATECAS, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN MARTÍN SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 145984	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	145984	06-05-2022	03-08-2022	2,169,783.62	2,169,783.62	2,169,783.62	2,169,783.62	2,169,783.62	Metros Cuadrados	429.00	429.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117510	Proyecto de inversión	2022	2,278,600.00	2,140,457.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE RÍO RIN SN SAN MARCOS HUIXTOCO - 150671	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	150671	09-05-2022	06-08-2022	2,140,457.86	2,140,457.86	2,140,457.86	2,140,457.86	2,140,457.86	Metros Cuadrados	334.00	334.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117584	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,730.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NO. 856 DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, CALLE PORTAL DEL SOL SN CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO - 150951	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	150951	10-05-2022	07-08-2022	2,499,730.28	2,499,730.28	2,499,730.28	2,499,730.28	2,499,730.28	Metros Cuadrados	512.69	512.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302117695	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,497,961.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA SN SAN MARTÍN XICO NUEVO - 151487	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	151487	10-05-2022	07-08-2022	2,497,961.96	2,497,961.96	2,497,961.96	2,497,961.96	2,497,961.96	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163377	Proyecto de inversión	2022	512,101.89	512,101.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES, PAGO DE CONVENIO A CFE, POPOCATEPETL Y CALLE AMAPOLA, EN EL TRAMO DE AV. CAMINO REAL A SAN LUCAS Y CANAL LA COMPAÑÍA COL. SANTA CRUZ AMALINALCO - 258853	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	258853	24-10-2022	31-12-2022	512,101.89	512,101.89	512,101.89	512,101.89	512,101.89	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073940	Proyecto de inversión	2022	3,767,990.00	3,539,186.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45893	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45893	30-05-2022	31-08-2022	3,539,186.07	3,539,186.07	3,539,186.07	3,539,186.07	3,539,186.07	Metros Cuadrados	1,340.00	1,340.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116455	Proyecto de inversión	2022	1,554,113.00	1,532,735.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CERRADA DE LA CAPILLA SN CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 146047	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	146047	06-05-2022	03-08-2022	1,532,735.93	1,532,735.93	1,532,735.93	1,532,735.93	1,532,735.93	Metros Cuadrados	316.00	316.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117709	Proyecto de inversión	2022	1,345,000.00	1,307,020.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE INSURGENTES SN SANTA CATARINA AYOTZINGO - 151544	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	151544	11-05-2022	08-08-2022	1,307,020.28	1,307,020.28	1,307,020.28	1,307,020.28	1,307,020.28	Metros Cuadrados	217.70	217.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163360	Proyecto de inversión	2022	343,454.42	343,454.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES, PAGO DE CONVENIO A CFE, REFORMA, EN EL TRAMO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CANDELARIA Tlapala - 258792	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	258792	24-10-2022	31-12-2022	343,454.42	343,454.42	343,454.42	343,454.42	343,454.42	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073954	Proyecto de inversión	2022	8,200,000.00	7,676,797.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. NUEVA SAN ISIDRO - 45987	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	45987	30-05-2022	31-08-2022	7,676,797.44	7,676,797.44	7,676,797.44	7,676,797.44	7,676,797.44	Metros Cuadrados	3,288.00	3,288.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073997	Proyecto de inversión	2022	8,600,000.00	7,250,908.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PURÉPECHAS, DE AV. TEXCATLIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO COL. CULTURAS DE MÉXICO - 46371	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	46371	30-05-2022	29-08-2022	7,250,908.87	7,250,908.87	7,250,908.87	7,250,908.87	7,250,908.87	Metros Cuadrados	3,845.00	3,845.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302117697	Proyecto de inversión	2022	2,780,000.00	2,699,479.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CALLE SAN RAFAEL SN COL. NUEVA SAN ANTONIO - 151499	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	151499	10-05-2022	07-08-2022	2,699,479.03	2,699,479.03	2,699,479.03	2,699,479.03	2,699,479.03	Metros Cuadrados	429.19	429.19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117724	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,239,303.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA FRIDA KAHLO, CALLE LAS FLORES SN COL. JARDINES DE CHALCO - 151595	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	151595	11-05-2022	08-08-2022	2,239,303.11	2,239,303.11	2,239,303.11	2,239,303.11	2,239,303.11	Metros Cuadrados	512.69	512.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163357	Proyecto de inversión	2022	2,993,966.21	2,993,966.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES, PAGO DE CONVENIO A CFE, KIWI, GIRASOLES, PENSADOR MEXICANO, LAZARO CARDENAS, MARACUYA Y MEMBRILLO, EN EL TRAMO DE CALLE MEMBRILLO A CDA. LOS CEDROS SAN MARCOS HUIXTOCO - 258781	Chalco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	258781	24-10-2022	31-12-2022	2,993,966.21	2,993,966.21	2,993,966.21	2,993,966.21	2,993,966.21	Piezas	38.00	38.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070462	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	2,913,751.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 26332	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	26332	30-05-2022	31-08-2022	2,913,751.20	2,913,751.20	2,913,751.20	2,913,751.20	2,913,751.20	Metros Cuadrados	1,360.00	1,360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116422	Proyecto de inversión	2022	2,800,000.00	2,573,328.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CALLE HUIXTOCO SN, CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 145894	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	145894	06-05-2022	03-08-2022	2,573,328.19	2,573,328.19	2,573,328.19	2,573,328.19	2,573,328.19	Metros Cuadrados	513.00	513.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402162243	Proyecto de inversión	2022	2,267,610.54	2,267,610.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES, PAGO DE CONVENIO A CFE, XONACATLA, ANGELES, VIOLETA,ALCATRAZ, LIRIOS Y GIRASOL, EN EL TRAMO DE CANAL SANTO DOMINGO A CANAL XONACATLA SAN LUCAS AMALINALCO - 253075	Chalco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	253075	24-10-2022	31-12-2022	2,267,610.54	2,267,610.54	2,267,610.54	2,267,610.54	2,267,610.54	Piezas	43.00	43.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071198	Proyecto de inversión	2022	520,000.00	518,950.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FUENTES - 29972	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	29972	06-06-2022	06-07-2022	518,950.89	518,950.89	518,950.89	518,950.89	518,950.89	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077127	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,358.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 65607	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	65607	09-06-2022	23-07-2022	99,358.24	99,358.24	99,358.24	99,358.24	99,358.24	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202077644	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,939.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 68661	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68661	12-06-2022	25-07-2022	149,939.65	149,939.65	149,939.65	149,939.65	149,939.65	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079540	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,984.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 78617	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78617	23-06-2022	07-08-2022	349,984.19	349,984.19	349,984.19	349,984.19	349,984.19	Kilómetro lineal	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073448	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	139,988.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL - 42357	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42357	19-05-2022	19-06-2022	139,988.14	139,988.14	139,988.14	139,988.14	139,988.14	Metros Cuadrados	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078148	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,983.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DANXHO - 71567	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	71567	16-06-2022	30-07-2022	99,983.80	99,983.80	99,983.80	99,983.80	99,983.80	Kilómetro lineal	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073374	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,799.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FELIPE COAMANGO - 41821	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	41821	19-05-2022	19-06-2022	149,799.47	149,799.47	149,799.47	149,799.47	149,799.47	Metros Cuadrados	280.00	280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076579	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,802.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MACAVACA - 62964	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62964	06-05-2022	20-06-2022	149,802.40	149,802.40	149,802.40	149,802.40	149,802.40	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076927	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,632.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DAMATE - 64808	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	64808	19-06-2022	19-08-2022	99,632.40	99,632.40	99,632.40	99,632.40	99,632.40	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077892	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,713.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 70304	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70304	13-06-2022	27-07-2022	149,713.82	149,713.82	149,713.82	149,713.82	149,713.82	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077896	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,886.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO - 70329	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70329	13-06-2022	27-07-2022	149,886.36	149,886.36	149,886.36	149,886.36	149,886.36	Kilómetro lineal	1.50	1.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079528	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,865.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUI - 78589	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78589	23-06-2022	07-08-2022	149,865.18	149,865.18	149,865.18	149,865.18	149,865.18	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079534	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,909.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 78607	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	78607	23-06-2022	07-08-2022	99,909.21	99,909.21	99,909.21	99,909.21	99,909.21	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107730	Proyecto de inversión	2022	134,161.83	134,062.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 92216	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	92216	01-08-2022	30-08-2022	134,062.08	134,062.08	134,062.08	134,062.08	134,062.08	Metros Cuadrados	37.00	37.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107771	Proyecto de inversión	2022	312,533.00	312,530.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 93154	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93154	01-08-2022	30-08-2022	312,530.89	312,530.89	312,530.89	312,530.89	312,530.89	Metros Cuadrados	78.00	78.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108462	Proyecto de inversión	2022	230,000.00	229,997.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SANITARIOS A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL - 101356	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	101356	15-08-2022	03-10-2022	229,997.04	229,997.04	229,997.04	229,997.04	229,997.04	Metros Cuadrados	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128838	Proyecto de inversión	2022	330,000.00	126,087.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS, EL TEPOZÁN Y EL ROSAL - 203752	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	203752	15-09-2022	31-10-2022	329,883.78	329,883.78	329,883.78	329,883.78	329,883.78	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070323	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	949,723.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PLAZA PÚBLICA - 25464	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	25464	20-04-2022	20-06-2022	949,723.61	949,723.61	949,723.61	949,723.61	949,723.61	Metros cuadrados de construcción	58.00	58.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107773	Proyecto de inversión	2022	218,963.05	218,830.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93169	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93169	01-08-2022	30-08-2022	218,830.47	218,830.47	218,830.47	218,830.47	218,830.47	Metros Cuadrados	45.00	45.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076525	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,802.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS - 62693	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	62693	16-06-2022	16-07-2022	149,802.40	149,802.40	149,802.40	149,802.40	149,802.40	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077641	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,950.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AMPABI - 68622	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	68622	12-06-2022	25-07-2022	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079797	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,973.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 79668	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	79668	25-06-2022	09-08-2022	299,973.49	299,973.49	299,973.49	299,973.49	299,973.49	Kilómetro lineal	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107759	Proyecto de inversión	2022	437,926.10	437,872.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CADENQUÍ - 93024	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	93024	01-06-2022	30-06-2022	437,872.29	437,872.29	437,872.29	437,872.29	437,872.29	Metros Cuadrados	128.00	128.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119667	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,204.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO DE BONCHE, EN LA COMUNIDAD DE DONGU - 160048	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	160048	20-09-2022	15-10-2022	999,204.59	999,204.59	999,204.59	999,204.59	999,204.59	Metros Cuadrados	810.00	810.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073432	Proyecto de inversión	2022	160,000.00	159,765.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO DONGU SANTA MARIA - 42294	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42294	19-05-2022	19-06-2022	159,765.76	159,765.76	159,765.76	159,765.76	159,765.76	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106308	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,835.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VENTEY - 66079	Chapa de Mota	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	66079	09-06-2022	23-07-2022	99,835.33	99,835.33	99,835.33	99,835.33	99,835.33	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108538	Proyecto de inversión	2022	1,388,458.87	1,388,458.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL - 102384	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	102384	25-08-2022	09-10-2022	1,388,458.84	1,388,458.84	1,388,458.84	1,388,458.84	1,388,458.84	Metros Cuadrados	1,065.00	1,065.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX2202020276939	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,802.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE BARAJAS - 64865	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	64865	09-06-2022	18-07-2022	149,802.40	149,802.40	149,802.40	149,802.40	149,802.40	Kilómetro lineal	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108476	Proyecto de inversión	2022	949,895.81	949,895.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO - 101473	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapa de Mota	101473	22-08-2022	03-10-2022	949,895.81	949,895.81	949,895.81	949,895.81	949,895.81	Metros Cuadrados	52.00	52.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114641	Proyecto de inversión	2022	197,442.44	197,352.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CHABACANO - 139310	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	139310	15-08-2022	15-09-2022	197,352.83	197,352.83	197,352.83	197,352.83	197,352.83	Piezas	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070806	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,099.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS PINOS - 28059	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	28059	02-05-2022	15-06-2022	999,099.73	999,099.73	999,099.73	999,099.73	999,099.73	Metros Cuadrados	818.00	818.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073453	Proyecto de inversión	2022	78,486.86	78,325.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE VIALIDADES Y CAMINOS BACHEO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - 42377	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	42377	15-06-2022	15-08-2022	78,325.97	78,325.97	78,325.97	78,325.97	78,325.97	Metros Cuadrados	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077378	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,950.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 67120	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	67120	11-05-2022	25-06-2022	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	99,950.38	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077883	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,990.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTE - 70243	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	70243	13-06-2022	27-07-2022	149,990.10	149,990.10	149,990.10	149,990.10	149,990.10	Kilómetro lineal	1.50	1.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078136	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,688.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 71531	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	71531	16-06-2022	30-07-2022	149,688.45	149,688.45	149,688.45	149,688.45	149,688.45	Kilómetro lineal	1.50	1.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079832	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,905.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 79917	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	79917	25-06-2022	09-08-2022	299,905.61	299,905.61	299,905.61	299,905.61	299,905.61	Kilómetro lineal	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114630	Proyecto de inversión	2022	64,172.36	63,993.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 139276	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Chapa de Mota	139276	15-08-2022	15-09-2022	63,993.55	63,993.55	63,993.55	63,993.55	63,993.55	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117118	Proyecto de inversión	2022	97,055.38	96,456.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES - 148941	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chapa de Mota	148941	26-08-2022	28-10-2022	96,456.17	96,456.17	96,456.17	96,456.17	96,456.17	Metros lineales	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302117133	Proyecto de inversión	2022	95,617.08	95,447.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE VEHICULAR - 148993	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	148993	29-08-2022	29-09-2022	95,447.66	95,447.66	95,447.66	95,447.66	95,447.66	Metros lineales	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151060	Proyecto de inversión	2022	394,232.14	393,124.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CALLE GUADALUPE - 141009	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	141009	01-08-2022	20-08-2022	393,124.02	393,124.02	393,124.02	393,124.02	393,124.02	Metros lineales	252.00	252.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073332	Proyecto de inversión	2022	1,985,233.78	1,985,074.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AV. PASEO DE LAS HACIENDAS - 41663	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	41663	06-06-2022	20-07-2022	1,985,074.65	1,985,074.65	1,985,074.65	1,985,074.65	1,985,074.65	Metros lineales	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071278	Proyecto de inversión	2022	151,285.14	151,173.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 30358	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chicoloapan	30358	11-05-2022	24-06-2022	151,173.40	151,173.40	151,173.40	151,173.40	151,173.40	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078246	Proyecto de inversión	2022	1,992,704.52	1,989,209.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA RIO COATEPEC - 72077	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	72077	24-05-2022	22-06-2022	1,989,209.37	1,989,209.37	1,989,209.37	1,989,209.37	1,989,209.37	Piezas	82.00	82.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070043	Proyecto de inversión	2022	32,000,000.00	28,454,320.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PEATONAL EN LOS MÁRGENES DE LA CARRETERA MÉXICO TEXCOCO - 22493	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	22493	16-05-2022	28-09-2022	28,454,320.08	28,454,320.08	28,454,320.08	28,454,320.08	28,454,320.08	Metros Cuadrados	24,426.00	24,426.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073459	Proyecto de inversión	2022	346,815.04	344,324.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUÁREZ - 42401	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chicoloapan	42401	23-05-2022	31-05-2022	344,324.64	344,324.64	344,324.64	344,324.64	344,324.64	Kilómetro lineal	215.16	215.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073557	Proyecto de inversión	2022	1,911,359.41	1,909,643.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS - 43047	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	43047	11-05-2022	09-07-2022	1,909,643.15	1,909,643.15	1,909,643.15	1,909,643.15	1,909,643.15	Metros Cuadrados	1,628.79	1,628.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115796	Proyecto de inversión	2022	3,615,516.45	3,612,243.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PEATONAL EN LA CALLE CENTRAL DE LAS FLORES - 143349	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	143349	21-07-2022	03-11-2022	3,612,243.83	3,612,243.83	3,612,243.83	3,612,243.83	3,612,243.83	Piezas	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111218	Proyecto de inversión	2022	547,307.55	544,329.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACION DE CERRADA FRUELA - 122942	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	122942	04-07-2022	18-07-2022	544,329.52	544,329.52	544,329.52	544,329.52	544,329.52	Metros Cuadrados	746.00	746.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111498	Proyecto de inversión	2022	12,000,000.00	11,999,959.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO SANTA ROSA - 124114	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	124114	12-07-2022	28-11-2022	11,999,959.91	11,999,959.91	11,999,959.91	11,999,959.91	11,999,959.91	Metros Cuadrados	1,700.00	1,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108609	Proyecto de inversión	2022	2,642,835.75	2,642,307.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE NÚM. 15EPR1840Y BARRIO HOJALATEROS, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103213	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	103213	09-08-2022	31-10-2022	2,642,307.31	2,642,307.31	2,642,307.31	2,642,307.31	2,642,307.31	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108663	Proyecto de inversión	2022	506,784.00	506,701.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0588 TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 15EES904E COLONIA MIRAMAR, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 104567	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104567	09-08-2022	15-12-2022	506,701.20	506,701.20	506,701.20	506,701.20	506,701.20	Metros Cuadrados	125.00	125.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172008	Proyecto de inversión	2022	748,951.40	748,951.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN AV. LA PISTA AV. JARDINES, TRAMO DE C. TECHACHAL A CAD., Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. LA PISTA TRAMO DE CALLE PIRULES A CAD. BO. XOCHIACA PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 303463	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	303463	17-11-2022	16-12-2022	748,951.40	748,951.40	748,951.40	748,951.40	748,951.40	Metros lineales	368.21	368.21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107399	Proyecto de inversión	2022	5,684,748.89	5,684,553.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CENTRAL TRAMO DE CALLE AGUSTÍN MELGAR A CALLE JUAN DE LA BARRERA VILLA SAN LORENZO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 86184	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86184	03-08-2022	31-10-2022	5,684,553.57	5,684,553.57	5,684,553.57	5,684,553.57	5,684,553.57	Metros Cuadrados	5,280.00	5,280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107428	Proyecto de inversión	2022	3,221,736.30	3,221,728.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. HIDALGO, TRAMO DE CALLEJÓN LAS FLORES A CALLE LAS PERAS BARRIO XOCHIACA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 86600	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86600	03-08-2022	31-10-2022	3,221,728.60	3,221,728.60	3,221,728.60	3,221,728.60	3,221,728.60	Metros Cuadrados	2,280.00	2,280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108605	Proyecto de inversión	2022	2,642,835.75	1,102,843.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI CLAVE NÚM 15DPR2272D BARRIO SAN PABLO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103187	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	103187	09-08-2022	31-10-2022	1,102,843.98	1,102,843.98	1,102,843.98	1,102,843.98	1,102,843.98	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107105	Proyecto de inversión	2022	884,103.83	879,502.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. AMAPOLA, PRIVADA PEDRO CASTILLO, 2A., 3A. Y 4A. PRIVADA BO. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 80116	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	80116	01-08-2022	30-09-2022	879,502.78	879,502.78	879,502.78	879,502.78	879,502.78	Metros lineales	718.00	718.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107205	Proyecto de inversión	2022	765,195.66	765,195.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DISPENSARIO MEDICO REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ACUITLAPILCO UBICADO EN CALLE CARMEN SERDAN COLONIA ACUITLAPILCO PRIMERA SECCION, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 82215	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	82215	01-08-2022	31-10-2022	765,195.66	765,195.66	765,195.66	765,195.66	765,195.66	Metros Cuadrados	611.00	611.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108631	Proyecto de inversión	2022	5,600,750.00	5,591,241.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE CASA DE LA MUJER BO. TRANSPORTISTAS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103571	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	103571	01-08-2022	15-12-2022	5,591,241.70	5,591,241.70	5,591,241.70	5,591,241.70	5,591,241.70	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108666	Proyecto de inversión	2022	1,161,750.75	1,161,747.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚM 0514 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE M. 15EES0789D COLONIA AMPLIACIÓN SAN AGUSTÍN ZONA PONIENTE, CHIMALHUACAN ESTADO DE MÉXICO. - 104677	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104677	10-08-2022	30-11-2022	1,161,747.88	1,161,747.88	1,161,747.88	1,161,747.88	1,161,747.88	Metros Cuadrados	83.00	83.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108671	Proyecto de inversión	2022	2,325,501.50	2,325,501.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVINA JARDON CLAVE 15EPR4663E COLONIA CORTE EL POCITO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 104786	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	104786	10-08-2022	04-11-2022	2,325,501.49	2,325,501.49	2,325,501.49	2,325,501.49	2,325,501.49	Metros Cuadrados	167.00	167.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110806	Proyecto de inversión	2022	3,630,383.50	3,629,435.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 15EPR4378J, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 121101	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Politécnica de Chimalhuacán	121101	05-08-2022	31-10-2022	3,629,435.02	3,629,435.02	3,629,435.02	3,629,435.02	3,629,435.02	Metros Cuadrados	511.77	511.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108626	Proyecto de inversión	2022	25,000,000.00	24,998,218.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103453	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chimalhuacán	103453	01-08-2022	15-12-2022	24,998,218.21	24,998,218.21	24,998,218.21	24,998,218.21	24,998,218.21	Metros Cuadrados	3,001.00	3,001.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108634	Proyecto de inversión	2022	10,896,312.00	10,896,037.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO, VILLA SAN LORENZO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103622	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chimalhuacán	103622	01-08-2022	15-12-2022	10,896,037.70	10,896,037.70	10,896,037.70	10,896,037.70	10,896,037.70	Metros Cuadrados	8,840.00	8,840.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108638	Proyecto de inversión	2022	6,314,023.38	6,313,934.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA ASTURIAS 3ERA Y 4TA CERRADA DE ASTURIAS PRIVADA DIAZ DEL BARRIO XOCHITENCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 103705	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	103705	01-08-2022	30-09-2022	6,313,934.40	6,313,934.40	6,313,934.40	6,313,934.40	6,313,934.40	Metros Cuadrados	3,157.90	3,157.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108679	Proyecto de inversión	2022	2,862,750.75	2,861,537.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIBERTAD CLAVE 15EIN4005D COLONIA CORTE HUATONGO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105022	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105022	09-08-2022	30-11-2022	2,861,537.20	2,861,537.20	2,861,537.20	2,861,537.20	2,861,537.20	Metros Cuadrados	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108692	Proyecto de inversión	2022	1,153,354.23	1,151,971.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 15EPR41982 COLONIA TEPALCATES CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 105395	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105395	09-08-2022	30-11-2022	1,151,971.32	1,151,971.32	1,151,971.32	1,151,971.32	1,151,971.32	Metros Cuadrados	94.88	94.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175451	Proyecto de inversión	2022	2,648,299.69	2,648,299.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C JARDÍN, TRAMO DE AV. TLÁLOC A C. A RBOLEDAS, CORTE LA PALMA, EIJDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 319862	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	319862	24-11-2022	26-12-2022	2,648,299.69	2,648,299.69	2,648,299.69	2,648,299.69	2,648,299.69	Metros Cuadrados	1,846.80	1,846.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106067	Proyecto de inversión	2022	3,872,180.29	3,866,206.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN C. JAZMÍN C. GIRASOL, BARRIO SAN JUAN XOCHITENCO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 61432	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	61432	15-08-2022	15-10-2022	3,866,206.63	3,866,206.63	3,866,206.63	3,866,206.63	3,866,206.63	Metros lineales	852.00	852.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107981	Proyecto de inversión	2022	2,199,507.43	2,198,224.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 15DPR1959N UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO CANTEROS CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 95754	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	95754	05-08-2022	31-10-2022	2,198,224.92	2,198,224.92	2,198,224.92	2,198,224.92	2,198,224.92	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108696	Proyecto de inversión	2022	2,642,835.75	2,639,261.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 15EPR5042E DE LA COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105435	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105435	09-08-2022	04-11-2022	2,639,261.67	2,639,261.67	2,639,261.67	2,639,261.67	2,639,261.67	Aula	520.00	520.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108699	Proyecto de inversión	2022	2,642,835.75	2,642,187.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIO NÚM 1075 LEONA VICARIO CLAVE 15EES51607L COLONIA JARDINES DE ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105507	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105507	09-08-2022	04-11-2022	2,642,187.91	2,642,187.91	2,642,187.91	2,642,187.91	2,642,187.91	Metros Cuadrados	520.00	520.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108730	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO CASA DE CULTURA CABECERA MUNICIPAL,CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 106466	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Chimalhuacán	106466	15-08-2022	15-10-2022	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Metros Cuadrados	447.00	447.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111287	Proyecto de inversión	2022	1,961,925.21	1,961,925.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CLAVE 15EES0554Q UBICADA EN AVENIDA CENTRAL, VILLA SAN LORENZO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 123273	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Politécnica de Chimalhuacán	123273	05-08-2022	31-10-2022	1,961,925.21	1,961,925.21	1,961,925.21	1,961,925.21	1,961,925.21	Metros Cuadrados	121.70	121.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165256	Proyecto de inversión	2022	2,361,988.26	2,361,988.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO EU 2C EN LA PLANTA ALTA Y MÓDULO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 1074 CHIMALLI, C.C.T. 15EES1608K, UBICADA EN CALLE MAYA, COLONIA TEPALCATE, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO - 269091	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	269091	08-11-2022	12-12-2022	2,361,988.26	2,361,988.26	2,361,988.26	2,361,988.26	2,361,988.26	Metros Cuadrados	221.76	221.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402171908	Proyecto de inversión	2022	3,309,779.46	3,309,779.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. EJE DE LA BARRANCA, C. ADOQUIN, C. DALIA, C. CAFETALES, PROL. NARANJOS, C. GLADIOLA Y C. BUGAMBILIA BO. XOCHITENCO, PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. NÚM. MIDS 74561 - 302639	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	302639	17-11-2022	20-12-2022	3,309,779.46	3,309,779.46	3,309,779.46	3,309,779.46	3,309,779.46	Metros lineales	710.00	710.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106824	Proyecto de inversión	2022	562,586.71	616,913.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DEL POZO SANTO DOMINGO, SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 75562	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	75562	01-08-2022	31-08-2022	616,913.50	616,913.50	616,913.50	616,913.50	616,913.50	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108542	Proyecto de inversión	2022	2,642,835.75	2,642,180.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 15DPB0168D SAN JUAN ZAPOTLA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102412	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102412	09-08-2022	31-10-2022	2,642,180.78	2,642,180.78	2,642,180.78	2,642,180.78	2,642,180.78	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108580	Proyecto de inversión	2022	2,642,835.75	2,631,221.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 15DPB0186T BARRIO SAN ISIDRO, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 102903	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	102903	09-08-2022	31-10-2022	2,631,221.61	2,631,221.61	2,631,221.61	2,631,221.61	2,631,221.61	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108629	Proyecto de inversión	2022	2,735,000.18	2,735,000.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA BENITO JUAREZ DE CALLE VICENTE GUERRERO A AVENIDA SAN PABLO, EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS, CORTE SAN ISIDRO, CHIMALHUACAN ESTADO DE MEXICO . - 103517	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	103517	01-08-2022	21-12-2022	2,735,000.18	2,735,000.18	2,735,000.18	2,735,000.18	2,735,000.18	Metros Cuadrados	497.00	497.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108682	Proyecto de inversión	2022	1,556,363.96	1,493,210.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚM. 1066 LEONA VICARIO CLAVE 15EES1591A COLONIA ACUITLAPILCO SEGUNDA SECCIÓN, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105108	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105108	09-08-2022	30-11-2022	1,493,210.79	1,493,210.79	1,493,210.79	1,493,210.79	1,493,210.79	Metros Cuadrados	114.70	114.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108701	Proyecto de inversión	2022	1,342,204.20	1,338,852.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL PROF. AGRIPIN GARCIA ESTRADA COLONIA CORTÉ SAN PABLO CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO. - 105608	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	105608	09-08-2022	04-11-2022	1,338,852.79	1,338,852.79	1,338,852.79	1,338,852.79	1,338,852.79	Metros Cuadrados	94.00	94.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108728	Proyecto de inversión	2022	15,013,490.12	14,996,092.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA PAZ, DE CALLE JUAN ALDAMA A CALLEJON INDEPENDENCIA BARRANCA , CABECERA MUNICIPAL, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO . - 106417	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	106417	15-08-2022	04-11-2022	14,996,092.42	14,996,092.42	14,996,092.42	14,996,092.42	14,996,092.42	Metros lineales	447.00	447.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070028	Proyecto de inversión	2022	265,000.00	265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22438	11-04-2022	10-05-2022	264,786.39	264,786.39	264,786.39	264,786.39	264,786.39	Metros cuadrados de construcción	46.00	46.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073802	Proyecto de inversión	2022	1,481,380.52	1,481,380.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44897	09-05-2022	07-07-2022	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	Metros cuadrados de construcción	478.00	478.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073579	Proyecto de inversión	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETAÑA - 43258	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43258	09-05-2022	22-06-2022	774,535.20	774,535.20	774,535.20	774,535.20	774,535.20	Metros cuadrados de construcción	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073587	Proyecto de inversión	2022	1,236,304.33	1,236,304.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 43307	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43307	11-04-2022	10-05-2022	1,234,256.41	1,234,256.41	1,234,256.41	1,234,256.41	1,234,256.41	Metros cuadrados de construcción	399.00	399.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073593	Proyecto de inversión	2022	1,485,000.00	1,485,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE HAYAS - 43367	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43367	18-04-2022	17-05-2022	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	Metros Cuadrados	1,420.00	1,420.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073729	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS AHUIZOTL - 44254	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44254	09-05-2022	22-06-2022	749,904.06	749,904.06	749,904.06	749,904.06	749,904.06	Metros cuadrados de construcción	242.00	242.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074823	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 52237	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52237	08-04-2022	07-05-2022	1,499,961.69	1,499,961.69	1,499,961.69	1,499,961.69	1,499,961.69	Calentador(es)	125.00	125.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074835	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 52306	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52306	04-04-2022	02-07-2022	1,499,834.60	1,499,834.60	1,499,834.60	1,499,834.60	1,499,834.60	Metros cúbicos	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202069186	Proyecto de inversión	2022	286,777.00	286,777.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS FUENTES - 13541	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	13541	11-04-2022	10-05-2022	286,573.91	286,573.91	286,573.91	286,573.91	286,573.91	Metros Cuadrados	145.00	145.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069984	Proyecto de inversión	2022	175,000.00	175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 22164	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22164	11-04-2022	10-05-2022	174,811.61	174,811.61	174,811.61	174,811.61	174,811.61	Metros Cuadrados	80.00	80.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070146	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PENTHATLON - 22968	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22968	11-04-2022	10-05-2022	478,907.47	478,907.47	478,907.47	478,907.47	478,907.47	Metros cuadrados de construcción	155.00	155.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070192	Proyecto de inversión	2022	1,178,000.00	1,178,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24776	11-04-2022	10-05-2022	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	Metros cuadrados de construcción	380.00	380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074894	Proyecto de inversión	2022	819,906.10	819,906.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 52759	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52759	09-05-2022	07-07-2022	819,667.37	819,667.37	819,667.37	819,667.37	819,667.37	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074939	Proyecto de inversión	2022	954,800.00	954,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 53012	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	53012	11-04-2022	24-05-2022	954,601.25	954,601.25	954,601.25	954,601.25	954,601.25	Metros cuadrados de construcción	303.00	303.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115548	Proyecto de inversión	2022	1,325,000.00	1,325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFI. 301 JOSÉ DIAZ COVARRUBIAS - 142563	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	142563	18-04-2022	16-06-2022	1,324,358.32	1,324,358.32	1,324,358.32	1,324,358.32	1,324,358.32	Metros cuadrados de construcción	427.00	427.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071691	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32589	11-04-2022	24-06-2022	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	Metros cuadrados de construcción	655.00	655.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073571	Proyecto de inversión	2022	930,000.00	930,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43182	26-04-2022	09-06-2022	929,338.87	929,338.87	929,338.87	929,338.87	929,338.87	Metros cuadrados de construcción	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073604	Proyecto de inversión	2022	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS - 43429	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43429	18-04-2022	17-05-2022	2,348,819.90	2,348,819.90	2,348,819.90	2,348,819.90	2,348,819.90	Metros Cuadrados	2,695.00	2,695.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302114426	Proyecto de inversión	2022	475,609.74	475,609.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERITO - 138542	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	138542	01-08-2022	31-08-2022	475,609.71	475,609.71	475,609.71	475,609.71	475,609.71	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122231	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,983.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO SAN FERNANDO ZACANGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 172002	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	172002	15-08-2022	13-09-2022	1,299,983.14	1,299,983.14	1,299,983.14	1,299,983.14	1,299,983.14	Metros Cuadrados	12,763.00	12,763.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302130841	Acción	2022	50,000.00	49,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE - 45326	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45326	01-08-2022	31-10-2022	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	MANUAL(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302130840	Acción	2022	50,000.00	49,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANUAL DE ORGANIZACION DE ADMINISTRACION - 45158	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	45158	01-08-2022	31-10-2022	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	MANUAL(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157361	Proyecto de inversión	2022	140,625.00	140,599.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 226848	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	226848	01-11-2022	30-11-2022	140,599.66	140,599.66	140,599.66	140,599.66	140,599.66	Metros Cuadrados	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107680	Proyecto de inversión	2022	1,950,000.00	1,949,111.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRICACION PARTE NORTE CASERIO LLANO DE LOS CAPULINES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA - 91131	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	91131	01-06-2022	30-06-2022	1,949,111.09	1,949,111.09	1,949,111.09	1,949,111.09	1,949,111.09	Metros lineales	788.00	788.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114118	Proyecto de inversión	2022	475,609.74	475,609.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIPO PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAPILCO - 137192	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	137192	01-08-2022	31-08-2022	475,609.38	475,609.38	475,609.38	475,609.38	475,609.38	Cuarto(s)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122117	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,928.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 261 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO - 171405	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	171405	22-08-2022	01-10-2022	349,928.24	349,928.24	349,928.24	349,928.24	349,928.24	Metros lineales	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122959	Proyecto de inversión	2022	357,546.05	357,536.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE POSTERIOR A LA CLINICA DE CHILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC - 175323	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	175323	15-08-2022	10-09-2022	357,536.71	357,536.71	357,536.71	357,536.71	357,536.71	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302124459	Proyecto de inversión	2022	230,769.24	230,691.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 182605	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	182605	01-11-2022	30-11-2022	230,691.81	230,691.81	230,691.81	230,691.81	230,691.81	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402162173	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,982.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 252703	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	252703	01-10-2022	30-11-2022	1,299,982.23	1,299,982.23	1,299,982.23	1,299,982.23	1,299,982.23	Metros lineales	4,804.00	4,804.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122276	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,949.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE SAN MIGUEL - 172176	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	172176	25-07-2022	23-08-2022	499,949.91	499,949.91	499,949.91	499,949.91	499,949.91	Metros Cuadrados	677.00	677.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125000	Proyecto de inversión	2022	76,923.08	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD TECOLOTEPEC - 184691	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	184691	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157352	Acción	2022	1,210,000.00	1,209,999.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 226806	Coatepec Harinas	Otros Proyectos		Municipio de Coatepec Harinas	226806	01-03-2022	30-12-2022	1,209,999.95	1,209,999.95	1,209,999.95	1,209,999.95	1,209,999.95	Vehículos	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107701	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,399,507.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TRAMO PIEDRAS ANCHAS LOS BARRIALITOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 91595	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	91595	01-06-2022	30-06-2022	1,399,507.44	1,399,507.44	1,399,507.44	1,399,507.44	1,399,507.44	Metros lineales	696.00	696.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115733	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,896.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 143171	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	143171	11-07-2022	12-08-2022	999,896.80	999,896.80	999,896.80	999,896.80	999,896.80	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302124663	Proyecto de inversión	2022	76,923.08	76,923.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO - 183383	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec Harinas	183383	01-10-2022	31-10-2022	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	76,923.07	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157485	Proyecto de inversión	2022	761,100.00	760,960.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y LÍNEA DE DRENAJE DE CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE SAN MIGUEL - 227455	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	227455	29-09-2022	29-10-2022	760,960.64	760,960.64	760,960.64	760,960.64	760,960.64	Metros Cuadrados	846.00	846.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402161878	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,930.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEOCOTITLA - 251135	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	251135	01-09-2022	30-11-2022	299,930.40	299,930.40	299,930.40	299,930.40	299,930.40	Metros lineales	942.00	942.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115759	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,620.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 143222	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	143222	11-07-2022	12-08-2022	998,620.80	998,620.80	998,620.80	998,620.80	998,620.80	Metros Cuadrados	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402164997	Proyecto de inversión	2022	3,476,697.76	3,476,697.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL ESTADIO LOS PINOS, COLONIA ROMITA, CUAUTITLAN MÉXICO. - 267458	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautitlán	267458	08-11-2022	08-12-2022	3,476,697.76	3,476,697.76	3,476,697.76	3,476,697.76	3,476,697.76	Metros Cuadrados	1,378.00	1,378.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073131	Proyecto de inversión	2022	1,830,000.00	1,829,620.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. OF. JESUS REYES HEROLES EN CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO ARCOS DEL ALBA - 40590	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	40590	18-07-2022	31-08-2022	1,829,620.23	1,829,620.23	1,829,620.23	1,829,620.23	1,829,620.23	Metros cuadrados de construcción	535.00	535.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073136	Proyecto de inversión	2022	1,517,600.00	1,517,169.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO INFONAVIT SUR NIÑOS HEROES - 40604	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	40604	18-07-2022	31-08-2022	1,517,169.94	1,517,169.94	1,517,169.94	1,517,169.94	1,517,169.94	Metros cuadrados de construcción	535.00	535.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073147	Proyecto de inversión	2022	1,188,000.00	1,187,623.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO U.H. GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SECCIÓN SUR - 40636	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	40636	18-07-2022	31-08-2022	1,187,623.27	1,187,623.27	1,187,623.27	1,187,623.27	1,187,623.27	Metros cuadrados de construcción	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073169	Proyecto de inversión	2022	1,860,000.00	1,855,390.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. OCTAVIO PAZ EN CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO JARDINES DE LA HACIENDA - 40827	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	40827	18-07-2022	31-08-2022	1,855,390.39	1,855,390.39	1,855,390.39	1,855,390.39	1,855,390.39	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073204	Proyecto de inversión	2022	2,200,000.00	2,198,981.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESC. PREPARATORIA OF. NO 241 EN CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD EL ROSARIO, ASENTAMIENTO EL ROSARIO. - 41008	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	41008	18-07-2022	19-09-2022	2,198,981.86	2,198,981.86	2,198,981.86	2,198,981.86	2,198,981.86	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402160687	Proyecto de inversión	2022	4,738,168.19	4,738,082.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO LOCALIDAD SANTA MARÍA TIANGUISTENGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TIANGUISTENGO - 244544	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	244544	20-10-2022	05-12-2022	4,738,082.40	4,738,082.40	4,738,082.40	4,738,082.40	4,738,082.40	Metros Cuadrados	2,700.00	2,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402174072	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	319,026.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCOLARES EN SEC. OF. NO. 420 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CUAUTITLÁN IZCALLI, LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO SECCIÓN PARQUES - 313667	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	313667	15-11-2022	15-12-2022	319,026.83	319,026.83	319,026.83	319,026.83	319,026.83	Metros Cuadrados	46.38	46.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402181366	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	279,224.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCOLARES EN PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN, CUAUTITLÁN IZCALLI, LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO COFRADIA II - 340680	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	340680	15-11-2022	15-12-2022	279,224.12	279,224.12	279,224.12	279,224.12	279,224.12	Metros Cuadrados	57.48	57.48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402184927	Proyecto de inversión	2022	2,454,804.64	2,333,979.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CHAPA DE MOTA, LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO CUMBRIA - 351573	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	351573	01-12-2022	31-12-2022	2,454,679.40	2,454,679.40	2,454,679.40	2,454,679.40	2,454,679.40	Kilómetro lineal	391.72	391.72	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073064	Proyecto de inversión	2022	1,608,000.00	1,607,457.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO INFONAVIT NORTE - 40349	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	40349	18-07-2022	31-08-2022	1,607,457.94	1,607,457.94	1,607,457.94	1,607,457.94	1,607,457.94	Metros cuadrados de construcción	510.00	510.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073138	Proyecto de inversión	2022	1,526,400.00	1,520,919.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO INFONAVIT SUR NIÑOS HEROES. - 40610	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	40610	18-07-2022	31-10-2022	1,520,919.72	1,520,919.72	1,520,919.72	1,520,919.72	1,520,919.72	Metros cuadrados de construcción	561.00	561.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159895	Proyecto de inversión	2022	2,450,073.32	2,450,073.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA PAOLA ESPINOZA CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO LA PERLA - 240589	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	240589	13-06-2022	28-10-2022	2,450,073.32	2,450,073.32	2,450,073.32	2,450,073.32	2,450,073.32	Metros Cuadrados	313.00	313.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402160332	Proyecto de inversión	2022	1,499,472.21	1,499,472.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA CUAUTITLÁN IZCALLI LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO RINCÓN COLONIAL. - 242969	Cuaautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuaautitlán Izcalli	242969	18-07-2022	31-08-2022	1,499,472.21	1,499,472.21	1,499,472.21	1,499,472.21	1,499,472.21	Metros Cuadrados	790.00	790.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402161223	Proyecto de inversión	2022	4,950,000.00	4,949,643.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRANSMETROPOLITAN O LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI ASENTAMIENTO VALLE DE LAS FLORES. - 247290	Cuautiltán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautiltán Izcalli	247290	20-10-2022	05-12-2022	4,949,643.61	4,949,643.61	4,949,643.61	4,949,643.61	4,949,643.61	Metros Cuadrados	3,305.00	3,305.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171973	Proyecto de inversión	2022	340,000.00	339,067.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCOLARES EN PRIM. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO FRACC. LA QUEBRADA - 303339	Cuautiltán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautiltán Izcalli	303339	15-11-2022	15-12-2022	339,067.63	339,067.63	339,067.63	339,067.63	339,067.63	Metros Cuadrados	46.23	46.23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402181357	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,421.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCOLARES EN SEC. OF. NO. 275 TEPOCHCALLI, CUAUTITLÁN IZCALLI, LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPOJACO - 340666	Cuautiltán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautiltán Izcalli	340666	15-11-2022	15-12-2022	399,421.88	399,421.88	399,421.88	399,421.88	399,421.88	Metros Cuadrados	54.50	54.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128464	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,609.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO CCT 15KIN9418P UBICADO EN LOMA LARGA EL PLAN LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 202306	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	202306	07-07-2022	15-08-2022	549,608.68	549,608.68	549,608.68	549,608.68	549,608.68	Metros Cuadrados	90.28	90.28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175070	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,992.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 317765	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	317765	03-10-2022	16-11-2022	1,999,992.54	1,999,992.54	1,999,992.54	1,999,992.54	1,999,992.54	Metros lineales	369.84	369.84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175147	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,358.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO. 0535 CUAUHTEMOC EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 318066	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	318066	03-10-2022	01-11-2022	599,358.06	599,358.06	599,358.06	599,358.06	599,358.06	Metros Cuadrados	229.93	229.93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083243	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,999.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO LA CAMPANA, CON PANELES SOLARES, PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 97895	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Donato Guerra	97895	16-05-2022	14-06-2022	1,199,999.36	1,199,999.36	1,199,999.36	1,199,999.36	1,199,999.36	Piezas	45.00	45.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402162107	Proyecto de inversión	2022	699,712.21	699,712.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF.TV. NO 0225 VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 252326	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	252326	25-08-2022	28-10-2022	699,712.21	699,712.21	699,712.21	699,712.21	699,712.21	Metros Cuadrados	60.72	60.72	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302120462	Proyecto de inversión	2022	982,145.70	981,001.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL CENTRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 163682	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	163682	22-06-2022	21-07-2022	981,001.25	981,001.25	981,001.25	981,001.25	981,001.25	Metros cuadrados de construcción	728.00	728.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302128501	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,509.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LAS CANOAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 202421	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	202421	27-05-2022	15-07-2022	799,509.85	799,509.85	799,509.85	799,509.85	799,509.85	Metros Cuadrados	35.28	35.28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402174894	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,039.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LOS LAVADEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 317010	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	317010	03-10-2022	04-11-2022	899,039.87	899,039.87	899,039.87	899,039.87	899,039.87	Metros Cuadrados	551.00	551.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402175167	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,697,260.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO DE SABANILLAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EJIDO DE SAN LUCAS TEXCALITLÁN - 318144	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	318144	10-10-2022	18-11-2022	1,697,260.69	1,697,260.69	1,697,260.69	1,697,260.69	1,697,260.69	Metros lineales	249.00	249.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202083138	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,677.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 97484	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	97484	11-05-2022	09-06-2022	999,677.84	999,677.84	999,677.84	999,677.84	999,677.84	Metros Cuadrados	640.00	640.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302128322	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,493.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 201727	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	201727	04-07-2022	05-08-2022	1,999,493.53	1,999,493.53	1,999,493.53	1,999,493.53	1,999,493.53	Metros Cuadrados	5,220.00	5,220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402161572	Proyecto de inversión	2022	1,349,258.24	1,349,258.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATÁN CHICO - 249225	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	249225	24-08-2022	27-09-2022	1,349,258.24	1,349,258.24	1,349,258.24	1,349,258.24	1,349,258.24	Metros Cuadrados	301.30	301.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402162178	Proyecto de inversión	2022	1,699,248.44	1,699,248.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC. - 252721	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	252721	24-08-2022	07-10-2022	1,699,248.44	1,699,248.44	1,699,248.44	1,699,248.44	1,699,248.44	Metros Cuadrados	363.70	363.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402162231	Proyecto de inversión	2022	1,548,642.38	1,548,642.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC - 252961	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	252961	01-09-2022	10-10-2022	1,548,642.38	1,548,642.38	1,548,642.38	1,548,642.38	1,548,642.38	Metros Cuadrados	373.65	373.65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175237	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,936.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GALERAS RUMBO A MACHEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS - 318541	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	318541	10-10-2022	08-11-2022	998,936.24	998,936.24	998,936.24	998,936.24	998,936.24	Metros Cuadrados	519.90	519.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083182	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,196,302.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CARNAVAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 97661	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	97661	16-05-2022	20-06-2022	1,196,302.84	1,196,302.84	1,196,302.84	1,196,302.84	1,196,302.84	Metros lineales	426.00	426.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174947	Proyecto de inversión	2022	235,000.00	235,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 317196	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	317196	29-11-2022	23-12-2022	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	Metros Cuadrados	59.86	59.86	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175001	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,670.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOCTOR ATL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 317481	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	317481	25-08-2022	03-10-2022	599,670.72	599,670.72	599,670.72	599,670.72	599,670.72	Metros Cuadrados	160.30	160.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128410	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,893.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 202072	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	202072	22-06-2022	21-07-2022	798,893.46	798,893.46	798,893.46	798,893.46	798,893.46	Metros Cuadrados	236.16	236.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175117	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,746.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 317974	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	317974	10-10-2022	08-11-2022	499,746.22	499,746.22	499,746.22	499,746.22	499,746.22	Metros lineales	108.00	108.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175205	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,549.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA ESTATAL HACIA LOS INVERNADEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO - 318339	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	318339	03-10-2022	04-11-2022	799,549.59	799,549.59	799,549.59	799,549.59	799,549.59	Metros Cuadrados	561.12	561.12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302111639	Proyecto de inversión	2022	1,995,233.19	1,993,482.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE COACALCO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 125116	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	125116	15-07-2022	13-09-2022	1,993,482.06	1,993,482.06	1,993,482.06	1,993,482.06	1,993,482.06	Metros Cuadrados	1,131.00	1,131.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114165	Proyecto de inversión	2022	1,175,276.19	971,128.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE CALLE ÁNGEL OTERO, COLONIA MÉXICO INSURGENTES - 137413	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	137413	20-07-2022	17-11-2022	971,128.97	971,128.97	971,128.97	971,128.97	971,128.97	Metros lineales	540.00	540.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115271	Proyecto de inversión	2022	2,800,628.91	2,784,586.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO DE CALLE 12, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES - 141571	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141571	27-07-2022	24-09-2022	2,784,586.86	2,784,586.86	2,784,586.86	2,784,586.86	2,784,586.86	Metros Cuadrados	1,633.35	1,633.35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115593	Proyecto de inversión	2022	218,919.17	217,390.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE PALOMAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS. - 142707	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142707	27-07-2022	24-09-2022	217,390.12	217,390.12	217,390.12	217,390.12	217,390.12	Metros Cuadrados	121.41	121.41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115761	Proyecto de inversión	2022	224,387.99	224,009.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ANTONIO SOTO Y GAMA, COLONIA LA ESPERANZA - 143227	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	143227	27-07-2022	24-09-2022	224,009.02	224,009.02	224,009.02	224,009.02	224,009.02	Metros Cuadrados	215.00	215.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118818	Proyecto de inversión	2022	460,254.13	459,193.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TAMAUZIPAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 156540	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156540	02-09-2022	01-11-2022	459,193.92	459,193.92	459,193.92	459,193.92	459,193.92	Metros cuadrados de construcción	484.21	484.21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118985	Proyecto de inversión	2022	297,778.98	293,055.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ALFREDO BONFIL, COL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 157187	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	157187	02-09-2022	01-11-2022	293,055.90	293,055.90	293,055.90	293,055.90	293,055.90	Metros cuadrados de construcción	288.22	288.22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128028	Proyecto de inversión	2022	1,968,909.03	1,968,856.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE HÉROES DE LA LIBERTAD, PUEBLO GUADALUPE VICTORIA - 200436	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	200436	15-09-2022	14-12-2022	1,968,856.82	1,968,856.82	1,968,856.82	1,968,856.82	1,968,856.82	Metros Cuadrados	1,480.00	1,480.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128314	Proyecto de inversión	2022	4,075,237.25	4,074,120.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0822, LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ - 201694	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	201694	15-09-2022	14-12-2022	4,074,120.65	4,074,120.65	4,074,120.65	4,074,120.65	4,074,120.65	Metros Cuadrados	666.43	666.43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128366	Proyecto de inversión	2022	107,669.89	106,988.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0822, LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ - 201843	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	201843	15-09-2022	14-12-2022	106,988.27	106,988.27	106,988.27	106,988.27	106,988.27	Metros Cuadrados	281.43	281.43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128596	Proyecto de inversión	2022	26,786,448.43	26,784,510.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GRECIA Y AV. SANTA TERESA, COLONIAS OLÍMPICA 68 Y SAN AGUSTÍN 1ERA. SECCIÓN - 202893	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	202893	15-09-2022	14-12-2022	26,784,510.72	26,784,510.72	26,784,510.72	26,784,510.72	26,784,510.72	Metros lineales	1,922.00	1,922.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302128847	Proyecto de inversión	2022	4,440,943.73	4,430,852.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 112, COLONIA CÓDICE MENDOCINO II - 203776	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	203776	15-09-2022	14-12-2022	4,430,852.55	4,430,852.55	4,430,852.55	4,430,852.55	4,430,852.55	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128994	Proyecto de inversión	2022	490,940.72	384,952.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROGRESO, COLONIA LA JOYA - 204382	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	204382	15-09-2022	14-12-2022	384,952.63	384,952.63	384,952.63	384,952.63	384,952.63	Metros Cuadrados	494.00	494.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114195	Proyecto de inversión	2022	771,313.70	770,493.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ÁNGEL OTERO, COLONIA MÉXICO INSURGENTES - 137546	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	137546	20-07-2022	17-11-2022	770,493.58	770,493.58	770,493.58	770,493.58	770,493.58	Metros Cuadrados	838.71	838.71	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115783	Proyecto de inversión	2022	1,105,773.72	1,104,679.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA ARBOLITOS XALOSTOC. - 143317	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	143317	27-07-2022	24-09-2022	1,104,679.02	1,104,679.02	1,104,679.02	1,104,679.02	1,104,679.02	Metros Cuadrados	652.58	652.58	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118918	Proyecto de inversión	2022	1,352,374.42	1,307,062.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO, COL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 156920	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156920	02-09-2022	01-11-2022	1,307,062.11	1,307,062.11	1,307,062.11	1,307,062.11	1,307,062.11	Metros cuadrados de construcción	801.50	801.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127256	Proyecto de inversión	2022	1,815,163.50	1,813,557.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, COLONIA SAGITARIO II - 196202	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	196202	15-09-2022	14-12-2022	1,813,557.90	1,813,557.90	1,813,557.90	1,813,557.90	1,813,557.90	Metros Cuadrados	107.90	107.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128072	Proyecto de inversión	2022	368,439.65	367,793.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HÉROES DE LA LIBERTAD, PUEBLO GUADALUPE VICTORIA - 200644	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	200644	15-09-2022	14-12-2022	367,793.21	367,793.21	367,793.21	367,793.21	367,793.21	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128629	Proyecto de inversión	2022	1,890,932.76	1,889,795.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCIA, COLONIA OLIMPICA 68 - 203052	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	203052	15-09-2022	14-12-2022	1,889,795.41	1,889,795.41	1,889,795.41	1,889,795.41	1,889,795.41	Metros lineales	248.04	248.04	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128822	Proyecto de inversión	2022	327,831.64	322,650.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PASCUAL OROZCO, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 203659	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	203659	15-09-2022	14-12-2022	322,650.53	322,650.53	322,650.53	322,650.53	322,650.53	Metros Cuadrados	335.80	335.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129004	Proyecto de inversión	2022	322,573.96	322,573.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROGRESO, COLONIA LA JOYA - 204424	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	204424	15-09-2022	14-12-2022	322,573.61	322,573.61	322,573.61	322,573.61	322,573.61	Metros lineales	56.00	56.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074586	Proyecto de inversión	2022	705,053.32	699,890.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA IZCALLI SANTA CLARA - 50676	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	50676	16-05-2022	13-09-2022	699,890.04	699,890.04	699,890.04	699,890.04	699,890.04	Metros lineales	258.00	258.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302109017	Proyecto de inversión	2022	7,605,058.82	7,602,818.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MEXICO, BOULEVARD ECATEPEC Y AV. EJIDO, COLONIAS OBRERA JAJALPA, LOS LAURELES Y EL CHARCO - 113163	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	113163	15-07-2022	12-11-2022	7,602,818.30	7,602,818.30	7,602,818.30	7,602,818.30	7,602,818.30	Metros cuadrados de construcción	9,299.00	9,299.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:El monto mostrado en SIIVAMEN es de 57,088,257.29, trimestre:1.0, usuario:lizbethayallo ns, fecha:2023-04-14), obs2: (observación:El monto mostrado en SIIVAMEN es de
2023	1	MEX220302109977	Proyecto de inversión	2022	1,716,662.96	1,715,193.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, COLONIAS EL ARBOL Y U. H. FOVISSSTE - 117057	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	117057	15-07-2022	12-11-2022	1,715,193.54	1,715,193.54	1,715,193.54	1,715,193.54	1,715,193.54	Metros Cuadrados	1,718.00	1,718.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110440	Proyecto de inversión	2022	428,763.27	427,574.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NARANJO, COLONIA EJIDOS DE TULPETLAC EL CHARCO - 119249	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	119249	15-07-2022	13-09-2022	427,574.48	427,574.48	427,574.48	427,574.48	427,574.48	Metros Cuadrados	427.00	427.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110919	Proyecto de inversión	2022	220,868.63	220,658.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ZDA CERRADA DE JADE, COLONIA LA JOYA. - 121610	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	121610	15-07-2022	13-09-2022	220,658.12	220,658.12	220,658.12	220,658.12	220,658.12	Metros Cuadrados	171.00	171.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115235	Proyecto de inversión	2022	589,610.39	589,610.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CALANDRIAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 141462	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141462	27-07-2022	24-09-2022	589,610.34	589,610.34	589,610.34	589,610.34	589,610.34	Metros Cuadrados	575.25	575.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115345	Proyecto de inversión	2022	2,355,637.02	2,354,139.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE 9 DE JUNIO, COL EL CHARCO - 141812	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141812	27-07-2022	24-09-2022	2,354,139.93	2,354,139.93	2,354,139.93	2,354,139.93	2,354,139.93	Metros Cuadrados	1,985.44	1,985.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115588	Proyecto de inversión	2022	745,789.02	461,977.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE JADE, COLONIA EL TEJOCOTE - 142682	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	142682	27-07-2022	24-09-2022	461,977.97	461,977.97	461,977.97	461,977.97	461,977.97	Metros lineales	455.00	455.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115878	Proyecto de inversión	2022	506,943.32	505,569.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SAN FRANCISCO Y TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA AMPLIACIÓN LA TEJA. - 143599	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	143599	27-07-2022	24-09-2022	505,569.77	505,569.77	505,569.77	505,569.77	505,569.77	Metros Cuadrados	520.00	520.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118789	Proyecto de inversión	2022	2,225,615.39	2,225,123.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE TAMAUJIPAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 156382	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	156382	02-09-2022	01-11-2022	2,225,123.60	2,225,123.60	2,225,123.60	2,225,123.60	2,225,123.60	Metros cuadrados de construcción	1,395.53	1,395.53	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119242	Proyecto de inversión	2022	204,067.92	200,055.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JOSE REVUELTAS, COLONIA TIERRA BLANCA - 158199	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	158199	02-09-2022	01-11-2022	200,055.08	200,055.08	200,055.08	200,055.08	200,055.08	Metros cuadrados de construcción	183.61	183.61	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302111471	Proyecto de inversión	2022	1,933,040.32	1,697,847.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES FRANCISCO I. MADERO, PINO SUAREZ, PASCUAL ORTIZ RUBIO, EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, BENITO JUÁREZ - 124023	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	124023	15-07-2022	12-11-2022	1,697,847.67	1,697,847.67	1,697,847.67	1,697,847.67	1,697,847.67	Metros Cuadrados	2,108.20	2,108.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114238	Proyecto de inversión	2022	427,937.89	427,022.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PLAYA TABACHINES, COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCIÓN PLAYAS - 137735	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	137735	20-07-2022	17-11-2022	427,022.89	427,022.89	427,022.89	427,022.89	427,022.89	Metros Cuadrados	539.47	539.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115591	Proyecto de inversión	2022	142,267.40	133,634.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE VALLE DE BRAVO, COLONIA ALMARCIGO SUR - 142704	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	142704	27-07-2022	24-09-2022	133,634.66	133,634.66	133,634.66	133,634.66	133,634.66	Metros Cuadrados	144.19	144.19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115805	Proyecto de inversión	2022	250,206.75	250,191.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA ARBOLITOS XALOSTOC. - 143374	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	143374	27-07-2022	24-09-2022	250,191.57	250,191.57	250,191.57	250,191.57	250,191.57	Metros Cuadrados	251.90	251.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118976	Proyecto de inversión	2022	1,277,526.36	1,276,724.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE ALFREDO BONFIL, COL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 157161	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	157161	02-09-2022	01-11-2022	1,276,724.07	1,276,724.07	1,276,724.07	1,276,724.07	1,276,724.07	Metros cuadrados de construcción	753.00	753.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127315	Proyecto de inversión	2022	1,255,980.37	1,252,746.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULA EN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, COLONIA SAGITARIO II - 196485	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	196485	15-09-2022	14-12-2022	1,252,746.91	1,252,746.91	1,252,746.91	1,252,746.91	1,252,746.91	Metros Cuadrados	141.36	141.36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128580	Proyecto de inversión	2022	8,751,431.51	8,748,669.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO.0965 OCTAVIO PAZ EN FRACC. LAS AMÉRICAS - 202845	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	202845	15-09-2022	14-12-2022	8,748,669.35	8,748,669.35	8,748,669.35	8,748,669.35	8,748,669.35	Metros cuadrados de construcción	1,037.00	1,037.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128632	Proyecto de inversión	2022	896,903.29	896,903.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MÉXICO, COLONIA LOS LAURELES - 203097	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	203097	15-09-2022	14-12-2022	896,903.29	896,903.29	896,903.29	896,903.29	896,903.29	Metros lineales	227.00	227.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112525	Proyecto de inversión	2022	1,545,595.05	1,428,682.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ÁNGEL OTERO, COLONIA MÉXICO INSURGENTES - 129292	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	129292	15-07-2022	12-11-2022	1,428,682.33	1,428,682.33	1,428,682.33	1,428,682.33	1,428,682.33	Metros lineales	272.00	272.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115211	Proyecto de inversión	2022	3,456,164.83	3,456,162.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE CALANDRIAS, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍ - 141388	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	141388	27-07-2022	24-09-2022	3,456,162.43	3,456,162.43	3,456,162.43	3,456,162.43	3,456,162.43	Metros Cuadrados	2,144.46	2,144.46	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108653	Proyecto de inversión	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104040	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	104040	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108657	Proyecto de inversión	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104074	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	104074	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074740	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,825.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 51683	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	51683	11-05-2022	24-06-2022	798,825.83	798,825.83	798,825.83	798,825.83	798,825.83	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080998	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,744.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 85957	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	85957	24-05-2022	08-07-2022	798,744.94	798,744.94	798,744.94	798,744.94	798,744.94	Metros Cuadrados	920.11	920.11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081016	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,478.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 86017	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	86017	23-05-2022	07-07-2022	798,478.98	798,478.98	798,478.98	798,478.98	798,478.98	Metros Cuadrados	921.31	921.31	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082763	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,898.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 95735	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	95735	17-06-2022	01-08-2022	799,898.67	799,898.67	799,898.67	799,898.67	799,898.67	Metros Cuadrados	919.00	919.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073917	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,882.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 45707	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	45707	16-05-2022	29-06-2022	798,882.17	798,882.17	798,882.17	798,882.17	798,882.17	Metros Cuadrados	920.00	920.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083635	Proyecto de inversión	2022	1,041,391.25	890,073.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 99427	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	99427	11-05-2022	24-06-2022	890,073.64	890,073.64	890,073.64	890,073.64	890,073.64	Metros Cuadrados	364.00	364.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202084767	Proyecto de inversión	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103998	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	103998	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108504	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,970.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 101751	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	101751	17-05-2022	30-06-2022	999,970.34	999,970.34	999,970.34	999,970.34	999,970.34	Metros cúbicos	25.99	25.99	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108597	Proyecto de inversión	2022	57,692.31	57,653.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103068	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	103068	16-05-2022	14-07-2022	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	57,653.16	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107453	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	797,513.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL - 87251	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	87251	11-05-2022	06-07-2022	797,513.71	797,513.71	797,513.71	797,513.71	797,513.71	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108648	Proyecto de inversión	2022	115,384.62	115,306.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103947	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	103947	16-05-2022	14-07-2022	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	115,306.32	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108650	Proyecto de inversión	2022	46,153.85	46,122.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 103990	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	103990	16-05-2022	14-07-2022	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	46,122.53	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108652	Proyecto de inversión	2022	23,076.92	23,061.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104021	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	104021	16-05-2022	14-07-2022	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	23,061.26	Calentador(es)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108655	Proyecto de inversión	2022	11,538.44	11,530.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 104051	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	104051	16-05-2022	14-07-2022	11,530.63	11,530.63	11,530.63	11,530.63	11,530.63	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074169	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	797,074.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 48016	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	48016	12-05-2022	28-06-2022	797,074.38	797,074.38	797,074.38	797,074.38	797,074.38	Metros Cuadrados	922.00	922.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072787	Proyecto de inversión	2022	73,576.84	73,576.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES - 38887	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38887	01-07-2022	30-09-2022	73,576.84	73,576.84	73,576.84	73,576.84	73,576.84	Metros Cuadrados	47.00	47.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079294	Proyecto de inversión	2022	750,676.87	750,676.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ PRIMER ETAPA - 77406	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	77406	01-10-2022	30-11-2022	750,676.87	750,676.87	750,676.87	750,676.87	750,676.87	Metros Cuadrados	630.00	630.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127577	Proyecto de inversión	2022	2,329,576.36	2,329,576.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA KUKULCAN, T.M. C.C.T. 15DPR3177G, T.V. 15DPR3216S - 197824	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	197824	01-10-2022	30-11-2022	2,329,576.36	2,329,576.36	2,329,576.36	2,329,576.36	2,329,576.36	Metros Cuadrados	523.78	523.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153649	Proyecto de inversión	2022	2,292,406.44	2,292,406.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO SAN MIGUEL A CISTERNA - 195052	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	195052	01-10-2022	30-11-2022	2,292,406.44	2,292,406.44	2,292,406.44	2,292,406.44	2,292,406.44	Metros lineales	1,658.00	1,658.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302114235	Proyecto de inversión	2022	310,000.00	300,726.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA LOMA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO -	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137722	15-08-2022	05-10-2022	300,726.98	300,726.98	300,726.98	163,382.62	163,382.62	Metros lineales	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302114127	Proyecto de inversión	2022	470,000.00	467,291.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO MENDOZA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 137252	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	137252	22-08-2022	05-10-2022	467,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	103.90	103.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402156674	Proyecto de inversión	2022	10,696,074.22	10,696,074.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. COATEPEC, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 223635	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	223635	31-08-2022	30-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12,842.00	12,842.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302115075	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,335.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO, COLONIA MONTON CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 140963	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	140963	20-08-2022	20-10-2022	349,335.29	349,335.29	349,335.29	244,534.71	244,534.71	Metros cuadrados de construcción	50.01	50.01	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106560	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,999,497.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO SAN JACINTO, RANCHERÍA SAN JACINTO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 71125	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huixquilucan	71125	15-06-2022	30-11-2022	3,999,497.39	3,999,497.39	3,999,497.39	2,371,061.87	2,371,061.87	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202075668	Proyecto de inversión	2022	3,700,000.00	3,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HACIENDA LA LUMBRERA DOS EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57990	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57990	06-06-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,893.00	1,893.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202075433	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLATA, EN LA COLONIA EL HIELO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 56540	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	56540	06-06-2022	19-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,654.00	1,654.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302114345	Proyecto de inversión	2022	630,000.00	630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESH, LOMA QUIROZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 138248	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	138248	20-08-2022	05-10-2022	629,325.81	629,325.81	629,325.81	440,528.06	440,528.06	Metros lineales	122.00	122.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202075137	Proyecto de inversión	2022	4,530,000.00	4,474,865.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PENSAMIENTOS EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 54619	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	54619	06-06-2022	03-09-2022	4,474,865.15	4,474,865.15	4,474,865.15	777,794.87	777,794.87	Metros Cuadrados	4,123.00	4,123.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075554	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,099,118.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA MONTÓN CUARTELES, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 57355	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	57355	06-06-2022	20-07-2022	1,099,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	499.00	499.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077969	Proyecto de inversión	2022	4,930,674.59	4,930,541.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA RANCHERÍA DEL GUARDA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 70782	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huixquilucan	70782	15-06-2022	10-12-2022	4,930,541.12	4,930,541.12	4,930,541.12	1,607,766.53	1,607,766.53	Metros Cuadrados	256.00	256.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074701	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,745.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 51425	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	51425	06-06-2022	22-07-2022	1,499,745.32	1,499,745.32	1,499,745.32	105,437.75	105,437.75	Metros Cuadrados	742.00	742.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074861	Proyecto de inversión	2022	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGALES, EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 52463	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	52463	06-06-2022	22-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112283	Proyecto de inversión	2022	5,650,000.00	5,649,266.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA BERNARDO DE BALBUENA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 128201	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	128201	01-08-2022	30-11-2022	5,649,266.21	5,649,266.21	5,649,266.21	2,227,973.89	2,227,973.89	Metros Cuadrados	461.95	461.95	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114412	Proyecto de inversión	2022	830,000.00	829,566.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE FERNANDO QUIROZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 138495	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	138495	20-08-2022	19-10-2022	829,566.63	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	122.00	122.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105924	Proyecto de inversión	2022	2,060,000.00	2,052,645.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL AGUACATE EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RIOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 58862	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	58862	06-06-2022	19-08-2022	2,052,645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,299.00	1,299.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302115246	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,293,193.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 141489	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	141489	20-08-2022	30-11-2022	1,293,193.31	1,293,193.31	1,293,193.31	198,486.81	198,486.81	Metros cuadrados de construcción	240.00	240.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114622	Proyecto de inversión	2022	4,200,000.00	4,199,846.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ PARAJE AGUA DE TEJAMANIL, TESH Y JIGUI, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 139260	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huixquilucan	139260	22-08-2022	30-11-2022	4,199,846.09	4,199,846.09	4,199,846.09	3,321,052.70	3,321,052.70	Metros lineales	620.00	620.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115429	Proyecto de inversión	2022	462,274.19	461,280.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 142099	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	142099	20-08-2022	20-10-2022	461,280.17	461,280.17	461,280.17	461,280.17	461,280.17	Metros Cuadros	87.56	87.56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115404	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,871.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 141997	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	141997	20-08-2022	20-10-2022	598,871.63	598,871.63	598,871.63	598,871.63	598,871.63	Metros cuadrados de construcción	90.36	90.36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153698	Proyecto de inversión	2022	1,395,994.54	1,395,994.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 196270	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan de la Sal	196270	03-10-2022	03-11-2022	1,395,994.54	1,395,994.54	1,395,994.54	1,395,994.54	1,385,994.54	Metros lineales	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154330	Proyecto de inversión	2022	1,104,463.81	1,104,463.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE TLACOHACA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 207124	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	207124	18-07-2022	31-08-2022	1,104,463.81	1,104,463.81	1,104,463.81	1,104,463.81	110,463.81	Metros cuadrados de construcción	410.82	410.82	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402149783	Proyecto de inversión	2022	738,413.52	738,413.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA UNION IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113710	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113710	11-07-2022	01-08-2022	738,413.52	738,413.52	738,413.52	738,413.52	738,413.52	Metros lineales	4,000.00	4,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177926	Proyecto de inversión	2022	1,273,266.80	1,273,266.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 330017	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	330017	22-11-2022	01-12-2022	1,273,266.43	1,273,266.43	1,273,266.43	1,273,266.43	1,273,266.43	Metros cuadrados de construcción	4,650.00	4,650.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107616	Proyecto de inversión	2022	890,000.00	889,136.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO BADILLO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 90018	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	90018	07-06-2022	07-07-2022	889,136.77	889,136.77	889,136.77	889,136.77	889,136.77	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152691	Proyecto de inversión	2022	1,127,250.03	1,127,250.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TECOMATEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 175398	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	175398	05-09-2022	19-10-2022	1,127,250.03	1,127,250.03	1,127,250.03	1,127,250.03	1,127,250.03	Metros cuadrados de construcción	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104257	Proyecto de inversión	2022	609,000.00	607,804.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 466	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	466	15-03-2022	13-05-2022	607,804.49	607,804.49	607,804.49	607,804.49	607,804.49	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109180	Proyecto de inversión	2022	890,000.00	888,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A PORTEZUELOS EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 113686	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	113686	08-07-2022	08-08-2022	888,019.89	888,019.89	888,019.89	888,019.89	888,019.89	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153667	Proyecto de inversión	2022	781,026.61	779,143.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA COLORINES A PORTEZUELOS EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELOS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 195493	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	195493	21-09-2022	26-10-2022	779,143.20	779,143.20	779,143.20	779,143.20	779,143.20	Metros cuadrados de construcción	720.00	720.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402179399	Proyecto de inversión	2022	703,019.89	703,011.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE VA AL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER EN SAN MIGUEL LADERAS IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 334914	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	334914	21-11-2022	12-12-2022	703,011.76	703,011.76	703,011.76	703,011.76	703,011.76	Metros cuadrados de construcción	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153240	Proyecto de inversión	2022	1,311,456.07	1,311,456.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA NORMAL DE IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MÉXICO - 187046	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	187046	26-09-2022	09-11-2022	1,311,456.07	1,311,456.07	1,311,456.07	1,311,456.07	1,311,456.07	Metros cuadrados de construcción	589.20	589.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402154338	Proyecto de inversión	2022	674,381.21	674,367.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA TENANCIUNGO DE DEGOLLADO IXTAPAN DE LA SAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE SAN DIEGO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 207254	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	207254	26-09-2022	26-10-2022	674,367.59	674,367.59	674,367.59	674,367.59	674,367.59	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069563	Proyecto de inversión	2022	445,000.00	444,397.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION PARAJE CASAS LARGAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 20073	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	20073	24-05-2022	12-08-2022	444,397.53	444,397.53	0.00	0.00	0.00	Conexione(s)	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157867	Proyecto de inversión	2022	2,163,295.76	1,684,283.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA AL PANTEÓN EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 229244	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	229244	20-10-2022	25-11-2022	2,082,712.86	2,082,712.86	2,082,712.86	2,082,712.86	2,082,712.86	Metros Cuadrados	1,736.00	1,736.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073336	Proyecto de inversión	2022	2,449,904.61	2,448,702.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION VARIOS RAMALES EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CACHI - 41677	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	41677	22-04-2022	22-07-2022	2,448,702.31	2,448,702.31	2,448,702.31	2,448,702.31	2,448,702.31	Piezas	29.00	29.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075586	Proyecto de inversión	2022	2,444,124.04	2,442,452.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN SANTA MARÍA DEL LLANO - 57481	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	57481	25-04-2022	15-07-2022	2,442,452.93	2,442,452.93	2,442,452.93	2,442,452.93	2,442,452.93	Metros Cuadrados	2,450.00	2,450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077252	Proyecto de inversión	2022	2,198,664.96	2,191,287.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE AL PANTEON EN SAN BARTOLO DEL LLANO - 66551	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	66551	06-05-2022	29-07-2022	2,191,287.90	2,191,287.90	2,191,287.90	2,191,287.90	2,191,287.90	Metros Cuadrados	2,124.00	2,124.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105599	Proyecto de inversión	2022	1,155,109.01	1,154,225.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAURO ALBARRÁN EN SAN ILDEFONSO LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL - 49097	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	49097	20-04-2022	08-07-2022	1,154,225.33	1,154,225.33	1,154,225.33	1,154,225.33	1,154,225.33	Metros Cuadrados	1,007.00	1,007.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105915	Proyecto de inversión	2022	2,181,476.70	2,180,291.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 3 RUMBO A SAN JERONIMO IXTAPANONGO EN SAN LORENZO TOXICO - 58503	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	58503	03-05-2022	15-07-2022	2,180,291.25	2,180,291.25	2,180,291.25	2,180,291.25	2,180,291.25	Metros Cuadrados	2,239.00	2,239.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202076031	Proyecto de inversión	2022	2,193,961.26	2,191,818.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS MZA. 8 EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 60240	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	60240	06-05-2022	29-07-2022	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	2,191,818.15	Metros Cuadrados	1,978.00	1,978.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070496	Proyecto de inversión	2022	1,980,000.00	1,979,866.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 26450	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26450	06-04-2022	30-06-2022	1,979,866.39	1,979,866.39	1,979,866.39	1,979,866.39	1,979,866.39	Metros cuadrados de construcción	493.00	493.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077491	Proyecto de inversión	2022	1,330,415.72	1,325,317.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MZA. 8 EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 67813	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	67813	09-05-2022	29-07-2022	1,325,317.67	1,325,317.67	1,325,317.67	1,325,317.67	1,325,317.67	Metros lineales	815.00	815.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105896	Proyecto de inversión	2022	1,836,830.26	1,836,624.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PREESCOLAR EN SAN FRANCISCO DEL RÍO - 57905	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	57905	20-04-2022	08-07-2022	1,836,624.20	1,836,624.20	1,836,624.20	1,836,624.20	1,836,624.20	Metros Cuadrados	1,357.00	1,357.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106298	Proyecto de inversión	2022	1,600,846.50	1,599,542.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA PURÍSIMA - 65785	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	65785	04-05-2022	15-07-2022	1,599,542.86	1,599,542.86	1,599,542.86	1,599,542.86	1,599,542.86	Metros Cuadrados	1,360.00	1,360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402147896	Proyecto de inversión	2022	1,542,095.56	1,540,345.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 28789	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	28789	06-04-2022	30-06-2022	1,540,345.35	1,540,345.35	1,540,345.35	1,540,345.35	1,540,345.35	Metros cuadrados de construcción	493.00	493.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072321	Proyecto de inversión	2022	1,898,925.44	1,896,899.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO AL RIO MZA 2 EN GUADALUPE DEL RÍO - 35906	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	35906	19-04-2022	30-06-2022	1,896,899.57	1,896,899.57	1,896,899.57	1,896,899.57	1,896,899.57	Metros Cuadrados	1,646.00	1,646.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105731	Proyecto de inversión	2022	1,630,415.72	1,629,909.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO BONIXI - 52527	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52527	20-04-2022	08-07-2022	1,629,909.62	1,629,909.62	1,629,909.62	1,629,909.62	1,629,909.62	Metros Cuadrados	1,344.00	1,344.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105734	Proyecto de inversión	2022	2,527,333.44	2,519,563.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA LOMA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS - 52607	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	52607	02-05-2022	15-07-2022	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	2,519,563.83	Metros Cuadrados	2,369.00	2,369.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202073362	Proyecto de inversión	2022	2,220,277.15	2,219,346.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, VARIOS RAMALES EN EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO - 41774	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	41774	22-04-2022	22-07-2022	2,219,346.27	2,219,346.27	2,219,346.27	2,219,346.27	2,219,346.27	Piezas	29.00	29.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074008	Proyecto de inversión	2022	2,096,457.64	2,095,761.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SANTA ANA LA LADERA - 46431	Ixtlahuaca	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	46431	26-04-2022	22-07-2022	2,095,761.19	2,095,761.19	2,095,761.19	2,095,761.19	2,095,761.19	Piezas	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075104	Proyecto de inversión	2022	3,091,407.22	3,091,271.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO EN MZA 4 Y 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 54332	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54332	20-04-2022	08-07-2022	3,091,271.59	3,091,271.59	3,091,271.59	3,091,271.59	3,091,271.59	Metros Cuadrados	2,294.00	2,294.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077650	Proyecto de inversión	2022	1,361,105.71	1,359,439.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO - 68703	Ixtlahuaca	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	68703	10-05-2022	29-07-2022	1,359,439.25	1,359,439.25	1,359,439.25	1,359,439.25	1,359,439.25	Metros lineales	787.00	787.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082234	Proyecto de inversión	2022	2,476,112.12	2,474,438.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA ANA IXTLAHUACA SANTA ANA IXTLAHUACINGO - 93137	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	93137	30-05-2022	12-08-2022	2,474,438.49	2,474,438.49	2,474,438.49	2,474,438.49	2,474,438.49	Metros Cuadrados	2,167.00	2,167.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105948	Proyecto de inversión	2022	1,765,349.14	1,764,316.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA SECUNDARIA EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS - 59464	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	59464	03-05-2022	15-07-2022	1,764,316.43	1,764,316.43	1,764,316.43	1,764,316.43	1,764,316.43	Metros Cuadrados	1,834.00	1,834.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106827	Proyecto de inversión	2022	1,455,425.24	1,455,271.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL EL ALTO RANCHOS VIEJOS - 75636	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	75636	20-05-2022	29-07-2022	1,455,271.03	1,455,271.03	1,455,271.03	1,455,271.03	1,455,271.03	Metros Cuadrados	1,285.00	1,285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402147771	Proyecto de inversión	2022	1,439,930.66	1,439,675.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL LLANO, EN LA LOCALIDAD LA BANDERA - 19443	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	19443	01-04-2022	24-06-2022	1,439,675.12	1,439,675.12	1,439,675.12	1,439,675.12	1,439,675.12	Piezas	22.00	22.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072592	Proyecto de inversión	2022	1,236,562.89	1,235,063.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE MARZO RUMBO A LA ESCUELA AGROPECUARIA MZA. 8 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 37845	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	37845	19-04-2022	30-06-2022	1,235,063.35	1,235,063.35	1,235,063.35	1,235,063.35	1,235,063.35	Metros Cuadrados	1,095.00	1,095.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076249	Proyecto de inversión	2022	1,665,207.86	1,664,727.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN BARTOLO DEL LLANO - 61263	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	61263	04-05-2022	22-07-2022	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	1,664,727.65	Metros lineales	1,053.00	1,053.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107700	Proyecto de inversión	2022	2,181,476.70	2,158,715.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 2 EN SAN LORENZO TOXICO - 91586	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	91586	30-05-2022	29-07-2022	2,158,715.90	2,158,715.90	2,158,715.90	2,158,715.90	2,158,715.90	Metros Cuadrados	1,536.00	1,536.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070858	Proyecto de inversión	2022	1,155,000.00	1,152,122.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL LLANO - 28268	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	28268	06-04-2022	30-06-2022	1,152,122.36	1,152,122.36	1,152,122.36	1,152,122.36	1,152,122.36	Metros cuadrados de construcción	286.00	286.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075125	Proyecto de inversión	2022	1,854,844.33	1,854,825.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MZA. 3 Y 4 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 54490	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54490	22-04-2022	15-07-2022	1,854,825.14	1,854,825.14	1,854,825.14	1,854,825.14	1,854,825.14	Metros Cuadrados	1,703.00	1,703.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075909	Proyecto de inversión	2022	1,830,415.72	1,829,869.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 59569	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	59569	06-05-2022	29-07-2022	1,829,869.76	1,829,869.76	1,829,869.76	1,829,869.76	1,829,869.76	Metros Cuadrados	1,876.00	1,876.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076925	Proyecto de inversión	2022	1,721,873.43	1,699,017.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO N 0474, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA EL SAUCO - 64795	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	64795	04-05-2022	29-05-2022	1,699,017.28	1,699,017.28	1,699,017.28	1,699,017.28	1,699,017.28	Metros lineales	251.00	251.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081564	Proyecto de inversión	2022	1,330,415.72	1,330,017.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS - 89505	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	89505	27-05-2022	12-08-2022	1,330,017.70	1,330,017.70	1,330,017.70	1,330,017.70	1,330,017.70	Metros lineales	887.00	887.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105604	Proyecto de inversión	2022	2,076,729.13	2,075,886.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JALPA DE LOS BAÑOS - 49132	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	49132	21-04-2022	08-07-2022	2,075,886.75	2,075,886.75	2,075,886.75	2,075,886.75	2,075,886.75	Metros Cuadrados	1,711.00	1,711.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402147832	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	849,888.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO CARBALLIDO EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO - 26396	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	26396	05-04-2022	30-06-2022	849,888.13	849,888.13	849,888.13	849,888.13	849,888.13	Metros cuadrados de construcción	226.00	226.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402148382	Proyecto de inversión	2022	1,680,830.42	1,679,842.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES EN SAN JERÓNIMO LA CAÑADA - 47347	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	47347	26-04-2022	22-07-2022	1,679,842.83	1,679,842.83	1,679,842.83	1,679,842.83	1,679,842.83	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402148752	Proyecto de inversión	2022	827,378.33	824,678.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES EN SAN ISIDRO BOXIPE - 68287	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	68287	10-05-2022	29-07-2022	824,678.73	824,678.73	824,678.73	824,678.73	824,678.73	Metros lineales	345.00	345.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202074691	Proyecto de inversión	2022	674,488.79	674,485.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ISIDRO GONZÁLEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 51367	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jaltenco	51367	09-05-2022	07-06-2022	674,485.74	674,485.74	674,485.74	674,485.74	674,485.74	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073741	Proyecto de inversión	2022	1,141,705.00	1,139,066.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA 5A MANZANA, ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 44324	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	44324	02-05-2022	02-12-2022	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	Metros lineales	725.00	425.00	58.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165186	Proyecto de inversión	2022	2,303,089.69	2,298,920.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO - 268682	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	268682	14-10-2022	09-12-2022	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	Metros lineales	1,097.00	109.00	9.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302137891	Acción	2022	168,000.00	168,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 50038	Jilotepec	PRODIM	Dirección de Obras Públicas		50038	07-07-2022	07-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	30.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158944	Proyecto de inversión	2022	959,387.46	951,789.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE - 235321	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	235321	01-10-2022	02-12-2022	951,789.35	951,789.35	951,789.35	951,789.35	951,789.35	Metros lineales	224.75	210.00	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074530	Proyecto de inversión	2022	1,081,996.06	1,079,829.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL RINCON - 50352	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	50352	02-05-2022	02-12-2022	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	1,079,829.60	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075453	Proyecto de inversión	2022	3,287,909.63	3,285,021.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TECOLAPAN - 56668	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	56668	02-05-2022	02-12-2022	3,285,021.83	3,285,021.83	3,285,021.83	3,285,021.83	3,285,021.83	Metros lineales	5,233.00	5,233.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077167	Proyecto de inversión	2022	599,882.40	598,149.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AV VICENTE GUERRERO PONIENTE - 65887	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	65887	02-05-2022	02-12-2022	598,149.91	598,149.91	598,149.91	598,149.91	598,149.91	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082713	Proyecto de inversión	2022	816,168.70	814,884.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN - 95567	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	95567	02-05-2022	02-12-2022	814,884.97	814,884.97	814,884.97	814,884.97	814,884.97	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402147908	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	898,554.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO PRINCIPAL AL TELEBACHILLERATO, LOCALIDAD COSCOMATE DEL PROGRESO - 29197	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	29197	02-05-2022	02-12-2022	898,554.13	898,554.13	898,554.13	898,554.13	898,554.13	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154052	Proyecto de inversión	2022	349,732.93	348,680.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA 6TA MANZANA DE CANALEJAS - 202967	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	202967	01-10-2022	02-12-2022	348,680.79	348,680.79	348,680.79	348,680.79	348,680.79	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202070748	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,196,977.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR COLONIA XHISDA - 27812	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27812	02-05-2022	02-12-2022	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	3,196,977.56	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202071430	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,999,916.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION AL CARCAMO - 31188	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	31188	02-05-2022	02-12-2022	2,999,916.43	2,999,916.43	2,999,916.43	2,999,916.43	2,999,916.43	Metros lineales	3,718.00	3,718.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202071639	Proyecto de inversión	2022	2,850,000.00	2,848,792.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA A ALDAMA Y HUAPANGO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 32330	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	32330	02-05-2022	02-12-2022	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	2,848,792.93	Metros lineales	580.00	580.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202073568	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,996,854.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA MANZANA, CALLE POPOL VUH - 43176	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	43176	02-05-2022	02-12-2022	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	1,996,854.28	Metros lineales	380.00	380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202073856	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,025.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS ENCINOS, 3RA MANZANA, EN EJIDO DE JILOTEPEC - 45313	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	45313	02-05-2022	02-12-2022	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	299,025.02	Metros lineales	335.00	335.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202077342	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,999,990.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PLAZA BICENTENARIO - 66909	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	66909	02-05-2022	02-12-2022	2,999,990.77	2,999,990.77	2,999,990.77	2,999,990.77	2,999,990.77	Metros Cuadrados	841.00	841.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202083879	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,995,037.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE COSCOMATE - 100615	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	100615	04-06-2022	02-11-2022	3,995,037.00	3,995,037.00	3,995,037.00	3,995,037.00	3,995,037.00	Metros lineales	1,356.00	1,356.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402153993	Proyecto de inversión	2022	727,863.15	725,675.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE XHIXHATA - 201839	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	201839	01-10-2022	02-12-2022	725,675.02	725,675.02	725,675.02	725,675.02	725,675.02	Metros lineales	335.00	335.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202074582	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,998.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD OJO DE AGUA - 50654	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	50654	02-05-2022	02-12-2022	1,599,998.37	1,599,998.37	1,599,998.37	1,599,998.37	1,599,998.37	Piezas	60.00	60.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302137793	Acción	2022	942,000.00	1,110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS - 23630	Jilotepec	PRODIM	Municipio de Jilotepec	23630	04-07-2022	05-09-2022	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	Computadoras	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402147960	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	747,467.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL SALTILLITO,LOCALIDAD CALPULALPAN - 32125	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	32125	02-05-2022	02-12-2022	747,467.65	747,467.65	747,467.65	747,467.65	747,467.65	Metros lineales	530.00	530.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202071016	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,997,232.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL KM 98 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO A COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD - 29065	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	29065	02-05-2022	02-12-2022	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	3,997,232.27	Metros lineales	876.00	876.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071702	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,181.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA - 32661	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	32661	02-05-2022	02-12-2022	349,181.85	349,181.85	349,181.85	349,181.85	349,181.85	Metros Cuadrados	69.00	69.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073295	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,974.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE REGULADOR LOCALIDAD SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 41433	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	41433	02-05-2022	02-12-2022	1,499,974.82	1,499,974.82	1,499,974.82	1,499,974.82	1,499,974.82	Metros lineales	1,619.00	1,619.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076158	Proyecto de inversión	2022	2,250,000.00	2,247,196.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA, COLONIA LA MERCED - 60867	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	60867	06-05-2022	02-12-2022	2,247,196.49	2,247,196.49	2,247,196.49	2,247,196.49	2,247,196.49	Metros lineales	340.00	340.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078653	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,999,772.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD DE LA CAMPANA TRAMO DE LA CAMPANA A LA NORMAL DE JILOTEPEC COLONIA LA MERCED - 74285	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	74285	02-05-2022	02-12-2022	3,999,772.19	3,999,772.19	3,999,772.19	3,999,772.19	3,999,772.19	Metros Cuadrados	3,028.00	3,028.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070642	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,496.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CAMINO AL PUERTO, LOCALIDAD CALPULPAN - 27205	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	27205	02-05-2022	02-12-2022	2,498,496.64	2,498,496.64	2,498,496.64	2,498,496.64	2,498,496.64	Metros lineales	481.00	481.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071224	Proyecto de inversión	2022	2,086,569.00	2,085,107.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30096	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	30096	02-05-2022	02-12-2022	2,085,107.09	2,085,107.09	2,085,107.09	2,085,107.09	2,085,107.09	Metros cúbicos	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071811	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,497,330.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA ENTRADA A SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO - 33509	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	33509	02-05-2022	02-12-2022	3,497,330.27	3,497,330.27	3,497,330.27	3,497,330.27	3,497,330.27	Metros lineales	863.00	863.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073398	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,726.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA SUB ESTACION, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41951	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41951	02-05-2022	02-12-2022	1,498,726.10	1,498,726.10	1,498,726.10	1,498,726.10	1,498,726.10	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202073780	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	298,511.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR TOSCANO, DE LA 2A MANZANA - 44718	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	44718	02-05-2022	02-12-2022	298,511.76	298,511.76	298,511.76	298,511.76	298,511.76	Metros cuadrados de construcción	73.00	73.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077137	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	597,788.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 65637	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	65637	02-05-2022	02-12-2022	597,788.83	597,788.83	597,788.83	597,788.83	597,788.83	Metros lineales	192.00	192.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082838	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,998,659.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA MANZANA, SEGUNDA SECCION SOBRE AV INDEPENDENCIA Y PROLONGACION BOSQUE - 95960	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	95960	02-05-2022	02-12-2022	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	1,998,659.80	Metros lineales	176.00	176.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083097	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,098.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SALTILLO - 97322	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	97322	04-06-2022	02-12-2022	749,098.60	749,098.60	749,098.60	749,098.60	749,098.60	Metros cúbicos	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402148277	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,793.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL DE LA 3A MANZANA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 44111	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	44111	02-05-2022	02-12-2022	498,793.06	498,793.06	498,793.06	498,793.06	498,793.06	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153869	Proyecto de inversión	2022	759,004.27	756,699.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUERTAS - 200042	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	200042	01-10-2022	02-12-2022	756,699.96	756,699.96	756,699.96	756,699.96	756,699.96	Metros lineales	482.00	482.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153914	Proyecto de inversión	2022	683,819.28	682,924.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUANTEPEC - 200689	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	200689	01-10-2022	02-12-2022	682,924.85	682,924.85	682,924.85	682,924.85	682,924.85	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073355	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,998,313.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL AL SABINO, LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 41755	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	41755	02-05-2022	02-12-2022	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	1,998,313.31	Metros lineales	408.00	408.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073533	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,999,931.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE SANTIAGO OXTHOC HACIA DEGUEDO LOCALIDAD SANTIAGO OXTHOC - 42814	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	42814	02-05-2022	02-12-2022	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	3,999,931.78	Metros lineales	785.00	785.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202074018	Proyecto de inversión	2022	1,055,047.22	1,054,389.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION EN CARCAMO DE REBOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS MANZANAS - 46541	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	46541	02-05-2022	02-12-2022	1,054,389.59	1,054,389.59	1,054,389.59	1,054,389.59	1,054,389.59	Cárcamo(s)	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080227	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	249,251.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO LOCALIDAD OJO DE AGUA - 82009	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	82009	16-05-2022	02-12-2022	249,251.81	249,251.81	249,251.81	249,251.81	249,251.81	Metros cúbicos	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073429	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,399,998.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SAN PABLO HUANTEPEC - 42287	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42287	02-05-2022	02-12-2022	2,399,998.71	2,399,998.71	2,399,998.71	2,399,998.71	2,399,998.71	Piezas	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075275	Proyecto de inversión	2022	2,300,000.00	2,299,342.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PABELLON DE DESCANSO EN INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE JILOTEPEC - 55481	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Jilotepec	55481	02-05-2022	02-11-2022	2,299,342.30	2,299,342.30	2,299,342.30	2,299,342.30	2,299,342.30	Metros Cuadrados	242.00	242.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104884	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,698.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A DOXHICHO LOCALIDAD DENJHI - 30482	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	30482	02-05-2022	02-12-2022	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	498,698.21	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154609	Proyecto de inversión	2022	1,350,000.00	1,348,967.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD OJO DE AGUA - 212924	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	212924	01-10-2022	02-12-2022	1,348,967.42	1,348,967.42	1,348,967.42	1,348,967.42	1,348,967.42	Metros Cuadrados	486.00	486.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078126	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,285.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 71458	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	71458	02-05-2022	02-12-2022	498,285.15	498,285.15	498,285.15	498,285.15	498,285.15	Metros Cuadrados	98.80	98.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061323	Proyecto de inversión	2022	3,465,709.14	3,464,204.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA A SAN FELIPE Y SANTIAGO CON SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 1144	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	1144	02-04-2022	02-05-2022	3,464,204.31	3,464,204.31	3,464,204.31	3,464,204.31	3,464,204.31	Metros Cuadrados	3,080.00	3,080.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105978	Proyecto de inversión	2022	2,995,826.59	2,991,290.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL RANCHO COLORADO - 60373	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	60373	01-06-2022	29-07-2022	2,991,290.92	2,991,290.92	2,991,290.92	2,991,290.92	2,991,290.92	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125100	Proyecto de inversión	2022	540,223.60	540,200.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD BARRIO NAVA SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 185427	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	185427	01-09-2022	14-10-2022	540,200.69	540,200.69	540,200.69	540,200.69	540,200.69	Piezas	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402159067	Proyecto de inversión	2022	446,534.90	287,318.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MANZANA SEGUNDA DE SANTA MARÍA NATIVITAS. - 235911	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	235911	17-10-2022	17-11-2022	446,492.41	446,492.41	446,492.41	446,492.41	446,492.41	Metros lineales	370.00	370.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068848	Proyecto de inversión	2022	758,179.27	747,395.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA PRIMERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LORETO - 5671	Jiquipilco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	5671	11-04-2022	10-06-2022	747,395.11	747,395.11	747,395.11	747,395.11	747,395.11	Metros lineales	337.00	337.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068933	Proyecto de inversión	2022	2,202,804.13	2,201,267.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN MORELOS - 6715	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	6715	07-04-2022	02-06-2022	2,201,267.68	2,201,267.68	2,201,267.68	2,201,267.68	2,201,267.68	Piezas	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117514	Proyecto de inversión	2022	898,975.13	898,781.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE Y SANTIAGO - 150677	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	150677	05-08-2022	31-08-2022	898,781.40	898,781.40	898,781.40	898,781.40	898,781.40	Metros lineales	652.00	652.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118416	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,430.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS 6.00X5.30 EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1603W, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 154682	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	154682	15-08-2022	07-10-2022	799,430.76	799,430.76	799,430.76	799,430.76	799,430.76	Metros cuadrados de construcción	55.40	55.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151081	Proyecto de inversión	2022	799,188.26	798,927.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN MANZANA TERCERA - 141393	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	141393	01-08-2022	31-08-2022	798,927.76	798,927.76	798,927.76	798,927.76	798,927.76	Metros lineales	574.00	574.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151221	Proyecto de inversión	2022	899,999.98	899,928.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA VICENTE GUERRERO - 143865	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	143865	01-08-2022	31-08-2022	899,928.08	899,928.08	899,928.08	899,928.08	899,928.08	Metros lineales	1,460.00	1,460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068608	Proyecto de inversión	2022	471,609.57	470,581.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MANZANA CUARTA - 1440	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	1440	04-04-2022	13-05-2022	470,581.45	470,581.45	470,581.45	470,581.45	470,581.45	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076060	Proyecto de inversión	2022	2,690,538.66	2,689,937.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE DEL SITIO - 60407	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	60407	01-06-2022	29-07-2022	2,689,937.64	2,689,937.64	2,689,937.64	2,689,937.64	2,689,937.64	Metros Cuadrados	2,540.00	2,540.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106841	Proyecto de inversión	2022	2,401,975.11	2,401,130.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 75873	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	75873	13-06-2022	12-08-2022	2,401,130.51	2,401,130.51	2,401,130.51	2,401,130.51	2,401,130.51	Piezas	23.00	23.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302122015	Proyecto de inversión	2022	549,999.85	549,347.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS - 170978	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	170978	01-09-2022	30-09-2022	549,347.94	549,347.94	549,347.94	549,347.94	549,347.94	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122827	Proyecto de inversión	2022	599,999.99	599,496.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE MAÑÍ LOS MORENO - 174683	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	174683	01-09-2022	30-09-2022	599,496.94	599,496.94	599,496.94	599,496.94	599,496.94	Metros cúbicos	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402149857	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,724.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LOS ORTICES. - 114837	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	114837	04-07-2022	31-08-2022	899,724.18	899,724.18	899,724.18	899,724.18	899,724.18	Metros cúbicos	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159049	Proyecto de inversión	2022	1,259,951.18	1,259,787.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAMAL DE LA BARRANCA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 235802	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	235802	17-10-2022	17-11-2022	1,259,787.07	1,259,787.07	1,259,787.07	1,259,787.07	1,259,787.07	Metros lineales	1,350.00	1,350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061745	Proyecto de inversión	2022	2,354,248.66	2,353,891.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 5798	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	5798	06-04-2022	06-06-2022	2,353,891.64	2,353,891.64	2,353,891.64	2,353,891.64	2,353,891.64	Piezas	22.00	22.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068955	Proyecto de inversión	2022	2,850,546.68	3,522,463.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 7252	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	7252	08-04-2022	08-06-2022	3,522,463.83	3,522,463.83	3,522,463.83	3,522,463.83	3,522,463.83	Piezas	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104340	Proyecto de inversión	2022	3,100,281.86	3,100,059.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES EN MANZANA SEGUNDA CABECERA MUNICIPAL - 4198	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	4198	04-04-2022	03-06-2022	3,100,059.78	3,100,059.78	3,100,059.78	3,100,059.78	3,100,059.78	Piezas	30.00	30.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104750	Proyecto de inversión	2022	3,535,574.37	3,524,862.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI - 27541	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	27541	02-05-2022	15-06-2022	3,524,862.21	3,524,862.21	3,524,862.21	3,524,862.21	3,524,862.21	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104890	Proyecto de inversión	2022	2,999,330.58	2,998,331.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA LA NOPALERA - 30633	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	30633	06-05-2022	13-06-2022	2,998,331.95	2,998,331.95	2,998,331.95	2,998,331.95	2,998,331.95	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105567	Proyecto de inversión	2022	560,187.61	558,511.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LA PASTORA EN SAN ISIDRO - 48319	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	48319	23-05-2022	06-07-2022	558,511.49	558,511.49	558,511.49	558,511.49	558,511.49	Metros cúbicos	87.00	87.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302122510	Proyecto de inversión	2022	1,829,201.98	1,828,994.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 173132	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	173132	01-09-2022	30-09-2022	1,828,994.35	1,828,994.35	1,828,994.35	1,828,994.35	1,828,994.35	Metros lineales	1,350.00	1,350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302127481	Acción	2022	240,337.20	240,337.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 197432	Jiquipilco		Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197432	01-10-2022	31-12-2022	240,337.19	240,337.19	240,337.19	240,337.19	240,337.19	Otros	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:apegar e a lineamientos y normatividad en su catalogo de apertura programática revise esta descripción de obra realice corrección de Sin observaciones	
2023	1	MEX220402152301	Proyecto de inversión	2022	787,323.77	786,968.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA ISABEL - 168271	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	168271	01-09-2022	30-09-2022	786,968.66	786,968.66	786,968.66	786,968.66	786,968.66	Metros lineales	825.60	825.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402160671	Proyecto de inversión	2022	995,306.11	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO QUE VA AL JARAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO - 244498	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	244498	24-10-2022	24-11-2022	993,825.15	993,825.15	993,825.15	993,825.15	993,825.15	Aula	692.00	692.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068605	Proyecto de inversión	2022	2,420,714.36	2,230,560.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS RAMALES DEL BARRIO DE LAS GOLONDRINAS - 1396	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	1396	02-04-2022	02-06-2022	2,230,560.38	2,230,560.38	2,230,560.38	2,230,560.38	2,230,560.38	Piezas	23.00	23.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068799	Proyecto de inversión	2022	1,399,522.44	1,398,572.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL JARAL - 4835	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4835	04-04-2022	03-06-2022	1,398,572.76	1,398,572.76	1,398,572.76	1,398,572.76	1,398,572.76	Metros lineales	850.00	850.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104671	Proyecto de inversión	2022	1,023,818.34	1,022,854.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 26034	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	26034	02-05-2022	15-06-2022	1,022,854.72	1,022,854.72	1,022,854.72	1,022,854.72	1,022,854.72	Metros lineales	1,335.00	1,335.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106721	Proyecto de inversión	2022	2,999,483.13	2,998,327.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS QUE CONDUCE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN LOMA DEL SITIO. - 73649	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	73649	20-06-2022	12-08-2022	2,998,327.02	2,998,327.02	2,998,327.02	2,998,327.02	2,998,327.02	Metros Cuadrados	2,220.00	2,220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302127446	Acción	2022	261,308.96	261,135.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 197298	Jiquipilco		Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	197298	01-10-2022	31-12-2022	261,135.96	261,135.96	261,135.96	261,135.96	261,135.96	Vehiculos	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:apegar e a lineamientos y normatividad en su catalogo de apertura programática revise esta descripción de obra realice Sin observaciones	
2023	1	MEX220402150704	Proyecto de inversión	2022	835,086.69	827,547.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TANGOMIRA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA CUARTA - 132001	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	132001	01-08-2022	15-09-2022	827,547.37	827,547.37	827,547.37	827,547.37	827,547.37	Metros lineales	1,320.00	1,320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402150713	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,998.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA HIDALGO CENTRO - 132272	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	132272	01-08-2022	31-08-2022	549,998.86	549,998.86	549,998.86	549,998.86	549,998.86	Kilómetro lineal	551.00	551.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068749	Proyecto de inversión	2022	3,376,735.91	3,375,873.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA QUINTA LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL - 3919	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	3919	04-04-2022	03-06-2022	3,375,873.56	3,375,873.56	3,375,873.56	3,375,873.56	3,375,873.56	Metros Cuadrados	3,238.00	3,238.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068795	Proyecto de inversión	2022	319,546.44	310,724.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO OXTOTITLAN - 4753	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	4753	04-04-2022	03-06-2022	310,724.66	310,724.66	310,724.66	310,724.66	310,724.66	Metros Cuadrados	36.00	36.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104737	Proyecto de inversión	2022	763,434.91	762,654.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE MAÑI - 27330	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	27330	02-05-2022	15-06-2022	762,654.18	762,654.18	762,654.18	762,654.18	762,654.18	Metros lineales	552.00	552.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105603	Proyecto de inversión	2022	1,199,923.80	1,198,207.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO 10 BUENOS AIRES - 49130	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	49130	23-05-2022	06-07-2022	1,198,207.49	1,198,207.49	1,198,207.49	1,198,207.49	1,198,207.49	Metros lineales	1,059.00	1,059.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106993	Proyecto de inversión	2022	799,788.45	799,600.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN MANZANA TERCERA BODO. - 78243	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	78243	20-06-2022	29-07-2022	799,600.84	799,600.84	799,600.84	799,600.84	799,600.84	Metros lineales	320.00	320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108077	Proyecto de inversión	2022	799,975.90	798,739.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA FLORES MAGON - 97245	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	97245	27-06-2022	10-08-2022	798,739.90	798,739.90	798,739.90	798,739.90	798,739.90	Metros Cuadrados	36.00	36.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108207	Proyecto de inversión	2022	782,964.03	767,874.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA PRIMERA PARTE ALTA - 99043	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	99043	27-06-2022	15-08-2022	767,874.36	767,874.36	767,874.36	767,874.36	767,874.36	Metros lineales	591.00	591.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112347	Proyecto de inversión	2022	899,999.93	899,566.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN SILA EJIDO DE SILA - 128531	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	128531	01-08-2022	31-08-2022	899,566.13	899,566.13	899,566.13	899,566.13	899,566.13	Piezas	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114243	Proyecto de inversión	2022	899,999.93	899,844.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA TINAJA - 137757	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	137757	01-08-2022	31-08-2022	899,844.75	899,844.75	899,844.75	899,844.75	899,844.75	Piezas	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122500	Proyecto de inversión	2022	549,993.71	549,970.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 173079	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	173079	01-09-2022	30-09-2022	549,970.87	549,970.87	549,970.87	549,970.87	549,970.87	Metros cúbicos	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302119387	Proyecto de inversión	2022	275,000.00	274,783.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 158792	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jocotitlán	158792	11-08-2022	11-09-2022	274,783.77	274,783.77	274,783.77	274,783.77	274,783.77	Metros Cuadrados	110.00	110.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070598	Proyecto de inversión	2022	440,000.00	438,647.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 26935	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	26935	02-05-2022	02-06-2022	438,647.32	438,647.32	438,647.32	438,647.32	438,647.32	Metros lineales	975.00	975.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070599	Proyecto de inversión	2022	196,250.00	190,764.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES - 26936	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	26936	02-05-2022	24-06-2022	190,764.81	190,764.81	190,764.81	190,764.81	190,764.81	Metros Cuadrados	582.00	582.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110448	Proyecto de inversión	2022	119,764.00	102,257.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN JOCOTITLÁN, BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 119262	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	119262	05-07-2022	05-08-2022	102,257.47	102,257.47	102,257.47	102,257.47	102,257.47	Metros lineales	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071852	Proyecto de inversión	2022	442,487.80	439,847.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 33640	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	33640	16-05-2022	30-06-2022	439,847.95	439,847.95	439,847.95	439,847.95	439,847.95	Metros lineales	203.00	203.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302120947	Proyecto de inversión	2022	532,000.00	529,212.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 165701	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	165701	30-08-2022	17-10-2022	529,212.99	529,212.99	529,212.99	529,212.99	529,212.99	Metros cuadrados de construcción	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106438	Proyecto de inversión	2022	1,095,454.98	1,156,491.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI - 68615	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	68615	11-05-2022	11-07-2022	1,156,491.04	1,156,491.04	1,156,491.04	1,156,491.04	1,156,491.04	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110433	Proyecto de inversión	2022	194,700.00	193,319.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARA LA LOMITA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 119231	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	119231	05-07-2022	05-08-2022	193,319.80	193,319.80	193,319.80	193,319.80	193,319.80	Metros cuadrados de construcción	420.00	420.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202069891	Proyecto de inversión	2022	195,724.00	179,580.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 21766	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	21766	20-04-2022	20-05-2022	179,580.64	179,580.64	179,580.64	179,580.64	179,580.64	Metros Cuadrados	484.00	484.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202071829	Proyecto de inversión	2022	149,190.00	135,248.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 33592	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	33592	19-05-2022	06-06-2022	135,248.77	135,248.77	135,248.77	135,248.77	135,248.77	Metros lineales	1,440.00	1,440.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202076178	Proyecto de inversión	2022	465,000.00	458,431.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 60954	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60954	23-05-2022	23-06-2022	458,431.24	458,431.24	458,431.24	458,431.24	458,431.24	Metros lineales	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202076666	Proyecto de inversión	2022	463,189.08	462,917.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 63404	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	63404	11-04-2022	15-06-2022	462,917.92	462,917.92	462,917.92	462,917.92	462,917.92	Metros lineales	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202081965	Proyecto de inversión	2022	183,580.00	180,302.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 91637	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	91637	13-06-2022	31-08-2022	180,302.52	180,302.52	180,302.52	180,302.52	180,302.52	Metros Cuadrados	394.40	394.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202071818	Proyecto de inversión	2022	486,892.00	485,954.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EIN3361M EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS ÁNIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ÁNIMAS VILLEJE - 33527	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	33527	25-05-2022	30-08-2022	485,954.92	485,954.92	485,954.92	485,954.92	485,954.92	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202076139	Proyecto de inversión	2022	285,767.16	285,703.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 60797	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	60797	09-05-2022	17-06-2022	285,703.81	285,703.81	285,703.81	285,703.81	285,703.81	Piezas	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302126955	Proyecto de inversión	2022	287,252.50	284,776.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 194406	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jocotitlán	194406	02-09-2022	30-09-2022	284,776.89	284,776.89	284,776.89	284,776.89	284,776.89	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220202077502	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,169.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TAMPICO. - 67875	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	67875	18-04-2022	30-06-2022	1,799,169.57	1,799,169.57	1,799,169.57	1,799,169.57	1,799,169.57	Metros lineales	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105953	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,987.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS DE ESC. SEC. HEROES DE CHAPULTEPEC. - 59544	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	59544	04-04-2022	30-06-2022	999,987.62	999,987.62	999,987.62	999,987.62	999,987.62	Metros Cuadrados	370.00	370.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106202	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,986.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE SANITARIOS, AULAS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 64115	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	64115	04-04-2022	15-07-2022	999,986.02	999,986.02	999,986.02	999,986.02	999,986.02	Metros cuadrados de construcción	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106230	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	497,699.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE 5 DE MAYO. - 64609	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	64609	04-04-2022	15-07-2022	497,699.91	497,699.91	497,699.91	497,699.91	497,699.91	Metros lineales	70.00	70.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402148664	Proyecto de inversión	2022	1,699,000.00	1,698,928.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ENCORTINADO EN CALLE DEXTHO CONECTANDO CON CANAL DE DESAGUE DE AGUAS NEGRAS. - 64339	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	64339	04-04-2022	15-07-2022	1,698,928.74	1,698,928.74	1,698,928.74	1,698,928.74	1,698,928.74	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202075362	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,999,630.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO EN RIO SECO DE CALLE MORELOS A CALLE RIO SECO - 56074	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	56074	28-02-2022	30-12-2022	4,999,630.42	4,999,630.42	4,999,630.42	4,999,630.42	4,999,630.42	Metros lineales	235.00	235.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202078534	Proyecto de inversión	2022	399,428.80	399,425.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE DOS MODULOS DE AULAS EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE. - 73730	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	73730	28-02-2022	30-12-2022	399,425.09	399,425.09	399,425.09	399,425.09	399,425.09	Metros Cuadrados	195.00	195.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202078571	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,163.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO. - 73909	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	73909	28-02-2022	30-12-2022	999,163.36	999,163.36	999,163.36	999,163.36	999,163.36	Metros cuadrados de construcción	146.00	146.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106464	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,454.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE. - 69238	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	69238	22-03-2022	29-06-2022	799,454.83	799,454.83	799,454.83	799,454.83	799,454.83	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302108452	Proyecto de inversión	2022	3,350,000.00	3,343,825.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MORELOS Y CRUCE EN CALLE XOHI. - 101313	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	101313	04-04-2022	15-07-2022	3,343,825.66	3,343,825.66	3,343,825.66	3,343,825.66	3,343,825.66	Metros lineales	680.00	680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106130	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,981.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CEDROS. - 62286	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	62286	04-04-2022	31-05-2022	749,981.96	749,981.96	749,981.96	749,981.96	749,981.96	Metros lineales	534.00	534.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105964	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,885.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN ESC. PRIM. CONAFE - 59791	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	59791	04-04-2022	31-05-2022	349,885.67	349,885.67	349,885.67	349,885.67	349,885.67	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105997	Proyecto de inversión	2022	898,667.20	893,218.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EDUCATIVAS DE LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE 1917 - 60676	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	60676	04-04-2022	30-06-2022	893,218.10	893,218.10	893,218.10	893,218.10	893,218.10	Metros Cuadrados	963.00	963.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106328	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,227,231.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ HUITZILAPAN. - 66683	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	66683	04-04-2022	15-07-2022	4,227,231.18	4,227,231.18	4,227,231.18	4,227,231.18	4,227,231.18	Metros lineales	2,900.00	2,900.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077719	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,399,373.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC. SEC. LEONARDO BRAVO. - 69119	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	69119	01-04-2022	30-06-2022	1,399,373.98	1,399,373.98	1,399,373.98	1,399,373.98	1,399,373.98	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108397	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,971.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE MODULOS DE AULAS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA. - 100997	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	100997	04-04-2022	15-07-2022	799,971.50	799,971.50	799,971.50	799,971.50	799,971.50	Metros Cuadrados	726.00	726.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077464	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,640.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE COLIMA, 3RA. SECCION. - 67680	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	67680	18-04-2022	30-06-2022	1,499,640.01	1,499,640.01	1,499,640.01	1,499,640.01	1,499,640.01	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105973	Proyecto de inversión	2022	1,450,000.00	1,448,416.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 60273	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	60273	04-04-2022	30-06-2022	1,448,416.43	1,448,416.43	1,448,416.43	1,448,416.43	1,448,416.43	Metros cuadrados de construcción	128.00	128.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106104	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	449,967.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LINEA PRINCIPAL DE FLOR DE GALLO. - 61893	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	61893	04-04-2022	15-07-2022	449,967.03	449,967.03	449,967.03	449,967.03	449,967.03	Metros lineales	55.00	55.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106210	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	894,940.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNOS A 28 DE MAYO. - 64220	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	64220	04-04-2022	15-07-2022	894,940.63	894,940.63	894,940.63	894,940.63	894,940.63	Metros lineales	329.00	329.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074367	Proyecto de inversión	2022	405,980.00	405,850.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 49434	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	49434	01-08-2022	31-12-2022	404,850.03	404,850.03	404,850.03	404,850.03	404,850.03	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202069525	Proyecto de inversión	2022	85,678.00	85,673.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 19968	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	19968	02-05-2022	30-06-2022	85,673.42	85,673.42	85,673.42	85,673.42	85,673.42	Metros lineales	78.00	78.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074369	Proyecto de inversión	2022	450,890.00	449,059.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 49442	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	49442	01-07-2022	31-12-2022	449,059.90	449,059.90	449,059.90	449,059.90	449,059.90	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069533	Proyecto de inversión	2022	38,767.00	38,755.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN LUMINARIAS - 19986	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	19986	01-09-2022	30-09-2022	38,755.73	38,755.73	38,755.73	38,755.73	38,755.73	Piezas	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069528	Proyecto de inversión	2022	48,798.00	48,442.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO SANITARIOS - 19972	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Mexicaltzingo	19972	02-05-2022	30-06-2022	48,442.50	48,442.50	48,442.50	48,442.50	48,442.50	Sanitario(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069520	Proyecto de inversión	2022	35,567.00	35,250.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN PARA BOMBA DE AGUA - 19955	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	19955	01-04-2022	30-04-2022	35,250.02	35,250.02	35,250.02	35,250.02	35,250.02	Metros Cuadrados	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069529	Proyecto de inversión	2022	2,205,198.50	2,205,162.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPORTIVA MUNICIPAL - 19977	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	19977	02-06-2022	30-09-2022	2,205,162.55	2,205,162.55	2,205,162.55	2,205,162.55	2,205,162.55	Metros Cuadrados	36,000.00	36,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069532	Proyecto de inversión	2022	958,765.00	958,592.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO - 19981	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	19981	01-08-2022	31-12-2022	958,592.12	958,592.12	958,592.12	958,592.12	958,592.12	Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069545	Proyecto de inversión	2022	68,450.00	67,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS - 20011	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Mexicaltzingo	20011	01-09-2022	30-09-2022	67,976.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105618	Proyecto de inversión	2022	818,303.00	814,735.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 49427	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	49427	01-07-2022	31-12-2022	814,735.93	814,735.93	814,735.93	814,735.93	814,735.93	Calentador(es)	91.00	91.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402147792	Proyecto de inversión	2022	180,000.00	179,998.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES - 20019	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	20019	01-08-2022	30-09-2022	179,998.26	179,998.26	179,998.26	179,998.26	179,998.26	Calentador(es)	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO AVANCE META MODIFICA DA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202070209	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.21	1,207,972.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 24916	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	24916	01-07-2022	31-08-2022	1,207,972.90	1,207,972.90	1,207,972.90	1,207,972.90	1,207,972.90	Metros cuadrados de construcción	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070230	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,356.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE LA CENIZA AL POLVORÍN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 24994	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24994	18-04-2022	16-05-2022	549,356.37	549,356.37	549,356.37	549,356.37	549,356.37	Metros Cuadrados	763.00	763.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070245	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	319,585.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERMINAL VIEJA HACIA CAMINO QUE LLEVA A LOS PINITOS EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25057	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25057	01-08-2022	31-08-2022	319,585.77	319,585.77	319,585.77	319,585.77	319,585.77	Metros Cuadrados	444.00	444.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070301	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,988.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL CERRITO DE TLALPUJAHUILLA. - 25336	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25336	01-08-2022	19-08-2022	299,988.82	299,988.82	299,988.82	299,988.82	299,988.82	Metros Cuadrados	407.00	407.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072560	Proyecto de inversión	2022	180,000.00	179,877.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRICIPAL EN LAS TINAJAS - 37561	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	37561	14-04-2022	04-05-2022	179,877.64	179,877.64	179,877.64	179,877.64	179,877.64	Metros Cuadrados	3,600.00	3,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077357	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,763.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE CANALES DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN ANTONIO - 66973	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	66973	27-05-2022	17-06-2022	349,763.11	349,763.11	349,763.11	349,763.11	349,763.11	Metros cúbicos	1,162.00	1,162.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069809	Proyecto de inversión	2022	380,000.00	379,333.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA SAN ANTONIO - 21342	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21342	02-05-2022	20-05-2022	379,333.19	379,333.19	379,333.19	379,333.19	379,333.19	Metros Cuadrados	528.00	528.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070178	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.20	1,207,255.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CBT EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 23702	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	23702	01-07-2022	31-08-2022	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	1,207,255.43	Metros cuadrados de construcción	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073322	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,991.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA - 41612	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	41612	01-08-2022	02-09-2022	599,991.34	599,991.34	599,991.34	599,991.34	599,991.34	Metros lineales	303.00	303.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX22030211763	Proyecto de inversión	2022	216,135.84	216,134.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES. - 125726	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125726	01-07-2022	31-07-2022	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118548	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,556.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN. - 155444	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	155444	15-06-2022	15-08-2022	998,556.78	998,556.78	998,556.78	998,556.78	998,556.78	Metros Cuadrados	3,069.60	3,069.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070026	Proyecto de inversión	2022	345,000.00	344,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARAJE MOTHI A XICANI EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA. - 22428	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22428	06-06-2022	24-06-2022	344,995.00	344,995.00	344,995.00	344,995.00	344,995.00	Metros Cuadrados	468.00	468.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070254	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	279,637.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS LEONES EN SANTA CLARA DE JUÁREZ. - 25108	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25108	01-08-2022	31-08-2022	279,637.41	279,637.41	279,637.41	279,637.41	279,637.41	Metros Cuadrados	389.00	389.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070442	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,398,832.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS. - 26284	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	26284	11-07-2022	14-10-2022	1,398,832.57	1,398,832.57	1,398,832.57	1,398,832.57	1,398,832.57	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072438	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	146,762.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN BARTOLO MORELOS - 36616	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	36616	25-04-2022	17-05-2022	146,762.45	146,762.45	146,762.45	146,762.45	146,762.45	Metros Cuadrados	5,150.00	5,150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073272	Proyecto de inversión	2022	90,000.00	89,951.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 2 PULGADAS EN OJO DE AGUA BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL. - 41281	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	41281	06-09-2022	03-10-2022	89,951.50	89,951.50	89,951.50	89,951.50	89,951.50	Metros lineales	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073870	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	249,790.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CRUZ - 45377	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45377	27-04-2022	17-05-2022	249,790.28	249,790.28	249,790.28	249,790.28	249,790.28	Metros Cuadrados	3,600.00	3,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069701	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,698.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN PARAJE LA CRUZ, BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - 20849	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	20849	15-05-2022	09-06-2022	549,698.25	549,698.25	549,698.25	549,698.25	549,698.25	Metros Cuadrados	755.00	755.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069919	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,996.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 21870	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21870	11-04-2022	29-04-2022	599,996.51	599,996.51	599,996.51	599,996.51	599,996.51	Metros Cuadrados	834.00	834.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202073878	Proyecto de inversión	2022	190,000.00	189,861.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE EJIDO SAN ANTONIO. - 45419	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	45419	27-04-2022	17-05-2022	189,861.13	189,861.13	189,861.13	189,861.13	189,861.13	Metros Cuadrados	3,600.00	3,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077307	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,837.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PARAJES DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 66743	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	66743	23-05-2022	18-06-2022	798,837.66	798,837.66	798,837.66	798,837.66	798,837.66	Metros Cuadrados	3,870.00	3,870.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077320	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,922.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TLALPUJAHUILLA - 66812	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	66812	15-08-2022	30-09-2022	599,922.84	599,922.84	599,922.84	599,922.84	599,922.84	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111722	Proyecto de inversión	2022	216,135.84	216,134.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES. - 125523	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125523	01-07-2022	31-07-2022	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	216,134.98	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111790	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	449,366.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LA BELTRÁN, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN. - 125857	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	125857	01-06-2022	09-07-2022	449,366.52	449,366.52	449,366.52	449,366.52	449,366.52	Metros Cuadrados	576.00	576.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069782	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,720.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE CAXBONCUAC - 21208	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	21208	11-04-2022	29-04-2022	149,720.70	149,720.70	149,720.70	149,720.70	149,720.70	Metros Cuadrados	2,797.20	2,797.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070039	Proyecto de inversión	2022	580,000.00	579,846.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN LORENZO MALACOTA - 22484	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22484	11-04-2022	29-04-2022	579,846.87	579,846.87	579,846.87	579,846.87	579,846.87	Metros Cuadrados	10,816.00	10,816.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070188	Proyecto de inversión	2022	435,839.94	434,650.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE EL TECOLOTE DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 24476	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	24476	01-07-2022	31-07-2022	434,650.00	434,650.00	434,650.00	434,650.00	434,650.00	Metros Cuadrados	603.00	603.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069399	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,698.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA DOCE EN BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL - 19435	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	19435	20-04-2022	09-05-2022	549,698.24	549,698.24	549,698.24	549,698.24	549,698.24	Metros Cuadrados	755.00	755.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070016	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,882.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 22383	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	22383	11-04-2022	29-04-2022	149,882.19	149,882.19	149,882.19	149,882.19	149,882.19	Metros Cuadrados	2,927.20	2,927.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202070290	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,898.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE TLALPUJAHUILLA. - 25281	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	25281	11-04-2022	29-04-2022	199,898.04	199,898.04	199,898.04	199,898.04	199,898.04	Metros Cuadrados	3,729.70	3,729.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202071044	Proyecto de inversión	2022	1,208,648.20	1,207,255.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE BARRIO CUARTO, LA LOMA CABECERA MUNICIPAL. - 29174	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	29174	08-05-2022	22-07-2022	1,207,255.42	1,207,255.42	1,207,255.42	1,207,255.42	1,207,255.42	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202074450	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	279,864.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN GREGORIO MACAPEXCO. - 49941	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	49941	27-04-2022	25-05-2022	279,864.83	279,864.83	279,864.83	279,864.83	279,864.83	Metros Cuadrados	6,610.00	6,610.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202079383	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77900	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77900	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,249,702.73	1,249,702.73	1,249,702.73	1,249,702.73	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202078667	Proyecto de inversión	2022	1,364,102.73	1,364,102.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO CAJA ROMPEDORA - 74451	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74451	01-07-2022	30-10-2022	1,364,102.72	1,339,074.99	1,339,074.99	1,339,074.99	1,339,074.99	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202079197	Proyecto de inversión	2022	1,313,294.42	1,313,294.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BERNAL MEJIA - 76981	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76981	01-07-2022	30-08-2022	1,313,294.42	1,306,985.77	1,306,985.77	1,306,985.77	1,306,985.77	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402172179	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS - 304166	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304166	15-11-2022	15-12-2022	1,741,844.25	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202078439	Proyecto de inversión	2022	5,220,798.03	5,220,798.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE POZO 6 HISTORIADORES - 73205	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	73205	01-07-2022	30-11-2022	5,220,798.03	5,219,663.18	5,219,663.18	5,219,663.18	5,219,663.18	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220102062823	Proyecto de inversión	2022	5,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	11190	15-04-2022	31-07-2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202079214	Proyecto de inversión	2022	372,744.63	372,744.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PASTOR VELAZQUEZ - 77042	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77042	01-07-2022	30-08-2022	372,744.63	372,323.45	372,323.45	372,323.45	372,323.45	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077256	Proyecto de inversión	2022	14,124,023.15	14,124,023.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 018 AL 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0 MAS 906 - 66573	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	66573	30-05-2022	31-08-2022	14,124,023.15	14,122,973.83	14,122,973.83	14,122,973.83	14,122,973.83	Metros Cuadrados	9,342.50	9,342.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079369	Proyecto de inversión	2022	32,171,580.26	32,171,580.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES EN LA COLONIA BOULEVARES EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 77841	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77841	15-04-2022	30-06-2022	32,171,580.26	32,163,866.17	32,163,866.17	32,163,866.17	32,163,866.17	Metros Cuadrados	15,681.00	15,681.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172181	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR TZIC TZIC FLOR - 304168	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304168	15-11-2022	15-12-2022	1,741,844.25	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079459	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78280	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78280	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079112	Proyecto de inversión	2022	1,479,847.50	1,479,847.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA FEDERICO FROEBEL - 76649	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76649	01-07-2022	30-08-2022	1,479,847.50	1,478,535.92	1,478,535.92	1,478,535.92	1,478,535.92	Metros Cuadrados	510.00	510.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172170	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 304153	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304153	15-11-2022	15-12-2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102062756	Proyecto de inversión	2022	7,000,000.00	8,370,602.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TEPETATAL UBICADO EN AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ - 10830	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	10830	15-04-2022	30-06-2022	8,370,602.78	8,370,602.78	8,365,962.19	8,365,962.19	8,365,962.19	Metros cuadrados de construcción	4,291.93	4,291.93	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079515	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78523	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78523	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,222,383.49	1,222,383.49	1,222,383.49	1,222,383.49	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202079470	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78315	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78315	01-07-2022	30-08-2022	1,250,000.00	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078985	Proyecto de inversión	2022	1,474,847.50	1,474,847.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 75982	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	75982	01-07-2022	30-08-2022	1,474,847.50	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079148	Proyecto de inversión	2022	483,450.91	483,450.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ - 76786	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76786	01-07-2022	30-08-2022	483,450.91	482,770.78	482,770.78	482,770.78	482,770.78	Metros Cuadrados	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078639	Proyecto de inversión	2022	4,709,739.77	5,709,739.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 2 TECAMACHALCO FUENTE - 74213	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74213	01-07-2022	30-11-2022	5,709,739.77	5,702,932.19	5,702,932.19	5,702,932.19	1,410,879.66	Pozo(s)	1.00	0.95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172175	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 304159	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304159	15-11-2022	15-12-2022	1,741,844.25	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079185	Proyecto de inversión	2022	479,332.81	479,332.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 76930	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76930	01-07-2022	30-08-2022	479,332.81	303,778.94	303,778.94	303,778.94	303,778.94	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128635	Proyecto de inversión	2022	4,750,000.00	4,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 339.45 - 203109	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203109	30-09-2022	25-11-2022	4,750,000.00	4,703,999.68	4,703,999.68	4,703,999.68	4,703,999.68	Metros lineales	289.80	289.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102062381	Proyecto de inversión	2022	11,709,354.49	11,227,354.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SAN LUIS TLATILCO EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 9232	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	9232	15-04-2022	30-06-2022	11,227,354.54	11,183,604.81	11,183,444.00	11,183,444.00	11,183,444.00	Metros Cuadrados	5,760.00	5,760.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079172	Proyecto de inversión	2022	400,056.20	400,056.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS - 76869	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76869	01-07-2022	30-08-2022	400,056.20	399,546.29	399,546.29	399,546.29	399,546.29	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079543	Proyecto de inversión	2022	316,101.46	316,101.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 78624	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	78624	01-07-2022	30-08-2022	316,101.46	315,988.80	315,988.80	315,988.80	315,988.80	Metros Cuadrados	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302128625	Proyecto de inversión	2022	3,400,000.00	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE ALAMO DEL CADENAMIENTO O MAS 000 AL O MAS 171.17 - 203023	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203023	30-09-2022	25-11-2022	3,400,000.00	3,370,877.45	3,370,877.45	3,370,877.45	3,370,877.45	Metros Cuadrados	1,709.00	1,709.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172178	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARA 27 DE SEPTIEMBRE - 304165	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304165	15-11-2022	15-12-2022	174,844.25	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077710	Proyecto de inversión	2022	5,343,213.94	5,763,832.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PASEO DE LA HACIENDA DE ECHEGARAY A ESQUINA CON HACIENDA DE CRISTO - 69054	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	69054	30-05-2022	31-08-2022	5,763,832.04	5,763,832.04	5,763,832.04	5,763,832.04	5,763,832.04	Metros Cuadrados	1,753.00	1,753.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128606	Proyecto de inversión	2022	3,488,202.60	3,066,507.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE F. ALVARADO TEZOMOC DEL CADENAMIENTO O MAS 000 AL O MAS 224 - 202938	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	202938	30-09-2022	25-11-2022	3,066,507.17	3,066,507.17	3,066,507.17	3,066,507.17	3,066,507.17	Metros Cuadrados	1,569.00	1,569.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078532	Proyecto de inversión	2022	10,950,066.77	10,923,698.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE POZO ALCE BLANCO MUNICIPAL - 73724	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	73724	01-07-2022	30-11-2022	10,923,698.53	10,923,698.53	10,923,698.53	10,923,698.53	10,923,698.53	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106169	Proyecto de inversión	2022	1,839,200.00	1,836,272.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 63217	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63217	01-07-2022	30-09-2022	1,836,272.66	1,836,272.66	1,836,272.66	1,836,272.66	1,836,272.66	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106261	Proyecto de inversión	2022	1,104,000.00	1,100,986.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE TREINTA Y NUEVE - 65230	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65230	01-07-2022	30-09-2022	1,100,986.50	1,100,986.50	1,100,986.50	1,100,986.50	1,100,986.50	Metros lineales	124.00	124.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106451	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	947,440.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 69017	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	69017	01-07-2022	30-09-2022	947,440.59	947,440.59	947,440.59	947,440.59	947,440.59	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106650	Proyecto de inversión	2022	1,086,800.00	1,074,336.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO NACIONAL - 72858	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72858	01-07-2022	30-09-2022	1,074,336.69	1,074,336.69	1,074,336.69	1,074,336.69	1,074,336.69	Metros lineales	257.00	257.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106960	Proyecto de inversión	2022	1,199,250.00	1,185,624.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE RIELERA - 77747	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77747	01-10-2022	30-11-2022	1,185,624.34	1,185,624.34	1,185,624.34	1,185,624.34	1,185,624.34	Metros Cuadrados	1,660.00	1,660.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107008	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,293,067.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 78480	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78480	01-10-2022	30-11-2022	1,293,067.21	1,293,067.21	1,293,067.21	1,293,067.21	1,293,067.21	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107011	Proyecto de inversión	2022	1,248,000.00	1,242,817.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 78502	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78502	01-10-2022	30-11-2022	1,242,817.68	1,242,817.68	1,242,817.68	1,242,817.68	1,242,817.68	Metros Cuadrados	1,728.00	1,728.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107211	Proyecto de inversión	2022	1,258,400.00	1,251,818.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 82294	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82294	01-10-2022	30-11-2022	1,251,818.13	1,251,818.13	1,251,818.13	1,251,818.13	1,251,818.13	Metros Cuadrados	1,742.00	1,742.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107246	Proyecto de inversión	2022	1,152,000.00	1,147,370.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 83050	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83050	01-10-2022	30-11-2022	1,147,370.06	1,147,370.06	1,147,370.06	1,147,370.06	1,147,370.06	Metros Cuadrados	864.00	864.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107259	Proyecto de inversión	2022	1,065,600.00	1,061,441.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 83338	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83338	01-10-2022	30-11-2022	1,061,441.40	1,061,441.40	1,061,441.40	1,061,441.40	1,061,441.40	Metros Cuadrados	799.00	799.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107312	Proyecto de inversión	2022	3,700,000.00	3,696,836.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FAISAN. - 84662	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	84662	01-10-2022	30-11-2022	3,696,836.76	3,696,836.76	3,696,836.76	3,696,836.76	3,696,836.76	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107784	Proyecto de inversión	2022	2,160,000.00	2,145,403.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS - 93262	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93262	01-08-2022	31-10-2022	2,145,403.93	2,145,403.93	2,145,403.93	2,145,403.93	2,145,403.93	Metros Cuadrados	405.00	405.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107790	Proyecto de inversión	2022	2,160,000.00	2,153,541.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL NUMERO DOS - 93319	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93319	01-08-2022	31-10-2022	2,153,541.27	2,153,541.27	2,153,541.27	2,153,541.27	2,153,541.27	Metros Cuadrados	405.00	405.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107796	Proyecto de inversión	2022	2,191,877.43	2,187,208.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE - 93346	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	93346	01-10-2022	30-11-2022	2,187,208.86	2,187,208.86	2,187,208.86	2,187,208.86	2,187,208.86	Metros Cuadrados	1,678.00	1,678.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171969	Proyecto de inversión	2022	1,583,961.89	1,579,574.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 303319	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	303319	21-11-2022	31-12-2022	1,579,574.84	1,579,574.84	1,579,574.84	1,579,574.84	1,579,574.84	Metros Cuadrados	3,785.00	3,785.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172113	Proyecto de inversión	2022	1,494,663.85	1,488,797.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA VICTOR - 303941	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	303941	21-11-2022	31-12-2022	1,488,797.79	1,488,797.79	1,488,797.79	1,488,797.79	1,488,797.79	Metros Cuadrados	3,680.00	3,680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106192	Proyecto de inversión	2022	588,000.00	586,062.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA. - 63955	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63955	01-07-2022	30-09-2022	586,062.43	586,062.43	586,062.43	586,062.43	586,062.43	Metros lineales	54.00	54.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106325	Proyecto de inversión	2022	1,896,000.00	1,887,307.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCION EN CALLE IZTAPALAPA. - 66504	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66504	01-07-2022	30-09-2022	1,887,307.29	1,887,307.29	1,887,307.29	1,887,307.29	1,887,307.29	Metros lineales	213.00	213.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106358	Proyecto de inversión	2022	1,824,000.00	2,111,418.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO - 67254	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67254	11-07-2022	30-09-2022	2,111,418.99	2,111,418.99	2,111,418.99	2,111,418.99	2,111,418.99	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106398	Proyecto de inversión	2022	528,200.00	526,557.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 67963	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67963	01-07-2022	30-09-2022	526,557.91	526,557.91	526,557.91	526,557.91	526,557.91	Metros lineales	125.00	125.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106504	Proyecto de inversión	2022	243,200.00	242,132.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO CHAPALA - 70297	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70297	01-07-2022	30-09-2022	242,132.16	242,132.16	242,132.16	242,132.16	242,132.16	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106512	Proyecto de inversión	2022	819,732.00	816,655.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE. - 70568	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70568	11-07-2022	30-09-2022	816,655.24	816,655.24	816,655.24	816,655.24	816,655.24	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106517	Proyecto de inversión	2022	961,400.00	960,936.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 70615	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70615	01-07-2022	30-09-2022	960,936.32	960,936.32	960,936.32	960,936.32	960,936.32	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106956	Proyecto de inversión	2022	4,449,000.00	4,441,914.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA BORDO DE XOCHIAACA - 77707	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77707	01-10-2022	30-11-2022	4,441,914.66	4,441,914.66	4,441,914.66	4,441,914.66	4,441,914.66	Metros Cuadrados	810.00	810.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107206	Proyecto de inversión	2022	1,206,400.00	1,201,140.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE CHURUBUSCO - 82223	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82223	01-10-2022	30-11-2022	1,201,140.84	1,201,140.84	1,201,140.84	1,201,140.84	1,201,140.84	Metros Cuadrados	1,670.00	1,670.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107260	Proyecto de inversión	2022	744,000.00	740,778.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN - 83375	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83375	01-10-2022	30-11-2022	740,778.34	740,778.34	740,778.34	740,778.34	740,778.34	Metros Cuadrados	558.00	558.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107776	Proyecto de inversión	2022	182,500.00	181,225.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA BORDO DE XOCHIAACA BAJO PUENTE - 93198	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93198	01-10-2022	30-11-2022	181,225.06	181,225.06	181,225.06	181,225.06	181,225.06	Piezas	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106252	Proyecto de inversión	2022	4,446,000.00	4,444,330.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE AMANECEER RANCHERO. - 65178	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65178	01-07-2022	30-09-2022	4,444,330.17	4,444,330.17	4,444,330.17	4,444,330.17	4,444,330.17	Metros lineales	342.00	342.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106343	Proyecto de inversión	2022	1,072,000.00	1,064,870.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE ALMENDROS. - 66935	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66935	01-07-2022	30-09-2022	1,064,870.63	1,064,870.63	1,064,870.63	1,064,870.63	1,064,870.63	Metros lineales	121.00	121.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106518	Proyecto de inversión	2022	965,200.00	960,690.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 70632	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70632	01-07-2022	30-09-2022	960,690.19	960,690.19	960,690.19	960,690.19	960,690.19	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106644	Proyecto de inversión	2022	1,632,000.00	1,324,345.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO - 72773	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72773	11-07-2022	30-09-2022	1,324,345.43	1,324,345.43	1,324,345.43	1,324,345.43	1,324,345.43	Metros lineales	432.00	432.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106656	Proyecto de inversión	2022	912,000.00	909,036.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FAISAN. - 72920	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72920	11-07-2022	30-09-2022	909,036.40	909,036.40	909,036.40	909,036.40	909,036.40	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106843	Proyecto de inversión	2022	511,000.00	506,449.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA AURELIANO RAMOS - 75917	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	75917	01-10-2022	30-11-2022	506,449.22	506,449.22	506,449.22	506,449.22	506,449.22	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106883	Proyecto de inversión	2022	2,168,990.57	2,156,596.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO CLINICA INTERDISCIPLINARIA - 76618	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Nezahualcóyotl	76618	01-10-2022	30-11-2022	2,156,596.25	2,156,596.25	2,156,596.25	2,156,596.25	2,156,596.25	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106962	Proyecto de inversión	2022	1,760,000.00	1,754,337.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN CALLE TLAXPANA - 77778	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77778	01-10-2022	30-11-2022	1,754,337.49	1,754,337.49	1,754,337.49	1,754,337.49	1,754,337.49	Metros Cuadrados	792.00	792.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107014	Proyecto de inversión	2022	1,248,000.00	873,637.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE MANZANEDO - 78550	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78550	01-10-2022	30-11-2022	873,637.65	873,637.65	873,637.65	873,637.65	873,637.65	Metros Cuadrados	1,728.00	1,728.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107209	Proyecto de inversión	2022	1,437,150.00	1,306,939.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA AEROPUERTO - 82239	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82239	01-08-2022	31-10-2022	1,306,939.75	1,306,939.75	1,306,939.75	1,306,939.75	1,306,939.75	Metros Cuadrados	1,990.00	1,990.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107240	Proyecto de inversión	2022	1,099,200.00	647,623.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 82969	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82969	01-10-2022	30-11-2022	647,623.77	647,623.77	647,623.77	647,623.77	647,623.77	Metros Cuadrados	824.00	824.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107272	Proyecto de inversión	2022	1,408,800.00	1,390,927.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE AMECA - 83534	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83534	01-10-2022	30-11-2022	1,390,927.81	1,390,927.81	1,390,927.81	1,390,927.81	1,390,927.81	Metros Cuadrados	1,057.00	1,057.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107304	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,495,199.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCOYÓTL LOCALIDAD REFORMA REVOLUCIÓN MEXICANA - 84441	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	84441	01-10-2022	30-11-2022	1,495,199.20	1,495,199.20	1,495,199.20	1,495,199.20	1,495,199.20	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172116	Proyecto de inversión	2022	2,000,100.21	386,626.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN PROLONGACION DE CUARTA AVENIDA - 303945	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	303945	21-11-2022	31-12-2022	1,991,955.29	1,991,955.29	1,991,955.29	1,991,955.29	1,991,955.29	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106168	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,891,889.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 63179	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63179	01-07-2022	30-09-2022	1,891,889.53	1,891,889.53	1,891,889.53	1,891,889.53	1,891,889.53	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106187	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,591,111.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVICOLA EN CALLE HACIENDA ANIMAS. - 63751	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63751	01-07-2022	30-09-2022	2,591,111.34	2,591,111.34	2,591,111.34	2,591,111.34	2,591,111.34	Metros lineales	292.00	292.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106191	Proyecto de inversión	2022	1,840,000.00	1,831,027.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE CINCO - 63947	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63947	01-07-2022	30-09-2022	1,831,027.96	1,831,027.96	1,831,027.96	1,831,027.96	1,831,027.96	Metros lineales	207.00	207.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106194	Proyecto de inversión	2022	1,938,000.00	1,935,656.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PAGARE. - 63965	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63965	01-07-2022	30-09-2022	1,935,656.47	1,935,656.47	1,935,656.47	1,935,656.47	1,935,656.47	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106254	Proyecto de inversión	2022	1,888,000.00	1,883,987.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCION EN CALLE ALAMOS. - 65187	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65187	11-07-2022	30-09-2022	1,883,987.90	1,883,987.90	1,883,987.90	1,883,987.90	1,883,987.90	Metros lineales	212.00	212.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106356	Proyecto de inversión	2022	1,992,000.00	1,987,195.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE TONATICO - 67246	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67246	01-07-2022	30-09-2022	1,987,195.33	1,987,195.33	1,987,195.33	1,987,195.33	1,987,195.33	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106366	Proyecto de inversión	2022	1,626,400.00	1,600,310.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE RIELERA - 67557	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67557	11-07-2022	30-09-2022	1,600,310.85	1,600,310.85	1,600,310.85	1,600,310.85	1,600,310.85	Metros lineales	193.00	193.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106374	Proyecto de inversión	2022	1,816,400.00	1,814,605.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 67610	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67610	01-07-2022	30-09-2022	1,814,605.09	1,814,605.09	1,814,605.09	1,814,605.09	1,814,605.09	Metros lineales	215.00	215.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106942	Proyecto de inversión	2022	1,263,600.00	1,257,660.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 77472	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77472	01-10-2022	30-11-2022	1,257,660.02	1,257,660.02	1,257,660.02	1,257,660.02	1,257,660.02	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106951	Proyecto de inversión	2022	7,254,000.00	4,763,849.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN AVENIDA AEROPUERTO AMBOS SENTIDOS - 77514	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77514	01-08-2022	31-10-2022	4,763,849.36	4,763,849.36	4,763,849.36	4,763,849.36	4,763,849.36	Metros Cuadrados	10,044.00	10,044.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107018	Proyecto de inversión	2022	1,263,600.00	1,257,868.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 78592	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	78592	01-10-2022	30-11-2022	1,257,868.85	1,257,868.85	1,257,868.85	1,257,868.85	1,257,868.85	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106171	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,895,807.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 63231	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63231	01-07-2022	30-09-2022	1,895,807.02	1,895,807.02	1,895,807.02	1,895,807.02	1,895,807.02	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106186	Proyecto de inversión	2022	667,500.00	667,227.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS. - 63647	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63647	01-07-2022	30-09-2022	667,227.50	667,227.50	667,227.50	667,227.50	667,227.50	Metros lineales	67.00	67.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106190	Proyecto de inversión	2022	1,530,800.00	1,526,499.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA. - 63942	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63942	01-07-2022	30-09-2022	1,526,499.76	1,526,499.76	1,526,499.76	1,526,499.76	1,526,499.76	Metros lineales	155.00	155.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106193	Proyecto de inversión	2022	1,404,000.00	1,387,351.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES. - 63962	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63962	01-07-2022	30-09-2022	1,387,351.78	1,387,351.78	1,387,351.78	1,387,351.78	1,387,351.78	Metros lineales	108.00	108.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106256	Proyecto de inversión	2022	2,056,000.00	2,044,776.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 65195	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65195	01-07-2022	30-09-2022	2,044,776.71	2,044,776.71	2,044,776.71	2,044,776.71	2,044,776.71	Metros lineales	231.00	231.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106259	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,981,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA TEXANITA. - 65220	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	65220	01-07-2022	30-09-2022	1,981,600.00	1,981,600.00	1,981,600.00	1,981,600.00	1,981,600.00	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106372	Proyecto de inversión	2022	1,824,000.00	1,820,510.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FAISAN. - 67593	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67593	01-07-2022	30-09-2022	1,820,510.81	1,820,510.81	1,820,510.81	1,820,510.81	1,820,510.81	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106568	Proyecto de inversión	2022	1,064,000.00	1,052,272.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO DE ITURBIDE - 71209	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	71209	11-07-2022	30-09-2022	1,052,272.49	1,052,272.49	1,052,272.49	1,052,272.49	1,052,272.49	Metros lineales	252.00	252.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106662	Proyecto de inversión	2022	931,000.00	913,622.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 72991	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72991	11-07-2022	30-09-2022	913,622.98	913,622.98	913,622.98	913,622.98	913,622.98	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106941	Proyecto de inversión	2022	1,196,000.00	844,373.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA. - 77464	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77464	01-10-2022	30-11-2022	844,373.34	844,373.34	844,373.34	844,373.34	844,373.34	Metros Cuadrados	1,656.00	1,656.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107315	Proyecto de inversión	2022	3,700,000.00	3,698,598.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 84694	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	84694	01-10-2022	30-11-2022	3,698,598.54	3,698,598.54	3,698,598.54	3,698,598.54	3,698,598.54	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107791	Proyecto de inversión	2022	753,500.00	748,611.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 93325	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93325	01-08-2022	31-10-2022	748,611.53	748,611.53	748,611.53	748,611.53	748,611.53	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107794	Proyecto de inversión	2022	962,500.00	951,340.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR - 93331	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93331	01-08-2022	31-10-2022	951,340.01	951,340.01	951,340.01	951,340.01	951,340.01	Metros cuadrados de construcción	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302130875	Acción	2022	808,894.27	808,344.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52142	Nezahualcóyotl	PRODIM		Municipio de Nezahualcóyotl	52142	01-08-2022	30-11-2022	808,344.61	808,344.61	808,344.61	808,344.61	808,344.61	Computadoras	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402172119	Proyecto de inversión	2022	2,286,995.42	1,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN PROLONGACION DE CUARTA AVENIDA - 303949	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	303949	21-11-2022	31-12-2022	2,278,805.57	2,278,805.57	2,278,805.57	2,278,805.57	2,278,805.57	Metros Cuadrados	1,900.00	1,900.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402187601	Proyecto de inversión	2022	714,484.09	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA CANAL DE SALES. - 360051	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	360051	01-12-2022	31-12-2022	712,360.32	712,360.32	712,360.32	712,360.32	712,360.32	Metros Cuadrados	269.00	269.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104698	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,098,378.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA - 26743	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	26743	01-10-2022	30-11-2022	1,098,378.64	1,098,378.64	1,098,378.64	1,098,378.64	1,098,378.64	Metros Cuadrados	396.00	396.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106185	Proyecto de inversión	2022	2,166,000.00	2,150,761.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBÁ - 63628	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63628	01-07-2022	30-09-2022	2,150,761.22	2,150,761.22	2,150,761.22	2,150,761.22	2,150,761.22	Metros lineales	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106350	Proyecto de inversión	2022	1,922,800.00	1,922,552.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE VILLA VICTORIA. - 67178	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67178	01-07-2022	30-09-2022	1,922,552.41	1,922,552.41	1,922,552.41	1,922,552.41	1,922,552.41	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106351	Proyecto de inversión	2022	1,915,200.00	1,909,440.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO. - 67190	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67190	01-07-2022	30-09-2022	1,909,440.56	1,909,440.56	1,909,440.56	1,909,440.56	1,909,440.56	Metros lineales	227.00	227.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106354	Proyecto de inversión	2022	1,930,400.00	1,920,237.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 67214	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67214	01-07-2022	30-09-2022	1,920,237.91	1,920,237.91	1,920,237.91	1,920,237.91	1,920,237.91	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106359	Proyecto de inversión	2022	1,824,000.00	1,815,371.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE CHURUBUSCO - 67265	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67265	01-07-2022	30-09-2022	1,815,371.96	1,815,371.96	1,815,371.96	1,815,371.96	1,815,371.96	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106652	Proyecto de inversión	2022	912,000.00	909,665.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CABALLO BAYO - 72896	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72896	11-07-2022	30-09-2022	909,665.90	909,665.90	909,665.90	909,665.90	909,665.90	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106659	Proyecto de inversión	2022	813,200.00	797,821.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE RIELERA - 72952	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	72952	11-07-2022	30-09-2022	797,821.95	797,821.95	797,821.95	797,821.95	797,821.95	Metros lineales	193.00	193.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106729	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,197,507.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD DE MARAVILLAS LICENCIADO BENITO JUAREZ - 73911	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	73911	01-08-2022	31-10-2022	1,197,507.51	1,197,507.51	1,197,507.51	1,197,507.51	1,197,507.51	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106945	Proyecto de inversión	2022	795,600.00	791,925.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN - 77492	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77492	01-10-2022	30-11-2022	791,925.86	791,925.86	791,925.86	791,925.86	791,925.86	Metros Cuadrados	1,102.00	1,102.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106949	Proyecto de inversión	2022	1,242,800.00	1,238,805.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 77505	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77505	01-10-2022	30-11-2022	1,238,805.54	1,238,805.54	1,238,805.54	1,238,805.54	1,238,805.54	Metros Cuadrados	1,721.00	1,721.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107210	Proyecto de inversión	2022	1,274,000.00	1,268,665.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA - 82287	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	82287	01-10-2022	30-11-2022	1,268,665.04	1,268,665.04	1,268,665.04	1,268,665.04	1,268,665.04	Metros Cuadrados	1,764.00	1,764.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107268	Proyecto de inversión	2022	384,000.00	378,917.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN CALLE TLAXPANA - 83492	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83492	01-10-2022	30-11-2022	378,917.48	378,917.48	378,917.48	378,917.48	378,917.48	Metros Cuadrados	288.00	288.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107763	Proyecto de inversión	2022	756,000.00	749,043.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EJIDOS DE SAN AGUSTIN EN AVENIDA JOSÉ LOPEZ PORTILLO - 93075	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93075	01-10-2022	30-11-2022	749,043.87	749,043.87	749,043.87	749,043.87	749,043.87	Piezas	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302107769	Proyecto de inversión	2022	620,500.00	614,972.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN AVENIDA AURELIANO RAMOS - 93143	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93143	01-10-2022	30-11-2022	614,972.48	614,972.48	614,972.48	614,972.48	614,972.48	Piezas	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107783	Proyecto de inversión	2022	1,656,000.00	1,654,997.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JUÁREZ PANTITLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO - 93254	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	93254	01-08-2022	31-10-2022	1,654,997.18	1,654,997.18	1,654,997.18	1,654,997.18	1,654,997.18	Metros Cuadrados	311.00	311.00	100.00	Terminado	Validado avances	{observación:Se rechaza a petición del ayuntamiento., trimestre:1,0, usuario:lutsalarab, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:Se rechaza a petición del ayuntamiento., trimestre:1,0, usuario:lutsalarab, fecha:2023-04-14}
2023	1	MEX220302106195	Proyecto de inversión	2022	1,638,000.00	1,637,289.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE AMANECEC RANCHERO. - 63968	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63968	11-07-2022	30-09-2022	1,637,289.18	1,637,289.18	1,637,289.18	1,637,289.18	1,637,289.18	Metros lineales	126.00	126.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106334	Proyecto de inversión	2022	558,600.00	555,479.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN AVENIDA VALLE DE LOS REYES. - 66796	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66796	01-07-2022	30-09-2022	555,479.50	555,479.50	555,479.50	555,479.50	555,479.50	Metros lineales	51.00	51.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106335	Proyecto de inversión	2022	2,048,000.00	2,041,843.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAVIAS. - 66823	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66823	01-07-2022	30-09-2022	2,041,843.40	2,041,843.40	2,041,843.40	2,041,843.40	2,041,843.40	Metros lineales	230.00	230.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106344	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,593,976.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CIPRESSES. - 66985	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66985	01-07-2022	30-09-2022	1,593,976.86	1,593,976.86	1,593,976.86	1,593,976.86	1,593,976.86	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106345	Proyecto de inversión	2022	1,808,000.00	1,798,184.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA EN CALLE ORIENTE CINCO - 67039	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67039	01-07-2022	30-09-2022	1,798,184.63	1,798,184.63	1,798,184.63	1,798,184.63	1,798,184.63	Metros lineales	203.00	203.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106370	Proyecto de inversión	2022	1,839,200.00	1,825,771.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA PANCHITA - 67575	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67575	11-07-2022	30-09-2022	1,825,771.32	1,825,771.32	1,825,771.32	1,825,771.32	1,825,771.32	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106447	Proyecto de inversión	2022	919,600.00	916,656.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MACORINA - 68996	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	68996	01-07-2022	30-09-2022	916,656.66	916,656.66	916,656.66	916,656.66	916,656.66	Metros lineales	218.00	218.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106453	Proyecto de inversión	2022	874,000.00	871,414.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 69050	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	69050	01-07-2022	30-09-2022	871,414.97	871,414.97	871,414.97	871,414.97	871,414.97	Metros lineales	207.00	207.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106524	Proyecto de inversión	2022	912,000.00	909,731.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ATLACOMULCO EN CALLE TONATICO - 70708	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70708	01-07-2022	30-09-2022	909,731.02	909,731.02	909,731.02	909,731.02	909,731.02	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106848	Proyecto de inversión	2022	348,000.00	346,908.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGON EN CALLE AVENIDA PLAZAS DE ARAGON - 75950	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	75950	01-10-2022	30-11-2022	346,908.80	346,908.80	346,908.80	346,908.80	346,908.80	Metros Cuadrados	261.00	261.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106914	Proyecto de inversión	2022	670,800.00	563,219.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA. - 77048	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77048	01-10-2022	30-11-2022	563,219.06	563,219.06	563,219.06	563,219.06	563,219.06	Metros Cuadrados	929.00	929.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106948	Proyecto de inversión	2022	156,000.00	153,146.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO EJE CUATRO - 77501	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77501	01-10-2022	30-11-2022	153,146.18	153,146.18	153,146.18	153,146.18	153,146.18	Metros Cuadrados	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106959	Proyecto de inversión	2022	2,831,075.00	1,951,486.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA - 77741	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	77741	01-10-2022	30-11-2022	1,951,486.09	1,951,486.09	1,951,486.09	1,951,486.09	1,951,486.09	Metros Cuadrados	3,920.00	3,920.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107256	Proyecto de inversión	2022	1,296,000.00	1,291,642.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ARDILLA. - 83280	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	83280	01-10-2022	30-11-2022	1,291,642.60	1,291,642.60	1,291,642.60	1,291,642.60	1,291,642.60	Metros Cuadrados	972.00	972.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107750	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,986,614.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA CARMELO PEREZ - 92653	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	92653	01-10-2022	30-11-2022	3,986,614.39	3,986,614.39	3,986,614.39	3,986,614.39	3,986,614.39	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107779	Proyecto de inversión	2022	328,500.00	327,081.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA LATERAL CANAL RIO DE LA COMPAÑÍA - 93223	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	93223	01-10-2022	30-11-2022	327,081.86	327,081.86	327,081.86	327,081.86	327,081.86	Piezas	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104696	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,995,619.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA, LATERAL ZACAPA CANAL DE LA COMPAÑÍA - 26731	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	26731	01-10-2022	30-11-2022	2,995,619.96	2,995,619.96	2,995,619.96	2,995,619.96	2,995,619.96	Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106173	Proyecto de inversión	2022	1,748,000.00	1,742,942.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CHAPARRITA. - 63277	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63277	01-07-2022	30-09-2022	1,742,942.48	1,742,942.48	1,742,942.48	1,742,942.48	1,742,942.48	Metros lineales	207.00	207.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302106176	Proyecto de inversión	2022	1,231,200.00	1,225,868.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN. - 63334	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63334	01-07-2022	30-09-2022	1,225,868.78	1,225,868.78	1,225,868.78	1,225,868.78	1,225,868.78	Metros lineales	146.00	146.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106182	Proyecto de inversión	2022	486,400.00	485,156.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO CHAPALA - 63509	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63509	01-07-2022	30-09-2022	485,156.98	485,156.98	485,156.98	485,156.98	485,156.98	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106183	Proyecto de inversión	2022	228,000.00	222,873.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO EJE CUATRO - 63580	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63580	01-07-2022	30-09-2022	222,873.85	222,873.85	222,873.85	222,873.85	222,873.85	Metros lineales	27.00	27.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106184	Proyecto de inversión	2022	2,523,200.00	2,515,079.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR - 63592	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	63592	01-07-2022	30-09-2022	2,515,079.86	2,515,079.86	2,515,079.86	2,515,079.86	2,515,079.86	Metros lineales	299.00	299.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106340	Proyecto de inversión	2022	2,008,000.00	2,002,730.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MALAGUEÑA. - 66912	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	66912	01-07-2022	30-09-2022	2,002,730.74	2,002,730.74	2,002,730.74	2,002,730.74	2,002,730.74	Metros lineales	226.00	226.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106352	Proyecto de inversión	2022	2,099,900.00	2,084,358.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE MANZANEDO - 67197	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	67197	11-07-2022	30-09-2022	2,084,358.95	2,084,358.95	2,084,358.95	2,084,358.95	2,084,358.95	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106443	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	945,993.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 68722	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	68722	01-07-2022	30-09-2022	945,993.37	945,993.37	945,993.37	945,993.37	945,993.37	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106501	Proyecto de inversión	2022	615,600.00	612,860.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MICHOACAN. - 70263	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70263	01-07-2022	30-09-2022	612,860.19	612,860.19	612,860.19	612,860.19	612,860.19	Metros lineales	146.00	146.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106505	Proyecto de inversión	2022	1,083,000.00	1,074,272.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA - 70311	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70311	01-07-2022	30-09-2022	1,074,272.59	1,074,272.59	1,074,272.59	1,074,272.59	1,074,272.59	Metros lineales	256.00	256.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106513	Proyecto de inversión	2022	961,400.00	958,451.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN CALLE VALLE DE MANZANEDO - 70584	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	70584	11-07-2022	30-09-2022	958,451.50	958,451.50	958,451.50	958,451.50	958,451.50	Metros lineales	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402171968	Proyecto de inversión	2022	5,316,227.07	5,303,394.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 303316	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	303316	21-11-2022	31-12-2022	5,303,394.61	5,303,394.61	5,303,394.61	5,303,394.61	5,303,394.61	Metros Cuadrados	13,757.00	13,757.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187290	Proyecto de inversión	2022	3,529,043.50	143,527.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN AVENIDA AEROPUERTO. - 359076	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	359076	01-12-2022	31-12-2022	3,522,071.19	3,522,071.19	3,522,071.19	3,522,071.19	3,522,071.19	Metros Cuadrados	1,845.00	1,845.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402148820	Proyecto de inversión	2022	2,615,127.50	2,613,352.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA HIDALGO, EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LIBRAMIENTO, - 71526	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	71526	02-06-2022	08-09-2022	2,613,352.31	2,613,352.31	2,613,352.31	2,613,352.31	2,613,352.31	Metros Cuadrados	2,137.00	2,137.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078007	Proyecto de inversión	2022	190,142.92	189,892.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLÁS ROMERO, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LAS CALLES MAGNOLIAS, CALLE MONTECARLO, CALLE SIN NOMBRE UNO Y CALLE SIN NOMBRE DOS. - 70974	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	70974	02-06-2022	08-09-2022	189,892.66	189,892.66	189,892.66	189,892.66	189,892.66	Metros lineales	190.00	190.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127835	Proyecto de inversión	2022	224,131.44	223,870.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA AMPLIACION MORELOS, EN LA CALLE TULIPANES. - 199551	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199551	15-09-2022	10-11-2022	223,870.62	223,870.62	223,870.62	223,870.62	223,870.62	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127932	Proyecto de inversión	2022	530,699.02	530,108.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JOSE EL VIDRIO, EN LA CERRADA OAXACA. - 199992	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199992	15-09-2022	10-11-2022	530,108.01	530,108.01	530,108.01	530,108.01	530,108.01	Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159711	Proyecto de inversión	2022	139,432.98	139,254.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA MORELOS EN LA CALLE LOMA VERDE. - 239436	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	239436	18-10-2022	15-12-2022	139,254.05	139,254.05	139,254.05	139,254.05	139,254.05	Metros lineales	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169786	Proyecto de inversión	2022	858,324.30	857,386.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL HILA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 292860	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	292860	28-11-2022	30-12-2022	857,386.96	857,386.96	857,386.96	857,386.96	857,386.96	Metros lineales	236.00	236.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402169794	Proyecto de inversión	2022	2,066,612.77	2,065,292.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA VIA, BAJADA LA VIA, SANTA RITA, CAMINO AL POZO, DEL BOSQUE Y BARRANCA DE MIEDO, QUINTO BARRIO CAHUACAN, NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 292904	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	292904	28-11-2022	30-12-2022	2,065,292.34	2,065,292.34	2,065,292.34	2,065,292.34	2,065,292.34	Metros lineales	880.00	880.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127909	Proyecto de inversión	2022	107,127.98	106,984.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JOSE EL VIDRIO, EN LA CALLE AGUASCALIENTES. - 199882	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199882	15-09-2022	10-11-2022	106,984.34	106,984.34	106,984.34	106,984.34	106,984.34	Metros Cuadrados	288.00	288.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127952	Proyecto de inversión	2022	235,894.30	235,617.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN JUAN TLIHUACA, EN LA CALLE JUAN ESCUTIA. - 200077	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200077	15-09-2022	10-11-2022	235,617.18	235,617.18	235,617.18	235,617.18	235,617.18	Metros Cuadrados	630.00	630.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128058	Proyecto de inversión	2022	448,223.12	447,737.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN, EN LA CALLE JUSTO SIERRA. - 200581	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200581	15-09-2022	10-11-2022	447,737.46	447,737.46	447,737.46	447,737.46	447,737.46	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128447	Proyecto de inversión	2022	432,618.44	430,150.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA EL TANQUE TRAFICO, EN LA CALLE LAS CRUCES. - 202245	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202245	15-09-2022	10-11-2022	430,150.30	430,150.30	430,150.30	430,150.30	430,150.30	Metros lineales	104.00	104.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302137809	Acción	2022	998,500.00	997,504.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS - 30148	Nicolás Romero		PRODIM	Municipio de Nicolás Romero	30148	10-08-2022	04-12-2022	997,504.88	997,504.88	997,504.88	997,504.88	997,504.88	Computadoras	34.00	34.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402149755	Proyecto de inversión	2022	8,684,978.22	8,682,505.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA BOULEVARES DEL LAGO, EN LA AVENIDA MÉXICO. - 113020	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	113020	22-06-2022	20-08-2022	8,682,505.36	8,682,505.36	8,682,505.36	8,682,505.36	8,682,505.36	Metros Cuadrados	4,809.00	4,809.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165598	Proyecto de inversión	2022	1,514,290.44	1,512,003.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICTOR PUEBLA DE LA COLONIA LIBERTAD NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270943	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	270943	28-11-2022	30-12-2022	1,512,003.62	1,512,003.62	1,512,003.62	1,512,003.62	1,512,003.62	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402165612	Proyecto de inversión	2022	1,287,000.00	1,285,414.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL COLONIA SAN JUAN DE LAS TABLAS NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 271015	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	271015	28-11-2022	30-12-2022	1,285,414.32	1,285,414.32	1,285,414.32	1,285,414.32	1,285,414.32	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169730	Proyecto de inversión	2022	1,300,935.64	1,299,408.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELECTRIFICACION DE LA CALLE CARACOL COLONIA SAN MIGUEL HILA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 292725	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	292725	28-11-2022	30-12-2022	1,299,408.85	1,299,408.85	1,299,408.85	1,299,408.85	1,299,408.85	Metros lineales	674.00	674.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169791	Proyecto de inversión	2022	1,730,313.06	1,729,645.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PERITAS QUINTO BARRIO CAHUACAN NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 292880	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	292880	28-11-2022	30-12-2022	1,729,645.55	1,729,645.55	1,729,645.55	1,729,645.55	1,729,645.55	Metros lineales	680.00	680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128007	Proyecto de inversión	2022	224,131.44	223,870.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA TRANSFIGURACION, EN LA CALLE CAMINO A LAS MAJADAS. - 200295	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	200295	15-09-2022	10-11-2022	223,870.62	223,870.62	223,870.62	223,870.62	223,870.62	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128488	Proyecto de inversión	2022	503,616.03	503,391.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA QUINTO BARRIO CAHUACAN, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA. - 202361	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Nicolás Romero	202361	15-09-2022	10-11-2022	503,391.27	503,391.27	503,391.27	503,391.27	503,391.27	Metros lineales	74.00	74.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153832	Proyecto de inversión	2022	961,278.28	960,544.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA LOMA DEL RIO, EN LA CALLE VERDINES. - 199661	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199661	15-09-2022	10-11-2022	960,544.97	960,544.97	960,544.97	960,544.97	960,544.97	Metros Cuadrados	2,700.00	2,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165606	Proyecto de inversión	2022	3,304,506.56	3,301,881.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 HIMNO NACIONAL COLONIA HIMNO NACIONAL NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270990	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	270990	28-11-2022	30-12-2022	3,301,881.74	3,301,881.74	3,301,881.74	3,301,881.74	3,301,881.74	Aula	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402148799	Proyecto de inversión	2022	35,258.04	35,204.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL HILA EN LA CERRADA BUGAMBILIAS. - 71020	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	71020	02-06-2022	08-09-2022	35,204.37	35,204.37	35,204.37	35,204.37	35,204.37	Metros lineales	80.00	80.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402153843	Proyecto de inversión	2022	92,798.60	92,672.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA LOMA LARGA, EN LA 1RA CERRADA CEDROS. - 199801	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199801	15-09-2022	10-11-2022	92,672.48	92,672.48	92,672.48	92,672.48	92,672.48	Metros Cuadrados	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402154003	Proyecto de inversión	2022	1,477,141.92	1,476,608.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL HILA EN LAS CALLES GIRASOLES Y BUGAMBILIAS. - 202051	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202051	15-09-2022	10-11-2022	1,476,608.61	1,476,608.61	1,476,608.61	1,476,608.61	1,476,608.61	Metros lineales	759.00	759.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402165530	Proyecto de inversión	2022	2,542,786.07	2,541,610.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VERDINES COLONIA LOMA DEL RIO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270599	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	270599	28-11-2022	30-12-2022	2,541,610.15	2,541,610.15	2,541,610.15	2,541,610.15	2,541,610.15	Metros Cuadrados	4,503.89	4,503.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402166807	Proyecto de inversión	2022	2,459,357.26	2,458,144.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CAJA DÉ AGUA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 277446	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	277446	28-11-2022	30-12-2022	2,458,144.40	2,458,144.40	2,458,144.40	2,458,144.40	2,458,144.40	Metros lineales	647.05	647.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402167392	Proyecto de inversión	2022	860,677.85	858,644.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ SAN JOSE EL VIDRIO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 280526	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	280526	28-11-2022	30-12-2022	858,644.90	858,644.90	858,644.90	858,644.90	858,644.90	Metros lineales	270.00	270.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402167457	Proyecto de inversión	2022	4,250,689.40	4,250,077.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE AV SAN MIGUEL SAN JOSE EL VIDRIO NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 281107	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	281107	28-11-2022	30-12-2022	4,250,077.47	4,250,077.47	4,250,077.47	4,250,077.47	4,250,077.47	Metros Cuadrados	2,847.00	2,847.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302117610	Proyecto de inversión	2022	5,132,000.00	5,130,821.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LAS CALLES GOLONDRINAS, SIN NOMBRE, PALOMAS, HALCONES, PAVORREAL Y CONDOR EN NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 151074	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	151074	01-08-2022	29-09-2022	5,130,821.32	5,130,821.32	5,130,821.32	5,130,821.32	5,130,821.32	Metros lineales	1,037.00	1,037.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302127777	Proyecto de inversión	2022	212,328.82	212,081.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MORELOS, EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE. - 199199	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	199199	15-09-2022	10-11-2022	212,081.37	212,081.37	212,081.37	212,081.37	212,081.37	Metros Cuadrados	570.00	570.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402149741	Proyecto de inversión	2022	10,946,910.60	10,943,889.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y BANQUETAS, EN NICOLAS ROMERO, COLONIA HIMNO NACIONAL, EN LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y 20 DE NOVIEMBRE. - 112850	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	112850	22-06-2022	21-07-2022	10,943,889.35	10,943,889.35	10,943,889.35	10,943,889.35	10,943,889.35	Metros Cuadrados	2,888.00	2,888.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402149757	Proyecto de inversión	2022	10,702,104.77	10,699,101.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN NICOLÁS ROMERO, EN LA COLONIA PROGRESO INDUSTRIAL, EN LA AVENIDA PROGRESO INDUSTRIAL PRIMERA ETAPA. - 113053	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	113053	22-06-2022	21-07-2022	10,699,101.87	10,699,101.87	10,699,101.87	10,699,101.87	10,699,101.87	Metros Cuadrados	10,395.00	10,395.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154021	Proyecto de inversión	2022	2,235,024.45	2,233,630.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL HILA, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA . - 202283	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	202283	15-09-2022	10-11-2022	2,233,630.91	2,233,630.91	2,233,630.91	2,233,630.91	2,233,630.91	Metros lineales	1,623.00	1,623.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165587	Proyecto de inversión	2022	3,393,713.84	3,392,957.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SERRANO COLONIA LIBERTAD NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270883	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	270883	28-11-2022	30-12-2022	3,392,957.71	3,392,957.71	3,392,957.71	3,392,957.71	3,392,957.71	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167474	Proyecto de inversión	2022	4,174,279.34	4,172,470.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS COLONIA SAN JUAN TLIHUACA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 281145	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	281145	28-11-2022	30-12-2022	4,172,470.22	4,172,470.22	4,172,470.22	4,172,470.22	4,172,470.22	Metros Cuadrados	2,645.00	2,645.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402170979	Proyecto de inversión	2022	2,288,147.47	2,287,103.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALBERCA EN EL DEPORTIVO SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ZARAGOZA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 297616	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	297616	28-11-2022	30-12-2022	2,287,103.56	2,287,103.56	2,287,103.56	2,287,103.56	2,287,103.56	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402148817	Proyecto de inversión	2022	2,272,171.32	2,271,243.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, COLONIA HIMNO NACIONAL EN LA CALLE 06 DE DICIEMBRE. - 71484	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	71484	02-06-2022	08-09-2022	2,271,243.69	2,271,243.69	2,271,243.69	2,271,243.69	2,271,243.69	Metros Cuadrados	2,219.00	2,219.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165547	Proyecto de inversión	2022	1,167,950.71	1,162,026.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 333 MARIO BENEDETTI CALLE MIGUEL ALLENDE COLONIA AZOTLAN NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 270648	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	270648	28-11-2022	30-12-2022	1,162,026.24	1,162,026.24	1,162,026.24	1,162,026.24	1,162,026.24	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402165616	Proyecto de inversión	2022	8,749,089.37	8,748,444.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA LARGA DEL KM 000 AL 645 COLONIA LOMA LARGA NICOLAS ROMERO ESTADO DE MEXICO - 271031	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	271031	28-11-2022	30-12-2022	8,748,444.49	8,748,444.49	8,748,444.49	8,748,444.49	8,748,444.49	Metros lineales	645.85	645.85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151735	Proyecto de inversión	2022	57,669.25	57,669.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHALMITA - 156567	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	156567	01-09-2022	30-11-2022	57,669.25	57,669.25	57,669.25	57,669.25	57,669.25	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152624	Proyecto de inversión	2022	126,872.35	126,872.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA CAÑADA - 174418	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	174418	01-09-2022	30-11-2022	126,872.35	126,872.35	126,872.35	126,872.35	126,872.35	Calentador(es)	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151725	Proyecto de inversión	2022	103,804.65	103,804.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LOMAS DE TEOCALZINGO - 156310	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	156310	01-09-2022	30-11-2022	103,804.65	103,804.65	103,804.65	103,804.65	103,804.65	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152619	Proyecto de inversión	2022	11,533.85	11,533.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN RINCON DE LAS BUGAMBILIAS - 174289	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	174289	01-09-2022	30-11-2022	11,533.85	11,533.85	11,533.85	11,533.85	11,533.85	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074071	Proyecto de inversión	2022	1,150,000.00	1,099,907.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 47148	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocuilan	47148	08-06-2022	08-08-2022	1,099,907.77	1,099,907.77	1,099,907.77	1,099,907.77	1,099,907.77	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151733	Proyecto de inversión	2022	357,549.35	357,549.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OCUILAN DE ARTEAGA - 156521	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	156521	01-09-2022	30-11-2022	357,549.35	357,549.35	357,549.35	357,549.35	357,549.35	Calentador(es)	31.00	31.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151776	Proyecto de inversión	2022	11,532.60	11,532.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PLAZA NUEVA - 157157	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	157157	01-09-2022	30-11-2022	11,532.60	11,532.60	11,532.60	11,532.60	11,532.60	Calentador(es)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151909	Proyecto de inversión	2022	138,406.20	138,406.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LA ESPERANZA - 159773	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	159773	01-09-2022	30-11-2022	138,406.20	138,406.20	138,406.20	138,406.20	138,406.20	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152475	Proyecto de inversión	2022	69,203.10	69,203.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA CIENEGA - 171372	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	171372	01-09-2022	30-11-2022	69,203.10	69,203.10	69,203.10	69,203.10	69,203.10	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402194399	Proyecto de inversión	2022	46,135.40	46,135.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO CAMINOS - 379698	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	379698	01-09-2022	30-11-2022	46,135.40	46,135.40	46,135.40	46,135.40	46,135.40	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151769	Proyecto de inversión	2022	34,601.55	34,601.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ISIDRO LABRADOR - 157121	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	157121	01-09-2022	30-11-2022	34,601.55	34,601.55	34,601.55	34,601.55	34,601.55	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152359	Proyecto de inversión	2022	115,338.50	115,338.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA CRUZ TEZONTEPEC - 169232	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	169232	01-09-2022	30-11-2022	115,338.50	115,338.50	115,338.50	115,338.50	115,338.50	Calentador(es)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152477	Proyecto de inversión	2022	92,270.80	92,270.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN AHUATENCO - 171398	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	171398	01-09-2022	30-11-2022	92,270.80	92,270.80	92,270.80	92,270.80	92,270.80	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152352	Proyecto de inversión	2022	57,669.25	57,669.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA HACIENDITA - 169197	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	169197	01-09-2022	30-11-2022	57,669.25	57,669.25	57,669.25	57,669.25	57,669.25	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152610	Proyecto de inversión	2022	69,203.10	69,203.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MEXICAPA - 174205	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	174205	01-09-2022	30-11-2022	69,203.10	69,203.10	69,203.10	69,203.10	69,203.10	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151703	Proyecto de inversión	2022	138,406.20	138,406.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LAS TROJES - 155583	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	155583	01-09-2022	30-11-2022	138,406.20	138,406.20	138,406.20	138,406.20	138,406.20	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151736	Proyecto de inversión	2022	34,601.55	34,601.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL PICACHO - 156638	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	156638	01-09-2022	30-11-2022	34,601.55	34,601.55	34,601.55	34,601.55	34,601.55	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151740	Proyecto de inversión	2022	161,473.90	161,473.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA ANA - 156687	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	156687	01-09-2022	30-11-2022	161,473.90	161,473.90	161,473.90	161,473.90	161,473.90	Calentador(es)	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151754	Proyecto de inversión	2022	69,203.10	69,203.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEPETZINGO - 156851	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocuilan	156851	01-09-2022	30-11-2022	69,203.10	69,203.10	69,203.10	69,203.10	69,203.10	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202080327	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,478.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ABAJO, MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN - 82476	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	82476	02-08-2022	31-08-2022	999,478.00	999,478.00	999,478.00	999,478.00	999,478.00	Metros cuadrados de construcción	12,000.00	12,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112041	Proyecto de inversión	2022	681,779.13	681,661.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TANQUES SÉPTICOS EN LA LOCALIDAD DE ZULUAPAN - 127075	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	127075	22-09-2022	24-10-2022	681,661.90	681,661.90	681,661.90	681,661.90	681,661.90	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115025	Proyecto de inversión	2022	102,798.76	102,769.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN OTZOLOAPAN - 140782	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	140782	22-09-2022	21-10-2022	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	102,769.72	Metros Cuadrados	37.47	37.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109400	Proyecto de inversión	2022	343,265.79	343,265.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA DE CERRADA EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE MORELOS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114736	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	114736	20-06-2022	03-08-2022	343,258.72	343,258.72	343,258.72	343,258.72	343,258.72	Metros lineales	131.00	131.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068960	Proyecto de inversión	2022	520,422.49	497,752.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7337	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	7337	07-04-2022	06-06-2022	497,697.46	497,697.46	497,697.46	497,697.46	497,697.46	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068814	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,730.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5209	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5209	08-04-2022	16-06-2022	1,199,730.42	1,199,730.42	1,199,730.42	1,199,730.42	1,199,730.42	Metros lineales	102.00	102.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068906	Proyecto de inversión	2022	525,000.00	524,995.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6299	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	6299	04-05-2022	02-06-2022	524,995.62	524,995.62	524,995.62	524,995.62	524,995.62	Cancha(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202074063	Proyecto de inversión	2022	1,149,311.19	1,148,799.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANAL DE RIEGO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN BARRIO DE GUADALUPE TRAMO DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 47036	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	47036	06-05-2022	07-07-2022	1,148,799.72	1,148,799.72	1,148,799.72	1,148,799.72	1,148,799.72	Metros cuadrados de construcción	1,047.00	1,047.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074783	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,989.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 52014	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	52014	16-05-2022	08-07-2022	499,989.73	499,989.73	499,989.73	499,989.73	499,989.73	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104264	Proyecto de inversión	2022	1,201,476.75	1,201,476.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS REFORZADAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE ALDAMA A CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD VILLA CUAUHEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 920	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	920	07-04-2022	06-06-2022	1,201,476.75	1,201,476.75	1,201,476.75	1,201,476.75	1,201,476.75	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104270	Proyecto de inversión	2022	1,120,000.00	1,119,764.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DEPOSITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 1160	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	1160	07-04-2022	15-04-2022	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	1,119,764.46	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105928	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,998.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SANTANA TRAMO DE CALLE FLOR DE MEXICO HACIA EL CARCAMO DE REBOMBEO BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 59088	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	59088	24-06-2022	08-08-2022	899,998.69	899,998.69	899,998.69	899,998.69	899,998.69	Metros lineales	285.00	285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068713	Proyecto de inversión	2022	419,617.45	405,495.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TANQUE SEPTICO EN CALLE TEPOZAN TRAMO DE CALLEJON TEPOZAN HACIA EL NORTE EN BARRIO LA FLORIDA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 3189	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3189	07-04-2022	20-05-2022	405,495.24	405,495.24	405,495.24	405,495.24	405,495.24	Metros lineales	313.00	313.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104409	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,998.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINOS BARRIO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE EN SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO . 7045	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7045	15-06-2022	29-07-2022	599,998.86	599,998.86	599,998.86	599,998.86	599,998.86	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106304	Proyecto de inversión	2022	1,530,000.00	1,479,213.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORTINADO HACIA EL SUR EJIDO DE CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO . 65970	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	65970	05-07-2022	02-09-2022	1,479,213.19	1,479,213.19	1,479,213.19	1,479,213.19	1,479,213.19	Metros cuadrados de construcción	650.00	650.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068916	Proyecto de inversión	2022	1,076,100.46	1,076,100.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO . 6471	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6471	08-04-2022	06-06-2022	1,076,100.46	1,076,100.46	1,076,100.46	1,076,100.46	1,076,100.46	Metros Cuadrados	984.00	984.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104385	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,684.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE AVENIDA LA CRUZ A CALLE EL ARCO EJIDO DE MOZQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO . 6096	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6096	08-04-2022	06-06-2022	999,684.49	999,684.49	999,684.49	999,684.49	999,684.49	Metros Cuadrados	972.00	972.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104396	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,203.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OYAMEL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORTE LOCALIDAD SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO . 6556	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6556	20-05-2022	20-06-2022	999,203.41	999,203.41	999,203.41	999,203.41	999,203.41	Metros Cuadrados	1,032.00	1,032.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104410	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,617.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALCATRAZES TRAMO DE CENTRO DE SALUD HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE LA Y OTZOLOTEPEC MEXICO . 7095	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7095	15-06-2022	03-08-2022	749,617.57	749,617.57	749,617.57	749,617.57	749,617.57	Metros Cuadrados	840.00	840.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104623	Proyecto de inversión	2022	1,049,185.41	1,047,007.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO TRAMO AVENIDA INDEPENDENCIA Y TRAMO CALLE REAL DEL ORO HACIA EL NORESTE EN LOCALIDAD EJIDO DE TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 24873	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	24873	24-06-2022	21-09-2022	1,047,007.39	1,047,007.39	1,047,007.39	1,047,007.39	1,047,007.39	Metros lineales	556.00	556.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104726	Proyecto de inversión	2022	193,335.84	193,334.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL NORTE EN SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 27066	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	27066	19-04-2022	18-05-2022	193,334.39	193,334.39	193,334.39	193,334.39	193,334.39	Metros lineales	61.00	61.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105939	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,992.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALEJANDRO DUMAS NORTE TRAMO DE AVENIDA DEL CANAL A TANQUE ELEVADO BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 59331	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	59331	15-06-2022	13-08-2022	999,992.20	999,992.20	999,992.20	999,992.20	999,992.20	Metros lineales	312.00	312.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106233	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,956.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACION BUGAMBILIAS EN BARRIO LOMA DE MAGUEY OTZOLOTEPEC MEXICO - 64651	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64651	05-07-2022	02-09-2022	999,956.77	999,956.77	999,956.77	999,956.77	999,956.77	Metros cuadrados de construcción	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106237	Proyecto de inversión	2022	2,750,000.00	2,748,632.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE TRAMO DE IGLESIA HACIA EL SUR LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 64703	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	64703	03-07-2022	18-09-2022	2,748,632.52	2,748,632.52	2,748,632.52	2,748,632.52	2,748,632.52	Metros cuadrados de construcción	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302109334	Proyecto de inversión	2022	646,250.41	645,739.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD TRAMO DE CALLE HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LCALIDAD SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 114368	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	114368	15-07-2022	15-08-2022	645,739.14	645,739.14	645,739.14	645,739.14	645,739.14	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068839	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,892,798.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL TANQUE TRAMO DE CALLE CIPRES HACIA EL NORTE LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5592	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5592	09-05-2022	07-07-2022	1,892,798.94	1,892,798.94	1,892,798.94	1,892,798.94	1,892,798.94	Metros Cuadrados	1,944.00	1,944.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104367	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,398,913.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION TRAMO DE CALLE ABASOLO AL NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 5303	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	5303	24-06-2022	06-09-2022	1,398,913.95	1,398,913.95	1,398,913.95	1,398,913.95	1,398,913.95	Metros lineales	108.00	108.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104376	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,602.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO HACIA EL PONIENTE BARRIO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 5806	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5806	15-07-2022	15-08-2022	1,599,602.42	1,599,602.42	1,599,602.42	1,599,602.42	1,599,602.42	Metros Cuadrados	1,566.00	1,566.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104321	Proyecto de inversión	2022	706,014.64	706,014.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN DESCARGAS SANITARIAS LOCALIDAD FABRICA MARIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 3254	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzolotepec	3254	07-04-2022	21-06-2022	706,014.64	706,014.64	706,014.64	706,014.64	706,014.64	Tanque(s)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104333	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,873.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE CALLE CARRILLO HACIA EL SUR BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3915	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	3915	25-07-2022	22-09-2022	799,873.72	799,873.72	799,873.72	799,873.72	799,873.72	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104354	Proyecto de inversión	2022	908,000.00	907,989.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE TRAMO DE AV DEL CANAL HACIA EL NORTE LA RAYA Y JUAN DE LA BARRERA TRAMO DE AV DEL CANAL HACIA EL SUR LA PAJA BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4717	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	4717	15-07-2022	12-09-2022	907,989.20	907,989.20	907,989.20	907,989.20	907,989.20	Metros lineales	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104357	Proyecto de inversión	2022	1,110,000.00	1,109,998.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCION Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE LOCALIDAD SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 4827	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	4827	09-05-2022	07-07-2022	1,109,998.06	1,109,998.06	1,109,998.06	1,109,998.06	1,109,998.06	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106297	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	698,979.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE BARRIO LA LOMA DE PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 65775	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	65775	24-06-2022	22-08-2022	698,979.92	698,979.92	698,979.92	698,979.92	698,979.92	Metros cuadrados de construcción	1,190.00	1,190.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068849	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,878.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE INSURGENTES HACIA EL ORIENTE EN SEGUNDO BARRIO LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 5692	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	5692	27-05-2022	14-08-2022	1,499,878.93	1,499,878.93	1,499,878.93	1,499,878.93	1,499,878.93	Metros Cuadrados	1,590.00	1,590.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068893	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,913.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PALMA BARRIO EL OXCO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6173	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6173	08-04-2022	06-06-2022	999,913.98	999,913.98	999,913.98	999,913.98	999,913.98	Metros lineales	974.00	974.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068949	Proyecto de inversión	2022	1,003,915.58	1,003,915.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOCE DE DICIEMBRE TRAMO DE CALLE ABASOLO A CALLE MORELOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 7145	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7145	24-06-2022	22-08-2022	1,003,915.58	1,003,915.58	1,003,915.58	1,003,915.58	1,003,915.58	Metros Cuadrados	826.00	826.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104339	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,972.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SUR SEGUNDA ZONA LOCALIDAD SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4169	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	4169	15-06-2022	13-08-2022	999,972.75	999,972.75	999,972.75	999,972.75	999,972.75	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104403	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,451.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SUR LOCALIDAD LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 6765	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6765	09-05-2022	22-06-2022	1,199,451.51	1,199,451.51	1,199,451.51	1,199,451.51	1,199,451.51	Metros Cuadrados	1,252.00	1,252.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104414	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,317.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS TRAMO DE AV LA PALMA HACIA EL NORTE LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 7222	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7222	15-08-2022	13-10-2022	1,299,317.23	1,299,317.23	1,299,317.23	1,299,317.23	1,299,317.23	Metros Cuadrados	1,579.00	1,579.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105933	Proyecto de inversión	2022	1,060,000.00	1,059,979.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARCAMO EN BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 59227	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	59227	24-06-2022	06-09-2022	1,059,979.12	1,059,979.12	1,059,979.12	1,059,979.12	1,059,979.12	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302109698	Proyecto de inversión	2022	673,000.00	672,991.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE CALLE JUAN ESCUTIA HACIA EL NORESTE EN BARRIO LA PURISIMA OTZOLOTEPEC MEXICO - 116030	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	116030	15-08-2022	28-10-2022	672,991.04	672,991.04	672,991.04	672,991.04	672,991.04	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068940	Proyecto de inversión	2022	1,463,500.00	1,462,438.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LOS REMEDIOS A CALLE MARTIRES LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 6886	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	6886	15-06-2022	29-07-2022	1,462,438.56	1,462,438.56	1,462,438.56	1,462,438.56	1,462,438.56	Metros Cuadrados	866.00	866.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106305	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,992.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ HACIA EL NORTE BARRIO LOMA DE MAGUEY SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 66059	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	66059	05-07-2022	23-08-2022	699,992.56	699,992.56	699,992.56	699,992.56	699,992.56	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302109363	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	520,452.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VILLA SECA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114555	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	114555	25-07-2022	07-10-2022	520,452.70	520,452.70	520,452.70	520,452.70	520,452.70	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202078848	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,573.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDUSTRIA, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCION - 75218	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	75218	01-06-2022	30-06-2022	498,573.21	498,573.21	498,573.21	498,573.21	498,573.21	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072473	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,461.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RAYÓN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 36828	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	36828	01-06-2022	30-06-2022	699,461.70	699,461.70	699,461.70	699,461.70	699,461.70	Metros Cuadrados	628.00	628.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082127	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,994.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 92601	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	92601	15-06-2022	15-07-2022	499,994.39	499,994.39	499,994.39	499,994.39	499,994.39	Metros Cuadrados	225.00	225.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083912	Proyecto de inversión	2022	536,981.91	599,719.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN EX RANCHO SAN DIMAS, SAN ANTONIO LA ISLA. - 100788	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	100788	03-06-2022	17-08-2022	599,719.87	599,719.87	599,719.87	599,719.87	599,719.87	Metros Cuadrados	660.00	660.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151321	Proyecto de inversión	2022	1,808,860.09	1,808,446.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA DELEGACIÓN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA. - 146558	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Antonio la Isla	146558	01-11-2022	30-11-2022	1,808,446.38	1,808,446.38	1,808,446.38	1,808,446.38	1,808,446.38	Calentador(es)	155.00	155.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083143	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	2,608,133.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EX RANCHO SAN DIMAS SAN ANTONIO LA ISLA - 97502	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Antonio la Isla	97502	15-06-2022	17-08-2022	2,608,133.87	2,608,133.87	2,608,133.87	2,608,133.87	2,608,133.87	Metros Cuadrados	660.00	660.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402151355	Proyecto de inversión	2022	425,981.91	425,920.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA DE SAN LUCAS TEPEMAJALCO URIS, SAN ANTONIO LA ISLA. - 147149	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Antonio la Isla	147149	01-08-2022	31-08-2022	425,920.22	425,920.22	425,920.22	425,920.22	425,920.22	Metros lineales	33.00	33.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074323	Proyecto de inversión	2022	1,654,660.32	1,652,849.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 49209	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	49209	21-04-2022	04-06-2022	1,652,849.13	1,652,849.13	1,652,849.13	1,652,849.13	1,652,849.13	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079411	Proyecto de inversión	2022	364,687.82	345,800.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRITO, EJIDO DEL TUNAL NENAXI SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 78052	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	78052	12-05-2022	12-07-2022	345,800.77	345,800.77	345,800.77	345,800.77	345,800.77	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081995	Proyecto de inversión	2022	1,603,996.89	1,603,625.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL - 91852	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91852	30-05-2022	30-07-2022	1,603,625.32	1,603,625.32	1,603,625.32	1,603,625.32	1,603,625.32	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202083105	Proyecto de inversión	2022	1,623,563.09	1,622,425.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL - 97350	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97350	30-05-2022	30-07-2022	1,622,425.67	1,622,425.67	1,622,425.67	1,622,425.67	1,622,425.67	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083288	Proyecto de inversión	2022	1,094,743.93	1,093,491.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 98078	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	98078	25-05-2022	25-07-2022	1,093,491.32	1,093,491.32	1,093,491.32	1,093,491.32	1,093,491.32	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107689	Proyecto de inversión	2022	1,892,154.20	1,891,129.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO GUADALUPE, SAN LUCAS OCOTEPEC - 91354	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91354	27-05-2022	28-07-2022	1,891,129.80	1,891,129.80	1,891,129.80	1,891,129.80	1,891,129.80	Metros Cuadrados	2,040.00	2,040.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109949	Proyecto de inversión	2022	1,157,985.38	1,155,193.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 116940	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	116940	18-06-2022	18-07-2022	1,155,193.06	1,155,193.06	1,155,193.06	1,155,193.06	1,155,193.06	Metros Cuadrados	1,229.00	1,229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114423	Proyecto de inversión	2022	1,269,843.31	1,269,039.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL ARENAL, SAN NICOLAS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLAS GUADALUPE - 138529	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138529	04-07-2022	05-08-2022	1,269,039.99	1,269,039.99	1,269,039.99	1,269,039.99	1,269,039.99	Metros Cuadrados	1,260.00	1,260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115217	Proyecto de inversión	2022	1,326,453.56	1,321,881.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 403 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA CIENEGA - 141414	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	141414	18-07-2022	16-09-2022	1,321,881.75	1,321,881.75	1,321,881.75	1,321,881.75	1,321,881.75	Metros Cuadrados	141.30	141.30	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:LA EVIDENCIA DOCUMENTAL FOTOGRAFIA 3, NO REFLEJA LA OBRA TERMINADA DOS AULAS , trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo np, fecha:2023-03-
2023	1	MEX220302115887	Proyecto de inversión	2022	686,067.93	685,702.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0618 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 143617	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	143617	04-07-2022	05-08-2022	685,702.67	685,702.67	685,702.67	685,702.67	685,702.67	Metros Cuadrados	554.99	554.99	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117755	Proyecto de inversión	2022	1,515,313.16	1,514,479.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ - 151676	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	151676	15-07-2022	31-08-2022	1,514,479.92	1,514,479.92	1,514,479.92	1,514,479.92	1,514,479.92	Metros Cuadrados	1,627.00	1,627.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108603	Proyecto de inversión	2022	2,938,398.68	2,936,730.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 103160	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103160	06-06-2022	21-07-2022	2,936,730.77	2,936,730.77	2,936,730.77	2,936,730.77	2,936,730.77	Metros lineales	1,825.00	1,825.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202077448	Proyecto de inversión	2022	1,070,304.86	1,069,488.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 67551	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	67551	01-05-2022	01-07-2022	1,069,488.51	1,069,488.51	1,069,488.51	1,069,488.51	1,069,488.51	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079174	Proyecto de inversión	2022	3,328,888.74	3,046,170.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO BOREJE DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 76874	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76874	18-05-2022	03-08-2022	3,046,170.74	3,046,170.74	3,046,170.74	3,046,170.74	3,046,170.74	Metros Cuadrados	3,720.00	3,720.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115935	Proyecto de inversión	2022	1,380,982.29	1,379,797.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 143854	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	143854	22-07-2022	31-08-2022	1,379,797.62	1,379,797.62	1,379,797.62	1,379,797.62	1,379,797.62	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116483	Proyecto de inversión	2022	902,912.07	900,937.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 146160	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	146160	27-07-2022	30-08-2022	900,937.77	900,937.77	900,937.77	900,937.77	900,937.77	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117295	Proyecto de inversión	2022	4,856,318.47	4,855,015.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 149816	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	149816	01-08-2022	13-09-2022	4,855,015.00	4,855,015.00	4,855,015.00	4,855,015.00	4,855,015.00	Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083045	Proyecto de inversión	2022	1,157,679.32	1,155,920.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BO. ZARAGOZA SAN NICOLÁS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 96934	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	96934	23-05-2022	01-07-2022	1,155,920.38	1,155,920.38	1,155,920.38	1,155,920.38	1,155,920.38	Metros Cuadrados	1,320.00	1,320.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114407	Proyecto de inversión	2022	1,344,197.82	1,340,966.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 138478	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	138478	11-07-2022	11-09-2022	1,340,966.18	1,340,966.18	1,340,966.18	1,340,966.18	1,340,966.18	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115536	Proyecto de inversión	2022	1,237,459.41	1,236,243.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA CRUZ TRES ESTRELLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS - 142525	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	142525	20-07-2022	29-08-2022	1,236,243.83	1,236,243.83	1,236,243.83	1,236,243.83	1,236,243.83	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117870	Proyecto de inversión	2022	2,209,606.86	2,159,301.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO MESA DEL PICACHO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 152051	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	152051	01-08-2022	30-09-2022	2,159,301.96	2,159,301.96	2,159,301.96	2,159,301.96	2,159,301.96	Metros lineales	2,293.00	2,293.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302118049	Proyecto de inversión	2022	1,769,162.25	1,767,666.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS PALOMAS, SAN MIGUEL LA LABOR - 152787	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	152787	15-07-2022	31-08-2022	1,767,666.10	1,767,666.10	1,767,666.10	1,767,666.10	1,767,666.10	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302121280	Proyecto de inversión	2022	2,855,960.30	2,854,129.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CERRITO DIOS PADRE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DIOS PADRE - 167368	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	167368	25-07-2022	20-09-2022	2,854,129.46	2,854,129.46	2,854,129.46	2,854,129.46	2,854,129.46	Metros Cuadrados	2,672.00	2,672.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202074888	Proyecto de inversión	2022	1,073,815.25	1,073,057.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BO.LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 52721	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	52721	22-04-2022	24-06-2022	1,073,057.05	1,073,057.05	1,073,057.05	1,073,057.05	1,073,057.05	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078137	Proyecto de inversión	2022	1,321,324.96	1,319,210.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO EL AGOSTADERO EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 71533	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	71533	04-05-2022	27-05-2022	1,319,210.22	1,319,210.22	1,319,210.22	1,319,210.22	1,319,210.22	Metros Cuadrados	1,560.00	1,560.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079146	Proyecto de inversión	2022	1,604,420.93	1,603,114.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LLANO, GUADALUPE COTÉ SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTÉ - 76783	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	76783	09-05-2022	24-06-2022	1,603,114.46	1,603,114.46	1,603,114.46	1,603,114.46	1,603,114.46	Metros Cuadrados	1,815.00	1,815.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083162	Proyecto de inversión	2022	1,627,361.76	1,625,583.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOTEGIARE - 97590	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	97590	02-05-2022	23-07-2022	1,625,583.85	1,625,583.85	1,625,583.85	1,625,583.85	1,625,583.85	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108602	Proyecto de inversión	2022	3,515,248.22	3,512,190.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA CRUZ MEXTEPEC - 103155	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	103155	03-06-2022	03-08-2022	3,512,190.68	3,512,190.68	3,512,190.68	3,512,190.68	3,512,190.68	Metros Cuadrados	3,698.00	3,698.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108606	Proyecto de inversión	2022	4,771,930.14	4,769,681.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 103201	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	103201	06-06-2022	21-07-2022	4,769,681.73	4,769,681.73	4,769,681.73	4,769,681.73	4,769,681.73	Metros lineales	1,855.00	1,855.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117434	Proyecto de inversión	2022	1,299,999.08	1,298,607.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE LA CABECERA - 150384	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	150384	18-07-2022	02-09-2022	1,298,607.56	1,298,607.56	1,298,607.56	1,298,607.56	1,298,607.56	Metros lineales	532.21	532.21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127789	Proyecto de inversión	2022	1,228,798.44	1,228,798.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 199321	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	199321	02-09-2022	21-09-2022	1,228,798.41	1,228,798.41	1,228,798.41	1,228,798.41	1,228,798.41	Metros Cuadrados	1,102.32	1,102.32	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302117079	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,590.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO. - 148778	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	148778	29-08-2022	27-10-2022	1,499,590.41	1,499,590.41	1,499,590.41	1,499,590.41	1,499,590.41	Metros Cuadrados	384.00	384.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108838	Proyecto de inversión	2022	1,848,776.88	1,848,776.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO. - 112567	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	112567	12-07-2022	09-09-2022	1,848,776.88	1,848,776.88	1,848,776.88	1,848,776.88	1,848,776.88	Metros Cuadrados	295.20	295.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109241	Proyecto de inversión	2022	1,229,513.06	1,229,513.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 113886	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	113886	06-07-2022	04-08-2022	1,229,513.06	1,229,513.06	1,229,513.06	1,229,513.06	1,229,513.06	Metros Cuadrados	1,103.00	1,103.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110221	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,873.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 118304	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	118304	14-07-2022	02-08-2022	1,478,873.63	1,478,873.63	1,478,873.63	1,478,873.63	1,478,873.63	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118775	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,228,963.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 156333	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	156333	24-08-2022	12-09-2022	1,228,963.35	1,228,963.35	1,228,963.35	1,228,963.35	1,228,963.35	Metros Cuadrados	1,103.00	1,103.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119461	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,899,745.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO. - 159042	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	159042	01-08-2022	03-10-2022	1,899,745.87	1,899,745.87	1,899,745.87	1,899,745.87	1,899,745.87	Metros Cuadrados	506.60	506.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128505	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,229,568.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 202434	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	202434	14-10-2022	07-11-2022	1,229,568.22	1,229,568.22	1,229,568.22	1,229,568.22	1,229,568.22	Metros lineales	1,197.45	1,197.45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156421	Proyecto de inversión	2022	1,229,699.90	1,229,699.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 222312	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	222312	19-10-2022	09-11-2022	1,229,699.90	1,229,699.90	1,229,699.90	1,229,699.90	1,229,699.90	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156751	Proyecto de inversión	2022	1,228,640.46	1,228,640.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 224010	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	224010	22-07-2022	12-08-2022	1,228,640.46	1,228,640.46	1,228,640.46	1,228,640.46	1,228,640.46	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157904	Proyecto de inversión	2022	1,228,713.48	1,228,713.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 229399	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	229399	20-07-2022	08-08-2022	1,228,713.48	1,228,713.48	1,228,713.48	1,228,713.48	1,228,713.48	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220402157939	Proyecto de inversión	2022	1,228,680.87	1,228,680.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 229565	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	229565	20-07-2022	08-08-2022	1,228,680.87	1,228,680.87	1,228,680.87	1,228,680.87	1,228,680.87	Metros Cuadrados		1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158037	Proyecto de inversión	2022	1,228,867.30	1,228,867.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 230009	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	230009	02-08-2022	22-08-2022	1,228,867.30	1,228,867.30	1,228,867.30	1,228,867.30	1,228,867.30	Metros Cuadrados		1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159450	Proyecto de inversión	2022	1,799,640.56	1,799,640.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 237855	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	237855	20-07-2022	18-08-2022	1,799,640.56	1,799,640.56	1,799,640.56	1,799,640.56	1,799,640.56	Piezas		19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159596	Proyecto de inversión	2022	1,799,545.22	1,799,545.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 238493	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	238493	14-07-2022	12-08-2022	1,799,545.22	1,799,545.22	1,799,545.22	1,799,545.22	1,799,545.22	Piezas		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163459	Proyecto de inversión	2022	1,210,405.19	1,210,405.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 259109	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	259109	03-11-2022	23-12-2022	1,210,405.19	1,210,405.19	1,210,405.19	1,210,405.19	1,210,405.19	Piezas		57.00	57.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165047	Proyecto de inversión	2022	1,799,949.09	1,799,949.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 267743	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	267743	21-10-2022	21-11-2022	1,799,949.09	1,799,949.09	1,799,949.09	1,799,949.09	1,799,949.09	Piezas		20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165075	Proyecto de inversión	2022	1,799,857.22	1,799,857.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 268017	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	268017	20-10-2022	18-11-2022	1,799,857.22	1,799,857.22	1,799,857.22	1,799,857.22	1,799,857.22	Piezas		16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167191	Proyecto de inversión	2022	302,217.17	302,217.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES - 279415	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	279415	04-11-2022	23-12-2022	302,217.17	302,217.17	302,217.17	302,217.17	302,217.17	Calentador(es)		23.00	23.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169227	Proyecto de inversión	2022	1,999,758.28	1,999,758.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO - 289960	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	289960	31-10-2022	19-12-2022	1,999,758.28	1,999,758.28	1,999,758.28	1,999,758.28	1,999,758.28	Metros Cuadrados		600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169919	Proyecto de inversión	2022	1,217,346.91	1,217,346.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 293553	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	293553	01-11-2022	21-12-2022	1,217,346.91	1,217,346.91	1,217,346.91	1,217,346.91	1,217,346.91	Metros lineales		621.60	621.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402156534	Proyecto de inversión	2022	1,229,244.91	1,229,244.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 223010	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	223010	22-07-2022	12-08-2022	1,229,244.91	1,229,244.91	1,229,244.91	1,229,244.91	1,229,244.91	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157873	Proyecto de inversión	2022	1,477,672.59	1,477,672.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 229291	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	229291	27-07-2022	15-08-2022	1,477,672.59	1,477,672.59	1,477,672.59	1,477,672.59	1,477,672.59	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158627	Proyecto de inversión	2022	1,229,668.73	1,229,668.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 233388	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	233388	18-07-2022	08-08-2022	1,229,668.73	1,229,668.73	1,229,668.73	1,229,668.73	1,229,668.73	Metros Cuadrados	1,103.00	1,103.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165789	Proyecto de inversión	2022	1,229,086.68	1,229,086.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 271830	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	271830	10-11-2022	30-11-2022	1,229,086.68	1,229,086.68	1,229,086.68	1,229,086.68	1,229,086.68	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165938	Proyecto de inversión	2022	1,229,047.17	1,229,047.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 272475	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	272475	10-11-2022	30-11-2022	1,229,047.17	1,229,047.17	1,229,047.17	1,229,047.17	1,229,047.17	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171084	Proyecto de inversión	2022	638,263.55	638,263.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA - 298042	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	298042	07-11-2022	26-12-2022	638,263.55	638,263.55	638,263.55	638,263.55	638,263.55	Metros cúbicos	24.34	24.34	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108925	Proyecto de inversión	2022	1,799,566.12	1,799,566.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN - 112866	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	112866	14-07-2022	12-08-2022	1,799,566.12	1,799,566.12	1,799,566.12	1,799,566.12	1,799,566.12	Piezas	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109058	Proyecto de inversión	2022	1,498,986.49	1,498,986.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 113278	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	113278	06-07-2022	03-09-2022	1,498,986.49	1,498,986.49	1,498,986.49	1,498,986.49	1,498,986.49	Metros Cuadrados	710.10	710.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118120	Proyecto de inversión	2022	1,850,000.00	1,849,723.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES. - 153223	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	153223	01-08-2022	03-10-2022	1,849,723.84	1,849,723.84	1,849,723.84	1,849,723.84	1,849,723.84	Metros Cuadrados	501.84	501.84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118184	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,699,841.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ. - 153539	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	153539	01-08-2022	03-10-2022	1,699,841.12	1,699,841.12	1,699,841.12	1,699,841.12	1,699,841.12	Metros Cuadrados	419.05	419.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302120063	Proyecto de inversión	2022	1,270,000.00	1,269,747.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES. - 162008	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	162008	22-08-2022	20-10-2022	1,269,747.81	1,269,747.81	1,269,747.81	1,269,747.81	1,269,747.81	Metros Cuadrados	138.60	138.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128458	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,229,707.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 202287	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	202287	05-10-2022	26-10-2022	1,229,707.49	1,229,707.49	1,229,707.49	1,229,707.49	1,229,707.49	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128545	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,228,778.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 202700	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	202700	27-09-2022	18-10-2022	1,228,778.07	1,228,778.07	1,228,778.07	1,228,778.07	1,228,778.07	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157757	Proyecto de inversión	2022	1,478,871.74	1,478,871.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 228565	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	228565	21-10-2022	11-11-2022	1,478,871.74	1,478,871.74	1,478,871.74	1,478,871.74	1,478,871.74	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158721	Proyecto de inversión	2022	1,229,009.11	1,229,009.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 233993	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	233993	15-07-2022	03-08-2022	1,229,009.11	1,229,009.11	1,229,009.11	1,229,009.11	1,229,009.11	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159393	Proyecto de inversión	2022	1,799,619.10	1,799,619.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 237587	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	237587	13-07-2022	11-08-2022	1,799,619.10	1,799,619.10	1,799,619.10	1,799,619.10	1,799,619.10	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402161665	Proyecto de inversión	2022	1,478,324.95	1,478,324.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 249949	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	249949	09-11-2022	23-12-2022	1,478,324.95	1,478,324.95	1,478,324.95	1,478,324.95	1,478,324.95	Metros Cuadrados	767.76	767.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165885	Proyecto de inversión	2022	1,799,881.86	1,799,881.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 272242	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	272242	25-10-2022	23-11-2022	1,799,881.86	1,799,881.86	1,799,881.86	1,799,881.86	1,799,881.86	Piezas	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166089	Proyecto de inversión	2022	538,811.04	538,811.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES - 273181	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	273181	03-11-2022	23-12-2022	538,811.04	538,811.04	538,811.04	538,811.04	538,811.04	Calentador(es)	41.00	41.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167116	Proyecto de inversión	2022	1,799,966.61	1,799,966.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 278945	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	278945	09-11-2022	09-12-2022	1,799,966.61	1,799,966.61	1,799,966.61	1,799,966.61	1,799,966.61	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402172681	Proyecto de inversión	2022	1,382,485.02	1,382,485.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 306617	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	306617	04-11-2022	23-12-2022	1,382,485.02	1,382,485.02	1,382,485.02	1,382,485.02	1,382,485.02	Metros lineales	2,299.60	2,299.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172858	Proyecto de inversión	2022	1,144,722.23	1,144,722.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 307579	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	307579	07-11-2022	26-12-2022	1,144,722.23	1,144,722.23	1,144,722.23	1,144,722.23	1,144,722.23	Metros cúbicos	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108248	Proyecto de inversión	2022	1,228,777.29	1,228,777.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 99604	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	99604	05-07-2022	03-08-2022	1,228,777.29	1,228,777.29	1,228,777.29	1,228,777.29	1,228,777.29	Metros Cuadrados	1,102.00	1,102.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:El no. del proyecto no coincide con el registrado en el siavamen, trimestre:1.0, usuario:lzbetheaylo np, fecha:2023-04-10)
2023	1	MEX220302108905	Proyecto de inversión	2022	1,499,047.27	1,499,047.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 112809	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	112809	05-07-2022	02-09-2022	1,499,047.27	1,499,047.27	1,499,047.27	1,499,047.27	1,499,047.27	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110135	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,229,624.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117859	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	117859	18-07-2022	08-08-2022	1,229,624.07	1,229,624.07	1,229,624.07	1,229,624.07	1,229,624.07	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110435	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,768.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 119242	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	119242	19-07-2022	08-08-2022	1,478,768.63	1,478,768.63	1,478,768.63	1,478,768.63	1,478,768.63	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116852	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,837.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 147678	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	147678	27-07-2022	15-08-2022	1,478,837.04	1,478,837.04	1,478,837.04	1,478,837.04	1,478,837.04	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117069	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,699,489.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO. - 148730	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	148730	29-08-2022	27-10-2022	1,699,489.37	1,699,489.37	1,699,489.37	1,699,489.37	1,699,489.37	Metros Cuadrados	369.00	369.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119258	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,477,869.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 158252	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	158252	23-08-2022	12-09-2022	1,477,869.85	1,477,869.85	1,477,869.85	1,477,869.85	1,477,869.85	Metros Cuadrados	1,327.00	1,327.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119850	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,479,520.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 160886	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	160886	17-08-2022	05-09-2022	1,479,520.43	1,479,520.43	1,479,520.43	1,479,520.43	1,479,520.43	Metros Cuadrados	1,326.43	1,326.43	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:El monto que indica en el siavamen es de 1,479,520.43, trimestre:1.0, usuario:lzbetheaylo np, fecha:2023-04-10), obs2: observación:El monto que indica en el siavamen es de 1,479,520.43, trimestre:1.0, usuario:lzbetheaylo np, fecha:2023-04-10)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302127986	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,229,305.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 200211	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	200211	07-09-2022	26-09-2022	1,229,305.41	1,229,305.41	1,229,305.41	1,229,305.41	1,229,305.41	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128143	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,500.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 200906	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	200906	09-09-2022	29-09-2022	1,478,500.49	1,478,500.49	1,478,500.49	1,478,500.49	1,478,500.49	Metros Cuadrados	1,170.00	1,170.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156375	Proyecto de inversión	2022	1,479,134.04	1,479,134.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 221996	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	221996	23-09-2022	13-10-2022	1,479,134.04	1,479,134.04	1,479,134.04	1,479,134.04	1,479,134.04	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158853	Proyecto de inversión	2022	1,479,542.40	1,479,542.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 234786	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	234786	18-08-2022	06-09-2022	1,479,542.40	1,479,542.40	1,479,542.40	1,479,542.40	1,479,542.40	Metros Cuadrados	1,321.30	1,321.30	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:Folio de proyecto no coincide con SIÁVAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbethayllón, fecha:2023-04-13). obs2: (observación:Folio de proyecto no coincide con SIÁVAMEN , trimestre:1.0, usuario:lizbethayllón, fecha:2023-04-13).
2023	1	MEX220402160615	Proyecto de inversión	2022	1,498,667.66	1,498,667.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 244236	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	244236	07-07-2022	04-09-2022	1,498,667.66	1,498,667.66	1,498,667.66	1,498,667.66	1,498,667.66	Metros Cuadrados	710.10	710.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402161016	Proyecto de inversión	2022	1,227,957.21	1,227,957.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 246146	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	246146	19-10-2022	09-11-2022	1,227,957.21	1,227,957.21	1,227,957.21	1,227,957.21	1,227,957.21	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165001	Proyecto de inversión	2022	1,599,982.66	1,599,982.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 267472	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	267472	24-10-2022	22-11-2022	1,599,982.66	1,599,982.66	1,599,982.66	1,599,982.66	1,599,982.66	Piezas	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166138	Proyecto de inversión	2022	1,799,949.48	1,799,949.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 273443	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José del Rincón	273443	03-11-2022	05-12-2022	1,799,949.48	1,799,949.48	1,799,949.48	1,799,949.48	1,799,949.48	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169303	Proyecto de inversión	2022	1,148,283.50	1,148,283.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILERATO COMUNITARIO NO. 416 - 290348	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	290348	01-11-2022	21-12-2022	1,148,283.50	1,148,283.50	1,148,283.50	1,148,283.50	1,148,283.50	Metros lineales	123.57	123.57	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402173064	Proyecto de inversión	2022	852,810.31	852,810.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 308664	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	308664	07-11-2022	26-12-2022	852,810.31	852,810.31	852,810.31	852,810.31	852,810.31	Metros lineales	549.88	549.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402156022	Proyecto de inversión	2022	1,629,527.91	1,629,527.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 219946	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	219946	05-08-2022	24-08-2022	1,629,527.91	1,629,527.91	1,629,527.91	1,629,527.91	1,629,527.91	Metros Cuadrados	1,480.90	1,480.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156212	Proyecto de inversión	2022	1,228,920.33	1,228,920.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 220970	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	220970	03-08-2022	22-08-2022	1,228,920.33	1,228,920.33	1,228,920.33	1,228,920.33	1,228,920.33	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171758	Proyecto de inversión	2022	245,171.24	245,171.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 301738	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	301738	04-11-2022	23-12-2022	245,171.24	245,171.24	245,171.24	245,171.24	245,171.24	Metros cúbicos	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402173114	Proyecto de inversión	2022	1,581,170.38	1,581,170.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 308871	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	308871	04-11-2022	23-12-2022	1,581,170.38	1,581,170.38	1,581,170.38	1,581,170.38	1,581,170.38	Metros lineales	3,499.20	3,499.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109840	Proyecto de inversión	2022	1,228,675.36	1,228,675.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 116566	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	116566	15-07-2022	03-08-2022	1,228,675.36	1,228,675.36	1,228,675.36	1,228,675.36	1,228,675.36	Metros Cuadrados	1,102.00	1,102.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109896	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,327.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 116765	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	116765	15-07-2022	03-08-2022	1,478,327.36	1,478,327.36	1,478,327.36	1,478,327.36	1,478,327.36	Metros Cuadrados	1,326.00	1,326.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116860	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,154.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 147736	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	147736	04-08-2022	23-08-2022	1,478,154.96	1,478,154.96	1,478,154.96	1,478,154.96	1,478,154.96	Metros Cuadrados	1,327.00	1,327.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117088	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,717.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. CAMERINO LARA CASTILLO. - 148799	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	148799	20-09-2022	18-11-2022	1,999,717.28	1,999,717.28	1,999,717.28	1,999,717.28	1,999,717.28	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118114	Proyecto de inversión	2022	1,950,000.00	1,949,697.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA. - 153181	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	153181	01-08-2022	03-10-2022	1,949,697.81	1,949,697.81	1,949,697.81	1,949,697.81	1,949,697.81	Metros Cuadrados	536.22	536.22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127956	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,479,732.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 200089	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	200089	06-09-2022	26-09-2022	1,479,732.76	1,479,732.76	1,479,732.76	1,479,732.76	1,479,732.76	Metros Cuadrados	1,326.43	1,326.43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402155589	Proyecto de inversión	2022	1,228,597.76	1,228,597.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 217669	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de San José del Rincón	217669	05-09-2022	26-09-2022	1,228,597.76	1,228,597.76	1,228,597.76	1,228,597.76	1,228,597.76	Metros Cuadrados	1,054.20	1,054.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156251	Proyecto de inversión	2022	1,228,798.74	1,228,798.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 221158	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	221158	27-07-2022	15-08-2022	1,228,798.74	1,228,798.74	1,228,798.74	1,228,798.74	1,228,798.74	Metros Cuadrados	1,103.00	1,103.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156783	Proyecto de inversión	2022	1,479,606.47	1,479,606.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 224318	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	224318	01-08-2022	22-08-2022	1,479,606.47	1,479,606.47	1,479,606.47	1,479,606.47	1,479,606.47	Metros Cuadrados	1,284.00	1,284.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158017	Proyecto de inversión	2022	1,478,944.04	1,478,944.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 229908	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	229908	13-07-2022	01-08-2022	1,478,944.04	1,478,944.04	1,478,944.04	1,478,944.04	1,478,944.04	Metros Cuadrados	1,326.40	1,326.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158978	Proyecto de inversión	2022	1,478,136.22	1,478,136.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 235476	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	235476	28-09-2022	19-10-2022	1,478,136.22	1,478,136.22	1,478,136.22	1,478,136.22	1,478,136.22	Metros Cuadrados	1,326.43	1,326.43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158983	Proyecto de inversión	2022	1,229,423.58	1,229,423.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 235497	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	235497	29-09-2022	20-10-2022	1,229,423.58	1,229,423.58	1,229,423.58	1,229,423.58	1,229,423.58	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402160449	Proyecto de inversión	2022	1,228,873.27	1,228,873.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 243579	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	243579	03-10-2022	24-10-2022	1,228,873.27	1,228,873.27	1,228,873.27	1,228,873.27	1,228,873.27	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167389	Proyecto de inversión	2022	1,799,438.57	1,799,438.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 280520	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	280520	31-10-2022	19-12-2022	1,799,438.57	1,799,438.57	1,799,438.57	1,799,438.57	1,799,438.57	Metros lineales	387.00	387.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167532	Proyecto de inversión	2022	678,905.06	678,905.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 281427	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	281427	04-11-2022	23-12-2022	678,905.06	678,905.06	678,905.06	678,905.06	678,905.06	Piezas	23.00	23.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171721	Proyecto de inversión	2022	1,951,516.50	1,951,516.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 301559	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	301559	04-11-2022	23-12-2022	1,951,516.50	1,951,516.50	1,951,516.50	1,951,516.50	1,951,516.50	Metros lineales	3,121.50	3,121.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302109080	Proyecto de inversión	2022	1,848,607.46	1,848,607.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 113348	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	113348	21-07-2022	19-09-2022	1,848,607.46	1,848,607.46	1,848,607.46	1,848,607.46	1,848,607.46	Metros Cuadrados	295.20	295.20	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302110426	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,229,603.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 119217	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	119217	18-07-2022	08-08-2022	1,229,603.28	1,229,603.28	1,229,603.28	1,229,603.28	1,229,603.28	Metros Cuadrados	1,103.00	1,103.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302119087	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,478,747.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 157587	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	157587	22-08-2022	12-09-2022	1,478,747.35	1,478,747.35	1,478,747.35	1,478,747.35	1,478,747.35	Metros Cuadrados	1,326.45	1,326.45	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302119442	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,479,172.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 158994	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	158994	24-08-2022	12-09-2022	1,479,172.94	1,479,172.94	1,479,172.94	1,479,172.94	1,479,172.94	Metros Cuadrados	1,326.00	1,326.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302119889	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,479,678.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 161108	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	161108	18-08-2022	06-09-2022	1,479,678.99	1,479,678.99	1,479,678.99	1,479,678.99	1,479,678.99	Metros Cuadrados	1,321.34	1,321.34	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302120011	Proyecto de inversión	2022	1,230,000.00	1,228,975.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 161689	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	161689	23-08-2022	12-09-2022	1,228,975.07	1,228,975.07	1,228,975.07	1,228,975.07	1,228,975.07	Metros Cuadrados	1,102.30	1,102.30	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302120145	Proyecto de inversión	2022	1,480,000.00	1,479,236.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 162456	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	162456	01-09-2022	20-09-2022	1,479,236.40	1,479,236.40	1,479,236.40	1,479,236.40	1,479,236.40	Metros Cuadrados	1,326.00	1,326.00	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402154029	Proyecto de inversión	2022	1,799,313.09	1,799,313.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 202387	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	202387	07-11-2022	26-12-2022	1,799,313.09	1,799,313.09	1,799,313.09	1,799,313.09	1,799,313.09	Metros lineales	1,664.70	1,664.70	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402156409	Proyecto de inversión	2022	1,199,732.39	1,199,732.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 222266	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	222266	09-11-2022	30-11-2022	1,199,732.39	1,199,732.39	1,199,732.39	1,199,732.39	1,199,732.39	Metros Cuadrados	1,075.40	1,075.40	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402157847	Proyecto de inversión	2022	1,478,242.64	1,478,242.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 229080	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	229080	29-07-2022	17-08-2022	1,478,242.64	1,478,242.64	1,478,242.64	1,478,242.64	1,478,242.64	Metros Cuadrados	1,286.40	1,286.40	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302124942	Proyecto de inversión	2022	231,994.68	231,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN GRANDE - 184522	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184522	30-05-2022	30-09-2022	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	Cuarto(s)	2.00	1.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125599	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POBLADO DE SANTO TOMAS - 188131	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188131	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1.00	0.60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123366	Proyecto de inversión	2022	139,989.45	139,989.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EL SIFÓN - 177360	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	177360	30-05-2022	30-09-2022	139,989.45	139,989.45	139,989.45	139,989.45	139,989.45	Calentador(es)	7.00	6.00	85.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127107	Proyecto de inversión	2022	335,991.32	335,991.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LOMA BONITA - 195209	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195209	30-05-2022	30-09-2022	335,991.32	335,991.32	335,991.32	335,991.32	335,991.32	Metros Cuadrados	120.00	90.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302124924	Proyecto de inversión	2022	231,994.68	231,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN CHICO - 184452	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184452	30-05-2022	30-09-2022	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	Cuarto(s)	2.00	1.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125132	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, LAS FINCAS - 185695	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	185695	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1.00	0.70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125636	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POTRERO DE ARRIBA - 188363	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188363	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1.00	0.70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125654	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, OJO DE AGUA - 188417	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188417	30-05-2022	30-09-2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1.00	0.70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127407	Proyecto de inversión	2022	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN VIVERO - 197152	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197152	30-05-2022	30-09-2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80.00	60.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127417	Proyecto de inversión	2022	447,988.43	447,988.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN CHICO - 197182	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197182	30-05-2022	30-09-2022	447,988.43	447,988.43	447,988.43	447,988.43	447,988.43	Metros Cuadrados	160.00	100.00	62.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402154774	Proyecto de inversión	2022	4,500,000.00	4,499,966.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TEJUPILCO COL JUAREZ - 213779	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	213779	01-10-2022	30-11-2022	4,499,966.25	4,499,966.25	4,499,966.25	4,499,966.25	4,499,966.25	Metros lineales	900.00	900.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157320	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,798.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION - 226684	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	226684	01-10-2022	30-11-2022	999,798.71	999,798.71	999,798.71	999,798.71	999,798.71	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112992	Proyecto de inversión	2022	2,582,349.00	2,582,014.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL - 131681	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	131681	01-08-2022	31-08-2022	2,582,014.04	2,582,014.04	2,582,014.04	2,582,014.04	2,582,014.04	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111755	Proyecto de inversión	2022	3,570,000.00	3,569,803.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL - 125690	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	125690	01-08-2022	31-08-2022	3,569,803.62	3,569,803.62	3,569,803.62	3,569,803.62	3,569,803.62	Metros Cuadrados	6,820.00	6,820.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116123	Proyecto de inversión	2022	4,500,000.00	4,497,431.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DESVIACION AGUA NEGRA HACIA PLATANAL DE SAN LUCAS - 144636	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	144636	01-08-2022	30-09-2022	4,497,431.52	4,497,431.52	4,497,431.52	4,497,431.52	4,497,431.52	Metros Cuadrados	3,025.00	3,025.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112680	Proyecto de inversión	2022	4,800,000.00	4,799,888.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA - 130269	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	130269	01-08-2022	30-09-2022	4,799,888.82	4,799,888.82	4,799,888.82	4,799,888.82	4,799,888.82	Metros Cuadrados	228.00	228.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112906	Proyecto de inversión	2022	3,282,651.00	3,281,869.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BORDO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 131305	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	131305	01-08-2022	15-09-2022	3,281,869.50	3,281,869.50	3,281,869.50	3,281,869.50	3,281,869.50	Metros cúbicos	60,000.00	60,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157354	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,867.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CUARTA SECCION - 226813	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	226813	01-10-2022	30-11-2022	999,867.89	999,867.89	999,867.89	999,867.89	999,867.89	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072989	Proyecto de inversión	2022	2,063,938.00	1,745,612.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CICLO PISTA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN LÍMITES TERRITORIALES DE COCOTITLAN A VADO DE TEMAMATLA. - 39983	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temamatla	39983	25-05-2022	25-07-2022	1,745,612.86	1,745,612.86	1,745,612.86	1,745,612.86	1,745,612.86	Metros lineales	703.00	703.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402159732	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ENTRADA A LA ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y OJO DE AGUA EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE - 239591	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	239591	20-09-2022	20-11-2022	673,870.46	673,870.46	673,870.46	673,870.46	673,870.46	Metros cuadrados de construcción	1,680.00	1,680.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402179185	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN MARIPOSA MONARCA EN COLONIA DEL SOCORRO - 334261	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	334261	09-11-2022	23-12-2022	199,435.64	199,435.64	199,435.64	199,435.64	199,435.64	Metros lineales	30.00	30.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152532	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LAS ALBERCAS - 172296	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	172296	16-05-2022	16-08-2022	498,761.41	498,761.41	498,761.41	498,761.41	498,761.41	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152597	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE AL PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Y CAMINO HACIA LA IGLESIA - 174016	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	174016	25-05-2022	25-08-2022	399,332.40	399,332.40	399,332.40	399,332.40	399,332.40	Metros Cuadrados	487.00	487.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402193031	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN PEDRO DE LA LOMA - 376311	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temascalcingo	376311	01-11-2022	31-12-2022	498,746.04	498,746.04	498,746.04	498,746.04	498,746.04	Metros Cuadrados	3,490.00	3,490.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402193084	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SEGUNDO BARRIO PRIMERA ETAPA - 376448	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	376448	01-10-2022	31-12-2022	696,875.00	696,875.00	696,875.00	696,875.00	696,875.00	Metros lineales	80.00	80.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152454	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 19 DE MARZO - 171148	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	171148	16-05-2022	16-08-2022	399,632.78	399,632.78	399,632.78	399,632.78	399,632.78	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152515	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GIGANTE EN LA MAGDALENA SHIDÓ - 171999	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	171999	16-05-2022	16-08-2022	349,998.07	349,998.07	349,998.07	349,998.07	349,998.07	Metros Cuadrados	353.85	353.85	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402190348	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO POTLA CENTRO - 368261	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Temascalcingo	368261	03-11-2022	22-12-2022	399,976.72	399,976.72	399,976.72	399,976.72	399,976.72	Metros Cuadrados	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402154809	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A SAN ANTONIO MASHI - 213954	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	213954	16-08-2022	16-11-2022	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	573.42	573.42	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402159382	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL CAMPO ESCUELA INICIAL Y DEL PREESCOLAR AL CAMPO - 237535	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	237535	27-08-2022	27-11-2022	399,999.58	399,999.58	399,999.58	399,999.58	399,999.58	Metros Cuadrados	458.80	458.80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302137824	Acción	2022	936,000.00	907,841.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 36043	Temascalcingo		PRODIM	Municipio de Temascalcingo	36043	04-07-2022	30-09-2022	907,480.99	907,480.99	907,480.99	907,480.99	907,480.99	ESCANER(S)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402159796	Proyecto de inversión	2022	1,330,000.00	1,330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN PUEBLO NUEVO SOLÍS - 239973	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	239973	30-09-2022	30-11-2022	1,323,501.19	1,323,501.19	1,323,501.19	1,323,501.19	1,323,501.19	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402160307	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ENERO - 242785	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	242785	10-09-2022	10-10-2022	799,546.27	799,546.27	799,546.27	799,546.27	799,546.27	Metros Cuadrados	702.14	702.14	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402168597	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA ATLACOMULCO TEMASCALCINGO KILOMETRO 17 SN HACIA EL PREESCOLAR JESUS FUENTES Y MUÑIZ EN SANTA ANA YENSHU EJIDO - 286448	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	286448	25-09-2022	25-10-2022	349,999.96	349,999.96	349,999.96	349,999.96	349,999.96	Metros Cuadrados	402.00	402.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402171478	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A TARECE BONSDA EN SAN PEDRO EL ALTO - 300453	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	300453	10-10-2022	10-11-2022	499,797.17	499,797.17	499,797.17	499,797.17	499,797.17	Metros Cuadrados	520.00	520.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402177024	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PARALELO A CARRETERA A MESA DE SANTIAGO EN MESA DE SANTIAGO - 326363	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	326363	20-10-2022	10-11-2022	299,056.21	299,056.21	299,056.21	299,056.21	299,056.21	Metros lineales	20.00	20.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402195416	Proyecto de inversión	2022	37,515.24	37,515.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 382951	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382951	26-10-2022	14-12-2022	37,515.24	37,515.24	37,515.24	37,515.24	37,515.24	Calentador(es)	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154852	Proyecto de inversión	2022	748,516.38	748,516.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZENZONTLE EN BARRIO DE BONSHO - 214255	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	214255	16-08-2022	16-11-2022	748,516.38	748,516.38	748,516.38	748,516.38	748,516.38	Metros Cuadrados	780.00	780.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159758	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,963.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES JUAN ALDAMA, IGNACIO ZARAGOZA, NIÑOS HÉROES, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y PUENTE VEHICULAR EN LÍMITE DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO Y COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 239741	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	239741	20-09-2022	20-10-2022	699,963.77	699,963.77	699,963.77	699,963.77	699,963.77	Metros cuadrados de construcción	1,440.00	1,440.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168883	Proyecto de inversión	2022	772,841.94	772,841.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 3 RAMALES CALLE HACIA LA IGLESIA, PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LOS LAVADEROS EN LA HUERTA - 288316	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	288316	10-10-2022	30-11-2022	772,841.94	772,841.94	772,841.94	772,841.94	772,841.94	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171511	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,937.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA ALA ESCUELA SECUNDARIA	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	300609	10-10-2022	10-11-2022	349,937.25	349,937.25	349,937.25	349,937.25	349,937.25	Metros Cuadrados	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402192840	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	997,270.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUANICO CENTRO PRIMERA ETAPA - 375790	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	375790	01-11-2022	31-12-2022	997,270.99	997,270.99	997,270.99	997,270.99	997,270.99	Metros lineales	763.00	763.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194643	Proyecto de inversión	2022	150,060.94	150,060.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 380457	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380457	26-10-2022	14-12-2022	150,060.94	150,060.94	150,060.94	150,060.94	150,060.94	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194874	Proyecto de inversión	2022	237,596.49	237,596.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 381108	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	381108	26-10-2022	14-12-2022	237,596.49	237,596.49	237,596.49	237,596.49	237,596.49	Calentador(es)	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402195386	Proyecto de inversión	2022	75,030.47	75,030.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 382829	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382829	26-10-2022	14-12-2022	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402195411	Proyecto de inversión	2022	112,545.71	112,545.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 382925	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382925	26-10-2022	14-12-2022	112,545.71	112,545.71	112,545.71	112,545.71	112,545.71	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152427	Proyecto de inversión	2022	498,340.63	498,340.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO - 170893	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	170893	16-05-2022	16-08-2022	498,340.63	498,340.63	498,340.63	498,340.63	498,340.63	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152539	Proyecto de inversión	2022	795,809.44	795,809.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO LA ERA - 172377	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	172377	20-05-2022	20-08-2022	795,809.44	795,809.44	795,809.44	795,809.44	795,809.44	Metros Cuadrados	921.96	921.96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152608	Proyecto de inversión	2022	399,037.36	399,037.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO LA ZANIA - 174156	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	174156	25-05-2022	25-08-2022	399,037.36	399,037.36	399,037.36	399,037.36	399,037.36	Metros Cuadrados	487.00	487.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152611	Proyecto de inversión	2022	584,481.23	584,481.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 174221	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	174221	27-07-2022	27-10-2022	584,481.23	584,481.23	584,481.23	584,481.23	584,481.23	Metros Cuadrados	370.00	370.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152678	Proyecto de inversión	2022	597,753.72	597,753.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PEDREGAL EN PURUAHUA NORTE - 175116	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	175116	14-09-2022	14-12-2022	597,753.72	597,753.72	597,753.72	597,753.72	597,753.72	Metros Cuadrados	635.00	635.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158427	Proyecto de inversión	2022	527,773.41	527,773.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO EL RINCÓN - 232178	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	232178	27-09-2022	27-10-2022	527,773.41	527,773.41	527,773.41	527,773.41	527,773.41	Metros Cuadrados	706.10	706.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159708	Proyecto de inversión	2022	347,719.31	347,719.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA ESTACIÓN SOLIS - 239416	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	239416	17-10-2022	17-11-2022	347,719.31	347,719.31	347,719.31	347,719.31	347,719.31	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159833	Proyecto de inversión	2022	417,957.16	417,957.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL EN CHAMACUEROS - 240222	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	240222	10-10-2022	10-11-2022	417,957.16	417,957.16	417,957.16	417,957.16	417,957.16	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402179287	Proyecto de inversión	2022	857,523.65	697,523.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN BARRIO DE ANDARÓ - 334605	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	334605	07-11-2022	30-12-2022	857,523.65	857,523.65	857,523.65	857,523.65	857,523.65	Metros lineales	280.00	280.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402192918	Proyecto de inversión	2022	547,927.36	547,927.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN PARAJE LA CORTINA - 376043	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	376043	03-11-2022	19-12-2022	547,927.36	547,927.36	547,927.36	547,927.36	547,927.36	Kilómetro lineal	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194625	Proyecto de inversión	2022	100,040.63	100,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 380389	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380389	26-10-2022	14-12-2022	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194663	Proyecto de inversión	2022	112,545.71	112,545.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 380507	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380507	26-10-2022	14-12-2022	112,545.71	112,545.71	112,545.71	112,545.71	112,545.71	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194694	Proyecto de inversión	2022	100,040.63	100,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 380560	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380560	26-10-2022	14-12-2022	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402195382	Proyecto de inversión	2022	75,030.47	75,030.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 382818	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382818	26-10-2022	14-12-2022	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152391	Proyecto de inversión	2022	736,482.19	736,482.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA CAMINO AL PANTEON EN LA MAGDALENA CRUZ BLANCA - 169859	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	169859	16-05-2022	16-08-2022	736,482.19	736,482.19	736,482.19	736,482.19	736,482.19	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152509	Proyecto de inversión	2022	497,524.06	497,524.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CALLEJON HACIA EL CAMPO DE FUT BOL - 171942	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	171942	16-05-2022	16-08-2022	497,524.06	497,524.06	497,524.06	497,524.06	497,524.06	Metros lineales	168.00	168.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152556	Proyecto de inversión	2022	990,128.10	990,128.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 215 - 172754	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	172754	08-06-2022	08-10-2022	990,128.10	990,128.10	990,128.10	990,128.10	990,128.10	Metros Cuadrados	151.00	151.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152667	Proyecto de inversión	2022	597,150.69	597,150.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN PURUAHUA SUR - 175029	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	175029	14-09-2022	14-12-2022	597,150.69	597,150.69	597,150.69	597,150.69	597,150.69	Metros Cuadrados	635.00	635.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402179076	Proyecto de inversión	2022	91,473.83	91,473.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN PARAJE LA CORTINA - 333890	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	333890	31-10-2022	14-11-2022	91,473.83	91,473.83	91,473.83	91,473.83	91,473.83	Metros lineales	77.00	77.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402192975	Proyecto de inversión	2022	357,000.00	357,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN MESA DE LOS GARNICA - 376190	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temascalcingo	376190	01-11-2022	31-12-2022	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	Metros Cuadrados	2,492.00	2,492.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194250	Proyecto de inversión	2022	575,233.61	575,233.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 379349	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379349	26-10-2022	14-12-2022	575,233.61	575,233.61	575,233.61	575,233.61	575,233.61	Calentador(es)	46.00	46.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194295	Proyecto de inversión	2022	975,396.12	975,396.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCIINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 379456	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379456	26-10-2022	14-12-2022	975,396.12	975,396.12	975,396.12	975,396.12	975,396.12	Calentador(es)	78.00	78.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194415	Proyecto de inversión	2022	250,101.57	250,101.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALDERAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 379745	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379745	26-10-2022	14-12-2022	250,101.57	250,101.57	250,101.57	250,101.57	250,101.57	Calentador(es)	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194529	Proyecto de inversión	2022	112,545.71	112,545.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL GARAY EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 380041	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380041	26-10-2022	14-12-2022	112,545.71	112,545.71	112,545.71	112,545.71	112,545.71	Calentador(es)	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194759	Proyecto de inversión	2022	75,030.47	75,030.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 380756	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380756	26-10-2022	14-12-2022	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194771	Proyecto de inversión	2022	100,040.63	100,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE BAÑI EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 380806	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380806	26-10-2022	14-12-2022	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194796	Proyecto de inversión	2022	225,091.41	225,091.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PASTORES PRIMER BARRIO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO - 380876	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380876	26-10-2022	14-12-2022	225,091.41	225,091.41	225,091.41	225,091.41	225,091.41	Calentador(es)	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220402195366	Proyecto de inversión	2022	50,020.31	50,020.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 382780	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382780	26-10-2022	14-12-2022	50,020.31	50,020.31	50,020.31	50,020.31	50,020.31	Calentador(es)	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402152852	Proyecto de inversión	2022	498,407.40	498,407.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA MESA DEL VENADO AL GARAY - 178302	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	178302	27-07-2022	27-10-2022	498,407.40	498,407.40	498,407.40	498,407.40	498,407.40	Metros Cuadrados	612.00	612.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402169604	Proyecto de inversión	2022	5,793,396.62	5,793,396.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EFREN VALDEZ EN BARRIO DE BOQUI - 292195	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	292195	20-10-2022	30-11-2022	5,793,396.62	5,793,396.62	5,793,396.62	5,793,396.62	5,793,396.62	Metros cuadrados de construcción	3,221.00	3,221.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402171612	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,937.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTÁNZUELA - 300997	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	300997	10-10-2022	10-11-2022	349,937.25	349,937.25	349,937.25	349,937.25	349,937.25	Metros Cuadrados	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402177424	Acción	2022	1,044,000.00	1,043,362.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 328082	Temascalcingo			Otros Proyectos	Municipio de Temascalcingo	328082	01-07-2022	31-12-2022	1,043,362.00	1,043,362.00	1,043,362.00	1,043,362.00	1,043,362.00	Vehículos	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177649	Acción	2022	300,000.00	296,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328727	Temascalcingo			Otros Proyectos	Municipio de Temascalcingo	328727	01-10-2022	31-12-2022	296,700.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402179259	Proyecto de inversión	2022	2,397,495.35	2,397,495.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBT NO 2 JOSÉ MARÍA VELASCO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 334512	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	334512	01-11-2022	30-12-2022	2,397,495.35	2,397,495.35	2,397,495.35	2,397,495.35	2,397,495.35	Metros Cuadrados	900.00	900.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402194469	Proyecto de inversión	2022	187,576.18	187,576.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 379865	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379865	26-10-2022	14-12-2022	187,576.18	187,576.18	187,576.18	187,576.18	187,576.18	Calentador(es)	15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402194834	Proyecto de inversión	2022	150,060.94	150,060.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PURUAHUA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 380997	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380997	26-10-2022	14-12-2022	150,060.94	150,060.94	150,060.94	150,060.94	150,060.94	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402195314	Proyecto de inversión	2022	100,040.63	100,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 382618	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382618	26-10-2022	14-12-2022	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402195337	Proyecto de inversión	2022	287,616.80	287,616.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 382694	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382694	26-10-2022	14-12-2022	287,616.80	287,616.80	287,616.80	287,616.80	287,616.80	Calentador(es)	23.00	23.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402195372	Proyecto de inversión	2022	75,030.47	75,030.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 382795	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382795	26-10-2022	14-12-2022	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402195421	Proyecto de inversión	2022	87,535.55	87,535.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO BOMBARÓ EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 382956	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382956	26-10-2022	14-12-2022	87,535.55	87,535.55	87,535.55	87,535.55	87,535.55	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152442	Proyecto de inversión	2022	896,344.26	896,344.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA MAGDALENA CENTRO - 171072	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	171072	16-05-2022	16-08-2022	896,344.26	896,344.26	896,344.26	896,344.26	896,344.26	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152634	Proyecto de inversión	2022	498,311.59	498,311.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVERIO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PRINCIPAL - 174652	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	174652	16-05-2022	16-08-2022	498,311.59	498,311.59	498,311.59	498,311.59	498,311.59	Metros Cuadrados	545.00	545.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152721	Proyecto de inversión	2022	598,496.19	598,496.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA LAJA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PURUAHUA PRINCIPAL EN PURUAHUA CENTRO - 176079	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	176079	14-07-2022	14-10-2022	598,496.19	598,496.19	598,496.19	598,496.19	598,496.19	Metros Cuadrados	402.00	402.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152830	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,774.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL PANTEÓN,CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA LOMA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO EJIDO - 177959	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	177959	27-07-2022	27-10-2022	699,774.86	699,774.86	699,774.86	699,774.86	699,774.86	Metros Cuadrados	636.00	636.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402194937	Proyecto de inversión	2022	100,040.63	100,040.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 381280	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	381280	26-10-2022	14-12-2022	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	100,040.63	Calentador(es)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194981	Proyecto de inversión	2022	237,596.49	237,596.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SOLÚS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 381399	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	381399	26-10-2022	14-12-2022	237,596.49	237,596.49	237,596.49	237,596.49	237,596.49	Calentador(es)	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302137826	Acción	2022	488,250.00	251,485.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 37218	Temascalcingo		PRODIM	Municipio de Temascalcingo	37218	04-07-2022	30-09-2022	251,485.49	251,485.49	251,485.49	251,485.49	251,485.49	Metros cuadrados de construcción	82.00	82.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152360	Proyecto de inversión	2022	697,078.07	697,078.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MONARCA - 169259	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	169259	16-05-2022	16-08-2022	697,078.07	697,078.07	697,078.07	697,078.07	697,078.07	Metros cuadrados de construcción	832.00	832.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152399	Proyecto de inversión	2022	1,794,977.34	1,794,977.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO SANTAMARIA CANCHESDA A MESA DE BAÑI - 170133	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	170133	16-05-2022	16-08-2022	1,794,977.34	1,794,977.34	1,794,977.34	1,794,977.34	1,794,977.34	Metros Cuadrados	1,600.00	1,600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152409	Proyecto de inversión	2022	1,996,430.19	1,996,430.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO - 170633	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	170633	16-07-2022	16-10-2022	1,996,430.19	1,996,430.19	1,996,430.19	1,996,430.19	1,996,430.19	Metros Cuadrados	940.00	940.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152602	Proyecto de inversión	2022	398,579.32	398,579.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON - 174067	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	174067	20-06-2022	20-09-2022	398,579.32	398,579.32	398,579.32	398,579.32	398,579.32	Metros cuadrados de construcción	587.00	587.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152753	Proyecto de inversión	2022	697,491.67	697,491.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE BASSOCO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO - 176366	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	176366	27-07-2022	27-10-2022	697,491.67	697,491.67	697,491.67	697,491.67	697,491.67	Metros Cuadrados	636.00	636.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154759	Proyecto de inversión	2022	797,570.47	797,570.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SANTOS EN LA MAGDALENA COLONIA - 213714	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	213714	14-08-2022	14-11-2022	797,570.47	797,570.47	797,570.47	797,570.47	797,570.47	Metros Cuadrados	596.10	596.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402159326	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	395,464.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS, CAMINO AL CAMPO Y DEL MINI SUPER - 237202	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	237202	27-08-2022	27-11-2022	395,464.00	395,464.00	395,464.00	395,464.00	395,464.00	Metros Cuadrados	905.60	905.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168649	Proyecto de inversión	2022	698,586.90	698,586.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HACIA LA ESCUELA INDIGENA RAFAEL RAMIREZ EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE - 286747	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	286747	20-09-2022	10-10-2022	698,586.90	698,586.90	698,586.90	698,586.90	698,586.90	Metros lineales	510.10	510.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169873	Proyecto de inversión	2022	5,492,737.09	5,492,737.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MAGDALENA - 293299	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Temascalcingo	293299	10-11-2022	30-12-2022	5,492,737.09	5,492,737.09	5,492,737.09	5,492,737.09	5,492,737.09	Metros Cuadrados	6,016.00	6,016.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171553	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,937.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1 Y 2 EN LAS PEÑAS - 300760	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	300760	10-10-2022	10-11-2022	349,937.25	349,937.25	349,937.25	349,937.25	349,937.25	Metros Cuadrados	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177485	Acción	2022	300,000.00	296,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328321	Temascalcingo	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Municipio de Temascalcingo	328321	01-10-2022	31-12-2022	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402193254	Proyecto de inversión	2022	3,395,225.00	3,693,483.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA - 376858	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temascalcingo	376858	01-11-2022	31-12-2022	3,693,483.82	3,693,483.82	3,693,483.82	3,693,483.82	3,693,483.82	Metros Cuadrados	23,700.00	23,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194370	Proyecto de inversión	2022	137,555.86	137,555.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CORONA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 379628	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379628	26-10-2022	14-12-2022	137,555.86	137,555.86	137,555.86	137,555.86	137,555.86	Calentador(es)	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194392	Proyecto de inversión	2022	137,555.86	137,555.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BOSHESDÁ EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 379679	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379679	26-10-2022	14-12-2022	137,555.86	137,555.86	137,555.86	137,555.86	137,555.86	Calentador(es)	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194442	Proyecto de inversión	2022	175,071.10	175,071.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 379806	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	379806	26-10-2022	14-12-2022	175,071.10	175,071.10	175,071.10	175,071.10	175,071.10	Calentador(es)	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194546	Proyecto de inversión	2022	87,535.55	87,535.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 380087	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380087	26-10-2022	14-12-2022	87,535.55	87,535.55	87,535.55	87,535.55	87,535.55	Calentador(es)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402194708	Proyecto de inversión	2022	62,525.39	62,525.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE SAN MATEO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 380590	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380590	26-10-2022	14-12-2022	62,525.39	62,525.39	62,525.39	62,525.39	62,525.39	Calentador(es)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194814	Proyecto de inversión	2022	225,091.41	225,091.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SOLÍS LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 380935	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	380935	26-10-2022	14-12-2022	225,091.41	225,091.41	225,091.41	225,091.41	225,091.41	Calentador(es)	18.00	18.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402194964	Proyecto de inversión	2022	75,030.47	75,030.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 381337	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	381337	26-10-2022	14-12-2022	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	75,030.47	Calentador(es)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402195298	Proyecto de inversión	2022	150,060.94	150,060.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 382572	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	382572	26-10-2022	14-12-2022	150,060.94	150,060.94	150,060.94	150,060.94	150,060.94	Calentador(es)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105653	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,894.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREECOLAR AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CARNICERIA - 51086	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	51086	02-05-2022	30-06-2022	349,894.33	349,894.33	349,894.33	349,894.33	349,894.33	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105874	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,971.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS - 57390	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	57390	03-11-2022	30-11-2022	199,971.34	199,971.34	199,971.34	199,971.34	199,971.34	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105218	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,761.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PRIMARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO EL CENTRO - 38420	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	38420	21-03-2022	19-04-2022	349,761.25	349,761.25	349,761.25	349,761.25	349,761.25	Metros Cuadrados	35.00	35.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105859	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,677.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN CARBONERAS - 56927	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	56927	03-11-2022	30-11-2022	349,677.64	349,677.64	349,677.64	349,677.64	349,677.64	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105817	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	449,334.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO EL CENTRO - 55598	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	55598	03-10-2022	31-10-2022	449,334.79	449,334.79	449,334.79	449,334.79	449,334.79	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302105833	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,747.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA LAGUNA - 55854	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	55854	03-10-2022	31-10-2022	299,747.99	299,747.99	299,747.99	299,747.99	299,747.99	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302105671	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,505.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULA EN LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 51332	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	51332	02-05-2022	31-05-2022	349,505.10	349,505.10	349,505.10	349,505.10	349,505.10	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105677	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,708.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE LAMPAZOS - 51407	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	51407	01-06-2022	07-08-2022	349,708.95	349,708.95	349,708.95	349,708.95	349,708.95	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105680	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,848.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEQUESQUIPAN - 51448	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	51448	01-06-2022	30-06-2022	199,848.45	199,848.45	199,848.45	199,848.45	199,848.45	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302121509	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 1A. SECCIÓN - 168350	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168350	23-08-2022	29-11-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,143.01	1,199,143.01	1,199,143.01	Metros Cuadrados	2,350.00	2,348.32	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302126083	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE AMADO NERVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190377	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190377	26-08-2022	25-11-2022	700,000.00	700,000.00	699,412.38	699,412.38	699,412.38	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	1,799.16	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302126085	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190382	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190382	26-08-2022	29-11-2022	300,000.00	300,000.00	299,676.22	299,676.22	299,676.22	Metros cuadrados de construcción	700.00	699.24	99.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302126105	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 190432	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190432	26-08-2022	25-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	998,466.89	998,466.89	998,466.89	Metros cuadrados de construcción	2,150.00	2,146.70	99.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302126078	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 1A. Y 2A. SECCIÓN - 190349	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190349	25-08-2022	15-11-2022	700,000.00	700,000.00	699,673.64	699,673.64	699,673.64	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	1,799.16	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302128439	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y PARAJE LA TABIQUERA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 202190	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	202190	08-06-2022	08-07-2022	750,000.00	750,000.00	737,704.89	737,704.89	737,704.89	Piezas	8.00	7.87	98.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127758	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 199049	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	199049	01-08-2022	30-09-2022	800,000.00	800,000.00	798,426.61	798,426.61	798,426.61	Metros cuadrados de construcción	206.25	205.84	99.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129422	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 206217	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206217	10-06-2022	10-08-2022	800,000.00	800,000.00	799,794.28	799,794.28	799,794.28	Metros cuadrados de construcción	280.00	279.94	99.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402173820	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DE LOS MAESTROS EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 312735	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	312735	26-09-2022	12-11-2022	600,000.00	600,000.00	599,882.78	599,882.78	599,882.78	Metros lineales	537.00	391.75	72.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174414	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL MIRADOR EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 315220	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315220	01-08-2022	28-11-2022	400,000.00	400,000.00	398,677.04	398,677.04	398,677.04	Metros lineales	225.08	224.34	99.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174461	Proyecto de inversión	2022	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE LA PREPARATORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 315406	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315406	03-09-2022	01-12-2022	2,200,000.00	2,200,000.00	2,198,072.86	2,198,072.86	2,198,072.86	Metros cúbicos	380.00	379.67	99.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302129517	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES MANANTIAL EL CABALLERO, LA CANOA Y LA TERMINAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 206589	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaaya	206589	17-05-2022	17-06-2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,718.20	1,099,718.20	1,099,718.20	Metros lineales	1,290.00	1,289.80	99.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174490	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ COMALCO - 315527	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaaya	315527	08-09-2022	24-10-2022	900,000.00	900,000.00	899,800.68	899,800.68	899,800.68	Metros lineales	1,484.00	1,483.67	99.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172870	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 307650	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaaya	307650	31-10-2022	14-12-2022	800,000.00	800,000.00	799,112.86	799,112.86	799,112.86	Metros cuadrados de construcción	155.00	154.83	99.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174435	Proyecto de inversión	2022	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPUERTA EN CANAL DE DESAGUE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 315296	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaaya	315296	01-10-2022	30-10-2022	220,000.00	220,000.00	219,778.61	219,778.61	219,778.61	Metros lineales	20.00	19.98	99.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187490	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LOS COCOS Y CALLE KABALI EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 359745	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaaya	359745	01-10-2022	15-12-2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,839.56	1,098,839.56	1,098,839.56	Metros cuadrados de construcción	1,225.40	1,224.11	99.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125930	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO AL MONTÓN DE TIERRA, PARAJE EL ARENAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2A. SECCIÓN - 189706	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaaya	189706	24-08-2022	26-10-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,316.21	999,316.21	999,316.21	Metros cuadrados de construcción	1,890.00	1,888.71	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302126052	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190254	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaaya	190254	25-08-2022	25-11-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,750.85	999,750.85	999,750.85	Metros cuadrados de construcción	2,050.00	2,049.40	99.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302126068	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 190320	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190320	26-09-2022	04-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,412.94	999,412.94	999,412.94	Metros cuadrados de construcción	1,800.00	1,798.94	99.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129488	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 206461	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206461	08-06-2022	25-07-2022	900,000.00	900,000.00	899,646.35	899,646.35	899,646.35	Metros lineales	75.00	74.98	99.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125872	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 189432	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189432	29-08-2022	06-11-2022	750,000.00	750,000.00	749,661.16	749,661.16	749,661.16	Metros cuadrados de construcción	1,570.00	1,569.29	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172820	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 307343	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307343	17-10-2022	15-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,644.80	999,644.80	999,644.80	Metros cuadrados de construcción	1,200.00	1,199.57	99.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172855	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. RINCONADA DEL VALLE Y AV. HACIENDA DEL PENSAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE ASENTAMIENTO RINCONADA DEL VALLE - 307540	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307540	03-10-2022	15-12-2022	70,000.00	700,000.00	699,102.44	699,102.44	699,102.44	Piezas	115.00	114.85	99.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128386	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA RAYA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA STA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA STA SECCIÓN SAN LORENCITO - 201944	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	201944	15-06-2022	18-07-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	988,046.37	988,046.37	988,046.37	Piezas	9.00	8.89	98.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128398	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 202009	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	202009	13-07-2022	15-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	995,250.77	995,250.77	995,250.77	Piezas	9.00	8.96	99.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302125950	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 189845	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	189845	13-07-2022	13-08-2022	800,000.00	800,000.00	799,978.49	799,978.49	799,978.49	Piezas	11.00	11.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125988	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MOVIMIENTO JUVENTUD EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 190006	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	190006	27-07-2022	27-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.78	999,999.78	999,999.78	Metros cuadrados de construcción	366.00	366.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129456	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 206355	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206355	06-08-2022	19-09-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,460.20	999,460.20	999,460.20	Metros cuadrados de construcción	350.00	349.80	99.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174396	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 315126	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315126	03-10-2022	29-10-2022	200,000.00	200,000.00	199,857.47	199,857.47	199,857.47	Metros cuadrados de construcción	200.00	199.86	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174426	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 315257	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315257	12-09-2022	04-11-2022	300,000.00	300,000.00	298,614.90	298,614.90	298,614.90	Metros lineales	250.00	248.85	99.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174485	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES LANCERO UNO, LANCERO DOS, RINCÓN PRIETO Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 315485	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315485	12-09-2022	09-12-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,199.56	1,199,199.56	1,199,199.56	Metros lineales	3,300.00	3,297.80	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174500	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 315567	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315567	11-11-2022	12-12-2022	400,000.00	400,000.00	399,610.67	399,610.67	399,610.67	Metros cúbicos	80.00	79.92	99.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402172875	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR U HOMOLOGO NARCISO MENDOZA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 307663	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	307663	10-10-2022	23-11-2022	300,000.00	300,000.00	299,355.72	299,355.72	299,355.72	Metros cuadrados de construcción	75.00	74.84	99.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172885	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL CON BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO - 307719	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	307719	13-09-2022	27-10-2022	300,000.00	300,000.00	299,017.72	299,017.72	299,017.72	Metros cuadrados de construcción	182.00	181.40	99.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125894	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN - 189528	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189528	29-08-2022	25-11-2022	700,000.00	700,000.00	692,552.49	692,552.49	692,552.49	Metros cuadrados de construcción	1,300.00	1,286.17	98.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125905	Proyecto de inversión	2022	80,000.00	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE FRENTE A LA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2A. SECCIÓN - 189589	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189589	29-08-2022	18-09-2022	80,000.00	80,000.00	79,431.97	79,431.97	79,431.97	Metros cuadrados de construcción	135.00	134.04	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125913	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJES LOMA DEL FRIJOL Y KM 48 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189633	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189633	29-08-2022	10-10-2022	600,000.00	600,000.00	599,136.60	599,136.60	599,136.60	Metros cuadrados de construcción	1,090.00	1,088.43	99.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125926	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE DE GUADALUPE Y LA MINA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189676	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189676	29-08-2022	10-10-2022	600,000.00	600,000.00	599,904.33	599,904.33	599,904.33	Metros cuadrados de construcción	990.00	989.84	99.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125939	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE REFORMA SUR EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5A. SECCIÓN SAN LORENCITO - 189745	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189745	24-08-2022	12-10-2022	800,000.00	800,000.00	799,946.82	799,946.82	799,946.82	Metros cuadrados de construcción	1,455.00	1,454.90	99.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302125999	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LAS PIZZAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190059	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190059	22-08-2022	25-11-2022	850,000.00	850,000.00	849,595.84	849,595.84	849,595.84	Metros cuadrados de construcción	1,400.00	1,399.33	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302126005	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CONASUPO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DE LAS ESCALERAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190072	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190072	29-08-2022	29-11-2022	850,000.00	850,000.00	849,649.35	849,649.35	849,649.35	Metros cuadrados de construcción	1,700.00	1,699.30	99.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302126010	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA MOLINO ARRIBA - 190093	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190093	29-08-2022	29-11-2022	700,000.00	700,000.00	699,219.91	699,219.91	699,219.91	Metros cuadrados de construcción	850.00	849.05	99.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187256	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE COLIMA Y CANAL EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE - 358972	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358972	01-11-2022	15-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	999,276.70	999,276.70	999,276.70	Metros lineales	250.00	249.82	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187331	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 359237	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	359237	01-10-2022	15-12-2022	300,000.00	300,000.00	299,000.47	299,000.47	299,000.47	Metros lineales	141.00	140.53	99.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187425	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO FEDERAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 359495	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	359495	01-10-2022	15-12-2022	400,000.00	400,000.00	399,210.22	399,210.22	399,210.22	Metros lineales	350.00	349.31	99.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402189860	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALBINO PATRICIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 366813	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	366813	14-11-2022	15-12-2022	500,000.00	500,000.00	489,098.00	489,098.00	489,098.00	Piezas	3.00	2.93	97.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402190030	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ENCAMINO DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 367315	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	367315	14-11-2022	27-12-2022	100,000.00	100,000.00	99,267.03	99,267.03	99,267.03	Metros Cuadrados	175.00	173.72	99.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302127406	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL RIO A LA IGLESIA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN - 197144	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197144	24-08-2022	29-11-2022	500,000.00	500,000.00	499,407.22	499,407.22	499,407.22	Metros cuadrados de construcción	650.00	649.23	99.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171223	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 298915	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	298915	03-09-2022	01-11-2022	400,000.00	400,000.00	399,628.27	399,628.27	399,628.27	Metros lineales	30.00	29.97	99.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128010	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 200324	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	200324	20-08-2022	05-10-2022	400,000.00	400,000.00	399,905.35	399,905.35	399,905.35	Metros lineales	25.00	24.99	99.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402171257	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TEMOAYA - 299012	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	299012	21-09-2022	21-11-2022	800,000.00	800,000.00	799,483.37	799,483.37	799,483.37	Metros cuadrados de construcción	250.00	249.84	99.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128068	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 200630	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	200630	07-06-2022	07-09-2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,797,710.79	1,797,710.79	1,797,710.79	Metros cuadrados de construcción	125.00	124.84	99.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128124	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 200818	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	200818	06-08-2022	19-09-2022	600,000.00	600,000.00	598,435.16	598,435.16	598,435.16	Metros cuadrados de construcción	67.00	66.83	99.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128226	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 201298	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	201298	21-06-2022	20-09-2022	650,000.00	650,000.00	649,998.78	649,998.78	649,998.78	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402172842	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL PUENTE - 307503	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307503	15-10-2022	15-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	998,432.40	998,432.40	998,432.40	Metros cuadrados de construcción	540.00	539.15	99.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128271	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS ENCINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 201526	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	201526	13-07-2022	15-08-2022	650,000.00	650,000.00	647,903.17	647,903.17	647,903.17	Piezas	6.00	5.98	99.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128452	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO LOMA DE SAN NICOLÁS - 202265	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	202265	01-07-2022	01-08-2022	500,000.00	500,000.00	495,388.32	495,388.32	495,388.32	Piezas	5.00	4.95	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129435	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 206275	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206275	09-07-2022	09-08-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,391.62	1,198,391.62	1,198,391.62	Metros cuadrados de construcción	384.00	383.50	99.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129448	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 206324	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206324	08-06-2022	08-07-2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,840.34	1,198,840.34	1,198,840.34	Metros cuadrados de construcción	377.60	377.25	99.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129468	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA JARDÍN DE NIÑOS ELENA DÍAS LOMBARDO DE BAZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 206393	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206393	06-08-2022	19-09-2022	800,000.00	800,000.00	798,482.71	798,482.71	798,482.71	Metros cuadrados de construcción	264.00	263.80	99.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129477	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL TEPETATE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 206431	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206431	29-08-2022	29-11-2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,507.43	1,499,507.43	1,499,507.43	Metros lineales	400.00	399.87	99.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302125861	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GILBERTO DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO 1A. SECCIÓN - 189385	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189385	25-08-2022	23-10-2022	600,000.00	600,000.00	599,323.49	599,323.49	599,323.49	Metros cuadrados de construcción	1,100.00	1,098.76	99.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125886	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 189493	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189493	29-08-2022	17-10-2022	500,000.00	500,000.00	499,074.38	499,074.38	499,074.38	Metros cuadrados de construcción	700.00	698.70	99.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402186548	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 356985	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	356985	07-11-2022	15-12-2022	300,000.00	300,000.00	299,887.41	299,887.41	299,887.41	Metros lineales	804.00	803.70	99.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187097	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN CALLE LOS GIGANTES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE SAN BUENAVENTURA EN TEMOAYA LOCALIDAD POTHÉ ASENTAMIENTO POTHÉ - 358512	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358512	02-12-2022	31-12-2022	700,000.00	700,000.00	699,999.42	699,999.42	699,999.42	Metros lineales	43.75	43.75	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402187209	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOS ENCINOS Y CALLE GUADALUPE GUADARRAMA EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 358827	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358827	17-10-2022	15-12-2022	500,000.00	500,000.00	499,210.22	499,210.22	499,210.22	Metros lineales	336.70	336.17	99.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402189464	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MÉXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 365825	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	365825	31-10-2022	15-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	998,512.00	998,512.00	998,512.00	Metros Cuadrados	700.00	698.96	99.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402189538	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACIÓN JOSÉ VICENTE VILLADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 366044	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	366044	01-11-2022	15-12-2022	700,000.00	700,000.00	699,403.90	699,403.90	699,403.90	Metros Cuadrados	4,744.00	4,739.96	99.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220302117413	Proyecto de inversión	2022	802,052.50	801,363.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIODORO C OLVERA C.C.T. 15DPR0871L UBICADA EN AV DEL TRABAJO S N DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO. - 150253	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Aire	150253	15-07-2022	24-08-2022	801,363.28	801,363.28	801,363.28	801,363.28	801,363.28	Sanitario(s)	21.00	21.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación: Solicita do por municipio para complementar información, trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo np, fecha:2023-04-10), obs2: (observación: Solicita do por municipio para complementar información, trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo np, fecha:2023-04-10), obs2:
2023	1	MEX220302116260	Proyecto de inversión	2022	207,194.37	206,604.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ILUMINACIÓN EN CALLE H EJERCITO MEXICANO, TRAMO CAD 0 000.00 A CAD 0 175.00, COLONIA TECUATITLA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 145134	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Aire	145134	05-09-2022	04-11-2022	206,604.73	206,604.73	206,604.73	206,604.73	206,604.73	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación: Solicita do por municipio para complementar información, trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo np, fecha:2023-04-10), obs2: (observación: Solicita do por municipio para complementar información, trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo np, fecha:2023-04-10), obs2:
2023	1	MEX220302125957	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,614.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ SUR TRAMO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MORELOS EN SANTIAGUITO COAXUCTENCO - 189869	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	189869	26-09-2022	18-11-2022	1,999,614.69	1,999,614.69	1,999,614.69	1,999,614.69	1,999,614.69	Metros Cuadrados	1,439.50	1,439.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073201	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,571.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA HERRADURA EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 40991	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	40991	06-06-2022	09-07-2022	599,571.84	599,571.84	599,571.84	599,571.84	599,571.84	Metros cúbicos	137.00	137.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302124824	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,768.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA MISERICORDIA EN SAN PEDRO TLANIXCO - 183999	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	183999	12-09-2022	31-10-2022	2,498,768.69	2,498,768.69	2,498,768.69	2,498,768.69	2,498,768.69	Metros Cuadrados	1,941.60	1,941.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108812	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	990,130.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA - 112473	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112473	25-07-2022	30-09-2022	990,130.06	990,130.06	990,130.06	990,130.06	990,130.06	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302108983	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,756.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SANTIAGUITO COAXUCTENCO - 113049	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113049	27-07-2022	30-09-2022	499,756.67	499,756.67	499,756.67	499,756.67	499,756.67	Cuarto(s)	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122766	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,135.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS AÑO DE LA CONSTITUCION EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 174358	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	174358	22-08-2022	30-09-2022	499,135.94	499,135.94	499,135.94	499,135.94	499,135.94	Metros lineales	39.00	39.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302126038	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,417.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO TENANGO DEL VALLE - 190216	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tenango del Valle	190216	26-09-2022	18-11-2022	1,599,417.31	1,599,417.31	1,599,417.31	1,599,417.31	1,599,417.31	Metros Cuadrados	132.91	132.91	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220302108857	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,999.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 112631	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112631	25-07-2022	30-09-2022	999,999.54	999,999.54	999,999.54	999,999.54	999,999.54	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302108906	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	496,754.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 112811	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112811	02-09-2022	31-10-2022	496,754.02	496,754.02	496,754.02	496,754.02	496,754.02	Cuarto(s)	5.00	5.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302124172	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,256.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CALLE BERLIN TRAMO ENTRE REFORMA DEL RIO Y MIGUEL HIDALGO SUR EN SAN MIGUEL BALDERAS - 181349	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	181349	08-07-2022	09-09-2022	1,299,256.19	1,299,256.19	1,299,256.19	1,299,256.19	1,299,256.19	Metros Cuadrados	1,554.60	1,554.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302124812	Proyecto de inversión	2022	3,192,168.36	3,191,596.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO TLANIXCO - 183949	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tenango del Valle	183949	12-09-2022	31-10-2022	3,191,596.74	3,191,596.74	3,191,596.74	3,191,596.74	3,191,596.74	Metros Cuadrados	852.00	852.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302108823	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,998.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL BALDERAS - 112514	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112514	25-07-2022	30-09-2022	999,998.88	999,998.88	999,998.88	999,998.88	999,998.88	Calentador(es)	56.00	56.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302108924	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,641.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TETETLA - 112864	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112864	02-09-2022	31-10-2022	798,641.39	798,641.39	798,641.39	798,641.39	798,641.39	Cuarto(s)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302109000	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,262.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO TETETLA - 113097	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	113097	27-07-2022	30-09-2022	998,262.08	998,262.08	998,262.08	998,262.08	998,262.08	Cuarto(s)	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302124147	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,690.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BESANA EN SANTA MARIA JAJALPA - 181265	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	181265	16-08-2022	05-09-2022	899,690.94	899,690.94	899,690.94	899,690.94	899,690.94	Metros Cuadrados	870.00	870.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302108847	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,873.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA - 112590	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	112590	05-09-2022	25-11-2022	1,499,873.46	1,499,873.46	1,499,873.46	1,499,873.46	1,499,873.46	Calentador(es)	84.00	84.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302122058	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,298,132.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TENANGO LA MARQUESA, SANTA MARÍA JAJALPA - 171131	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	171131	22-08-2022	28-10-2022	3,298,132.16	3,298,132.16	3,298,132.16	3,298,132.16	3,298,132.16	Metros Cuadrados	2,682.30	2,682.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202075488	Proyecto de inversión	2022	965,116.83	962,839.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC - 57002	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teoloyucan	57002	03-06-2022	13-07-2022	962,839.71	962,839.71	962,839.71	962,839.71	962,839.71	Metros Cuadrados	268.00	268.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075497	Proyecto de inversión	2022	965,116.83	962,561.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO SETENTA Y SEIS BENITO JUÁREZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 57070	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teoloyucan	57070	03-06-2022	13-07-2022	962,561.39	962,561.39	962,561.39	962,561.39	962,561.39	Metros Cuadrados	268.00	268.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076047	Proyecto de inversión	2022	2,475,173.03	2,473,280.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF QUINTA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPÁN - 60332	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Teoloyucan	60332	06-06-2022	04-09-2022	2,473,280.50	2,473,280.50	2,473,280.50	2,473,280.50	2,473,280.50	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061977	Proyecto de inversión	2022	234,107.64	233,039.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7598	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7598	06-06-2022	06-07-2022	233,039.00	233,039.00	233,039.00	233,039.00	233,039.00	Metros lineales	278.00	278.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061861	Proyecto de inversión	2022	3,618,040.00	3,604,634.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO - 6793	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	6793	09-05-2022	18-06-2022	3,604,634.05	3,604,634.05	3,604,634.05	3,604,634.05	3,604,634.05	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061974	Proyecto de inversión	2022	2,440,302.20	2,434,718.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 7549	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7549	06-06-2022	16-07-2022	2,434,718.62	2,434,718.62	2,434,718.62	2,434,718.62	2,434,718.62	Metros Cuadrados	2,013.00	2,013.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220102061981	Proyecto de inversión	2022	2,366,859.06	2,363,916.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 7621	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7621	06-06-2022	16-07-2022	2,363,916.16	2,363,916.16	2,363,916.16	2,363,916.16	2,363,916.16	Metros Cuadrados	2,041.00	2,041.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129300	Proyecto de inversión	2022	3,432,608.80	3,430,420.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO OCHENTA Y TRES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO - 205766	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teoloyucan	205766	14-10-2022	30-11-2022	3,430,420.64	3,430,420.64	3,430,420.64	3,430,420.64	3,430,420.64	Metros Cuadrados	268.00	268.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061985	Proyecto de inversión	2022	1,551,034.54	1,549,384.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7639	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7639	06-06-2022	16-07-2022	1,549,384.95	1,549,384.95	1,549,384.95	1,549,384.95	1,549,384.95	Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061987	Proyecto de inversión	2022	244,073.57	242,798.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA - 7655	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	7655	06-06-2022	06-07-2022	242,798.45	242,798.45	242,798.45	242,798.45	242,798.45	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075312	Proyecto de inversión	2022	965,116.83	964,251.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO - 55764	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teoloyucan	55764	03-06-2022	13-07-2022	964,251.16	964,251.16	964,251.16	964,251.16	964,251.16	Metros Cuadrados	267.00	267.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128561	Proyecto de inversión	2022	381,898.57	380,126.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO - 202776	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teoloyucan	202776	14-10-2022	30-11-2022	380,126.23	380,126.23	380,126.23	380,126.23	380,126.23	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202076012	Proyecto de inversión	2022	146,440.41	146,066.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDREGAL, TEPOTZOTLÁN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 60097	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	60097	03-07-2022	20-07-2022	146,066.70	146,066.70	146,066.70	146,066.70	146,066.70	Metros Cuadrados	120.00	120.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075951	Proyecto de inversión	2022	161,953.08	152,055.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PEDREGAL, TEPOTZOTLAN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN. - 59798	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	59798	03-06-2022	20-07-2022	152,055.90	152,055.90	152,055.90	152,055.90	152,055.90	Metros lineales	246.00	246.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073427	Proyecto de inversión	2022	6,810,545.76	6,949,782.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES EN TEPOTZOTLAN, SAN MATEO XOLOC. - 42280	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	42280	06-06-2022	23-07-2022	6,949,782.85	6,949,782.85	6,949,782.85	6,949,782.85	6,949,782.85	Metros Cuadrados	6,974.00	6,974.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073538	Proyecto de inversión	2022	599,530.39	503,281.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES, TEPOTZOTLAN, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC - 42862	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	42862	06-06-2022	23-07-2022	503,281.89	503,281.89	503,281.89	503,281.89	503,281.89	Metros lineales	369.00	369.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076515	Proyecto de inversión	2022	453,119.65	187,683.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CERRADA PASCUAL ORTIZ RUBIO TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 62636	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepotzotlán	62636	20-06-2022	30-07-2022	187,683.87	187,683.87	187,683.87	187,683.87	187,683.87	Metros lineales	687.00	687.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083484	Proyecto de inversión	2022	726,002.12	720,665.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TEPOTZOTLAN. POBLADO DE LOS DOLRES - 98802	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	98802	04-07-2022	10-09-2022	720,665.80	720,665.80	720,665.80	720,665.80	720,665.80	Cuarto(s)	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073576	Proyecto de inversión	2022	1,065,148.32	991,872.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLE LAS TABLAS Y CERRADA PIRULES, POBLADO DE SAN MATEO XOLOC TEPOTZOTLAN MEXICO. - 43230	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	43230	06-06-2022	23-07-2022	991,872.66	991,872.66	991,872.66	991,872.66	991,872.66	Metros Cuadrados	966.00	966.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077009	Proyecto de inversión	2022	232,946.36	232,207.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE SANTOS CHOCAÑO PARTE ALTA PRIMERA ETAPA TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65177	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65177	22-06-2022	08-08-2022	232,207.67	232,207.67	232,207.67	232,207.67	232,207.67	Metros Cuadrados	224.00	224.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202084012	Proyecto de inversión	2022	1,203,674.09	1,199,424.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN POBLADO DE LOS DOLORES - 101253	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	101253	04-07-2022	10-09-2022	1,199,424.50	1,199,424.50	1,199,424.50	1,199,424.50	1,199,424.50	Sanitario(s)	13.00	13.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202077106	Proyecto de inversión	2022	1,588,182.71	1,585,381.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE SANTOS CHOCANO PARTE ALTA PRIMERA ETEPA TEPOTZOTLAN CAÑADA DE CISNEROS - 65521	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	65521	22-06-2022	08-08-2022	1,585,381.52	1,585,381.52	1,585,381.52	1,585,381.52	1,585,381.52	Metros Cuadrados	1,213.00	1,213.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202073759	Proyecto de inversión	2022	358,400.32	336,652.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPOTZOTLAN CERRADA FLORES MAGON SANTIAGO CUAUTLALPAN - 44495	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	44495	03-06-2022	20-07-2022	336,652.90	336,652.90	336,652.90	336,652.90	336,652.90	Metros Cuadrados	385.98	385.98	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202072691	Proyecto de inversión	2022	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T.15DTV0327B. - 38505	Tequixquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tequixquiac	38505	04-05-2022	04-07-2022	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	Metros Cuadrados	286.12	286.12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402170280	Proyecto de inversión	2022	586,129.42	586,129.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO AL PANTEON ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TEXCAPILLA ASENTAMIENTO TEXCAPILLA - 295272	Texcaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	295272	22-06-2022	22-08-2022	586,129.42	586,129.42	586,129.42	586,129.42	586,129.42	Metros Cuadrados	484.00	484.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168631	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL PANTEÓN CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO LOCALIDAD RASTROJO LARGO - 286618	Texcaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitán	286618	15-05-2022	30-12-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152315	Proyecto de inversión	2022	858,700.09	854,418.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RENACIMIENTO CAMPESTRE DE LA AVENIDA LOS ANGELES A LA CALLE LOS PERALES EN LA LOCALIDAD SAN LUIS HUEKOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 168559	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	168559	01-10-2022	29-11-2022	854,418.30	854,418.30	854,418.30	854,418.30	854,418.30	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402153045	Proyecto de inversión	2022	671,468.32	670,781.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PERAS PINO DE LA CALLE CEDROS A LA CALLE DURAZNOS LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 181971	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	181971	01-11-2022	30-11-2022	670,781.60	670,781.60	670,781.60	670,781.60	670,781.60	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402154860	Proyecto de inversión	2022	20,079.60	20,079.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO LA CALLE MANDARINAS SUMINISTRO DE MATERIALES LOCALIDAD SALITRERIA ASENTAMIENTO SALITRERIA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 214291	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	214291	01-11-2022	30-11-2022	20,079.60	20,079.60	20,079.60	20,079.60	20,079.60	Kilómetro lineal	41.50	41.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158100	Proyecto de inversión	2022	349,390.38	349,390.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GUARNICIONES, CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, ALUMBRADO PUBLICO Y MURO EN LA CALLE SOLEDAD DE CONTENCION LOCALIDAD SANTA MARÍA TECUANULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TECUANULCO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 230422	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	230422	01-11-2022	15-12-2022	349,390.38	349,390.38	349,390.38	349,390.38	349,390.38	Metros lineales	668.00	668.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159048	Proyecto de inversión	2022	1,805,034.24	1,803,830.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHAC - 235800	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	235800	01-11-2022	30-11-2022	1,803,830.33	1,803,830.33	1,803,830.33	1,803,830.33	1,803,830.33	Metros Cuadrados	4,140.00	4,140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402173257	Proyecto de inversión	2022	2,726,154.18	2,724,117.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TULANTONGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TULANTONGO - 309695	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	309695	15-11-2022	29-12-2022	2,724,117.91	2,724,117.91	2,724,117.91	2,724,117.91	2,724,117.91	Metros Cuadrados	9,052.50	9,052.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174122	Proyecto de inversión	2022	77,298.92	76,971.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DOS DE MARZO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEXOPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TEXOPA - 313873	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	313873	15-11-2022	15-12-2022	76,971.80	76,971.80	76,971.80	76,971.80	76,971.80	Metros lineales	80.50	80.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175170	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.20	998,856.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA COOPERATIVO EN TEXCOCO LOCALIDAD EL COOPERATIVO ASENTAMIENTO COOPERATIVO - 318154	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	318154	15-11-2022	29-12-2022	998,856.95	998,856.95	998,856.95	998,856.95	998,856.95	Metros Cuadrados	2,272.50	2,272.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402152185	Proyecto de inversión	2022	1,125,000.61	1,124,806.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL SECTOR POPULAR DE LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR MUNICIPIO DE TEXCOCO - 165449	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	165449	01-10-2022	26-11-2022	1,124,806.76	1,124,806.76	1,124,806.76	1,124,806.76	1,124,806.76	Metros Cuadrados	5,950.00	5,950.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402155647	Proyecto de inversión	2022	871,000.00	867,510.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA LOS ANGELES DE LA CALLE TEXAS AL RIO SAN BERNARDINO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 217961	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	217961	20-10-2022	17-12-2022	867,510.06	867,510.06	867,510.06	867,510.06	867,510.06	Metros lineales	196.00	196.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156264	Proyecto de inversión	2022	1,349,005.08	1,337,747.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEREMONIAL EN LOCALIDAD SANTA MARÍA TECUANULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TECUANULCO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 221210	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	221210	01-11-2022	15-12-2022	1,337,747.55	1,337,747.55	1,337,747.55	1,337,747.55	1,337,747.55	Metros lineales	378.18	378.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158110	Proyecto de inversión	2022	1,885,941.75	1,885,941.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, GUARNICIONES, CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, ALUMBRADO PUBLICO Y MURO EN LA CALLE SOLEDAD DE CONTENCION LOCALIDAD SANTA MARÍA TECUANULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TECUANULCO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 230458	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	230458	01-11-2022	15-12-2022	1,885,941.75	1,885,941.75	1,885,941.75	1,885,941.75	1,885,941.75	Metros Cuadrados	2,004.20	2,004.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159019	Proyecto de inversión	2022	199,362.24	199,362.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHAC - 235661	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	235661	01-11-2022	30-11-2022	199,362.24	199,362.24	199,362.24	199,362.24	199,362.24	Metros lineales	920.00	920.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159398	Proyecto de inversión	2022	797,906.00	796,769.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD LA RESURRECCIÓN ASENTAMIENTO LA RESURRECCIÓN - 237617	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	237617	15-11-2022	15-12-2022	796,769.20	796,769.20	796,769.20	796,769.20	796,769.20	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402166753	Proyecto de inversión	2022	397,516.56	393,248.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE MORELOS DE LA CALLE LIBERTAD A LA AVENIDA EJIDO EN TEXCOCO LOCALIDAD PENTECOSTÉS ASENTAMIENTO PENTECOSTÉS - 277274	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	277274	01-11-2022	29-12-2022	393,248.57	393,248.57	393,248.57	393,248.57	393,248.57	Piezas	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167463	Proyecto de inversión	2022	109,879.84	109,879.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OXTOTIPAC EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 281118	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	281118	01-11-2022	29-12-2022	109,879.84	109,879.84	109,879.84	109,879.84	109,879.84	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167477	Proyecto de inversión	2022	145,458.01	140,880.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OXTOTIPAC EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 281118	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	281150	01-11-2022	29-12-2022	140,880.02	140,880.02	140,880.02	140,880.02	140,880.02	Metros cúbicos	48.30	48.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168815	Proyecto de inversión	2022	204,047.25	204,047.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN TEXCOCO LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 287647	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	287647	10-11-2022	29-12-2022	204,047.25	204,047.25	204,047.25	204,047.25	204,047.25	Metros lineales	226.00	226.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172173	Proyecto de inversión	2022	1,961,021.40	1,959,982.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO UNO EN SAN DIEGO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN DIEGO ASENTAMIENTO SAN DIEGO - 304156	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	304156	15-11-2022	29-12-2022	1,959,982.98	1,959,982.98	1,959,982.98	1,959,982.98	1,959,982.98	Metros cúbicos	#####	#####	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402174949	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.41	1,799,854.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO GRANJAS MOLINO DE FLORES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO OTRO - 317207	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	317207	15-11-2022	29-12-2022	1,799,854.56	1,799,854.56	1,799,854.56	1,799,854.56	1,799,854.56	Metros Cuadrados	1,325.00	1,325.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152331	Proyecto de inversión	2022	296,000.69	295,636.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA BELLAVISTA LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 168821	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	168821	01-10-2022	14-11-2022	295,636.44	295,636.44	295,636.44	295,636.44	295,636.44	Metros Cuadrados	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152636	Proyecto de inversión	2022	691,410.76	690,945.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 174678	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	174678	01-10-2022	29-10-2022	690,945.46	690,945.46	690,945.46	690,945.46	690,945.46	Metros lineales	226.20	226.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159457	Proyecto de inversión	2022	1,199,266.00	1,197,827.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEXOPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TEXOPA - 237876	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	237876	15-11-2022	15-12-2022	1,197,827.60	1,197,827.60	1,197,827.60	1,197,827.60	1,197,827.60	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402160643	Proyecto de inversión	2022	137,306.88	137,306.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO EMPEDRADO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE NOGALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA INÉS ASENTAMIENTO SANTA INÉS - 244377	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	244377	01-11-2022	15-12-2022	137,306.88	137,306.88	137,306.88	137,306.88	137,306.88	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402160917	Proyecto de inversión	2022	200,448.00	193,844.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO EMPEDRADO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE NOGALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA INÉS ASENTAMIENTO SANTA INÉS - 244377	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	245711	01-11-2022	15-12-2022	193,844.43	193,844.43	193,844.43	193,844.43	193,844.43	Piezas	8.00	8.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402162236	Proyecto de inversión	2022	350,560.50	345,326.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA BENITO JUAREZ EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TECUANULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TECUANULCO - 252998	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	252998	01-11-2022	30-11-2022	345,326.92	345,326.92	345,326.92	345,326.92	345,326.92	Metros lineales	105.00	105.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402162622	Proyecto de inversión	2022	1,200,906.24	1,195,954.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO AMANALCO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO AMANALCO - 254814	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	254814	01-11-2022	15-12-2022	1,195,954.20	1,195,954.20	1,195,954.20	1,195,954.20	1,195,954.20	Metros Cuadrados	6,195.00	6,195.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163290	Proyecto de inversión	2022	48,664.32	48,664.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CERRADA ALVARO OBREGON SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO - 258485	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	258485	01-11-2022	15-12-2022	48,664.32	48,664.32	48,664.32	48,664.32	48,664.32	Metros lineales	277.00	277.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402163672	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,585.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA - 260140	Texcoco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	260140	01-11-2022	15-12-2022	798,585.96	798,585.96	798,585.96	798,585.96	798,585.96	Metros cuadrados de construcción	85.00	85.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166559	Proyecto de inversión	2022	191,560.08	191,560.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE EJIDO NUMERO TRES SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN - 276247	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	276247	15-11-2022	14-12-2022	191,560.08	191,560.08	191,560.08	191,560.08	191,560.08	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166629	Proyecto de inversión	2022	2,934,191.28	2,934,191.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE MORELOS DE LA CALLE LIBERTAD A LA AVENIDA EJIDO EN TEXCOCO LOCALIDAD PENTECOSTÉS ASENTAMIENTO PENTECOSTÉS - 276799	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	276799	01-11-2022	29-12-2022	2,934,191.28	2,934,191.28	2,934,191.28	2,934,191.28	2,934,191.28	Metros Cuadrados	2,137.00	2,137.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402167423	Proyecto de inversión	2022	391,218.82	391,218.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE OXTOTIPAC EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 280761	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	280761	01-11-2022	29-12-2022	391,218.82	391,218.82	391,218.82	391,218.82	391,218.82	Metros lineales	139.00	139.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167448	Proyecto de inversión	2022	153,790.71	153,790.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE OXTOTIPAC EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA - 281027	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	281027	01-11-2022	29-12-2022	153,790.71	153,790.71	153,790.71	153,790.71	153,790.71	Metros lineales	278.00	278.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169381	Proyecto de inversión	2022	1,346,866.08	1,345,132.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN TEXCOCO LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 290863	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	290863	10-10-2022	29-12-2022	1,345,132.75	1,345,132.75	1,345,132.75	1,345,132.75	1,345,132.75	Metros Cuadrados	1,895.00	1,895.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402170918	Proyecto de inversión	2022	779,878.44	779,076.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD LOS SAUCES ASENTAMIENTO LOS SAUCES - 297463	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	297463	15-11-2022	29-12-2022	779,076.82	779,076.82	779,076.82	779,076.82	779,076.82	Metros lineales	422.55	422.55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172185	Proyecto de inversión	2022	239,792.88	239,647.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA SEGUNDA CERRADA DE LOS PINOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 304184	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	304184	15-11-2022	15-12-2022	239,647.07	239,647.07	239,647.07	239,647.07	239,647.07	Metros Cuadrados	590.00	590.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402174417	Proyecto de inversión	2022	270,152.40	267,598.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN DIFERENTES CERRADAS DE LA COMUNIDAD SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEXOPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TEXOPA - 315233	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	315233	15-11-2022	29-12-2022	267,598.08	267,598.08	267,598.08	267,598.08	267,598.08	Metros Cuadrados	338.10	338.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174628	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,886.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA QUINATZIN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO OTRO - 316104	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	316104	15-11-2022	29-12-2022	349,886.58	349,886.58	349,886.58	349,886.58	349,886.58	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402152403	Proyecto de inversión	2022	355,600.78	350,723.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JACARANDAS DE LA CARRETERA A TEQUEXQUINAHUAC A LA CALLE HORTENSIA LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 170489	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	170489	01-10-2022	14-11-2022	350,723.68	350,723.68	350,723.68	350,723.68	350,723.68	Metros lineales	380.00	380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402158870	Proyecto de inversión	2022	137,195.52	137,195.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE TEPANIC SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHAC - 234865	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	234865	01-11-2022	30-11-2022	137,195.52	137,195.52	137,195.52	137,195.52	137,195.52	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402160323	Proyecto de inversión	2022	415,317.12	415,103.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO EMPEDRADO EN LA CALLE FRESNOS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 242903	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	242903	15-11-2022	15-12-2022	415,103.33	415,103.33	415,103.33	415,103.33	415,103.33	Metros Cuadrados	990.00	990.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166154	Proyecto de inversión	2022	1,756,175.04	1,748,737.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CERRADA ABASOLO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ARRIBA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ARRIBA - 273501	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	273501	04-11-2022	15-12-2022	1,748,737.12	1,748,737.12	1,748,737.12	1,748,737.12	1,748,737.12	Metros Cuadrados	3,265.00	3,265.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402159921	Proyecto de inversión	2022	132,883.80	63,134.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL GALLO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERIA ASENTAMIENTO SALITRERIA - 240738	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	240738	15-11-2022	15-12-2022	63,134.39	63,134.39	63,134.39	63,134.39	63,134.39	Metros lineales	205.00	205.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402161664	Proyecto de inversión	2022	39,435.36	39,435.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE VICENTE GUERRERO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD GUADALUPE AMANALCO ASENTAMIENTO GUADALUPE AMANALCO - 249946	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	249946	15-10-2022	12-11-2022	39,435.36	39,435.36	39,435.36	39,435.36	39,435.36	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402161681	Proyecto de inversión	2022	483,794.24	480,155.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE VICENTE GUERRERO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD GUADALUPE AMANALCO ASENTAMIENTO GUADALUPE AMANALCO - 250074	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	250074	15-10-2022	14-11-2022	480,155.32	480,155.32	480,155.32	480,155.32	480,155.32	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402161984	Proyecto de inversión	2022	1,278,000.00	1,275,388.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA SUMINISTRO DE MATERIALES LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 251713	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	251713	15-10-2022	24-11-2022	1,275,388.41	1,275,388.41	1,275,388.41	1,275,388.41	1,275,388.41	Metros Cuadrados	2,815.80	2,815.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165941	Proyecto de inversión	2022	164,701.44	164,701.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CERRADA ABASOLO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ARRIBA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ARRIBA - 272484	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	272484	04-11-2022	15-12-2022	164,701.44	164,701.44	164,701.44	164,701.44	164,701.44	Metros lineales	1,050.00	1,050.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402166405	Proyecto de inversión	2022	339,925.96	339,641.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VIOLETAS EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAIXPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAIXPAN - 274965	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	274965	15-11-2022	03-12-2022	339,641.62	339,641.62	339,641.62	339,641.62	339,641.62	Piezas	13.00	13.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402167719	Proyecto de inversión	2022	1,899,488.81	1,898,571.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 282331	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	282331	15-11-2022	29-12-2022	1,898,571.22	1,898,571.22	1,898,571.22	1,898,571.22	1,898,571.22	Metros lineales	611.00	611.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168291	Proyecto de inversión	2022	305,042.28	303,667.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO ASENTAMIENTO VICENTE RIVA PALACIO - 284843	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	284843	15-11-2022	15-12-2022	303,667.10	303,667.10	303,667.10	303,667.10	303,667.10	Metros Cuadrados	795.40	795.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402173745	Proyecto de inversión	2022	775,657.20	774,452.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DEL GAVILAN SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD LOS REYES SAN SALVADOR ASENTAMIENTO OTRO - 312392	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	312392	15-11-2022	29-12-2022	774,452.51	774,452.51	774,452.51	774,452.51	774,452.51	Metros lineales	2,050.00	2,050.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174244	Proyecto de inversión	2022	474,000.00	472,043.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TEXAS EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA - 314381	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	314381	15-11-2022	29-12-2022	472,043.93	472,043.93	472,043.93	472,043.93	472,043.93	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174561	Proyecto de inversión	2022	580,000.01	571,028.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE COCOYOC EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO OTRO - 315821	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	315821	15-11-2022	29-12-2022	571,028.44	571,028.44	571,028.44	571,028.44	571,028.44	Piezas	21.00	21.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402163177	Proyecto de inversión	2022	447,458.40	447,458.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CERRADA SAUCES LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOTLA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 257718	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	257718	20-10-2022	17-12-2022	447,458.40	447,458.40	447,458.40	447,458.40	447,458.40	Metros Cuadrados	353.00	353.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402164385	Proyecto de inversión	2022	1,300,072.54	1,299,163.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 264299	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	264299	01-11-2022	15-12-2022	1,299,163.58	1,299,163.58	1,299,163.58	1,299,163.58	1,299,163.58	Metros lineales	2,577.00	2,577.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165546	Proyecto de inversión	2022	1,297,732.60	1,278,824.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE VIOLETAS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAIXPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAIXPAN - 270642	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	270642	01-11-2022	15-12-2022	1,278,824.48	1,278,824.48	1,278,824.48	1,278,824.48	1,278,824.48	Metros Cuadrados	2,520.00	2,520.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166586	Proyecto de inversión	2022	986,192.04	986,192.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE MORELOS DE LA CALLE LIBERTAD A LA AVENIDA EJIDO EN TEXCOCO LOCALIDAD PENTECOSTÉS ASENTAMIENTO PENTECOSTÉS - 276393	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	276393	01-11-2022	29-12-2022	986,192.04	986,192.04	986,192.04	986,192.04	986,192.04	Metros lineales	344.95	344.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168337	Proyecto de inversión	2022	1,649,611.18	1,647,891.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN COAPANGO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEXICAPA - 285324	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Texcoco	285324	10-11-2022	29-12-2022	1,647,891.00	1,647,891.00	1,647,891.00	1,647,891.00	1,647,891.00	Metros Cuadrados	895.00	895.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402168589	Proyecto de inversión	2022	499,288.48	495,994.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLÁN ASENTAMIENTO XOCOTLÁN - 286424	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	286424	15-10-2022	15-12-2022	495,994.28	495,994.28	495,994.28	495,994.28	495,994.28	Metros cúbicos	56.00	56.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402174337	Proyecto de inversión	2022	50,752.32	50,752.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN DIFERENTES CERRADAS DE LA COMUNIDAD SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEXOPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TEXOPA - 314785	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	314785	15-11-2022	29-12-2022	50,752.32	50,752.32	50,752.32	50,752.32	50,752.32	Metros lineales	161.00	161.00	100.00	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220402152664	Proyecto de inversión	2022	671,468.32	670,781.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRAMBUESAS LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 175021	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	175021	01-11-2022	30-11-2022	670,781.60	670,781.60	670,781.60	670,781.60	670,781.60	Piezas	10.00	10.00	100.00	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220402156173	Proyecto de inversión	2022	235,241.04	230,326.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE BUENAVISTA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN LUIS HUEXOTLA MUNICIPIO TEXCOCO - 220685	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	220685	01-10-2022	29-11-2022	230,326.06	230,326.06	230,326.06	230,326.06	230,326.06	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220402157731	Proyecto de inversión	2022	1,612,387.05	1,612,387.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 228486	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	228486	01-11-2022	15-12-2022	1,612,387.05	1,612,387.05	1,612,387.05	1,612,387.05	1,612,387.05	Metros Cuadrados	1,852.50	1,852.50	100.00	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220402157865	Proyecto de inversión	2022	316,249.52	315,964.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CALLES ADOQUIN CONCRETO ASFALTO Y EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 229199	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	229199	01-11-2022	30-11-2022	315,964.89	315,964.89	315,964.89	315,964.89	315,964.89	Piezas	12.00	12.00	100.00	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402158969	Proyecto de inversión	2022	1,255,131.60	1,254,133.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE TEPANIC SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD TEQUEXQUINÁHUAC ASENTAMIENTO TEQUEXQUINAHAC - 235451	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	235451	01-11-2022	30-11-2022	1,254,133.30	1,254,133.30	1,254,133.30	1,254,133.30	1,254,133.30	Metros Cuadrados	2,700.00	2,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402159337	Proyecto de inversión	2022	1,883,618.43	1,882,521.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO - 237238	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	237238	01-11-2022	26-12-2022	1,882,521.37	1,882,521.37	1,882,521.37	1,882,521.37	1,882,521.37	Metros cúbicos	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402165012	Proyecto de inversión	2022	167,579.52	167,579.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES Y CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE VIOLETAS SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAIXPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAIXPAN - 267552	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	267552	01-11-2022	15-12-2022	167,579.52	167,579.52	167,579.52	167,579.52	167,579.52	Metros lineales	360.00	360.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166571	Proyecto de inversión	2022	1,807,059.60	1,805,404.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CALLE ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO EN LA CALLE EJIDO NUMERO TRES SUMINISTRO DE MATERIALES EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN - 276299	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	276299	15-11-2022	14-12-2022	1,805,404.22	1,805,404.22	1,805,404.22	1,805,404.22	1,805,404.22	Metros Cuadrados	3,850.00	3,850.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402166615	Proyecto de inversión	2022	362,383.58	362,383.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO EMPEDRADO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE MORELOS DE LA CALLE LIBERTAD A LA AVENIDA EJIDO EN TEXCOCO LOCALIDAD PENTECOSTÉS ASENTAMIENTO PENTECOSTÉS - 276468	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	276468	01-11-2022	29-12-2022	362,383.58	362,383.58	362,383.58	362,383.58	362,383.58	Metros lineales	443.83	443.83	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402170521	Proyecto de inversión	2022	671,468.32	670,781.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL GALLO EN TEXCOCO LOCALIDAD SALITRERÍA ASENTAMIENTO SALITRERÍA - 296104	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	296104	15-11-2022	29-12-2022	670,781.60	670,781.60	670,781.60	670,781.60	670,781.60	Piezas	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202076282	Proyecto de inversión	2022	1,653,940.37	1,649,971.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANSELMO GRNAADOS, TRAMO DE CALLE JOAQUIN REYES CADENAMIENTO CERO MAS CERRO A CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA COLONIA EL BORDO, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 61418	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	61418	15-06-2022	13-08-2022	1,649,971.23	1,649,971.23	1,649,971.23	1,649,971.23	1,649,971.23	Metros cuadrados de construcción	1,117.00	1,117.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076442	Proyecto de inversión	2022	478,316.15	474,983.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 DE MARZO, TRAMO DE CALLE FERROCARRIL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 235 - 62259	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	62259	15-06-2022	13-08-2022	474,983.08	474,983.08	474,983.08	474,983.08	474,983.08	Metros lineales	235.00	235.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082688	Proyecto de inversión	2022	479,991.39	479,690.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, EN LA LOCALIDAD DE TLALMANALCO. - 95502	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	95502	01-08-2022	29-10-2022	479,690.44	479,690.44	479,690.44	479,690.44	479,690.44	Calentador(es)	24.00	24.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083821	Proyecto de inversión	2022	667,804.88	663,701.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LA CAÑADA, TRAMO DE POZO EXISTENTE A CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 192.50, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 100404	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	100404	01-08-2022	29-09-2022	663,701.27	663,701.27	663,701.27	663,701.27	663,701.27	Metros lineales	192.00	192.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075959	Proyecto de inversión	2022	912,992.29	910,377.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, TRAMO DE CALLE CORREGIDORA A AVENIDA PASEO DE LA REFORMA - 59846	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	59846	15-06-2022	13-08-2022	910,377.88	910,377.88	910,377.88	910,377.88	910,377.88	Metros cuadrados de construcción	565.00	565.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080031	Proyecto de inversión	2022	1,787,948.47	1,778,760.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO AL OCOTAL, DE CALLE AVELAR CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 110.50 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO. - 80810	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	80810	01-08-2022	29-09-2022	1,778,760.89	1,778,760.89	1,778,760.89	1,778,760.89	1,778,760.89	Metros lineales	110.50	110.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202082712	Proyecto de inversión	2022	1,454,515.04	1,447,484.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AFALITICO EN CALLE EMILIO CARRANZA, DE TRAMO CALLE DEL SEGURO SOCIAL CAD. 0 MAS 000 A CALLE MORELOS CAD. 0 MAS 102.45 Y DE CALLE ZAVALETA A CAD 102.45 A CALLE MAGDALENA CAD. 0 MAS 225.70, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO. - 95565	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	95565	01-08-2022	29-09-2022	1,447,484.32	1,447,484.32	1,447,484.32	1,447,484.32	1,447,484.32	Metros Cuadrados	1,462.00	1,462.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402155376	Proyecto de inversión	2022	2,294,822.87	2,293,613.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE NERI, TRAMO DE CALLE ZAVALETA A CAMINO EJIDAL, PUEBLO NUEVO, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 216901	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	216901	01-09-2022	15-10-2022	2,293,613.76	2,293,613.76	2,293,613.76	2,293,613.76	2,293,613.76	Metros lineales	222.70	222.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402155404	Proyecto de inversión	2022	2,247,865.20	2,246,203.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE CRUZ DE MAYO A CALLE CHAPULTEPEC, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 216991	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	216991	01-09-2022	15-10-2022	2,246,203.18	2,246,203.18	2,246,203.18	2,246,203.18	2,246,203.18	Metros Cuadrados	519.00	519.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076197	Proyecto de inversión	2022	1,107,445.71	1,106,857.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN. - 61041	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	61041	01-08-2022	12-10-2022	1,106,857.57	1,106,857.57	1,106,857.57	1,106,857.57	1,106,857.57	Cuarto(s)	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080369	Proyecto de inversión	2022	382,554.85	379,592.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO AL MODULO SANITARIO, EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET, DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN. - 82678	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalmanalco	82678	01-08-2022	29-09-2022	379,592.55	379,592.55	379,592.55	379,592.55	379,592.55	Metros Cuadrados	19.00	19.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154901	Proyecto de inversión	2022	863,547.27	863,547.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO, TRAMO DE CALLE CAMPANA A AVENIDA MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 214534	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	214534	01-09-2022	15-10-2022	863,547.27	863,547.27	863,547.27	863,547.27	863,547.27	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076001	Proyecto de inversión	2022	305,448.07	305,048.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, DELEGACIÓN, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO - 60069	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalmanalco	60069	15-06-2022	14-07-2022	305,048.10	305,048.10	305,048.10	305,048.10	305,048.10	Metros lineales	72.00	72.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202076256	Proyecto de inversión	2022	323,109.46	322,058.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DELEGACIÓN SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 61282	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalmanalco	61282	15-06-2022	29-07-2022	322,058.00	322,058.00	322,058.00	322,058.00	322,058.00	Metros cuadrados de construcción	86.00	86.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079941	Proyecto de inversión	2022	789,915.69	789,336.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN DE SAN JUAN ATZACUALOYA. - 80315	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalmanalco	80315	01-08-2022	29-09-2022	789,336.55	789,336.55	789,336.55	789,336.55	789,336.55	Metros lineales	334.00	334.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082708	Proyecto de inversión	2022	339,993.90	339,780.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 95552	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	95552	01-08-2022	29-10-2022	339,780.73	339,780.73	339,780.73	339,780.73	339,780.73	Calentador(es)	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402154831	Proyecto de inversión	2022	1,652,592.13	1,652,592.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN REYES, TRAMO DE CALLE LA CUESTA A CADENAMIENTO 0 MAS 122.86 EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 214126	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	214126	10-09-2022	15-10-2022	1,652,592.13	1,652,592.13	1,652,592.13	1,652,592.13	1,652,592.13	Metros Cuadrados	1,248.60	1,248.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075865	Proyecto de inversión	2022	1,134,438.89	1,129,007.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, TRAMO DE AVENIDA SAN RAFAEL, CADENAMIENTO CERO MAS CERO AL CADENAMIENTO CERO MAS CIENTO NUEVE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO. - 59287	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	59287	15-06-2022	13-08-2022	1,129,007.78	1,129,007.78	1,129,007.78	1,129,007.78	1,129,007.78	Metros cuadrados de construcción	763.00	763.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076368	Proyecto de inversión	2022	377,509.10	377,056.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 046.40, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 61801	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	61801	15-06-2022	29-07-2022	377,056.92	377,056.92	377,056.92	377,056.92	377,056.92	Metros Cuadrados	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202084009	Proyecto de inversión	2022	750,624.80	747,961.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO DE CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 043, SAN JUAN ATZACUALOYA, DELEGACIÓN DE SAN JUAN ATZACUALOYA, MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 101249	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	101249	01-08-2022	29-09-2022	747,961.81	747,961.81	747,961.81	747,961.81	747,961.81	Metros lineales	88.00	88.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:En SIAVAMEN el monto indicado es de \$747,961.81. Validar monto , trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo np, fecha:2023-04-11), obs2: (observación:En SIAVAMEN el monto indicado es de \$747,961.81. Validar monto , trimestre:1.0, usuario:lizbethayillo
2023	1	MEX220202070428	Proyecto de inversión	2022	1,422,322.11	1,404,566.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3 JOSE ANTONIO ALZATE C.C.T. 15DST0003H BOULEVARD ISLA DE GUADALUPE ESQ. ISLA CLARION - 26212	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	26212	25-05-2022	08-08-2022	1,404,566.98	1,404,566.98	1,404,566.98	1,404,566.98	1,404,566.98	Metros Cuadrados	357.00	357.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070618	Proyecto de inversión	2022	2,444,829.40	2,372,690.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA C.C.T. 15DST0123JU UBICADA EN AV DE LOS PAJARITOS SN - 27002	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	27002	25-05-2022	08-08-2022	2,372,690.47	2,372,690.47	2,372,690.47	2,372,690.47	2,372,690.47	Metros Cuadrados	37.00	37.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071526	Proyecto de inversión	2022	3,906,113.07	3,892,804.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS A CALLE EMILIANO ZAPATA. - 31670	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31670	15-05-2022	15-09-2022	3,892,804.76	3,892,804.76	3,892,804.76	3,892,804.76	3,892,804.76	Metros Cuadrados	1,654.00	1,654.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071531	Proyecto de inversión	2022	6,678,869.81	6,608,741.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CERRADA FLORES MAGÓN A AUTOPISTA MÉXICO PACHUCA - 31681	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31681	01-08-2022	29-11-2022	6,608,741.68	6,608,741.68	6,608,741.68	6,608,741.68	6,608,741.68	Metros Cuadrados	3,083.00	3,083.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071792	Proyecto de inversión	2022	1,430,639.04	1,423,242.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 103 C.C.T. 15EBH0200M. UBICADA EN AVENIDA DE LOS CIPRESES SN. - 33409	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33409	01-06-2022	15-08-2022	1,423,242.33	1,423,242.33	1,423,242.33	1,423,242.33	1,423,242.33	Metros Cuadrados	351.00	351.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071865	Proyecto de inversión	2022	1,074,028.53	1,072,579.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 15EPR1719W UBICADA EN AV. HIDALGO SN - 33677	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33677	01-06-2022	30-09-2022	1,072,579.21	1,072,579.21	1,072,579.21	1,072,579.21	1,072,579.21	Metros Cuadrados	268.00	268.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202073658	Proyecto de inversión	2022	205,345.68	202,219.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 15EPRI0615U, UBIACA EN CALLE 11 ESQ. CALLE 13 SN. - 43811	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	43811	01-07-2022	30-08-2022	202,219.85	202,219.85	202,219.85	202,219.85	202,219.85	Metros Cuadrados	494.00	494.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119448	Proyecto de inversión	2022	15,253,980.37	15,028,339.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALZADA SANTA CECILIA DEL NO. 29 HASTA CALLE TIZOC COL. LA PUIRÍSIMA. - 159009	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	159009	30-08-2022	10-10-2022	15,028,339.60	15,028,339.60	15,028,339.60	15,028,339.60	15,028,339.60	Metros Cuadrados	15,524.00	15,524.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070322	Proyecto de inversión	2022	939,168.63	931,493.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINES CALLE PINOS ESQ CALLE PIRULES - 25458	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	25458	25-05-2022	08-08-2022	931,493.34	931,493.34	931,493.34	931,493.34	931,493.34	Metros Cuadrados	170.00	170.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070798	Proyecto de inversión	2022	1,915,434.53	1,900,486.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 15EPR0607L UBIACADA EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS SN - 28018	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	28018	25-05-2022	08-08-2022	1,900,486.78	1,900,486.78	1,900,486.78	1,900,486.78	1,900,486.78	Metros Cuadrados	451.36	451.36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071528	Proyecto de inversión	2022	7,106,587.51	7,025,880.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES BUGAMBILIA Y GERANIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE SAN MIGUEL CHALMA - 31674	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31674	01-06-2022	30-09-2022	7,025,880.44	7,025,880.44	7,025,880.44	7,025,880.44	7,025,880.44	Metros Cuadrados	4,378.00	4,378.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071835	Proyecto de inversión	2022	3,801,502.46	3,761,685.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA BENITO JUAREZ CCT. 15EPR0878D. UBIACADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ DEL GAS - 33603	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33603	01-06-2022	30-09-2022	3,761,685.17	3,761,685.17	3,761,685.17	3,761,685.17	3,761,685.17	Metros Cuadrados	468.00	468.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117247	Proyecto de inversión	2022	1,272,031.34	1,258,128.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO FEDERALIZADA 20 DE NOVIEMBRE CCT 15EPR1742 Y UBIACADA EN CALLE DEUTZ HNOS SA - 149637	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	149637	20-08-2022	30-11-2022	1,258,128.68	1,258,128.68	1,258,128.68	1,258,128.68	1,258,128.68	Metros cuadrados de construcción	351.00	351.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202071534	Proyecto de inversión	2022	3,782,053.13	3,777,726.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TLALOC DE CALLE CUAUHTEMOC A AV. GRAN PIRAMIDE - 31694	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31694	01-06-2022	30-08-2022	3,777,726.11	3,777,726.11	3,777,726.11	3,777,726.11	3,777,726.11	Metros Cuadrados	1,426.00	1,426.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071536	Proyecto de inversión	2022	1,956,882.13	1,954,870.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DESDE AV. PRESIDENTE JÚAREZ HASTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 31704	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	31704	01-07-2022	30-08-2022	1,954,870.47	1,954,870.47	1,954,870.47	1,954,870.47	1,954,870.47	Metros Cuadrados	3,851.00	3,851.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070722	Proyecto de inversión	2022	1,357,080.85	1,350,631.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 97 C.C.T. 15EBH0193T UBICADA EN AV. HERMILO MENA SN. - 27671	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	27671	25-05-2022	08-08-2022	1,350,631.36	1,350,631.36	1,350,631.36	1,350,631.36	1,350,631.36	Metros Cuadrados	307.20	307.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071047	Proyecto de inversión	2022	571,845.75	565,619.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 15EPR0607L UBICADA EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS SN - 29186	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	29186	27-05-2022	25-07-2022	565,619.71	565,619.71	565,619.71	565,619.71	565,619.71	Metros Cuadrados	586.00	586.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071741	Proyecto de inversión	2022	5,541,051.22	5,535,101.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AQUILES SERDAN DE CALLE RIO DE LOS REMEDIOS HASTA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. - 32881	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	32881	01-08-2022	30-10-2022	5,535,101.31	5,535,101.31	5,535,101.31	5,535,101.31	5,535,101.31	Metros Cuadrados	2,917.00	2,917.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118800	Proyecto de inversión	2022	380,000.00	378,354.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA C C T 15EJN0396H UBICADO EN AV IZTLACHIHUATL - 156430	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	156430	30-08-2022	10-12-2022	378,354.82	378,354.82	378,354.82	378,354.82	378,354.82	Metros Cuadrados	656.30	656.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302119433	Proyecto de inversión	2022	3,013,862.43	2,983,547.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 QUETZALCOATL CCT 15DST0037Y UBICADA EN CAMINO NACIONAL ESQ. ATLACOMULCO. - 158954	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	158954	30-08-2022	10-12-2022	2,983,547.11	2,983,547.11	2,983,547.11	2,983,547.11	2,983,547.11	Metros Cuadrados	752.00	752.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070579	Proyecto de inversión	2022	1,702,816.99	1,702,379.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO CASTILLO C.C.T. 15DPR1835N. UBICADA EN CALLE DEL ENCINO N 17 - 26813	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	26813	25-05-2022	08-08-2022	1,702,379.07	1,702,379.07	1,702,379.07	1,702,379.07	1,702,379.07	Metros Cuadrados	619.00	619.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202071869	Proyecto de inversión	2022	1,702,984.61	1,685,564.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T. 15EPR0615U UBICADA EN CALLE 11 ESQ. CON CALLE 13 - 33684	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33684	01-06-2022	30-09-2022	1,685,564.27	1,685,564.27	1,685,564.27	1,685,564.27	1,685,564.27	Metros Cuadrados	359.00	359.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202070508	Proyecto de inversión	2022	1,886,081.27	1,884,204.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. C.C.T. 15DPR2278Y UBICADA EN CALLE PINO SN - 26511	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	26511	25-05-2022	08-08-2022	1,884,204.94	1,884,204.94	1,884,204.94	1,884,204.94	1,884,204.94	Metros Cuadrados	571.73	571.73	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071860	Proyecto de inversión	2022	1,453,659.32	1,451,985.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN CALLE DE LA AZUCENA - 33664	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33664	25-05-2022	08-08-2022	1,451,985.97	1,451,985.97	1,451,985.97	1,451,985.97	1,451,985.97	Metros Cuadrados	468.00	468.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071867	Proyecto de inversión	2022	402,231.51	391,063.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIARIO DE MÉXICO C.C.T. 15EPR1828C UBICADA EN CALLE QUERETARO - 33680	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	33680	01-08-2022	30-10-2022	391,063.18	391,063.18	391,063.18	391,063.18	391,063.18	Metros lineales	88.00	88.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125013	Proyecto de inversión	2022	388,080.00	383,459.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO CCT 15EPR1794C UBICADA EN CALLE PUERTO PRÍNCIPE, FRACC, VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO - 184742	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	184742	15-09-2022	15-11-2022	383,459.61	383,459.61	383,459.61	383,459.61	383,459.61	Metros Cuadrados	492.00	492.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118144	Proyecto de inversión	2022	1,067,009.93	1,067,009.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS AMACUATITLA - 153308	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	153308	02-05-2022	08-07-2022	1,067,009.23	1,067,009.23	1,067,009.23	1,067,009.23	1,067,009.23	Metros Cuadrados	49,700.00	49,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082758	Proyecto de inversión	2022	2,378,054.00	2,377,269.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 95726	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	95726	27-06-2022	12-09-2022	2,377,269.63	2,377,269.63	2,377,269.63	2,377,269.63	2,377,269.63	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109440	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	712,291.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, MARIANO RIVA PALACIO, LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 114898	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	114898	25-07-2022	23-09-2022	712,291.00	712,291.00	712,291.00	712,291.00	712,291.00	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302109672	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	711,998.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAUCES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115904	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115904	25-07-2022	23-09-2022	711,997.80	711,997.80	711,997.80	711,997.80	711,997.80	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109648	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	712,224.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115798	Toluca	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115798	25-07-2022	23-09-2022	712,224.86	712,224.86	712,224.86	712,224.86	712,224.86	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109613	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	712,404.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, LEONA VICARIO, SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115670	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115670	25-07-2022	23-09-2022	712,402.77	712,402.77	712,402.77	712,402.77	712,402.77	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109593	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	713,917.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115563	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115563	25-07-2022	23-09-2022	713,915.10	713,915.10	713,915.10	713,915.10	713,915.10	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076255	Proyecto de inversión	2022	4,341,600.00	4,325,142.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIVERSIDAD, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61279	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	61279	20-06-2022	05-09-2022	4,325,142.50	4,325,142.50	4,325,142.50	4,325,142.50	4,325,142.50	Piezas	574.00	574.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080572	Proyecto de inversión	2022	4,357,678.00	4,355,764.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CUAUHTEMOC DE INDEPENDENCIA A 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83753	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83753	27-06-2022	12-09-2022	4,355,764.26	4,355,764.26	4,355,764.26	4,355,764.26	4,355,764.26	Metros Cuadrados	4,338.00	4,338.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080580	Proyecto de inversión	2022	6,128,169.00	6,127,567.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE PASEO TOLLOCAN A BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83796	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83796	27-06-2022	12-09-2022	6,127,567.10	6,127,567.10	6,127,567.10	6,127,567.10	6,127,567.10	Metros Cuadrados	12,209.00	12,209.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080584	Proyecto de inversión	2022	5,505,342.00	5,450,621.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ DE FILIBERTO NAVAS HACIA EL CETIS NO. 64, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83806	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83806	27-06-2022	12-09-2022	5,450,621.70	5,450,621.70	5,450,621.70	5,450,621.70	5,450,621.70	Metros Cuadrados	8,490.00	8,490.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127498	Proyecto de inversión	2022	4,650,773.92	4,648,298.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y TOLUCA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO TEJALPA, JICALTEPEC AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, - 197518	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	197518	03-10-2022	19-12-2022	4,648,298.01	4,648,298.01	4,648,298.01	4,648,298.01	4,648,298.01	Metros lineales	576.00	576.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302129268	Proyecto de inversión	2022	4,723,774.50	4,717,161.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. VENUSTIANO CARRAZA, DELEGACIÓN MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 205616	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	205616	27-09-2022	28-11-2022	4,717,161.49	4,717,161.49	4,717,161.49	4,717,161.49	4,717,161.49	Metros Cuadrados	1,431.00	1,431.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169101	Proyecto de inversión	2022	2,702,264.29	2,702,264.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MIXTLI Y MAZATLI, SECCION 7 CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289468	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	289468	09-11-2022	12-12-2022	2,702,264.29	2,702,264.29	2,702,264.29	2,702,264.29	2,702,264.29	Metros lineales	1,508.00	1,508.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169174	Proyecto de inversión	2022	1,999,568.98	1,999,568.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE VASCONCELOS, EN JICALTEPEC AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289721	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	289721	09-11-2022	12-12-2022	1,999,568.98	1,999,568.98	1,999,568.98	1,999,568.98	1,999,568.98	Metros lineales	900.00	900.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075935	Proyecto de inversión	2022	2,537,600.00	2,523,715.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PÚBLICO EN COLÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59714	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	59714	20-06-2022	05-09-2022	2,523,715.67	2,523,715.67	2,523,715.67	2,523,715.67	2,523,715.67	Piezas	335.00	335.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076250	Proyecto de inversión	2022	5,707,800.00	5,633,796.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PÚBLICO EN TOLUCA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 61264	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	61264	20-06-2022	05-09-2022	5,633,796.98	5,633,796.98	5,633,796.98	5,633,796.98	5,633,796.98	Piezas	672.00	672.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082105	Proyecto de inversión	2022	2,120,931.00	2,106,403.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA DE HOMBRES ILUSTRES A EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 92456	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	92456	27-06-2022	12-09-2022	2,106,403.79	2,106,403.79	2,106,403.79	2,106,403.79	2,106,403.79	Metros Cuadrados	4,451.00	4,451.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082186	Proyecto de inversión	2022	6,182,098.00	6,176,442.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. MIGUEL HIDALGO SUR A SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 92910	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	92910	27-06-2022	12-09-2022	6,176,442.32	6,176,442.32	6,176,442.32	6,176,442.32	6,176,442.32	Metros Cuadrados	5,234.00	5,234.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082203	Proyecto de inversión	2022	4,574,208.00	4,569,639.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE RIO PANUCO DE RIO HONDO A AV. RIO LERMA, EL CERRILLO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 93007	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	93007	27-06-2022	12-09-2022	4,569,639.01	4,569,639.01	4,569,639.01	4,569,639.01	4,569,639.01	Metros Cuadrados	3,133.00	3,133.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083058	Proyecto de inversión	2022	2,155,425.00	2,154,374.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, DE CALLE TENANGO A NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 97028	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	97028	27-06-2022	12-09-2022	2,154,374.63	2,154,374.63	2,154,374.63	2,154,374.63	2,154,374.63	Metros Cuadrados	2,730.00	2,730.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402169007	Proyecto de inversión	2022	2,148,876.80	2,148,876.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LAGUNA DEL VOLCAN, CAPULTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 288993	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	288993	09-11-2022	12-12-2022	2,148,876.80	2,148,876.80	2,148,876.80	2,148,876.80	2,148,876.80	Metros lineales	822.50	822.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169219	Proyecto de inversión	2022	2,836,530.07	2,836,530.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL ORO Y CALLE ALMOLOYA DEL RIO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 289912	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	289912	09-11-2022	12-12-2022	2,836,530.07	2,836,530.07	2,836,530.07	2,836,530.07	2,836,530.07	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075844	Proyecto de inversión	2022	1,973,105.87	1,956,834.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁRBOL DE LAS MANITAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59151	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	59151	20-06-2022	05-09-2022	1,956,834.72	1,956,834.72	1,956,834.72	1,956,834.72	1,956,834.72	Piezas	261.00	261.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202075947	Proyecto de inversión	2022	5,297,400.00	5,280,964.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PÚBLICO EN INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59789	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	59789	20-06-2022	05-09-2022	5,280,964.10	5,280,964.10	5,280,964.10	5,280,964.10	5,280,964.10	Piezas	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080533	Proyecto de inversión	2022	3,927,650.00	3,924,047.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE LIBERTAD DE LA PAZ A 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83522	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83522	27-06-2022	12-09-2022	3,924,047.77	3,924,047.77	3,924,047.77	3,924,047.77	3,924,047.77	Metros Cuadrados	7,646.00	7,646.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080591	Proyecto de inversión	2022	2,827,908.00	2,823,492.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CALPULLI DE ALBERTO EINSTEIN A CHANTLI SUR, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83825	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83825	27-06-2022	12-09-2022	2,823,492.78	2,823,492.78	2,823,492.78	2,823,492.78	2,823,492.78	Metros Cuadrados	5,576.00	5,576.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083516	Proyecto de inversión	2022	489,197.00	485,638.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VALLADOLID DE MARÍE CURIE A FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN JUAN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 98886	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	98886	01-07-2022	30-09-2022	485,638.91	485,638.91	485,638.91	485,638.91	485,638.91	Metros Cuadrados	359.00	359.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110024	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	713,190.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, HÉROES 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 117284	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	117284	25-07-2022	23-09-2022	713,190.36	713,190.36	713,190.36	713,190.36	713,190.36	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117191	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	713,768.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CACALOMACAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 149407	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	149407	19-08-2022	18-11-2022	713,768.61	713,768.61	713,768.61	713,768.61	713,768.61	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202075895	Proyecto de inversión	2022	4,530,600.00	4,522,409.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS TRADICIONALES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 59479	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	59479	20-06-2022	05-09-2022	4,522,409.23	4,522,409.23	4,522,409.23	4,522,409.23	4,522,409.23	Piezas	599.00	599.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080588	Proyecto de inversión	2022	3,534,885.00	3,534,503.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CHANTLI SUR DE ALBERTO EINSTEIN A CALPULLI, MUNICIPIO DE TOLUCA - 83817	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	83817	27-06-2022	12-09-2022	3,534,503.82	3,534,503.82	3,534,503.82	3,534,503.82	3,534,503.82	Metros Cuadrados	7,066.00	7,066.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083034	Proyecto de inversión	2022	1,101,170.00	1,100,354.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A DOS RIEGOS DE SELLO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 96879	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	96879	27-06-2022	12-09-2022	1,100,354.55	1,100,354.55	1,100,354.55	1,100,354.55	1,100,354.55	Metros Cuadrados	2,138.00	2,138.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083072	Proyecto de inversión	2022	1,858,845.00	1,842,817.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LA CIÉNEGA DE LA CALLE DIÓDORO ORTEGA A CALLE ADRIÁN ORTEGA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 97110	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	97110	27-06-2022	12-09-2022	1,842,817.69	1,842,817.69	1,842,817.69	1,842,817.69	1,842,817.69	Metros Cuadrados	1,159.00	1,159.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123372	Proyecto de inversión	2022	6,076,168.38	5,792,165.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA A COYOTZIN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 177378	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	177378	01-09-2022	31-10-2022	5,792,165.37	5,792,165.37	5,792,165.37	5,792,165.37	5,792,165.37	Metros Cuadrados	9,993.30	9,993.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128019	Proyecto de inversión	2022	1,040,000.00	1,039,617.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL POZO MODERNA DE LA CRUZ EN LA COLONIA MODERNA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TOLUCA - 200392	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	200392	04-10-2022	20-12-2022	1,039,617.89	1,039,617.89	1,039,617.89	1,039,617.89	1,039,617.89	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402157407	Proyecto de inversión	2022	9,756,980.44	9,756,980.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 227050	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	227050	10-10-2022	25-11-2022	9,756,980.43	9,756,980.43	9,756,980.43	9,756,980.43	9,756,980.43	Metros lineales	581.00	581.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175443	Proyecto de inversión	2022	1,354,743.46	1,354,743.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PENSADOR MEXICANO, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 319828	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	319828	28-11-2022	24-12-2022	1,354,743.46	1,354,743.46	1,354,743.46	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	169.68	80.00	47.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175483	Proyecto de inversión	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO DE MEDIDA DE 20X30, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II - 315919	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	315919	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	373,137.54	373,137.54	Metros Cuadrados	664.02	150.00	22.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302127557	Proyecto de inversión	2022	929,910.93	929,910.93	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA CENZONTLE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 095.45 COLONIA SAN MARCOS - 197748	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197748	12-09-2022	22-10-2022	929,910.93	929,910.93	929,910.23	353,544.10	353,544.10	Metros Cuadrados	477.25	400.00	83.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177005	Proyecto de inversión	2022	315,477.44	315,477.44	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, COLONIA EMIQUIA - 326291	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	326291	28-11-2022	24-12-2022	315,477.44	315,477.44	315,477.44	301,645.04	301,645.04	Metros Cuadrados	45.00	20.00	44.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174306	Proyecto de inversión	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI DE MEDIDA DE 20X30, BARRIO EL CARMEN - 314638	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	314638	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	377,303.93	377,303.93	Metros Cuadrados	664.02	180.00	27.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175545	Proyecto de inversión	2022	555,263.29	555,263.29	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA OZUNA PEREZ, COLONIA CENTRO - 320258	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	320258	28-11-2022	24-12-2022	555,263.29	555,263.29	555,263.29	370,976.80	370,976.80	Metros Cuadrados	190.00	100.00	52.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082187	Proyecto de inversión	2022	140,014.17	140,014.17	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA BAMBÚ, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92912	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92912	20-06-2022	23-07-2022	140,014.17	140,014.17	140,014.17	31,476.87	31,476.87	Metros lineales	54.00	54.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082242	Proyecto de inversión	2022	115,084.47	115,084.47	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CEREZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 93167	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93167	20-06-2022	30-07-2022	115,084.47	115,084.47	115,084.47	28,977.39	28,977.39	Metros lineales	45.00	45.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127781	Proyecto de inversión	2022	119,597.02	119,597.02	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITRIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 048 BARRIO TLALMIMINOLPAN - 199289	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	199289	12-09-2022	01-10-2022	119,597.02	119,597.02	119,597.02	16,075.28	16,075.28	Metros lineales	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127430	Proyecto de inversión	2022	272,760.88	272,760.88	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DOMINICANA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 036 COLONIA SAN MIGUEL OTLICA - 197242	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	197242	12-09-2022	29-10-2022	272,760.88	272,760.88	272,760.88	164,551.51	164,551.51	Metros Cuadrados	205.20	205.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302127543	Proyecto de inversión	2022	209,528.60	209,528.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO DE LA CERRADA MILAGROS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.35 COLONIA SANTA RITA - 197658	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	197658	05-09-2022	01-10-2022	209,528.60	209,528.60	209,528.60	174,499.50	174,499.50	Metros lineales	100.35	100.35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082129	Proyecto de inversión	2022	408,225.03	408,225.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ARRAYAN, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 92626	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92626	13-06-2022	23-07-2022	408,225.03	408,225.03	408,225.03	71,401.12	71,401.12	Metros lineales	136.00	100.00	73.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080902	Proyecto de inversión	2022	203,337.68	203,337.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HONORATO DE BALZAC, COLONIA AMADO NERVO - 85517	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	85517	30-05-2022	25-06-2022	203,337.68	203,337.68	203,337.68	62,012.30	62,012.30	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202082231	Proyecto de inversión	2022	115,081.47	115,081.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CARRIZO, COLONIA EJIDOS DE TEYAHUALCO - 93129	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	93129	20-06-2022	23-07-2022	115,081.47	115,081.47	115,081.47	30,070.91	30,070.91	Metros lineales	45.00	45.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081287	Proyecto de inversión	2022	232,479.73	232,479.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANZANOS, COLONIA LA PALMA - 87559	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	87559	06-06-2022	30-07-2022	232,479.73	232,479.73	232,479.73	207,427.90	207,427.90	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402175374	Proyecto de inversión	2022	439,200.10	439,200.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, HACIENDA EL LOTO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC - 319377	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	319377	28-11-2022	24-12-2022	439,200.10	439,200.10	439,200.10	210,829.71	210,829.71	Metros Cuadrados	101.00	40.00	39.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402149344	Proyecto de inversión	2022	132,683.14	132,683.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICHONAL, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 92222	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	92222	13-06-2022	30-07-2022	132,683.14	132,683.14	132,683.14	47,099.43	47,099.43	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402172019	Proyecto de inversión	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CEDULA 30 EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL JARDIN I - 303494	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	303494	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	288,109.00	288,109.00	Metros Cuadrados	664.02	190.00	28.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402174550	Proyecto de inversión	2022	560,019.89	560,019.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO DE CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE MEDIDA DE 20X30, FRACCIONAMIENTO ARCOS DE TULTEPEC - 315788	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	315788	28-11-2022	24-12-2022	560,019.89	560,019.89	560,019.89	203,505.57	203,505.57	Metros Cuadrados	664.02	180.00	27.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220402169783	Proyecto de inversión	2022	656,286.37	639,213.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 089.50 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 292854	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292854	14-11-2022	31-12-2022	639,213.05	639,213.05	639,213.05	639,213.05	639,213.05	Metros Cuadrados	537.00	537.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169554	Proyecto de inversión	2022	739,325.42	780,202.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CORRALITO 2 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 311 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 291839	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	291839	21-11-2022	31-12-2022	780,202.50	780,202.50	780,202.50	780,202.50	780,202.50	Metros Cuadrados	1,150.70	1,150.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169676	Proyecto de inversión	2022	582,967.00	542,838.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RUBI, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 250 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 292520	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292520	21-11-2022	31-12-2022	542,838.59	542,838.59	542,838.59	542,838.59	542,838.59	Metros Cuadrados	939.80	939.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402170287	Proyecto de inversión	2022	250,502.51	231,542.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA 3, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.00, COLONIA LA CANTERA - 295302	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	295302	21-11-2022	17-12-2022	231,542.23	231,542.23	231,542.23	231,542.23	231,542.23	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402170522	Proyecto de inversión	2022	767,203.05	786,019.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARGOZA 2, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 086.00, COLONIA LA CANTERA - 296105	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	296105	21-11-2022	31-12-2022	786,019.57	786,019.57	786,019.57	786,019.57	786,019.57	Metros Cuadrados	481.60	481.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169234	Proyecto de inversión	2022	277,194.28	201,464.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CERRADAS CORRALITO 1 Y 2 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 030.00 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 289977	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	289977	21-11-2022	31-12-2022	201,464.32	201,464.32	201,464.32	201,464.32	201,464.32	Metros lineales	333.00	333.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169533	Proyecto de inversión	2022	733,755.97	683,068.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CORRALITO 1 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 311 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 291644	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	291644	21-11-2022	31-12-2022	683,068.53	683,068.53	683,068.53	683,068.53	683,068.53	Metros Cuadrados	1,150.70	1,150.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402169693	Proyecto de inversión	2022	582,074.80	560,244.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESMERALDA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 250 COLONIA EJIDOS DE TEAHUALCO - 292619	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	292619	21-11-2022	31-12-2022	560,244.42	560,244.42	560,244.42	560,244.42	560,244.42	Metros Cuadrados	939.80	939.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302118003	Proyecto de inversión	2022	6,480,000.00	6,881,887.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152630	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	152630	25-08-2022	08-11-2022	6,881,887.09	6,881,887.09	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	Metros Cuadrados	4,883.00	4,883.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302107032	Proyecto de inversión	2022	5,900,000.00	5,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DIF TULTITLÁN CABECERA EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN BARTOLO - 78729	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tultitlán	78729	27-06-2022	24-09-2022	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	Metros Cuadrados	864.00	864.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302111023	Proyecto de inversión	2022	4,100,000.00	4,091,417.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ZUMPANGO ENTRE LAS CALLES TEJUPILCO Y SANTA CRUZ ATIZAPÁN EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3A. SECCIÓN - 122140	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	122140	27-07-2022	09-09-2022	4,091,417.57	4,091,417.57	4,091,417.57	4,091,417.57	4,091,417.57	Metros cuadrados de construcción	1,838.00	1,838.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302111509	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,098,733.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PATIOS EN LA PRIMARIA AMADO NERVO Y O MANUEL FÉLIX FERNÁNDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 124202	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	124202	26-07-2022	23-09-2022	1,098,733.24	1,098,733.24	1,098,733.24	1,098,733.24	1,098,733.24	Metros Cuadrados	1,340.00	1,340.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302114346	Proyecto de inversión	2022	520,000.00	513,503.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 138254	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	138254	10-08-2022	23-09-2022	513,503.70	513,503.70	513,503.70	513,503.70	513,503.70	Metros lineales	211.91	211.91	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302117918	Proyecto de inversión	2022	1,150,000.00	606,192.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152223	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	152223	25-08-2022	08-11-2022	606,192.79	606,192.79	606,192.79	606,192.79	606,192.79	Metros lineales	621.00	621.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302111929	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	443,339.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FUENTE DE ZEUS Y FUENTE DE EROS ENTRE LAS CALLES FUENTE DE HÉRCULES Y FUENTE DE CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA - 126324	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126324	27-07-2022	09-10-2022	443,339.32	443,339.32	443,339.32	443,339.32	443,339.32	Metros lineales	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302113920	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	794,006.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 136162	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	136162	10-08-2022	23-09-2022	794,006.31	794,006.31	794,006.31	794,006.31	794,006.31	Metros lineales	256.45	256.45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117982	Proyecto de inversión	2022	2,625,000.00	2,174,284.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152563	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	152563	25-08-2022	08-11-2022	2,174,284.33	2,174,284.33	2,174,284.33	2,174,284.33	2,174,284.33	Metros lineales	621.00	621.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177666	Proyecto de inversión	2022	449,456.86	449,456.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328772	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	328772	05-12-2022	31-12-2022	449,456.86	449,456.86	449,456.86	449,456.86	449,456.86	Metros lineales	157.97	157.97	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111019	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,693,359.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA CORL. FILIBERTO GÓMEZ DÍAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD MARIANO ESCOBEDO BARRIO SANTIAGUITO - 122128	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	122128	26-07-2022	23-09-2022	1,693,359.10	1,693,359.10	1,693,359.10	1,693,359.10	1,693,359.10	Metros Cuadrados	2,813.90	2,813.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111385	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	676,679.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL PENSAMIENTOS - 123723	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	123723	26-07-2022	23-09-2022	676,679.45	676,679.45	676,679.45	676,679.45	676,679.45	Metros Cuadrados	770.97	770.97	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302112773	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	997,194.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - 130839	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	130839	27-07-2022	09-09-2022	997,194.01	997,194.01	997,194.01	997,194.01	997,194.01	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112812	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,989,885.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUZ ENTRE LA CALLE ARCOÍRIS Y AVENIDA DEL CANAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 130979	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	130979	27-07-2022	09-09-2022	1,989,885.69	1,989,885.69	1,989,885.69	1,989,885.69	1,989,885.69	Metros lineales	137.00	137.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111012	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,598.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 122078	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	122078	26-07-2022	23-09-2022	299,598.62	299,598.62	299,598.62	299,598.62	299,598.62	Metros lineales	91.00	91.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111908	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	317,566.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO E IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS COLONIA EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - 126268	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	126268	27-07-2022	09-09-2022	317,566.09	317,566.09	317,566.09	317,566.09	317,566.09	Metros lineales	215.00	215.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302113892	Proyecto de inversión	2022	202,000.00	200,930.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARDENAL Y PAVORREAL ENTRE LAS CALLES JILGUERO Y PAVORREAL Y DE CARDENAL A ALCANFORES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 135999	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	135999	10-08-2022	23-09-2022	200,930.24	200,930.24	200,930.24	200,930.24	200,930.24	Metros lineales	271.41	271.41	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302115343	Proyecto de inversión	2022	690,000.00	687,157.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 141810	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	141810	10-08-2022	23-09-2022	687,157.66	687,157.66	687,157.66	687,157.66	687,157.66	Metros lineales	276.96	276.96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115349	Proyecto de inversión	2022	4,100,000.00	4,777,155.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS AVENIDAS BUENAVISTA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN - 141839	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	141839	10-08-2022	23-09-2022	4,777,155.01	4,777,155.01	4,777,155.01	4,777,155.01	4,777,155.01	Metros Cuadrados	2,221.90	2,221.90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177700	Proyecto de inversión	2022	235,858.55	235,858.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ISLA MUJERES ENTRE AV ISLAS CANARIAS Y CALLE ISLAS TERRANOVA EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328857	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	328857	05-12-2022	31-12-2022	235,858.55	235,858.55	235,858.55	235,858.55	235,858.55	Metros lineales	328.26	328.26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111211	Proyecto de inversión	2022	990,000.00	988,764.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN EL PREESCOLAR CARLOS MARIA BUSTAMANTE EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 19B 19A 20 21 CONOCIDO COMO LA ISLA - 122910	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	122910	26-07-2022	23-09-2022	988,764.12	988,764.12	988,764.12	988,764.12	988,764.12	Metros Cuadrados	1,529.97	1,529.97	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111504	Proyecto de inversión	2022	760,000.00	755,944.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 467 EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS CONDOMINIO CONJUNTO SAN PABLO III B - 124151	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	124151	26-07-2022	23-09-2022	755,944.31	755,944.31	755,944.31	755,944.31	755,944.31	Metros Cuadrados	1,061.00	1,061.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402177615	Proyecto de inversión	2022	299,834.53	299,834.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISLA MAGDALENA ENTRE AV COZUMEL Y AV DE LAS ISLAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA VILLA ESMERALDA - 328635	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	328635	05-12-2022	31-12-2022	299,834.53	299,834.53	299,834.53	299,834.53	299,834.53	Metros lineales	216.59	216.59	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069008	Proyecto de inversión	2022	7,500,000.00	7,495,793.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ASUNCION TRAMO DE LA CALLE IXCHEL A LA UNIDAD GEOVILLAS - 8301	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	8301	17-06-2022	15-09-2022	7,495,793.83	7,495,793.83	7,495,793.83	7,495,793.83	7,495,793.83	Metros Cuadrados	3,464.00	3,464.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202069065	Proyecto de inversión	2022	3,573,348.00	3,572,852.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HERMANOS SALAZAR TRAMO DE LA AVENIDA GRANJAS A LA CALLE TERRAPLEN - 9433	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9433	15-07-2022	23-09-2022	3,572,852.13	3,572,852.13	3,572,852.13	3,572,852.13	3,572,852.13	Metros Cuadrados	1,344.00	1,344.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069650	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	849,008.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESCALINATA DE ACCESO EN EL MUSEO EX HACIENDA XICO - 20327	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20327	14-07-2022	13-08-2022	849,008.89	849,008.89	849,008.89	849,008.89	849,008.89	Metros Cuadrados	169.66	169.66	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302121518	Proyecto de inversión	2022	1,285,000.00	1,283,537.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITA GALEANA UBICADA EN LA COLONIA AMERICAS II SECCION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 168377	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	168377	19-09-2022	17-12-2022	1,283,537.45	1,283,537.45	1,283,537.45	1,283,537.45	1,283,537.45	Metros Cuadrados	99.00	99.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:El número de proyecto, no coincide con el SIAVAMEN validarlo, trimestre:1.0, usuario:lizbethayllo n.p, fecha:2023-04-17], obs2: [observación:El número de proyecto, no coincide con el SIAVAMEN validarlo, trimestre:1.0, usuario:lizbethayllo
2023	1	MEX220302127202	Proyecto de inversión	2022	6,000,000.00	5,997,682.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO EN LA CALLE ORIENTE 5 EN LA COLONIA XICO II VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 195871	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	195871	15-09-2022	15-12-2022	5,997,682.64	5,997,682.64	5,997,682.64	5,997,682.64	5,997,682.64	Metros Cuadrados	1,203.80	1,203.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068950	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,598,714.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 7194	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7194	17-06-2022	16-08-2022	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	2,598,714.63	Metros Cuadrados	494.00	494.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068980	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,184.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DIEGO JOSE ABAD - 7677	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7677	17-06-2022	16-08-2022	1,799,184.87	1,799,184.87	1,799,184.87	1,799,184.87	1,799,184.87	Metros Cuadrados	233.00	233.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068991	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,614.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN JARAMILLO - 7935	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7935	15-07-2022	19-09-2022	1,799,614.02	1,799,614.02	1,799,614.02	1,799,614.02	1,799,614.02	Metros Cuadrados	233.00	233.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069353	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,338.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA UBICADO EN LA LATERAL AUTOPISTA MEXICOPUEBLA - 19272	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	19272	17-06-2022	01-08-2022	699,338.56	699,338.56	699,338.56	699,338.56	699,338.56	Metros Cuadrados	32.76	32.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302121610	Proyecto de inversión	2022	959,381.88	957,711.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRESCOLAR XOCHIPILLI UBICADA EN LA COLONIA MARIA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 168780	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	168780	19-09-2022	02-10-2022	957,711.53	957,711.53	957,711.53	957,711.53	957,711.53	Metros Cuadrados	72.48	72.48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156291	Proyecto de inversión	2022	5,603,221.29	5,603,221.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NORTE 3 TRAMO DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO - 221301	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	221301	20-10-2022	30-12-2022	5,603,221.29	5,603,221.29	5,603,221.29	5,603,221.29	5,603,221.29	Metros Cuadrados	3,298.00	3,298.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068984	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,599,153.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALONSO CASO - 7715	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7715	17-06-2022	16-08-2022	2,599,153.47	2,599,153.47	2,599,153.47	2,599,153.47	2,599,153.47	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068990	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,599,613.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 7911	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7911	15-07-2022	13-09-2022	2,599,613.50	2,599,613.50	2,599,613.50	2,599,613.50	2,599,613.50	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302130794	Acción	2022	1,995,200.00	1,682,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO - 18274	Valle de Chalco Solidaridad		PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	18274	08-10-2022	29-10-2022	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00	PLAN(ES)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302137804	Acción	2022	475,000.00	474,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANUALES DE PROCEDIMIENTO - 28000	Valle de Chalco Solidaridad		PRODIM	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	28000	05-09-2022	26-09-2022	474,440.00	474,440.00	474,440.00	474,440.00	474,440.00	MANUAL(ES)	14.00	14.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069005	Proyecto de inversión	2022	14,600,000.00	14,598,484.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA POPOCATEPETL TRAMO DE LA AV TEZOZOMOC A LA AV XICOTENCATL - 8233	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	8233	16-05-2022	15-09-2022	14,598,484.45	14,598,484.45	14,598,484.45	14,598,484.45	14,598,484.45	Metros Cuadrados	4,921.65	4,921.65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069064	Proyecto de inversión	2022	9,433,473.00	9,429,707.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE SIETE TRAMO DE LA AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A LA AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 9426	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9426	11-08-2022	09-11-2022	9,429,707.99	9,429,707.99	9,429,707.99	9,429,707.99	9,429,707.99	Metros Cuadrados	3,453.00	3,453.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069668	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,798,924.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA ALFREDO DEL MAZO - 20417	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20417	17-06-2022	01-08-2022	1,798,924.74	1,798,924.74	1,798,924.74	1,798,924.74	1,798,924.74	Metros Cuadrados	615.83	615.83	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068988	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,599,153.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM CINCUENTA Y CINCO ROSA AGAZZI - 7885	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7885	15-07-2022	13-09-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068993	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,599,153.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN JARAMILLO - 7968	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	7968	15-07-2022	13-09-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069781	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,599,153.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TRIUNFO POPULAR - 21203	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21203	15-07-2022	13-09-2022	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	2,599,153.48	Metros Cuadrados	493.89	493.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156039	Proyecto de inversión	2022	751,717.77	751,717.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS LICENCIADO JUSTO SIERRA UBICADA AVENIDA FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 219995	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	219995	20-10-2022	28-12-2022	751,717.77	751,717.77	751,717.77	751,717.77	751,717.77	Metros Cuadrados	25.62	25.62	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402156150	Proyecto de inversión	2022	618,561.56	618,561.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ARAGON Y LEON UBICADA AVENIDA ANASTACIO BUSTAMANTE EN LA COLONIA DARIO 1RA SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 220524	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	220524	20-10-2022	28-12-2022	618,561.56	618,561.56	618,561.56	618,561.56	618,561.56	Metros Cuadrados	72.45	72.45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069057	Proyecto de inversión	2022	2,600,000.00	2,598,346.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL ESTATAL LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI - 9299	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	9299	15-07-2022	13-09-2022	2,598,346.66	2,598,346.66	2,598,346.66	2,598,346.66	2,598,346.66	Metros Cuadrados	493.83	493.83	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202069711	Proyecto de inversión	2022	3,219,815.00	3,218,774.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO - 20902	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	20902	15-07-2022	13-09-2022	3,218,774.41	3,218,774.41	3,218,774.41	3,218,774.41	3,218,774.41	Metros Cuadrados	346.45	346.45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202071084	Acción	2022	5,116,486.00	5,114,005.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 29468	Valle de Chalco Solidaridad	Otros Proyectos		Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	29468	04-04-2022	31-05-2022	5,114,005.93	5,114,005.93	5,114,005.93	5,114,005.93	5,114,005.93	PROYECTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302130804	Acción	2022	250,000.00	248,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REGLAMENTO INTERNO - 27903	Valle de Chalco Solidaridad	PRODIM		Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	27903	15-07-2022	29-07-2022	248,240.00	248,240.00	248,240.00	248,240.00	248,240.00	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302111924	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,468.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 126312	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	126312	29-07-2022	26-08-2022	1,499,468.73	1,499,468.73	1,499,468.73	1,499,468.73	1,499,468.73	Cuarto(s)	11.00	11.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117687	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,399,098.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DEL TELEBACHILLERATO RUMBO A MESAS DE SAN JERÓNIMO - 151444	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	151444	22-08-2022	27-09-2022	1,399,098.84	1,399,098.84	1,399,098.84	1,399,098.84	1,399,098.84	Metros Cuadrados	1,085.00	1,085.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117968	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,774.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA - 152519	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Villa de Allende	152519	01-09-2022	30-09-2022	1,499,774.25	1,499,774.25	1,499,774.25	1,499,774.25	1,499,774.25	Metros Cuadrados	214.00	214.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302121302	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,807.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA LOMITA RUMBO A SAN MIGUEL LA MAQUINA - 167489	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	167489	04-07-2022	22-07-2022	1,498,807.14	1,498,807.14	1,498,807.14	1,498,807.14	1,498,807.14	Metros Cuadrados	1,068.50	1,068.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125672	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,998.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE - 188504	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	188504	05-09-2022	31-10-2022	1,999,998.45	1,999,998.45	1,999,998.45	1,999,998.45	1,999,998.45	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078973	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,398,469.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CASA DEL C. DIOGENES URIBE REYES RUMBO A LA CASA DEL C UBALDO REYES MARIN - 75920	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	75920	06-07-2022	19-08-2022	1,398,469.80	1,398,469.80	1,398,469.80	1,398,469.80	1,398,469.80	Metros lineales	159.00	159.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110000	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,894.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA MORA A LA SALIDA DE SANTA MARIA - 117174	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	117174	01-08-2022	29-08-2022	1,199,894.98	1,199,894.98	1,199,894.98	1,199,894.98	1,199,894.98	Metros Cuadrados	708.10	708.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111708	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,998,700.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CASA DEL C. MIGUEL MADIN TORRES RUMBO AL PUENTE DE LA AUTOPISTA - 125460	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	125460	05-08-2022	30-08-2022	1,998,700.71	1,998,700.71	1,998,700.71	1,998,700.71	1,998,700.71	Metros lineales	303.00	303.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115330	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,357.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PANTEON RUMBO A LA CASA DEL C. NICOLÁS BERNAL - 141766	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	141766	12-08-2022	16-09-2022	899,357.73	899,357.73	899,357.73	899,357.73	899,357.73	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117417	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,415.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CIRCUITO DE LA ZONA CENTRO - 150287	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	150287	01-09-2022	30-09-2022	1,199,415.61	1,199,415.61	1,199,415.61	1,199,415.61	1,199,415.61	Metros Cuadrados	842.00	842.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202078488	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,798,768.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CASA DEL C. GUILLERMO SEGUNDO FELICIANO RUMBO A LA CASA DEL C. ISMAEL FABIAN ISIDORO - 73468	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	73468	01-07-2022	01-08-2022	1,798,768.40	1,798,768.40	1,798,768.40	1,798,768.40	1,798,768.40	Metros lineales	205.00	205.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078957	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,011.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL - 75849	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	75849	06-07-2022	05-08-2022	1,199,011.17	1,199,011.17	1,199,011.17	1,199,011.17	1,199,011.17	Metros lineales	219.00	219.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081774	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,708.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA DELEGACION RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA - 90636	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	90636	12-07-2022	19-08-2022	1,499,708.64	1,499,708.64	1,499,708.64	1,499,708.64	1,499,708.64	Metros Cuadrados	1,372.40	1,372.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112221	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,448.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL C. JUAN CRUZ SEGUNDO - 127958	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	127958	02-08-2022	31-08-2022	799,448.74	799,448.74	799,448.74	799,448.74	799,448.74	Piezas	7.00	7.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115088	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,484.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CASA DEL C. ARTURO DIAZ - 141027	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	141027	04-08-2022	19-09-2022	1,799,484.10	1,799,484.10	1,799,484.10	1,799,484.10	1,799,484.10	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117387	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,603.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE - 150145	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	150145	02-09-2022	30-09-2022	999,603.37	999,603.37	999,603.37	999,603.37	999,603.37	Metros lineales	1,933.00	1,933.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302118078	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,550.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CAPTACIÓN - 152903	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	152903	29-08-2022	03-10-2022	1,499,550.25	1,499,550.25	1,499,550.25	1,499,550.25	1,499,550.25	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122474	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,998,640.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE - 172959	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	172959	05-09-2022	31-10-2022	1,998,640.30	1,998,640.30	1,998,640.30	1,998,640.30	1,998,640.30	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081679	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	629,921.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 90136	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	90136	13-06-2022	13-09-2022	629,921.23	629,921.23	629,921.23	629,921.23	629,921.23	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109925	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,248,107.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO - 116838	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	116838	01-08-2022	31-08-2022	1,248,107.62	1,248,107.62	1,248,107.62	1,248,107.62	1,248,107.62	Metros Cuadrados	347.20	347.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302111753	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	564,035.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LOZA DE 2 AULAS, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL - 125681	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	125681	04-08-2022	01-09-2022	564,035.06	564,035.06	564,035.06	564,035.06	564,035.06	Metros Cuadrados	122.57	122.57	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078314	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,964.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE - 72455	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	72455	01-07-2022	15-08-2022	1,499,964.12	1,499,964.12	1,499,964.12	1,499,964.12	1,499,964.12	Metros lineales	603.00	603.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078760	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,156.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL AUDITORIO - 74849	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	74849	04-07-2022	29-07-2022	1,599,156.70	1,599,156.70	1,599,156.70	1,599,156.70	1,599,156.70	Metros lineales	211.00	211.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079272	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,414.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CASA DE SALUD RUMBO AL PUERTO - 77335	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	77335	12-07-2022	18-08-2022	1,199,414.25	1,199,414.25	1,199,414.25	1,199,414.25	1,199,414.25	Metros lineales	182.40	182.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081658	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	999,012.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 90010	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	90010	15-06-2022	20-07-2022	999,012.68	999,012.68	999,012.68	999,012.68	999,012.68	Metros cuadrados de construcción	336.00	336.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109168	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	947,418.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 113662	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	113662	26-07-2022	31-08-2022	947,418.92	947,418.92	947,418.92	947,418.92	947,418.92	Metros Cuadrados	259.49	259.49	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110171	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,062.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 118045	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	118045	02-08-2022	29-08-2022	1,499,062.87	1,499,062.87	1,499,062.87	1,499,062.87	1,499,062.87	Metros lineales	229.00	229.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302113062	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,660.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DEL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA - 131957	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	131957	02-08-2022	30-08-2022	1,999,660.37	1,999,660.37	1,999,660.37	1,999,660.37	1,999,660.37	Metros lineales	226.00	226.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117841	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,411,310.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 151933	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	151933	31-08-2022	30-09-2022	1,411,310.89	1,411,310.89	1,411,310.89	1,411,310.89	1,411,310.89	Metros Cuadrados	785.38	785.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302120644	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,694.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 164568	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	164568	22-08-2022	30-09-2022	998,694.37	998,694.37	998,694.37	998,694.37	998,694.37	Metros lineales	1,132.30	1,132.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302121311	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,608.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE BARRIO DE SANTIAGO RUMBO A BARRIO DE SANTA CRUZ - 167556	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	167556	06-07-2022	01-08-2022	999,608.15	999,608.15	999,608.15	999,608.15	999,608.15	Metros Cuadrados	901.00	901.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081445	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,374.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL C EFRAIN VENTEÑO HACIA LAS ANTENAS - 88656	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	88656	05-07-2022	28-07-2022	1,498,374.75	1,498,374.75	1,498,374.75	1,498,374.75	1,498,374.75	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083685	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,491.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL C ANGEL DE LA CRUZ RUMBO A LA CASA DEL C FELIPE POBLANO CORNEJO - 99621	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	99621	08-07-2022	05-08-2022	1,498,491.40	1,498,491.40	1,498,491.40	1,498,491.40	1,498,491.40	Metros Cuadrados	1,057.50	1,057.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110621	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,477.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DE SALUD RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL - 120174	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	120174	03-08-2022	31-08-2022	999,477.34	999,477.34	999,477.34	999,477.34	999,477.34	Metros lineales	154.00	154.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302111891	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,582.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 126232	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	126232	01-08-2022	29-08-2022	999,582.72	999,582.72	999,582.72	999,582.72	999,582.72	Metros Cuadrados	353.30	353.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114045	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,998.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 136679	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	136679	25-07-2022	31-08-2022	1,499,998.18	1,499,998.18	1,499,998.18	1,499,998.18	1,499,998.18	Metros lineales	1,370.40	1,370.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117277	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	997,999.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES - 149757	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	149757	01-09-2022	30-09-2022	997,999.05	997,999.05	997,999.05	997,999.05	997,999.05	Piezas	9.00	9.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117650	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,436.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DEL C. AMANCIO RODRÍGUEZ HACIA LA CASA DEL C. ANTONIO JIMÉNEZ - 151261	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	151261	22-08-2022	26-09-2022	1,499,436.60	1,499,436.60	1,499,436.60	1,499,436.60	1,499,436.60	Metros Cuadrados	1,090.00	1,090.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302121067	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,660.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 166356	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	166356	29-08-2022	30-09-2022	1,498,660.36	1,498,660.36	1,498,660.36	1,498,660.36	1,498,660.36	Metros lineales	781.00	781.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302121318	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,497,997.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCERO - 167583	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	167583	14-07-2022	22-08-2022	1,497,997.32	1,497,997.32	1,497,997.32	1,497,997.32	1,497,997.32	Metros Cuadrados	1,062.70	1,062.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302124941	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,977,322.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 184521	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	184521	05-09-2022	17-10-2022	3,977,322.26	3,977,322.26	3,977,322.26	3,977,322.26	3,977,322.26	Metros lineales	2,200.00	2,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125607	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,997.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - 188170	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	188170	05-09-2022	31-10-2022	1,499,997.36	1,499,997.36	1,499,997.36	1,499,997.36	1,499,997.36	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302126202	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	495,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN - 190857	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	190857	05-09-2022	30-09-2022	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302110764	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,752.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL. - 120960	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	120960	03-08-2022	29-08-2022	1,499,752.60	1,499,752.60	1,499,752.60	1,499,752.60	1,499,752.60	Metros lineales	226.00	226.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302117664	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,459.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A VARE CHIQUICHUCA - 151318	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	151318	22-08-2022	19-09-2022	1,499,459.15	1,499,459.15	1,499,459.15	1,499,459.15	1,499,459.15	Metros Cuadrados	1,054.00	1,054.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125026	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	817,475.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE SALUD - 184799	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Villa de Allende	184799	05-09-2022	14-10-2022	817,475.95	817,475.95	817,475.95	817,475.95	817,475.95	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127405	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 197142	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	197142	01-09-2022	31-12-2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadrados	37.20	35.20	94.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078842	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,299,058.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA - 75203	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75203	04-07-2022	31-10-2022	3,299,058.79	3,299,058.79	3,299,058.79	3,299,058.79	3,299,058.79	Metros lineales	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078995	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	209,893.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL PALOMAR - 76034	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	76034	04-07-2022	31-10-2022	209,893.92	209,893.92	209,893.92	209,893.92	209,893.92	Metros lineales	1,267.00	1,267.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079309	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,972.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALACHO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 77524	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77524	04-07-2022	31-10-2022	749,972.39	749,972.39	749,972.39	749,972.39	749,972.39	Metros lineales	140.00	140.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302123540	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	649,846.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PILKONETSI, EN LA COMUNIDAD DE EL CALVARIO - 178187	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178187	01-09-2022	31-12-2022	649,846.45	649,846.45	649,846.45	649,846.45	649,846.45	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129584	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	278,101.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERO LARGO - 206903	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206903	04-07-2022	31-10-2022	278,101.24	278,101.24	278,101.24	278,101.24	278,101.24	Metros lineales	845.00	845.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129624	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	139,204.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 207054	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	207054	04-07-2022	31-10-2022	139,204.84	139,204.84	139,204.84	139,204.84	139,204.84	Metros lineales	423.00	423.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129889	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,935.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELISEO GONZÁLEZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 208073	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	208073	01-09-2022	31-10-2022	498,935.75	498,935.75	498,935.75	498,935.75	498,935.75	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079303	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,667.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE PEÑA - 77478	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	77478	04-07-2022	31-10-2022	1,599,667.76	1,599,667.76	1,599,667.76	1,599,667.76	1,599,667.76	Metros lineales	260.00	260.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079415	Proyecto de inversión	2022	570,000.00	568,601.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 78089	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	78089	29-07-2022	26-09-2022	568,601.25	568,601.25	568,601.25	568,601.25	568,601.25	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080070	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,536.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 80962	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	80962	04-07-2022	31-10-2022	999,536.98	999,536.98	999,536.98	999,536.98	999,536.98	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106826	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,399,420.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO QUE VA A LA CIÉNEGA - 75629	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Departamento de Becas	75629	04-07-2022	02-09-2022	1,399,420.36	1,399,420.36	1,399,420.36	1,399,420.36	1,399,420.36	Metros lineales	950.00	950.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122812	Proyecto de inversión	2022	2,700,000.00	2,699,643.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA, TERCERA ETAPA - 174620	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	174620	25-09-2022	19-10-2022	2,699,643.19	2,699,643.19	2,699,643.19	2,699,643.19	2,699,643.19	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123223	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,849.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0799 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 176772	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	176772	01-09-2022	31-12-2022	299,849.77	299,849.77	299,849.77	299,849.77	299,849.77	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302123072	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	648,857.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 176124	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	176124	09-09-2022	26-12-2022	648,857.77	648,857.77	648,857.77	648,857.77	648,857.77	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123632	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	648,907.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 AQUILES SERDÁN ALATRISTE - 178606	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178606	09-09-2022	26-12-2022	648,907.91	648,907.91	648,907.91	648,907.91	648,907.91	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302128422	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	277,500.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 202144	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	202144	04-07-2022	31-10-2022	277,500.88	277,500.88	277,500.88	277,500.88	277,500.88	Kilómetro lineal	845.00	845.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129685	Proyecto de inversión	2022	140,000.00	139,716.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL BOSQUE - 207314	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	207314	04-07-2022	31-10-2022	139,716.13	139,716.13	139,716.13	139,716.13	139,716.13	Metros lineales	423.00	423.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129865	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,798,425.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANTONAMIENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO FUENTES - 207971	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	207971	04-07-2022	31-10-2022	1,798,425.41	1,798,425.41	1,798,425.41	1,798,425.41	1,798,425.41	Metros lineales	125.00	125.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078865	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,788.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE POSTERIOR AL COBAEM - 75316	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75316	04-07-2022	31-10-2022	1,799,788.31	1,799,788.31	1,799,788.31	1,799,788.31	1,799,788.31	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079113	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,962.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CBT, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 76653	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	76653	04-07-2022	31-10-2022	599,962.88	599,962.88	599,962.88	599,962.88	599,962.88	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106767	Proyecto de inversión	2022	760,000.00	759,846.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA CUESTA - 74576	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	74576	04-07-2022	31-10-2022	759,846.68	759,846.68	759,846.68	759,846.68	759,846.68	Metros lineales	430.00	430.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302122967	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,299,478.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANTONAMIENTO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LAS VIGAS LIBRAMIENTO - 175364	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	175364	12-09-2022	26-10-2022	3,299,478.90	3,299,478.90	3,299,478.90	3,299,478.90	3,299,478.90	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123329	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,307.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LOS ENCINOS - 177184	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	177184	30-09-2022	31-12-2022	299,307.84	299,307.84	299,307.84	299,307.84	299,307.84	Metros lineales	25.00	25.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123364	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	649,979.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 177346	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Villa del Carbón	177346	01-09-2022	31-12-2022	649,979.20	649,979.20	649,979.20	649,979.20	649,979.20	Metros Cuadrados	40.00	40.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129370	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	209,593.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALO HUECO - 206027	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206027	04-07-2022	31-10-2022	209,593.94	209,593.94	209,593.94	209,593.94	209,593.94	Metros lineales	634.00	634.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302129429	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,635.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA TAXHIMAY - 206236	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	206236	04-07-2022	31-10-2022	999,635.57	999,635.57	999,635.57	999,635.57	999,635.57	Metros lineales	750.00	750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078893	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	3,099,549.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 75457	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75457	04-07-2022	31-10-2022	3,099,549.51	3,099,549.51	3,099,549.51	3,099,549.51	3,099,549.51	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078976	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	3,098,525.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOAQUINA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE ZACAPEXCO - 75931	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	75931	04-07-2022	31-10-2022	3,098,525.38	3,098,525.38	3,098,525.38	3,098,525.38	3,098,525.38	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078978	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,927.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 75937	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Villa del Carbón	75937	15-07-2022	12-10-2022	749,927.09	749,927.09	749,927.09	749,927.09	749,927.09	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: observación:En la foto de termino no se visualiza la obra terminada , trimestre:1.0, usuario:ricibetheayillo np, fecha:2023-04-
2023	1	MEX220302106778	Proyecto de inversión	2022	920,000.00	919,700.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA CALLE QUE VA A LOS RUEDA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE ZACAPEXCO - 74801	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	74801	04-07-2022	02-09-2022	919,700.57	919,700.57	919,700.57	919,700.57	919,700.57	Metros lineales	430.00	430.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106867	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 76444	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	76444	03-10-2022	30-11-2022	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302106872	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 76527	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa del Carbón	76527	03-10-2022	30-11-2022	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	699,999.96	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302107092	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	749,572.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 79779	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	79779	04-07-2022	31-10-2022	749,572.78	749,572.78	749,572.78	749,572.78	749,572.78	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302123542	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	649,937.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA CONAFE, BARRIO PRIMERO CANTA RANAS, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 178190	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	178190	01-09-2022	31-12-2022	649,937.24	649,937.24	649,937.24	649,937.24	649,937.24	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127263	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,979.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 196245	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	196245	01-09-2022	31-12-2022	149,979.95	149,979.95	149,979.95	149,979.95	149,979.95	Metros Cuadrados	34.00	34.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129391	Proyecto de inversión	2022	210,000.00	208,954.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 206077	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	206077	04-07-2022	31-10-2022	208,954.16	208,954.16	208,954.16	208,954.16	208,954.16	Metros lineales	634.00	634.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202080791	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,300.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A UN COSTADO DEL RIO HACIA EL CUTZAMALA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS VELAZQUEZ - 84807	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84807	16-05-2022	30-06-2022	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	Metros Cuadrados	1,363.00	1,363.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081114	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,504.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86433	20-05-2022	15-07-2022	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	Metros Cuadrados	1,700.00	1,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081124	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,898.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 86492	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86492	16-05-2022	15-07-2022	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	Metros Cuadrados	1,416.00	1,416.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081197	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,685.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 86905	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86905	06-06-2022	15-07-2022	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	Metros Cuadrados	1,737.00	1,737.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112974	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,605.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITIMBER. - 131632	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131632	12-07-2022	31-08-2022	999,605.33	999,605.33	999,605.33	999,605.33	999,605.33	Metros Cuadrados	926.00	926.00	100.00	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:El monto en pagado debe ser acumulado de la obra, no en cera , trimestre:1.0, usuario:lizbethayllonp, fecha:2023-04-12), obs2: (observación:El monto en pagado debe ser acumulado de la obra no en
2023	1	MEX220302114624	Proyecto de inversión	2022	1,722,848.81	1,722,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CRUCERO Y LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE - 139264	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139264	14-07-2022	31-08-2022	1,722,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	Metros lineales	541.00	541.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115113	Proyecto de inversión	2022	1,321,000.00	1,320,498.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141125	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	141125	20-07-2022	30-09-2022	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	Metros Cuadrados	128.21	128.21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115687	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,642.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ZAP 120 EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA. - 143033	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	143033	01-08-2022	31-08-2022	499,642.51	499,642.51	499,642.51	499,642.51	499,642.51	Metros Cuadrados	249.00	249.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302116128	Proyecto de inversión	2022	3,004,811.72	3,004,455.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOMAS DEL VALLE I, LOMAS DEL VALLE II, LOMAS DEL VALLE III Y EL QUINTO RAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 144660	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144660	20-07-2022	30-08-2022	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	Metros lineales	955.00	955.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302116066	Proyecto de inversión	2022	3,562,440.70	3,561,854.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN AEREA SUBTERRANEA EN LAS CALLES DE ALFREDO DEL MAZO, CARLOS HANK GONZALEZ Y LAZARO CARDENAS, 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 144438	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144438	20-07-2022	30-08-2022	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	Metros lineales	1,150.00	1,150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079519	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,763.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD. - 78543	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78543	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	Metros Cuadrados	1,738.00	1,738.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080653	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,580.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITEPEC - 84045	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84045	10-05-2022	30-06-2022	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	Metros Cuadrados	1,272.00	1,272.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080817	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,537.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL HOSPITAL EJIDO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 84922	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84922	16-05-2022	30-06-2022	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	Metros Cuadrados	1,363.00	1,363.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080892	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,996,577.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 85419	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85419	16-05-2022	30-06-2022	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	Metros Cuadrados	1,818.00	1,818.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081075	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,778.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS CAMACHOS 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 86248	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86248	20-05-2022	15-07-2022	1,499,778.67	1,499,778.67	1,499,778.67	1,499,778.67	1,499,778.67	Aula	1,394.00	1,394.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081179	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,781.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS RANGEL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 86793	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86793	25-05-2022	15-07-2022	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	Metros Cuadrados	1,353.00	1,353.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202080748	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,484.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84621	10-05-2022	15-07-2022	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	Metros Cuadrados	1,447.00	1,447.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080881	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,839.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE DEL BO. DE OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 85353	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85353	16-05-2022	30-06-2022	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	Metros Cuadrados	702.00	702.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302112997	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,886.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCION - 131704	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131704	04-07-2022	31-08-2022	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	Metros Cuadrados	1,722.00	1,722.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114486	Proyecto de inversión	2022	745,362.57	745,068.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA DESVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO - 138732	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138732	15-07-2022	18-09-2022	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114612	Proyecto de inversión	2022	1,453,119.53	1,452,781.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CENTRO Y LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC. - 139211	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139211	14-07-2022	31-08-2022	1,452,781.68	1,452,781.68	1,452,781.68	1,452,781.68	1,452,781.68	Metros lineales	456.00	456.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115089	Proyecto de inversión	2022	1,088,500.00	1,088,482.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 360 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141030	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	141030	20-07-2022	30-09-2022	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302127366	Proyecto de inversión	2022	1,714,610.86	1,713,656.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE AYALA - 196904	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	196904	05-09-2022	14-11-2022	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076278	Proyecto de inversión	2022	1,400,000.00	1,396,809.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 61399	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61399	09-05-2022	17-06-2022	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	Metros Cuadrados	1,232.00	1,232.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202079509	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,632.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL PARAJE LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 78504	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78504	20-05-2022	30-06-2022	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	Metros Cuadrados	1,599.00	1,599.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080450	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,549.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN - 83061	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83061	30-05-2022	15-07-2022	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	Metros Cuadrados	1,310.00	1,310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080474	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,385.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA SAN LUIS LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 83168	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83168	30-05-2022	15-07-2022	1,599,385.72	1,599,385.72	1,599,385.72	1,599,385.72	1,599,385.72	Metros Cuadrados	1,545.00	1,545.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080677	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,930.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84218	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84218	10-05-2022	15-07-2022	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	Metros Cuadrados	1,545.00	1,545.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080691	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,681.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84290	10-05-2022	15-07-2022	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	Metros Cuadrados	1,358.00	1,358.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109902	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,398.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL PARAJE LOS PICHARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 116776	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	116776	04-07-2022	30-07-2022	999,398.93	999,398.93	999,398.93	999,398.93	999,398.93	Metros Cuadrados	1,171.50	1,171.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114893	Proyecto de inversión	2022	668,543.51	667,512.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 140202	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	140202	20-07-2022	30-08-2022	667,512.34	667,512.34	667,512.34	667,512.34	667,512.34	Metros lineales	331.10	331.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202083615	Proyecto de inversión	2022	50,000.00	38,625.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO NOVENTA Y SEIS SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD TOMASQUILLO EN XALATLACO - 99355	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	99355	01-08-2022	31-10-2022	38,625.15	38,625.15	38,625.15	38,625.15	38,625.15	Metros lineales	67.00	67.00	100.00	Terminado	Validado avances	
2023	1	MEX220202083693	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,457,875.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE XALATLACO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 99655	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Xalatlaco	99655	01-08-2022	31-10-2022	1,457,875.61	1,457,875.61	1,457,875.61	1,457,875.61	1,457,875.61	Metros Cuadrados	625.00	625.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:El monto en SIAMAMEN es de \$1,457,875.61 no coincide con el indicado en el SRFT, para el ultimo trimestre validar monto)
2023	1	MEX220202084216	Acción	2022	50,000.00	23,606.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 101964	Xalatlaco	Otros Proyectos	Municipio de Xalatlaco	101964	04-07-2022	03-09-2022	23,606.00	23,606.00	23,606.00	23,606.00	23,606.00	23,606.00	Vehículos	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:EL AVNCE AL 100% DEBE VERSE REFLEJADO EN EL 1ER TRIMESTRE 2023, NO PUEDE IR EN 0, VALIDAR INFORMACION
2023	1	MEX220302129180	Proyecto de inversión	2022	135,000.00	98,817.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NOVENTA Y SEIS, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN - 205206	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	205206	03-10-2022	30-11-2022	98,817.00	98,817.00	98,817.00	98,817.00	98,817.00	Metros lineales	770.00	770.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302126286	Proyecto de inversión	2022	195,000.00	194,993.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA COMUNIDAD MORELOS EN XALATLACO - 191348	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	191348	01-11-2022	30-12-2022	194,993.83	194,993.83	194,993.83	194,993.83	194,993.83	Metros lineales	550.00	550.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202077574	Proyecto de inversión	2022	1,245,000.00	1,325,594.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN XALATLACO - 68230	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	68230	01-07-2022	30-09-2022	1,325,594.59	1,325,594.59	1,325,594.59	1,325,594.59	1,325,594.59	Kilómetro lineal	1,742.00	1,742.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081155	Proyecto de inversión	2022	663,000.00	633,494.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO DE LA CALLE DEL CAM COXTO EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 86643	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86643	01-07-2022	30-09-2022	633,494.39	633,494.39	633,494.39	633,494.39	633,494.39	Metros Cuadrados	1,715.00	1,715.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083044	Proyecto de inversión	2022	706,643.89	520,928.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN EN XALATLACO - 96927	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	96927	22-06-2022	31-10-2022	520,928.75	520,928.75	520,928.75	520,928.75	520,928.75	Metros Cuadrados	584.00	584.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083110	Proyecto de inversión	2022	146,000.00	101,813.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MANZANA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 97360	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	97360	20-06-2022	31-08-2022	101,813.06	101,813.06	101,813.06	101,813.06	101,813.06	Metros lineales	275.00	275.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302108153	Proyecto de inversión	2022	549,061.73	547,628.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO VEINTISEIS EN LA COMUNIDAD DE CRUZ LARGA EN XALATLACO. - 98507	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	98507	01-08-2022	31-10-2022	547,628.52	547,628.52	547,628.52	547,628.52	547,628.52	Metros lineales	355.00	355.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302125047	Proyecto de inversión	2022	37,000.00	24,090.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO. - 184972	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	184972	03-10-2022	02-11-2022	24,090.08	24,090.08	24,090.08	24,090.08	24,090.08	Metros lineales	384.00	384.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302129233	Proyecto de inversión	2022	54,000.00	49,679.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DE LA CONCORDIA, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN - 205389	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	205389	03-10-2022	30-11-2022	49,679.79	49,679.79	49,679.79	49,679.79	49,679.79	Metros lineales	63.00	63.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102061449	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	1,462,007.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO - 2762	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Xalatlaco	2762	07-03-2022	30-05-2022	1,462,007.58	1,462,007.58	1,462,007.58	1,462,007.58	1,462,007.58	Metros Cuadrados	610.00	610.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081039	Proyecto de inversión	2022	84,500.00	73,044.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA LOS ENCINOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO. - 86110	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	86110	04-07-2022	30-09-2022	73,044.61	73,044.61	73,044.61	73,044.61	73,044.61	Metros Cuadrados	204.00	204.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220102062546	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	1,065,048.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALATLACO - 9922	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	9922	28-03-2022	30-06-2022	1,065,048.08	1,065,048.08	1,065,048.08	1,065,048.08	1,065,048.08	Metros Cuadrados	8,150.00	8,150.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:El monto en Slavamen es diferente \$1,065,048.08 verificar dato , trimestre:1.0, usuario:lizbethayllo
2023	1	MEX220202083362	Proyecto de inversión	2022	222,000.00	213,640.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO COLORADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO - 98352	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	98352	01-09-2022	30-11-2022	213,640.68	213,640.68	213,640.68	213,640.68	213,640.68	Metros lineales	308.00	308.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202083388	Proyecto de inversión	2022	1,938,751.64	1,592,562.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO CINCUENTA GUSTAVO BAZ PRADA EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO. - 98508	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	98508	01-08-2022	31-10-2022	1,592,562.38	1,592,562.38	1,592,562.38	1,592,562.38	1,592,562.38	Metros Cuadrados	641.00	641.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202084209	Proyecto de inversión	2022	323,000.00	344,129.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL ÁGUILA EN XALATLACO. - 101938	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	101938	25-06-2022	31-10-2022	344,129.53	344,129.53	344,129.53	344,129.53	344,129.53	Metros Cuadrados	119.00	119.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302105542	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	469,304.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANIÑO H. CASTILLO EN COLONIA CELSO VICENCIO - 47400	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	47400	02-08-2022	02-09-2022	469,304.00	469,304.00	469,304.00	469,304.00	469,304.00	Metros lineales	335.00	335.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105586	Proyecto de inversión	2022	1,189,500.00	1,188,890.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN A RÍO ZOLOTEPEC - 48724	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	48724	30-05-2022	15-07-2022	1,188,890.32	1,188,890.32	1,188,890.32	1,188,890.32	1,188,890.32	Metros Cuadrados	1,582.00	1,582.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302105605	Proyecto de inversión	2022	1,251,177.00	1,230,866.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERACRUZ, TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE 5 DE MAYO - 49153	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	49153	12-05-2022	10-06-2022	1,230,866.49	1,230,866.49	1,230,866.49	1,230,866.49	1,230,866.49	Metros Cuadrados	1,430.00	1,430.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302106641	Proyecto de inversión	2022	3,420,000.00	3,419,348.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZINACANTEPEC, SAN ANTONIO ACAHUALCO - 72742	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	72742	01-08-2022	30-09-2022	3,419,348.75	3,419,348.75	3,419,348.75	3,419,348.75	3,419,348.75	Cuarto(s)	50.00	50.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302110149	Proyecto de inversión	2022	3,100,000.00	3,099,254.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO A SAN PEDRO DEL HOSPITAL AL PUENTE - 117926	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	117926	21-06-2022	19-08-2022	3,099,254.17	3,099,254.17	3,099,254.17	3,099,254.17	3,099,254.17	Metros Cuadrados	4,100.00	4,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302110379	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,426.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA - 118991	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	118991	14-06-2022	23-07-2022	999,426.61	999,426.61	999,426.61	999,426.61	999,426.61	Metros lineales	236.00	236.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302114720	Proyecto de inversión	2022	3,050,000.00	3,049,962.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FUTBOL DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A CALLE AJEDREZ COL. LA DEPORTIVA - 139658	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	139658	01-08-2022	30-09-2022	3,049,962.27	3,049,962.27	3,049,962.27	3,049,962.27	3,049,962.27	Metros Cuadrados	1,714.80	1,714.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302115011	Proyecto de inversión	2022	2,620,000.00	2,618,232.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AJEDREZ DE CALLE BOXEO A BALCONCESTO COL. LA DEPORTIVA - 140684	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140684	05-07-2022	13-08-2022	2,618,232.37	2,618,232.37	2,618,232.37	2,618,232.37	2,618,232.37	Metros Cuadrados	2,208.00	2,208.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302115014	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,695.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REVOLUCIÓN COL. LAS CULTURAS - 140694	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140694	05-07-2022	13-08-2022	1,999,695.01	1,999,695.01	1,999,695.01	1,999,695.01	1,999,695.01	Metros Cuadrados	1,530.00	1,530.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220302115007	Proyecto de inversión	2022	4,200,000.00	4,199,348.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VILLADA, BO. DE SANTA MARÍA - 140657	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140657	05-07-2022	13-08-2022	4,199,348.86	4,199,348.86	4,199,348.86	4,199,348.86	4,199,348.86	Metros Cuadrados	2,192.00	2,192.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302118375	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,499,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOLACHE DE ADOLFO LÓPEZ A CALLE JUÁREZ - 154438	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154438	10-08-2022	08-10-2022	3,499,999.97	3,499,999.97	3,499,999.97	3,499,999.97	3,499,999.97	Metros Cuadrados	528.60	528.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302118380	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,973.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, BO, SAN MIGUEL - 154463	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	154463	02-08-2022	30-09-2022	1,999,973.18	1,999,973.18	1,999,973.18	1,999,973.18	1,999,973.18	Metros Cuadrados	1,804.00	1,804.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302110215	Proyecto de inversión	2022	3,250,000.00	3,249,944.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEÓN ENTRE AV. LAS TORRES Y AV. MORELOS COL. LA DEPORTIVA - 118275	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	118275	21-06-2022	19-08-2022	3,249,944.22	3,249,944.22	3,249,944.22	3,249,944.22	3,249,944.22	Metros Cuadrados	3,252.00	3,252.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302114945	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,898,492.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE COL. EMILIANO ZAPATA - 140364	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140364	30-06-2022	13-08-2022	1,898,492.26	1,898,492.26	1,898,492.26	1,898,492.26	1,898,492.26	Metros Cuadrados	1,645.00	1,645.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302118309	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,198,324.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENBOVEDADO EN CALLE 4TA. CDA. DE INDEPENDENCIA - 154153	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	154153	10-08-2022	07-11-2022	3,198,324.16	3,198,324.16	3,198,324.16	3,198,324.16	3,198,324.16	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302118355	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,596,956.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE 15EJN0388Z - 154331	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	154331	10-08-2022	07-12-2022	1,596,956.93	1,596,956.93	1,596,956.93	1,596,956.93	1,596,956.93	Metros cúbicos	27.21	27.21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302124166	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,688.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL 15EJN3576M - 181322	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	181322	31-08-2022	28-11-2022	998,688.27	998,688.27	998,688.27	998,688.27	998,688.27	Metros Cuadrados	214.00	214.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302130781	Acción	2022	324,800.00	324,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO - 14591	Zumpahuacán		PRODIM	Municipio de Zumpahuacán	14591	01-07-2022	02-12-2022	0.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	REGLAMENTO(S)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302124771	Proyecto de inversión	2022	499,935.32	499,835.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES - 183789	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zumpahuacán	183789	29-07-2022	15-09-2022	499,835.32	499,835.32	499,835.32	499,835.32	499,835.32	Piezas	20.00	20.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:EL AVANCE FINANCIERO NO PUEDE IR EN 0.00%, RECUERDE QUE LAS CIFRAS SON ACUMULADAS,, trimestre:1,0.	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202078993	Proyecto de inversión	2022	2,894,205.15	2,810,023.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 76015	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	76015	27-09-2022	31-10-2022	2,810,023.47	2,810,023.47	2,810,023.47	2,810,023.47	2,810,023.47	Metros Cuadrados	1,674.00	1,674.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078433	Proyecto de inversión	2022	2,358,951.74	2,309,035.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE AV. INSURGENTES A AV. JESÚS CARRANZA - 73173	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73173	16-08-2022	19-09-2022	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	2,309,035.98	Metros Cuadrados	1,376.00	1,376.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078684	Proyecto de inversión	2022	1,573,887.33	1,553,640.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, DESDE CALLE AVE FENIX A CALLE AVE DEL PARAISO - 74524	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74524	31-08-2022	04-10-2022	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	1,553,640.75	Metros Cuadrados	1,007.00	1,007.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402193271	Proyecto de inversión	2022	1,041,046.26	1,002,099.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE FRACCIONAMIENTO ZUMPANGO A CONJUNTO URBANO SANTA MARIA I Y II - 376895	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	376895	09-12-2022	31-12-2022	1,041,046.23	1,041,046.23	1,041,046.23	1,041,046.23	1,041,046.23	Metros cuadrados de construcción	1,069.00	1,069.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078697	Proyecto de inversión	2022	1,818,724.51	1,803,351.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE AVE DE PARAISO, DE CALLE AV. ZARAGOZA A CAMINO A JILOTZINGO - 74581	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74581	07-09-2022	11-10-2022	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	1,803,351.71	Metros Cuadrados	3,460.00	3,460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078915	Proyecto de inversión	2022	2,956,379.31	2,904,337.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CARRETERA ZUMPANGO REYES - 75549	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	75549	21-09-2022	25-10-2022	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	2,904,337.23	Metros Cuadrados	1,657.00	1,657.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202078677	Proyecto de inversión	2022	2,069,914.05	2,026,050.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 74484	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74484	23-08-2022	26-09-2022	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	2,026,050.15	Metros Cuadrados	1,267.00	1,267.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones