

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX16160300778723	Proyecto de inversión	2016	2,960,813.66	2,957,106.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Drenaje En Prolongacion Mirador Tramo De Calle Miraflores A Calle La Merced - 309361	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	309361	07/12/2016	31/12/2016	2,957,106.54	2,957,106.54	2,957,106.54	2,957,106.54	295,716.54	Metros Cuadrados	288	288	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX16160300778718	Proyecto de inversión	2016	855,725.50	853,364.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento Del Carcamo Amado Nervo - 309686	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	309686	07/12/2016	31/12/2016	853,364.61	853,364.61	853,364.61	853,364.61	853,364.61	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX16160300778720	Proyecto de inversión	2016	1,476,034.80	1,476,034.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle Miraflores - 309959	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	309959	07/12/2016	31/12/2016	1,476,034.80	1,476,034.80	1,476,034.80	1,476,034.80	1,476,034.80	Metros Cuadrados	1647.96	1647.96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX16160300778722	Proyecto de inversión	2016	855,725.50	854,395.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento Del Carcamo Emiliano Zapata - 309747	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	309747	07/12/2016	31/12/2016	854,395.15	854,395.15	854,395.15	854,395.15	854,395.15	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX16160300778721	Proyecto de inversión	2016	280,136.54	280,136.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Drenaje En Cerrada Del Mirador - 309993	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	309993	07/12/2016	31/12/2016	280,136.54	280,136.54	280,136.54	280,136.54	280,136.54	Metros Cuadrados	212.3	212.3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX16160300778719	Proyecto de inversión	2016	855,725.50	852,472.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento Del Carcamo La Merced - 309587	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	309587	07/12/2016	31/12/2016	852,472.37	852,472.37	852,472.37	852,472.37	852,472.37	Otros	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX16160300779913	Proyecto de inversión	2016	2,556,070.50	2,553,568.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introducción De Drenaje En Avenida Santa María Tramo De Calle Francisco Sarabia A San Blas I - 309863	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	309863	07/12/2016	31/12/2016	2,553,568.35	2,553,568.35	2,553,568.35	2,553,568.35	2,553,568.35	Metros Cuadrados	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones