

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX180301305383	Proyecto de inversión	2018	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN CERRO DEL GUAYABO - 165078	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	165078	01/06/2018	02/11/2018	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180401429100	Proyecto de inversión	2018	65,648.80	65,648.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO EN LA PRIMERA MANZANA - 315429	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	315429	28/05/2018	01/11/2018	65,648.80	65,648.80	65,648.80	65,648.80	65,648.80	Otros	213.36	213.36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180301302229	Proyecto de inversión	2018	3,363,219.31	3,360,479.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE FRANCISCO SARABIA - 147394	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	147394	02/07/2018	29/09/2018	3,360,479.19	3,360,479.19	3,360,479.19	3,360,479.19	3,360,479.19	Metros lineales	492	10	2.0325203	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180301302515	Proyecto de inversión	2018	1,235,686.00	1,235,358.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS - 148222	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	148222	02/07/2018	29/09/2018	1,235,358.62	1,235,358.62	1,235,358.62	1,235,358.62	1,235,358.62	Metros Cuadrados	96	96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180301302733	Proyecto de inversión	2018	393,056.65	391,927.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALLARES - 149090	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	149090	23/07/2018	20/09/2018	391,927.27	391,927.27	391,927.27	391,927.27	391,927.27	Metros lineales	184	184	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180301302836	Proyecto de inversión	2018	1,054,198.31	1,053,146.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA EL INFIERNILLO - 149650	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GOBIERNO MUNICIPAL	149650	02/07/2018	29/09/2018	1,053,146.22	1,053,146.22	1,053,146.22	1,053,146.22	1,053,146.22	Metros Cuadrados	96	96	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180301302131	Proyecto de inversión	2018	1,899,321.23	1,897,157.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA MARÍA TRAMO DE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS A CALLE FRANCISCO SARABIA - 147077	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	147077	02/07/2018	29/09/2018	1,897,157.18	1,897,157.18	1,897,157.18	1,897,157.18	1,897,157.18	Metros lineales	170	170	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180401435965	Proyecto de inversión	2018	1,764,428.59	1,763,904.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EL MIRADOR TRAMO DE AV DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE A CALLE MIRAFLORES - 348681	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	348681	01/08/2018	30/09/2018	1,763,904.93	1,763,904.93	1,763,904.93	1,763,904.93	1,763,904.93	Metros Cuadrados	1600	1600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX180401435985	Proyecto de inversión	2018	847,749.63	845,813.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO EL MIRADOR TRAMO DE AV DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE A CALLE MIRAFLORES - 348745	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	348745	02/07/2018	29/09/2018	845,813.95	845,813.95	845,813.95	845,813.95	845,813.95	Metros lineales	225	225	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX180401436209	Proyecto de inversión	2018	1,710,013.72	1,709,340.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA - 349877	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	349877	02/07/2018	29/09/2018	1,709,340.41	1,709,340.41	1,709,340.41	1,709,340.41	1,709,340.41	Metros lineales	164	164	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX00180201102188	Proyecto de inversión	2018	397,195.18	191,166.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introducción De Drenaje De La Calle La Columna Del Cadenamiento Cero Al Doscientos - 29352	Tepetlaotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	29352	01/03/2018	31/05/2018	397,191.10	397,191.10	397,191.10	397,191.10	397,191.10	Metros Cuadrados	143.4	143.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones