

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX200301745846	Proyecto de inversión	2020	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ - 46257	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	46257	01/09/2020	03/10/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	515	515	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301747023	Proyecto de inversión	2020	280,701.80	280,701.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN - 49827	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49827	10/08/2020	19/09/2020	280,701.80	280,701.80	280,701.80	280,701.80	280,701.80	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301747604	Proyecto de inversión	2020	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS ASENTAMIENTO PLAN DE VIGAS - 51525	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	51525	14/09/2020	31/10/2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301746676	Proyecto de inversión	2020	56,140.35	56,140.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 48331	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	48331	05/10/2020	24/10/2020	56,140.35	56,140.35	56,140.35	56,140.35	56,140.35	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753308	Proyecto de inversión	2020	525,760.06	525,760.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 67622	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	67622	07/09/2020	24/10/2020	525,760.06	525,760.06	525,760.06	525,760.06	525,760.06	Metros lineales	4660	4660	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753334	Proyecto de inversión	2020	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ASCENCIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 67704	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	67704	05/10/2020	28/11/2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	814	814	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753660	Proyecto de inversión	2020	64,285.71	64,285.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 68631	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68631	07/09/2020	30/09/2020	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	64,285.71	Vivienda	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753678	Proyecto de inversión	2020	42,857.15	42,857.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA - 68674	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68674	05/10/2020	24/10/2020	42,857.15	42,857.15	42,857.15	42,857.15	42,857.15	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX200301753692	Proyecto de inversión	2020	42,857.15	42,857.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 68716	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	68716	02/11/2020	21/11/2020	42,857.15	42,857.15	42,857.15	42,857.15	42,857.15	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753731	Proyecto de inversión	2020	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 68819	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	68819	05/10/2020	24/10/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	555	555	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301755106	Proyecto de inversión	2020	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PÉREZ - 74083	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	74083	02/11/2020	19/12/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	27	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753776	Proyecto de inversión	2020	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. DE LA PAZ, EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 68918	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	68918	03/08/2020	29/08/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	555	555	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753827	Proyecto de inversión	2020	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 69055	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	69055	07/09/2020	26/09/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	310	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301753227	Proyecto de inversión	2020	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO GONZÁLEZ - 67417	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	67417	03/08/2020	26/09/2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros lineales	755	755	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301755266	Proyecto de inversión	2020	386,829.22	386,829.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO - 76668	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	76668	11/08/2020	09/10/2020	386,829.22	386,829.22	386,829.22	386,829.22	386,829.22	Metros lineales	837	837	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301751077	Proyecto de inversión	2020	129,629.64	129,629.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 61201	Almoleya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	61201	13/07/2020	29/08/2020	129,629.64	129,629.64	129,629.64	129,629.64	129,629.64	Metros Cuadrados	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX200301722458	Proyecto de inversión	2020	590,000.00	589,725.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN SAN FELIPE TEOTITLÁN - 1476	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	1476	01/06/2020	03/07/2020	589,725.31	589,725.31	589,725.31	589,725.31	589,725.31	Metros Cuadrados	48	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX200301722734	Proyecto de inversión	2020	103,922.67	103,681.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTÍSIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA NOPALERA - 2868	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	2868	08/06/2020	26/06/2020	103,681.24	103,681.24	103,681.24	103,681.24	103,681.24	Metros lineales	131	131	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones