

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX210201927501	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 57983	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	57983	03/05/2021	15/05/2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadros	428	428	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927506	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 58000	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58000	12/07/2021	07/08/2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadros	550	550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927509	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 58006	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58006	01/06/2021	28/06/2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadros	429	429	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927515	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLE MARIANO SALGADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 58032	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58032	05/08/2021	25/09/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadros	1050	1050	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927524	Proyecto de inversión	2021	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 58068	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58068	01/06/2021	27/11/2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927533	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 58089	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58089	01/06/2021	27/11/2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Cuarto(s)	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927655	Proyecto de inversión	2021	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES - 58505	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58505	01/06/2021	27/11/2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927668	Proyecto de inversión	2021	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 58548	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58548	01/06/2021	27/11/2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX210201927777	Proyecto de inversión	2021	73,333.48	73,333.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 58900	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58900	13/07/2021	04/09/2021	73,333.48	73,333.48	73,333.48	73,333.48	73,333.48	Calentador (es)	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927739	Proyecto de inversión	2021	277,777.80	277,777.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 58770	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58770	02/08/2021	28/08/2021	277,777.80	277,777.80	277,777.80	277,777.80	277,777.80	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927743	Proyecto de inversión	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA - 58781	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58781	02/08/2021	28/08/2021	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927746	Proyecto de inversión	2021	166,666.68	166,666.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 58797	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58797	02/08/2021	28/08/2021	166,666.68	166,666.68	166,666.68	166,666.68	166,666.68	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927753	Proyecto de inversión	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 58814	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58814	30/08/2021	25/09/2021	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927757	Proyecto de inversión	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO - 58829	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58829	30/08/2021	25/09/2021	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927764	Proyecto de inversión	2021	183,333.30	183,333.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 58860	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58860	13/07/2021	04/09/2021	183,333.30	183,333.30	183,333.30	183,333.30	183,333.30	Calentador (es)	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927792	Proyecto de inversión	2021	183,333.30	183,333.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 58942	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58942	13/07/2021	04/09/2021	183,333.30	183,333.30	183,333.30	183,333.30	183,333.30	Calentador (es)	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927848	Proyecto de inversión	2021	36,666.74	36,666.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 59146	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59146	13/07/2021	04/09/2021	36,666.74	36,666.74	36,666.74	36,666.74	36,666.74	Calentador (es)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX210201927853	Proyecto de inversión	2021	36,666.74	36,666.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 59164	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59164	13/07/2021	04/09/2021	36,666.74	36,666.74	36,666.74	36,666.74	36,666.74	Calentador (es)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927855	Proyecto de inversión	2021	36,666.74	36,666.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 59174	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59174	13/07/2021	04/09/2021	36,666.74	36,666.74	36,666.74	36,666.74	36,666.74	Calentador (es)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927722	Proyecto de inversión	2021	222,222.16	222,222.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 58730	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58730	03/05/2021	05/06/2021	222,222.16	222,222.16	222,222.16	222,222.16	222,222.16	Cuarto(s)	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927731	Proyecto de inversión	2021	111,111.08	111,111.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA GUADALUPANA - 58748	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58748	03/05/2021	05/06/2021	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	111,111.08	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927799	Proyecto de inversión	2021	183,333.30	183,333.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO - 58958	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	58958	13/07/2021	04/09/2021	183,333.30	183,333.30	183,333.30	183,333.30	183,333.30	Calentador (es)	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201927833	Proyecto de inversión	2021	366,666.60	366,666.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 59060	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	59060	13/07/2021	04/09/2021	366,666.60	366,666.60	366,666.60	366,666.60	366,666.60	Calentador (es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201918502	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIZATES - 33682	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33682	03/05/2021	22/05/2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	571	571	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201918514	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE QUINTA MANZANA - 33721	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33721	03/05/2021	29/05/2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	571	571	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX210201918548	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION RIVAPALACIO - 33773	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33773	07/06/2021	03/07/2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	695	695	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201918458	Proyecto de inversión	2021	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO - 33600	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33600	03/05/2021	29/05/2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	1000	1000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201917796	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO GONZALEZ - 32078	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	32078	11/05/2021	16/06/2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	1550	1550	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201918536	Proyecto de inversión	2021	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 33761	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	33761	03/05/2021	29/05/2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	429	429	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201918041	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNANDEZ - 32616	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	32616	25/09/2021	15/10/2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros lineales	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301965550	Proyecto de inversión	2021	41,694.92	44,521.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81146	05/07/2021	02/11/2021	20,819.56	44,521.24	20,819.56	20,819.56	20,819.56	20,819.56	Metros Cuadrados	25	25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301965567	Proyecto de inversión	2021	83,153.53	85,620.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81311	05/07/2021	02/11/2021	41,521.13	85,620.05	41,521.13	41,521.13	41,521.13	41,521.13	Metros Cuadrados	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX210301965614	Proyecto de inversión	2021	83,812.55	87,239.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81804	05/07/2021	02/11/2021	41,850.19	87,239.17	41,850.19	41,850.19	41,850.19	Metros Cuadrados	43	43	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301965479	Proyecto de inversión	2021	68,863.54	70,848.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 80498	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	80498	05/07/2021	02/11/2021	34,385.69	70,848.69	34,385.69	34,385.69	34,385.69	Metros Cuadrados	46	46	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301965539	Proyecto de inversión	2021	79,579.78	87,885.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81005	05/07/2021	02/11/2021	39,736.65	87,885.21	39,736.65	39,736.65	39,736.65	Metros Cuadrados	53	53	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301965628	Proyecto de inversión	2021	48,236.78	65,860.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	81942	05/07/2021	02/11/2021	24,086.11	65,860.98	24,086.11	24,086.11	24,086.11	Metros Cuadrados	32	32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301964368	Proyecto de inversión	2021	6,765,345.78	6,765,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	71023	05/07/2021	02/11/2021	2,027,711.56	6,765,345.78	2,027,711.56	2,027,711.56	2,027,711.56	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301965641	Proyecto de inversión	2021	148,859.57	148,389.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82083	05/07/2021	02/11/2021	74,330.18	148,389.36	74,330.18	74,330.18	74,330.18	74,330.18	Metros Cuadrados	54	54	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301965664	Proyecto de inversión	2021	413,133.66	454,998.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82276	05/07/2021	02/11/2021	206,290.39	454,998.46	206,290.39	206,290.39	206,290.39	206,290.39	Metros Cuadrados	240	240	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX210301964482	Proyecto de inversión	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	72271	05/07/2021	02/11/2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301965694	Proyecto de inversión	2021	610,183.65	604,540.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 82489	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	82489	05/07/2021	02/11/2021	304,683.54	604,540.80	304,683.54	304,683.54	304,683.54	Metros Cuadrados	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301964599	Proyecto de inversión	2021	1,980,500.00	1,980,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 73281	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	73281	05/07/2021	02/11/2021	592,224.87	1,980,500.00	592,224.87	592,224.87	592,224.87	Metros Cuadrados	2840	2840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301965808	Proyecto de inversión	2021	567,788.55	513,739.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83655	05/07/2021	02/11/2021	283,514.35	513,739.43	283,514.35	283,514.35	283,514.35	Metros Cuadrados	307	307	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301965852	Proyecto de inversión	2021	142,851.35	121,452.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	83994	05/07/2021	02/11/2021	71,330.09	121,452.37	71,330.09	71,330.09	71,330.09	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210402024086	Proyecto de inversión	2021	5,895,167.34	5,895,167.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 242169	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL	242169	05/07/2021	02/11/2021	0.00	5,895,167.34	0.00	0.00	0.00	Cancha(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210201930048	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	399,473.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 67721	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67721	18/05/2021	15/12/2021	399,473.36	399,473.36	399,473.36	399,473.36	377,473.36	Metros lineales	125	125	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210201930126	Proyecto de inversión	2021	3,350,000.00	3,348,315.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOLIDARIDAD-LAZARO CARDENAS, COLONIA LA UNIDAD - 67997	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67997	18/05/2021	15/12/2021	3,348,315.04	3,348,315.04	3,348,315.04	3,348,315.04	3,348,315.04	Metros Cuadrados	1710	1710	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX210201929768	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,999,339.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GARDENIA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 66651	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	66651	19/05/2021	15/12/2021	2,999,339.92	2,999,339.92	2,999,339.92	2,999,339.92	2,999,339.92	Metros Cuadrados	1412	1412	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201929988	Proyecto de inversión	2021	3,900,000.00	3,890,825.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, COLONIA FEDERAL BUROCRATICA - 67559	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67559	18/05/2021	15/12/2021	3,890,825.55	3,890,825.55	3,890,825.55	3,890,825.55	3,890,825.55	Metros Cuadrados	2074	2074	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201930053	Proyecto de inversión	2021	2,420,000.00	2,419,864.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOMA REAL, ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN (AV. PRINCIPAL) EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA - 67728	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	67728	18/05/2021	15/12/2021	2,419,864.25	2,419,864.25	2,419,864.25	2,419,864.25	2,419,864.25	Metros Cuadrados	1483	1483	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210201930864	Proyecto de inversión	2021	3,959,277.20	3,957,925.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO LOMA DEL CARMEN, COLONIA LOMA DEL CARMEN - 71699	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN	71699	19/05/2021	15/12/2021	3,957,925.87	3,957,925.87	3,957,925.87	3,957,925.87	3,957,925.87	Metros cuadrados de construcción	991	991	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301966866	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	3,996,135.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENDARIO MEDICO, RANCHERIA EL LAUREL - 91184	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	91184	25/06/2021	31/12/2021	3,996,135.85	3,996,135.85	3,996,135.85	3,996,135.85	3,996,135.85	Metros cuadrados de construcción	182	182	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301968730	Proyecto de inversión	2021	784,439.68	783,455.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CONOCIDAS COMO CERRADAS 1 Y 2 DE CALLE ELSA CORDOVA MORÁN Y REUBICACIÓN DE POZOS DE VISITA EN CALLE AQUILES CÓRDOVA MORÁN. - 106093	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	106093	05/07/2021	02/09/2021	783,455.22	783,455.22	783,455.22	783,455.22	783,455.22	Metros lineales	111	111	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX210301981866	Proyecto de inversión	2021	678,916.39	678,262.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO - 156658	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	156658	23/08/2021	11/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	973.33	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX210402049514	Proyecto de inversión	2021	646,356.68	646,356.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MELECIO MARQUEZ COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 338301	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD	338301	09/08/2021	17/09/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	95	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210201932179	Proyecto de inversión	2021	194,177.05	194,177.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO, 5 APOYOS. - 77205	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC	77205	21/06/2021	25/07/2021	194,177.05	194,177.05	194,177.05	194,177.05	194,177.05	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210201931684	Proyecto de inversión	2021	598,086.00	596,895.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO - 75298	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC	75298	21/06/2021	19/09/2021	596,895.65	596,895.65	596,895.65	596,895.65	596,895.65	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210402016155	Proyecto de inversión	2021	239,850.22	239,850.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ EN BARRIO LA BARRANCA - 169660	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	169660	13/09/2021	13/10/2021	239,850.21	239,850.21	239,850.21	239,850.21	239,850.21	Metros lineales	126.7	126.7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210301983874	Proyecto de inversión	2021	797,739.22	797,739.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 165426	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	165426	30/08/2021	14/10/2021	797,739.21	797,739.21	797,739.21	797,739.21	797,739.21	Metros Cuadrados	840	840	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX210201922950	Proyecto de inversión	2021	1,365,502.33	1,365,502.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46550	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO	46550	26/03/2021	25/05/2021	1,365,502.33	1,365,502.33	1,365,502.33	1,365,502.33	1,365,502.33	Metros Cuadrados	1074	1074	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones